



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2023
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”
 - 6.1 Listado de Casos Número DCOP“D”/01/2023
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum

00000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 2023

00000004



500660005

**ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA
DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de mayo del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Ing. Ignacio Ortega Escobar, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Laura Angélica Mendieta Villegas, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Quinta Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados de la Quinta Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el



Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, y se recabará sus firmas. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los siguientes acuerdos: -----

Acuerdo 4-04/2023 acerca de la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023, aprobándose en la Cuarta Sesión Ordinaria, el día 27 de abril de 2023. -----

Acuerdo 5-04/2023 referente a los trabajos relativos a las “Obras Complementarias Consistentes en la Ampliación de Pilas Secantes hasta 23 m de Profundidad, para el Puente Vehicular Inferior Chamixto”, se aprobó por Mayoría de Votos por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados en la Cuarta Sesión Ordinaria, el día 27 de abril de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de abril de 2023, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de abril de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación



20000007

actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la Tarjeta Informativa en respuesta a la pregunta efectuada por el Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, en la 4ª Sesión Ordinaria de 2023 de este Subcomité de Obras. Se presenta el correo y el Oficio de designación de la C. Angélica García Manzola, como Representante de la Contraloría Ciudadana con un periodo del 4 de mayo de 2023 al 4 de mayo de 2024. -----

Se encuentra el Oficio de designación de la Lic. Laura Angélica Mendieta Villegas como Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la SOBSE, para participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria de este Subcomité de Obras. Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar un asunto que sea interés del Pleno; al no existir, siendo las 13:24 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

4. Seguimiento de Acuerdos

0550008



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
6-05/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 25 de mayo de 2023.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

00000010



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo 2023

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
381,350,000.00	381,350,000.00	1. Licitación Pública		0	\$ -		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente		0	\$ -		
		Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		0	\$ -		
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 62, 4° párrafo	0	\$ -		
381,350,000.00	381,350,000.00			0	0.00		0.00

381,350,000.00 381,350,000.00

0 0.00 0.00

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

00000011

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo 2023

Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
912,862,367.00	1,971,818,970.25	1. Licitación Pública		0	\$ -		809,921,958.97
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		6	\$ 371,052,676.35		
			*Art. 43, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 43, 4º párrafo	0	\$ -		
912,862,367.00	1,971,818,970.25			6	371,052,676.35	0.00	809,921,958.97


912,862,367.00 1,971,818,970.25

6 371,052,676.35 0.00 809,921,958.97



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$894,562,367.00 (Ochocientos noventa y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), representados en 2 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

00000012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : MAYO

1000000

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Estación	3,500,000.00	3,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio Público	7,000,000.00	7,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	170,000,000.00	170,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	550,000.00	550,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	35,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	809,562,367.00	809,562,367.00	809,562,367.00	100%	273,910,415.54	273,910,415.54	34%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	9,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	20,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	50,000,000.00	50,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Reja Perimetral	850,000.00	850,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	35,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	374,625,000.00	366,863,822.90	98%	110,059,146.87	110,059,146.87	29%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	750,000.00	750,000.00	747,488.69	100%	747,483.66	747,483.66	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Demolición	1,500,000.00	1,500,000.00	1,443,109.51	96%	1,145,705.83	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,255.25	100%	1,997,854.37	1,997,854.37	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Subestación	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	85,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	35,375,455.28	35,375,455.28	71%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	9,500,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	156,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	60,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	60,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Urbanización	Kilómetro	15,000,000.00	15,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						1,294,212,367.00	2,353,168,970.25	1,618,446,646.60		811,067,664.80	809,921,958.97		

47



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

000.0015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

~~_____~~ _____ 1 m
00000016

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	6,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43							OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ENVOIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43							
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26						OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%		0.00%
											POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
											AMORTIZADO	73,109.18							
											POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
											AMORTIZADO	414,577.78							
											POR AMORTIZAR	120,436.53							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40						EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	
											AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%		16.41%
											POR AMORTIZAR	710,601.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

00000018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

00000019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00										
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenal.	05/05/2016	08/09/2016	-	\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$402,320.49	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de techos de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Dispositivo Ocozacoatlán, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	-	\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.49	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	-	\$5,878,325.14	\$5,878,325.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.56	\$15,348,024.56	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	-	\$9,235,352.71	\$9,235,352.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	-	\$5,275,406.40	\$5,275,406.40	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-AD-L-5-068-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 96 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlalhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	-	\$837,265.45	\$837,265.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$41,195,974.14	\$41,195,974.14	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diana No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gestel, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	-	\$9,598,405.29	\$9,598,405.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Vea Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tac. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	-	\$10,219,773.10	\$10,219,773.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

1,000,0020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria America Latina, Primaria Estado de Jásisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obervo Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Liango, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Arguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciana G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M 601, Jardín de niños Florencia L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	-			\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	#VALORI	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Otavaria y Ferrera, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Cantón, Primaria Chiqua, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	-	\$10,444,835.85	\$10,444,835.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Ruffo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Atlapexcalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de México, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlalhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	-	\$9,805,878.14	\$9,805,878.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGOP-AD-L-5-082-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6); Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyotlaquiqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moys, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarevico y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfredo Masfrew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Páucar, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlēcuhli. A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 278 John Dewey, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones	27/12/2016	31/12/2016	-	\$1,127,081.76	\$1,127,081.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$80,085,312.08	\$80,085,312.08	\$0.00				\$0.00	\$87,668,970.85	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
80,085,312.08	80,085,312.08	0.00	ANTICIPO	0.00	
			AMORTIZADO	0.00	
			POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	#VALORI

00000021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

00000022



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.

0000023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
	CONTRATO						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
						Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00				\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2		CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	26/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.00%	38.83%		Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multiannual. Contrato generado en el ejercicio 2016, sólo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
						Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18		RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%		Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
						Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,758,918.90	\$0.00				
3	DGOP-AD-L-2-016-18		RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,295,824.07	\$0.00	100.00%	99.96%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18		RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
						Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$9,040,651.69	\$9,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00				
5	DGOP-AD-L-1-033-18		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%		Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.



00000025

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	HUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/06/2018	26/12/2018	-	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.



Arq. Jesus Centeno Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000026



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IRL-4-041-18	FINANCIAMIENTO B INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinationales Martinez Gray, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	11,271,166.98	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOP-IRL-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos-Asignación a los Desastres Naturales (FONDADEN- CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,460,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales 2018-Original Transferido para línea específica	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gragano Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

10000028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	2	8	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	7	0	29	0	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	11	0	3	0	8	0	8	0
TOTAL	58	0	10	2	46	0	48	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019 Y 10 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, DOS ESTAN RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	2	8	0	10	0
TOTAL	10	0	0	2	8	0	10	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, ESTÁN 2 RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0050031

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$370,797,030.68	\$41,858,651.84	\$0.00			\$0.00	\$41,835,260.34	\$0.00						
1	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	*	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,936,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00					\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00				
3	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	*	\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$59,899,068.82	\$59,899,068.82	\$0.00					\$0.00	\$59,764,891.96	\$0.00				
4	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019		\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,148,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019		\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiataltepec, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temascalco, Pueblo de San Luis Tlaxiataltepec, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019		\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019		\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre peridotito y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019		\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 21-dic-2020. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
					Servicios Centro de Salud Topilejo				\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00					\$0.00	\$3,069,408.72	\$0.00				
9	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									

00000032

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C. P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES									\$452,968,961.28	\$124,030,582.44	\$0.00				\$0.00	\$123,804,174.86	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Arq. Jesus Centeno Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
452,968,961.28	124,030,582.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
123,804,174.86	0.00	91.08%	90.61%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0650033



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

~~_____~~ 
00000034

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019


Al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00310035



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	7	0	29	0	29	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000036



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): II "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SIN.	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCALZADA REAL DE SAN MARTIN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SIN.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
4	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
5	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CD. VICENTE ZARAGOZA Y EL CD. VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DE AGOSTO" UBICADO EN CALLE BECERRA SIN, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGON VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,760.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
9	DGCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
10	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.80%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
11	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO SI, COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
12	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MANANTIAL COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.

0000037



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDADY" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SIN. COL. ZONA RUSTICA.	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELÓN AV. DEL TRABAJO SIN. II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ÁLVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDO BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO.	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMELCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL, COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

00000038



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONOMICA E INDEPENDIENTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO SIN, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN ACAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AGUILERES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA D.J.D.S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, II) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R. L.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TULPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-2426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
326,662,720.02	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
179,084,731.55	0.00	81.09%	76.61%

ARQ. CARLOS CHAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

00000040



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019


FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	11	0	3	0	8	0	8	0
TOTAL	11	0	3	0	8	0	8	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF PARTICIPACIONES	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVERSO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Felix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	35,694,686.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82				0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
2	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ABOU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	116,297,264.12	0.00	AMORTIZADO \$0.00				0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido.
3	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Itzapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR0204P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,922,548.95	0.00	AMORTIZADO \$0.00				0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
4	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Mauro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S." con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1330S; Jardín de niños "Salvador Nové" con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Zcañi" con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR268Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rufio", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Oratorio Marías" con CCT 09DPR1258X y Primaria "Teófilo Castiello Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/09/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
5	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Data, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramon Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez: "Escuela Secundaria Eugenia León Puga", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras al Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
6	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo HMO Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
7	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACION RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integradas del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,819,777.47	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente	
8	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Itzapalapa siendo estas: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Zcañi" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,496.02	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
9	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Intermedio de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Chaves y Salazar, Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonilla", Escuela Primaria "Maruquitos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosales", Escuela Primaria "Prof. Quintín Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
10	DGCOP-AD-L-1-382-19	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDIN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS", ALCALDIA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN J. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 185, "REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA", ALCALDIA Tlalhuac LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOFYENES NICOLAS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,658,611.07	0.00	AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
11	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00									Obra terminada, la Contratista presentó la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicitó su pago como ADEFA's.
											ANTICIPO	\$0.00							
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-LPN-L-1-377-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
249,876,795.87	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
91,377,006.16	0.00		100%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y resarcidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.


 HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	10	30	0	40	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	96	0	14	2	80	2	80	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	0	0	14	0	14	0
TOTAL	149	1	14	12	124	2	134	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 39 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 10 ESTAN RECEPCIONADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	10	30	0	40	0
TOTAL	39	1	0	10	30	0	40	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 10 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	-	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00			\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00					
3	DGCOP-IR-L-1-096-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/08/2020	22/11/2020	\$4,527,362.90	\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00			\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00					
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	-	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DM, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	-	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tlahuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	-	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$71,270,780.57	\$36,863,905.31	\$0.00			\$0.00	\$36,778,278.82	\$0.00					
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepic, ubicado en calle Iztaccihuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq Lomas de Clerzo, Col. Lomas de Cuauhtepic, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.76	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07110 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tomahis, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	-	\$13,863,549.59	\$5,981,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,486.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatl, ubicado en Calle Margarita, esq Geranio, Col. Quilahuatl, c.p. 13090, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	-	\$15,447,327.94	\$7,588,190.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	58.45%	48.96%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

0047

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Teletco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Teletco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	-	\$17,927,359.25	\$6,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,774,489.32	\$0.00	48.97%	48.94%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Teletco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Teletco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	-	\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$619,720.22	\$0.00	64.31%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztatán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13950, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	-	\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,799,120.86	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	-	\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,859.86	\$0.00	45.14%	24.34%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztatán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13950, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	-	\$1,870,921.35	\$1,603,240.06	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,603,240.06	\$0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)									\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00			\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00					
16	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	-	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.									\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00			\$0.00	\$15,091,088.58	\$0.00					
18	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	-	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.85	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$1,249,032.26	\$1,248,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,878.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.									\$5,790,900.38	\$5,790,900.38	\$0.00			\$0.00	\$5,778,015.46	\$0.00					
20	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,649,687.07	\$1,649,687.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,646,932.31	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 L.L. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,755.14	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



10043

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zahuatlizco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,346,891.44	\$1,346,891.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,343,322.76	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
23	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-1 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$385,048.78	\$385,048.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$383,123.55	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
24	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07060, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México.				\$7,238,323.00	\$7,238,323.00	\$0.00					\$0.00	\$6,828,113.29	\$0.00			
25	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
26	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyocacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	-	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
27	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,843.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
28	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
29	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México.	27/04/2020	26/04/2020	-	\$133,158.62	\$133,158.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$132,422.00	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7-dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
30	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	-	\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$308,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
31	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	-	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
32	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex-Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	-	\$588,775.19	\$588,775.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$588,507.05	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7-dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
33	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Tulla No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tlalhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Pendiente de Liquidar.
34	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlalhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	-	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.



4 00000049

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.										\$45,833,073.05	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
35	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$632,771.83								
													\$0.00								
36	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,432,729.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.78	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$729,818.78								
													\$0.00								
37	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,178.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$1,737,653.51								
													\$0.00								
38	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Sniller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$7,203,600.01								
													\$0.00								
39	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,288,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$686,467.46								
													\$0.00								
40	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	Servicios Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
													\$1,379,805.17								
													\$0.00								
TOTALES									\$564,674,679.26	\$444,434,730.95	\$0.00			\$0.00	\$440,618,148.87	\$0.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$564,674,679.26	\$444,434,730.95	\$0.00	ANTICIPO \$12,370,116.74
			AMORTIZADO \$12,370,116.74
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$440,618,148.87	\$0.00	78.62%	78.59%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0050

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	96	0	14	2	80	2	80	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES QUEZALCOATL" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, OAXACA	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE PASAJEROS"	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R DJDS, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANCHA DE TENIS"	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A1" BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,223,631.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRD) COORDINABLE EN SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN" UBICADO EN CALLE	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
14	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
15	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHICHICASPATL"	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE PASAJEROS"	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELAZ" UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO" UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
22	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES"	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

033-0052

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	3.23%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT.S. COLONIA	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE FLATERRERÍA EN CENEDERO"	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,840,902.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
33	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
34	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO.
36	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VIO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
41	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
42	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VIO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO "PILARES"	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES UNIDAD"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	2.06%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
47	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PIRANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PIRANI	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
48	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
49	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUAREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCI	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
51	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
52	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACION AL, S.A. DE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LA TIERRA UNIDA" UBICADO	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.66	0.00	ANTICIPO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	9,557,442.81	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUC TURA	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION PARA EL EDIFICIO Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
55	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCI	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION,	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
56	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACION AL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
57	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACION AL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,009,620.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
58	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
59	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
60	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
61	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
62	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTO RES, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	29/09/20	18/10/20	1.96 MDP	1,778,265.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
63	DGCOP-IR-L-4-289-20	25	I.R.	CONCEPTO INFRAESTRUC TURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,799,138.23	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
64	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
66	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,162,021.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
67	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PILA", UBICADO EN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	ANTICIPO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,055.88	23,010,111.38	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCI ONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONSORCIO DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	14,549,934.83	0.00	93.00%	88.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
71	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTO RA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES URSULO GALVAN",	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	ANTICIPO	N/A	30/08/21	24/10/21	3,167,613.97	15,032,947.71	0.00	100.00%	93.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
72	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOCHITL" UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA" UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERIA IMSS" UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACION, READECUACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION.	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,557,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGIA", 10 "COMEDORCIJOS"	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,281,367.99	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	I.R.	AUREA SELENE ESPINOSA GRUPO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,620,436.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-IR-L-2-302-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
84	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPEHUA" UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
85	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL EDIFICIO 2° DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS" UBICADO EN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS" UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES LA COMUNA ALVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	73.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
89	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	22/10/20	19/03/21	2,599,076.73	13,156,709.85	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS" UBICADO EN CARRETERA KOCHIMILCO	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
91	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	15,265,820.52	0.00	100.00%	97.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "GEMAS" CENTRALES DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE JOQUEMIL" (EDIFICIO 2A PARTE), UBICADO	20/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF MAZA JUAREZ"	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,348.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,764,910.32	14,050,258.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

055-0055



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
96	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	67.06%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
475,955,427.01	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
415,821,320.80	901,436.47	95.40%	88.83%

ARQ. CARLOS CHAHUEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	14	0	0	0	14	0	14	0
TOTAL	14	0	0	0	14	0	14	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. FERAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE Y		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Anos y Oficios COCOMOS cuarta etapa, ubicado en Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,854.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		
2	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado de la Construcción y Adecuación de la Terminal El Camero y la Estación La Joya, del Corredor Insurgentes Línea 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,085,000.00	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
3	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Anos y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
4	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Itzapalapa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
5	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo El Vivero 2da etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
6	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
7	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
8	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato liquidado y finiquitado El presente contrato no se reportará en siguiente informe.		
9	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo El Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
10	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,853.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
11	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021		
12	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
13	DGCOP-LPN-L-1-288-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAIVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
14	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q'ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLHUAC"	28/10/2020	28/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe DGCOP-AD-L-5-021-20

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
159,737,039.94	5,592,641.71	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
167,144,398.23	0.00	100%	100.00%


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	0	13	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	86	0	15	2	69	2	69	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	11	1	2	0	10	0	10	0
TOTAL	113	13	17	3	106	2	107	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 12 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 15 ESTAN CONCLUIDOS,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	1	14	0	15	0
TOTAL	3	12	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, LOS 15 ESTÁN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$69,756,348.84	\$42,392,800.17	\$0.00					\$0.00	\$42,226,669.18	\$0.00				
1	DGCOP-LPN-L-4-186-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonahú, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	-	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00				\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Gerardo, Col. Quiahuatla, c.p. 13095, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	-	\$15,447,327.94	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$7,875,806.05	\$0.00	41.55%	50.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	-	\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$9,141,423.76	\$0.00	51.03%	50.99%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-AD-L-5-061-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	-	\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	-	\$11,427,075.64	\$8,627,075.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$8,625,212.70	\$0.00	54.86%	75.84%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Miquel, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Artés, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	-	\$1,670,921.35	\$67,681.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$0.00	-4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Axoxocótlé esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	\$8,500,000.00	\$7,985,924.91	\$7,985,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$7,903,010.98	\$0.00	100.00%	98.96%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 22-05-23.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00					*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$45,833,073.05	\$45,833,073.05	\$0.00					\$0.00	\$40,608,962.44	\$0.00				
8	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%	66.58%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00									



0062

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroe del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$4,080,592.72	\$0.00	100.00%	40.45%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	*	\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,831.99	\$0.00	100.00%	69.98%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.				\$1,479,071.64	\$1,479,071.64	\$0.00					\$0.00	\$1,475,076.97	\$0.00			
14	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obra e Infraestructura del Recinto Cultural Teatro Guillermina Bravo; ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	15/12/2021	31/12/2021	*	\$530,966.43	\$530,966.43	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos Concluidos	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$528,968.16	\$0.00	100.00%	99.63%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obra e Infraestructura del Recinto Cultural Teatro Julio Castillo; ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	15/12/2021	31/12/2021	*	\$948,105.21	\$948,105.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos Concluidos	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$946,088.81	\$0.00	100.00%	99.79%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$117,068,493.53	\$89,704,944.86	\$0.00				\$0.00	\$84,310,608.59	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
117,068,493.53	89,704,944.86	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
84,310,608.59	0.00	76.28%	59.70%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	0	13	0	13	0
TOTAL	13	0	0	0	13	0	13	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

~~_____~~ PA
 0030064

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcochecos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera. Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcochecos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periférico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlahuac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	\$ 5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								





00000065

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021


Al 31 de mayo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107 . Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
328,483,134.30	0.00	ANTICIPO	89,405,217.44
		AMORTIZADO	89,405,217.44
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
331,313,185.36	0.00	100.00	100.00


Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	86	0	15	2	69	2	69	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-P", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	ANTICIPO	N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATILTA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,132,439.84	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS SIN COLONIA AISCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCELARIA BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ SIN COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
7	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
9	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO	N/A	30-mar-21	15-dic-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NOROCCIDENTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RÍO MIXCOAC SIN COLONIA SANTA LUCÍA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
14	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUITLÁNQUIC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORA A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401.	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA.	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN AVENIDA SIN NOMBRE S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
22	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS S/INESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERIA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO.	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO.	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
27	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI-CENDI C-T", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO L-3" CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN JUAN DE ARAGÓN VII	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
32	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
33	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
34	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES"	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRON" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MOTIVO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
37	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERIA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE.	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	READECUACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
41	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCION, REHABILITACION, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION, REHABILITACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA ROSA XOCHITL" UBICADO EN CALLE INVOCADA DE JESUS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 86, FRACCION 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE TARANGUO", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
45	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUADRON 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN DE ARAGON IV", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VI	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCION, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO; EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMON CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTORA DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 283, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S.S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO Bm. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ COCOTEPAC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL SIN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA CTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAUATEPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	23.00%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
57	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
59	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, S/NM COLONIA CHIRAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
60	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAGATLAN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
61	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA.	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2a ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
66	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DOOPD, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 30 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,898.55	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS	DESÍO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
73	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE REFORMA MZ. 182, LT. 1844,	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y LAS EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE,	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.16, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMAN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMAN, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO,	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT.	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
85	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	30/12/21	28/04/22	*	4,093,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/07/22	N/A	4,093,295.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
86	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA", UBICADO EN EJE S NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	31/12/21	28/02/22	*	2,203,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,203,761.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
358,319,369.61	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
255,420,670.39	0.00	85.84%	80.99%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	11	1	2	0	10	0	10	0
TOTAL	11	1	2	0	10	0	10	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRELUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACION S 150810	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tlalhuac.	19/08/2020	19/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,587,668.67	\$ -	100.00%	97.59%	Servicio concluido, en proceso de liquidación del contrato
2	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACION S 150210	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico. Distrito de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y finalizado
3	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACION S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	896,421.77	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
4	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACION S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACION S 150410	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Banquetón" en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 9,435,566.51	\$ -	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
6	DGCOP-AD-L-5-077-21	PARTICIPACION S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuanto de Maquinas y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 831,100.69	\$ -	100.00%	98.03%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACION S 150410	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,494,055.44	\$ -	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
8	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25P912	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,185.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato.
9	DGCOP-IR-L-1-138-21	FAIS 25P912	INVITACION RESTRINGIDA	Construcciones y edificaciones TAPALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 9,422,315.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato.
10	DGCOP-IR-L-1-138-21	FAIS 25P912	INVITACION RESTRINGIDA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato.
11	DGCOP-AD-L-1-182-21	PROCESOS AUTOMÁTICA 111300	ADJUDICACION DIRECTA	Conservación de Platos de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los pilotes de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 3,643,601.48	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finalizado
12	DGCOP-AD-L-1-178-21	PARTICIPACION S 150410	ADJUDICACION DIRECTA	KALEN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y descenso del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	695,416.50	4,583.50	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 694,997.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato.

Nota: Contratos que no se reportan en el presente informe: DGCOP-LPN-L-4-002-21

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
92,526,125.84	1,607,851.78	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
75,149,454.72	0.00	99.99%	97.96%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. ESPERANZA ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

005 0077



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

00000078



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	46	0	0	11	35	11	35	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	35	3	1	4	33	4	33	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	36	0	1	0	35	0	35	0
TOTAL	123	3	2	16	108	15	109	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
TOTAL	6	0	0	1	5	0	6	0

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022 , 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4. 00000080

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022) Refino del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00	100.00%	88.16%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-05-23.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México. Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en la Alcaldía Itzacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00	96.85%	94.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	99.90%	84.05%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-1-119-22	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES METÁLICAS FELD, S.A. DE C.V.	Suministro, Fabricación, Almacenaje, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y Arco Techo para la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	21/10/2022	24/11/2022	\$1,446,053.10	\$1,351,447.21	\$1,351,447.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,345,654.33	\$0.00	100.00%	99.57%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-106-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MALDI, S.A. DE C.V.	Sustitución de 530 m de la tubería existente de asbesto-cemento de 102mm (4") de diámetro, por tubería de polietileno de alta densidad de 152mm (6") de diámetro RD-17, para agua potable, así como la instalación de 340 m de tubo de polietileno alta densidad corrugado de 457 mm (18") de diámetro, para drenaje sanitario, de la atarjea de 0.45 m 819'9" de diámetro, hasta descargar al colector existente de 0.61 m (24"), ubicados en la Calle Mariano Escobedo y la Av. 16 de Septiembre, entre las Avenidas Arceaga Salazar y Cedros, colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	08/09/2022	16/12/2022	\$7,499,626.11	\$7,483,890.67	\$7,483,890.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,417,450.56	\$0.00	100.00%	72.35%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$24,322,769.37	\$24,322,769.37	\$0.00			\$0.00	\$19,232,517.46	\$851,108.67					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
24,322,769.37	24,322,769.37	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
19,232,517.46	851,108.67	99.46%	87.33%

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00				
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			368,938,378.84	0.00					0.00	367,940,289.78	0.00			
2	DGCOPI-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			61,770,423.93	0.00					0.00	61,624,010.50	0.00			
3	DGCOPI-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonahliu, Col. Tenorios, C.P. 09580, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOPI-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatlá, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatlá, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOPI-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOPI-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOPI-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOPI-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Miquel, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Astón, Col. Barrio Santa Cruz Miquel, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			45,833,073.05	0.00					0.00	40,608,862.44	0.00			
9	DGCOPI-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Julio Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,252,210.49	0.00	100.00%	59.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	632,771.83								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOPI-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	729,818.76								
										POR AMORTIZAR	0.00								

0082



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51									Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	1,737,653.51	10/02/2021	06/06/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01									Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-IR-F-3-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46									Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec , ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17									Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	100.00%	80.61%		
										POR AMORTIZAR	0.00									

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	46	0	0	11	35	11	35	0
TOTAL	46	0	0	11	35	11	35	0


LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-025-22, DGCOP-LPN-F-1-036-22, DGCOP-AD-L-5-055-22, DGCOP-AD-L-5-066-22, DGCOP-AD-L-1-098-22, DGCOP-AD-L-5-097-22, DGCOP-AD-L-1-129-22, DGCOP-AD-L-1-133-22, DGCOP-AD-L-1-136-22, DGCOP-AD-L-1-137-22 Y DGCOP-AD-L-1-206-22. SE HAN RECEPCIONADO.

0084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Emprarial y Compañía S. R. L. de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-025-22	02	LPN	Freysinet de México S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	28-mar-22	20-ago-22	\$ 33,292,085.40	\$ 33,292,085.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 33,292,085.40	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	13-may-22	31-dic-22	\$ 102,297,150.00	\$ 120,767,406.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 120,767,406.26	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-049-22	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México	29-jun-22	31-dic-22	\$ 5,555,030.04	\$ 4,126,468.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,126,468.71	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-036-22	02	LPN	Consortio Dos-A Arquitectónico, S.A de C.V.	Trabajos de demolición y desmantelamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Bodega Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	\$ 10,765,918.95	\$ 6,596,380.37	0.00	ANTICIPO	0.00	18-ago-22	08-sep-22	1,319,276.07	\$ 7,915,059.73	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	18,006,171.36	\$ 120,932,167.92	\$ -	99.15	99.05	Por concluir
											AMORTIZADO	31,224,574.61								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-055-22	02	AD	Grupo Exijur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona norte en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza	19-jul-22	15-dic-22	\$ 1,023,924.34	\$ 1,023,924.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,924.34	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 3,702,364.41	\$ -	97.55	97.44	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-062-22	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de la Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional a precio unitario y tiempo determinado	12-ago-22	31-ago-22	\$ 31,194,106.97	\$ 31,194,106.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 31,194,106.97	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	N/A	N/A	N/A	\$ 39,883,620.23	\$ -	99.79	99.72	Por concluir
											AMORTIZADO	11,999,196.82								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-AD-L-5-066-22	02	AD	Grupo Exiyur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona sur en las Alcaldías Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco	04-ago-22	31-dic-22	\$ 1,446,516.24	\$ 1,446,516.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,446,516.24	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multnacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,683.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	N/A	\$ 93,660,163.44	\$ -	99.99	99.99	Por concluir
											AMORTIZADO	28,100,599.14								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-sep-22	26-nov-22	18,499,941.82	\$ 118,499,588.23	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	29,999,905.66								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	N/A	\$ 2,499,708.23	\$ -	89.75	89.18	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-098-22	02	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reparación de juntas de calzadas en el puente vehicular Canal de Tezonte, ubicado en avenida Canal de Tezonte al cruce con Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Colonia Los Picos de Iztacalco I A, código postal 08770, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	25-ago-22	15-sep-22	\$ 1,063,987.55	\$ 945,965.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 945,965.95	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-097-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes del mantenimiento a puentes vehiculares en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,412,819.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,412,819.52	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 26,452,949.42	\$ -	94.60	90.93	Por concluir
											AMORTIZADO	7,943,756.18								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq, Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 23,589,537.43	\$ -	99.81	99.71	Por concluir
											AMORTIZADO	7,097,555.80								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-23	763,523.70	\$ 4,890,678.52	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-AD-L-1-117-22	02	AD	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A de C.V.	Escaleras metálicas en la estación San Andrés Tomatán para acceso a Metrobús Emergente Línea 12, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	14-oct-22	13-nov-22	\$ 1,385,154.75	\$ 1,385,154.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,385,154.75	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-118-22	02	AD	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A de C.V.	Escaleras metálicas en la estación Zapotlán para acceso a Metrobús Emergente Línea 12, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	14-oct-22	13-nov-22	\$ 1,368,763.99	\$ 1,368,763.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,368,763.99	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periférico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatán Línea 12, Avenida Tlahuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-129-22	02	AD	Asch, S.A de C.V.	Suministro y colocación de diversos señalamientos para puentes vehiculares en la Ciudad de México	01-nov-22	21-nov-22	\$ 741,711.34	\$ 741,711.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 741,711.34	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-133-22	02	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada de la desincorporación del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) y Circuito Interior (Av. Río Churubusco)	01-nov-22	21-nov-22	\$ 1,120,788.40	\$ 1,120,788.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,120,788.40	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-5-134-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes para el mantenimiento a puentes vehiculares dañados en el tramo 3 en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-22	25-nov-22	\$ 1,050,994.64	\$ 1,050,994.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,050,994.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-135-22	02	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de reforzamiento de la estructura metálica por siniestro de fuego del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) ubicado en la Colonia San José Aculco, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	29-oct-22	27-nov-22	\$ 4,166,553.54	\$ 4,166,553.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,166,553.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-136-22	02	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Muylguarda y Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez, a precio unitario y tiempo determinado.	01-nov-22	07-nov-22	\$ 475,020.51	\$ 475,020.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 475,020.51	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-137-22	02	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Eje 3, ubicado en Av. Francisco del Paso y Troncoso y Av. Morelos; a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-22	07-nov-22	\$ 457,064.41	\$ 457,064.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 457,064.41	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 30,034,019.38	\$ -	99.98	99.97	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 19,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 17,980,773.87	\$ -	99.96	99.94	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
33	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 23,496,924.25	\$ -	99.99	99.98	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,420,468.66	\$ -	99.88	99.83	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-1-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 756,595.24	\$ -	80.00	78.18	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-1-177-22	02	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Trabajos de remediación ambiental de suelos y estabilización de material tratado dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	22-mar-23	\$ 76,997,426.37	\$ 52,199,766.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 52,199,766.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 759,281.64	\$ -	80.00	74.72	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-179-22	02	AD	Geoenvironmental Services, S.A de C.V.	Limpieza ambiental de residuos peligrosos en las estructuras de edificios existentes, en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	21-ene-23	\$ 23,142,127.25	\$ 19,999,720.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,992,401.34	\$ -	100.00	99.96	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 945,578.73	\$ -	93.05	92.02	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 994,269.33	\$ -	95.80	95.73	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Byéco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 924,827.27	\$ -	92.00	90.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~_____~~ *[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2023


CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
42	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 25,669,757.68	\$ -	92.05	91.69	En proceso de convenio	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
43	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	92.00	90.00	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
44	DGCOP-AD-L-1-206-22	02	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo, en la superestructura (tablero central) y en la cimentación, de los apoyos 4 y 5 en el puente vehicular Amador Salazar, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México, CDMX.	30-dic-22	31-dic-22	\$ 4,981,177.62	\$ 4,981,177.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,981,177.62	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
45	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	99.92	99.90	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
46	DGCOP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fercam Ambiental, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remediación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructuras existentes dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	20-mar-23	\$ 1,038,125.34	\$ 1,038,125.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 830,500.62	\$ -	85.00	80.00	En proceso de convenio	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									


LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-025-22, DGCOP-LPN-F-1-036-22, DGCOP-AD-L-5-055-22, DGCOP-AD-L-5-066-22, DGCOP-AD-L-1-098-22, DGCOP-AD-L-5-097-22, DGCOP-AD-L-1-129-22, DGCOP-AD-L-1-133-22, DGCOP-AD-L-1-136-22, DGCOP-AD-L-1-137-22 Y DGCOP-AD-L-1-206-22. SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
823,098,727.83	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
856,516,307.76	0.00	97.61	97.13


Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	35	3	1	4	33	4	33	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN EJE 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-IR-L-1-032-22	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANGONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-22	09-sep-22	9 MDP	8,579,473.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,717,428.35	0.00	100.00%	89.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
5	DGCOP-IR-L-1-038-22	25	I.R.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYÓTL", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08-jun-22	22-jul-22	7 MDP	6,329,390.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,329,360.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-052-22	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	05-jul-22	01-nov-22	0.4 MDP	350,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	02-nov-22	01-dic-22	87,540.90	437,704.49	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
7	DGCOP-IR-L-1-054-22	25	I.R.	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BUENOS AIRES", EDIFICIO 2, 4 Y ÁREAS EXTERIORES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS N° 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAHUXTLÉMOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-22	10-oct-22	6 MDP	5,257,028.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,230,127.55	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-1-070-22	25	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIJOS EN MADERA PARA EL "PILARES MUSEO INTERACTIVO" UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MUSEO INTERACTIVO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	06-ago-22	24-sep-22	0.5 MDP	327,879.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	327,879.01	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS MEXICANOS S/N, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-IR-L-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	18-ago-22	31-dic-22	1,107,993.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	98.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
11	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	33,330.33	100.00%	96.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-IR-L-4-093-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	6 MDP	5,649,762.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,033,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-IR-L-4-094-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 3", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	6 MDP	5,589,049.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,702,925.41	1,354,294.51	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-IR-L-4-101-22	25	IR	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	02-sep-22	19-oct-22	3 MDP	2,651,509.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,651,509.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-IR-L-1-105-22	25	IR	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MDP	7,494,647.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,414,313.10	0.00	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
16	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.
17	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-IR-L-1-146-22	15	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 155, COLONIA ZAPATA VELA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.5 MDP	5,981,977.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,934,683.73	0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-1-147-22	15	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMERA ETAPA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,444,584.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,432,113.41	0.00	100.00%	99.14%	CONTRATO RECEPCIONADO.
21	DGCOP-AD-L-1-149-22	15	AD	C. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASETAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	806,657.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	806,652.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-AD-L-1-184-22	25	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA Y HERRERÍA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,444,507.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,404,077.97	0.00	100.00%	97.20%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
23	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA Y HERRERÍA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	0.1 MDP	95,350.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	95,350.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
24	DGCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BOSQUE DE ARAGON", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADO EN BOSQUES DE ARAGON, AV. 510 SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	0.3 MDP	292,974.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	292,974.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
25	DGCOP-AD-L-1-188-22	25	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA, CRISTALES, ALBAÑILERÍA, ACABADOS REGULADOS Y SALIDAS DE VOZ-DATOS, PARA EL "PILARES REAL DE SAN MARTIN" UBICADO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,246,540.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,243,716.86	0.00	100.00%	99.77%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FLARES); "PILARES REAL DE SAN MARTIN", UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTIN N°. 270, COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-AD-L-1-190-22	25	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF. QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL N°. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	0.2 MDP	177,298.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	141,757.58	0.00	100.00%	79.95%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
28	DGCOP-AD-L-1-191-22	25	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,392,653.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,392,653.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-AD-L-1-193-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALBANILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,233,901.37	0.00	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-AD-L-1-194-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METÁLICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.4 MDP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,354,294.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-AD-L-3-195-22	25	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES CEDA", UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 0940, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO.	30-dic-22	31-dic-22	0.35 MDP	300,037.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	288,205.48	0.00	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-AD-L-1-196-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA.	30-dic-22	31-dic-22	0.7 MDP	616,105.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	610,258.09	0.00	100.00%	99.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A TRÁMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,351,804.57	0.00	100.00%	93.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERIA, INSTALACION ELÉCTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y VOZ Y DATOS PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,229,169.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-1-199-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1RA. CERRADA DE CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-35, LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO.	30-dic-22	31-dic-22	0.4 MDP	396,954.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	395,954.89	0.00	100.00%	99.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

0095



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.55	0.00	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
37	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN EJE 5 NORTE SAN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30-dic-22	31-dic-22	1.1 MDP	1,089,053.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,089,052.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
38	DGCOP-AD-L-1-202-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): PILARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
92,513,552.66	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
89,093,305.55	2,003,765.20	97.37%	94.63%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	36	0	1	0	35	0	35	0
TOTAL	36	0	1	0	35	0	35	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-008-22	PARTICIPACIONE S 150220	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/08/2022	06/08/2022	3,863,851.81	\$ 14,793,541.22	\$ 349,241.30	100.00%	97.66%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEF 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,334,879.35	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE S 150220	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEF 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I. S. S. T. E., Primaria Lucrecia Torres, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza (Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	800,000.00	\$ 5,332,604.10	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
5	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEF 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	RM Prisma S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria María Luisa Rosa, Escuela Primaria Defensoras de la República, Escuela Primaria "Rafael Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cotta", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Alemán y Tlalca (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	07/03/2022	02/08/2022	4,859,331.91	5,190,178.42	-330,846.51	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,152,227.77	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
6	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Conservación Pilotes de Control en diferentes Plantales de Educación Básica en las Alcaldías Acatzingo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalca y Venustiano Carranza.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Plantales de Educación Básica en las Alcaldías Acatzingo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalca y Venustiano Carranza.	22/02/2022	28/08/2022	30,000,000.00	29,448,891.24	551,108.76	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 28,451,667.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
7	DGCOP-IR-L-5-030-22	FAFEF 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública relativos a la revisión por parte de un Director Responsable de Obra (D. R. O.), de las condiciones estructurales y de instalaciones, elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las cocinas instaladas en distintos planteles educativos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	29/03/2022	26/06/2022	La información se actualizará en el próximo informe	5,001,724.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,001,724.01	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
8	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 29P220	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
9	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 29P220	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$ 48,315,593.64	\$ -	63.95%	63.45%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
10	DGCOP-AD-L-1-041-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Acatzingo.	08/06/2022	07/07/2022	1,559,520.00	1,269,816.97	289,703.03	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,159,546.43	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finito.
11	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 29P220	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Cíenatorio Actual en el Panteón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$ 20,620,235.13	\$ -	64.98%	46.62%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
12	DGCOP-AD-L-1-045-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II	29/06/2022	28/07/2022	1,077,000.00	1,043,119.61	33,880.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 846,673.77	\$ -	100.00%	81.17%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finito.
13	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 29P220	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Cíenatorio actual en el Panteón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,092.83	\$ 1,266,289.10	\$ -	82.11%	72.04%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
14	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 29P220	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$ -	82.07%	72.01%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
15	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONE S 150220	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	22/07/2022	21/08/2022	2,500,000.00	2,411,498.32	88,501.68	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,408,032.17	\$ -	100.00%	99.86%	Servicios terminados, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
16	DGCOP-LPN-L-1-073-22	FAFEF 25P220	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo ROLROB, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcaldía Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	29/07/2022	26/10/2022	La información se actualizará en el próximo informe	9,112,383.50	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2022	15/12/2022	3,885,142.11	\$ 8,904,621.00	\$ -	99.00%	68.51%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
17	DGCOP-AD-L-1-088-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico, en la Ciudad de México, siendo estas: Escuela Secundaria Diurno No. 132 "Japón", Escuela Secundaria No. 98 "Federico Frerbe" y Escuela Primaria "Carlos García"	31/08/2022	29/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	698,791.54	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 698,791.54	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
18	DGCOP-AD-L-1-089-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Construcción de plataforma para prácticas de adiestramiento de Bomberos para la estación COMTE "Felipe Zepeda Díaz"	18/08/2022	16/09/2022	300,000.00	288,060.82	11,939.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 288,060.82	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	25/08/2022	24/08/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,499,502.30	\$ -	45.00%	39.99%	Servicios en Proceso Contrato multianual.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
20	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 58,123,468.43	\$ -	43.50%	41.79%	Obra en Proceso Contrato multianual.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
21	DGCOP-AD-L-5-107-22	FAFEF 25P220 PARTICIPACIONE S 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANMA Ingenieria, S.A de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcaldía Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	15/08/2022	12/11/2022	La información se actualizará en el próximo informe.	843,015.21	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$841,310.96	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
22	DGCOP-AD-L-1-111-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABEY Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalhuac y Venustiano Carranza.	07/08/2022	05/11/2022	1,500,000.00	1,446,518.74	53,481.26	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,446,517.90	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
23	DGCOP-AD-L-1-112-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo CUYSAT, S.A. de C.V.	Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajalajara, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpán, Xochimilco.	06/09/2022	04/11/2022	1,500,000.00	1,446,519.90	53,480.10	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,444,965.92	\$ -	100.00%	99.89%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
24	DGCOP-AD-L-1-116-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Diseños Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos de instalaciones, aire acondicionado, obras adicionales y conexiones para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL.	13/10/2022	02/11/2022	800,000.00	595,661.47	204,338.53	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$595,661.37	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finitivo.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
25	DGCOP-AD-L-1-125-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras Proyectos e Suministro, S.A. de C.V.	Trabajos correctivos e instalaciones e trabajos de aguas pluviales, construcción de registros y trabajos complementarios en techumbre en el inmueble con uso de oficinas de la "ADIT", "CDDT" y Alcaldía Azcapotzalco".	24/10/2022	22/12/2022	1,182,000.00	870,173.52	311,826.48	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$870,137.83	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
26	DGCOP-IR-F-5-190-22	FEDERALES-CULTURA 35R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadía Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	768,722.08	\$ 3,848,854.39	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
27	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadía Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la reconfiguración del Cinesitorio actual en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$ 3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.81%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
28	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLAUSULA TERCERA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
29	DGCOP-IR-F-4-153-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Restauradora y Construcción Obras y Ledezma, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Restauración del Lote de la Asociación del Colegio Militar y Anfitrío-Panteón Dolores.	14/12/2022	28/03/2023	9,048,806.43	9,048,806.43	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 9,048,786.98	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
30	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oto no. 1, segunda ampliación de Santiago Acachutepic II, Alcaldía Iztapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	99.76%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
31	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	99.80%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
32	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	99.18%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
33	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	99.55%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
34	DGCOP-AD-L-1-169-22	FABR 2019/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABET Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	revisión mexicana, ubicada en la Avenida 10 de marzo 50, Col. San Miguel Teotongo 1 y en la Escuela Primaria República de Madagascar, ubicada en calle Lic. Ignacio L. Vallarta 120, Col. Jacarandas en la Alcaldía Itzapalapa	23/12/2022	31/12/2022	1,927,168.00	1,927,168.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,922,226.09	\$ -	100.00%	99.74%	
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-170-22	FABR 2019/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria Josefa María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Itzapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	99.99%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recapción.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DGCOP-IR-F-4-204-22	FEDERALES-CULTURA 2019/20	INVITACIÓN RESTRICTADA	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral Restauración y conservación de la chimenea del horno de cremación del Panteón Dolores	31/12/2022	20/03/2023	4,970,434.28	4,970,434.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	Obra en Proceso, se revocó el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Los siguientes contratos ya no se reportan en el presente informe: DGCOP-IR-L-1-012-22, DGCOP-IR-L-2-047-22, DGCOP-AD-L-1-056-22, DGCOP-IR-L-1-152-22, DGCOP-AD-L-1-160-22, DGCOP-AD-L-1-161-22, DGCOP-AD-L-1-162-22, DGCOP-AD-L-1-163-22, DGCOP-AD-L-1-164-22, DGCOP-AD-L-1-152-22, DGCOP-AD-L-1-160-22, DGCOP-AD-L-1-161-22, DGCOP-AD-L-1-162-22, DGCOP-AD-L-1-163-22, DGCOP-AD-L-1-164-22, DGCOP-AD-L-1-

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
358,286,072.06	7,401,662.38	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL 31/05/2023	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
252,082,046.30	349,241.30	89.84%	59.25%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.


HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. FRANCISCO ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	1	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	6	11	0	0	17	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	1	0	0	2	0	2	0
TOTAL	1	1	0	0	2	0	2	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

~~X~~

_____ | 11

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 273,910,415.54	\$ -	41.37	33.83	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$809,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-003-23	02	AD	Asch, S.A de C.V.	Trabajos de reparación emergente, mantenimiento y evaluación de las condiciones de seguridad debido a movimientos sísmicos en la sala de armas ubicada dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México	10-ene-23	08-feb-23	\$ 1,998,255.25	\$ 1,998,255.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,998,255.25	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.


NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,213,408,673.25	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
275,908,670.79	0.00	70.69	66.92


Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-may-23	07-sep-23	60 MDP	56,365,264.91	0.00	ANTICIPO	19,909,579.47	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	22.80%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
2	DGCOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN ELEDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	210 MDP	204,526,320.02	0.00	ANTICIPO	61,357,896.01	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	25.50%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
3	DGCOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	110 MDP	105,972,237.97	0.00	ANTICIPO	31,791,671.39	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	9.60%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
366,863,822.90	0.00	113,059,146.87
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 113,059,146.87

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
0.00	0.00	19.30%	0.00%	


ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	2	10	0	0	12	0	12	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						PRINC	TERMINO					PRINC	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPH-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$72,514,184.78	\$ 3,515,198.26	95.25%	95.23%	Obra en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPH-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$36,781,292.46	\$ 7,344,090.50	83.17%	83.15%	Obra en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,092.83	\$1,725,443.62	\$ -	100.00%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKJU, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$2,260,288.84	\$ -	100.00%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	25/08/2022	24/08/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,830,087.15	\$ -	75.48%	75.48%	Servicios en Proceso Contrato multilateral
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 92,120,554.54	\$ -	67.22%	66.23%	Obra en Proceso Contrato multilateral.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	769,772.08	\$3,848,854.39	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-IR-F-4-153-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACION RESTRINGIDA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Restauración del Lote de la Asociación del Colegio Militar y Anfiteatro-Panteón Dolores	14/12/2022	28/03/2023	9,048,806.43	9,048,806.43	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,044,911.64	\$ -	100.00%	99.96%	Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-IR-F-4-204-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACION RESTRINGIDA	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral Restauración y conservación de la chimenea del horno de cremación del Panteón Dolores	31/12/2022	20/03/2023	4,970,434.28	4,970,434.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,959,438.48	\$ -	100.00%	99.78%	Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-1-001-23	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro	Demolición de infraestructura existente en extraso de la Alcatilla Milpa Alta	10/01/2023	30/01/2023	1,500,000.00	1,443,109.51	56,890.49	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-002-23	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y resane de elementos afectados por los sismos de septiembre de 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la COMX	10/01/2023	08/02/2023	750,000.00	747,488.69	2,511.31	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 747,483.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de terminación.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

1121.12% 1015.82%

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
256,781,885.28	4,073,731.83	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
230,589,036.65	10,859,288.76	93.42%	84.88%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufre variación.

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”

6.1 Listado de Casos Número DCOP”D”/01/2023

00000109



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas


Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión : Sexta Ordinaria : (x) Fecha : (29/06/23)	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" Procedimiento Solicitado: Adjudicación Directa Obra: (x) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()	Programa: K021 Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 12 1 1 3 0 Concepto de Gasto: 6121 Presupuesto del concepto de gasto: \$84,700,000.00 C/IVA Presupuesto disponible: \$14,548,389.04 C/IVA Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/16-06-2023/23 Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal:
---	--	---

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP"D"/02/ 2023	1	OBRA	"MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA". Plazo de ejecución 5 meses	\$12,541,714.69 sin I.V.A. \$2,006,674.35 I.V.A. \$14,548,389.04 con I.V.A.	\$12,541,714.69 sin I.V.A. \$2,006,674.35 I.V.A. \$14,548,389.04 con I.V.A. no se otorga anticipo	Los trabajos de conservación y mantenimiento a los pilotes de control se realizan anualmente, con el fin de darle continuidad a las actividades referentes a controlar los movimientos de las estructuras ante el hundimiento regional del suelo, originado por la extracción de agua del subsuelo para el uso urbano. La interrupción del mantenimiento provoca que los edificios no decididos con la misma velocidad que el suelo circundante, perdiendo el contacto de la línea de cimentación con el terreno, ocasionando subsiguiente en los pilotes, pudiéndose presentar una falla en estos en caso de sismo, además de un mal comportamiento presentando tendencias negativas.	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 24, Inciso C, 61, 63, Fracciones I y II y 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	

Elaboró: Mtro. <u>Efraín Álvarez Martínez</u> Área solicitante Vo Bo de suficiencia presupuestal: <u>MAPP. Gerardo Calzada Sibilla</u> Autorizó: <u>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala</u>	PRESIDENTE	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	
	<u>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala</u> Director General de Construcción de Obras Públicas	<u>Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz</u> Director de Construcción de Obras Públicas "A"	<u>Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt</u> Director de Construcción de Obras Públicas "B"	<u>Ing. Carlos Arceo Castañeda</u> Director de Construcción de Obras Públicas "C"	<u>Mtro. Efraín Álvarez Martínez</u> Director de Construcción de Obras Públicas "D"	CONTRALORA CIUDADANA
	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	
	<u>Ing. Benjamín Gómez</u> Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	<u>Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza</u> Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios	<u>C.P. Eudocio Santamaría Manuel</u> Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas	<u>C. Angélica García Manzola</u>		



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA".

Antecedentes

La Ciudad de México, está construida sobre un suelo blando compuesto por arcilla y agua que lo hacen poco resistente a las construcciones pesadas, además que se extraen grandes volúmenes de agua del subsuelo para abastecer de este vital líquido a la población, originando el hundimiento de la Ciudad de México, lo que provoca que las construcciones sufran hundimientos diferenciales.

Durante el año 2022 la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, solicitó a la empresa Conservación Pilotes de Control S.A., llevará a cabo una inspección a los pilotes de 65 (sesenta y cinco) planteles enlistados posteriormente.

Derivado de lo anterior, se detectó, que la cimentación cuenta con el Sistema de Control de Pilotes, los cuales en algunos casos presentan fallas en sus componentes mecánicos, los espárragos se zafaron de sus rótulas, sus bancos estabilizadores se fracturaron y los cubos de madera se comprimieron completamente, existen otros que muestran deformaciones importantes en sus paquetes de madera, por lo que podrían fallar en cualquier momento por el sobreesfuerzo al que han estado sometidos derivado de los eventos sísmicos de los últimos años, a pesar de las anomalías que presenta la cimentación, los elementos que conforman la superestructura (columnas, traveses, losas, contraventeos) se aprecian sin daños y en aceptables condiciones.

Es importante mencionar que el Sistema de Control de Pilotes, está instalado en los planteles que a continuación se mencionan, los cuales no han recibido mantenimiento desde 2021 por lo que se requiere aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a los pilotes de control de los planteles que se enuncian posteriormente.

De lo anterior se cuenta con el listado de planteles a intervenir para el mantenimiento correctivo y preventivo de pilotes de control.

	ESCUELA	NOMBRE	DIRECCIÓN	ALCALDÍA
1	E.P.	SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL	CALLE SAN LUIS POTOSÍ 108, COL. ROMA NORTE	CUAUHTÉMOC



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



	ESCUELA	NOMBRE	DIRECCIÓN	ALCALDÍA
2	E.P.	ANDRES BELLO	CALLE DR. MARIANO AZUELA 128, COL. SANTA MARIA LA RIBERA II	CUAUHTÉMOC
3	E.P.	GUADALUPE CENICEROS DE ZAVALETA	CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA 56, COL. CENTRO II	CUAUHTÉMOC
4	E.S. NO. 270	CELESTINO GOROSTIZA	CALLE GERANIO S/N, COL. ATLAMPA	CUAUHTÉMOC
5	E.S.T. NO. 42	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 42	CALLE GOROSTIZA S/N, COL. MORELOS III	CUAUHTÉMOC
6	E.S. NO. 7	JOSÉ MANUEL RAMOS	CALLE 5 DE FEBRERO 90, COL. CENTRO (ÁREA 1)	CUAUHTÉMOC
7	E.S. NO. 187	JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	CALLE XOCONGO 140, COL. TRÁNSITO	CUAUHTÉMOC
8	E.S. NO. 4	MOISÉS SAENZ	CALLE RIVERA DE SAN COSME 61, COL. SANTA MARIA LA RIBERA I	CUAUHTÉMOC
9	E.S.T.	DR. ENRIQUE BELTRÁN CASTILLO	LORENZO BOTURINI No. 224, COL. TRANSITO	CUAUHTÉMOC
10	E.P.	PROFRA. BEATRIZ DE GORTARI Y PÉREZ	CALLE VILLA DE ARAGÓN S/N, COL. VILLA DE ARAGÓN	GUSTAVO A. MADERO
11	E.P.	JUAN JACOBO ROUSSEAU	CALLE VOLCÁN IZTACCÍHUATL 90, COL. LA PRADERA	GUSTAVO A. MADERO
12	E.P.	PROFR. ENRIQUE VAZQUEZ ISLAS	CALLE VOLCÁN LANIN Y ACATENANGO 10, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA	GUSTAVO A. MADERO
13	E.P.	HERÓICA VERACRUZ	CALLE 317 66, COL. EL COYOL	GUSTAVO A. MADERO
14	E.P.	RAMON LÓPEZ VELARDE	CERRADA EMILIANO ZAPATA 20-28, COL. SAN FELIPE DE JESÚS	GUSTAVO A. MADERO
15	E.P.	QUETZALCOATL	AVENIDA TECNOLÓGICO 251, COL. DEL BOSQUE	GUSTAVO A. MADERO
16	E.P.	LIC. ALFREDO V. BONFIL PINTO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. 25 DE JULIO	GUSTAVO A. MADERO
17	E.P.	JUAN AMOS COMENIO	CALLE HUITZILIHUITL 55, COL. SANTA ISABEL TOLA	GUSTAVO A. MADERO
18	E.P.	RAMON LÓPEZ VELARDE	CALLE 33 17 BIS, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE PROLETARIA	GUSTAVO A. MADERO
19	E.S. NO. 176	ALBERTO BELTRÁN GARCÍA	CALLE 298-A S/N, COL. EL COYOL	GUSTAVO A. MADERO
20	E.S. NO. 282	GILBERTO BORJA NAVARRETE	CALLE 329 S/N, COL. NUEVA ATZACOALCO I	GUSTAVO A. MADERO
21	E.S. NO. 171	FRIDA KAHLO	AVENIDA PERIFERICO S/N, COL. AMPLIACIÓN GABRIEL HERNANDEZ I	GUSTAVO A. MADERO
22	E.S. NO. 283	LEYES DE REFORMA	CALLE NORTE 70 S/N, COL. BONDOJITO	GUSTAVO A. MADERO
23	E.S. NO. 285	XIPE TOTEC	CALLE CAMINO PARQUE CENTRAL S/N, COL. LA ESMERALDA 1A SECCIÓN	GUSTAVO A. MADERO
24	E.S.T. NO. 30	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 30	CALLE VILLA DE AYALA S/N, COL. SAN FELIPE DE JESÚS	GUSTAVO A. MADERO
25	E.P.	ARQUELES VELA SALVATIERRA	AVENIDA SUR 16 366, COL. AGRICOLA ORIENTAL V	IZTACALCO
26	E.P.	MAESTRO MANUEL M CERNA CASTELAZO	CALLE PLAYA MOCAMBO 400, COL. MILITAR MARTE	IZTACALCO
27	E.S. NO. 148	LAO-TSE	AVENIDA CANAL DE TEZONTLE S/N, COL. INPI PICOS	IZTACALCO

Handwritten signature





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



	ESCUELA	NOMBRE	DIRECCIÓN	ALCALDÍA
28	E.S. NO. 133	ALBERT SCHWEITZER	CALLE 2 44, COL. PANTITLAN IV	IZTACALCO

29	E.P.	FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO	CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 129, COL. BARRIO SAN LORENZO TEZONCO	IZTAPALAPA
30	E.P.	PROFR. CASTULO RAMÍREZ LUGO	CALLE FERNANDO ARRUTI 87, COL. SANTA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
31	E.P.	ISIDRO FABELA	CALLE FRANCISCO CESAR MORALES SN, COL. SANTA MARTHA ACATITLA NORTE	IZTAPALAPA
32	E.P.	LOS DERECHOS DEL NIÑO	CALLE 17 NUMERO 25, COL. PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	IZTAPALAPA
33	E.P.	PROFRA. PAULA ALEGRIA GARZA	CALLE JOSÉ N. PRIETO 53, COL. EJÉRCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
34	E.P.	MARIANO HIDALGO	CALLE MOCTEZUMA 1, COL. SANTIAGO ACAHUALTEPEC	IZTAPALAPA
35	E.P.	PROFR. RAFAEL LÓPEZ	CERRADA DE APATZINGÁN NO. 9, COL. ERMITA ZARAGOZA	IZTAPALAPA
36	E.P.	PROFR. JOSÉ PALOMAREZ QUIROS	CALLE JOAQUÍN IBARGUEN 2, COL. EJÉRCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
37	E.P.	LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	PRIVADA DE BENJAMÍN HILL NO. 1, COL. FRANCISCO VILLA	IZTAPALAPA
38	E.P.	ISAAC NEWTON	CALLE BATALLA DE CALVILLO S/N, COL. ÁLVARO OBREGÓN	IZTAPALAPA
39	E.P.	REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA	CALLE 31 NUMERO 25, COL. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	IZTAPALAPA
40	E.S. NO. 119	CUITLAHUAC	CALLE PALACIO S/N, COL. LA ASUNCIÓN	IZTAPALAPA
41	E.S. NO. 179	MOTECUZOMA ILHUICAMINA	CALLE FERNANDO URRUTI S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
42	E.S. NO. 210	EMILIO PORTES GIL	CALLE BATALLA DE OCOTLÁN S/N, COL. ÁLVARO OBREGÓN	IZTAPALAPA
43	E.S. NO. 177	COVOLXAUHQUI	AVENIDA UNIVERSIDAD SN, COL. UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA	IZTAPALAPA
44	E.S. NO. 286	MAESTRO LAURO AGUIRRE	CALLE GENERAL PABLO GARCÍA 140, COL. JUAN ESCUTIA I	IZTAPALAPA
45	E.S.T. NO. 51	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51	CIRCUITO RÍO PIAXTLA 30, COL. REAL DEL MORAL	IZTAPALAPA
46	E.S. NO. 275	JOSÉ MARÍA VELASCO	CALLE JESÚS GARIBAY Y PALMAS S/N, COL. CONSEJO AGRARISTA MEXICANO	IZTAPALAPA
47	E.S. NO. 164	RUMANIA	AVENIDA SINATEL S/N, COL. SINATEL	IZTAPALAPA
48	E.S. NO. 214	CARLOS MARX	CALLE CHILPANCINGO NORTE S/N, COL. ERMITA ZARAGOZA	IZTAPALAPA
49	E.S. NO. 172	JUAN JACOBO ROUSSEAU	AVENIDA EXPLORADORES S/N, COL. EJÉRCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
50	E.S. NO. 319	CUAUHTÉMOC	CALLE FRESNO S/N, COL. PUENTE BLANCO	IZTAPALAPA
51	E.S. NO. 212	FELIPE B. BERRIOZABAL	RETORNO DE JOAQUÍN IBARGUEN S/N, COL. EJÉRCITO DE ORIENTE	IZTAPALAPA
52	E.P.	EMPERADOR ITZCOATL	AVENIDA QUETZAL 1, COL. PARAISO	IZTAPALAPA
53	J.N.	HERMENEGILDO GALEANA	CALLE ROSALIO BUSTAMANTE S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA

54	J.N.	CUITLAHUAC	LA RONDALLA Y CARLOS MARTINEZ NO. 916, COL. SAN JOSÉ	TLÁHUAC
----	------	------------	--	---------



	ESCUELA	NOMBRE	DIRECCIÓN	ALCALDÍA
55	E.P.	TLACAELEL	CALLE GITANA MZ 3 LT 15, COL. DEL MAR	TLÁHUAC
56	E.P.	SOSTENES NICOLAS CHAPA NIETO	CALLE RUPERTO PEREZ LEÓN S/N, COL. LA CONCHITA ZAPOTITLÁN	TLÁHUAC
57	E.P.	GREGORIO TORRES QUINTERO	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 355, COL. SAN MATEO	TLÁHUAC
58	E.P.	ANTONIO CASO	CALLE JUAN MENDOZA S/N, COL. SAN JOSÉ	TLÁHUAC
59	E.S. NO. 47	QUETZALCÓATL	AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD S/N, COL. SAN JOSÉ	TLÁHUAC
60	E.P.	PROFR. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZON	CALLE XICO S/N, COL. ARENAL 4A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
61	E.P.	DRA. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR	CALLE ORIENTE 176 S/N, COL. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
62	E.P.	ANGEL DE CAMPO	CALLE ORIENTE 176 S/N, COL. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
63	E.P.	LUIS DE LA ROSA	CALLE NICOLAS BRAVO 67, COL. MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA
64	E.S. NO. 90	ING. JUAN GUILLERMO VILLASANA	CALLE NORTE 33 S/N, COL. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
65	E.S.T. 36	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 36	RETORNO 8 Y 10 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA

El Sistema de Control de Pilotes, el cual está instalado en los inmuebles antes referidos, cuenta con un elemento deformable de madera que consiste en cubos de caobilla siendo un elemento heterogéneo que su capacidad de resistencia depende de muchos factores como su procedencia, dureza y cambia sus propiedades físicas al contacto con la humedad. Por lo que se considera sustituir este elemento de madera por un nuevo elemento deformable plástico que por su proceso de fabricación se obtiene un elemento homogéneo y que mantienen la capacidad de resistencia por no estar propenso a la humedad, y el cual se encuentra patentado por la empresa Pilotes de Control S.A., la inscripción de la Licencia de Explotación de Patente número 32856 expedida por la Coordinación Departamental de Archivo de Patentes de fecha 16 de febrero de 2016 a favor de **Conservación Pilotes de Control, S.A (Anexo 1)**. Asimismo la empresa Pilotes de Control S.A., cuenta con un Título de Patente **No. 328256**, donde se observa que en la denominación se menciona **"PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, con una vigencia de veinte años y su fecha de vencimiento es el 9 de marzo de 2030, otorgada por la Coordinación Departamental de Archivo de Patentes, con fecha de expedición 5 de Agosto de 2015 (**Anexo 2**).

Por lo antes referido, el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la educación, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para dar atención urgente a los proyectos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



encomendados a la Secretaría de Obras y Servicios por la cantidad de **\$84,700,000.00 (ochenta y cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.**

Mediante oficio **CDMX/SOBSE/DGAF/16-06-2023/23**, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas, por un importe de **\$84,700,000.00 (ochenta y cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido (Anexo 3).**

Para llevar a cabo aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia y características así lo requieran.

Situación Actual

Del importe, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, destinará **\$14,548,389.04 (catorce millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.) I.V.A. incluido**, mismos que se desglosan de la siguiente forma:

OFICIO	PROYECTO	NÚMERO DE REQUISICIÓN	IMPORTE
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-1	\$2,165,471.71
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0604	DCOP D-23 REQ-OP-05-2	\$6,214,702.13
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0605	DCOP D-23 REQ-OP-05-3	\$5,947,823.24
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0606	DCOP D-23 REQ-OP-05-4	\$220,391.96

Para realizar el mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, aclarando que los recursos restantes se destinaran a otros proyectos que por su importancia así lo requieran.

Las condiciones físicas que actualmente ostentan los edificios de los planteles escolares, debido a la falta de mantenimiento y a los eventos sísmicos, obliga a realizar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, lo anterior para garantizar la seguridad física de los usuarios (**las niñas y niños**), con el sistema patentado por la empresa Pilotes de Control S.A, y la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a favor de **Conservación Pilotes de Control, S.A.**

Por lo anterior descrito, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, procede a realizar los trámites correspondientes para realizar la contratación de las obras en riesgo, con fundamento en el **Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México que a la letra dice:**

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos 3 participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que;

I.- Por tratarse de obras de arte, la titularidad o **licenciamiento exclusivo de patentes**, derechos de autor u otros derechos exclusivos, solo puedan celebrarse el contrato con una determinada persona;

II.- **Peligre la integridad física de personas** o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del distrito federal o área afectada, **por la posibilidad de ocurrencia de desastres producidos por fenómenos naturales**, por casos fortuitos de fuerza mayor, o existan circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

Propuesta de Solución.

Con el objeto de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil usuaria, la **Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"**, propone la asignación por Adjudicación Directa a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, la cual tiene la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256**, del sistema **"PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**.

El mantenimiento está programado para realizarse en el presente ejercicio presupuestal; el importe que se destinará a la Rehabilitación y mantenimiento del sistema de control de pilotes es de **\$14,548,389.04 (catorce millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.) I.V.A. incluido**, IVA incluido y un periodo de ejecución de **5 meses**.

El sistema constructivo, se basa en mantener los valores de inclinación dentro de los parámetros permitiendo que los edificios desciendan verticalmente a la velocidad impuesta por el asentamiento regional, evitando en esa forma daños al edificio, a los edificios colindantes, a las instalaciones y condiciones de acceso.

Los pilotes de control transmiten parte de las cargas que soportan, a través del suelo de poca resistencia a suelos de capacidad de carga apropiada; adicionalmente, debe aprovechar la capacidad de carga del suelo que lo rodea.

Para poder optimizar el aprovechamiento de la carga es necesario añadir en la cabeza del pilote el dispositivo de control mecánico de los pilotes.



El dispositivo de control es capaz de regular las diversas contribuciones de carga a través del pilote en la forma deseada, toda vez que su respuesta al comportamiento es acorde al ritmo de la consolidación inducida en el suelo. Adicionalmente, faculta sencillos pero efectivos mecanismos de asignación de carga y de prueba por resistencia de pilote y de su capa de apoyo.

En virtud de lo anterior, el sistema logra mantener los edificios acordes a los hundimientos regionales del suelo, mediante una observación periódica del comportamiento de la verticalidad y la posición de los niveles del edificio en relación con los niveles de los terrenos adyacentes, así como mediante reajustes consecuentes en los dispositivos de control.

- **Objetivos de los trabajos**

Garantizar que los inmuebles conserven sus **valores de inclinación** dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y mantener la estabilidad y confiabilidad estructural para garantizar el pleno desarrollo en condiciones de igualdad para los usuarios.

- **Trabajos a realizar.**

1.- *Trabajos preliminares*

- Estudios Topográficos
- Revisión Técnica Ocular
- Inspección técnica de detección de gases

2.- *Trabajos correctivos*

- Operación de Mecanismos de Control
- Suministro y colocación de tornillos de 2"X90 CM
- Suministro y colocación de cabezal para 100 toneladas

3.- *Trabajos preventivos*

- Aplicación de pintura en elementos metálicos.
- Aplicación de grasa en tornillos.
- Cambio de estopa alrededor de pilote.



- Sustitución de elemento deformable (cubos de madera).

Criterios que dan origen a la preferencia:

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y las solicitudes de la comunidad estudiantil dan como resultado el que se realice la contratación por Adjudicación Directa a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, la cual cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256 "PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, asimismo esta empresa ha llevado el histórico y seguimiento del comportamiento de cada uno de los edificios de las escuelas que se atenderán. Al contar con un histórico detallado se están ahorrando tiempos e importe, ya que si se optara por alguna otra empresa se llevaría más tiempo el proceso de adjudicación puesto que tendrían que realizar un levantamiento particular a los planteles para que pudieran presupuestar el mantenimiento, aunado a que no contarían con la patente, por lo anterior se estaría ahorrando tiempo e importe. De acuerdo al currículum la empresa cuenta con personal técnico calificado el cual tiene conocimientos, herramienta y equipo necesario para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, que permite mantener inalterables las características y tecnología de los sistemas y la disponibilidad inmediata de partes y/o acciones necesarias para asegurar que los inmuebles una vez rehabilitados los dispositivos de control, se encuentren en contacto con el subsuelo al 100% permitiendo seguir el movimiento de consolidación, y rehabilitados los tensores, estén dispuestos a trabajar según su diseño ante los eventos sísmicos.

Economía: Al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa implica la aplicación del Tabulador General de Precios Unitarios del Distrito Federal conforme a lo dispuesto por el **Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México** y el análisis de la Subdirección de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas lo que representa un costo competitivo para llevar a cabo los trabajos, al contar con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256 "PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, no se genera costo adicional por el uso de la misma.

Eficacia: La empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria y conoce el historial de comportamiento de cada uno de los planteles, como tendencias y bajadas de carga, ya que fue Pilotes de Control S.A., empresa filial quien recimentó cada uno de los edificios de las escuelas que se atenderán, para controlar los movimientos originados en la cimentación,



adicionalmente la empresa cuenta con la patente, así como la infraestructura suficiente y capacidad para ejecutar los trabajos por sus propios medios, asegurando la capacidad de respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos.

La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Asimismo, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública a una Invitación Restringida, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanudaría en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.

Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3
Total	38	16



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.

Eficiencia: La empresa que se propone para asignar los trabajos de mantenimiento cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.

Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de los trabajos de mantenimiento que se requieren para el Sistema de Control de Pilotes, a fin de alcanzar el propósito seguro y ágil el cual es necesario para las niñas y los niños de las escuelas y comunidad estudiantil en general, asegurando que el actuar sea imparcial ante la toma de decisiones considerando en primera instancia el interés de la sociedad.


Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que es procedente la adjudicación de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, los cuales se indican a continuación:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que requieren los planteles se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número 328256, del sistema "**PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL**". y conoce las técnicas a aplicarse.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el **Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México**, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa, Administrativamente es idónea para atender la demanda social reclamada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (**CNDH**).

Conclusión

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de "**MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA**", que garantice plenamente la seguridad de los edificios de los planteles, así como de los usuarios se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



antes descritos, cuya inversión asciende a **\$29,448,891.24 (Veintinueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 24/100 M.N.)**, IVA incluido, cuyos trabajos se propone para adjudicarlos a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.

Fundamento Legal:

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el **Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 24 Inciso C, Artículo 61, Artículo 63, Fracciones I y II y Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134.- *Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México

...Artículo 24.-...

... Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:...

...Inciso C. Adjudicación directa...

...Artículo 61.- *En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública,*



a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o **de adjudicación directa...**

...Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan...

...Artículo 64 Bis. - Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:...

...II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;...

Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I.** Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;

- II. *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*
- III. *Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.*
- IV. *Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 23 días del mes de junio de 2023, con la intervención de los Servidores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.


Ing. Samuel Gómez Alonso JUD de
Supervisión de Construcción "D4"



Arq. Ascención Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "D1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



ANEXO 1

Licencia de Explotación de Patente número 32856 expedida por la
Coordinación Departamental de Archivo de Patentes de fecha 16 de
febrero de 2016



COPIA CERTIFICADA

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia Exacta -LICENCIA DE EXPLOTACION.- de PATENTE número -328256- expedido por Organismo, con fecha 06 DE OCTUBRE DE 2015.

M
P
I

Ciudad de México. 10 de Febrero de 2016.

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DE ARCHIVO DE PATENTES.

ING. CÉSAR ENRIQUE RODRIGUEZ
HERNANDEZ






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



ANEXO 2

Título de Patente No. 328256 expedida por la Coordinación
Departamental de Archivo de Patentes, con fecha de expedición 5 de
Agosto de 2015



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COPIA CERTIFICADA

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia Exacta de -TÍTULO, DESCRIPCIÓN, REIVINDICACIONES,... de la Patente número -328256- presentada en este Organismo con fecha 09 de Marzo de 2010.

México D.F. 05 de Agosto de 2015.

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
DE ARCHIVO DE PATENTES

Ing. César Enrique Rodríguez Hernández



CORREO FACTURA
20150116
DIRECCIÓN DIVISIONAL
DE PATENTES

TÍTULO DE PATENTE NO. 328256

Titular(es): PILOTES DE CONTROL, S.A.
Domicilio: Calz. de las Aguilas N° 101-3^{er} Piso, Col. Alpes, 01010, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, MÉXICO
Denominación: PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL.
Clasificación: Int.CI.8: E02D5/02; E02D7/00
Inventor(es): FRANCISCO RAMOS KURI

SOLICITUD

Número:	Fecha de presentación:	Hora:
MX/a/2010/002653	9 de marzo de 2010	11:46

PRIORIDAD

País:	Fecha:	Número:
--------------	---------------	----------------

Vigencia: Veinte años

Fecha de Vencimiento: 9 de marzo de 2030

La patente de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1º, 2º fracción V, 6º fracción III, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la presente patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos.

Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º fracciones III y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 25/10/1996, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005, 25/01/2006, 06/05/2009, 06/01/2010, 18/06/2010, 28/06/2010, 27/01/2012 y 09/04/2012); artículos 1º, 3º fracción V inciso a), sub inciso iii) 4º y 12º fracciones I y III del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1º, 3º, 4º, 5º fracción V inciso a), sub inciso iii), 16 fracciones I y III y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1º, 3º y 5º inciso a) y antepenúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

Fecha de expedición: 5 de marzo de 2015

SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES, ÁREAS MECÁNICA, ELÉCTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

PEDRO DAVID FRAGOSO LÓPEZ





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



ANEXO 3

Suficiencia Presupuestal por medio del oficio **CDMX/SOBSE/DGAF/16-06-2023/23** de fecha del 16 junio de 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México, a 16 de junio de 2023
CDMX/SOBSE/DGAF/16-06-2023/23

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención a los oficios CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1076 y CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078, mediante los cuales envía propuestas de afectaciones compensadas, así mismo, solicita la cancelación de la suficiencia presupuestal otorgada a las requisiciones DCOP“B” 008/2023, DCOP D-23 REQ-OP-05 y DCOP D-23 REQ-OP-01-1, así mismo remite diversas requisiciones de obra conforme a lo siguiente:

OFICIO	PROYECTO	NÚMERO DE REQUISICIÓN	IMPORTE
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-1	20,838,002.11
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0604	DCOP D-23 REQ-OP-05-2	18,254,602.80
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0605	DCOP D-23 REQ-OP-05-3	16,820,258.71
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1078	O23NR0606	DCOP D-23 REQ-OP-05-4	21,487,136.38
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/08.06.23/1076	O23NR0607	DCOP D-23 REQ-OP-07	7,300,000.00
TOTAL			84,700,000.00

Al respecto, conforme a su solicitud devuelvo las Requisiciones de Obra **DCOP“B” 008/2023**, por un importe de \$3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), **DCOP D-23 REQ-OP-05**, por un importe de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y **DCOP D-23 REQ-OP-01-1**, por un importe de \$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), con la suficiencia presupuestal **debidamente cancelada**, así mismo envió las fichas técnicas de los proyectos O23NR0603, O23NR0604, O23NR0605, O23NR0606 y O23NR0607 y le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Compensada N° **A 07 C0 01 4728** (anexa), por un importe de \$84,700,000.00 (Ochenta y cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), misma que fue autorizada por la Dirección General de Gasto Eficiente B.

En el mismo sentido, le envió las Requisiciones de Obra **DCOP D-23 REQ-OP-05-1**, por un importe de \$20,838,002.11 (Veinte millones ochocientos treinta y ocho mil dos pesos 11/100 M.N.), **DCOP D-23 REQ-OP-05-2**, por un importe de \$18,254,602.80 (Dieciocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos dos pesos 80/100 M.N.), **DCOP D-23 REQ-OP-05-3**, por un importe de \$16,820,258.71 (Dieciséis millones ochocientos veinte mil doscientos cincuenta y ocho pesos 71/100 M.N.), **DCOP D-23 REQ-OP-05-4**, por un importe de \$21,487,136.38 (Veintiún millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis pesos 38/100 M.N.) y **DCOP D-23 REQ-OP-07**, por un importe de \$7,300,000.00 (Siete millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL PODEROSARIO DEL PUEBLO

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	00	O23NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-1	20,838,002.11
Denominación de proyecto		Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Cuadrante I Ciudad de México														

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	00	O23NR0604	DCOP D-23 REQ-OP-05-2	18,254,602.80
Denominación de proyecto		Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza Cuadrante II Ciudad de México														

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	00	O23NR0605	DCOP D-23 REQ-OP-05-3	16,820,258.71
Denominación de proyecto		Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México Cuadrante III Ciudad de México														

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	00	O23NR0606	DCOP D-23 REQ-OP-05-4	21,487,136.38
Denominación de proyecto		Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan Cuadrante IV en la Ciudad de México.														

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	00	O23NR0607	DCOP D-23 REQ-OP-07	7,300,000.00
Denominación de proyecto		2a etapa de la rehabilitación de "LA PERULERA" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Tramini, ubicada la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México														

No omito mencionar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida e importes de dichas requisiciones las cuales no exigen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx
C.P. Eudocio Santamaría Manuel.- Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

Folios: DGAF 5433, 5437, 5566. SPCP 0878, 0882, 0902. GES/ACCA/VSFP/esp



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"




ANEXO 4

Registro ante la SOBSE número **GCDMX-SOS-1023**

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

<p align="center">Nombre de la Persona (Física o Moral) Conservación Pilotes de Control, S. A.</p>		<p align="center">Dirección Fiscal Gobernador José Ceballos 157 PB, Col. Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11840</p>		<p align="center">Número de Registro MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI GCDMX-S O S-1 0 2 3 MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI veintés, MI</p>	
<p align="center">Apoderado Legal (Persona Moral)</p> <p>Nombre: Francisco Ramos Kuri Abel Ramos Cervantes Luis Ramos Kuri</p> <p>Escritura No.: 99,843 De fecha: 01-jul-96 Notaría No.: 30</p>		<p align="center">Acta Constitutiva (Persona Moral)</p> <p>Escritura No.: 79,687 De fecha: 04-abr-83 Notaría No.: 30 Modificaciones: 99,843 (1-Jul-96, Not. 30)</p>		<p align="center">Teléfonos</p> <p>55 56 60 24 32 55 56 60 62 04</p>	
<p align="center">Registros</p> <p>S.H.C.P. CPC 830415 US4 I.M.S.S. B07 17372 10 3 INFONAVIT B07 17372 10 3 E-mail copicosá@prodiqy.net.mx</p>		<p align="center">Capital Contable</p> <p>Cuarenta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos seenta pesos 00/100 M.N. Cuarenta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N. Cuarenta y \$46,969,360.00 Cuarenta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos seenta pesos 00/100 M.N. Cuarenta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N. Cuarenta y</p>		<p align="center">Especialidades: Administración de Obras</p> <p align="center">Otras (Especificar)</p> <p>Mantenimiento, conservación y supervisión de cimentaciones y pilotes de inmuebles</p>	
<p align="center">Fecha de actualización de la Constancia</p> <p align="center">07-jul-21</p> <p>Diez de julio de dos mil veintiuno Diez de julio de dos mil veintiuno Diez de julio de dos mil veintiuno Diez de julio de dos mil veintiuno Diez de julio de dos mil veintiuno Diez de julio de dos mil veintiuno</p>		<p align="center">Revisó: Jefe de la Unidad Departamental de Registro</p> <p align="center"></p>		<p align="center">Autorizó: Por ausencia temporal del C. Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, Ing. Antonio Javier Patiño Vázquez, con fundamento en el artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del D. F., firma el C. J. U. D. de Instrumentos Normativos y Lineamientos de Obra Pública</p> <p align="center"></p>	
MODIFICACION	30-jun-21	cbcp			
INSCRIPCIÓN	29-oct-99	nd123	Lic. José Raúl González Melgoza		Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



ANEXO 5

Opinión positiva ante el SAT

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC0449887	CPC830415US4

Nombre, Denominación o Razón social
CONSERVACION PILOTES DE CONTROL SA

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 22 de junio de 2023, a las 15:00 horas</p>

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p>

Cadena Original
 IICPC830415US4I23NC0449887I22-06-2023IPII00001088888800000031I

Sello Digital
 E2sd7JhxZRs6byKWP9qdRo8+XtCOhzP2g/x6f4sTkvv/spuRHJWvqIIM1Fd/iqd7EE6y1Fa6QtiHwB+8oM2d/kioz
 eAjC7ppa9Wcf7jbeSJKTZcFIVsCZJGOH+y72irL4TrijpuZunudIO5wTFPG4gU1hVprendO6C4hVeTkxSlcD/TCIzG
 7xkK8C0giE7FvKlqvhLhOupBytZlniF/ci7NWwsegtmrN/S9PH0Tz99QvNNU/sOPozjGMyUbaQXzP4rf8HU8nDf+r
 2ZASJS4chws/e0r4cD1f9JqwKqLrzev4rsa6p+x7PI3FIAGPCOb0luzKBCY+I8grRx9j24w==



HACIENDA



Contacto:
 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
 Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

IIIPC830415US4I23NC0449887I22-06-2023IPII00001088888800000031I

Sello Digital

E2sd7JhxZRs6byKWP9qdRo8+XtCOhzP2g/x6f4sTkvw/spuRHJWvqlIM1Fd/tqd7EE6y1Fa6QtIHwB+8oM2d/kioz
eAjC7ppa9Wcf7jbeSJKTZcFIVsCZJGOH+y72irL4TrjpuZunudIO5wTFPG4gU1hVprendO6C4hVeTkxSlcD/TCIzG
7xkK8C0glE7FvKlqvLhOupBytzlniF/ci7NWwsegtrmN/S9PH0Tz99QvNNU/sOPozjGMyUbaQXzP4rf8HU8nDf+R
2ZASJS4chws/e0r4cD1f9JqwKqLrzev4rsa6p+x7PI3FIAGPCOb0luzKBCY+II8grRx9j24w==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



ANEXO 6

Opinión positiva ante el IMSS



GOBIERNO DE
MÉXICO



FECHA: 22 de junio de 2023

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 1687467063479908498780
Clave de R.F.C.: CPC830415US4
Nombre, Denominación o Razón Social: CONSERV PILOTES CONTROL, S.A.

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 22 de junio de 2023, a las 14:51 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 22 de junio de 2023, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 111 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
- Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: //Invocante:portalimssdigital|Trámite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:22 de junio 2023, 14:51:01|Folio:1687467063479908498780|RFC:CPC830415US4|Nombre o Razón Social:CONSERV PILOTES CONTROL, S.A.|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:22 de junio 2023, 14:51:01|FechaFinVigencia:22 de junio de 2023, 23:59:59|
Sello digital: Fzk1XaJQHmTkrYS1dZDPHfYan/g9F16Tpo2LX/UBwiumD4ci8qkictBkEnGR9/U9nMzY5Z3thYPlmFVuHm3Pzw8yXoiMuyyCwxOvuUndNu63luU95vThHGKwvA8WaNg6glS99bovz/aWFFU45M25OZpdcl+5Hmrr31ZCumrekFOSrooaNZqxYG6YU34/IX9kD341rWZvbvNc9y8hpEp0+GxKT7KbCkV/q8n/MrvQUHw64ezXA3BPamS5f62hreEJJo+q5OvOmO3cc29auQ0AJPPkynd5PyOqsMsT7IH5bZaAu8NMASIHxmiBp9JGvTWD2HvCvAOY/4kQ==
Secuencia Notarial: 54bec661-5f3a-499b-80b4-24e8fcae31a
Número de Serie: 0000000000000000001



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA



Ciudad de México a 27 de junio de 2023
CDMX/SOBSE/DGJN/1057/2023

116 011

**C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE
OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N T E**

Con el agrado de saludarle y en atención a su diverso **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/JUNIO-23-010/2023** de fecha 23 de junio del año en curso, en términos de lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, convoca a la 6° Sesión Ordinaria, con verificativo el 29 de junio de 2023, a través de la plataforma google meet.

En ese contexto, me permito hacer de su conocimiento que para efectos de la sesión de mérito y en las subsecuentes sesiones ordinarias y extraordinarias calendarizadas para el ejercicio 2023, he designado en calidad de suplente a:

Nombre: Antonio Manzanares Lozano.

Cargo:

Domicilio: Calle Plaza de la Constitución número 1, 2° piso, colonia Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Contacto: dginsobse2022.2@gmail.com

Servidor público que, en términos de la Normatividad vigente, cuenta con las facultades y atribuciones suficientes, sin demérito de la suma de obligaciones y responsabilidades que dicha designación conlleva.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva al presente.

ATENTAMENTE

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ID: 3337
SEJH/AML/JAHH

