



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

JUNIO 19 DE 2025






CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6a. SESIÓN ORDINARIA**

PRESIDENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUIVELLES
Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras
de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Directora General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE


C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS
Director de Finanzas

MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

LIC. MIRIAM LIZBETH NERI RODRÍGUEZ
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

03





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6a. SESIÓN ORDINARIA**

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA
Director de Construcción
para Servicios Urbanos

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA
Director de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL
Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA
Director de Imagen Urbana

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES
Subdirectora de Disposición Final

Subdirector Técnico de la Dirección de Alumbrado
Público

Subdirector de Limpieza Urbana


ARQ. BLANCA FLORES GUTIÉRREZ
Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios

04



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6a. SESIÓN ORDINARIA**

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

C. LUIS ADRIÁN VARGAS CEDILLO

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ

Dirección General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de
Obra Pública y Secretarió Técnico del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México.

ARQ. JAIR DE JESÚS TORIZ GILVAJA

Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad
de México

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA

Contralor Ciudadano

C. JOSÉ ALBERTO DÍAZ GUERRERO

Contralor Ciudadano

05






CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

2. Aprobación del Orden del Día






CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - ❖ 5ª Sesión Ordinaria 2025
 - ❖ 1ª Sesión Extraordinaria 2025
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública 2025
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos 2025
- 8.- Asuntos Generales





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

3. Lectura y Firma del Acta


5ª Sesión Ordinaria 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN

08



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

Siendo las once horas del día jueves veintidós de mayo de dos mil veinticinco, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

Orden del Día-----

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----
- 2.- Aprobación del Orden del Día. -----
- 3.- Lectura y Firma del Actas. -----
4ª Sesión Ordinaria 2025. -----
- 4.- Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----
- 8.- Asuntos Generales. -----

Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad doy la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente suplente**: el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; el representante de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios **no se presentó**; el representante de la Dirección de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, **no se presentó**; como Vocal la **Mtra Fabiola Venegas Serna**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; como Vocal el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público; como Vocal el **Arq. Miguel Sinaí Ciprián Herrera**, Director de Imagen Urbana; como Vocal el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos; como Suplente del **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, la **Arq. Blanca Flores Gutiérrez**, Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios. -----


En calidad de **Asesor**: como suplente del **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **Lic. Luis Adrián Vargas Cedillo**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. -----

En calidad de **Invitados**: el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicio, **no se presentó**; como Vocal el **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; la **C. Angélica García Manzola**, representante designada por la **Contraloría Ciudadana**, para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

3.- Lectura y firma del acta de la 4ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Informo que fue enviada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025, por lo que solicito omitir la lectura, se procede a la votación indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad el acta de la 4ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 2025. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 05-04-2025**, fue aprobada por unanimidad el Acta de la 3ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 2025; pregunto a los asistentes si tienen algún comentario que agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en la página **19** de la carpeta de la presente sesión se presenta el informe de Evolución del Gasto de Inversión Pública con corte al 30 de abril del 2025, se conciliaron cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión; pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios del **21** al **26** de la carpeta de la presente sesión, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico-Financiero con corte al 30 de abril del 2025, cabe mencionar que, se conciliaron las cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, toma la palabra el **Lic. Luis Adrián Vargas Cedillo**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, y comenta en mi carpeta se cortó un poco la información, es referente al que tiene la suspensión temporal, es saber si todavía no mandan la información respecto de esa suspensión ¿verdad?, responde la Secretario Técnico **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, es correcto, de momento no hemos enviado el convenio, ya se tiene





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

elaborado y a la brevedad lo haremos llegar, no sé si el área ejecutora en este caso la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos tenga algún comentario al respecto, atiende el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga** y responde efectivamente ya se está trabajando y lo aremos llegar a la brevedad para solventar el caso, toma la palabra el **Lic. Luis Adrián Vargas Cedillo** y comenta, por último ¿Cuál es la causa de la suspensión temporal y si genera gastos no recuperables?, responde el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, el tema en la suspensión temporal es debido a que la licitación quedó desierto, toma la palabra la **C. Angélica García Manzola**, representante designada por la **Contraloría Ciudadana** y comenta es importante poner el dato con fecha y la causa por la cual se suspendió esa licitación, pide la palabra el **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y comenta en el acumulado de todos los importes de contratos manifiestan que tienen contratados \$ 217,328,317.39 millones y en el punto 5 de la evolución del gasto tenemos que se tienen comprometidos \$ 274,205,434.85 millones, hay una diferencia de 56 millones aproximadamente, quiero pensar que corresponden a algunos contratos que están en proceso, ADEFAS o adeudos, nada más para aclarar porque no checa el monto correspondiente con el de la evolución del gasto; responde Secretario Técnico **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, en la evolución del gasto, hay una acotación donde se menciona que el monto ejercido que se refiere a \$ 56,877,117.46 millones corresponden al pago de ADEFAS 2024, no sé si con esto queda claro o si tienen algún comentario adicional, responde **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, queda claro gracias, al no haber más comentarios, se continua con el siguiente punto. -----


7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en los folio **27 y 29** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de abril del ejercicio 2025; pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

8.- **Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales se presentan los montos de actuación, para las Adjudicaciones Directas e Invitaciones Restringidas a cuando menos tres concursantes, los cuales fueron dados a conocer en la Cuarta Sesión ordinaria del Comité Central de Obras de la Secretaria de Obras y Servicios de la ciudad de México, los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto aprobado por el





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

congreso, en su caso al presupuesto modificado al capítulo 6000 del Clasificador, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. --

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticinco, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintidós minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos y
Contratos de Obras

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUIVELLES

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA

Dirección General de Administración y Finanzas


página 5 de 7

13



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

NO SE PRESENTÓ

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición

MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA

Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción para Servicios Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL

Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA

Director de Imagen Urbana


ARQ. BLANCA FLORES GUTIÉRREZ

Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios

página 6 de 7

14





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 5ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. LUIS ADRIÁN VARGAS CEDILLO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros
de Obra Pública

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
Contralora Ciudadana





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**


3. Lectura y Firma del Acta

1ª Sesión Extraordinaria



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70 **16**
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

Siendo las once horas del día viernes treinta de mayo de dos mil veinticinco, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
2.- **Aprobación del Orden del Día.** -----
3.- **Presentación de Casos para la Contratación por Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional.** -----

CASO 1: Contratación de los trabajos de obra pública a base de precios unitarios, consistentes en la instalación y mantenimiento integral de infraestructura para el camino de mujeres libres y seguras en Av. Insurgentes, correspondiente al tramo Norponiente, entre Eje 1 Norte José Antonio Álzate y calle Luis Carracci, en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, Ciudad de México.-----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad doy la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente suplente**: el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; como Vocal la **C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora**, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; el representante de la Dirección de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, **no se presentó**; como Vocal la **Mtra Fabiola Venegas Serna**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; como Vocal el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público; como Vocal el **Arq. Miguel Sinaí Ciprián Herrera**, Director de Imagen Urbana; como Vocal el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos; como Suplente del **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, la **Arq. Blanca Flores Gutiérrez**, Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios. -----


En calidad de **Asesor**: como suplente del **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **Lic. Luis Adrián Vargas Cedillo**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. -----

En calidad de **Invitados**: el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicio, **no se presentó**; el representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México **no se presentó**; la representante designada por la Contraloría Ciudadana para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias **no se presentó**. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**


3.- PRESENTACIÓN DEL CASO. -----

CASO I Contratación de los trabajos de obra pública a base de precios unitarios, consistentes en la instalación y mantenimiento integral de infraestructura para el camino de mujeres libres y seguras en Av. Insurgentes, correspondiente al tramo Norponiente, entre Eje 1 Norte José Antonio Álzate y calle Luis Carracci, en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, Ciudad de México. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, hago de conocimiento a los integrantes de este Subcomité que como antecedente de este caso, tenemos lo siguiente; derivado del procedimiento de Licitación Pública **DGSUS/LPN/003/2025**, con un periodo de venta de bases del 19 al 21 de marzo de 2025, adquiriendo las bases tres concursantes, la visita de obra se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2025, la junta de aclaraciones se realizó el día 02 de abril de 2025, asistiendo únicamente dos concursantes y el día 08 de abril de 2025 se efectuó el acto de apertura de las proposiciones en las que de los dos concursantes se desecha la propuesta de una de ellas, con fecha 14 de abril se celebra el acto de fallo informando a los presente el motivo por el cual la propuesta de la empresa restante se califica como no solvente técnica y económicamente, motivo por el cual se estableció que el citado procedimiento se declara desierto, al no contar con al menos una propuesta que reúna los requisitos establecidos en las bases de la licitación, procediendo a lo previsto en el Art. 63 fracción IV de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, sometiendo al presente caso sustentado en la que se establece en el Art. 8-H del Reglamento de Obra Pública del Distrito Federal, ahora cedo la palabra al **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos, para la exposición del caso. -----

En uso de la palabra el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos y menciona con respecto al tema de caminos de mujeres libres y seguras, informo que, dentro de las primeras funciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. es darle mantenimiento a la imagen urbana, áreas verdes, alumbrado público en la red vial primaria, así mismo como generar proyectos que garanticen el bienestar social, como justificación este programa tiene la intención de poder erradicar los índices de violencia, disminuir las incidencias delictivas y de violencia de generar una mayor percepción de seguridad, actualmente estamos interviniendo así como se hicieron las cuatro licitaciones Nororiente; Suroriente y Surponiente de Av. Insurgentes, desde Buenavista hasta Periférico Sur, la cual por el motivo de haber quedado desierto, queda que hay una parte que hay que debe ser intervenida de manera inmediata para poder entregar un camino de mujeres libres seguras en conjunto, de manera integral, completo y poder garantizar cumplir con los objetivos y tener los beneficios sociales que se tienen dentro de las políticas públicas y muy importante en este eje estratégico el programa que representa





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

camino de mujeres libres y seguras por lo cual es que solicitamos la sesión de subcomité extraordinario, para poder tener la adjudicación, se anexa el dictamen, la justificación, las cédulas, la fecha de inversión, la requisición y todo lo necesario para poder cumplir normativamente. -----


Toma la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, adicionalmente les informo que se está proponiendo de acuerdo a la solicitud enviada por la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos un plazo de ochenta días naturales que comprenderían del día 31 de mayo al día 18 de agosto de 2025 y con un monto aproximado de \$20,700,000.00 para la ejecución de esta obra, considerando el I.V.A., de igual manera que se hace la propuesta por parte de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, de la contratación de la Empresa **Erigr Espacios, S.A. de C.V.**, con un importe y periodo de ejecución ya comentados, pregunto a los asistentes si tienen algún comentario que agregar, pide la palabra el **Lic. Luis Adrián Vargas Cedillo**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, solo para hacer una aclaración en el formato de presentación del caso del subcomité de en el apartado del fundamento legal mencionan la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, habra que hacer la aclaración que es Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, como bien lo mencionan en su dictamen. Por otra parte en el Acuerdo de Autorización para llevar a cabo la Adjudicación Directa, mencionan nuevamente la Ley de Obras para el Distrito Federal, se debe corregir y tambien en la parte de acuerdos y observaciones mencionan a la Arq. Tania Carro Toledo, tambien se debe corregir; responde el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, se toma en cuenta y se agradecen sus observaciones que serán turnadas al área ejecutora para sus correcciones. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, procede a la votación del **CASO I**, indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad. ----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticinco, misma que se da por concluida siendo las trece horas con veintidós minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos y
Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULAR

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA

Dirección General de Administración y Finanzas

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ


L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición

MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA

Dirección de Administración de Apoyo a Servicios
Urbanos y Sustentabilidad.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA
Director de Construcción para Servicios Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL
Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA
Director de Imagen Urbana

ARQ. BLANCA FLORES GUTIÉRREZ
Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios


ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. LUIS ADRIÁN VARGAS CEDILLO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios


NO SE PRESENTÓ

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros
de Obra Pública

NO SE PRESENTÓ

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
Contralora Ciudadana





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN


**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

4. Seguimiento de Acuerdos



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025


SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2025	ACTA DE LA 12ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025
02-01-2025	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025 ATENDIDO
03-02-2025	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE FEBRERO DE 2025
04-03-2025	ACTA DE LA 2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE MARZO DE 2025
05-04-2025	ACTA DE LA 3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 24 DE ABRIL DE 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70 AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN 25



REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-05-2025	ACTA DE LA 4ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE MAYO DE 2025

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad corte al 31 de mayo de 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MAYO

PRESUPUESTO																			
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DE	ORIGINAL	MODIFICADO	8	COMPROMETIDO	9	AVANCE % 9/8	PROGRAMADO	11	EJERCIDO	12	EJERCIDO vs MODIFICADO	%	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
1	2	3	4	5		6	7					10							
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE		140,332,500.00	96,703,500.00		11,583,839.92		12%	11,583,839.92		0.00		0.00%		0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS	PORCENTAJE		276,750,000.00	113,735,000.00		0.00		0%	0.00		0.00		0.00%		0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE		651,875,000.00	767,427,428.46		453,221,777.56		59%	453,221,777.56		56,877,117.46		7.41%		12.55%
TOTAL GENERAL							1,068,957,500.00	977,865,928.46		464,805,617.48		48%	464,805,617.48		\$ 56,877,117.46		5.82%		12.24%

El ejercido se refiere a importe \$56,877,117.46 del pago de ADEFAS 2024



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

**6. Informe de Avance Físico-Financiero para
Obra Pública
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad
corte al 31 de mayo de 2025**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

Z.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		PAGADA	ESTIMACIÓN		AVANCE %	OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO		EN TRÁMITE	FÍSICO		
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA CINZA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORORIENTE, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y LA CALLE SAN LORENZO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 808,596.90	\$ 808,596.90	\$	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	15.21%	0.00%	
									ANTICIPO \$ -							
									AMORTIZANDO \$ -							
									POR AMORTIZAR \$ -							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COTOCÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 420,840.94	\$ 420,840.94	\$	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	8.20%	0.00%	
									ANTICIPO \$ -							
									AMORTIZANDO \$ -							
									POR AMORTIZAR \$ -							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE EJE 1 NORTE JOSÉ ANTONIO ALZATE Y CALLE LUIS CARRACI, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,038,015.84	\$ 1,038,015.84	\$	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Este contrato cuenta con una suspensión temporal, derivado de la Licitación Pública Nacional 003, declarada desierta. Los trabajos se reactivaron el 24 de mayo de 2025.
									ANTICIPO \$ -							
									AMORTIZANDO \$ -							
									POR AMORTIZAR \$ -							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GATTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE CALLE LUIS CARRACI Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COTOCÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 589,303.85	\$ 589,303.85	\$	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	28.89%	0.00%	
									ANTICIPO \$ -							
									AMORTIZANDO \$ -							
									POR AMORTIZAR \$ -							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLAHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y LA CALLE GENERAL MENDOZA, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 933,969.75	\$ 933,969.75	\$	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	14.50%	0.00%	
									ANTICIPO \$ -							
									AMORTIZANDO \$ -							
									POR AMORTIZAR \$ -							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA CINZA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NOROCCIDENTE, ENTRE LA CALLE GENERAL MENDOZA Y LA AVENIDA AGUILERAS SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00	\$	- ANTICIPO - AMORTIZADO POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	14.60%	0.00%
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y CALLE LUIS DELGADO, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 734,095.95	\$ 734,095.95	\$	- ANTICIPO - AMORTIZADO POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	12.40%	0.00%
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR REAMU, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE LUIS DELGADO Y LA AVENIDA AGUILERAS SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,271,200.38	\$ 1,271,200.38	\$	- ANTICIPO - AMORTIZADO POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	14.82%	0.00%
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS ESCOLAR IZTACALCO, COLONAS, CARLOS ZAPATA VELA, INFONAVIT IZTACALCO PICOS IZTACALCO Y AGRICOLA PANTITLÁN, EN LA ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 948,784.83	\$ 948,784.83	\$	- ANTICIPO - AMORTIZADO POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	21.00%	0.00%
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EJE CENTRAL, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y EJE 2 SUR MANUEL J. OTHON, EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 693,916.23	\$ 693,916.23	\$	- ANTICIPO - AMORTIZADO POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	12.30%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER O	
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.A., S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CIRCUITO INTERIOR AVENIDA RÍO CONSULADO Y EJE 2 NORTE MANUEL GONZÁLEZ, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 298,033.05	\$ 298,033.05	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	23.80%	0.00%	
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS AV. JUAN N. ALVAREZ, ENTRE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 341,883.24	\$ 341,883.24	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	26.20%	0.00%	
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA LEGARIA, ENTRE CALZADA MÉXICO-TACUBA Y AUTOPISTA URBANA NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 702,160.30	\$ 702,160.30	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	14.00%	0.00%	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORORIENTE, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y LA CALLE SAN LORENZO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 16,171,937.93	\$ 16,160,854.85	\$ 11,083.08	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	7.96%	0.00%	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONCOAR, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	19 DE JULIO DE 2025	\$ 8,416,818.87	\$ 8,390,550.45	\$ 26,268.42	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	0.86%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
15	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SISTEMAS EN CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL CO-MEX, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE CALLE LUIS CABRACCI Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO"	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 11,786,077.03	\$ 11,776,875.38	\$ 9,201.65	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	41.80%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TEPEHUAMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y LA CALLE GENERAL MENDOZA, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 18,079,395.06	\$ 18,643,550.50	\$ 35,844.56	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	15.02%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSULUM, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORORIENTE, ENTRE LA CALLE GENERAL MENDOZA Y LA AVENIDA AQUILES SERDÁN EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 27,316,970.71	\$ 27,288,698.98	\$ 28,271.73	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	0.82%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO AMARCO, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y CALLE LUIS DELGADO, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 14,681,919.12	\$ 14,651,638.83	\$ 30,280.29	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	30.95%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SESOCCORT, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE LUIS DELGADO Y LA AVENIDA AQUILES SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 25,424,007.69	\$ 25,407,493.57	\$ 16,514.12	\$	\$	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	0.52%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	FÍSICO	FINANCIERO	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS AV. JUAN N. ALVAREZ, ENTRE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 18,975,696.68	\$ 18,962,283.07	\$ 11,413.61	N/A	N/A	\$ -	\$ -	43.66%	0.00%	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EJE CENTRAL, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y EJE 2 SUR MANUEL J. OTHON, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 13,878,324.55	\$ 13,871,017.42	\$ 7,307.13	N/A	N/A	\$ -	\$ -	56.26%	0.00%	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TECNOLOGÍA EDO, S.A.P.I. DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CIRCUITO INTERIOR AVENIDA RÍO CONSULADO Y EJE 2 NORTE MANUEL GONZÁLEZ, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	21 DE ABRIL DE 2025	19 DE JULIO DE 2025	\$ 5,960,661.07	\$ 5,897,380.21	\$ 63,280.86	N/A	N/A	\$ -	\$ -	34.46%	0.00%	
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ENGINTRA, INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS AV. JUAN N. ALVAREZ, ENTRE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO".	21 DE ABRIL DE 2025	19 DE JULIO DE 2025	\$ 6,837,664.87	\$ 6,811,160.97	\$ 26,503.90	N/A	N/A	\$ -	\$ -	31.66%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA LEGARIA, ENTRE CALZADA MEXICO-TACUBA Y AUTOPISTA URBANA NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO".	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 14,043,206.04	\$ 14,038,775.67	\$ 4,430.37	N/A	N/A	\$ -	\$ -	7.42%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
			INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EL PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	21 DE ABRIL DE 2025	03 DE JULIO DE 2025	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	42.50%	0.00%	
5	INVITACIÓN RESTRINGIDA	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL PARQUE EL EDÉN, EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 3,824,843.40	\$ 3,812,964.63	\$ 11,878.77	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 2,627,723.75	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA
5	INVITACIÓN RESTRINGIDA	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS VALES Y PEATONALES, PARA EL MEJORAMIENTO Y LA ADICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PERÍMETRO DEL PUEBLO DE SAN JUAN TLHUACAN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 3,569,357.26	\$ 3,552,909.79	\$ 16,447.47	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	OBRA CONCLUIDA
5	INVITACIÓN RESTRINGIDA	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS VALES Y PEATONALES, PARA EL MEJORAMIENTO Y LA ADICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PERÍMETRO DEL PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 8,050,359.06	\$ 8,019,930.13	\$ 19,428.93	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	OBRA CONCLUIDA
5	INVITACIÓN RESTRINGIDA	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EL PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	26 DE JUNIO DE 2025	\$ 9,500,000.03	\$ 9,473,431.68	\$ 26,568.35	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	7.42%	0.00%	
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 01)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	17.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BEGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 02)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 03)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GATTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 04)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA IXCADEC, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 05)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 06)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERÍA IZER, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 07)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CÍRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 08)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO TORRES Y TEJEDA, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 09)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JANETH MAGALY GARCÍA BAUTISTA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 10)."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 947,064.39	\$ 947,064.39	\$	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
5	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA DE TLALPAN Y BOCALLES (SEGUNDA ETAPA), EN EL TRAMO ENTRE EJE 1 SUR Y EJE 9 SUR, EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO, BENITO JUÁREZ Y COTACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	05 DE MAYO DE 2025	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 2,380,952.38	\$ 2,352,441.21	\$ 28,511.17	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	17.00%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	VIDERE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 01)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,930,529.02	\$ 10,758.81	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	56.54%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	WORKINGS AND DEVELOPINGS, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 02)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,897,141.08	\$ 43,946.75	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	16.94%	0.00%
									AMORTIZADO							
									POR AMORTIZAR							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025


F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RUSTIL, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 03)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,740,650.94	\$ 200,636.89	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	1.62%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERÍA, EDIFICACIONES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS ESPECIALIZADAS, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 04)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,889,693.91	\$ 51,593.92	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	3.15%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CONSULTOR VAL SA DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 05)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,779,995.94	\$ 161,291.89	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	10.02%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES TOURNE, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 06)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,755,770.28	\$ 185,517.55	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	6.19%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAM, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 07)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,915,647.40	\$ 27,640.43	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	1.28%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOLUCIONES AMBIENTALES YAAH, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 08)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,866,023.79	\$ 75,264.04	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	1.53%	0.00%
5	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (PAQUETE 09)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,910,047.78	\$ 31,240.05	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	1.68%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %	OBSERVACIONES
				INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
15	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA CAMINOS DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (PAQUETE 10)	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 18,941,287.83	\$ 18,916,091.79	\$ 25,196.04	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	7.63%	0.00%
15	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROYECTOS ARIAC, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA DE TLALPÁN Y BOCACALLES (SEGUNDA ETAPA), EN EL TRAMO ENTRE EJE 1 SUR Y EJE 9 SUR, EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, BENTO JUÁREZ Y COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	12 DE MAYO DE 2025	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 47,619,047.62	\$ 47,054,423.05	\$ 564,624.57	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	42.40%	0.00%

TOTAL CONTRATADO CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 464,805,617.48	\$ 1,752,945.36	\$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
\$ -	\$ -	\$ 2,627,723.75	1.28%
			0.00%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

corte al 31 de mayo de 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70 AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

RECURSOS LOCALES

MAYO 2025

Original		Modificada	Procedimiento de Adjudicación		Total de Contratos	Comprometida	Ejercida
3		4	5		6	7	8
							%
							7/4*100
			1. Licitación Pública		23	\$ 417,554,494.88	42.70%
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		5	\$ 27,222,677.44	2.8%
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				
		977,865,928.46	* Art. 62, 3er párrafo		24	\$ 20,028,445.16	2.0%
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México				
			* Art. 62, 4º párrafo				
1,068,957,500.00			Totales		52	464,805,617.48	48%
		977,865,928.46					0.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:


Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia , órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal .

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso .

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
RECURSOS FEDERALES
MAYO 2025

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
					1. Licitación Pública				
					2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				
					3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				
					4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				
			Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	* Art. 43, 3er párrafo					
				* Art. 43, 4º párrafo					
0.00		0.00	Totales			0	0.00	#DIV/0!	0.00

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
6ª SESIÓN ORDINARIA
JUNIO 19 DE 2025**

8. Asuntos Generales

