



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. **Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2022**
4. **Seguimiento de Acuerdos**
5. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 **Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022**
 - 5.3 **Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 **Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 5.5 **Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 5.6 **Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 5.7 **Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 5.8 **Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.9 **Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.10 **Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.11 **Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.12 **Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
6. **Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum

00000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7^a. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2022

000 0004



5
1.006.005

**ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de junio del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo a Obras Públicas; la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Sexta Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 2022, y se procederá a recabar sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Acuerdo 05-08/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Quinta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 26 de mayo de 2022; en ese mismo folio se encuentra el Acuerdo 05-09/2022, referente al Listado de Casos No. DCOP"A"/02/2022; Demolición y Retiro de Escombro del Edificio dañado por sismo, de Xocongo No. 225, entre Calles



9900-000-006

Chimalpopoca y Callejón San Antonio Abad, Colonia Tránsito; C.P. 02860, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso a, fracción I, 23,24 inciso C, 44 fracción II, 61, 63 fracción IV y 64 bis fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 75-B fracción I y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal: aprobándose por unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria el día 26 de mayo del 2022. Algún comentario, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta si en la Carpeta de Trabajo de esta Sesión Ordinaria, fue anexada la Constancia de Registro de Concursante de Obra Pública de la empresa, debido a que no cuento en este momento con dicha información, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al C.P. Eudocio Santamaría Manuel, para dar respuesta. -----

El **C.P. Eudocio Santamaría Manuel** responde en el apartado de Asuntos Generales de la Carpeta de Trabajo se encuentra contenida la Constancia de Registro de Concursante de Obra Pública, en atención a la solicitud de la Contralora Ciudadana. -----

La **C. Angélica García Manzola** agradece la atención. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes mayo de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de mayo de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** propone al Pleno obviar la presentación de los ejercicios del 2008 al 2018, debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 31 de mayo de 2022, somete a votación la propuesta, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** emite el sentido de su voto en contra, debido a que solicite en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, que formara parte de la Carpeta de Trabajo, todas las Actas Administrativas, Circunstanciadas o Entrega Recepción de los Contratos reportados de los Ejercicios 2008 a 2018, como bien me comentaron dado que los expedientes que contienen la información se encuentra en archivo, mencionaron que, si tengo un caso en particular con alguna inquietud, podrían hacerme llegar información o consultar los archivos. -----

Al respecto les solicito información de los folios 23 y 25 del Ejercicio 2008, de la Carpeta de Trabajo, correspondiente a los porcentajes de las columnas Físico-Financiero, me expliquen esta situación, porque de acuerdo a la Ley de Obras no me quedan claros. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde vamos a investigar de que se trata y le daremos una razón en la siguiente Sesión. Como mencione en las Sesiones anteriores, estos contratos ya tienen mucho tiempo, seguramente en su momento se dieron detalles de todos y cada uno



00000007

de ellos, si bien es cierto ya somos diferentes funcionarios en este Subcomité, en su oportunidad se proporcionó la información solicitada a los integrantes y a los que así lo requirieron. Atendiendo su petición buscaremos los antecedentes y en la siguiente Sesión le haremos llegar información de los folios a los que hace mención. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta estoy de acuerdo que son contratos atrasados y que hay que buscarlos; pero vamos iniciar con el Ejercicio 2008, que es el más atrasado saber que sucedió, buscar donde están las fallas y porque existe tanto tiempo para finiquitar ese Ejercicio. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reitera insisto las aclaraciones las haremos; sin embargo, en la columna de observaciones se mencionan las causas, por citar un ejemplo, Ejercicio 2008, de la empresa Mexicana de Obras y Servicios, en la columna de observaciones se menciona el estatus, diciendo "obra con terminación anticipada, el área jurídica envió a la Secretaría de Finanzas el caso, con el oficio N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, del 15/01/2010", hasta ese momento se dio seguimiento; por obvias razones ya se encuentra en archivo al ser un caso atrasado y simplemente se deja por que no se pudo resolver en su oportunidad. Insisto, las causas y aclaraciones se dieron por los funcionarios que en su momento participaron en esos años y seguramente abundaron más en el tema; lo que podemos hacer es rastrear esta documentación, que insisto, será muy extenuante ya que se tiene que consultar mucha información, en atención a su petición haremos la búsqueda de algunos de los contratos y hasta ahí nos quedaremos, debido a que no contamos con el tiempo, ni con el personal para poder atender la gran cantidad de información que nos está solicitando; reiterando a lo comentado anteriormente, en su momento se hicieron las aclaraciones correspondientes. ----

La **C. Angélica García Manzola** comenta únicamente lo solicito de acuerdo a lo reportado en la Carpeta de Trabajo, de entrada, esa información no me parece correcta, debido a que existen proyectos que tienen una información del cien por ciento Físico y Financiero, eso no es correcto puesto que tienen observaciones de estar pendiente la liquidación y el finiquito, a esto se deben mis dudas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reitera que se investigará lo concerniente a lo solicitado y dará respuesta en la siguiente Sesión. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta que está de acuerdo, únicamente era para que se saneara la información que tenemos plasmada, que actualmente se presenta, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** somete nuevamente a votación, aprobándose por mayoría de votos y continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la



8000-000-01

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

6 Asuntos Generales. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** informa que en este punto se encuentra la corrección del Reporte de Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública correspondiente al mes de abril 2022, observado por la Contralora Ciudadana C. Angélica García Manzola, en la 5ª. Sesión Ordinaria de 2022; se presenta la respuesta del Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas, respecto a las diferencias entre el Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, con corte al mes de abril de 2022, referente al Presupuesto Original y Modificado con las cifras de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; en ese mismo apartado se integró la Constancia de Registro de Concursante de Obra Pública, de la empresa Demoliciones Especializadas del Centro, S.A. de C.V., solicitado de igual manera por la Contralora Ciudadana C. Angélica García Manzola, en la 5ª. Sesión Ordinaria de 2022. -----

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no existir más comentarios, sin más asuntos que tratar, siendo las 13:23 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos

00000009



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-10/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2022.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria, el día 30 de junio de 2022.

000 0010



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

009.0011



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio 2022

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8	8
264,699,922.00	481,901,102.00	1. Licitación Pública	5	\$ 209,108,085.03	43.39	100,179,974.79	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	24	\$ 136,002,596.24	28.22		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	17	\$ 78,822,725.66	16.36		
		*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -	-		
		*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-		
264,699,922.00	481,901,102.00		46	423,933,406.93	87.97	100,179,974.79	

264,699,922.00 481,901,102.00

46 423,933,406.93 87.97 100,179,974.79

Reviso
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$99,840,192.65 (Noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos 65/100 M.N.) y representan 2 contratos

Nota 2: Es importante mencionar que se celebró Convenio Modificatorio en Monto en reducción del Contrato de Obra Pública número DGCOP-IR-L-1-012-22, por un importe de \$1,228,580.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio 2022
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de		Comprometida		Ejercida 8
			Contratos 6	7	% 7/4*100		
1,815,071,344.00	2,194,954,512.36	1. Licitación Pública	4	\$ 199,059,479.66	9.07	642,050,099.06	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	1	\$ 2,461,353.57	0.11		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0	\$ -	-		
		*Art. 43, 3er párrafo	0	\$ -	-		
		*Art. 43, 4° párrafo	0	\$ -	-		
1,815,071,344.00	2,194,954,512.36		5	201,520,833.23	9.18	642,050,099.06	



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$1,186,579,135.03 (Mil ciento ochenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 03/100 M.N.), representados en 7 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JUNIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble		17,500,000.00	16,918,889.83	0.97	12,709,802.26	12,709,802.26	0.73	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	16,000,000.00	16,000,000.00	8,776,842.98	0.55	5,767,938.71	5,767,938.71	0.36	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	14,000,000.00	14,000,000.00	12,721,806.26	0.91	1,198,368.81	1,198,368.81	0.09	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	16,000,000.00	9,850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	1,000,000.00	651,753.11	651,753.11	1.00	298,490.53	298,490.53	0.46	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Piezas		8,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	M2		4,750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		128,000,000.00	120,767,406.26	0.94	36,230,221.88	36,230,221.88	0.28	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	35,000,000.00	35,000,000.00	34,840,192.65	1.00	24,570,724.48	24,570,724.48	0.70	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		97,000,000.00	71,234,826.58	0.73	41,524,001.88	41,524,001.88	0.43	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Demolición		600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Desmontaje		2,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente peatonal		13,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Espacio público		1,419,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	62,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	200,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	80,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilometro	928,440,636.00	928,440,636.00	928,440,636.00	1.00	465,712,164.15	465,712,164.15	0.50	1.00
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		65,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Urbanización	Estaciones		3,064,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	27,500,000.00	24,911,217.68	22,193,014.51	0.89	10,545,700.30	10,545,700.30	0.42	1.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	22,000,000.00	22,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	6,169,292.00	6,169,292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	20,000,000.00	16,244,594.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	19,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	1,000,000.00	937,029.21	937,029.21	1.00	432,513.48	432,513.48	0.46	1.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	3,830,708.00	3,830,708.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	60,000,000.00	67,168,960.00	59,999,988.48	0.89	33,312,650.84	33,312,650.84	0.50	1.00
2	5	1	24	Educación	Barda perimetral		1,569,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Urbanización		1,077,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Universidad		90,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		15,701,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00610015

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	13,530,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		13,530,630.00	12,234,133.22	0.90	8,426,214.34	8,426,214.34	0.62	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Barda perimetral		600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		94,948,971.36	94,948,971.36	1.00	94,948,971.36	94,948,971.36	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	300,000,000.00	391,799,197.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	100,800,000.00	118,500,000.00	61,108,407.17	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		100,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		87,295,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		50,140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	117	Construcción	Inmueble		80,000,000.00	27,646,162.07	0.35	6,552,310.83	6,552,310.83	0.08	1.00
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	80,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	5	6	24	Obras relacionadas con Transporte	M2	17,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL						2,079,771,266.00	2,670,700,208.77	1,473,420,059.69		742,230,073.85	742,230,073.85		
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--	--



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000-0019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2008

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.				\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	*	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	*	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08
SUBTOTAL									\$ 8,401,745.56	\$0.00					\$0.00	\$ 3,420,035.96	\$0.00			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				\$ 5,048,606.46	\$0.00					\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40			
3	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	*	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
SUBTOTAL									\$ 5,048,606.46	\$0.00					\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL									\$ 13,450,352.02	\$0.00					\$0.00	\$7,159,439.21	\$1,063,377.40			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.



Ing. Raul Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "AZ"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
13,450,352.02	\$0.00	ANTICIPO	\$1,926,375.92
		AMORTIZADO	\$1,182,022.30
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,159,439.21	\$1,063,377.40	100%	91%

0000 0020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

0000021

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de junio de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO. CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA.	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO.ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL M. FINANCIERO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

AL 00009022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

Corte al 30 de junio de 2012

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario				\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00				\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00				
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011		\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2011	30/01/2011	\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS.
TOTALES									\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00				\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
\$172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00								
AMORTIZADO	0.00								
POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0027

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$197,106.04	\$0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	Fondo Metropolitano	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	*	\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$197,106.04	\$0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
TOTALES									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00				\$0.00	\$197,106.04	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$197,106.04	0.00	100.00%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000.0028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0030

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

Corte al 30 de junio de 2012

CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$7,698,718.20	\$3,799,359.10					\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00					
1	DGOP-IR-F-1-045-15	Fondo Metropolitano	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	*	\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.	
TOTALES									\$7,698,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00				\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2022

CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00			\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00					
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	06/09/2016	*	\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00				\$0.00	\$402,320.49	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasea Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	*	\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.49	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00				\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00				
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.66	\$15,348,024.66	\$0.00				\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00				
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,235,353	\$9,235,353	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,987,878.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$5,275,406	\$5,275,406	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
6	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$837,265	\$837,265	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$50,793,663.63	\$50,793,663.63	\$0.00			\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00						
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telasecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,598,405	\$9,598,405	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$10,219,773	\$10,219,773	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacapan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Flavores L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,597,679	\$9,597,679	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Otavaria y Ferania, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chigre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo Prim, Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	*	\$10,444,836	\$10,444,836	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Primito Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 16, Sec. Atlapexcalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlahuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	*	\$9,805,878	\$9,805,878	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6); Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyohauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makareno y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7); Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlauhqui, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	-	\$1,127,062	\$1,127,062	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
TOTALES									\$89,682,991.47	\$89,682,991.47	\$0.00				\$0.00	\$87,668,970.86	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
89,682,991.47	89,682,991.47	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00								
AMORTIZADO	0.00								
POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	96.96%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

000-9836



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$16,107,823.76	\$0.00				
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$38,904,610.74	\$16,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2016), que es el que se liquida.	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle, C.P. 03590, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.	
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00				
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.99%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.	
					Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$463,094.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.	
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSQ, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$463,094.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$13,415,845.10	\$13,415,845.10	\$0.00					\$0.00	\$11,187,621.16	\$0.00				
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.	
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$5,375,193.41	\$5,375,193.41	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,997,509.68	\$0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19	
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$5,375,193.41	\$5,375,193.41	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$4,997,509.68	\$0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19	
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.	
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.	
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.	



01000 0040

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGOP-AD-L-5-037-16	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018		\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES									\$44,449,921.82	\$33,229,495.34	\$0.00				\$38,904,610.74	\$36,461,881.66	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
44,449,921.82	33,229,495.34	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
36,461,881.66	0.00	92.39%	83.61%



Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
 Subdirección de Construcción "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000041



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100%	99.92%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA, En tramite 2021 .
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	76.92%	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq, En tramite 2021 .
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fideicomisos-2018-Original Transferido para fines especificos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.

1-000-0043

9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
---	--------------------	---	----------------------	---	--	------------	------------	--------------	------	--------------	---------	-------	---

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
0.00	1,143,514,746.36	27,832,921.56	100%	41.21%



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 obras.cdmx.gob.mx

Tel.: 5784 - 1415 Ext. 221

000 0044



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

00000045



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	49	0	7	0	42	0	42	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	3	0	16	0	16	0
TOTAL	82	1	10	0	73	0	73	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADUJIDACOS EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTQN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
TOTAL	13	1	0	0	14	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

000 0047

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$863,746,862.61	\$160,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$62,253,760.31	\$608,479.00				
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	-	\$482,949,831.93	\$108,141,348.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	19/12/2018	07/05/2019	\$0.00	\$20,418,499.97	\$608,479.00	15.06%	4.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	-	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				\$39,032,843.96	\$39,032,843.96	\$0.00					\$0.00	\$38,962,650.29	\$0.00			
4	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM. DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13460, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	-	\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	-	\$19,859,982.18	\$19,859,982.18	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,828,036.45	\$0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$78,163,162.96	\$78,163,162.96	\$0.00					\$0.00	\$77,992,676.04	\$0.00			
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamalipies esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Cal. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04610, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatermalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Tlaxiatermalco, Pueblo de San Luis Tlaxiatermalco, C.P. 16810, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								

00000048

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2022

CAGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
10	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Pratergación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$18,264,084.13	\$18,264,084.13	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,227,784.08	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
Servicios Centro de Salud Topilejo									\$4,222,816.20	\$4,222,816.20	\$0.00					\$0.00	\$4,188,140.79	\$0.00				
12	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	*	\$1,122,816.20	\$1,122,816.20	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,118,732.07	\$0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES									\$885,166,676.72	\$271,418,813.11	\$0.00				\$0.00	\$183,397,227.43	\$608,479.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
985,166,676.72	271,418,813.11	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,397,227.43	608,479.00	87.56%	86.39%


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 30 de junio de 2022


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAF	0.00									


NOTA: CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS ,DGOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-4-170-19 Y DGCOP-LPN-L-5-167-19, CORRESPONDEN A MULTIANUALIDADES , LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAF	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. José Luis Pichardo Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	49	0	7	0	42	0	42	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-052-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10/08/19	09/08/19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,379,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LAZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N.	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE REAL DE SAN MARTÍN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGAS! ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PARQUE PATOLL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, ME. 179, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPÁN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL COCIGNACIÓ ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER. MANZANA 1, U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,760.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DGCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	GIMS CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LAZARO CÁRDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
14	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO SI, COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMAN N°263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDIA DE COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
16	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAM, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RUSTICA,	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA SAN BARTOLOME JUICOMILO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENTO JUAREZ, COLONIA SAN BARTOLOME	07/09/19	26/09/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA RENOVACION" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9,	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA	24/09/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-263-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13320 EN LA ALCALDIA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	*	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTOR A Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDIA BENTO JUAREZ, C.P. 03900, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO	01/10/19	30/10/19	*	816,197.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) "CAMELON AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESS. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL REGREO, III) PARQUE FDO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
26	DGCOP-AD-L-1-292-19	15	A.D.	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, COYOACANY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIQUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN	15/10/19	31/12/19	*	6,661,985.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	666,198.55	4,333,907.32	100.00%	75.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
27	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
28	DGCOP-AD-L-2-302-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA	22/10/19	20/11/19	*	1,298,895.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,298,895.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
29	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO.	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C SAN LUIS TLAJEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
32	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
33	DGCOP-AD-L-3-333-19	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23/10/19	29/02/20	*	1,863,177.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,537,121.84	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
34	DGCOP-AD-L-2-344-19	25	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES), "ADICION DE COMPUTADORAS (INSTALACION DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	23/10/19	30/01/19	1.04 MDP	965,539.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	965,539.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
35	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								
36	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PLUS/IMPULSO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
37	DGCOP-AD-L-2-353-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,862,899.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,899.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
38	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTOR A Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
39	DGCOP-AD-L-2-360-19	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23/10/19	21/11/19	*	889,095.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	889,095.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
40	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA, ECONOMÍA E INDEPORTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
41	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
42	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, ADO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
43	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
44	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
45	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
46	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
47	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									
48	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTOR A Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZ	N/A									


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-2-426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES), "FILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZ	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
148,686,836.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,518,509.44	0.00	87.25%	81.95%


ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"


ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019


FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	19	0	3	0	16	0	16	0
TOTAL	19	0	3	0	16	0	16	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
1	DGCOP-LPN-4-4016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joga - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	36,864,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,899,465.82									Contrato Terminado anticipadamente				
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$10,899,465.82													
2	DGCOP-LPN-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,869,390.64	0.00	ANTICIPO \$0.00										Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.			
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
3	DGCOP-LPN-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00										Contrato Rescindido.			
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
4	DGCOP-LPN-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Itzapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diana No. 132 "Japón" con CCT 08DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2504P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO \$0.00											Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
5	DGCOP-LPN-1-1373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955V, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Méndez clave 09DPR5258A y Rafael Solares clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diana 299 Teotihuacan clave 08DES02860 y Telesecundaria 83 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachitloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO \$0.00											Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
6	DGCOP-LPN-1-1365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Aleis Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1309M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2006Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teofilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO \$0.00												Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
7	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09SDN0062B, Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E, Primaria "J.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z, Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S, Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P, Jardín de niños "Teocalli", con CCT 09DJN0858S, Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1309M, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2006Q, Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H, Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H, Primaria "Luis Raúl", con CCT 09DPR0434J, Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1258K y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO \$0.00													Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
8	DGCOP-LPN-1-1374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO \$0.00												Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
9	DGCOP-LPN-1-1369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO \$0.00												Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
10	DGCOP-LPN-1-2375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayatl", Escuela Primaria "Geronima Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,018,480.84	0.00	ANTICIPO \$0.00												Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													
11	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO \$0.00												Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO \$0.00													
											POR AMORTIZAR \$0.00													

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
12	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,918,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente	
13	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Méndez" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Gómez" con CCT 09D6S0274X; Jardín de Niños "Iscoatl" con CCT 09D090895S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
14	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños P1L.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
15	DGCOP-LPN-L-1-385-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Intermedio de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Mkgarita Chome y Salazar, Escuela Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", Escuela Primaria "Mamucos", Escuela Primaria "Revolución Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Prof. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
16	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerna S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 39 "CUAUHTÉMOC".	28/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,325,825.04	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
17	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO", (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,858,611.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
18	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerna S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 114, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DIMITRIO SOO PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLAHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
19	DGCOP-AD-L-1-382-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plaza de Ayala y Herminio Chaverra, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra terminada, la Contratista presentó la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicitó su pago como ADEFA's	

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
371,339,583.13	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
210,439,629.68	0.00	100%	80.00%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

00000061



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	0	50	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	3	0	1	2	1	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	122	0	2	0	120	0	120	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	189	4	2	10	181	1	190	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CUARENTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 47 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES NUEVE ESTAN RECEPCIONADOS).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	0	50	0
TOTAL	49	1	0	9	41	0	50	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 3 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 47 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00010063

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.08	\$336,003,891.08	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	26/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$326,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	*	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00				\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00				
3	DGCOP-IR-L-1-086-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020		\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bicli-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$26,070,737.22	\$26,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,316.86	\$0.00				
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	*	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,153.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	*	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$77,014,972.07	\$39,964,487.42	\$0.00				\$0.00	\$39,613,192.33	\$0.00				
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicado en calle Itzacohuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020		\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle Alta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020		\$3,486,225.65	\$3,486,225.65	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,967.86	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERIA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Itzacohuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle Alta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$1,489,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,489,363.08	\$0.00	89.99%	83.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multiannual
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,968,486.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	\$1,247,208.23	\$536,299.54	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$511,355.39	\$0.00	43.00%	41.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahualta, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahualta, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,569,190.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	56.45%	48.96%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahualta, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahualta, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$681,225.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$533,780.82	\$0.00	51.89%	38.39%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$8,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,774,489.32	\$0.00	48.97%	49.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$619,720.22	\$0.00	64.31%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	*	\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,799,120.86	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSQ, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$393,694.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$300,374.22	\$0.00	32.94%	22.89%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00					*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,859.85	\$0.00	45.14%	24.34%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$1,603,240.06	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,603,240.06	\$0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)									\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00			\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00					
20	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,566,982.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,899.72	\$1,226,899.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.									\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00			\$0.00	\$16,091,088.58	\$0.00					
22	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	*	\$13,876,136.47	\$13,876,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,676.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.									\$5,790,900.38	\$5,790,900.38	\$0.00			\$0.00	\$5,775,015.46	\$0.00					
24	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,649,687.07	\$1,649,687.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,646,932.31	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,755.14	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,346,891.44	\$1,346,891.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,343,322.76	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-4 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$385,046.78	\$385,046.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$383,123.55	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México									\$9,614,778.13	\$9,614,778.13	\$0.00			\$0.00	\$9,185,544.47	\$0.00					
29	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prorrogación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
30	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av México Coyocacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
31	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo Alta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,843.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
32	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
33	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	EDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	28/04/2020	*	\$133,158.62	\$133,158.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$132,422.00	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7 -dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
34	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tlahuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$1,200,736.68	\$1,200,736.68	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,189,525.40	\$0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
35	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tlahuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	*	\$946,759.17	\$946,759.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$944,795.23	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
36	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	*	\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$308,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
37	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
38	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	*	\$228,959.28	\$228,959.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$223,110.55	\$0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
39	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/08/2020	16/06/2020	*	\$589,775.19	\$589,775.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$586,507.05	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7 -dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
40	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Pendiente de Liquidar.
41	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.									\$87,234,975.28	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
42	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,384,208.12	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
43	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,238.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83	10/02/2021	08/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
44	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,728.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
45	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroe del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$5,792,178.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,853.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
46	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shilar Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	*	\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,203,600.01								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
47	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$17,174,558.27	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,152,367.48								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
48	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermo Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$686,467.46								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
49	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi SIN Col. Chapultepec Polanco Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,613,316.91	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,883,995.07	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,883,995.07								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
50	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,196,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,379,805.17								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$614,197,228.12	\$449,911,768.19	\$0.00			\$0.00	\$445,810,463.66	\$0.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$614,197,228.12	\$449,911,768.19	\$0.00	ANTICIPO \$24,790,687.41
			AMORTIZADO \$24,790,687.41
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$445,810,463.66	\$0.00	73.26%	74.31%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	3	0	1	2	1	2	0
TOTAL	0	3	0	1	2	1	2	0

00000070

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-LPI-F-009-17	01	LPI	Gami ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1.	08-ago-17	26-dic-18	SIN INFORMACIÓN	2,154,166,382.12	0.00	ANTICIPO	0.00	02-may-17	27-dic-18	18,206,734.88	2,154,166,382.12	23,764,062.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-170-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	679,911,087.46	679,911,087.46	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	679,911,087.46	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-5-167-19	01	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	13,810,477.83	13,810,477.83	0.00	ANTICIPO	0.00	20-abr-21	31-ago-21	3,296,992.96	13,810,477.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGOP-LPI-F-009-17, SE HA RECEPCIONADO. SE DA POR CONCLUIDO.

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGOP-LPI-F-009-17, DADO QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
2,847,887,947.41	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
2,847,887,947.41	23,764,062.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	122	0	2	0	120	0	120	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

AL-0001-0072

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MOODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
2	DGCOP-AD-L-2-019-20	25	A.D.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA"	05/05/20	24/05/20	1.20 MDP	1,161,369.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,161,369.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
3	DGCOP-AD-L-5-023-20	25	A.D.	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE	21/04/20	17/09/20	1.65 MDP	2,229,867.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	2,010,067.37	0.00	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
4	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÁTLI, UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA"	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
6	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESCRIMA"	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
7	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES TELECO"	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	4,956,244.24	0.00	100.00%	94.88%	N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-LPN-L-1-072-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A	30/06/20	19/11/20	*	14,999,931.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	13,704,303.69	0.00	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (ORO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T93, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-1-089-20	11	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	22/09/20	11/10/20	1.62 MDP	1,459,142.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ZONA RUSTICA"	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	10/07/20	12/02/21	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ZACATEPEC"	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICÁSPATL, TALLERES"	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICÁSPATL, TALLERES"	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T93, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA"	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				TIPO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
23	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES".	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCED, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MIRASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA	
27	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA GABL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-AD-L-3-127-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	07/07/20	05/08/20	0.26 MDP	294,936.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-3-128-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	13/07/20	11/08/20	0.56 MDP	567,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MEXICANO	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE WORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MEXICANO	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-IR-L-5-137-20	11	I.R.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	04/08/20	31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA".	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-IR-L-1-146-20	11	I.R.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "ULINAS" "GRUPO	10/08/20	21/10/20	4 MDP	4,668,002.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	150,698.88	0.00	100.00%	1.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-IR-L-4-153-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	28/10/20	*	3,284,980.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PREPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
45	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBI PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVA EL PUEBLO"	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO"	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-IR-L-4-171-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	13/08/20	31/10/20	7 MDP	5,107,599.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,107,599.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-1-172-20	11	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,096.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,323.39	0.00	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-1-176-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	17/08/20	31/12/20	*	19,999,588.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZA"	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-1-184-20	11	A.D.	DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	15/07/20	13/08/20	1.86 MDP	1,709,056.90	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,222.65	1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO"	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
56	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-IR-L-5-191-20	11	I.R.	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	20/08/20	31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	L.P.N.	SUPBUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA"	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-200-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI" SAN FRANCISCO "TLAPAPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARIA"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-4-207-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARIA"	31/08/20	22/11/20	3.50 MDP	2,783,325.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,783,325.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-IR-L-4-208-20	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONCO"	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,634.13	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,817,312.60	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-IR-L-4-209-20	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA"	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,470,577.36	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	100.00%	2.03%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
67	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF. QUETZALCOÁTLI", UBICADO EN CALLE CARLOS A.	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 8A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF. MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUTLA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO Y TRABAJOS DE	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	9,557,151.49	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	58.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,491,392.70	0.00	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,350,792.34	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF. LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,907,693.37	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPORAMA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,233,669.76	0.00	100.00%	90.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-IR-L-5-270-20	11	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,159,932.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,159,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA"	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,604,248.78	0.00	100.00%	92.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	AMORTIZADO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,055.88	13,333,213.06	0.00	100.00%	57.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
89	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SELENE".	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,587,152.05	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANAL DEL	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN NICOLÁS	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	12,354,657.53	0.00	93.00%	75.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ORULLO GALVÁN, UBICADO	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,830,658.97	0.00	100.00%	96.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-IR-L-3-280-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/10/20	21/01/21	*	3,696,883.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,512,039.06	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
96	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERIA IMSI", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE N°	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BARRIO SAN	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	95.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUPESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA"; 10 "COMEDORZUSOS	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN	01/10/20	28/01/21	11.80 MDP	11,493,956.69	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,549,405.65	0.00	100.00%	80.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	I.R.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RINCONADA	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,721,055.54	0.00	100.00%	80.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	GRUPO QUIRVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-IR-L-2-302-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CASA AMARILLA",	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TERESA", UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

000.0077

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
111	DGCOP-IR-L-2-314-20	25	I.R	AFCÁ CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	28/10/20	16/11/20	1.40 MDP	1,194,848.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,194,848.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
112	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES LA COMUNA ÁLVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,065,338.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	73.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
113	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES ALFONSO PRIN" UBICADO	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	ANTICIPO	N/A	22/10/20	19/03/21	2,599,076.73	13,156,709.85	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
114	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO.	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
115	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	12,937,531.17	0.00	100.00%	82.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
117	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2ª PARTE)", UBICADO	20/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
118	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RACS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES DIF. MAZA JUÁREZ"	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,348.26	0.00	ANTICIPO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,764,910.32	11,853,884.27	0.00	100.00%	84.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
119	DGCOP-IR-L-1-333-20	25	I.R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES DIF. LAGANONES" UBICADO	30/10/20	26/02/21	8.20 MDP	12,413,863.39	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/20	3,041,396.53	12,437,101.02	0.00	100.00%	80.47%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
120	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
121	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	30.20%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
122	DGCOP-AD-L-1-348-20	25	A.D.	CONTRACTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO	31/10/20	27/02/21	10.70 MDP	12,242,651.39	0.00	AMORTIZADO	N/A	31/10/20	28/03/21	2,999,449.59	11,883,048.84	0.00	100.00%	77.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO	
620,370,504.67	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
511,660,050.73	4,114,381.27	97.33%	86.87%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020


FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	18	0	0	0	18	0	18	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CÁD.	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGRESOS	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				TIPO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DOCCOP-ADL-1-004-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Construcciones, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS	20/04/2020	18/06/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,366,714.85	519,842.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	-	-	0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
2	DOCCOP-ADL-5-001-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlapana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 10 oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,299,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
3	DOCCOP-RL-4-016-20	FISCALES 11100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMBIERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,005,000.00	13,061,890.75	611,684.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
4	DOCCOP-LPH-L-1-005-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14 COL. TLAPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 10 oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
5	DOCCOP-LPH-L-1-026-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPANA, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
6	DOCCOP-ADL-5-021-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPANA, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	29/10/2020	1,800,000.00	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Liquidación en trámite	
7	DOCCOP-ADL-3-017-20	PARTICIPACIONE S 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Liquidación en trámite	
8	DOCCOP-LPH-L-4-027-20	PARTICIPACIONE S 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	139,944,121.02	55,977,649.41	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 83,966,472.61	\$ -	61.00%	60.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021	
9	DOCCOP-ADL-5-086-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANCE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán"	17/06/2020	14/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	998,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Liquidación en trámite	
10	DOCCOP-LPH-L-1-064-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabry Design y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
11	DOCCOP-LPH-L-1-085-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
12	DOCCOP-RL-1-081-20	PARTICIPACIONE S 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
13	DOCCOP-ADL-5-113-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11)	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.26	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Liquidación en trámite	
14	DOCCOP-LPH-L-4-143-20	PARTICIPACIONE S 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	112,985,769.67	67,795,333.32	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.35	\$ -	40.60%	40.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021	
15	DOCCOP-RL-5-175-20	PARTICIPACIONE S 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,839.27	2,656,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021	
16	DOCCOP-RL-4-225-20	PARTICIPACIONE S 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	09/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	
17	DOCCOP-LPH-L-1-266-20	PARTICIPACIONE S 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022


CASO	NUMERO CONTRATO	FT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO-IMPORTE)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	IMPORTE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
16	DOCOFAD-L-3-205-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACION DIRECTA	Q ANALISIS S. A. DE C. V.	ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ALVARO OBREGON" Y OTRA EN "LAHUAC"	25/10/2020	25/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00			0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Services concluded, Liquidation in trámite	

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
415,882,716.86	129,885,188.92	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL AL PERIODO EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
298,997,527.94	0.00	100%	91.10%


 HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTRO. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 obras.odm.gob.mx

Tel. 5734 - 4416 Ext. 225



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	0	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	1	0	1	26	1	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	0	85	0	85	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	3	2	3	16	3	16	0
TOTAL	147	23	16	5	149	4	150	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 23 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 19 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADUJIDACOS EN 2020, 20 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTA RECEPCIONADO Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATOS DGCOP-AD-L-5-125-21, SE HA RECEPCIONADO, SE DA POR CONLUIDO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	0	23	0
TOTAL	4	19	0	1	22	0	23	0

NOTA: DE LOS 23 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 4 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 19 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 20 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2022

CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$75,500,540.34	\$45,036,409.56	\$0.00			\$0.00	\$44,849,518.57	\$253,547.00						
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuautepec, ubicados en calle Ixtacchualt Itza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cuautepec, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110 y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$305,050.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$303,255.85	\$0.00	10.01%	16.90%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonatihu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,862,883.34	\$0.00	56.93%	56.93%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonatihu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	\$1,247,208.23	\$710,908.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$709,522.90	\$0.00	57.00%	56.89%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuate, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuate, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,875,806.05	\$0.00	41.55%	50.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuate, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuate, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$709,030.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$763,461.91	\$92,992.61	48.11%	54.92%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,141,423.78	\$0.00	50.98%	50.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$918,620.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$846,588.73	\$160,554.39	67.06%	64.51%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	\$11,427,075.64	\$6,627,075.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,625,212.70	\$0.00	54.86%	75.48%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esa, Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$67,681.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Asoxcoote esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	\$8,500,000.00	\$7,965,924.91	\$7,965,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,903,010.98	\$0.00	100.00%	96.96%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complemento a Centros Hospitalarios COVID-19									\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00			\$0.00	\$476,445.64	\$0.00					
12	DGCOP-AD-L-1-059-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Complemento de Infraestructura a Centros hospitalarios COVID-19 provisionales y construcción de exclusas para atención de pacientes infectados en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	28/07/2021	31/07/2021	*	\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$476,445.64	\$0.00	100.00%	93.36%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.									\$87,234,976.28	\$87,234,976.28	\$0.00			\$0.00	\$79,569,539.02	\$0.00					
13	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPañIA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$4,614,027.05	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$4,176,798.97	\$0.00	100.00%	60.52%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	#REF!	#REF!	\$0.00	\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%	66.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HEROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$4,080,592.72	\$0.00	100.00%	40.45%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	*	\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,831.99	\$0.00	100.00%	69.98%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$17,174,558.27	\$17,174,558.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$15,182,531.68	\$0.00	100.00%	58.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,813,316.91	\$19,813,316.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,601,345.93	\$0.00	100.00%	69.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	93.00%	65.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.									\$1,479,071.64	\$1,479,071.64	\$0.00			\$0.00	\$1,475,075.97	\$0.00					
22	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO GUILLERMINA BRAVO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/12/2021	31/12/2021	*	\$530,966.43	\$530,966.43	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$528,988.16	\$0.00	100.00%	99.63%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



0087

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
23	DGCOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO JULIO CASTILLO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	\$948,105.21	\$948,105.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$948,088.91	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$164,724,915.27	\$134,260,784.49	\$0.00					\$0.00	\$126,370,580.20	\$283,547.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
164,724,915.27	134,260,784.49	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FÍSICO	FINANCIERO
126,370,580.20	283,547.00	74.76%	74.76%	59.60%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	1	0	1	26	1	26	0
TOTAL	26	1	0	1	26	1	26	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-125-21, SE HA RECEPCIONADO. SE DA POR CONCLUIDO

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 30 de Junio de 2022


CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	466,331,624.77	0.00	57.35	50.23	Monto a ejercer para el ejercicio 2022 es de \$928,440,636.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-006-21	01	LPN	Consa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco-Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	\$ 22,517,775.30	20,897,236.43	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,454,134.65	4,219,773.84	13,943,254.09	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-5-039-21	01	AD	Colinas del Buen, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco-Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	\$ 1,044,153.42	1,025,637.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	205,123.16	205,123.16	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Avro S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,000.00	17-sep-21	13-feb-22	N/A	84,876,975.92	0.00	96.09	62.87	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,246,857.79	0.00	100.00	88.75	Reajuste por obra. Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Mullinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	65,251,768.58	0.00	94.43	89.75	Reajuste por Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	2,899,986.64	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,655,227.78	0.00	100.00	80.00	Reajuste por obra. Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-4-111-21	01	LPN	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-sep-21	19-abr-22	\$ 82,524,271.84	82,386,992.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	23,975,432.12	0.00	91.50	30.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-5-114-21	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	\$ 2,353,324.96	2,453,199.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,360,000.00	0.00	90.00	80.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-128-21	01	AD	Gimsa Construcciones Integrales, S.A de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Tláhuac y Nopalera para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobus Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	\$ 1,470,076.26	1,350,353.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,350,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-125-21	01	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicio de topografía requeridos en los 5 puentes aforados Puente Vehicular Amador Salazar, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Crisostomo Bonilla, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Rojo Gomez, localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Rojo Gomez en la Alcaldía Iztacalco y la Avenida Amador Salazar en la Alcaldía Iztapalapa, así como la intervención urgente para la reparación de la articulación del tablero central (lado oriente) en el Puente Vehicular Canal de San Juan	13-oct-21	07-dic-21	1,417,845.03	1,417,845.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,417,845.03	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and scribbles]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del égora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	84,876,975.92	0.00	96.06	62.87	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del égora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 4,043,250.62	4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	31-mar-22	N/A	2,858,898.20	616,484.00	100.00	70.00	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periferico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,448.31	622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operació de la Línea "T" de Metrobús en Tlhuac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-180-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Trabajos adicionales de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Panitlán	01-nov-21	30-nov-21	\$ 511,213.75	499,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	499,473.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periferico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	1,406,649.77	1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-F-4-173-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 1 Jose Maria Mata, ubicado en Calzada Vallejo No. 328 Col. Trabajadores de Hierro, C.P. 02550 Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 3,148,375.00	3,627,846.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,812,020.29	0.00	100.00	99.60	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,380,522.22	21,729.20	100.00	99.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-IR-F-4-174-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 24 Leon Guzman, ubicado en Calle Ernesto P. Uruchurtu No.89 Col. Olivar del Conde C.P. 01400, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 4,057,970.00	4,464,410.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,451,239.74	105,367.23	100.00	99.70	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-IR-F-4-175-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 4 Ignacio Ramirez, ubicado en Av Rio Consulado n 2874, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15510 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	3,332,581.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,319,410.31	0.00	100.00	99.60	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
23	DGCOP-IR-F-4-177-21	01	IR	Censoreio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 83 S/N Esq. Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, C.P. 15020 Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 2,745,258.62	4,116,904.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,101,453.76	105,226.87	100.00	99.62	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-IR-F-4-179-21	01	IR	Sudco, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 10 Santos Degollado, ubicado en Av. Centenario No 2200, Col. Ampliación Gabriel Hernandez, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07080, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.07	3,983,385.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,973,713.90	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N:107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,148,328.37	0.00	100.00	99.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quirva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlapma", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quilud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-IR-F-1-188-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Cais Coruña Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 14,523,995.11	10,984,111.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	10,929,189.59	0.00	100.00	90.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-125-21, SE HA RECEPCIONADO. SE DA POR CONCLUIDO

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,680,633,530.64	0.00	ANTICIPO	89,405,162.90
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
793,303,440.32	14,997,184.55	97.24	88.92


Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. José Luis Ricardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	0	85	0	85	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	AMORTIZADO	N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDIZO SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" GRUPO L-2, CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-016-21	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" GRUPO L-1, CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA	25/03/21	22/06/21	7 MDP	6,510,845.62	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,114,618.71	0.00	100.00%	93.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES HUAYAMPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMPAS SIN, COLONIA AISCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LÓPEZ DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	19,691,466.64	0.00	96.00%	95.02%	OBRA EN PROCESO
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,505.63	0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC SIN, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTOR A E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN.	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES QUITLÁNHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401.	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA.	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
22	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
23	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
24	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDOP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTOCIPOS		CONTENIDO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO.	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTOR A AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, LT. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28/04/21	25/09/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI", "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "ANEXO ZONA 1" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" GRUPO L-1, CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,876.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA IMSB", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
33	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ COCOTEPÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
34	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS" UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	OBRA EN PROCESO. DERIVADO DE UNA SUSPENSIÓN JUDICIAL PROMOVIDA POR LOS VECINOS. ESTA OBRA FUE SUSPENDIDA A PARTIR DE ENERO 2022
35	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES VIO CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
37	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 195-B, S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-5-088-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	97.30%	96.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
41	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO;	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
42	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ROSA XOCHAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 86, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
46	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUADRÓN 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-AD-L-5-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN N°", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				IMPORTE	TÉRMINO	IMPORTE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3a, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 263, COLONIA AJUJCO, C.P. 0430, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,052,463.70	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO S/N, 2625, COLONIA SAN JERÓNIMO, COYOACÁN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 1030, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL"; UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAUHTÉPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO S/N ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-LPN-F-1-113-21	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA N° 33, TEPILO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/21	31/12/21	29 MDP	29,734,336.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	22/09/21	31/12/21	7,403,849.75	36,961,723.45	16,402,765.31	100.00%	99.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTOR A VE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELLIQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	23.00%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
60	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CIVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
61	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
62	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
63	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, S/N COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
64	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-IR-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA, IZTAPALAPA, ESQUINA CON CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
66	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTOR A ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN CAMINO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,397.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	100.00%	93.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
67	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO "A ETAPA", UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-AD-L-1-154-21	25	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YAOCIHUATL TALPAN", UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TALPAN, C.P. 14990, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,645.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,365.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
73	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA "DOOPT", EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-1-164-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SIERRA DE GUADALUPE-VIALIDAD" UBICADO EN ÁREA NATURAL, PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEADAS, ALCALDÍA	30/12/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA "UNIVERSIDAD DEL CASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN GERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2825, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/11/21	0.63 MDP	636,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	518,163.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,255,898.55	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS	DESÍO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOP-AD-L-1-172-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM. 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TULPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/12/21	0.87 MDP	872,051.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	872,048.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 SIN, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
85	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,430,863.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y EJE 4 ORIENTE CANAL	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 Ó AVENIDA GUERRA DE REFORMA MZ. 162, LT. 1844-	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
89	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
90	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALÍA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
91	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO" UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE,	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
92	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE TOLUCA DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AURÉA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
95	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL 1", UBICADO EN EJE AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO,	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
96	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCI", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MZ. 7 LT.	30/12/21	28/04/22	*	850,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	55.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
97	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO; EN LA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	988,044.95	0.00	60.00%	60.00%	OBRA EN PROCESO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
98	DGCOP-IR-L-4-209-21	25	I.R.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, COLONIA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	999,999.99	0.00	35.00%	35.00%	OBRA EN PROCESO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
99	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD	31/12/21	28/02/22	*	750,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	744,842.43	0.00	10.00%	99.31%	OBRA EN PROCESO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
408,910,801.82	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
309,520,561.97	16,402,765.31	85.21%	81.34%

ARQ. CARLOS CHAHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	18	3	2	3	16	3	16	0
TOTAL	18	3	2	3	16	3	16	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CERO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	IMPORTE CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOPLPHL-4-027-20	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	55,977,848.41	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Revisio per suspensoin parcial 26-08-2020	06/03/2021	0.00	\$ 55,977,848.41	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, contrato liquidado. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOPLPHL-4-143-20	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Ocof, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 67,722,063.61	\$ -	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite CONTRATO MULTIANUAL
3	DGCOPLPHL-5-175-20	PARTICIPACIONE S 150810	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,587,898.67	\$ -	100.00%	97.59%	Servicios concluidos, liquidación en trámite CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
4	DGCOPLPHL-4-002-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo ROLIBOS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 354 Cuauhtémoc: Lugar del Agua Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 20,453,953.50	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
5	DGCOPLPHL-1-007-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2.	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
6	DGCOPLPHL-1-001-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	9,190,257.79	55.59	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/07/2021	15/08/2021	1,670,852.84	\$ 10,861,055.04	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
7	DGCOPLPHL-1-036-21	PARTICIPACIONE S 150210	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segundo etapa y construcción de aulas para auto-intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Durma No. 166, "Alfonso Reyes" ubicada en la Alcaldía Magdalena Contreras; bajo la modalidad de Invitación Restringida y Cuando Menos, Tres Consultantes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,753,610.94	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El contrato ya no se incluirá el el siguiente reporte
8	DGCOPLPHL-5-038-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería, Asesoría, Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	895,421.77	0.00				0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
9	DGCOPLPHL-4-044-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ASCH S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombas en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
10	DGCOPLPHL-1-045-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	05/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			1,888,063.13	\$ 7,552,750.84	\$ 1,882,815.67	99.02%	80.01%	Trabajos en proceso de terminación
11	DGCOPLPHL-4-063-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Alcaldía Itzamal, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	08/09/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,097,407.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 20,084,870.35	\$ -	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
12	DGCOPLPHL-1-074-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	NOTEGSA, S. A. de C. V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción sinistrada del Mercado San Cosme, ubicado en calle Caballo Barrido No. 18 Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	02/07/2021	28/12/2021	19,000,000.00	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			4,073,244.27	\$ 19,814,216.89	\$ 558,524.26	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El contrato ya no se incluirá el el siguiente reporte
13	DGCOPLPHL-5-077-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	BYBOO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Alcaldía Itzamal, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 831,100.69	\$ -	100.00%	98.03%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato
14	DGCOPLPHL-1-092-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 16,095,938.55	\$ 2,398,116.89	91.35%	86.97%	Trabajos en proceso de terminación
15	DGCOPLPHL-1-135-21	FAS 25P812	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 7,855,185.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
16	DGCOPLPHL-1-136-21	FAS 25P812	INVITACION RESTRINGIDA	SCUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Itzamal, Iztapalapa.	28/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	8,100,450.16	1,077,836.97	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,097,048.44	\$ -	100.00%	99.96%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El contrato ya no se incluirá el el siguiente reporte
17	DGCOPLPHL-1-138-21	FAS 25P812	INVITACION RESTRINGIDA	Construcciones y edificaciones TAPALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 9,422,315.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
18	DGCOPLPHL-1-139-21	FAS 25P812	INVITACION RESTRINGIDA	Grupo CUSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
19	DGCOPLPHL-1-137-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del templo Mayer	01/11/2021	29/12/2021	2,500,000.00	2,499,636.58	363.42	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,499,595.13	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite
20	DGCOPLPHL-1-152-21	FISCALES APLICACION AUTOMATICA 11200	ADJUDICACION DIRECTA	Consultoría de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los plotes de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 3,643,601.48	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, liquidación en trámite

4 00 10104

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MÉTRICO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						EMPEZÓ	TERMINÓ					INICIO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-ADL-1-176-21	PARTICIPACIONE S 19018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y descenso del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	895,416.50	4,583.50	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 894,997.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite

Nota: Los siguientes contratos se encuentran cerrados administrativamente por lo que ya no se incluirán en el siguiente reporte: DGCOP-IR-L-1-036-21, DGCOP-LPN-L-1-074-21 y DGCOP-IR-L-1-136-21.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
294,690,053.53	2,686,107.76	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
278,132,584.47	4,839,456.82	99.49%	97.98%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel. 5744 - 1418 Fax 521



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	0	0	1	15	1	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	48	0	0	1	47	1	47	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 11 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, UNO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 10 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	0	0	1	15	1	15	0
TOTAL	16	0	0	1	15	1	15	0

NOTA: LOS 16 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 2 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y LIQUIDADO Y 14 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$8,776,842.98	\$8,776,842.98	\$0.00				\$0.00	\$2,661,378.78	\$3,181,511.09			
1	DGCOP-AD-L-1-001-22	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Reparación a dos Puentes Peatonales, ubicados en Alcaldía Gustavo A. Madero y Coyoacán de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del SUAC y demanda ciudadana.	07/01/2022	03/03/2022	\$1,325,235.50	\$1,336,817.03	\$1,336,817.03	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,133,444.13	\$64,951.13	100.00%	84.79%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-jun-22. Liquidado, se reporta por última vez.
2	DGCOP-AD-L-1-015-22	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un Puente Peatonal, ubicado en Av. Río Consulado (Circuito Interior) en la calle Norte 58-A y Tetela del Oro, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, derivado de peticiones generadas en el SUAC.	03/03/2022	31/05/2022	\$1,446,495.73	\$1,216,168.55	\$1,216,168.55	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$353,083.17	\$846,592.56	100.00%	29.03%	Trabajos concluidos.
3	DGCOP-IR-L-1-017-22	PARTICIPACIONES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo Correctivo y Refuerzo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, Solicitudes Generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana.	08/03/2022	08/08/2022	\$2,491,271.95	\$2,234,830.12	\$2,234,830.12	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$102,924.79	\$161,001.04	75.61%	4.61%	Trabajos en proceso de ejecución.
4	DGCOP-IR-L-1-018-22	PARTICIPACIONES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	08/03/2022	04/08/2022	\$2,102,184.27	\$1,599,688.91	\$1,599,688.91	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$539,841.95	\$524,695.28	84.70%	33.75%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acahualtla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$522,084.71	\$1,584,271.06	95.60%	21.85%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-IR-L-1-037-22	PARTICIPACIONES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 7 Puentes Peatonales ubicados en la CDMX que cruzan por las vías del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano, derivado de una petición realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	23/05/2022	18/12/2022	\$4,669,862.05	\$4,203,825.38	\$4,203,825.38	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$632,872.99		19.95%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-AD-L-1-048-22	PARTICIPACIONES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC, revisiones programadas y emergencias.	20/08/2022	17/09/2022	\$1,441,602.12	\$1,414,318.13	\$1,414,318.13	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
8	DGCOP-AD-L-1-050-22	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G.G.M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de peticiones de dependencias y revisiones programadas.	20/09/2022	17/09/2022	\$723,075.25	\$613,377.55	\$613,377.55	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$12,721,806.26	\$12,721,806.26	\$0.00				\$0.00	\$943,183.63	\$265,185.28			
9	DGCOP-AD-L-1-020-22	RECURSOS FISCALES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Adecuación a 2 Puentes Peatonales, ubicados sobre la Av. Montevideo en los cruces de Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas.	10/03/2022	08/06/2022	\$1,307,690.45	\$1,049,167.54	\$1,049,167.54	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$119,179.79	\$0.00	72.05%	11.36%	Trabajos en proceso de ejecución.
10	DGCOP-IR-L-4-021-22	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Columna principal y escaleras lado sur del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles México y Coronado colonia El Paraíso, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.	15/03/2022	10/09/2022	\$5,413,978.26	\$4,885,350.60	\$4,885,350.60	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$580,126.89	\$0.00	50.00%	11.67%	Trabajos en proceso de ejecución.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedra en Circuito Alletas y Genaro García, en la Alcaldía Itzacaco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	28/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$243,876.85	\$255,185.28	24.27%	3.59%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$22,193,014.51	\$22,193,014.51	\$0.00			\$0.00	\$4,606,628.78	\$5,939,071.52					
12	DGCOP-AD-L-4-022-22	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para Mitigar Mediante el Mejoramiento del Suelo al Proceso de Asentamiento Diferencial que Registra el Hospital General de Tláhuac, ubicado en Av. La Turba N° 655, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	15/03/2022	20/09/2022	\$25,800,000.00	\$22,193,014.51	\$22,193,014.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,606,628.78	\$5,939,071.52	73.20%	20.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$298,490.53					
13	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 15 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	05/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$298,490.53	97.25%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$11,767,040.00	\$11,767,040.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14	DGCOP-AD-L-2-040-22	RECURSOS FISCALES	AD	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escombro de Edificio dañado por sismo en Xocoongo No. 225, entre las Calles Chimalpopoca y Callejón San Antonio Abad, Col. Tránsito, C.P. 02860, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	13/06/2022	13/12/2006	\$12,500,000.00	\$11,767,040.00	\$11,767,040.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$2,399,021.68	\$2,399,021.68	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
15	DGCOP-IR-L-1-044-22	PARTICIPACIONES	IR	CAV DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Intervención y Desmontaje y Retiro de la Pintura Mural denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Bolívar, primera etapa, ubicado en el inmueble de Avenida Juárez n.º 92, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/05/2022	27/07/2022	\$2,400,000.00	\$2,399,021.68	\$2,399,021.68	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19.51%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$7,668,893.88	\$7,668,893.88	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
16	DGCOP-IR-L-2-048-22	PARTICIPACIONES	IR	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escombro de Edificio dañado por sismo de Avenida Juárez No. 91, entre las Calles Iturbide y Humboldt, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/05/2022	11/08/2022	\$7,000,000.00	\$7,668,893.88	\$7,668,893.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.60%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$66,178,372.42	\$66,178,372.42	\$0.00			\$0.00	\$8,201,191.06	\$9,674,258.42					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
66,178,372.42	66,178,372.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
8,201,191.06	9,674,258.42	51.65%	13.85%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-18/REV2	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	513,214,593.13	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO ANODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	Trabajos concluidos.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	0.00				0.00	67,081,733.40	253,547.00			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERIA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Iztacchuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	Servicios concluidos.
5	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	99.91%	99.91%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,220,878.29	0.00	100.00%	97.89%	Servicios concluidos.
7	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quahuatl, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quahuatl, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quahuatl, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quahuatl, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,297,262.73	92,992.61	100.00%	93.31%	Servicios concluidos.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	99.95%	99.94%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,146,962.95	160,554.39	100.00%	87.40%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Artán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								87,234,975.28	0.00				0.00	79,569,539.02	0.00				
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campos Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,206.12	18/02/2021	14/07/2021	0.00	4,176,798.97	0.00	100.00%	90.52%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021.
										AMORTIZADO	1,384,206.12								
										POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Julio Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campos Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,252,210.49	0.00	100.00%	59.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021.
										AMORTIZADO	632,771.83								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										AMORTIZADO	729,818.76								
										POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
17	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	1,737,653.51									
										POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	7,203,600.01									
										POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTMEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	0.00	15,182,531.68	0.00	100.00%	88.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	5,152,367.48									
										POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 311 Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	686,467.46									
										POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	19,601,345.93	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	5,883,995.07									
										POR AMORTIZAR	0.00									
22	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	93.00%	80.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021	
										AMORTIZADO	1,379,805.17									
										POR AMORTIZAR	0.00									

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL	12	0	0	0	12	0	12	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

C.A.P.	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						LIBRO	TERMINO				PERIODO	TERMINO	MONTO	PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-005-22	01	LPN	De Arq Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantlón, debajo de los andenes, ubicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	15-jun-22	17,498,731.26	16,234,162.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	9,843,543.45	0.00	91.00	58.40	En ejecución	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGCOP-LPN-L-5-031-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantlón, debajo de los andenes, ubicados en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	19-abr-22	11-ago-22	874,064.73	884,726.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	72,083.85	25.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOP-R-L-1-002-22	02	IR	Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 1 ubicados en las Alcaldías Acoapatzaco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa	12-ene-22	11-abr-22	7,394,654.42	7,485,967.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	7,485,967.03	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOP-R-L-1-003-22	02	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 2 ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón	12-ene-22	11-abr-22	8,785,340.09	7,550,232.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	7,550,232.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-R-L-1-009-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 4 ubicados en las Alcaldías Tlalac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta	13-ene-22	12-abr-22	7,785,340.92	6,963,877.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,963,877.80	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOP-R-L-1-010-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 3 ubicados en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez y Coyacacán	14-ene-22	13-abr-22	8,785,340.09	6,908,260.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,908,260.52	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y finiquito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOP-AD-L-5-028-22	02	AD	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A de C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad de México	11-mar-22	23-jul-22	1,444,619.04	1,444,619.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	87.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-R-L-1-004-22	01	IR	Correa Empresarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Nonatoco-Tlatelco en la sección que cruza el tren subterráneo comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	7,500,000.00	7,576,883.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,405,691.22	0.00	77.50	58.13	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-LPN-L-1-025-22	02	LPN	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	28-mar-22	20-ago-22	33,292,085.40	33,292,085.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,733,135.75	14,158,130.23	65.78	49.37		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsore de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	13-may-22	31-dic-22	102,287,150.00	120,767,496.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	36,230,221.68	10.37	30.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-LPN-F-1-036-22	02	LPN	Consorcio Dos-A Arquitectónica, S.A de C.V.	Trabajos de demolición y desmantelamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Bodega Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	16,765,918.95	6,596,360.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	36.42	0.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-R-L-1-043-22	01	IR	Restauradora y Constructora Olvera y Ledesma, S.A de C.V.	Rehabilitación y restauración de 37 bancas patrimoniales de cantera, ubicadas a lo largo de Av. Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Calle Liza y Av. de los Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	22-jun-22	21-nov-22	7,858,516.21	7,859,516.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.41	0.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Firma]
Ing. Rosendo Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

[Firma]
Ing. José Luis Pichante Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

[Firma]
Ing. Eusebia Guadalupe Muñoz Calderón
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
223,377,619.25	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
44,708,808.74	5,460,435.96	66.29	49.74		



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	0	5	0	5	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-4-007-22	25	I.R.	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES NACIONAL", UBICADO EN CALLE NACIONAL SIN, ENTRE ANDADOR A Y D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN (XHUATEPEC 2a	12-ene-22	12-mar-22	5 MDP	4,513,484.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,513,469.88	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-5-024-22	25	A.D.	INGENIERÍA ASESORIA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	09-mar-22	05-ago-22	1.5 MDP	1,363,676.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,036,393.97	76.00%	76.00%	
3	DGCOP-IR-L-1-032-22	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CACIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-22	08-jul-22	9 MDP	8,579,473.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	65.41%	0.00%	
4	DGCOP-LPN-L-1-035-22	15	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-may-22	01-oct-22	30 MDP	27,530,548.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	6.55%	0.00%	
5	DGCOP-IR-L-1-038-22	25	I.R.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYOTL", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08-jun-22	22-jul-22	7 MDP	6,329,390.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	90.00%	61.47%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,316,572.87	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	5,549,863.85	67.59%	47.49%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2022

CANTON	NÚMERO CONTRACTO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INFLUJAS	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PÉRCO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				MONTO	PÉRCO	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPH-1-006-22	PARTICIPACIONES 150230	LIOTACION PUBLICA NACIONAL	ZOAH Construcción Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/06/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,892.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,482,115.03	\$ -	40.00%	39.72%	Obra en Proceso
2	DGCOP-IR-L-1-006-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,145,944.09	\$ 188,935.26	100.00%	97.02%	Obra en Proceso
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150230	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado"	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 501,642.70	\$ 188,437.62	55.00%	52.79%	Servicios en Proceso
4	DGCOP-IR-L-1-012-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diana No. 230 "Jesús Mariachi Roman, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Paquete 3)	15/01/2022	14/08/2022	12,200,000.00	10,720,291.30	1,479,708.70	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	-1,228,580.00	\$ 5,031,333.01	\$ 55,670.79	88.00%	46.93%	Obra en Proceso
5	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcción Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas Primarias I S S S T. E., Primaria Lucrécia Torres, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza (Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,196,319.49	\$ 701,894.52	93.33%	48.46%	Obra en Proceso
6	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	RM Pizasa S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Colla", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Miguel Alemán y Tlalpan (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	07/03/2022	02/09/2022	4,859,331.91	5,190,178.42	-330,846.51	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,441,997.60	\$ 1,680,626.63	43.00%	27.78%	Obra en Proceso
7	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	Conservación Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Plantas de Educación Básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpaca y Venustiano Carranza.	23/02/2022	28/06/2022	30,000,000.00	29,448,891.24	551,108.76	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 7,607,851.68	\$ 4,978,674.45	49.00%	25.83%	Obra en Proceso
8	DGCOP-AD-L-1-028-22	PARTICIPACIONES 150230	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo Constructor DAFBO, S. A. de C. V.	Mantenimiento a infraestructura escolar "Jardín de Niños Libano", ubicado en Av. 16 de septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C. P. 05500, Ciudad de México.	11/04/2022	09/07/2022	1,000,000.00	937,029.21	62,970.79	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 432,513.48	\$ 189,077.83	85.00%	46.16%	Obra en Proceso
9	DGCOP-IR-L-5-036-22	FAFEP 25P220	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública relativa a la revisión por parte de un Director Responsable de Obra (D. R. O.), de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	29/03/2022	26/06/2022	La información se actualizará en el próximo informe	5,001,721.45	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,174,232.90	\$ -	93.33%	83.46%	Obra en Proceso
10	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
11	DGCOP-LPH-F-1-023-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LIOTACION PUBLICA NACIONAL	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	09/06/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.80	3,667,635.30	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 2,032,343.14	7.22%	0.00%	Obra en Proceso
12	DGCOP-AD-L-1-041-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción de banda frontal y portones de acceso en el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.	08/06/2022	07/07/2022	1,558,520.00	1,269,816.97	289,703.03	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	80.00%	0.00%	Obra en Proceso
13	DGCOP-LPH-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LIOTACION PUBLICA NACIONAL	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	3.15%	0.00%	Obra en Proceso
14	DGCOP-AD-L-1-045-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tlalhuac II	29/06/2022	28/07/2022	1,077,000.00	1,043,119.61	33,880.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	5.00%	0.00%	Obra en Proceso
15	DGCOP-IR-L-2-047-22	FAFEP 25P220	LIOTACION PUBLICA NACIONAL	Demoliciones Especializadas del Centro, S. A. de C. V.	Demolición del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Balcar" para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel "Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	25/06/2022	23/08/2022	La información se actualizará en el próximo informe	5,376,806.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	3.00%	0.00%	Obra en Proceso

NOTA: Se celebró Convenio Modificatorio en Monto, al contrato DGCOP-IR-L-1-012 en el que se redujo el importe contratado quedando en \$9,491,711.30

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,932,006.83	7,874,060.03	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PÉRCO	SUJETA A TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,013,949.98	10,015,660.44	53.21%	33.44%

[Firma]

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EPRAIM ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

0121



Ciudad de México, a 13 de julio de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/13.07.2022/0003

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/01.07.22/1201**, mediante el cual se refiere a la 6ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, en específico a la solicitud de información, derivada de la misma, la cual realiza la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana, relativa al Status que guardan los Contratos **V07 01.2.0308/REV (Keops S.A. de C.V.)** y **EP08.IR.L.1.192 (Ingeniería y Desarrollos de la Truchas S.A. de C.V.)**

Sobre el particular se informa lo siguiente:

I.- Mediante el diverso número **CDMX/SOBSE/DGA/DRMYSG//SSG/0108/2018**, de fecha 25 de abril de 2018, firmado por la entonces Subdirección de Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios dirigido al Director General de la Agencia de Protección Sanitaria, se solicitó se emitiera un dictamen sanitario respecto de diversos archivos documentales cuyo estado pudiera representar un riesgo para los servidores públicos de esta Secretaría, mismos que se encontraban en el sótano del edificio de Avenida Universidad 800, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación (hoy Alcaldía) Benito Juárez, C.P. 03100, así como en la Bodega número 6 de la Dirección General de Construcción Obras Públicas; ubicada en Juan Pardavé No. 70, Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15650, en esta Ciudad de México.

Lo anterior toda vez que dichas documentales estaban integradas principalmente por carpetas, legajos, periódicos, planos, engargolados, etc., de los cuales se desconocía la cantidad y contenido al no existir inventario de los mismos, archivos que podrían representar un peligro para quienes pudiesen estar en contacto directo con ellos, ya que de las inspecciones realizadas en dichas ubicaciones por personal de la Subdirección antes mencionada se encontró fauna nociva, hongos, humedad y filtraciones de agua negra así como aire enrarecido.

Requiriendo que se llevara a cabo una visita en las referidas instalaciones para que se contara con los elementos necesarios para realizar el dictamen sanitario solicitado.

II.- De conformidad al contenido de la Atenta Nota número 72, de fecha 25 de junio de 2018, signada por el entonces Enlace de Control Documental de Obras Públicas y Vocal del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de Obras y Servicios, en la que señala que en seguimiento a los acuerdos emanados de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, relativo al estado que guardan los documentos resguardados en la Bodega número 6 de la Dirección General de Construcción Obras Públicas; refiriéndose en el comunicado precitado a diversos oficios expedidos por las Direcciones Operativas de la



0122

Unidad Administrativa precitada, mediante los cuales remiten la relación de documentos que se encuentran resguardados en dicha Bodega.

Es de resaltar el contenido del oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/14.06.18/0002**, al cual se alude en la Atenta nota supracitada y en el que la entonces Dirección de Ingeniería de Costos, Contratos y Concursos de Obra Pública informó que entre otros, en la Bodega número 6 de la Dirección General de Construcción Obras Públicas se encuentran resguardados los expedientes de Contratación y Propuestas relativos a los contratos números **V07 01.2.0308/REV (Keops S.A. de C.V.)** y **EP08.IR.L.1.192 (Ingeniería y Desarrollos de la Truchas S.A. de C.V.)**.

III.- En este orden de ideas, mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2018, emitida por el Director de Dictamen y Resolución de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy ciudad de México), para resolver la solicitud realizada por la Dirección General de Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, de realizar una visita y dictamen técnico del estado en que se encontraba la documentación resguardada en el Sótano de las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Administración de Obras y Servicios de la Ciudad de México ubicada en Avenida Universidad 800, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación (hoy Alcaldía) Benito Juárez, C.P. 03100, así como en la Bodega número 6 de la Dirección General de Construcción Obras Públicas; ubicada en Juan Pardavé No. 70, Col. Magdalena Mixhuca, Delegación (hoy Alcaldía) Venustiano Carranza, C.P. 15650, en esta Ciudad de México, se resolvió lo siguiente:

RESUELVE...

PRIMERO.- ...quedo debidamente acreditado que la documentación ...constituye un riesgo a la salud de las personas...(sic)

SEGUNDO.- ... SE RECOMIENDA a la Subdirección General de Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, proceder al retiro de la multicitada documentación alojada en las instalaciones con domicilio en Avenida Universidad 800, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 033100, así como en los domicilios ubicados en Juan Pardavé número 70 y 107, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15650, en esta Ciudad de México, misma que se recomienda destruir con el fin de garantizar la eliminación absoluta del riesgo sanitario determinado, debiendo informar a esta autoridad la fecha de destrucción en un término de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a dicho evento. (sic)

En virtud de lo antes expuesto y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", no se encontró ninguna documentación relativa a los contratos inicialmente citados.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas.- jfuentes@cdmx.gob.mx





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

123



Ciudad de México, a 06 de julio de 2022

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/22-07-06-002

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO
A OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/01.07.22/1203, mediante el cual refiere que derivado de la 6ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de esta Dirección General, que tuvo desahogo el día 30 de junio del presente año, y a la solicitud de la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana, referente al contrato No. ED08.IR.L.2.0025 de la empresa Mexicana de Obras y Servicios, S.A. de C.V.

Al respecto, me permito informar que en la búsqueda realizada al Expediente Único de Obra solo se cuenta con el Dictamen Técnico para la Suspensión Temporal, así como la liquidación del contrato en cuestión donde se indica la Resolución Administrativa de Terminación Anticipada No. GDF/SOS/DGOP/28112/08 el cual no obra en el expediente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNANDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
06 JUL. 2022		
RECIBIDO		
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS		
HORA 18:25	POR	

C.c.c.e.p.- Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala- Director General Construcción de Obras Públicas. - jfuentes0@cdmx.gob.mx
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". - dmunoz09@cdmx.gob.mx
En atención al volante DCOP"B" 0888