



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2023
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
 - 6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/02/2023
 - 6.2 Listado de Casos Número DCOP"B"/03/2023
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día

0.0000-003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2023

00004004



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Administración y Apoyo a Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de
Control de Obras Públicas

1. 00000005

ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 29 de junio del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Ing. Ignacio Ortega Escobar, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Sexta Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados de la Sexta Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2023. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2023, y se recabará sus firmas. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el siguiente Acuerdo 6-05/2023 acerca de la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, aprobándose en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 25 de mayo de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo de 2023, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de mayo de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.



5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D".

6.1.- Listado de Casos No. DCOP"D"/01/2023.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Caso DCOP"D"/01/2023 referente al "Mantenimiento a Pilotes de Control, en Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza". Con un periodo de Ejecución de 5 meses. Monto Estimado \$14'548,389.04 (Catorce millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.). Lo anterior se fundamenta en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 24 Inciso C, 61, 63 fracciones I y II y 64 Bis de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Para tal efecto cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D", para la exposición del Caso.

El Mtro. Efraín Álvarez Martínez expone (mediante diapositivas), en Ejercicios anteriores el Mantenimiento a Pilotes de Control en Escuelas de Educación Básica, se ha sometido a la autorización del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; después de consultar al propio Comité Central, en base al Acuerdo 56-09-2022, no será necesario presentarlo al mismo; por lo que a través del Subcomité de Obras de esta Dirección General se somete a consideración, posteriormente a la aprobación se notificará al Comité Central con la información correspondiente, para que tenga conocimiento del Caso que ha sido aprobado por el Pleno del Subcomité.

El Sistema de Mantenimiento de Pilotes de Control requiere inspeccionarse por lo que se realiza anualmente; el ejercicio anterior por falta de recursos no se llevó a cabo dichos trabajos, para este año se intervendrán solamente las escuelas en las que se necesita del mantenimiento. Para este Caso contamos con una Suficiencia Presupuestal Autorizada por la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, como se comentó al inicio de la presentación por la cantidad de \$14'548,389.04 para estos trabajos; la



justificación es clara, el propio sistema se llevará través de una patente, se requiere de año con año dar mantenimiento por las deformaciones y los asentamientos originados por el terreno; la empresa que realizará los trabajos cuenta con la patente, misma que está vigente hasta el 2030, por lo que se pone a consideración que sea esta empresa que la realice el mantenimiento preventivo y correctivo. -----

Las Alcaldías que vamos a intervenir son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. En la Alcaldía Cuauhtémoc 9 escuelas de nivel básico, 15 en la Gustavo A. Madero, Iztacalco 4, Iztapalapa 25, Tláhuac 6 y Venustiano Carranza 6; en el costo antes mencionado está involucrado el sistema de operación de los propios pilotes. Los trabajos de mantenimiento que se están realizando en algunos planteles escolares de nivel básico se les ha dado mantenimiento en años anteriores. Como lo mencione anteriormente debido a las deformaciones y asentamientos del terreno es importante darle mantenimiento anualmente. -----

Por lo antes referido el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la educación, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para dar atención urgente a estos proyectos encomendados a la Secretaría de Obras y Servicios a través de esta Dirección General y a la problemática expuesta solicitamos la aprobación del Pleno del Subcomité de Obras. -----

Quedo pendiente para atender cualquier duda al respecto, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece y pregunta si existen comentarios por parte del Pleno del Subcomité, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta los trabajos de mantenimiento que se van a realizar, están coordinados con el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE), como decidió el Comité Central que estos planteles educativos deben ser atendidos. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde la solicitud al mantenimiento de Pilotes de Control, se da a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX), en conjunto y coordinación con las diferentes dependencias: el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE), la AEFCDMX y la Dirección General de Construcción de Obras Públicas (DGCOP), han sostenido reuniones donde se somete a consideración, los trabajos a realizarse anualmente; dependiendo la autorización de los recursos, se distribuyen las obras, basado en la autorización de recursos con el que cuenten las Dependencias. -----

El Comité Central no interviene en esta decisión, como antecedente al inicio de la reunión comente, que anteriormente se sometían estas contrataciones por excepción a la Licitación Pública; reitero en base al Acuerdo 56-09-2022 tenemos la anuencia de someter a consideración del Subcomité de Obras el Caso y después informar al Comité Central. -----

En términos concretos contestando su pregunta, se decidió que estos planteles educativos deben ser atendidos, basándonos en las reuniones semanales de trabajo con el consentimiento de las demás Dependencias, por esta razón se toman en consideración estos planteles educativos para el mantenimiento anual. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona se incorporará en la documentación como complemento la solicitud por parte del ILIFE y de la Autoridad Educativa para el mantenimiento de estos planteles, en el apartado de Asuntos Generales en la Carpeta de Trabajo de la próxima Sesión Ordinaria del Subcomité, en atención su pregunta, así mismo para el conocimiento del propio Pleno. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** refiere que se toma en cuenta el comentario y se presentara la información para integrarlo en la siguiente reunión, gracias. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta será lo correcto para complementar normativamente lo necesario, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reitera se incorporará en la Carpeta de Trabajo de la próxima Sesión Ordinaria del Subcomité, como lo comentamos. Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar otro asunto al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta para los proyectos encomendados se tiene un presupuesto destinado de \$84'700,000.00; sin embargo, para llevar el mantenimiento a Pilotes de Control son \$14'548,389.04, de los recursos restantes serán destinados a escuelas o es para otras acciones. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde efectivamente el recurso será para escuelas y estamos en espera de más recursos, son más de 77 millones aproximadamente para estos trabajos, mediante el procedimiento de Licitación; este caso al ser una patente se está presentando al Subcomité, pero en los siguientes casos se llevarán las Licitaciones correspondientes. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el Dictamen de Justificación, en el apartado de las Conclusiones se menciona que se tienen los elementos para el procedimiento de Adjudicación Directa, cuya inversión asciende a \$29'448,891.24, el monto es correcto o se debe a una imprecisión en la captura de la información, para que sea revisado. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** menciona efectivamente se capturo de manera incorrecta el monto, lo correcto es \$14'548,389.04; realizaremos el cambio y lo adicionaremos en la Carpeta de Trabajo de la próxima Sesión. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece y pregunta si existen comentarios por parte del Pleno, del Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votación del Pleno, pidiendo manifestar de viva voz su voto; se aprueba el Caso No. DCOP"D"/01/2023, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. --

7.- Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Oficio de designación del C. Antonio Manzanares Lozano, como Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la SOBSE, para participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria de este Subcomité de Obras. Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar un asunto que sea interés del Pleno le cedo la palabra, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----



El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta como lo menciono el Mtro. Efraín Álvarez Martínez al inicio de su presentación solamente falta hacer del conocimiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta es correcto tenemos un tiempo perentorio para hacerlo del conocimiento de Comité Central, lo realizaremos con toda oportunidad, gracias. --

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** agradece la atención de sus comentarios. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Benjamín Gómez. -----

El **Ing. Benjamín Gómez** comenta dado que son actividades que se presentan en dos o más Alcaldías hago del conocimiento que la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas a mi cargo, realizara la presentación para el conocimiento del Comité Central en los días siguientes. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece el comentario, pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta respecto al reporte del Ejercicio 2023, referente a los trabajos de mantenimiento al Circuito Interior, me interesa saber si se tiene un programa de trabajos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona que, se cuenta con un programa de trabajo, cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde el informe presentado en este reporte es el avance de este contrato multianual que se efectuó en el Ejercicio 2013, efectivamente contamos con un programa de mantenimiento mensual para el Circuito Interior que incluye la reparación de banquetas, reparación de basamentos, el barrido y la limpieza de todo el circuito, mantenimiento menor para el caso de los puentes vehiculares y puentes peatonales, mensualmente tenemos una junta programada. Los puentes peatonales barandales y escalones, es un programa que año con año tiene un presupuesto destinado de 10 millones aproximadamente hasta el 2026 para el mantenimiento del Circuito Interior. -----

La **C. Angélica García Manzola** menciona que tiene algunos comentarios respecto al Circuito Interior y solicita una reunión para poder aclarar sus dudas. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde que no existe inconveniente. ----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta que se le hará saber a la brevedad. -----

Pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar otro asunto; al no existir, siendo las 13:32 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

4. Seguimiento de Acuerdos

00000011



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
7-06/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria, el día 29 de junio de 2023.
8-06/2023	APROBACIÓN DEL LISTADO DE CASOS No. DCOPI/D/01/2023 REFERENTE AL "MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA".	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria, el día 29 de junio de 2023.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio 2023

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
381,350,000.00	384,750,000.00	1. Licitación Pública		0	\$ -		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
381,350,000.00	384,750,000.00			0	0.00		0.00


Revisó
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMÍN GÓMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelible por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades a que sean reportadas debidamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

00000014

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio 2023

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8
912,862,367.00	2,283,608,127.72	1. Licitación Pública		0	\$	-	885,393,034.83
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0	\$	-	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo	7	\$	406,052,570.23	
			*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-	
912,862,367.00	2,283,608,127.72			7	406,052,570.23	0.00	885,393,034.83

912,862,367.00 2,283,608,127.72

7 406,052,570.23 0.00 885,393,034.83

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

912,862,367.00 2,283,608,127.72

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,388.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos.

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero: - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto: - En caso excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

4. 00000015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JUNIO

00330017

N°	P	SP	A	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	RANGO DE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
1	A	3	024	Construcción	Balcón	1,900,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	A	3	024	Construcción	Puerta	168,300,000.00	69,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	A	3	024	Construcción	Escuela Pública	7,300,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
4	A	3	024	Construcción	Puerta	36,300,000.00	9.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
5	A	3	024	Construcción	Puerta	175,800,000.00	110,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
6	A	3	024	Construcción	MQ	550,000.00	550,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
7	A	3	024	Construcción	Puerta	35,000,000.00	35,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
8	A	3	024	Construcción	Kilometros	809,362,367.00	809,362,367.00	889,942,367.00	100%	342,500,578.37	342,500,578.37	42%	100%
9	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	9,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
10	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	20,100,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
11	A	3	024	Construcción	Escuela	66,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
12	A	3	024	Construcción	Tanja Pastoral	890,000.00	890,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
13	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
14	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	49,900,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
15	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	1,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
16	A	3	024	Construcción	MQ	-	27,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
17	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	40,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
18	A	3	024	Construcción	Escuela	-	20,888,002.11	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
19	A	3	024	Construcción	Escuela	-	18,254,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
20	A	3	024	Construcción	Escuela	-	16,820,258.71	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
21	A	3	024	Construcción	Escuela	-	21,487,138.38	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
22	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
23	A	3	024	Construcción	Escuela	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
24	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	300,079.99	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
25	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	3,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
26	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	379,626,000.00	398,303,822.00	98%	110,000,146.47	110,000,146.47	29%	100%
27	A	3	024	Construcción	Inmueble	750,000.00	750,000.00	747,483.66	100%	747,483.66	747,483.66	100%	100%
28	A	3	024	Construcción	Dormitorio	1,300,000.00	1,500,000.00	1,443,109.31	96%	1,345,706.93	0.00	0%	0%
29	A	3	024	Construcción	Inmueble	2,000,000.00	2,000,000.00	1,898,255.25	100%	1,997,854.37	1,997,854.37	100%	100%
30	A	3	024	Construcción	Subestación	4,300,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
31	A	3	024	Construcción	Inmueble	65,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	42,296,368.31	42,296,368.31	65%	100%
32	A	3	024	Construcción	Escuela	-	188,997,486.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
33	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	282,201,873.00	282,201,873.00	100%	282,201,873.00	282,201,873.00	100%	100%
34	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	15,675,362.81	15,675,362.81	100%	15,675,362.81	15,675,362.81	100%	100%
35	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	35,016,267.87	35,016,267.87	100%	35,016,267.87	35,016,267.87	100%	100%
36	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,275,946.94	7,275,946.94	100%	7,275,946.94	7,275,946.94	100%	100%
37	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	100%
38	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	100%
39	A	3	024	Construcción	Inmueble	9,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
40	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	156,090,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
41	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	60,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
42	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	66,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
43	A	3	024	Construcción	Inmueble	-	111,791,671.47	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
44	B	9	245	Urbanización	Kilometros	10,000,000.00	11,838,921.31	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						1,294,212,367.00	2,888,358,127.72	1,618,440,646.00		873,370,412.13	865,380,034.83		

2/17



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

00000018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2008

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

4 00000019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de junio de 2008

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PROCESO	PROCESO	
1	ED06-R.L.2.903	SN DATO	R	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN ITAPALAPA, PASEO Y LOS MÓDULOS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32	14-ago-08	12-ago-08	SN INFORMACIÓN	8,215,964.75		ANTICIPO 3,465,803.43 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 3,465,803.43				0.00	0.00	0.00%	20.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIOR, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° 005-0500-DE-SEA-08-30-05 DEL 10/01/08
2	ED08-AD.L.2.905	SN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYTACAY	30-jun-08	13-sep-08	SN INFORMACIÓN	1,184,302.32		ANTICIPO 582,151.36 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 582,151.36				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIOR, EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO.
3	ED08-AD.L.2.928	SN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLHUAC	17-ago-08	16-ago-08	SN INFORMACIÓN	1,070,028.83		ANTICIPO 588,014.31 AMORTIZADO 73,185.18 POR AMORTIZAR 467,809.13				86,010.86	0.00	100.00%	8.94%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0500-DE-SEA-08-30-05 DEL 10/01/08
4	ED08-AD.L.2.918	SN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLHUAC	17-ago-08	16-ago-08	SN INFORMACIÓN	1,070,028.83		ANTICIPO 588,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 133,436.53				848,308.58	0.00	100.00%	78.38%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0500-DE-SEA-08-30-05 DEL 10/01/08
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ITAPALAPA																			
5	ED08-L.P.2.904	SN DATO	LPA	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ITAPALAPA	21-mar-08	11-ago-08	SN INFORMACIÓN	5,033,807.96		ANTICIPO 1,030,392.40 AMORTIZADO 785,987.75 POR AMORTIZAR 716,401.36				0.00	408,888.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTERIOR POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008, EN PODER DEL JURÍDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN NOTAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO	
26,871,033.31	0.00	ANTICIPO	5,464,493.51
		AMORTIZADO	1,287,588.28
		POR AMORTIZAR	4,176,905.23

TOTAL DE EJECUCIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PROCESO
84,308.58	0.00	20.27

Ing. Rolando Alexander Fernández Belancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00000020



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

01134022

INFORME DE AVANCE FISCAL FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2016

Corte el 28 del mes de mayo de 1924.

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	CATEGORÍA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR COSTO	MONTO COMPROMETIDO TOTAL	MONTO CONSTATADO EJECUTADO (SOL)	EJECUCIÓN	FINANCIACIÓN			RETENCIÓN			PAGO		OBSERVACIONES
							INICIO	FIN					MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$11,207,000.00	\$11,207,000.00	\$0.00									
1	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$11,207,000.00	\$11,207,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$11,207,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 30-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
3	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
4	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
5	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
6	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
7	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
8	CONSTRUCCIONES	RECURSOS	10	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	Proyecto integral de obras de rehabilitación y construcción de un sistema de drenaje de aguas en la zona de la Avenida Juárez, entre y calles Ponce de León y Calles de la Ciudad de México.	01/01/2014	31/12/2014	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANEXO	ANEXO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagó en la modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3-jun-17.	
						Rehabilitación de la Avenida Juárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Informe de Avance Fisco Financiero para obra pública
Enero 2018

Source: U.S. Census Bureau, 1993.

CATEG		NÚMERO		F.F.		MUNICIPIO		EMPRESA		DESCRIPCIÓN DEL SUBPROYECTO		PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO O DE REFERENCIA		MAYOR CONTRATO TOTAL		MAYOR CONTRATO EJECUTADO		EJECUCIÓN		MEDIDAS		DURACIÓN PERÍODO (MAYO)			SOLUCIÓN		PUNTO %		OBSERVACIONES					
												INICIO		TERMINO												ANOS			TERMINO		PUNTO					
8	DSOP-BL-1-001-19		RECURSOS FISCALES	88		INSTRUMENTOS DMS S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 acciones (Proyecto 8), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Aguilar, Primaria Pura Elena Solís, Escuela Primaria Puente de la Misericordia, Escuela Primaria Antonio Luján, Primaria Escuela de Artes, Primaria Mtro. José Guzmán, Escuela Primaria Integración de Niños, Primaria Escuela Secundaria, Escuela Secundaria No. 60 José Guzmán, Escuela Secundaria No. 61 "Luisa Cordero", Escuela Primaria José Guzmán, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Secundaria 200 Dependiente para niños, Jardín de niños Primaria 3, Jardín de niños Secundaria, Escuela Primaria No. 60 y No. 61, Jardín de niños Primaria 1, Guadalajara, en las Delegaciones Miguel Alemán y Tijuana, en la Ciudad de México.					01/10/2018	01/10/2019	-	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	88%	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	Tiempo limitado. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3 de octubre.						
9	DSOP-BL-1-001-19		RECURSOS FISCALES	88		INSTRUMENTOS DMS S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 acciones (Proyecto 9), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Aguilar, Escuela Primaria Pura Elena Solís, Escuela Primaria Puente de la Misericordia, Escuela Primaria Antonio Luján, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración de Niños, Escuela Secundaria, Escuela Secundaria No. 60 José Guzmán, Escuela Secundaria No. 61 "Luisa Cordero", Escuela Primaria José Guzmán, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Secundaria 200 Dependiente para niños, Jardín de niños Primaria 3, Jardín de niños Secundaria, Escuela Primaria No. 60 y No. 61, Jardín de niños Primaria 1, Guadalajara, en las Delegaciones Miguel Alemán y Tijuana, en la Ciudad de México.					24/10/2018	01/10/2019	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	88%	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	Tiempo limitado. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3 de octubre.					
10	DSOP-BL-1-001-19		RECURSOS FISCALES	88		INSTRUMENTOS DMS S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 acciones (Proyecto 10), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Aguilar, Escuela Primaria Pura Elena Solís, Escuela Primaria Puente de la Misericordia, Escuela Primaria Antonio Luján, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración de Niños, Escuela Secundaria, Escuela Secundaria No. 60 José Guzmán, Escuela Secundaria No. 61 "Luisa Cordero", Escuela Primaria José Guzmán, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Secundaria 200 Dependiente para niños, Jardín de niños Primaria 3, Jardín de niños Secundaria, Escuela Primaria No. 60 y No. 61, Jardín de niños Primaria 1, Guadalajara, en las Delegaciones Miguel Alemán y Tijuana, en la Ciudad de México.					01/10/2018	01/10/2019	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	88%	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	Tiempo limitado. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3 de octubre.					
11	DSOP-BL-1-001-19		RECURSOS FISCALES	88		INSTRUMENTOS DMS S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 acciones (Proyecto 11), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Aguilar, Escuela Primaria Pura Elena Solís, Escuela Primaria Puente de la Misericordia, Escuela Primaria Antonio Luján, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración de Niños, Escuela Secundaria, Escuela Secundaria No. 60 José Guzmán, Escuela Secundaria No. 61 "Luisa Cordero", Escuela Primaria José Guzmán, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Secundaria 200 Dependiente para niños, Jardín de niños Primaria 3, Jardín de niños Secundaria, Escuela Primaria No. 60 y No. 61, Jardín de niños Primaria 1, Guadalajara, en las Delegaciones Miguel Alemán y Tijuana, en la Ciudad de México.					01/10/2018	01/10/2019	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	88%	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	Tiempo limitado. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3 de octubre.					
12	DSOP-BL-1-001-19		RECURSOS FISCALES	88		INSTRUMENTOS DMS S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 acciones (Proyecto 12), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Aguilar, Escuela Primaria Pura Elena Solís, Escuela Primaria Puente de la Misericordia, Escuela Primaria Antonio Luján, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración de Niños, Escuela Secundaria, Escuela Secundaria No. 60 José Guzmán, Escuela Secundaria No. 61 "Luisa Cordero", Escuela Primaria José Guzmán, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Primaria Integración, Escuela Primaria Francisco Solís, Escuela Primaria Escuela de Artes, Escuela Secundaria 200 Dependiente para niños, Jardín de niños Primaria 3, Jardín de niños Secundaria, Escuela Primaria No. 60 y No. 61, Jardín de niños Primaria 1, Guadalajara, en las Delegaciones Miguel Alemán y Tijuana, en la Ciudad de México.					01/10/2018	01/10/2019	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	88%	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	ANFO	Tiempo limitado. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADOFAS. Reaprovechada el 3 de octubre.					
TOTAL																																				

⁹ DEL SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Arq. José Carlos Hernandez
Subdirector de Coordinación de Obras Públicas "AC"

TOTAL EXPENSE (\$000)	REPORTED CONTRIBUTION EXPENSE (\$000)	TOTAL OF EXPENSES (\$000)	TOTAL OF CONTRIBUTIONS	
\$3,332,791.48	\$3,642,331.48	\$ 200	ARTIST'S	0.0
			MANAGEMENT	0.0
			FOR AMATEURS	0.0

TOTAL DE ESTIMACIONES		Porcentaje de la muestra	
PASADAS	EN TRÁMITE	Finco	FRANCO
\$7,668,970.35	0.00	100.00%	00.00%



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS V/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN V/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000027



INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2017

CAGE	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO ESTIMADO	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS PAGADOS HASTA EL 30/06/2018	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO PRECISO - MONTOS			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
					Exclusión del Tribunal de Justicia para Administrativa.				\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00					
1	000P-AD-1-001-18-000	CRÉDITO	NO	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Administrativa del Distrito Federal, ubicado en Avenida Obrero Mundial número 76, Colonia Vértice, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Administrativa del Distrito Federal, ubicado en Avenida Obrero Mundial número 76, Colonia Vértice, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00	2018/01/01	2018/01/01	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
					Demarcación y rubro de material de las instalaciones de Balcón 19 y Miravalle 419				\$412,887.00	\$412,887.00	\$0.00					\$0.00	\$412,887.00	\$0.00				
2	000P-AD-1-002-18	RECURSOS FISCALES	NO	COORDINACIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Suplemento Técnico de Control Administrativo y Financiero de la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones ubicadas en Balcón No. 19 y Miravalle No. 419, colonia Miravalle, C.P. 03000, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$412,887.00	\$412,887.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$412,887.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones ubicadas en Balcón No. 19 y Miravalle No. 419, colonia Miravalle, C.P. 03000, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$412,887.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$412,887.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
					Demarcación y rubro de material de las instalaciones en calle Hamburgo 112				\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00				
3	000P-AD-1-003-18	RECURSOS FISCALES	NO	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	Demarcación y rubro de material de las instalaciones en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
4	000P-AD-1-004-18	RECURSOS FISCALES	NO	GRUPO CONSTRUCCION LAFON S.A. DE C.V.	Suplemento Técnico de Control Administrativo y Financiero de la Construcción y Rubro de material de las instalaciones ubicadas en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones ubicadas en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
					Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidad Primaria 80 Distrito Federal (2018)				\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00				
5	000P-AD-1-005-18	RECURSOS FISCALES	NO	CONSTRUCTORA NOMA S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puente Peatonal ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de acciones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Reporte 311 y acciones programadas.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones ubicadas en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
6	000P-AD-1-006-18	RECURSOS FISCALES	NO	VECTOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puente Peatonal ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de acciones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Reporte 311 y acciones programadas.	2018/01/01	2018/01/01	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción de Demarcación y rubro de material de las instalaciones ubicadas en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 060, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	

12



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Fecha al 30 de junio de 2019

CANT	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PLAZA/POSTO DE RESPONSABILIDAD	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto EJERCITADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	NOTAS		COMANDO PERÍODO 2018			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	MONEDA	EN TRÁMITE	PAGO	REPOSICIÓN				
1	000P-AD-1-0007-18	PROYECTO DE REFORMA DEL PUERTO DE LA GUAYAMA, S.A. DE C.V.	AD	CONSTRUCCIONES I	Supervisión Técnica y de Control Administrativo a Proyectos para los trabajos de Mantenimiento carreteras y pavimento de 40 Puentes Peatonales y 4 elevadores, servicio de peajes municipales, servicios especiales al turismo de Adecuación y servicios programados, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	18/06/2018	30/12/2018	-	\$50,000.00	\$00,000.00	\$0.00	ENTRADO	\$0.00									Servicio Continuo, Pendiente de Liquidación y Reapertura
												ANOTADO	\$0.00			\$0.00	\$00,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
												CON AMORTIZAS	\$0.00									
TOTAL									\$50,000.00	\$00,000.00	\$0.00				\$00,000.00	\$00,000.00	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DUEDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA


Arg. Jessica Castañón Hernández
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "A1"


Arg. David Ricardo Rodríguez Góngora
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	Monto CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$50,000.00	\$00,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 ANOTADO \$0.00 CON AMORTIZAS \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADO	EN TRÁMITE	PAGO	EN TRÁMITE
\$0,000.00	\$0.00	\$0.00%	\$0.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0000-030



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2018

ORDEN	NOMBRE OBRA PÚBLICA	FECHA	MEDICIÓN	ESPECIE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PRELIMINAR		PREPARACIÓN DE BUDGETO	MAYOR CONTABILIDAD	ECONOMÍA	MAYOR CONTABILIDAD	SINTEZIS DE OBRAS PÚBLICAS			ESTADO		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
						ACTIVO	PASIVO					ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	PASIVO	PASIVO	
1	2018-01-0001-01	2018-01-0001-01	2018-01-0001-01	2018-01-0001-01	Proyecto de Construcción de un Centro de Atención al Ciudadano en la Zona Centro de la Ciudad de México, con un área de 10,000 m ² , que incluye la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² , y la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² , y la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² .	2018-01-0001-01	2018-01-0001-01	La información se actualizó en el presente reporte	10,000,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	ACTIVO	0.00	10,000,000.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos de mantenimiento concluidos al 100%.
2	2018-01-0001-02	2018-01-0001-02	2018-01-0001-02	2018-01-0001-02	Proyecto de Construcción de un Centro de Atención al Ciudadano en la Zona Centro de la Ciudad de México, con un área de 10,000 m ² , que incluye la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² , y la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² .	2018-01-0001-02	2018-01-0001-02	La información se actualizó en el presente reporte	4,000,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	ACTIVO	0.00	4,000,000.00	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos de mantenimiento concluidos al 100%.
3	2018-01-0001-03	2018-01-0001-03	2018-01-0001-03	2018-01-0001-03	Proyecto de Construcción de un Centro de Atención al Ciudadano en la Zona Centro de la Ciudad de México, con un área de 10,000 m ² , que incluye la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² , y la construcción de un edificio de tres pisos, con un total de 10,000 m ² .	2018-01-0001-03	2018-01-0001-03	La información se actualizó en el presente reporte	10,000,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	ACTIVO	0.00	10,000,000.00	0.00%	100.00%	0.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos de mantenimiento concluidos al 100%.

TOTAL OBRAS PÚBLICAS	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS
20,000,000.00	0.00	0.00

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS
20,000,000.00	10,000,000.00	100%

RODOLFO LÓPEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Departamental de Construcción de Obras Públicas "D"

RODOLFO LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	4	6	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	7	0	29	0	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	2	3	5	3	5	0
TOTAL	57	0	9	7	41	3	45	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, CUATRO ESTÁN RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL CONTRATO QUE YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME CORRESPONDE A LOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA DE CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, POR LO QUE YA NO SE CONTABILIZARÁ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30/04/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	4	6	0	10	0
TOTAL	10	0	0	4	6	0	10	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, ESTÁN 4 RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0000034



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

ORDEN	CONTRATO	RF	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUCIÓN 2019	ECONOMÍA	INTERÉS		CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
												SEGURO	RIESGO	TERMINO	SEGURO	PAGOS	ENTREGAS	PROG.	REALIZADO	
					Construcción del Museo Interactivo Infapit (Infapitape)				\$17,311,309.96	\$11,309,051.94	\$0.00				\$0.00	\$11,309,051.94	\$0.00			
1	SOCCOP-AD-1-3-989-18	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V.	Servicio de supervisión Técnica y Financiera para obras del Museo Interactivo Infapit (Infapitape) ubicado en Calzada Simón Bolívar No. 233, colonia Calle del Sur, Ciudad de México, C.P. 06030 en la Ciudad de México.	04/03/2018	31/12/2019	-	\$1,809,051.94	\$1,809,051.94	\$0.00				\$0.00	\$1,809,051.94	\$0.00	100.0%	99.5%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
2	SOCCOP-AD-1-3-493-18	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infapit (Infapitape) segunda etapa ubicada en Calzada Simón Bolívar No. 233, colonia Calle del Sur, Ciudad de México, C.P. 06030, en la Ciudad de México.	28/10/2018	30/11/2020	-	\$99,999,378.94	\$40,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$99,999,378.94	\$0.00	10.00%	10.00%	Trabajos concluidos. 40219, el porcentaje de avance hasta el momento para este servicio (10.04%), correspondiente al 2019 para este servicio 2019, del contrato, concluido.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Expansión del Bloque de Mantenimiento y Bloque Escuela en Tlalisco.				\$16,112,861.18	\$16,112,861.18	\$0.00				\$0.00	\$16,112,861.18	\$0.00			
3	SOCCOP-LPE-1-4-832-18	RECURSOS FINANCIOS	LPE	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Construcción del Bloque de Mantenimiento y Bloque Escuela en Tlalisco, ubicado en la Tlalisco No. 14, Colonia el Tlalisco, C.P. 04450, Ciudad Tlalisco, Estado de México.	11/06/2018	31/12/2019	-	\$16,112,861.18	\$16,112,861.18	\$0.00				\$0.00	\$16,112,861.18	\$0.00	100.0%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Ampliación, Adquisición, Rehabilitación y Mantenimiento integral del Centro de Salud.				\$58,999,999.99	\$58,999,999.99	\$0.00				\$0.00	\$58,999,999.99	\$0.00			
4	SOCCOP-PE-1-4-931-18	RECURSOS FINANCIOS	PE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAGAMI S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Construcción del Centro de Salud Carlos G. Arce, en Tlalisco, ubicado en la Tlalisco No. 14, Colonia el Tlalisco, C.P. 04450, Ciudad Tlalisco, Estado de México.	02/07/2018	30/11/2019		\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	100.0%	99.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
5	SOCCOP-PE-1-4-931-18	RECURSOS FINANCIOS	PE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAGAMI S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Construcción del Centro de Salud "Edificio de Tercer Nivel" ubicado en Calzada Simón Bolívar No. 233, colonia Calle del Sur, Ciudad de México, C.P. 06030, en la Ciudad de México.	02/07/2018	31/12/2019		\$1,400,000.00	\$1,411,000.34	\$0.00				\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100.0%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
6	SOCCOP-LPE-1-4-934-18	RECURSOS FINANCIOS	LPE	CONSTRUCCIONES SAGAMI S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlalisco, ubicada en la Tlalisco No. 14, Colonia el Tlalisco, C.P. 04450, Ciudad Tlalisco, Estado de México.	11/07/2018	31/12/2019		\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	100.0%	99.70%	Trabajos concluidos. Reconciliado el 23-01-2020. Pendiente de Liquidar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
7	SOCCOP-LPE-1-4-936-18	RECURSOS FINANCIOS	LPE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAGAMI S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Anacleto, ubicada en calle Nueva México, Colonia Santiago Anacleto, C.P. 02750, Ciudad Anacleto, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2019		\$20,420,400.00	\$20,420,400.00	\$0.00				\$0.00	\$20,420,400.00	\$0.00	100.0%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
8	SOCCOP-AD-1-4-398-18	RECURSOS FINANCIOS	AD	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "La Sábana", ubicada en Calle Puebla Guay S/N, entre periferia y Periferia Sur, Cal. La Cañada, C.P. 01480, Ciudad Anacleto, Ciudad de México.	10/12/2018	31/12/2019		\$10,000,000.00	\$17,361,360.00	\$0.00				\$0.00	\$17,361,361.81	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Reconciliado el 11-01-2020. Pendiente de Liquidar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Servicio Centro de Salud Tlalisco				\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00			
9	SOCCOP-AD-1-1-023-18	RECURSOS FINANCIOS	AD	GRUPO DS, S.A. DE C.V.	Construcción de Centro Deportivo, cubierto y servicios, nuevo inmueble construyéndose y pago por el aprovechamiento de los áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalisco ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalisco, C.P. 14000, Ciudad Tlalisco, en la Ciudad de México.	24/10/2018	30/11/2019	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Reconciliado el 03-01-2020. Pendiente de Liquidar.
												INTERÉS			\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	\$0.00							

9, 30, 20035



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2018

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO MONTH			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTH	PROG.	ESTIMADO	PROG.	ESTIMADO	
01	00009402-L-1-004-18	00/00/00	AD	GRUPO 04, S.A. DE CV	Reconstrucción de áreas y servicios perimetrales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tepic, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tepic, ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tepic, C. P. 64600, Estado Tepic, en la Ciudad de México.	01/01/2018	30/06/2018	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	00.00	ANTICIPO	0.00							Trabajo concluido. Remanente al 30 de junio de 2018. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	00.00	00.00%	
												POR AMORTIZAR	0.00							
TOTAL									\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	00.00				\$0.00	\$1,000,000.00	00.00%	00.00%		

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUESTA EN RECOPLACIÓN SE PROPORCIONAR EN CUANTO SE REQUIERA.


Ing. José Carlos Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE GASTOS
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		ESTIMACIÓN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
PROG.	ESTIMADO	PROG.	ESTIMADO
10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS ANUALIZADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0



09936037

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 30 de Junio de 2019

Al 30 de Junio de 2023																				
CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
I	DGCCOP-AD-L-5-435-19	I	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del pabellón de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-ene-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	7 ✓		0	29 ✓	0	29 ✓	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0.00000039



INFORME DE AVANCE RIESGO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO	MONTOS CONTRATADOS	SOLICITADA	ANTICIPA			CONVENIO PERÍODO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	AMORTIZADO	POR AMORT.	INICIO	TERMINO	MONTOS	PERÍODO	EN TRÁMITE	FINES	FINANCIERO	
1	DOCOP-LPN-L-4-075-18	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "CANGA DEPORTIVA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	28/09/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,341.25	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DOCOP-LPN-L-4-077-18	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "DEPOSITO DE CAMIONES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	21/06/19	31/12/19	*	10,073,326.90	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,944,923.86	0.00	100.00%	95.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DOCOP-LPN-L-4-078-18	25	L.P.N.	TRACTOGRAS ARRENDADOR A S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "PASEO RAPOLO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	26/06/19	05/12/19	*	14,023,016.90	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,257,328.58	0.00	35.00%	26.93%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DOCOP-LPN-L-4-086-18	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	12/05/19	10/12/19	*	7,100,910.84	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DOCOP-LPN-L-4-101-18	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	15/07/19	07/12/19	*	26,537,963.88	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,245.45	0.00	100.00%	45.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DOCOP-AD-L-3-118-18	15	A.B.	VIAAT GRUPO CONSTRUCTO R S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADICIÓN DE MANUTENCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	26/07/19	24/09/19	*	1,864,358.83	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,358.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DOCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	01/08/19	04/12/19	*	8,062,938.62	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,905,099.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DOCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	08/08/19	31/12/19	*	11,590,760.36	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,890.70	0.00	17.09%	14.73%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DOCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	09/08/19	31/12/19	*	10,529,585.30	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	249,416.85	0.00	1.40%	1.40%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DOCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	29/08/19	30/12/19	*	7,901,820.20	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.88	0.00	4.80%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DOCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	29/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,152,381.04	0.00	7.08%	7.08%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DOCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LUGARES PLAZAS: "BOMBAS" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CUL DE ALAMARCO, ALMA S.A.	22/08/19	24/12/19	*	29,594,572.57	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CANT	NOMBRE CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS O IVA RELEVANTE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	TIPO DE		GASTOS PERSONALES			SALARIOS		PAGO S.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	ESTADO	PAGADO	EN TRAMITE	RECIBO	TERMINO			
13	DGCOP-AD-L-3-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARHO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: JAMBERTIN, PUEBLO, JALISCO, SAN JUAN, ALCAZAR, SAN JUAN DE MEXICO	09/09/19	26/09/19	*	1,886,344.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,886,344.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-3-204-19	25	A.D.	ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: JAMBERTIN, PUEBLO, JALISCO, SAN JUAN, ALCAZAR, SAN JUAN DE MEXICO	09/09/19	26/09/19	*	821,034.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	821,034.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-3-219-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DE LAS TORRES, SAN JUAN, DONA ROSA	05/09/19	24/09/19	*	1,627,027.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,027.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-3-237-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AVENIDA 5	01/10/19	21/10/19	*	1,638,035.52	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,638,035.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-LPN-L-4-288-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,036.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-3-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	17/10/19	05/11/19	*	1,167,328.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,328.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-3-287-19	19	A.D.	CONSTRUCORA Y ACABADOS ORYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-3-315-19	25	A.D.	SURYA 7793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: CALLE VICENTE DIAZ, PUEBLO, JALISCO, DONA ROSA	22/10/19	15/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-317-19	25	A.D.	SURYA 7793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AVENIDA 5, SAN JUAN, DONA ROSA	20/10/19	15/11/19	*	1,796,015.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-3-321-19	25	A.D.	SR, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	23/10/19	29/02/20	*	1,850,851.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,850,851.84	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-3-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISOR DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	23/10/19	29/02/20	*	1,850,851.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,850,851.84	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-3-345-19	25	A.D.	HOLA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLANALES PLANALES EDUCACIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN: AV. DEL TRABAJO, SAN JUAN, DONA ROSA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,833.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,833.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

ORDEN	CLAVE DE OBRA	A.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS D E ESTIMACIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	MONTOS			COMPLEMENTOS Y COSTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORT.	RENTA	TERMINOS	OTROS	PLAZO	EN VALORES	PLAZO	FINANCIERO	
25	DGCOP-AD-L-2-383-18	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE ABASTECIMIENTO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	23/10/19	08/02/20	*	1,917,993.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,399.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-384-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA CABA DE DESARROLLO EDUCATIVO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	23/11/19	*	487,025.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	487,025.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-2-384-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE ABASTECIMIENTO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE OPERACIÓN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	23/10/19	31/12/19	*	13,359,106.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,359,106.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-LR-L-4-381-19	25	L.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE OPERACIÓN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	23/10/19	31/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE OPERACIÓN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-386-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA DUCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE ABASTECIMIENTO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE OPERACIÓN URBANA, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	28/10/19	23/02/20	*	26,008,212.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26,008,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE ABASTECIMIENTO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. (PLAZA) 2019	18/10/19	07/04/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-2-424-19	11	A.D.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTO DE LA GUARDA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE IZAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO. A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18/10/19	15/12/19	*	6,035,035.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	87.68%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA CABA DE DESARROLLO EDUCATIVO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	18/12/19	*	1,704,582.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,582.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

[illegible]

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL COMMITTED	TOTAL DE EXPENDITURE	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$25,662,710.00	0.00	Anticipos	A/A
		Anticipos	A/V
		A/A	

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DEL PERIODO	
PROGRESO	ENTRANCIA	PROGRESO	ENTRANCIA
179,066,731.55	0.00	87.89%	78.81%

ARQ. CARLOS CUAUTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. IRENE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	10	0	2	3	5	3	5	0
TOTAL	10	0	2	3	5	3	5	0

NOTA: SOLO SE REPORTRAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos
en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

M. 0000044

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023
FECHA DE CORTE AL 30 JUNIO DE 2023

[illegible]

Informe de Balance Finco Financiero para obra pública ejercicio 2019
Fecha de corte al 30 Junio de 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA																				
ESTADO DE PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS																				
CANT	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMISOR	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PROMEDIO DE EJECUCION EN %	ESTADO	PRE-PROYECTO DE INVERSIÓN	MAYOR CONTRATADO	EJECUCIÓN	INDICADOR	COMPARACIÓN DE MONEDAS			SITUACIÓN		SINCRONIA		OBSERVACIONES	
												MON.	TIPO	MON.	PLAZA	ESTIMADO	RECOR	PROYECTADO		
18	33007404-19019	PROYECTO DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DIRECTA	SECT. Construcción, Urbanización y Servicios Públicos, S.A. de C.V.	Construcción de 1 lote del edificio administrativo de la Planta Secundaria "Luis Pastén", ubicado en Plaza de Armas y Avenida Chapultepec, de la Alcaldía de Venustiano Carrán de la Páiz.	100.00%	100.00%	La información se actualizó en el primer trimestre	148,145.40	0.00	INTERÉS AMORTIZADO PRINCIPAL	0.00 0.00 0.00	NA	NA	0.00	\$	\$	100.00%	100.00%	Obra terminada, la Secretaría presenta la documentación de autorización para pagar hasta el tiempo que le que se le tiene pagado. Se actualizó en pago hasta 4/27/19.

NOTA: CONTRATOS DEL SERVICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME 33007404-19019-019

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	SINCRONIA		
148,145.40	0.00	INTERÉS	0.00	0.00
		AMORTIZADO	0.00	0.00
		PRINCIPAL	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	SINCRONIA		
148,145.40	0.00	100%	100%
		100%	100%
		100%	100%

Se ha verificado los contratos, se han verificado los contratos y se han verificado los contratos.

MANO ANTONIO PAUCER
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción de Obras Públicas "D"

MANO EFRAÍN ANTONIO PAUCER
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	12	28	0	40	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14	0	80	0	80	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	0	1	13	1	13	0
TOTAL	147	1	14	13	121	1	133	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 39 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTAN RECEPCIONADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	12	28	0	40	0
TOTAL	39	1	0	12	28	0	40	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 12 ESTÁN RECEPCIONADOS, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Fecha al 30 de junio de 2018

ORDEN	NOMBRE CONTENIDO	FE	MODIFICAR	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS SUSPENDIDOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CÓMPUTO PERÍODO MONTO			ESTADO		AVANCE %		OBSERVACIONES	
													RECIBIDO	TERMINO	RECIBIDO	PASADO	EN SUARTE	FINANCIADO	FINANCIADO		
					Contratación del Museo Interactivo Infolab Integral (Ex-Español)				\$278,801,851.58	\$158,801,851.58	\$0.00				\$0.00	\$158,801,851.58	\$0.00				
1	0000P-04-L-435-18	PARTICIPACIÓN A PART. UCIPODES (PACENTHOS)	AR	CONSTRUCCIONES LUMSA S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infolab Integral (Ex-Español) ubicado en Calle España No. 225 esquina Calle Toluca, Colonia Las Américas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 06030, en la Ciudad de México.	28/03/2018	30/06/2018	-	\$28,548,279.84	\$28,548,279.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$28,548,279.84	\$0.00	99.18%	99.99%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
2	0000P-04-L-436-18	PARTICIPACIÓN RES (PACENTHOS)	AR	INGENIERÍA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infolab Integral (Ex-Español) ubicado en Calle España No. 225 esquina Calle Toluca, Colonia Las Américas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 06030, en la Ciudad de México.	04/06/2018	31/12/2018	-	\$6,880,312.25	\$6,880,312.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$6,880,312.25	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Principales de la Ciudad de México (2018)				\$4,480,188.48	\$4,480,188.48	\$0.00				\$0.00	\$4,480,188.48	\$0.00				
3	0000P-04-L-438-18	RECURSOS FISCALES	AR	INGENIERÍA APLICADA SUTRO S.A. DE C.V.	Reconstrucción peatonal y ciclovía a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas avenidas de la Ciudad de México, derivadas de peticiones ciudadanas y acciones programadas.	24/06/2018	31/12/2018	\$4,521,561.90	\$4,480,188.48	\$4,480,188.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$4,480,188.48	\$0.00	100.00%	97.79%	Trabajos concluidos. Comprometido el 23 de mayo 2021. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
					Construcción del BiciEcomovilidad en la Ciudad de México				\$28,876,137.31	\$28,876,137.31	\$0.00				\$0.00	\$28,876,137.31	\$0.00				
4	0000P-LPM-L-439-18	PARTICIPACIÓN A	LPM	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MEYER S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotransformatorio Marino, Ecuavial 201, ubicado en Eje 3 Oriente Troncal del Paso y Toluca, No. 196, Colonia Grupos de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2018	31/12/2018	-	\$11,770,837.89	\$11,770,837.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$11,770,837.89	\$0.00	100.00%	97.06%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reapropiar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
5	0000P-04-L-438-18	PARTICIPACIÓN B	AR	GRUPO DA S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos de Construcción del Biotransformatorio Marino, Ecuavial 201, ubicado en Eje 3 Oriente Troncal del Paso y Toluca, No. 196, Colonia Grupos de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, C.P. 06030.	01/06/2018	31/12/2018	-	\$1,884,786.44	\$1,884,786.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,884,786.44	\$0.00	100.00%	98.98%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y Reapropiar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
6	0000P-04-L-437-18	PARTICIPACIÓN C	AR	ESPIONCEROS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotransformatorio Marino, Ecuavial 201, ubicado en Eje 3 Oriente Troncal del Paso y Toluca, No. 196, Colonia Grupos de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2018	31/12/2018	-	\$5,442,284.59	\$5,442,284.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$5,442,284.59	\$0.00	100.00%	98.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reapropiar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
					Ampliación, Actualización, Rehabilitación y Mantenimiento integral de la Unidad de Salud				\$71,276,790.37	\$36,883,889.21	\$0.00				\$0.00	\$36,883,889.21	\$0.00				
7	0000P-04-L-438-18	PARTICIPACIÓN (PACENTHOS)	AR	EMERSON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Integral de Cuauhtémoc, ubicado en calle Insurgentes No. 142, 11, 8, entre Lomas de Chapultepec, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 06710, Alcaldía Cuauhtémoc, A. México, Ciudad de México.	01/07/2018	31/12/2018	\$4,000,000.00	\$4,285,188.88	\$4,285,188.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$4,285,188.88	\$0.00	100.00%	98.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reapropiar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
8	0000P-04-L-437-18	PARTICIPACIÓN (PACENTHOS)	AR	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SOFLO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Integral de Cuauhtémoc, ubicado en calle Insurgentes No. 142, 11, 8, entre Lomas de Chapultepec, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 06710, Alcaldía Cuauhtémoc, A. México, Ciudad de México.	01/07/2018	31/12/2018	\$4,000,000.00	\$3,485,225.88	\$3,485,225.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$3,485,225.88	\$0.00	100.00%	98.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reapropiar.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
9	0000P-LPM-L-438-18	PARTICIPACIÓN (PACENTHOS)	LPM	GRUPO DA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Integral de Cuauhtémoc, ubicado en Calle Insurgentes No. 142, 11, 8, entre Lomas de Chapultepec, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 06710, Alcaldía Cuauhtémoc, A. México, Ciudad de México.	01/06/2018	31/06/2018	-	\$13,883,240.58	\$5,881,235.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$5,881,235.21	\$0.00	42.46%	42.46%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato modular 0070A, el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2018, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					
10	0000P-LPM-L-438-18	PARTICIPACIÓN (PACENTHOS)	LPM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAINOS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Integral de Cuauhtémoc, ubicado en Calle Insurgentes No. 142, 11, 8, entre Lomas de Chapultepec, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 06710, Alcaldía Cuauhtémoc, A. México, Ciudad de México.	27/06/2018	31/06/2018	-	\$15,441,267.94	\$7,386,188.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$7,386,188.88	\$0.00	48.48%	48.48%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato modular 0070A, el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2018, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00					

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2020

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CUANTIFICADOS EJERCICIO 2020	CONDICION	ANTICIPOS		SOLICITUD (PAGO - MONEDA)			ESTIMADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					MONEDA	TERMINO	MONTA	MONEDA	EN TRAMITE	FINANCIERO	FINANCIERO			
11	DOCCP-LP-14-185-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	LP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OVARA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos y Viento Guerrero, S/N, C/P. Entidad: Estado de México, P.O. Box 11710, Avenida Toluca, Ciudad de México.	21/06/2020	21/06/2021	-	\$17,827,886.26	\$6,764,408.55	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,764,408.55	\$0.00	48.54%	48.54%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual BOPSA, al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DOCCP-AD-14-381-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SINISAL, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos y Viento Guerrero, S/N, C/P. Entidad: Estado de México, P.O. Box 11710, Avenida Toluca, Ciudad de México.	06/06/2020	27/06/2021	-	\$1,434,180.16	\$495,380.57	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$495,380.57	\$0.00	34.54%	41.31%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual BOPSA, al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DOCCP-AD-14-246-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO DA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria México, ubicada en Av. Pío Jaramillo Llanos, s/n, Col. San Carlos, Santa Cruz Mexiquense, C.P. 12050, Avenida Toluca, Ciudad de México.	21/06/2020	11/12/2020	-	\$1,888,024.20	\$1,888,024.20	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,888,024.20	\$0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 17 de junio 2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DOCCP-AD-14-401-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	SERBION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos y Viento Guerrero, S/N, Santa Cruz Mexiquense, C.P. 11710, Avenida Toluca, Ciudad de México.	06/06/2020	06/06/2021	-	\$11,421,275.84	\$2,880,000.00	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,880.00	\$0.00	45.14%	24.14%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual BOPSA, al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	DOCCP-AD-14-318-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO DA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la rehabilitación del JUEBO en la Clínica Comunitaria México, ubicada en Av. Pío Jaramillo Llanos, s/n, Col. San Carlos, Santa Cruz Mexiquense, C.P. 12050, Avenida Toluca, Ciudad de México.	21/06/2020	21/06/2021	-	\$1,870,021.20	\$1,880,240.00	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,880,240.00	\$0.00	95.00%	95.00%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 24 de junio 2021. Pendiente de Liquidar. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual BOPSA, al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)									\$14,888,886.75	\$14,888,886.75	90.00					\$0.00	\$14,888,747.50	\$0.00			
16	DOCCP-AD-14-388-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Cepeda No. 470, esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11200, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/06/2020	31/12/2020	-	\$13,628,987.01	\$13,628,987.01	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,598,982.14	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 26 de junio 2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DOCCP-AD-14-244-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO DA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Cepeda No. 470, esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11200, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	21/06/2020	31/12/2020	-	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,226,764.00	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada									\$16,127,586.75	\$16,127,586.75	90.00					\$0.00	\$16,091,388.00	\$0.00			
18	DOCCP-LP-14-019-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	LP	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Cepeda No. 470, esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11200, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/06/2020	31/12/2020	-	\$16,876,136.47	\$16,876,136.47	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$16,843,211.00	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 30 de junio 2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
19	DOCCP-AD-14-022-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SINISAL, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Cepeda No. 470, esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11200, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/06/2020	31/12/2020	-	\$1,247,000.00	\$1,247,000.00	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,000.00	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
Proyectos Especiales de Centros de Salud									\$5,764,000.00	\$5,764,000.00	90.00					\$0.00	\$5,758,010.00	\$0.00			
20	DOCCP-AD-14-084-20	INSTRUMENTOS E INGENIERIA	AD	GRUPO DA, S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, ubicada en Avda. de Bolívar No. 11, Col. Centro, C.P. 06000, Avenida Constituyente, en la Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	-	\$1,946,887.07	\$1,946,887.07	90.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,946,887.07	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 2 de junio 2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2020

CANTO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FUNDAMENTO DE REPUBLICA	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	BOGAFIN	NACIONAL	CONVERSIÓN PERÍODO MONEDA			EFECTIVIDAD		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	EN MONEDA	INICIO	FINANCIERO	
21	0000P-45-L-1284-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Proyecto Educativo para la Atención y Rehabilitación del Centro de Salud T-16 Benavente, ubicado en Av. San Miguel S/N, Mx. 17-11, 16, entre Camilo Castejo San Miguel y Calle la Rosa, Col. San Juan Benavente, C.P. 2070, Aguila Toluca en la Ciudad de México.	14/05/2020	31/12/2020	-	\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$1,064,702.28	\$0.00	100.00%	99.92%	Trabajos concluidos. Recaudados el 28 oct 2020. Pendiente de liquidar
22	0000P-45-L-1285-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ALFA, S.A. DE C.V.	Proyecto Educativo del Centro de Salud T-16 Benavente, ubicado en Av. Independencia No. 32, Col. Benavente, C.P. 2070, Aguila Toluca en la Ciudad de México.	14/05/2020	31/12/2020	-	\$1,340,891.44	\$1,340,891.44	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$1,340,891.44	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recaudados el 28 oct 2020. Pendiente de liquidar
23	0000P-42-L-1287-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Educativo del Centro de Salud T-16 Benavente, ubicado en Av. Independencia S/N Colonia Toluca, C.P. 2070, Aguila Toluca en la Ciudad de México.	14/05/2020	31/12/2020	-	\$285,048.76	\$285,048.76	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$285,048.76	\$0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Recaudados el 28 oct 2020. Pendiente de liquidar
24	0000P-42-L-1288-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Educativo del Centro de Salud Toluca Benavente, ubicado en Calle Edo. Benavente de Luján, entre 5ta Cal. Benavente Toluca Benavente, C.P. 2070, Aguila Toluca S. Benavente, Ciudad de México.	14/05/2020	31/12/2020	-	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$1,344,570.81	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
					Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de la ciudad de la Ciudad de México.				\$7,288,320.00	\$7,288,320.00	\$0.00				\$0.00	\$7,288,320.00	\$0.00			
25	0000P-42-L-1289-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	CONSTRUCTORA PERVEEL, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	28/05/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.94	\$1,274,369.94	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$1,274,369.94	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
26	0000P-42-L-1294-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	CONSTRUCTORA PERVEEL, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	28/05/2020	29/04/2020	-	\$472,277.28	\$472,277.28	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$472,277.28	\$0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
27	0000P-42-L-1297-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	EMERSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	01/05/2020	30/04/2020	-	\$675,630.62	\$675,630.62	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$675,630.62	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
28	0000P-42-L-1300-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	01/05/2020	30/04/2020	-	\$1,857,157.63	\$1,857,157.63	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$1,857,157.63	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
29	0000P-42-L-1307-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	BIELAS OBRAS PAUL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	-	\$103,128.82	\$103,128.82	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$103,128.82	\$0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Recaudados el 7 oct 20. Pendiente de liquidar y Recaudar
30	0000P-42-L-1308-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	02/04/2020	30/04/2020	-	\$88,051.80	\$88,051.80	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$88,051.80	\$0.00	100.00%	97.88%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
31	0000P-42-L-1311-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	20/05/2020	14/05/2020	-	\$261,430.76	\$261,430.76	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$261,430.76	\$0.00	100.00%	97.71%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recaudar
32	0000P-42-L-1344-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS DEL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	14/05/2020	14/05/2020	-	\$88,775.19	\$88,775.19	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$88,775.19	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recaudados el 7 oct 20. Pendiente de liquidar y Recaudar
33	0000P-42-L-1348-20	PARTECIPACION E INICIACION	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS DEL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Gurrero Gálvez, Ejea. Pinar, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Independencia 5 de Mayo No. 2170 D.F. La Hacienda de Toluca, C.P. 2040, Aguila Toluca, Ciudad de México.	21/04/2020	30/04/2020	-	\$88,872.17	\$88,872.17	\$0.00	ANTICIPO			\$0.00	\$88,872.17	\$0.00	100.00%	97.85%	Trabajos concluidos. Recaudados el 11 oct 2020. Pendiente de liquidar

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2020

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONTRIBUCION PERIODO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ANTICIPO		PAJOS	EN TRÁMITE	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	TRÁMITE	FINANCIERO	
34	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	WISMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Trabajo de remodelación y ampliación de la fachada exterior y de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de calefacción, por Obras de Mantenimiento de Obras de Mantenimiento, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$100,100.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y transacción.
					Complejo Cultural Benito Juárez de Chapultepec.				\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
35	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle de la Reforma, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 06600, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$1,100,200.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$50,771.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	33.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$50,771.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	33.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Primera Etapa de la Sala de los Músicos del Museo del Palacio Nacional, ubicado en San Miguel Chapultepec, C.P. 06600, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$1,401,700.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$128,416.76			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$128,416.76			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Sala de los Músicos del Museo del Palacio Nacional, ubicado en San Miguel Chapultepec, C.P. 06600, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$1,700,100.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,700,100.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,700,100.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de los Músicos del Museo del Palacio Nacional, ubicado en San Miguel Chapultepec, C.P. 06600, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,000,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,000,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
39	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle de la Reforma, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 06600, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$60,407.46			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$60,407.46			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
40	2000P-001-4-000-00	FF-0000000000	AD	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Servicio de Apoyo Técnico, Administrativo y Operativo para la Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de las Áreas Interiores y Exteriores de las Salas y Teatros del Complejo Cultural Benito Juárez de Chapultepec, ubicado en Avenida Nacional del Bosque de Chapultepec, Estado de México, C.P. 06600.	01/01/2020	30/06/2020	-	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,100,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	10.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, concluye en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,100,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	10.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$54,074,070.00	\$44,074,070.00	\$0.00					\$0.00	\$44,074,070.00	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN REGISTRO, SE PROPORCIONA EN LÍMITE DE RECORD.


Ana María Cervantes Hernández
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. David Rivera Rodríguez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
\$54,074,070.00	\$44,074,070.00	\$0.00	ANTICIPO	\$12,870,116.74	
			AMORTIZADO	\$12,870,116.74	
			POR AMORTIZAR	\$0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		MONTOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$44,074,070.00	\$0.00	78.62%	78.59%

* NOTA: SE DENOTA DE ESTE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14		0	80	0	80	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0.0000054

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA: ORGANISMO DESTINATARIO: ALCALDIA, ENTIDADES Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

©2007 THE A.C. 100 THE JOURNAL OF THE 2007INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA CBMA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

0.71. 0055

INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA DE FIRMA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	ESTADO	SÍNTESIS DE EJECUCIÓN			RETENCIÓN		PUNTO A		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					AVANCE	RETRASO	RETRASO	RETRASO	RETRASO	RETRASO		
24	DGCOPI-UPN-4-123-20	23	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	31/01/20	07/11/20	8.280.541.86	0.00	8.280.541.86	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	98.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOPI-UPN-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	04/08/20	01/12/20	8.306.507.08	0.00	8.306.507.08	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOPI-UPN-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	04/08/20	01/12/20	5.291.577.28	0.00	5.291.577.28	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	83.80%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOPI-UPN-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	03/08/20	10/11/20	5.255.443.31	0.00	5.255.443.31	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	83.80%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOPI-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	15/01/20	11/08/20	175.846.00	0.00	175.846.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOPI-AD-L-3-133-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	15/01/20	28/04/20	854.105.28	0.00	854.105.28	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOPI-AD-L-3-135-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	03/08/20	30/12/20	1.854.099.62	0.00	1.854.099.62	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOPI-UPN-4-138-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	07/08/20	04/11/20	6.019.255.81	0.00	6.019.255.81	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	89.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOPI-UPN-4-142-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	10/08/20	17/11/20	3.640.962.31	0.00	3.640.962.31	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOPI-UPN-4-147-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	10/08/20	07/12/20	8.813.524.96	0.00	8.813.524.96	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	88.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOPI-UPN-4-154-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	05/08/20	03/11/20	5.720.818.53	0.00	5.720.818.53	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	86.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOPI-UPN-4-156-20	11	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	14/08/20	31/12/20	10.312.777.45	0.00	10.312.777.45	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	89.49%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOPI-UPN-4-165-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	16/08/20	11/12/20	5.244.274.81	0.00	5.244.274.81	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	88.52%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOPI-UPN-4-170-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	15/08/20	15/12/20	6.580.898.97	0.00	6.580.898.97	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOPI-UPN-4-173-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	10/08/20	26/11/20	3.437.342.18	0.00	3.437.342.18	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	87.30%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOPI-UPN-4-185-20	23	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	18/08/20	10/12/20	5.883.528.54	0.00	5.883.528.54	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOPI-UPN-4-188-20	28	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	24/08/20	21/12/20	6.436.372.58	0.00	6.436.372.58	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOPI-AD-L-3-189-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	13/08/20	10/09/20	748.084.08	0.00	748.084.08	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOPI-AD-L-1-190-20	11	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	12/08/20	10/09/20	1.864.000.38	0.00	1.864.000.38	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	88.32%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOPI-AD-L-3-195-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	01/09/20	30/04/20	487.350.81	0.00	487.350.81	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOPI-UPN-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN ENTRE LAS EDUCACIONES Y SERVICIOS	27/08/20	04/12/20	8.710.233.76	0.00	8.710.233.76	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOPI-AD-L-4-210-20	26	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	31/08/20	26/12/20	7.288.852.25	0.00	7.288.852.25	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	2.06%	2.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
46	DGCOPI-AD-L-3-221-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	28/08/20	26/12/20	357.983.76	0.00	357.983.76	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOPI-AD-L-3-223-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA	PROYECTO RELACIONADO CON LA SERVICIOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES TERRESTRALES" PARA LAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS	22/08/20	26/12/20	337.480.87	0.00	337.480.87	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

CORTE AL 31 DE JUNIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN FINAL	PLAZA DE OBRAS	VALOR CONTRACTADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	AMORTIZADO	CONVENIO PERIODO INICIAL	CONVENIO PERIODO FINAL	CONVENIO PERIODO EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	EN FAVOR DE	PERCIBIDO	PERCIBIDO	ESTADO DE AVANCE
48	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.O.	TALLER SA. S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS DE ANCHO SUPLENTE (MODULO 01) ANEXO 1011	01/08/20	28/12/20	0.38 MDP	386,171.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	386,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-IR-L-3-236-20	25	I.R.	WADCO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	26/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-3-238-20	25	A.O.	DESARROLLO SUSTENTABLE AMRO, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	09/10/20	28/10/20	1.88 MDP	1,749,364.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,749,364.74	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.O.	WADCO INTERNACIONAL S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	21/09/20	25/10/20	1.78 MDP	1,769,278.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,769,278.37	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-IR-L-3-242-20	25	A.O.	HELARDO RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	16/10/20	11/02/21	10.81 MDP	11,350,523.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	10,569,645.83	0.00	100.00%	77.56%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-IR-L-3-243-20	15	I.R.	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	26/10/20	30/06/21	-	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,033,560.87	0.00	100.00%	85.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-IR-L-3-245-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	30/06/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,844,877.51	0.00	100.00%	66.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-IR-L-4-247-20	23	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE RL	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	21/06/20	18/01/21	-	5,554,789.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,557,830.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-IR-L-4-248-20	23	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE RL	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	21/06/20	18/01/21	10 MDP	7,009,630.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,009,630.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.O.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	21/08/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-IR-L-3-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	21/09/20	14/02/21	3.7 MDP	3,297,196.78	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,894,343.86	0.00	100.00%	88.11%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-IR-L-3-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	24/09/20	22/03/21	2.8 MDP	2,400,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,907.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-3-258-20	25	A.O.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	14/09/20	03/10/20	1.88 MDP	1,481,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,481,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-3-260-20	25	A.O.	CONFORMAR CONSTRUCCION RES. S.A. DE CONCEPTO	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	29/09/20	18/10/20	1.88 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-IR-L-4-269-20	26	I.R.	INFRAESTRUCTURA S.A. DE	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	26/06/20	26/01/21	8.90 MDP	8,798,888.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,138.23	0.00	100.00%	66.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-IR-L-3-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	30/06/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,892,124.82	0.00	100.00%	79.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-IR-L-3-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	03/10/20	28/03/21	3.3 MDP	2,733,387.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,380.87	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	06/10/20	11/02/21	8.50 MDP	7,162,021.93	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,162,021.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	02/10/20	28/01/21	18.50 MDP	18,624,717.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,895.98	23,910,111.36	0.00	100.00%	69.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,267,948.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,267,948.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	04/09/20	21/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,823,888.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONFOR CONSORCIO	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,396,588.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,540,234.83	0.00	88.60%	88.60%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION RA COMEN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES PLANEAS	16/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,528,030.80	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/06/21	24/10/21	3,167,813.87	15,032,943.71	0.00	100.00%	85.39%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.O.	R-ZERO S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS DE ANCHO SUPLENTE (MODULO 01) ANEXO 1011	22/10/20	28/11/20	-	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

00000057

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

ORDEN	ALIAS CONTRATO	FE	NOMINAL	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR DEL CONTRATO	VALOR CONTINGENTE	EJECUCION	SOLICITUDES		COMPRUEBA PERIODO MUESTRA			ESTADISTICA		ANEXOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				FECHA	TERMINO	FECHA	TERMINO	FECHA	TERMINO	FECHA	TERMINO		
72	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.O.	DELLERAMP ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE RELACIONES Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	28/10/20	28/11/20	1,187,166.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,187,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
73	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.O.	FRANCISCO PARDOS ARQUITECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	28/10/20	28/11/20	1,207,177.98	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,207,177.98	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
74	DGCOP-AD-L-3-285-20	25	A.O.	ACABADOS Y CONSTRUCCION WADIA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	28/10/20	27/11/20	677,442.81	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
75	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.O.	INTERIACION AL S.A. DE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	28/10/20	28/11/20	1,803,883.40	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,803,883.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
76	DGCOP-IR-L-4-295-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION OMES	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	13/10/20	19/02/21	6,537,340.21	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	6,537,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
77	DGCOP-IR-L-1-263-20	15	I.R.	CONSTRUCCION OMES CUPES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	15/10/20	14/10/20	2,988,344.89	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	2,984,861.76	0.00	100.00%	99.97%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
78	DGCOP-IR-L-4-283-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	20/10/20	13/04/21	1,000,976.54	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,356,104.35	0.00	100.00%	78.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
79	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.H.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	TRABAJOS DE DISEÑO Y DISEÑO DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	15/10/20	31/12/20	8,284,722.97	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	8,281,367.99	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
80	DGCOP-IR-L-4-295-20	25	I.R.	ALBREA SILENE ESPASMO	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	08/10/20	14/02/21	8,620,436.97	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	8,620,436.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
81	DGCOP-IR-L-3-294-20	25	I.R.	QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	08/10/20	17/12/20	854,472.57	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	894,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
82	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AMCENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	07/10/20	03/03/21	5,749,738.05	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,849,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA		
83	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUDON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	16/10/20	13/04/21	22,379,533.08	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
84	DGCOP-AD-L-3-285-20	11	A.O.	INTERIACION AL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	22/09/20	21/10/20	1,862,433.81	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,862,433.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
85	DGCOP-AD-L-3-310-20	25	A.O.	COMPARCACHO N, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	21/10/20	19/11/20	494,286.16	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
86	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUPETE DE CONSTRUCCIONES DIGITA	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	28/10/20	25/02/21	13,005,358.83	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	8,947,474.36	0.00	73.00%	78.82%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA		
87	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.O.	BUNDICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	22/10/20	18/03/21	10,008,476.44	0.00	AMORTIZACION	N/A	22/10/20	18/03/21	2,009,876.73	13,136,709.80	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-AD-L-3-326-20	25	A.O.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	22/10/20	29/11/20	888,000.00	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	888,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
89	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	TRABAJOS DE DISEÑO Y DISEÑO DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	30/10/20	26/02/21	10,337,330.49	0.00	AMORTIZACION	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	15,205,820.52	0.00	100.00%	97.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
90	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	30/10/20	29/10/20	8,205,769.36	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	1,130,706.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
91	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.O.	FERNANDA CANALES ARQUITECTUR	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	20/10/20	18/11/20	557,364.38	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	557,364.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
92	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.O.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OMES	CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	27/10/20	17/02/21	11,283,340.26	0.00	AMORTIZACION	N/A	27/10/20	16/03/21	2,794,910.32	14,090,256.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.O.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	TRABAJOS DE DISEÑO Y DISEÑO DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION ARTES, EDUCACION Y SERVIDORES RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS PARA EL SURSEAL UNIDAD EN CALLE DOCTOR HERNANDEZ	27/10/20	26/11/20	448,963.45	0.00	AMORTIZACION	N/A	N/A	N/A	448,963.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		

00000059



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE RIESGO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2019

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

CANTON	NOMBRE DEL CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	SUSCRIBIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROVEEN-DO DE MATERIALES	MONTOS CONTRATADO	SOLICITA	SOLICITA	COMPOSITO PERIODO ANTERIOR			PERIODO		AVANCE A		OBSERVACIONES	
						INICIO	FIN					RECIBO	RENTAS	RENTAS	RECIBO	RENTAS	RECIBO	RENTAS		
94	DGCOP-AD-L-342-26	26	A.D.	PARADOKIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INGENIERÍA LINEALES, MRE, EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, PLANES AGENTES/180000000	30/10/20	30/06/21	9.43 MDP	12.791.642.12	0.00	ANTICIPO	NO	301000	270000	3.133.942.32	10.660.699.80	0.00	87.98%	87.98%	EN PROCESO DE FIRMADO ADMINISTRATIVO. ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA.

* Si está localizando la información correspondiente a este tiempo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE	
473,721,703.86	0.00	RECIBO	N/A
		RENTAS	N/A
		RENTAS	N/A

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE TOTAL AL PERIODO	
RECIBO	RENTAS	RECIBO	RENTAS
413,611,999.77	961,496.47	93.32%	86.70%

ARG. CARLOS CUAUTEMOCILLO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

4. 99990059



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	14	0	0	1	13	1	13	0
TOTAL	14	0	0	1	13	1	13	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000060



REFORMA DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA DMSA PÚBLICA EJERCICIO 2008
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2008

Note: Figures are not to be construed and misused to infer DDCP-AD-1 5.071.77

TOTAL DISTANCE		RANGE FROM	
FROM	TO	FROM	TO
101,144,398.23	0.00	100%	100%

Unidad Descentralizada de Servicios de Construcción, D.S.

MINI-TRAINING COURSE
 (Information and more opportunities for women will be in the)

—1000406—



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	2	13	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	0	13	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	84	0	14	5	65	5	65	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	11	1	2	1	9	1	9	0
TOTAL	111	13	16	8	100	6	102	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 12 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020, 15 ESTAN CONCLUIDOS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" DE LOS 5 CONTRATOS EFFECTUADOS EN ESTE MES, EL NÚMERO DGCOP-LPN-L-4-058-21 CORRESPONDE A LOS INFORMADOS EN LA COLUMNA "CANCELADOS O RESCINDIDOS", POR LO QUE EL VALOR REPORTADO PARA JUNIO DISMINUYE A 14.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	2	13	0	15	0
TOTAL	3	12	0	2	13	0	15	0

NOTA: DE LOS 15 CONTRATOS REPORADOS EN ESTE RESUMEN, 12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, LOS 15 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4. 00000064

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

ORDEN	SIGLAS	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PROYECTO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	ACUMULO COMPLETADO TOTAL	ACUMULO COMPLETADO (EJERCICIO 2021)	ECONOMÍA	ANTECIPOS		COMPRIMIENTOS (MONTOS)			DETALLADO		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
						SECCION	TERMINO							PROG	TERMINO	MONTOS	PROG	EL TERMINO	PROG	PARALELO	
					Asistencia, Asesoría, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$49,796,340.94	\$41,260,880.17	\$0.00					\$0.00	\$49,796,340.94	\$0.00			
1	DDCCP-LPN-L-4-18-01	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	LPN	UNICOM, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tlalcoyote, ubicado en Calle José María Morelos y Calle Juárez y Tlalcoyote, Col. Tlalcoyote, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	11080000	01/06/2021	-	\$19,869,940.54	\$7,383,203.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,383,203.27	\$0.00	37.02%	38.65%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DDCCP-LPN-L-4-18-02	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAKAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Miguel Alemán, eq. Serrano, Col. Guadalupe, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	11080000	1/06/2021	-	\$15,441,337.94	\$7,378,127.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,378,127.26	\$0.00	47.77%	30.58%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DDCCP-LPN-L-4-18-03	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAKAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Tlalcoyote, ubicado en Calle José María Morelos y Calle Serrano, eq. Serrano, Col. Guadalupe, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	11080000	1/06/2021	-	\$17,837,399.39	\$6,142,895.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,142,895.22	\$0.00	34.43%	30.58%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DDCCP-ADH-L-01-01	INFRAESTRUCTURA E INCENTIVOS	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES SAKAMA, S.A. DE C.V.	Centro de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Tlalcoyote, ubicado en Calle José María Morelos y Calle Serrano, eq. Serrano, Col. Guadalupe, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	00000000	1/06/2021	-	\$1,434,186.10	\$78,801.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$78,801.09	\$0.00	5.49%	54.87%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DDCCP-B-L-4-01-01	INFRAESTRUCTURA E INCENTIVOS	B	GRUPO CONSTRUCCIONES SAKAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Río Negro, ubicado en Calle Tlalcoyote 101, Barrio Santa Cruz Río Negro, C.P. 04400, Alcaldía Río Negro, Ciudad de México.	00000000	01/06/2021	-	\$11,327,575.94	\$8,627,379.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,627,379.84	\$0.00	75.80%	75.49%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DDCCP-ADH-L-01-01	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	AD	GRUPO SAKAMA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento menor y Estable para la rehabilitación del B0150 en la Clínica General de México, ubicado en Av. Piedad Piedad, eq. Azules, Col. Barrio Santa Cruz Río Negro, C.P. 04400, Alcaldía Río Negro, Ciudad de México.	00000000	01/06/2021	-	\$1,675,971.55	\$67,881.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$67,881.29	\$0.00	4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. Reemplazados el 14 de mayo 2021. Pendiente de trabajos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta por contrato multianual B0150 al porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DDCCP-LPN-L-4-01-01	PARTICIPACIONES INCENTIVOS	LPN	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud San Miguel Hidalgo, ubicado en Calle San Miguel Hidalgo, eq. San Miguel Hidalgo, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	00000000	01/06/2021	\$6,500,000.00	\$7,389,624.81	\$7,389,624.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,389,624.81	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Reemplazados el 22 de mayo 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Templo Cultural Biceps de Chapultepec				\$46,955,971.05	\$45,915,271.68	\$0.00					\$0.00	\$46,955,971.05	\$0.00			
8	DDCCP-B-L-4-01-01	FINANCIAMIENTO	B	CONSTRUCCIONES DEL GOBLDO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud San Miguel Hidalgo, ubicado en Calle San Miguel Hidalgo, eq. San Miguel Hidalgo, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	00000000	01/06/2021	-	\$1,188,259.47	\$1,188,259.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	0001188	0001188	\$0.00	\$1,188,259.47	\$0.00	100.00%	10.27%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el fondo de los trabajos, desde la entrega hasta el pago del anticipo (10% de la LOPURM). Fecha del pago del anticipo, 5 de mayo 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DDCCP-B-L-4-01-01	FINANCIAMIENTO	B	CONSTRUCCIONES DEL GOBLDO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud San Miguel Hidalgo, ubicado en Calle San Miguel Hidalgo, eq. San Miguel Hidalgo, C.P. 04400, Alcaldía Tlalcoyote, Ciudad de México.	00000000	01/06/2021	-	\$2,432,759.18	\$2,432,759.18	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	0002243	0002243	\$0.00	\$2,432,759.18	\$0.00	100.00%	36.68%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el fondo de los trabajos, desde la entrega hasta el pago del anticipo (10% de la LOPURM). Fecha del pago del anticipo, 5 de mayo 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

CÓDIGO	CONTRATO	F.F.	ACUMULADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMENTARIO PERÍODO MONTOS			ESTIMACION		SOLICITA		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	EX TRÁMITE	FINCO	FINANCIADO	
10	DOCCP-AB-2-A-2019	FINANCIADO	40	GRUPO CONSTRUCCION PAYMENTOS Y OBRAS C.A. S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de la Zona Perimetral, Calles y la Sala de las Artes Nuevas del Museo Nacional de Historia "Cuicuilco de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.F. 1196, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,761,176.58	\$5,761,176.58	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (40% de la inversión). Fecha del pago del anticipo, 4 de mayo de 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	04/01/2021	06/06/2021	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	40.42%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DOCCP-UM-4-A-2019	FINANCIADO	40	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SARASA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Sala de la Sala de Arte Público Superior ubicado en Calle 3 Norte No. 20 entre Miguel y Solís Polanco, C.P. 11960, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México	04/01/2021	31/12/2021	-	\$26,012,000.00	\$26,012,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (40% de la inversión). Fecha del pago del anticipo, 4 de mayo de 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$26,000,000.00	\$0.00	100.00%	68.38%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DOCCP-AB-1-A-2019	FINANCIADO	40	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLPO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición del Teatro Sullerme Branc, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 500, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11960, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	30/06/2021	-	\$1,286,224.86	\$1,286,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (40% de la inversión). Fecha del pago del anticipo, 4 de mayo de 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	04/01/2021	06/06/2021	\$0.00	\$1,261,076.12	\$0.00	100.00%	21.94%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DOCCP-AB-3-A-2019	FINANCIADO	40	CONSULTORES E INGENIEROS DEL PAUL, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Supervisión y Gestión para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Promoción Cultural y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de las Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en Avenida Secretaría del Bosque de Chapultepec, Avenida Miguel Alemán, C.P. 11960	01/10/2020	30/12/2021	-	\$6,188,701.12	\$6,188,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (40% de la inversión). Fecha del pago del anticipo, 24 de mayo de 2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,814,076.04	\$0.00	100.00%	65.52%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura				\$1,475,076.04	\$1,475,076.04	\$0.00					\$0.00	\$1,475,076.04	\$0.00			
14	DOCCP-AB-1-A-2019	FINANCIADO	40	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLPO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obras e Infraestructura del Teatro Cultural Teatro Sullerme Branc, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Camino María del Carmen, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11960, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	31/12/2021	-	\$503,986.41	\$503,986.41	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Conclusivos
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$503,986.41	\$0.00	100.00%	94.87%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DOCCP-AB-1-A-2019	FINANCIADO	40	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLPO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obras e Infraestructura del Teatro Cultural Teatro Sullerme Branc, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Camino María del Carmen, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11960, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	31/12/2021	-	\$446,106.21	\$446,106.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Conclusivos
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$446,106.21	\$0.00	100.00%	94.79%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$17,066,003.91	\$17,066,003.91	\$0.00					\$0.00	\$44,115,000.00	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPLACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE REGISTRE.


Ing. José Carlos Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. María Guadalupe Rodríguez
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$17,066,003.91	\$5,761,244.86	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES FINANCIADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EX TRÁMITE	TOTAL DE ESTIMACIONES FINANCIADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES FINANCIADAS
\$4,115,000.00	\$0.00	\$1.20%	\$0.79%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, EN LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000066



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	0	13	0	13	0
TOTAL	13	0	0	0	13	0	13	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

0. 00000067

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "P"

Al 30 de junio de 2021

Al 30 de junio de 2023																				
NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	AVANCE POR	COMENTARIO PERÍODO / MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-875-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Aro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del conjunto	05-jul-21	31-dic-21	\$ 145,654,871.20	\$ 139,000,181.75	0.00	ANTICIPO	40,506,054.54	17-mar-21	13-feb-22	NA	\$ 139,000,181.74	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	40,506,054.54	25-mar-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-20	21-dic-20						
2	DGCOP-R-F-5-109-21	03	R	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-mar-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,411,852.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-mar-22	12-feb-22	\$ 1,418,888.58	\$ 1,390,300.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
												27-mar-22	21-dic-20							
											POR AMORTIZAR	0.00	21-feb-22	22-mar-23						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multicables Martínez Ortiz, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	17-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,300.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,803.33	28-mar-22	21-mar-22	NA	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	21,810,803.33	28-mar-22	25-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-R-F-5-113-21	03	R	CAMED Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cisterna Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	\$ 3,337,884.82	\$ 3,890,980.04	0.00	ANTICIPO	0.00	28-mar-22	12-feb-22	\$ 437,887.88	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	21-mar-22						
												28-mar-22	05-may-22							
											POR AMORTIZAR	0.00	05-may-22	11-jun-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accesorio, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agorio, accesorios 1 y 2, foro al sitio, talleres y residencias	01-mar-21	18-mar-22	\$ 102,398,000.00	\$ 80,314,196.58	0.00	ANTICIPO	27,084,259.57	28-mar-22	31-mar-22	NA	\$ 80,314,196.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	27,084,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-R-F-5-151-21	03	R	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agorio, accesorios 1 y 2, foro al sitio, talleres y residencias	25-feb-21	18-mar-22	\$ 5,016,258.87	\$ 4,842,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-mar-22	31-mar-22	\$ 973,746.00	\$ 5,015,849.56	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Robot, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de construcción geométrica de tránsito de Aprovechamiento 814, CB-T D17 a base de elementos metálicos, al Puente Veloz de La Ciénega, ubicado en el Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alameda Interoceánica, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	\$ 493,080.12	\$ 493,080.12	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 493,080.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Aro, S.A de C.V.	Construcción de ciclopista bajo Puente Canal Nacional en Camión Central de Aro de Puente Canal en la Alameda Interoceánica, sobre la base de precios unitarios	01-mar-21	14-mar-21	\$ 622,437.21	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Geni Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergente para puente de acceso de la Línea "T" de Mérida en Toluca	01-nov-21	30-nov-21	\$ 5,367,719.23	\$ 5,367,719.23	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 5,367,719.23	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2023

Al 30 de junio de 2023																				
NÚMERO		F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FINANCIO		OBSERVACIONES	
CÓDIGO	CONTRATO					SIGLO	TERMINO					SIGLO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulso de Desarrollo Integral S.A de C.V.	Trabaja de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Zoológico, el mismo tiene para modificación en materia de aspecto ambiental y compensación ambiental para incorporación a nuevas construcciones de arboles perennifolios y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios.	01-nov-21	25-dic-21	\$ 1,406,648.77	\$ 1,406,648.77	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,406,648.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción.
											AMORTUADO	0.00		N/A	N/A	N/A				
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-66-F-4-178-21	01	66	C. Santiago López Pérez	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No 7 Melchor Ocampo ubicado en Subvivienda Adolfo López Mateos S.R. entre Av. Observatorio y General Camacho, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11560, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,403,365.93	\$ 3,403,365.93	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 3,403,365.93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción.
											AMORTUADO	0.00		N/A	N/A	N/A				
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-66-F-4-185-21	01	66	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" P. No 3 Miguel León de Tejada, ubicado en Calzada Miguel León de Tejada R. 1017, Col. La Piedad, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,156,745.39	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción.
											AMORTUADO	0.00		N/A	N/A	N/A				
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-66-F-4-187-21	01	66	Grupo Garza S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Auditoría e Integración Social "Casa Abierta", ubicado en Av. Canal Nacional 94, Col. Villa Guadalupe entre Alameda Capotlan (antes Calles del Fuego y Calles de las Bombas) C.P. 54060, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,156,745.39	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción.
											AMORTUADO	0.00		N/A	N/A	N/A				
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANCIOS
\$3,403,365.93	0.00	ANTICIPO \$3,403,365.93
		AMORTUADO \$3,403,365.93
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,215,185.99	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	84	0	14 *	5	65	5	65	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

* De los 5 contratos efectuados en este mes, el número DGCOP-LPN-L-4-058-21 corresponde a los informados en la columna "Cancelados o Rescindidos", por lo que el valor reportado para junio disminuye de 15 a 14.



INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2021

IDOC	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ESTADÍSTICA		ESTIMACIÓN PRECIO - MONTO			ESTIMACIÓN EN MONEDA		NÚMERO DE		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				ANTICIPO	AMORTIZADO	NÚMERO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN MONEDA	PROYECTO	FINANCIADO	
1	DGCOP-LPNL-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES SANTA MARTHA ACATLA SUR" UBICADO EN CALLE MARCHE EN MORIS SIN ZONAH CHILE PEREZCO VIGOREZ UARZA, COLUMNA SANTA MARTHA	23/03/21	30/07/21	6.20 MDP	4,798,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
2	DGCOP-LPNL-4-013-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES GARCIA MIRANDA SERCAJ" UBICADO EN BUJO PUENTE CALLEJÓN DE LA UNIÓN EDIFICIO AVANZA, CARRERA SEVERA, COLUMNA CARRERA SEVERA, ALCAJÓN SEVERA	23/03/21	30/07/21	3.30 MDP	3,100,505.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,102,680.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
3	DGCOP-LPNL-4-013-21	25	I.R.	CAROEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (TALLERES Y REDUCCIÓN A LAS LÍNEAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLACIÓN DE GENERO "UNAP" UBICADO EN CALLE JUAN RODRIGUEZ UBICADO EN SAN IV REY MEDIANALDEHUE, SAN ESTE, VALDES, COLUMNA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,188,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,132,439.84	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-LPNL-4-017-21	25	L.P.N.	AJCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES SAN FERNANDO" UBICADO EN POLIVIVIENDA SAN FERNANDO EN COLUMNA ALCAJÓN CORONA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PROYECTO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,330,294.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-LPNL-4-018-21	25	L.P.N.	FORTALAZA EN ARGUMENTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES BATAJON FUO DE VERANO" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FUO DE VERANO SIN COLUMNA EJECUCION DE OBROS, ALCAJÓN	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	460,857.03	0.00	10.00%	8.85%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
6	DGCOP-LPNL-4-018-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES CROCELARA FORMAS" UBICADO EN CALLE IMPERIAL DE LA JOE, NO. 1 LT. 5, COLUMNA CROCELARA FORMAS, ALCAJÓN CULTIVO A, MEXICO	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,226,102.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-LPNL-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES AGUSTO LINOS" UBICADO EN FRACCION DEL CAMPESINO UBICADO EN CALLE AGUSTO LINOS ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y EL CAMPEÑO, COLUMNA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
8	DGCOP-LPNL-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES OLIMPICO" UBICADO EN FRACCION DEL TEMPLO UBICADO EN PRIMA OLIMPICA AN, COLUMNA SAN JOSE, ALCAJÓN BELLA ACTA, CIUDAD DE MEXICO EN	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	3,798,079.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,798,079.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-LPNL-4-023-21	25	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES LINEAS DE PLATEADO" UBICADO EN AVENIDA LOS MEXICOS ORIENTE NOR, COLUMNA LINEAS DE PLATEADO, ALCAJÓN ALCAJÓN, CIUDAD DE MEXICO EN	30/03/21	15/06/21	22.70 MDP	20,723,448.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	19,091,406.04	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-LPNL-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES REINOVAMIENTO RECUBRIMIENTO ROYOT" UBICADO EN CALLE MEXICO EN COLUMNA CALLE DE GUINALEPE, ALCAJÓN CULTIVO A	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	6,521,690.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,272,508.83	0.00	100.00%	67.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-LPNL-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUTSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES RIO MIGUEL" UBICADO EN CALLE RIO MIGUEL SIN COLUMNA SANTA LUISA, ALCAJÓN ALCAJÓN, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PROYECTO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-LPNL-4-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E IMMOBILIARIA MORGANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANES PUERTO AGUSTA LINOS" UBICADO EN CALLE MEXICO EN COLUMNA MEXICO, ALCAJÓN ALCAJÓN, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PROYECTO	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,552.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	PT	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ESTIMADO	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	AUTOPAGA		CONVENIO PERIÓDICO			EFECTIVACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTECIPADO	TERMINADO	RENTAS	PAGADA	EN VÍAS	PROG.	REALIZADA	
13	DGCOP-AD-L-5-825-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ASISTENTE Y DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA CUBRIR A CABO LA EJECUCIÓN Y CUMPLIR EL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS.	30/03/21	21/06/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
14	DGCOP-LPN-L-4-327-21	25	LPN	RECRO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA OSWALDO ESTRADA SAN GUILLERMO SANTA CRUZ MEXICALCO, ALCALDIA DE TETAPALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/04/21	4.75 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,489,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
15	DGCOP-RN-L-5-829-21	25	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS.	05/04/21	02/10/21	1.15 MDP	992,068.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	929,697.81	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
16	DGCOP-LPN-L-1-829-21	15	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTO R A A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, REAMBLUTACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR AL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD UBICADO EN LA AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	13/04/21	10/06/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO	N/A	13/04/21	06/06/21	1,957,163.87	26,296,387.92	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
17	DGCOP-LPN-L-1-830-21	25	LPN	DE ARO, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,897,365.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,752.76	0.00	100.00%	95.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
18	DGCOP-RN-L-5-830-21	25	LR	BYSCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS.	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	932,481.82	0.00	100.00%	96.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
19	DGCOP-LPN-L-4-833-21	25	LPN	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	13/04/21	10/06/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
20	DGCOP-LPN-L-4-835-21	25	LPN	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	16/04/21	16/06/21	6.50 MDP	6,193,899.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
21	DGCOP-AD-L-3-837-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
22	DGCOP-LPN-L-4-848-21	25	LPN	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	27/04/21	24/06/21	4.90 MDP	4,785,364.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,785,364.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
23	DGCOP-LPN-L-4-841-21	25	LPN	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	27/04/21	24/06/21	6.20 MDP	6,237,832.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,832.09	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
24	DGCOP-LPN-L-4-849-21	25	LPN	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANTAS) PLANTAS CULTIVADAS UBICADO EN AVENIDA INSTITUCIONAL DE MATERIALES DE GUERRA, AL ESTADIO DEL REBELDE (RECONSTRUCCIÓN) PLANTAS CULTIVADAS, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147, EN AVENIDA SAGÚ DE GUERRA NO. 147,	28/04/21	25/06/21	4.10 MDP	3,738,054.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,793.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ODE REPRESENTA	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	ANTICIPO		CUBRIMIENTO FÍSICO - MONEDAS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				AMORTIZADO	N/A	HECHO	TERMINO	MONEDA	PROGNO	EN TRÁMITE	PROGNO	FINANCIERO	
25	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CONFORMACION CONSTRUCTO RAJAVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	28/04/21	28/06/21	*	4,275,255.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	0.00%	4.56%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
26	DGCOP-R-L-5-046-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	05/05/21	31/10/21	1.06 MDP	1,408,069.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-3-050-21	25	A.D.	SURYA T393, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	06/05/21	28/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-R-L-1-281-21	15	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANUTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFERIORES "CENOT", "CENOT C-1", COMPROBADO POR LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	06/05/21	03/06/21	3.3 MDP	3,649,730.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,649,730.88	0.00	100.00%	88.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-R-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ANGELO HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN A LAS UNIDADES SUBESTACIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VOLCANES DE "CENOT", "CENOT C-1", COMPROBADO POR LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	10/05/21	07/06/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,624,876.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPLUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,986,801.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
31	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,509,900.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
32	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "SANTERÍA DE LINDAS RECONSTRUCCIÓN" EN CALLE VERANO DE 1904, C.P. 1300, COLONIA SANOS DUE, ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE VERANO DE 1904, C.P. 1300, COLONIA SANOS DUE, ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	26/04/21	23/06/21	20.5 MDP	10,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. CONTRATO RECEPCIONADO Y ENTREGADO.
33	DGCOP-AD-L-3-059-21	20	A.D.	GRUPO GURWA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-3-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,306,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,306,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-5-069-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMALIZACIÓN Y REDISEÑO DE DISEÑO PARA CENOT, A CABO LA SUBESTACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE OBRERA Y TECNOLÓGICA, UNIDAD EN CALLE 127 DE LA CIUDAD Y TECNOLÓGICA, NO. 8, L.T. 8, COLONIA PUENTE DE ANILAS, LOCALIDAD SALFAM, CIUDAD DE MÉXICO	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

DATE: 2006-07-20 14:00

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA ONRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE VIGENCIA		PRECIOS	MONTOS	ESTADO	FECHA DE VIGENCIA	VALORES			PAGOS		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	VALOR	EN MONEDA	PAGO		POR PAGAR		
37	DGCOP-AD-L-3-086-21	25	A.D.	GRUPO QUIRVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE OBRAS EN PLAZA SAN JUAN, UNIDAD EN CALLE TULTECO EN COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE MEXICO. TRABAJO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
	DGCOP-LPN-L-1-073-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL ESPESOR E INSULACION PARA LA DISTRIBUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO. 2da ETAPA. UNIDAD EN LAS CANTONERAS DE LA AV. ANTONIO ESCOBAR, DEL VIAL DE MANTECO DE SUBURBIO AL INTERIOR DEL MANANTIAL DENOMINADO "CAMPO DE LA LUNA".	01/07/21	28/08/21	17.6 MDP	16,730,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,837,089.28	0.90	100.00%	96.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA DISTRIBUCION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE UNO DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	28/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-AD-L-3-075-21	25	A.D.	GRUPO FLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE UNO DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	01/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,388.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	66.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMPLEJO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,276,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,276,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-4-085-21	25	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	28/07/21	25/11/21	6.6 MDP	6,513,968.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LARZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,988,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,126.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-AD-L-3-084-21	25	A.D.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA DISTRIBUCION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE UNO DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	28/07/21	28/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-3-085-21	25	I.R.	IGNITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMPLEJO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	18/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,887,812.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,887,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-AD-L-3-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	20/07/21	06/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFLO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE DISTRIBUCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO, UNIDAD EN CALLE TULTECO.	18/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	96.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								

0074

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	TIPO DE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR PRESUPUESTADO DE REFERENCIA	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	AMORTIZADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR EN DEBITO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE LA OBRA
48	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. S. DE R. L. DE C.V.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UNIDAD EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	958,985.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UNIDAD EN LAS	04/09/21	02/09/21	1.44 MDP	1,448,520.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-RL-L-1-011-21	15	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UNIDAD EN LAS	24/06/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,999.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	88.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UNIDAD EN LAS	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	298,912.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
53	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T780 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE 19 DE MARZO EN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y	03/09/21	23/09/21	1.41 MDP	1,418,890.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-105-21	25	A.D.	SURYA T780 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE GILBERTO PRIETO Y CALLE SANTILLAS LÓPEZ, COLOMIA	03/09/21	23/09/21	0.79 MDP	796,295.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-RL-L-4-116-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE PENA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE FELIXIANO Y L. COLOMIA NOROCCIDENTAL, C.P. 1079, ALCALDÍA	05/10/21	25/12/21	9.75 MDP	9,756,370.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	23.00%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
56	DGCOP-RL-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE GILBERTO PRIETO Y CALLE SANTILLAS LÓPEZ, COLOMIA	13/10/21	21/12/21	4.9 MDP	4,917,963.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-RL-L-4-123-21	25	I.R.	FORLARK PORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE FELIXIANO Y L. COLOMIA NOROCCIDENTAL, C.P. 1079, ALCALDÍA	13/10/21	21/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00%	16.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
58	DGCOP-RL-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE FELIXIANO Y L. COLOMIA NOROCCIDENTAL, C.P. 1079, ALCALDÍA	14/10/21	21/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
59	DGCOP-RL-L-4-125-21	25	I.R.	CONAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE FELIXIANO Y L. COLOMIA NOROCCIDENTAL, C.P. 1079, ALCALDÍA	13/10/21	21/12/21	4 MDP	4,904,385.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	84.56%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-3-130-21	25	A.D.	MAGDER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECONSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLURILINGÜE, A FRENTE ALZADO Y TIEMPO DE TERMINACIÓN, UNIDAD EN CALLE FELIXIANO Y L. COLOMIA NOROCCIDENTAL, C.P. 1079, ALCALDÍA	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE (CONCEPTO)	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN SUMARIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREVISTO O DE REFERENCIA	Monto CONVINO	EJECUTADO	MONTOS		COMPARACIÓN PERÍODO MÓVIL		ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL				
61	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA MANZANA DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. DE C.V. PARA SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE AGUAS CALIENTES Y MATERIALES DE GUARDA AL INTERIOR DEL MÓDULO DEMONSTRADO COMO	01/11/21	20/11/21	0.56 MDP	610,770.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	588,719.81	0.00	100.00%	91.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ASOCIACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPERANZAS Y AUTOMATIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLUMBE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ASOCIACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPERANZAS Y AUTOMATIZACIÓN DE REDES	01/11/21	20/12/21	0.39 MDP	271,395.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,395.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-5-156-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA OBRA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECISOS ANTERIORES Y TEMAS DETERMINADOS	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,590.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,590.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	SERVICIO COMPLEMENTARIO CONSTITUYENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE BULT, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, VIG Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO, CULCUL ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE OBRA DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	640,682.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYBLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA ESTIMAR MANTENIMIENTO Y/O CONTROL DE EQUIPAMIENTO INTERIORES EN LA OBRA MONTECER A PRADO AGUIRRE Y TERNER DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: TUBOS DE HORMIGÓN UNIDOS EN CALZADA DE LA VILLA Y 111 COL. SANCTO	01/11/21	30/11/21	0.90 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SIJADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y DIVERSOS PLANES PLAZAS ALFONSO HERRERA UNIDOS EN CALLE AGUIRRE PRADO EN AGUIRRE PRADO, CONTROL DE OBRA, MONITOREO, AUDITORIA, MAQUILAJA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,696.55	0.00	100.00%	88.92%	CONTRATO RECEPCIONADO
68	DGCOP-AD-L-3-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUÑOS	SERVICIO DE AUDITORES PARA LAS PRÁCTICAS UNIDAS EN CALLE PERDURABLE DE GUERRAVAL EN EL EJECUTOR AUDITOR PERDURABLE DE GUERRAVAL DEL DHO PRÁCTICO AUDITOR MAQUILAJA CONTRERAS CIUDAD DE MÉXICO EN LA MANZANA DE PRADO AGUIRRE Y TERNER	01/11/21	29/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
69	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y DIVERSOS PLANES PLAZAS ALFONSO HERRERA UNIDOS EN CALLE AGUIRRE PRADO EN AGUIRRE PRADO, CONTROL DE OBRA, MONITOREO, AUDITORIA, MAQUILAJA	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,930.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,930.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-3-184-21	25	A.D.	CONSULTORIA SE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA COMPLEMENTARIO EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MONITOREO Y/O MANTENIMIENTO DE COSTOS PARA GUERRAVAL Y CALZADA LA CALZADA Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN LIBERTAD, ARTS	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.36	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-3-194-21	25	A.D.	SURYA T790, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y DIVERSOS PLANES PLAZAS ALFONSO HERRERA UNIDOS EN CALLE AGUIRRE PRADO EN AGUIRRE PRADO, CONTROL DE OBRA, MONITOREO, AUDITORIA, MAQUILAJA	27/12/21	31/12/21	*	1,426,703.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,426,703.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-3-196-21	25	A.D.	SURYA T790, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y DIVERSOS PLANES PLAZAS ALFONSO HERRERA UNIDOS EN CALLE AGUIRRE PRADO EN AGUIRRE PRADO, CONTROL DE OBRA, MONITOREO, AUDITORIA, MAQUILAJA	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	TÍTULO (CONCEPTO)	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O.C. REVISADA	MAYOR CANCELACIÓN	EJECUCIÓN	INTERÉS		COMPRAS PERIODO		RENTAS PERIODO		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PORCENTAJE	VALOR	
73	DGCOP-AD-L-2-186-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA EN CALLE FRANCISCO DE MIRANDA AVENIDA LUNA DE PLATERO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,980.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,980.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
74	DGCOP-AD-L-2-186-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
75	DGCOP-AD-L-3-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	27/12/21	31/12/21	*	876,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	876,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
76	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	XINITA DESARROLLO S. A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,888.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,434,888.88	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
77	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	912,602.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	912,602.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
78	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	887,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	887,245.31	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
79	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	887,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	887,516.55	0.00	100.00%	94.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
80	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,848.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,434,848.34	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
81	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	574,172.53	0.00	100.00%	87.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
82	DGCOP-AR-L-4-201-21	25	I.R.	INOVAION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	29/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	09/09/22	N/A	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									
83	DGCOP-AR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVAION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PLAZAS PLAZA FRANCISCO DE MIRANDA, A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 C AVENIDA LUNA DE PLATERO	30/12/21	29/04/22	*	4,080,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/07/22	N/A	N/A	4,080,295.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERÍODO 2023

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.P.	AÑO DE INICIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	ACUMULADO	CONTRATO PERÍODO - MONEDA		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES			
						INICIO	FIN				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
84	OGCOM-BU-L-525-21	25	18	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE EMERGENCIAS, HOTELES, EDUCACION Y SALUD (PLANTAS) "PLANTAS FRANCISCO JAVIER CHERVEZ" UBICADO EN S.J.R. Y NORTE UN Y FRANCISCO JAVIER CHERVEZ - COLONIA NOROCCIDENTAL, ALVARO OBREGON A. MODERNA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODERNA	31/12/21	28/02/22	2,203,761.45	0.00		ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	2,203,761.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* De esta localización la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

☐ ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE RECEPCION
255,893,616.25	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIÓN	TOTAL DE RECEPCION
255,893,616.25	0.00

ARG. CARLOS CARMEN DE GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"	11	1	2	1	9	1	9	0
TOTAL	11	1	2	1	9	1	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6




MTRO. EPRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

 00000079

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA COMISIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2011
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2011

[illegible]

Source: *Author's calculations*.

1996 Operating Costs	TOTAL DE REVENUE	TOTAL DE INTERESES	
R\$ 506,225.44	1,407,852.78	INTERESES	0.00
		INTERESES	0.00
		FOR INTERESES	0.00

TOTAL DE ESTACIONES		ANEXO - GERAL	
VEICULO	EM TRAVESSIA	PREÇO	PERMANENCIA
PL 145.744.73	0.00	99.00%	97.00%

¹ No se constituyó un sistema de medición independiente en virtud de que el estudio de la actividad de los sujetos se basó en el uso de un cuestionario.

WILLIAM J. HENNING

WITNESSES:
[Signature] [Signature]

3 011 0080



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	35	0	0	3	32	3	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	31	3	1	4	29	4	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	36	0	1	5	30	5	30	0
TOTAL	108	3	2	13	96	12	97	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-117-22, DGCOP-AD-L-1-118-22 Y DGCOP-AD-F-1-179-22, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
TOTAL	6	0	0	1	5	0	6	0

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000083

INFORME DE AVANCE (RÍSCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA)
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de junio de 2022

ORDEN	CONTRATO	F.F.	MEDALDO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE INGRESOS	MÉDIO CONTRATADO TOTAL	RENTAS CONTRATADAS (EN DOLARES)	ECONOMIA	ACCIONES		COMENSO PRECISO - MONTO			EJECUCION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					MONTO	PAGADO	DE TRÁMITE	PRECIO	FINANCIERO					
					Reconstrucción y Puentes Peatonales de Vialidades Principales de la Ciudad de México (2022)				\$2,395,596.97	\$2,395,596.97	\$0.00				\$0.00	\$2,395,596.97	\$0.00				
1	0000P46-L-1398-22	PARTICIPACIONES	46	GRUPO POLARIS S.A. DE C.V.	Relevé del Puente Peatonal ubicado en Calles Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tío Funes y Carlos Lleras, Colonia Santa Martha Acatlán, Alameda Iztapalapa, Ciudad de México.	28/03/2022	06/06/2022	\$2,791,135.17	\$2,395,596.97	\$2,395,596.97	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,791,135.17	\$0.00	100.00%	95.15%	Trabajos concluidos. Reaperturados el 11-06-22.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción y Ampliación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Principales de la Ciudad de México.				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00				\$0.00	\$6,787,288.12	\$0.00				
2	0000P46-L-1403-22	RECURSOS PROPIOS	46	GRUPO POLARIS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claustro, Dos Rampas de movilidad vertical, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Vialidad Río de la Plata en Correo México y Carlos Lleras, en la Alameda Iztapalapa y Correo México (CSMA).	28/03/2022	28/06/2022	\$7,075,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,787,288.12	\$0.00	96.82%	94.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Adquisición de Espacios para Reservas Peatonales Alameda Cuauhtémoc				\$601,763.11	\$601,763.11	\$0.00				\$0.00	\$601,763.11	\$0.00				
3	0000P46-L-1407-22	RECURSOS PROPIOS	46	GRUPO COMESTRUCTOR (SARSA) S.A. DE C.V.	Ampliación de espacio para estacionamiento vehicular, ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Cal. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.	28/03/2022	06/06/2022	\$796,276.00	\$601,763.11	\$601,763.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$601,763.11	\$0.00	100.00%	90.81%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajos de Transmisión de la Gravedad Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$7,216,488.40	\$7,216,488.40	\$0.00				\$0.00	\$7,216,488.40	\$601,763.11				
4	0000P46-L-1408-22	PARTICIPACIONES	46	SEM EXPERTOS SA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción de la Gravedad Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Cal. Cuauhtémoc, Alameda Cuauhtémoc de México, C.P. 06500, Ciudad de México.	28/03/2022	06/11/2022	\$5,896,219.80	\$5,896,219.80	\$5,896,219.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,796,363.66	\$601,763.11	100.00%	94.00%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	0000P46-L-1416-22	PARTICIPACIONES	46	CONSTRUCCIONES METALURGICAS S.A. DE C.V.	Suministro, Instalación, Montaje y Transporte a Bodega de Estructura Metálica y Armadura para la Gravedad Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Cal. Cuauhtémoc, Alameda Cuauhtémoc de México, C.P. 06500, Ciudad de México.	27/03/2022	24/11/2022	\$1,446,883.18	\$1,391,447.21	\$1,391,447.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,342,694.32	\$0.00	100.00%	99.67%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción de Instalaciones de Iluminación y Eléctricas en el Hospital General Cuauhtémoc				\$7,485,890.67	\$7,485,890.67	\$0.00				\$0.00	\$7,417,450.36	\$0.00				
6	0000P46-L-1408-22	PARTICIPACIONES	46	GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	Construcción de 500 m de la tubería existente en alcantarillado de 100cm (17") de diámetro, por tubería de polietileno de alta densidad de 100cm (17") de diámetro 80-17", para aguas pluviales, así como la instalación de 340 m de tubería de polietileno de alta densidad (conector de 400 mm (16") de diámetro, para drenaje sanitario, de la tubería de 500 m 80/16 de diámetro, desde la bodega al alcantarillado existente de 500 m (34)", ubicada en la Calle Benito Juárez y la Av. 16 de Septiembre, entre las Alamedas Amarga Salada y Calles, Alameda Cuauhtémoc, Alameda Cuauhtémoc de México, C.P. 06500, Ciudad de México.	06/06/2022	28/12/2022	\$7,485,890.67	\$7,485,890.67	\$7,485,890.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,417,450.36	\$0.00	100.00%	72.39%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL								\$24,222,795.37	\$24,222,795.37	\$0.00				\$0.00	\$19,232,617.46	\$601,763.11					

Arg. Jesús Carlos Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. David Ricardo Rodríguez Rodríguez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MÉDIO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE AMORTIZACIONES
\$4,892,796.97	\$4,892,796.97	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJECUCIONES	MÉDIO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE AMORTIZACIONES	TOTAL DE AMORTIZACIONES
\$19,232,617.46	\$601,763.11	\$0.00	\$7.23%

1, 000000084

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2021

CÓDIGO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRATADA		MONTOS CONTRATADOS (MILLAS)	ECONOMÍA	ACTIVO	VALORES VERIFICADOS (MILLAS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	VALOR	PROBADA	EN TRÁMITE	FACTO	CONCLUIDO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes.			26,896,296.73	0.00				26,896,296.73	26,896,296.73	0.00			
1	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	INGENIERIA CAL, S.A. DE C.V.	Reparación de obra y de construcciones administrativas y servicios para la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida General Francisco de Miranda No. 230, colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	26,896,296.73	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos. Se entregó la obra el 30 de junio de 2021.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec.			368,818,376.89	0.00				0.00	367,942,285.75	0.00			
2	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec, ubicado en Calle Chapultepec No. 230, colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	368,818,376.89	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
					Ampliación, remodelación, rehabilitación y mantenimiento mayor por obras y servicios de salud.			61,776,428.93	0.00				0.00	61,614,858.56	0.00			
3	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Hospital General de México, ubicado en Calle General B. Díaz Vial, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	11,963,345.56	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
4	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Infantil, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	15,847,321.94	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
5	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Infantil, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	17,917,813.00	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
6	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Infantil, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	1,434,285.16	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
7	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Infantil, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	11,417,075.64	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos.
8	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Infantil, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	1,476,813.20	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos. Reanunciado el 04 ago 2021.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			45,613,675.00	0.00				0.00	45,668,862.44	0.00			
9	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	1,185,238.47	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPIS).
10	2007-AB-0-001-0000	CONSTRUCCIÓN	OB	CONSTRUCIONES CAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en Calle Chapultepec, entre Calle Santa Fe y Calle Chapultepec, C.P. 06000, México, D.F., Ciudad de México.	2007-01-01	2007-06-30	1,432,728.18	0.00	ACTIVO	0.00							Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPIS).

1085



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2020

CÉDULA	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CUMPLIMIENTO PERIÓDICO MONTOS			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBO	COMPROBADO	RENTA	PAGADA	ENTREGA	RECIBO	FINANCIERO	
11	BOCOP-06-A-200-20		MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCCIONES INGENIEROS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de las Bajas Prioritarias, Colindado y la Sala de los Niños Jóvenes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección del Chapultepec, S.M., Distrito del Miguel Alemán, C.P. 11000, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	5,791,176.36	0.00	ANTICIPO	1,031,000.00				4,588,582.72	0.00	100.00%	70.43%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPISOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										ANTICIPO	1,031,000.00								
										POR PAGAR	0.00								
12	BOCOP-06-A-200-20		MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIONES INGENIEROS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de las Bajas Prioritarias y el Salón de los Niños Jóvenes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección del Chapultepec, S.M., Distrito del Miguel Alemán, C.P. 11000, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	24,812,809.03	0.00	ANTICIPO	1,031,000.00				24,006,812.79	0.00	100.00%	95.99%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPISOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										ANTICIPO	1,031,000.00								
										POR PAGAR	0.00								
13	BOCOP-06-A-200-20		MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIONES INGENIEROS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Remediación y Adquisición del Teatro Guillermo Brown, ubicado en la Primera Sección del Chapultepec, S.M., Distrito del Miguel Alemán, C.P. 11000, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	1,288,214.36	0.00	ANTICIPO	488,407.46				1,561,679.12	0.00	100.00%	92.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPISOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										ANTICIPO	488,407.46								
										POR PAGAR	0.00								
14	BOCOP-06-A-200-20		MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIONES INGENIEROS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Servicios de Mantenimiento, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de las Bajas Prioritarias y el Teatro del Compañero Cultural Benito de Chapultepec, ubicado en la Primera Sección del Chapultepec, S.M., Distrito del Miguel Alemán, C.P. 11000, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	6,186,701.22	0.00	ANTICIPO	1,031,000.00				7,418,179.51	0.00	100.00%	96.61%	Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPISOM). Fecha del pago del anticipo, 10-feb-2021.
										ANTICIPO	1,031,000.00								
										POR PAGAR	0.00								

Alc. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Andrés Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	35	0	0	3	32	1	32	0
TOTAL	35	0	0	3	32	3	32	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-117-22, DGCOP-AD-L-1-116-22 Y DGCOP-AD-F-1-179-22, SE HAN RECEPCIONADO

0087

Al 30 de junio de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONIO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONIO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CANTO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONIO	PAGADO	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DOCOF-RL-1-004-22	01	RE	Corre-Explotación y Construcción S. de C.V.	Trabajo de refortificación a base de pilotes de acero en obras, columnas y taberones del puente vehicular Nacional- Tepic en la avenida 2da. etapa al km. 10.5, en el trayecto comprendido en los ejes 9 al 11, ubicada en la intersección de la avenida Insurgente Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc (Hidro 2), a precio unitario y tiempo determinado	10-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,519,893.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 7,519,893.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DOCOF-LPN-1-004-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	15-may-22	31-ago-22	\$ 102,297,190.00	\$ 129,767,406.26	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 129,767,406.26	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DOCOF-RL-1-049-22	01	RE	Sitapas Consultoria, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en la Avenida Suramericana y Avenida Suramericana	26-jun-22	31-ago-22	\$ 5,000,000.04	\$ 4,126,498.71	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 4,126,498.71	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DOCOF-LPN-1-026-22	02	LPN	Dirección de Obras y Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del edificio 3 y primera etapa de los edificios 4 y 7 (rehabilitación y restauración de la Sede Nacional de Ato, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, parcela Santa Fe, Alameda Cuauhtémoc, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado)	07-jun-22	10-ago-22	\$ 101,887,369.78	\$ 104,291,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.81	11-ene-22	21-ago-22	18,696,171.36	\$ 126,912,167.42	\$ -	99.20	99.20	Por concluir
											AMORTIZADO	31,224,574.81	18-mar-22	15-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DOCOF-RL-1-009-22	02	RE	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 3, 4 y 7, de la Sede Nacional de Ato, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, parcela Santa Fe, Alameda Cuauhtémoc, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jun-22	31-ago-22	\$ 3,795,964.84	\$ 3,795,964.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-ene-22	15-mar-22	NA	\$ 3,792,364.41	\$ -	97.80	97.80	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DOCOF-AD-1-002-22	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajo complementario de la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	10-ago-22	31-ago-22	\$ 31,194,198.87	\$ 31,194,198.87	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 31,194,198.87	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DOCOF-LPN-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "1" de la Sede Nacional de Ato, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, parcela Santa Fe, Alameda Cuauhtémoc, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-ago-22	\$ 39,977,127.89	\$ 39,967,322.73	0.00	ANTICIPO	11,899,199.82	NA	NA	NA	\$ 39,893,000.23	\$ -	99.90	99.72	Por concluir
											AMORTIZADO	11,899,199.82								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DOCOF-LPN-1-067-22	02	AD	Multiconstrucción Martínez Gray, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Sede Nacional de Ato, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, parcela Santa Fe, Alameda Cuauhtémoc, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-ago-22	\$ 91,760,890.00	\$ 91,696,893.91	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-ene-22	07-mar-22	NA	\$ 90,890,181.44	\$ -	99.95	99.95	Por concluir
											AMORTIZADO	28,100,599.14								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DOCOF-AD-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V.	Trabajo complementario para el Proyecto Integral para la Construcción de la Oficina Nacional Chapultepec y área adyacente en el terreno del proyecto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	18-ago-22	31-ago-22	\$ 99,899,890.00	\$ 99,899,890.00	0.00	ANTICIPO	29,999,890.00	18-ago-22	29-mar-22	18,499,891.02	\$ 118,899,890.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	29,999,890.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DOCOF-RL-1-081-22	02	RE	Asma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" y "B" de la Sede Nacional de Ato, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, parcela Santa Fe, Alameda Cuauhtémoc, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	20-ago-22	20-ago-22	\$ 4,000,708.25	\$ 2,000,708.25	0.00	ANTICIPO	0.00	11-ene-22	09-mar-22	NA	\$ 2,000,708.25	\$ -	90.00	89.19	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Al 30 de junio de 2022

CARGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	POR PAGAR	POR PAGAR	
11	DGCOP-AD-L-5-09-22	02	AD	BYBCO, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso de perfiles en su Santa Mónica de San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	23-ago-22	31-dic-22	\$ 1,432,819.87	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción
12	DGCOP-LPM-F-1-108-22	02	LPM	Proyectos y Construcciones Derivas, S.A. de C.V.	Construcción del edificio L de la Estación Nacional de arte, dentro del programa del proyecto de F. Santa Fe, ubicado en Vialto de Guadalupe 1345, entre Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-ago-22	23-dic-22	\$ 27,581,526.12	\$ 26,478,147.27	0.00	ANTICIPA 7,843,736.18 AMORTIZADO 7,843,736.18 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	17-ene-23	NA	\$ 26,478,147.27	\$ -	99.75	99.75	Por cancelar
13	DGCOP-LPM-F-1-109-22	02	LPM	De Arq. Osorio de Espinosa, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Estación Nacional de arte, dentro del programa del proyecto de F. Santa Fe, ubicado en Vialto de Guadalupe 1345, entre Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-ago-22	23-dic-22	\$ 25,380,834.28	\$ 23,558,519.34	0.00	ANTICIPA 7,087,355.80 AMORTIZADO 7,087,355.80 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	17-ene-23	NA	\$ 23,558,519.34	\$ -	99.83	99.71	Por cancelar
14	DGCOP-AD-F-3-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Estación Nacional Chapultepec y áreas adyacentes, en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	26-ago-22	31-dic-22	\$ 4,127,421.16	\$ 4,127,163.10	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26-oct-22	31-ene-23	783,333.70	\$ 4,888,578.52	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción
15	DGCOP-AD-L-1-117-22	02	AD	Simas Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Ejecución mural en la estación San Andrés Tuxtla para renovar a Metrolin. Emergente Línea 12, Avenida Chapultepec, Ciudad de México	14-oct-22	13-dic-22	\$ 1,385,154.75	\$ 1,385,154.75	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,385,154.75	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
16	DGCOP-AD-L-1-118-22	02	AD	Simas Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Ejecución mural en la estación Zócalo para renovar a Metrolin. Emergente Línea 12, Avenida Chapultepec, Ciudad de México	14-oct-22	13-dic-22	\$ 1,388,763.89	\$ 1,388,763.89	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,388,763.89	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
17	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Trabajo emergente en el segundo piso de perfiles en su Santa Mónica de San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción
18	DGCOP-AS-L-1-129-22	02	AD	Sanos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo sanitario personal y vehículo, para el uso en la estación San Andrés Tuxtla Línea 12, Avenida Chapultepec, Ciudad de México	01-nov-22	28-nov-22	\$ 185,826.35	\$ 185,827.54	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 185,827.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción
19	DGCOP-AD-L-5-134-22	02	AD	Arco Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes para el mantenimiento a puentes vehiculares dañados en el tramo 3 en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	01-nov-22	23-nov-22	\$ 1,058,994.84	\$ 1,058,994.87	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,058,994.87	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción
20	DGCOP-AD-L-1-135-22	02	AD	Impulsos de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajo de reforzamiento de la estructura metálica por sismo de la obra del puente vehicular Eje 4, Sur (Tlalpachero - Soquel) ubicado en la Colonia San José Anillo, Avenida Chapultepec, Ciudad de México	29-oct-22	27-nov-22	\$ 4,168,553.54	\$ 4,168,553.54	0.00	ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 4,168,553.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega/Recepción

Al 31 de Julio de 2022																				
NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANEXO		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE N		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGOS	ELIMINANTE	PAGOS	FINANCIERO			
21	DDCOF-LPN-F-1-127-22	02	LPN	Tanetec, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-01-22	14-mar-22	\$ 36,498,854.31	\$ 30,941,548.34	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 30,941,548.34	\$ -	00.00	00.00	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DDCOF-LPN-F-1-128-22	02	LPN	Consejo Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Sede Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-01-22	10-mar-22	\$ 10,048,744.25	\$ 17,891,822.27	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 10,048,744.25	\$ -	00.00	00.00	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DDCOF-LPN-F-1-127-22	02	LPN	De Art, Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Reconfiguración de la vidriada en el polígono de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-01-22	12-mar-22	\$ 26,498,127.32	\$ 23,581,487.05	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 23,581,487.05	\$ -	00.00	00.00	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DDCOF-AR-F-1-173-22	02	AR	Arca, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-01-22	15-mar-22	\$ 8,888,828.02	\$ 10,438,887.85	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 7,871,431.30	\$ -	00.00	00.00	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DDCOF-AD-F-5-176-22	02	AD	Arca Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "O" y "P" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-01-22	25-mar-22	\$ 907,751.36	\$ 907,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 798,585.24	\$ -	00.00	78.18	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DDCOF-AD-F-1-177-22	02	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A. de C.V.	Trabajo de remediación ambiental de suelos y contaminación de material orgánico dentro del polígono de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-01-22	22-mar-22	\$ 76,887,428.17	\$ 52,188,788.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 52,188,788.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Rute Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DDCOF-AD-F-5-176-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "Q" y "R" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-01-22	24-mar-22	\$ 1,825,187.78	\$ 1,825,187.88	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 798,281.84	\$ -	00.00	74.72	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DDCOF-AD-F-1-179-22	02	AD	Geocomercial Servicios, S.A. de C.V.	Limpieza ambiental de residuos peligrosos en las estructuras de edificios existentes, en el polígono de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-01-22	27-mar-22	\$ 33,142,127.25	\$ 18,898,726.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 18,898,421.34	\$ -	100.00	100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DDCOF-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería de Administración de Contratos, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "S" y "T" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quince 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-01-22	25-mar-22	\$ 1,827,588.82	\$ 1,827,588.81	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 945,578.73	\$ -	00.00	00.00	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE Y ESTADO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: 2022

Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo
Revisado por: Oficina de Planeación y Desarrollo
Aprobado por: Oficina de Planeación y Desarrollo
Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo

Al 30 de junio de 2022

CARGO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECUIMARR	ANTICIPO	CONVENIO VERIFICADO - MONEDAS			ESTIMACION		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					BOG	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-AD-F-5-162-22	02	AD	Bermúdez y Asociados Ingenieros, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guegué 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón COMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-06-22	27-mar-23	\$ 1,036,565.89	\$ 1,036,565.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 884,288.33	\$ -	\$ 88.85	\$ 88.73	Por cancelar
31	DGCOP-AD-F-5-163-22	02	AD	Bylco, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios T, M y N de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guegué 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón COMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-06-22	31-mar-23	\$ 1,037,380.82	\$ 1,037,380.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 824,627.27	\$ -	\$ 83.16	\$ 83.30	Por cancelar
32	DGCOP-AD-F-1-165-22	02	AD	Multinacionales Marbón Gray, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Corte Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-06-22	28-06-23	\$ 27,587,588.85	\$ 27,587,588.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 25,868,757.88	\$ -	\$ 93.02	\$ 93.88	Por cancelar
33	DGCOP-AD-F-1-168-22	02	AD	Comod Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Corte Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-06-22	28-06-23	\$ 1,036,887.82	\$ 1,036,887.82	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 927,419.00	\$ -	\$ 83.82	\$ 83.90	Por cancelar
34	DGCOP-AD-F-1-169-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "H" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guegué 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón COMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-06-22	15-mar-23	\$ 8,198,818.88	\$ 8,198,818.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 8,344,511.82	\$ -	\$ 98.93	\$ 99.30	Por cancelar
35	DGCOP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fecan Ambiental, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remodelación y limpieza ambiental de unidades poligonales en estructuras existentes dentro del polígono de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guegué 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón COMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-06-22	28-mar-23	\$ 1,036,128.24	\$ 1,036,128.34	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 838,806.82	\$ -	\$ 87.80	\$ 88.00	Por cancelar

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-117-22, DGCOP-AD-L-1-118-22 Y DGCOP-AD-F-1-179-22, SE HAN RECEPCIONADO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECUIMARRAS	TOTAL DE ANTICIPOS
215,686,279.79	0.00	ANTICIPO 136,885,388.28 AMORTIZADO 136,885,388.28 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE GENERAL PERIODO		AL
PASADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
215,295,588.28	0.00	87.82	88.29	

Ing. Rolando Alexander Fernandez Botanocourt
Director de Construcción de Obras Públicas "M"

Ing. JESSICA PEREZ Hernandez
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "M"


Ing. Eusebio Germán Muñoz Cordero
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "M"

CONTRATOS EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	31	3	1		4	29	4	29	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	CONTRATO	T.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ORTE REVISADO	MONTO CONTRATADO 2022	EJECUCIÓN	AVANCE		CONSUMO FÍSICO - 2022			SITUACIÓN		AVANCE F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	PROG.	TERMINO	ACTUAL	PLAZADA	EN TRÁMITE	PROG.	FINANCIADO	
8	DOCOF-RL-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PASEO DENOMINADO "CAMPO MILITAR NÚM. 117"	15-ago-22	15-dic-22	1 MOP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO	N/A	15-ago-22	31-dic-22	1,107,960.57	9,318,658.76	0.00	100.00%	96.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
10	DOCOF-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMBA OBRAS SUSTENTABLE S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DE QUETZALCOATL" UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL NÚM. 38, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MOP	1,418,805.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.20	33,330.33	100.00%	96.35%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DOCOF-RL-L-4-085-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRR, CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	6 MOP	5,649,762.73	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,003,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DOCOF-RL-L-4-094-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 2", UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS NÚM. 481, C.D. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	0 MOP	5,580,040.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,702,925.41	1,354,294.51	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DOCOF-RL-L-4-101-22	25	IR	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOS FRAMBOYANES" UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES, SAN, COLONIA PUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	02-ago-22	18-oct-22	3 MOP	2,651,509.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,651,509.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DOCOF-RL-L-1-105-22	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES RICARDO FLORIS MAGÓN" UBICADO EN CALLE FLORIS MAGÓN SAN, COL. OLIVAR DEL CONDO 204, SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MOP	7,494,647.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,414,313.10	0.00	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DOCOF-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMENES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MOP	232,069.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANICIPIADA EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NÚMERO DE OBRA	A.F.	MEDICIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO POR EJERCICIO	GASTO CONTRATADO (M\$)	EJECUCIÓN	ANTICIPO		COMPARACIÓN PERÍODO MÓVIL			EJECUCIÓN EN VALORES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	2022	2021	2020	PAGADA	EN VALORES	PAGADA	FINANCIERO	
16	DOCOF-R-L-1-141-22	15	M	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA GRUPOS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	5,230,300.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DOCOF-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1195, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.3 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DOCOF-R-L-1-146-22	15	R	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1195, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.8 MDP	5,981,977.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,934,683.73	0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DOCOF-AD-L-1-149-22	15	AD	C. ALSEA SELENE ESPINOSA AVENDADO	DESARMADO, TRASLADO Y MONTAJE DE CASITAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	806,657.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	806,652.38	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
20	DOCOF-AD-L-1-154-22	25	AD	SLADCO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CANCELERÍA Y HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B), UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN EN COLONIA OLIVAR DEL CONDADO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,444,507.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,404,077.07	0.00	100.00%	97.30%	CONTRATO RECEPCIONADO
21	DOCOF-AD-L-1-185-22	25	AD	SLADCO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CANCELERÍA Y CORTAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B), UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN EN COLONIA OLIVAR DEL CONDADO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	6.1 MDP	95,350.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	95,350.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	PROYECTO	F1	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS APROBADOS	VALOR CONTRATADO	EQUILIBRIO	ANTICIPO		CONTRATO FÍSICO FINANCIERO			EJECUCIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	NO RECIBIDO	RECIBIDO	TERMINO	RECIBIDO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	FINANCIERO	
22	DGCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES BOSQUE DE ARAGÓN, UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADO EN BOSQUES DE ARAGÓN, AV. 510 SUR, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	30-06-22	31-06-22	0.3 MOP	252,974.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	252,974.33	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
23	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PLANTAS, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES REAL DE SAN MARTÍN, UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTÍN N. 275, COLONIA REYNOLDA TAMALPÁN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-06-22	31-06-22	0.55 MOP	500,803.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-1-181-22	25	AD	MADRIDO MAGUNARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLANTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	30-06-22	31-06-22	1.3 MOP	1,382,653.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,382,653.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-AD-L-1-183-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALUMBRADO ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), "PLARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA, Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.3 MOP	1,233,901.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,233,901.37	0.00	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-1-184-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METÁLICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), "PLARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA, Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	30-06-22	31-06-22	1.4 MOP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,354,294.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES CEDA", UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 0442 ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	0.36 MOP	300,037.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	288,205.48	0.00	100.00%	96.06%	CONTRATO RECEPCIONADO
28	DGCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), "PLARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZAPALAPA	30-06-22	31-06-22	0.7 MOP	618,105.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	618,258.09	0.00	100.00%	99.05%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO (MILLONES DE PESOS)	VALOR CONTRACTADO (MILLONES DE PESOS)	EJECUCIÓN	COMPRONETOS PERÍODO: MES/ AÑO			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	TERMINO	MONTO	PLAZO	EN TRÁMITE	PLAZO	FINANCIARIO			
29	DGCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO QUIEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJO RELATIVO A TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CIDA" UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES COLABORADORES, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,408,295.77	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,351,804.57	0.00	100.00%	93.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUIEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJO RELATIVO A TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CIDA" UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES COLABORADORES, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,284,453.29	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,228,188.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-1-199-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CHIMALPOPOCA" UBICADO EN VIA CERRADA DE CHIMALPOPOCA, 2-7 NO. 32, LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	0.4 MDP	396,954.89	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	395,954.89	0.00	100.00%	99.75%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BUENOS AIRES" UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,448,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.55	0.00	100.00%	79.65%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA" UBICADO EN EJE 5 NORTE SAN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CAMERO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.1 MDP	1,089,053.83	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,089,052.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-1-202-22	25	AD	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA EL USUARIO PARA PODER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA PULGA" UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE PRIN, SERVICIO TERRAZA DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERA REPORTADO EN EL PROXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJECUCION	TOTAL DE AMORTIZADO
88,317,240.91	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTI

TOTAL DE EJECUCION	TOTAL DE AMORTIZADO	TOTAL DE AMORTIZADO	TOTAL DE AMORTIZADO
85,947,838.49	2,005,765.23	88.84%	84.66%

ARG CARLOS CUMPLIDO GOMEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2023


FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	36	0	1	5	30	5	30	0
TOTAL	36	0	1	5	30	5	30	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0098

RELATÓRIO DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA PÚBLICA EXERCÍCIO 2023
PÉLODA DE CORTE AL: 30 DE JUNHO DE 2023

[illegible]



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS FÍSICAS
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS FÍSICAS

REPORTE DE AVANCE FICHA FINANCIERA PARA CERA PUNTA EJERCICIO 2012
FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2012

[illegible]

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2013

1997

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DE ESTIMACIONES	
PASADAS	EN TRÁMITE	PROCESO	RECHAZADAS
250,942,044.49	549,141.39	99.94%	0.06%

² We do not discuss the various alternative approaches to this problem.

HUGO ABEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 jefe de Unidad Ejecutiva de Supervisión de Construcción Ed

MIGUEL ÁNGEL REYES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "T"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	1	0	1	2	1	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	1	11	1	11	0
TOTAL	7	11	0	2	16	2	16	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-003-23 SE HA RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	1	0	1	2	1	2	0
TOTAL	2	1	0	1	2	1	2	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-403-23, SE HA RECEPCIONADO.

1, 09, 0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de Julio de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	28-nov-13	31-dic-25	B11 INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,419.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 342,500,578.17	\$ -	50.67	42.31	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$889,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-001-23	02	AD	Aech, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación emergente, mantenimiento y evaluación de las condiciones de seguridad debido a movimientos sísmicos en la sala de armas ubicada dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixtlan en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Ixtapalapa, Ciudad de México	10-ene-23	05-feb-23	\$ 1,998,255.25	\$ 1,998,255.25	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,998,255.25	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-1-007-23	02	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Obras complementarias consistentes en la ampliación de las pilas secantes hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Chambo sobre la calle Escalante s/n, en la colonia Zentlipan, Alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	05-jun-23	24-jun-23	\$ 35,000,000.00	\$ 34,999,893.88	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 27,999,879.44	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOOP "B".

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-003-23, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,246,408,341.13	0.00	ARTÍCULO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
342,500,578.17	27,999,879.44	50.67	42.44

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

0.000.0105

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0		0	3	0	3	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CANT	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR POR REPORTE	VALOR CONTRATADO (\$)	ECONOMÍA	RECURSOS		CONSUMO PERIÓDICO			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINAL				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINAL	MONTO	PERIÓDICO	EN TERMINAL	PERIÓDICO	FINANCIADO		
1	DGGOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUERPO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19005, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	88 MOP	96,365,264.91	0.00	ANTICIPO 16,909,579.47 AMORTIZADO 0.00			N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	25.80%	0.00%	
											POR AMORT 16,909,579.47										
2	DGGOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAQUAN INGENIEROS CONSTRUCTORES RES. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19005, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	219 MOP	204,526,320.02	0.00	ANTICIPO 61,357,898.01 AMORTIZADO 0.00			N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	30.00%	0.00%	
											POR AMORT 61,357,898.01										
3	DGGOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTA S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19005, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	110 MOP	105,872,237.97	0.00	ANTICIPO 31,791,671.39 AMORTIZADO 0.00			N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.60%	0.00%	
											POR AMORT 31,791,671.39										

TOTAL (CONTRATADO)	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AVANCE FÍSICO
366,863,822.90	0.00	ANTICIPO 120,059,148.87 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 120,059,148.87

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE GENERAL PERIÓDICO	
PERIÓDICO	EN TERMINAL	PERIÓDICO	FINANCIADO
0.00	0.00	22.13%	0.00%


ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	1	11	1	11	0
TOTAL	2	10	0	1	11	1	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6




MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

 0108

INFORME DE AVANCE FÉDICO FINANCIERO PARA USAR PÚBLICA EJERCICIO 2019
FOCDA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

[illegible]

1129.1296	1011.81296
-----------	------------

WITTEN

... TOTAL CONFIDENTIAL	TOTAL OF ECONOMY	TOTAL OF ALL TYPES	
254,781,865.28	8,001,710.81	WTCPS	0.0
		WTCPS (2010)	0.0
		WTCPS (2011)	0.0

TOTAL DE REVENHOS		REVENHOS DE OUTROS	
PRODUTOS	DE SERVIÇOS	PRODUTOS	DE SERVIÇOS
200.540.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

² No se compararon los resultados obtenidos directamente en virtud de que el estudio tiene 4 tratamientos en vez de dos grupos.

Unidad de Unidad Educativa de Supervisión de Construcción DC

WINDY EFRON ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/02/2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



2023
Francisco
VILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "REMEDIACIÓN AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE SUELO EN LOS POLÍGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS – CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC"

1.- ANTECEDENTES

El Plan Maestro "**Complejo Cultural Bosque de Chapultepec**" es un proyecto prioritario del Presidente de la República, se rige por el Convenio Marco de Coordinación y Concertación SC/OSEC/CMARCO/01940/19 de fecha 15 de octubre de 2019, en el cual establece al "Artista" Gabriel Orozco Félix como coordinador del proyecto con la colaboración de la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México a través de las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría del Medio Ambiente.

1/12

Dentro de los alcances del proyecto "**Complejo Cultural Bosque de Chapultepec**" se encuentra la reconversión de 73.29 ha (segregando las zonas federales y derecho de vía) del ahora Campo Militar 1-F a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, esta reconversión implica un reto al reutilizar infraestructura de uso industrial militar para reconfigurarse a un equipamiento público y recreativo.

A través de un Muestreo Exploratorio para metales realizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en 30.57 ha., se identificó impacto en 9.97 ha. del polígono destinado a la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios, Cineteca Nacional Chapultepec, (espacios en donde se encontraba la industria militar) con concentraciones relevantes de mercurio, plomo y cromo en suelo, concreto y pintura de estructuras existentes; el reporte recomienda hacer los estudios necesarios para ingresar una propuesta de remediación a la SEMARNAT, así como cumplir con el trámite de transferencia de sitios contaminados para la ejecución de los trabajos.

La Dirección General de Obras para el Transporte en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública, llevaron a cabo el proceso de contratación para elaboración de BODEGA NACIONAL DE ARTES Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS "CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL" con número de contrato DGOT-AD-F-5-017-2022 el cual dio inicio el 7 de julio de 2022; y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL con número de contrato DGOT-AD-F-5-051-2022 el cual dio inicio el 12 de diciembre de 2022.

La definición de estos polígonos se llevo a cabo en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México quien elabora un programa de remediación ambiental para los suelos en áreas verdes con altas concentraciones de metales, que se encuentran fuera del polígono que concentra las edificaciones existentes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



El 15 de noviembre de 2022, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, ingresó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa de Remedación para tratar un volumen de 22,822.21 m³ de suelo contaminado con As, Pb, Sb y V.

Con fecha 13 de diciembre de 2022, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, ingresó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/22-12-13-002 información en alcance al programa de remediación señalado en el párrafo anterior.

El día 16 de diciembre de 2022, mediante el resolutivo SRA-DGGIMAR.710/007834, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprueba llevar a cabo la Propuesta de Remedación de suelo contaminado con As, Pb, Sb y V, en el sitio denominado "Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios".

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública, llevaron a cabo el proceso de contratación para elaboración de los **"TRABAJOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS Y ESTABILIZACIÓN DEL MATERIAL TRATADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE, CAMPO MILITAR NO. 1-F SANTA FE, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, PANTEÓN STA. FE, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX"** con número de contrato DGCOP-AD-F-1-177-22 el cual dio inicio el 23 de diciembre de 2022.

2/12

Con fecha 17 de febrero de 2023, en seguimiento a la documentación presentada para la ejecución del Programa de Remedación de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, presentó la solicitud la modificación del programa para la remediación de la nueva zona contaminada como "Cineteca Nacional" Pv y V, registrada con número DGGIMAR-00533/2302.

El polígono identificado como "Cineteca Nacional" sujeto a evaluación, abarca una superficie de 3.66 ha y esta localizado dentro de la zona urbana, en el predio de Industrias Militares de SEDENA, anteriormente formaba parte de la antigua factoría militar industrial en la que se usaba la antigua ensambladora de armas del campo militar 1-F de la SEDENA, por lo que el 80% de la superficie este cubierta por concreto de 30 cm. de espesor y estructuras superficiales y subterráneas, y el restante 20% correspondía a suelo natural descubierto.

A partir de los antecedentes históricos se determina que las actividades causantes de los daños ambientales fueron los procesos industriales militares para la fabricación y mantenimiento de vehículos blindado. La zona industrial de la Cineteca Nacional contaba con talleres, ensambladora, bodegas, zona de prensas y tanques de almacenamiento de Diesel. Dichas instalaciones están constituidas por paredes de ladrillo, losas de concreto armado y techos de lámina galvanizada.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



2.- UBICACIÓN

Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México.



3/12

3.- SITUACIÓN ACTUAL

La remediación de sitios contaminados está definida y regulada por las siguientes leyes, reglamentos y normas mexicanas:

- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)
- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR)
- Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA)
- NOM-147-SEMARNAT/SS-2004 (METALES)
- NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (HIDROCARBUROS)
- NOM-133-SEMARNAT-2015 (BIFENILOS)
- NOM-052-SEMARNAT-2005 (RESIDUOS PELIGROSOS)

La normatividad antes mencionada establece que ante un pasivo ambiental se debe realizar la caracterización del sitio afectado y finalmente la remediación, en cumplimiento del Reglamento de la LGPGIR, pero en específico del artículo 130 que establece:

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos, en cantidad mayor a la señalada en el artículo anterior, durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo integral, el responsable del material peligroso o el generador del residuo peligroso y, en su caso, la empresa que preste el servicio deberá:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



... IV.- En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de remediación correspondientes.

A partir de los resultados de caracterización ejecutados en las instalaciones de Bodega Nacional de Arte y Cineteca Nacional Chapultepec, ejecutado por personal acreditado y analizado para metales e hidrocarburos en un laboratorio acreditado EMA autorizado por PROFEPA, se observó que de los 12 metales normados, principalmente el PLOMO y VANADIO presentaron valores por encima de las concentraciones de referencia para suelo de uso residencial/comercial establecidas en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1 (400 mg/kg plomo y 78 mg/kg vanadio). El plomo y vanadio son comunes en sitios donde hayan manejado metales o pinturas, o hayan hecho procesos de combustión o fundición.

En tema de residuos peligrosos, el plomo se encuentra normado como constituyente tóxico por la NOM-052, pero no así el vanadio. No obstante, los polvos y partículas de materiales con metales pueden transportarse a los suelos circundantes y causar su contaminación, además de que organismos internacionales sí establecen concentraciones de referencia para la exposición a plomo y vanadio, recomendando controlar su exposición a humanos.

De acuerdo con los resultados arrojados y de acuerdo con el Art. 132 del RLGPGR el sitio se clasifica definitivamente como PASIVO AMBIENTAL:

4/12

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación.

De junio a septiembre de 2022 se llevó a cabo la caracterización ambiental del predio de BODEGA NACIONAL DE ARTE, donde se identificó contaminación de suelos con metales (Vanadio, Plomo, Antimonio) hasta una profundidad máxima de 4.00 m.

Para el caso de Bodega Nacional de Arte, se definieron las CRT de la NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004 como la concentración objetivo de remediación para los elementos normados y una referencia internacional para el valor de remediación del antimonio, con lo cual se procedió con la remediación del suelo contaminado mediante la presentación y autorización de un Programa de Remediación, el cual inició en diciembre de 2022.

En dicho programa se aplicó el proceso de estabilización/solidificación (E/S) exsitu con 8% en peso de cemento portland dentro del predio de Bodega Nacional de Arte, para tratamiento del suelo contaminado con metales, para generar un material estabilizado (sólido e inerte) que no presente peligrosidad por lixiviación de contaminantes (evaluado mediante pruebas PECT). El material estabilizado está siendo almacenado en el sitio en una celda de estabilización impermeable. En esta celda no se almacenará ningún otro residuo o material peligroso.

Los resultados reportados por el estudio de caracterización de Cineteca arrojan que ninguna de las muestras analizadas presentó valores de hidrocarburos por arriba de los Límites Máximos Permisibles para uso de suelo recreativo, establecidos en la Tabla 2 y Tabla 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Para el caso de los BPC's, se observa que ninguna de las muestras analizadas presentó valores por arriba de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



los Límites Máximos Permisibles para uso de suelo residencial o comercial, establecidos en Tabla 3 de la NOM-133-SEMARNAT-2015.

En lo que respecta a metales en suelos, una vez realizados ambos muestreos (exploratorio y a detalle), se observó que para el caso del Plomo y Vanadio los valores máximos rebasan los LMP, siendo los únicos dos contaminantes presentes en el sitio. Es importante hacer notar que las muestras tomadas a 3.00 m. no presentaron valores por encima de los LMP para ninguno de los elementos normados, con lo que se logró delimitar la extensión de la contaminación de manera vertical, lo cual se atribuye a la presencia de arcillas compactas a dichas profundidades y que retiene la migración de contaminantes, por lo que se manejará esta profundidad como el límite del alcance de la remediación.

A partir de estos nuevos resultados se calcularon y actualizaron los volúmenes de las plumas totales de suelo contaminado con vanadio y plomo, resultando un total de suelo a estabilizar de 23,253.73 m³, el cual deberá ser sometido a proceso de tratamiento de remediación ambiental, con los trabajos de excavación, acarreo a celdas temporales, extendido para la estabilización, pruebas de laboratorio, vaciado y compactado a celda definitiva.

5/12

4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Una vez que se tienen los resultados de la caracterización ambiental y se hace del conocimiento de los responsables del predio sobre la existencia de una contaminación, están legalmente obligados a la reparación del daño conforme al Art 10 antes mencionado, lo cual se hace mediante una remediación ambiental.

Aunado a ello y en cumplimiento del Art 24, al tener conocimiento los servidores públicos de que existen contaminantes que pueden dispersarse en el ambiente y que representan un potencial riesgo de salud pública y al ambiente, como es el caso de metales pesados, están obligados a realizar las acciones necesarias para evitar cualquier posibilidad de daño directo o indirecto al ambiente o cualquier presunción del mismo, motivo por el cual se deben implementar acciones de limpieza y remediación.

Este punto es importante debido a que la responsabilidad ambiental por daño indirecto es imprescriptible porque no hay límites de causalidad para los efectos ambientales definidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por lo tanto, **es importante evitar cualquier escenario que llegue a concretar un daño ambiental indirecto, y mucho menos directo, bajo responsabilidad de la dependencia a cargo del predio.**

Es por ello, que una vez verificada y documentada la presencia de contaminación en el predio y que por lo tanto existe un riesgo de daño ambiental, es imperativo proceder a la remediación del sitio DE MANERA INMEDIATA para deslindar de cualquier responsabilidad ambiental a los poseedores del predio, así como para cumplir normativamente lo establecido por el RLGPGR.

En función a los puntos previamente expuestos, se definió que la opción más viable para LIMPIAR el polígono de Cineteca Nacional Chapultepec es la ESTABILIZACIÓN/SOLIDIFICACIÓN a un lado del sitio y hacer la disposición del material estabilizado dentro de la celda de estabilización ya construida en el predio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



de Bodega Nacional de Arte, con la finalidad de optimizar costos y tiempos, por lo que los trabajos antes descritos se manejarán como un complemento al Programa de Remediación previamente autorizado para Bodega Nacional de Arte mediante el resolutivo SRA-DGGIMAR.710/007834 con fecha 16 de diciembre de 2022.

Es importante mencionar que el tipo de suelo en el polígono de la Cineteca Nacional Chapultepec es similar al suelo identificado de Bodega Nacional de Arte, aunado a que presenta contaminantes similares (Plomo y Vanadio), por lo que, al tratarse de polígonos colindantes dentro del mismo Proyecto **"Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"**, es viable realizar una propuesta de remediación a SEMARNAT como una modificación al Programa de Remediación ya autorizado de Bodega Nacional de Arte.

Por tal motivo, se solicitó la modificación al Programa de Remediación previamente autorizado por SEMARNAT para Bodega Nacional de Arte y la Autoridad Federal ha emitido un nuevo resolutivo SRA-DGGIMAR.618/002449 con fecha 03 de abril de 2023, con el que da la instrucción de remediar el volumen de suelo adicional para así cumplir con la normatividad vigente y poder garantizar el adecuado uso de los polígonos de BODEGA NACIONAL DE ARTE y CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC, ya que ambos predios han sido clasificados como sitios contaminados y por lo tanto han quedado inscritos dentro del INVENTARIO NACIONAL DE SITIOS CONTAMINADOS, la cual es una base de datos de acceso público.

6/12

Para remover ambos sitios de dicho inventario es necesario hacer los trabajos de remediación correspondientes para los 23,253.73 m³ de suelo pendiente por estabilizar y presentar la conclusión del programa de remediación ante la SEMARNAT, indicando que la totalidad del volumen de suelo contaminado ha sido atendido correctamente, a más tardar para finales del mes de agosto de 2023.

Por lo que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública, conforme al oficio de designación CDMX/SOBSE/0041/2022 de fecha 01 de febrero de 2022; quienes llevarán a cabo el proceso de contratación para elaboración de los trabajos de **"REMEDIACIÓN AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE SUELO, EN LOS POLÍGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS – CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC"** con el objetivo de dar continuidad a la propuesta de remediación a través de la estabilización y solidificación del suelo contaminado en el polígono de las instalaciones militares entregadas a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para proceder con la remediación del sitio y asignar a un responsable para dichos trabajos, es necesario considerar lo establecido por el Art. 137 del RLGPGR:

Artículo 137.- Los programas de remediación, así como los estudios de caracterización y de riesgo ambiental se podrán llevar a cabo por el responsable de la contaminación o daño ambiental de manera directa o a través de los responsables técnicos que este designe.

Los responsables técnicos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser:

I. Instituciones de educación superior con experiencia en la materia;



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



- II. Prestadores de servicios de tratamiento de suelos contaminados autorizados, o
- III. Otra persona, siempre que el responsable anexe al programa de remediación respectivo la documentación que acredite la formación profesional y experiencia en la remediación de sitios contaminados por materiales peligrosos o residuos peligrosos.

En este caso, y dada la necesidad de dar continuidad a los trabajos de remediación de manera inmediata para evitar daños ambientales que se configuren en una responsabilidad ambiental, se debe buscar a un responsable técnico a cargo de la remediación que cumpla alguno de los requisitos arriba mencionados.

Bajo esta misma premisa de urgencia para continuar con los trabajos de remediación y así evitar daños ambientales, es preferible ubicar a un Prestador de Servicios de tratamiento de suelos ya autorizado por SEMARNAT (en cumplimiento del apartado II), pero además es deseable buscar un prestador que acredite experiencia reciente en trabajos de remediación similares y disposición final de materiales contaminados.

Aunado a lo anterior, los trabajos de remediación requieren un fuerte componente de análisis de laboratorio, debido a que los avances y conclusión de la remediación deben de soportarse mediante muestreos y análisis acreditados por la EMA, lo que implica contar con un laboratorio con capacidad de respuesta probada que participe de manera paralela en los trabajos de remediación y con sus resultados verificar la limpieza y liberación del sitio.

7/12

Por lo que la Secretaría de Obras y Servicios propone la contratación de la empresa Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A. de C.V. (LABSA) quien estuvo a cargo de la caracterización, el Programa de Remediación Ambiental y los trabajos de remediación ambiental de suelos y estabilización de material tratado en su primera etapa, para que ejecuten los análisis y muestreos finales requeridos por el proyecto, los trabajos de remediación, transporte y disposición final de materiales contaminados.

Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A. de C.V. (LABSA) es una empresa con contratos recientes de remediación de suelos, además es un laboratorio con acreditaciones EMA vigentes y aprobado ante PROFEPA para análisis de metales, que cuenta con personal acreditado como responsable técnico validado ante SEMARNAT, con amplia experiencia en remediaciones y que ha demostrado capacidad de respuesta para los volúmenes de muestras requeridos por el proyecto en los tiempos adecuados para toma de decisiones.

Por las características y tiempos del proyecto se solicita que la empresa:

- Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A. de C.V.

Sea la adjudicada para la ejecución de los trabajos, lo que permitirá disminuir tiempos y continuar con los proyectos de infraestructura que se tienen previstos para la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y que forman parte del Proyecto Prioritario **"Complejo Cultural Bosque Chapultepec"**

Con ello se garantiza el cumplimiento de la normatividad y se permitirá atender la continuidad de la problemática ambiental de manera inmediata, recortando de esta manera el plazo que puede llevar un proceso de licitación y que repercute en la urgente atención de los daños ambientales identificados.



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Para cumplir las erogaciones del presente contrato, se cuenta con el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCOORD/00001/23, el cual tiene por objeto la transferencia de recursos presupuestarios Federales hacia la Ciudad de México, para que esta realice de manera eficiente y eficaz las obras, los proyectos ejecutivos, así como todas las adquisiciones de insumos requeridos para la integración del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", también denominado, Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" a través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

5.- ACTIVIDADES POR REALIZAR

Se realizarán las siguientes actividades:

- **Toma de muestras.**

Se tomarán muestras en suelos y polvo (al interior y exterior de los edificios), para mandar a laboratorio y estimar el impacto por metales. Así mismo, se tomarán muestras de material biológico de árboles al interior del predio, para mandar a laboratorio y estimar el impacto por metales.

8/12

- **Excavación, carga, acarreo y descarga de suelo contaminado para su almacenamiento temporal en celda dentro del predio.**

Se harán trabajos de excavación carga, acarreo y descarga de suelo contaminado dentro del predio, con maquinaria como retroexcavadoras y excavadoras, así como obreros. Todo ello enfocado a retirar suelo que facilite la ejecución de los trabajos de remediación; todo el material será extraído y llevado a la celda de almacenamiento temporal ya instalada dentro del predio.

- **Tratamiento de suelos contaminados con Vanadio y Plomo mediante metodología de estabilización/solidificación a un lado del sitio.**

Tratamiento de suelos contaminados para su estabilización y solidificación con cementante mediante equipos de mezclado instalados dentro del predio y en cumplimiento a las medidas y condicionantes establecidas por SEMARNAT.

- **Extendido, humedecimiento y compactado de suelo estabilizado dentro celda de estabilización con vibrocompactadora.**

Realizar el extendido de suelo estabilizado y proceder a su solidificación en el interior de la celda final, incluyendo: extendido de material estabilizado con maquinaria a lo largo de la celda en capas de 25 cm, realizar mezclado con agua en una proporción del 30%, homogenizar la mezcla con maquinaria durante 4 horas y proceder al compactado con vibro compactadora hasta el 95% proctor, realizar la toma de muestras y análisis con equipo de fluorescencia de rayos X como monitoreo del proceso para verificación de propiedades del material estabilizado y solidificado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



- **Análisis de suelo estabilizado para monitoreo del proceso**

Se realizará la toma de muestras y análisis químico multielemental por cada 500 m³ de suelo tratado mediante método PECT en laboratorio acreditado por EMA, incluyendo:

- toma de 60 muestras de material tratado con equipo de perforación manual y traslado a laboratorio
- preparación de muestra mediante secado y preparación de soluciones de extracción con reactivos grado industrial (ácido nítrico, acético, agua destilada y CO₂)
- preparación del equipo especial para la extracción (equipo volumen muerto cero EEVMC)
- reducción del tamaño de partícula de la fase sólida y extracción igual a 20 veces el peso de la fase sólida utilizada para la extracción, obtención del extracto PECT, medir y registrar el pH con equipo,
- separación inmediata de las alícuotas correspondientes según los análisis a realizar, preservar el extracto con solución de ácido nítrico hasta obtener un pH < de 2,0, someterse a digestión ácida de acuerdo a la metodología analítica y análisis con espectrofotómetro de masas.
- almacenar muestras a 4°C en cámara de refrigeración y todos los alícuotas restantes para los demás análisis.

9/12

- **Análisis de suelos en laboratorio acreditado EMA.**

Metales listados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 e Hidrocarburos listados en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012

Una vez enviada la muestra al laboratorio se llevarán a cabo los análisis de las muestras de suelo obtenidas conforme al plan de muestreo, y serán sometidas a análisis químico para determinar la concentración de los contaminantes en un laboratorio acreditado por la "EMA". Para hidrocarburos el método de extracción será por un sistema de purga y trampa (EPA 5030) y el método de detección por cromatografía de gases con detector de ionización de flama, el cual se aplica a un intervalo de concentraciones de 120 a 10,000 mg kg. (NMX-AA-145-SCFI-2008), y para metales se utilizará un Espectrómetro de Masa con Plasma Acoplado (ICP por sus siglas en inglés).

Se usarán como comparativa los límites máximo-permisibles establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 y NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para uso urbano/recreativo.

Metales listados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Se determinarán las concentraciones metales listados en la NOM-147 con equipo ICP para determinar la presencia de contaminación, en caso de que los resultados sobrepasen los límites máximos permisibles. En polvos no existe regulación específica, pero los valores servirán para verificar la limpieza de las instalaciones.

- **Informe final de remediación y muestreo final comprobatorio.**

Se integrará un informe final que contenga la remediación ambiental de suelo, y polvos conforme a lo establecido por la NOM-147SEMARNAT/SSA1-2004, NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, NOM-133-SEMARNAT-2015, LGPGIR Y RLPGIR



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



2023
Francisco
VILLA

6.- FUNDAMENTO LEGAL.

Tomando en cuenta la importancia de otorgar espacios públicos ambientalmente seguros, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos de **"REMEDIACIÓN AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE SUELO, EN LOS POLÍGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS – CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC"** considerando que la adjudicación directa se encuentra en los supuestos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 27 fracción III, 41 y 42 fracción II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, para lograr obtener el beneficio de economía, eficacia y eficiencia, seleccionando a la empresa contratista idónea que cuenta con la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera, con la disponibilidad de respuesta inmediata, para lograr con esto la disminución de los tiempos requeridos en un proceso de Licitación Pública.

10/12

- **Economía:** El optar por el procedimiento de Adjudicación Directa se justifica, ya que se obtiene el mismo nivel de calidad requerido y esperado en comparación a la Licitación Pública o Invitación Restringida. El análisis se hace en comparación con los costos de una Licitación Pública y una Invitación Restringida, considerando lo que cuesta la elaboración de las bases, reuniones, elaboración y publicación de convocatorias, visitas, atención de inconformidades y aclaraciones.
- **Eficacia:** Con la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, se inician los trabajos de inmediato y se atiende con mayor rapidez la emergencia, en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitando con esto problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos, así mismo habrá una disminución considerable de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento; la empresa que se seleccione para la ejecución de los trabajos cuenta con la experiencia, capacidad técnica, económica, administrativa y disponibilidad inmediata para el inicio de los trabajos, logrando alcanzar la meta que tiene programada.
- **Eficiencia:** Llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para el caso en cuestión, redundará en eficiencia debido a que el costo beneficio en combinación de la economía y la eficacia en la opción, es mejor que si se optara por una Licitación o una Invitación Restringida. La empresa seleccionada representará las mejores condiciones para ejecutar los trabajos emergentes, por lo que la propuesta resulta ser la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México.
- **Imparcialidad:** La selección del procedimiento de adjudicación directa, se realizará sin que exista inclinación o preferencia alguna, siendo el único objetivo lograr el mayor beneficio al menor costo posible para el Gobierno de la Ciudad de México, ya que la empresa por contratar cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros y la experiencia en trabajos similares de acuerdo con la urgencia para la ejecución de los trabajos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



- **Transparencia:** La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas integrará debidamente toda la información generada y por generar derivada del procedimiento de Adjudicación Directa, la cual será puesta a disposición de quien lo solicite, en los portales de internet de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y en la Plataforma Nacional, de conformidad con lo detallado en el Artículo 70 fracción XXVIII, del Título Quinto, Capítulo II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- **Honradez:** Mediante el procedimiento de adjudicación directa, no se favorece a la empresa que se pretende contratar, toda vez que la selección del procedimiento de adjudicación directa se realiza cumpliendo todos los criterios establecidos para este tipo de contratación, y la empresa seleccionada reúne todos los requisitos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Lo anterior se sustenta con toda transparencia al acreditarse los criterios anteriores, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

11/12

7.- CONCLUSIÓN.

Por la emergencia que se presenta, y con el objeto de realizar la limpieza de las zonas de riesgo potencial por contaminación en estructuras de edificios existentes, suelo y subsuelo en el polígono de las instalaciones militares entregadas a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por la Secretaría de la Defensa Nacional y hacer la adecuada disposición de los residuos resultantes que garantice una limpieza técnicamente adecuada y sin riesgos futuros a la salud o al ambiente; es urgente llevar a cabo los trabajos de **"REMEDIACIÓN AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE SUELO, EN LOS POLÍGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS – CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC"**, con la empresa que cuenta con los recursos técnicos, económicos, humanos, equipo y disponibilidad inmediata.

8.- SOLICITUD

El presente caso se somete a consideración del H. Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para que se dictamine sobre la procedencia de la excepción prevista en el artículo 42 fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la contratación de los trabajos de **"REMEDIACIÓN AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE SUELO, EN LOS POLÍGONOS DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS – CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC"**, en la modalidad de Adjudicación Directa a la empresa: **Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A. de C.V.** Por un monto aproximado de **\$ 75,600,000.00** (setenta y cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el IVA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



El presente documento se elabora en la Ciudad de México a los 14 días del mes de julio de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Elaboró

Arq. Jesús Sanabria Lastiri
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción "B2"
Residente de Obra

Revisó

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "B1"

12/12

Autorizó

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obra Públicas "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

10 MAYO 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2023
Año de
Francisco
VILLA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2023

CDMX/SOBSE/DGAF/10-05-2023/ 05

16:30 pm Graciela

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/03.05.23/0926, mediante el cual envía las fichas técnicas de los proyectos: O23NR0260 "Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.", O23NR0261 "Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)" y O23NR0262 "Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.", así como una Propuesta de Afectación Líquida por un importe de \$276,000,000.00 (Doscientos setenta y seis millones de pesos /100 M.N.) y remite las requisiciones de obra DCOP "B" 017/2023, DCOP "B" 018/2023 y DCOP D-23 REQ-OP-09, para otorgar suficiencia presupuestal.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Líquida N° C 07 C0 01 3225 (anexa), por un importe de \$276,000,000.00 (Doscientos setenta y seis millones de pesos /100 M.N.), así como las fichas técnicas de los proyectos mencionados, mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto.

En el mismo sentido, envío las Requisiciones de Obra DCOP "B" 017/2023, DCOP "B" 018/2023 y DCOP D-23 REQ-OP-09, con suficiencia presupuestal mismas que han sido registradas en nuestros controles, conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	RF	RG	FE	AD	OR	PTBA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	R	5	3	3	6121	2	1	00	O23NR0260	DCOP "B" 017/2023	\$156,000,000.00
Denominación de proyecto " Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional."																

FI	F	SF	AI	PP	RF	RG	FE	AD	OR	PTBA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	R	5	3	3	6121	2	1	00	O23NR0261	DCOP "B" 018/2023	\$60,000,000.00
Denominación de proyecto " Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)"																

[Firma]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2023
año de
**Francisco
VILLA**

N	F	SF	AJ	PP	SF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	X021	25	R	5	3	3	6121	2	1	00	023NR0262	OCOP 0-23 REQ-OP-09	\$60,000,000.00
Denominación de proyecto: Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.																

No omito mencionar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariadepobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx
C.P. Eudasio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Mtro. Ricardo Cadillo del Río. - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos d Obras Públicas. ricardocadillo@yahoo.com.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

Folios: DGAF.4322

SPCP. 0664

GES/ACC/NGFP/bahc



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6.2 Listado de Casos Número DCOP"B"/03/2023



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SE ELABORA PARA JUSTIFICAR LA CONTRATACIÓN, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS PARA EL "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS".

SE FORMULA EL PRESENTE PARA ACREDITAR LA NECESIDAD DE CELEBRAR UN **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, DERIVADO DEL RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS CON EL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO A PRECIO ALZADO, **NÚMERO DGCOP-LPN-F-4-115-21**, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL **"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"**, ASIGNADO A LA CONTRATISTA ACCUBO, S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES

1. CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DERIVADO DEL FALLÓ A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 909005989-DGCOP-F-005-2021 LO-909005989-E12-2021**, Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCIÓN VI, 3 FRACCIÓN III, 24, 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I Y 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA ACCUBO, S.A. DE C.V., LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVOS A EL **"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"**.
2. CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE CELEBRÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO NÚMERO **DGCOP-LPN-F-4-115-21**, RELATIVO AL **"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"**.
3. EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO SE ESTIPULO EN **\$77,857,067.74 (SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)**, MÁS LA CANTIDAD DE **\$12,457,130.84 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 84/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA UN TOTAL DE **\$90,314,198.58 (NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)**, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SE ESTABLECIÓ EN **169 DÍAS NATURALES**, PERIODO QUE COMPRENDE DEL **01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 18 DE MARZO DE 2022**.



4. CON FECHA **28 DE ENERO DE 2022** SE FIRMÓ CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y FECHA DE TÉRMINO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
5. CON FECHA **31 DE MARZO DE 2022** SE FIRMÓ CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y FECHA DE TÉRMINO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN PROPUESTA

LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B", DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPA EN LAS OBRAS QUE DARÁN CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 Y EN PARTICULAR AL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 2020-2024, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CHAPULTEPEC, NATURALEZA Y CULTURA". COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LO ANTERIOR, ES LA CONCLUSIÓN DEL **"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"**, TRABAJOS UBICADOS EN LAS ANTIGUA INDUSTRIAS MILITARES DE SEDENA; ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO.

PARA LOGRAR EL OBJETIVO ES NECESARIO REALIZAR TRABAJOS QUE HAN SURGIDO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, ADICIONAR ÁREAS NO PREVISTAS EN LA PROPUETA ORIGINAL, ASÍ COMO TRABAJOS QUE SE HAN VISTO INCREMENTADOS EN LOS VOLÚMENES ORIGINALMENTE CONSIDERADOS. DESPUÉS DE INICIADOS LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE ORIGEN, LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL INFORMÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS POR CONSTRUIR EN ALCANCE A ESTE CONTRATO, LAS CUALES QUEDARÁN BAJO LA OPERACIÓN DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIA: LOS ARCOTECHOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO ESTRÁN A CARGO DE 2 DIFERENTES INSTANCIAS; EL ACOTECHO No. 1 A CARGO DE LA CINETECA NACIONAL; EL ARCOTECHO No. 2 A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y LOS TALLERES A CARGO DEL INBAL TAMBIEN.



CON LA INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MENCIONADAS, LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PLANTEADA ORIGINALMENTE SE FUE MODIFICANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LA OBRA, GENERANDO CAMBIOS EN LAS ÁREAS POR CONSTRUIR Y MODIFICACIONES EN LOS MATERIALES CONSIDERADOS DE ORIGEN LOS CUALES SE ADECUARÁN A LA VOCACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS COMO SON LAS 41 AULAS DE ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE CINE Y MÚSICA Y EN LOS TALLERES DE ARTES PLANTEADOS DE ORIGEN.

EL PRINCIPAL CAMBIO QUE GENERA UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO, ES LA INCLUSIÓN DE UN MÓDULO ADICIONAL EN LA ZONA DE TALLERES QUE ES REQUERIDO POR EL INBAL PARA CUBRIR SU PROGRAMA DE TRABAJO EN ESTE NUEVO DESARROLLO; COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN ES EL CAMBIO DEL MODELO EN LA ESTRUCTURA EN EL ÁREA DE TALLERES, EL CRITERIO CONSTRUCTIVO ORIGINAL PROPONÍA MUROS DE TABIQUE Y CASTILLOS DE CONCRETO OCULTOS Y UNA ESTRUCTURA DE ACERO APARENTE GENERANDO UNA ENTRECALLE.

EL CÁLCULO ESTRUCTURAL, ARROJÓ COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO COMBINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA "HSS" EN FACHADAS Y POR SOLICITUD DEL PROYECTO SE IMPLEMENTÓ UNA DOBLE LOSA; ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE COMUNICACIÓN ENTRE TALLERES, ÁREAS EXTERIORES Y PLAZAS.

EN LOS ARCOTECOS 1 Y 2 SE MODIFICÓ EL CRITERIO ESTRUCTURAL TODA VEZ QUE DE ACUERDO AL DICTAMEN ESTRUCTURAL ESTE PROYECTO SE CLASIFICA EN EL GRUPO A1 SEGÚN EL ARTÍCULO 139 DEL RCDF.

EN EL ANTEPROYECTO DEL ARCOTECO 1 SE CONSIDERÓ ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS, LOS APOYOS VERTICALES DE PTR A LO LARGO DEL PERÍMETRO APOYADOS EN CONTRATABES PERIMETRALES Y CUATRO COLUMNAS DESPLANTADAS EN CADA UNO DE LOS DADOS DE LAS ZAPATAS, LOSA APOYADA EN LAS ARMADURAS A BASE DE LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO LOSACERO, MALLA ELECTROSOLDADA Y CAPA DE COMPRESIÓN. LA NUEVA ESTRUCTURACIÓN DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ESTRUCTURAL INDICA EL REFORZAMIENTO PERIMETRAL CON VIGAS IPR, PERFILES IR EN COMBINACIÓN TRABES Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO RECUBIERTAS CON TABIQUE Y LAS LOSAS DE ENTREPISO SERÁN DE LOSA MACIZA.

EN EL ANTEPROYECTO DEL ARCOTECO 2 SE CONSIDERÓ ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS, LOS APOYOS VERTICALES DE PTR A LO LARGO DEL PERÍMETRO APOYADOS EN CONTRATABES PERIMETRALES, ASÍ COMO CUATRO COLUMNAS A BASE DE PTR DESPLANTADAS EN CADA UNO DE LOS DADOS DE LAS ZAPATAS, MARCOS RÍGIDOS MONTADOS EN ARMADURAS DE ACERO EN EL PERÍMETRO Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LAS SALAS, LOSA APOYADA EN LAS ARMADURAS A BASE DE LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO LOSACERO,



MALLA ELCTROSOLDADA Y CAPA DE COMPRESIÓN. DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y EL CÁLCULO ESTRUTURAL, NOS ARROJA QUE LOS APOYOS VERICALES SON CON PERFILES HSS DE 6"X6"X1/4" Y EL INTERIOR COLADO CON CONCRETO f_c 250 kg/cm²; LA LOSA DE ENTREPISO ES UNA LOSAMACIZA APOYADA EN ESTRUCTURA METÁLICA.

EL FORO AL AIRE LIBRE TENÍA COMO ALCANCE UN AFORO APROXIMADO DE 400 PERSONAS CON LA ISÓPTICA NECESARIA EN GRADAS, MUROS DE PIEDRA Y ÁREAS PUNTUALES DE CONCRETO, DESAGUE PLUVIAL, EL DISEÑO DEBERÁ ATENDER EL MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD. CON EL PROYECTO EJECUTIVO DESARROLLADO EL FORO TIENE GRADAS CON LA ISÓPTICA NECERARIA CON CAPACIDAD DE 400 PERSONAS, CUENTA CON UN DEAGUE PLUVIAL EN LOS PAREDES LATERALES; ADICIONALMENTE SE CONSTRUYÓ UNA CABINA DE PROYECCIÓN DE 2 NIVELES CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, MUROS RECUBIERTOS DE PIEDRA Y LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SE CONSTRUYÓ UN MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA PARTE FRONTAL PARA RECIBIR UNA PANTALLA DE LED INCLUYENDO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y AUDIO Y VIDEO.

OTRO FACTOR MUY IMPORTANTE ES EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS MUROS APARENTES DE LOS ARCOTECHOS. POR ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS MUROS SON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO APARENTE, LA FABRICACIÓN LLEVA UN PROCESO ARTESANAL, YA QUE TIENE QUE RECOSERSE UN MAYOR TIEMPO PARA LOGRAR LA RESISTENCIA NECESARIA Y QUE LA TONALIDAD DEL TABIQUE SEA UNIFORME, SE REALIZAN 2 COCIDAS DEJANDOSE SECAR Y ENFRIAR ENTRE UNA Y OTRA; LOS MUROS SON ACENTADOS CON MORTERO-ARENA CON UNA JUNTA UNIFORME DE 1 CM. QUE SE IGUALA AL TONO DEL TABIQUE CON POLVO DEL MISMO, SE COLOCA EN UN DESPIECE QUE VA A TERCIOS, LO QUE GENERA UN DESPERDICIO MAYOR

EL CRITERIO CONSIDERADO, EL CUAL JUSTIFICA LA PROPUESTA DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE BASA EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CUAL INDICA QUE, EN EL CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, ÉSTOS DEBERÁN JUSTIFICARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CELEBRADO CON LA MISMA CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EJECUTANDO LA OBRA.



OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

LLEVAR A CABO LOS CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE "EL CONTRATO", PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA FINAL DE LAS INSTALACIONES, CINETECA NACIONAL, E INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

TRABAJOS A REALIZAR

- ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
- ESTRUCTURAS DE ACERO
- ALBAÑILERÍAS
- HERRERÍA Y CANCELERÍA
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- INSTALACIÓN SANITARIA
- INSTALACIÓN HIDRÁULICA
- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
- DETECCIÓN DE HUMOS
- SEÑALIZACIÓN
- CIRCULACIONES EXTERIORES
- PAISAJE

EL CRITERIO QUE HA SIDO CONSIDERADO, EN EL QUE SE BASA Y CON EL QUE SE JUSTIFICA LA PROPUESTA DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE FUNDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CUAL OBLIGA A QUE, EN EL CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, ÉSTOS DEBERÁN JUSTIFICARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A PRECIOS UNITARIOS, CELEBRADOS CON LA MISMA CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EJECUTANDO LA OBRA.



CONCLUSIÓN

SE CONCLUYE QUE RESULTA PROCEDENTE Y NORMATIVAMENTE JUSTIFICADA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL CONSIDERARSE COMO DERECHO EXCLUSIVO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL **"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"**

SOLICITUD

EL PRESENTE CASO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE SE DICTAMINE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGALMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS **"TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS PARA EL "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS"** EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA: **ACCUBO, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO APROXIMADO DE \$ 19,000,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA.

FUNDAMENTO LEGAL

EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA **CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA BAJO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A PRECIOS**

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON LA EMPRESA ACCUBO, S.A. DE C.V., TIENE SU FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:



"ARTÍCULO 41.- EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL SIGUIENTE ARTÍCULO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁ FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA QUE RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO. EL ACREDITAMIENTO DEL O LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE FUNDE; ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTE

EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

..."

"ARTÍCULO 42.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO:

I. EL CONTRATO SÓLO PUEDA CELEBRARSE CON UNA DETERMINADA PERSONA POR TRATARSE DE OBRAS DE ARTE, EL LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS;
..."

ARTÍCULO 43. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATO NO EXCEDA DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE AL EFECTO SE ESTABLEZCAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SIEMPRE QUE LOS CONTRATOS NO SE FRACCIONEN PARA QUEDAR COMPRENDIDAS EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO.

LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DE ESTA LEY RESULTARÁ APLICABLE A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE SE FUNDAMENTEN EN ESTE ARTÍCULO.



LA SUMA DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE ESTE ARTÍCULO NO PODRÁ EXCEDER DEL TREINTA POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA REALIZAR OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

LA CONTRATACIÓN DEBERÁ AJUSTARSE A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.

EN CASOS EXCEPCIONALES, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁ FIJAR UN PORCENTAJE MAYOR AL INDICADO EN ESTE ARTÍCULO,

DEBIÉNDOLO HACER DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. ESTA FACULTAD PODRÁ DELEGARSE EN EL OFICIAL MAYOR O SU EQUIVALENTE EN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

"ARTÍCULO 229.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN RECONOCER TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS CELEBRADOS A PRECIO ALZADO, CUANDO SE TRATE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- I. SE TRATE DE TRABAJOS PROVOCADOS POR FACTORES AJENOS A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE O AL CONTRATISTA; POR CAMBIOS MOTIVADOS POR AVANCES TECNOLÓGICOS QUE INCIDAN SUSTANCIALMENTE EN LA OPERACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES O PARA INCREMENTAR LA EFICACIA O SEGURIDAD DE LAS MISMAS;
- II. SE TRATE DE TRABAJOS QUE NO TENGAN POR OBJETO MODIFICAR O SUBSANAR OMISIONES, ERRORES O INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO, Y
- III. SE TRATE DE TRABAJOS EN LOS QUE SEA POSIBLE DETERMINAR LOS VOLÚMENES, CANTIDADES, COSTOS Y ALCANCES DE LOS MISMOS."



"ARTÍCULO 230.- EL RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR PROCEDERÁ CUANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

- I. SE EMITA UN DICTAMEN POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN EL CUAL SE FUNDAMENTE Y MOTIVE TÉCNICAMENTE LA NECESIDAD DE SU REALIZACIÓN;
- II. QUE LOS TRABAJOS SE INCLUYAN EN UN CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y
- III. QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE REALICE POR ADJUDICACIÓN DIRECTA AL CONTRATISTA QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PACTADOS, SUJETO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE EXCEPCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 41, 42 Y 43 DE LA LEY.
- IV. EL PAGO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE.
- V. CUANDO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS YA SE ENCUENTREN EJECUTADOS, NO SERÁ NECESARIO SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NI LA INCORPORACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES."



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



ELABORÓ

ARQ. JESÚS SANABRIA LASTIRI
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN "B2"

REVISÓ

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B1"

APRUEBA

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ
BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

10 MAYO 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2023
Año de
Francisco
VILLA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2023

CDMX/SOBSE/DGAF/10-05-2023/ 05

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/03.05.23/0926, mediante el cual envía las fichas técnicas de los proyectos: 023NR0260 "Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.", 023NR0261 "Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)" y 023NR0262 "Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.", así como una Propuesta de Afectación Liquida por un importe de \$276,000,000.00 (Doscientos setenta y seis millones de pesos /100 M.N.) y remite las requisiciones de obra DCOP "B" 017/2023, DCOP "B" 018/2023 y DCOP D-23 REQ-OP-09, para otorgar suficiencia presupuestal.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Liquida N° C 07 C0 01 3225 (anexa), por un importe de \$276,000,000.00 (Doscientos setenta y seis millones de pesos /100 M.N.), así como las fichas técnicas de los proyectos mencionados, mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto.

En el mismo sentido, envío las Requisiciones de Obra DCOP "B" 017/2023, DCOP "B" 018/2023 y DCOP D-23 REQ-OP-09, con suficiencia presupuestal mismas que han sido registradas en nuestros controles, conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	RF	RS	RE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	R	5	3	3	6121	2	1	00	023NR0260	DCOP "B" 017/2023	\$196,000,000.00
Denominación de proyecto " Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional."																

FI	F	SF	AI	PP	RF	RS	RE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	R	5	3	3	6121	2	1	00	023NR0261	DCOP "B" 018/2023	\$60,000,000.00
Denominación de proyecto " Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)"																



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2023
Año de
Francisco
VILLA

FI	F	SF	A2	PP	BF	FB	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DB	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R021	25	R	3	3	3	6121	2	1	00	023NR0262	DCOP D-23 REQ-OP-09	\$60,000,000.00
Denominación de proyecto: * Panteón Dolores, Rehabilitación y equipamiento del Panteón.																

No omito mencionar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.p.

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariodeobrasyservicios@cdmex.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - gastradas@cdmex.gob.mx
C.P. Eudasio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Mtro. Ricardo Cedillo del Río. - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos d Obras Públicas. ricardocedillo@yahoo.com.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmex.gob.mx

Folios:

DGAF.4322

SPCP. 0664

GES/ACC/MGP/bahc



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

7. Asuntos Generales

0113

No. de Oficio AEFCM/DGPPEE/DPE/SPEE/0329/2023.

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2023.

EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención y seguimiento a su oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/23-01-17/03**, mediante el cual solicita remitir un listado de escuelas para su atención con el recurso autorizado en el techo presupuestal 2023.

Al respecto y en seguimiento a su solicitud, adjunto listado de 65 planteles de atención prioritaria por nivel educativo, con necesidad de mantenimiento a Pilotes de Control, para su consideración, a fin de garantizar las condiciones de habitabilidad y seguridad correspondientes, atendiendo los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando su integridad física, psicológica y social del alumnado de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley General de Educación.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ALEJANDRO NÚÑEZ LEAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
DE ESPACIOS EDUCATIVOS



c.c. René Mario Franco Rodríguez, Director General de Operación de Servicios Educativos, Presente.
Juan Carlos Fuentes Rodríguez, Director General de Construcción de Obras Públicas, Presente.
Rosario Sánchez Ramos, - Directora General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, Presente.
Genaro Rey Meneses, - Director de Planeación Educativa, Presente.

ANU/abr



NO.	NOMBRE DE LA ESCUELA	NIVEL	CCT	ALCALDÍA
1	ALBERT SCHWETZER	SECUNDARIA	09DES0133Y	IZTACALCO
2	ALBERTO BELTRÁN GARCÍA	SECUNDARIA	09DES0176W	GUSTAVO A. MADERO
3	ANDRÉS BELLO	PRIMARIA	09DPR2509D	CUAUHTEMOC
4	ÁNGEL DE CAMPO	PRIMARIA	09DPR0947Z	VENUSTIANO CARRANZA
5	ANTONIO CASO	PRIMARIA	09DPR2023M	TLAHUAC
6	ARQUELES VELA SALVATIERRA	PRIMARIA	09DPR2898V	IZTACALCO
7	CARLOS MARX	SECUNDARIA	09DES0204I	IZTAPALAPA
8	CELESTINO COROSETTA	SECUNDARIA	09DES0270A	CUAUHTEMOC
9	DR. ENRIQUE BELTRÁN CASTILLO	SECUNDARIA	09FL80001D	CUAUHTEMOC
10	COYOLXAUHQUI	SECUNDARIA	09DES0177V	IZTAPALAPA
11	CUAUHTEMOC	SECUNDARIA	09DES0375C	IZTAPALAPA
12	CUITLAHUAC	SECUNDARIA	09DES0198E	IZTAPALAPA
13	CUITLAHUAC	PREESCOLAR	09D3N0487P	TLAHUAC
14	DRA. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR	PRIMARIA	09DPR053U	VENUSTIANO CARRANZA
15	EMILIO PORTES GIL	SECUNDARIA	09DES0210M	IZTAPALAPA
16	EMPERADOR ITZCOATL	PRIMARIA	09DPR0972S	IZTAPALAPA
17	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 30	SECUNDARIA	09DST0030U	GUSTAVO A. MADERO
18	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 36	SECUNDARIA	09DST0036D	VENUSTIANO CARRANZA
19	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 42	SECUNDARIA	09DST0042Z	CUAUHTEMOC
20	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51	SECUNDARIA	09DST0051C	IZTAPALAPA
21	FELIPE B. BERRIOZABAL	SECUNDARIA	09DES0372K	IZTAPALAPA
22	FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO	PRIMARIA	09DPR2764P	IZTAPALAPA
23	FRIDA KAHLO	SECUNDARIA	09DES0171A	GUSTAVO A. MADERO
24	GILBERTO BORJA NAVARRETE	SECUNDARIA	09DES0282F	GUSTAVO A. MADERO
25	GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	09DPR2077Q	TLAHUAC
26	GUADALUPE CENICEROS DE ZAVALA	PRIMARIA	09DPR2346U	CUAUHTEMOC
27	HERMENEGILDO GALEANA	PREESCOLAR	09D3N0868X	IZTAPALAPA

NO.	NOMBRE DE LA ESCUELA	NIVEL	CCT	ALCALDÍA
28	HERÓICA VERACRUZ	PRIMARIA	09OPR2752A	GUSTAVO A. MADERO
29	ING. JUAN GUILLERMO VILLASANA	SECUNDARIA	09DES0090Q	VENUSTIANO CARRANZA
30	ISAAC NEWTON	PRIMARIA	09DPR2804Q	IZTAPALAPA
31	ISIDRO FABELA	PRIMARIA	09OPR2805P	IZTAPALAPA
32	JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	SECUNDARIA	09DES0187B	CUAUHTEMOC
33	JOSÉ MANUEL RAMOS	SECUNDARIA	09DES0007A	CUAUHTEMOC
34	JOSÉ MARIA VELASCO	SECUNDARIA	09DES027SW	IZTAPALAPA
35	JUAN AMOS COMENIO	PRIMARIA	09DPR289RA	GUSTAVO A. MADERO
36	JUAN JACOBO ROUSSEAU	PRIMARIA	09DPR2566F	GUSTAVO A. MADERO
37	JUAN JACOBO ROUSSEAU	SECUNDARIA	09DES0172Z	IZTAPALAPA
38	LAO-TSE	SECUNDARIA	09DES0148Z	IZTACALCO
39	LEYES DE REFORMA	SECUNDARIA	09DES0283E	GUSTAVO A. MADERO
40	LIC. ALFREDO V. BONFIL PINTO	PRIMARIA	09OPR2310IC	GUSTAVO A. MADERO
41	LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA	PRIMARIA	09DPR2844B	IZTAPALAPA
42	LOS DERECHOS DEL NIÑO	PRIMARIA	09DPR227IU	IZTAPALAPA
43	LUIS DE LA ROSA	PRIMARIA	09OPR2486U	VENUSTIANO CARRANZA
44	MAESTRO LAURO AGUIRRE	SECUNDARIA	09DES0286B	IZTAPALAPA
45	MAESTRO MANUEL M. CERNA CASTELAZO	PRIMARIA	09OPR2893Z	IZTACALCO
46	MARIANO HIDALGO	PRIMARIA	09OPR2460	IZTAPALAPA
47	MOISÉS SAENZ	SECUNDARIA	09DES0004D	CUAUHTEMOC
48	MOTECUZÓMA IHUICAMINA	SECUNDARIA	09DES0179T	IZTAPALAPA
49	PROFR. CASTULO RAMÍREZ LUGO	PRIMARIA	09OPR2996W	IZTAPALAPA
50	PROFR. ENRIQUE VÁZQUEZ ISLAS	PRIMARIA	09DPR2969C	GUSTAVO A. MADERO
51	PROFR. JOSÉ PALOMAREZ QUIROS	PRIMARIA	09OPR2850B	IZTAPALAPA
52	PROFR. RAFAEL LÓPEZ	PRIMARIA	09OPR2470T	IZTAPALAPA
53	PROFR. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZÓN	PRIMARIA	09OPR3082I	VENUSTIANO CARRANZA
54	PROFRA. BEATRIZ DE CORTARI Y PÉREZ	PRIMARIA	09OPR3076Y	GUSTAVO A. MADERO
55	PROFRA. PAULA ALEGRIA GARZA	PRIMARIA	09OPR2724E	IZTAPALAPA
56	QUETZALCOATL	PRIMARIA	09OPR2566B	GUSTAVO A. MADERO





EDUCACIÓN

ESTADO DE CUAUHTEMOC

AEFIMÉXICO

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Dirección General de Planeación, Programación
y Evaluación Educativa
Dirección de Planeación Educativa
Subdirección de Planeación de Espacios Educativos

116

NO.	NOMBRE DE LA ESCUELA	NIVEL	CCT	ALCALDÍA
57	QUETZALCOATL	SECUNDARIA	09DES0047B	TLAHUAC
58	RAMON LÓPEZ VELARDE	PRIMARIA	09DPR2986P	GUSTAVO A. MADERO
59	RAMÓN LÓPEZ VELARDE	PRIMARIA	09DPR2735K	GUSTAVO A. MADERO
60	REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA	PRIMARIA	09DPR2904P	IZTAPALAPA
61	RUMANIA	SECUNDARIA	09DES0164R	IZTAPALAPA
62	SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL	PRIMARIA	09DPR2906N	CUAUHTEMOC
63	SOSTENES NICÓLAS CHAPA NIETO	PRIMARIA	09DPR2460M	TLAHUAC
64	TLACABEL	PRIMARIA	09DPR2900T	TLAHUAC
65	XIPE TOTEC	SECUNDARIA	09DES0283C	GUSTAVO A. MADERO



2023
Francisco
VILLA



Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que requieren los planteles se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número 328256, del sistema **"PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, y conoce las técnicas a aplicarse.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el **Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México**, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa, Administrativamente es idónea para atender la demanda social reclamada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Conclusión

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de **"MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA"**, que garantice plenamente la seguridad de los edificios de los planteles, así como de los usuarios se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos

11



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



antes descritos, cuya inversión asciende a **\$14,548,389.04 (catorce millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.) I.V.A. incluido**, cuyos trabajos se propone para adjudicarlos a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.

Fundamento Legal:

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el **Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 24 Inciso C, Artículo 61, Artículo 63, Fracciones I y II y Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichos condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México, a 10 de julio de 2023

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/10.07.23/ 004

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CDMX

PRESENTE

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que ésta a mi cargo llevará a cabo el "MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL, EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA", a través de la empresa CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A., quien tiene la patente 328256; los trabajos se realizarán con un importe de \$14,548,389.04 (Catorce millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.) I.V.A. incluido, desglosándose de la siguiente manera:

OFICIO	PROYECTO	NÚMERO DE REQUISICIÓN	IMPORTE
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/08.06.23/1078	023NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-1	\$2,165,471.71
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/08.06.23/1078	023NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-2	\$6,214,702.13
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/08.06.23/1078	023NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-3	\$5,947,823.24
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/08.06.23/1078	023NR0603	DCOP D-23 REQ-OP-05-4	\$220,391.96
TOTAL			\$14,548,389.04

Lo anterior, se informa con fundamento en el ACUERDO 56 y en el Artículo 8 "D", fracción I, inciso H, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. Así mismo, se anexa la siguiente documentación para los efectos procedentes.

1. Listado de planteles a intervenir (ANEXO 1)
2. Suficiencia presupuestal (ANEXO 2)
3. Constancia de registro (ANEXO 3)
4. Opinión positiva ante el SAT (ANEXO 4)
5. Opinión positiva ante el IMSS (ANEXO 5)

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios.- Presente secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx

Subsecretaría de Infraestructura.- Presente

Mtro. Efraín Álvarez Martínez.- Director de Construcción de Obras Públicas "D".- Presente calvarez25@cdmx.gob.mx

Arq. Ascensión Bautista Márquez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D1".- Presente abautistam@cdmx.gob.mx



217

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró
SGA

Revisó
ARM

Autorizó
EAM

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2023 y aprobación, en su caso.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. La Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DMIV/2023-06-21.014, de fecha 21 de junio del presente año, en cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al Acuerdo 56-09-2022, tomado por el Comité Central, en la Novena Sesión Ordinaria, realizada el día 28 de septiembre del año 2022, envía para conocimiento del Comité Central, la relación de **31 contratos** formalizados con varias empresas y dos Fichas de Inversión Ratificadas para llevar a cabo:
 - Mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria;
 - Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria;
 - Señalización Vertical y Horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México; y,
 - Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las colonias de la Ciudad de México.

6. La Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DMIV/2023-07-13.001, de fecha 13 de julio del presente año, en cumplimiento al Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al Acuerdo 56-09-2022, tomado por el Comité Central, en la Novena Sesión Ordinaria, realizada el día 28 de septiembre del año 2022, envía para conocimiento del Comité Central, la relación de **21 contratos** formalizados con varias empresas y cuatro Fichas de Inversión Ratificadas para llevar a cabo:
- Mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria;
 - Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria;
 - Señalización Vertical y Horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México; y,
 - Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las colonias de la Ciudad de México.
7. La Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/10.07.23/004, de fecha 10 de julio del actual, con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al Acuerdo 56-09-2022, tomado por el Comité Central, en la Novena Sesión Ordinaria, realizada el día 28 de septiembre del año 2022, hace del conocimiento del Comité Central, que llevará a cabo el "Mantenimiento a Pilotes de Control, en escuelas de educación básica en las Alcaldías: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.