



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2021
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

000 0002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día

L. 00. 0003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2021

00.0004



000 0005

**ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 24 de junio del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Dr. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Asesor: Ing. Andrés Sánchez Pacheco, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Sexta Sesión Ordinaria 2021, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; en contra ninguno, abstención ninguna se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2021. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, en contra ninguno, abstención ninguna, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta **Acuerdo 05-06/2021** referente a la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 aprobándose de manera unánime en



la Quinta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 27 de mayo de 2021, algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 31 de mayo de 2021, se indica que se realizaron 4 contrataciones por Adjudicación Directa; informa que se realizaron 6 contrataciones por Invitación a cuando menos tres personas; así como también la realización de 5 contrataciones por Licitación Públicas, algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el informe correspondiente al mes de mayo de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios que no han tenido variación alguna, con corte al 31 de mayo de 2021, sin haber objeción somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** previo a la presentación del informe anuncia que debido a un error involuntario en la hoja de resumen de este ejercicio existe diferencia en los totales de cada columna, por consiguiente se mencionaron las cifras correctas y posteriormente les haremos llegar vía correo electrónico la hoja con los datos reales; a continuación presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continua con el Orden del Día propuesto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta que se anexan los oficios de contestación y de respuesta referente a las observaciones vertidas en la 5ª. Sesión Ordinaria de este Subcomité por el C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras, pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; cede la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez. -----



El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa derivado de una solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), solicitado a la Secretaria de Obras y Servicios, referente a los trabajos realizados en el Templo Mayor, ubicado en la Zona Centro de la Ciudad de México, es importante mencionar que en este momento no se cuenta con la suficiencia presupuestal. Sin embargo, dada la importancia de esta zona arqueológica y a los daños y deterioro que puede sufrir, iniciaremos los trabajos de rehabilitación de la zona arqueológica, no sin mencionar de nueva cuenta que se realizarán las gestiones necesarias para conseguir los recursos presupuestales. -----

Por lo que me avocare a efectuar la presentación de forma breve del caso que nos ocupa. – Antecedente: La tarde del pasado 29 de abril, se presentó una lluvia acompañada de granizo en la zona centro de la Ciudad de México. La acumulación de granizo provocó el colapso de la cubierta de la casa de las águilas, (se refiere a diapositivas), misma que terminó apoyándose sobre los muros del recinto y en el piso. -----

Actualmente está techumbre la está atendiendo el INAH y la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V., contratada por el mismo Instituto Nacional. -----

Los daños que sufrió la casa de las águilas (se refiere a diapositivas), la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V., reforzó algunos puntos de manera provisional, posteriormente se restructurara debido a que la techumbre actual no está en condiciones, al ser un trabajo especializado, está siendo atendido por parte como les mencione anteriormente, ente el INAH y la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V. -----

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas a través de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”, intervendremos el proyecto de la cubierta de Fase II, como al principio les mostré en el croquis, consta de igual manera de un alto valor histórico, al formar parte de la zona arqueológica denominada Templo Mayor. Los apoyos de la estructura tridimensional, así como los soportes, son muy endebles, debido a la lluvia atípica que mencioné anteriormente; la estructura sufrió una deformación en las columnas circulares (se refiere a diapositivas), estas columnas están pandeadas, se corrieron a la parte sur, también se dañaron parte de los elementos de la estructura tridimensional, (se refiere a diapositivas). –

La arqueóloga que nos acompañó durante los días anteriores nos solicitó realizar trabajos previos especializados para proteger toda la zona escultórica, colocando una geomaya de protección y solo sea mínima la gente que participe en estos trabajos. -----

Se cuenta con un proyecto autorizado por el INAH, realizado por la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V. (se refiere a diapositivas), el sistema de apuntalamiento temporal que deberá colocarse de forma que se evite cualquier incidente posterior. Lo anterior se logrará verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente, la cual establece los requisitos mínimos de comportamiento que debe cumplir la estructura bajo diferentes tipos de solicitudes, es decir será removible una vez que se constate que la estructura existente puede seguir utilizándose y mientras tanto se quedara de manera provisional por si se presentara un fenómeno pluvial como el acontecido en el mes de abril, el INAH está considerando la posibilidad de cambiar dicha techumbre, sin embargo, en este momento no cuenta con el proyecto ejecutivo para este cambio. -----



El apuntalamiento constara de placas de distribución sobre una trabe de concreto del relleno existente, es importante mencionar que el terreno es inestable; se pondrán tensores a cada una de las columnas para reforzarlas, el procedimiento será a través de una estructura metálica desarmable. -----

La empresa que nos está apoyando para estos trabajos es una empresa especializada, teniendo ya la experiencia de haber trabajado en la Columna del Ángel de la Independencia, al ser especialista en estructuras metálicas. -----

El costo promedio para la realización de estos trabajos sería de 2.5 millones de pesos, para el reforzamiento provisional, si el Pleno del Subcomité de Obras tiene dudas y preguntas, estoy atento, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, señala respecto a esta obra, es un trabajo solicitado de manera emergente e inmediata, es por eso que lo informamos al Pleno del Subcomité; porque en el momento de contar con los recursos presupuestales regularizaremos la contratación y efectuaremos los trabajos. Cabe señalar que la empresa contratada es especialista en estructuras metálicas, además de contar con la capacidad y solvencia económica para llevar a cabo estos trabajos, Es importante mencionar que una vez que se cuente con la suficiencia presupuestal se procederá a la formalización de la contratación, gracias. -----

El **Ing. Andrés Sánchez Pacheco** recomienda que, durante todo el proceso de contratación y ejecución, se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y aplicable.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta nuevamente si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no haber más comentarios cedo la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:25 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos

4 000 0009



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-07/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria, el día 24 de junio de 2021.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-018-2021	DGCOP-AD-L-2-059-21	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 2ª. SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 1,342,431.44	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	x		01-jun-21	20-jun-21
A	OPAD-DCOA-L-019-2021	DGCOP-AD-L-1-064-21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 3 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE EMERGENCIA Y DEMANDA CIUDADANA.	\$ 1,069,704.18	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	X		15-jun-21	01-sep-21
C	OPAD-DCOC-L-020-2021	CANCELADO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA: a) LA READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 ASIGNADO PARA BIBLIOTECA, b) READECUACIÓN DEL EDIFICIO 3.1 ASIGNADO PARA VALORACIÓN, c) READECUACIÓN DEL EDIFICIO 3.2 ASIGNADO PARA SOPORTE TÉCNICO, d) READECUACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO 4, e) EDIFICIO 13 ASIGNADO PARA UNIDAD ACADÉMICA, f) EDIFICIO 15 ASIGNADO PARA CONSULTORIOS, g) EDIFICIO 16 ASIGNADO PARA TALLERES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y h) ACCESO VEHICULAR 1, ESTACIONAMIENTO 1 Y CUARTO DE BASURA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE GUERRA. CAMPO MILITAR No. 1, F. SANTA FE, CALLE FELIPE ÁNGELES Y MORELOS BANDERA NACIONAL, SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 1,446,520.00	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.		X	16-jun-21	14-ago-21
C	OPAD-DCOC-L-022-2021	DGCOP-AD-L-2-065-21	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 1,356,541.35	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		18-jun-21	07-jul-21



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	OPAD-DCOD-L-023-2021	DGCOP-AD-L-5-077-21	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, QUE COMPRENDE EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN EN UNA PRIMERA ETAPA: EDIFICIO 1, PATIO DE MANIOBRAS, CUARTO DE MÁQUINAS Y TANQUE ELEVADO.	\$ 847,766.78	BYBCO, S.A. DE C.V.		X	18-jun-21	31-dic-21
B	OPAD-DCOB-L-024-2021	DGCOP-AD-L-1-066-21	TRABAJOS EMERGENTES EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO (CANAL DE GARAY) AL CRUCE CON ERMITA IZTAPALAPA	\$ 1,171,395.63	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		21-jun-21	15-jul-21
D	OPAD-DCOD-L-025-2021	DGCOP-AD-L-1-071-21	ADECUACIONES VIALES PARA HABILITAR BAHÍAS AUXILIARES PARA LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS SOBRE LA AV. CUAUHTÉMOC, PUEBLO DE SANTA CRUZ ATOYAC.	\$ 533,551.11	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		25-jun-21	24-jul-21
B	OPAD-DCOB-L-026-2021	DGCOP-AD-L-1-067-21	TRABAJOS EMERGENTES EN TRES PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO AL CRUCE CON VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; AV. DE LOS POETAS AL CRUCE CON AV. CENTENARIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; AV. 602 AL CRUCE CON AV. 608, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	\$ 1,019,512.43	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	X		28-jun-21	06-ago-21
C	OPAD-DCOC-L-027-2021	CANCELADO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES INCLUYE: a) READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 ASIGNADO PARA BIBLIOTECA, b) READECUACIÓN DEL EDIFICIO 3.1 ASIGNADO PARA VALORACIÓN, c) READECUACION DEL EDIFICIO 3.2 ASIGNADO PARA SOPORTE TÉCNICO, e) EDIFICIO 13 ASIGNADO PARA UNIDAD ACADÉMICA, f) EDIFICIO 15 ASIGNADO PARA CONSULTORIOS, g) EDIFICIO 16 ASIGNADO PARA TALLERES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y h) ACCESO VEHICULAR 1, ESTACIONAMIENTO 1 Y CUARTO DE BASURA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE GUERRA. CAMPO MILITAR No. 1, F. SANTA FE, CALLE FELIPE ÁNGELES Y MORELOS BANDERA NACIONAL, SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 922,723.90	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		X	30-jun-21	13-ago-21



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-028-2021	DGCOP-AD-L-2-069-21	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 1,433,934.41	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	X		30-jun-21	19-jul-21

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MTO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	OPIR-DCOA-L-019-2021	DGCOP-IR-L-1-062-21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA, UBICADO EN IZAMAL MZ. 134 LT. 16 ENTRE ACANCÉH Y CHEMAX, COL. LOMAS DE PADIERNA, C.P. 14240, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,555,557.89	SEA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		03-jun-21	02-dic-21
C	OPIR-DCOC-L-020-2021	N/A	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "LUNA LAUREANA WRIGHT GONZÁLEZ" UBICADA EN CALLE DALIA S/N, PLAZA SAN CRISTOBAL, COLONIA BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. 10680; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.		DESIERTO				

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MTO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	909005989-DGCOP-L-034-2021	DGCOP-LPN-L-4-063-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, QUE COMPRENDE EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN EN UNA PRIMERA ETAPA: EDIFICIO 1, PATIO DE MANIOBRAS, CUARTO DE MÁQUINAS Y TANQUE ELEVADO.	\$ 20,097,407.69	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		08-jun-21	31-dic-21


DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERON
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS


MTO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PUBLICAS

L-003 0016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	459,322,567.00	432,746,973.46	878,653,162.00
07C001	221049K005	15O210	61512179	O19ML0007	0.00	203,300,000.00	198,221,882.05	188,739,480.47	198,094,895.22
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	15,052,759.95	15,052,759.95	188,954,516.54
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	30,000,000.00	15,713,846.09	15,713,846.09	27,035,031.34
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	490,432.00	204,546.62	204,546.62	399,953.88
07C001	356024E042	25M305	61512179	O20ML0019	0.00	10,425,063.59	10,425,063.59	0.00	10,425,063.59
07C001	251024K002	15O110	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	12,000,000.00	2,727,151.86	2,727,151.86	5,207,542.77
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	46,576,225.64	15,890,183.67	15,890,183.67	37,034,742.84
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	128,147,550.16	17,494,414.04	17,220,693.60	72,033,947.27
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	39,440,000.00	16,120,843.21	16,120,843.21	37,769,147.15
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	579,742.31	579,742.31	6,335,962.69
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	7,000,000.00	2,440,593.32	2,440,593.32	5,881,581.65
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	40,000,000.00	13,930,609.99	13,930,609.99	32,838,734.39
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0039	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	31,700,000.00	1,217,616.23	1,217,616.23	13,620,631.79
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	20,224,838.40	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0042	987,665.00	987,665.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	19,012,335.00	2,235,723.56	2,235,723.56	10,709,845.62
07C001	343024K010	15OB10	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	50,000,000.00	28,999.98	28,999.98	26,440,628.78
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	30,100,000.00	277,762.65	277,762.65	7,552,252.53
07C001	251024K002	15O110	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	2,151,403.75	2,151,403.75	25,813,447.77
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OB10	61512100	O21NR0290	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0291	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61212100	O21NR0325	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR0326	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

0018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	231087K001	15OI10	61212187	O21NR0327	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR0501	0.00	200,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25M205	61212100	O21NR0502	0.00	113,469,552.36	75,734,776.18	22,912,756.48	113,469,552.36
07C001	343024K010	15O210	61512100	O21NR0529	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OB10	61512100	O21NR0529	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61512100	O21NR0529	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0531	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212100	O21NR0542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2,368,427,367.00	2,455,670,597.15	899,770,486.05	750,191,687.20	1,698,270,640.18



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0022


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08 IR.L.2.028, IN08 AD.L.2.416 Y IN08 AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								8,401,745.56	-					-	3,420,035.96	-			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
3	EP08 IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82	N/A	N/A	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.
4	EP08 AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56	N/A	N/A	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008. RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
5	EP08 IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,605.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL								25,779,795.82	\$0.00					\$0.00	16,208,939.86	1,063,377.40			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	\$0.00	ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

000 0023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

~~X~~


00.0024

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
MODULOS																		
1	ED08 IR L 2 0025	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23.56.58.59.62.64.65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/J0036/2010, DEL 15/01/10
									AMORTIZADO	0.00								
									POR AMORTIZ	2,465,863.43								
2	ED08 AD L 2 0075	A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACAN	30/09/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO
									AMORTIZADO	0.00								
									POR AMORTIZ	592,151.26								
3	ED08 AD L 2 0218	A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 13/04/10
									AMORTIZADO	73,109.18								
									POR AMORTIZ	461,905.13								
4	ED08 AD L 2 0219	A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 13/04/10
									AMORTIZADO	414,577.76								
									POR AMORTIZ	120,436.53								
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																		
5	ED08 LP L 2 0374	L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
									AMORTIZADO	799,481.10								
									POR AMORTIZ	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52		ANTICIPO 5,638,125.71 AMORTIZADO 1,287,168.06 POR AMORTIZ 4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%



ING. JOSE LUIS PICHARDO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "B"



ING. EUSEBIO DAVID MUNOZ CALDERON
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "B"





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

005 0027

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de Junio de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	TD7 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas S.A de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00				6,585,981.21	7,408,159.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0028



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de Junio de 2014

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU S.A. DE C.V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
								208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
TOTALES								208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00	100%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

003 0032



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	4	0	0	1	3	0	4	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de Junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00				
1	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE CV	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
7,598,718.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0038



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.68	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.	
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.68	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.	
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	SH CONSTRUCCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,938,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
76,286,826.36	0.00 100.00% 99.12%

ING. BERNAL GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	24	1	0	14	11	0	25	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
TOTAL	13	1	0	14	0	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor: nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SA DEC V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.						AMORTIZADO	0.00								
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.						POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerios de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07989 Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,024.56	15,348,024.56	0.00					0.00	14,878,717.96	0.00			
6	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.						AMORTIZADO	0.00								
7	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											POR AMORTIZAR	0.00								

000.0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalcoan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Ixtahualco con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.		
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00				0.00	49,297,290.24	0.00						
9	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 189 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.		
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%			
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Escobedo, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%			
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obispo Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Arguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacalpan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M 501, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00										Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%			
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Oyarvide y Ferrer, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chibre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%			
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										



000 0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016


Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN SA DE CV	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5) integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec Miguel de Cervantes Saavedra y Sec No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Ruiz, Primaria Lic Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec Técnica No 18, Sec Altepalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc Secundaria No 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Mipa Alta, Tlahuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
14	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, SA DE CV	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6), Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Masseev, Prof Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Vilaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Sasurto García, Prof José Guadalupe Nájera Jiménez, y Secundaria Técnica No 28, Xiltecutli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamarina en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
TOTALES								101,726,752.35	97,926,393.25	0.00			0.00	95,530,840.73	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO
101,726,752.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	0.00	100.00%	97.03%


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

005 0046



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

000 0047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	\$556,185.12	\$556,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A.D.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,673,993.68	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	\$3,481,741.17	\$3,481,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,360,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	\$62,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$61,946,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,606,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	86.44%	81.46%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUITEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.96	\$0.00	71.36%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	N/A	AMORTIZADO	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	
9	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,671.79	\$570,761.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,216,299.64	\$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,198.94	\$56,387.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,387.60	\$0.00	68.40%	5.66%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,506.04	51,833.44	82.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

03 : 0050



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 YLOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
TOTAL	9	1	0	8	2	0	10	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	9,635,783.24	0.00					38,904,610.74	15,107,823.76	0.00				
1	DGOP-AD-L-5-001-18/REV2	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en avenida Obiero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2018	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>Anticipo</p> <p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>29/09/2017</p> <p>15/12/2018</p> <p>38,904,610.74</p> <p>15,107,823.76</p> <p>0.00</p> <p>39.09%</p> <p>38.83%</p> <p>Services Concluded and Liquidated. Advances according to the Convention of expansion in amount and term to the 15 of December 2018. Pending to Liquidate and Reception. The physical and financial advance corresponds to the exercise that is reported in the multi-year contract. NOTE: the percentage of advance physical that is presented for this exercise (39.09%), corresponds to the 100% for this exercise 2018, of the multi-year contract. Contract generated in the exercise 2016, only is reported in this exercise (2018), that is in the liquidated.</p>
					Demolición y retiro de material de los Inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00					0.00	406,517.84	0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No 18 y Miravalle No 913, colonia Miravalle C.P. 03560, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>406,517.84</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>98.46%</p> <p>Services concluded. Receptioned on 16-Jun-18. Pending to liquidate.</p>
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,759,918.90	0.00				
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>9,295,924.07</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>99.96%</p> <p>Services concluded. Receptioned on 27-Aug-18. Pending to liquidate.</p>
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>463,994.83</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>99.78%</p> <p>Services concluded. Receptioned on 27-Aug-18. Pending to liquidate.</p>
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00				
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>1,448,714.72</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>46.86%</p> <p>Services concluded. Receptioned on 27-Jun-19. Pending to liquidate.</p>
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>4,987,509.88</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>92.97%</p> <p>Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. Receptioned on 29-May-19.</p>
7	DGOP-OP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00									<p>AMORTIZADO</p> <p>POR AMORTIZAR</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>0.00</p> <p>4,164,666.80</p> <p>0.00</p> <p>100.00%</p> <p>95.74%</p> <p>Services concluded. Receptioned on 25-Jun-19. Pending to liquidate.</p>

000 0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
B	DGOP.OPIR.L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP.AD.L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A DE C.V	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos Pendiente de Liquidar y Recepcionar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00			
10	DGOP.AD.L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE C.V	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/08/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								117,229,491.28	106,009,064.80	0.00					38,904,610.74	108,483,410.84	0.00			


TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
117,229,491.28	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>20,903,248.84</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>20,903,248.84</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	20,903,248.84	AMORTIZADO	20,903,248.84	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	20,903,248.84							
AMORTIZADO	20,903,248.84							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	0.00	93.91%	84.62%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Bello
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

000 0055



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	LR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	LR	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	LR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,264,001.63	\$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

*1 Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJIDAC/625/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1133/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%	

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

001 0057

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,098,089,029.24	821,296.98						
1	DGPE-LPA-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (CEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consultores Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P. de C.V. SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollos ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajalajara.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X	Obra terminada. Entrega y recepción. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98 por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	0.00	0.00					28,764,544.34	0.00						
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,868,792.95			0.00	\$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%		X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita y pago la est 16 como estimación normal, se amortizó el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est 17Li.
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			24,717,462.62	0.00	0.00					19,013,763.15	1,101,218.82						
3	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79			0.00	\$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%		X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita la est 13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est 14Li.
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco.			11,271,196.96	0.00	0.00					10,944,890.44	0.00						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco Ciudad de México	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan			4,503,636.62	0.00	0.00					0.00	4,480,226.24						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Faciles-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Laborales (FOFADE)-CDMX-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,480,226.24	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00					0.00	2,327,488.96						
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Faciles-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Laborales (FOFADE)-CDMX-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,327,488.96	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000 0058

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	5,449,216.00						
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recurso Fideicomiso Públicos-Mercado a los Desastres Naturales (FONDADEN-CEMEX) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.10						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fideicomiso Públicos 2018 Original Tramitando para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64						
9	DGOP-AD-L-5-085-18	Recursos Fideicomiso Públicos-Mercado a los Desastres Naturales (FONDADEN-CEMEX) 2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,191,886,185.27	0.00	0.00				1,156,812,227.17	26,731,702.74							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,191,886,185.27	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 14,602,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.83

HUGO ANIBEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	26,731,702.74	100.00%	41.21%

MTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



000 0058



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

2-003 0060



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 JUNIO DE 2021

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL					
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS, RESCINDIDOS Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
45	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	30	15	30	15	0
40	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	33	7	2	26	12	26	12	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	171	58	171	58	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	82	28	82	28	0
427	TOTAL	419	8	5	309	113	309	113	0

CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B", SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS: DGPE/PPS/01/2013, DGOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-2-123-19, DGCOP-LPN-L-4-170-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-198-19 Y DGCOP-AD-L-5-380-19, CORRESPONDEN A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019, QUEDANDO ÚNICAMENTE 5 (CINCO) CONTRATOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO, SE CUENTA CON 2 CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DGCOP-IR-L-1-415-19 Y DGCOP-IR-L-2-430-19



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
TOTAL	14	1	0	0	15	0	15	0

NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, (15 CONTRATOS) DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS.

EN EL EJERCICIO 2019, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON EN 44 CONTRATOS (TOTAL 45), DE LOS CUALES 30 YA NO SE REPORTAN, POR ESTAR LIQUIDADOS Y/O RECEPCIONADOS.

DE LOS 45 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 27 YA SE RECEPCIONARON Y QUEDAN PENDIENTES DE RECEPCIONAR 18 (15 QUE SE REPORTAN Y TRES QUE YA NO SE REPORTAN PORQUE ESTÁN LIQUIDADOS).

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			863,746,862.61	150,000,000.00	0.00					0.00	62,253,760.31	608,479.00				
1	DGPL LPN L 3 014 16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
										AMORTIZADO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06%	4.14%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84%	10.84%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tiáhuac.			39,032,843.96	39,032,843.96	0.00					0.00	38,962,650.29	0.00				
4	DGCOP LPN L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tiáhuac, ubicado en Av. Tiáhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tiáhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGCOP LPN L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			78,163,152.95	78,163,152.95	0.00					0.00	77,992,676.04	0.00				
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Sjidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerro Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGCOP LPN L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temascalco, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%			
										POR AMORTIZAR	0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
9	DGCOP LPN L 4 096 19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 07750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
10	DGCOP LPN L 4 097 19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topileje", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapaltitlan, Col. San Miguel Topileje, C.P. 14500, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
11	DGCOP AD L 4 298 19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guila 5/N, entre Peridotito y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
Servicios Centro de Salud Topileje								4,972,816.20	4,972,816.20	0.00				0.00	4,625,443.39	0.00					
12	DGCOP IRL L 3 312 19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topileje y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topileje, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topileje.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
13	DGCOP AD L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topileje, C.P. 14500, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
14	DGCOP AD L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topileje, ubicado en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topileje, C.P. 14500, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
15	DGCOP AD L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topileje, ubicado en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topileje, C.P. 14500, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
TOTALES								985,915,675.72	272,168,813.11	0.00					0.00	183,834,530.03	608,479.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
985,915,675.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,834,530.03	608,479.00	88.39%	84.52%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

000 0064



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	0

NOTA: CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGPE/PPS/01/2013, DGCOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-2-123-19, DGCOP-LPNL-4-170-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-198-19, DGCOP-AD-L-5-380-19 CORRESPONDE A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTE DE ESTE EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO, SE CUENTA CON 2 CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DGCOP-IR-L-1-415-19 Y DGCOP-IR-L-2-430-19

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2021

NUMERO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
CONTRATO																		
DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura Integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documental motivo del termino de concreto de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividades que se presentandurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobús.	17-may-19	15-jul-19	\$1,342,043.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$36,183,658.65	7,727,000.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$1,589,200.00		POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-AD-L-5-378-19	11	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Servicios para la elaboración de proyecto de los trabajos de mantenimiento del puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza-Autopista México Puebla, en la Alcaldía Itapalapa, en la ciudad de México.	29-oct-19	27-nov-19	\$783,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	783,000.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapias para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	\$633,318.41		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGCOP/PPS/01/2013,DGCOP-LPI-F-409-17,DGCOP-LPN-L-2-123-19,DGCOP-LPN-L-4-170-19,DGCOP-LPN-L-5-167-19,DGCOP-LPN-L-5-198-19,DGCOP-AD-L-5-389-19 CORRESPONDE A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTE DE ESTE EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO, SE CUENTA CON 1 CONTRATOS ANULACIÓN ANTICIPADA DGCOP-IR-L-1-415-19 Y DGCOP-IR-L-2-430-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
40,531,220.15	7,727,000.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
40,531,220.15	0.00	100.00	100.00

Ing. José Luis Richardo Hernández
Director de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

502

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	171	58	171	58	0

↗

↗

00. 0067



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,440,353.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	A.D.	VIVANT GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,379,525.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07560 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,163,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,297,541.25	\$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAUJIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	\$16,073,326.56	\$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,844,923.86	\$0.00	100.00%	99.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARENADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,057,328.58	\$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L.P.N.	ARTE DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. MIGUEL HIDALGO N°	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,963.69	\$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$14,258,249.45	\$0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

000 0068



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	LP.N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,072,959.51	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
10	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A.D	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,359.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A.D.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,611.31	\$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,922,212.37	\$0.00	30.00%	27.28%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
12	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A.D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$30,800,201.89	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
13	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	LP.N	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	\$16,143,913.06	\$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$16,143,913.06	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
14	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	LP.N	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,868,089.09	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	LP.N	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,595,760.36	\$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,707,850.70	\$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
16	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	LP.N	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LAZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$16,529,585.35	\$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$246,416.85	\$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
17	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	LP.N	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$383,261.69	\$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
18	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	LP.N	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$16,257,808.17	\$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,153,391.04	\$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
19	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	LP.N	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$1,739,417.82	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
20	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALI CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	9-sep-19	31-dic-19	\$8,658,566.74	\$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,658,566.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 163, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,321,204.63	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO
22	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,776,403.74	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO
23	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	9-sep-19	28-sep-19	\$1,686,344.15	\$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,686,344.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$921,034.65	\$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$921,034.65	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A.D	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES. S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,627,927.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
26	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A.D	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,244.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
27	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A.D	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,639,635.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
28	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A.D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,840,891.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
29	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	A.D	HALLIB INGENIERIA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$393,293.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$816,197.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	A.D	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
32	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L.P.N	KARNSA S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P. MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTALUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUTEMOCÁN, ESQ. CALLE SAN AXAYACATL, COL. BAJO LA	26-sep-19	23-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$27,792,034.36	\$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
33	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A.D	ARGUMENTO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,167,326.97	\$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,167,326.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
34	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	\$13,857,323.65	\$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,857,323.65	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
35	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 608 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGON, II) CAMELLON EJE 3 OTE (ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV) PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ANGEL, COL. MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, 1663 03 M2, COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$57,930,361.42	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
36	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A.D.	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,333,907.32	\$0.00	100.00%	65.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,265,166.25	\$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,265,166.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,788,048.92	\$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,788,048.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MEXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,298,895.63	\$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,298,895.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,820,442.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,761,361.82	\$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,761,361.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,796,015.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
43	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,859,875.32	\$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,487,900.26	\$371,975.05	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
44	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIFROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,677,619.15	\$0.00	100.00%	90.26%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
45	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	SR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
46	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIFROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,547,141.79	\$0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
47	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,863,177.99	\$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,537,121.84	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
48	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,534,601.07	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
49	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULIN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$965,539.78	\$965,539.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$965,539.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
50	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,806,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
51	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
52	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,817,893.36	\$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,141,972.99	\$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,862,899.92	\$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,319.95	\$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	\$487,026.56	\$487,026.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$487,026.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	\$926,376.00	\$926,376.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$926,376.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	\$889,095.29	\$889,095.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$889,095.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-364-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPENDIENTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$909,600.98	\$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	\$13,559,166.14	\$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,559,166.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	IR	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	\$8,109,488.09	\$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,109,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LAS TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 6 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN, III) CDC ALVARO OBREGÓN, CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22,393,712.10	\$22,297,408.82	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,179,665.23	\$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA DUDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	25-ene-20	\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,670,400.02	\$185,554.98	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

000 0074



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
63	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	\$26,009,112.45	\$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,667,002.13	\$10,342,110.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
64	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,858,651.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
65	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KEL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,658.04	\$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
66	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	\$6,180,255.83	\$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,035,035.94	\$0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
67	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	\$1,704,592.95	\$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,704,592.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
68	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,380,944.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
69	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	\$6,659,351.57	\$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,987,157.05	\$2,672,194.53	100.00%	59.87%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
567,900,484.06	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
370,276,928.15	36,616,240.30	89.80%	84.99%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019


FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	82	28	82	28	0
TOTAL	113	0	3	82	28	82	28	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			35,664,886.07	35,664,886.07						10,699,465.82	0.00							
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada	X		Obra en proceso de formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.	
2	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada contrato liquidado y finiquitado.	
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URD	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABOU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido	X		Contrato Rescindido.	
4	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3.309,623.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 987,743.06	\$ -	33.53%	22.98%	Terminación Anticipada del contrato, Pendiente de recuperación para	X		Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra	
5	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/08/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.84	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 14,199,996.18	\$ -	55.95%	100.00%	01-mar-21	X		Concluido en 2020, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
6	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Durma No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
7	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpán y Coyocacán, siendo estas: Escuela Jardín de Niños "Miguel Ángel Buenavista", con CCT 09DIND0952Z, Jardín de Niños "Ejidos de Cuahuacán", con CCT 09DIND0952Z, Escuela Primaria "Gabriel Lucio Arguilles" con CCT 09DPR2451E, Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B, Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR0949Z, Primaria "Martín Luis Guzmán" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria Durma "Manuel Delfin Figueroa", con CCT 09DES0053M.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1.185.75	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
8	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega- Recepción	X		Pendiente de programar para Entrega- Recepción	
					*Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.			142,562,381.07	57,024,952.43		ANTICIPO \$17,107,485.73				57,023,504.02	0.00							Concluido en 2020, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO						
9	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Gani Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	DETRAM Constitución de 1917 Alcaldía Itzapalapa con domicilio en calzada Ermita itzapalapa sin número colonia Angeles, en la alcaldía Itzapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	AMORTIZADO	\$17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	\$ 57,023,504.02	\$ -	42.00%	100.00%	06Jun-21	X		Inquirado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.		
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			26,263,092.39	26,263,092.39							23,815,833.56	0.00								
10	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,298.83	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 23,815,833.56	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2959W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0106), Juan Ramirez Márquez clave 09DPR0908A y Rafael Solana clave 09DPR0509V, y Escuelas Secundarias Diurna 206 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 83 clave 09DTV0063Z, Jardín de Niños Temachitloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47							21,667,207.32	0.00								
11	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2959W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0106), Juan Ramirez Márquez clave 09DPR0908A y Rafael Solana clave 09DPR0509V, y Escuelas Secundarias Diurna 206 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 83 clave 09DTV0063Z, Jardín de Niños Temachitloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Itzapalapa".			12,000,000.00	12,000,000.00						11,999,999.71	0.00									
12	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Incent Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Itzapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,999,999.71	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR0963H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73							19,229,589.12	0.00								
13	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR0963H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

0000078

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09SDN0602B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1309S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0565S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán", con CCT 09DPR060Q; Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR0663H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR0434U; Primaria "Gregorio Marías", con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			1,799,852.64	1,799,852.64							1,799,850.85	0.00							
14	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09SDN0602B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1309S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0565S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán", con CCT 09DPR060Q; Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR0663H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR0434U; Primaria "Gregorio Marías", con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	\$0.00												
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09SDN0600D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR098Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".			1,799,083.17	1,799,083.17									1,799,081.40	0.00					
15	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Experiencia Inmobiliaria TOTAL S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09SDN0600D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR098Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO	\$0.00												
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	\$	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89								12,942,737.12	0.00						
16	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEP	CONTRATO DE MANEJO DE OBRA PÚBLICA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1.271,639.77	ANTICIPO	\$0.00												
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,942,737.12	\$	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											

0030079

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
17	DGCOP-LPN-L-1374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México".	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,827.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papatotzin".			12,634,473.31	12,634,473.31							3,487,080.00	0.00						
18	DGCOP-LPN-L-1369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufile de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papatotzin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,802.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".			14,018,480.64	14,018,480.64							14,018,256.64	0.00						
19	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,018,256.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			9,879,614.29	9,879,614.29							3,729,897.64	0.00						
20	DGCOP-LPN-L-1386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,148,716.85	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,729,897.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49							1,791,339.49	0.00						
21	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camero", Secundaria "Ánax a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67							1,789,277.51	0.00						
22	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camero", Secundaria "Ánax a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,789,277.51	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			12,919,777.47	12,919,777.47							0.00	0.00						

000 0180

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
23	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada	
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Alvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			6,064,953.80	6,064,953.80							5,963,335.92	0.00							
24	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LIJITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Alvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101,617.88	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,963,335.92	\$ -	100.00%	100.00%	Terminación anticipada		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado	
					Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 090PR1296X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.			21,998,496.02	21,998,496.02							21,062,002.84	0.00							
25	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LIJITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 090PR1296X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Terminación anticipada		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado	
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.			12,770,194.44	12,770,194.44							12,693,047.12	0.00							
26	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LIJITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%	Terminación anticipada		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado	
					SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA			4,380,607.02	4,380,607.02							1,736,908.60	0.00							
27	DGCOP-IR-L-6-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ZM Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,736,908.60	\$ -	52.30%	100.00%	Servicios en proceso, contrato multianual		X	Contrato Multianual	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAL", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27								18,041,397.64	0.00						
28	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LIJITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Chorne y Salazar, Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonilla", Escuela Primaria "Marruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseal", Escuela Primaria "Profr. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Terminación anticipada		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANITA LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAHTÉMOC".			16,325,925.04	16,325,925.04							16,282,460.72	0.00							
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS:						ANTICIPO	\$0.00												

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
29	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma S. A. de C. V.	SECUNDARIA "LUIS DE CAMENES", SECUNDARIA "ANEKA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6 PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTEMOC"	29/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO", (PAQUETE 19)			14,658,611.07	14,658,611.07						14,359,159.76	0.00						
30	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLÉ, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO", (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLAHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			13,430,591.30	13,430,591.30						13,379,486.40	0.00						
31	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLAHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #199 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTÁHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86						3,782,693.11	0.00						
32	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #199 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTÁHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,782,693.11	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
					Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00						
33	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
								668,895,378.00	547,584,474.22	0.00					360,678,482.88	0.00						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
668,895,378.00	547,584,474.22	0.00	ANTICIPO 27,806,951.55 AMORTIZADO 17,107,485.73 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
360,678,482.88	0.00	84.36%	85.54%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22): DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-053-19, DGCOP-IR-L-054-19, DGCOP-AD-L-074-19, DGCOP-LPN-L-080-19, DGCOP-IR-L-103-19, DGCOP-LPN-L-104-19, DGCOP-AD-L-110-19, DGCOP-AD-L-156-19, DGCOP-LPN-L-180-19, DGCOP-AD-L-117-19, DGCOP-LPN-L-106-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-195-19, DGCOP-LPN-L-1-220-19, DGCOP-LPN-L-1-245-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-AD-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-243-19, DGCOP-LPN-L-1-241-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L-390-19, DGCOP-IR-L-2-086-19, DGCOP-LPN-L-1-092-19, DGCOP-LPN-L-1-239-19, DGCOP-IR-L-1-134-19, DGCOP-LPN-L-1-166-19, DGCOP-AD-L-5-183-19, DGCOP-AD-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-244-19, DGCOP-LPN-L-4-249-19, DGCOP-AD-L-1-112-19, DGCOP-AD-L-3-236-19, DGCOP-AD-L-5-401-19, DGCOP-AD-L-5-412-19, DGCOP-AD-L-5-409-19, DGCOP-AD-L-5-407-19, DGCOP-AD-L-5-444-19, DGCOP-AD-L-5-445-19, DGCOP-AD-L-037-19, DGCOP-LPN-L-1-082-19, DGCOP-LPN-L-1-087-19, DGCOP-LPN-L-1-089-19, DGCOP-AD-L-5-175-19, DGCOP-LPN-L-1-224-19, DGCOP-LPN-L-4-318-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-406-19, DGCOP-LPN-L-4-119-19, DGCOP-LPN-L-4-238-19, DGCOP-LPN-L-4-240-19, DGCOP-AD-L-5-176-19, DGCOP-AD-L-1-111-19, DGCOP-LPN-L-1-200-19, DGCOP-AD-L-3-235-19, DGCOP-LPN-L-1-368-19, DGCOP-AD-L-3-276-19, DGCOP-LPN-L-1-013-19, DGCOP-LPN-L-1-132-19, DGCOP-IR-L-1-161-19, DGCOP-AD-L-1-127-19, DGCOP-LPN-L-1-274-19, DGCOP-AD-L-1-128-19, DGCOP-AD-L-3-256-19, DGCOP-LPN-L-1-370-19, DGCOP-LPN-L-1-372-19, DGCOP-LPN-L-1-304-19

000.0082

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
CONTRATO																					


 HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTRO. EFRAIM ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"

Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Comisión de Construcción de Obras Públicas "D1"
 Tel: 5764-1415 Ed. 201

00010883




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	60	1	0	5	56	2	59	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	6	0	3	12	3	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	198	0	0	15	183	15	183	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	14	49	14	49	0
TOTAL	338	11	0	21	328	24	325	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 61 CONTRATOS, DONDE UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y SESENTA ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 61 QUE SE REPORTAN, 26 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 35 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 3 ESTAN RECEPCIONADOS Y 2 LIQUIDADOS).

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": DE LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-339-20, DGCOP-AD-L-5-343-20 Y DGCOP-AD-L-1-352-20, SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": EN EL REPORTE DEL MES DE FEBRERO DE 2021, SE INFORMO QUE LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-167-20, DGCOP-IR-L-1-288-20 Y DGCOP-IR-L-1-291-20, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PALANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FUERON RECEPCIONADOS Y RETIRADOS DEL REPORTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS; POR LO QUE ESTOS 3 SE ADICIONAN A LOS 12 CONTRATOS REPORTADOS EN EL PRESENTE MES, DANDO UN TOTAL DE 15 CONTRATOS CON ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2020 A LA FECHA.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	60	1	0	5	56	2	59	0
TOTAL	60	1	0	5	56	2	59	0


NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, (61 CONTRATOS) DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y SESENTA ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 61 QUE SE REPORTAN, 26 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 35 CONCLUIDOS (DE LOS CUALES 3 ESTÁN RECEPCIONADOS Y 2 LIQUIDADOS).

EN EL EJERCICIO 2020, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON 96 CONTRATOS (TOTAL 97), DE LOS CUALES 36 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON, EN ESTE INFORME SE REPORTAN 2 LIQUIDADOS, DANDO UN TOTAL DE 38 LIQUIDADOS, DE LOS CUALES DOS SE REPORTAN Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 59, QUE TAMBIÉN SE REPORTAN, CABE ACLARAR QUE SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ, LOS 2 CONTRATOS PRESENTADOS COMO LIQUIDADOS EN ESTE INFORME.

DE LOS 97 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 34 YA SE RECEPCIONARON, PENDIENTES 62 (DE LOS CUALES 6 YA NO SE REPORTAN POR ESTAR LIQUIDADOS).

DE LOS CINCO REPORTADOS COMO RECEPCIONADOS ESTE MES, CUATRO YA NO APARECEN EN ESTE REPORTE POR ESTAR LIQUIDADOS CON ANTERIORIDAD (CONSIDERADOS EN LO 6 MENCIONADOS)


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0086

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)			375,003,891.09	335,003,891.09	0.00			0.00	333,960,296.14	0.00					
1	DGCOP AD L 3 435 19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCLINADOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	29/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	327,945,094.76	0.00	88.98% *	88.89% *	Trabajos en proceso de ejecución.
2	DGCOP IR L 5 258 20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCLINADOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	6,015,201.38	0.00	99.80%	99.17%	Servicios en proceso de ejecución.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)			5,324,844.48	5,324,844.48	0.00				0.00	3,646,606.90	0.00				
3	DGCOP AD L 5 058 20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CRONOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 32 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	834,313.28	0.00	100.00%	99.12%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 28-may-2021 Pendiente de Liquidar.
4	DGCOP IR L 1 066 20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,812,293.62	0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Pendiente de Liquidar.
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México			25,070,737.22	25,070,737.22	0.00				0.00	24,547,315.86	0.00				
5	DGCOP LPN L 4 052 20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,256,163.59	0.00	98.90%	97.09%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP AD L 5 198 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/09/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,853,748.16	0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.



000 0087

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-IR L 4 257 20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,437,404.11	0.00	99.99%	99.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													
Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud								77,244,972.06	40,194,487.41	0.00			0.00	39,743,027.77	0.00					
8	DGCOP-IR L 4 080 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicado en calle Itzacchiuati, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,198,817.78	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													
9	DGCOP-IR L 4 101 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,479,987.88	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													
10	DGCOP-AD L 5 193 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Itzacchiuati Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,489,363.08	0.00	89.99%	83.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													
11	DGCOP-LPN L 4 186 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tomathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	42.98%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													
12	DGCOP-AD L 3 215 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tomathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	511,355.39	0.00	43.00%	41.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
						AMORTIZADO	0.00													
						POR AMORTIZAR	0.00													



000.0088

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP LPN L 4 192 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Ilihuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	0.00	58.31%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP AD L 5 224 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Ilihuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	533,780.82	0.00	51.89%	38.39%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP LPN L 4 195 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Ilihuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,489.32	0.00	48.97%	48.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP AD L 5 051 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Ilihuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	64.31%	43.21%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP AD L 2 246 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Axtlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Ilihuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,698,996.31	0.00	100.00%	93.92%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP AD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	31/07/2021	1,312,314.58	393,694.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	300,374.22	0.00	32.94%	22.89%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP IR L 4 321 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	2,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	45.14%	24.34%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0089

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
20	DGCOP AD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clinica Comunitaria Mixquic , ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Actón, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Ixtahuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	1,603,240.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP AD L 5 319 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económico Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación y Proyectos de los Centros de Salud en Las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	229,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	229,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Recepcionar. Liquidado, se reporta por última vez..
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								14,856,696.73	14,856,696.73	0.00			0.00	14,822,747.10	0.00					
22	DGCOP IR L 4 206 20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI) , ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,596,982.14	0.00	99.88%	99.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP AD L 5 244 20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISERIOY CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI) , ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/09/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,225,764.96	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								15,127,168.73	15,127,168.73	0.00			0.00	15,091,088.58	0.00					
24	DGCOP LPN L 4 219 20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clinica Especializada , ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,843,211.65	0.00	99.88%	99.75%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP AD L 5 220 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clinica Especializada , ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,247,876.93	0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0090

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.			5,790,900.38	5,790,900.38	0.00				0.00	5,778,015.46	0.00				
26	DGCOP AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06009, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,646,932.31	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,062,755.14	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Belmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahualtco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,346,891.44	1,346,891.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,343,322.76	0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-1 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	383,123.55	0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,341,881.70	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México			11,738,651.57	11,738,651.57	0.00					0.00	11,301,702.77	0.00			
31	DGCOP AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



000 0091

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
32	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Capotlán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	974,920.62	974,920.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	973,843.54	0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	1,857,157.83	1,857,157.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,829,374.68	0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Itzacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Itzacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	132,422.00	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	761,091.56	761,091.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	759,264.00	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	286,488.29	286,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	286,382.56	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	1,200,736.68	1,200,736.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,189,525.40	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
39	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezcanco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	946,759.17	946,759.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	944,795.23	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Juan Ramón de La Fuente, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Balbuena y el Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	704,636.70	704,636.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	702,920.79	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	595,091.90	595,091.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	308,811.26	0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	267,444.10	0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	228,959.28	228,959.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	223,110.55	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.05	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5, ubicado en Reforma Aeronáutica 2018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	369,656.89	369,656.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,590.95	0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	841,889.63	0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



000 0093

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
47	DGCOP AD L 5 355 20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Caspas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	150,168.96	150,168.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	142,935.20	0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			160,128,210.20	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
48	DGCOP IR F-1 386 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación , ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,384,208.12 0.00 1,384,208.12	18/02/2021	14/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
49	DGCOP IR F-1 387 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	632,771.84 0.00 632,771.84	10/02/2021	06/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
50	DGCOP IR F-1 388 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	729,818.76 0.00 729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
51	DGCOP IR F-1 389 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental , ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	975,885.03 0.00 975,885.03	05/02/2021	02/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
52	DGCOP IR F-4 370 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,737,653.51 0.00 1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
53	DGCOP LPN F-4 371 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,203,600.01 0.00 7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
54	DGCOP LPN F 4 372 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTLEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	05/02/2021	01/06/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	5,152,367.48							
55	DGCOP IR F 1 373 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	0.00	ANTICIPO	886,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	886,467.46							
56	DGCOP LPN F 4 374 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	677,707.17							
											POR AMORTIZAR	5,206,287.90							
57	DGCOP IR F 5 375 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	1,379,805.17							
58	DGCOP LPN F 4 376 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	0.00	ANTICIPO	15,001,699.68	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	5,788,485.76							
											POR AMORTIZAR	9,213,173.92							
59	DGCOP IR F 4 377 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chiveltito acera Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	0.00	ANTICIPO	2,976,698.80	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	228,924.33							
											POR AMORTIZAR	2,747,764.27							
60	DGCOP IR F 4 378 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	227,508.74							
											POR AMORTIZAR	2,686,228.42							

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa			250,000.00	250,000.00	0.00					0.00	250,000.00	0.00			
61	DGCOP AD L S 324 20	PARTICIPACIONES	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económica Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 620, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05500, Ciudad de México.	30/10/2020	30/11/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Recepcionar. Liquidado, se reporta por última vez.
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								690,536,072.46	493,357,377.61	0.00				0.00	449,140,800.58	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
690,536,072.46	0.00	ANTICIPO	46,658,657.89
		AMORTIZADO	6,922,626.00
		POR AMORTIZAR	39,736,031.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
449,140,800.58	0.00	71.49%	74.21%



C. Víctor Manuel Rodríguez Sálas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

000 0096



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	6	0	3	12	3	12	0
TOTAL	9	6	0	3	12	3	12	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-339-20, DGCOP-AD-L-5-343-20 Y DGCOP-AD-L-1-352-20, SE HA RECEPCIONADO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

MERC	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
	PI-F-009-17	12	LPN	Gam Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Méxicos - segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1	08-ago-17	25-dic-18	\$2 154 199 340.12	209 000 000.00	ANTICIPO	0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	211 771 785.00	23 764 002.00	100.00	99.00	En trámite y proceso de finiquito
	LPN L 5-198-19	12	LPN	Consultora Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Méxicos - Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lazaro a la Preparatoria 1 de la UNAM	30-ago-16	04-may-20	\$17 631 287.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 355 084.00	0.00	100.00	99.00	En trámite y proceso de finiquito
	LPN L 2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	\$159 348 957.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	110 529 802.70	15 753 101.31	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	AD L 3-389-19	15	AD	Comas de Buen S.A. de C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	05-oct-19	01-may-20	\$5 321 137.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3 191 913.15	532 173.20	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	LPN L 4-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	15-ago-19	20-ago-20	\$679 911 087.46		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	64 886 035.05	0.00	93.43	93.23	Reactivación de obra
	LPN L 5-162-19	15	LPN	Déasca Consultores, S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco	13-ago-19	27-ago-20	\$13 810 477.83		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	132 505.36	0.00	100.00	89.20	Reactivación de supervisión de obra
	LPN L 1-009-20	11	LPN	FREYSMET de Mexico S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y construcción de tepales hidráulicos y lavas de cofre al puente vehicular La Concordia ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-ago-20	\$31 573 183.94		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	31 573 183.94	0.00	98.00	100.00	
	AD L 5-141-20	11	AD	BICBOO S.A. DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de tepales hidráulicos y lavas de cofre al puente vehicular La Concordia ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-abr-20	31-ago-20	\$1 526 570.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 120 170.88	0.00	90.00	100.00	
	AD L 5-037-20	11	AD	Comas de Buen S.A. de C.V.	Servicio de custodia vehicular y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Humberto Talavera ubicado en Av. Insurgente Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	16-abr-20	15-ago-20	\$1 561 039.10		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 561 039.10	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción


4000 0098


MESO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
	IR-L-1-068-20	11	RI	Ingeniería Experiencia S.A DE CV	Construcción de topos gráficos, reparación de articulaciones y cambio de curvas en puentes vehiculares del tipo atirado con los siguientes ubicaciones: Av. J. Ros Gómez, Av. Canal de San Juan, Av. Telecomunicaciones, Av. Ursula Gómez y Av. República Federal, al cruzar con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México	01-ene-20	23-dic-20	\$3 017 360.27		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3 017 360.27	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	AD-L-1-354-20	11	AD	Ingeniería Experiencia S.A de C.V	Colocación urgente de un apuntalamiento temporal en la zona de la Adu (entre las apoyes 12-13) (baso ponente) esto con la finalidad de restablecer las condiciones de seguridad en el puente vehicular horizontal, ubicado en la intersección de la Av. Ingenieros Roda y la Av. Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	31-ene-20	30-nov-20	\$224 538.07		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	224 538.07	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	AD-L-1-352-20	12	AD	Construcción Infraestructura y Mantenimiento S.A de C.V	Adaptaciones complementarias al Ponto de Encuentro "Cultura" que brindará servicios en el sistema de conexiones vialidad la red de electricidad.	30-oct-20	31-dic-20	\$429 782.93		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	429 782.93	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
	AD-L-1-339-20	11	AD	Multinacionales Martínez Gray S.A de C.V	Trabajos urgentes en Tros Puentes Vehiculares en Vías Primarias de la Ciudad de México	30-oct-20	28-dic-20	\$1 859 817.44		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 859 817.44	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
	AD-L-1-363-20	11	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales S.A de C.V	Integración y Construcción de módulos de saneamiento en la Catedral de San Bernardino de Siena ubicada en Av. Hago Labor 123, Santa Úrsula Xochimilco, Ciudad de México bajo la modalidad de precios unitarios	05-nov-20	30-dic-20	\$1 709 637.73		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 709 637.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	AD-L-5-343-20	25	AD	BYBICO S.A de C.V	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en base a concesión de la Línea 1 del Sistema de Transporte Metropolitano este con: Estaciones Platanillo Oriente y Poniente Doctor Guzmán, Pinar del Valle Clásico, Compujules y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	30-oct-20	31-dic-20	\$384 851.60		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	384 851.60	0.00	100.00	100.00	Recepcionado


GGOP-AD-L-1-339-20, DGCOF-AD-L-5-343-20 Y DGCOF-AD-L-1-352-20, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
3 093 577 011.29	296 000 000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
434 261 533.73	40 046 360.51	56.36	98.70


 Ing. José Luis Pichardo Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas 'B'


 Ing. Eusebio Osorio Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas 'B'





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	198	0	0	15	183	15	183	0

En el reporte del mes de febrero 2021, se informó que los Contratos números DGCOP-IR-L-1-167-20, DGCOP-IR-L-1-288-20 y DGCOP-IR-L-1-291-20, correspondientes a las obras complementarias en la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, fueron recepcionados y retirados del reporte del Subcomité de Obras; por lo que estos 3 se adicionan a los 12 contratos reportados en el presente mes, dando un total de 15 contratos con acta entrega - recepción del Ejercicio 2020 a la fecha.

L. 003.0100



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTEMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$538,438.79	\$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$527,670.01	\$0.00	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	\$13,549,224.85	\$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,449,895.49	\$3,301,280.02	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$16,005,630.89	\$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,097,525.33	\$6,864,890.36	100.00%	99.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-jul-20	25-nov-20	\$13,678,401.66	\$13,678,401.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,870,769.99	100.00%	42.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	\$1,161,369.77	\$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,161,369.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	\$2,229,867.88	\$2,229,867.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,010,067.37	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 326, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,464,936.64	\$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,464,936.64	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-IR-L-1-029-20	LOCALES	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	4-feb-21	\$7,184,444.03	\$7,184,444.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	8-oct-20	5-mar-21	\$1,760,188.79	\$0.00	\$5,747,555.22	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA.	4-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,802,953.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBU" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-16, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	\$1,856,882.82	\$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,882.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.59	\$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,339,116.08	\$583,512.71	100.00%	87.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	\$5,776,634.00	\$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,435,864.86	\$303,630.22	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	\$1,847,010.00	\$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,719,467.13	\$127,542.92	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,249,293.70	\$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,249,293.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCHUATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,864,105.62	\$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,105.62	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,658.39	\$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,353,658.39	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$513,230.11	\$513,230.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$513,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENI" "ZONA A-I", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.; 2) CENI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CENOTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02760, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.; 3) CENI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.; 4) CENI "REYNOSA TAMALLIPAS", UBICADO EN CAMPO TULLILLOS S/N, COL. BUERLO DE SAN ANDRÉS, C.P. 02340, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.	10-jun-20	17-oct-20	\$4,542,810.98	\$4,542,810.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,164,254.97	\$2,218,441.95	100.00%	48.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-046-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	\$794,025.93	\$794,025.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$794,025.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-060-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$558,978.91	\$558,978.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$558,978.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-062-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	\$1,512,672.97	\$1,512,672.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,512,672.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-065-20	LOCALES	A.D.	C. JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,441,255.57	\$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,441,255.57	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
24	DGCOP-AD-L-3-067-20	LOCALES	A.D.	C. ALBERTO KALACH KICHIBI (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,028,131.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-IR-L-4-069-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	\$5,223,634.66	\$5,223,634.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$225,019.12	\$4,476,252.07	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
26	DGCOP-LPN-L-1-072-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO; 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO; 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO; 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC".	30-jun-20	19-nov-20	\$14,999,931.88	\$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,704,303.69	\$1,295,628.19	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGÓN S/N COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALC ALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. 2) "PILARES ANTIGUA VIA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VIA A LA VENTA SIN ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO. 4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO. 5) "PILARES URSULO GALVÁN" UBICADO EN URSULO GALVÁN No 22, COLONIA HANK GONZÁLEZ, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERDEJAL Y PEDRO VELEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,854,217.10	\$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,854,217.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCIA AVENDANO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	\$1,780,117.68	\$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$1,780,117.68	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A.D.	HDCS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LUVIE) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	\$1,849,713.83	\$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$1,494,044.71	\$355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-jun-20	28-oct-20	\$1,845,902.22	\$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,845,902.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A.D.	SURVIA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11260, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	21-jul-20	\$1,859,091.86	\$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$1,763,246.74	\$95,845.13	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-LPN-L-4-082-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE SIN ENTRE CALE ZACARIAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-jul-20	8-nov-20	\$8,106,966.03	\$8,106,966.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$4,885,714.58	\$3,165,313.38	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	


003 0104



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
33	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	LP.N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-jul-20	12-nov-20	\$8,399,990.73	\$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,399,990.73	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DE LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	\$838,016.57	\$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$838,016.57	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
35	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D.	HEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 101, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 4) TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN ELÉCTRICA.	6-jun-20	2-dic-20	\$1,857,161.65	\$1,857,161.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,592,825.77	\$0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-1-089-20	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "OJINALPA", UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ 725, COL. SAN PABLO CUAJIMALPA, C.P. 08980, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDI "CASA POPULAR", UBICADO EN AV. LUIS CABRERA 1, COL. SAN JERÓNIMO LIDICE, C.P. 10200, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-sep-20	11-oct-20	\$1,459,142.44	\$1,459,142.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,359,006.11	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
37	DGCOP-LPN-L-4-091-20	LOCALES	LP.N	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZONA RÚSTICA", UBICADO EN ANADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-20	6-dic-20	\$13,976,617.29	\$13,976,617.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	10-jul-20	12-feb-21	N/A	\$8,385,970.36	\$0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-LPN-L-4-092-20	LOCALES	LP.N	MULTINACIONAL ES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZACATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-20	6-nov-20	\$10,774,887.58	\$10,774,887.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,046,729.36	\$0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-LPN-L-4-093-20	LOCALES	LP.N	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227 COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	30-oct-20	\$5,736,354.89	\$5,736,354.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,586,127.04	\$1,150,227.85	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-1-094-20	LOCALES	LP.N	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPIMI", UBICADO EN MAPIMI 19, COL. VALLE GÓMEZ, C.P. 06240, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 2) CENDI "ORSELDA ALVAREZ", UBICADO REPUBLICA DE HONDURAS 43, COL. LAQUINILLA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 3) CENDI "RUBERT", UBICADO CALLE ERNESTO RUBERT S/N COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 4) CENDI "LAGUNILLA VARIOS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ S/N, COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 5) CENDI "ISABEL LA CATÓLICA", UBICADO EN CALLE BERNARDO COLTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS S/N, COL. ALVARO OBREGÓN, C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 6) CENDI "SAN COSME", UBICADO CALLE GABINO BARREDA S/N COL. SAN RAFAEL C.P. 06470, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; 7) CENDI "JUAREZ", UBICADO EN AV. CHARULTEPEC S/N, COL. JUAREZ C.P. 06601, ALCALDÍA CUAUHTEMOC; y 8) CENDI "LA DULCE", UBICADO EN CALLE FRENDO Y SABINO S/N, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO.	14-jul-20	3-dic-20	\$7,570,155.95	\$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,434,156.22	\$1,135,994.73	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-1-095-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No. 122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13060, ALCALDÍA TLÁHUAC; 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN S/N, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jun-20	4-ago-20	\$1,777,911.61	\$1,777,911.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

105



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
42	DGCOP-AD-L-2-098-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	25-jul-20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,051,389.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,247,761.66	\$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,247,761.66	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,145,878.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA PUERTO MAZATLAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMAN Y AV. CUALHTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	\$1,490,973.01	\$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,973.01	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	\$1,587,181.47	\$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,587,181.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	\$8,999,644.62	\$8,999,644.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,310,390.43	\$5,619,956.93	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN SIN ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	16-nov-20	\$5,999,895.04	\$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,560,255.40	\$4,379,040.70	100.00%	98.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	27-jul-20	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

003 0196



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCERO			
50	DGCOP-AD-L-3-106-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	\$553,780.33	\$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$553,780.31	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
51	DGCOP-AD-L-3-107-20	LOCALES	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	29-sep-20	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$395,300.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
52	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	\$6,096,129.54	\$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-LPN-L-4-111-20	LOCALES	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	\$7,954,898.70	\$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$7,838,757.18	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
54	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORGUIDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARÍA", UBICADO EN CALZADA LEGARÍA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 16 SN. C.P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	2-nov-20	\$1,748,496.30	\$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$1,748,496.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
55	DGCOP-IR-L-1-116-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MENDEZ, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 95 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07860, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	29-jul-20	9-oct-20	\$4,593,412.05	\$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	29-jul-20	9-oct-20	\$524,593.34	\$4,967,035.46	\$0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO SN, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$7,215,787.64	\$7,215,787.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$3,017,979.96	\$4,197,807.68	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
57	DGCOP-LPN-L-4-122-20	LOCALES	L.P.N.	GIMS CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SN, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VERISTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$9,290,541.96	\$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$2,513,133.59	\$6,650,127.95	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
58	DGCOP-LPN-L-4-123-20	LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA SN, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	\$5,586,054.80	\$5,586,054.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$5,586,054.80	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
59	DGCOP-LPN-L-4-124-20	LOCALES	LP.N	GRUPO ROLIBO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILOCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILOCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-dic-20	\$8,506,507.06	\$8,506,507.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$158,271.22	\$8,247,859.06	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-L-4-125-20	LOCALES	LP.N	GRUPO ROLIBO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TEQUISTATECOS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TEQUISTATECOS S/N, Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-dic-20	\$5,251,577.28	\$5,251,577.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,201,261.82	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-126-20	LOCALES	LP.N	GRUPO ROLIBO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO S/N, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	10-nov-20	\$5,255,443.31	\$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	A.D	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	\$294,936.10	\$294,936.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.D	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DE R.L DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZULENA, COL LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	11-ago-20	\$567,000.00	\$567,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.D	GRUPO GUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AGUILERES SERDÁN COL VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	18-ago-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,828,364.07	\$35,627.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.D	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-S, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-1-132-20	LOCALES	A.D	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTINEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO S/N ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO N° 250, COL LETRÁN VALLE, C.P. 03650, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO.	18-jul-20	18-ago-20	\$1,606,910.49	\$1,606,910.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,606,715.11	\$195.37	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-3-133-20	LOCALES	A.D	T DE ENRIQUE NORTÉN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MEXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	28-ago-20	\$954,100.29	\$954,100.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$954,100.29	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-5-135-20	LOCALES	A.D	MBL PROYECTOS CONSTRUCCIÓN EY SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA ORIENTE 1", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE ZONA ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO N° 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA ORIENTE 1", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE ZONA ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO N° 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA ORIENTE 1", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE ZONA ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO N° 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE	3-ago-20	30-dic-20	\$1,854,099.92	\$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,335,322.76	100.00%	72.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-LPN-L-1-136-20	LOCALES	LP.N	GRUPO CUYSAT S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MIRAVALLÉS", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-ago-20	2-dic-20	\$10,734,633.38	\$10,734,633.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,136,084.81	\$4,675,741.05	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
70	DGCOP-IR-L-5-137-20	LOCALES	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA II" BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUVA SIN, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 SIN, COL. GRABEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08900, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ SIN, COL. AGRICOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC", UBICADO EN CEMENTERA 259, COL. MIGUEL HIDALGO TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO	4-ago-20	31-dic-20	\$1,714,141.58	\$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,714,141.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
71	DGCOP-LPN-L-4-138-20	LOCALES	LPN	CORSA EMPRESARIAL Y COMPANIA, S DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BODOQUEPA", UBICADO EN CALLE LOMAS 4 BODOQUEPA SIN, COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$6,079,255.91	\$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,982,595.74	100.00%	98.41%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
72	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	LPN	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE PADIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICASEN SIN, ESCUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$11,517,688.66	\$11,517,688.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,073,797.00	\$4,117,246.02	100.00%	99.49%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
73	DGCOP-LPN-L-4-141-20	LOCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES SIN, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-ago-20	3-dic-20	\$8,073,603.78	\$8,073,603.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$863,679.77	\$7,209,924.01	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
74	DGCOP-LPN-L-4-142-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JUAN DHUATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL SIN ENTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN DHUATEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	\$3,640,902.31	\$3,640,902.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$42,253.59	\$2,870,408.26	100.00%	80.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
75	DGCOP-IR-L-1-148-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS" "GRUPO B" BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "CUATLICUE", UBICADA EN AV. SANTIAGO SIN ESQ. PLAYA ROSARIO, COL. BARRIO SANTIAGO (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL "JOSEFINA DÍAZ"), C.P. 08800, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 2) LUNA "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL, (DOS NIVELES MAS CASETA DE VIGILANCIA), C.P.	10-ago-20	21-oct-20	\$4,668,002.72	\$4,668,002.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,668,002.72	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
76	DGCOP-LPN-L-4-147-20	LOCALES	LPN	BUFFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN E.E. 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	7-dic-20	\$8,813,024.96	\$8,813,024.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$150,698.88	\$8,566,264.11	100.00%	98.91%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
77	DGCOP-LPN-L-4-149-20	LOCALES	LPN	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI DE LA MUJER POLICIA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRO DE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN CALLE CECILIA ROELO SIN NUMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	18-nov-20	\$13,151,003.67	\$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$13,151,003.67	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
78	DGCOP-AD-L-2-150-20	LOCALES	AD	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 94, COLONIA GERTRUDIS SANCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	10-ago-20	31-ago-20	\$1,547,670.11	\$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,547,670.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
79	DGCOP-AD-L-2-151-20	LOCALES	AD	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	10-ago-20	31-ago-20	\$945,679.57	\$945,679.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$945,679.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
80	DGCOP-IR-L-4-153-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO SIN, COLONIA ANAHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$3,284,980.10	\$3,284,980.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$726,004.63	\$2,558,975.47	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	

00109



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
81	DGCOP-LPN-L-4-154-20	LOCALES	LPN	INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA SIN, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABE OCOATEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-ago-20	13-nov-20	\$5,720,618.53	\$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,628,516.57	100.00%	98.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-LPN-L-1-157-20	LOCALES	LPN	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, FLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	\$15,150,805.02	\$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$6,368,218.36	\$3,176,590.75	100.00%	63.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-5-158-20	LOCALES	AD	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER # 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	7-feb-21	\$1,399,040.46	\$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,145,954.04	100.00%	81.91%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
84	DGCOP-LPN-L-1-159-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCION ES Y MANTENIMIENTO ACTUAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-5", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALBERTIANAS SIN, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02870, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "AMÁLMUC", UBICADO EN CALLE TOMANCIN SIN, COL. TLAYDANA	14-ago-20	31-dic-20	\$10,312,777.45	\$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$10,210,638.39	\$52,139.06	100.00%	99.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-IR-L-4-160-20	LOCALES	IR	ALREIA SELENE ESPINOSA AVENDANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHALMITA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA SIN, ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO, COLONIA CHALMITA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	28-oct-20	\$2,742,898.27	\$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,649,571.40	\$93,326.86	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-IR-L-4-162-20	LOCALES	IR	GRUPO ROLIBO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLIVOS SIN, COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	23-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$5,431,885.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-AD-L-3-163-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	\$626,333.28	\$626,333.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$626,333.28	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-LPN-L-1-164-20	LOCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	\$23,182,286.10	\$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$23,148,618.14	\$33,667.97	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
89	DGCOP-LPN-L-4-165-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMOFORT SIN, COLONIA SANTA BARBARA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-ago-20	11-dic-20	\$5,244,274.91	\$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,166,659.64	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
90	DGCOP-IR-L-1-168-20	LOCALES	IR	JOSE ANGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 19 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02800 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO SIN, COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02800, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02890, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN IBIZA NO. 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONJIL Y PEREJIL SIN, COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02810, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 6) CENDI "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", UBICADO EN CALLE...	12-ago-20	19-dic-20	\$6,969,447.61	\$6,969,447.61	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$6,940,758.84	\$28,688.77	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
91	DGCOP-LPN-L-4-169-20	LOCALES	LPN	ROMES CONSTRUARTE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN SIN, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$5,812,868.94	\$5,812,868.94	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,485,559.09	\$3,228,491.08	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

000 0110



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
92	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	LPN	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LORENZO TLACOYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN SIN. COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$6,593,899.97	\$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,593,899.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
93	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 2) "PILARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS NO. 201, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 3) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-05, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	\$5,107,599.46	\$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,487,801.72	\$3,619,797.74	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
94	DGCOP-AD-L-1-172-20	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALJUSCO MONSERRAT", UBICADO EN TONOTACAS SIN. COL. SANTA URSULA, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "6 DE ENERO DE 1915", UBICADO EN ROSA BLANCA SIN. COL. MOLINO DE ROSAS, C.P. 01410, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,096.74	\$1,864,096.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,863,323.39	\$773.35	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
95	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE CUILOTEPÉC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 16, COLONIA LOMAS DE CUILOTEPÉC, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	26-nov-20	\$3,437,342.19	\$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,344,533.95	100.00%	97.30%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
96	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAÑO SIN ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	15-sep-20	\$527,500.82	\$527,500.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$527,500.82	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
97	DGCOP-LPN-L-1-176-20	LOCALES	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORA SA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA COCHINITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE SIN. COL. LA COCHINITA, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "MARIA GUADALUPE DE GARCIA RUIZ", UBICADO EN CALLE AUSTRACOS SIN. COL. EL PARAISO, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "JOSE MARIA PINO SUAREZ" UBICADO EN CALLE JUBERO SIN. COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ, C.P. 01140, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 4) CENDI "CRISTO REY" UBICADO EN AV. ESCUADRON 201, CAMINO REAL A TOLLUCA SIN. COL. CRISTO REY, C.P. 01150, ALCALDÍA ANVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 5) CENDI "MELCHOR MUQUIZ", UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN SIN. COL. SAN ANGEL, C.P. 01300, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 6) CENDI "OLIVAR DEL CONDE", UBICADO EN CALLE AGUSTIN DEL CONDE SIN. COL.	17-ago-20	31-dic-20	\$19,999,588.92	\$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$17,111,697.71	\$2,887,891.90	100.00%	85.56%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
98	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN. COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	16-dic-20	\$5,883,528.54	\$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,706,822.83	100.00%	80.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
99	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "HILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLON ORIENTE 95 SIN. COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, C.P. 06300, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAPALCAN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS SIN. COL. SANTA MARÍA AZTAPALCAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO	15-jul-20	13-ago-20	\$1,709,056.90	\$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,707,222.65	\$1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
100	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	12-oct-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$440,064.36	\$1,379,171.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
101	DGCOP-AD-L-1-186-20	LOCALES	AD	INYECTA S. DE RL DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARCOLA ESTRELLA", UBICADO EN ORIENTE 237 ESQ. SUR 16 SAL, C.P. 08560, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE "OCHTALPACAN" NO. 54, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 15640, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-20	31-ago-20	\$1,860,771.18	\$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,860,771.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	

003/0111



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
102	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	\$1,457,033.80	\$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,456,358.58	\$675.22	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
103	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PABLO TETETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN SIN, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TETETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	\$6,436,972.58	\$6,436,972.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-AD-L-3-189-20	LOCALES	AD	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO CALLE EL ZAPOTE No 166, COLONIA EL ZAPOTE 1, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 2) "PILARES SANTA CRUZ XOCHTEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHTEPEC, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	10-sep-20	\$748,084.00	\$748,084.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$748,084.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-AD-L-1-190-20	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA No 99, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ ALCAPIXCA, C.P. 16500 K ALCALDÍA XOCHMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "CALLIN IN YELICE", UBICADO EN CALLE MEZAHUALCÓYOTL SIN BARRIO COCOTITLAN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 12200, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,006.38	\$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,693,449.80	\$0.00	100.00%	90.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-IR-L-5-191-20	LOCALES	IR	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS SIN, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO	20-ago-20	31-dic-20	\$1,715,868.46	\$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,715,868.46	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-LPN-L-4-194-20	LOCALES	LPN	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA COMUNA QUETZALCOATL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZONGUE MZ-16, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	\$8,824,185.67	\$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$8,719,177.86	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-3-196-20	LOCALES	AD	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANADOR PRINCIPAL SIN, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	30-sep-20	\$407,350.00	\$407,350.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$407,350.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-LPN-L-4-197-20	LOCALES	LPN	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-S" BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI GDF MANUEL GÓMEZ MORÁN, UBICADO EN AV. CUAUHTEMOC Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) SIN, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE No 32, COL. POSTAL, C.P. 03410, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CEI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAÍZ DE AGUA SIN, COL. INFONAVIT,	27-ago-20	31-dic-20	\$8,132,473.06	\$8,132,473.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,992,954.20	\$139,518.86	100.00%	98.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-IR-L-4-199-20	LOCALES	IR	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CONTADERO", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA EL CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	21-feb-20	\$5,027,924.90	\$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$512,074.76	\$4,415,454.13	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-LPN-L-4-200-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN No 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	31-dic-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,384,051.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
112	DGCOP-AD-L-4-203-20	LOCALES	AD.	SUADCO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS SIN ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	\$11,373,930.20	\$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$11,373,930.20	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
113	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	LOCALES	LPN.	GRUPO ROLIROB, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA TOMATLAN", UBICADO EN CALLE CANAL NACIONAL SIN, ESQUINA CERRADA CANAL NACIONAL, COLONIA SANTA MARÍA TOMATLAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	4-dic-20	\$8,710,253.76	\$8,710,253.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$912,962.83	\$7,697,123.01	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
114	DGCOP-AD-L-4-207-20	LOCALES	AD.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 4, COLONIA SAN LORENZO ATEMAYACA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	22-nov-20	\$2,783,325.55	\$2,783,325.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,783,325.55	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
115	DGCOP-IR-L-4-208-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-sep-20	21-feb-21	\$9,281,634.13	\$9,281,634.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$976,008.00	\$7,841,544.42	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
116	DGCOP-IR-L-4-209-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-sep-20	24-feb-21	\$7,303,103.24	\$7,303,103.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$372,847.77	\$6,565,100.31	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
117	DGCOP-AD-L-4-210-20	LOCALES	AD.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES DAVIANA, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE CEGUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO SIN, ESQUINA CON CAMINO PUNTA CEGUAYO, COLONIA BALCONES DE CEGUAYO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	\$7,286,802.25	\$7,286,802.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$150,108.13	100.00%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
118	DGCOP-AD-L-3-221-20	LOCALES	AD.	PRODUCTORA DF, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-ago-20	28-dic-20	\$357,983.70	\$357,983.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$357,983.70	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
119	DGCOP-IR-L-4-222-20	LOCALES	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS MINAS SIN ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	4-mar-21	\$1,932,794.86	\$1,932,794.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,928,208.43	100.00%	99.76%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
120	DGCOP-AD-L-3-223-20	LOCALES	AD.	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUIETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A VIDAL No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	28-dic-20	\$337,400.87	\$337,400.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$337,400.87	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
121	DGCOP-AD-L-3-227-20	LOCALES	AD.	TALLER 6A, S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACHILITA SIN, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	28-dic-20	\$366,171.42	\$366,171.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$366,171.42	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
122	DGCOP-IR-L-2-236-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN ENTRE LAS CALLES PURÍSIMA Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	\$782,240.59	\$782,240.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$686,469.82	\$95,770.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
123	DGCOP-AD-L-2-239-20	LOCALES	AD.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - VIALIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-20	28-oct-20	\$1,749,364.74	\$1,749,364.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	\$1,749,364.73	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCERO			
124	DGCOP-AD-L-3-240-20	LOCALES	AD	CORPOMARA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO 12", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUYUGARDA, ESQUINA CANAL DE LA NORIA, COLONIA BARRIO 18, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-20	20-feb-21	\$6,956,489.16	\$6,956,489.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,565,191.33	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
125	DGCOP-AD-L-3-241-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE MILPA ALTA, UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-83, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	20-oct-20	\$1,769,279.37	\$1,769,279.37	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,769,279.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
126	DGCOP-AD-L-1-242-20	LOCALES	AD	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL SIN. COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	\$11,350,522.66	\$11,350,522.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	15-oct-20	12-mar-21	\$2,780,878.05	\$0.00	\$7,964,661.75	100.00%	56.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
127	DGCOP-IR-L-5-243-20	LOCALES	IR	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VIO MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2025, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO CONTRARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	30-jun-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$302,137.57	\$411,425.52	58.00%	69.03%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
128	DGCOP-IR-L-5-245-20	LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZONA J-02" 1) "PILARES PROGRESO NACIONAL" UBICADO EN AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS SIN ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 2) "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1a CERRADA CHIMALPOPOCA Z-7,	30-sep-20	28-mar-21	\$2,741,272.56	\$2,741,272.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$821,559.39	100.00%	29.97%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
129	DGCOP-IR-L-4-247-20	LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO TIXTLA GUERRERO", UBICADO EN CALLE CABO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTE 5, COLONIA GABRIEL HERRÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,558,169.41	\$5,558,169.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,149,725.12	100.00%	92.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
130	DGCOP-IR-L-4-248-20	LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BOSQUES DE ARAGÓN", UBICADO EN BOSQUES DE ARAGÓN, AVENIDA 510 SAN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,607,696.57	\$5,607,696.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,229,322.02	100.00%	93.25%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
131	DGCOP-AD-L-3-249-20	LOCALES	AD	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES No. 140, COL. PEDREGAL LAS AGUILAS, ALCALDÍA TULPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	28-dic-20	\$442,516.48	\$442,516.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$442,516.48	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
132	DGCOP-IR-L-5-250-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA C-01" 1) "PILARES CANAL DE SARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TLAHUACALTECA, ESQUINA AVENIDA CANAL DE SARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES MIRAVALLÉS", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN. COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ SIN, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, ALCALDÍA SANTA CATARINA, UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	21-sep-20	19-mar-21	\$2,637,757.41	\$2,637,757.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,381,435.83	100.00%	90.28%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
133	DGCOP-AD-L-3-251-20	LOCALES	AD	CONSULTORES CABO LA EDUCACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PILARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EDUCACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PILARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	28-dic-20	\$1,864,048.38	\$1,864,048.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,864,048.38	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
134	DGCOP-IR-L-5-252-20	LOCALES	IR	GRUPO PLAM, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA NG-01" 1) "PILARES HIGÜERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGÜERA SIN. ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 2) "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA SIN. ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 3) "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	24-sep-20	22-mar-21	\$1,984,089.06	\$1,984,089.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$524,683.87	\$1,254,795.12	100.00%	89.69%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	

0114



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
135	DGCOP-AD-L-2-256-20	LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE - OBRA CIVIL"; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	14-sep-20	3-oct-20	\$1,451,713.32	\$1,451,713.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,451,713.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
136	DGCOP-IR-L-5-260-20	LOCALES	IR	INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA J-01"; 1) "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL SIN, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	24-sep-20	22-mar-21	\$3,471,635.01	\$3,471,635.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,981,786.70	100.00%	85.89%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
137	DGCOP-IR-L-4-261-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIÓN ES ROCA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA", UBICADO EN CALLE SAUCES SIN, ESQUINA CALLE LA BARRANCA, COLONIA TIERRA BLANCA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	21-ene-21	\$5,964,558.74	\$5,964,558.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,307,077.51	100.00%	88.98%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
138	DGCOP-AD-L-4-262-20	LOCALES	AD	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES "PILARES FELIPE ÁNGELES"; UBICADO EN CALLE ESTANÓ SIN, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA VEMUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	4-ene-20	\$6,534,588.06	\$6,534,588.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,403,896.30	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
139	DGCOP-AD-L-2-266-20	LOCALES	AD	CORPOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE - INSTALACIONES"; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	29-sep-20	18-oct-20	\$1,778,265.51	\$1,778,265.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,778,265.51	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
140	DGCOP-IR-L-4-269-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ELECTRICISTAS", UBICADO EN CALLE RABAJ, SIN, ESQUINA CALLE NOPATIL, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-20	26-ene-21	\$5,799,998.71	\$5,799,998.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,233,942.24	100.00%	90.24%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
141	DGCOP-IR-L-5-270-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA V", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MEXICO.	1-oct-20	31-dic-20	\$1,159,932.71	\$1,159,932.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,159,932.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
142	DGCOP-IR-L-5-271-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA C-07"; 1) "PILARES DEPORTIVO CIRCUVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUVALACIÓN SIN, ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO.	30-sep-20	28-mar-21	\$3,478,055.38	\$3,478,055.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$32,491.21	\$2,619,798.79	100.00%	76.28%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
143	DGCOP-IR-L-5-272-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA G-01"; 1) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ.	1-oct-20	29-mar-21	\$2,733,357.42	\$2,733,357.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$334,980.74	\$1,577,276.11	100.00%	69.96%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
144	DGCOP-IR-L-4-273-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALPOPOCA"; UBICADO EN 1ª CERRADA CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-95 LT-23, COLONIA CASTILLO CHCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-oct-20	11-feb-21	\$5,729,617.56	\$5,729,617.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,583,694.05	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
145	DGCOP-IR-L-4-274-20	LOCALES	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO CIRCUVALACIÓN"; UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUVALACIÓN SIN, ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIAS SANTA MARIA AZTAPALAPA Y EJERCITO DE AGUA PRIETA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	\$7,066,422.47	\$7,066,422.47	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$273,716.41	\$6,087,943.54	100.00%	90.03%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
146	DGCOP-LPN-L-1-275-20	LOCALES	LPN	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PULGA"; UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA PRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-oct-20	29-ene-21	\$14,899,773.64	\$14,899,773.64	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,449,886.82	100.00%	50.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
147	DGCOP-IR-L-4-276-20	LOCALES	IR	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE", UBICADO EN LA CALLE RSTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENOLITLAPAN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA, COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	29-ene-21	\$6,207,946.72	\$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,587,152.05	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
148	DGCOP-IR-L-4-277-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANAL DEL MORAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CANAL DEL MORAL SN, ESQUINA ANDADOR 7 PUENTE QUEMADO, COLONIA CHIMAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-20	27-ene-21	\$7,279,575.42	\$5,823,660.34	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,823,660.34	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
149	DGCOP-LPN-L-4-278-20	LOCALES	LPN	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C CAÑADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-oct-20	5-mar-21	\$16,356,538.37	\$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,137,562.26	100.00%	61.98%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
150	DGCOP-LPN-L-1-279-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	11-feb-21	\$12,929,036.60	\$12,929,036.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,696,777.45	100.00%	75.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
151	DGCOP-IR-L-3-280-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CALMECA", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MEXICO SAN COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	21-ene-21	\$3,696,883.22	\$3,696,883.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,512,039.06	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
152	DGCOP-AD-L-3-281-20	LOCALES	AD	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SIN, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CAMPO XÓCHITL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,453,140.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
153	DGCOP-AD-L-3-282-20	LOCALES	AD	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,197,166.40	\$1,197,166.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,197,166.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
154	DGCOP-AD-L-3-284-20	LOCALES	AD	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE No. 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,267,177.96	\$1,267,177.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,267,177.96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
155	DGCOP-AD-L-2-285-20	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE: 1) "PILARES EMBLANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. 2) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-65, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-oct-20	27-nov-20	\$677,442.81	\$677,442.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$677,442.81	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
156	DGCOP-AD-L-3-286-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NUMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,863,863.40	\$1,863,863.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,863,863.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO			
157	DGCOP-IR-L-4-290-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITIA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-oct-20	19-feb-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,573,739.18	\$5,573,739.18	100.00%	85.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
158	DGCOP-IR-L-1-292-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2025, COLONIA AN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	14-dic-20	\$2,588,344.89	\$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,584,861.76	\$0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
159	DGCOP-IR-L-5-293-20	LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA GC-01", 1) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN, NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUIETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	20-oct-20	17-abr-21	\$1,960,979.54	\$1,960,979.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,539,051.70	\$0.00	100.00%	78.48%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
160	DGCOP-IR-L-4-294-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV. TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	21-feb-21	\$3,804,798.32	\$3,804,798.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,424,318.49	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
161	DGCOP-IR-L-1-296-20	LOCALES	IR	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORIOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No 11-F", AVENIDA VASCO DE QUIROSA No 1491, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	31-dic-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
162	DGCOP-IR-L-1-297-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VELEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	\$11,493,958.69	\$11,493,958.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,195,166.95	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
163	DGCOP-IR-L-4-298-20	LOCALES	IR	AUREA SELEN ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	14-feb-21	\$9,620,436.97	\$9,620,436.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$7,721,055.54	\$0.00	100.00%	80.26%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
164	DGCOP-IR-L-2-299-20	LOCALES	IR	GRUPO QUIVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA HUJIPULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPÁN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$895,053.53	\$99,419.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
165	DGCOP-IR-L-2-302-20	LOCALES	IR	RADAGO MAGUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	17-dic-20	\$830,633.46	\$830,633.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$748,949.01	\$81,684.45	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
166	DGCOP-IR-L-1-303-20	LOCALES	IR	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPERUAC", UBICADO EN TEPERUAC LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-oct-20	3-feb-21	\$9,749,738.55	\$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,949,947.71	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	

000 0117



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
167	DGCOP-LPN-L-4-304-20	LOCALES	LP.N	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 22" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA AN BERNABE OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-oct-20	13-abr-21	\$22,379,533.09	\$22,379,533.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,130,099.65	100.00%	27.39%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
168	DGCOP-AD-L-2-305-20	LOCALES	AD.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-1ª AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	21-oct-20	\$1,862,433.91	\$1,862,433.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,862,433.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
169	DGCOP-AD-L-3-312-20	LOCALES	AD.	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN, PUEBLO BERNABE OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-oct-20	19-nov-20	\$494,286.16	\$494,286.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$494,286.16	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
170	DGCOP-IR-L-2-314-20	LOCALES	IR	AFCA CONSTRUCCIÓN MAS COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA CONGRESO DE LA UNIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. H CONGRESO DE LA UNIÓN SIN, COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-20	16-nov-20	\$1,194,848.98	\$1,194,848.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,194,848.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
171	DGCOP-LPN-L-1-315-20	LOCALES	LP.N	BUFETE DE CONSTRUCCION ES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) LA COMUNA ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN, COLONIA OLIVAR DEL CONDOR, SECCION 28A, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-20	25-feb-21	\$13,085,338.83	\$13,085,338.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,466,962.53	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
172	DGCOP-AD-L-1-317-20	LOCALES	AD.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN, ESQUINA MANUEL CASTREJON, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	18-feb-21	\$10,608,476.44	\$10,608,476.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	22-oct-20	19-mar-21	\$2,599,076.73	\$0.00	\$8,486,781.15	100.00%	64.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
173	DGCOP-AD-L-3-320-20	LOCALES	AD.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS" UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULVEJALCO, ESQUINA CALLEJON LOS PATOS, COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	\$688,000.00	\$688,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$604,063.90	\$83,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
174	DGCOP-IR-L-1-322-20	LOCALES	IR	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE N° 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	28-feb-21	\$12,522,220.49	\$12,522,220.49	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,017,776.39	100.00%	64.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
175	DGCOP-IR-L-1-323-20	LOCALES	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-9", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	29-dic-20	\$7,180,799.38	\$7,180,799.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$7,133,750.74	\$47,048.64	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
176	DGCOP-AD-L-3-330-20	LOCALES	AD.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DE R.L DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2ª PARTE)", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$557,304.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
177	DGCOP-AD-L-3-331-20	LOCALES	AD.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE MAZA JUAREZ", UBICADO EN AV. ANACAPULITA SIN, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	17-feb-21	\$11,285,348.26	\$11,285,348.26	0.00	ANTICIPOS	N/A	27-oct-20	18-mar-21	\$2,764,910.32	\$0.00	\$10,721,080.85	100.00%	78.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO			
178	DGCOP-IR-L-1-333-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVIANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES DIF LACANDONES" UBICADO EN AV LACANDONES N° 140, COLONIA PEDREGAL DE LAS AGUILAS, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	\$12,413,863.39	\$12,413,863.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$11,172,477.05	100.00%	90.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
179	DGCOP-AD-L-3-334-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COL. SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,034,361.53	\$1,034,361.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,034,361.53	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
180	DGCOP-AD-L-1-341-20	LOCALES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-P", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	27-oct-20	25-nov-20	\$448,983.45	\$448,983.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$390,406.33	100.00%	86.95%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
181	DGCOP-AD-L-342-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	\$12,791,642.12	\$12,791,642.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	30-oct-20	27-mar-21	\$3,133,952.32	\$0.00	\$10,233,313.70	100.00%	84.26%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
182	DGCOP-AD-L-3-347-20	LOCALES	AD	Q ANALISIS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$120,000.02	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
183	DGCOP-AD-L-1-348-20	LOCALES	AD	CONTRACTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ROSENDO ARNAZ" UBICADO EN CALLE ANDRÉ CASTAÑO SIN ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOURNAROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	27-feb-21	\$12,242,651.39	\$12,242,651.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	31-oct-20	28-mar-21	\$2,999,449.69	\$0.00	\$9,794,121.11	100.00%	84.26%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
184	DGCOP-AD-L-3-313-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESQUINA GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	24-nov-20	\$112,997.92	\$112,997.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$112,997.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
185	DGCOP-AD-L-2-349-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADO EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESQ. GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-dic-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,863,991.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
186	DGCOP-AD-L-4-350-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV JARDÍN 358, COL DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	19-dic-20	\$9,994,852.00	\$9,994,852.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$9,994,852.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
187	DGCOP-AD-L-1-357-20	LOCALES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-nov-20	31-dic-20	\$1,748,637.41	\$1,748,637.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,748,637.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
188	DGCOP-IR-F-4-358-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS VILLA MUJERES", UBICADO EN AV MARGARITA MATA DE JUÁREZ NO. 150 BIS, COLONIA PATERA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$13,202,008.58	\$13,202,008.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$13,202,008.58	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
189	DGCOP-IR-F-4-359-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." 1) "C.A.I.S. HOGAR CIUDAD DE MEXICO" UBICADO EN BERNAL DIAZ No. 34, COLONIA BELLAVISTA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, 2) "C.A.I.S. TORRES DE POTRERO" UBICADO EN FELPE ANGELES, ESQ. GONZALEZ BOCANERA SIN, COLONIA TORRES DE POTRERO, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, 3) "C.A.I.S. ALMA" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO No. 102A, BARRIO DE SAN MIGUEL, ALCALDIA IZTACALCO Y 4) "C.A.I.S. Dr. MARIO MOLINA", UBICADO EN PUERTA 14 AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ, COLONIA GRANDES MEXICO, ALCALDIA IZTACALCO, TODOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$10,484,045.01	\$10,484,045.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,484,045.01	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
190	DGCOP-IR-L-4-360-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". "C.A.I.S. CUAUHTPEC II", UBICADO EN CALLE COMETA SIN, COLONIA CUAUHTPEC BARRIO ALTO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$4,346,314.82	\$4,346,314.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,346,314.82	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
191	DGCOP-IR-F-4-361-20	FEDERALES	IR	CORSA EMPRESARIAL Y COPANIAS DE RL DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". "C.A.I.S. CUEMANCO", UBICADO EN AVENIDA COYOACAN COL. VILLA QUIETUD, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$11,862,350.55	\$11,862,350.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$11,862,350.55	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
192	DGCOP-IR-F-4-362-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". "C.A.I.S. ATLANPAT", UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL COL. VILLA QUIETUD, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$11,549,999.56	\$11,549,999.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$11,549,999.56	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
193	DGCOP-IR-F-4-363-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". 1) "C.A.I.S. AZCAPOTZALCO", UBICADO EN EVANGELINA DEL ROSARIO SIN, COL. SAN MARTIN XICHIMAUAC, ALCALDIA AZCAPOTZALCO Y 2) "C.A.I.S. CORUNA JOVENES", UBICADO EN SUR 65-A No. 3246, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$5,672,898.57	\$5,672,898.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$5,672,898.57	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
194	DGCOP-IR-F-4-364-20	FEDERALES	IR	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". 1) "C.A.I.S. CASCADA", UBICADO EN CALLE ENNA SIN, 50 AV. TEXCOCO COL. SAN LORENZO NICOTENCAL, 2) "C.A.I.S. CORUNA HOMBRES", UBICADO EN CALLE SABADELL SIN, COLONIA BELLAVISTA, AMBOS EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$2,298,997.40	\$2,298,997.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,298,997.40	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	
195	DGCOP-IR-L-4-365-20	FEDERALES	IR	CONCOAR, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.". "C.A.I.S. CUAUHTPEC", UBICADO EN CALLE COMETA SIN, COLONIA CUAUHTPEC BARRIO ALTO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$9,451,300.10	\$9,451,300.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$9,451,300.10	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.	

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
965,836,846.44	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
403,027,194.12	442,816,989.15	99.78%	90.12%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	60	3	0	14	49	14	49	0
TOTAL	60	3	0	14	49	14	49	0


NOTA: Ninguno de los contratos vigentes en el ejercicio, se encuentra en procedimiento Jurídico

HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	49,973,474.90	35,773,474.90						48,266,781.04	0.00						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	49,973,474.90	35,773,474.90	62.58	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	SUSP. 16-JUL-19 REAC. 16-OCT-19 MODIF. PLAZO 24-MAR-20	15-OCT-19 16-ABR-19 31-AGO-20	12,493,368.72	\$ 48,266,781.04	\$ -	100.00%	100.00%	01-mar-21	X		Concluida en 2020, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
		Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	142,562,381.07	85,537,428.64						85,537,428.46	0.00						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	142,562,381.07	85,537,428.64	0.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 85,537,428.46	\$ -	100.00%	100.00%	08-jun-21	X		Concluida en 2020, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
		Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	4,380,607.02	2,628,364.21						2,628,364.08	0.00						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	4,380,607.02	2,628,364.21	0.13	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,628,364.08	\$ -	100.00%	100.00%		X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACION DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	1,366,714.85	1,366,714.85						847,872.57	0.00						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	1,366,714.85	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%		X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75						2,298,147.99	0.00						
5	DGCOP-AD-L-5-001-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	1,854,241.75	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp al plazo 10 oct 2020 Adicional 4 nov 2020	Amp Al plazo 3 nov 2020 Adicional 15 dic 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%		X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	13,561,890.75	13,561,890.75						12,950,206.51	0.00						
6	DGCOP-IR-L-4-015-20	GIMS Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	13,561,890.75	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%		X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANÁ, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	39,914,749.42	39,914,749.42						52,232,834.70	0.00						
7	DGCOP-LPN-L-1-006-20	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	39,914,749.42	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp al plazo 10 oct 2020 Adicional 28 nov 2020	Amp Al plazo 27 nov 2020 Adicional 15 dic 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%		X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71						22,117,142.75	0.00						
8	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FREDEL Ingeniería y Arquitectura S. A. de C. V.	24,183,704.71	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%		X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.




0122

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020




NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTIPOPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38						1,848,348.18	0.00							
9	DGCOP-AD-L-5-021-20	Sermiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	723.20	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45								1,855,757.89	0.00					
10	DGCOP-AD-L-5-022-20	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45	40.56	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 1,855,757.89	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	753,864.93	753,864.93								753,864.92	0.00					
11	DGCOP-AD-L-3-017-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	753,864.93	753,864.93	0.01	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61								83,966,472.61	0.00					
12	DGCOP-LPN-L-4-027-20	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 83,966,472.61	\$ -	61.00%	100.00%		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46								2,259,100.46	0.00					
13	DGCOP-IR-L-5-010-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46	0.00	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 2,259,100.46	\$ -	60.00%	100.00%		X	SERVICIOS EN PROCESO EN CONTRATO MULTIANUAL
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97								11,962,842.03	0.00					
14	DGCOP-LPN-L-1-047-20	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97	1,234.94	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 11,962,842.03	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38								44,123,471.03	0.00					
15	DGCOP-LPN-L-1-048-20	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38	12,313.35	ANTIPOPO	\$0.00										
							AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 44,123,471.03	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	11,698,630.32	11,698,630.32								11,698,630.31	0.00					
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la"					ANTIPOPO	\$0.00										

Cierre de los trabajos concluidos en

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
16	DGCOP-LPN-L-1-049-20	Estrella Alejandrina Ruiz Anguiano	Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco	11,698,630.32	11,698,630.32	0.01	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 11,698,630.31	\$ -	100.00%	100.00%	administrativo para la Entrega-Recepción	X	proceso administrativo para la Entrega-Recepción
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6).	11,961,726.27	11,961,726.27							11,959,417.38	0.00					
17	DGCOP-LPN-L-1-050-20	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6)	11,961,726.27	11,961,726.27	2,308.89	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 11,959,417.38	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57							5,446,193.57	0.00					
18	DGCOP-IR-L-2-053-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 5,446,193.57	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64							1,849,377.18	0.00					
19	DGCOP-AD-L-5-043-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64	18.46	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,849,377.18	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80							1,835,845.51	0.00					
20	DGCOP-AD-L-5-061-20	Construcción y Supervisión Dipser, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80	13,182.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,835,845.51	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	1,845,455.60	1,845,455.60							1,832,583.82	0.00					
21	DGCOP-AD-L-5-063-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7)	1,845,455.60	1,845,455.60	12,871.78	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,583.82	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13							1,849,734.03	0.00					
22	DGCOP-AD-L-6-064-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza" (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13	0.10	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,849,734.03	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53							1,849,755.08	0.00					
23	DGCOP-AD-L-3-057-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza" (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53	18.45	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,849,755.08	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91							1,832,651.28	0.00					
24	DGCOP-AD-L-5-059-20	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa" (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91	4,443.63	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,651.28	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción



0124

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	988,309.80	988,309.80						988,309.75	0.00						
25	DGCOP-AD-L-5-086-20	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	988,309.80	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión del Proyecto Integral a Precio Añadido para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	1,860,509.02	1,860,509.02						1,860,498.38	0.00						
26	DGCOP-AD-L-5-079-20	BYBCO, S. A. de C. V.	1,860,509.02	1,860,509.02	10.64	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,860,498.38	\$ -	100.00%	100.00%	27-abr-21	X		Concluida en 2020, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	19,489,922.87	19,489,922.87						23,163,420.42	0.00						
27	DGCOP-LPN-L-2-110-20	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	19,489,922.87	19,489,922.87	4.36	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			3,673,501.91	\$ 23,163,420.42	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	11,807,049.63	11,807,049.63						11,807,049.52	0.00						
28	DGCOP-LPN-L-1-045-20	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	11,807,049.63	11,807,049.63	0.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 11,807,049.52	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.
		Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)	24,216,811.24	24,216,811.24						24,216,247.00	0.00						
29	DGCOP-LPN-L-1-090-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	24,216,811.24	24,216,811.24	564.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 24,216,247.00	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.
		Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	16,026,556.16	16,026,556.16						16,026,550.69	0.00						
30	DGCOP-LPN-L-1-064-20	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	16,026,556.16	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	17,892,502.51	17,892,502.51						17,881,390.59	0.00						
31	DGCOP-LPN-L-1-085-20	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	17,892,502.51	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.
		Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	8,446,627.65	8,446,627.65						8,446,235.84	0.00						
32	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	8,446,627.65	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre Entrega-Recepción.

[Handwritten signatures and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	1,840,068.37	1,840,068.37						1,840,065.68	0.00						
33	DGCOP-AD-L-5-117-20	KIXÁ Ingeniería, S. A. de C. V.	1,840,068.37	1,840,068.37	2.89		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,840,065.68	\$ -	100.00%	100.00%	18-jun-21	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	10,006,365.47	10,006,365.47							11,824,568.08	0.00					
34	DGCOP-LPN-L-1-178-20	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	10,006,365.47	10,006,365.47	43,486.08		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,881,688.69	\$ 11,824,568.08	\$ -	100.00%	100.00%	18-jun-21	X	Concluida en 2020, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	12,833,270.48	12,833,270.48							12,616,659.74	0.00					
35	DGCOP-LPN-L-1-179-20	Icarso y Asociados, S de RL de C. V.	12,833,270.48	12,833,270.48	216,610.74		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,616,659.74	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. (Paquete 12)	12,932,352.96	12,932,352.96							12,932,346.07	0.00					
36	DGCOP-IR-L-4-118-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	12,932,352.96	12,932,352.96	6.89		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,932,346.07	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa. (Paquete 9)	23,749,223.49	23,749,223.49							23,717,283.06	0.00					
37	DGCOP-IR-L-4-119-20	Icarso y Asociados, S de RL de C. V.	23,749,223.49	23,749,223.49	31,940.43		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 23,717,283.06	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
		"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	21,411,390.91	21,411,390.91							21,410,903.74	0.00					
38	DGCOP-IR-L-4-120-20	KAPRA Edificaciones, S. A. de C. V.	21,411,390.91	21,411,390.91	487.17		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 21,410,903.74	\$ -	100.00%	100.00%		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91							1,841,253.62	0.00					
39	DGCOP-AD-L-5-113-20	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	1,849,206.91	1,849,206.91	7,953.29		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,985,769.67	45,194,307.87							45,190,436.35	0.00					
40	DGCOP-LPN-L-4-143-20	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	112,985,769.67	45,194,307.87	3,871.52		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.35	\$ -	40.60%	100.00%		X	Obra en Proceso
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	4,419,639.27	1,767,855.71							1,762,725.18	0.00					
41	DGCOP-IR-L-5-175-20	Ingeniería Integral Internacional México S. A. de C. V.	4,419,639.27	1,767,855.71	5,130.53		ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$9.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	100.00%		X	Servicios en Proceso

0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
		EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.				POR AMORTIZAR	\$ 0.00											
		Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65							1,263,987.38	0.00						
42	DGCOP-AD-L-5-201-20	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	6.27	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 1,263,987.38	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62							6,498,688.72	0.00						
43	DGCOP-IR-L-4-225-20	CREDA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	595,558.02	595,558.02							595,199.06	0.00						
44	DGCOP-LPN-L-1-253-20	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	595,558.02	595,558.02	358.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 595,199.06	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	1,854,499.91	1,854,499.91							1,854,493.94	0.00						
45	DGCOP-LPN-L-1-254-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S.A. de C.V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	1,854,499.91	1,854,499.91	5.97	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 1,854,493.94	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	1,832,150.28	1,832,150.28							1,832,149.17	0.00						
46	DGCOP-LPN-L-1-255-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S.A. de C.V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	1,832,150.28	1,832,150.28	1.11	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,149.17	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)	12,746,041.89	12,746,041.89							12,565,872.57	0.00						
47	DGCOP-LPN-L-1-104-20	JYI Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 16)	12,746,041.89	12,746,041.89	180,199.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	-	-	0.00	\$ 12,565,872.57	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	1,832,000.75	1,832,000.75							1,831,999.26	0.00						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
48	DGCOP-AD-L-1-306-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	1,832,000.75	1,832,000.75	1.49	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,831,999.26	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	\$0.00										
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR			23,187,052.47	23,187,052.47							23,187,046.98	0.00						
49	DGCOP-LPN-L-1-268-20	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	\$0.00										
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO			980,000.00	980,000.00							978,548.39	0.00						
50	DGCOP-AD-L-1-332-20	KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	980,000.00	980,000.00	1.451.61	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 978,548.39	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	\$0.00										
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"			159,999.99	159,999.99							159,999.99	0.00						
51	DGCOP-AD-L-3-295-20	Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	\$0.00										
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES			314,995.90	314,995.90							314,993.75	0.00						
52	DGCOP-AD-L-1-351-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	314,995.90	314,995.90	2.15	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 314,993.75	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	\$0.00										
							POR AMORTIZAR	\$0.00										
Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.			949,587.86	949,587.86							949,580.56	0.00						
53	DGCOP-AD-L-5-328-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	949,587.86	949,587.86	7.30	POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-	0.00	\$ 949,580.56	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	Servicios Concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
								\$0.00										
								\$0.00										
			877,434,418.90	676,318,675.57	0.00	0.00					31,028,559.32	703,361,326.85	0.00					

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
877,434,418.90	676,318,675.57	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
703,361,326.85	0.00	96.25%	100.00%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-AD-L-4-018-20, DGCOP-AD-L-1-002-20, DGCOP-LPN-L-1-025-20, DGCOP-LPN-L-4-071-20, DGCOP-AD-L-1-287-20, DGCOP-AD-L-1-005-20, DGCOP-AD-L-1-003-20, DGCOP-LPN-L-4-015-20, DGCOP-IR-L-4-011-20, DGCOP-AD-L-4-289-20

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Carretera México-Toluca s/n, Delegación Miguel Alemán, CDMX

Tel: 5744-3418 Fax: 221

00-0128



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	23	0	1	29	0	30	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	4	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	37	0	0	0	37	0	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	4	0	0	11	0	11	0
TOTAL	51	31	0	0	82	0	82	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 30 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 23 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020, 4 ESTAN CONCLUIDOS. 26 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 7 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**


FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	23	0	1	29	0	30	0
TOTAL	7	23	0	1	29	0	30	0

NOTA: DE LOS 30 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 7 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 23 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y CUATRO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTISÉIS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			77,056,098.23	46,591,967.45	0.00				0.00	1,720,305.54	19,330,284.73			
1	DGCOP AD L 5 189 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERIA INSTALACIONES GARDER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuautepec, ubicados en Calle Itzacuahuatl Mza. 142 Lt. 8 esq Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	305,050.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	303,255.85	0.00	10.01%	16.90%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
2	DGCOP LPN L 4 186 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jaerlin y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	7,902,223.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	4.57%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
3	DGCOP AD L 3 215 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jaerlin y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	710,908.69	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	45.60%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
4	DGCOP LPN L 4 192 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,878,137.25	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	6,763,638.55	37.29%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
5	DGCOP AD L 5 224 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	709,030.22	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	463,418.45	43.21%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
6	DGCOP LPN L 4 195 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	9,142,953.22	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	7,580,550.70	27.88%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-AD L 5 091 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Teletco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata (a Sección), Pueblo San Nicolás Teletco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/09/2021	1,434,190.16	788,804.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	500,298.89	29.69%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAISO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	918,620.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	142,896.48	285,792.96	51.86%	10.89%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR L 4 321 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	8,627,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,274,153.21	3,736,585.18	50.36%	11.15%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Artán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	67,681.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-LPN L 4 061 21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Asociados esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	7,985,924.91	7,985,924.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.85%	0.00%	En proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR L 1 062 21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento, Adecuación y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud Lomas de Padliema, ubicado en Izamal Mz. 134 Lt. 16 entre Acañeh y Chemax, Col. Lomas de Padliema, C.P. 14240, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	03/06/2021	02/12/2021	1,555,557.89	1,555,557.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.55%	0.00%	En proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								160,128,210.20	160,128,210.20	0.00				0.00	23,075,419.96	17,518,993.21				
13	DGCOP-IR L 1 366 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTÍ SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	0.00	18/02/2021	14/01/2021	0.00	0.00	0.00	77.64%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 11-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
14	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO , UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	2,109,239.47	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	10/02/2021	06/01/2021	0.00	0.00	0.00	92.05%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1A SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	2,432,729.19	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	05/02/2021	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	87.38%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPEH, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL UBICADO EN CIRCUITO CORRIER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	3,252,950.11	0.00	ANTIPO	0.00								Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	05/02/2021	02/05/2021	0.00	0.00	3,013,121.70	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUPOCA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC" , UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	5,792,178.38	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	10/02/2021	06/08/2021	0.00	0.00	0.00	53.50%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	24,012,000.03	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	39.40%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	17,174,558.27	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	05/02/2021	01/08/2021	0.00	0.00	0.00	65.80%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO , UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	2,288,224.86	0.00	ANTIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	05/02/2021	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	93.18%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

0134

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
21	DGCOP LPN F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N CD. CHAPULTEPEC POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11500, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	19,613,316.91	0.00%	ANTICIPO	0.00							Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021		
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,259,023.91	1,200,407.05	32.37%	8.06%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
22	DGCOP IR F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11500.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	9,198,701.12	0.00%	ANTICIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021	
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	938,642.98	49.86%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
23	DGCOP LPN F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORAAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	50,005,532.28	0.00%	ANTICIPO	0.00								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,294,952.54	8,456,682.29	60.25%	27.01%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
24	DGCOP IR F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATITO ACERA ORIENTE, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	9,922,295.34	0.00%	ANTICIPO	0.00									Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	763,061.08	3,151,776.76	23.82%	5.38%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
25	DGCOP IR F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	9,712,457.19	0.00%	ANTICIPO	0.00									Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	758,362.43	758,362.43	27.77%	5.47%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2021)			6,951,285.83	6,951,285.83	0.00%					0.00	2,009,947.00	642,800.96				
26	DGCOP AD-L-1-009-21	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G. G. M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 3 Puentes Peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y Emergencia.	05/03/2021	23/05/2021	746,883.40	746,883.40	0.00%	ANTICIPO	0.00									Trabajos Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	690,519.85	42,522.26	100.00%	92.45%		
											POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021


Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
27	DGCDP-IR-L-1-014-21	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 6 Puentes Peatonales, ubicados en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/03/2021	24/08/2021	1,358,581.92	1,358,581.92	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	276,713.10	430,646.31	87.40%	20.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCDP-IR-L-1-015-21	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 6 Puentes Peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y Resolución a la Demanda Ciudadana.	26/03/2021	24/08/2021	1,698,468.24	1,698,468.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	928,309.21	0.00	71.50%	54.66%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCDP-IR-L-1-034-21	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 9 Puentes Peatonales, ubicados en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	14/04/2021	09/10/2021	2,077,648.09	2,077,648.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	114,404.84	169,632.39	34.38%	5.51%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCDP-AD-L-1-064-21	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y Reparación a 3 Puentes Peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, derivado de emergencia y demanda ciudadana.	15/06/2021	01/09/2021	1,069,704.18	1,069,704.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	35.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								244,135,594.26	213,671,463.48	0.00					0.00	26,805,672.50	37,492,078.90			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
244,135,594.26	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
26,805,672.50	37,492,078.90	47.92%	8.59%


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

000 0136

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de Junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00					38,904,610.74	38,806,452.42	0.00				
1	DGCOF AD L 5 001 16/REV2	LINEA D	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obisero Mundial Número 76, Colonia Vértiz, Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad.	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios Concluidos pendiente a Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00					0.00	513,214,593.13	608,479.00				
2	DGPI LPN 1 014 16/REV2	CRÉDITO PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCOF AD L 3 435 19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	99.82%	99.73%	Trabajos en proceso de ejecución.	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	0.00					0.00	31,855,531.35	19,330,284.73				
4	DGCOF AD L 5 193 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERIA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuautepec, ubicados en calle Itzacihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cuautepec, C.P. 07130; y Centro de Salud Felipe Berrizabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berrizabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	Servicios concluidos	
5	DGCOF LPN L 4 166	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	47.55%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución	
6	DGCOF AD L 3 215 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	511,355.39	0.00	88.60%	41.00%	Servicios en proceso de ejecución	
7	DGCOF LPN L 4 192 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Gerania, Col. Quahuatla, C.P. 12090, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	6,763,638.55	95.60%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución	

0137

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOPIAD L 5 234 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quahuatla, ubicado en Margarita, esq. Garamba, Car. Quahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Iztáhuac, Ciudad de México.	21/08/2020	21/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	533,760.82	463,418.45	95.10%	38.39%	Servicios en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOPIPN L 4 195 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (AVANA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Iztáhuac, Ciudad de México.	27/09/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,469.32	7,580,550.70	76.85%	48.94%	Servicios en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOPIAD L 5 051 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Iztáhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	500,298.89	94.00%	43.21%	Servicios en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOPIAD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR (BAPS), S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/01/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	443,270.70	285,792.96	84.80%	33.78%	Servicios en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOPIR L 4 921 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,056,013.07	3,736,585.18	95.50%	35.49%	Servicios en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOPIAD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Artán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Iztáhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.								160,128,210.20	0.00					0.00	23,075,419.96	17,518,993.21			
14	DGCOPIR F 1 366 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPADO	1,384,208.12								Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00	18/02/2021	14/07/2021	0.00	0.00	0.00	77.64%	30.00%	
										POR AMORTIZAR	1,384,208.12								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	DGCOF-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO 632,771.84	0.00	10/02/2021	06/07/2021	0.00	0.00	92.05%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	632,771.84								
16	DGCOF-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec, la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO 729,818.76	0.00	05/02/2021	01/07/2021	0.00	0.00	67.38%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	729,818.76								
17	DGCOF-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental , ubicado en Circuito Correo Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO 975,885.03	0.00	05/02/2021	02/05/2021	0.00	3,013,121.70	100.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	975,885.03								
18	DGCOF-IR-F-1-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroe del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO 1,737,653.51	0.00	10/02/2021	06/08/2021	0.00	0.00	53.50%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
19	DGCOF-LPN-F-1-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Sigüeiro ubicado en Calle 3 Picos No. 28 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO 7,203,600.01	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	39.40%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
20	DGCOF-LPN-F-1-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO 5,152,367.48	0.00	05/02/2021	01/08/2021	0.00	0.00	65.80%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	5,152,367.48								
21	DGCOF-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO 686,467.46	0.00	05/02/2021	01/07/2021	0.00	0.00	93.18%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO									
										POR AMORTIZAR	686,467.46								


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de Junio de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
72	DGCOP LPN F 4-374 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPM	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	2,259,023.91	1,200,407.05	32.37%	38.06%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	677,707.17								
										POR AMORTIZAR	5,206,287.80								
23	DGCOP IR F 5-375 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	938,642.98	49.86%	15.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,379,805.17								
24	DGCOP LPN F 4-376 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPM	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	19,294,952.54	8,456,682.29	60.25%	57.01%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,788,485.76								
										POR AMORTIZAR	9,213,173.92								
25	DGCOP IR F 4-377 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chivatito acera Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	2,976,688.60	N/A	N/A	0.00	763,081.08	3,151,776.76	23.82%	35.38%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	228,924.33								
										POR AMORTIZAR	2,747,764.27								
26	DGCOP IR F 4-378 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	758,362.43	758,362.43	27.77%	35.47%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	227,508.74								
										POR AMORTIZAR	2,686,228.42								



C. Victor Manuel Rodríguez Salas,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0140



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	4	0	0	15	0	15	0
TOTAL	11	4	0	0	15	0	15	0

~~_____~~ _____

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE N		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCE/PPS/07/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México (que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales)	29-Nov-13	31-Dic-2025	\$6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	19-may-27	N/A	0.00	64,320,522.65	50.00	50.00	Monto de \$878,833,102.00 para el ejercicio 2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOPL/PLN/4-202-20	25	LPN	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 7 del Sistema de Transportes Metrobús (estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Galvez, Pensar, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores)	01-sep-20	31-may-21	\$20,989,787.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	20,989,787.88	0.00	100.00	100.00	(MULTIANUAL)
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOPL/PLN/4-283-20	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Vializado Rio de la Piedad, incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Ixtacalco, en la Ciudad de México	23-oct-20	09-jul-21	\$73,885,030.11		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	12,347,400.90	100.00	89.75	(MULTIANUAL)
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOPI/RL/5-079-20	25	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión externa para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Vializado Rio de la Piedad, incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Ixtacalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	28-oct-20	11-ago-21	\$3,149,995.23		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,198,399.90	65.33	77.79	(MULTIANUAL)
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOPL/PLN/1-006-21	15	LPN	Corisa Empresarial y Compañía S de R. L. de C.V.	Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Honorato Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-may-21	31-jul-21	\$20,897,296.43		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,017,954.14	0.00	91.42	9.34	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOPI/RL/1-003-21	15	IR	Multiveredos Integrales de America S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pímanas en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matriz Zona I	16-ene-21	05-abr-21	\$5,165,193.72		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,137,351.62	0.00	100.00	99.44	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOPI/RL/1-004-21	15	IR	Multiracionales Martínez Grey, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pímanas en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matriz Zona II	16-ene-21	16-mar-21	\$3,828,881.87		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,148,051.62	1,679,830.24	100.00	100.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOPI/RL/1-005-21	15	IR	Multiracionales Martínez Grey, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pímanas en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matriz Zona III	16-ene-21	16-mar-21	\$2,847,422.37		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,136,300.29	811,122.98	100.00	72.48	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOPI/AD/5-008-21	25	AD	BYBEO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 7 del Sistema de Transportes Metrobús (estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Galvez, Pensar, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	08-mar-21	14-jun-21	\$399,953.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	100,625.53	0.00	85.05	33.37	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOPI/AD/5-030-21	15	AD	Cómas del Buen, S.A. de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Honorato Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	\$1,025,637.05		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	23.48	0.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOPI/PLN/4-031-21	15	LPN	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conecten la Calle sin nombre con la Calle Motezuma, la Calle Tlatelolco con la Calle Motezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Motezuma como medidas de mitigación para el Hospital General Topacio ubicado en el puerto de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalmanalco, Ciudad de México	13-jun-21	09-ago-21	\$12,999,259.31		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	36.40	0.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								


Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

12	DGGOP-AD-L-056-21	15	LPN	Ditapsa Consultores, SA, DE C.V	Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conectan, la Calle sin nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Terepán con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilem, ubicados en el pueblo de San Miguel Topilem, Alcaldía Tlalcoyahuac, Ciudad de México. Bajo una modalidad de precio unitario y tiempo determinado	20-may-21	16-dic-21	\$454,973.27		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	27.10	0.00
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGGOP-AD-L-1046-21	15	AD	Gareem Construcciones, S.A. de C.V	Medidas de mitigación para el Hospital General Topilem, Construcción del Tránsito Controlado para acceso de ambulancias a Alcopista México-Cuautavaca, en dirección a la Ciudad de México en San Miguel Topilem, Alcaldía Tlalcoyahuac, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo indeterminado	29-abr-21	08-may-21	\$621,372.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGGOP-AR-L-1053-21	15	III	Restauradora y Constructora Ovea y Ledesma, S.A. de C.V.	Trabaja de restauración y conservación de la Columna de la Independencia "Ángel"	10-may-21	09-sep-21	\$5,667,660.24		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	50.00	0.00
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGGOP-AD-L-1057-21	15	AD	Proyectos y Construcciones Teotihuacan, S.A. de C.V.	Instalación, movimientos y desinstalación de andamio multidireccional para la restauración del talle de la columna de la Independencia (Ángel)	07-may-21	09-sep-21	\$2,332,339.76		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	50.00	0.00
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							

En trámite el número de acuerdo por eso no se ha podido estimar

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOOS	
6,365,775,147.61	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,531,051.89	80,387,275.97	73.92	42.14


 Ing. Oscar Luis Pacheco Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Roberto David Muñoz Calles
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	37	0	0	0	37	0	37	0

0144



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	LOCAL	A.D.	HBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA. UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COLOIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-mar-21	11-sep-21	\$1,446,413.05	\$1,446,413.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$396,699.06	45.22%	27.43%	
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZALEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	20-jul-21	\$4,756,027.38	\$4,756,027.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	2.00%	0.00%	
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	20-jul-21	\$3,100,526.86	\$3,100,526.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	7.50%	0.00%	
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	LOCAL	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTTI" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, S/N ESQ. YAQUIS, COLONIA AJUSCO HUAYAMILPAS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04300; 2) "LUNA YAOCHUATL TLALPAN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-mar-21	7-jun-21	\$4,199,000.00	\$4,199,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,093,797.24	100.00%	28.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-016-21	LOCAL	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P.05000; 2) "LUNA CRISTINA PACHECO" UBICADA EN CALLE PIATZIC S/N, COLONIA SAN JOSÉ ATACAXCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P.10378; 3) "LUNA ALAI DE FOPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. HIDALGO ESQ. CALLE 17, COLONIA PRECONCRETO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01400;	25-mar-21	22-jun-21	\$6,510,845.62	\$6,510,845.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,648,313.93	100.00%	25.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	LOCAL	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$4,570,390.28	\$4,570,390.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	4.50%	0.00%	
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	LOCAL	L.P.N.	FORLARN, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$5,590,796.19	\$5,590,796.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$61,312.31	5.50%	1.10%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	LOCAL	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$4,470,447.54	\$4,470,447.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	5.30%	0.00%	
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	LOCAL	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$6,932,453.69	\$6,932,453.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	7.16%	0.00%	
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	LOCAL	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA S/N, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$5,798,076.28	\$5,798,076.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	2.80%	0.00%	
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	LOCAL	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	26-ago-21	\$20,723,449.51	\$20,723,449.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$856,128.28	15.30%	4.13%	
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	LOCAL	L.P.N.	MULTINACIONAL ES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$9,531,690.61	\$9,531,690.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$40,413.09	12.20%	0.42%	
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CLYSAT S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RÍO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCÍA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$6,971,204.00	\$6,971,204.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,197.03	5.90%	0.15%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	LOCAL	LP.N	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	6-abr-21	2-sep-21	\$9,622,532.08	\$9,622,532.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	6.11%	0.00%	
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	LOCAL	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-mar-21	1-ago-21	\$1,444,990.25	\$1,444,990.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$369,917.50	74.40%	25.60%	
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	LOCAL	LP.N	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLAHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN. COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-abr-21	3-ago-21	\$4,560,000.08	\$4,560,000.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	5.20%	0.00%	
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	LOCAL	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GN-01"; 1)"PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 2)"PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 3)"PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORE LOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 4)"PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACION HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN.	9-abr-21	5-oct-21	\$980,069.85	\$980,069.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$123,819.82	36.55%	12.63%	
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	LOCAL	LP.N	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1. F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	10-ago-21	\$24,367,034.72	\$24,367,034.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,077,314.10	18.00%	12.63%	
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	LOCAL	LP.N	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-abr-21	10-sep-21	\$11,697,985.51	\$11,697,985.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	7.00%	0.00%	
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	LOCAL	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A-01"; 1)"PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉMDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLOIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 2)"PILARES CUITLAHUAC", UBICADO EN	14-abr-21	10-oct-21	\$968,148.76	\$968,148.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	39.21%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	LOCAL	L.P.N.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	10-ago-21	\$1,997,079.14	\$1,997,079.14	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	7.10%	0.00%		
22	DGCOP-LPN-L-4-035-21	LOCAL	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-abr-21	16-ago-21	\$6,199,999.13	\$6,199,999.13	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$67,776.48	5.50%	1.08%		
23	DGCOP-AD-L-2-037-21	LOCAL	A.D.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS S/NEQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-abr-21	1-jun-21	\$457,893.24	\$457,893.24	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$457,893.24	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-LPN-L-4-040-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO OBREGÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-abr-21	24-ago-21	\$4,795,984.96	\$4,795,984.96	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	4.24%	0.00%		
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-abr-21	24-ago-21	\$6,237,632.09	\$6,237,632.09	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	2.00%	0.00%		
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	LOCAL	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-abr-21	25-ago-21	\$3,738,004.76	\$3,738,004.76	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	3.86%	0.00%		
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	LOCAL	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-abr-21	25-ago-21	\$4,273,255.29	\$4,273,255.29	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	2.30%	0.00%		
28	DGCOP-IR-L-1-047-21	LOCAL	IR	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MEXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-may-21	2-ago-21	\$3,804,902.56	\$3,804,902.56	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	2.63%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-2-059-21	LOCAL	A.D.	GRUPO QUIRYA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	1-jun-21	20-jun-21	\$1,342,431.44	\$1,342,431.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
									AMORTIZADO	N/A										
									POR AMORTIZAR	N/A										
37	DGCOP-AD-L-5-060-21	LOCAL	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1)"PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 2)"PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; 3)"PILARES GUARDERÍA IMSS" UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; 4)"PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-may-21	26-nov-21	\$1,070,510.87	\$1,070,510.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	9.65%	0.00%	
									AMORTIZADO	N/A										
									POR AMORTIZAR	N/A										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
235,019,803.60	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	9,721,700.36	24.93%	8.40%

ARO CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	4	0	0	11	0	11	0
TOTAL	7	4	0	0	11	0	11	0

NOTA: Ninguno de los Contratos vigentes en el ejercicio se encuentra en procedimiento Jurídico.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6




MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0151

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
1	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO	50.00	Remiso por suspensión parcial 26-06-2020	08/03/2021	0.00	\$ -	\$ 46,452,268.81	94.58%	0.00%	Obra en Proceso	X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
2	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 150B10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultora S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	1,717,654.37	0.00	ANTICIPO	50.00	Remiso por suspensión parcial 26-06-2020	12/03/2021	0.00	\$ -	\$ 1,601,768.99	94.00%	0.00%	Servicios en Proceso	X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
3	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Go. S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tlauhac.	11/06/2020	10/06/2021	112,985,769.67	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ 10,640,955.82	\$ 15,498,136.08	58.51%	15.70%	Obra en Proceso	X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
4	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150B10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tlauhac.	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ -	\$ -	55.00%	0.00%	Servicios en Proceso	X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
5	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLROB, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtintepetl. Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	20,453,954.68	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ 620,030.73	\$ 10,892,875.62	41.28%	3.03%	Obra en Proceso	X	Obra en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
6	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ 1,906,965.77	\$ -	76.46%	29.93%	Obra en Proceso	X	Obra en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
7	DGCOP-LPN-L-1-001-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	9,190,257.79	9,190,257.79	0.00	ANTICIPO	50.00	17/07/2021	15/08/2021	1,670,852.84	\$ 3,674,745.39	\$ 4,809,172.18	78.94%	33.83%	Obra en Proceso	X	Obra en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
8	DGCOP-IR-L-1-036-20	PARTICIPACIONES 150210	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diurna No. 166, "Alfonso Reyes" ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras; bajo la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Consultantes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ 236,123.96	\$ 1,343,792.07	84.00%	13.46%	Obra en Proceso	X	Obra en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
9	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONES 150B10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	896,421.77	896,421.77	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ -	\$ 65,895.55	8.00%	0.00%	Servicios en Proceso	X	Servicios en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
10	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	25,544,207.01	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO	50.00			0.00	\$ -	\$ 2,529,947.88	8.84%	0.00%	Servicios en Proceso	X	Servicios en Proceso
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del Banquetón, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.			7,552,252.53	7,552,252.53													
					Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del Banquetón, en la Alcaldía																	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACT. ENTREGA RECEPCIÓN			
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
11	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONES 150110	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arquitectonica, S. A. de C. V.	Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,552,252.53	7,552,252.53	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$	\$ 1,014,479.38	13.85%	0.00%	06/05/2021	03/12/2021	Si	Services en Proceso
								333,088,313.21	199,900,576.61	0.00		0.00			0.00	17,078,821.67	84,209,436.56						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
333,088,313.21	199,900,576.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
17,078,821.67	84,209,436.56	55.77%	8.72%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN VÁZQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Director General



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2021

6. Asuntos Generales