



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de las Actas de la Segunda, Tercera Sesión Extraordinaria y Séptima Sesión Ordinaria de 2022
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
6. Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8 ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación de las Actas de la Segunda, Tercera Sesión Extraordinaria y Séptima Sesión Ordinaria de 2022

00000004



ACTA DE LA 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 4 de agosto del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

2. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y "D".

2.1 Listado de Casos Número DCOP "B" /01/2022. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP "B"/01/2022, referente a los "Trabajos Emergentes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Puente Vehicular, Ubicado en Avenida Río San Joaquín, Colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo", con un periodo de 60 días calendario; con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º inciso "a", fracción I, 5, 23, 24 inciso "c", 44 fracción I, 61 y 63 fracciones II y VII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 75-B, fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para la exposición del Caso. -----

El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt expone, refiriéndose a diapositivas; este caso que presentamos son Trabajos Emergentes que se desarrollan en el Puente Vehicular de Río San Joaquín; surge por dos circunstancias, la primera son las inspecciones realizadas por



esta Dirección, de forma mensual y anual a los puentes; el otro derivado de las redes sociales a través de reportes ciudadanos como twitter, dónde señalan la caída de parte del parapeto de concreto, a partir de ese momento y de las instrucciones recibidas por parte del Director General de esta Dirección y del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. -----

Se examinó la parte exterior de la estructura, sin encontrar la presencia de peligro potencial que pueda comprometer la vida de los usuarios, sin la presencia de deformaciones o asentamientos del suelo circundante, y que las afectaciones en los volados son principalmente por encharcamientos presentados en la superficie de rodamiento caracterizada por la falta de salida de agua de lluvia en puntos donde coincide por el remanente de la pendiente de la superficie. -----

Por lo que retiraremos la parte del parapeto que está en peligro de caer, posteriormente procederemos a una revisión estructural de todo el puente, por parte del equipo de trabajo de esta Dirección y al mismo tiempo con la empresa que llevara a cabo estos trabajos, solicitando un Dictamen Estructural, avalado por un corresponsable de seguridad en estructuras y por un Director Responsable de Obra "DRO". -----

Derivado de las revisiones las imágenes que se muestran, son el resultado de este estudio y del Proyecto; Es importante destacar que a todos los puentes que estamos realizando mantenimiento, reparaciones, mantenimiento mayor o mantenimiento correctivo-preventivo, en la mayoría, por no decir en todos se está solicitando el tema de Dictamen, porque muchas de las solicitudes que nos están llegando son relativo a los puentes y sobre todo en la parte estructural, lo anterior derivado de los hechos ocurridos en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. -----

El corresponsable y el DRO nos entregaron la propuesta de solución: Reparar los daños que se presentan en el alerón externo del Puente Vehicular.

Reparar los apoyos de las columnas que muestran deterioro que deberán ser atendidos con prontitud por la presencia de carbonatación del concreto, ocasionando la pérdida del recubrimiento del acero de refuerzo y evolucionando en una oxidación con tendencia a corrosión. -----

Crear salidas al agua producto de las lluvias en superficies horizontales, reparación de las trabes dañadas por la filtración que exponen al acero de refuerzo, reparación de alerones dañados por las filtraciones, reparación del alerón exterior, reparación en loza, reparar las grietas en el volado exterior para evitar la caída por desprendimiento de concreto. -----

Por la emergencia que se presenta y con el objetivo de realizar las reparaciones necesarias del Puente, es urgente llevar a cabo los Trabajos Emergentes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Puente Vehicular, se cuenta con los recursos técnicos, económicos, humanos, equipo y disponibilidad inmediata. Por lo que se tiene que realizar un trabajo arduo del cual ya empezamos y nos queda un estimado de un mes y medio; el costo aproximado para la realización de los trabajos es de \$4,500,000.00 incluye IVA. -----

Por lo antes expuesto solicito respetuosamente a este H. Subcomité de Obras su dictaminación para poder realizar estos trabajos, en la modalidad de Adjudicación Directa con la Empresa



2007

R&V Construcción, Diseño y Proyección S.A. de C.V. estoy atento a sus dudas o preguntas, gracias.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** referente a las diversas peticiones que se reciben tanto en el Sistema Unificado de Atención Ciudadano (SUAC), redes sociales y notas periodísticas, con relación a los daños acontecidos en diferentes puentes, como es el caso del Mantenimiento del Puente Vehicular de Río San Joaquín; es por esta razón que actuamos de manera inmediata por el riesgo que representa este tipo de estructuras, hay que aclararlo y es muy importante, no tiene que ver con un riesgo estructural del puente si no simplemente es un mantenimiento correctivo que para el tiempo que tienen de construcción los puentes se hace necesario. --- El presupuesto con el que contamos año con año es insuficiente para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo a todas las estructuras que tiene la Ciudad de México, son aproximadamente más 800 puentes vehiculares que existen y el recurso es muy limitado, por lo que procedemos a atender los más urgentes.

Es por estas causas que no vemos en la necesidad de exponerlo en el Subcomité de Obras, debido a la presencia de grietas o derrumbes de material en el volado exterior que determinan que la atención en su reparación es de vital importancia, además de superar los montos de actuación y así lo determina la Normatividad.

Es importante mencionar que derivado de lo acontecido en la caída de la trabe de Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y como bien lo señalo el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, las personas al observar cualquier fisura, agrietamiento, sienten que se encuentran en peligro inminente, precisamente por estas situaciones reitero la intervención de este Subcomité para su aprobación.

Pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, al no haber somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del Caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz; se aprueba el Caso Número: DCOP "B" /01/2022 por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados.

2.2 Listado de Casos Número DCOP "D" /01/2022.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** continua y presenta el Caso Número DCOP "D" /01/2022, Referente al "Mantenimiento y Conservación de los Pilotes de Control en los Edificios "A", "B" y "C", del Registro Público de la Propiedad, y el Edificio "B" del Registro Civil, para el año 2022", con un plazo de ejecución de 2.5 meses; con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 inciso "c", 61, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, para la exposición del Caso.

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** expone mediante diapositivas estamos sometiendo al Subcomité de Obras la excepción a Licitación Pública para contratarse mediante el procedimiento de Adjudicación Directa el Caso que nos ocupa, como antecedente en el ejercicio presupuestal 2021, hubo un Convenio de Colaboración para llevar a cabo la ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Pilotes de Control



en los Inmuebles que ocupan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil de la Ciudad de México. -----

La Consejería Jurídica no tiene atribuciones para realizar trabajos de supervisión, mantenimiento o construcción, pidió a través de un Oficio de Solicitud que los apoyemos para llevar a cabo el Mantenimiento y Conservación de los Pilotes de Control en los Edificios "A", "B" y "C", del Registro Público de la Propiedad, y el Edificio "B" del Registro Civil, para el ejercicio 2022, lo anterior con base en el Convenio de Colaboración. -----

Derivado de lo anterior, personal de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" en conjunto con personal de Consejería Jurídica y de Servicios Legales, realizaron recorridos en los 2 Inmuebles donde se detectó que el Sistema de Control de Pilotes, presentaron fallas en sus componentes mecánicos, los espárragos se zafaron de sus rotulas, sus bancos estabilizadores se fracturaron y los cubos de madera se comprimieron completamente, existen otros que muestran deformaciones importantes en sus paquetes de madera, por lo que podrían fallar en cualquier momento por el sobreesfuerzo al que han estado sometidos derivado de los eventos sísmicos de los últimos años. A pesar de las anomalías que presenta la cimentación, los elementos que conforman la superestructura se aprecian sin daños y en aceptables condiciones. -----

Por lo antes referido, el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la ciudadanía, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para la atención urgente a los dos Inmuebles con la suficiencia presupuestal otorgada por la Dirección General de Servicios Legales la cual será la encargada de realizar el pago correspondiente. -----

El Sistema de Control de Pilotes, el cual esta instalado en los inmuebles antes referidos, esta patentado por la empresa Conservación Pilotes de Control, S.A., con una vigencia de 20 años y su fecha de vencimiento el 9 de marzo de 2030; para este año nuevamente, nos solicita la Consejería Jurídica y de Servicios Legales llevar a cabo el mantenimiento menor. -----

Para este año contamos con una suficiencia presupuestal aprobada de \$2,986,017.69, IVA Del importe autorizado, la Dirección General de Obras Públicas, se encargará de llevar a cabo la contratación y supervisión para el referido Mantenimiento y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales realizará el pago de las estimaciones correspondientes incluido emitida por la Consejería Jurídica, de esta manera se solicita para someter a este subcomité, y al ser patentado el Sistema de Pilotes, para poder realizar la contratación. -----

Los trabajos consisten en darle mantenimiento al Sistema mediante el cambio de algunas piezas o solamente ajustes al propio Pilote de Control, también como primera instancia tenemos que llevar a cabo la nivelación de los edificios en comento, después y una vez hecho el levantamiento se va a realizar la detección de gases para evitar algún accidente, posteriormente se hace una revisión minuciosa de los cabezales metálicos que esto a su vez se El presupuesto que nos remite la empresa Conservación Pilotes de Control, S.A., va estar sujeta a revisión por parte de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas de esta Dirección General y también se va a dictaminar y con base en eso se efectuará el pago correspondiente de estos trabajos; reitero la contratación y la supervisión de los trabajos se llevaran a cabo por parte de esta Dirección a mi cargo, y el pago correspondiente



procederá a través de un convenio de colaboración que va a realizarse por parte de la propia Consejería Jurídica. -----

Estoy atento para cualquier duda o comentario, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** Pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, al no haberlos somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al Pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz; se aprueba el caso No. DCOP "D" /01/2022 por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -- Al no existir más comentarios, siendo las 13:17 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



ACTA DE LA 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 12 de agosto del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; el C.P. Eudasio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; el Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Vocal Suplente: el Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1" ; Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Alberto Salvador Castillo, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de Ciudad de México. -----

2.-Aprobación del Orden del Día.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Tercera Sesión Extraordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Listado de Casos que presentan la Dirección de Construcción de Obra Pública "B". -----

3.1 Listado de Casos Número DCOP" B" /02/2022.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos Número DCOP" B" /02/2022. Referente a los "Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado; Periodo de Ejecución 74 días calendario; Con un Monto Estimado de \$100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), se incluye IVA; Se Otorgará Anticipo; con fundamento en los artículos: 41 ,42 fracción V y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 229 fracciones I,II y III y 230 fracciones I, II y



III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para la exposición del Caso. -----

El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt da las gracias y cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández -----

El Ing. José Luis Pichardo Hernández expone, mediante diapositivas; derivado del desarrollo del Proyecto Ejecutivo, es necesario llevar a cabo las modificaciones y adecuaciones estructurales para cumplir con la seguridad de la construcción, además de atender las solicitudes de Cineteca como Área Operadora. -----

Cuando se elaboró el Proyecto Ejecutivo, surgieron principalmente las diferencias en lo Estructural con lo que se había conciliado originalmente. Lo que generó cambios en el Proyecto Estructural. -----

Algunas de las grandes diferencias; se efectuó una revisión de la nave, es importante comentar que estamos trabajando en lo que fue la ensambladora de armas de la Industria Militar y toda la estructura que existía se está ocupando, lo primero que se hizo fue una revisión de la estructura existente lo que nos llevó a determinar a que se tenía que realizar un refuerzo de esa estructura, esto no se tenía considerado originalmente lo que es el primer incremento. ----

Después de ver la diferencia entre el Proyecto y Anteproyecto Ejecutivo, efectuamos un análisis, de manera general se los explicaremos, como ejemplo, en las estructuras de las salas, en los interiores en el Anteproyecto se tenía considerado a base de postes de PTR de 4x4", armaduras de acero en el perímetro, sin placas de refuerzo etc, en el proyecto Ejecutivo resulto que debíamos de poner perfiles estructurales HSS de 6x6", vigas IPR y PTR, armaduras de acero en graderías y placas para soportar paneles acústicos, sistema de techumbre a base de paneles, todo esto es la diferencia entre el Proyecto y el Anteproyecto Ejecutivo. -----

En exteriores tenemos dos salas cuyas diferencias son la cimentación y estructuración respecto al Anteproyecto y el Proyecto Ejecutivo; en el Anteproyecto habíamos cuantificado un monto aproximado de \$172 mil pesos y en el Proyecto Ejecutivo es de \$591 mil pesos, así una por una como se muestra en la diapositiva y al final viene la diferencia y el total. -----

Otro punto muy importante son las fachadas, al ser esta una caja de cristal, las cuatro fachadas de igual manera son de estructura de cristal, en el Anteproyecto se había considerado una cancelería de aluminio natural de 4" apoyada en perfiles y estos estarían fijados a la estructura, sin embargo, en el momento de realizar el cálculo estructural por la gran altura que tiene y la longitud, se deberían estructurar a base de PTR de 8x4" a cada 1.20 mts y PTR de 4x4", estos fijados a una estructura complementaria también de 6x10" apoyadas sobre la nave existente así como montenes de 6" y solera para contener el cristal. -----

Otra diferencia importante es la relacionada a la acústica en el Anteproyecto se había considerado un marco de perfiles con PTR de 4", una capa de fibra mineral, una placa de panel de madera y una placa de yeso; sin embargo, terminamos con un lambrin exterior, unas columnas con estructura metálica, aislante acústico, estructura de refuerzo, bastidores metálicos, un lambrin interior y todas estas capas para dar la acústica necesaria en las salas. -



El gran problema es que se partió de un Anteproyecto que nos entregaron con supuestos, y que a la hora de ejecutar el Proyecto Ejecutivo se originó una diferencia muy grande contra lo contratado originalmente. Por eso surge la necesidad de realizar un contrato basado en los artículos 229 y 230 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el fundamento legal se encuentra en el Dictamen y en la Carpeta de Trabajo que se les entregó, esto es básicamente la presentación de manera muy general, por lo que solicitamos la aprobación de este H. Subcomité, estamos a la orden para cualquier duda gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece y pregunta si existen comentarios por parte del Pleno del Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votación del Pleno, pidiendo manifestarlo de viva voz su voto; se aprueba el caso No. DCOP "B" /02/2022, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -- Al no existir más comentarios, siendo las 14:49 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. ----



ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de julio del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudasio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Séptima Sesión Ordinaria 2022; continua con el Orden del Día propuesto.

2.-Aprobación del Orden del Día.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Séptima Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2022, y se recabará sus firmas.

4. Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Acuerdo 06-10/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Sexta



Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de junio de 2022; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de junio de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** propone al Pleno obviar la presentación de los ejercicios del 2008 al 2018, debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de junio de 2022, somete a votación la propuesta; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto.

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

6. Asuntos Generales.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** informa que se encuentran los oficios de respuesta en atención a la solicitud de información de los contratos correspondientes al Ejercicio 2008, de la Dirección de Construcción de Obra Públicas "A" y "B" respectivamente, por la Contralora



Ciudadana, Angélica García Manzola. Algún comentario al respecto, al no haberlos continua. - Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra. Al no existir más comentarios, siendo las 13:14 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-11/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Séptima Sesión Ordinaria, el día 28 de julio de 2022.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
08-12/2022	Listado de Casos DCOP "B" /01/2022 Trabajos Emergentes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Puente Vehicular, Ubicado en Avenida Río San Joaquín, Colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria, el día 4 de agosto de 2022.
08-13/2022	Listado de Casos DCOP "D" /01/2022 Referente al "Mantenimiento y Conservación de los Pilotes de Control en los Edificios "A", "B" y "C", del Registro Público de la Propiedad, y el Edificio "B" del Registro Civil, para el año 2022	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria, el día 4 de agosto de 2022.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
08-14/2022	Listado de Canos DCOP ¹ B ² /02/2022 Acerca de los "Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado"	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Tercera Sesión Extraordinaria, el día 12 de agosto de 2022.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
					% 7/4*100		
264,699,922.00	478,145,696.41	1. Licitación Pública		5	\$ 209,108,085.03	43.73	113,524,576.95
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		25	\$ 141,259,624.84	29.54	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		24	\$ 85,883,827.70	17.96	
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -	-	
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-	
264,699,922.00	478,145,696.41			54	436,251,537.57	91.24	113,524,576.95

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$93,640,192.65 (Noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos 65/100 M.N.) y representan 2 contratos

Nota 2: Es importante mencionar que se celebró Convenio Modificatorio en Monto en reducción del Contrato de Obra Pública número DGCOF-IR-L-1-012-22, por un importe de \$1,228,580.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera independiente por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades a que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

000 0021

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8
1,815,071,344.00	2,241,954,512.36	1. Licitación Pública		4	\$	199,059,479.66	8.88
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		1	\$	2,461,353.57	0.11
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$	-	-
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$	-	-
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		0	\$	-	-
		*Art. 43, 3er párrafo		0	\$	-	-
		*Art. 43, 4º párrafo		0	\$	-	-
1,815,071,344.00	2,241,954,512.36			5		201,520,833.23	8.99
							777,410,711.61


Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de 51,186,579,135.03 (Mil ciento ochenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 03/100 M.N.), representados en 7 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del monto por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La responsabilidad deberá recaer en los límites establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En caso excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, distribuido sobre el presupuesto del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

00000024

FI	F	OF	AJ	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						EJERCICIO 2022 MODIFICADO	EJERCICIO 2022 PROGRAMADO
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO		
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	-	17,000,000.00	16,816,896.80	87%	12,897,207.27	12,897,207.27	74%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	16,000,000.00	13,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	16,000,000.00	16,000,000.00	12,660,896.80	81%	7,506,682.86	7,506,682.86	47%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	14,000,000.00	14,000,000.00	12,721,806.26	91%	1,480,874.25	1,480,874.25	11%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	16,000,000.00	9,660,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	1,800,000.00	691,733.11	691,733.11	100%	396,496.53	396,496.53	48%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Reparación	-	8,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	M2	-	4,780,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	-	128,000,000.00	122,767,406.26	84%	36,236,221.86	36,236,221.86	28%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	-	26,734,138.12	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	35,000,000.00	36,000,000.00	34,842,162.66	100%	34,276,724.48	34,276,724.48	70%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Demolición	-	600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Demolición	-	2,400,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	-	18,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	-	97,300,000.00	71,234,626.56	73%	50,711,172.08	50,711,172.08	52%	100%
3	2	1	040	Urbanización	Espacio público	-	1,418,840.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	-	2,400,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	82,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Intervalle	200,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Puente	80,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	040	Urbanización	Kilómetro	238,440,836.00	238,440,836.00	238,440,836.00	100%	332,110,801.15	332,110,801.15	57%	100%
3	2	2	034	Urbanización	Kilómetro	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Urbanización	Kilómetro	-	60,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Urbanización	Kilómetro	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Urbanización	Estaciones	-	3,064,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Urbanización	Kilómetro	-	96,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	087	Protección de Servicios de Salud a la	Intervalle	27,600,000.00	22,193,314.21	22,193,314.21	100%	16,246,946.23	16,246,946.23	73%	100%
3	2	1	087	Protección de Servicios de Salud a la	Intervalle	22,000,000.00	12,808,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Escuela	6,186,262.50	6,186,262.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Escuela	20,000,000.00	16,244,584.41	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00	27,630,846.11	92%	3,068,877.36	3,068,877.36	17%	100%
3	2	1	094	Educación	Escuela	30,000,000.00	2,324,064.08	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Escuela	1,000,000.00	937,026.21	937,026.21	100%	821,591.31	821,591.31	80%	100%
3	2	1	094	Educación	Escuela	3,890,704.06	3,830,756.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Escuela	96,000,000.00	67,166,960.00	66,886,886.48	84%	44,046,662.06	44,046,662.06	66%	100%
3	2	1	094	Educación	Banda perimetral	-	1,969,620.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Urbanización	-	1,077,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	1	094	Educación	Universidad	-	90,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	16,701,186.00	-	0%	1,962,847.80	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	13,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	13,630,936.00	12,234,133.22	89%	6,614,851.96	6,614,851.96	64%	100%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	1,408,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	11,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	11,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	900,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Banda perimetral	-	600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	34,348,971.36	34,348,971.36	100%	34,348,971.36	34,348,971.36	100%	100%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	300,000,000.00	391,786,187.00	116,676,295.73	29%	33,660,304.77	33,660,304.77	8%	100%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	100,000,000.00	115,640,000.00	91,106,407.17	81%	8,982,816.16	8,982,816.16	8%	100%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	146,880,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	87,285,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Construcción	Intervalle	-	60,140,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	117	Construcción	Intervalle	-	60,000,000.00	33,275,502.43	42%	14,806,682.51	14,806,682.51	10%	100%
3	2	2	117	Construcción	Intervalle	80,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	2	2	034	Urbanización	Intervalle	17,500,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%

TOTAL GENERAL

2,679,773,266.00 2,770,300,206.77 1,633,163,116.97

667,907,000.00 667,907,000.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JUNIO DE 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/07/2002

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS V/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN V/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Corte al 31 de julio de 2008

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	P. F.	BOLETAJE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MAYOR CONTRATOADO E.JERCICIO 2008	COTIZACIÓN	ANTICIPO		SOLICITUD PERÍODO		RECIBO	ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
					Construcción del Accesorio Constituyente (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyente y Av. Accesorio (de las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán.				\$1,272,221.86	\$0.00						\$0.00	\$1,291,034.24	\$0.00		
1	VOT-01330905V	06	06	Servicio S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Sistema Vehicular Accesorio Constituyente (Las Torres)	28/08/2007	31/03/2008	-	\$1,272,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,291,034.24	\$0.00	100.0%	90.0%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO PORQUE EXISTE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL J.A.D. EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Portal de Puente, ubicado en las vías 22-050, 22-055 y 22-056 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$1,126,023.70	\$0.00					\$0.00	\$1,183,261.72	\$0.00			
2	VOT-01330905V	20	06	GRUPO KECOTI S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Controlado en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	18/06/2008	-	\$1,126,023.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,513.27	NA	NA	\$0.00	\$1,150,001.72	\$0.00	100.00%	100.0%	TERMINACIÓN ANTICIPADA PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVAN EL SALDO DEL ANTICIPO DE INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$300,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CUBRIR EL 31/05/08 Y SE TENDRÁ A CUENTA EL IMPORTE DE \$261,000.00 DE GASTOS NO RECUPERABLES. AL 31-AGO-2007 AGUERA \$194,355.52 AGUERA \$24,884.27 DE INTERESES PORQUE COMPENSACIÓN DE \$261,000.00 CON CONTRATOS INDEBIL-2008, INDEBIL-2,416 Y INDEBIL-3,368. SE TIENE EN RESERVA IMPORTE TOTAL QUE SE AGUERA RECUPERADO EL 31-06-08
											AMORTIZADO	\$671,181.66								
											POR AMORTIZAR	\$749,331.61								
SUBTOTAL									2	\$1,401,710.56	\$0.00				\$0.00	\$1,400,036.96	\$0.00			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Desplazado Río Macizot - Ar. Intersección y Circuito Intersección, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benito Juárez - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Benito Juárez				\$1,448,000.40	\$0.00						\$0.00	\$1,720,400.20	\$1,260,377.40		
3	EPOB-011180	01	06	Ingeniería y Construcción de las Tuercas, S.A. de C.V.	Proyecto específico para el Puente Vehicular, ubicado en Benito Juárez - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Intersección, que será construido por los siguientes datos: Puente Vehicular Desplazado ubicado en la Calle de Indios Reyes - Cdb. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular	30/08/2008	30/12/2008	-	\$1,448,000.40	\$0.00	ANTICIPO	\$304,800.00	NA	NA	\$0.00	\$1,720,400.20	\$1,260,377.40	100.0%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2006, PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONA EL PROYECTO COMPLETO. RECUPERADO EL 24-07-08
											AMORTIZADO	\$304,800.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									3	\$1,448,000.40	\$0.00				\$0.00	\$1,720,400.20	\$1,260,377.40			
GRAN TOTAL									5	\$1,449,710.96	\$0.00				\$0.00	\$1,400,036.96	\$1,260,377.40			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA REDINA

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DEL ANTICIPO	
13,450,353.02	\$0.00	ANTICIPO	\$1,926,376.92
		AMORTIZADO	\$1,182,022.90
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	PENDIENTE
\$1,189,436.21	\$1,260,377.40	100%	91%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

Al 31 de julio de 2022

NÚMERO OBRAS	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		SANCIONES		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FOLIO	FRANQUEO	
1	ED08-R-1.2008	EN DATO	40	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN IZAPALAPA, P.A.D.R. Y LOS MODULOS 2336, 2338, 2340, 2342 Y 2344	14-ago-20	12-jun-20	EN INFORMACIÓN	8,219,344.75		ANTICIPO 2,465,800.43 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 2,465,800.43				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° 007000000000000000, DEL 15/07/20
2	ED08-R-1.2007	EN DATO	40	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-20	13-mar-20	EN INFORMACIÓN	1,364,302.92		ANTICIPO 386,150.39 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 386,150.39				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA, ESTA EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FOLIO DE ANTICIPO.
3	ED08-R-1.2016	EN DATO	40	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAXCALTENCO	17-ago-20	18-dic-20	EN INFORMACIÓN	1,070,028.83		ANTICIPO 335,214.31 AMORTIZADO 79,185.15 POR AMORTIZAR 404,399.46				80,000.00	0.00	100.00%	0.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL ÁREA JURÍDICA, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 000-0000-DE-SE-000-0000, DEL 15/04/20
4	ED08-R-1.2016	EN DATO	40	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAXCALTENCO	17-ago-20	18-dic-20	EN INFORMACIÓN	1,070,028.83		ANTICIPO 335,214.31 AMORTIZADO 414,877.76 POR AMORTIZAR 126,438.51				848,000.00	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL ÁREA JURÍDICA, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 000-0000-DE-SE-000-0000, DEL 15/04/20
TERMINACIÓN DEL PROYECTO SUCESIVO DEL PARQUE IZAPALAPA																			
5	ED08-R-1.2017	EN DATO	UPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZAPALAPA	20-ago-20	31-dic-20	EN INFORMACIÓN	0,001,607.99		ANTICIPO 1,810,000.00 AMORTIZADO 790,491.10 POR AMORTIZAR 719,508.90				0.00	808,000.00	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCIO 2020. EN PODER DEL ÁREA JURÍDICA EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADJETAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,071,333.81	0.00	ANTICIPO	5,993,000.73
		AMORTIZADO	1,281,166.00
		POR AMORTIZAR	4,009,807.43

TOTAL DE ESTIMACIONES	MONTO DE OBRAS A DEVOLVER	TOTAL DE ANTICIPOS	
PAGADA	EN TRÁMITE	FOLIO	FRANQUEO
848,000.00	848,000.00	00.07	00.00

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/07/2012

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Cuota al 21 de julio de 2011

CANTO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROCESAMIENTO DE ESTIMACIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADOS	ECONOMÍA	ANTECEDENTES		CONVENIO (PERÍODO 1, MONETARIO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONETARIO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Distribuidor Vial Andito Periférico Anillo Norte y An. Centro				\$172,375,342.35	\$1,427,196.73	00.00					\$0.00	\$7,408,154.94	00.00			
1	101-01-2-0013RENA	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Andito Periférico Anillo Norte y An. Centro, ubicado en la intersección con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	1/1/2011	30/01/2011	-	\$172,375,342.35	\$1,427,196.73	00.00	ANTICIPO	00.00								INCORPORADO EL 21-06-11. PENDIENTE DE LIQUIDAR SIETE UN ASESOS DE 9941-12550 DEBIDO A QUE SE TIENE EN PROCESO DE AUDITORIA ADECUADO DE LA CANTIDAD PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADECUADA DE LA CANTIDAD PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DEBERES Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VOUCHER SOLTOS
											00.00	AMORTIZADO	00.00	01/01/2011	30/01/2011	\$0.00	\$7,408,154.94	\$0.00	100.00%	99.74%	
											00.00	POR AMORTIZAR	00.00								
TOTAL									\$172,375,342.35	\$1,427,196.73	00.00					\$0.00	\$7,408,154.94	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTECEDENTES
\$172,375,342.35	\$1,427,196.73	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		MONTOS DEBIDOS AL PRECIO	
PROYECTO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,408,154.94	0.00	100.00%	99.74%


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

000 0034



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2024

Corte al 31 de julio de 2023

CASH	NÚMERO CONTRATO	FT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		RESULTADO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO OBTENIDO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPO		GRANDE PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	EN TRÁMITE	PRECIO	
					Representante de Infraestructura Urbana-Remanente de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$205,394.16	\$205,394.16						\$0.00	\$187,196.04	\$0.00			
1	DOOPAD-4-3-003-14	Fondo de Infraestructura	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALLI S.A DE CV	Suministro de obra y de obra administrativa y financiero para el mantenimiento continuo a pavimento de 40 puentes peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, correspondientes a las acciones ejecutadas del DT2	08/02/24	31/12/2024	-	\$205,394.16	\$205,394.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$187,196.04	\$0.00	100.00%	94.88%	Se anexa evidencia. Pendiente de recepción y de liquidar la cual se ingresará en la cantidad de adeudos
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTAL									\$205,394.16	\$205,394.16	\$0.00				\$0.00		\$187,196.04	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL CONTRATADO	MONTO OBTENIDO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPO
\$205,394.16	\$205,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL FUNDADO	
PAGAR	EN TRÁMITE	PRECIO	FINANCIADO
\$187,196.04	0.00	100.00%	94.88%


Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2015

Corte al 31 de julio de 2015

Caso	Número de Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONDICIONES PERÍODO DE PAGOS			ESTIMACIONES		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						Inicio	Terminar					Saldo	Terminar	Saldo	Terminar	Saldo	Terminar	Financiado	En Trámite	Financiado		Financiado
					Mantenimiento de Infraestructura Urbana Mantenimiento de Puertos Pequeños en Valleses Prietas del Distrito Federal				\$7,898,718.30	\$3,796,354.04						\$0.00	\$3,796,354.04	\$0.00				
1	BOOP-017-139-15	Fondo Municipal	R	URVO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Mantenimiento urbano y preventivo de 22 Puertos Pequeños ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, dentro de sistemas programados, sistemas fluyentes y sistemas regulados mediante Sistema de Alcantarillado (SIA)	17/02/2015	07/02/2016	-	\$7,898,718.30	\$3,796,354.04	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$3,796,354.04	\$0.00	100.00%	99.94%	Trámites concluidos. Pendiente de liquidación cuenta que se pagó en la modalidad de 100/0/0, en caso de que se encuentre el proceso de liquidación por parte de la CGOB. Reaprobación el 31-07-2015.	
												AMORTIZACION	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTAL									\$7,898,718.30	\$3,796,354.04	\$0.00					\$0.00	\$3,796,354.04	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DADO QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	Monto Contratado Ejercido 2015	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$7,898,718.30	\$3,796,354.04	0.00	ANTICIPO	\$0.00
			AMORTIZACION	\$0.00
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		Avance % AL PERIODO	
Pagos	En Trámite	Financiado	Financiado
\$3,796,354.04	0.00	100.00%	99.94%


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		COM LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.



Downloaded At: 11:53 11 September 2009

2016-2017

U. 000. DC42

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

[illegible]

Source: author's calculations.

no se proporciona esta información, siendo a que no se tiene acceso a la misma.

TOTAL DE ESTIMACIONES		Porcentaje de Estimaciones	
Proyectos	de Trámite	Trámite	Trámite
87,668,579.85	0.00	100.00%	100.00%

Arg. Carlos Enrique Mancera Carrozzini
Subdirector de Construcción "A1"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00010047

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2018

CANTON	SUBPROYECTO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO COSTO ESTIMADO	MONTRO CONTRATADO TOTAL	MONTRO CONTRATADO EJERCIDO 2018	ECONOMIA	ANTECIPO		CONVENIO PERIODO 2018			EXTENSION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PROYECTA	DE TRAMITE	PROYECTA	FINANCIADO		
B	OCCUPAD-3-2018	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION	AP	CONSTRUCCIONES IJAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento preventivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores, además de actividades auxiliares, actividades metódicas de trabajo de Atención al Cliente y reuniones programadas en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	15/08/2018	31/12/2018	-	\$958,063.38	\$958,063.38	83.00	ANTECIPO	83.00	NA	NA	83.00	\$958,063.38	83.00	100.00%	95.00%	Servicio - Construcción - Proyecto de Liquidación y Remediación
TOTAL									\$958,063.38	\$958,063.38	83.00				\$958,063.38	\$958,063.38	83.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA OBRA.

TOTAL CONTRATADO	MONTRO CONTRATADO EJERCIDO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTECIPO
44,445,521.82	31,725,495.34	8.00	83.00
			AMORTIZADO
			POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESPERANZAS	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA
36,463,861.88	8.00	83.00	83.00

Pro. Carlos Enrique Herrera Govea
Subdirector de Construcción "A"

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO".
LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS
MÚLTIPLES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"	0	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	0	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						RECIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOF-LPN-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIZACIÓN-RECURSOS DE FINANCIAMIENTO-NTOS INTERNOS (DELICIV)-RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., REMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor del de la Línea 7 en Metrolab y sus adyacencias para el servicio complementario, que corren sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indio Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Cuauhtémoc, A. Meléndez, Cuauhtémoc, Miguel Alemán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.	31/12/2016	15/10/2017	1,668,911,832.85	\$ 1,094,542,329.82	821,296.08	100%	95.92%	Una vez terminada, entregada y receptada, se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.08; por la fecha de corte ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA. En trámite 2021.
2	DGOF-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES I	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLU Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Académico en la Plaza de Remo y Canaltje "Virgilio Uribe", ubicado en Puente Oriente S/N, Colonia La Estrella de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	18,013,783.18	1,101,218.82	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Se tramita y pago la est.16 como estimación normal, se autorizó el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
3	DGOF-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES I	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLU Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Urea Multiple para la adopción de un Genset en la Plaza de Remo y Canaltje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.82	18,013,783.18	1,101,218.82	100%	76.92%	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Se tramita la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq. En trámite 2021.
4	DGOF-RL-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO a terceros	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multiconstruccion Martinez Sng, S. A.	Proyecto Integral a Precio Abierto y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Federal, el cual fue diseñado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Avda. Peñón de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Puerto Peñón en las Delegaciones Tlalpán y Xochimilco, Ciudad de México.	29/08/2018	30/11/2018	11,271,198.86	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajo concluido al 100%, contrato entregado y receptado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOF-RL-L-4-056-18	Recursos Federales-Fondo y Fideicomiso Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOMADEN-COMU) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Tlalpán.	09/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOF-RL-L-5-057-18	Recursos Federales-Fondo y Fideicomiso Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOMADEN-COMU) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wes Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia.	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.88	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOF-RL-L-5-058-18	Recursos Federales-Fondo y Fideicomiso Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOMADEN-COMU) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COGAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y verduras de San Juan.	13/11/2018	31/12/2018	5,877,748.84	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DGOF-AD-L-2-065-18	No-Disponible Recursos Federales-Fondo 2018-Original Transferido para otro ejercicio	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de desarrollo de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Tlalpán y el edificio de Administración y Área de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Abierto y Tiempo Determinado.	15/11/2018	18/12/2018	10,438,942.34	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DOOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales Fondo y Patrimonio Pública-Atención de Desastres Naturales (FORMACIÓN) 2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOMICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlixco	28/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitan las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por los fondos libres para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	1,145,534,746.36	27,832,921.56	100%	41.21%


RICARDO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	49	0	7	3	39	3	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	3	2	14	2	14	0
TOTAL	82	1	10	7	66	5	68	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-4-170-19 Y DGCOP-LPN-L-167-19, CORRESPONDEN A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019. Y EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013 SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" LOS SIGUIENTES CONTRATOS SE ENCUENTRAN CERRADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LO QUE YA NO SE INCLUIRAN EN EL SIGUIENTE REPORTE: DGCOP-AD-L-1-391-19 Y DGCOP-AD-L-1-393-19.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	0	14	0
TOTAL	13	1	0	2	12	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arg. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2019

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CANTIDAD DE REFERENCIA	MAYOR CANTIDAD TOTAL	MAYOR CANTIDAD POR EJERCER	ECONOMÍA	CÓMPUTO POR CATEGORÍA			EXTINCIÓN			AVANCE %		CONSTRUCCIÓN	
						2019	2018					INICIAL	TERMINO	MONTOS	PROCESO	SE TERMINO	PROCESO	TERMINO			
10	DDOCP-004-1-001-19	RECURSOS PROPIOS	LP4	EDIFICACIONES Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Tlalapa", ubicado en Promontorio La Cruz, S.M. San Miguel Tlalapa, C.P. 14000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	1/1/2019	31/12/2019	\$24,000,000.00	\$18,284,084.12	\$18,284,084.12	80.00	INTENTO	0.00	0.00	NA	NA	\$0.00	\$18,284,084.12	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidar y Pagar
11	DDOCP-004-1-002-19	RECURSOS PROPIOS	AD	SABERON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Dársena", ubicado en Calle Piedad Cuca S/N, entre parcelas y Frente Ant. Gr. La Cereza, C.P. 21000, Estado Nuevo Laredo, Ciudad de México.	1/1/2019	31/12/2019	\$11,000,000.00	\$11,381,388.00	\$11,381,388.00	80.00	INTENTO	0.00	0.00	NA	NA	\$0.00	\$11,381,388.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidar y Pagar
					Servicio Centro de Salud Tlalapa				\$4,201,876.00	\$4,201,876.00	80.00						\$0.00	\$4,201,876.00	80.00%		
12	DDOCP-004-1-003-19	RECURSOS PROPIOS	AD	EDIFICACIONES Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geotécnicos y geodésicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Tlalapa y áreas adyacentes, todo en el Puerto Agrícola Tlalapa, Estado Tlaxcala, Ciudad de México, con el propósito de determinar el uso de suelo de desarrollo para las estructuras del nuevo Hospital General de Tlalapa.	10/10/2018	10/11/2019	-	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	80.00	INTENTO	0.00	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,100,000.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidar y Pagar
13	DDOCP-004-1-004-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO OIL S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cubierta y servicios como mobiliario, iluminación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalapa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalapa, C.P. 14000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	30/12/2018	30/11/2019	-	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	80.00	INTENTO	0.00	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,800,000.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidar y Pagar
14	DDOCP-004-1-005-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO OIL S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalapa, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalapa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalapa, C.P. 14000, Estado Tlaxcala, Ciudad de México.	30/12/2018	30/11/2019	-	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	80.00	INTENTO	0.00	0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,200,000.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidar y Pagar
					TOTAL				\$86,966,376.12	\$86,966,376.12	80.00						\$0.00	\$86,966,376.12	80.00%		

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECONSTRUCCIÓN, SE PROPORCIONA EN CUANTO SE RECIBAN

TOTAL CANTIDAD POR EJERCER	MAYOR CANTIDAD POR EJERCER	TOTAL DE EXTINCIÓN	TOTAL DE AVANCE
\$86,966,376.12	\$71,976,376.12	80.00	80.00
		INTENTO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE EXTINCIÓN	TOTAL DE AVANCE	TOTAL DE EXTINCIÓN	TOTAL DE AVANCE
\$86,966,376.12	\$71,976,376.12	80.00	80.00
		INTENTO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

Arg. Carlos Enrique Martínez Contreras,
Subsecretaría de Construcción "A"

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de Julio de 2021

ANEXO 10.000.000																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		
CASO	CONTRATO																			
I	DGCOP-AD-L-6-436-18	I	AD	Celinas de Buen S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viarios de la red de Metroméx.	20-ene-18	21-dic-18	1,585,200.00	1,585,200.00	I.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,585,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS, DGCOP-LPH-L-6-179-19 Y DGCOP-LPH-L-6-167-19, CORRESPONDEN A MULTIANUALIDADES, LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGCOPPPB-1/2015, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,585,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PASADAS	ENTRANTES	FÍSICO	FINANCIERO
1,585,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Delanocourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	49	0	7		3	39	3	39	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN AÑO INICIO - AÑO TÉRMINO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	VALOR CONTRACTADO	RESERVA	ANTICIPO	AMORTIZADO	RENTA	TERMINO	RENTA	PAGADA	EN RENTA	RENTA	RENTA	RENTA
1	DGCOP-AD-L-2-045-19	15	A.D.	HALLB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INMUNES PARA EL CENSO DE INMUNES, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	16-jun-19 05-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-063-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INMUNES PARA EL CENSO DE INMUNES, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	19-06-19 08-08-19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,379,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INMUNES PARA EL CENSO DE INMUNES, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	17-06-19 16-08-19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	26-06-19 08-12-19	+	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,387,541.25	0.00	100.00%	88.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	21-06-19 31-12-19	*	18,073,328.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	18,844,823.98	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGRAB ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	26-06-19 08-12-19	+	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,027,328.98	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	12-07-19 10-12-19	+	7,183,818.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	15-07-19 07-12-19	*	28,837,963.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,248.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INMUNES PARA EL CENSO DE INMUNES, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	26-07-19 24-08-19	*	1,864,398.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,398.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	CORAYRA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	01-08-19 04-12-19	+	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,888,398.89	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-148-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	08-08-19 31-12-19	+	11,585,760.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.72	0.00	17.89%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DGCOP-LPN-L-4-158-19	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GABINETES (PLANES) Y "GABINETE DEPORTIVO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA ALCAZAR, AMARU Y GARCIA S. DE LA CAL, COL. GUADALUPE TILTEDO, ALICIA TUNAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL 1.º PASEO DE GUERRERO, EN	08-08-19 31-12-19	+	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.83	0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
CIUDAD 2022

OBRA	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE OBRAS	VALOR CONTRACTUAL	CONCEPTO	AFECTOS	CONCEPTO PERIODO MENSUAL	ESTRATEGIA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIOS		
13	DGCOF-LPNL-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PLANTAS SINO SINO") BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 SURIENTE PARQUE DEL PRADO Y TRINIDAD Y	09/08/19	30/12/19	7,991,629.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	353,261.89	0.00	4.50%	4.50%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
14	DGCOF-LPNL-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PLANTAS ALAMBA VIENTOS") BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA NO CHALCABUCCO Y LA COLINA AMÉN.	09/08/19	30/12/19	16,357,806.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.88%	7.08%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	DGCOF-LPNL-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE INFLUJO, UBICADA EN AV. DEL MAR EN EL COL. ALVARO, C.P. MAR, ALICIA DE COYACACÁN, ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINQUITO.
16	DGCOF-AD-L-3-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PLANTAS SOSTENIBLES") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA NACIONAL, PUNTO ALZADO, EN EL ALICIA DE COYACACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,686,344.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOF-AD-L-3-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PLANTAS ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA LIBRE Y CALLE DE TLAJALPA, COLONIA NOROCCIDENTAL	05/09/19	34/09/19	321,034.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	321,034.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOF-AD-L-3-210-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SAN COL. DON MEXICO.	05/09/19	34/09/19	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOF-AD-L-3-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PLANTAS ESTACIÓN DE POLICIA SAN CARLOS DE COYACACÁN") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE MAYO Y AVENIDA JUANES, COLONIA SAN CARLOS DE COYACACÁN	07/09/19	26/09/19	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOF-AD-L-3-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RECONSTRUCCIÓN") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 3	01/10/19	21/10/19	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOF-AD-L-3-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "COCHILLA DE INGENIERIA") A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHOCALTAU LT. 1, ME. 14, COLONIA COCHILLA	24/09/19	13/10/19	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOF-AD-L-3-253-19	15	A.D.	HALLIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "PARQUE "TORRELLA") UBICADO EN CALLE PAVEL Y ORETEL "A" 38, ME. 31, COL. LA NOROCCIDENTAL, C.P. 12200 EN LA ALICIA DE COYACACÁN, ESTADO DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOF-AD-L-3-255-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "SAN PEDRO DE LOS PINOS") UBICADO EN AVENIDA DEZ, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALICIA DE COYACACÁN, C.P. 12200, EN EL ESTADO DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	01/10/19	30/10/19	816,197.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOF-LPNL-4-256-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y JARDINES (PLANTAS "E" Y VARIANTE AL DEL TRABAJO SAN S.E. 1 DE, PERIODO DE INICIACIÓN DEL DISEÑO VICTORIA, COL. EL RECREO, EN PARQUE DEL PRADO Y TRINIDAD Y	26/09/19	23/10/20	83,254,896.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	27,762,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

COMPTON AL 31 096 JUL 10 06 2007

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2018

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREVISTO C.B. DE DEPENDENCIA	MONTO CONVOCATORIA	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	PAGADA	EN TERMINO	RECIBO	PAGADORA	
37	DGCOP-AD-L-2-355-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPLENCIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - OBRAS 2	23/10/19	08/02/20	*	1,862,898.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,898.82	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINQUITADO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
38	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS OHM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUJERES PARA OBRAS DE SERVICIOS ESPECIALES PARA EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23/10/19	29/11/19	*	487,036.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,036.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
39	DGCOP-AD-L-2-360-19	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RACS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAJORS DEL MENOR DE ESTACIONES IMPACTES PARA EL CADI Y EL CADI CON ALA DELEGATURA	23/10/19	21/11/19	*	888,065.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	888,065.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
40	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - PLANES CA, TALLERES DE AUTONOMÍA ECONOMICA E INNOVACIÓN, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE TALLERES	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.34	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
41	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARGO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE CALAHUATLÁN SUR, COL. SALINAS BUENAVISTA Y CONSTRUCCIÓN EN ACCIDENTALIDAD, EL PRACCIÓN DE TERRENO	23/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
42	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE CALAHUATLÁN SUR, COL. SALINAS BUENAVISTA Y CONSTRUCCIÓN EN ACCIDENTALIDAD, EL PRACCIÓN DE TERRENO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,466.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,466.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
43	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE CALAHUATLÁN SUR, COL. SALINAS BUENAVISTA Y CONSTRUCCIÓN EN ACCIDENTALIDAD, EL PRACCIÓN DE TERRENO	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
44	DGCOP-AD-L-2-396-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA RACS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE CALAHUATLÁN SUR, COL. SALINAS BUENAVISTA Y CONSTRUCCIÓN EN ACCIDENTALIDAD, EL PRACCIÓN DE TERRENO	19/10/19	25/01/20	*	1,888,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,888,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
45	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE CALAHUATLÁN SUR, COL. SALINAS BUENAVISTA Y CONSTRUCCIÓN EN ACCIDENTALIDAD, EL PRACCIÓN DE TERRENO	28/10/19	23/03/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,112.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
46	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPLENCIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANES) - OBRAS 2	19/10/19	07/04/20	*	1,488,656.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,488,656.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
47	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTIL DE LA GUARDIA NACIONAL, UNIDAD EN SAN MIGUEL AJUIC, ALCALDÍA TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	8,035,005.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,035,005.34	0.00	100.00%	97.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					
48	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS OHM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUJERES PARA OBRAS DE SERVICIOS ESPECIALES PARA EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A					

00000064



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ERRODO 2022

OBRAS	CÓDIGO	P.F.	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRESO CON REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	EJECUTADA	ANÁLISIS			CONVENIO PERIODO - MONTOS			ESTRATEGIA		SALDO A		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	RECIBO	TERMINO	MONTOS	PRÓXIMA	EN SUAVE	RECIBO	PRÓXIMA	
49	DDOOP-AD-L-3436-19	25	A.D.	RADIADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE REDUCCIÓN, LIBERTAD, AREL, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS, PLAZAS, ESTACIÓN DE PASAJE, TUNEL, A PROPO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNICO EN EL SE ALR, SEGURA MONTES DE LAS CORRUPTAS, COCORA, GUADALUPE, TULIQUERO, ALICIA, SUMAR, OBRAS DE MEXICO	22/10/19	29/01/20	*	1,350,944.99	0.00	ANTICIPO	N/A		N/A	N/A	N/A	1,350,944.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTE	N/A									

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE RECIBOS	
146,684,896.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE RECIBOS	SALDO A	
RECIBO	EN SUAVE	RECIBO
90,515,529.44	0.00	87.00%

ARG. CARLOS CUARTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

RESUMÉ DE BILANÇO TERCIO FINANCEIRO PARA OBRA PÚBLICA EXERCÍCIO 2023
FOLHA DE CORTA Nº 11 DE 23 DE 2023

[illegible]

Informe de Avance Físico Financiero para obra pública ejecución 2018
FOLIO DE CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

[illegible]

Nota: Los siguientes castigos se encuentran sancionados administrativamente por lo que se les debe notificar en el siguiente formato: DCCOP 40-1, 40-1B, 40-1C.

0022-0715/00/0000-0000\$05.00/0

TOTAL CAPITAL GAIN	TOTAL LOSS	TOTAL 28 INTEREST	
\$71,899,946.13	0.00	INTEREST	12,499,465.5
		AMOUNT (CASH)	0.0
		AMOUNT (BOND)	12,499,465.5

TOTAL DEBT TO EQUITY		CAPITALIZATION & PERIOD	
PERIOD	DEBT TO EQUITY	PERIOD	PERCENT
218,000,000.00	0.00	100%	0.00%

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

MTNS. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	0	50	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	2	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	122	0	2	6	114	6	114	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	1	17	1	17	0
	189	3	2	16	174	7	183	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 49 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 47 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS).

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL SIGUIENTE CONTRATO SE ENCUENTRA CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE POR LO QUE YA NO SE INCLUIRA EN EL SIGUIENTE REPORTE: DGCOP-LPN-L-4-027-20; PARA EFECTO DEL PRESENTE INFORME LOS CONTRATOS MULTIANUALES SE CONSIDERAN CON EL 100% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	0	50	0
TOTAL	49	1	0	9	41	0	50	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 3 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 47 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000071

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Señal al 31 de julio de 2020

CATEG	NOMBRE CONTRATO	FY	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATO TOTAL	MONTO CONTRATACIÓN EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	NATURALEZA		EJERCICIO PERÍODO: 2020		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRANSITO	PROGNO	REALIZADO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec (2a Etapa)				\$215,000,000.00	\$215,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$215,000,000.00	\$0.00				
1	DOCCP-AB-L-435-18	PARTICIPACIONES E PRESTATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES LUMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec (segunda etapa) ubicado en Cabecera Sur, Unidad Chapultepec No. 225 esquina Calle Veracruz (Calle Los Angeles, Avenida Chapultepec, C.P. 06050, en la Ciudad de México)	30/03/19	31/12/20	-	\$215,000,000.00	\$215,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$215,000,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DOCCP-AB-L-438-20	PARTICIPACIONES E PRESTATIVAS	SE	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec (segunda etapa) ubicado en Cabecera Sur, Unidad Chapultepec No. 225 esquina Calle Veracruz (Calle Los Angeles, Avenida Chapultepec, C.P. 06050, en la Ciudad de México)	24/03/20	31/12/20	-	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicios Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Reparación y Puentes Peatonales en Vialidades Principales de la Ciudad de México (2020)				\$4,400,000.00	\$4,400,000.00	\$0.00				\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00				
3	DOCCP-AB-L-438-20	RECURSOS PROPIOS	SE	INGENIERÍA APLICADA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Reparación y Puentes Peatonales en Vialidades Principales de la Ciudad de México (2020)	24/03/20	31/12/20	-	\$4,400,000.00	\$4,400,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Reaperturados el 27 de mayo del 2021. Puentes de Luján.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Balneario en la Ciudad de México				\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00				
4	DOCCP-AB-L-435-20	PARTICIPACIONES E	LPA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Balneario en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3 Centro, Prolongación del Paseo y Troncal, No. 150, Colonia Granada de San Antonio, Avenida Chapultepec en la Ciudad de México.	22/03/20	31/12/20	-	\$17,712,827.88	\$17,712,827.88	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,712,827.88	\$0.00	100.00%	97.20%	Trabajos concluidos. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DOCCP-AB-L-438-20	PARTICIPACIONES E	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Bici-Balneario en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3 Centro, Prolongación del Paseo y Troncal, No. 150, Colonia Granada de San Antonio, Avenida Chapultepec en la Ciudad de México (C.P. 06050).	01/03/20	31/12/20	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.90%	Servicios Concluidos. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DOCCP-AB-L-435-20	PARTICIPACIONES E	SE	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTURALES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Balneario en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3 Centro, Prolongación del Paseo y Troncal, No. 150, Colonia Granada de San Antonio, Avenida Chapultepec en la Ciudad de México.	22/03/20	31/12/20	-	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Reparación, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$77,000,000.00	\$77,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$77,000,000.00	\$0.00				
7	DOCCP-AB-L-438-20	PARTICIPACIONES E PRESTATIVAS	SE	CONSTRUCCIONES SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Guadalupe, ubicado en Calle Guadalupe, No. 142 U. 3, esquina de Calle Guadalupe y Calle Guadalupe, C.P. 06710, Unidad Guadalupe 3, Ciudad de México.	01/07/20	31/12/20	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.95%	Trabajos concluidos. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DOCCP-AB-L-435-20	PARTICIPACIONES E PRESTATIVAS	SE	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Benito Juárez, ubicado en Calle de Carretera de Ajacigarco (Calle de Ajacigarco), C.P. 06710, Unidad Benito Juárez, Ciudad de México.	17/07/20	31/12/20	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.92%	Trabajos concluidos. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DOCCP-AB-L-438-20	PARTICIPACIONES E PRESTATIVAS	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES DARNER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Guadalupe, ubicado en Calle Guadalupe, No. 142 U. 3, esquina de Calle Guadalupe y Calle Guadalupe, C.P. 06710, Unidad Guadalupe 3, Ciudad de México.	01/07/20	31/12/20	-	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	100.00%	97.93%	Servicios Concluidos. El centro de salud y trabajos concluidos el 27 de mayo del 2021. Puentes de Luján y Reparación.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de julio de 2020

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INICIACIÓN	MONTA CONTRATADO TOTAL	MONTA CANCELADA	PORCENTAJE	CONSUMO (PERSONAS, MATERIALES)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					ANTICIPADO	RENTADO	PROYECTOS	FINANCIADO	PROYECTOS	FINANCIADO				
10	0000P-LP-1.4-18-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	LP	LUZON, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz 575, entre Calle Jarama y Tonalá, Cd. Tezcuila, C.P. 06850, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	31/08/2021	-	\$1,569,346.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	42.98%	42.98%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	0000P-AD-1.5-21-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL SOL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz 575, entre Calle Jarama y Tonalá, Cd. Tezcuila, C.P. 06850, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	11/08/2021	-	\$1,247,208.28	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	41.00%	41.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	41.00%	41.00%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	0000P-LP-1.5-22-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	LP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Calle Margate, entre Avenida Margate y Calle 1000, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	11/08/2021	-	\$15,447,327.94	\$1,893,190.89	12.22%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,893,190.89	\$0.00	39.45%	49.85%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,893,190.89	39.45%	49.85%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	0000P-AD-1.5-24-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Calle Margate, entre Avenida Margate y Calle 1000, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	11/08/2021	-	\$1,380,255.34	\$99,125.12	7.18%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$99,125.12	\$0.00	11.58%	38.29%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$99,125.12	11.58%	38.29%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	0000P-LP-1.5-18-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	LP	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Calle José María Morelos, entre Avenida Margate y Calle 1000, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	11/08/2021	-	\$1,507,358.25	\$6,794,498.00	45.07%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$6,794,498.00	\$0.00	49.97%	49.97%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,794,498.00	49.97%	49.97%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	0000P-AD-1.5-25-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES DEL SOL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Calle José María Morelos, entre Avenida Margate y Calle 1000, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	10/08/2020	11/08/2021	-	\$1,234,190.18	\$46,285.01	3.75%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$46,285.01	\$0.00	39.31%	42.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$46,285.01	39.31%	42.21%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	0000P-AD-1.5-26-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	GRUPO DEL S.A. DE C.V.	Trabajos de mantenimiento para la Obra Comunitaria Rincón, ubicada en Pl. Platanos 254, entre Calle 1000, Cd. Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06850, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	11/08/2020	11/12/2020	-	\$1,368,024.26	\$1,893,024.26	138.37%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,893,024.26	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Presente de liquidación y Recepción.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,893,024.26	100.00%	99.45%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	0000P-AD-1.5-28-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES DEL SOL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Venustiano Carranza, entre Calle Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06850, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	30/08/2020	31/07/2021	-	\$1,312,314.58	\$99,594.31	7.58%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$99,594.31	\$0.00	32.84%	32.84%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$99,594.31	32.84%	32.84%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	0000P-AD-1.5-31-20	PARTICIPACION E INICIACIÓN	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES DEL SOL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Venustiano Carranza, entre Calle Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06850, Alcaldía Tlalauca, Ciudad de México.	30/08/2020	30/08/2021	-	\$1,471,378.84	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	40.14%	34.34%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	40.14%	34.34%		
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de julio de 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE DE INICIACIÓN	IMPORTE CONTRATADO TOTAL	MONTO CANCELADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTRATO PERÍODO 2021			DETENCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FIN	FIN				
19	0000P-AD-1-019-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Interior y Exterior para la rehabilitación del SISEM en la Clínica Dermatológica Hospital, ubicado en Av. Piedad María Calle, s/n, entre Av. San Juan y Av. San Juan, C.P. 13900, Azcapotzalco, Ciudad de México	01/10/2020	31/12/2021	-	\$1,870,000.00	\$1,870,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,870,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. El SISEM y el SISEM correspondiente al ejercicio que se reportó en el contrato. El SISEM correspondiente al ejercicio que se reportó en el contrato. El SISEM correspondiente al ejercicio que se reportó en el contrato.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,366,000.00	\$14,366,000.00	\$0.00				\$0.00	\$14,366,000.00	\$0.00				
20	0000P-AD-1-020-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	HO SPUS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Capón No. 470, esquina entre Plan de San Luis y calle Manuel Capón, C.P. 11300, Azcapotzalco, Ciudad de México	01/10/2020	31/12/2020	-	\$1,870,000.00	\$1,870,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,870,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	0000P-AD-1-021-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Capón No. 470, esquina entre Plan de San Luis y calle Manuel Capón, C.P. 11300, Azcapotzalco, Ciudad de México	01/10/2020	31/12/2020	-	\$1,228,000.00	\$1,228,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,228,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada				\$10,107,000.00	\$10,107,000.00	\$0.00				\$0.00	\$10,107,000.00	\$0.00				
22	0000P-AD-1-022-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	HO SPUS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en calle Manuel Capón No. 470, esquina entre Plan de San Luis y calle Manuel Capón, C.P. 11300, Azcapotzalco, Ciudad de México	01/10/2020	31/12/2020	-	\$1,870,000.00	\$1,870,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,870,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	0000P-AD-1-023-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en calle Manuel Capón No. 470, esquina entre Plan de San Luis y calle Manuel Capón, C.P. 11300, Azcapotzalco, Ciudad de México	01/10/2020	31/12/2020	-	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyectos Especiales de Centros de Salud				\$0,790,000.00	\$0,790,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0,790,000.00	\$0.00				
24	0000P-AD-1-024-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Proyecto Especial de Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 3, ubicado en Av. de la Salud No. 17, entre Av. de la Salud y Av. de la Salud, C.P. 06000, Azcapotzalco, Ciudad de México	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,940,000.00	\$1,940,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,940,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Responder en el mes de mayo del 2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	0000P-AD-1-025-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	Proyecto Especial para la Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud T-8 Benavente, ubicado en Av. San Miguel S/N 40 17 10 18, entre Calle Comercio San Miguel y Calle de la Rosa, Col. San José Benavente, C.P. 06700, Azcapotzalco, Ciudad de México	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,084,700.00	\$1,084,700.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,084,700.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Responder en el mes de mayo del 2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	0000P-AD-1-026-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud T-8 Benavente, ubicado en Av. Interamericana No. 10, Col. San José Benavente, C.P. 06400, Azcapotzalco, Ciudad de México	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,340,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Responder en el mes de mayo del 2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	0000P-AD-1-027-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud T-8 Benavente, ubicado en Av. Interamericana S/N Centro Benavente, C.P. 06600, Azcapotzalco, Ciudad de México	14/09/2020	31/12/2020	-	\$980,000.00	\$980,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$980,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Responder en el mes de mayo del 2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	0000P-AD-1-028-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	Proyecto Especial del Centro de Salud T-8 Benavente, ubicado en Calle de la Salud y Calle de la Salud, C.P. 06600, Azcapotzalco, Ciudad de México	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,344,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México				\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00				
29	0000P-AD-1-029-20	PARTICIPACIÓN E INICIACIÓN	AD	CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Castro, Eje Polanco, Tlalpam y Tlalpam, ubicado en Av. Prolongación de la Vía No. 3170 Col. Benavente de Tlalpam, C.P. 06400, Azcapotzalco, Ciudad de México	20/09/2020	28/04/2020	-	\$1,274,000.00	\$1,274,000.00	00.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,274,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajo concluido. Pendiente de Liquidar y Responder.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de julio de 2020

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO SUBORDINADO	ECONOMÍA	MONTAJES		CONVENIO OPERATIVO - AVANCE			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					BASE	TERMINAL	GRATIS	FINANCIADA	EN TRÁMITE	FINANCIADA				
30	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	CONSTRUCTORA PERICEL S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Soto, Etapa uno en Av. Nuevo Consuelo S/N, Cd. General Goyco, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	1/08/2020	31/07/2020	-	\$475,271.26	\$475,271.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$475,271.26	\$0.00	100.00%	98.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	MADRON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Apaxtla, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Calle Eneke No. 41, Colonia Miguel Alemán, C.P. 14250, Huixtla Tlaxcala, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	-	\$874,824.82	\$874,824.82	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$874,824.82	\$0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
32	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Apaxtla, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Eneke No. 41, Colonia Miguel Alemán, C.P. 14250, Huixtla Tlaxcala, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	-	\$1,367,107.83	\$1,367,107.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,367,107.83	\$0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
33	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	ECCOLAS-OBRA S.A. DE C.V.	Trabajo de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Apaxtla, Etapa 3 ubicada en Calle Eneke S/N, La Cruz Ciudad, Huixtla, C.P. 36750, Ciudad de México.	27/08/2020	30/09/2020	-	\$133,159.82	\$133,159.82	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$133,159.82	\$0.00	100.00%	98.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
34	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	GRUPO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Beltrán Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Toluca 4551 San Lorenzo Toluca, C.P. 36750, Huixtla Tlaxcala, Ciudad de México.	1/08/2020	14/09/2020	-	\$1,203,759.96	\$1,203,759.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,203,759.96	\$0.00	100.00%	98.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	GRUPO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Beltrán Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Toluca 4551 San Lorenzo Toluca, C.P. 36750, Huixtla Tlaxcala, Ciudad de México.	02/08/2020	30/09/2020	-	\$846,759.17	\$846,759.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$846,759.17	\$0.00	100.00%	98.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	GRUPO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Miguel Alemán, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 398, Cd. Villa Miguel Alemán, C.P. 12050, Ciudad de México.	16/08/2020	30/09/2020	-	\$399,591.30	\$399,591.30	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$399,591.30	\$0.00	100.00%	97.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	DOCOF-AD-L-1-23-20	PARTE OPERATIVA	40	GRUPO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajo de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Miguel Alemán, Etapa Segunda, ubicada en Blvd. Nuevo León No. 398, Cd. Villa Miguel Alemán, C.P. 12050, Ciudad de México.	22/08/2020	14/09/2020	-	\$291,490.79	\$291,490.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$291,490.79	\$0.00	100.00%	97.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Pagar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de julio de 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS A EJECUTAR	EJECUCIÓN	MONTOS		ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES			
						2020	2021					ANTICIPA	ACUMULADO	PAGADA	ENTRANTE	PROG.	REALIZADA				
38	0000P40-L-138-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE BATERÍAS ELECTROQUÍMICAS S. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Psiquiátrico Legitimé, Etapa 1B, ubicado en el carril Legitimé 100, 271, 2da. Avenida Sur, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 11280, Ciudad de México.	1/04/2020	30/04/2020	-	\$20,000.00	\$20,000.00	100%	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de pagar y Recepcionar.			
												ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,000.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 17 de julio de 2020. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												ACUMULADO	\$0.00								
												POR PAGAR	\$0.00								
39	0000P40-L-144-20	ANTICIPACIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cárdena, Etapa 1, ubicado en Av. 1 de Mayo 3170, En Hacienda de Tlalcoy, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 11100, Ciudad de México.				\$99,179.19	\$99,179.19	100%	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$99,179.19	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 17 de julio de 2020. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												ACUMULADO								\$0.00	
												POR PAGAR								\$0.00	
40	0000P40-L-146-20	ANTICIPACIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalcoy, Etapa 1.2 y 1.3, ubicado en Av. 1a. Sur 100, 305, 3da. 306, Carretera México - Tlalcoy, Alcaldía Tlalcoy, C.P. 11280, Ciudad de México.				\$99,872.17	\$99,872.17	100%	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$99,872.17	100.00%	99.95%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 17 de julio de 2020. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												ACUMULADO								\$0.00	
												POR PAGAR								\$0.00	
41	0000P40-L-155-20	ANTICIPACIÓN	AD	WISSA SISTEMAS S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Tránsito Técnico de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y de Calefacción por Dirección Responsable de Obra (DRO)" Las Cajas previsionalistas de las Hospedales Hospital General de Tlalcoy, Hospital de Especialidades Dr. Beltrán Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cárdena Ubicados en la Ciudad de México."				\$192,188.88	\$192,188.88	100%	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$192,188.88	100.00%	99.12%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												ACUMULADO								\$0.00	
												POR PAGAR								\$0.00	
Complejo Cultural Grupo de Chapultepec									\$17,234,915.29	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
42	0000P40-L-156-20	FORMA DE CONTRATO	AD	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN ACORDE S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisición de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salas de Chapultepec de la Secretaría de Cultura, Etapa 1.2 y 1.3, ubicado en Av. 1a. Sur 100, 305, 3da. 306, Carretera México - Tlalcoy, Alcaldía Tlalcoy, C.P. 11280, Ciudad de México.	1/01/2021	30/06/2021	-	\$4,974,827.36	\$0.00	0%	\$0.00	\$4,974,827.36	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 22 de julio de 2021. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. Se declara transitorio que se reportó, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACUMULADO									\$0.00
												POR PAGAR									\$0.00
43	0000P40-L-157-20	FORMA DE CONTRATO	AD	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLIS S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisición de Teatro Alas de Ángel Salas, ubicado en Av. 1a. Sur 100, 305, 3da. 306, Carretera México - Tlalcoy, Alcaldía Tlalcoy, C.P. 11280, Ciudad de México.	1/01/2021	30/06/2021	-	\$2,138,236.47	\$0.00	0%	\$0.00	\$2,138,236.47	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. Se declara transitorio que se reportó, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACUMULADO									\$0.00
												POR PAGAR									\$0.00
44	0000P40-L-158-20	FORMA DE CONTRATO	AD	CONSTRUCCIÓN DE AVANCE PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo Previsional para la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisición de la Primera Etapa de la Sala del Museo del Corralón (Sala de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a. Sur, Miguel Alemán, 11280 Ciudad de México.	1/01/2021	30/06/2021	-	\$2,300,738.19	\$0.00	0%	\$0.00	\$2,300,738.19	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. Se declara transitorio que se reportó, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACUMULADO									\$0.00
												POR PAGAR									\$0.00
45	0000P40-L-159-20	FORMA DE CONTRATO	AD	GRUPO CONSTRUCTORES Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisición de la Sala Perimetral, Exterior y la Sala de los Niños Menores del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11280, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	1/01/2021	30/06/2021	-	\$1,157,863.81	\$0.00	0%	\$0.00	\$1,157,863.81	100.00%	100.00%	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. Se declara transitorio que se reportó, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACUMULADO									\$0.00
												POR PAGAR									\$0.00

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de julio de 2021

CASA	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJERCICIO		RECURSOS DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2020	EJERCIDOS	ANTICIPOS		PERÍODO PERÍODO, MONTOS		ESTIMADOS		AVANCE %		OBSERVACIONES
						2020	2021					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
46	DDCOP-UPH-F-A-371-20	POBRES DE CAPITALIDAD	UPH	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAIMSA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Paseo de Arte Público Seguros ubicado en Calle 3 Pasa No. 20 entre Pasa y Solís Páez, C.P. 11500, Azcapotzalco Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$219,288.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,353,550.00							Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,353,550.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
47	DDCOP-UPH-F-A-373-20	POBRES DE CAPITALIDAD	UPH	MC CARINET INTERNACIONAL, S. DE RL DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Paseo de Arte Contemporáneo "Rafael Tabet" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 351 Suroeste de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11000, Azcapotzalco Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,174,558.07	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0,152,367.44							Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$0,152,367.44	05/01/2021	30/06/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
48	DDCOP-UPH-F-A-375-20	POBRES DE CAPITALIDAD	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLAR, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición del Teatro Guillermo Baeza, ubicado en Av. Paseo de la Reforma, 5to. Sección, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11500, Azcapotzalco Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$1,286,224.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$998,407.40							Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$998,407.40	05/01/2021	30/06/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
49	DDCOP-UPH-F-A-371+20	POBRES DE CAPITALIDAD	UPH	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Restauración de la Propiedad, Estructura, Decoración y Remediación del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calles Gorda S/N. En Chapultepec, Polanco Azcapotzalco Miguel Hidalgo, C.P. 11500, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,801,704.19	\$19,801,704.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0,800,000.00							Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$0,800,000.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
50	DDCOP-UPH-F-A-375-20	POBRES DE CAPITALIDAD	R	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicio de Aguas, Drenaje, Normalización, Mantenimiento y Operación para la Conservación, Rehabilitación, Renovación, Construcción y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de las Torres y Teófilo del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Azcapotzalco Miguel Hidalgo, C.P. 11500.	01/01/2020	31/12/2021	-	\$5,180,557.10	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,655.17							NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Cambio trimestral al proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,379,655.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTALES										\$24,187,236.10	\$448,811,798.19	\$0.00				\$0.00	\$448,811,798.19			

* Esta información se encuentra en recopilación de información en curso de recibir.


Arg. Carlos Enrique Mancera Cordero.
Subsecretaría de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2020	TOTAL DE EJERCIDOS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$24,187,236.10	\$448,811,798.19	\$0.00	ANTICIPO \$24,790,687.41
			AMORTIZADO \$24,790,687.41
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJERCIDOS		PORCENTAJE AVANCE AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FINANCIADO	FINANCIADO
\$448,811,798.19	\$0.00	73.26%	74.31%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

00000078

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

Al 31 de julio de 2022

Al 31 de julio de 2021

USO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-170-18	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-18	29-dic-20	678,811,087.48	678,811,087.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	678,811,087.48	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-6-187-18	01	LPN	Olapa Consultores, S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco.	13-ago-18	27-dic-20	13,810,477.83	13,810,477.83	0.00	ANTICIPO	0.00	20-ago-21	31-ago-21	3,296,800.96	13,810,477.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
693,721,565.29	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
693,721,565.29	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	122	0	2	6	114	6	114	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

2000-0080

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	EJECUTADO	ANTICIPO			GASTOS PERÍODO ANTERIOR			EXTENSIÓN		PAGOS A		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORT.	ANTICIPO	TERMINAL	OTROS	PREVISTA	EN PROGRESO	PAGOS	PREVISTOS	
1	DGCOP-LPN-L-014-20	35	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	29/07/20	29/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,203.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-019-20	25	A.D.	GRUPO TAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	05/05/20	24/05/20	1.20 MDP	1,181,369.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,181,369.77	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINQUITADO
3	DGCOP-AD-L-5-023-20	25	A.D.	OTAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	21/04/20	17/09/20	1.05 MDP	2,229,867.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,010,987.37	0.00	100.00%	90.14%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINQUITADO
4	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,194,444.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	08/10/20	25/03/21	1,792,188.78	8,447,822.91	0.00	100.00%	88.75%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-3-036-20	35	A.D.	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-043-20	35	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R DUE S.A.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	15/05/20	06/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	10/06/20	17/10/20	*	4,942,810.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	90.23%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-063-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	25/05/20	13/06/20	1.68 MDP	1,512,672.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	IR	MAGUNARA Y CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	15/10/20	21/02/21	8.00 MDP	5,223,634.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,966,244.24	0.00	100.00%	94.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-073-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTO R A.A. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	30/06/20	19/11/20	*	14,990,931.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,704,333.88	0.00	100.00%	91.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	01/06/20	29/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-3-075-20	11	A.D.	CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,848,713.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,494,944.71	353,869.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	01/06/20	29/10/20	1.86 MDP	1,845,802.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,802.22	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA TRES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,858,091.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,783,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBRORI ETCHEGARAY, S.C.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	28/06/20	28/06/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-089-20	11	A.D.	ENITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	22/06/20	11/10/20	1.82 MDP	1,456,142.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	10/07/20	09/12/20	13.32 MDP	13,876,017.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,070.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-4-093-20	25	L.P.N.	MULTINACIÓN ALES MARTÍNEZ DISEÑOS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	10/07/20	09/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,046,726.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	14/07/20	03/12/20	*	7,575,166.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,247,761.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,876.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,145,876.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA TRES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES CONSTRUCCIÓN	20/07/20	11/07/20	1.88 MDP	1,490,973.01	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 24 DE JULIO DE 2002

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

A 000 0082

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

COPIES: 01 DE JULIO DE 2002

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MUNICIPIO	SINOPSIS	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO - TÉRMINO	PROMEDIO DE VALORES	VOLU- MEN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	ACTIVO	CONDICIONES FINANCIERAS	ESTADO DE PAGOS	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES	
45	DGCON-AD-L-5-189-20	26	A.D.	MIL PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO URGENTE DESPUÉS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE:	12/06/20 07/03/21	1.44 MDP	1,399,940.48	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	90.45%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCON-LPN-L-5-189-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	14/06/20 31/12/20	*	10,312,777.48	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	10,290,838.38	0.00	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCON-LPN-L-4-185-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	14/06/20 11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	5,166,030.04	0.00	100.00%	86.52%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCON-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	18/06/20 15/12/20	6 MDP	6,505,999.97	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	6,580,869.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCON-RLL-L-4-171-20	25	I.R.	ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, CENTRO DE EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT"	13/06/20 31/10/20	7 MDP	5,107,999.46	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	5,167,999.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCON-AD-L-1-170-20	11	A.D.	ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	12/06/20 10/09/20	1.06 MDP	1,664,096.74	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	1,863,329.38	0.00	100.00%	88.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCON-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	19/06/20 30/11/20	4 MDP	3,437,342.18	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	3,344,933.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCON-LPN-L-1-176-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	17/06/20 31/12/20	*	16,990,588.93	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCON-LPN-L-4-185-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	19/06/20 16/12/20	6 MDP	8,883,528.54	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCON-AD-L-5-184-20	11	A.D.	CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	15/07/20 13/06/20	1.88 MDP	1,799,258.00	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	1,707,222.85	1,834.35	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCON-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	24/06/20 21/12/20	6.70 MDP	6,436,872.58	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
56	DGCON-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA UN SUBSISTEMA DE AGUA:	12/06/20 10/09/20	0.74 MDP	746,084.00	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	746,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCON-AD-L-5-196-20	11	A.D.	CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	12/06/20 10/09/20	1.86 MDP	1,864,908.38	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	1,802,757.38	0.00	100.00%	96.32%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCON-RLL-L-5-191-20	11	I.R.	CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTES "CENOT" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "TOMA A."	25/06/20 31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCON-LPN-L-4-194-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	24/06/20 21/12/20	0.50 MDP	8,524,185.87	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCON-AD-L-5-196-20	26	A.D.	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "VOLARES TIERRA SANTA" UBICADO EN SUPERVISIÓN DEL TERRENO EN PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "TOMA SAN FRANCISCO TLAQUEPAHUAT, UBICADO EN LA CONSTRUCCIÓN NO. 31, COLOMA SAN JORDÁN	01/09/20 30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCON-LPN-L-4-206-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "TOMA SAN FRANCISCO TLAQUEPAHUAT, UBICADO EN LA CONSTRUCCIÓN NO. 31, COLOMA SAN JORDÁN	31/08/20 31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCON-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIBOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	27/06/20 04/12/20	9 MDP	8,710,253.78	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	8,608,732.80	0.00	100.00%	98.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCON-AD-L-4-207-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	31/08/20 22/11/20	3.50 MDP	2,783,325.55	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	2,783,325.55	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINQUITADO
64	DGCON-RLL-L-4-205-20	25	I.R.	GRUPO DESARROLLO S. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	03/09/20 21/03/21	5.50 MDP	9,281,604.13	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	8,817,312.80	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCON-RLL-L-4-209-20	25	I.R.	GRUPO DESARROLLO S. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	11/09/20 24/03/21	7.00 MDP	8,918,397.44	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	8,470,579.36	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCON-AD-L-4-210-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEADOS, VOLARES SAN JORDÁN	31/08/20 28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A ANTICIPO N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	100.00%	2.03%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

A 000 0083

CONTINUED TO DE JUNE OF 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	ESTADO	DETALLE PERÍODO / MONEDA			ESTIMACIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES	
						INICIO	FIN					FECHA	MONEDA	ESTIMADO	RESTRINGIDO	PAGADO	POR PAGAR			
67	DGCOF-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUTORA DE S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS AFONDO PARA EL LUGAR EN CALLE CHIRRE A. S. DE C.V.	26/06/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOF-AD-L-3-223-20	28	A.D.	DELLERAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS AFONDO PARA EL LUGAR EN CALLE CHIRRE A. S. DE C.V.	22/09/20	28/12/20	0.38 MDP	337,400.87	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOF-AD-L-3-225-20	25	A.D.	TALLERAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS AFONDO PARA EL LUGAR EN CALLE CHIRRE A. S. DE C.V.	07/08/20	28/12/20	0.36 MDP	366,171.42	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOF-IR-L-2-236-20	25	I.R.	RAÍZADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	29/10/20	18/11/20	0.60 MDP	782,340.58	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	782,340.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOF-AD-L-3-238-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	09/10/20	28/10/20	1.88 MDP	1,748,384.73	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,748,384.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOF-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WALSA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DISEÑO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL RECONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN CALLE CHIRRE A. S. DE C.V.	21/09/20	29/10/20	1.78 MDP	1,792,278.37	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,792,278.37	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOF-AD-L-1-240-20	25	A.D.	HELAND RAMIREZ MORFAS R.T.C.	CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS UNIDAD DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PUERTA EN OPERACIÓN PARA EL DISEÑO Y TRABAJO DE	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,822.86	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	15/10/20	13/03/21	2,790,878.05	8,557,131.48	0.00	100.00%	67.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOF-IR-L-5-243-20	16	I.R.	INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,033,990.97	0.00	58.90%	81.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOF-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,844,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOF-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L.	PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	21/09/20	18/01/21	*	5,558,188.41	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	5,491,392.70	0.00	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOF-IR-L-4-248-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L.	PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,008,820.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	6,360,782.34	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOF-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FADIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEAS AFONDO PARA EL LUGAR EN CALLE CHIRRE A. S. DE C.V.	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.40	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	442,516.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOF-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	21/09/20	18/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	2,907,690.37	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOF-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLANJE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOF-AD-L-3-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	14/09/20	03/10/20	1.98 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,481,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOF-AD-L-3-260-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTO RES. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	29/09/20	18/10/20	1.98 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOF-IR-L-4-269-20	25	I.R.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	28/09/20	28/01/21	8.60 MDP	8,799,998.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	5,233,668.76	0.00	100.00%	60.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOF-IR-L-5-270-20	11	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,188,932.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,159,032.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOF-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,058.38	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOF-IR-L-5-273-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	1,912,360.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOF-IR-L-1-273-20	25	I.R.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS UNIDAD DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PUERTA EN OPERACIÓN PARA EL DISEÑO Y TRABAJO DE	05/10/20	11/02/21	9.60 MDP	7,162,021.86	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	N/A	N/A	6,804,248.78	0.00	100.00%	92.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOF-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA	CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAS PLANEAS	02/10/20	29/01/21	18.90 MDP	18,824,717.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORT	N/A	02/10/20	27/02/21	4,983,055.88	13,333,213.06	0.00	100.00%	57.53%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	SUBSIDIO GOBIERNO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO COTIZADO	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	ANTICIPO	CONVENIO FINANCIERO - 40% T.O.			EJECUCIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
												TIPO	TERMINO	MONTOS	PAGOS	EN TRÁMITE	TIPO	TERMINO	
89	DGCOP-JRL-4-276-20	25	LR	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	8,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,587,152.06	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-JRL-4-277-20	25	LR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	30/08/20	27/01/21	7.30 MDP	7,275,575.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,623,562.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-LPN-4-275-20	25	LP.N.	CONAR CONSORCIO DE CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,396,536.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	12,254,657.53	0.00	90.00%	75.53%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-LPN-4-1-275-20	25	LP.N.	CONSTRUCCION RA CONDENSE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	15/10/20	11/03/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	15,830,658.97	0.00	100.00%	96.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-JRL-3-380-20	25	LR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	30/10/20	21/01/21	*	3,696,883.22	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3,512,838.06	0.00	100.00%	35.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-3-381-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-3-382-20	26	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	26/10/20	26/11/20	*	1,197,186.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,197,186.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
96	DGCOP-AD-3-384-20	26	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	26/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-AD-3-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	26/10/20	27/11/20	6.67 MDP	677,442.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	677,442.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-3-286-20	26	A.D.	WADA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	26/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-JRL-4-286-20	26	LR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	13/10/20	18/03/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	95.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-JRL-1-292-20	15	LR	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,586,344.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,586,344.78	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-JRL-5-283-20	25	LR	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	20/10/20	17/04/21	2.58 MDP	1,860,878.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,538,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-JRL-1-296-20	11	LR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	15/10/20	31/12/20	*	6,884,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	2,348,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-JRL-1-297-20	25	LR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	01/10/20	29/01/21	11.80 MDP	11,490,998.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	11,548,405.63	0.00	100.00%	85.71%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-JRL-4-298-20	25	LR	AUREA SELENE ESPINOSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	09/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,626,438.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,721,055.54	0.00	100.00%	80.26%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-JRL-3-299-20	26	LR	QUINNA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	09/10/20	17/12/20	1.18 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-JRL-3-300-20	25	LR	MAGUINARA Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,833.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	830,833.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-JRL-1-303-20	25	LR	AM CEMET, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,848,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-LPN-4-304-20	15	LP.N.	LUXCOM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,378,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	22,378,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-3-305-20	15	A.D.	WADA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	22/09/20	21/09/20	1.86 MDP	1,862,433.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,862,433.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-3-312-20	25	A.D.	WADA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SELENE)	21/10/20	19/11/20	6.48 MDP	494,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	494,295.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

COMPTON AL 31 DE JULIO DE 2000

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

* De esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO DEBEN REPORTARSE EN EL PRÓXIMO INFORME.

2014 (2013-2014)	2014-2015 \$ (in millions)	TOTAL ASSETS	
\$25,170,564.47	\$2.00	NETOPS	N/A
		INVESTED	N/A
		FOR INVESTOR	N/A

TOTAL DE DIFERENDOS		MAYOR DE PERÍO A. PERÍO	
PROGAS	EN TRABAJO	PROGAS	EN TRABAJO
512,660,250.79	4,114,381.37	512%	512%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C-1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	1	17	1	17	0
TOTAL	18	0	0	1	17	1	17	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

2. 001 0487

INFORME DE AVANCE FONDS FINANCIER PARI, DORA, PUMACH ESENCIO 2009
FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2009

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

CÓDIGO	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA	F.F.	MODALIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL CANTO	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		MONTANTO TOTAL PRESUPUESTADO	MONTANTO PAGADO	CANTIDAD PAGADA	CATEGORÍA	CONTRATOS PRESUPUESTADOS			EFECTIVO PAGADO		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					BASE	PRELAVO	OTROS	PAGADO	RENTAS	EFECTIVO	FINANCIADO		
18	0000F-404-A-005-00	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA SUBSTITUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIMEDIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PORMANUELOS UNA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRA" (LAVADO)	20180000	20180000	100,000.00	100,000.00	0.00		CONSTRUCCIÓN				100,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Trabajo terminado. Construcción y Obra
												PRELAVO								
												CONSTRUCCIÓN								
												CONSTRUCCIÓN								

Nota: Los siguientes contratos se encuentran cerrados administrativamente por lo que no se incluyen en el siguiente reporte: 0000F-LP6-L-4-00-26.
Para efectos del presente informe, los avances de contratos multianuales se consideran con el 100% de avance físico y financiero.

TOTAL DE OBRAS		TOTAL DE OBRAS	
CANTIDAD	100,000.00	CANTIDAD	100,000.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

TOTAL DE OBRAS		TOTAL DE OBRAS	
CANTIDAD	100,000.00	CANTIDAD	100,000.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	



MARIO AMADOR LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad de Construcción de la Subsecretaría de Construcción de



MYROSLAVA SALAZAR MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8º. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	0	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	0	85	0	85	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	3	2	2	14	2	14	0
TOTAL	143	22	16	3	146	2	147	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 23 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 19 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 20 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTA RECEPCIONADO Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-125-21, SE HA RECEPCIONADO, SE DA POR CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	0	23	0
TOTAL	4	19	0	1	22	0	23	0

NOTA: DE LOS 23 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 4 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 19 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 20 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

© 2006 by The Authors
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd.

2007 HONOR ROLL 4

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Fecha al 31 de julio de 2021

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO SUBORDINADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO MESSES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	Actual	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	
18	DOCOF-UPN-4-073-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	UPN	RE CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE RL DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS ÁREAS VERDEAS Y ENTORNO DE LA PRIMER ETAPA DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, COMPROMISO "MAYOR TRÁNSITO" UNIDAD VA EN PASO DE LA REFORMA EN EL SECTOR DE CAMPUSES, PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	04/01/2021	06/06/2021	-	\$17,174,896.27	\$17,174,896.27	\$0.00	ANEXO		\$0.00		\$0.00	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciamiento en el pago de los trabajos, dentro de la entrega final del pago del anticipo (24 de julio de 2021). Fecha del pago del anticipo, 4 de julio 2021.
19	DOCOF-UPN-4-073-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	UPN	COMPRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TERRENO EN LA ZONA VERDE, UNIDAD VA EN PASO DE LA REFORMA EN EL SECTOR DE CAMPUSES, PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	04/01/2021	06/06/2021	-	\$2,386,234.96	\$2,386,234.96	\$0.00	ANEXO		\$0.00		\$0.00	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciamiento en el pago de los trabajos, dentro de la entrega final del pago del anticipo (24 de julio de 2021). Fecha del pago del anticipo, 4 de julio 2021.
20	DOCOF-UPN-4-074-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	UPN	WASA INTERNACIONAL, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DETERMINACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, UNIDAD VA EN PASO DE LA REFORMA EN EL SECTOR DE CAMPUSES, PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$18,881,124.19	\$18,881,124.19	\$18,881,124.19	\$0.00	ANEXO		\$0.00		\$0.00	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciamiento en el pago de los trabajos, dentro de la entrega final del pago del anticipo (24 de julio de 2021). Fecha del pago del anticipo, 4 de julio 2021.
21	DOCOF-UPN-4-075-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	UPN	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE CV	REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DETERMINACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE AYOTLA, UNIDAD VA EN PASO DE LA REFORMA EN EL SECTOR DE CAMPUSES, PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$18,881,124.19	\$18,881,124.19	\$18,881,124.19	\$0.00	ANEXO		\$0.00		\$0.00	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferenciamiento en el pago de los trabajos, dentro de la entrega final del pago del anticipo (24 de julio de 2021). Fecha del pago del anticipo, 4 de julio 2021.
					Complejo Cultural Miguel Alemán, Obras Complementarias de Infraestructura.				\$1,476,871.64	\$1,476,871.64	\$0.00			\$0.00		\$0.00			
22	DOCOF-UPN-4-081-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	UPN	COMPRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TERRENO EN LA ZONA VERDE, UNIDAD VA EN PASO DE LA REFORMA EN EL SECTOR DE CAMPUSES, PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	04/01/2021	06/06/2021	-	\$22,386,234.96	\$22,386,234.96	\$0.00	ANEXO		\$0.00		\$0.00	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

Cuota al 31 de julio de 2021

CANTO	NOMBRE	CARTERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO MONTOS			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
							Inicio	Termino					Inicio	Termino	Monto	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	PASAJERO	
23	DIRECCIÓN DE FERIA	DE	DE	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO ALDO CASTILLO UBICADO EN EL PASADIZO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALFONSO CHAMPULTEPEC, C.P. 11900, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	10/12/2020	31/12/2021	-	\$446,106.27	\$446,106.27	\$0.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$446,106.27	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajo Ejecutado
TOTAL										\$446,106.27	\$446,106.27	\$0.00			\$0.00	\$446,106.27	\$0.00			

* Esta información se encuentra en recopilación de proporcionar en cuanto se reciba.

TOTAL CONTRATADO	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE PERJUICIOS
\$446,106.27	\$446,106.27	\$0.00	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	PASAJERO
101,375,000.00	252,947.00	78.7%	99.8%


 Arq. Carlos Enrique Mena Cervera
 Subsecretaría de Construcción "A1"


 Ing. José Márquez Martínez
 Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
TOTAL	25	0	0	0	25	0	25	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

AL 001 0097

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de Julio de 2021

NÚMERO		FECHA MODIFICACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE ESTIMACIÓN	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	TÉRMINO PERIODO MONTOS			ESTADO		AVANCE %		OBSERVACIONES			
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGAR	EN TRÁMITE	FINC2	FINC1ERO				
1	DSCOP/LP/L-1-006-21	01	LPN	Como Empresario y Contratista S. de R. L. de C.V.	Reforzamiento a Base de Placas de acero en todos edificios y columnas del Puente Vehicular Noroccidente-Tamamora, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-ago-21	31-ago-21	\$ 32,317,775.36	25,887,281.43	0.00	ANTICIPO			0.00						En proceso de Acta Entrega Recepción y Fiequela		
											AMORTIZADO		01-ago-21	14-ago-21	4,454,134.88	4,219,772.84	13,940,284.29	100.00	100.00			
											FOR AMORTIZAR											
2	DSCOP/AD-L-5-059-21	01	AD	Colinas del Buen, S.A. de C.V.	Superficie exterior para los trabajos de Reforzamiento a Base de Placas de acero en todos edificios y columnas del Puente Vehicular Noroccidente-Tamamora, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-ago-21	25-ago-21	\$ 1,044,102.42	1,025,627.35	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	205,123.18	205,123.18	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Fiequela
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
3	DSCOP/LP/L-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Amc, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el terreno del conjunto	08-ago-21	31-ago-21	\$ 145,898,871.20	135,200,181.75	0.00	ANTICIPO	40,000,000.00	17-ago-21	13-ago-22	NA						Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
4	DSCOP/BL-F-6-109-21	02	BL	Consultoría Integral de Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-ago-21	31-ago-21	\$ 5,396,214.75	5,311,352.42	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	5,387,812.80	0.00	100.00	88.75	Requisito por obra Por Inspección
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
5	DSCOP/LP/L-4-108-21	02	LPN	Multiracional Martínez Gray, S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-ago-21	\$ 73,474,600.00	73,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.22	26-ago-21	31-mar-22	NA						Requisito por Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
6	DSCOP/BL-F-6-110-21	02	BL	CAMEC Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cisterna Nacional Chapultepec	20-ago-21	31-ago-21	\$ 2,899,886.84	2,899,886.84	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	2,899,227.79	0.00	100.00	91.98	Requisito por obra Por Inspección
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
7	DSCOP/LP/L-4-111-21	01	LPN	Ingel Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-ago-21	19-ago-22	\$ 82,524,271.84	82,588,982.86	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	23,875,482.12	0.00	92.32	77.14	Por contrato
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
8	DSCOP/BL-F-6-114-21	01	BL	Claspa Consultoría, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión del Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-ago-21	23-ago-22	\$ 2,403,024.86	2,403,024.87	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	1,380,000.00	0.00	95.80	80.00	Por contrato
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
9	DSCOP/AD-L-1-126-21	01	AD	Risas Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en los edificios Tláhuac y Nopalera para la rehabilitación emergente para puente en operación de la línea "T" del sistema Tláhuac	20-ago-21	18-ago-21	\$ 1,479,076.25	1,360,353.88	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	1,050,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
10	DSCOP/LP/L-4-118-21	02	LPN	Acueto, S. A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	01-ago-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	95,314,188.58	0.00	ANTICIPO	27,384,288.87	26-ago-21	31-mar-22	NA						Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
11	DSCOP/BL-F-6-121-21	02	BL	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	28-ago-21	18-mar-22	\$ 4,043,280.42	4,043,480.87	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	31-mar-22	NA	5,083,843.48	0.00	100.00	76.50	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											
12	DSCOP/AD-L-1-142-21	01	AD	Risetas, S.A. de C.V.	Proyecto para la rehabilitación de los trabajos de construcción geométrica de alcantarillas de aguas S14, S6 y S15 a base de alcantarillas metálicas en el Puente Vehicular Interior Chamela, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	01-ago-21	28-mar-21	\$ 483,260.12	483,260.12	0.00	ANTICIPO			0.00	NA	NA	NA	483,260.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO											
											FOR AMORTIZAR											

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA SERA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Al 31 de julio de 2011

CARGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	FINANCIERA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	0000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Desarrollo sustentable Ato, S.A. de C.V.	Construcción de sistema bajo Puente Canal Nacional en Camélon Centro de Andes del Páramo Centro en la Unidad Norte, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 802,445.91	\$22,457.21	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	0000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Desarrollo sustentable Ato, S.A. de C.V.	Trabajos de infraestructura emergente para puente en operación de la Línea T1 de Metro en Toluca	01-nov-21	30-nov-21	\$ 5,117,815.23	\$,382,718.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	0000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Otros Proyectos y Suministros S.A. de C.V.	Trabajos adicionales de las obras emergentes en operación de la Línea T1 de Metro en Toluca	01-nov-21	30-nov-21	\$ 811,318.75	\$86,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
18	0000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Trabajo de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Isotalco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	30-nov-21	\$ 1,408,648.77	\$,408,648.77	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
19	0000P-R-F-4-175-21	01	R	MOCH, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 1 José María Morelos, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	05-nov-21	31-dic-21	\$ 3,146,376.00	\$,827,346.75	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.90	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
20	0000P-R-F-4-175-21	01	R	C. Santiago López Pineda	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,116,812.00	\$,827,346.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.42	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
21	0000P-R-F-4-175-21	01	R	Comercial Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 24 León Sotelo, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 4,057,870.00	\$,964,410.94	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.70	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
22	0000P-R-F-4-175-21	01	R	Comercial Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 4 Ignacio Zaragoza, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,116,812.00	\$,923,361.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.60	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
23	0000P-R-F-4-177-21	01	R	Comercial Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,745,258.00	\$,118,954.90	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.62	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
24	0000P-R-F-4-175-21	01	R	Comercial Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 13 Santos Degollado, ubicado en Calles de México, No. 328 Col. Tlalquil de México, C.P. 02060, Avenida Amatepec, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,116,812.00	\$,963,361.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	100.00	99.90	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

Informe de Avance Físico Financiero para OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2022

Al 31 de Julio de 2022

01/07/2024 09:24																				
NÚMERO		F.F.	SOCIEDAD	EXPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONTE			ESTIMACION		AVANCE %		Observaciones	
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTE	ALICUA	EN TRÁMITE	FINCO	FINANCIERO		
22	DCCOP-07-4-184-21	01	B	Gran FIE del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calles Miguel Lerdo de Tejada 15107 - Col. La Preciosa, Asueta Residencial en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-06-21	31-06-21	\$ 3,123,406.28	3,126,746.28	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,148,206.27	0.00	100.00	99.00	Por Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DCCOP-07-4-187-22	01	B	Grupo Solimex S.A. de C.V.	Construcción de una nueva en dos turnos para albergar diversas áreas del Centro de Rehabilitación e Integración Social "Casa Alamosa", ubicado en Av. General Nacional 504, Col. Villa Guadalupe entre Avenida Trayectoria entre Calles del Huero y Calles de los Sordos C.P. 04860, Ciudad de México	10-06-21	31-06-21	\$ 3,352,911.28	3,156,388.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,156,388.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DCCOP-07-1-184-21	01	B	ARCH, S.A. de C.V.	Trabajos de Rehabilitación del Centro de Atención e Integración Social Casa Coruña Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-06-21	31-06-21	\$ 14,825,885.11	10,884,111.24	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	10,826,186.96	0.00	100.00	90.00	Por Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
LAPLHUMAR	0.00	ANTICIPO	RECURSOS
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PROYECTO	EN TRÁMITE	FINCO	FINANCIERO
3,148,206.27	3,148,206.27	99.00	92.04

Ing. Rolando Alejandro Hernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Esteban David Muñoz Cárdenas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14		0	85	0	85	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS O.D. ACORDADA	MONTOS CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	MONTOS		EJECUCIÓN FÍSICA (MONTOS)			EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	VALOR	PAGADO	COMETIDO		PAGADO	
1	DGCOF-AD-L-5-015-21	15	A.O.	R.R. PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD MÉXICO, ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN ALTIPLANO DE MATERIALES DE GUERRA, EN EL INTERIOR DEL PARQUE DEPORTIVO "CAMPO ALTIPLANO" N° 147, ALCALDÍA	15-mar-21	11-ago-21	1.44 MDP	1,445,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	16-mar-21	21-ago-21	125,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOF-LPN-L-4-011-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SANTA MARTHA AMATILLO SUR", UBICADO EN CALLE AMATILLO N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	23/03/21	30/07/21	9.25 MDP	4,750,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOF-LPN-L-4-012-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES CARMEN SERENA", UBICADO EN CALLE CARMEN SERENA N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	23/03/21	30/07/21	3.50 MDP	3,130,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.50%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOF-LPN-L-1-013-21	25	LR	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO LUT", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: "LUNA TRAMONTANA", UBICADO EN CALLE TRAMONTANA N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	25/03/21	07/06/21	4.43 MDP	4,199,990.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,804.28	0.00	100.00%	34.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOF-LPN-L-1-016-21	25	LR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO LUT", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: "LUNA TRAMONTANA", UBICADO EN CALLE TRAMONTANA N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	25/03/21	22/06/21	7 MDP	8,510,845.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,114,618.71	0.00	100.00%	93.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOF-LPN-L-4-017-21	25	LP.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOF-LPN-L-4-018-21	25	LP.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,586,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	481,857.03	0.00	12.00%	8.83%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOF-LPN-L-4-019-21	25	LP.N.	ALHBA SELENE ESPINOZA AVENDANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,472,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,255,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOF-LPN-L-4-020-21	25	LP.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
10	DGCOF-LPN-L-4-021-21	25	LP.N.	DE ARD, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	30/03/21	27/07/21	5.80 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOF-LPN-L-1-023-21	25	LP.N.	DE ARD, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	30/03/21	15/06/21	22.70 MDP	25,723,469.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,831,466.84	0.00	95.00%	95.02%	OBRA EN PROCESO
12	DGCOF-LPN-L-4-023-21	25	LP.N.	MULTIRACION ALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN N° 1000, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, ALCALDÍA DE GUADALUPE, ALCALDÍA DE GUADALUPE	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	11,531,896.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,036.63	0.00	100.00%	97.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	F.F.	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PUNTO DE ENTREGA		PRELIMINAR DE APORTE	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVO		CÓMPUTO (IMPORTE - BONO)			RETENCIÓN		PAGA A		OBSERVACIONES
						IMPORTE	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	IMPORTE	TERMINO	IMPORTE	PAGA	EXTRAJE	IMPORTE	FINANCIERO	
13	DGCOP-LPH-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO DUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,294.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,294.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPH-L-4-025-21	26	L.P.N.	CONSTRUCTO RAE INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	30/04/21	02/08/21	10.3 MDP	9,822,532.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
15	DGCOP-AD-L-4-026-21	26	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MONITOREO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	30/03/21	01/08/21	-	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-UM-L-4-027-21	26	L.P.N.	RECRO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE OUTLAW" UBICADO EN AVENIDA GENERAL BUSTOS EN COLONIA SANTA CRUZ NEOMEXICAL, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,409,232.77	0.00	100.00%	96.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-RL-L-5-028-21	26	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN ON Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE OUTLAW" UBICADO EN AVENIDA GENERAL BUSTOS EN COLONIA SANTA CRUZ NEOMEXICAL, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	985,988.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	926,907.81	0.00	100.00%	94.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-UM-L-1-029-21	18	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTO R.A.A. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA AVENIDA GENERAL BUSTOS EN COLONIA SANTA CRUZ NEOMEXICAL, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	13/04/21	10/08/21	34.8 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO	N/A	13/04/21	09/08/21	1,917,163.87	26,239,387.92	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPH-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,897,965.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.78	0.00	100.00%	94.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-RL-L-5-032-21	25	LR	SYECO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	832,481.82	0.00	100.00%	85.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPH-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPH-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	10/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,706,999.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
23	DGCOP-AD-L-3-037-21	26	A.D.	FORLANK, PORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	23/04/21	01/08/21	0.45 MDP	457,660.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,660.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-UM-L-4-045-21	25	L.P.N.	GRUPO GUINIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANE) "PLANE 800 MEXICO" UBICADO EN CALLE 800 MEXICO EN COLONIA SANTA LUCIA, ALICOLA, ALICOLA, DISTRITO FEDERAL DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO.	27/04/21	24/08/21	4.90 MDP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTÉ AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO GLOBAL	VALOR CONTRATADO	RECARGO	ANTICIPO		CÓMPUTO PRECISO (MÓDULO)			ESTIMACIÓN		SOLUCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MÓDULO	VALOR	ESTIMACIÓN	PAGO	PORCENTAJE			
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	LP.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS, PLANEAS, VIDEOS) UBICADO EN CALLE ORIZABA EN, ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCEDES VASQUEZ CARRERA	27/04/21	24/09/21	6.20 MDP	6,237,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,532.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	LP.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS, PLANEAS, VIDEOS) UBICADO EN CALLE ORIZABA EN, ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCEDES VASQUEZ CARRERA	29/04/21	25/09/21	4.10 MDP	3,736,004.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,594,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	LP.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS, PLANEAS, VIDEOS) UBICADO EN CALLE ORIZABA EN, ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCEDES VASQUEZ CARRERA	29/04/21	25/09/21	4.272,255.29	4,272,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	5.88%	4.88%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-IR-L-5-045-21	25	LP.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.90 MDP	1,488,868.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-3-050-21	25	A.D.	SURYA TNO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS, PLANEAS, VIDEOS) UBICADO EN CALLE ORIZABA EN, ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCEDES VASQUEZ CARRERA	06/05/21	29/05/21	1.44 MDP	1,443,374.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	IRL	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS INFERIORES "CASA TONDI D.C. CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. TONDI ALVARO D.C. 2. TONDI ALVARO D.C. 3. TONDI ALVARO D.C. 4. TONDI ALVARO D.C. 5. TONDI ALVARO D.C. 6. TONDI ALVARO D.C. 7. TONDI ALVARO D.C. 8. TONDI ALVARO D.C. 9. TONDI ALVARO D.C. 10. TONDI ALVARO D.C. 11. TONDI ALVARO D.C. 12. TONDI ALVARO D.C. 13. TONDI ALVARO D.C. 14. TONDI ALVARO D.C. 15. TONDI ALVARO D.C. 16. TONDI ALVARO D.C. 17. TONDI ALVARO D.C. 18. TONDI ALVARO D.C. 19. TONDI ALVARO D.C. 20. TONDI ALVARO D.C. 21. TONDI ALVARO D.C. 22. TONDI ALVARO D.C. 23. TONDI ALVARO D.C. 24. TONDI ALVARO D.C. 25. TONDI ALVARO D.C. 26. TONDI ALVARO D.C. 27. TONDI ALVARO D.C. 28. TONDI ALVARO D.C. 29. TONDI ALVARO D.C. 30. TONDI ALVARO D.C. 31. TONDI ALVARO D.C. 32. TONDI ALVARO D.C. 33. TONDI ALVARO D.C. 34. TONDI ALVARO D.C. 35. TONDI ALVARO D.C. 36. TONDI ALVARO D.C. 37. TONDI ALVARO D.C. 38. TONDI ALVARO D.C. 39. TONDI ALVARO D.C. 40. TONDI ALVARO D.C. 41. TONDI ALVARO D.C. 42. TONDI ALVARO D.C. 43. TONDI ALVARO D.C. 44. TONDI ALVARO D.C. 45. TONDI ALVARO D.C. 46. TONDI ALVARO D.C. 47. TONDI ALVARO D.C. 48. TONDI ALVARO D.C. 49. TONDI ALVARO D.C. 50. TONDI ALVARO D.C. 51. TONDI ALVARO D.C. 52. TONDI ALVARO D.C. 53. TONDI ALVARO D.C. 54. TONDI ALVARO D.C. 55. TONDI ALVARO D.C. 56. TONDI ALVARO D.C. 57. TONDI ALVARO D.C. 58. TONDI ALVARO D.C. 59. TONDI ALVARO D.C. 60. TONDI ALVARO D.C. 61. TONDI ALVARO D.C. 62. TONDI ALVARO D.C. 63. TONDI ALVARO D.C. 64. TONDI ALVARO D.C. 65. TONDI ALVARO D.C. 66. TONDI ALVARO D.C. 67. TONDI ALVARO D.C. 68. TONDI ALVARO D.C. 69. TONDI ALVARO D.C. 70. TONDI ALVARO D.C. 71. TONDI ALVARO D.C. 72. TONDI ALVARO D.C. 73. TONDI ALVARO D.C. 74. TONDI ALVARO D.C. 75. TONDI ALVARO D.C. 76. TONDI ALVARO D.C. 77. TONDI ALVARO D.C. 78. TONDI ALVARO D.C. 79. TONDI ALVARO D.C. 80. TONDI ALVARO D.C. 81. TONDI ALVARO D.C. 82. TONDI ALVARO D.C. 83. TONDI ALVARO D.C. 84. TONDI ALVARO D.C. 85. TONDI ALVARO D.C. 86. TONDI ALVARO D.C. 87. TONDI ALVARO D.C. 88. TONDI ALVARO D.C. 89. TONDI ALVARO D.C. 90. TONDI ALVARO D.C. 91. TONDI ALVARO D.C. 92. TONDI ALVARO D.C. 93. TONDI ALVARO D.C. 94. TONDI ALVARO D.C. 95. TONDI ALVARO D.C. 96. TONDI ALVARO D.C. 97. TONDI ALVARO D.C. 98. TONDI ALVARO D.C. 99. TONDI ALVARO D.C. 100. TONDI ALVARO D.C. 101. TONDI ALVARO D.C. 102. TONDI ALVARO D.C. 103. TONDI ALVARO D.C. 104. TONDI ALVARO D.C. 105. TONDI ALVARO D.C. 106. TONDI ALVARO D.C. 107. TONDI ALVARO D.C. 108. TONDI ALVARO D.C. 109. TONDI ALVARO D.C. 110. TONDI ALVARO D.C. 111. TONDI ALVARO D.C. 112. TONDI ALVARO D.C. 113. TONDI ALVARO D.C. 114. TONDI ALVARO D.C. 115. TONDI ALVARO D.C. 116. TONDI ALVARO D.C. 117. TONDI ALVARO D.C. 118. TONDI ALVARO D.C. 119. TONDI ALVARO D.C. 120. TONDI ALVARO D.C. 121. TONDI ALVARO D.C. 122. TONDI ALVARO D.C. 123. TONDI ALVARO D.C. 124. TONDI ALVARO D.C. 125. TONDI ALVARO D.C. 126. TONDI ALVARO D.C. 127. TONDI ALVARO D.C. 128. TONDI ALVARO D.C. 129. TONDI ALVARO D.C. 130. TONDI ALVARO D.C. 131. TONDI ALVARO D.C. 132. TONDI ALVARO D.C. 133. TONDI ALVARO D.C. 134. TONDI ALVARO D.C. 135. TONDI ALVARO D.C. 136. TONDI ALVARO D.C. 137. TONDI ALVARO D.C. 138. TONDI ALVARO D.C. 139. TONDI ALVARO D.C. 140. TONDI ALVARO D.C. 141. TONDI ALVARO D.C. 142. TONDI ALVARO D.C. 143. TONDI ALVARO D.C. 144. TONDI ALVARO D.C. 145. TONDI ALVARO D.C. 146. TONDI ALVARO															

9104



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDIENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	TÍTULO SUBPROYECTO	P.F.	MODULO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PRELIMINAR DE OBRAS		VALOR CONTRACTADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	SITUACION FINANCIERA		EJECUCION		ALICUOTA		OBSERVACIONES			
						SOLICITUD	RECEPCION				RECIBIDO	PAGADO	EN VALOR	EN MONEDA						
37	DGCOP-AD-L-2-089-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE 26 PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) PLANTAS ALIQUILAS DAZ MONTE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE ORIENTE 1988, SAN COLOMAN SALVADOR DAZ	18/06/21	03/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-2-088-21	25	A.D.	INGENERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA COMPLEMENTARIOS EN APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, TERCERIZADA Y DE INGENIERIA DE CONTROL PARA LAS OBRAS A CARO, EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS SANTA JACARANDA, UNIDAD EN CALLE TULTEPEC SAN COLOMAN, PLANTAS DE AGUA POTABLE, ALIQUILAS TULTEPEC, CIUDAD DE MEXICO, ELABORACION DE PRESUPUESTO Y TIEMPO DETERMINADO.	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-AD-L-2-088-21	25	A.D.	GRUPO QUINA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS SANTA JACARANDA, UNIDAD EN CALLE TULTEPEC SAN COLOMAN, PLANTAS DE AGUA POTABLE, ALIQUILAS TULTEPEC, CIUDAD DE MEXICO, ELABORACION DE PRESUPUESTO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPH-L-1-073-21	15	L.P.H.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2, RECONSTRUCCION PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA BUENA VISTA, CIUDAD DE MEXICO, EN ETAPA, QUE INCLUYE LAS INSTALACIONES DE LA INTIMA ESCUELA MULTA DE MATERIAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL AREA DE MONTAÑA CAMP	01/07/21	28/08/21	17.8 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	28/10/21	1,495,538.94	17,837,099.98	0.00	97.50%	96.90%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
41	DGCOP-AD-L-3-079-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVOS A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE UNO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) SAN JOSE ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	03/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,303.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
42	DGCOP-AD-L-3-076-21	25	A.D.	GRUPO PLANJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,350.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IDMITA DESARROLLO S. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ASOCIACIÓN RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO POR UN MUNICIPIO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) SAN JOSE ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE PRINCIPAL DE JESUS SAN PABLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-IR-L-4-085-21	25	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) BARRIO, UNIDAD EN CALLE BOCAHONDA Y EN FRACCION 2, BARRIO DE SAN JUAN TAPACHULA, ALIQUILAS ALIQUILAS, CIUDAD DE MEXICO EN LA	09/07/21	05/11/21	6.8 MDP	6,513,968.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) LOMAS DE TAMPICO, UNIDAD EN FRACCION DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO SAN COLOMAN PARA UN CENTRO ALIQUILAS ALIQUILAS CIUDAD DE MEXICO	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	8,966,816.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
46	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VÁLPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) TULTEPEC, UNIDAD EN CALLE 8 PARQUE AVANZA EDUCACION 201, SAN COLOMAN, ALIQUILAS ALIQUILAS, ALIQUILAS, CIUDAD DE MEXICO	12/07/21	08/11/21	6 MDP	6,217,172.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-AD-L-5-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA BUENA VISTA, CIUDAD DE MEXICO, EN ETAPA, QUE INCLUYE LAS INSTALACIONES DE LA INTIMA ESCUELA MULTA DE MATERIAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL AREA DE MONTAÑA CAMP	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	818,791.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOP-AD-L-5-084-21	25	A.D.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANTES PLUMES) SAN JOSE ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE PRINCIPAL DE JESUS SAN PABLO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	REDUCCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MONTOS ESTIMADOS	EJECUCIÓN	AUTORIZADO		GASTOS PRESUPUESTADOS			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	EN PLAZA	EN TRÁMITE	PROG.	REALIZADO			
48	DGCOP-JR-L-2-095-21	25	L.R.	IGNITIA DESARROLLO S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLUMA BARRIO EN SECCIÓN ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOP-AD-L-2-096-21	28	A.D.	INGENIERA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLUMA BARRIO EN SECCIÓN ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
51	DGCOP-JR-L-4-097-21	25	L.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFRO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN AVENIDA DEL 90M N° 200, COLUMA ALVARO, D.F. DE MÉXICO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	96.18%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
52	DGCOP-AD-L-5-098-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE METALIZACIÓN ELÉCTRICA, SANEAMIENTO, HERRAMIENTAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN ETAPA, UBICADO EN LA	22/07/21	30/08/21	0.52 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-AD-L-5-099-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA	04/08/21	03/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
54	DGCOP-JR-L-1-101-21	15	L.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OESTE", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO S/N, COLUMA BARRIO, SECCIÓN ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	24/08/21	22/10/21	2.8 MDP	2,999,999.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
55	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CAMINO REAL, EN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE COLUMA, COLUMA CAMPESTRE, POTRERILLO, ALCALDÍA CAMPESTRE, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
56	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T799, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO EN ENTRE LAS CALLES 2 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,418,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,418,890.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
57	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T799, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SULLERNO ENTRE Y CALLE CASTILLO LEÓN, COLUMA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	799,306.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	799,306.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
58	DGCOP-LPN-F-1-113-21	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN DE 300, UBICADO EN CALLE 18 MARZO EN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE COLUMA, COLUMA CAMPESTRE, POTRERILLO, ALCALDÍA CAMPESTRE, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	22/09/21	01/12/21	29 MDP	29,734,336.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	22/09/21	31/12/21	7,403,849.75	95,961,723.45	16,462,766.31	100.00%	99.52%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-JR-L-4-118-21	25	L.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA JAVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN CALLE PELLAGUERO N° 2, COLUMA MINERVA, D.F. DE MÉXICO, ALCALDÍA MINERVA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	08/10/21	31/12/21	8.75 MDP	8,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	25.00%	22.28%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
60	DGCOP-JR-L-4-119-21	25	L.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIONES E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "PLAZAS ESCOLARES", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MINERVA N° 1205-45, COLUMA MINERVA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4.8 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.A.	REGIMIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	RECURSOS		COMPROMISO FÍSICO (MIL)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	VALOR	EN SUERTE	PRECIO	FINANCIERO				
61	DGCOPIR-L-4-126-21	25	I.R.	FORLARR, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	13/10/21	31/12/21	8.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	847,830.57	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
62	DGCOPIR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	13/10/21	31/12/21	6.3 MDP	6,070,796.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,070,795.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOPIR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	3,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	112,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
64	DGCOPIR-L-4-123-21	25	I.R.	COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,304,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOPIR-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOPIR-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	16/10/21	31/12/21	4.8 MDP	3,103,397.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,758,830.87	0.00	100.00%	93.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOPIR-L-2-130-21	25	A.D.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SANTA CRUZ, UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	918,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	918,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOPIR-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	618,770.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	618,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOPIR-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPRISIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ACORDIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, VENTILACIONES Y ACTUACIONES DE SEGURIDAD.	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOPIR-L-1-154-21	25	A.D.	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "UNA TROCHITA, TULIPÁN", UNIDAD EN CALLE OMBRO 97 18, COLONIA SANTA CRUZ BOHIO, ALCALDÍA BOHIO, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,845.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,365.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOPIR-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLUMER, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPRISIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ACORDIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, VENTILACIONES Y ACTUACIONES DE SEGURIDAD.	01/11/21	30/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOPIR-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA EN MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, AMPLIACIÓN, MANUTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	268,329.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	268,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



Gobierno de la
Ciudad de México

DEPENDENCIAS, ORGANOS DECONCENTRADOS, ALCALDIA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
IMITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2011

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	TÍTULO SUBPROYECTO	P.P.	ASIGNADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO C.D.T. NUMÉRICA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANÁLISIS		CONTROL PRESUPUESTAL			ESTADOS		AVANCE %		DESIGNACIÓN
						INICIO	TERMINO				MEDIO	NOMBRE	CUENTA	EN TRÁMITE	PORCENTAJE	PORCENTAJE				
73	DGCOF-AD-L-9-188-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA PARA EL PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA OBRAS EN LA ZONAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	30/12/21	1.44 MDP	1,444,306.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,306.34	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOF-AD-L-5-183-21	18	A.D.	LAPIZ VERDE S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE BULT, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECANICAMENTE, VCE Y SACROS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CALCULO ESTRUCTURAL, CALCULO DE UNIDAD DE	01/11/21	14/12/21	0.80 MDP	840,662.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	840,662.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOF-AD-L-1-184-21	25	A.D.	SIJACCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION ADQUISICION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PUERTO SIERRA DE GUADALUPE-VILLAHUAY" UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLOMBIA ARRIBAQUE ALCAIDIA	30/12/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	86.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOF-AD-L-1-185-21	18	A.D.	SIJACCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO EN EL AREA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TROPIC, UBICADO EN AVENIDA SAN FRANCISCO NO. 4000, PUEBLO NUEVO 1° SECTOR, COLOMBIA SAN BUENAVENTURA, ALCAIDIA MANUEL ANTONIO CONTRERAS, C.P. VILLA CALLES DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	30/11/21	0.83 MDP	638,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	518,183.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOF-AD-L-1-186-21	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES REALES TEMPORARIAS DE DESARROLLO INFANTIL TEMA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENTRO DE NIÑERÍA UBICADO EN CALLE DE LA VILLA 4° 10° DEL NAFITO	01/11/21	30/11/21	0.36 MDP	965,663.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOF-AD-L-1-189-21	25	A.D.	SIJACCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PUERTO ALFONSO PRIMA" UBICADO EN CALLE ALFREDO PRIMA EN CIUDADELA MAANA CASTELLÓN COL. GUADALUPE, ALCAIDIA MANUEL ANTONIO CONTRERAS, C.P. VILLA CALLES DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,255,896.58	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOF-AD-L-3-178-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUÑOZ	SECTOR DE RIEGO DE AGUA POTABLE "CARLOS MANUEL LÓPEZ" UBICADO EN CALLE PERIBOLCANES DE GUERRERO EN GUERRERO INDICADOR TERRITORIAL DE GUERRERO, COL. SAN FRANCISCO, ALCAIDIA MANUEL ANTONIO CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	30/11/21	0.247 MDP	216,289.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	216,289.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOF-AD-L-1-173-21	18	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADE, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA PUERTA EN OPERACION DEL CUARTO DE LA GUERRA MODERNA UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA PUERTO ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE, COL. SAN FRANCISCO, ALCAIDIA MANUEL ANTONIO CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	30/12/21	0.87 MDP	872,561.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	872,548.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOF-AD-L-3-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTUR Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PUERTO SIERRA DE GUADALUPE-VILLAHUAY" UBICADO EN FRACCION DEL CAMBURI EN LA ZONA DE EXTENSION RAMIREZ RUZ ENTRE CHUL	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	841,900.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOF-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, NOMINATIVO Y DE INGENIERIA DE CONTROL PARA USUARIOS EN CASO LA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,887.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,373,887.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOF-AD-L-3-194-21	25	A.D.	SURFA TRES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "CARRETERA DEPARTAMENTAL Y OBRA EXTERIOR PUERTO DEL GUERRERO" UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN CALLE 8 EN ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,426,763.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,426,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOF-AD-L-3-185-21	25	A.D.	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION Y/O AMPLIAMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "CARRETERA DEPARTAMENTAL Y OBRA EXTERIOR PUERTO DEL GUERRERO" UBICADO EN CALLE LOS PRIMEROS SAN JOSE FUENTES DEL	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,431,145.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
BIENIO 2021-2022

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	FORMA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PROCESO DE EJECUCIÓN		PREPROYECTO COTIZACIÓN	MONTOS CONTRATADO	EJECUCIÓN	RETENCIÓN		CONSUMO PRESUPUESTAL			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						AVANCE	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	BASE	TERMINO	RENTA	AVANCE	EN TRÁMITE	POR FAVOR	FINANCIERO	
96	DGCOP-RL-4-207-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MEJORA DE PUNTO DE ENTREGA DE SERVICIOS (LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) EN LA ZONA DE ATLAS, UNIDAD EN CALLE 127 DE SERVICIO Y TENDENCIA 17.17	30/12/21	28/04/22	*	4,488,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	35.00%	18.89%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								
97	DGCOP-RL-1-208-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE ENTREGA DE SERVICIOS (LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) EN LA ZONA DE ATLAS, UNIDAD EN CALLE 127 DE SERVICIO Y TENDENCIA 17.17	30/12/21	28/04/22	*	4,083,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	968,044.88	0.00	60.00%	24.14%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								
98	DGCOP-RL-4-209-21	25	I.R.	JOSE ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE ENTREGA DE SERVICIOS (LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) EN LA ZONA DE ATLAS, UNIDAD EN CALLE 127 DE SERVICIO Y TENDENCIA 17.17	30/12/21	28/04/22	*	5,982,545.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	806,990.99	0.00	35.00%	18.89%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								
99	DGCOP-RL-1-210-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE ENTREGA DE SERVICIOS (LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) EN LA ZONA DE ATLAS, UNIDAD EN CALLE 127 DE SERVICIO Y TENDENCIA 17.17	31/12/21	28/03/22	*	2,333,781.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	744,842.43	0.00	100.00%	33.80%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
422,330,135.49	0.00	ANTICIPOS N/A
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
BASE	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
809,520,161.87	15,403,761.32	86.12%	79.31%

ARG. CARLOS CARUTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	3	2	2	14	2	14	0
TOTAL	15	3	2	2	14	2	14	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



Informe de avance físico-financiero para una Pólula Sieréko 2021
Fecha de corte al: 31 de Julio de 2021

Nota: Las siglas y referencias se encuentran detalladas administrativamente por lo que se le va a incluir en el siguiente espacio: DDCP-LPS-1-4-03
 de -0000-00-0-1-133-21

TOTAL COPYRIGHTS	TOTAL SOUND RECORDINGS	TOTAL IN PROGRESS	
10,000	2,000,000.00	ADVANCED	0.0000
		RECEIVED	0.0000
		RECEIVED	0.0000

TOTAL DISBURSEMENTS		TOTAL RECEIPTS	
Amount	% of Total	Amount	% of Total
212,164,442.78	0.92	20,000,000.00	0.09

*This ad campaign is for educational purposes only. It is not intended to be used for any other purpose. Please do not use this ad for any other purpose.

FRANCISCA LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Enseñanza Básica

WYNO, ERNESTO ALONSO MARTINEZ
DIRECTOR DE INSTRUCCION DE DIAS PERIÓDICO "O"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	0	0	1	16	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	1	0	0	17	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	6	0	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	1	0	14	0	14	0
TOTAL	54	1	1	1	53	0	54	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" LOS 17 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, UNO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 16 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013 SE ANEXA AL EJERCICIO 2022 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-029-22 NO CONTABILIZA PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE POR SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	0	0	1	16	0	17	0
TOTAL	17	0	0	1	16	0	17	0

NOTA: LOS 17 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 16 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Fecha al 31 de julio de 2022

CANTON	NOMBRE	P.A.	NOMENCLATURA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS SUBORDINADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PRECISO - MONTO			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						2022	2023					2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027			
					Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$15,913,000.01	\$15,913,000.01	\$0.00				\$0.00	\$9,267,207.00	\$1,731,615.00				
1	0000P404-1-015-02	PARTICIPACIÓN	AD	INGENIERA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a un Puente Peatonal ubicado en Av. Río Consuelo (Calle) dentro de la Calle Norte 50-A y Tercera del Sur, en las Aldeas de Venustiano Carranza y Guadalupe, de la Ciudad de México, derivado de petición general en el SUAC.	2022/01/01	2023/07/01	\$1,446,465.13	\$1,216,186.00	\$1,216,186.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$1,186,070.70	\$0.00	100.00%	95.64%	Trabajo concluido
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	0000P414-1-017-02	PARTICIPACIÓN	AD	SERVIDOS Y SUMINISTROS ARISTO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal Corredor y Refugio a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Aldeas de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, Subvención General en el SUAC y revisión a la demanda ciudadana.	2022/01/01	2023/07/01	\$2,407,271.00	\$2,334,000.00	\$2,334,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$200,600.00	\$201,776.40	75.62%	71.41%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	0000P414-1-018-02	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Aldeas de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generales en el SUAC y revisiones programadas.	2022/01/01	2023/07/01	\$2,102,184.20	\$1,398,000.00	\$1,398,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$1,080,027.20	\$200,100.00	92.62%	86.20%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	0000P414-1-019-02	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO ROUSEL, S.A. DE C.V.	Refugio del Puente Peatonal ubicado en Calles Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tercera y Quinta Sur, como Santa María Acosta, dentro de la Ciudad de México.	2022/01/01	2023/07/01	\$2,161,276.11	\$2,396,336.00	\$2,396,336.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$2,100,000.00	\$0.00	97.20%	86.16%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	0000P414-1-021-02	PARTICIPACIÓN	AD	CONSEJO Y CARREROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a 3 Puente Peatonal ubicado en la Calle que cruza el Río de la Ciudad de México y el Puente de San Mateo, derivado de una petición específica por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	2022/01/01	2023/07/01	\$4,886,862.00	\$4,333,000.00	\$4,333,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$602,070.00	\$1,071,520.00	87.20%	76.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	0000P424-1-046-02	PARTICIPACIÓN	AD	MM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Aldeas de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generales en el SUAC, revisiones programadas y emergencias.	2022/01/01	2023/07/01	\$1,441,000.00	\$1,414,000.00	\$1,414,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$0.00	\$254,100.40	26.20%	0.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	0000P424-1-056-02	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ESPERANZA O.G.M. S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a 2 Puente Peatonal ubicado en la Avenida Matamoros de la Ciudad de México, derivado de peticiones de dependencias y revisiones programadas.	2022/01/01	2023/07/01	\$725,276.20	\$612,000.00	\$612,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	0000P424-1-061-02	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO ESTER, S.A. DE C.V.	Inspección y Estado del Estado Actual de los Puente Peatonal ubicado en las Puentes, Secundarias y Tercera Vías de la Ciudad de México.	2022/01/01	2023/07/01	\$1,434,914.94	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$0.00	\$0.00	20.94%	0.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	0000P424-1-066-02	PARTICIPACIÓN	AD	URSA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Peatonal y Corredor a 16 Puente Peatonal ubicado en diversas Aldeas de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generales en el SUAC y Revisiones Programadas.	2022/01/01	2023/07/01	\$1,281,000.40	\$1,281,000.00	\$1,281,000.00	01/01	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	00/00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 31 de julio de 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	PA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INICIACIÓN	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS	EJECUCIÓN	ENTRADA		CONTRATOS PRECISOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PROG.	PAGADA (PROG.)				
					Construcción y Adquisición de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Periferias de la Ciudad de México.				\$15,731,896.00	\$15,731,896.00	90.00					\$0.00	\$1,146,288.01	\$20,000.00				
10	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	AD	MONSOLLOCHES, S.A. DE C.V.	Adquisición e Instalación de Puente Peatonal, ubicado entre la Av. Montemorelos y las calles de las calles Periferia Nacional y las Intersecciones Norte, Centro, Sur y Sur, dentro de las zonas urbanas.	10/09/2022	09/09/2022	\$1,207,000.00	\$1,246,107.34	\$1,246,107.34	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$1,146,288.01	\$0.00	90.00%	11.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	SE	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Rehabilitación de la Calles, ubicada en Calles Ignacio Zaragoza entre las calles México y Generalísimo B. Prieto, dentro de las zonas urbanas.	10/09/2022	10/09/2022	\$5,411,070.00	\$4,995,290.00	\$4,995,290.00	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$995,128.00	\$0.00	90.00%	11.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	SE	GRUPO SOLARIS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral y Construcción de un (uno), con Rampas de movilidad urbana, una (una) y Rehabilitación de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Vialidad Río de la Piedad en Calles México y Generalísimo B. Prieto, dentro de las zonas urbanas.	10/09/2022	09/09/2022	\$7,073,115.00	\$6,797,298.12	\$6,797,298.12	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$669,082.12	\$20,000.00	90.00%	7.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Proyecto integral para la Rehabilitación del Puente Peatonal y Rampas de movilidad urbana, una (una) y Rehabilitación de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Calles México y Generalísimo B. Prieto, dentro de las zonas urbanas.				\$20,190,014.01	\$20,190,014.01	90.00					\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00				
13	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	AD	SOLARIS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para Rehabilitación de Elementos del Puente Peatonal y Rampas de movilidad urbana, una (una) y Rehabilitación de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Calles México y Generalísimo B. Prieto, dentro de las zonas urbanas.	10/09/2022	09/09/2022	\$20,190,014.01	\$20,190,014.01	\$20,190,014.01	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	90.00%	10.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Adquisición de Espacios para Peatonales Periferias, Vialidad Periferia				\$88,170.11	\$88,170.11	90.00					\$0.00	\$200,000.00	\$0.00				
14	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA DAFI, S.A. DE C.V.	Adquisición de espacios para peatonales, ubicado en la Av. de Independencia S/N, Cal. Calles México y Generalísimo B. Prieto, dentro de las zonas urbanas.	09/04/2022	09/09/2022	\$780,270.00	\$881,703.11	\$881,703.11	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00%	40.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Proyecto integral para la Construcción del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en la Av. Jalisco No. 105.				\$11,707,040.00	\$11,707,040.00	90.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				
15	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	AD	CONSORCIO ESPECIALIZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Rehabilitación de Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, ubicado en la Av. Jalisco No. 105.	10/09/2022	12/12/2022	\$10,000,000.00	\$11,707,040.00	\$11,707,040.00	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	14.34%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Intervención, Amortización y Refuerzo de la estructura de la obra "Las Grutas de San Mateo", ubicada en la Av. Jalisco No. 105.				\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	90.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				
16	0000P4D1-1-000-02	RECURSOS PROPIOS	SE	CONSORCIO ESPECIALIZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Intervención y Rehabilitación de la estructura de la obra "Las Grutas de San Mateo", ubicada en la Av. Jalisco No. 105.	09/09/2022	12/12/2022	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	90.00	AMORTIZADO	\$0.00	HA	HA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Fecha al 31 de julio de 2022

VARIABLES		P.A.	REGISTRADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	ECONOMIA	RECURSOS		EJERCICIO PERIODO - MONTO			EJERCUCION		AVANCE %		OBRAS FINANCIADAS
CANTON	CONTRATO					INICIO	TERMINO					MONTO	TERMINO	MONTO	TERMINO	MONTO	TERMINO	MONTO	TERMINO	MONTO	
					Proyecto integral para la Demarcación del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Juárez No. 55				\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
17	DECOMUNICACION	PARTICIPACION	SE	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demarcación y Rellenado de Excavación de Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Juárez No. 55, entre las Calles Juárez y Huasteca, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	2020-01-01	2022-07-31	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.37%	100%	Trabaja en proceso de ejecución
												ACORTADO	\$0.00								
												POR ACORTAR	\$0.00								
TOTAL									\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE RECURSOS
\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 ACORTADO \$0.00 POR ACORTAR \$0.00

TOTAL DE EJERCUCIONES	MONTO MONTO	MONTO MONTO	MONTO MONTO
\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00%	\$0.00%


 Arq. Carlos Enrique Becerra Coronado
 Subsecretaría de Construcción "A1"


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de mayo de 2019

CONTRATO		C.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ACTIVOS	CONCRETO (OBRAS - OBRAS)			TOTAL OBRAS		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CÓDIGO	IDENTIFICADOR					PROYECTO	TRÁMITE				PROYECTO	TRÁMITE	TRÁMITE	PROYECTO	TRÁMITE	TRÁMITE			
					Construcción del Edificio de Justicia para el Poder Judicial			20,895,209.73	0.00				ALFARIZ	20,895,209.73	0.00				
1	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Reparación de la estructura administrativa y de servicios para el Poder Judicial de la Federación, ubicada en avenida O'Higgins, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	20,895,209.73	20,895,209.73	20,895,209.73	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	20,895,209.73	20,895,209.73	0.00	100.00%	99.75%	Servicios de mantenimiento de la estructura administrativa y de servicios para el Poder Judicial de la Federación, ubicada en avenida O'Higgins, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).
					Construcción del Museo Interactivo del Poder Judicial			861,888,339.77	0.00				0.00	861,888,339.77	861,888,339.77				
2	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo del Poder Judicial.	861,888,339.77	861,888,339.77	861,888,339.77	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	861,888,339.77	861,888,339.77	0.00	100.00%	99.47%	El museo Interactivo del Poder Judicial se encuentra en proceso de construcción, con fecha de entrega al 7 de mayo de 2019. Se encuentra en etapa de obras administrativas. Integración del expediente.
3	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo del Poder Judicial (Segunda etapa) ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	380,338,378.88	380,338,378.88	380,338,378.88	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	380,338,378.88	380,338,378.88	0.00	100.00%	99.73%	Trabajo concluido.
					Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad de Justicia			87,514,825.43	0.00				0.00	87,514,825.43	87,514,825.43				
4	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Servicios de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad de Justicia, ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	87,514,825.43	87,514,825.43	87,514,825.43	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	87,514,825.43	87,514,825.43	0.00	100.00%	99.30%	Servicios de mantenimiento.
5	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Unidad de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	13,383,540.28	13,383,540.28	13,383,540.28	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	13,383,540.28	13,383,540.28	0.00	100.00%	99.51%	Trabajo en proceso de ejecución.
6	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Servicios de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad de Justicia, ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	1,247,288.13	1,247,288.13	1,247,288.13	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	1,247,288.13	1,247,288.13	0.00	100.00%	97.89%	Servicios de mantenimiento.
7	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Unidad de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	23,447,327.94	23,447,327.94	23,447,327.94	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	23,447,327.94	23,447,327.94	0.00	100.00%	99.54%	Trabajo concluido.
8	0000P-000-0-000-00000	PROYECTO	AD	CONSTRUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	Servicios de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad de Justicia, ubicada en Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad, Ciudad de México, D.F. (Calle de la Justicia, antigua Calle de la Libertad).	1,380,255.34	1,380,255.34	1,380,255.34	0.00	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	1,380,255.34	1,380,255.34	0.00	100.00%	99.31%	Servicios de mantenimiento.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha: 07/10/2022

CÓDIGO	CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	ACUMULADO	SERVICIOS	EJECUCIÓN (MONTOS - MONEDAS)			CANTIDAD		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDAS	PAGADA	EN MONEDAS	AVANCE	FINANCIADA	
9	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	17,907,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,907,000.00	0.00	00.00%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
10	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	GRUPO CONSTRUCTORA UNICAL S.A. DE C.V.	Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	1,434,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,434,000.00	0.00	00.00%	00.00%	Servicios concluidos.
11	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	GRUPO CONSTRUCTORA UNICAL S.A. DE C.V.	Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	1,322,300.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,322,300.00	100,000.00	100.00%	07.40%	Servicios concluidos.
12	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	GRUPO CONSTRUCTORA UNICAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	15,627,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,627,000.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos.
13	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	GRUPO UNICAL S.A. DE C.V.	Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	1,870,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos.
Complejo Cultural Diego de Chaves.								87,034,975.00	0.00				0.00	79,949,975.00	0.00			
14	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	6,819,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,819,000.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 28 de 2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de 2021.
15	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	2,100,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de 2021.
16	00000000000000000000	CONTRATOS MULTIANUALES	APR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Salud del Hospital General de México, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Barrio San Mateo, Ciudad de México, C.F. 0000, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/01/2020	31/12/2022	2,400,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de 2021.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de julio de 2021

CÓDIGO	CONTRATO	P.A.	LOCALIDAD	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	ANTICIPOS		EJECUCIÓN PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	PRECISA	DE TRÁMITE	PRECISA	MONTO PRECISA	
17	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	CD	ARQUELO CONSTRUCTORA INGENIEROS Y ASSES CONSULTA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	5,763,176.38	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	6,080,561.77	0.00	100.00%	70.45%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
18	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	170	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	24,012,000.00	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	24,006,831.59	0.00	100.00%	86.88%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
19	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	200	ARQUITECTOS INTERNACIONAL, S. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	17,174,558.27	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	15,182,181.86	0.00	100.00%	88.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
20	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	CD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,288,224.88	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	1,501,819.12	0.00	100.00%	85.84%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
21	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	170	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	18,811,205.91	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	16,803,249.85	0.00	100.00%	89.84%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
22	0000P-01-A-110-20	PROCESO DE CAPITALIZACIÓN	CD	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Remediación, Restauración y Rehabilitación de la Sala Teatral, Galería y la Sala de los Niños Niños del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.M. Ciudad Miguel Alemán, C.P. 1200, Estado Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	9,186,701.22	0.00	04/01/2021	30/09/2021	0.00	0.00	0.00	7,425,179.51	0.00	100.00%	80.81%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSSM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.

Arq. Carlos Enrique Mancera Contreras,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	1	0	0	17	0	17	0
TOTAL	16	1	0	0	17	0	17	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

[illegible]

	X	G
--	---	---

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on November 14, 2014

© 1995 John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

NOTA DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O CONTEÚDO DESTA PUBLICAÇÃO É DE SOLETAÇÃO DO AUTOR. A ASSOCIAÇÃO DEPS NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE IMPRESSÃO OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO SUPLENATORIO, POR LO QUE TRABAJA DE MENOS DE LO QUE SE LE PAGA COMO EN LA NORMA

Item	Unit	Quantity	Value
1.000	kg	1.000	1.000
2.000	kg	2.000	2.000
3.000	kg	3.000	3.000
4.000	kg	4.000	4.000
5.000	kg	5.000	5.000
6.000	kg	6.000	6.000
7.000	kg	7.000	7.000
8.000	kg	8.000	8.000
9.000	kg	9.000	9.000
10.000	kg	10.000	10.000
11.000	kg	11.000	11.000
12.000	kg	12.000	12.000
13.000	kg	13.000	13.000
14.000	kg	14.000	14.000
15.000	kg	15.000	15.000
16.000	kg	16.000	16.000
17.000	kg	17.000	17.000
18.000	kg	18.000	18.000
19.000	kg	19.000	19.000
20.000	kg	20.000	20.000
21.000	kg	21.000	21.000
22.000	kg	22.000	22.000
23.000	kg	23.000	23.000
24.000	kg	24.000	24.000
25.000	kg	25.000	25.000
26.000	kg	26.000	26.000
27.000	kg	27.000	27.000
28.000	kg	28.000	28.000
29.000	kg	29.000	29.000
30.000	kg	30.000	30.000
31.000	kg	31.000	31.000
32.000	kg	32.000	32.000
33.000	kg	33.000	33.000
34.000	kg	34.000	34.000
35.000	kg	35.000	35.000
36.000	kg	36.000	36.000
37.000	kg	37.000	37.000
38.000	kg	38.000	38.000
39.000	kg	39.000	39.000
40.000	kg	40.000	40.000
41.000	kg	41.000	41.000
42.000	kg	42.000	42.000
43.000	kg	43.000	43.000
44.000	kg	44.000	44.000
45.000	kg	45.000	45.000
46.000	kg	46.000	46.000
47.000	kg	47.000	47.000
48.000	kg	48.000	48.000
49.000	kg	49.000	49.000
50.000	kg	50.000	50.000
51.000	kg	51.000	51.000
52.000	kg	52.000	52.000
53.000	kg	53.000	53.000
54.000	kg	54.000	54.000
55.000	kg	55.000	55.000
56.000	kg	56.000	56.000
57.000	kg	57.000	57.000
58.000	kg	58.000	58.000
59.000	kg	59.000	59.000
60.000	kg	60.000	60.000
61.000	kg	61.000	61.000
62.000	kg	62.000	62.000
63.000	kg	63.000	63.000
64.000	kg	64.000	64.000
65.000	kg	65.000	65.000
66.000	kg	66.000	66.000
67.000	kg	67.000	67.000
68.000	kg	68.000	68.000
69.000	kg	69.000	69.000
70.000	kg	70.000	70.000
71.000	kg	71.000	71.000
72.000	kg	72.000	72.000
73.000	kg	73.000	73.000
74.000	kg	74.000	74.000
75.000	kg	75.000	75.000
76.000	kg	76.000	76.000
77.000	kg	77.000	77.000
78.000	kg	78.000	78.000
79.000	kg	79.000	79.000
80.000	kg	80.000	80.000
81.000	kg	81.000	81.000
82.000	kg	82.000	82.000
83.000	kg	83.000	83.000
84.000	kg	84.000	84.000
85.000	kg	85.000	85.000
86.000	kg	86.000	86.000
87.000	kg	87.000	87.000
88.000	kg	88.000	88.000
89.000	kg	89.000	89.000
90.000	kg	90.000	90.000
91.000	kg	91.000	91.000
92.000	kg	92.000	92.000
93.000	kg	93.000	93.000
94.000	kg	94.000	94.000
95.000	kg	95.000	95.000
96.000	kg	96.000	96.000
97.000	kg	97.000	97.000
98.000	kg	98.000	98.000
99.000	kg	99.000	99.000
100.000	kg	100.000	100.000

[illegible][illegible]

ing. *Journal of Social Issues* 40: 1-14.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	0		0	8	0	8	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CERO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MAYOR EXTRALÍNEA	EJECUCIÓN	ANTICIPO		CONVERSIÓN MONEDA MONEDA			EXTRATEL		PAGO		PAGO	DESCRIPCIÓN
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA			
1	DGCOF-IR-L-4-001-22	25	I.R.	ROMES-CONSTRUACT E, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLURES) "PLURES NACIONAL" UBICADO EN CALLE MIGUEL SAN ESTE ANCHON A Y C. COLONIA LOMAS DE SAN JUAN SHANTIERO 24	13-ene-22	13-mar-22	3 MOP	4,513,481.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,513,481.88	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
2	DGCOF-AD-L-5-024-22	25	A.D.	INGENIERIA ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS CONSTRUCTIVAS EN ÁREAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, NOMINATIVAS Y DE INGENIERIA DE CONTROL PARA LEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PLANTEL DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLURES) A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	09-mar-22	05-ago-22	1.3 MOP	1,383,676.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,036,393.97	0.00	93.00%	76.00%		
3	DGCOF-IR-L-1-442-22	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLURES) "PLURES SAN JUAN" UBICADO EN PROXIMIDAD DEL CAMBELLON UBICADO EN LA CALLE MARTIN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y GUERRERO, COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA TLANAHUAC, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-abr-22	06-jul-22	8 MOP	8,579,473.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	67.10%	0.00%		
4	DGCOF-LPW-L-1-035-22	15	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SOL, UBICADA EN CALLE JESUS GARCIA 30, TERCERA MONEDA, ALCALDIA CUATSIMOC, C.P. 06000, ESTADO DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-may-22	01-ago-22	30 MOP	27,536,548.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	30.00%	0.00%		
5	DGCOF-IR-L-1-036-22	25	I.R.	SIJACCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLURES) "PLURES VIKINGO REHABILITACIÓN" UBICADO EN CALLE DE JUANITO SAN JUAN, COLONIA SAN JUAN, ALCALDIA SIJACCO, ESTADO DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-jun-22	22-jul-22	7 MOP	6,326,390.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,886,676.25	0.00	93.00%	61.47%		
6	DGCOF-AD-L-5-052-22	15	A.D.	KSL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA, UBICADO EN LA AVENIDA INSTITUCIÓN MILITAR DE INTERSECCIÓN DE GUERRA, EL INTERIOR DEL VIALIDAD DEPARTAMENTO "VIALIDAD MILITAR" N° 1-P, AVENIDA VIALIDAD DE GUERRA N° 1-P, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05-jul-22	01-nov-22	0.4 MOP	386,163.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	20.00%	0.00%		

TOTAL SUNDTIME	TOTAL SECONDS	TOTAL DISPOSITION	
48,666,736.66	- 3.00	WFOUR	N/A
		WFOURTHS	N/A
		WFOURTHS	N/A

TOTAL DE EXERCÍCIOS		PERCENTUAL	
PERÍODO	DE 1990/91	PERÍODO	DE 1990/91
4.927.670,33	4.513.468,88	67,10%	29,56%

ARQ. CARLOS CLAYTON GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	1	0	14	0	14	0
TOTAL	15	0	1	0	14	0	14	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

REPUBLICA DE AVANCE PROYECTO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS ECONÓMICO MIXTO
ESTIMA DE COSTO N.º 31 DE AGOSTO DE 2008

8279. De società Unione Modificatori di Motori, al contratto SBCOP-04-0-022 in al quale si realizza all'importo contrattuale quadruplo in 50.491,71 €, al contratto SBCOP-05-0-026-027 se ne contabilizza pure l'effetto del presente rapporto con la Terminazione definitiva.

Total, 2017-2018 (USD)		Percent of total (% of total)	
2017-2018	2017-2018	2017-2018	2017-2018
10,100,100.00	10,100,100.00	10.00%	10.00%

Jeffrey A. Marder, Department of Engineering and Technology, University of

WYCHOWANIE I WZROST WARTOŚCI
DROGOWE DO SZKOLNOŚCI I DO DOKŁADNYCH WYKONAŃ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

2-000-0130

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AGOSTO 2022



CONTENIDO

	Páginas
I. MARCO JURÍDICO	3
II. OBJETIVO GENERAL	5
III. INTEGRACIÓN	6
IV. ATRIBUCIONES	8
V. FUNCIONES	11
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN	15
VII. PROCEDIMIENTO	22
VIII. GLOSARIO	26
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	28



I. MARCO JURÍDICO

Constitución

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Vigente.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Vigente.

Leyes

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Vigente.
4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Vigente.
5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de octubre de 2008 Vigente.
6. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto del 2019. Vigente.
7. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Vigente.
8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
9. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio del 2019. Vigente.
10. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre del 2017. Vigente.



Decretos

11. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
12. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Reglamentos

13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. Vigente.
14. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Vigente.
15. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Vigente.
16. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. Vigente.

Manuales

17. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021. Vigente.

Normas

18. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos.

Políticas

19. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 agosto de 2017. Vigente.

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Subcomité.



II. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la **Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios**, un instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Cabe mencionar que, de conformidad con el Artículo 1º, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a letra indica: *"En auxilio de sus funciones el Comité establecerá Subcomités en cada una de las dependencias, que contarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley y su Reglamento para los comités y sin perjuicio en el ejercicio directo, excepto en el aspecto técnico y normativo que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central"*.



III. INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

Integrante	Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Secretaría Técnica	Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas
Vocales	Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas
Contraloría Ciudadana	Una persona ciudadana acreditada y designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Asesor/a	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios
Invitado Permanente	Representante del Comité Central
Invitadas/os	Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité

DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA

1. En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente designe el mismo, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente.
2. La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

0136

otra persona servidora pública para que funja en la Secretaría Técnica para determinada Sesión.

3. Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
4. Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.
5. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a una persona ciudadana que tendrá el carácter de Contralor/a Ciudadana/o. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente.
6. La Contraloría Ciudadana no tendrá suplencia.



IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. En Materia de Normas:

- 1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- 1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- 1.4 Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local, como Federal;
- 1.5 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- 1.6 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;
- 1.7 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema;
- 1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
- 1.9 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local; y
- 1.10 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia.



2. En Materia de Organización:

- 2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;
- 2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que requieran soluciones detalladas; y
- 2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:

- 3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;
- 3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;
- 3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;
- 3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;
- 3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del gasto;
- 3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;
- 3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;
- 3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley



Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;

- 3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y
- 3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.

4. En Materia de Información y Capacitación:

- 4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal;
- 4.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;
- 4.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;
- 4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;
- 4.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité;
- 4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General.
- 4.7 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiendo y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.



V. FUNCIONES

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones:

DE LA PRESIDENCIA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
3. Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité;
4. Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto;
5. Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
6. Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su modificación;
7. Conducir el desarrollo de las Sesiones;
8. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;
9. De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité;
10. Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar;
11. Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente;
12. El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria;
13. Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y
14. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.



DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Tendrá derecho de voz;
3. Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;
4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso presenten los integrantes del Subcomité;
6. Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;
7. Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité;
8. Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guarda aquellos que no han sido desahogados;
9. Mantener actualizado el Manual;
10. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
11. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Subcomité.

DE LAS Y LOS VOCALES

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;
3. Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;
4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la Presidencia o el Subcomité.

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;
3. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
4. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia;
5. Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.

DE LA/EL ASESOR/A



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

0143

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;
3. Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;
4. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
5. Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

DE LAS/LOS INVITADAS/OS

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
3. Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;
4. Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda;
5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones.



VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

DE LAS SESIONES

1. El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.
2. Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.
3. En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

1. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.
2. En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
 - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
 - b. Aprobación del Orden del Día
 - c. Lectura y firma de Acta (s)
 - d. Seguimiento de Acuerdos
 - e. Presentación de Casos para su autorización
 - f. Evolución del Gasto de Inversión
 - g. Informe de Avances Físicos Financieros
 - h. Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 - i. Asuntos Generales
3. En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

- a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
 - b. Aprobación del Orden del Día
 - c. Presentación de Casos para su dictaminación.
4. Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

DEL QUÓRUM

1. Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente.
2. En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar;
2. Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su Suplente;
3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención;
4. La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;
5. Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;



6. En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso;
7. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado;
8. En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;
9. Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; con base en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal en el Acta correspondiente;
10. Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, modificar o cancelar los Acuerdos.

DE LA VOTACIÓN

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones:
 - Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
 - Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
 - Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
 - Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;
3. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;
4. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad;
5. Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

8510

DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ



Subcomité de Obras de (1)

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2)

Sesión (3) _____ Ordinaria (4) Extraordinaria (5) Fecha (DOMINIA) (6) _____			Área solicitante (7) _____ Procedimiento solicitado (8) _____ Obra (9) Servicio relacionado con la obra (10) Proyecto (11)				Programa (12) _____ Actividad institucional (13) _____ Fuente de financiamiento (14) _____ Concepto de gasto (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto (16) _____ Presupuesto disponible (17) _____ Oficio de autorización de inversión (18) _____ Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal (19) _____		
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra Periodo de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Elaboró (29) _____ Vo Bo de suficiencia presupuestal (30) _____ Autorizó (31) _____			Presidente _____ Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____ Contralor Ciudadano _____	Vocal _____ Vocal _____ Vocal _____		

Firmas de los integrantes del Subcomité (32)



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
(1)	Indicar el nombre la Dependencia, Órgano Desconcentrado o U.A. de la SOBSE.
(2)	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
(3)	Indicar el número de la sesión que corresponda.
(4) y (5)	Marcar en el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria.
(6)	Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año.
(7)	Nombre del área que somete el caso a consideración del Subcomité.
(8)	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
(9), (10) y (11)	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
(12)	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura programática vigente.
(13)	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
(14)	Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
(15)	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
(16)	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.
(17)	Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el caso al Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
(18)	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
(19)	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
(20)	Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
(21)	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.).
(22)	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.).
(23)	Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
(24)	Indicar el monto del presupuesto de referencia elaborado por el área responsable, incluyendo el Impuesto al valor Agregado.
(25)	Indicar el monto a contratar en pesos de las obras, servicios relacionados con la obra o proyecto integral, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
(26)	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
(27)	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
(28)	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
(29)	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
(30)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
(31)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
(32)	Firma de los integrantes del Subcomité.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

VII. PROCEDIMIENTO

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras.

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios, como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.

Descripción Narrativa:

No.	Responsable de la Actividad	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión.
		¿Existe quórum?
		NO
3	Presidencia	Suspende la Sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		SI
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
		¿Se aprueba el orden del día?
		NO
7	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 6)
		SI



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

No.	Responsable de la Actividad	Actividad
8	Presidencia	Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
9	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los Acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		Fin del procedimiento


Aspectos a considerar:

1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.
3. Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.




MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Diagrama de Flujo:





MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS





MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

VIII. GLOSARIO

Administración Pública de la Ciudad de México:	Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.
Alcaldías:	Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.
Carpeta de Trabajo:	Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Subcomité.
Caso:	Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.
Comité Central:	Comité Central de Obras de la Ciudad de México.
Contraloría:	La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Dependencias:	La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Secretaría de la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.
Dictamen:	Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.
Grupo de Trabajo:	Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.
Ley Federal:	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley Local:	Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Manual:	Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Obra Pública:	A la determinada como tal en el Artículo 3° de la Ley Local y Artículos 3 y 4 de la Ley Federal.
Órganos Colegiados:	El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.
Órganos Desconcentrados:	Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.
POA:	Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.
Políticas:	Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.
Reglamento Federal:	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento Local:	Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Secretaría:	La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Subcomité de Obras:	El Comité Central establecerá Subcomités de Obras Públicas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados de Administración Pública de la Ciudad de México, así como en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.



IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Presidente

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras
Públicas

Secretario Técnico

C.P. Humberto Gómez Rodríguez
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento
a Órganos de Control de Obras Públicas

Vocal

MAPP. Gerardo Calzada Sibilla
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

Vocal

C.P. Eudocio Santamaría Manuel
Director de Administración de Apoyo a Obras
Públicas

Vocal

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Vocal

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Vocal

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción de Obras Públicas "C"

Vocal

Mtro. Efraín Álvarez Martínez
Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Vocal

Ing. Benjamín Gómez
Director de Ingeniería de Costos y Concursos de
Construcción de Obras Públicas

Contralora Ciudadana

C. Angélica García Manzola

Asesor

Lic. Ivette Reyes León
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México, a 4 de agosto de 2022.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/04.08.22/ 003

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
PRESENTE

Me refiero al Subcomité de Obras de esta Dirección General, y de conformidad con el artículo 8-F, inciso b del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que a la letra dice:

Artículo 8º. - El Comité Central establecerá subcomités de obras en las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como en las unidades administrativas de la Secretaría, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.

b) Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Subcomité;

Al respecto le comunico que he tenido a bien designarlo como Secretario Técnico del Subcomité de Obras de esta Dirección General, para que realice las funciones previstas en el Manual de Integración y Funcionamiento de dicho Subcomité y aquellas que se le encomienden.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS



C.C.C.O.P., C.P. Eudasio Santamaría Manuel.-Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas.-santamariaem@hotmail.com

OFICIO SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0861/2022

1 mensaje

email*

Coordinación General de Modernización Administrativa <cccep_cgma@cdmx.gob.mx> 22 de agosto de 2022, 17:55
Para: Juan Carlos Fuentes Orrala <jfuentes@cdmx.gob.mx>, cccepdcdeasycl@finanzas.cdmx.gob.mx, Roberto Juárez
Pérez <roberto.juarez@cdmx.gob.mx>, Ana María Hernández Lucero <mhernandezl@cdmx.gob.mx>, Andrea Jazmín
García M <andreaajgm627@gmail.com>, sul salas <sjsalas28@gmail.com>, subdireccionBnp@gmail.com

SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0861/2022

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ
DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

En respuesta al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/12.08.22/004, recibido por medios electrónicos el 15 de agosto del 2022, mediante el cual se atiende lo previsto en el similar SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0802/2022, por el que esta Dirección Ejecutiva emitió Dictamen de Procedencia al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Así mismo, solicito su colaboración para que el acuse sea impreso, sellado y devuelto de manera digital.

Saludos Cordiales

CONTROL DE GESTIÓN

Blanca Esthela Moreno Valdez

LCP de Conservación Documental

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DICTAMINACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES

cccep_cgma@cdmx.gob.mx

cccepdcgmda@finanzas.cdmx.gob.mx

Cel. 55 14494749

Tel. 51342500

Ext. 5623



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De conformidad con lo dispuesto en los numerales PRIMERO y SEGUNDO, del "Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, las



Ciudad de México a, 22 de agosto de 2022

SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0861/2022

FOLIO CONSULTA: 0L75C03PSFFFFFK-HD1WZ2P11004R31-FESD

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ
DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE
jfuentes@cdmx.gob.mx

En respuesta al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/12.08.22/004, recibido por medios electrónicos el 15 de agosto del 2022, mediante el cual se atiende lo previsto en el similar SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0802/2022, por el que esta Dirección Ejecutiva emitió Dictamen de Procedencia al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 112 TER fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en los *Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México*, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 24 de julio de 2020, es grato comunicarle que esta Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales otorga el siguiente Registro:

REGISTRO
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios
Número de Registro: MEO-135/OBRASS-22-SOBSE-11D7ECC

Se reitera que, en términos de la normatividad aplicable, el contenido del Manual, su aplicación y difusión queda bajo responsabilidad de ese Órgano de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Lineamientos citados.

No omito mencionar que esta Dirección Ejecutiva queda en espera del oficio donde se comunique la Sesión y el acuerdo en que el órgano colegiado lo aprobó, para con ello dar cumplimiento al Lineamiento Décimo, numeral 5 Registro, Párrafo Cuarto de los Lineamientos citados.

Asimismo, para cualquier asesoría y apoyo que se requiera queda a sus órdenes el Lic. Roberto Juárez Pérez, Director de Desarrollo Organizacional, en el correo electrónico roberto.juarez@cdmx.gob.mx o en los teléfonos 55 5134 2500 y 55 5134 2600 ext. 5614.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

DGAP 220039172.

RJP/RT-OCA/RO-NPG.

F-3-REG-0722

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECTORA EJECUTIVA DE DICTAMINACION Y PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIONALES



ATENTAMENTE

RAQUEL CHAMORRO DE LA ROSA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DICTAMINACION Y PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES

[illegible]

RODOLFO / RODOLFO

CC-CBP-UC, SERGIO ANTONIO LÓPEZ MONTECINO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

C.C.C.E.P.- LIC. ROBERTO JUAREZ PAREZ-DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL- ROBERTO.JUAREZ@CDMX.GOB.MX- PRESENTE