



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
7. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
8. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

2. Aprobación del Orden del Día

000 0003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

3. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2019

L. 000 0004



**ACTA DE LA 7ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de julio del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A," Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D", Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Como Asesor Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitado: C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México en la Secretaria de Obras y Servicios. El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. Cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** precisa, en relación al punto 6 del Orden del Día correspondiente al Listado de Casos que presenta a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", respecto a la Remodelación, Construcción y



9000 0006

Ampliación de los Centros Penitenciarios, Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan de la Ciudad de México a Base de Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado y la Supervisión de los Mismos, toda vez que Santa Martha Acatitla se ubica en la Alcaldía Iztapalapa, San Fernando y Tepepan en la Alcaldía Tlalpan, al ser dos Alcaldías corresponde al Comité Central de la Ciudad de México este caso. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta, en la reunión pasada donde se presentó el listado de casos referente a la Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, nos comentó que cuando la obra involucraba más de dos Alcaldías era cuando procedía llevar al Comité Central. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona, efectivamente deben ser dos o más Alcaldías. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** refiere, lo presentaremos ante el Comité Central, revisaremos y preparamos el punto para verlo en una sesión extraordinaria u ordinaria, según corresponda en el Comité Central. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa, en la sesión ordinaria no sería posible, ya que los casos deben estar incluidos en la carpeta de trabajo para que se puedan presentar y dictaminar ante el pleno, tomando en cuenta que la obra empieza a partir del 31 de agosto y la supervisión el 29 de julio, para que se efectúe una sesión extraordinaria. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** somete nuevamente a votación del Pleno del Subcomité de Obras. Aprobando por unanimidad el Orden del Día; retirándose el punto número 6 y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, se aprueba por unanimidad y se turna para recabar sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta, se anexo por error el seguimiento de acuerdos de la Sexta Sesión Ordinaria para que no se tome en cuenta; y presenta el Acuerdo 07-12/2019, referente a la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 30 de junio de 2019, se realizaron 10 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que hubo 1 contrato por invitación por lo menos 3 concursantes; así mismo se informa que se efectuaron 2 contrataciones por Licitación Pública, pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta, en ese mismo folio se presenta dicho reporte con corte al 30 de junio de 2019. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Arq. Ángel Luz Velázquez. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** comenta, en el reporte se menciona un ejercido de \$603,682.14 que representa aquí el 10% y ya estamos en el sexto mes, la recomendación sería poner atención para lograr cumplir con los objetivos, sobre todo en el ejercicio del gasto, porque revisando la relación de contratos no hay congruencia con el importe que se está reportando como ejercido, entonces habría que revisar la forma de poder agilizar los pagos, porque existen muchas estimaciones en trámite. ----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta, efectivamente tenemos a la fecha un bajo ejercicio, esto se debe a la contratación que hemos hecho de manera tardía en algunos programas, estamos acelerando la formalización de los contratos, de igual forma en estos últimos meses hemos tenido una gran cantidad de concursos, tratando de contratar con mayor celeridad. ejerciendo con mayor eficiencia el gasto, gracias. ----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si hay más comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el



detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

7. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, que se encuentra el Reporte corregido de Licitaciones efectuadas en el mes de mayo de 2019, a petición de la Contralora Ciudadana, pregunta, si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra, cede la palabra al Arq. Ángel Luz Velázquez. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** menciona, recibimos varias invitaciones para asistir a los eventos de las licitaciones, pero nos llegan de manera extemporánea, entonces solicito nos las hagan llegar en un mínimo 2 días antes de cada evento, para tener oportunidad de estudiarlas y poder participar, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, pondremos atención para que lleguen en tiempo y forma las invitaciones y subsanar esta observación que nos está realizando. -----

El **Dr. Roberto Beristáin Salmerón** comenta, con la finalidad de generar la celeridad solicitada, las enviaremos vía electrónica, prestando atención, en el envío de las invitaciones. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** menciona, en algunas ocasiones además de llegar extemporáneas también nos llega sin las bases, no tenemos forma de poder participar, opinar en el caso, les pediría sean enviadas al correo de la oficina del titular del Órgano de Control para contar con la información. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto del interés del Pleno, al no haberlos y no



existir otro asunto que tratar cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:26 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.

6000 0009



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
08-13/2019	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE JULIO 2019

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOD	DGCOP-AD-L-1-109-19	OPAD-DCOD-L-059-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO ESTA LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA HUMBOLDT CON CCT 09DPR1365B, ESCUELA PRIMARIA EMILIO BRAVO CON CCT 09DPR0936R, ESCUELA PRIMARIA FLORENO MATA CON CCT 09DPR1460F Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 TOMAS ALBA EDISON CON CCT 09DST0016A	\$4,813,228.88	ERICK RAMIREZ ORTEGA	x		24/07/2019	
DCOD	DGCOP-AD-L-1-110-19	OPAD-DCOD-L-059-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO LA ALCALDIA BENITO JUAREZ LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA PATRIMONIO NACIONAL CON CCT 09DPR1133L, ESCUELA INDUSTRIAS PROTEGIDAS PROFESORA FLORENTINA GONZALEZ CIPRES CON CCT 09TIN0001Z	\$7,594,376.20	CREATIVIDAD Y DISEÑO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	x		24/07/2019	
DCOD	DGCOP-AD-L-1-111-19	OPAD-DCOD-L-059-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA GUAJUATEMOC LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8, GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CON CCT 09DST0008S, ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA CON CCT 09DES00443F, ESCUELA SECUNDARIA NO. 4, MOISES SAENZ CON CCT 09DES0004D	\$8,546,876.03	PLATINO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	x		26/07/2019	23/10/2019
DCOD	DGCOP-AD-L-1-112-19	OPAD-DCOD-L-060-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE NIVEL BASICO DENTRO DE LAS DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31 CON CCT 09DST0031T, ESCUELA PRIMARIA PROF. DANIEL DELGADILLO CON CCT 09DPR1333J Y JARDIN DE NIÑOS LAURA DOMINGUEZ AGUIRRE CON CCT 09DJN0924Z	11,392,170.78	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	x		19/07/2019	
DCOD	DGCOP-AD-L-1-113-19	OPAD-DCOD-L-061-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCION DE 1917 UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCION DE APATZINGAN S/N COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA C.P. 09180 EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1,850,467.83	OBRA PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	x		24/07/2019	22/08/2019
DCOD	DGCOP-AD-L-1-114-19	OPAD-DCOD-L-062-19	AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC FRANCISCO I MADERO Y CADI 17 UBICADOS EN DIRECCIONES MIXTECAS S/N COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDIA	1,793,205.45	OBRA PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	x		25/07/2019	23/08/2019

2



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE JULIO 2019

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOD	DGCOP-AD L-1-115-19	OPADDC00L-363-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON LAS SIGUIENTES: JARDIN DE NIÑOS ALFONSO QUIROZ CON CCT05D.JN0493Z ESCUELA PRIMARIA MAESTRO LEOPOLDO GARCIA VEYRAN CON CCT 09DPR18160 CON CCT 09DPR18160. JARDIN DE NIÑOS DAHOMEY CON CCT 09D.JN0569Z Y ESCUELA PRIMARIA TORIBIO VELASCO FRIAS CON CCT 09DPR3073A	5,974,792.11	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		20/07/2019	
DCOD	DGCOP-AD L-1-116-19	OPADDC00L-494-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA PROF. MARCELINO HERNANDEZ ESPINOSA CON CCT 09DP333086. ESCUELA PRIMARIA ARO MANUEL TOLSA CON CCT 09DPR2371T. ESCUELA PRIMARIA NIÑO DE JESUS GUARNEROS CON CCT 09DPR2318Y Y ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN	11,342,719.93	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A DE C.V	X		30/07/2019	31/07/2019
DCOD	DGCOP-AD L-1-117-19	OPADDC00L-646-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC LA SIGUIENTE: ESCUELA SECUNDARIA NO. 200 GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO CON CCT 09DES0200F	13,471,199.44	SUADCO, S.A. DE C.V	X		26/07/2019	23/10/2019
DCOD	DGCOP-AD L-2-118-19	OPADDC00L-099-19	TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y TO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC IGNACIO ZARAGOZA Y CDC VICENTE GUERRERO UBICADOS EN GRAL ANTONIO DE LEON SUPER MANZANA 1, U H EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFERICO	1,827,941.13	VANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V	X		26/07/2019	24/08/2019
DCOC	DGCOP-AD L-2-125-19	OPADDC00L-119-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION, Y SABERES PILARES SANTIAGO TEPALCATLALPAN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CAMINO A LAS CANTERAS NO. 35 COLONIA SANTIAGO TEPALCATLALPAN ALCALDIA XOCHMILCO CIUDAD DE MEXICO	1,203,793.14	RADAGO MAGUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V	X			
DCOA	DGCOP-AD L-2-127-19	OPADDC00L-166-19	CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA TLAHUAC QUE COMPRENDE DE LAS CALLES DE MAR DE LOS NOBLADOS, MAR DE LA FECUNDIDAD, MAR DE LAS LLUVIAS, ESTANISLAO RAMIREZ Y AV. TLAHUAC, TRAMO RIACHUELO A CALLE INDEPENDENCIA EN LAS COLONAS SELENE 1A SECCION	22,451,747.41	DE ARO DISEÑO DE ESPACIO, S.A DE C.V	X			
TOTAL				90,262,518.33					

Lic. Margarita Escobedo Martínez
 Subdirectora

REVISÓ

 Dr. Roberto Reiztan Salmerón
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES FERROVIAS

AREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRASERVICIO	MUNICIPIO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOD	DGCOP-IR-L-4-081-19	OPIR-DCOD-L-011-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD CORPUS CHRISTY UBICADO EN AV. TAMAUPLIPAS ESQUINA AL TO TERMA	3,161,841.00	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		02/07/2019	31/12/2019
DCOD	DGCOP-IR-L-1-085-19	OPIR-DCOD-L-015-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCAACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO ESTAS EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC LAS SIGUIENTES ESCUELA PRIMARIA PROFESORA GUADALUPE MAYOL DE GONZALEZ CON CCT 09DPR2381Z Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 33 CON CCT 09DML0068D	9,932,816.61	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		04/07/2019	01/10/2019
DCOB	DGCOP-IR-L-2-080-19	OPIR-DCOB-L-009-19	MANTENIMIENTO A 4 PUENTES VEHICULARES EN AV. ING. ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ E INSURGENTES, AV. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL E INSURGENTES, CALLE PONIENTE 128 Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AV. GRAN CANAL DEL DESAGUE Y ANILLO PERIFERICO TODAS EN LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO	2,835,204.49	KENEC INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	X		08/07/2019	07/10/2019
DCOA	DGCOP-IR-L-4-90-19	OPIR-DCOA-L-021-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD HERON PROAL, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO NO. 1220, COL. HERON PROAL, C.P. 01640 ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	25,579,654.20		X		05/07/2019	31/12/2019
DCOA	DGCOP-IR-L-4-091-19	OPIR-DCOA-L-013-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD EJIDOS DE SANTA URSULA UBICADO EN CERRADA VIEJO DE SANTA URSULA COAPA SIN ENTRE VIADUCTO TLALPAN Y CALZADA TLALPAN COLONIA PUEBLO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04910 ALCALDIA COYOACAN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3,411,083.24	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		10/07/2019	31/12/2019

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ABR.	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRASERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOD	DGCOP-IR-L-1-103-19	OPIR-DCOD-L-018-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC LA SIGUIENTE: ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS DE LA BRENA CON CCT 09DPR1451Y	10,508,620.40	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM S.A. DE C.V.	X		12/07/2019	09/10/2019
CCOA	DGCOP-IR-L-4-131-19	OPIR-CCOA-L-022-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD BEKAI	2,806,774.49	ESTUDIO TREINTA CERO SEIS	X		27/07/2019	31/12/2019
CCOD	DGCOP-IR-L-1-134-19	OPIR-CCOD-L-323-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA FEDERAL DIURNA NO. 251 CON CCT 09DES0251M, ESCUELA SECUNDARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO CON CCT 09DES0340F	7,804,644.69	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		30/07/2019	27/10/2019
				S66,040,639.12					

ELABORÓ

 Lic. Margarita Ochoy Martínez
 Subdirectora

REVISÓ

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras
 Públicas



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019
 LICITACIONES PÚBLICAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INYECCIÓN	OBRA/SERVICIO	MUNICIPIO	EMPRESA	FECHA		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
ED00	DGCOP-LPN-L-2-082-19	909005989-DGCOP-L-027-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA "VICTOR HUGO" CON CCT 09DES0035L, JARDÍN DE NIÑOS "ROSA AGAZZI" CON CCT 09CJND412Z Y ESCUELA SECUNDARIA "LUDWIG VAN BEETHOVEN" DIURNA No 101 CON CCT 09DES4101G		Grupo Constructor Val S.A. de C.V.			03/07/2019	30/09/2019
ED00	DGCOP-LPN-L-2-084-19	909005989-DGCOP-L-032-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO SIENDO ESTAS SECUNDARIA TÉCNICA 141 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, ESCUELA PRIMARIA GRAL. GERTRUDIS SANCHEZ CON CCT 09DPR1434H Y ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CCT 09DES00811		INGENIERIA APLICADA ICT VO. S A D E C V.	X		04/07/2019	01/10/2019
ED00	DGCOP-LPN-L-1-085-19	909005989-DGCOP-L-033-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA ESCUELA SECUNDARIA 214 CARLOS MARX, ESCUELA SEC ENRIQUE BELTRAN		LINOS CONSTRUCCIONES	X		04/07/2019	01/10/2019
ED00	DGCOP-LPN-L-2-087-19	909005989-DGCOP-L-034-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARTÍ Y ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION RIVERA		ESTUDIO TREINTA CEHO SEIS, S.A. DE C.V.	X		05/07/2019	02/10/2019
ED00	DGCOP-LPN-L-2-088-19	909005989-DGCOP-L-031-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO SIENDO ESTAS ESCUELA PRIMARIA AURELIO MALDONADO CEDILLO Y ESCUELA DIURNA NO. 135 UNIÓN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS		ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	X		05/07/2019	02/10/2019
ED00	DGCOP-LPN-L-1-082-19	909005989-DGCOP-L-045-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LAS DEMARCACIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS SIENDO EN LA ALCALDÍA TLALPÁN LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE QUINTANA ROO CON CCT 09DES0151N, ESC. SEC. TÉCNICA 39, CON CCT 09DST0039L, ESC. PRIM. PROF. CECILIO MUJARES POBLANO CON CCT 09DPR2848N ESC. SEC. TÉCNICA 63 ROSARIO CASTELLANOS Y EGC, PRIM. ATENEO DE LA JUVENTUD		EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIAL URBANO, S.A. DE C.V.	X		11/07/2019	08/10/2019
ED04	DGCOP-LPN-L-4-093-19	909005989-DGCOP-L-041-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BICICLISTACIONAMIENTO MASIVO EL ROSARIO UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE 512 COLONIA EL ROSARIO C.P. 02100 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MEXICO, APRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO		DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y PBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	X		11/07/2019	31/12/2019
ED04	DGCOP-LPN-L-4-094-19	909005989-DGCOP-L-049-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA DE SAUD SAN LUIS TLAXIATEMALCO UBICADA EN AVENIDA 5 DE MAYO SIN ESQUINA TEMACALCO, PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMANCO C.P. 16610		ADOPUS S.A. DE C.V.	X		11/07/2019	31/12/2019
ED06	95	909005989-DGCOP-L-051-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 2019 PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA ORIENTE		PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS A DE C V	X		01/07/2019	31/12/2019

2



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTROL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019
 POR LICITACION PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVIATACION	DESCRIPCION	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOA	96	909005989-DGCOP-L-020-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD SANTIAGO AHUIZOTLA UBICADA EN LA CALLE ROSAS MORENO ESQ. CAMINO A NEXTENGO, COL. SANTIAGO AHUIZOTLA C.P. 02750 ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	x			
DCOA	97	909005989-DGCOP-L-049-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD TOPILEJO UBICADA EN PROLONGACION LAS CRUCES S/N ESQ. MIRADOR CHAPULTEPEC COL. SAN MIGUEL TOPILEJO C.P. 14500 ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO		EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	x		11/07/2019	31/12/2019
DCOA	98	909005989-DGCOP-L-035-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 16 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS		Constructora JIMTRE S.A. de C.V.	x		11/07/2019	02/12/2019
DCOC	99	909005989-DGCOP-L-043-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) BOSQUES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN SABINO IT 1 NZ 178 COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO		Arq. Diseño y Arquitectura Vacarom, S.A. de C.V.	x		11-07-2019	31/12/2019
DCOC	101	909005989-DGCOP-L-045-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) CANCHA DEPORTIVA CENTRO COMUNITARIO TLALPAN BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN ANDADOR CAMINO XITLE COLONIA ZONA RUSTICA ALCALDIA TLALPAN		KAINSA, S.A. DE C.V.	x		15/07/2019	07/12/2019
ECOA	DGCOP-LPN-L-1-102-19	909005989-DGCOP-L-042-19	REHABILITACION Y AMNTENIMIENTO A ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCAION DE LAS 16 ALCALDIAS SIENDO EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 132 JAPON CON CCT 09D550132Z ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA CON CCT 09DPR2604P ESCUELA PRIMARIA MUJERES INSURGENTES CON CCT 09DPR5015 Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 106 CON CCT 09DST0106T		CONSTRUCCIONES CAR S.A. DE C.V.	x		15-07-2019	13/10/2019
ECOB	DGCOP LPN L-1-104-19	909005989-DGCOP-L-053-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCAION DE LAS 16 ALCALDIAS SIENDO EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA CCT 09DPR1226A, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 319 CUAUHTEMOC, CON CCT 09DES9319C, ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CUICUCANI CON CCT 09DJH0741R Y ESCUELA SECUNDARIA DEFENSORES DE PUEBLA 18536 CON CCT 09DES0055R		INCONST INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	x		12/07/2019	09/10/2019
DCOA	DGCOP LPN-L-1-105-19	909005989-DGCOP-L-052-19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA COLOCACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CARRIL CONFINADO DE LA LINEA 1 DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO		DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIO, S.A. DE C.V.	x		16/07/2019	13/10/2019

7



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019

DIRECCIÓN DE OBRAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOD	DGCOP-LPN-L-4-105-19	909305989-DGCOP-L-038-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS MILPA ALTA Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO 37 EMILIANO ZAPATA CON CCT 09DES0037V ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 44 ROSARIO GUTIERREZ ESQUILOESEN CON CCT 09DES0044E, JARDIN DE NIÑOS CHIUAPILLI CON CCT 09DUN0861D, ESCUELA PRIMARIA ACATONALLI CON CCT 09DPR01583Y ESCUELA PRIMARIA JUAREZ Y CONSTITUCION		CONSORCIO CONSTRUCTOR AA SA. DE C.V.	x		16/07/2019	13/10/2019
DCOD	DGCOP-LPN-L-4-107-19	909005989-DGCOP-L-037-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA GUSTAVO A MADERO SIENDO ESTA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 99 MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CCT 09DES009H ESCUELA DIURNA NO 127 CARLOS CASAS CAMPILLO CON CCT 09DES0217F Y ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT CON CCT 09DPR1636C		COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V.	x		16/07/2019	13/10/2019
DCOD	DGCOP-LPN-L-4-108-19	909005989-DGCOP-L-055-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PLAZA DE LOS JOVENES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADA EN AVENIDA DE LAS MINAS SIN ESQUINA CALLE MARGARITAS COLONIA XALPA ALCALDIA IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO		IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	x		16/07/2019	07/12/2019
DCOA		909005989-DGCOP-L-056-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SENDERO COMPARTIDO REFORMA EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UEJA Y FUENTES DE PETROLEOS UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO	19,113,765.39	RECREO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	x		19/07/2019	31/12/2019
DCOC	DGCOP-LPN-L-4-120-19	909005989-DGCOP-L-060-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES LA HORMIGA BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14,377,611.31	TRACTOGASH ARRENDADORA S.A. DE C.V.	x		23/07/2019	31/12/2019
DCOC		909005989-DGCOP-L-059-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION EN PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) IZTLAHUACAN UBICADO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS SIN NUMERO ESO CALLE ITURBIDE COLONIA IZTLAHUACAN ALCALDIA IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO (Y PILARES VALLE DE LUCES UBICADO EN VALLE DEL PARAISO LOTE 18 COL. VALLE DE LUCES ALCALDIA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30,600,201.89	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLEY, S.A. DE C.V.	x		24/07/2019	31/12/2019
DCOC	DGCOP-LPN-L-4-122-19	909005989-DGCOP-L-058-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION EN PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) GRAN CANAL		IRKON HOLDINGS	x		25/07/2019	16/12/2019
DCOC	DGCOP-LPN-L-4-129-19	909005989-DGCOP-L-063-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) REFORMA POLITICA	8,509,849.07	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	x		27/07/2019	24/12/2019

7



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019
 LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
EGOP	DGCOP-LPN-L-1-132-19	909005959-DGCOP-L-039-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA WEN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA SIENDO ESTAS: ESCUELA PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES CON CCT 09DPR2511. ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS CON CCT 09DPR2428D. ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE CON CCT 09DPR1061 ESCUELA PRIMARIA ACAYUCAN, CON CCT 09DPR0944C Y ESCUELA DIURNA NO. 70 MAHATMA MOHANDAS GANDHI	10,074,650.00	GRUPO ROUBROB	X		29/07/2019	26/10/2019
EGOP	DGCOP-LPN-L-4-135-19	909005989-DGCOP-C-L-066-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES MIGUEL HIDALGO UBICADOS EN CALLE ANA BOLENA NO. 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5,397,955.98	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/2019	31/12/2019
EGOP	DGCOP-LPN-L-4-136-19	909005969-CCCOP-C-L-058-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y AREA VERDE BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN CALLE BILBAO S/N COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA ALCALDIA IZTAPALAPA, CAMPAÑA DEL EBANO S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDIA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	30,078,543.05	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/2019	31/12/2019
EGOP	DGCOP-LPN-L-4-137-19	909005969-DGCOP-C-L-057-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA	8,698,974.2	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30-07-2019	26/12/2019
EGOP	DGCOP-LPN-L-4-138-19	909005989-DGCOP-C-L-065-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES EL MOLINO UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRATICOS SIN NUMERO ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO ALCALDIA IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13,503,977.73	IRKON HOLDINGS, SA DE C.V.	X		31/07/2019	26/12/2019
EGOP	DGCOP-LPN-L-4-139-19	909005989-DGCOP-C-L-059-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES SANTIAGO ATZACOALCO UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA COLONIA PUELO SANTIAGO ATZACOLACO ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXICO	12,432,917.2	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/2019	31/12/2019

7



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019
 OBRAS PÚBLICAS

ÁREA	CONTRATO	NO DE INVESTITIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DGOC	DGCOP-LPN-4-140-19	909005989-DGCOP-C-L-073-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES DEPORTIVO EL VIVERO UBICADO EN ZONA 12 MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO CUATEPEC I Y II ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14908,25247	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	x		31/07/2019	12/12/2019
DGOC	DGCOP-LPN-4-141-19	909005989-DGCOP-L-070-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES 8 DE AGOSTO UBICADO EN CALLE BECERRA SIN COLONIA 8 DE AGOSTO ALCALDIA BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8082,03482	COBAYPA SA. DE C.V.	x		01/08/2019	04/12/2019

LABORADO

 Lic. Margarita Ostoy Martínez
 Subdirectora

REVISADO

 Dr. Roberto Bertrán Salmerón
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE JULIO DE 2019 (Miles de Pesos)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)							
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO Vs. MODIFICADO	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO
						1	2	3	4 = 3 / 2	5	6	7 = 6 / 2	8 = 6 / 5
				TOTAL		13,132,033.84	13,135,760.22	3,686,864.13	28%	6,245,302.81	1,883,366.17	14%	30%
2				DESARROLLO SOCIAL		9,825,286.34	9,699,012.72	2,265,625.94	23%	4,785,080.55	1,472,515.24	15%	31%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		7,200,821.26	7,456,998.53	1,765,219.99	24%	3,687,690.92	1,028,463.34	14%	28%
		1		URBANIZACIÓN		7,200,821.26	7,456,998.53	1,765,219.99	24%	3,687,690.92	1,028,463.34	14%	28%
			323	ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL	SERVICIO	1,043,821.26	1,043,821.26	1,043,233.35	100%	598,515.70	564,054.67	54%	94%
			324	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CICLISTA	KILÓMETRO	0.00	125,000.00	0.00	0%	28,016.68	0.00	0%	0%
			327	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	10,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			333	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA	METRO	0.00	1,420,216.98	372,051.59	26%	843,474.87	222,752.05	16%	0%
					CUADRADO								
			334	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KILÓMETRO	2,350,000.00	1,217,000.00	91,591.82	8%	566,548.80	40,049.32	3%	0%
			335	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	50,000.00	6,938.86	14%	22,301.20	3,643.61	7%	0%
			336	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	METRO	2,580,000.00	2,326,185.87	251,404.37	11%	1,068,628.05	197,963.69	9%	19%
			345	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1,227,000.00	1,264,774.42	0.00	0%	560,205.62	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		824,465.08	1,092,014.19	398,128.77	36%	678,240.52	398,128.77	36%	59%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		824,465.08	1,092,014.19	398,128.77	36%	678,240.52	398,128.77	36%	59%
		4		ALUMBRADO PÚBLICO		824,465.08	1,092,014.19	398,128.77	36%	678,240.52	398,128.77	36%	59%
			352	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	INMUEBLE	824,465.08	1,092,014.19	398,128.77	36%	678,240.52	398,128.77	36%	59%
				DESARROLLO SOCIAL		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	47,333.78	0.00	0%	0%
	3			SALUD		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	47,333.78	0.00	0%	0%
		3		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	47,333.78	0.00	0%	0%
			395	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	600,000.00	150,000.00	0.00	0%	47,333.78	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	1,000,000.00	102,277.18	10%	371,815.32	45,923.13	5%	12%
	4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,200,000.00	1,000,000.00	102,277.18	10%	371,815.32	45,923.13	5%	12%
				CULTURA		1,200,000.00	1,000,000.00	102,277.18	10%	371,815.32	45,923.13	5%	12%
		2		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	ESPACIO PÚBLICO	1,200,000.00	1,000,000.00	102,277.18	10%	371,815.32	45,923.13	5%	12%
			413										
				DESARROLLO ECONÓMICO		3,306,747.50	3,436,747.50	1,421,238.20	41%	1,460,222.26	410,850.93	12%	28%
	3			TRANSPORTE		3,306,747.50	3,436,747.50	1,421,238.20	41%	1,460,222.26	410,850.93	12%	28%
		6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		3,306,747.50	3,436,747.50	1,421,238.20	41%	1,460,222.26	410,850.93	12%	28%
			374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	2,958,303.06	2,988,303.06	1,421,238.20	48%	1,443,555.60	410,850.93	14%	28%
			380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	448,444.44	0.00	0%	16,666.67	0.00	0%	0%

0022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000.0025

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de Julio de 2019

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)					
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00							
1	V07 01 3 0042/REV	86	IR	Servicio S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.	
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00							
2	V07 01 2 0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27										TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,954.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INDBIR L 2 026, INDBAD L 2 416 Y INDBAD L 2 360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$8,401,745.56					\$3,420,035.96								
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,950.26	\$0.00			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40							
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramirez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Iztapalapa.	25/09/2008	28/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82										OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,185.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-08-09.
										AMORTIZADO	\$404,952.82	\$0.00	\$2,735,382.40	\$0.00	100.00%	67.55%					
										POR AMORTIZAR	\$0.00										
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58										OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,985,773.33 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-07-09.
										AMORTIZADO	\$827,991.58	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%					
										POR AMORTIZAR	\$0.00										
5	EP08.IR.L.1.182	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,806.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,880.65										OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADA EL 24-07-09.
										AMORTIZADO	\$504,880.65	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%					
										POR AMORTIZAR	\$0.00										
SUBTOTAL								\$17,378,950.26	\$0.00			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40							
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82				\$0.00	\$18,208,839.86	\$1,063,377.40							

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82		ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,995.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,208,839.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

9

000 0026



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de julio 2019


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MÓDULOS																			
1	ED08IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE GASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,883.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/IDGOP/00038/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,883.43								
2	ED08AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/05/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,670,028.63		ANTICIPO	535,014.31				96,610.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-036-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 23/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION Y DE LIQUIDACION EN CUÉFAS
										AMORTIZADO	789,481.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52		ANTICIPO 5,638,435.71 AMORTIZADO 1,287,168.06 POR AMORTIZAR 4,250,847.65

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO	
934,339.35 826,058.62	20.27% 10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ MANUEL DE LOS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

00. 0030

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de julio de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero.	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,108.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ACOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ACOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011 PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,108.73	0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de Julio de 2012

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN08.LP F 2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Itzacoatl y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.95	0.00	ANTICIPO	7,584,948.77									PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%		
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17									
2	IN08.IR F 3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Itzacoatl y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00									CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FINANZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
 Director de Construcción de Obras Públicas "A"

9A



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	21	5	0	23	3	23	3	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de Julio de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00				
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recibir y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00				
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RANIO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obreiro Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarra, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99									Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada
								570,139,718.64	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%		
								570,139,718.64	0.00	0.00	POR AMORTIZAR	149,799,999.99									
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		



Ing. José Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COWENO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVEY" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,897,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
7,897,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de julio de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MORTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viarios en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					437,582,464.24	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75	29/09/2016	14/11/2016	437,582,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación el 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/08/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								587,314,711.31	59,773,452.97	0.00					437,582,464.24	32,883,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. Ugo Alejandro Cárdenas Mejía.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPPL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$54,351,497.20	\$54,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$54,023,848.88	\$0.00	100.00%	88.46%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LTORES SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,888,788.33	\$9,888,788.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,838,384.00	\$0.00	100.00%	88.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
78,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
78,286,826.36	0.00	100.00%	88.12%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	43	2	0	28	17	11	34	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 20 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 20 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
TOTAL	20	2	0	17	5	0	22	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN VEINTE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTE ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	155,785,223.10	0.00				475,467,074.98	71,467,303.38	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2		AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 29,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11	29/03/2016	14/11/2018	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16		AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,504,810.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2016
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16		LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficina Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00				0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV		IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
5	DGOP-LPN-F-4-020-16		LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyocacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2018	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-16		AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerces de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceania, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9
A

000 0050

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de Julio de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
9	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00				0.00	19,996,939.56	0.00			
10	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
11	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9
A

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de Julio de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 5 Módulos, Magdalena Contreras con 5 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGOP-AD-L-5-068-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 9 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%		
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00				0.00	49,297,290.24	0.00			
14	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 160 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arrol Gessel, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.	
											AMORTIZADO	0.00	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profra Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopapan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Águilas Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00							

9
A

000 0052

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGOPIR-L-1-083-18	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim. Enrique de Ovarría y Fararria, Kinder Lic. Alejandro Gujano, Prim. Tlacuahuac, Prim. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chirpa, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2018	31/12/2018	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGOPIR-L-1-082-18	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rullo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Saxeval, Sec. Técnica No. 16, Sec. Atlapalca, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de México, Primaria Celerino Cano Palacios, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2018	31/12/2018	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGOPIA.L-5-082-18	RECURSOS FISCALES	AO	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Arrigaga Salgado, Coyocauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil Héroes de Churubusco, Semionovich Makareno y Secundaria 157 Juan Amos Comanó, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Maslow, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Palficor, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xicotéhtli. A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 7), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josafá Ortiz de Domínguez, Secundaria 278 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Sotomayor, en las Delegaciones Magdalena	27/12/2018	31/12/2018	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,929.96	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00				
20	DGOPE-LPN-2-012-18	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2018	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGOPE-IR-2-013-18	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2018	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9
A

000-0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de Julio de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CABO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	OGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.
TOTALES								1,270,035,934.73	278,031,186.76	0.00			476,487,074.96	190,158,414.31	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,270,035,934.73	0.00	0.00
		AMORTIZADO 28,530,506.64
		POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
190,158,414.31	0.00		


 C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

001 0054



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de julio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2016


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP/IR-L-1039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benítez Delmon", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bñito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06	0.00				6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de recepción	
										ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA				
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,936,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%


 ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


 ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


 ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"




CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	LPN	GRUPO KOPPL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,805,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUPO, S C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,887.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A D	INGO RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRATO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$288,224.14	\$288,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	61.87%	
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A D	ARQUITEG SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.88	\$0.00	71.38%	31.41%	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,812,871.78	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,218,288.64	\$0.00	59.98%	54.00%	
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$998,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%	
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
117,983,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEIS CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de Julio de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	176,509,711.69	0.00				476,487,074.96	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	29/09/2016	14/11/2018	437,562,464.24	106,232,989.08	0.00	14.51%	14.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto - Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	28/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe plazo al 15 de diciembre de 2016.
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00				0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	Pendiente de Liquidación misma que se pagó en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
4	DGOP-IR-L-5-098-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	Pendiente de Liquidación misma que se pagó en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,623.79	74,606,364.62	0.00				0.00	74,606,364.62	0.00			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,086.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
6	DGPE-IR-2-013-15/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,948,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.

9 P A

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de Julio de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficinas Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00				0.00	0.00	0.00			
8	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES FAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficinas Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18
TOTALES								1,179,988,371.48	274,691,671.03	0.00			476,487,074.96	219,100,869.33	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,179,988,371.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Alejandro Cárro Nería.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	17	25	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de Julio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	234,611,026.80	0.00				476,487,074.98	59,711,659.56	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	29/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 15,611,341.46 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2016	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	81,542,200.66	0.00				0.00	73,624,952.81	14,914,553.13			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,086.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	8,358,026.33	3,229,830.36	60.62%	38.02%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,842,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMDOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	11,684,722.77	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PACE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado al 30-nov-2018

9
A P

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de Julio de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00				
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 05580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, A. consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 18-Jun-18. Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de Inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,759,918.90	0.00				
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México A. consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	03/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México A. consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	485,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00				0.00	13,588,946.44	0.00				
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-Jun-18. Pendiente de liquidar.
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 29-may-18.
12	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-Jun-18. Pendiente de liquidar.

9

[Handwritten signatures and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de Julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
13	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C V	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/09/2016	15/11/2016	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26 Jun-18. Pendiente de liquidar.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/09/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00				576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochmilco-Tulyehualco.			69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00				
15	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochmilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochil, ubicada en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochmilco	24/09/2016	23/12/2016	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84									Servicios concluidos. Recepcionado el 2 may-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84				69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								1,231,809,442.78	428,460,872.44	0.00					476,487,074.98	243,833,978.91	14,914,553.13				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
1,231,509,442.78	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	
		AMORTIZADO	36,514,590.30	
		POR AMORTIZAR	59,495,972.89	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
243,633,978.91	14,914,553.13		


 C. Victor Manuel Rodríguez Sálas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Agustín Ganoza Neria
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de julio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"


Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 31 de Julio de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
2	OGOP-AD-1-1-039-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-09-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	100.00%	65.61%	Recepcionada
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.28	0.00	1.00	0.67


Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S A DE CV	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,528,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,987.05	\$0.00	71.82%	87.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES, S A DE CV	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-18	\$3,984,810.89	\$1,988,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTERNACIONAL MÉXICO S A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-18	\$11,488,192.38	\$2,239,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.88%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S A de CV en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S A de CV	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SIN, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-ene-18	22-dic-18	\$271,284,001.63	\$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

* Mediante oficio GCOMVSOBSE/OSA/SC/018/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, reitera el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopacta", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

* Mediante oficio GCOMVSOBSE/OSA/SC/015/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, reitera el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopacta", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintinueve del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

4.1 En las referidas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 123 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual la solicitud consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2018, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S A de CV, en participación conjunta con la empresa impulsora de Desarrollo Integral, S A de CV, así como Ingeniería Integral Internacional México S A de CV y el 21 de febrero de 2018, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S A de CV y HDOS Construcciones, S A de CV, solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determinó jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0074

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
1	GGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES Y CONSULTERÍA, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.52	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X	NO	Obras terminada, Entrega y recepción, la liquidación se tramita para pago. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite y no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
2	GGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULLI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2016	31/12/2016	29,652,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2016 8,698,792.95 AMORTIZADO 7,334,506.65 POR AMORTIZAR 1,564,285.30			0.00	\$ 24,311,669.53	5,350,973.63	97.00%	81.96%		X	NO	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 14, 15 y 116 Lq. tramitadas fueron registradas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó el pago como ADEFA Est. 14 y 15 (En proceso)
3	GGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULLI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2016	31/12/2016	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2016 7,415,223.79 AMORTIZADO 4,597,725.67 POR AMORTIZAR 2,817,498.12			0.00	\$ 15,325,752.22	9,146,137.40	79.00%	62.00%		X	NO	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 11, 12 y 13 Lq. tramitadas fueron registradas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó el pago como ADEFA Est. 11 y 12 (En proceso)
4	GGOP-IR-L-4-041-16	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinaciones Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av Canal Nacional y Anillo Canal de Cuauanaco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2016	07/11/2017	11,271,195.95	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	NO	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	GGOP-AD-L-5-043-16	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/08/2016	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	GGOP-IR-L-5-055-16	RECURSOS FEDERALES- FONDO DE FIDEICOMISOS DE USOS MÚLTIPLES (FIDUCOMEN-CDMIG) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Espectáculos, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzapapan	05/11/2016	31/12/2016	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%		X	NO	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	GGOP-IR-L-5-057-16	RECURSOS FEDERALES- FONDO DE FIDEICOMISOS DE USOS MÚLTIPLES (FIDUCOMEN-CDMIG) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Iskan Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2016	31/12/2016	2,335,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%		X	NO	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	5,449,216.00							
8	DGOP-IRL-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atendidos a los Derechos Naturales (FONDOS-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructores COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demarcación de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayyapan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Ajustado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.10							
9	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atendidos a los Derechos Naturales para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayyapan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Ajustado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64							
10	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atendidos a los Derechos Naturales (FONDOS-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	29/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,192,908,563.03	0.00	0.00					1,149,585,122.15	40,127,594.95							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,192,908,563.03	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 11,932,232.32 POR AMORTIZAR 4,381,784.42

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,149,585,122.15	40,127,594.95		

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras@cmx.gob.mx
Tel.: 5704 - 1415 Ext. 121



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

5.11. Avance de los contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	1	0	0	18	0	18	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	3	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	24	0	2	0	24	0	24	0
TOTAL	72	4	0	0	76	0	76	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y DIECISIETE ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRAN SUSPENDIDO, TRES CONCLUIDOS Y CATORCE EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	1	0	0	18	0	18	0
TOTAL	17	1	0	0	18	0	18	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y DIECISIETE ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, TRES CONCLUIDOS Y CATORCE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de Julio de 2019

CASO	-NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			492,949,831.93	368,094,028.55	0.00				0.00	0.00	4,676,146.15			
1	DGPE LPN-1-014-18/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO ANDOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	20/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	368,094,028.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	0.00	4,676,146.15	13.90%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato plurianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.
					Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			152,225,578.90	152,225,578.90	0.00				0.00	145,052,837.17	1,084,778.43			
2	DGCOP AD L-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,204,251.57	1,084,778.43	100.00%	31.41%	Servicios concluidos.
3	DGCOP AD L-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco.	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	143,848,585.60	0.00	100.00%	96.94%	Trabajos concluidos.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			23,218,930.80	23,218,930.80	0.00				0.00	1,105,770.64	2,537,752.88			
4	DGCOP AD L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes peatonales de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	09/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,608,604.48	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
5	DGCOP LPN L-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,105,770.64	929,148.40	61.23%	21.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP LPN L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	26.33%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP IR L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	19.89%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
8	DGCOP IR L-1-066-19	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAVSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/06/2019	03/12/2019	5,121,999.89	5,121,999.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	23.97%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
9	DGCOP LPN L-1-098-19	RECURSOS FISCALES	LPN	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	11/07/2019	02/12/2019	3,207,240.58	3,207,240.58	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.			39,032,843.96	39,032,843.96	0.00				0.00	0.00	0.00			
10	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES	LPN	AD REN DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00					2.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
11	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00					1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor Centros de Salud			66,158,215.64	66,158,215.64	0.00				0.00	0.00	0.00			
12	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christi, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christi, C.P. 01510, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00					1.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGCOP-IR-L-4-090-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Herón Proal" ubicado en Avenida Centenario No. 1220, Col. Herón Proal, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	05/07/2019	31/12/2019	2,579,654.20	2,579,654.20	0.00	ANTICIPO	0.00					1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Virjo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzadas de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00					1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. S de Mayo S/N, esq. Temacpaico, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00					0.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00					0.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO	0.00					0.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00							

9/1/19

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019


Corte al 31 de Julio de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-IR-L-4-131-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESTUDIO TREINTACERO SÉS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Bekal", ubicado en la calle de Bekal, Lt. 22 Mza. 110, Col. Belvedere, C.P. 14720, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/07/2019	31/12/2019	2,806,774.49	2,806,774.49	0.00	ANTIPO	0.00				0.00	0.00	0.05%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								773,585,401.23	648,729,597.85	0.00			0.00	146,158,607.81	8,298,677.46					

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTIPOS	
773,585,401.23		0.00		ANTIPO	0.00
				AMORTIZADO	0.00
				POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
146,158,607.81	8,298,677.46


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de Julio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				590,995,928.36	0.00			476,487,074.98	271,467,948.22	0.00			
1	DGOPAD F 1-034 14/REV4	CRÉDITO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE CV.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO 145,799,999.99 AMORTIZADO 90,304,027.10 POR AMORTIZAR 55,495,072.89	29/09/2016	14/11/2018	437,562,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOPAD L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE CV.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				527,185,523.79	0.00			0.00	151,174,247.39	19,590,699.28			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE CV.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	17,014,782.33	3,229,830.36	100.00%	77.40%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE CV.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.93%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE CV.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	124,855,803.38	16,360,868.92	39.23%	25.33%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Andrés Cano Vera.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de julio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	3	0	0	12	0	12	0
TOTAL	9	3	0	0	12	0	12	0

[Handwritten signature]

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Oportunidad y Mantenimiento del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Provisión de servicio a largo plazo para el 76 parámetro Urbano y Metropolitano del ejido del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adquisiciones U.I.V.S.	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00									La suficiencia presupuestal a finales de junio del año 2019 es de \$304,733,353.00
										AMORTIZADO	0.00	29-nov-13	19-mar-27	771,024,953.49	488,054,870.41	0.00	58.33%	54.55%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGPE-SOCC-2-015-16	2	IR	Bufo de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Mixt para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Viguerías".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00									En proceso de Liquidación y Reconciliación
										AMORTIZADO	0.00	17-jul-17	20-mar-19	105,377,837.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOPLPI-009-17	5	LPN	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Viguerías.	08-ago-17	25-dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00									El ítem reportado para el mes de julio en la Preparación 1 en Calle 20 de Marzo.
										AMORTIZADO	0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	0.00	0.00	38.97%	35.37%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOPLPN-L-1-014-19	1	LPN	Grupo Constructor TCASA, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 1 y 2 del Metrobús de la Ciudad de México.	25-mar-19	31-ago-19	12,125,078.00		ANTICIPO	3,637,523.39									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	22.66%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOPLPN-L-1-015-19	1	LPN	ESCODEM, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo especial.	25-mar-19	20-sep-19	23,767,552.03		ANTICIPO	7,730,265.60									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	43.12%	39.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOPLPN-L-1-024-19	1	LPN	Multiservicios Integrados de América, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Sur.	03-abr-2019	31-jul-19	17,413,570.41		ANTICIPO	0.00									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	76.42%	56.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOPLPN-L-1-038-19	1	LPN	Multiservicios Integrados de América, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Norte.	10-abr-2019	07-ago-19	17,378,797.95		ANTICIPO	0.00									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	69.85%	30.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOPLAD-L-1-035-16	1	AD	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes atiradales ubicados a lo largo de la estación Ignacio Zaragoza en sus Intersecciones con Rfoj Gomez, Cuadra de San Juan, Telecomunicaciones, Crisostomo Benítez (González) República Federal y Anísimo Salazar, Avenida Itzapatapa, Ciudad de México	15-may-2019	31-dic-19	30,216,808.42		ANTICIPO	0.00									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	23.29%	20.62%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOPLPN-L-4-073-19	1	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en km 22+189 de la Aduana México-Puebla en las calles Felipe Angeles y Jorge Negrete	19-jun-2019	31-dic-19	49,992,545.23		ANTICIPO	0.00									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	4.26%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOPLPN-L-2-123-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	150,348,357.32		ANTICIPO	0.00									Hizo de obra
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00		
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOPLPN-L-1-105-19	1	LPN	De Arquitecto de Especialidad S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento para la colocación de elementos de confinamiento en carril confinado de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México.	16-jul-19	13-oct-19	7,305,923.97		ANTICIPO	2,191,777.19									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	14.23%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOPLPN-L-1-085-19	1	LPN	Planación Diseño y Construcción de Obra S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Oriente.	11-julio-2019	31-dic-19	26,334,390.30		ANTICIPO	0.00									
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	12.38%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,774,197,789.10	0.00	13,559,586.18
		ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
488,054,870.41	0.00	0.38	0.25

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	AD	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,527,108.80	\$183,882.33	100.00%	94.75%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$183,882.33 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	AD	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALU", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,452,554.18	\$278,170.91	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 2 y 3 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$183,882.33 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	AD	SIJACO, S.A. DE CV	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC SIN. COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	8-feb-19	\$1,361,475.83	\$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,293,407.07	\$0.00	100.00%	85.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUJS, S.A. DE CV	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A., UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,370,482.07	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,370,482.07 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUJS, S.A. DE CV	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENTO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,432,784.41	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 UN IMPORTE DE \$1,432,784.41 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE SIN, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.87	\$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,255,284.07	\$239,181.35	100.00%	83.18%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$239,181.35 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO SIN ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$353,572.03	\$1,323,134.81	100.00%	89.21%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,323,134.81 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,455,448.23	\$288,024.72	100.00%	92.98%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$288,024.72 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	AD	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$939,384.48	\$0.00	100.00%	80.30%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$939,384.48 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	\$1,786,523.75	\$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,454,835.97	\$250,941.07	100.00%	95.42%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,704,877.04 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	AD	H00S CONSTRUCCION ES SA DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,328,438.09	\$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,104,472.35	\$121,947.77	100.00%	92.32%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$121,947.77 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	AD	H11C INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S A DE C V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAJA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	29-mar-19	\$900,414.61	\$900,414.61	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	AD	SIADCO, S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,855,735.97	\$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,782,887.82	\$0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	AD	SIADCO, S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,173,768.28	\$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,114,880.28	\$0.00	100.00%	94.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE C V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	\$1,758,357.26	\$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,878,970.57	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,878,970.57 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	AD	JOSÉ JESUS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "COC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA SIN SECTOR 1 A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-jul-19	\$974,076.79	\$974,076.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	BOA
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	AD	C JORGE ANTONIO GARCIA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	28-mar-19	\$1,660,720.00	\$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,338,188.12	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,338,188.12 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	29-mar-19	\$1,286,044.78	\$1,286,044.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,203,273.00	100.00%	0.00%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,203,273.00 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	AD	AUREA SELENE ESPINDOSA AVEJUNDO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	29-mar-19	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,538,883.85	\$234,039.58	100.00%	12.81%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,770,803.21 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	AD	SURYA T793 S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,855,946.92	\$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,783,137.88	\$92,809.08	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 3 LIQUIDACIÓN CON UN IMPORTE DE \$92,809.08 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-034-19	LOCALES	AD	C RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL MÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-19	3-jul-19	\$1,840,837.19	\$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,233,024.15	100.00%	88.98%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 A LA 4, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,233,024.15.
22	DGCOP-AD-L-2-039-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,851,139.88	\$1,851,139.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$827,478.72	\$1,219,847.43	100.00%	99.78%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,847,124.15 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
34,786,834.13	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
17,841,089.48	12,455,581.33	100.00%	59.87%

ING. ROLANDO FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019


FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	24	0	2	0	24	0	24	0
TOTAL	24	0	2	0	24	0	24	0

NOTA: Contratos en proceso



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6



M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Fabrica de Arte y Oficinas Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tecuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			47,319,352.17	47,319,352.17	0.00					1,304,090.56	813,454.64							
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron reducidos por la OCAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multiconates Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficinas Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tecuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO	\$14,195,805.65											Obra en proceso, se otorga anticipo
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			35,664,886.07	35,664,886.07	0.00					0.00	0.00							
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron reducidos por la OCAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82						0.27%	30.00%	Terminación anticipada			Obra en proceso de Formalización de la terminación anticipada del contrato.
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.			118,297,264.12	118,297,264.12	0.00					0.00	0.00							
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASBU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00							6.91%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso de Revisión administrativa de Contrato
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55	0.00					0.00	0.00							
4	DGCOP-IR-L-5-043-19	RECURSOS FISCALES	INVITACIÓN RESTRICTADA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00								7.60%	0.00%	Servicios en proceso	Servicios en proceso, se realiza terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra.
					"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilo Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09DPR250Z.			1,826,596.80	1,826,596.80	0.00					0.00	0.00							
5	DGCOP-AD-L-045-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilo Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09DPR250Z.	09/05/2019	06/09/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00								95.23%	0.00%	Obra en proceso	Obra en proceso
					Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficinas)			1,014,776.13	1,014,776.13	0.00					0.00	717,979.68							
6	DGCOP-AD-L-037-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficinas)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00											Obra en proceso de recepción, liquidación y finiquito.
					Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	49,973,474.90	0.00					0.00	0.00							
7	DGCOP-AD-L-1-060-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00											Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza			41,769,722.53	41,769,722.53	0.00					0.00	0.00							
8	DGCOP-AD-L-1-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/06/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00											Obra en proceso

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.			7,958,816.61	7,958,816.61	0.00				0.00	0.00							
9	DGCOOP-IR-L-1-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción S. A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.	29/09/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	45.01%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.			4,018,321.22	4,018,321.22	0.00				0.00	142,768.31							
10	DGCOOP-IR-L-4-054-19	FISCAL TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.	11/08/2019	06/09/2019	4,018,321.22	4,018,321.22	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	142,768.31	19.37%	0.00%	Obra en proceso	Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazabalcaeta" 09DES0187B			11,795,204.02	11,795,204.02	0.00				0.00	0.00							
11	DGCOOP-LPN-L-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazabalcaeta" 09DES0187B	01/07/2019	29/09/2019	11,795,204.02	11,795,204.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	28.79%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.			13,381,278.96	13,381,278.96	0.00				0.00	0.00							
12	DGCOOP-LPN-L-1082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	6.20%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0066D			9,932,816.61	9,932,816.61	0.00				0.00	0.00							
13	DGCOOP-IR-L-2-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0066D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,816.61	9,932,816.61	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	9.04%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.			11,711,430.06	11,711,430.06	0.00				0.00	0.00							
14	DGCOOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Sais, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	20.84%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I			9,809,775.84	9,809,775.84	0.00				0.00	0.00							
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141					0.00	ANTICIPO	\$0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
15	DGCOOP-LPN-L-2-004-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	MODALIDAD PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada ICTINO, S.A. de C.V.	"Guillermo González Camarena" con CCT 09DES01410, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$	\$	3.14%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.			12,598,775.53	12,598,775.53		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
16	DGCOOP-LPN-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LINOS Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.	04/07/2019	01/10/2019	12,598,775.53	12,598,775.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	26.93%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.			10,508,620.40	10,508,620.40		AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							
								10,508,620.40	10,508,620.40		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
17	DGCOOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	10.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
								6,687,431.36	6,687,431.36		AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							
								6,687,431.36	6,687,431.36		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
18	DGCOOP-IR-L-1-100-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales Rios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Idealzo de Juárez con CCT 09DPR1945I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.	15/07/2019	12/10/2017	6,687,431.36	6,687,431.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	22.99%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
								8,676,293.58	8,676,293.58		AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							
								8,676,293.58	8,676,293.58		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
19	DGCOOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconst Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0039C, Esc. Jardín de Niños "Cukulcán" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensoras de Puebla 1863 con CCT 09DES0065R	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	22.75%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
								18,499,722.54	18,499,722.54		AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							
								18,499,722.54	18,499,722.54		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
20	DGCOOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Betanouni S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0209H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT 09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.	16/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	8.93%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
								11,922,548.95	11,922,548.95		AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							
								11,922,548.95	11,922,548.95		POR AMORTIZAR	\$0.00			0.00	0.00							
21	DGCOOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Jagón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
					Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.						POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Estilides" con CCT 09DUN061D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.			13,614,378.57	13,614,378.57						0.00	0.00								
22	DGCOPLPN-L-1-106-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Estilides" con CCT 09DUN061D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.	16/07/2017	13/10/2019	13,614,378.57	13,614,378.57	0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpán las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST10093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR5157W.			12,563,843.64	12,563,843.64						0.00	0.00								
23	DGCOPLPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpán las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST10093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR5157W.	11/07/2019	09/10/2019	12,563,843.64	12,563,843.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.			22,563,102.41	22,563,102.41						0.00	0.00								
24	DGCOPLPN-L-1-088-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	22,563,102.41	22,563,102.41	0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso		Obra en proceso	
TOTALES								486,394,799.57	486,394,799.57	0.00		\$24,895,271.47				1,304,090.56	1,674,202.63							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
486,394,799.57	0.00	ANTICIPO 24,895,271.47 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 24,895,271.47

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,304,090.56	1,674,202.63	0	0

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
Av. Francisco de Pineda y Trujillo No. 409
Col. Magdalena Contreras, C. P. 06030
Tel: 5616 - 1115 Ext. 251



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

6. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

27 DE AGOSTO DE 2019

No. 165

Í N D I C E

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Económico

- ◆ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, con número de registro MEO-163/070819-D-SEDECO-44/010119 3

Secretaría de Movilidad

- ◆ Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos personales denominado, "Solicitantes de Control Vehicular Particular" 4
- ◆ Aviso por el que se da a conocer su Código de Conducta 7

Secretaría de Obras y Servicios

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con número de registro MEO-161/060819-D-SOBSE-22/010119 18

Heroico Cuerpo de Bomberos

- ◆ Aviso por el que se da a conocer la Circular HCB/CDMX/DG/0024/2019 34

Continúa en la Pág. 2

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, Director General de Construcción de Obras Públicas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Apartado A fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad; 16 fracción XIII, 17, 38 y 73 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 1, 7, fracción XIII, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1º, 8-A, 8-F a 8-I y 8-K del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y los numerales Segundo, Cuarto, Sexto fracción II inciso a, Noveno y Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y Cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de la Ciudad de México, y de conformidad con el Registro MEO-161/060819-D-SOBSE-22/010119 otorgado por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, tengo a bien presentar para su publicación el siguiente:

AVISO POR EL CUÁL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-161/060819-D-SOBSE-22/010119.

CONTENIDO

- I. MARCO JURÍDICO
- II. OBJETIVO GENERAL
- III. INTEGRACIÓN
- IV. ATRIBUCIONES
- V. FUNCIONES
- VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
- VII. PROCEDIMIENTO
- VIII. GLOSARIO
- IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

I. MARCO JURÍDICO

Constitución

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma 12 de abril de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Última reforma 02 de mayo de 2019.

Leyes

3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada el 13 de diciembre de 2018.
5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Última reforma el 13 de enero de 2016.
6. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Última reforma 17 de septiembre de 2015.
7. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. Última reforma el 28 de noviembre de 2014.

8. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de 2004. Última reforma el 01 de abril de 2019.

9. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.

8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio que corresponda.

9. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2014. Última reforma el 22 de marzo de 2018.

Decretos

10. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

11. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Reglamentos

12. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.

13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Última reforma el 10 de julio de 2009.

14. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última reforma el 2 de abril de 2019.

15. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019.

Manuales

16. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2018.

Normas

17. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos.

Políticas

18. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 noviembre de 2000. Última reforma 28 agosto de 2017.

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Subcomité.

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas adscrita a la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios, un instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por

objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

III. INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

Integrante	Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Secretaría Técnica	Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas
Vocales	Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas. Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios.
Contralorías Ciudadanas	Dos personas ciudadanas acreditadas y designadas en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Asesor/a	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.
Invitadas/os	Representante del Comité Central como Invitado Permanente. Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité.

DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA

En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente designe el mismo, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente.

La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a otra persona servidora pública para que funja en la Secretaría Técnica para determinada Sesión.

Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.

Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.

Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a dos personas ciudadanas que tendrán el carácter de Contraloras/es Ciudadanas/os. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente.

Las Contralorías Ciudadanas no tendrán suplencia.

IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. En Materia de Normas:

- 1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- 1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- 1.4 Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local como Federal;
- 1.5 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- 1.6 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;
- 1.7 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema;
- 1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
- 1.9 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local; y
- 1.10 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia.

2. En Materia de Organización:

- 2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;
- 2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y
- 2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:

- 3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;
- 3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;

- 3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;
- 3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;
- 3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del gasto;
- 3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;
- 3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;
- 3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;
- 3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y
- 3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.

4. En Materia de Información y Capacitación:

- 4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal;
- 4.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;
- 4.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;
- 4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;
- 4.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité; y
- 4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General.
- 4.7 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiéndolos y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.

V. FUNCIONES

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones:

DE LA PRESIDENCIA

- Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
- Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
- Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité;

Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto;

Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;

Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su modificación;

Conducir el desarrollo de las Sesiones;

Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;

De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité; y

Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar;

Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente;

El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria;

Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y

Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

Tendrá derecho de voz;

Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;

Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;

Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso presenten los integrantes del Subcomité;

Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;

Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité;

Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guarda aquellos que no han sido desahogados;

Mantener actualizado el Manual;

Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y

Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Subcomité.

DE LAS Y LOS VOCALES

Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;

Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;

Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;

Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;

Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y

Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la Presidencia o el Subcomité.

DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS

Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;

Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;

Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia;

Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones;

Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y

Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.

DE LA/EL ASESOR/A

Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;

Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;

Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y

Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

DE LAS/LOS INVITADAS/OS

Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;

Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;

Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda;

Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones.

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

DE LAS SESIONES

El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.

Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.

En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.

En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:

- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- Aprobación del Orden del Día
- Lectura y firma de Acta (s)
- Seguimiento de Acuerdos
- Presentación de Casos para su autorización
- Evolución del Gasto de Inversión
- Informes de Avances Físicos Financieros
- Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
- Asuntos Generales

En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:

- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- Aprobación del Orden del Día
- Presentación de Casos para su dictaminación.

Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

DEL QUÓRUM

Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente.

En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar;

Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su Suplente;

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención;

La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;

Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;

En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso;

Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado;

En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;

Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; con base en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal en el Acta correspondiente;

Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, modificar o cancelar los Acuerdos.

DE LA VOTACIÓN

Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones:

Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.

Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.

Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.

Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.

En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;

Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;

El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad;

Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.

DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hoja: (1) _____

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2)

Sesión: (3) _____ Ordinaria (4) Extraordinaria (5) Fecha: (DD/MM/AA) (6) _____	Área solicitante: (7) _____ Procedimiento solicitado (8): _____ Obra: (9) Supervisión: (10) Proyecto: (11)	Programa: (12) _____ Actividad Institucional: (13) _____ Fuente de financiamiento: (14) _____ Concepto de gasto: (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ Presupuesto disponible: (17) _____ Oficio de autorización de inversión: (18) _____ Oficio de autorización de la afectación programático presupu (19) _____					
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra Periodo de inicio y termino	Monto estimado	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
20	21	22	23	24	25	26	27
Elaboró: (28) _____ Vo Bo de suficiencia presupuestal: (29) _____ Autorizó: (30) _____			Presidente _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Contralor Ciudadano _____	Vocal _____ Contralor Ciudadano _____
Firmas de los integrantes del Subcomité (31)							

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
(1)	Indicar el número de hoja.
(2)	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
(3)	Indicar el número de la sesión que corresponda.
(4) y (5)	Marcar en el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria.
(6)	Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año.
(7)	Nombre del área que somete el caso a consideración del Subcomité.
(8)	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
(9), (10) y (11)	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
(12)	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura programática vigente.
(13)	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
(14)	Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
(15)	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
(16)	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.
(17)	Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el caso al Subcomité.
(18)	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
(19)	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
(20)	Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
(21)	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.).
(22)	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.).
(23)	Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
(24)	Indicar el monto estimado en pesos del costo de las obras o los trabajos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
(25)	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
(26)	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
(27)	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
(28)	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
(29)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
(30)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
(31)	Firma de los integrantes del Subcomité.

VII. PROCEDIMIENTO

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras.

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.

Descripción Narrativa:

No.	Actor	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión.
		¿Existe quórum?
		NO
3	Presidencia	Suspende la Sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		SI
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
		¿Se aprueba el orden del día?
		NO
7	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 6)
		SI
8	Presidencia	Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
9	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los Acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		Fin del procedimiento


Aspectos a considerar:

El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.

Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

Diagrama de Flujo:



VIII. GLOSARIO

Administración Pública de la Ciudad de México: Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.

Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

Carpeta de Trabajo: Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Subcomité.

Caso: Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.

Comité Central: Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.

Dictamen: Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.

Grupo de Trabajo: Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.

Ley Federal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley Local: Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Obra Pública: A la determinada como tal en el Artículo 3º, tanto de la Ley Federal, como de la Ley Local.

Órganos Colegiados: El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.

POA: Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.

Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Reglamento Federal: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento Local: Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Secretaría: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Subcomité de Obras: El Comité Central establecerá Subcomités de Obras Públicas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados de Administración Pública de la Ciudad de México, así como en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Presidenta/e

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción
de Obras Públicas

Secretaria/o Técnica/o

Vocal

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas

Vocal

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas
"A"

Vocal

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas
"B"

Vocal

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción de Obras Públicas
"C"

Vocal

M. en I. Efraín Álvarez Martínez
Director de Construcción de Obras Públicas
"D"
"

Vocal

Dr. Roberto Beristain Salmerón
Director de Ingeniería de Costos y
Contratos de Construcción de Obras Públicas

Contralor/a Ciudadana/o

Lic. Gabriela del Olmo Albarrán
Directora General de Administración
y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo

Contralor/a Ciudadana/o

Asesor/a

Asesor/a

C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo
Titular del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Obras y Servicios

Lic. Mario Alberto Rangel Mejía
Director General Jurídico y Normativo
en la Secretaría de Obras y Servicios

TRANSITORIO

ÚNICO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Ciudad de México 16 agosto de 2019

(Firma)

**ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
EL DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019**

7. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 8a Ordinaria Ordinaria : (X) Extraordinaria : () Fecha : (29 DE AGOSTO DE 2019)	DIRECCIÓN SOLICITANTE : (Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DE OBRA (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN () CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	PROGRAMA : Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México PARTIDA PRESUPUESTAL: 6121 OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL : CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1938/2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 500,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE :
--	--	---

CASO Núm.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"D"/01/2019	1	CONTRATO	Reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría Colonia santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa. Periodo de ejecución (al 31 de diciembre de 2019)	MONTO PARCIAL: \$10,633,842.33 I.V.A. (16%) \$1,701,414.77 MONTO TOTAL : \$ 12,335,257.10 No se otorgara anticipo	Artículo 134 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, Inciso A, Artículo 24, Parrafo II, Inciso C, Artículo 27 Fracción III, Artículos 24, Párrafo Segundo Inciso C, 27 Fracción III, 61 63, Fracción II y 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Artículo 75-B de su Reglamento.	

SOLICITA M. en I. Efraín Alvarez Martínez Director de Construcción de Obras Públicas "D" APRUEBA Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas	PRESIDENTE	CONTRALOR CIUDADANO	CONTRALOR CIUDADANO	VOCAL	VOCAL
	Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	C. Maria Patricia Regina Paniagua Saucedo	Lic. Gabriela del Olmo Albarrán Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	VOCAL
	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL
	Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	M. en I. Efraín Alvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"	Dr. en D. Roberto Benistain Salmerón Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas	



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 189 LUIS PASTEUR, UBICADA EN PLAN DE AYALA Y HERMINIO CHAVARRIA, COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDIA IZTAPALAPA.

Antecedentes

La Ciudad de México, está construida sobre un suelo blando compuesto por arcilla y agua que lo hacen poco resistente a las construcciones pesadas, además que se extraen grandes volúmenes de agua del subsuelo para abastecer de este vital líquido a la población, originando el hundimiento de la Ciudad de México, lo que provoca que las construcciones sufran hundimientos diferenciales.

Debido a su ubicación geográfica la Ciudad de México es una zona altamente sísmica, presentando dentro de su configuración geológica diversos tipos de suelos, uno de estos es el de tipo lacustre, dentro del cual está situada gran parte de la Alcaldía Iztapalapa; y en dicha Alcaldía se encuentra ubicada la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, la cual resultó dañada a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, resultando que uno de sus edificios el administrativo presentará inclinaciones en 2 de sus entre ejes, motivo por el que de acuerdo a estudios que se han realizado es necesario llevar a cabo la demolición de dicha parte del edificio.

A solicitud del Instituto Local de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México ILIFECDMX/GDPINFE/304/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, mediante el que solicitó la realización de dictámenes estructurales a diversos planteles escolares de la Ciudad de México, en donde se encuentra la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur (**Anexo 1**).

Asimismo, mediante oficio ILIFECDMX/GDPINFE/304/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, mediante el que el Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa solicitó al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, realizar dictámenes estructurales a diversos planteles escolares, entre ellos la Escuela Secundaria Diurna No. 189 "Luis Pasteur", en el marco del programa de reconstrucción y/o rehabilitación de planteles educativos afectados por el sismo del 19/S; al respecto y derivado de la revisión a dicho inmueble se determinó por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el llevar a cabo la **"Reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, Colonia Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa"**, de acuerdo al oficio No. ISCDF-DG-2019-1211 (**Anexo 2**)

Derivado de lo anterior, personal de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", en conjunto con el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, realizaron recorrido en dicho plantel donde se detectó, que el edificio administrativo de dicho plantel presenta una inclinación en dos de sus entre ejes, motivo por el cual se tendrá que demoler esa parte del edificio y construir otra sección igual dentro del mismo plantel, adicional a lo



antes mencionado también es necesario realizar los siguientes trabajos, construcción de una escalera en uno de los edificios, ya que durante los sismos como el del 19 de septiembre de 2017 los niños no alcanzan a ser evacuados en su totalidad, suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea, revisión y sustitución en su caso de la línea de drenaje en cuatro módulos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios en cuatro módulos, reforzamiento de bardas perimetrales ya que corren el riesgo de colapsarse aun cuando son de reciente construcción, sustitución de piso de loseta cerámica en algunos salones, nivelación de pendientes en algunos andadores, colocación de gárgolas en andadores, lo anterior derivado de los eventos sísmicos de los últimos años, en particular del suscitado el 19 de septiembre de 2017.

A pesar de la inclinación de dos entre ejes del edificio administrativo, el edificio se mantiene en pie, sin embargo en base a dictámenes que han realizado distintos Directores Responsables de Obra es necesario demoler la parte inclinada de dicho edificio, correspondiente a los dos entre ejes mencionados para evitar cualquier riesgo y preservar la seguridad en el plantel escolar.

En la parte del edificio que no presenta inclinación, los elementos que conforman la superestructura (columnas y trabes) se ven en condiciones adecuadas por lo cual, de acuerdo a los estudios llevados a cabo por especialistas en estructuras, esa parte del edificio se puede conservar.

Por lo antes referido, el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la educación, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para dar atención urgente a la escuela secundaria Luis Pasteur logrando que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México autorizara los recursos por la cantidad de **\$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**.

Mediante oficio **SOBSE/DGAF/DF/1938/2019 (Anexo 3)**, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas, anexa copia de oficio de Otorgamiento de Autorización Presupuestal (AP por un importe de **\$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**

Para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México".

Situación Actual

Del importe Autorizado, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, destinará **\$12,510,254.01 (Doce millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 01/100 M.N.)**, para realizar la Reconstrucción de la escuela Secundaria Luis Pasteur, aclarando que los recursos restantes se destinaran a otros proyectos de rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico.

Las condiciones físicas que actualmente ostentan los edificios de los planteles escolares, y en especial esta secundaria la cual no está funcionando e incluso los alumnos fueron reubicados en un estacionamiento que la Alcaldía Iztapalapa habilitado para tal fin, que en época de lluvia se ha llegado a inundar, por tal motivo es prioritario que el plantel esté listo lo antes posible y en condiciones adecuadas para seguir impartiendo clase de manera habitual, por tal motivo es



sumamente necesario realizar los trabajos de **"Reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, Colonia Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa"**, lo anterior para garantizar la seguridad física de los usuarios (*las niñas y niños*).

Por lo anterior descrito, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, procede a realizar los trámites correspondientes para realizar la contratación de las obras en riesgo, con fundamento en el **Artículo 63, Fracción II de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal que a la letra dice:**

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos 3 participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que;

II.- Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del distrito federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos de fuerza mayor, o existan circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

Propuesta de Solución.

Con el objeto de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil usuaria, la **Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"**, propone la asignación por Adjudicación Directa a la empresa **Ingeniería en Construcción S.A. de C.V.**

El mantenimiento está programado para realizarse en el presente ejercicio presupuestal; el importe que se destinará a la Reconstrucción y mantenimiento de la escuela Luis Pasteur es de **\$12,510,254.01 (Doce millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 01/100 M.N.)**, IVA incluido y un periodo de ejecución con fecha de terminación al 31 de diciembre.

Debido a las condiciones del subsuelo donde se encuentra asentada la escuela secundaria Luis Pasteur que es zona III lacustre es decir con baja resistencia en el suelo y aunado a lo anterior a lo largo del patio principal atraviesa una grieta y a través del patio trasero atraviesa otra grieta; se tendrá que realizar la demolición de 2 entre ejes del edificio de administración dada la inclinación que presenta, la demolición se realizará de forma manual debido a que parte del edificio se piensa mantener en pie o conservarlo dado que se encuentra en buen estado; la parte que será demolida se tendrá que reconstruir en otro espacio dentro de la misma secundaria, así mismo es necesario realizar otro tipo de trabajos como son construcción de una escalera en uno de los edificios, ya que durante los sismos como el del 19 de septiembre de 2017 los niños no alcanzan a ser evacuados en su totalidad, suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea, revisión y sustitución en su caso de la línea de drenaje en cuatro módulos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios en cuatro módulos, reforzamiento de bardas perimetrales ya que corren el riesgo de colapsarse aun cuando son de reciente construcción, sustitución de piso de loseta cerámica en algunos salones, renivelación de pendientes en algunos andadores, colocación de gárgolas en andadores.



- **Objetivos de los trabajos**

Garantizar a través de los distintos trabajos que se realizarán, que el inmueble pueda continuar en condiciones óptimas para dar servicio, es decir que en él se pueda impartir clases sin ningún riesgo para la población estudiantil, de una manera segura y adecuada, así como llevar a cabo el mantenimiento necesario en las instalaciones para que estén lo más acorde posible con los requerimientos pedagógicos actuales.

- **Trabajos a realizar.**

1.- *Trabajos preliminares*

- Estudios Topográficos
- Estudios de mecánica de suelos y tratamiento de grieta
- Demolición de edificio existente

2.- *Trabajos correctivos*

- Proyecto ejecutivo de edificio correspondiente a 2 entre ejes
- Adecuación de nicho de acometida eléctrica
- Revisión y en su caso sustitución de línea sanitaria en baños
- Suministro y colocación de muebles sanitarios
- Impermeabilización
- Reforzamiento de bardas perimetrales
- Suministro y colocación de loseta cerámica
- Renivelación de pendientes en andadores

3.- *Construcción*

- Construcción de edificio de 2 entre ejes
- Construcción de escalera de emergencia en uno de los edificios

Criterios que dan origen a la preferencia:

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y las solicitudes de la comunidad estudiantil dan como resultado el que se realice la contratación por Adjudicación Directa a la empresa **Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V.**, asimismo dicha empresa está capacitada y cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos de **"Reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, Colonia Santa María Aztahuacan, Alcaldía**



Iztapalapa". Al contar con la capacidad y experiencia necesaria para la realización de este tipo de trabajos se están ahorrando tiempos e importe.

Economía: Al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa implica la aplicación del Tabulador General de Precios Unitarios del Distrito Federal conforme a lo dispuesto por el **Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal** y el análisis de la Subdirección de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas lo que representa un costo competitivo para llevar a cabo los trabajos.

Eficacia: La empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria, así como la infraestructura suficiente y capacidad para ejecutar los trabajos por sus propios medios, asegurando la capacidad de respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos.

La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor y se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Asimismo, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública a una Invitación Restringida, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanuda en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.

Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3



Total	38	16
--------------	-----------	-----------

Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.

Eficiencia: La empresa a la cual se asignarán los trabajos de rehabilitación cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.

Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de los trabajos de Reconstrucción que se requieren, a fin de alcanzar el propósito seguro y ágil el cual es necesario para las niñas y los niños de la escuela y comunidad estudiantil en general, asegurando que el actuar sea imparcial ante la toma de decisiones considerando en primera instancia el interés de la sociedad.

Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que es procedente la adjudicación de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, los cuales se indican a continuación:



Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que requieren el plantel se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia y capacidad técnica, financiera, administrativa y logística comprobada para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta y adecuada.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el **Artículo 63, Fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa, Administrativamente es idónea para atender la demanda social reclamada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Conclusión

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de **"Reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No. 189 Luis Pasteur, ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, Colonia Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa"**, que garantice plenamente la seguridad de los edificios del plantel educativo, así como de los usuarios se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos antes descritos, cuya inversión asciende a **\$12,510,254.01 (Doce millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 01/100 M.N.)**, IVA incluido, cuyos trabajos serán adjudicados a la empresa **Ingeniería en Construcción S.A. de C.V.**, quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.



Fundamento Legal:

Por tratarse de trabajos que se encuentran establecidos en los supuestos de los **Artículo 3 inciso A, Artículo 63, Fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, la contratación se sujeta al procedimiento de Adjudicación Directa para llevar a cabo los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado debido a que es de vital importancia que se realice la obra dado que pelagra la integridad física de la comunidad estudiantil.

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los **Artículos 24, Párrafo Segundo Inciso C, 27 Fracción III, 61 63, Fracción II y 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Artículo 75-B de su Reglamento.**

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Artículo 24.-.....

Párrafo Segundo. - *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:*

Inciso C. *Adjudicación directa.*

Artículo 27.- *Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes*

III. Adjudicación directa.

Artículo 61.- *En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.*

Artículo 63.- *Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra*



pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

- I. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan*
- II. provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;*

Artículo 64 Bis. - *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:*

- II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;*

Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Artículo 75-B.- *Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:*

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de*



análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;

- III. *Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.*
- IV. *Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 26 días del mes de agosto de 2019, con la intervención de los Servidores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Ing. Cirilo Hernández Guillermo

**Jefe de Unidad Departamental de
Supervisión de Construcción
"D2"**

Arq. Ascensión Bautista Márquez

**Subdirector de Construcción de
Obras Públicas "D1"**

M. en I. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

ANEXO 1



Ciudad de México a 29 de marzo de 2019
Oficio Número: ILIFECDMX/GDPINFE/304/2019

DR. RENATO BERRÓN RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD
DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En el marco del programa de reconstrucción y/o rehabilitación de planteles educativos afectados por el sismo del 19/S y derivado de las mesas de coordinación interinstitucionales que semanalmente se llevan a cabo con funcionarios de la Alcaldía en Iztapalapa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por medio del presente me permito solicitar a usted, gire sus apreciable instrucciones, a fin de que se lleva a cabo un Dictamen Cuantitativo de Seguridad Estructural de los planteles que enlisto a continuación:

CCT	NOMBRE	DIRECCIÓN	COLONIA	ALCALDÍA
09DPR2805P ✓	ISIDRO FABELA	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO. 2300	SAN LORENZO XICOTENCATL	IZTAPALAPA
09DES0310L ✓	PRESIDENTES DE MEXICO	CANAL DE PANAMA Y JAIME NUNO	INSURGENTES	IZTAPALAPA
09DPR2585U ✓	LUIS PASTEUR	AV. TEXCOCO S/N.	UNIDAD HAB LA COLMENA	IZTAPALAPA

Al agradecer su apoyo y colaboración, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

DR. CARLOS ALFONSO LARA ESPARZA

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CDMX
671
01 ABR. 2019

- C.c.p. — Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina - Secretario de Obras y Servicios - Presente.
- Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez - Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación - Presente.
- Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes - Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México - Presente.
- Clara Marina Brugada Molina - Alcaldé en Iztapalapa - Presente.
- Ing. Jorge Jiménez Alcaraz - Director General del INIFED - Presente

CALE/IX/S

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCOS DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
19:00
02 ABR. 2019

DIRECCIÓN DE DICTAMENES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES EXISTENTES
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO 2



ING. JORGE JIMÉNEZ ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE

ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 198 "LOUIS PASTEUR"
AV. HERMINIO CHAVARRÍAS S/N,
COL. SANTA MARÍA AZTAHUACÁN
ALCALDÍA IZTAPALAPA

En atención al oficio ILIFECDMX/GDPINFE/304/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, mediante el cual el Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa nos solicita que realicemos dictámenes estructural a diversos planteles escolares, entre ellos la Escuela Secundaria Diurna No. 198 "Luis Pasteur", en el marco del programa de reconstrucción y/o rehabilitación de planteles educativos afectados por el sismo del 19/S y derivado de las mesas de coordinación interinstitucional en los que participan, entre otros, funcionarios de la Alcaldía Iztapalapa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa que usted dignamente representa y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX.

En relación al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 y de conformidad con las acciones de gobierno para atender las afectaciones provocadas por dicho fenómeno natural encaminadas a la reconstrucción y resiliencia de la Ciudad de México, este Instituto procedió a realizar la inspección ocular estructural al inmueble en cuestión conforme a lo establecido en las fracciones IX, X y XVIII del Artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal y en el Artículo 2, fracción XI de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, obteniendo el siguiente resultado:

I) **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

Uso del inmueble	Área terreno Aprox.	Área total construida Aprox.	Zona Geotécnica	Grupo	Irregularidad en Planta o Elevación	Escalera de Emergencia
Educación Secundaria*	7,750 m ²	4,680 m ²	III Lago**	A	NO	SI***
Comentarios:	* La Escuela se encuentra desocupada actualmente. ** El predio se ubica al borde de la Zona III. *** La escalera de emergencia da servicio al Cuerpo 8.					

II) **CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN:**

No. Cuerpos	Área construida m ² Aprox.	No. niveles	Estructuración	Sistema de entrepiso y/o techo	Cimentación
1	600	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
2	230	1	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
3 Ala Sur	650	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
3 Escaleras	180	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
3 Ala Norte	600	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
4	120	1	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
5	140	1	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
6	280	1	Marcos de acero	Multypanel	Zapatras corridas o losa de cimentación
7*	50	1	Marcos de concreto	Losa maciza	Zapatras corridas
8 Ala Norte	750	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
8 Escaleras	180	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
8 Ala Sur	650	2	Marcos de concreto	Losa maciza	Cajón
Patio Techado	250	1	Esteroeestructura metálica	Láminas metálicas y translúcidas	Zapatras aisladas
Comentarios:	Los Cuerpos 3 y 8 están conformados por 3 edificios estructuralmente independientes entre sí. El Cuerpo 1 es ocupado como oficinas de Gobierno; el Cuerpo 2 como aula de usos múltiples; Cuerpo 3 Ala Norte y Sur, Cuerpo 4, Cuerpo 8 Ala Norte y Sur como aulas; Cuerpo 5 como aula de música; Cuerpo 6 como bodega y Cuerpo 7 como conserjería (*no se tuvo acceso); los Cuerpos 3 y 8 Escaleras cuentan con sanitarios en P.B. y dan servicio a sus respectivos cuerpos. La distribución de los cuerpos dentro del terreno se puede consultar en la página No. 2 del reporte fotográfico anexo a este dictamen.				

II a) **REESTRUCTURACIÓN Y CIMENTACIÓN:**

Año	Tipo de reestructuración	Tipo de cimentación
1986	Adición de muros de rigidez y columnas de concreto reforzado en ambos sentidos.	Hincado de pilotes de control
Comentarios:	Los reforzamientos se realizaron después de los sismos acaecidos en 1985 en los Cuerpos 1, 3 y 8.	



La recimentación quedó inconclusa debido a que no se colocaron los sistemas de control de los pilotes.

III) EVALUACIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN:

CONCEPTO	NO	SI	MAGNITUD Y DIRECCIÓN	VALOR PERMISIBLE	DE ACUERDO CON
Separación de Colindancias	X	-	cm	cm	Inciso 1.10 de las NTC Sismo del RCDF
Desplomos o inclinación	-	X	cm	cm	Tabla 3.1 Inciso b) de las NTC Cimentaciones del RCDF
Asentamientos Diferenciales	-	X	cm	cm	Tabla 3.1 Inciso c) de las NTC Cimentaciones del RCDF
Emersión	X	-	cm	cm	Tabla 3.1 Inciso a) de las NTC Cimentaciones del RCDF
Hundimiento	-	X	cm	cm	Tabla 3.1 Inciso a) de las NTC Cimentaciones del RCDF

Comentarios: El suelo de la zona se caracteriza por la presencia de grietas escalonadas de tensión, lo que provoca desniveles, hundimientos, asentamientos y desplomos en edificios, firmes, áreas ajardinadas, calles, etc., lo que ha ocasionado con anterioridad la demolición de algunos cuerpos, la sustitución de firmes de concreto en el patio principal y tramos de la barda perimetral; además de afectar gravemente al Cuerpo 1, el cual presenta un fuerte asentamiento diferencial en su costado poniente, lo que le ha provocado deformaciones y agrietamientos en su estructura y cimentación.

IV) OBSERVACIONES A ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

a) LOSAS: Maciza

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	
Flechadas	X	-	-----	cm
Agrietadas	X	-	-----	mm
Desprendimiento del recubrimiento	X	-	-----	
Filtraciones agua	-	X	P.A.	
Salitre	-	X	P.A.	
Acero expuesto	X	-	-----	
Corrosión en acero	X	-	-----	%
Tableros colapsados	X	-	-----	%

b) LÁMINA ACANALADA DE ACERO: NO

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	
Flechadas	-	-	-----	cm
Corrosión	-	-	-----	%
Tableros colapsados	-	-	-----	%

c) BÓVEDA ó BÓVEDA CATALANA: NO

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles
Flechadas	-	-	-----
Enladrillado dañado	-	-	-----
Humedades	-	-	-----
Tableros colapsados	-	-	-----

d) SISTEMA LIGERO: Láminas translúcidas, metálicas y multypanel

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles
Humedades	X	-	-----
Tableros colapsados	X	-	-----
Láminas dañadas	X	-	-----

Comentarios: Los sistemas de entrepiso, techo y los ligeros se encuentran en buenas condiciones generales, acusando únicamente ligeras humedades y rastros de salitre.

e) COLUMNAS DE CONCRETO: SI

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	
Desplome	-	X	P.A. y P.B.	
Desprendimiento del recubrimiento	X	-	-----	
Pandeo	-	X	P.A. y P.B.	
Humedad	X	-	-----	
Salitre	X	-	-----	
Acero expuesto	X	-	-----	
Corrosión en acero	X	-	-----	%
Agrietamientos Verticales	X	-	-----	mm
Agrietamientos Horizontales	X	-	-----	mm
Agrietamientos Diagonales	X	-	-----	mm

f) COLUMNAS DE ACERO: SI

DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	
Desplome	X	-	-----	
Pandeo	X	-	-----	
Corrosión	X	-	-----	%

Handwritten signature/initials



Comentarios: En general las columnas de concreto y de acero de todos los cuerpos presentan aceptables condiciones estructurales; a excepción de las columnas del costado poniente del Cuerpo 1 que presentan pandeos y desplomos de consideración debido a la deformación que les provoca el paso de la grieta de tensión en el suelo.

g) MUROS DE CONCRETO: SI					h) MUROS DE MAMPOSTERÍA: Divisorios y diafragmas				
DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles		DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	Dimensión
Desplome	X	-	—		Desplome	X	-	—	cm
Pandeo	X	-	—		Erosión en mampostería	X	-	—	
Humedad	X	-	—		Pandeo	X	-	—	
Salitre	X	-	—		Humedad	X	-	—	
Muros colapsados	X	-	—	%	Salitre	X	-	—	
Agrietamientos Verticales	X	-	—	mm	Muros colapsados	X	-	—	%
Agrietamientos Horizontales	X	-	—	mm	Agrietamientos Verticales	X	-	—	mm
Agrietamientos Diagonales	X	-	—	mm	Agrietamientos Horizontales	X	-	—	mm
					Agrietamientos Diagonales	-	X	P.B y P.A.	5 mm

Comentarios: Los muros de mampostería se muestran en aceptables condiciones; únicamente se encontraron grietas diagonales en algunos muros divisorios y muretes de los Cuerpos 1 y 8 debido a los asentamientos diferenciales que presentan estos cuerpos, las grietas diagonales en el Cuerpo 1 se agravaron después de los sismos de septiembre de 2017.

i) TRABES DE CONCRETO: SI					j) VIGAS DE ACERO: SI				
DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles		DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles	
Flechadas	X	-	—	cm	Flechadas	X	-	—	cm
Pandeo lateral	X	-	—		Pandeo lateral o local	X	-	—	
Desprendimiento del recubrimiento	X	-	—		Corrosión	X	-	—	%
Humedades	X	-	—						
Salitre	X	-	—						
Acero expuesto	X	-	—						
Corrosión en acero	X	-	—	%					
Agrietamientos Verticales	-	X	P.A. y P.B.	3 mm					
Agrietamientos Horizontales	X	-	—	mm					
Agrietamientos Diagonales	-	X	P.A. y P.B.	3 mm					

Comentarios: Estos elementos estructurales se observaron sanos; a excepción de las trabes del Cuerpo 1 que acusan grietas verticales y diagonales debido a la deformación en la estructura provocada por el paso de la grieta de tensión en el suelo.

V) OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

a) MANTENIMIENTO:				b) INSTALACIONES:				
DEFICIENCIA	NO	SI	Niveles					
Pintura en mal estado	-	X	Ambos		Todas las instalaciones funcionan aceptablemente, a excepción del drenaje, el cual, es muy probable se encuentre fracturado debido a la presencia de las grietas en el suelo.			
Impermeabilización deficiente	-	X	P.A.					
Desprendimiento de acabado	-	X	Ambos					
Escaleras inestables	X	-	—					

Comentarios: La edificación presenta un mantenimiento aceptable, sin embargo algunos elementos estructurales de acero de las escaleras de emergencia que están expuestas a la intemperie acusan corrosión somera; la pintura, los aplanados y los sistemas de impermeabilización acusan la falta de mantenimiento debido a que la Escuela se encuentra desocupada desde los sismos de septiembre de 2017.

M. ysm



VI) RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

En el caso del **Cuerpo 1**, no se cuentan con las condiciones de seguridad estructural y estabilidad, ya que el paso de la grieta de tensión por debajo de su cimentación ha provocado severas deformaciones en la estructura, pandeos en columnas, grietas en el cajón de cimentación, en traveses y en conexiones columnas-traveses. Cabe señalar que el acceso principal a la Escuela es a través del Cuerpo 1, por lo que se deberán tomar las medidas de mitigación pertinentes.

Cabe mencionar que los desplomos y asentamientos diferenciales registrados en el **Cuerpo 1** rebasan significativamente los límites del RCDF vigente, los cuales seguirán en aumento por la dinámica de la grieta detectada generando una mayor inestabilidad, por lo que se recomienda como acción inmediata de mitigación de riesgo la **eliminación de los dos entrejes del edificio** ubicados por encima de la grieta, que corresponden al acceso del plantel.

Simultáneamente a dicha acción de mitigación, deberá realizarse un **estudio de mecánica de suelos y un estudio con geo radar así como una revisión numérica profunda** de la parte remanente del **Cuerpo 1**, para determinar el proyecto de Rehabilitación, el cual debe contar con la participación de un especialista en mecánica de suelos y la validación por parte de un Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE). Se deberá determinar la trayectoria, profundidad, ramificaciones de la grieta en el suelo, para poder monitorear su evolución y tomar las medidas preventivas necesarias para interactuar con la grieta y que se minimicen los riesgos que implica coexistir con la misma, además se deberán reparar todas las fugas en las instalaciones hidrosanitarias..

Los **Cuerpos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el Patio Techado** se apreciaron sin daños estructurales que pongan en duda su estabilidad, requiriendo recubrir con pintura anticorrosiva los elementos estructurales de acero, eliminar la humedad, proteger con aplanados los muros expuestos a la intemperie, sustituir el sistema impermeable de las azoteas en caso de que la vida útil del mismo haya caducado; aunado a ello en los Cuerpos 3 y 8 se deberá concluir con la instalación de los sistemas de control de los pilotes que quedaron pendientes después de la recimentación de la que fueron objeto, con el fin de verticalizarlos y/o nivelarlos, evitando con ello un sobre esfuerzo en la estructura.

Para que los **Cuerpos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el Patio Techado** continúen con un comportamiento estructural adecuado ante eventos sísmicos de magnitud importante es necesario que cumpla con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF-2017), así mismo se deberá continuar con el **mantenimiento periódico**, así como atender las recomendaciones antes descritas a la brevedad, ya que estas acciones son tendientes a lograr condiciones de habitabilidad y servicio.

Se han sustituido tramos de barda perimetral debido a que las condiciones del suelo provocan desniveles y asentamientos diferenciales en ella, sin embargo, las nuevas bardas se muestran un poco inestables, ya que se balancean al empuje de una persona debido a que sus castillos no se anclaron hasta la cimentación y los erigieron por encima de la dala de desplante de la antigua barda, por lo que será necesario la adición de contrafuertes para asegurar su estabilidad, sobre todo en aquellos tramos que superen los 2.20 m de altura.

VII) CONCLUSIONES:

Debido al mal estado estructural del **Cuerpo 1** se considera que se encuentra en **RIESGO ALTO** por las condiciones de inestabilidad que presenta y su interacción con la grieta de tensión del suelo, recomendando realizar la acción inmediata de mitigación de riesgo.

Mientras que **el resto de los cuerpos se consideran en RIESGO MEDIO**, ya que a pesar de presentar un buen comportamiento estructural, el acceso a la Escuela es a través del Cuerpo 1, por lo que se deberá esperar que se realicen las acciones de mitigación de riesgo para poder ingresar al plantel.

Además todos los edificios deberán ser sometidos a un programa de **mantenimiento periódico** con materiales de 1ª calidad y mano de obra calificada.

Ahora bien de conformidad con el artículo 139 del RCDF-2017 la edificación de referencia pertenece al **subgrupo A2**, debiendo seguir lo establecido en el Art. 177 y el Art. 71 en lo referente a la revisión estructural de los cuerpos que constituyen la Escuela y registrar la Constancia de Seguridad Estructural ante la Alcaldía correspondiente.



Cabe recordar que cualquier alteración en el funcionamiento estructural (por cambio de uso o por modificación de la estructura) deberá estar avalada por un Corresponsable en Seguridad Estructural, en conformidad con el Art. 184 del Reglamento de Construcciones vigente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

EL DIRECTOR GENERAL

DR. EN I. RENATO BERRÓN RUIZ

Se anexa reporte fotográfico.

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteve Medina, Secretario de Obras y Servicios.- secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx .-Presente.

C.c.c.e.p. Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza, Director General del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la CDMX.- En atención a su oficio ILIFECDMX/GDPINFE/304/2019 de fecha 28 de junio de 2019.- clarae@cdmx.gob.mx .- Presente.

C.c.c.e.p. M. en I. Laura Suárez Medina, Directora de Dictámenes de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes.- lsuarezm@cdmx.gob.mx .-Presente.

C.c.c.e.p. Prof. Isabel A. Luz Rodríguez Alvarado, Directora de la Esc. Sec. Diurna No. 198, turno matutino.- e09des0198h@aefcm.gob.mx .- Presente.


C.c.c.e.p. Lic. Arturo Rivera Contreras, Coordinador de Infraestructura, Dirección Gral. De Servicios Educativos Iztapalapa.- ariverac@aefcm.gob.mx .- Presente.

C.c.c.e.p. C. Oscar Bejarano García, Infraestructura, Dirección Gral. De Servicios Educativos Iztapalapa.- oscar.bejarano@aefcm.gob.mx .- Presente.

ysm




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Vista aérea de la escuela de interés, el cual está enmarcado por un polígono. Se observa la distribución de Cuerpos, además de la ubicación de un patio clausurado y del inmueble colindante al oriente causante de dicha clausura.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Trayectoria aproximada de una grieta de tensión que atraviesa el terreno de la Escuela, la cual ha afectado severamente al Cuerpo 1.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur",
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Acceso Principal.

Se ve afectado por la trayectoria de la grieta de tensión en el suelo.



Grieta de tensión en el suelo.

Es notorio el escalón que se forma en el asfalto debido a la presencia de la grieta.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Grieta de tensión en el suelo.

Se han vaciado rellenos de material diverso a fin de aminorar el escalón que se forma en el asfalto.



Barda perimetral.

Debido al mal estado estructural que presentaba la barda debido al paso de la grieta, varios tramos de la misma han sido sustituidos recientemente, los cuales deberán ser reforzados debido a que se mueven al empujarlas, considerando la adición de contrafuertes.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 1.




Cuerpo 1.

La grieta en el suelo atraviesa este Cuerpo, lo que ha afectado este costado de su cimentación provocando un asentamiento diferencial fuerte.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 1.

El asentamiento diferencial ha deformado la estructura, se puede observar el cambio de dirección en las columnas de P.B. y P.A.



Cuerpo 1. Detalle de conexión trabe-columna de la planta baja.

Se observan agrietamientos en la conexión que evidencian un desgarro en la conexión de ambos elementos estructurales.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 1, cajón de cimentación.

Se aprecia el hincado de pilotes de control como parte de una recimentación, sin embargo, dichos trabajos no fueron concluidos ya que no se aprecia el sistema de control montado, únicamente se observan los arcos de soporte que van empotrados a la losa de fondo.



Cuerpo 1, cajón de cimentación.

Se señalan agrietamientos en las paredes de concreto del cajón de cimentación.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 1, cajón de cimentación.

Detalle de una de las grietas en los muros del cajón de cimentación, se deben a la deformación que provoca el paso de la grieta de tensión por debajo del mismo.




Cuerpo 1, cajón de cimentación.

Las grietas en los muros de concreto del cajón se deben al asentamiento diferencial que provoca el paso de la grieta de tensión por este cuerpo.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 1. P.A.

La deformación en la estructura ha ocasionado agrietamientos en muros divisorios y diafragmas.



Cuerpo 1. P.B.

Grietas de tensión en traves.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 2.




Cuerpo 2

No presenta hundimientos o asentamientos diferenciales.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 2.

Los elementos estructurales que conforman el edificio se encuentran en buen estado.




Cuerpo 2.

La conexión trabe-columna se aprecia sana.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**




Cuerpo 3.
Las edificaciones presentan ligeros desplomos hacia el oriente.




Cuerpo 3 Ala Sur P.B.
Los elementos estructurales se encuentran en aceptables condiciones.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**




Cuerpo 3 Ala Sur P.B.
Los elementos estructurales se observan sanos.



Cuerpo 3 Ala Sur P.A.
La edificación fue reestructurada mediante la adición de muros de rigidez en ambos sentidos de concreto reforzado y de columnas.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cajón de cimentación del Cuerpo 3 Ala Sur.

Hubo una recimentación después de los sismos acaecidos en 1985 mediante el hincado de pilotes; que por el tipo de suelo de la zona, la experiencia de otros planteles escolares ubicados en la misma colonia y alcaldía, estos deberían tener un sistema de control para nivelar la edificación, sin embargo, estos pilotes carecen de esos controles, por lo que es necesario su colocación para verticalizar el edificio.




Cuerpo 3 Escaleras.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 3 Escaleras P.B.
No se aprecian daños en la estructura.



Cuerpo 3 Escaleras. P.A.
Sin anomalías estructurales.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 3 Ala Norte. P.B.

Los elementos estructurales como traveses, columnas, muros de concreto y losas se encuentran sanos.




Cuerpo 3 Ala Norte. P.A.

No se aprecian daños en elementos estructurales ni en muros diafragma.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cajón de cimentación del Cuerpo 3 Ala Norte.
Se puede observar que la cabeza del pilote no cuenta con ningún sistema de control.




Cuerpo 4.
La edificación carece de desplomos o asentamientos diferenciales de consideración.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 4.
Los elementos estructurales se aprecian en buen estado.



Cuerpo 5.
No se observaron asentamientos diferenciales ni desplomos que aquejen a este edificio.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 5.

No se observaron daños en los elementos estructurales.




Cuerpo 6.

Esta zona se ve afectada por el paso de una grieta de tensión en el suelo, por lo que un cuerpo fue demolido anteriormente, sin embargo este cuerpo no se ve con afectaciones por tal motivo.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 6.

Debido a la cercanía de la grieta con respecto a este cuerpo, solo se ocupa como bodega.




Cuerpo 6.


No se apreciaron desplomos o asentamientos diferenciales en este cuerpo.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**




Cuerpo 6.
Los elementos estructurales se observan sin deformaciones.



Cuerpo 6.
Los elementos estructurales se observan sanos.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8.

Conformado por 3 cuerpos estructuralmente independientes, los 3 edificios acusan un ligero desplomo en dirección poniente.



Cuerpo 8 Ala Norte.

No se aprecian deformaciones en la suerestructura.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8 Ala Norte.

Se observa la separación entre una trabe del edificio y un muro cabecero divisorio, situación que no es considerada un daño estructural, pero debe ser reparada con aplanados separando dichos elementos.




Cuerpo 8 Ala Norte. P.B.

Los elementos estructurales de este nivel no muestran daños.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8 Ala Norte. P.A.

Se observa un muro de rigidez y la adición de columnas, como parte de un reforzamiento.




Cuerpo 8 Ala Norte cajón de cimentación.


Se observa el hincado de 2 pilotes en el cajón, como parte de una recimentación.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Hermínio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8 Escaleras.



Cuerpo 8 Escaleras. P.A.
Los elementos constitutivos de la estructura se encuentran sanos.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luis Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8 Ala Sur. P.A.

Los elementos que constituyen la estructura como trabes columnas, losas y muros diafragma se aprecian en buen estado.




Cuerpo 8 Ala Sur. P.A.

No se hallaron indicios de anomalías estructurales.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Cuerpo 8 Ala Sur. P.B.

Se aprecian agrietamientos en los muretes debido al desplomo que presenta el edificio, sin que esto ponga en duda su seguridad estructural.



Cuerpo 8 Ala Sur. P.B.

Se observa el desconchamiento de concreto del borde superior del muro del cajón.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Escaleras de Emergencia del Cuerpo 8.



Escaleras de Emergencia del Cuerpo 8.

Es necesario proteger con pintura anticorrosiva los elementos estructurales que conforman la escalera.




**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Hermínio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Patio Techado.

A pesar de que aparentemente la grieta de tensión atraviesa este cuerpo, no se aprecian deformaciones en la estereoestructura.



Patio Techado.

Se aprecia en buen estado estructural.



**Escuela Secundaria Diurna No. 198, "Luís Pasteur".
Avenida Herminio Chavarría S/N, Col. Santa María Aztahuacan, Alcaldía Iztapalapa.**



Barda perimetral.

Es necesario reparar o sustituir tramos de la barda debido al daño que presentan.


Patio Techado

Cuerpo 1

Cuerpo 8
Ala Norte

Cuerpo 8
Escaleras

Cuerpo 8
Ala Sur



Posible trayectoria de la grieta de tensión que atraviesa todo el patio y afecta al Cuerpo 1.

ANEXO 3



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019
SOBSE/DGAF/DF/1938/2019

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/19-05-13/07, mediante el cual envía la requisición del Proyecto O07019018, a efecto de cancelar la suficiencia presupuestal otorgada con antelación y ratificar la misma conforme al Fondo y Destino de Gasto autorizado.

Al respecto, le devuelvo la requisición DCOP D REQ-OP-05 con la suficiencia presupuestal debidamente cancelada, así también le envío con suficiencia presupuestal ratificada conforme al calendario autorizado la Requisición que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	1	345		11	1	1	9	2	6121	2	1	74	O07019018	DCOP D REQ-OP-05	500,000,000.00
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.												

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dicho documento.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


C.P. LORENA VILLARRUEL SALAZAR,
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.e.p Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas en la SOBSE.- dgafotrlgestion@odmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de construcción de Obras Públicas. - jfuentes@odmx.gob.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE.- acalderon@odmx.gob.mx

V.T D.F. 01201 SPCP/1127-2
LIVS/ACCTCE/aad

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
RECEPCIÓN DE LA REQUISICIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
RECIBIDO

16 MAYO 2019

RECIBIO Lara FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2019

8. Asuntos Generales