



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de las Actas de la Octava Sesión Ordinaria y Cuarta Sesión Extraordinaria de 2022
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum

06000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

24 00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9 ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación de las Actas de la Octava Sesión Ordinaria y Cuarta Sesión Extraordinaria de 2022

000.0004



ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de agosto del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C.P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Asesor: Arq. Mario Monsalvo Morales, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; el Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1" y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ---

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Octava Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3.- Aprobación de las Actas de la Segunda y Tercera Sesión Extraordinaria y Séptima Sesión Ordinaria de 2022. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y; sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Segunda y Tercera Sesión Extraordinarias y Séptima Sesión Ordinaria de 2022, y se procederá a recabar sus firmas. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 07-11/2022** acerca de la aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Séptima Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 28 de julio de 2022.

Acuerdo 08-12/2022, referente al Listado de Casos DCOP "B"/01/2022 "Trabajos Emergentes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Puente Vehicular", Ubicado en Avenida Río San Joaquín, Colonia Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo. Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso a, fracción I, 5, 23, 24 inciso C, 44 fracción I, 61 y 63 fracción II y VII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 75-B fracción I, II y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Acuerdo 08-13/2022, Listado de Casos número DCOP "D"/01/2022 "Mantenimiento y Conservación de los Pilotes de Control en los Edificios "A", "B" y "C", del Registro Público de la Propiedad, y el Edificio "B" del Registro Civil, para el año 2022". Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 inciso C, 61, 63 fracciones I y II y 64 Bis fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, aprobados respectivamente por unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria, el día 4 de agosto de 2022.

Acuerdo 08-14/2022 Listado de Casos número DCOP "B" /02/2022, referente a los "Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado". Periodo de ejecución 74 día calendario; con un monto estimado de \$100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.; Se otorgará anticipo. Con fundamento en los Artículos: 41, 42 fracción V y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 229 fracciones I, II y III y 230 fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobado por unanimidad en la Tercera Sesión Extraordinaria, el día 12 de agosto de 2022. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes julio de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.2- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de julio de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** propone al Pleno obviar la presentación de los ejercicios del 2008 al 2018, debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 31 de julio de 2022, somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el Orden del Día propuesto.



5.9- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.10- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.11- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.12- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

6.- Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona que mediante Oficio suscrito por la Lic. Raquel Chamorro de la Rosa, Directora Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales; recibido por correo electrónico, nos hace del conocimiento el número de Registro a nuestro Manual; sin embargo, esta Dirección Ejecutiva queda en espera del Oficio donde se comuniquen la Sesión y el Acuerdo donde este Subcomité de Obras lo apruebe; para con ello dar cumplimiento al Lineamiento Décimo, numeral 5 Registro, Párrafo Cuarto de los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México. Por lo cual someto a votación de este Subcomité, el contenido del mismo, se aprueba por unanimidad de votos. Pregunta si hay comentarios al respecto.

7.- Asuntos Generales.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt.

El Ing. **Rolando Alexander Fernández Betancourt** da las gracias y cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández.

El Ing. **José Luis Pichardo Hernández** informa que en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de agosto del presente año, se presentó el Listado de Casos referente a los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado; aprobándose por este Subcomité de Obras en esa misma Sesión.



80001000

Derivado de ese Proyecto, se hace necesario contar con los Servicios de Supervisión referente a esos trabajos adicionales. En el Dictamen de Justificación que presentaremos en su apartado exposición de motivos, consideramos que es importante la contratación de la misma empresa que lleva el contrato original, dado que la empresa conoce a detalle el Proyecto, así mismo, estuvo durante todo el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y cuenta con el personal en cada una de las especialidades de esta Obra, siendo la empresa Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V. (CONIISA), la mejor opción para asignar los trabajos mediante el procedimiento de adjudicación directa.

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** precisa de acuerdo a lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el caso de contratos adicionales, señala que se debe contratar a la misma empresa que está ejecutando el trabajo original, con esto hemos tomado la determinación que continúe con los servicios previamente contratados por lo que es la mejor opción para la correcta terminación del proyecto, gracias.

El **Ing. Benjamín Gómez** menciona que es factible continuar con la misma empresa para efectuar la Adjudicación.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta el Dictamen y la información correspondiente al Caso, fue enviada para su integración a la Carpeta de Trabajo, ya que no se encuentra integrada en la misma.

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde debido a que no tuvimos tiempo de enviarla con anticipación a la celebración de esta reunión, decidimos exponerlo en el apartado de Asuntos Generales de esta Sesión.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si esta información ya fue subida a la liga de la Carpeta de Trabajo, para su consulta.

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde que como lo comenté anteriormente no estuvimos en posibilidades de entregarla.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta al C.P. Eudasio Santamaría Manuel, que es lo que procede.

El **C.P. Eudasio Santamaría Manuel** informa debido a la premura del tiempo y no contar con la información correspondiente, no fue posible incorporarla a la Carpeta de Trabajo. Por lo que se convocará a una Sesión Extraordinaria, para enviar la información del Caso para su dictaminación por parte del Pleno del Subcomité de Obras.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa que los Casos que se presenten al Subcomité de Obras deben estar integrados en la Carpeta de Trabajo, con toda la información que se requiera para su dictaminación; previo a la realización de la Sesión para que sea consultado y revisado por todos los integrantes del Subcomité. Respecto a este Caso lo consideramos y convocaremos a una Sesión Extraordinaria para someterlo a votación.

El **Arq. Mario Monsalvo Morales** menciona que, por parte de este Órgano Interno de Control, no recibió información referente a este Caso, gracias.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** Pregunta si existen comentarios, al no haberlos continua con el desahogo de la Sesión. En ese mismo apartado se encuentran el Oficio de designación como Secretario Técnico del Subcomité de Obras de esta Dirección General, el C.P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obra



Pública. Respecto a los Oficios que se encuentran al final de la Carpeta de Trabajo corresponden a nuestro Manual del Subcomité de Obras mencionados en el punto referente a la aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras. -----

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** hace del conocimiento que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el día lunes 26 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, convocará a la Mesa de Trabajo, referente a lo relacionado con el artículo 8D fracción I inciso H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sobre la facultad y obligación que tiene el Comité Central de conocer y resolver sobre la realización de obras públicas a realizarse en dos o más Alcaldías; se efectuará esta mesa para definir en qué casos tiene facultad de resolver el Comité Central, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y pregunta si existen comentarios al respecto; al no haberlos y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:21 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



ACTA DE LA 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día 19 de septiembre del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C.P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Asesor: el Ing. Teodosio Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de Ciudad de México.

2.-Aprobación del Orden del Día.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.

3. Listado de Casos que presentan la Dirección de Construcción de Obra Pública "B".

3.1 Listado de Casos Número DCOP" B"/03/2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP" B" /03/2022, Referente a los "Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado"; Periodo de Ejecución 104 días calendario; Con un Monto Estimado de \$4,127,500.00 (Cuatro millones ciento veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), IVA incluido; No se Otorgará Anticipo; con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42 fracción V, de la Ley de Obras Públicas y



Servicios Relacionados con las Mismas, a través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** expone que este caso se informó en la Octava Sesión Ordinaria realizada el día 25 de agosto del presente año, en el Subcomité de Obras de esta Dirección General y solicitamos que fuera dictaminada por parte del Pleno de este Subcomité. -----

Este Caso como se informó se refiere a la Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, para concluir estos trabajos complementarios de la obra, debido a que excedía los montos de actuación, se presenta ante el Pleno del Subcomité de Obras; es por eso que solicitamos la Supervisión Técnica para poder realizar estos trabajos complementarios para su ejecución en la nueva sede de la Cineteca Nacional Chapultepec. -----

Sometemos a consideración del Pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para estar en condiciones de contratar los Servicios de Supervisión Técnica y Administrativa para los Trabajos Complementarios del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto, Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Teodoso Chupín Niño. -----

El **Ing. Teodoso Chupín Niño** pregunta al inicio del dictamen de justificación en Antecedentes aparece la cantidad de \$5'911,952.42 y en el apartado de Solicitud se menciona un monto de \$4'127,500.00. -----

La **C. Angélica García Manzola** observa que se está considerando el impuesto al valor agregado y esto hace la diferencia. -----

El **Ing. Teodoso Chupín Niño** responde que no, porque se maneja el impuesto por separado y observa que en el dictamen tiene una fecha de elaboración de 29 de julio de 2022, es esta fecha correcta. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** solicita al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt que revise la fecha del Dictamen y efectuar las correcciones correspondientes y hacerlo del conocimiento del Pleno en la siguiente Sesión; y de ser posible enviarlo por correo electrónico. Pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa de acuerdo con el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, en el Formato de Casos se debe agregar la celda que marca como Presupuesto de Referencia; también en el Dictamen de Justificación se está solicitando a todos los Comités y Subcomités de Obras una vez que presenten casos para su dictaminación se debe de incluir el registro de concursantes de la empresa vigente, así como el comprobante de no adeudos ante el SAT. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que se atenderá lo solicitado por el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, pregunta nuevamente si



existe algún otro comentario al respecto; cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** pregunta al C. Juan Fernando Hernández Hernández si el comprobante de no adeudos es ante el SAT y el IMSS. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** responde que solamente se está solicitando el comprobante ante el SAT para verificar que no tengan adeudos. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta que al no tener injerencia en el presupuesto federal y se abstiene de votar. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si existe algún otro comentario, al no haberlos, somete a votación del Pleno, pidiendo al Pleno manifestarlo de viva voz su voto; se aprueba el caso No. DCOP "B" /03/2022, por mayoría de votos, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados Continua con el siguiente punto. -----

3.2 Listado de Casos Número DCOP" B"/04/2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos número DCOP" B" /04/2022, referente a la "Remediación Ambiental y Manejo de Residuos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios-Cineteca Nacional Chapultepec", sobre la base de precio alzado y tiempo determinado; Periodo de Ejecución 150 días calendario; Con un Monto Estimado de \$72,200,000.00 (Setenta y dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; Se otorgará el 30% de Anticipo; con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 27 fracción II, 41, 42 fracciones II y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra nuevamente al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** expone, mediante diapositivas; los trabajos de remediación ambiental, en el caso de la bodega nacional de artes, surge a través de un estudio de caracterización que solicito la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para hacer un Muestreo Exploratorio en 30.57 hectáreas de todo el bosque de Chapultepec, se identificó impacto en 9.97 hectáreas del polígono destinado a la "Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios - Cineteca Nacional Chapultepec", nos vamos a concentrar más en lo que es la bodega, los edificios que están identificados de color morado son de nueva construcción y en el caso de los edificios 5 y 6 hay demoliciones de estos que había en la zona, en el caso del edificio 7 también y en el caso del edificio 1 solo una pequeña parte; los edificios que están marcados en línea discontinua de color rojo son los que se demuelen, estos edificios son nuevos, pero en esta etapa solo estamos construyendo los edificios 5, 6, 7 y 1, también estaríamos rehabilitando los edificios A, GH y el edificio I. -----

Una vez obtenidos los resultados del estudio de caracterización ambiental que solicitó en su momento la SEDEMA de esta zona, se hizo del conocimiento a los responsables del predio sobre la existencia de una contaminación, están legalmente obligados a la reparación del daño mediante una remediación ambiental. -----



Al tener conocimiento los servidores públicos de que existen contaminantes que pueden dispersarse en el ambiente y que representan un potencial riesgo de salud pública y al ambiente, como es el caso de metales pesados, están obligados a realizar las acciones necesarias para evitar cualquier posibilidad de daño directo o indirecto al ambiente, o cualquier presunción del mismo, motivo por el cual se deben implementar acciones de limpieza y remediación; por esta razón sometemos este caso al Subcomité de Obras. -----

Es por ello que, es imperativo proceder a la remediación del sitio de manera inmediata para deslindar de cualquier responsabilidad ambiental a los poseedores del predio, así como para cumplir normativamente lo establecido por el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. -----

En este caso, y dada la necesidad y la urgencia para iniciar los trabajos de remediación y así evitar daños ambientales, es preferible ubicar a un Prestador de Servicios de tratamiento de suelos ya autorizado por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero además es deseable buscar un prestador que acredite experiencia reciente en trabajos de remediación similares y disposición final de materiales contaminados. Aunado a lo anterior, los trabajos de remediación requieren un fuerte componente de análisis de laboratorio, debido a que los avances y conclusión de la remediación deben de soportarse mediante muestreos y análisis acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, lo que implica contar con un laboratorio con capacidad de respuesta probada que participe de manera paralela en los trabajos de remediación y con sus resultados verificar la limpieza y liberación del sitio. -----

Para el tipo de trabajos especializados de análisis de laboratorio, remediación ambiental, manejo y disposición final de residuos peligrosos, en el padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solo existen 3 empresas que cuentan con los registros requeridos; sin embargo, solo 2 de estas cumplen con los 3 requisitos necesarios para su contratación que son: Contar con un laboratorio propio con acreditaciones de la Entidad Mexicana de Acreditación, Tener la experiencia y capacidad para realizar este tipo de trabajos considerando la magnitud de los mismos y Tener la experiencia y capacidad técnica para el manejo y traslado de residuos peligrosos. A nivel nacional solo existen dos tiros autorizados para la Disposición Final de Residuos, una ubicada en Coahuila y otro intermedio en Querétaro, pero este último no es definitivo, sería un tiro provisional y después se tendría que llevar los desechos hasta Coahuila. -----

Los trabajos que nos arrojan la Caracterización Ambiental consisten en: Sandblasteo en toda la estructura metálica y en también en los elementos de concreto que no se demolerán; y la excavación y retiro de todos los pisos, sobre todo en el edificio A que es el más grande y rebajarle al piso asistente una profundidad de 1.50 m en lo que es tierra, también este procedimiento se realizara en los edificios 5 y 6, por esta razón se encárese tanto y pareciera un monto muy elevado y se debe a la excavación, la colocación de una celda al interior de la instalación de la Bodega Nacional, que en este caso tenemos dos versiones: una celda de atención de hidratado (en la parte azul) y la otra al interior del edificio B, a partir de esta celda hacer el tiro, sea directo hasta Coahuila o intermedio en Querétaro y después trasladarlo. El



000-0014

retiro de material y traslado final, reitero, este procedimiento es lo que hace más caro el trabajo. -----

Por las razones expuestas anteriormente, proponemos dividir los trabajos en las dos empresas que están certificadas y autorizadas para llevar a cabo los mismos y que estas también se encarguen de hacer todo el proceso requerido. -----

El presente caso lo sometemos a consideración del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para que se dictamine sobre la procedencia de los trabajos de "Remediación Ambiental y Manejo de Residuos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios - Cineteca Nacional Chapultepec", en la modalidad de Adjudicación Directa a la empresas: Consorcio GPSG S.A. de C.V. / Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales S.A. de C.V. y Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V. (TAESA). Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existe algún comentario al respecto; cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta si se tienen los estudios preliminares o exploratorios que definen el área contaminada. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde la Secretaría del Medio Ambiente realizó un Muestreo Exploratorio en 30.57 hectáreas de todo el bosque de Chapultepec, se identificó impacto en 9.97 hectáreas del polígono que pertenecen a la Bodega Nacional de Arte y a la nueva sede de la Cineteca Nacional y en las áreas que corresponden a nuestra intervención como la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, donde se detectan algunos materiales pesados como son Vanadio y Plomo; pero no tenemos el estudio completo por parte de la empresa que está realizando estos estudios. -----

La **C. Angélica García Manzola** hace mención del estudio de Caracterización y pregunta, porque la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) no la realizó, siendo esta el área responsable y que además habitaba el espacio. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta todos los terrenos la SEDENA los desocupo y se lo entrego al gobierno de la Ciudad de México y dependiendo de los proyectos procedemos, como en este caso de la Cineteca Nacional reutilizamos parte de la estructura, sobre todo las envolventes (techumbres, cimentaciones, etc.), sobre estas construimos; para el proyecto de la Bodega Nacional de Arte, como en su momento lo comento el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, la parte intervenida también esta entregada por la SEDENA, reitero el Gobierno de la Ciudad ya tiene a su custodia todos estos predios y por consiguiente la SEDENA ya no tiene injerencia. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), es la responsable de llevar a cabo dichos proyectos y por lo tanto también lo que proceda, como en esta situación el estudio de Caracterización lo realizó la SEDEMA quienes conocen del tema y como lo demás es obra o servicios relacionados con la obra nos corresponde como SOBSE y es por esta situación que lo exponemos ante este Subcomité. -----

La **C. Angélica García Manzola** menciona que tomando en cuenta todos los comentarios queda claro que la SEDENA entrego los predios, esto no la exime de la responsabilidad de haber entregado un espacio contaminado que se tendría que ver que tanto lo está, de acuerdo al informe en mención, existen drenajes por los que fluyen líquidos así como barrancas, por esta



situación, es importante saber que tantas áreas están contaminadas, debido a que se mencionan áreas verdes, por lo tanto sería importante una nota informativa de lo que tiene SEDEMA de la Caracterización y la SOBSE como ejecutora de los trabajos, contar con un alcance de la Remediación de la zona, porque se expuso acerca de unas perforaciones que hicieron para tener una maya de control, es correcto. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** precisa no es para tener una maya de control, son celdas para almacenar lo que ya se vaya tratando o el material que se extrae antes de trasladarlo al depósito final en Querétaro o Coahuila. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta de estos materiales ya se tiene calculado el volumen de lo que se va a transportar en las plataformas, me parece que 28 m2 es la capacidad de traslado de este equipo. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** corrobora en efecto es bastante material y además son transportes especializados los que pueden realizarlo, por esta situación reitero de nuevamente que son tres las empresas las que están certificadas en todo el país, también se lleva un procedimiento específico y esto hace que se encarezca la Remediación Ambiental. ----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta cuanto se tiene cotizado el volumen, además hay que recordar que la Ley es enunciativa mas no limitativa, por esta situación tener en cuenta todos los datos, ya sean los volúmenes que se van a manejar, el tipo de Remediación que se tratara al suelo y las acreditaciones certificadas de las empresas, que es importante para la transparencia y tener la información en su totalidad. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** manifiesta que está de acuerdo y que se llevar a cabo durante el proceso de contratación. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si existe algún comentario adicional por parte del Pleno del Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votación del Pleno, pidiendo manifestarlo de viva voz su voto; se aprueba el caso No DCOP "B" /04/2022, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. --

Al no existir más comentarios, siendo las 18:26 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. ----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
09-15/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 25 de agosto de 2022.
09-16/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 25 de agosto de 2022.
09-17/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 25 de agosto de 2022.
09-18/2022	APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 25 de agosto de 2022.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
09-19/2022	Listado de Casos DCOP "B"/03/2022, referente a la Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el perímetro del Conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Mayoría de Votos en la Cuarta Sesión Extraordinaria, el día 19 de septiembre de 2022.
09-20/2022	Listado de Casos DCOP "B"/04/2022, referente a la Remediación Ambiental y Manejo de Residuos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precio alzado y tiempo determinado.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad de Votos en la Cuarta Sesión Extraordinaria, el día 19 de septiembre de 2022.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto 2022


Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 1	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
					% 7/4*100		
264,699,922.00	474,211,556.41	1. Licitación Pública		4	\$ 175,815,999.63	37.08	232,311,169.46
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		11	\$ 52,466,254.79	11.06	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		14	\$ 75,750,040.41	15.97	
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -	-	
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-	
264,699,922.00	474,211,556.41			29	304,032,294.83	64.11	232,311,169.46

264,699,922.00	474,211,556.41
----------------	----------------

29	304,032,294.83	64.11	232,311,169.46
----	----------------	-------	----------------



Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$99,840,192.65 (Noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos 65/100 M.N.) y representan 2 contratos

Nota 2: Es importante mencionar que se celebró Convenio Modificatorio en Monto en reducción del Contrato de Obra Pública número D0COP-IR-L-1-012-22, por un importe de \$1,228,580.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentralizado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indeliberable por los titulares de las dependencias, órganos descentralizados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

1000 0020

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8
1,815,071,344.00	2,277,201,957.61	1. Licitación Pública		11	\$	375,129,935.09	16.47
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		21	\$	112,602,201.33	4.94
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$	-	-
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$	-	-
		5. Contratos Adjudicados Directamente		22	\$	151,277,724.78	6.64
		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		0	\$	-	-
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4º párrafo					
1,815,071,344.00	2,277,201,957.61			51		639,009,861.20	28.06
							921,113,613.16

Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$1,186,579,135.05 (Mil ciento ochenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 05/100 M.N.), representados en 7 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La construcción deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CPRAS PRELIMINARES AL MES DE: AGOSTO

FI	F	MT	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROBADO	AVANCE % OB	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO vs. PRESUPUESTO	EJERCIDO vs. PRESUPUESTO
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	-	17,800,000.00	18,815,880.81	87%	18,473,823.76	18,473,823.76	94%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	10,000,000.00	10,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	10,000,000.00	17,276,180.74	10,000,000.00	87%	9,881,180.47	9,881,180.47	57%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	14,000,000.00	12,721,808.26	12,721,808.26	100%	1,826,172.25	1,826,172.25	14%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	16,000,000.00	7,346,320.38	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	1,000,000.00	381,752.11	381,752.11	100%	478,948.87	478,948.87	73%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	8,890,000.00	1,809,816.21	82%	1,816,875.70	1,816,875.70	18%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	-	4,700,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	138,800.11	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	126,000,000.00	124,884,874.57	98%	36,236,231.86	36,236,231.86	28%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	26,794,138.12	26,794,138.07	100%	26,773,377.02	26,773,377.02	85%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	30,000,000.00	35,000,000.00	34,840,180.00	100%	20,913,803.40	20,913,803.40	60%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Demolición	-	600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Demolición	-	4,800,000.00	2,308,021.06	48%	2,307,132.51	2,307,132.51	48%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	13,800,000.00	3,567,182.24	26%	292,895.28	292,895.28	2%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	37,000,000.00	74,885,889.44	77%	68,983,088.09	68,983,088.09	62%	100%
2	2	1	040	Urbanización	Exposición pública	-	1,419,840.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	60,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	200,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Pavimento	60,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	040	Urbanización	Intervento	828,440,000.00	828,440,000.00	828,440,000.00	100%	686,853,287.50	686,853,287.50	84%	100%
2	2	2	024	Urbanización	Intervento	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	2	024	Urbanización	Intervento	-	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	100%
2	2	2	024	Urbanización	Intervento	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	2	024	Urbanización	Intervento	-	3,084,680.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	2	024	Urbanización	Intervento	-	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	46,986,948.59	46,986,948.59	100%	100%
2	2	1	087	Protección Servicios de Salud a la Comunidad	Intervento	27,800,000.00	22,193,014.51	22,183,014.51	100%	18,375,008.43	18,375,008.43	87%	100%
2	2	1	087	Protección Servicios de Salud a la Comunidad	Intervento	22,880,000.00	7,800,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	087	Protección Servicios de Salud a la Comunidad	Centro de Salud	-	118,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	6,186,380.00	6,098,260.00	380,100.00	6%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	20,000,000.00	12,312,424.41	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	30,000,000.00	20,147,389.11	17,530,548.11	58%	8,165,281.31	8,165,281.31	32%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	30,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	1,000,000.00	937,228.21	937,228.21	100%	819,800.78	819,800.78	94%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	852,016.88	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	28,709.54	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	3,830,106.00	3,600,798.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	60,000,000.00	57,148,980.00	51,087,312.87	85%	30,948,128.08	30,948,128.08	75%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	1,368,028.00	1,289,816.57	87%	1,062,056.32	1,062,056.32	78%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	1,077,000.00	1,082,118.42	87%	168,488.07	168,488.07	16%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	90,000,000.00	5,376,000.40	6%	3,280,112.20	3,280,112.20	4%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	11,787,040.00	11,787,040.00	100%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	10,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	77,464,732.00	16,848,631.54	22%	9,885,175.44	9,885,175.44	13%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	1,410,000.00	1,382,104.28	98%	1,382,104.28	1,382,104.28	98%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	9,000,121.84	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	9,000,000.00	7,886,880.86	88%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	36,247,445.28	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	11,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	600,000.00	508,386.07	85%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	34,848,871.36	34,348,871.36	100%	34,348,871.36	34,348,871.36	100%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	300,000,000.00	361,798,197.00	346,143,047.10	92%	33,690,304.77	33,690,304.77	9%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	180,000,000.00	118,840,000.00	84,088,560.87	87%	12,448,030.82	12,448,030.82	11%	100%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	146,860,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	87,280,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	-	86,140,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	117	Urbanización	Intervento	-	60,000,000.00	35,873,034.00	60%	18,742,410.00	18,742,410.00	31%	100%
2	2	1	117	Urbanización	Intervento	80,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	2	1	024	Urbanización	Intervento	17,880,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						2,579,771,288.00	5,751,413,014.00	1,867,193,487.26		1,134,487,289.83	1,183,426,782.81		

00-023

47



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4.05.10.026

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Cuota al 31 de agosto de 2008

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMENSO PERIODO 2008 INICIO		TERMINO	MONTOS	ESTIMACIONES		AVANCE %	OBSERVACIONES
1	VOT 01 3 00000000	30	M	Servicio S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Depósito Intermunicipal Acueducto Constituyentes (Las Torres)	20080001	31/08/2008	-	\$1,273,221.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,293,221.24	\$0.00	100.00%	98.96%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y PAGOS PORQUE EXISTE INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C-3 Y SE INCLUYA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	VOT 01 2 00000000	20	M	GRUPO REOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Terrestre en la Autopista México - Puebla	00120001	18/04/2008	-	\$1,138,523.75	\$0.00	AMORTIZADO	\$677,161.90	NA	NA	\$0.00	\$2,198,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTERIORA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVOLVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$25,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N. 2078819 Y SE FOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$296,412.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES AL 31-AGO-2007. ADEUDA \$748,903.52 ADEUDA \$248,812.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INERELACIONADOS INERELACIONADOS Y INERELACIONADOS, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECONOCIDA EL 31-08-08.
											POR AMORTIZAR	\$744,353.32								
SUBTOTAL									\$	4,491,745.66	\$0.00				\$0.00	\$	2,431,223.96	\$0.00		
3	EP 08 00 1 1 00	00	M	Ingeniería y Construcción de las Torres, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehículo ubicado en Benito Juárez - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por los siguientes: Puente Vehículo Depresión ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Qkm. José María Torres (Proyecto T) Puente Vehículo	30080001	30/12/2008	-	\$1,048,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$204,800.00	NA	NA	\$0.00	\$739,400.26	\$1,048,377.40	100.00%	79.27%	OBRA TERMINADA DESDE 2006, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO INVOLOCACIÓN EL PROYECTO COMPLETO, RECONOCIDA EL 31-07-08.
											AMORTIZADO	\$204,800.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									\$	1,048,000.00	\$0.00				\$0.00	\$2,739,400.26	\$1,048,377.40			
GRAN TOTAL									\$	5,539,745.66	\$0.00				\$0.00	\$7,231,145.92	\$1,048,377.40			

4 NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA


Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
13,430,352.00	\$0.00	ANTICIPO \$1,826,376.92
		AMORTIZADO \$1,182,022.39
		POR AMORTIZAR \$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
VOLANTE	DE TRÁMITE	FICHA	FINANCIEROS
\$7,168,439.31	\$1,048,377.40	100%	91%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2008

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

000 0028

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de agosto de 2007

C.A.S.O.	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO (MONTOS)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FOLIO	PROCESO	
1	EDM/R/L/2006	EN DATO	M	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA, PAQ.S. Y LOS MODULOS 23, 24, 25, 26, 27 Y 28	14-abr-06	12-jun-06	EN INFORMACIÓN	8,278,341.75		ANTICIPO 2,465,882.02 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 2,465,882.02				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° 6078/S/SGOF/PRO/06/2016, DEL 15/01/07
2	EDM/R/L/2007	EN DATO	AD	ALFA PROYECTORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-06	12-sep-06	EN INFORMACIÓN	1,194,362.52		ANTICIPO 385,121.28 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 385,121.28				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FOLIO DE ANTICIPO
3	EDM/R/L/2008	EN DATO	AD	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAXIAC	17-abr-06	15-ago-06	EN INFORMACIÓN	1,079,028.88		ANTICIPO 326,214.37 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 451,803.12				60,016.80	0.00	100.00%	0.00%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-S/SGOF-DE/06/2016, DEL 13/04/07
4	EDM/R/L/2008	EN DATO	AD	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAXIAC	17-abr-06	15-ago-06	EN INFORMACIÓN	1,079,028.88		ANTICIPO 326,214.37 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 451,803.12				648,328.80	0.00	100.00%	70.00%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-S/SGOF-DE/06/2016, DEL 13/04/07
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	EDM/R/L/2007	EN DATO	LPR	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-mar-06	21-ago-06	EN INFORMACIÓN	5,035,807.36		ANTICIPO 1,812,082.40 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 703,681.20				0.00	505,058.00	1.07%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008, EN PODER DEL JURISCO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN I DE LIQUIDACIÓN EN ADEPAC

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
16,071,833.36	0.00	ANTICIPO 5,888,335.01 AMORTIZADO 3,465,244.40 POR AMORTIZAR 4,323,091.40

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES
PAGADA	EN TRÁMITE	FOLIO	PROCESO
648,328.80	505,058.00	60.07	16.41

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

N. 000.0031

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Como al 31 de agosto de 2012

CANTO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2011	ECONOMIA	ANTICIPO		CONSUMO PERIODO (MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIAL	31/08/2011	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE					
					Contrato de Distribución Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Ar. Centenario				\$173,375,342.33	\$7,427,106.73	\$0.00			\$0,000,000.00	\$7,427,106.73	\$0.00					
1	TOT-21-CONTRATOS	Fondo Municipal	LP	ATA Percepciones y Contratos, S. de RL de CV	Construcción del Distributor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Ar. Centenario, ubicado en la subsección con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	1	\$173,375,342.33	\$7,427,106.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0,000,000.00	\$7,427,106.73	\$0.00	100.00%	89.74%	RECIBIENDO EL 21 MARZO, PENDIENTE DE LIQUIDAR, ENTE UN ASUELO DE \$841,135.50 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADICIONAL DE LA CMAALOP PARA C.P. 2011 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADICIONAL DE LA CMAALOP PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DEBERES Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES.
									\$173,375,342.33	\$7,427,106.73	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	31/01/2011	30/01/2011	\$0,000,000.00	\$7,427,106.73	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$173,375,342.33	\$7,427,106.73	\$0.00			\$0,000,000.00	\$7,427,106.73	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2011	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$173,375,342.33	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,427,106.73	0.00	100.00%	89.74%


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000-0034

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

© 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Código	NÚMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DE RESPONSABILIDAD	MONTO CONTRATADO (MILL. DE PESOS)	MONTO DESTINADO A EJECUCIÓN (MILL. DE PESOS)	ECONOMÍA	INTERÉS		CÓMODO (PERÍODO DE EJECUCIÓN)			EXTRACCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					MILL.	TERMINO	MILL.	MILL.	MILL.	MILL.	MILL.	MILL.	MILL.	
					Manejo de Infraestructura Urbana-Reservatorio de Puentes Potenciales en Valledos Primarios del Distrito Federal				\$205,294.16	\$205,294.16						\$0.00	\$205,294.16	\$0.00			
1	DOFAD-7-3-003-14	Finado	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	Operación de obra y de control administrativo y financiero para el mantenimiento preventivo y preventivo de 40 puentes existentes en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las entidades (subterráneos del ST)	2005/0014	31/12/2009	-	\$205,294.16	\$205,294.16	\$0.00	ANFOP	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	100	NA	\$0.00	\$157,109.34	\$0.00	100.00%	94.00%	Sección incluida. Puentes existentes y de diseño, la cual comprende en la modalidad ADIDAS
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
					TOTALES				\$205,294.16	\$205,294.16	\$0.00					\$0.00	\$205,294.16	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL CONTRATADO	REPOSICIONACIONES E INICIO 2018	TOTAL DE RECONSTRUCCION	TOTAL DE REPOSICION
\$206,184.18	\$206,184.18	0.00	0.00
			0.00
			0.00
			0.00

RESUMEN DE ESTIMACIONES		PROMEDIO GENERAL	
PAGANDO	EN TRÁMITE	PERCIBIENDO	POR PAGAR
\$187,106.04	0.00	100.00%	94.58%


 Eng. Rui Marques Martins
 Presidente do Conselho de Administração da Odebrecht Portugal "22"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

SITUACIÓN ACTUAL								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

005-0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2015

Cuota al 31 de agosto de 2015

CARGO	NOMBRE	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROGRESO DEL CONTRATO	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIO 2015	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CONVENIO PERÍODO - MONTO			EXTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE			
					Requerimiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puente Peatonales en Estaciones Primarias del Distrito Federal				\$7,996,718.20	\$1,796,394.04				00.00	\$1,796,394.04	00.00					
I	DOOP-0673-046-15	Fondo Manutención	06	INAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puente Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, acciones asistenciales y acciones asistenciales mediante Sistema de Monitoreo (S.M.)	11/08/2015	01/02/2016	-	\$7,996,718.20	\$1,796,394.04	00.00	ANTICIPADO		00.00	00.00	00.00	\$1,796,394.04	00.00	100.00%	00.04%	Trabaja en curso. Pendiente de Liquidación, intermite que se pague en la cuenta de ADEPAS, en caso de que se encuentre en proceso de auditoría por parte de la CGO. Revisado el 31/08/2015.
					TOTAL				\$7,996,718.20	\$1,796,394.04	00.00			00.00	\$1,796,394.04	00.00					

* SI SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBE SER A QUE NO SE TENGA ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	Monto CONTRATADO EJERCIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE AVANCE FÍSICO
\$7,996,718.20	\$1,796,394.04	0.00	ANTICIPADO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE EXTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PORCENTAJE	FINANCIERO
\$1,796,394.04	0.00	100.00%	00.04%


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

00000040

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Fecha al 31 de agosto de 2016

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	SPECIALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROGRESO FÍSICO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRAHEIDOS EJERCICIO 2016	CUMPLIMIENTO	ANTECIPOS			CUMPLIMIENTO PERÍODO INICIAL			SITUACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIAL	TERMINO	ACTUAL	INICIAL	TERMINO	ACTUAL	PROYECTADA	EFECTIVAMENTE	PROYECTADA	EFECTIVAMENTE	
					Continuación de Pavimento Asfáltico				\$17,227,896.11	\$17,227,896.11	100%			\$0.00			\$0.00	\$17,227,896.21	\$0.00			
1	000P-011-1-001-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES S.A. DE C.V.	Proyecto integral de abastecimiento energético y construcción de un sistema de cogeneración de energía en las edificaciones de Ciudad Miguel Alemán y antiguo Palacio Municipal	05/05/2016	08/08/2016	-	\$17,227,896.11	\$17,227,896.11	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,227,896.21	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 10-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Principales del Distrito Federal				\$400,000.00	\$400,000.00	100%			\$0.00			\$0.00	\$400,000.00	\$0.00			
2	000P-001-1-004-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral a priori definido y tiempo determinado para la reparación de las y obras de la Sección de la zona Sur-Occidental del Puente Venustiano Carranza, ubicado en la intersección de las Avenidas R05 y R02, Colonia San Juan de los Ríos, C.P. 07960, Delegación Cuauhtémoc, Estado de México	01/11/2016	01/12/2016	-	\$400,000.00	\$400,000.00	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00%	92.46%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 3-jun-17.
					Rehabilitación y conservación de calles de primera en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento				\$6,079,329	\$6,079,329	100%			\$0.00			\$0.00	\$6,079,329.00	\$0.00			
3	000P-001-1-003-16	RECURSOS FISCALES	AR	PROTECTOR ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto integral a priori definido y tiempo determinado para rehabilitación y conservación de calles de primer y segundo piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución, Sección 3, entre Avenida 20 de noviembre y Calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	01/12/2016	-	\$6,079,329	\$6,079,329	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,079,329.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 3-jun-17.
					Asfaltado de primera en 100 milímetros de la Secretaría de Desarrollo Social				\$16,348,004.00	\$16,348,004.00	100%			\$0.00			\$0.00	\$16,348,004.00	\$0.00			
4	000P-001-1-019-16	RECURSOS FISCALES	AR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Alemán, abastecidos con 6 Módulos, Sección 3, entre Avenida 20 de noviembre y Calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	01/12/2016	-	\$6,225,000	\$6,225,000	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	100.00%	97.22%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 3-jun-17.
5	000P-001-1-015-16	RECURSOS FISCALES	AR	WERNER SODAS S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Alemán, abastecidos con 6 Módulos, Sección 3, entre Avenida 20 de noviembre y Calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	01/12/2016	-	\$6,225,000	\$6,225,000	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	100.00%	97.22%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 3-jun-17.
6	000P-001-1-008-16	RECURSOS FISCALES	AD	BUCCAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 30 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Alemán, abastecidos con 7 Módulos, Sección 3, entre Avenida 20 de noviembre y Calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	01/12/2016	-	\$807,260	\$807,260	100%	ANTICIPO		\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$807,260.00	\$0.00	100.00%	92.46%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, mismo que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprovechado el 4-jun-17.



Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

DECEMBER 2016

Travis et al. / *Journal of Interpersonal Violence* 23(10) 1311-1326
© 2008 Sage Publications 10.1177/0886260508318801
http://jiv.sagepub.com
hosted at
http://online.sagepub.com

CÓDIGO	NÚMERO CONTINENTE	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTINENTE	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR O EN DEFERENCIA	MAYOR CONTINENTE TOTAL	MAYOR CONTINENTE DIF.	ECONOMÍA	ANTICIPO		CORRIENTE PERÍODO - MONEDA			ESTRATEGIA		PARTE %		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					ANTEC.	TERMINO	MONED.	PARTE	EN TRÁMITE	PARTE	PARQUEADO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$5,703,000.00	\$5,703,000.00	0.00			\$0.00	\$5,703,000.00	\$0.00					
7	DOOP-RL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	06	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paseo 15, Integrado por: Sec. Duarte No. 165 "Carmen Serván", Hotel De Amor, Oaxaca, Primaria Carmen Serván, Tepeyacatla No. 60, ubicada en la Delegación Iztacalapa, Ciudad de México.	31/12/2018	31/12/2018	-	\$0,000.00	\$0,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0,000.00	0.00	100.00%	07.00%	Trabajo concluido. Pendiente liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADEFAA. Reaprovechada el 19-ago-18.
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
8	DOOP-RL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	06	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paseo 23, Integrado por: Escuela Secundaria 111, Alameda San Humberto, Primaria Juana Oña de Domínguez, Secundaria 278, John Dewey, Primaria Benito Juárez García, Primaria Valentín Velázquez Rivas, Primaria Antonio José López, Secundaria Tec. 85 Francisco Javier Sotomayor, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Iztacalapa en la Ciudad de México.	31/12/2018	31/12/2018	-	\$10,239,770	\$10,239,770	0.00	ANTICIPO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$10,239,770	0.00	100.00%	07.00%	Trabajo concluido. Pendiente liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADEFAA. Reaprovechada el 3-ago-18.
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
9	DOOP-RL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	06	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas (Paseo 35, Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Puerta Solera Sur, Escuela Primaria Presidente de México, Escuela Primaria Andrés Bello, Primaria Paloma de Jaxón, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Talpachero de Héroes, Primaria Carlos Mancera, Escuela Secundaria No. 50 José P. Páez, Escuela Secundaria No. 10 "Luisa Cordero", Escuela Primaria Ángel Argüelles, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Guadalupe, Escuela Primaria Francisco Sotelo, Escuela Primaria Rafael Barón, Escuela Secundaria 265, Escuela para niños, Jardín de niños Primaria G. Pazola, Jardín de niños Centro Deportivo Río de la Paz, Jardín de niños Primaria L. Goodenough, 40 las Delegaciones Miguel Alemán y Xalisco, en la Ciudad de México.	31/12/2018	31/12/2018	-	\$6,987,070	\$6,987,070	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$6,987,070	0.00	100.00%	07.00%	Trabajo concluido. Pendiente liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADEFAA. Reaprovechada el 3-ago-18.
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
10	DOOP-RL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	06	DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paseo 40, Integrado por: Escuela Prim. General Sarín, Prim. Enrique de Olayo y Pineda, Hotel La Alameda General Prim, Teapacatla, Prim. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Cerezo, Primaria Chaparral, Prim. José Joaquín Terrero, Prim. Insurgentes Sur, Prim. Enrique Gálvez, ubicada en las Delegaciones Benito Juárez e Iztacalapa en la Ciudad de México.	31/12/2018	31/12/2018	-	\$10,444,000	\$10,444,000	0.00	ANTICIPO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$10,444,000	0.00	100.00%	07.00%	Trabajo concluido. Pendiente liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADEFAA. Reaprovechada el 19-ago-18.
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
11	DOOP-RL-1-079-18	RECURSOS FISCALES	06	DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 11 escuelas (Paseo 50, Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, San Miguel de Cuernavaca Sotelo y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Ruiz, Primaria La Miguel Alemán, Primaria Pedro Diego Rivera, Primaria Plan Nacional, Sec. Tenorio No. 16, Sec. Alameda, Primaria Comandante Garmire, Primaria Francisco de Miranda, Primaria Generalísimo Garmire, Sec. Secundaria No. 10 "Jacqueline Anaya" ubicada en las Delegaciones Benito Juárez, Miguel Alemán y Iztacalapa en la Ciudad de México.	31/12/2018	31/12/2018	-	\$6,800,070	\$6,800,070	0.00	ANTICIPO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$6,800,070	0.00	100.00%	07.00%	Trabajo concluido. Pendiente liquidación, misma que se pagará en modalidad de ADEFAA. Reaprovechada el 3-ago-18.
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00					

A. 003.0042

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd.

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	R.F.	ACORDADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	MÉTODOS		CÓMPUTO PERÍODO DE PAGO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FINICIA	REMANENTE			
12	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	REGISTRADO	AC	CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de las unidades escolares y los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Construcción para las unidades de (Mediavaca Arquitectónica y Construcción) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación de las Escuelas (Escuelas 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812																

* Para más información sobre esta información, visítanos en www.fox.com o llámanos al 1-800-255-5848.

TOTAL CONTINUA DO	WORLDWIDE ECONOMY 2016	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE MUNICIPIOS	
89.882.991,47	89.882.991,47	0,00	INTERIORES	0,00
			WORLDWIDE	0,00
			DE ECONOMIAS	0,00

TOTAL 25 SATISFIEDNESS		PERCENTAGE OF PEOPLE	
NUMBER	SATISFIED	PERCENT	NUMBER
87,668,975.85	0.00	100.00%	88.88%

Arg. Carlos Enrique Marsicano Córdova
Subdirección de Comunicaciones "A.1"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

887118 440218 2 124 3

00000047

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de agosto de 2023

CÓDIGO	SUBCÓDIGO (CONTRATO)	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROGRESO DE OBRAS (EN %)	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	ANTEPOSO (PERÍODO: MES)			COTIZACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	FIN	PAGADA	EXTRASERVIDOS	PROG.	FINANC.				
1	2020420-0-001-18		CD	CONSTRUCCIONES CAR, S.A. DE CV	Reparación Técnica y de Control Administrativo y Puentes para los trabajos de Mantenimiento preventivo y predictivo de 81 Puente Peatonales y 4 elevadores de acceso de edificios públicos, solicitados mediante el Plan de Acciones 2023 y recursos programados en el Plan de Ingresos de la Ciudad de México	01/08/2019	30/12/2019	0	\$696,000.00	\$696,000.00	80.00	ANTEPAGO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$976,720.00	\$0.00	100.00%	98.27%	Servicio de Consultoría, Ingeniería y Asesoría	Pendiente de
												RENTAL	\$0.00									
												RENTAL	\$0.00									
												RENTAL	\$0.00									
TOTAL									\$6,445,821.82	\$3,325,495.34	80.00				\$0.00			\$0.00	\$976,720.00	\$0.00		

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DADO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	Monto CONTRATADO EJECUTADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTEPOSO
\$6,445,821.82	\$3,325,495.34	0.00	ANTEPAGO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE PAGOS
\$6,445,821.82	\$0.00	81.39%	81.41%

Ara. Carlos Enrique Mancera Cervantes,
Subsecretaría de Construcción "A2"

Ing. Raúl Martínez Martínez,
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"			SITUACIÓN ACTUAL					
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



1. 0000049



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DOPE-UPA-F-1-001-15	RECURSOS FEDERALES-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS-FONDO DE CAPITALIDAD	LECTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingeniería, Construcción y Consultoría, S.A. de C.V. del conjunto con Inverconcre y Mantenimiento en Equipos de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECOMEX, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adiciones para el servicio complementario, que consista entre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Intersección a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Alemán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	31/12/2018	15/10/2017	1,096,011,233.85	\$ 1,094,542,329.82	821,298.98	100%	99.92%	Otra obra de infraestructura y reconstrucción. Se tramita la estimación 10 de liquidación por un importe de \$821,298.98, por la fecha de término por no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA. En trámite 2021.
2	DOOP-AD-F-1-008-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS-PROGRAMAS REGIONALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLEI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbán", ubicada en Pedernales Oriente SN, Colonia Ex-Ejido de Bachajón.	28/02/2018	31/12/2018	29,952,043.16	19,213,763.15	1,101,218.82	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Se tramita y pago la est. 16 como estimación normal, se encuentra al 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17 y 18.
3	DOOP-AD-F-1-009-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS-PROGRAMAS REGIONALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLEI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de Área de Uso Múltiple para la adecuación de un Estadio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbán".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,402.82	10,015,793.15	1,101,218.82	100%	76.92%	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Se tramita la est. 13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14 y 15. En trámite 2021.
4	DOOP-RL-L-4-001-18	FINANCIAMIENTO EXTERNO	INVITACIÓN RESTRICTADA	Multiconstrucción Martínez Greg, S. A.	Proyecto Integral de Puerto Alegre y Tierras Determinadas para la Ejecución del Proyecto Ejecutor y Construcción del Puerto Peñíscola, el cual se añadió a continuación del plano del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Aduana Peñíscola (zona Rv. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Puerto Peñíscola en las Delegaciones Tlalpán y Xicmiquil, Ciudad de México.	26/06/2018	30/11/2018	11,271,196.46	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajo concluido al 100%, unidades entregadas y reconstrucción, liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DOOP-RL-L-5-006-18	Recursos Fiscales-Fondo y Financiamiento Público-Asignación a las Delegaciones Locales (FONDO 2018)	INVITACIÓN RESTRICTADA	Desarrollo de Proyectos, Especializados, S. A. de C. V.	Modernización del Proyecto Ejecutor para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Moyopan.	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DOOP-RL-L-5-007-18	Recursos Fiscales-Fondo y Financiamiento Público-Asignación a las Delegaciones Locales (FONDO 2018)	INVITACIÓN RESTRICTADA	Wan Holdings, S. R. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutor para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia.	13/11/2018	31/12/2018	1,395,313.88	0.00	2,327,488.90	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DOOP-RL-L-5-008-18	Recursos Fiscales-Fondo y Financiamiento Público-Asignación a las Delegaciones Locales (FONDO 2018)	INVITACIÓN RESTRICTADA	Constructora COOAO, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutor para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y comunidades de San Juan.	13/11/2018	31/12/2018	5,877,740.94	0.00	5,449,218.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DOOP-AD-L-3-060-18	No Ejecutado-Recursos Fiscales-Fondo y Financiamiento Público-Asignación a las Delegaciones Locales (FONDO 2018)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Hil Comercio Industrial S. A. de C. V.	Trabajo de demolición de los mercados públicos San Diego Abasco, San Juan Moyopan y el edificio de Administración y Área de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Puerto Alegre y Tierras Determinadas.	15/11/2018	18/12/2018	10,430,842.34	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DOOPAD-L-5-065-18	Recurso Fianciero Fondo y Presupuesto Fondo Asignado a los Desembolsos Nuevos PROYECTO CONSTRUCCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOMICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Entrega del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del Mercado público San Gregorio Atlapulco	28/11/2018	31/12/2018	4,175,557.10	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluyendo en su totalidad. Se transfirieron las estimaciones D1 a la D2 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por los trabajos incluidos en contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para cancelar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó su pago como ADEFA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	1,143,514,746.36	27,632,921.56	100%	41.21%


HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



 0051



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	46	0	7	1	38	1	38	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	0	3	2	12	2	12	0
TOTAL	77	1	10	5	63	3	65	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-4-170-19 Y DGCOP-LPN-L-6-167-19, CORRESPONDEN A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" LOS SIGUIENTES CONTRATOS SE ENCUENTRAN CERRADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LO QUE YA NO SE INCLUIRAN EN EL SIGUIENTE REPORTE: DGCOP-LPN-L-1-373-19 Y DGCOP-LPN-L-2-375-19.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	0	14	0
TOTAL	13	1	0	2	12	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

000-0054

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de agosto de 2019

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PAGOS PLAZADOS DE REFERENCIA	Monto comprometido TOTAL	Monto comprometido EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANÁLISIS		CÓMPUTO PERIODO 2019			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBIDO	RENTADO	RECIBIDO	PAGADO	EN VALORES	PAGADO	EN VALORES	PAGADO	RENTADO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec				\$267,740,862.01	\$146,886,889.00	\$0.00					\$0.00	\$63,292,790.31	\$69,479.00			
1	DOCF/LP/L-1-014-08N-10	PARTICIPACIÓN	LPI	GRUPO CORPORATIVO MACOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec	28/12/2018	31/03/2019	-	\$40,948,871.01	\$19,147,346.18	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	19/12/2018	31/03/2019	\$0.00	\$25,418,888.97	\$69,479.00	15.58%	0.14%	El avance físico y financiero corresponde al anticipo que se reportó del contrato realizado en base al Contrato Especial de Ampliación, con fecha de vigencia el 7 de mayo de 2019. Contratos con recuperación anticipada, los inscritos en el registro de obras administrativas e integradas de expediente. Contratos generados en el ejercicio 2019, solo se reportó en este ejercicio 2019, que en el que se reportó.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DOCF/AD/L-3-084-18	PARTICIPACIÓN	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicio de seguimiento técnico y financiero para la obra del Museo Interactivo Infantil Chapultepec, primera etapa, ubicado en Colonia Roma Chapultepec No. 2025 esquina Calle Héroles, Colonia Los Angeles, México Chapultepec, C.P. 06650, en la Ciudad de México.	04/10/2018	31/12/2018	-	\$1,899,897.94	\$1,899,897.94	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,849,085.52	\$0.00	100.00%	86.90%	Servicios profesionales. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DOCF/AD/L-3-085-18	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCCIONES UEMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec (segunda etapa) ubicado en Colonia Roma Chapultepec No. 2025 esquina Calle Héroles, Colonia Los Angeles, México Chapultepec, C.P. 06650, en la Ciudad de México.	28/12/2018	31/12/2019	-	\$888,898,879.94	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$88,888,180.02	\$0.00	10.00%	10.00%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.00%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, los contratos realizados.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escudo en Tlalman.				\$28,023,840.00	\$28,023,840.00	\$0.00					\$0.00	\$28,023,840.00	\$0.00			
4	DOCF/LP/L-4-075-18	RECURSOS FISCALES	LPI	SISTEMAS DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escudo en Tlalman, ubicado en Av. Tlalman No. 14, Colonia el Tlalman, C.P. 04650, Avenida Tlalman, Ciudad de México.	17/08/2018	31/12/2018	-	\$18,170,880.79	\$18,170,880.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,168,813.50	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DOCF/LP/L-4-089-18	RECURSOS FISCALES	LPI	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escudo, ubicado en Calle Colón Santo 512, Col. El Rosario, C.P. 02700, Avenida Amatepec, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2018	-	\$10,888,880.00	\$10,888,880.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,888,880.00	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Rehabilitación y Remodelación integral por renovar y				\$78,162,162.00	\$78,162,162.00	\$0.00					\$0.00	\$77,883,879.00	\$0.00			
6	DOCF/LP/L-4-081-18	RECURSOS FISCALES	R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Carlos Chelva, Av. Tlalman, ubicado en Av. Tlalman No. 14, Colonia el Tlalman, C.P. 04650, Avenida Tlalman, Ciudad de México.	02/07/2018	31/12/2018	-	\$1,775,000.00	\$1,181,844.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,146,828.10	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DOCF/LP/L-4-081-18	RECURSOS FISCALES	R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Jesús de Santa Cruz", ubicado en Carretera 100 de Santa Cruz, Calle 512, entre Vialidad Tlalman y Carretera de Tlalman, Col. Puerto de Santa Cruz, C.P. 04650, Avenida Tlalman, Ciudad de México.	09/07/2018	31/12/2018	-	\$1,400,000.00	\$1,111,880.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,260,880.11	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DOCF/LP/L-4-084-18	RECURSOS FISCALES	LPI	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlalman, ubicado en Calle Puente de Santa Cruz, C.P. 04650, Avenida Tlalman, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2018	-	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,488,384.87	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 28 de agosto de 2019. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DOCF/LP/L-4-086-18	RECURSOS FISCALES	LPI	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Tlalman, ubicado en Calle Puente de Santa Cruz, C.P. 04650, Avenida Tlalman, Ciudad de México.	11/07/2018	31/12/2018	-	\$24,000,000.00	\$23,451,488.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$23,451,488.00	\$0.00	100.00%	86.90%	Trabajos concluidos. Presidencia de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de agosto de 2023

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE ESTIMACIÓN	Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2023	EJECUCIÓN	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO - AVANCE			PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
						2023	2024						2023	2024	MONEDAS			FÍSICO	FINANCIERO	
10	0000P-19-1-4-00-18	REGULAR	PROCESO	19	SERVICIOS Y DESARROLLO DE ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Tlapalapa", ubicado en Polanco Las Flores, S/N Ej. Mayor, Chapultepec, Col. San Miguel Tlapalapa, C.P. 14000, Alcaldía Tlapalapa, Ciudad de México.	11/01/2019	31/12/2019	\$14,000,000.00	\$14,284,384.11	\$14,284,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,284,384.11	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptionar.
11	0000P-19-1-4-00-18	REGULAR	PROCESO	40	SABERCH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Catedral", ubicado en Calle Pedro Pablo 215, entre periferico y Puerto Anil, Col. La Catedral, C.P. 06400, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	11/01/2019	31/12/2019	\$10,000,000.00	\$17,380,380.00	\$17,380,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17,380,380.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Receptionado el 21 de mayo. Pendiente de liquidar.
					Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México				\$4,222,810.20	\$4,222,810.20	\$0.00				\$0.00	\$4,222,810.20	\$0.00			
12	0000P-19-1-5-13-18	REGULAR	PROCESO	42	SOL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos en la zona que comprende actualmente el Hospital General de Tlapalapa y áreas adyacentes, así como el Puerto de Acceso Tlapalapa, Alcaldía Tlapalapa, Ciudad de México, con el fin de determinar la viabilidad de construcción de un nuevo hospital para la atención de la zona de Tlapalapa.	14/01/2019	14/01/2019	\$1,122,810.00	\$1,122,810.00	\$1,122,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,122,810.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptionar.
13	0000P-19-1-5-13-18	REGULAR	PROCESO	42	GRUPO OHL S.A. DE C.V.	Construcción de Centro Deportivo, biblioteca y servicios como edificio complementario y apoyo al aprovechamiento de las áreas deportivas de la zona, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlapalapa, ubicado en Camino de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlapalapa, C.P. 14000, Alcaldía Tlapalapa, en la Ciudad de México.	24/01/2019	30/11/2019	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptionar.
14	0000P-19-1-5-13-18	REGULAR	PROCESO	42	GRUPO OHL S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios complementarios para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlapalapa, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlapalapa, ubicado en Camino de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlapalapa, C.P. 14000, Alcaldía Tlapalapa, en la Ciudad de México.	24/01/2019	30/11/2019	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptionar.
TOTAL									\$46,427,194.21	\$46,427,194.21	\$0.00				\$0.00	\$46,427,194.21	\$0.00			

* EN LA MEDIDA DE LA NECESIDAD SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE REQUIERA.

TOTAL CONTRATADO	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2023	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
\$46,427,194.21	\$7,149,810.11	\$0.00	0.00
			0.00
			0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
\$46,427,194.21	\$7,149,810.11	\$7.39%	\$0.00%


Ing. Carlos Enrique Becerra Contreras.
Subsecretaría de Construcción "A"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

4 000 0057

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de agosto de 2020

CATEG	CONTRATO	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-8-438-19	1	AD	Cableas de Buen S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del pabellón de cultura que brindará servicio en el sistema de comedores vitales de la red de Metrobús.	30-sep-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	9.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

NOTA: CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS, DGCOP-LPN-L-8-170-19 Y DGCOP-LPN-L-8-187-19, CORRESPONDEN A MULTIMUNICIPIOS, LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	9.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PASADAS	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Aguilar Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	46	0	7		1	38	1	38	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA: ORGANOS DESCONCENTRADOS, AJCUALDA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CONTINUED FROM PAGE 100

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018[illegible]

№ 003-0060

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	P.P.	MUNICIPIO	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	MONTOS	COMPRAS PERMANENTES			DESCUENTOS		GASTOS		OBSERVACIONES
												RECIBO	TRÁMITE	MONTOS	VALORES	EN TRÁMITE	RECIBO	TRÁMITE	
13	DGCOF-LPH-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES SIN BARRERAS", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CUE Y PUENTES FRANCISCO DEL PAGO Y TRESEROS	06/08/19	30/12/19	7,991,525.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,361.89	0.00	4.80%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
14	DGCOF-LPH-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES ALUMBRADO ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PUERTO DE CHURUBUSCO B, COLUMBIA, ARTE.	08/08/19	30/12/19	18,257,888.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.08%	7.08%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	DGCOF-LPH-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO, LANZAMIENTOS Y DISEÑO COMPLEMENTARIO EN LA PLANTA DE IMPACTO, UBICADA EN AV. DEL MANANTIAL COL. ALVARO, C.P. MORE, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	35,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINQUITO.
16	DGCOF-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES EDUCACIONALES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA VENTA, PUEBLO ALVARO, C.P. 53, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	28/08/19	26/09/19	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOF-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUITECTURA	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES ESTACIÓN DE FOLIA MUNICIPIO LIBERTAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MANCERQUE Y CALLE DE TLAHUAC, COLUMBIA, PORTUGAL.	05/08/19	24/09/19	921,034.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOF-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑO, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES EDUCACIONALES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. 2000 SURTIDA.	05/08/19	24/09/19	1,637,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,637,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOF-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES EDUCACIONALES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN C. DE MAYO Y AVENIDA JUÁREZ, COLUMBIA SAN ANTONIO.	07/08/19	26/09/19	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOF-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES EDUCACIONALES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 8.	01/10/19	21/10/19	1,638,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,638,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOF-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES EDUCACIONALES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 8, C.P. 53, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	24/08/19	13/10/19	1,842,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,842,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOF-AD-L-2-253-19	15	A.D.	HALLIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MAYOR", UBICADO EN CALLE PRADO, P. GRATEL, N. 80, ME. IV, COL. LA VENTURA, C.P. 5300 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO.	30/08/19	29/10/19	303,283.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	380,288.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOF-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REPARACIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MAYOR", UBICADO EN CALLE PRADO, P. GRATEL, N. 80, ME. IV, COL. LA VENTURA, C.P. 5300 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO.	01/10/19	30/10/19	616,187.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	616,187.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOF-LPH-L-4-288-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUENTES SIN BARRERAS", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CUE Y PUENTES FRANCISCO DEL PAGO Y TRESEROS.	26/08/19	25/03/20	63,294,890.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018[illegible]

GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CIGRTE AL 31 DE AGOSTO DE 2002

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS	VALOR CONTRACTUAL	ECONOMÍA	CONDICIONES FINANCIERAS			EXTENSIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PAGO	FINANCIACIÓN	MONTOS	SOLICITUD	EN TRÁMITE	RECIBIDO	PROCESADO		
37	DGCOPI-AD-L-3-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN REHABILITACIÓN, NO MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERIA, LIBERTAD, ARTS EDUCACIÓN Y SERVICIOS PLANEADOS PLANEOS E TALLERES DE AUTONOMIA ECONOMICA E INCORPORAR A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD FRACCION EN CALLE NUESTROS	23/09/18	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOPI-PNL-4-375-19	25	L.P.N.	ICARGO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE OPERACION, LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE CAHUACATLILLO SUR, CD. SALINAS BINGUACION Y CONSTRUCCION, EN ADAPTACIONAL IL FRACCION DE TERMINO	22/09/18	31/12/19	*	13,588,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,588,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOPI-R-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE OPERACION, LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS A PRECIO BASEADAMENTE, POR DE JAMES HERR, CD. SAN MAR SALVADOR	23/09/18	25/12/19	*	8,100,488.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,100,488.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOPI-PNL-4-385-19	25	L.P.N.	GMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE OPERACION, LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS A PRECIO BASEADAMENTE, POR DE JAMES HERR, CD. SAN MAR SALVADOR	26/09/18	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOPI-AD-L-3-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO H DUOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION REHABILITACION, NO MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERIA, LIBERTAD, ARTS EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS PLANEOS PORTALES SUR, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD FRACCION DE SAN PUENTE EN CUE SA SUR FUERA GENERAL	18/10/18	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOPI-PNL-4-415-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE OPERACION, LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS A PRECIO BASEADAMENTE, POR DE JAMES HERR, CD. SAN MAR SALVADOR	26/10/18	23/02/20	*	38,008,212.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	38,008,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOPI-AD-L-3-418-19	25	A.D.	KEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERIA, LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y SERVICIOS PLANEADOS A PRECIO BASEADAMENTE, POR DE JAMES HERR, CD. SAN MAR SALVADOR	18/10/18	07/04/20	*	1,058,631.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,058,631.04	0.00	100.00%	73.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOPI-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAMSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE LA GUERRA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL ALBUCA, ALCALDIA TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18/10/18	15/12/18	*	6,180,535.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,180,535.83	0.00	100.00%	67.60%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOPI-AD-L-3-425-19	18	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM, S.A. DE C.V.	TUBERIA REGIONALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUJERES PARA QUARON DE DESAGUOS ESCOLARES PRON EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23/10/18	10/12/18	*	1,704,582.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,704,582.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

44-38861-63



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	FE	MODALIDAD	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN		FECHA DE REPORTE	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	FORMAS DE PAGOS			EJECUCIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	EN PLAZO	DE PLAZO	PAGO	FINANCIADO	
46	DOOOP-AD-L-2-426-18	25	A.D.	RADADO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE SENSACIÓN (ASPECTO ARTESANAL) Y SANEAMIENTO PLANEADO, ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC, A PIEDAD ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA 16 SUR, EDIFICIO MONTE DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLAHUAC, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO.	22/10/18	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00				1,380,944.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

* Si esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL DE CONTRATOS		TOTAL DE EJECUCIÓN	
146,000,000.00	0.00	ANTICIPA	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE EJECUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS	
96,338,599.44	0.00	PAGO	86.42%
		FINANCIADO	81.18%

ARG. CARLOS DOMITIANO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ARG. MARCELO GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	17	0	3	2	12	2	12	0
TOTAL	17	0	3	2	12	2	12	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

000.0065

INFORME DE GESTÃO TRILÓGICO-FINANCEIRO PARA OBRAS PÚBLICAS EXERCÍCIO 2019

RECEIVED BY COMPTON: 24 FEB 1973

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	1	49	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	2	0	2	0	2	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	116	0	14	0	102	0	102	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	0	0	1	16	1	16	0
	182	3	14	12	159	4	167	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 49 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 49 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS).

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-5-167-19 Y DGCOP-LPN-L-4-170-19, SE HAN RECEPCIONADO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL SIGUIENTE CONTRATO SE ENCUENTRA CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE POR LO QUE YA NO SE INCLUIRA EN EL SIGUIENTE REPORTE: DGCOP-AD-L-1-004-20; PARA EFECTO DEL PRESENTE INFORME LOS CONTRATOS MULTIANUALES SE CONSIDERAN CON EL 100% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/06/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	49	1	0	9	41	1	49	0
TOTAL	49	1	0	9	41	1	49	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 50 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 49 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000.0070

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Costo: \$ 15 de agosto de 2012

ORDEN	CLAVE	NOMBRE	C.F.	MODIFICADO	SIMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE ESTIMADO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	CONDICIONES	ANTICIPOS	SOLICITUD (PERIODO DE MONIT)	ESTIMACION	AVANCE %	OBSERVACIONES			
ORDEN	CLAVE	NOMBRE	C.F.	MODIFICADO	SIMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE ESTIMADO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	CONDICIONES	ANTICIPOS	SOLICITUD (PERIODO DE MONIT)	ESTIMACION	AVANCE %	OBSERVACIONES			
						Contratación del Nuevo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)			\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00			
1	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Nuevo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Santa Fe, s/n, entre Calle de la Libertad y Calle de la Amistad, s/n, en la Ciudad de México.	20/10/2019	31/12/2020	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos
2	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Nuevo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Santa Fe, s/n, entre Calle de la Libertad y Calle de la Amistad, s/n, en la Ciudad de México.	24/06/2020	31/12/2020	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos
						Mantenimiento a Fuentes Fontánicas en Vialidades Principales de la Ciudad de México (2020)			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00			
3	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		INGENIERIA APICADA CTMO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 pozos de agua potable, ubicados en diversas zonas, en la Ciudad de México, derivados de acciones de mantenimiento y acciones programadas.	24/06/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 27 mayo 2021. Presupuesto de Liquidar.
						Contratación del Biotecnológico en la Ciudad de México			\$11,770,827.96	\$11,770,827.96	\$0.00		\$0.00	\$11,770,827.96	\$0.00			
4	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$11,770,827.96	\$11,770,827.96	\$0.00		\$0.00	\$11,770,827.96	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
5	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		GRUPO S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México. C.F. 0001.	20/06/2020	31/12/2020	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
6	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
						Ampliación, Substitución y Mantenimiento de los pozos de agua potable en la Ciudad de México			\$11,770,827.96	\$11,770,827.96	\$0.00		\$0.00	\$11,770,827.96	\$0.00			
7	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
8	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
9	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.
10	0000P-001-0-000-00	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION	001		CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION GRUPO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Biotecnológico en la Ciudad de México, ubicado en Calle 3, entre Francisco de Pineda y Torres, No. 198, Colonia Gloriosa de San Antonio, Avenida Itzapalapa en la Ciudad de México.	20/06/2020	31/12/2020	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Presupuesto de Liquidar y Reaprovechados.

LA 00000071

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020

Fecha al 31 de agosto de 2020

CARGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRATADOS CANCELADOS	ACORDADA	ANTICIPO		CONSUMO PRESUPUESTO		RENTAS	ESTIMACION		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					ANTICIPO	RENTAS	INICIO	TERMINO		ESTIMACION	ESTIMACION	PROG.	FINANCIERO		
11	0000P404-5-215-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	CONSTRUCTORA GARCIA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tlalisco, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Juárez y Tlalisco, Col. Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	1/10/2020	1/10/2020	-	\$1,347,338.23	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.03%	47.03%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	0000P404-4-182-20	PARTICIPACION FINANCIERA	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVILA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Margueta, entre Avenida del Sur y Avenida del Sur, Col. Guadalupe, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	1/10/2021	-	\$15,447,527.94	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,360,000.00	\$0.00	58.46%	48.36%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	0000P404-4-024-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MTS, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Margueta, entre Avenida del Sur y Avenida del Sur, Col. Guadalupe, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2021	-	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	51.69%	56.39%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	0000P404-4-182-20	PARTICIPACION FINANCIERA	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVILA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle José Martí, entre Avenida del Sur y Avenida del Sur, Col. Guadalupe, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2021	-	\$17,627,338.23	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	48.07%	48.04%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	0000P404-5-051-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO CONSTRUCTORA GARCIA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle José Martí, entre Avenida del Sur y Avenida del Sur, Col. Guadalupe, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	1/10/2020	2/10/2021	-	\$1,347,338.23	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	44.21%	44.21%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	0000P404-5-024-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento para la Clínica Especializada en Medicina Integral, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, entre Calle del Sur y Calle del Sur, Col. Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	1/10/2020	1/10/2020	-	\$1,347,338.23	\$1,347,338.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,347,338.23	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	0000P404-5-015-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MTS, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tlalisco, ubicado en Calle Juárez y Tlalisco, Col. Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2021	-	\$1,347,338.23	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	52.34%	52.34%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
18	0000P404-4-024-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Tlalisco, ubicado en Calle Veneranda S/N, entre Santa Cruz S/N y Santa Cruz S/N, Col. Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2021	-	\$1,347,338.23	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	48.19%	48.19%	NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
19	0000P404-5-015-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento para la Clínica Especializada en Medicina Integral, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, entre Calle del Sur y Calle del Sur, Col. Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2020	-	\$1,347,338.23	\$1,347,338.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,347,338.23	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integral (CEMI)				\$1,347,338.23	\$1,347,338.23	\$0.00					\$0.00	\$1,347,338.23	\$0.00				
20	0000P404-4-024-20	PARTICIPACION FINANCIERA	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integral (CEMI), ubicado en Calle Manuel Capón No. 470, esquina Calle Pío de San Luis, entre Calle Tlalisco, C.P. 12000, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	2/10/2020	2/10/2020	-	\$1,347,338.23	\$1,347,338.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,347,338.23	\$0.00	100.00%	100.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de agosto de 2020

ORDEN	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERÍODO DE EJECUCIÓN FINAL	IMPORTE DE EJECUCIÓN INICIAL	IMPORTE DE EJECUCIÓN FINAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECUACIÓN	ANTICIPO	CONTRATO PERÍODO INICIAL	CONTRATO PERÍODO FINAL	CONTRATO PERÍODO EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN	AVANCE %	COMENTARIOS
21	0000FADL-0204-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	\$1,238,888.72	\$1,238,888.72	\$1,238,888.72	90.00	ANTICIPO				\$1,238,888.72	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$11,107,188.72	\$11,107,188.72	\$11,107,188.72	90.00	AMORTIZADO				\$11,107,188.72	100.00%	
22	0000FADL-0219-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	AD ORUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	\$1,378,188.47	\$1,378,188.47	\$1,378,188.47	90.00	AMORTIZADO				\$1,378,188.47	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,378,188.47	\$1,378,188.47	\$1,378,188.47	90.00	AMORTIZADO				\$1,378,188.47	100.00%	
23	0000FADL-0228-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	\$1,348,888.38	\$1,348,888.38	\$1,348,888.38	90.00	AMORTIZADO				\$1,348,888.38	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,348,888.38	\$1,348,888.38	\$1,348,888.38	90.00	AMORTIZADO				\$1,348,888.38	100.00%	
24	0000FADL-0251-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	\$1,848,888.07	\$1,848,888.07	\$1,848,888.07	90.00	AMORTIZADO				\$1,848,888.07	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,848,888.07	\$1,848,888.07	\$1,848,888.07	90.00	AMORTIZADO				\$1,848,888.07	100.00%	
25	0000FADL-0284-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	\$1,384,788.38	\$1,384,788.38	\$1,384,788.38	90.00	AMORTIZADO				\$1,384,788.38	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,384,788.38	\$1,384,788.38	\$1,384,788.38	90.00	AMORTIZADO				\$1,384,788.38	100.00%	
26	0000FADL-0285-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	\$1,348,888.44	\$1,348,888.44	\$1,348,888.44	90.00	AMORTIZADO				\$1,348,888.44	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,348,888.44	\$1,348,888.44	\$1,348,888.44	90.00	AMORTIZADO				\$1,348,888.44	100.00%	
27	0000FADL-0287-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	GRUPO CONSTRUCTORES (SAPSA), S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	\$385,048.79	\$385,048.79	\$385,048.79	90.00	AMORTIZADO				\$385,048.79	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$385,048.79	\$385,048.79	\$385,048.79	90.00	AMORTIZADO				\$385,048.79	100.00%	
28	0000FADL-0301-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	\$1,344,888.81	\$1,344,888.81	\$1,344,888.81	90.00	AMORTIZADO				\$1,344,888.81	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Capón No. 472 esquina Calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,344,888.81	\$1,344,888.81	\$1,344,888.81	90.00	AMORTIZADO				\$1,344,888.81	100.00%	
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de la Ciudad de México.			\$8,814,778.11	\$8,814,778.11	\$8,814,778.11	90.00	AMORTIZADO				\$8,814,778.11	100.00%	
29	0000FADL-0328-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	20/08/2020	30/04/2021	\$1,274,908.64	\$1,274,908.64	\$1,274,908.64	90.00	AMORTIZADO				\$1,274,908.64	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,274,908.64	\$1,274,908.64	\$1,274,908.64	90.00	AMORTIZADO				\$1,274,908.64	100.00%	
30	0000FADL-0329-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	13/04/2020	31/04/2020	\$473,277.28	\$473,277.28	\$473,277.28	90.00	AMORTIZADO				\$473,277.28	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$473,277.28	\$473,277.28	\$473,277.28	90.00	AMORTIZADO				\$473,277.28	100.00%	
31	0000FADL-0337-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/08/2020	30/08/2020	\$974,888.81	\$974,888.81	\$974,888.81	90.00	AMORTIZADO				\$974,888.81	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$974,888.81	\$974,888.81	\$974,888.81	90.00	AMORTIZADO				\$974,888.81	100.00%	
32	0000FADL-0358-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	11/08/2020	30/08/2020	\$1,387,188.88	\$1,387,188.88	\$1,387,188.88	90.00	AMORTIZADO				\$1,387,188.88	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$1,387,188.88	\$1,387,188.88	\$1,387,188.88	90.00	AMORTIZADO				\$1,387,188.88	100.00%	
33	0000FADL-0367-02	2020/08/02	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	11/04/2020	30/04/2020	\$133,188.82	\$133,188.82	\$133,188.82	90.00	AMORTIZADO				\$133,188.82	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, Eje 1, entre Calles 1 y 2, colonia Santa Teresa, C.P. 11380, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.			\$133,188.82	\$133,188.82	\$133,188.82	90.00	AMORTIZADO				\$133,188.82	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Cuota al 31 de agosto de 2021

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS EJERCIDOS	ECONOMÍA	MONTOS		CONVENIO PERÍODO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIAL	TERMINAL					ANTICIPA	AMORTIZADO	INICIAL	TERMINAL	INICIAL	TERMINAL	INICIAL	TERMINAL				
34	0000P-43-L-019-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Beltrario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Toluca 4950 San Lorenzo Toluca, C.P. 20730, Avenida Chapultepec, Ciudad de México.	16/04/2020	14/05/2020	-	\$1,200,736.69	\$1,200,736.69	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$1,186,525.40	\$0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
35	0000P-43-L-019-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Beltrario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Toluca 4950 San Lorenzo Toluca, C.P. 20730, Avenida Chapultepec, Ciudad de México.	12/04/2020	30/05/2020	-	\$946,736.17	\$946,736.17	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$946,736.21	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
36	0000P-43-L-038-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Mijangos Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 985, Col. Villa Mijangos Alta, Avenida Mijangos Alta, C.P. 10000, Ciudad de México.	16/04/2020	22/05/2020	-	\$688,587.30	\$688,587.30	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$688,611.20	\$0.00	100.00%	91.66%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
37	0000P-43-L-037-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Mijangos Alta, Etapa Tercera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 985, Col. Villa Mijangos Alta, Avenida Mijangos Alta, C.P. 10000, Ciudad de México.	29/05/2020	14/06/2020	-	\$281,435.79	\$281,435.79	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$281,444.12	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
38	0000P-43-L-038-20	ANTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Politécnico Legaria Rivas, ubicado en calle Legaria No. 371, Col. Legaria Nuevo, Avenida Miguel Alemán, C.P. 11350, Ciudad de México.	13/04/2020	29/04/2020	-	\$228,959.29	\$228,959.29	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$229,110.00	\$0.00	100.00%	97.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
39	0000P-43-L-044-20	ANTICIPACIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Dr. Enrique Rangel, Etapa 1, ubicado en Pte. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tlalquil, Avenida Andrés Bello, C.P. 20020, Ciudad de México.	18/06/2020	18/06/2020	-	\$686,770.16	\$686,770.16	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$686,801.00	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
40	0000P-43-L-046-20	ANTICIPACIÓN	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Tlalquil, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Talla No. 800, Col. Ybáñez Contreras, Ciudad Tlalquil, C.P. 12000, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$686,972.17	\$686,972.17	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$686,989.00	\$0.00	100.00%	91.86%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
41	0000P-43-L-086-20	ANTICIPACIÓN	AD	RAMA INFORMATICA S.A. DE C.V.	Servicio relativo a "Trámite Técnico de Inspección Civil de Proyecto de Seguridad Sanitaria y de las Instalaciones Sanitarias, Hospitalarias y de Diagnóstico, para el Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria General de Toluca, Hospital de Especialidades Dr. Beltrario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Rangel, ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	02/05/2020	-	\$102,166.96	\$102,166.96	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$102,166.20	\$0.00	100.00%	90.16%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
												ANTICIPA	\$0.00										
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec									\$67,294,975.29	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00					
42	0000P-43-F-1-860-20	FONDO DE CAPITAL	R	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORALES S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Salvamento de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Angel Talas, Sede del Consejo de la Secretaría de Cultura, El Consuelo y Consuelito, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte en Poniente, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11900, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$4,014,827.06	\$0.00	\$0.00	ANTICIPA	\$1,284,298.12	16/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.		
												AMORTIZADO	\$1,284,298.12										
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
43	0000P-43-F-1-867-20	FONDO DE CAPITAL	R	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ORO S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Salvamento de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Angel Talas, Sede del Consejo de la Secretaría de Cultura, El Consuelo y Consuelito, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte en Poniente, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11900, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,100,296.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPA	\$632,771.60	16/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.		
												AMORTIZADO	\$632,771.60										
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
44	0000P-43-F-1-868-20	FONDO DE CAPITAL	R	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA SEGURIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Salvamento de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Angel Talas, Sede del Consejo de la Secretaría de Cultura, El Consuelo y Consuelito, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte en Poniente, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11900, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,402,726.16	\$0.00	\$0.00	ANTICIPA	\$726,816.76	16/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.		
												AMORTIZADO	\$726,816.76										
												POR AMORTIZAR	\$0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de agosto de 2021

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	OTRO MONEDA	ANTICIPO	CONTRATO PERÍODO: MES			ENTRADA		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	AVANCE	PAGOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
46	0000P-017-A-075-00	FORNOS DE CAPTALDO	IF	GRUPO CONSTRUCTO PAVIMENTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de la Plaza del Museo del Museo Nacional de Historia "Cuauhtémoc de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S/N Carretera San Miguel Chapultepec, C.P. 11860, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	30/08/2021	-	\$2,792,176.26	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,792,000.00	10/02/2021	28/08/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,792,000.00					0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
46	0000P-017-A-071-00	FORNOS DE CAPTALDO	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OMAHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rafael Tamen", ubicado en la Plaza de la Reforma No. 21, Sección de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11860, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,812,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,200,000.00			\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,200,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
47	0000P-017-A-072-00	FORNOS DE CAPTALDO	UPN	MC CARTHEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rafael Tamen", ubicado en la Plaza de la Reforma No. 21, Sección de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11860, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México	04/01/2021	30/09/2021	-	\$11,174,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$2,152,367.46	06/02/2021	31/08/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$2,152,367.46			\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
48	0000P-017-A-073-00	FORNOS DE CAPTALDO	IF	CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adquisición del Teatro Guadalupe Bravo, ubicado en la Plaza de la Reforma No. 21, Sección de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11860, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	30/09/2021	-	\$1,286,224.46	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$66,467.46	06/02/2021	31/07/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$66,467.46			\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
49	0000P-017-A-074-00	FORNOS DE CAPTALDO	UPN	ANCA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Restauración de la Seguridad Secundaria, Conservación y Rehabilitación del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Plaza de la Reforma y Carretera San Miguel Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11860, Ciudad de México	04/01/2021	31/12/2021	\$18,880,154.19	\$18,813,318.90	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,800,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,800,000.00			\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
50	0000P-017-A-075-00	FORNOS DE CAPTALDO	IF	CONSEJO TORRES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Asesoría Administrativa y Operativa para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Conservación y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural "Región del Chapultepec", ubicado en Avenida Secundaria del Bosque de Chapultepec, Avenida Miguel Alemán, C.P. 11860	01/12/2020	31/12/2021	-	\$6,196,700.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,376,889.77	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,376,889.77			\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTALES									\$24,972,206.12	\$46,811,746.16	\$0.00				\$0.00	\$46,811,746.16	\$0.00			

* ESTA APROXIMACIÓN SE ENCUENTRA EN REGULARIZACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Arq. Carlos Enrique Mancera Coscarebolas,
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE GASTOS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$24,972,206.12	\$46,811,746.16	\$0.00	ANTICIPO \$24,790,667.43
			AMORTIZADO \$24,790,667.43
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJECUCIONES		PORCENTAJE DE AVANCE	
PAGOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$46,811,746.16	\$0.00	73.16%	74.31%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	2	0	2	0	2	0	0
TOTAL	0	2	0	2	0	2	0	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-6-167-19 Y DGCOP-LPN-L-4-170-19, SE HAN RECEPCIONADO.

035.0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Al 31 de agosto de 2022

Al 21 de agosto de 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCDP-LPN-L-4-175-19	01	LPN	Impulsores de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	879,911,987.48	879,911,987.48	3.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	879,911,987.48	0.00	100.00	100.00	Recapitulado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCDP-LPN-L-5-167-19	01	LPN	Diseños Consultores, S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	13,812,477.83	13,812,477.83	3.00	ANTICIPO	0.00	20-ago-21	21-ago-21	1,296,892.06	13,812,477.83	0.00	100.00	100.00	Recapitulado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCDP-LPN-L-5-167-19 Y DGCDP-LPN-L-4-175-19, SE HAN RECOPIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
691,731,549.29	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
691,731,549.29	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Belancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Richardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	116	0	14		0	102	0	102	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000078

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AUXILIAR, ENTENDOS Y ENTENDOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2002

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

4 000.0079

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2002

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

A. 000.0080

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

EXHIBIT A4. 34 THE MICHIGAN CEE 2000

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020[illegible]

AL 001 9281

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

COMPTON A. 24 DE AGOSTO DE 2002

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

COD	NOMBRE PROYECTO	FV	MODO DE EJECUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VOLÚMEN DE OBRAS	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR CONTRACTUAL	IMPORTE PAGADO	RENTA FINANCIERA	GASTOS FINANCIEROS	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	% PAGO	% CANCELACIÓN	OBSERVACIONES			
69	DGCOPI-RL-S-243-20	13	L.R.	HTC	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CALIENTE A LAS UNIDADES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,833,560.97	0.00	100.00%	85.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOPI-RL-S-245-20	26	L.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,372.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOPI-RL-L-247-20	25	L.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	21/09/20	18/01/21	*	5,556,186.41	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	5,557,933.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOPI-RL-L-248-20	25	L.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,089,620.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	7,089,620.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOPI-AD-L-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACHO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES DE ACCIONES" RESPECTO AL SERVICIO DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	21/06/20	25/12/20	0.48 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOPI-RL-S-250-20	25	L.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	21/06/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	2,994,343.86	0.00	100.00%	90.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOPI-RL-S-252-20	25	L.R.	FLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	24/06/20	22/03/21	2.6 MDP	2,482,111.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOPI-AD-L-258-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	TRABAJO DE CONSULTORIA ASOCIADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MAINTENIMIENTO DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	14/06/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOPI-AD-L-259-20	25	A.D.	CONSTRUCTORA ROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSULTORIA ASOCIADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MAINTENIMIENTO DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	28/06/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOPI-RL-L-259-20	25	L.R.	INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,795,998.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	5,796,136.26	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOPI-RL-S-275-20	11	L.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,159,932.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,159,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOPI-RL-S-271-20	25	L.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,476,695.39	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOPI-RL-S-273-20	25	L.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	01/10/20	28/03/21	3.3 MDP	2,735,367.42	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,913,260.57	0.00	100.00%	69.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOPI-RL-L-273-20	25	L.R.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	05/10/20	11/02/21	8.50 MDP	7,162,021.99	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	7,162,021.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOPI-LPH-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA	OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	02/10/20	29/01/21	16.50 MDP	16,624,717.86	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	02/19/20	27/02/21	4,993,963.88	23,610,111.38	0.00	100.00%	96.23%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOPI-RL-L-4-276-20	25	L.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	01/10/20	29/01/21	7.90 MDP	8,267,946.72	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	8,267,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOPI-RL-L-4-277-20	25	L.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OMER	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	30/08/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	8,823,660.34	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOPI-LPH-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONSORCIO COMODORO DE CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.57	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	14,548,834.83	0.00	85.00%	88.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
87	DGCOPI-LPH-L-1-279-20	25	L.P.N.	RA CONDEH, S.A. DE C.V.	OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,826,036.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	30/09/21	24/10/21	3,167,613.87	15,032,947.71	0.00	100.00%	83.39%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOPI-RL-L-3-280-20	25	L.R.	OSMEROS ACABADOS Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD, PLANES Y PROGRAMAS DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	30/10/20	21/01/21	*	5,896,883.25	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	3,896,883.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
89	DGCOPI-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIONES" RESPECTO AL SERVICIO DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	33/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
90	DGCOPI-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELISKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIONES" RESPECTO AL SERVICIO DE MANUFACTURA LÍQUIDA, ARTS. EDUCACIÓN Y SALUD,	28/10/20	26/11/20	*	1,197,186.40	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	1,197,186.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

4 039,9082

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DE CONCENTRACION, ALCALDIA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 11 DE AGOSTO DE 2012

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPA	DETALLE PERÍODOS MENSUALES				VALORES ACUMULADOS		SITUACIÓN		
						INICIO	FIN					MES	VALOR	MES	VALOR	TOTAL	PORCENTAJE			
91	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO DISEÑOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS GUERRERO MEDIO UBICADO EN CALLE DOCTOR AMADOR Nº 76 TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	28/10/20	30/11/20	1.21 MDP	1,267,177.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
92	DGCOP-AD-L-3-285-20	25	A.D.	ACABAÇOS Y CONSTRUCCIONES	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-R-L-4-290-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	13/10/20	19/02/21	6.70 MDP	6,557,340.31	3.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	6,557,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
95	DGCOP-R-L-1-293-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUEDES S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	13/10/20	14/11/20	3.00 MDP	2,568,344.93	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	2,564,801.70	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
96	DGCOP-R-L-3-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE ARQ.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	20/10/20	17/04/21	2.85 MDP	1,660,876.54	3.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	75.49%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
97	DGCOP-R-L-1-296-20	11	I.R.	DISEÑO DE ESPACIOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	15/10/20	31/10/20	*	6,264,722.97	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	6,261,367.99	0.00	100.00%	96.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
98	DGCOP-R-L-1-297-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	01/10/20	29/01/21	11.80 MDP	11,490,936.69	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	01/10/20	29/02/21	2,916,919.88	12,798,275.15	0.00	100.00%	89.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-R-L-4-298-20	25	I.R.	AURKA BELINE ESPINOZA GRUPO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.07	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	9,620,436.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
100	DGCOP-R-L-3-299-20	25	I.R.	QUINVA S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	08/10/20	17/11/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
101	DGCOP-R-L-3-303-20	25	I.R.	RADROO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	08/10/20	17/11/20	2.90 MDP	890,833.46	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	890,833.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
102	DGCOP-R-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENT. S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	6,749,738.55	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,849,947.71	0.00	20.00%	35.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TIUO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
103	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXON, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.08	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
104	DGCOP-AD-L-3-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	22/09/20	21/10/20	1.66 MDP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
105	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS GUERRERO MEDIO UBICADO EN CALLE DOCTOR AMADOR Nº 76 TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	21/10/20	16/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
106	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	SUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	29/10/20	29/03/21	*	13,085,338.83	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	73.00%	73.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TIUO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
107	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SLADCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	22/10/20	16/03/21	7.19 MDP	10,608,476.44	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	22/10/20	16/03/21	2,539,076.73	13,156,706.83	0.00	100.00%	89.52%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-3-325-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS GUERRERO MEDIO UBICADO EN CALLE DOCTOR AMADOR Nº 76 TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	22/10/20	29/11/20	*	688,600.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	688,600.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
109	DGCOP-R-L-1-323-20	25	I.R.	DISEÑO DE ESPACIOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	30/10/20	29/02/21	16.37 MDP	12,522,226.49	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	30/10/20	27/03/21	3,967,944.02	15,265,820.52	0.00	100.00%	87.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-R-L-1-323-20	11	I.R.	MAGDER, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	30/10/20	29/11/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	7,130,793.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
111	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS GUERRERO MEDIO UBICADO EN CALLE DOCTOR AMADOR Nº 76 TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	30/10/20	16/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
112	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.		SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OPERACIÓN DE PLANTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLAZAS: PLAZA EL BARRIO AL	27/10/20	17/03/21	8.18 MDP	11,266,348.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	27/10/20	16/03/21	2,754,910.32	7,096,414.75	0.00	100.00%	52.45%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

A. 000. 0083



DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, INTENDENTES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2012

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

* De esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL AVALUADO	TOTAL DE CÓPIAS	TOTAL DE PÁGINAS	
612,289,164.00	630	ABSTRACTO	11/8
		IDENTIFICADO	11/8
		NO IDENTIFICADO	11/8

TOTAL OF INVESTMENTS		AVERAGE GROWTH IN PERCENT	
RECORDED	ON TENDERS	1922	1923-24
344,874,977.29	901,376.72	37.87%	23.90%

ARQ. CARLOS CLAUDIO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CI"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "CJ"

AL 033 0084



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	17	0	0	1	16	1	16	0
TOTAL	17	0	0	1	16	1	16	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. ERRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

IMPRESA DE AVANCE (FOLIO PRELIMINAR) PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2022

[illegible]



Código	NOMBRE DE LA OBRA	F.E.	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO POR ANTEPAGO	DOCUMENTOS DE CONTROL			EJECUCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Fin				Activo	Cancelado	Modulo	Pagos	En Pagos	Avance	Finalizado	
10	SGCOP-44-1-1-000-00	2019/01/01	San Carlos	San Carlos	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2019/01/01	2019/01/01	La información se actualizó en el próximo reporte	23,107,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Trabaja pendiente, se requiere de informe
11	SGCOP-44-1-0-000-00	2019/01/01	San Carlos	San Carlos	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2019/01/01	2019/01/01	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios cancelados, Control Liquidado y Puntual

TOTAL — 2,008,000,000	TOTAL IN — 2,008,000,000	TOTAL IN ANTICIPATION	
275,000,000.00	75,000,000.00	ANTICIPATION	0.00
		AMORTIZATION	0.00
		OTHER AMORTIZATION	0.00

TOTAL DEBIT FINANCED		FINANCE COSTS AS A PERCENT	
PROGRAM	NO. TRAFFIC	FINANCE	FINANCE
215,091,055.39	9.00	100%	100.00%

RODOLFO ANGEL LÓPEZ VARGAS
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción de

MTD. ERNAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

87



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	1	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	0	85	0	85	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	2	2	0	14	0	14	0
TOTAL	142	21	16	1	146	1	146	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". LOS 23 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 4 SON ADJUDICADOS EN 2021, 19 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 22 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTA RECEPCIONADO Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	19	0	1	22	1	22	0
TOTAL	4	19	0	1	22	1	22	0

NOTA: DE LOS 23 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 4 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 19 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 22 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

2004-05-11 11:11:11

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

Corte al 31 de agosto de 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE ESTIMACIÓN	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS EMPENDIDOS	EJECUCIÓN	CÓMPOS (PERÍODO: MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE N		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ANEXO	TERMINO	MONTOS	PROGNO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	000004-F-1-075-01	FORMA DE CAPITALIZADO	SE	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMO SERRA, UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA EN CAMPO MARTÍN, COLONIA POLANCO, CHIAUTEMPIC, C.P. 11860, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HUÍZAR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	04/08/2021	-	\$1,288,204.99	\$1,288,204.99	SE	ANEXO	04/01/2021	\$0.00	\$1,501,078.10	\$0.00	100.00%	25.94%	Trámites concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (44.10 de la COPINAR). Inicio del pago del anticipo, a fin de 2021.
20	000004-F-1-074-01	FORMA DE CAPITALIZADO	LP6	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DETERMINACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MUNDO NACIONAL DE ANTIQUARIADO UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA Y CALZADA MIGUEL SUIZ, COLONIA POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HUÍZAR, C.P. 11860, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$15,862,124.19	\$16,813,275.91	\$16,813,275.91	SE	ANEXO	04/01/2021	\$0.00	\$19,001,346.83	\$0.00	100.00%	89.94%	Trámites concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (44.10 de la COPINAR). Inicio del pago del anticipo, a fin de 2021.
21	000004-F-1-076-01	FORMA DE CAPITALIZADO	SE	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE "APOYO TÉCNICO" CONSULTORÍA, ASISTENCIA DE DISEÑO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS VEREDALES Y ENTORNO DE LAS MANZANAS Y TALLERES DEL COMPLEJO CULTURAL REGINA DE CHIAUTEMPIC, UBICADA EN EL PASO DE LA REFORMA Y CALZADA MIGUEL SUIZ, COLONIA POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HUÍZAR, C.P. 11860, CIUDAD DE MÉXICO.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$6,186,701.12	\$6,186,701.12	SE	ANEXO	04/01/2021	\$0.00	\$7,476,278.01	\$0.00	80.00%	85.83%	Contrato en proceso de ejecución. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (44.10 de la COPINAR). Inicio del pago del anticipo, a fin de 2021.
Complejo Cultural Regio de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura									\$1,478,871.86	\$1,478,871.86	SE			\$0.00	\$1,478,871.86	\$0.00			
22	000004-F-1-181-01	SE	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DEL RECTORIO CULTURAL, TEATRO GUILLERMO SERRA, UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTÍN, COLONIA POLANCO, CHIAUTEMPIC, C.P. 11860, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HUÍZAR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/12/2021	31/12/2021	-	\$33,888.40	\$33,888.40	SE	ANEXO	04/01/2021	\$0.00	\$33,888.18	\$0.00	100.00%	99.63%	Trámites concluidos.
23	000004-F-1-182-01	SE	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL RECTORIO CULTURAL, TEATRO GUILLERMO SERRA, UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTÍN, COLONIA POLANCO, CHIAUTEMPIC, C.P. 11860, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HUÍZAR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/12/2021	31/12/2021	-	\$96,195.21	\$96,195.21	SE	ANEXO	04/01/2021	\$0.00	\$96,088.81	\$0.00	100.00%	99.79%	Trámites concluidos.
TOTALS									\$18,734,876.27	\$34,286,784.49	SE			\$0.00	\$38,276,886.38	\$0.00			

* Esta información se encuentra en replicación de proporcionar al usuario de datos.

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ANEXOS
18,734,876.27	34,286,784.49	0.00	ANEXO 0.00 ANEXO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ANEXOS	TOTAL DE ANEXOS	TOTAL DE ANEXOS
VALUADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
38,276,886.38	38,276.00	71.79%	99.89%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Ing. Carlos Enrique Martínez Domínguez.
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
TOTAL	25	0	0	0	25	0	25	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

AL 000 0094

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
(SECTOR 002)

Al 31 de agosto de 2022

CÓDIGO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS COMITADOS	ECONOMÍA	ARTÍCULO	COMANDO PERMANENTE - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTOS	VALUACIÓN	EXTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-1-006-21	01	LPN	Cobra Ingresos y Gastos S. de R. L. de C.V.	Refortificación a Base de Placas de acero en bóvedas, volutas y volutas del Puente Vehicular Nacional-Tlalcoyote, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Asistida Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-abr-21	31-jun-21	\$ 32,517,775.36	32,887,236.43	0.00	ARTÍCULO 0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	01-ago-21	14-ago-21	4,454,134.80	4,215,773.84	10,843,254.08	100.00	100.00	
											POR AMORTIZAR 0.00								
2	DGCOP-AD-1-6-008-21	01	AD	Colinas del Sur, S.A. de C.V.	Superficie exterior para los trabajos de Refortificación a Base de Placas de acero en bóvedas, volutas y volutas del Puente Vehicular Nacional-Tlalcoyote, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Asistida Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	02-abr-21	30-abr-21	\$ 1,044,103.40	1,035,337.05	0.00	ARTÍCULO 0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	305,123.16	305,123.16	100.00	100.00	
											POR AMORTIZAR 0.00								
3	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Aero S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Cámara Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del recinto	05-jul-21	31-dic-21	\$ 149,898,071.20	126,008,181.76	0.00	ARTÍCULO 40,000,000.00	17-ago-21	13-ago-22	NA					Convenio modificatorio en estado por suspensión temporal total
											AMORTIZADO 0.00				86,577,287.75	0.00	86.38	82.87	
											POR AMORTIZAR 0.00								
4	DGCOP-IF-F-5-108-21	02	IF	Consultoría integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Cámara Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-ago-21	31-dic-21	\$ 9,988,214.76	9,311,852.43	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	5,367,812.96	0.00	100.00	98.75	Requisito por obra Por Tránsito
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
5	DGCOP-LPN-F-6-103-21	02	LPN	Multiconstrucción Monterrey (Mex.) S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y determinado para la Construcción del edificio moderno y plaza de acceso a la Cámara Nacional Chapultepec	21-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	72,733,611.11	0.00	ARTÍCULO 21,875,000.00	28-ago-21	31-dic-21	NA					Requisito por Convenio modificatorio en estado por suspensión temporal total
											AMORTIZADO 0.00				68,261,768.98	0.00	98.12	98.75	
											POR AMORTIZAR 0.00								
6	DGCOP-IF-F-5-113-21	02	IF	CAMEL Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del edificio moderno con plaza de acceso a la Cámara Nacional Chapultepec	20-ago-21	31-dic-21	2,856,986.64	2,856,986.64	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	2,856,227.75	0.00	100.00	97.56	Requisito por obra Por Tránsito
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
7	DGCOP-LPN-F-111-21	01	LPN	Agencia Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Asistida Cuauhtémoc, Ciudad de México	20-ago-21	19-ago-22	\$ 80,524,271.84	82,398,983.86	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	28,875,432.17	0.00	97.75	90.00	Por contrato
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
8	DGCOP-IF-L-5-114-21	01	IF	Elapex Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Interior Chamela en la Asistida Cuauhtémoc, Ciudad de México	20-ago-21	23-may-22	\$ 2,355,324.94	2,355,188.97	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	1,365,380.00	0.00	100.00	90.00	Por contrato
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-138-21	01	AD	Sinca Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación e instalación de casillas metálicas en las estaciones Tlalcoyote y Nacional para la infraestructura vial para puente en operación de la línea T1 del metrobus Tlalcoyote	20-abr-21	18-may-21	\$ 1,470,076.06	1,390,353.86	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	1,390,353.86	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
10	DGCOP-LPN-F-4-175-21	02	LPN	Avalos, S. A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agave, anexos 1 y 2, fase al aire libre, terreno y relleno	01-abr-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	85,314,188.58	0.00	ARTÍCULO 27,254,259.67	28-ago-21	31-dic-21	NA					Convenio modificatorio en estado por suspensión temporal total
											AMORTIZADO 0.00				84,875,976.60	0.00	88.38	82.87	
											POR AMORTIZAR 0.00								
11	DGCOP-IF-F-5-121-21	02	IF	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agave, anexos 1 y 2, fase al aire libre, terreno y relleno	20-ago-21	19-mar-22	\$ 4,342,355.92	4,042,480.67	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	2,380,640.46	0.00	100.00	79.00	Convenio modificatorio en estado por suspensión temporal total
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Recon, S.A. de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de construcción preliminar de infraestructura de apoyo B14, C8 y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Coconilla, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, en la Asistida Mexicaltlan, Ciudad de México	01-mar-21	30-mar-21	483,080.12	483,080.12	0.00	ARTÍCULO 0.00	NA	NA	NA	483,080.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								

ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
PERIODO 2021

Al 31 de agosto de 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO	MONTOS CONTRATADOS	ACORDADA	ANTICIPO	CÓMPO DE PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ORDEN	PERIODO	MONTOS	PROYECTA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	D000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Desarrollo sustentable Am. S.A. de C.V.	Construcción de autopista bajo Puente Canal Nacional en Carretera Central de Arboles de Parícutin Oriente en la Avenida Tecnológica, sobre la base de precios unitarios	21-nov-21	16-nov-21	\$ 622,495.31	622,497.21	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	622,497.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
14	D000P-AD-L-1-145-21	01	AD	Desarrollo sustentable Am. S.A. de C.V.	Trabajo de infraestructura energética para puente en represa de la Zona "T" de Manzanillo en Toluca	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,718.00	5,362,718.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	5,362,718.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
15	D000P-AD-L-1-180-21	01	AD	Ómnibus Proyectos y Suministros S.A. de C.V.	Trabajo de rehabilitación de las obras puentes en puentes de acceso peatonal al centro en Calles Panadero	01-nov-21	30-nov-21	\$ 511,213.75	489,470.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	489,470.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
16	D000P-AD-L-1-180-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Trabajo de rehabilitación de puente peatonal hacia el puente antiguo Toluca-Toluca, infraestructura para modificación en materia de puente peatonal y construcción de andén peatonal para incorporación a circuitos turísticos de andén peatonal peatonal y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	30-nov-21	\$ 1,406,848.77	1,406,848.77	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	1,406,848.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
17	D000P-B-F-4-173-21	01	B	ASCH S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 1 José María Mata, ubicado en Calles Valiente No. 328, Cal. Trabajadores de México, C.P. 06000, Alameda Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	06-nov-21	31-dic-21	\$ 3,146,379.00	3,827,946.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,827,946.70	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar
18	D000P-B-F-4-179-21	01	B	C. Santiago López Peña	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 1 Melchor Gómez, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Obispos y General Cuervo, Colonia Obispos, Alameda Miguel Hidalgo, s/n 11800, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,912.00	3,463,985.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,463,985.00	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar
19	D000P-B-F-4-179-21	01	B	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 24 León Gómez, ubicado en Calle Ernesto P. Cárdenas No. 80, Cal. Ocho del Sur C.P. 07400, Huastla, Nuevo Laredo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	06-nov-21	31-dic-21	\$ 4,857,970.00	4,464,410.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	4,464,410.00	0.00	100.00	99.70	Por Finiquitar
20	D000P-B-F-4-179-21	01	B	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 4 Ignacio Ramírez, ubicado en Av. Río Comodoro J. 2014, Cal. Francisco Madero, Alameda Venustiano Carranza, C.P. 06000 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,912.00	3,302,381.30	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,302,381.30	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar
21	D000P-B-F-4-177-21	01	B	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 83 328 Eje, Colonia Ignacio Zaragoza, Cal. Puebla, C.P. 19000 Alameda Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,745,288.00	4,116,904.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	4,116,904.00	100,326.67	100.00	99.80	Por Finiquitar
22	D000P-B-F-4-179-21	01	B	Suavis, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No. 10 Carlos Degollado, ubicado en la Carretera No. 2200, Cal. Amalberto García Hernández, Alameda Gustavo A. Madero, C.P. 07000, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,912.00	3,363,366.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,363,366.00	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
LÍNEA 000 1821

Al 31 de agosto de 2012

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS												CONVERSIÓN PERÍODO - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
NÚMERO		F.F.	SOLICITANTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	GASTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CONVERSIÓN PERÍODO - MONEDA			PAJAL	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONEDA						PAJAL
25	DDCOP-B-F-4-188-21	01	08	Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", P. No. 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Colonia Miguel Lerdo de Tejada N.157 - Cat. La Perla, Asentía Asentamiento en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-08-21	31-08-21	\$ 3,123,436.38	3,150,745.38	0.00	ARTÍCULO	0.00	NA	NA	NA	3,148,326.57	0.00	100.00	00.00	En Proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DDCOP-B-F-4-187-21	01	08	Grupo Soma S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en 505 metros para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Calle Roma", ubicado en Av. Daniel Nacional 576, Col. Villa Guadalupe entre Alameda Capatzen y Calle del Huevo, y Calle de las Brindas C.P. 04860, Ciudad de México	10-08-21	31-08-21	\$ 3,253,811.38	3,198,366.85	0.00	ARTÍCULO	0.00	NA	NA	NA	3,194,366.85	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DDCOP-B-F-4-188-21	01	08	ABEN S.A. de C.V.	Trabajo de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Casa Coralia Juveniles Primera Etapa, precio fijo y tiempo determinado	10-08-21	31-08-21	\$ 14,323,866.11	10,584,111.24	0.00	ARTÍCULO	0.00	NA	NA	NA	10,584,111.24	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE INICIO	
6,493,308.00	0.00	ARTÍCULO	66,465,161.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE CONCRETO AL PERÍODO	
PAJAL	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,114,941.40	16,114,941.40	00.00	00.00

Ing. Rolando Alejandro Fernández Beltrancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pineda Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Gómez Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2022 Flores
de Magón

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	0	85	0	85	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000098

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTÉ AL 24 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021[illegible]

4.000.0099

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

Copyright © 2005 by the American Psychological Association

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

[illegible]

0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONFIRMADO / PAGO			ESTIMACIÓN		ALICUOTA		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			PAGO	TÉRMINO	VALOR	PROBADA	ESTIMADA	PROBADA	ESTIMADA			
25	DGCOOP-LPN-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYBAT S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS UNIVERBAT" UBICADO EN CALLE BOLIVIA SAN ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALAMARES, COLONIA BOQUES HONDAS, ALCALDIA VILLAVIEJA, CARABALLA	21/04/21	24/09/21	6.20 MDP	6,237,032.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,237,032.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOOP-LPN-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS VOSEBAT" UBICADO EN CALLE BOLIVIA SAN ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALAMARES, COLONIA BOQUES HONDAS, ALCALDIA VILLAVIEJA, CARABALLA EN CALLE BOLIVIA SAN ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALAMARES, COLONIA BOQUES HONDAS, ALCALDIA VILLAVIEJA, CARABALLA EN CALLE BOLIVIA SAN ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALAMARES, COLONIA BOQUES HONDAS, ALCALDIA VILLAVIEJA, CARABALLA	28/04/21	25/09/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOOP-LPN-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS LIT DE GORCHA Y TENDRONA" UBICADO EN CALLE LIT DE LA PERCHA Y TENDRONA, ME A S.T. EL JOVENA PLAZA DE AYUDA, LOCALS TURAPPA, COLOMBIA	28/04/21	25/09/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	189,036.10	0.00	6.00%	4.68%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
28	DGCOOP-R-L-5-045-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,888.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	GURTA T703, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS SAN JUAN DE ARAGON W" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A SAN JOSE, COLOMBIA SAN JUAN DE ARAGON W	30/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,374.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOOP-R-L-1-051-21	15	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDO POR MENOR DE ESTIMACIÓN, APORTELES "CERVO", COMPLETO C.Y. CONFORMANDO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CERVO RIBERA DONA 87" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1988, COLOMBIA REPETITAL, E.L.P. 8706, 2) "CERVO URGIO DE GUERRA"	05/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,848,738.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,842,578.84	0.00	100.00%	95.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOOP-R-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIGILANCIA DE SERVICIOS "LUNAR" COMPLETO C.Y. CONFORMANDO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUAR MARCELA LAGARET" UBICADO EN AV. 22 DE FEBRERO #11, COLOMBIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOOP-LPN-4-1-054-21	25	L.P.N.	AD OFUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS GUANABAT" UBICADO EN CALLE DE ANDREA #7 ART. COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUARENTERO, COLOMBIA DE BECITO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,601.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
33	DGCOOP-LPN-4-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS GAMP" UBICADO EN CALLE RUEDA SAN PUEBLO SAN BENEDICTO, ALCALDIA MOSQUERA CONTINENTAL, COLOMBIA DE BECITO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,009.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
34	DGCOOP-LPN-4-058-21	15	L.P.N.	KAPPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUA REGIONAL" UBICADO EN CALLE VERNONIA # 100-BEL, C.M. 1000, COLOMBIA SANTA CRUZ, ALCAIDIA MAYA ALTA, EN LA ZONA DE BECITO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26/05/21	23/06/21	20.0 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	18,725,732.34	0.00	95.02%	90.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
35	DGCOOP-AD-L-3-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS SAN JUAN DE ARAGON W" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN C.U. 5 NORTE, AVENIDA 98 SAN JOSE SAN JUAN DE	01/06/21	23/08/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	OTAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS HIDRAULICOS Y/O CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "DONA ANITA" UBICADO EN CALLE BOLIVIA SAN ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALAMARES, COLONIA BOQUES HONDAS, ALCALDIA VILLAVIEJA, CARABALLA	31/05/21	29/11/21	0.74 MDP	1,070,310.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,803.94	0.00	100.00%	75.69%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	FE	INDICADOR	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR DIF. SUPLENTE	VALOR CONTRATADO	ECONOMIA	TIPO DE CONTRATO		CANTIDAD POR CATEGORIA			EXTENSION		VALOR		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO	AMORTIZADO	PRECIO	TERMINADO				
37	DOCOP-AD-L-3-985-21	25	A.D.	GRUPO FAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA REHABILITACION Y/O MANEJO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,350,541.38	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	1,350,541.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DOCOP-AD-L-3-988-21	25	A.D.	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	REVISIONES RELACIONADAS CON LA OBRA ADMINISTRATIVA EN AYOTA, UBICADA EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.43	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DOCOP-AD-L-3-989-21	25	A.D.	GRUPO QUIMICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA REHABILITACION Y/O MANEJO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.47	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DOCOP-LPN-L-1-072-21	15	LP.N.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	01/07/21	30/06/21	17.8 MDP	16,750,762.11	0.00	ANTICIPO	NO	01/07/21	20/10/21	1,485,508.04	17,837,069.28	0.00	37.30%	96.88%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION TEMPORAL TOTAL
41	DOCOP-AD-L-3-973-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	REVISIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	02/07/21	28/11/21	1.34 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	686,477.81	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION TEMPORAL TOTAL
42	DOCOP-AD-L-8-976-21	25	A.D.	GRUPO PLAME S.A. DE C.V.	REVISIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,390,356.03	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
43	DOCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITH DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ASISTENCIA REHABILITACION Y/O MANEJO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	09/07/21	09/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DOCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAGDEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	09/07/21	09/11/21	8.8 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DOCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LAPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,988,816.78	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	176,126.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA
46	DOCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.48	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DOCOP-AD-L-3-983-21	15	A.D.	JAMP DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	REVISIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	13/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.00	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	816,791.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DOCOP-AD-L-3-984-21	25	A.D.	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA REHABILITACION Y/O MANEJO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS SALVADOR DIAZ BORDO, A PUEBLO ALONSO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRIENTE, 985, SAN COLUMA SALVADOR DIAZ	25/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	NO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2023[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANOS DECONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGOS	CUBRIMIENTO DE PAGOS			SITUACION		PORCENTAJE DE PAGOS		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANUAL	TRIMESTRAL	SEMANAL	QUINCENAL	DIARIO	SEMANAL	QUINCENAL		DIARIO	
61	DOCOF-R-L-4-125-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,535.57	0.00	12.00%	19.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
62	DOCOF-R-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	6.9 MDP	6,070,798.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,070,788.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DOCOF-R-L-4-122-21	25	I.R.	DESBARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,155.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	115,174.88	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
64	DOCOF-R-L-4-123-21	25	I.R.	COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,396.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,894,480.76	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DOCOF-R-L-4-125-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	2.3 MDP	2,396,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DOCOF-R-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA RIALCY, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,397.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,758,938.97	0.00	100.00%	93.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DOCOF-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAGDER, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	23/10/21	30/11/21	0.81 MDP	810,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	810,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DOCOF-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	01/11/21	20/11/21	0.06 MDP	818,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	858,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DOCOF-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA UN PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	01/11/21	14/12/21	0.38 MDP	188,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	188,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DOCOF-AD-L-1-154-21	25	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA UN PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,645.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,305.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DOCOF-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA UN PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DOCOF-AD-L-2-130-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA R MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA COMBENTOR ELECTRICA, SUBSTANCIA EN MORA TENDIENDO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y PUERTA EN OPERACION DE PLANTAS DE RENOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES (PLANTAS) PLANTAS SANTA MARIA CRIST, UBICADO EN CALLE COMERCIO Y 15, COLONIA SANTA CRUZ XOCOTEPIC, ALCALDIA XOCOTEPIC, ESTADO DE MEXICO, EN LA	01/11/21	30/11/21	0.29 MDP	288,325.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	288,325.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

A 000 0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	EJECUCIÓN	MONTOS PAGADOS	MONTOS RENTAS	CÓMPUTO PERIÓDICO-MONETARIO			DETERMINACIÓN EN MONEDA		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	
85	DGCOP-AD-L-3-186-21	25	A.D.	SURYA TRES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	1,430,863.00	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-3-187-21	25	A.D.	SURCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	1,437,402.71	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-3-188-21	25	A.D.	FORLANE, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	1,430,863.00	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-3-189-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	1,308,073.41	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-3-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	676,530.76	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IONITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	1,434,888.00	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	83.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	512,862.02	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RACS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	697,245.31	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	90.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	257,518.55	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	94.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	ALREÁ SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	1,434,848.34	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS) TERCERA EDICIÓN, UBICADO EN CALLE PASADIZO EN CALLE PASADIZO Y CALLE PASADIZO, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	574,172.55	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	14	2	2	0	14	0	14	0
TOTAL	14	2	2	0	14	0	14	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"




0330108

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2012

[illegible]

10

TOTAL COMMITMENTS	TOTAL DE COMMITMENTS	TOTAL DE COMMITMENTS
100,000,000.00	1,000,000.00	INTEREST 0.00
		MANAGEMENT 0.00
		FOR ASSOCIATES 0.00

TOTAL OF FINANCING		FINANCING	
AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
\$14,271,387.22	8.00	\$5,405	0.04

[†] This pre-submission has undergone handwritten and computerized editing and proofreading. All authors have read and approved the final version.

Hugo Emilio Ortiz Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

MARCO ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NACIONAL DE COSAS PÚBLICAS Y

~~100~~ 109



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	0	0	1	25	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	1	0	0	23	0	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	4	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	21	0	1	0	20	0	20	0
TOTAL	77	5	1	1	80	0	81	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" LOS 26 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 21 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013 SE ANEXA AL EJERCICIO 2022 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, AL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-012-22 EN EL QUE SE REDUJO EL IMPORTE CONTRATADO QUEDANDO EN \$9'491,711.30; EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-029-22 NO CONTABILIZA PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE POR SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	0	0	1	25	0	26	0
TOTAL	26	0	0	1	25	0	26	0

NOTA: LOS 26 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 21 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 41: 1035–1044 (2003)

2-000-0113

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

Cuota al 31 de agosto de 2022

CÓDIGO	CONTRATO	T.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CUENTADOS (2022)	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES
						PROG.	VERIFIC.					MONIT.	PLAZA	DE TRÁMITE	PROG.	PROGADO				
12	0000P40-L-1-076-02	APORTACIONES	AD	DISEÑO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Reparación a 3 Puente Peatonal ubicada en las Avenidas Chapultepec y Sierra de Guadalupe, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$65,701.41	\$64,486.13	\$64,486.13	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	37.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
13	0000P40-L-1-080-02	APORTACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Manejo de residuos sólidos y líquidos en el Puente Peatonal ubicado en la Avenida Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$1,395,514.28	\$1,195,594.19	\$1,195,594.19	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	11.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
14	0000P40-L-1-081-02	APORTACIONES	AD	INVERSIÓN CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	Manejo de residuos sólidos y líquidos en el Puente Peatonal ubicado en la Avenida Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$1,440,000.00	\$1,405,700.94	\$1,405,700.94	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	13.67%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
15	0000P40-L-1-082-02	APORTACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO G.G.N. S.A. DE C.V.	Manejo de residuos sólidos y líquidos en el Puente Peatonal ubicado en la Avenida Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$1,200,000.00	\$1,175,807.39	\$1,175,807.39	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Construcción y Adquisición de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Estaciones Primarias de la Ciudad de México									\$12,711,894.28	\$15,771,894.28	\$0.00				\$0.00	\$1,060,770.00	\$0.00			
16	0000P40-L-1-083-02	RECURSOS PROPIOS	AD	MAM SOLUCIONES S.A. DE C.V.	Adquisición a 3 Puente Peatonal, ubicada entre la Av. Chapultepec y la Av. Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$1,307,390.40	\$1,046,973.34	\$1,046,973.34	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	44.27%	Trabajos concluidos.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
17	0000P40-L-1-084-02	RECURSOS PROPIOS	AD	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Columna principal y escaleras laterales del Puente Peatonal ubicado en la Avenida Chapultepec entre las calles Chapultepec y Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$5,413,576.28	\$4,695,990.00	\$4,695,990.00	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	33.00%	11.97%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
18	0000P40-L-1-085-02	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO RECURSOS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Rehabilitación de un ESMU, que incluye la construcción de un puente peatonal, ubicado en la Avenida Chapultepec entre las calles Chapultepec y Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$1,373,110.40	\$0,707,280.12	\$0,707,280.12	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	24.00%	11.52%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Proyecto Integral para la Rehabilitación del Puente peatonal y Escaleras de acceso al Hospital General de México									\$02,190,014.01	\$02,190,014.01	\$0.00				\$0.00	\$16,046,346.21	\$2,109,000.00			
19	0000P40-L-1-086-02	RECURSOS PROPIOS	AD	SOL CONSULTORES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Accesibilidad al Transporte Público en la Avenida Chapultepec, ubicado en la Avenida Chapultepec entre las calles Chapultepec y Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$20,000,000.00	\$02,150,014.01	\$02,150,014.01	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	36.00%	19.20%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Adquisición de Espacio para Reservas de Estacionamiento de Bici									\$001,700.11	\$001,700.11	\$0.00				\$0.00	\$000,000.00	\$100,000.00			
20	0000P40-L-1-087-02	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Adquisición de Espacio para Reservas de Estacionamiento de Bici, ubicado en la Avenida Chapultepec entre las calles Chapultepec y Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$700,000.00	\$001,700.11	\$001,700.11	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	95.00%	Trabajos concluidos.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Proyecto Integral para la Construcción del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Chapultepec No. 225									\$11,707,000.00	\$11,707,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00			
21	0000P40-L-1-088-02	RECURSOS PROPIOS	AD	DEVELOPES ESPECIALIZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Construcción y Puesta en Servicio de Edificio ubicado en la Avenida Chapultepec entre las calles Chapultepec y Chapultepec, de la Ciudad de México, dentro de las acciones del SMO y de la Secretaría de Obras Públicas.	01/08/2022	31/11/2022	\$12,000,000.00	\$11,707,000.00	\$11,707,000.00	30.00	ANTICIPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	22.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											30.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
											30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de agosto de 2022

CÓDIGO	CÓDIGO	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO		CORRIENTE PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE N.		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINA				RECIBO	TERMINA	RECIBO	INICIAL	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Intervención, decoración y retiro de la primera línea de desarrollo "Las Grutas Nuevas Reclamadas", ubicado en la Av. Juárez No. 92.				\$2,396,871.89	\$2,396,871.89	\$0.00			\$0.00	\$447,946.00	\$1,948,925.89					
22	S000P-16-L-094-02	PARTICIPACION	16	CAYUBERTE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Intervención y decoración y Retiro de la Primera línea de desarrollo "Las Grutas Nuevas Reclamadas" de Ángel Balboa, primera etapa ubicada en el inmueble del Asentamiento Juárez No. 92, Col. Centro, C.P. 06000, Asentamiento Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2020/01/01	27/07/2022	\$2,400,000.00	\$2,396,871.89	\$2,396,871.89	90.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$447,946.00	\$1,948,925.89	100.00%	Trabajos concluidos. Receptivo hasta el 25-ago-22	
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Sr. Juárez No. 92.				\$7,999,999.99	\$7,999,999.99	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
23	S000P-16-L-094-02	PARTICIPACION	16	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escombros de Edificio delasto por parte de Avenida Juárez No. 92, entre 94 Calle Juárez y Humboldt, Col. Centro, C.P. 06000, Asentamiento Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2018/01/01	11/08/2022	\$7,999,999.99	\$7,999,999.99	\$7,999,999.99	90.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.37%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajos de Construcción de la Escuela Multidisciplinaria, ubicada en Sr. 16 de Septiembre 99				\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34	S000P-16-L-094-02	PARTICIPACION	16	SAL EXPOSITOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Escuela Multidisciplinaria, ubicada en Sr. 16 de Septiembre 99, Col. Centro, C.P. 06000, Asentamiento Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2018/01/01	05/11/2022	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	90.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.63%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de los Muros del área de frentones del Centro Deportivo Aztlán.				\$1,162,426.47	\$1,162,426.47	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
35	S000P-16-L-094-02	PARTICIPACION	16	SAL EXPOSITOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de los Muros del área de frentones del Centro Deportivo Aztlán, ubicado en Francisco Sola y Sr. 16 de Septiembre, Col. Santiago Tepic, C.P. 06000, Asentamiento Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dentro de una emergencia.	2018/01/01	11/08/2022	\$1,162,426.47	\$1,162,426.47	\$1,162,426.47	90.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de los Muros del área de frentones del Centro Deportivo Aztlán.				\$4,740,987.74	\$4,740,987.74	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
38	S000P-16-L-094-02	PARTICIPACION	16	SAL EXPOSITOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Trabajos de mejoramiento y rehabilitación del área en el Nivel, cancha y Locales ubicados en Sr. 16 de Septiembre 99, Col. Centro, C.P. 06000, Asentamiento Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2018/01/01	11/10/2022	\$4,740,987.74	\$4,740,987.74	\$4,740,987.74	90.00	ANTICIPO	\$0.00	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$25,172,865.19	\$25,172,865.19	\$0.00			\$0.00	\$25,172,865.19	\$7,917,390.89					

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	MONTOS DE ANTICIPO	
\$25,172,865.19	\$25,172,865.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00
			AMORTIZADO	\$0.00
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		Porcentaje de avance físico y financiero	
FÍSICO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$25,172,865.19	\$7,917,390.89	94.00%	91.00%


 C. Carlos Enrique Medina Contreras,
 Subdirector de Construcción "A1"


 Ing. Raúl Márquez Martínez,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO- CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

© 2004 All rights reserved by the copyright owner.

NOMBRE		E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	EJECUCIÓN	ANTICIPOS		CÓMPOS (PROBADO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CERO	CONTRATO					INICIO	FINANCIA			INICIO	FINANCIA	PROBADO	FINANCIA	PROBADO	FINANCIA	PROBADO	FINANCIA		
					Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes.			28,896,209.73	8.89					38,894,800.79	38,896,852.42	0.00			
1	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida México-México Sur, entre Calles 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	28,896,209.73	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	38,894,800.79	38,896,852.42	0.00	100.00%	98.75%	Servicios concluidos por el contrato de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Intergaláctico			861,998,210.77	8.89					8.00	811,214,884.23	806,679.80			
2	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Museo Interactivo Infantil Intergaláctico, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	861,998,210.77	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	8.00	811,214,884.23	806,679.80	43.36%	98.81%	El avance físico y financiero corresponde al avance que se reporta del contrato plurianual en base al Comprobante Especial de Ampliación, con fecha de vencimiento el 7 de mayo de 2016. Construido con terminaciones definitivas. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integrante del expediente.
3	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Museo Interactivo Infantil Intergaláctico, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	861,998,210.77	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	8.00	811,214,884.23	806,679.80	100.00%	98.75%	Trabajos concluidos.
					Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Museo Interactivo Infantil Intergaláctico, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.			87,514,615.40	8.89					8.00	87,514,615.40	87,514,615.40			
4	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Centro de Salud Tezcuapán, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	1,794,413.35	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	1,791,858.83	0.00	100.00%	98.90%	Servicios concluidos. Liquidado. Se reporta por última vez.	
5	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Centro de Salud Tezcuapán, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	1,794,413.35	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	1,791,858.83	0.00	100.00%	98.91%	Trabajos concluidos.	
6	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Centro de Salud Tezcuapán, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	1,794,413.35	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	1,791,858.83	0.00	100.00%	97.99%	Servicios concluidos.	
7	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Centro de Salud Tezcuapán, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	1,794,413.35	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	1,791,858.83	0.00	100.00%	98.94%	Trabajos concluidos.	
8	2009-001-0-001-2009-001	CONTRATO	AD	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto de obra y de servicio administrativo y financiero para la Construcción del Centro de Salud Tezcuapán, ubicado en Calle 15 y 16, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2009-001	2009-001	1,794,413.35	8.89	2009-001	2009-001	2009-001	2009-001	1,791,858.83	0.00	100.00%	98.91%	Servicios concluidos.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de agosto de 2021

CÓDIGO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS	EFECTIVIDAD	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO (FÍSICO - MONETARIO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				AVANCE	EFECTIVO	MONETARIO	MONEDA	DE TRÁMITE	FÍSICO	MONETARIO	
9	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	17,507,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,515,913.08	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos
10	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	1,434,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,092.87	0.00	100.00%	98.18%	Trabajos concluidos
11	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	1,312,314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,314.58	180,254.28	100.00%	97.40%	Trabajos concluidos
12	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	11,427,075.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427,075.84	0.00	100.00%	98.82%	Trabajos concluidos
13	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	1,878,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,240.34	0.00	100.00%	95.89%	Trabajos concluidos
Complejo Cultural Parque de Chapultepec								87,234,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,149,339.02	0.00			
14	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	4,814,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,796.97	0.00	100.00%	90.52%	Trabajos concluidos. Reapertura el 23-08-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW).
15	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	5,238,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252,233.48	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW).
16	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Proyecto integral para las Tareas de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Subsecretaría Toluca, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Paseo del Comercio, S/N, Col. San Mateo Coahuila, C.P. 50100, Estado Toluca, Ciudad de México.	01/09/2020	31/08/2021	1,452,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,968.81	0.00	100.00%	93.88%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW).

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO- CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

CNA	CONTRATO	T.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	EJECUCION	PAGOS		CUBRIMIENTO (MONEDA LOCAL)			DETENCION		ANALISIS %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
11	BOCOP-06-4-000-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Conservación, Restauración, Remediación y Adquisición de los Bienes Muebles del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S.S. Ciudad Miguel Alemán, C.A. 1200, Ciudad Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	9,792,176.36	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
12	BOCOP-06-4-001-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Conservación, Restauración, Remediación y Adquisición de los Bienes Muebles y Estatuas de la Primera Sección de la Sala de la Historia del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en Calle 2 Pista Sur, 3ª zona, Ingreso y Salida Principal, C.A. 1200, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	24,013,000.00	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
13	BOCOP-06-4-002-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Conservación, Restauración, Remediación y Adquisición de los Bienes Muebles y Estatuas de la Primera Sección de la Sala de la Historia del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S.S. Ciudad Miguel Alemán, C.A. 1200, Ciudad Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	27,114,536.21	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
14	BOCOP-06-4-003-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Conservación, Restauración, Remediación y Adquisición de los Bienes Muebles y Estatuas de la Primera Sección de la Sala de la Historia del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S.S. Ciudad Miguel Alemán, C.A. 1200, Ciudad Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	1,288,104.48	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
15	BOCOP-06-4-004-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las Obras de Conservación, Restauración, Remediación y Adquisición de los Bienes Muebles y Estatuas de la Primera Sección de la Sala de la Historia del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S.S. Ciudad Miguel Alemán, C.A. 1200, Ciudad Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2020	30/06/2020	19,813,318.81	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Trabajos conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
16	BOCOP-06-4-005-00	PROYECTO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo técnico, administrativo y operativo para la Conservación, Restauración, Remediación, Adquisición y Admisión de los Bienes Muebles y Estatuas de la Sala de la Historia del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en diferentes Secciones del Museo de Chapultepec, Ciudad Miguel Alemán, C.A. 1200.	01/01/2020	30/06/2020	8,196,701.12	0.00	RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía de pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSNR). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021.	
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		
										RECIBO	RESTRINGIDO	MONEDA	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO		

Arg. Carlos Enrique Mancera Conterreñas
Instituto de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	1	0	0	23	0	23	0
TOTAL	22	1	0	0	23	0	23	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

002 0119

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

0010-0001/00/0000-0000\$10.00/0

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

NOTA AL CONTRATO SUPLENATORIO, REFERENCIAL A UNA MULTAVALUACIÓN Y DE PRECIO AL EJERCICIO DEL PAGO TRANSACCIONARIO DE UN VALOR DE \$4.715,00, EN EL AÑO 2000.

FUND BALANCE CARRYOVER		FUND BALANCE CARRYOVER		FUND BALANCE CARRYOVER	
UNAPPORTIONED	APPORTIONED	UNAPPORTIONED	APPORTIONED	UNAPPORTIONED	APPORTIONED
700,000.00	1,000,000.00	\$0.00		\$0.00	

(Signature)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Ing. Giuseppe Luigi Michel, direttore
dell'Ufficio di Informazione, di Milano, dal 1960.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	8	4	0		0	12	0	12	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

ORDEN	NOMBRE DE OBRA	F.F.	ESTADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO	FECHA DE INICIO		TIPO DE OBRA	VALOR / CONTRATO (M\$)	EJERCIO	AVANCE		CONSUMO PRESUPUESTO (M\$)			EJERCICIO		AVANCE		OBSERVACIONES
						PROYECTO	INICIO				ANTICIPO	AMORTIZADO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
10	DGCOF-AD-L-3-352-22	15	A.D.	KSL PROYECTOR, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE TENDIDO (TENDIDO) EN LA AVISUAL INSTALACIÓN SUTER DE MATERIALES DE SERRAVAL AL INTERIOR DEL INGRESO DETERMINADO COMO MÓDULO N° 147, AVISUAL BANDO DE SEGURIDAD N° 147, COLONIA PUEBLO NUEVO DE ALCALDÍA AYAHUACABEN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05-jul-22	01-feb-22	3.4 MOP	358,163.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	126,121.72	45.00%	36.59%	
11	DGCOF-AD-L-1-457-22		A.D.	ROMES CONSTRUCCIÓN E, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INGENIERÍA INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	26-jul-22	24-ago-22	1.5 MOP	1,418,964.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,418,964.88	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOF-AD-L-1-069-22		A.D.	ROMES CONSTRUCCIÓN E, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN PARA BANDA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES, AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 0940, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-ago-22	04-sep-22	0.5 MOP	479,507.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	70.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJERCICIO	AVANCE DE EJERCICIO	
61,753,736.29	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE EJERCICIO	TOTAL DE EJERCICIO	AVANCE DE EJERCICIO	
16,699,296.88	14,526,090.84	79.75%	8.20%

ARG. CARLOS CLAUDIO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAD "D"	21	0	1	0	20	0	20	0
TOTAL	21	0	1	0	20	0	20	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE (ESTADO FINANCIERO) PARA COMA PÚBLICA EJERCICIO 2021
Hasta de corte al: 31 de agosto de 2021

[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	A.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS DE EJECUCIÓN		RECURSOS DE LA ENTIDAD	MONTOS DE EJECUCIÓN	COMUNAS	AUTORIZACIÓN			CANTOS DE EJECUCIÓN			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
						PROYECTO	MANEJO				PROYECTO	MANEJO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
16	0000P-00-F-000-00	PROYECTO DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE OBRAS	Proyecto de Construcción de la Estación de Transferencia de la Línea de Metro de la Ciudad de México	1,845,182.00	0.00	La información se actualizó en el presente informe	1,845,182.00	0.00	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se actualizó el presente informe
17	0000P-00-F-000-00	PROYECTO DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE OBRAS	Proyecto de Construcción de la Estación de Transferencia de la Línea de Metro de la Ciudad de México	2,411,496.32	0.00	La información se actualizó en el presente informe	2,411,496.32	0.00	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se actualizó el presente informe
18	0000P-00-F-000-00	PROYECTO DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE OBRAS	Proyecto de Construcción de la Estación de Transferencia de la Línea de Metro de la Ciudad de México	5,112,383.50	0.00	La información se actualizó en el presente informe	5,112,383.50	0.00	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se actualizó el presente informe

NOTA: Se actualizó el presente informe en México, el contrato 0000P-00-F-000-00 en el que se incluye el importe contratado ascendente en \$5,491,711.30, el contrato 0000P-00-F-000-00 no se contabiliza para efectos del presente informe por su naturaleza Anticipada.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	
		PROYECTO	MANEJO
57,193,908.80	5,312,476.30	0.00	0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN	
		PROYECTO	MANEJO
57,193,908.80	5,312,476.30	0.00	0.00

Se actualizó el presente informe en México, el contrato 0000P-00-F-000-00 en el que se incluye el importe contratado ascendente en \$5,491,711.30, el contrato 0000P-00-F-000-00 no se contabiliza para efectos del presente informe por su naturaleza Anticipada.

DR. JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ
Jefe de Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Infraestructura

DR. JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. 940

Í N D I C E PODER EJECUTIVO

Jefatura de Gobierno

- Decreto por el que se Expropia el predio identificado registralmente como inmueble situado en el lote 24 de la Avenida Ricardo Castro, en esta Ciudad, actualmente calle Ricardo Castro número 24, colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc (Primera Publicación)

4

Secretaría de Gobierno

- Declaratoria por la que se determina como causa de Utilidad Pública el mejoramiento de los Centros de Población a través de la ejecución de un Programa de Vivienda de Interés Social y Popular en el inmueble identificado registralmente como inmueble situado en casa número ciento cuarenta y dos de la calle del Taller y Terreno en que está construida, ubicada en la manzana noventa y ocho, Cuartel Segundo de esta Ciudad, actualmente Avenida del Taller número 142, colonia Lorenzo Boturini (antes colonia Boturini), Alcaldía Venustiano Carranza. (Primera Publicación)

9

Secretaría de Obras y Servicios

- Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura con número de registro MEO-135/OBRASS-22-SOBSE-11D7ECC

12

Continúa en la Pág. 2

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, Director General de Construcción de Obras Públicas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Apartado A fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción XIII, 17, 38 y 73 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 1, 7, fracción XIII, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1º, 8-A, 8-F a 8-I y 8-K del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; artículo 11 segundo párrafo del de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y los numerales Segundo, Cuarto, Sexto fracción II, Noveno y Décimo Segundo de los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que corresponde a las personas titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier órgano administrativo colegiado o unitario, elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos, realizar el proceso de registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido dicho registro.

Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas, la que tuvo a bien registrarlo con el número MEO-135/OBRASS-22-SOBSE-11D7ECC.

Que en virtud de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-135/OBRASS-22-SOBSE-11D7ECC.

CONTENIDO

- I. MARCO JURÍDICO
- II. OBJETIVO GENERAL
- III. INTEGRACIÓN
- IV. ATRIBUCIONES
- V. FUNCIONES
- VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
- VII. PROCEDIMIENTO
- VIII. GLOSARIO
- IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

I. MARCO JURÍDICO

Constitución

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Vigente.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Vigente.

Leyes

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Vigente.
4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Vigente.
5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de octubre de 2008. Vigente.
6. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto del 2019. Vigente.
7. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Vigente.
8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
9. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio del 2019. Vigente.
10. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre del 2017. Vigente.

Decretos

11. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
12. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Reglamentos

13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. Vigente.
14. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Vigente.
15. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Vigente.
16. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. Vigente.

Manuales

17. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021. Vigente.

Normas

18. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Diversos libros y tomos.

Políticas

19. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 agosto de 2017. Vigente.

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de actuación de este Subcomité.

II. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la **Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios**, un instrumento que contenga la integración, atribuciones, funcionamiento y demás directrices básicas para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Cabe mencionar que, de conformidad con el Artículo 1º, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a letra indica: "En auxilio de sus funciones el Comité establecerá Subcomités en cada una de las dependencias, que contarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley y su Reglamento para los comités y sin perjuicio en el ejercicio directo, excepto en el aspecto técnico y normativo que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central".

III. INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

Integrante	Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Secretaría Técnica	Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas
Vocales	Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
	Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas
	Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
	Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
	Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"
	Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Contraloría Ciudadana	Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas
Asesor/a	Una persona ciudadana acreditada y designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Invitado Permanente	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios
Invitados/os	Representante del Comité Central
	Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité

DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA

1. En caso de ausencia de la Presidencia, ésta será suplida por la persona servidora pública que expresa y formalmente designe el mismo, quien tendrá el carácter de Presidenta/e Suplente.

2. La Presidencia designará a la Secretaría Técnica y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, la Presidencia podrá designar por única ocasión a otra persona servidora pública para que funja en la Secretaría Técnica para determinada Sesión.
3. Las personas Vocales, Asesoras e Invitadas del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento, a una persona suplente, eligiendo preferentemente a la o el servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
4. Las personas suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.
5. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría de la Contraloría General deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a una persona ciudadana que tendrá el carácter de Contralor/a Ciudadana/o. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a una persona servidora pública que participará en el Subcomité con calidad de invitada/o permanente.
6. La Contraloría Ciudadana no tendrá suplencia.

IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. En Materia de Normas:

- 1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- 1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- 1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- 1.4 Realizar propuestas sobre normas que regulen la obra pública y los servicios relacionados con esa materia observando las disposiciones legales y normativas en Materia de Obra Pública, tanto Local, como Federal;
- 1.5 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- 1.6 Aclarar las dudas que se presenten por parte de las Unidades Administrativas y dar solución a las consultas relacionadas con la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;
- 1.7 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema;
- 1.8 Dar cumplimiento de sus Acuerdos;
- 1.9 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley Local y Artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local; y
- 1.10 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia.

2. En Materia de Organización:

- 2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;
- 2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;

2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y

2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

3. En Materia de Presupuesto, Control y Supervisión:

3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;

3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;

3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;

3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso;

3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la Unidad Administrativa encargada de la distribución del gasto;

3.6 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;

3.7 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;

3.8 Integrar y remitir a la Secretaría de la Contraloría General, el expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;

3.9 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y

3.10 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.

4. En Materia de Información y Capacitación:

4.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con los Artículos 61, 62 y 63 de la Ley Local y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Federal;

4.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;

4.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 y el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;

4.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;

4.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité;

4.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Secretaría de la Contraloría General.

4.7 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiéndolos y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.

V. FUNCIONES

Los integrantes del Subcomité contarán con las siguientes funciones:

DE LA PRESIDENCIA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;
3. Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias del Subcomité;
4. Presidir las Sesiones del Subcomité y emitir voz y voto;
5. Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
6. Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y en su caso, su modificación;
7. Conducir el desarrollo de las Sesiones;
8. Dirigir y moderar los debates durante el desarrollo de las Sesiones;
9. De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité;
10. Someter a consideración del pleno los Acuerdos a tomar;
11. Someter a consideración de los integrantes del Subcomité el Manual correspondiente;
12. El Presidente verificará la integración de los Casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria;
13. Firmar las Actas de las respectivas Sesiones a los que hubiese asistido; y
14. Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Tendrá derecho de voz;
3. Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración de la Presidencia, previamente al envío de las convocatorias;
4. Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
5. Revisar y determinar lo conducente, respecto de la información soporte de los asuntos a tratar en la Sesión, que en su caso presenten los integrantes del Subcomité;
6. Elaborar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité, y proporcionar copias de las mismas a los integrantes que lo soliciten, deberá conservarlas conforme a las disposiciones de la materia;

7. Resguardar la documentación que avale los trabajos, determinaciones, resoluciones y acciones del Subcomité;
8. Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las Sesiones e informar sobre el estado que guarda aquellos que no han sido desahogados;
9. Mantener actualizado el Manual;
10. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
11. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia o el Subcomité.

DE LAS Y LOS VOCALES

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;
3. Atender el o los Acuerdos del Subcomité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad, e informar de ello al Secretario Técnico;
4. Entregar con oportunidad a la persona que funja en la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos, que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja en la Presidencia o el Subcomité.

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;
3. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia;
4. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia;
5. Informar de cualquier irregularidad que detecte durante el desempeño de sus funciones;
6. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
7. Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.

DE LA/EL ASESOR/A

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;

2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;
3. Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité;
4. Firmar las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y
5. Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

DE LAS/LOS INVITADAS/OS

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Subcomité;
2. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
3. Proponer alternativas, en su caso, para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;
4. Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité para la toma de decisiones que le corresponda;
5. Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
6. Las demás que expresamente les designe la Presidencia del Subcomité, conforme a sus funciones.

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

DE LAS SESIONES

1. El límite máximo de inicio de las Sesiones será de quince minutos.
2. Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, y se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como de los Avances Físicos Financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.
3. En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por la Presidencia del Subcomité, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES Y EL ORDEN DEL DÍA

1. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión junto con la documentación soporte correspondiente para entregarse a las personas integrantes del Subcomité, se entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.
2. En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:
 - a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
 - b. Aprobación del Orden del Día
 - c. Lectura y firma de Acta (s)
 - d. Seguimiento de Acuerdos
 - e. Presentación de Casos para su autorización
 - f. Evolución del Gasto de Inversión
 - g. Informe de Avances Físicos Financieros

- h. Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
- i. Asuntos Generales

3. En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:

- a. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- b. Aprobación del Orden del Día
- c. Presentación de Casos para su dictaminación.

4. Los casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

EL QUÓRUM

1. Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité, con lo que se declarará quórum suficiente.
2. En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes las personas que fungen en la Presidencia del Subcomité, la Secretaría Técnica y/o la persona servidora pública responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar;
2. Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con la Presidencia o su Suplente;
3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención;
4. La responsabilidad del Subcomité quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emitan respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar;
5. Por cada sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité; dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión;
6. En la primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal del que se trate, se debe presentar a consideración de las personas integrantes del Subcomité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión y aprobación, en su caso;
7. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la Sesión y hayan sido abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la Sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado;
8. En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar Acuerdo alguno;
9. Los Acuerdos, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; con base en la documentación soporte que se presente por cada Caso. Se deberá asentar en el Acta correspondiente el sentido del voto nominal de cada miembro, ya sea a favor, en contra, o abstención. Cuando la decisión sea unánime, se hará constar como tal en el Acta correspondiente;

10. Los Acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivos. Tales Acuerdos se deben apegar a la normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los servidores públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, modificar o cancelar los Acuerdos.

DE LA VOTACIÓN

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la Sesión, considerando las siguientes definiciones:

Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.

Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.

Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.

Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.

2. En caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad;

3. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas;

4. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el Acta de la Sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad;

5. Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.

DEL FORMATO DE CASOS QUE SE PRESENTAN AL SUBCOMITÉ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Subcomité de Obras de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas (1)

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras (2)

Sesión: (3) _____ Ordinaria (4) Extraordinaria (5) _____ Fecha: (DD/MM/AA) (6) _____			Área solicitante: (7) _____ Procedimiento solicitado (8) _____ Obra: (9) _____ Servicio relacionado con la obra: (10) _____ Proyecto: (11) _____			Programa: (12) _____ Actividad Institucional: (13) _____ Fuente de financiamiento: (14) _____ Concepto de gasto: (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ Presupuesto disponible: (17) _____ Oficina de autorización de inversión: (18) _____ Oficina de autorización de la afectación programático presupuestal: (19) _____		
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra Período de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
20	21	22	23	24	25	26	27	28
Elaboró: (29) _____ Vo Bo de suficiencia presupuestal: (30) _____ Autorizó: (31) _____			Presidente Vocal Vocal Vocal Vocal _____ Vocal Vocal Vocal Contralor Ciudadano _____ Firms de los integrantes del Subcomité (32)					

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No de espacio	Descripción de la Anotación
(1)	Indicar el nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o U.A. de la SOBSE.
(2)	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
(3)	Indicar el número de sesión que corresponda.
(4) y (5)	Marcar el espacio, si la Sesión es Ordinaria o Extraordinaria.
(6)	Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando el día, mes y año.
(7)	Nombre del Área que somete el caso a consideración del Subcomité.
(8)	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
(9), (10) y (11)	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
(12)	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el caso, conforme a la estructura programática vigente.
(13)	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
(14)	Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o los trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
(15)	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
(16)	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.
(17)	Anotar el monto disponible a afecta, a la fecha en que se presenta el caso al Subcomité.
(18)	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
(19)	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
(20)	Anotar el número de caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
(21)	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. Etc.).
(22)	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km, M3, M2, documento, etc.).
(23)	Descripción breve y concreta de las obras o trabajos a realizar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
(24)	Indicar el monto del presupuesto de referencia elaborado por el área responsable, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
(25)	Indicar el monto a contratar en pesos de las obras, servicios relacionados con la obra o proyecto integral, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
(26)	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
(27)	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM) y sus respectivos Reglamentos.
(28)	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
(29)	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
(30)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
(31)	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
(32)	Firma de los integrantes del Subcomité.

VII. PROCEDIMIENTO

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras.

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios, como órgano de auxilio a través del cual se establecen la toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, para promover que las obras públicas y los servicios relacionados con ésta se realicen en apego a la normatividad de la materia.


Descripción Narrativa:

No.	Responsable de la Actividad	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum para el desarrollo de la Sesión.
		¿Existe quórum?
		NO
3	Presidencia	Suspende la Sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el Acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		SI
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
		¿Se aprueba el orden del día?
		NO
7	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 6)
		SI
8	Presidencia	Presenta a los miembros del Subcomité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
9	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman Acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los Acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:

1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Subcomité se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, deberán señalarse en el Acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día.
3. Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité, tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.

Diagrama de Flujo:



VIII. GLOSARIO

Administración Pública de la Ciudad de México: Conjunto de órganos que comprenden la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.

Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

Carpeta de Trabajo: Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Subcomité.

Caso: Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.

Comité Central: Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Secretaría de la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.

Dictamen: Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.

Grupo de Trabajo: Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.

Ley Federal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley Local: Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Obra Pública: A la determinada como tal en el Artículo 3º de la Ley Local y Artículos 3 y 4 de la Ley Federal.

Órganos Colegiados: El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.

POA: Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.

Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Reglamento Federal: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento Local: Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Secretaría: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Subcomité de Obras: El Comité Central establecerá Subcomités de Obras Públicas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados de Administración Pública de la Ciudad de México, así como en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Presidente

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas

Secretario Técnico

C.P. Humberto Gómez Rodríguez
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento
Órganos de Control de Obras Públicas

Vocal

MAPP. Gerardo Calzada Sibilla
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

Vocal

C.P. Eudocio Santamaría Manuel
Director de Administración de Apoyo a Obras
Públicas

Vocal

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Vocal

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Vocal

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción de Obras Públicas "C"

Vocal

Mtro. Efraín Álvarez Martínez
Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Vocal

Ing. Benjamín Gómez
Director de Ingeniería de Costos y Concursos de
Construcción de Obras Públicas

Contralora Ciudadana

Asesor

Angélica García Manzola

Lic. Ivette Reyes León
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese el siguiente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para todos los efectos legales y administrativos.

Dado en la Ciudad de México el 29 agosto de 2022.

EL DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(Firma)

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



- **TRANSPARENCIA:** LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DADO LAS CONDICIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC, Y CON ESTO DAR CONTINUIDAD A LOS MISMOS.
- **HONRADEZ:** MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO SE FAVORECE A LA EMPRESA QUE SE PRETENDE CONTRATAR, TODA VEZ QUE LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE REALIZA CUMPLIENDO TODOS LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ESTE TIPO DE CONTRATACIÓN, Y LA EMPRESA SELECCIONADA REÚNE TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SE SUSTENTA CON TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS ANTERIORES, OBTENIENDO LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONCLUSIÓN

POR LAS RAZONES ARRIBA EXPUESTAS, Y CON EL OBJETO DAR CONTINUIDAD A LOS **SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC Y ÁREAS EXTERIORES**, AHORA A LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PERÍMETRO DEL CONJUNTO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO", SE PROPONE QUE SEA ADJUDICADO DIRECTAMENTE A LA EMPRESA **CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, UN CONTRATO PARA DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS EN COMENTO **POR UN IMPORTE DE \$ 4,127,500.00 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100).**

SOLICITUD

EL PRESENTE CASO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE SE DICTAMINE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PERÍMETRO DEL CONJUNTO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO" EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARÁ A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

EN ESTOS CASOS, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, A MÁS TARDAR EL DÍA ÚLTIMO HÁBIL DE CADA MES, ENVIARÁ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, UN INFORME RELATIVO A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, ACOMPAÑANDO COPIA DEL ESCRITO ALUDIDO EN ESTE ARTÍCULO Y DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LA O LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. NO SERÁ NECESARIO RENDIR ESTE INFORME EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN IV DE ESTA LEY.

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LE SERÁ APLICABLE EL CARÁCTER A QUE HACEN REFERENCIA LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 30 DE LA PRESENTE LEY.

ARTÍCULO 42.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO:

(...)

V. DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO SEA POSIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL TIEMPO REQUERIDO PARA ATENDER LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TRATE, EN ESTE SUPUESTO DEBERÁN LIMITARSE A LO EstrictAMENTE NECESARIO PARA AFRONTARLA;

EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE ELABORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS **5 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y CARGOS SE REGISTRAN A CONTINUACIÓN, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU CONSTANCIA.