



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2024**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024**
- 6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”**
 - 6.1 Listado de Casos Número DCOP”D”/03/2024**
- 7. Asuntos Generales**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria 2024



**ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 29 de agosto del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocal Suplente: M.A. Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Arq. Jesús Teoyotl Morales, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Octava Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3.- Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone



al Pleno obviar su lectura, debido a que son extensas y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2024, y se recabarán sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 08-09/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2024; aprobándose por unanimidad en la Séptima Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 25 de julio de 2024; En ese mismo apartado se presenta los siguientes: **Acuerdo 08-10/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP“B”/03/2024, referente a la Intervención Urgente para realizar el Mantenimiento Correctivo en Articulación Sur (apoyo 4), en el Mástil Sur (apoyo 5) y en la Superestructura Tablero Central del Puente Vehicular “República Federal”, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza al cruce con Avenida República Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; **Acuerdo 08-11/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP“D”/02/2024, referente a los Trabajos de Mejoramiento del Suelo y Subsuelo mediante la Inyección de una Mezcla Fluida a baja presión en las Colonias: Daniel Garza, América y 16 de Septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; aprobándose ambos de manera unánime en la Primera Sesión Extraordinaria de este Subcomité el día 1 de agosto de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** solicita revisión en el formato de Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Federales, toda vez que el Presupuesto Ejercido es de \$1'124,117,376.02, está por encima del Presupuesto Comprometido que es de \$1'044,250,772.55. -----

También al hacer la suma en los formatos de Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública de los Recursos Locales y Recursos Federales en la columna de Presupuesto Modificado no da la misma cantidad que se tiene en la columna con misma denominación del formato de Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, mismo caso sucede en la columna de Presupuesto Comprometido para los formatos en mención. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta al C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo para Obras Públicas si tiene comentarios al respecto. -----

El **C.P. Eudosio Santamaría Manuel** responde que se procederá a hacer la revisión para aclarar la situación. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta para la siguiente Sesión del Subcomité se integrará la aclaración en la Carpeta de Trabajo. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existe otro comentario al respecto, al no haber, continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de julio de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales**, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, comenta al igual que lo antes expuesto por el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, existen diferencias en la columna de Presupuesto Ejercido. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde se hará la revisión correspondiente y se presentará en la Carpeta de Trabajo de la siguiente Sesión. Continúa con el siguiente punto. --

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación



actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ---

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", el contrato DGCOP-IR-L-1-075-24 tiene como fecha de término el 15 de agosto de 2024, que está próxima a cumplirse; sin embargo, presenta un Avance Físico del 35%. -----

Referente al Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", los contratos DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24 y DGCOP-AD-L-5-044-24, hacen mención que son terminaciones anticipadas; Es importante señalar si son imputables a la contratista, y definir si están en los supuestos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas o en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al C.P. Eudocio Santamaría Manuel. -----

El **C.P. Eudocio Santamaría Manuel** haremos la aclaración con el Área correspondiente y lo presentaremos en la siguiente Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existe algún otro comentario, al no haberlo continua con el siguiente punto. -----

6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" -----

6.1.- Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2024. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos número DCOP"B"/04/2024, acerca de los "Trabajos Extraordinarios a los originalmente contratados que Resultan Necesarios para el Seguimiento y Conclusión del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Construcción del Edificio "B" para Almacenamiento de Obra de Arte y Área Administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, Polígono del Campo Militar No. 1F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México". Con un periodo de Ejecución de 30 días calendario. La Supervisión será interna. Con un Monto Estimado de \$5'350,094.48 (Cinco Millones Trescientos Cincuenta Mil Noventa y Cuatro 48/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se Otorgará Anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 42 fracción I y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 229 fracciones I, II y III y 230 fracciones I, II y III; de su Reglamento. Para tal efecto cedo



la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B", para la exposición del caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1". -----

El **Ing. José Luis Pichardo Hernández** expone mediante diapositivas, localizada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, la Bodega Nacional de Artes desmantela y reconfigura las instalaciones de la antigua fábrica de cartuchos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objetivo de conservar y recuperar parte de la infraestructura existente que se encuentra dentro del polígono de intervención. Se reforman en su interior y exterior para convertirse en espacios administrativos de restauración y almacenamiento del acervo artístico y cultural del país que actualmente se encuentra bajo resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). -----

El complejo tiene como objetivo principal de funcionar como un espacio de conservación, otorgando condiciones óptimas de seguridad y resguardo para garantizar la preservación de los acervos; se crearán bodegas destinadas al acervo nacional, bodegas de resguardo visitables y una bodega con bóvedas seccionadas con la posibilidad de albergar colecciones privadas, esto con equipamiento técnico especializado para la conservación, exposición y estudio de las colecciones históricas del país. -----

Del mismo modo se están habilitando espacios específicos para trabajos de restauración y mantenimiento en talleres de trabajos especializados pertenecientes al Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBAL, todo relacionado con las artes y oficios; como papel, fotografía, embalaje, madera, artes aplicadas, caballete y gran formato. -----

El edificio B es el segundo edificio existente de mayor dimensión en su área de desplante, siendo el único con cubierta a dos aguas, en él se albergarán obras de arte de colecciones privadas en bóvedas de menor escala, siendo este un servicio que el Instituto tendrá la posibilidad de ofrecer a coleccionistas que deseen conservar sus piezas en resguardo y en óptimas condiciones; del mismo modo tendrá bóvedas de dimensiones similares a las de la bodega principal para crecimiento a futuro. Este espacio en particular contará con un espacio anexo que funcionará como recepción de visitas y coleccionistas. -----

El edificio 6 que esta frente al edificio B y contiguo, es el edificio de recepción de la Bodega Nacional de Arte y se localiza en el extremo norponiente del conjunto, que es el punto más elevado, este es colindante con la vialidad de acceso, lo que permite un control adecuado para el personal que labora en este. -----

Para la funcionalidad de la Bodega Nacional de Arte se necesitan conectores que comunicaran a cada edificio en su interior y de manera segura. -----

Durante el desarrollo del proyecto ejecutivo y a solicitud expresa del INBAL, quien será el usuario de las instalaciones, requieren se construyan las oficinas al exterior del edificio B, por la necesidad de control y registro de la obra de arte que ingresará a las bóvedas, manejando ese espacio como una excusa, ya que será un lugar de alta seguridad por el valor del arte que se albergará, y solo el personal autorizado podrá acceder a dicho inmueble, también lo que



busca el INBAL es conectar el edificio 6 con el edificio B. -----

En el anteproyecto entregado las oficinas administrativas se encontraban al interior del edificio, con espacio suficiente para su ubicación por ser el interior sumamente amplio, considerando la vocación del edificio y los beneficios económicos por la renta de las bóvedas a particulares, el INBAL solicitó ese espacio para un próximo crecimiento de bóvedas, por lo que se absorbió el espacio contemplado para las oficinas administrativas al interior de la nave. Esta situación conlleva a generar obra civil importante que se encuentra fuera del alcance contratado que es la construcción de un conector adicional entre los edificios 6 y B, y que en ese espacio se construirán las oficinas para la recepción de la obra de arte, teniendo que construir desde cimentación, rellenos, superestructura, cubierta, cancelería, instalaciones, etc. Por este motivo generan un costo adicional, por lo que son trabajos extraordinarios a los originalmente contratados. -----

El presente caso se somete a consideración del Pleno, para su dictaminación sobre la procedencia de la contratación de los trabajos en mención, en la modalidad de Adjudicación Directa a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. de C.V. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** retomando lo expuesto es necesario que las oficinas administrativas de la recepción de la obra estén fuera. Lo cual obedece a que esta bodega se contratará para renta generalmente a particulares, al tener este espacio a su disposición, será un espacio privado. Por este motivo se necesitan los conectores, para que personal que labora en el lugar y público en general no invada dicho espacio, también es la razón por lo que fue necesario retirar las oficinas del lugar. -----

Como lo comento anteriormente el Ing. José Luis Pichardo Hernández se va a contratar únicamente la obra civil del conector, y la habilitación de las oficinas que están dentro del mismo proyecto integral. -----

Con este conector se garantiza que la parte de renta donde se van encontrar las colecciones privadas no se vea invadida con el movimiento de toda obra de arte a cargo del CENCROPAM y de las diferentes dependencias de Gobierno que tendrán resguardo de todo su acervo cultural, el cual va a llegar a estas oficinas que se habilitaran, donde se registraran y después mediante los conectores se distribuirán a las áreas, ya sea a exhibición, resguardo o a los diferentes talleres con los que cuenta todo el complejo; por tal motivo se requiere este contrato adicional a Precio Unitario. Gracias. -----

Pregunta si existen comentarios al respecto, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** señala que, en toda contratación, sea Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa, se le solicite a la empresa que la Constancia del Registro de Concursante este actualizada y también presente la Constancia de no Adeudos al SAT; ya que sin estos documentos no podría llevarse a cabo su Contratación. --

Al ser estos trabajos extraordinarios se le van adjudicar a la misma empresa como así lo estipulan los artículos 229 y 230 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; independientemente de ello debe contar con su Constancia de Registro; también nos percatamos que el contrato le fue otorgado mediante una Licitación



Pública; sin embargo, no sabemos cuándo se le otorgó dicho contrato, esto para tener conocimiento por parte del Comité Central de Obras de la Ciudad de México si su Constancia de Registro de Concursante aún está vigente. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta la empresa cuenta con su Constancia de registro de Concursante; desconozco si se encuentra vigente, vamos hacer la revisión y tomaremos estas observaciones para en lo sucesivo incluirlas en la documentación. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** comenta es correcto la Constancia tiene fecha de actualización al 2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde solicitaremos se actualice la Constancia de Registro de Concursante, le cede la palabra al Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Benjamín Gómez** menciona la empresa ha estado concursando con nosotros en otras obras y cada vez que participa se le solicita su Constancia de Registro de Concursante, junto con las Constancias de no Adeudos al SAT, del IMSS y del INFONAVIT, y se ha cumplido con los requisitos. -----

En efecto la Constancia de Registro de Concursante tiene registro de año 2022, pero la vigencia es por 3 años; por lo tanto, está vigente. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta tenemos que anexar la documentación en la Carpeta de Trabajo de la Siguiete Sesión para atender esta observación, como lo comento el Ing. Benjamín Gómez cada concurso se le solicita a cada participante esta documentación, gracias por la aclaración. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** menciona en específico en este caso también se solicita la Constancia del INFONAVIT, por ser Recurso Federal. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existe algún otro comentario por parte del Pleno, al no haberlos, somete a votación del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al Pleno manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstención; se aprueba el Caso DCOP“B”/04/2024 por unanimidad y se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

7.- Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Oficio del Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; donde hace referencia a contratos que resultaron procedentes a la Terminación Anticipada, por causas que no resultan Imputables a la contratista ni a la administración pública, durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. -----

En ese mismo apartado se presenta Oficio del actual Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras, ratificando a la Ing. Olivia Jiménez Fernández como su suplente ante este Subcomité de Obras. Por única ocasión el día de hoy asistió el Arq. Jesús Teoyotl Morales. -----

También se encuentran las respuestas a las observaciones realizadas a la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B” y “D”, realizadas por el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el C. Juan Fernando Hernández Hernández y la Representante



del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, la Ing. Olivia Jiménez Fernández.-----

Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** comenta se mandó mi designación como Representante de este Órgano Interno de Control por movimientos en la Estructura. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona lo tomamos en cuenta. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** falta el Numeral 7 Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta al C.P. Eudosio Santamaría Manuel si tiene comentarios sobre el numeral 7. -----

El **C.P. Eudosio Santamaría Manuel** responde el numeral 7 de esta Carpeta de Trabajo corresponde a los Asuntos Generales; desconozco si el Arq. Jesús Teoyotl Morales haya descargado la Carpeta de Trabajo completa misma que se encuentra en el enlace que se les envió por Oficio para esta Sesión, donde se encuentran todos los puntos correspondientes al Orden del Día. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** comenta el Dictamen Técnico para el caso No DCOP“B”/03/2024, donde se justifica la excepción a la Licitación Pública para la contratación por Adjudicación Directa se presenta incompleto. -----

La misma situación es el caso DCOP“D”/02/2024, ya que solo se presenta el Formato de Presentación de Caso al Subcomité y la Constancia de Registro de Concursante. Omitiendo el Dictamen. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** solicita al C.P. Eudosio Santamaría Manuel se presenta la documentación antes mencionada para la siguiente Carpeta de Trabajo. -----

El **C.P. Eudosio Santamaría Manuel** contesta lo integramos en la siguiente Sesión. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** agradece. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si alguien tiene otro comentario al respecto o algún asunto que sea de interés para el Pleno, al no haberlos; siendo las 13:39 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
09-12/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 29 de agosto de 2024.
09-13/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 29 de agosto de 2024.
09-14/2024	APROBACIÓN DEL LISTADO DE CASOS NÚMERO DCOP"B"/04/2024, ACERCA DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE, POLÍGONO DEL CAMPO MILITAR NO. 1F SANTA FE, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, CIUDAD DE MÉXICO.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 29 de agosto de 2024.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto de 2024

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
271,000,000.00	582,985,654.89	1. Licitación Pública	3	\$ 360,194,369.31	61.78	180,201,262.73	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	9	\$ 45,276,206.36	7.77		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	3	\$ 7,127,234.64	1.22		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	13	\$ 15,220,569.72	2.61		
		*Art. 62, 3er párrafo	1	\$ 35,992,844.00	6.17		
		*Art. 62, 4° párrafo					
271,000,000.00	582,985,654.89		29	463,811,224.03	79.56	180,201,262.73	

271,000,000.00 582,985,654.89

29 463,811,224.03 79.56 180,201,262.73

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto de 2024

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,912,992,426.00	2,229,804,202.48	1. Licitación Pública	28	\$ 631,034,663.82	28.30	1,352,633,738.42	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	30	\$ 265,288,942.74	11.90		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	1	\$ 2,235,387.22	0.10		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	26	\$ 31,575,810.87	1.42		
			11	\$ 160,583,834.22	7.20		
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4° párrafo					
1,912,992,426.00		2,229,804,202.48	96	1,090,718,638.87	48.92	1,352,633,738.42	

1,912,992,426.00 2,229,804,202.48

96 1,090,718,638.87 48.92 1,352,633,738.42



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : AGOSTO

019

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	2,293,427.74	351,644.39	15%	1,060,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	33,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,214,084.00	0.00	0%	242,816.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	851,108.67	96%	851,108.67	851,108.67	96%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	6,409,573.72	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	0.00	18,476,814.73	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	34,346,782.30	69%	14,903,412.60	14,903,412.60	30%	100%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,870,000.00	22,870,000.00	100%	233,333.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	7,797,823.52	7,375,367.27	95%	6,539,629.96	6,539,629.96	84%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,897,494.28	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	110,000,000.00	109,986,524.14	100%	47,513,640.49	47,513,640.49	43%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,964,838.07	4,964,838.07	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	1,003,741.60	1,003,741.60	47%	100%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,016,499.03	1,016,499.03	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	200,000.00	161,240.39	81%	100,631.17	100,631.17	50%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,478,848.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	214,229,129.28	179,331,288.26	84%	144,352,883.74	144,352,883.74	67%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	23,761,270.41	23,761,270.41	82%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	493,953,521.17	493,953,521.17	59%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	85,400,000.00	44,078,109.46	52%	27,746,666.66	12,767,772.18	15%	46%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	0.00	0%	2,300,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	999,996.15	100%	999,996.14	999,996.14	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	836,572.26	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,236,323.57	90%	1,236,323.57	1,236,323.57	90%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	11,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	120,779,232.51	120,779,232.51	86%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	1,728,437.00	1,728,437.00	100%	509,372.38	509,372.38	29%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	799,997.00	59%	790,230.40	790,230.40	59%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,653.85	100%	19,738,290.94	19,738,290.94	99%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	269,638,654.52	259,015,973.92	96%	245,768,904.84	245,768,904.84	91%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	91,253,450.26	91,253,450.26	100%	31,036,602.15	31,036,602.15	34%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	7,290,389.51	5,879,346.38	81%	1,957,067.23	1,957,067.23	27%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	45,106,279.51	39,642,851.77	88%	26,506,383.83	26,506,383.83	59%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,650,000.00	1,848,765.76	100%	873,901.00	873,901.00	47%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	858,397.70	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	199,995.00	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	4,725,092.35	4,725,092.35	100%	2,197,170.72	2,197,170.72	47%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	1,081,395.96	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,492,956.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	3,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	35,252,275.37	88%	2,147,890.56	2,147,890.56	5%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	83,000,000.00	39,924,807.92	48%	36,140,803.37	34,701,019.17	42%	96%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	94,759,600.00	57,634,846.71	61%	39,965,848.45	39,359,545.01	42%	98%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	14,000,000.00	0.00	0%	3,500,000.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	139,637,344.16	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	244,000,000.00	239,983,282.21	98%	142,006,849.19	142,006,849.19	58%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	30,105,241.52	29,903,065.04	99%	13,663,942.60	13,663,942.60	45%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	0.00	347,823.52	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	119,283,079.75	118,489,841.42	99%	92,787,949.72	92,787,949.72	78%	100%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,812,789,857.37	2,503,864,751.36		1,557,196,132.27	1,532,835,001.16		

Handwritten signature or initials.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

~~_____~~ *my*

~~_____~~ *Q*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/D039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,326.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO.ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFS
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,458.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvaré, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017		\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios Concluidos.</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p> <p>Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual.</p> <p>Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.</p>
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00					
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018		\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios concluidos.</p> <p>Recepcionado el 16-jun-18</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p>
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00					
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios concluidos.</p> <p>Recepcionado el 27-ago-18</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p>
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios concluidos.</p> <p>Recepcionado el 27-ago-18</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p>
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$5,190,111.48	\$0.00					
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	04/09/2018	12/12/2018		\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios concluidos.</p> <p>Recepcionado el 27-jun-19</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p>
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.88%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018		\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios concluidos.</p> <p>Recepcionado el 25-jun-19</p> <p>En proceso de Cierre Unilateral.</p>
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,696.80	\$0.00	100.00%	95.74%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	28/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	0.00
			ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOPIR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOPIR-L-5-056-18	Recursos Fiscales, Fondos y Patrimonios Públicos-Absorción e los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOPIR-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%


 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	1	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	4	0	2	2	0	1	1	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADOY CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-436-19, SE HA RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICÓ EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00					
1	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacapalco, Pueblo de San Luis Tlaxiatemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-Jul-2020. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$16,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					


* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%


 Ing. Jesús Soto Medina
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL	1	0	0	1	0	1	0	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-436-19, SE HA RECEPCIONADO.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de agosto de 2024


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	Recepcionado

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-436-19, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 AGOSTO DE 2024


CASO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
48,584,663.54	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

*No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufría variación.


 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	6	11	1	16	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	2	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	0	0	1	5	1	5	0
TOTAL	25	1	2	7	17	2	22	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 16 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": SE INFORMA LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO NO. DGCOP-LPN-L-4-125-20, QUE TUVO UN A TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN EL PRESENTE REPORTE SE ENCUENTRA CONTABILIZADO EN LA COLUMNA "CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS" JUNTO AL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-303-20, POR LO QUE PARA EL SIGUIENTE REPORTE EL PRIMERO SE RESTARA DE DICHA COLUMNA.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	6	11	1	16	0
TOTAL	16	1	0	6	11	1	16	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 16 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												POR AMORTIZAR	\$0.00					*	*		
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	-	\$6,085,512.25	\$6,085,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	90.17%	Servicios Concluidos. Recepcionado el 27-sep-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00				
3	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	-	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	-	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.18	\$0.00	100.00%	99.85%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	-	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.88%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$7,691,332.44	\$7,691,332.44	\$0.00				\$0.00	\$7,678,805.66	\$0.00				
6	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicado en calle Itzicohuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Clero, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.99	\$4,205,106.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00				\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00				
8	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,962.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	-	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00				\$0.00	\$15,091,088.88	\$0.00				
10	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	-	\$13,876,136.47	\$13,876,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.95	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



041

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020


Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00				\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00				
12	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano López Matos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Servicios concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México.				\$4,046,404.50	\$4,046,404.50	\$0.00				\$0.00	\$3,882,639.81	\$0.00				
13	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020		\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
14	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Cooperación S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020		\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.40%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
15	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020		\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 En proceso de Cierre Unilateral.
16	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020		\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021 En proceso de Cierre Unilateral.
17	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Calentamiento, por Director Responsable de Obra (D.R.D.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020		\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$443,140,801.52	\$403,140,801.52	\$0.00				\$0.00	\$401,424,774.85	\$0.00				


* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$443,140,801.52	\$403,140,801.52	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$401,424,774.85	\$0.00	99.36%	98.15%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	2	0	1	0	1	0

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte , mes de agosto 2024, se informa la recepcion del Contrato número DGCOP-LPN-L-4-125-20, que tuvo una terminación anticipada, en el presente reporte se encuentra contabilizado en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS" junto al Contrato DGCOP-IR-L-1-303-20, por lo que para el siguiente reporte el primero se restará de dicha columna.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROPÓSITO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	72.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
2	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEQUISTATECOS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TEQUISTATECOS SIN, Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	CONTRATO RECEPCIONADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
3	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-4, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCION, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
22,185,759.86	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12,599,032.44	0.00	73.33%	57.36%	

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	0	0	1	5	1	5	0
TOTAL	6	0	0	1	5	1	5	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Samiento y Asociados Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS (nuevo edificio ubicado en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmes Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	216,354.28	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
3	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coayacan, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlalhuac, Xochimilco	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe
4	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coayacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Tlalpan	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado
5	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado
6	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado

Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
75,288,906.21	2,312,528.68	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
85,976,377.53	0.00	100%	100.00%

HUJO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	1	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	0	0	2	7	2	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	1	0	2	1	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	0	2	1	3	1	3	0
TOTAL	18	4	3	5	14	5	14	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-4-178-21 Y DGCOP-IR-F-4-189-21, SE HAN RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	1	3	0
TOTAL	0	4	0	2	2	1	3	0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00					\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00				
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathu, Col. Tenorio, C.P. 09689, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00				\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A					*	*	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00			
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En Proceso de Cierre Unilateral. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.				\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900		\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.				\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	
3	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$1,501,679.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Unilateral. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.				\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021		\$0.00	\$1,501,679.12	\$0.00	100.00%	35.64%	
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.				\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$1,501,679.12	\$0.00	100.00%	35.64%	
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Unilateral. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
					Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.				\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A		\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	
					Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.				\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	
TOTALES									\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.00					\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE PARCIAL AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,062,252.46	0.00	89.26%	46.89%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

*





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	0	0	2	7	2	7	0
TOTAL	9	0	0	2	7	2	7	0

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-4-178-21 Y DGCOP-IR-F-4-189-21, SE HAN RECEPCIONADO.

1 *MA* ~~XXXX~~ *d*

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azoapatzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
9	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quilva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-4-178-21 Y DGCOP-IR-F-4-189-21, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
228,121,319.49	0.00	ANTICIPO	62,310,957.87
		AMORTIZADO	62,310,957.87
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
229,977,982.88	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	1	0	2	1	1	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
2	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	50.00%	47.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
3	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA" UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA SIN, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
23,592,433.11	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
21,815,927.65	0.00	83.33%	80.99%

ARQ. CARLOS BAHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	0	2	1	3	1	3	0
TOTAL	6	0	2	1	3	1	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO	CÓDIGO DE CONTRATO	MODO DE ADQUISICIÓN	MODO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTANTO CONTRACTUAL	MONTANTO PAGADO	MONTANTO POR PAGAR	ESTADO FINANCIERO			ESTADO FÍSICO			COMENTARIOS				
										ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO					
1	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONES 150610	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Manobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.40%	Contrato terminado Anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONES 150610	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Manobras.	30/04/2021	25/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 6,962,465.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONES 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Banquero", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47	ANTICIPO	\$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 9,435,566.51	\$ -	100.00%	99.95%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-082-21	PARTICIPACIONES 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nava Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/06/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 18,494,055.44	\$ -	100.00%	99.92%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 291612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,165.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finitizado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-138-21	FAIS 291612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CLYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalisco, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-LPN-L-1-007-21

MONTANTO CONTRACTUAL	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE ANTICIPO
#REF!	2,179,035.83	0.00
		0.00
		0.00

MONTANTO CONTRACTUAL	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE ANTICIPO
51,656,363.62	0.00	100.00%
		99.78%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	0	22	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	0	2	0	2	0	2	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	1	0	7	0	7	0
TOTAL	32	2	1	3	30	2	31	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022 , TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de agosto de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00			\$0.00	\$557,949.07	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	05/04/2022	06/06/2022	\$786,276.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-ene-23. En Proceso de Cierre Unilateral.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
2	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	M&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral.
					TOTALES				\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.00				\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,310,805.00	6,310,805.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
5,314,318.76	851,108.67	100.00%	84.83%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	0	22	0	22	0
TOTAL	22	0	0	0	22	0	22	0

~~_____~~ _____ 1 21

CASC	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Empresarial y Compañía S. R. L. de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza al tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.81	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Por finiquitar
											AMORTIZADO	31,224,574.81	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36					
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
3	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
4	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23						\$ 14,050,299.57
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23						\$ 5,816,824.02
6	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Por finiquitar
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49					
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
7	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
													11-mar-23	26-jun-23						\$ 1,072,948.04
													27-jun-23	22-oct-23						\$ 419,271.82
											POR AMORTIZAR	0.00	23-oct-23	20-dic-23						
8	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periférico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Por finiquitar
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24						
12	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tlahuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,826.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "M" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

Al 31 de agosto de 2024

CÁSC	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
20	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,976,227.62	\$ -	100.00	99.93	Por fniquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por fniquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, parterón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Por fniquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
484,247,158.24	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
620,140,028.94	0.00	100.00	99.45

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	0	2	0	2	0	2	0	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-JR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES: "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN" UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT	N/A								
2	DGCOP-JR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES: "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE S NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO AL MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT	N/A								

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
4,547,046.61	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,547,004.71	0.00	100.00%	100.00%

ARQ. CARLOS CUARTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	8	0	1	0	7	0	7	0
TOTAL	8	0	1	0	7	0	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RACIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE S 160220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcatilla Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 25R120	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
3	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFIF 29P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	31/12/2022	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
4	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 29P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio ubicada en calle Oro n. 1, segunda ampliación de Santiago Acahuatepec II, Alcaldía Ixtapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
5	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 29P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Ixtapalapa	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
6	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 29P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Ixtapalapa	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
7	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 29P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
8	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 29P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Ixtapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.

NOTA: Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
19,949,897.88	38,666.51	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRAMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	AL FINANCIERO
17,447,001.30	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.
Los contratos Multianuales y reformados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN VAZQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	1	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	33	0	0	4	29	4	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	1	17	1	17	0
TOTAL	53	0	0	6	47	6	47	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 1 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-181-23, DGCOP-AD-L-1-206-23, DGCOP-AD-L-1-207-23 Y DGCOP-AD-L-1-209-23 SE HAN RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	1	1	0
TOTAL	2	0	0	1	1	1	1	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 1 CON PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	RUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Proyecto Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.				\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00											
1	DGCOP-AD-L-4-171-23	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICOS	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de Reja Perimetral y Casetas de Vigilancia en el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, ubicado en Calz. Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortensia Col. Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 06830, en la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Trabajos Concluidos. Recepcionado el 26-abril-2024. Finiquitado, se reporta por última vez.
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$049,069.55	\$0.00	100.00%	99.89%		
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00				
2	DGCOP-AD-L-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERIOS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	28/10/2023	28/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Contrato con terminación anticipada en proceso.
									\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00	70.32%	70.32%		
									\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TOTALES									\$42,351,605.70	\$42,351,605.70	\$0.00				\$0.00	\$30,033,127.89	\$0.00					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
42,351,605.70	42,351,605.70	0.00	0.00
			0.00
			0.00
			0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A SEPTIEMBRE	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
30,033,127.89	0.00	85.16%	85.11%

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	33	0	0	4	29	4	29	0
TOTAL	33	0	0	4	29	4	29	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-181-23, DGCOP-AD-L-1-206-23, DGCOP-AD-L-1-207-23 Y DGCOP-AD-L-1-209-23, SE HAN RECEPCIONADO.

[Handwritten signatures and marks]

CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Por finalizar
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,489.60	\$ -	100.00	97.77	Convenio modificatorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
5	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala. S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura;acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	97.56	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

Al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.86	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Reforzamiento de estructura del puente vehicular de acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 79,894,892.89	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 106,005,394.98	\$ -	100.00	99.58	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	06-jun-24						\$ 14,694,529.70
12	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle Ixtle y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Alvaro Obregón, puente vehicular Constituyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia Las Plamas Alcaldía Alvaro Obregón	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	\$ 1,023,120.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,120.00	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AD	Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderras Mexibús, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,424,423.57	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,339,699.86	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Riobos, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea 1 del metrobús, de la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


[Handwritten signatures and marks]

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
16	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 0 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,287.08	\$ 1,153,287.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,108,897.68	\$ -	100.00	96.15	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,230,394.19	\$ -	100.00	61.34	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	14-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	15-may-24	15-jul-24						\$ 714,039.34
18	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martiez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 27,785,800.48	\$ -	100.00	78.69	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27	10-may-24	10-jul-24						\$ 7,517,699.80
19	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	62.40	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-may-24						\$ 723,043.76
20	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Byboo, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y octv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,170,102.02	\$ -	100.00	63.19	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 626,974.32
21	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,271,884.25	\$ -	100.00	61.79	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 714,891.08
22	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
23	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD		Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD		Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24	\$ 1,244,545.17	\$ -	100.00	65.75	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
												AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
												POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24						\$ 638,115.85
25	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN		Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24	\$ 31,273,964.45	\$ -	100.00	76.78	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
												AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
												POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24						\$ 9,391,279.70
26	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN		Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 23,976,150.94	\$ -	100.00	90.95	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
												AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
												POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24						\$ 2,379,212.86
27	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN		Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 29,531,397.48	\$ -	100.00	83.13	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
												AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
												POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24						\$ 5,984,553.58
28	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD		Tameztec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,344,884.84	\$ -	100.00	99.51	Por finiquitar
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN		Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	Por finiquitar
												AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN		Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V.	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,843.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 29,716,844.09	\$ -	100.00	77.02	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS	
												AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
												POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44



CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
31	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-181-23, DGCOP-AD-L-1-206-23, DGCOP-AD-L-1-207-23 Y DGCOP-AD-L-1-209-23, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
538,999,802.63	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,343.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
563,482,118.24	0.00	100.00	90.63

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	18	0	0	1	17	1	17	0
TOTAL	18	0	0	1	17	1	17	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRÓ. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVERSIÓN (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P932	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	09/08/2023	21/12/2023	12,078,945.18	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154.36	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
2	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P932	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tacael en la Alcaldía Ixtapalapa.	09/08/2023	21/12/2023	11,111,223.62	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
3	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 25P932	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales ubicada en la Alcaldía Coyoacán	15/08/2023	31/12/2023	9,860,610.77	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
4	DGCOP-IR-L-1-067-23	FAIS 25P932	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Guadalupe Cárdenas de Zavala en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	06/09/2023	24/12/2023	8,204,466.55	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,194,481.80	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados. Contrato liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluíra en el siguiente Informe
5	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 25P932	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento, Construcción Rehabilitación y Reforzamiento del Plantel de Educación Básica Centro de Abasco Margile 75, ubicado en Av. Revolución no. 313, Col. San Pedro de los Pines (Tacubaya), Alcaldía Benito Juárez.	13/09/2023	31/12/2023	11,008,400.00	11,005,287.36	-3,112.64	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.09	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
6	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 25P932	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palafox y Baz en la Alcaldía Tlalpala.	14/09/2023	27/12/2023	11,008,400.00	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
7	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 25P932	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Pileta. Ubicada en Calle Corazón del Bardo, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista-Supermanzana I, Alcaldía Ixtapalapa.	19/10/2023	22/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
8	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 25P932	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República de Finlandia en la Alcaldía Coyoacán.	26/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
9	DGCOP-AD-L-1-140-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Ovejas Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para la Rehabilitación de "La Pensilera" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo, de Octavio Paz y María-José Tamami, ubicada en Calle Camillo Puerto, número 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	31/10/2023	24/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	7,285,975.28	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
10	DGCOP-AD-L-1-149-23	FAIS 25P932	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Corporación Constructora Ave Fénix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Educadores Mexicanas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	01/11/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,928,100.64	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
11	DGCOP-IR-L-1-153-23	CREDITOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SUADCO, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Susana Irma Herrera Mascoero", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Escuela Secundaria Técnica 7, el Jardín de Niños "Vicente Guerrero", en la Alcaldía Venustiano Carranza, y la Escuela Primaria "Insurgente Pedro Moreno", en la Alcaldía Ixtapalapa, Cuadrante II, en la Ciudad de México.	31/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,915,895.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
12	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	26/10/2023	04/09/2024	La información se actualizará en el próximo informe	6,028,694.72	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios en proceso. Contrato Multianual
13	DGCOP-AD-L-1-155-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLI Constructores, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 38, en la Alcaldía Azcapotzalco, la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	01/11/2023	30/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,394,186.21	\$ -	100.00%	1010.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
14	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/10/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
15	DGCOP-AD-L-1-160-23	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	31/10/2023	11/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,904,231.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.22	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
16	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora ERMU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,099.27	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	OGCOP-AD-L-5-166-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,446.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DOCOP-LPH-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos en proceso. Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								


Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
380,195,875.89	61,868.59	ANTICIPO	# REF
		AMORTIZADO	# REF
		POR AMORTIZAR	# REF

TOTAL DE ESTIMACIONES		PERCENTAJE DE AVANCE	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
239,141,335.50	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementará en el mismo ejercicio.


 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción


 MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACION ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	27	2	0	1	28	4	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	41	1	3	0	39	0	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	2	3	2	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	36	2	0	11	27	11	27	0
TOTAL	109	5	3	14	97	17	94	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 29 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 27 ADJUDICADOS EN EL 2024, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 11 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 18 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023 Y DGCOP-AD-L-5-044-24-24, SE CONCLUYEN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	27	2	0	1	28	4	25	0
TOTAL	27	2	0	1	28	4	25	0

NOTA: DE LOS 29 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 27 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 11 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 18 CONCLUIDOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES										
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO											
Proyecto Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"																													
1	DGCOP-IR-F-5-228-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural basique de Chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,897.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.								
2	DGCOP-LPN-L-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural basique de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.								
Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.																													
3	DGCOP-LPN-L-4-024-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	LPN	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	02/01/2024	09/06/2024	\$45,000,000.00	\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$44,456,406.75	\$0.00	100.00%	95.67%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								
4	DGCOP-AD-L-5-088-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	AD	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	04/05/2024	24/07/2024	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,444,215.96	\$0.00	100.00%	91.20%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								
5	DGCOP-IR-L-1-087-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	IR	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 6 Puentes Peatonales en Alcaldías Itzapalapa, Venustiano Carranza y Coyacacán, derivado de SUACS y revisiones programadas.	10/05/2024	17/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,895,212.09	\$1,895,212.09	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,677,525.44	\$0.00	100.00%	98.98%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. En Proceso de Integración de Expediente.								
6	DGCOP-AD-L-1-059-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivado de emergencias ciudadanas del SUAC, ubicados en Alcaldías Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.	08/05/2024	05/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,214,980.72	\$1,214,980.72	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$356,245.27	\$0.00	80.00%	29.32%	Trabajos en proceso de ejecución.								
7	DGCOP-AD-L-3-074-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la sustitución del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Río Consulado) Av. 503 entre Jericó y Damasco C.P. 15430, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio atado y tiempo determinado.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,448,520.00	\$1,440,701.15	\$1,440,701.15	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,378,010.07	\$0.00	100.00%	95.65%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								
8	DGCOP-IR-L-1-075-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Reforzamiento, Adecuaciones y Mantenimiento del Puente Peatonal Skate Park, ubicado en Avenida Constituyentes casi esquina con Avenida de los Compositores.	18/05/2024	15/08/2024	\$12,000,000.00	\$12,276,933.57	\$12,276,933.57	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$508,963.96	\$0.00	35.90%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.								
9	DGCOP-IR-L-1-079-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	IR	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS, S.A. DE C.V.	Trabajos emergentes para el Reforzamiento de la estructura de pasarela en el Puente Peatonal ubicado en Avenida 100 Metros casi esquina con Avenida Wladimir Masiseu, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/05/2024	13/07/2024	\$1,900,000.00	\$1,814,509.93	\$1,814,509.93	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,415,049.37	\$0.00	100.00%	77.99%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								
10	DGCOP-IR-L-1-077-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	IR	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor y Reconstrucción de escalera en el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles México y Comodoro, Col. El Parral, C.P. 08230, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	11/05/2024	24/07/2024	\$2,600,000.00	\$2,688,610.16	\$2,688,610.16	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,677,116.13	\$0.00	100.00%	99.57%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-ago-2024. Liquidado, se reporta por última vez.								
11	DGCOP-AD-L-1-082-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puentes derivados a reportes del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y/o quejas ciudadanas en las Alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.	12/06/2024	11/07/2024	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								
12	DGCOP-AD-L-1-088-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FAFEP	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTINEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	Identificación y adecuación de Obra Inducida para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México Alcaldía Gustavo A. Madero.	11/08/2024	09/08/2024	\$3,646,251.94	\$2,612,454.56	\$2,612,454.56	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,551,534.32	\$0.00	100.00%	59.39%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.								




086

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
13	DGCOP-AD-L-1-098-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	SINERGIAS Y PROYECTOS TRIMMER S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa que cruza por la Estaciones de la Línea 8 del STC Metro en el tramo comprendido entre las estaciones Constitución de 1917 y UAM de la Ciudad de México.	10/07/2024	08/08/2024	\$2,231,578.13	\$1,834,835.79	\$1,834,835.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-111-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivado de emergencias ciudadanas del SUAC ubicados en las Alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez, de la Ciudad de México.	31/07/2024	28/08/2024	\$1,452,497.90	\$1,287,769.33	\$1,287,769.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$148,086.45	10.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-112-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	DESARROLLADORA ÁNDALE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Emergencia de Puente Peatonal ubicado en Pensador Mexicano derivado de un accidente de choque en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	31/07/2024	04/08/2024	N/A POR TRATARSE DE EMERGENCIA	\$295,555.23	\$295,555.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-L-1-114-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 7 Puentes Peatonales en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México, derivado de Revisiones Programadas.	09/08/2024	16/11/2024	\$5,778,867.71	\$5,761,626.47	\$5,761,626.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-118-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	GRUPO ALAVEZ LAMBARRI, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 5 Puentes Peatonales en Cto. Interior (Av. Río Churubusco) Derivado de Revisiones Programadas y Solicitudes Ciudadanas, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Coyacán de la Ciudad de México.	13/08/2024	11/10/2024	\$3,162,731.50	\$2,979,784.42	\$2,979,784.42	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-123-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Rehabilitación de los Puentes Peatonales denominados SkatePark y varios en diversas Alcaldías de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	22/08/2024	14/12/2024	\$1,446,519.77	\$1,446,516.17	\$1,446,516.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-2-124-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Subsuelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los Puentes Peatonales ubicados en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles José Peón del Valle y Elipidio Canales, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acuña Sur, C.P. 09530 y el otro cerca del Deportivo la Cascada, Zona Urbana Ejidal Norte, C.P. 09800, ambos en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	21/08/2024	09/10/2024	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	42.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-2-125-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	GEOESTUDIOS CINCSOL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Subsuelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y calle Alfonso Alarcón, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acuña Sur, C.P. 09530 en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	23/08/2024	11/10/2024	\$7,689,251.53	\$7,692,451.53	\$7,692,451.53	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T4 Santa Cecilia Tepetlapa									\$548,527.63	\$548,527.63	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21	DGCOP-AD-L-1-119-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa, ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Pueblo Santa María Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	14/08/2024	12/09/2024	\$548,527.63	\$548,527.63	\$548,527.63	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	53.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Trabajos de Demolición de Área dañada y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico Azcapotzalco.									\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00			\$0.00	\$509,372.38	\$864,805.86					
22	DGCOP-AD-L-2-063-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URG	AD	DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,728,640.96	\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$509,372.38	\$864,805.86	100.00%	29.47%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto: Trabajos para la Mitigación de la Humedad y Estabilización del suelo, mediante inyecciones de mezcla fluida en cimentación, de la zona que abarca el Museo Yancuic, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.				\$4,725,092.36	\$4,725,092.36	\$0.00			\$0.00	\$2,197,170.72	\$2,527,921.62					
23	DGCOP-AD-L-2-096-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Trabajos para la Mitigación de la Humedad y Estabilización del Suelo mediante inyecciones de mezcla fluida en cimentación en la zona que abarca el Museo Yancuic, ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 3325 esquina Calle Hortencia, Col. Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830 en la Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	03/07/2024	01/08/2024	\$4,725,092.36	\$4,725,092.36	\$4,725,092.36	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,197,170.72	\$2,527,921.62	100.00%	46.50%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
					Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$858,397.70	\$858,397.70	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
24	DGCOP-AD-L-5-102-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	CORPORATIVO SAN MARTÍN, S.A. DE C.V.	Revisión y Aprobación de Firmas de Planos Constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial número 76, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	20/07/2024	29/07/2024	\$858,400.00	\$858,397.70	\$858,397.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
					Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.				\$25,101,725.90	\$25,101,725.90	\$0.00			\$0.00	\$20,717,125.93	\$0.00					
25	DGCOP-IR-L-5-065-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	22/07/2024	\$2,500,000.00	\$2,363,643.26	\$2,363,643.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,363,643.25	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
26	DGCOP-LPN-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,849,321.32	\$0.00	100.00%	83.87%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
27	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camilero en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,084,154.87	\$0.00	84.77%	67.54%	Trabajos en proceso de ejecución.
28	DGCOP-AD-L-3-095-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES AFORTALIMOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Selección y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	19/06/2024	17/08/2024	\$2,365,937.89	\$2,235,387.22	\$2,235,387.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,420,006.49	\$0.00	100.00%	63.52%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
					Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
29	DGCOP-IR-L-1-121-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES FISCALES-3003-ORIGINAL DE LA URG	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Habilitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina, Segunda Etapa, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 334, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	15/08/2024	22/11/2024	\$6,898,160.26	\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
TOTALES									\$186,332,465.54	\$184,858,570.35	\$0.00			\$0.00	\$120,100,816.32	\$4,047,778.89					


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
186,332,465.54	184,858,570.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
120,100,816.32	4,047,778.89	75.27%	42.88%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2024


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	41	1	3	0	39	0	39	0
TOTAL	41	1	3	0	39	0	39	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN; POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 493,953,521.17	\$ -	67.66	59.20	El monto a ejercer para el año 2024, es de \$834,346,995.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atrilantado con las siguientes ubicaciones: Av. Rojo Gomez, Av. Telecomunicaciones, Av. Cristótopmo Bonilla al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 15,937,756.33	\$ 2,556,231.76	97.09	97.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinnet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,667,857.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 89,597,122.50	\$ -	93.00	56.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, aprecio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 8,110,653.10	\$ 35,315,552.40	\$ 1,027,804.73	96.00	89.27	Convenio modificatorio en monto Reprogramación de Obra
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,184,310.44	\$ -	98.90	57.84	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,126,584.06	\$ -	98.89	49.12	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,844,164.21	\$ -	94.00	85.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]


CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MÓNTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacan, Tlauhac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,053,367.02	\$ -	100.00	73.00	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,229,952.32	\$ -	99.00	90.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	20.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.66	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,386,219.91	\$ -	83.12	42.00		
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,345,837.72	\$ -	98.00	98.01	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Santa Martha Acatlita Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,635,948.12	\$ -	100.00	91.00	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	Contrato con Terminación Anticipada	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlauhac, ubicado en Riachuelo Serpentina y Av. Tlauhac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 30,290,535.36	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Rischuelo Sarandino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 26,724,010.13	\$ 26,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V.	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,797,853.20	\$ -	63.00	30.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 777,063.96	\$ -	84.00	58.83	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	41.67	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 4,181,241.87	\$ -	100.00	30.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
27	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,665,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 3,805,622.68	\$ -	100.00	30.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
28	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	Primar Tecnologia en Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepec, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,850,595.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,326,953.61	\$ -	100.00	91.46	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,800,345.39	\$ -	100.00	98.46	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
30	DGCOP-IR-F-1-088-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 4,178,231.31	\$ -	100.00	30.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,715,850.33	\$ -	100.00	59.16	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	\$ -	100.00	99.76	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-099-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentín Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Mte. N. 259, Col. Buena vista, Cuauhtemoc, C.P. 06350, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	08-ago-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,016,499.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 272,058.95	\$ -	81.64	45.43	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 291,738.35	\$ -	81.64	38.61	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-5-103-24	2	AD	Grupo Exiyur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares de riesgo alto y medio, ubicados en alcantarillas, rios, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos	24-jul-24	20-dic-24	\$ 1,301,991.08	\$ 1,301,991.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



Al 31 de agosto de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
38	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	71.11	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coayacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, eléctrica, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematográfica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artística "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desalojo de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	48.89	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	33.33	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
7,056,881,759.48	0.00	ANTICIPO	12,165,095.85
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
830,546,760.93	3,584,036.49	74.38	46.15

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	2	3	2	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	3,780,507.77	0.00	72.74%	51.86%	SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024.
2	DGCOP-AD-L-5-089-24	25	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	"DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO"	11-jun-24	10-ago-24	1.5MDP	1,396,301.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,396,300.46	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
3	DGCOP-IR-L-1-090-24	25	IR	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REESTAUACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD T III AMPLIACIÓN PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE JOHN F. KENNEDY S/N, COL. SEGUNDA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	26-jun-24	25-jul-24	2MDP	1,848,765.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,462.61	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
4	DGCOP-IR-L-1-092-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE VIRGLIO URIBE, UBICADO EN ANTIGUO CANAL CUERMANCO 4557, PISTA OLÍMPICA VIRGLIO URIBE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16034, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	26-jun-24	25-jul-24	7.5MDP	7,375,367.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,539,629.97	0.00	100.00%	88.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-1-109-24	25	LPN	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, "TIZICLIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-24	30-dic-24	23.5 MDP	23,221,644.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.06%	0.00%	OBRA EN PROCESO

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,721,425.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR
		N/A N/A N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13,556,900.81	0.00	74.76%	68.10%	

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"


 ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/08/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	36	2	0	11	27	11	27	0
TOTAL	36	2	0	11	27	11	27	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO		FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Fianciero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,397,159.12	\$ -	97.77%	72.93%	Servicios en proceso de terminación
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$226,391,752.37	\$ -	93.76%	92.93%	Proyecto Integral en proceso de terminación
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-L-4-009-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	26,366,366.44	26,366,366.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 26,320,131.85	\$ -	100.00%	99.82%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-010-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	11,853,715.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,821,303.16	\$ 32,412.21	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	13,478,118.97	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 13,379,740.81	\$ 98,378.15	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 10,188,236.77	\$ -	100.00%	99.53%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambart, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Ciro E. González Blackaller, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 24,134,778.81	\$ -	100.00%	99.90%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambart, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31	02/01/2024	30/05/2024	17,603,270.06	17,603,270.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 17,590,132.15	\$ -	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABET Y Diseño y Construcción, S.A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,083,764.39	\$ -	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos Palanca, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,417,846.09	\$ 1,089,895.11	100.00%	99.76%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-4-017-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambart, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez	02/01/2024	30/05/2024	11,988,852.88	11,988,852.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,981,287.30	\$ 7,565.58	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Apergado Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Jardín de Niños Batallón de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc; Emiliano Negrete López y Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447.10	16,594,447.10	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 16,527,686.41	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,565,103.53	\$ -	100.00%	99.83%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villaurrutia, Profra, María Eugenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán; Tetzitini, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$31,625,110.86	\$ -	100.00%	99.85%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMASA Resistencia de Materiales, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Kukulkan y Tsutuy en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	8,993,747.22	8,993,747.22	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 6,515,012.04	\$ 2,463,271.80	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos.	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693.82	3,919,693.82	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 2,905,643.21	\$ 1,014,050.56	100.00%	100.00%	Servicios Terminados, Contrato en proceso de liquidación y finiquito. El contrato ya no se incluíra en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-L-5-049-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villanueva, Proña, María Epigenio Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Tzetzilini y Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,120,212.63	\$ -	100.00%	77.98%	Servicios Terminados, Contrato en proceso de liquidación y finiquito. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
18	DGCOP-AD-L-5-049-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Maestro Rafael Ramírez, en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Alcaldía La Magdalena Contreras; Emiliano Nagrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán; Kukulkán Tsutsuy, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,104,501.59	\$ -	100.00%	76.89%	Servicios Terminados, Contrato en proceso de liquidación y finiquito. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
19	DGCOP-AD-L-1-053-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio Constructor AA, B, A. de C. V.	Casetas provisionales para apoyo al Internado No. 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	04/01/2024	02/03/2024	749,998.00	749,998.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$745,759.71	\$ -	100.00%	99.43%	Obra terminada, Contrato en proceso de liquidación y finiquito.
20	DGCOP-AD-L-1-056-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	04/01/2023	17/02/2024	999,996.15	999,996.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 999,996.14	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado.
21	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	46.50%	0.00%	Obra en proceso
22	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacio, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México: En la Alcaldía Tlalhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,581,018.00	\$1,311,763.03	93.89%	93.89%	Proyecto Integral en proceso de terminación
23	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Mc Cartney Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Tascabaya "Comandante Alfonso Venegas Mancera" - en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,959,562.37	14,959,562.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 14,622,465.79	\$337,095.94	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
24	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	33.39%	Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito
25	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	68.05%	0.00%	Obra en proceso
26	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús.	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 20,337,588.66	\$ 6,006,679.06	100.00%	88.63%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
27	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 4 del Metrobús.	02/01/2024	30/05/2024	36,037,949.75	36,037,949.75	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 29,989,758.41	\$732,191.99	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
28	DGCOP-IR-L-1-058-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Corporación Constructora Ave Fénix, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamín León, en la Alcaldía Coyoacán.	15/04/2024	11/09/2024	6,260,777.91	6,260,777.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,710,875.07	\$2,331,514.14	100.00%	75.73%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
29	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 7,506,986.18	\$1,843,742.71	95.67%	95.67%	Obra en proceso de terminación
30	DGCOP-IR-L-1-059-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vajá Vázquez, en la Alcaldía Iztapalapa.	15/04/2024	11/09/2024	9,917,601.53	9,917,601.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,219,836.66	\$1,697,764.86	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
31	DGCOP-IR-L-1-060-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa Hela García Delgado, en la Alcaldía Coyoacán.	15/04/2024	11/09/2024	11,950,664.52	11,950,664.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$5,382,089.11	\$3,667,893.61	93.20%	75.73%	Obra en proceso de terminación
32	DGCOP-AD-L-5-094-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios Relacionados con la Obra Pública para obtener la Constancia de Seguridad Estructural en el FARO Cosmos.	21/06/2024	20/07/2024	199,995.00	199,995.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios Terminados, Contrato en proceso de liquidación y finiquito.
33	DGCOP-AD-L-2-087-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOSTUDIOS CINCO SOL, S. A. de C. V.	Mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepoyolalí, ubicado en la Alcaldía Tlalhuac y la zona aledaña afectada.	10/07/2024	10/07/2024	5,226,904.32	5,226,904.32	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	92.64%	0.00%	Obra en proceso de terminación

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVERSIÓN (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
34	DGCOP-LPN-L-1-104-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primata Prof. Francisco Javier Lilly Huerta, Alcaldía Coyoacán.	30/07/2024	26/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	62.72%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DGCOP-LPN-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamban, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primata Lorenza Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	18,886,422.40	18,886,422.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	18.33%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DGCOP-LPN-L-1-106-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cooperación Constructora Ave Féria, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en el Jardín de Niños Tonantzin, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	15.50%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-115-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México en el Jardín de Niños Tapeyotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac.	10/08/2024	08/09/2024	871,859.31	871,859.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00			100.00%	0.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-117-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México en la Escuela Primaria Margarita Maco de Juárez, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.	10/08/2024	08/09/2024	1,016,000.72	1,016,000.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00			100.00%	0.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota:


 HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
721,348,324.05	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
544,350,018.21	22,634,238.75	91.63%	70.68%


 MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"


 1443



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

6. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"D"/03/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión : Novena Ordinaria : (x) Fecha: 26/09/2024	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" Procedimiento Solicitado: Adjudicación Directa Obra: (x) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()	Programa: K020 Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 11 1 1 4 0 Concepto de Gasto: 6141 Presupuesto del concepto de gasto: \$23,546,619.05 C/IVA Presupuesto disponible: \$23,546,619.05 C/IVA Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/ (en trámite)
---	---	--

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Período de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP "D"/03/2024	1	OBRA	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO" Ubicación: Alcaldía Cuauhtémoc Plazo de ejecución: 3 meses Supervisión Interna	IMPORTE: \$20,298,809.53 sin I.V.A. I.V.A \$3,247,809.52 TOTAL: \$23,546,619.05 con I.V.A.	IMPORTE: \$19,827,586.21 sin I.V.A. I.V.A \$3,172,413.79 TOTAL: \$23,000,000.00 con I.V.A. No se otorgará anticipo	Derivado de la intervención en el Museo Vivo del Muralismo, se determinaron trabajos adicionales para estar en condiciones de funcionamiento y operación, los cuales no estaban considerados, se reuquieren intervenciones en cúpula y cupulín, aire acondicionado, dictámenes de murales, dictámenes de habitabilidad y operación, protección de murales, alfombras, butacas, subestación eléctrica y plantas de emergencia.	Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3; Fracción I y VII; 4 de fracción I; 5, 27 fracción III, 41 párrafos primero y segundo, 42 fracción III, 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 73 fracciones III, V, VI y 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las secciones 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública	

Elaboró: Mtro. Efraín Álvarez Martínez Área solicitante Vo Bo de suficiencia presupuestal: MAPP. Gerardo Calzada Sibilla Autorizó: Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala	PRESIDENTE Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas VOCAL Ing. Benjamín Gómez Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de	VOCAL Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Director de Construcción de Obras Públicas "A" VOCAL Ing. Carlos Miguel Ricardéz Mendoza Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios	VOCAL Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B" VOCAL C.P. Eudocio Santamaría Manuel Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas	VOCAL Ing. Carlos Arceo Castañeda Director de Construcción de Obras Públicas "C" VOCAL C. Mauro Augusto Romero Nava	CONTRALORA CIUDADANA Mtro. Efraín Álvarez Martínez Director de Construcción de Obras Públicas "D"
---	--	--	---	---	---



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO".

ANTECEDENTES.

Con fecha 12 de abril de 2024, mediante un informe detallado entregado a la SEP, emitido por el DRO-0695, Ing. Arq. Rodolfo Olivera Yañez, así como el Corresponsal en Seguridad Estructural, Ing. Abraham Roberto Sánchez, de la empresa Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V., manifiestan que conforme a la revisión realizada en la cúpula situada en el Salón Iberoamericano, extradós, misma que presenta morteros a base de cemento-arena y cal-arena que al generar incompatibilidad entre los materiales, presenta desprendimiento de aplanado, faltantes y pérdida de adherencia en los paramentos, asimismo al realizar cala en cúpula del cupulín se identificaron ladrillos sueltos por presentar mortero con poca adherencia y cohesión, por otra parte al tener pérdida y desprendimiento de impermeabilizante se tenía presencia y acumulación de agua en cúpula, generando a su vez flora parásita, lo anterior al tener una altura aproximada de 20 m, de tener desprendimientos de material que podría lesionar algún visitante del Museo Vivo del Muralismo, por lo que con fecha 15 de abril de 2024 en reunión semanal el Arq. Juan Antonio Sánchez Maya, Coordinador Sectorial de Inmuebles de la Secretaría de Educación Pública, realiza la solicitud a la Dirección General de Contrucción de Obras Públicas de ejecutar estos trabajos.

OBJETIVO.

Este proyecto se muestra como parte de la restauración, rehabilitación y mantenimiento en el inmueble sede de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas (DGCOP) perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con carácter de inmueble catalogado por el INAH y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con un programa para los trabajos por realizar en los ejercicios 2023-2024 en el "Museo Vivo del Muralismo".

Dentro de este plan, se realizó la intervención para adecuar nuevos espacios como lo son: Salones, auditorios, patios, corredores, pasajes, salas de museo, bodegas, guardarropa, zonas de galería, biblioteca, salas de lectura, tienda, cafetería, enfermería, talleres, lactario, accesos, vestíbulos, estacionamiento, escaleras, salas para actividades, oficinas, despachos, áreas de servicio, herrerías,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



cancelerías, ventanas, depósitos de basura, almacenes, espacios de servicios técnicos, servicios administrativos, vigilancia, sanitarios, azoteas, domos, el mantenimiento de impermeabilizantes en parte del edificio (Ex - convento de la Encarnación) de la bóveda y cúpula del Salón Hispanoamericano (Ex-Templo de la Encarnación).

OBJETIVOS PARTICULARES.

El objetivo principal para establecer un museo es adecuar cada uno de los espacios con obra civil, museológica y museográfica, así como la colocación de mobiliario y equipo, dejando un espacio idóneo para recibir las colecciones de obra museográfica, las cuales son el alma principal del museo.

En este sentido, se realizan trabajos en los espacios destinados para la colocación de obra museográfica, así como espacios para talleres didácticos, y espacios de servicios necesarios para la operación del museo.

SITUACIÓN ACTUAL.

Derivado de la intervención exterior de la cúpula existente en Salón Iberoamericano, se constató la existencia de daño por fisuras en la estructura de la cúpula, lo que provoca filtración de agua de lluvia y crecimiento de flora parasita, requiriendo intervención urgente para consolidación y reintegración, interior de cúpula, dado que por la altura se requiere andamiaje estructural a una altura de más de 16 mts; Rehabilitación de ductos y soportería de aire acondicionado, para dejarlo funcional; Dictaminación de estado de condiciones de murales existentes; Dictaminación de espacios del museo por DRO, CSE, CI, y PC; Gestión y responsiva de trámites para Constancia de Seguridad Estructural; Restauración de ventanas de madera y herrería; Protección de murales, colocación de plafond, colocación de alfombra y colocación de butacas en auditorio; Mantenimientos de subestaciones eléctricas y a dos plantas de emergencia, incluye libranza de CFE.

En este sentido, se requiere de el valioso apoyo para la autorización de una partida específica para realizar trabajos adicionales que son necesarios para la correcta operación del inmueble como museo, motivo por el cual se requiere de la aprobación del Subcomite de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para la contratación por Adjudicación Directa a la empresa Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A. de C.V.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública en convenio con la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, gestionó los recursos para una partida adicional específica de \$23,000,000.00 (veintitres millones de pesos, 00/100 m.n.), los cuales fueron aprobados por la SEP, y esta a su vez solicitó los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionando la SEP que ya se



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



cuentan con los recursos autorizados, y solamente esta en espera de la autorización por parte de la SHCP por escrito.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Con el objeto de estar en condiciones de entregar los espacios terminados en condiciones de funcionalidad y operación, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas pone en consideración la espera de la autorización de los recursos, y en este sentido, solicita la autorización de realizar la contratación de dichas actividades por medio del procedimiento de Adjudicación Directa, en Excepción a la Licitación Pública, lo cual deberá ser ejecutado dentro de la partida presupuestal de 2024.

- Objetivos de los trabajos:

En el transcurso de la obra se determinaron obras inducidas que no se consideraron por consecuencia de la intervención, ya que por desconocimiento del estado físico en el que se encuentran, al momento de comenzar con la intervención, estos tienden a manifestarse de manera inadvertida, y como consecuencia, se detonan acciones necesarias que con carácter de urgencia se tienen que atender, con el objeto de dejar un inmueble funcional y con la capacidad de operar sin contratiempos, garantizando la seguridad estructural y cumplir con el objeto específico de funcionamiento.

Desarrollar trabajos que garanticen la operación, funcionalidad y seguimiento futuro para el correcto funcionamiento del museo.

- Trabajos a realizar:

Dictaminación de los murales para conocer el estado físico en el que se encuentran, determinar el tipo de protección, elaboración de album fotográfico del estado actual, ficha técnica donde se asiente el estado de conservación, para lo cual se requerirá el uso de material, equipo, andamios y herramienta especiales para el trabajo a relizar.

Se requiere de la dictaminación de espacios complementarios del inmueble que no se intervienen museográficamente por parte de un Director Responsable de Obra, un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Instalaciones, una Unidad Verificadora de Instalaciones Especiales, los cuales realizarán un diagnóstico de las zonas sin intervención, pero que forman parte del inmueble, el cual albergará y que coexisten de manera unificada, esto para garantizar que el inmueble cuenta con la seguridad y operación idonea.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



Se deberá realizar la gestión y trámite de una constancia de seguridad estructural emitida por la alcaldía y la SEDUVI, la cual incluye la dictaminación por seguridad estructural de estas áreas, la gestión para el trámite de Constancia de Seguridad y Ocupación, los cuales deberán ser avalados por un DRO, CSE, CI y PC; asimismo, deberá incluir la gestión del aviso de funcionamiento, declaración de apertura y estudio de protección civil de la obra, para la operación del museo.

Derivado de la rehabilitación de los equipos de aire acondicionado, se constató que el estado físico de los ductos de aire acondicionado se encuentran en mal estado, siendo necesario que se sustituyera el ducto, forros y soportería, ya que al arranque de los equipos de aire acondicionado, podría arrastrar el caudal de aire partículas que dañen el equipo en funcionamiento, así como inyectar al aire partículas y hongos dañinos al medio ambiente, provocando problemas de salud a los visitantes.

Dentro de las actividades, se detectaron grietas en el extrados e intrados de la cúpula existente, para lo cual se requieren trabajos de rehabilitación, por lo que para estos trabajos, se necesita de la colocación de andamios de tipo estructural, por encontrarse en alturas mayores de hasta veinte metros de altura con respecto del piso de la calle, cabe destacar que estos andamios se deberán colocar de manera interior y exterior, por lo que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para los trabajos que se requieren en la cúpula, será necesario realizar el retiro de material suelto, limpieza general con brochas de pelo suave, limpieza de canteras, liberación de remoldeos, liberación de empastes o materiales incompatibles, consolidación de aplanados sueltos, liberación de mosaico tipo talavera, retiro de microflora adherida y flora parásita, retiro de juntas dañadas y flojas, rejunteo de zonas liberadas en cúpula, reintegración de elementos de cantera existentes, inyección de grietas con material oxipuzolánico, colocación de mosaico tipo talavera, colocación de impermeabilizante, todos estos trabajos son necesarios para mitigar la filtración de agua de lluvia en la cúpula.

De las actividades en ventanas de cantera se deberán cerrar los intrados de las ventanas de las fachadas tanto exteriores como interiores, ya que por la antigüedad del edificio y los movimientos sísmicos y naturales provocados por el manto freático, provocan que las piezas de cantera se vayan moviendo y despegando, por lo que requiere de trabajos correctivos.

De igual modo, las puertas y ventanas de madera son objeto de daño por la corrosión y el intemperismo, dañando severamente el estado de la madera, así como el que es provocado por la polilla, en este sentido se requieren trabajos de restauración de madera en puertas y ventanas.

En este tipo de edificios, también se acostumbra tener puertas y ventanas de herrería de hierro forjado en algunos casos y en otras de acero, pero con las mismas circunstancias de daño por interperismo y



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



corrosión, por lo que se requieren trabajos intensivos para poner en estado de operación muchas de estas piezas.

Se requieren trabajos de rehabilitación del auditorio existente, por lo que se requiere el cambio de alfombras, siendo necesario el movimiento y recolocación de butacas para el buen funcionamiento de este. De igual modo, en este espacio existen murales que requerirán protección con polipapel, con el objeto de protegerlos del polvo, adicionalmente, se requiere la sustitución de galletas del plafond, ya que estas se encuentran dañadas por las inclemencias del tiempo.

Con base a los trabajos que se realizan para el sistema eléctrico que se está interviniendo para los espacios museográficos y de talleres, con el objeto de garantizar los trabajos, se requieren los servicios de una UVIE con el objeto de revisar y garantizar que los trabajos que se realizan cuenten con la calidad y seguridad necesaria para la correcta operación, en este sentido la UVIE solicita una intervención en las subestaciones eléctricas, con la libranza requerida por parte de la CFE, de la cual se deberán realizar trabajos de mantenimiento y limpieza a la subestación eléctrica, así como el mantenimiento de dos plantas de emergencia, las cuales dan respaldo a las subestaciones, por lo que para garantizar el correcto funcionamiento, se propone realizar un mantenimiento intensivo para que se cuente con la protección y respaldo suficiente para no presentar fallos al momento de cualquier falla eléctrica.

CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA PREFERENCIA:

Como parte de los trabajos que se realizan al momento por medio de un contrato de obra pública adjudicado a la empresa Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Licitación Pública, y derivado de los trabajos que se encuentra realizando actualmente, se pone a su consideración para poder Adjudicar Directamente los trabajos a esta empresa, ya que a la fecha, esta cuenta con todas las condiciones y motivaciones en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado, de conformidad con el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, dada las circunstancias de la obra y en el entendido de que la empresa contratista se encuentra laborando con todos los materiales, equipo, herramienta y personal operativo en el sitio de los trabajos, por lo cual, se evitaría realizar el sobrecosto de movimiento de materiales, equipo y herramienta, en el supuesto caso de que se presentara otro tipo de procedimiento de adjudicación, y se asignara la ejecución de los trabajos a otra empresa contratista, lo cual impactaría negativamente en los costos, incurriendo en el incumplimiento de lo indicado por el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley, que a la letra dice:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



Artículo 41.-
(...)

"...La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos."

En este sentido, dado que ya se cuenta con el material, el equipo, la herramienta, la mano de obra ubicados en el sitio de los trabajos, se cumplirían los criterios de economía, eficacia, eficiencia, justificándolos de la siguiente manera:

Economía: De realizarse un procedimiento de licitación pública, los gastos de operación para la ejecución del procedimiento de licitación pública abarca un periodo entre la integración de la solicitud de la convocatoria, hasta el inicio de los trabajos, de aproximadamente 38 días naturales, lo cual representa gastos de operación y papelería para la Dependencia, así como el impacto en gastos para la contratista seleccionada para el movimiento de mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias para su ejecución.

Dicho lo cual, de asignarse directamente a la contratista Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma S.A. de C.V., se abaten estos gastos porque esta ya cuenta con todas las necesidades cubiertas en el sitio de los trabajos, evitando gastos infructuosos, cumpliéndose el criterio de economía.

Eficacia: Dado que la empresa ya cuenta con todos los insumos, materiales, equipo y herramienta en el sitio de los trabajos, se abatirían los tiempos de movimiento de estos, por lo que los trabajos se iniciarían en un menor tiempo posible, cumpliéndose el criterio de eficacia.

Eficiencia: Ya que la empresa cuenta con la mano de obra en el sitio de los trabajos, así como el personal capacitado para desarrollar las actividades, estaría trabajando de manera continua sin detener trabajos para cambiar de espacios y actividades que si fuese una empresa distinta, cumpliendo con el criterio de eficiencia.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



que queda de manifiesto en cumplimiento de los criterios de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que en el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.

Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de las trabajos complementarios de restauración, rehabilitación, mantenimiento, museología y museografía en el Museo Vivo del Muralismo, a fin de alcanzar el propósito seguro y ágil el cual es necesario para garantizar los trabajos con calidad, seguridad y eficiencia, asegurando que el actuar sea imparcial ante la toma de decisiones considerando en primera instancia el interés de la sociedad.

Dicho lo anterior, con el cumplimiento de estos conceptos anteriormente citados, se estaría dando cumplimiento al párrafo III, del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Reacionados con las Mismas, que a la letra dice:

*Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
(...)*

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

Adicionalmente, el periodo de selección de la empresa para la adjudicación de un contrato de obra pública mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, sería reducido a un tiempo aproximado de 16 días, pudiendo destinar mas tiempo a la ejecución de los trabajos, lo cual impacta significativamente en el periodo de conclusión de los trabajos, aunado a esto, de que la empresa contratista seleccionada cuenta con la experiencia, capacidad y disposición requerida.

La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor, se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Así mismo, habría una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública o una Invitación Restringida que a diferencia de una Adjudicación Directa, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanudaría en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.

Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3
Total	38	16

Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.

La empresa que se propone para asignar los trabajos cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Invitación Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo Beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que se considera que es procedente la adjudicación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, las cuales se indican a continuación:

Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que se requieren se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física del inmueble y de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con la capacidad técnica y financiera para realizar los "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO" y conoce las técnicas a aplicarse.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública o Invitación Restringida, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le estarían asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad técnica y financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el Artículo 41 y 42, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa se considera la forma de contratar más idónea por así convenir a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.

CONCLUSIÓN.

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO", con el objetivo de entregar un museo digno y en operación, garantizando la seguridad de los visitantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



Se informa que para la ejecución de los trabajos descritos, se requiere de un tiempo de ejecución de 90 días naturales, a partir de la fecha de dictaminación afirmativa por parte de la Dirección de Ingeniería de Costos, Concursos y Contratos de Obra Pública.

Asimismo, se informa que los trabajos no cuentan con Supervisión Externa, por lo que serán supervisados por la Supervisión Interna de esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Cabe mencionar que el presupuesto asignado, será por medio de un convenio modificatorio entre la Dirección General de Construcción de Obras Públicas y la Secretaría de Educación de Obras Públicas, esta última es quien aporta los recursos del ejercicio 2024, por un importe aproximado de \$23,000,000.00 (veintitrés millones, 00/100 m.n.).

FUNDAMENTO LEGAL.

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 3 Fracciones I y VII, 4 Fracción I, 5, 27 fracción III, 41 párrafos primero y segundo, 42, fracción III, 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 73 fracciones III, V y VI, 76, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las Secciones 6, 6.1. y 6.1.6. de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"...Artículo 134.-...

...Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado..."

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo 3.- *Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:*

- I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;*
- VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"



la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;

Artículo 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

Artículo 27.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

(...)

III. Adjudicación directa.

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

III.- Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

Artículo 45.- Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;



Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo 73.- El documento suscrito por el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos señalado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o cuando no exista éste, del titular de la dependencia o entidad o, en su caso, del Oficial Mayor o equivalente, deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el orden siguiente:

- III. El resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto;
- V. El monto estimado de la contratación y la forma de pago propuesta;
- VI. En caso de que se cuente con la información, los nombres de las personas propuestas para la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa, detallando sus datos generales, capacidad técnica y experiencia. Tratándose de adjudicaciones directas que se sustenten en los supuestos a que se refieren las fracciones I, VI, X, XI, segundo párrafo, XII, XIII y XIV del artículo 42 de la Ley, se deberá asentar invariablemente la información señalada en esta fracción;

Al documento a que se refiere este artículo se deberá acompañar la solicitud de contratación, acreditando la existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley y el artículo 18 del presente Reglamento.

El contenido del dictamen a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley contendrá como mínimo lo dispuesto en el presente artículo, además de mencionar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato.

En el documento que prevé el primer párrafo de este artículo se deberá adicionar un punto en el que se precise que el titular del Área responsable de la contratación en los supuestos señalados en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley, o el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, en los supuestos de las fracciones II, IV y V de dicho artículo, dictamina como procedente el procedimiento de contratación que se autoriza y la no celebración de la licitación pública.

...SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios-unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad..."

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D5"




El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 09 días del mes de septiembre de 2024, con la intervención de los Servidores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.


Albert Gonzalo Delgado Miranda
JUD de Supervisión de
Construcción "D5"


Arq. Ascención Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de
Obras Públicas "D1"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO", EL CUAL CONSTA DE 14 HOJAS A UNA SOLA CARA.

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

<p align="center">Nombre de la Persona (Física o Moral)</p> <p>Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S. A. de C.V.</p>	<p align="center">Dirección Fiscal Deportivo Necaxa 27, Col. Villa Lázaro Cárdenas, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C. P. 14370</p>	<p align="center">Número de Registro Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. GCDMX-S O S- 6 5 0 Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta.</p>
<p>Apoderado Legal (Persona Moral)</p> <p>Nombre: Saúl Olivera Yañez Patricia Elizabeth González Lango Luis Ernesto Bustamante Olivera</p> <p>Escritura No: 16,263 59,980 De Fecha: 14-dic-94 04-ago-94 Notaría: 197 44</p>	<p align="center">Acta Constitutiva (Persona Moral)</p> <p>Escritura No: 41,579 De fecha: 24-feb-83 Notaría: 44</p> <p>Modificaciones 49,698 (30-Nov-88, Not. 44), 35,942 (24-Abr-92, Not. 151), 16,263 (14-Dic-94, Not. 197), 6,735 (14-May-96, Not. 160), 11,308 (21-Ene-00, Not. 160)</p>	<p align="center">Teléfonos</p> <p>55 56 84 01 20 55 56 84 00 14 55 56 03 01 28 55 56 77 64 16</p>
<p align="center">Registros</p> <p>S.H.C.P. RCO.830301 BV5 I.M.S.S. B21.14802 10 4 INFONAVIT B21 14802 10 4 E-mail ryco@prodigy.net.mx</p>	<p align="center">Capital Contable</p> <p>Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N.</p> <p align="center">\$31,156,116.00</p> <p>Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N. Treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos 00/100 M. N.</p>	<p align="center">Especialidades</p> <p>Edificación, Supervisión de edificación, Obra Hidráulica y Sanitaria</p> <p align="center">Otras (Especificar)</p> <p>Mantenimiento y restauración de edificios</p>
<p>Fecha de actualización de la Constancia</p> <p align="center">14-jul-23</p> <p><small>Catorce de julio de dos mil veintitrés. Catorce de julio de dos mil veintitrés.</small></p>	<p>Revisó: Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Concursantes de Obra Pública</p> <p align="center"></p>	<p>Autorizó: Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública</p> <p align="center"></p>
<p>MODIFICACIÓN</p> <p>29-jul-19 <i>CU</i></p>	<p align="center"></p>	<p align="center">MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MEXICO</p>
<p>INSCRIPCIÓN</p> <p>12-ago-99 rc1207</p>	<p align="center">Lic. José Raúl González Melgoza</p>	<p align="center">Ing. Héctor Hernández Rincón</p>



GOBIERNO DE
MÉXICO



FECHA: 24 de septiembre de 2024

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17272164307821228343864
Clave de R.F.C.: RCO830301BV5
Nombre, Denominación o Razón Social: RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 24 de septiembre de 2024, a las 16:20 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 24 de septiembre de 2024, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 179 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
- Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SAZ.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: |||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:24 de septiembre 2024, 16:20:23|Folio:17272164307821228343864|RFC:RCO830301BV5|Nombre o Razón Social:RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:24 de septiembre 2024,
Sello digital: ZD7LxI3IOF76jhyHN8OAWujQGRzsnolHpNm3pYGWn1PXXPEx8xC6vDDmaxCPsa9s3NHwz4HcXmsVUuMzqSZcFUNRRGo3aWu7T6enV30NBK5ogHrtpjNEomlucFOvWkKrsQ Nv4R60+H4shDvlyDEVF8ZKODhJJEomDXJ5ocb8G4LZGPNNG0ppBQ626fY25BqmimCKULqW6GFVExwn20x8AbRbV5Jy91rQldbm95Qzps1R9WqpmA+kef5tglUbZZBS+Ud11Dr AWaQ6r1thbX8QX9DnQuh8av56WdGjEVLAp67ZICnkEVimYXB/nm3+9Y3LA68AhU3KbalmvW3ZU4llg=
Secuencia Notarial: 7bee7960-d063-43e5-a8e2-19e0f5e26c7c
Número de Serie: 00000000000000000001



Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 24 de Septiembre de 2024

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0002066537/2024
RFC: RCO830301BV5
Nombre o Razón Social: RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA SA DE CV

Estimado Patrón:

En atención a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **24 de Septiembre de 2024 y 16:22:23** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que **Sí** se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo**.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con **330 trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **3er. Bimestre de 2024**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.



Cadena Original: 0002066537/2024 | RCO830301BV5|

Ciudad de México, a 24 de Septiembre de 2024 : 16:22:23

Sello digital Infonavit:

VbhcklPwgQBM2WxbXeZh4M9uBYBoSeqP1ixSyyHkJOF3301lsealnFORR/114KF
wgcqx8JrsQhPusvdY9KClx2ICRpxfVldoTo4b9V8TIPjUmAeyyiv6+j0JBQ6o4K
jTRLiIbzb8bZtbxRkmb/fSDhQTR3nYJoOm4AMACO/knYGVpVs1PgjXThSCEAGWo
opgfV7JGFneo7ORIAxD8XRdI9u89pAsE/RInP2qi348pRw0+D/hCNfj00zn6YB
daN



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL SECTORIAL "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS

103



Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2024

Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/1292/2024

Asunto: Designación representante

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A
ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO
TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 19, fracción V y 136, fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 8 I, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como el numeral III del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, me permito hacer de su conocimiento que he designado como suplente al **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno**, quien podrá asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de dicho Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, a celebrarse en lo que resta del ejercicio 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c.c.e.p.- Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas - Presente. - jfuentes@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosis Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Vocal Titular.-Presente. santamariaem@hotmail.com

Elaboró: Gerardo M.C.





Vo.Bo: Miguel A.V.S.



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "INTERVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SUR(APOYO 4), EN EL MASTIL SUR (APOYO 5) Y EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO CENTRAL, DEL PUENTE VEHICULAR REPUBLICA FEDERAL, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y REPUBLICA FEDERAL, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"


1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción los puentes atirantados que se localizan a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, los cuales surgieron en la construcción de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual corre de la Estación Pantitlán a los Reyes la Paz, presentan problemas en su estructura derivado de los hundimientos diferenciales del suelo existente, aunado a esto los sismos que se presentaron en los últimos años incrementan daños en toda la infraestructura de la CDMX, y específicamente en el puente vehicular República Federal, mismo que en diferentes ocasiones se ha tenido que cerrar a la circulación para realizarle los mantenimientos correctivos en el tablero central, torones, apoyos móviles y topes sísmicos, como se puede observar en las imágenes siguientes.





Los hundimientos registrados durante los años pasados a los mástiles del puente indican que el mástil del lado sur es el que presenta un desplome de hasta 45 cm., así como en traveses y topes sísmicos que ya están desplazados, como se puede observar en la siguiente imagen




La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución de optimizar los recursos para el mantenimiento a Puentes Vehiculares, sea menor en los próximos años.

2.- UBICACIÓN

Calzada Ignacio Zaragoza y Republica Federal, Colonia Ejidal de Santa Martha Acatitla,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

19.372078, -98.015720



3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el puente presenta problemas en su estructura por los hundimientos diferenciales, el desplome que presenta el mástil sur y los esfuerzos a los que esta sometido, ya presenta agrietamientos que requieren tratamiento urgente con resina epóxica y fibra de carbono.

4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, realizará la intervención urgente del puente vehicular República Federal, con el objeto de evitar un incidente de colapso por fatiga de la superestructura.

5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"INTERVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SUR(APOYO 4), EN EL MASTIL SUR (APOYO 5) Y EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO CENTRAL, DEL PUENTE VEHICULAR REPUBLICA FEDERAL, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y REPUBLICA FEDERAL, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"** por Adjudicación Directa a la empresa Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.

6.-SITUACIÓN FINANCIERA

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 15850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 55 91 83 37 00 Ext. 25204

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



Para formalizar el contrato relativo la **“INTERVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SUR(APOYO 4), EN EL MASTIL SUR (APOYO 5) Y EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO CENTRAL, DEL PUENTE VEHICULAR REPUBLICA FEDERAL, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y REPUBLICA FEDERAL, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO”**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/SI/DGAF/29-01-2024/06 de fecha 29 de enero de 2024 (**ANEXO 1**).

7.-CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

Economía: Con la intervención a la superestructura del puente vehicular República Federal, se evitará un posible colapso en caso de un sismo como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017, logrando un gasto oneroso al Gobierno de la Ciudad si este colapsara sobre las vías del metro (Línea A).

Eficacia: La empresa es especialista en este tipo de puentes y ha dado seguimiento desde su concepción a los monitoreos del comportamiento del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

Eficiencia: La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, para realizar el mantenimiento preventivo de sus componentes estructurales.

Transparencia: al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

Honradez: La empresa Ingeniería Experimental, S.A. de C.V., ha dado seguimiento al comportamiento del puente desde su concepción, a través de nivelaciones de topografía aun cuando no es contratado por el Gobierno de la Ciudad, poniendo en alerta a la Administración de los posibles daños que esto pudiera ocasionar.

8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”, determinó procedente la contratación de los **“INTERVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SUR(APOYO 4), EN EL MASTIL SUR (APOYO 5) Y EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO CENTRAL, DEL PUENTE VEHICULAR REPUBLICA FEDERAL, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y REPUBLICA FEDERAL, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO”**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo: 3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo 1 y 2; 63, Fracción II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Quando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:

II.-Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.

Artículo 24.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

C.- Adjudicación Directa.

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención.

La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.



honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;

II. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;



Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

La presente justificación se elaboró el día 30 de julio de 2024, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Manuel Alexei Vázquez Ortega
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE

CONSTRUCCIÓN "D4"

111



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO".

Antecedentes.

Como consecuencia del registro de socavones y evidentes hundimientos que afectan de manera extensiva la zona poniente de la Ciudad de México, debido principalmente a la presencia de antiguas cavernas o socavones relacionadas con la explotación de materiales del subsuelo, particularmente minas de arena, varias colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo presentan una situación de riesgo, entre las que se encuentran las colonias 16 de Septiembre, América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y Observatorio.

Antiguamente estas colonias eran una zona de minas, las cuales no tenían un orden en cuanto a la extracción de material, ya que se minaban la zona con mayor cantidad de material (mayor espesor), generando una red de túneles de forma errática; los cuales, nunca fueron supervisados y con el tiempo estos quedaron sin un mapeo. Con el paso de los años la zona antes minada fue urbanizada poniendo en riesgo las obras civiles y la vida de las personas. Esta situación puede derivar en la alteración social, política y económica, porque el riesgo existente es muy alto y pone en peligro la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

En tales circunstancias, resulta de imperiosa necesidad restituir de manera pronta y expedita las condiciones de estabilidad en las colonias 16 de septiembre, América y Daniel Garza. Motivo por el cual, la Secretaría de Obras de la CDMX y los habitantes de las colonias solicitaron la realización de estudios geofísicos que permitieran identificar las zonas con posibles cavidades y/o túneles en las colonias antes mencionadas y zonas aledañas.

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción Obras Públicas, tiene entre sus propósitos fundamentales de elaborar estudios, proyectos, construcción y supervisión de obras, tales como infraestructura vial, edificios públicos, centros culturales, escuelas de educación media y superior, parques deportivos, unidades médicas, puentes peatonales y en su caso, modificar las existentes, razón por la cual tiene un papel importante en el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.

Con base en los resultados del "Estudio geofísico en la modalidad de imagen de resistividad eléctrica y GPR, en las colonias Daniel Garza, Daniel Garza (Ampl.), 16 de septiembre, América y Observatorio en la



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

112



Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, medida de mitigación CBL3", se deberá llevar a cabo la gestión de los recursos correspondientes a las acciones de mitigación de las cavidades existentes.

Posterior a la solicitud se realizó la solicitud a los recursos para los "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO".

Así mismo se han tenido diversas reuniones con habitantes de las colonias 16 de septiembre, América y Daniel Garza, para exponer los resultados y acciones a tomar para la mitigación de los riesgos de hundimiento.

Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/02, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas, el M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla, Director General de Administración y Finanzas, informa sobre la suficiencia presupuestal, por un importe de \$33,000,000.00 (treinta millones 00/100 M.N.) I.V.A. incluido (ANEXO I).

Situación Actual.

Dada la problemática anteriormente descrita se someterá al pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para llevar a cabo la excepción a la Licitación Pública para realizar la contratación por la opción del procedimiento de Adjudicación Directa para los "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO" a favor de la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.

Por medio de la geofísica realizada en el área se identificaron zonas asociadas a cavidades. Para la identificar anomalías asociadas a este tipo de estructuras geológicas se generó un modelo 3D, en el cual permitió la elaboración de un plano de anomalías, en el que se aprecian las zonas susceptibles a asentamientos y fracturamientos; así como las direcciones de las posibles cavidades.

En estas colonias se infiere que muchas cavidades están colapsadas y/o que, con la urbanización, sobre todo colocación de drenajes y obras públicas se han rellenado. En la actualidad existe la posibilidad de que estas cavidades estén latentes debajo de las viviendas; por lo tanto, es importante llevar a cabo la correcta interpretación de los estudios para descartar y/o corroborar la existencia de estas estructuras geológicas y evitar o mitigar las afectaciones que están puedan ocasionar, por lo que es necesario realizar los trabajos antes descritos, con el sistema patentado por la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

113



Por lo anterior descrito, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, procede a realizar los trámites correspondientes para realizar la contratación de las obras en riesgo.

Propuesta de Solución.

Con el objeto de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil usuaria, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", propone la excepción a la Licitación Pública para realizar la contratación por la opción del procedimiento de Adjudicación Directa para los trabajos de "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO" a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V., la cual tiene el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO" (ANEXO II), el procedimiento está programado para realizarse en el presente ejercicio presupuestal; con un periodo de ejecución de 4 meses.

- Objetivos de los trabajos:

Mejorar el suelo y subsuelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión, cuyas propiedades y características serán determinadas con base en los resultados obtenidos de los estudios realizados. Dicha mezcla debe aplicarse, permitiendo que la distribución del material inyectado se emplace en los espacios disponibles, dando lugar al aumento de la resistencia mecánica, además de regular al desequilibrio químico de los componentes del subsuelo, atenuando la presencia de socavones, facilitando el proceso de reconstrucción, evitando así que continúen los hundimientos diferenciales acelerados por la presencia de cavidades.

- Trabajos a realizar:

1. Exploración del suelo por métodos indirectos (exploración geofísica).
2. Diseño del procedimiento para mejorar las condiciones específicas del sitio, perforación de pozos de inyección y habilitado de tubería para colocación de mezclas a inyectar.
3. Aplicación del procedimiento para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo para mitigar el riesgo por presencia de cavidades.
4. Verificación y control de calidad de la aplicación del procedimiento para mitigar el riesgo por presencia de cavidades en el suelo y subsuelo de sustento.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

114



Criterios que dan origen a la preferencia:

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y las solicitudes dan como resultado el que se considere realizar la contratación por *Adjudicación Directa* a la empresa *Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.*, la cual cuenta con la cual tiene el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", asimismo esta empresa ha llevado el histórico y seguimiento del comportamiento del suelo en la zona, así como en sus alrededores. Al contar con un histórico detallado se están ahorrando tiempos e importe, ya que si se optara por alguna otra empresa se llevaría más tiempo el proceso de adjudicación puesto que tendrían que realizar un levantamiento particular, aunado a que no contarían con el certificado con licencia correspondiente, por lo anterior se estaría ahorrando tiempo e importe. De acuerdo con el currículum la empresa cuenta con personal técnico calificado el cual tiene conocimientos, herramienta y equipo necesario para la ejecución de los trabajos, que permite mantener inalterables las características y tecnología de los sistemas y la disponibilidad inmediata de partes y/o acciones necesarias para asegurar la estabilización de suelo y subsuelo.

Economía: Al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa conforme a lo dispuesto por el Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, al contar con el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", no se genera costo adicional por el uso de éste.

Eficacia: La empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria, así como con el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", para ejecutar los trabajos por sus propios medios, asegurando la capacidad de respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos.

La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Así mismo, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública a una Invitación Restringida, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanuda en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

115



Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3
Total	38	16

Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.

Eficiencia: La empresa que se propone para asignar los trabajos cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE

CONSTRUCCIÓN "D4"

116



Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de los "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO", a fin de dar lugar al aumento de la resistencia mecánica, además de regular al desequilibrio químico de los componentes del subsuelo, atenuando la presencia de socavones, facilitando el proceso de reconstrucción.

Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que es procedente la adjudicación de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, los cuales se indican a continuación:

Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que se requieren se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO" y conoce las técnicas a aplicarse.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, provee a la administración pública de procedimientos expeditos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

117



para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa.

Conclusión.

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO", con el objetivo de estabilizar y mejorar el grado de consolidación de los materiales que conforman las paredes, techo y piso de las cavidades, de tal manera que se pueda reducir el riesgo que representan tales estructuras para las viviendas y personas que habitan en ellas, se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos antes descritos, cuyos trabajos se propone para adjudicarlos a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V., quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.

Fundamento Legal.

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 3 inciso A, Fracción II, 5, 24, inciso C, 61, párrafos 1 y 2, 63, fracciones I y II y 64 Bis, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; el Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; así como las secciones 6, 6.1. y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"...Artículo 134.-...

...Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado..."

Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

118



"...Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La obra, dentro de la cual podrán estar:...

II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;...

...Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública...

...Artículo 24.-...

...C) Adjudicación directa...

...Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención...

...Artículo 63.-...

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;...

...Artículo 64 Bis.-...



- ...
- I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;
 - II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;...

Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

"...Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"

120



...SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad...

...
6.1.6. HONRADEZ:


Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores. ..."

El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 26 días del mes de julio de 2024, con la intervención de los Servidores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Ing. Samuel Gómez Alonso
Jefe de Unidad Departamental de
Supervisión de Construcción "D4"

Arq. Ascención Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de
Obras Públicas "D1"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO", EL CUAL CONSTA DE 10 HOJAS A UNA SOLA CARA.



Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2024

NOTA INFORMATIVA

Para: C.P. Humberto Gómez Rodríguez
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento
a Órganos de Control de Obras Públicas
y Secretario Técnico.

De: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

En relación al punto **5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**, de la Minuta derivada de la **8ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras** del 29 de agosto de 2024, en particular a lo señalado por el C. Juan Fernando Hernández Hernández, que observa que el Informe de Avance Físico –Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", el contrato DGCOP-IR-L-1-075-24 tiene como fecha de término el 15 de agosto de 2024, que está próxima a cumplirse, sin embargo, presenta un Avance Físico del 35%.

Al respecto se comenta que el atraso de los trabajos del contrato en mención, se debe a incidentes constantes, amenazas y robos que han surgido a raíz de la negativa y rehacia empatía de los vecinos; dichas dificultades impiden la ejecución de los trabajos continuos y ya se generaron atrasos considerables para que la obra termine en el periodo estipulado del contrato DGCOP-IR-L-1-075-24, "REFORZAMIENTO, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SKATE PARK, UBICADO EN AVENIDA COSTITUENTES CASI ESQUINA CON AVENIDA DE LOS COMPOSITORES", con periodo de ejecución del 18 de mayo de 2024 al 15 de agosto de 2024, además de que las agresiones ya fueron subiendo de intensidad pasando de la existencia de agresiones verbales a robos y la llegada de personas armadas a amedrentar al personal y a reiterar amenazas, esto pone en riesgo la integridad del personal que labora en el sitio por lo cual la empresa se ve en la necesidad de retirarse momentáneamente y regresar a la retirada de los agresores, para garantizar la seguridad del personal que labora en dicha obra, para evitar algún incidente mayor en donde se vea comprometida la integridad y la vida del personal que labora en la obra en cuestión, la empresa solicita se le reconozca los tiempos perdidos y se le tome en consideración el darle más días para terminar los trabajos ya que las razones del atraso, no son imputables a la contratista, por lo cual se está estudiando los días a reconocer.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

122



Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2024

ATENTA NOTA

**PARA: C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A
ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS**

**DE: ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"**

En relación a la 8ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, celebrado el día 29 de agosto del 2024, referente a los comentarios realizados por el C. Juan Fernando Hernández Hernández, representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, respecto a la Terminación Anticipada de los siguientes contratos:

- Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado **DGCOP-LPN-L-4-023-24**, para realizar los trabajos relativos al **"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA QUE UNIRÁ LAS LÍNEAS 4 Y 5 DEL METROBÚS EN EL CETRAM SAN LÁZARO EN SU PRIMERA ETAPA, UBICADO EN AVENIDA EDUARDO MOLINA, COLONIA SIETE DE JULIO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, asignado a **"EL CONTRATISTA" ASCH, S.A. DE C.V.**

Razones que conllevaron la terminación anticipada:

Debido a que no se llegó a una **AUTORIZACIÓN** por parte de la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD** y **ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE** del **ANTEPROYECTO** presentada por **METROBÚS**, lo que derivó primeramente a la suspensión del contrato en comento así como de la supervisión ya que no se contaba con un acuerdo favorable, así mismo se siguió llevando reuniones para conciliar las inconformidades que se presentaban entre **SECRETARÍA DE MOVILIDAD** y **ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE**, sin llegar a un acuerdo se determinó llevar la terminación anticipada del contrato así como de su supervisión este último bajo al amparo del contrato **No. DGCOP-IR-L-5-039-24**, para realizar los **"SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA QUE UNIRÁ LAS LÍNEAS 4 Y 5 DEL METROBÚS EN EL CETRAM SAN LÁZARO EN SU PRIMERA ETAPA, UBICADO EN AVENIDA EDUARDO MOLINA, COLONIA SIETE DE JULIO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, quedando imposibilitado de llevar a cabo el objeto de **"EL CONTRATO"**.

Por lo antes referido se desprende que las causas que motivaron las terminaciones anticipadas de los contratos antes citados, no son imputables a los contratistas ya que nos encontramos en un caso fortuito, mismo que se motivó conforme a los Artículos 27 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como en los artículos 71 fracción II y 72 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.



- Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **DGCOP-LPN-L-1-022-24**, para realizar los **"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MIGUEL BERNARD, UBICADO EN AV. PERIFÉRICO RÍO DE LOS REMEDIOS Y AV. MIGUEL BERNARD, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, asignado a "EL CONTRATISTA" DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.**

Razones que conllevaron la terminación anticipada:

La construcción de la rampa de acceso vehicular y terminación del puente vehicular Miguel Bernard, se localizaron instalaciones de la Paraestatal Petróleos Mexicanos (**PEMEX**) en la zona de trabajo, mismos que derivaron en diversas reuniones para llegar a un acuerdo para realizar los trabajos en la zona de ductos de **PEMEX**, la Paraestatal solicitó diferentes calas de reconocimiento para ubicación de las 8 líneas existentes así mismo seguían solicitando diferentes trabajos con la promesa de autorizar la terminación del citado puente, por lo que nunca hubo una autorización por parte de **PEMEX** y esto derivó un atraso indeterminado para dar inicio a la ejecución de los trabajos del Contrato en comento lo que conllevó primeramente una suspensión y posteriormente a una terminación anticipada por consiguiente el contrato No. **DGCOP-AD-L-5-044-24**, para realizar los **"SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MIGUEL BERNARD, UBICADO EN AV. PERIFÉRICO RÍO DE LOS REMEDIOS Y AV. MIGUEL BERNARD, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, quedó imposibilitado de llevar a cabo el objeto de **"EL CONTRATO"**.

Por lo antes expuesto, se desprende que las causas que motivaron las terminaciones anticipadas de los contratos antes citados, no son imputables a los contratistas ya que nos encontramos en un caso fortuito, mismo que se motivó conforme a los Artículos 27 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como en los artículos 71 fracción II y 72 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS
EN OBRAS PÚBLICAS

124



Ciudad de México a 10 de septiembre de 2024

ATENTA NOTA

PARA: C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRIGUEZ

**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS
PÚBLICAS**

DE: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS**

En relación al punto 5.- Estudio y Opinión de los siguientes asuntos; 5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto, de la sesión 8º del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, en donde se comenta que el monto ejercido es mayor al monto de contratos reportado en el Formato "Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2024", en este sentido podemos decir que la cantidad mostrada en los conceptos "Original", "Modificada" y "Ejercida" se refiere al monto total autorizado para ejercer por parte de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, lo que conlleva a afirmar que en ese monto están incluidos los importes de las Multianualidades y los convenios que se han suscrito durante dicho periodo. Las cantidades de cada uno de esos conceptos son las siguientes:





Proyectos Multianuales	Importe Presupuestado
Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	\$834,346,995.00
Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	\$140,000,000.00
TOTAL	\$974,346,995.00

El monto total de convenios al cierre de julio es de \$80,693,604.37

Por otro lado, el monto de contratos mostrado en el mencionado reporte representa el total del universo de contratos que se tienen en la Dirección de Construcción de Obras Públicas.

Sin embargo, existe para efectos de control una segmentación de los contratos, la cual se menciona en seguida:

- En elaboración
- En revisión
- En firma
- Enviados a Finanzas

Derivado de los procedimientos administrativos de la Secretaría de Administración y Finanzas, solo los contratos debidamente firmados pueden ser enviados en el "Reporte de Compromisos".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS
EN OBRAS PÚBLICAS

126



Es por todo lo anterior que no es posible hacer una comparación adecuada entre las cantidades mostradas en el Formato "Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2024"

Con relación al punto 5.2 referente al formato "Evolución del Gasto de Inversión para la Obra Pública", donde existe una inconsistencia derivada de la diferencia entre los conceptos "Presupuesto Comprometido" contra "Presupuesto Ejercido", se anexa nuevamente el formato en mención con los ajustes en la columna de "Presupuesto Comprometido", en base a la Evolución Presupuestal del cierre del mes de julio 2024.

Por último, las cantidades mostradas se realizaron con la Evolución Presupuestal al 26 de julio de 2024.

Atentamente,



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	PRESUPUESTO		EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
									AVANCE 9/8 % 10	PROGRAMADO 11			
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	7,130,000.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	33,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	851,108.67	96%	851,108.67	851,108.67	96%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	31,224,177.18	62%	10,622,825.77	10,622,825.77	21%	100%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,870,000.00	0.00	0%	133,333.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	8,000,000.00	7,375,367.27	92%	3,720,822.32	3,720,822.32	47%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	110,000,000.00	109,986,524.14	100%	34,351,106.77	34,351,106.77	31%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,845,327.11	4,845,327.11	98%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	492,966.85	492,966.85	23%	100%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,350,000.00	1,016,499.03	75%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	200,000.00	161,240.39	81%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	198,216,920.25	178,029,297.18	90%	125,538,182.50	125,538,182.50	63%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	23,761,270.41	23,761,270.41	82%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	33,221,358.74	33,221,358.74	100%	3,425,533.69	3,425,533.69	10%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	423,278,949.69	423,278,949.69	51%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	105,400,000.00	44,078,109.46	42%	13,333,333.33	8,017,790.22	6%	45%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	0.00	0%	1,150,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	999,996.15	100%	999,996.14	999,996.14	100%	100%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,236,323.57	90%	1,236,323.57	1,236,323.57	90%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	104,497,213.67	104,497,213.67	75%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	2,800,000.00	1,728,437.00	62%	25,244.81	25,244.81	1%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	799,997.00	59%	790,230.40	790,230.40	59%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,653.85	100%	16,156,399.60	16,156,399.60	81%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	264,638,654.52	259,015,973.92	98%	232,846,040.30	232,846,040.30	88%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	91,253,450.26	91,253,450.26	100%	29,387,723.18	29,387,723.18	32%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	10,000,000.00	5,879,346.38	59%	1,957,067.23	1,957,067.23	20%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	40,000,000.00	39,642,851.77	99%	18,178,219.37	18,178,219.37	45%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,850,000.00	1,848,765.76	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,050,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	199,995.00	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,000,000.00	4,725,092.35	95%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	63,000,000.00	37,622,044.75	60%	9,369,400.66	9,369,400.66	15%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	94,759,800.00	57,634,846.71	61%	22,511,948.45	22,511,948.45	24%	100%
3	5	6	245	Construcción	Puente	0.00	14,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	240,000,000.00	239,983,282.21	100%	141,521,628.78	141,521,628.78	59%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	29,903,065.04	29,903,065.04	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	118,583,079.75	118,489,841.42	100%	66,686,761.11	66,686,761.11	56%	100%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,771,313,042.64	2,327,185,607.68		1,292,198,957.38	1,283,070,081.27		