

AMPLIACIÓN LÍNEA 4 METROBÚS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

AMPLIACIÓN L4 DEL METROBÚS

116.5 MDP
INVERSIÓN TOTAL



Circuito Interior

Pantitlán

SIMBOLOGÍA

- Tramo a intervenir
- CETRAM Pantitlán
- Mexibús
- Estación abierta
- Terminal cerrada

5.2 km

LONGITUD

20,000 m²

SUPERFICIE

2

ESTACIONES

Agosto 2020 – Abril 2021

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Conexión con



85 %

AVANCE

SUPERFICIE DE RODAMIENTO **CONCRETO MR-45**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



Concreto MR-45 en superficie de rodamiento – **30 cm espesor.**

Avances

3,770 m de 3,840 m

4,298 m³ de 4,378 m³



Concreto MR-45 CETRAM - **30 cm espesor.**


Avances

160 m de 400 m

154 m³ de 384 m³

CARACTERÍSTICAS

- 2 estaciones con plataformas a una altura aproximada de 34 cm sobre el nivel de carril
- Estructuras metálicas prefabricadas
- Cubiertas de policarbonato



Estación A - Estación cerrada con cubierta, servicios, equipo de peaje y control de acceso en el **andén O**.

Superficie: **207.26 m²**

Estación B - Plataforma abierta con cubierna en el **andén N**.

Superficie: **146.85 m²**

ACTIVIDAD	META	AVANCE	PORCENTAJE
Trazo y nivelación	14,592 m ²	14,326 m ²	98%
Corte	3,840 m	3,770 m	98%
Demolición	4,378 m ³	4,298 m ³	98%
Excavación	4,250 m ³	4,150 m ³	98%
Carga y acarreo	8,628 m ³	8,448 m ³	98%
Relleno fluido	3,046 m ³	2,993 m ³	98%
MR-45	4,990 m ³	4,910 m ³	98%
Junta longitudinal de expansión entre pavimentos flexibles o guarniciones	3,840 m	3,770 m	98%


Frente 1 - Eje 1 Norte



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Longitud: **3.02 km**



📍 Concluido y abierto a la circulación

Frente 2 - Calle Juan G. Villasana



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Longitud: 550 m



📍 Concluido y abierto a la circulación


Frente 3 - CETRAM Pantitlán




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Longitud: 400 m



🕒 Construcción de cimentación en andén N



🕒 Construcción de cimentación en andén O

Frente 3 - CETRAM Pantitlán



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Longitud: 400 m



MR-45 ambos carriles en salida a Mexibús



MR-45 en acceso a CETRAM carril sur


Frente 4 - Calle Santos Dumont



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS


Longitud: 200 m




MR-45 a 1 carril poniente - concluido




Excavación y compactación en carril oriente





Andén N

Andén O



VIDEO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS




EXTENSIÓN ALAMEDA ORIENTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



7 km
Longitud total

16 mdp
Inversión aproximada

9 mdp
Semaforización

 Ampliación MB L4 a CETRAM
Pantitlán


 Estación abierta

 Extensión Alameda Oriente

Características

- Retorno en la puerta 1 de la Alameda.
- Una estación de paso tipo parabús o estela.
- Elementos de confinamiento de carril sobre Periférico






Estación tipo estela y retorno en Alameda Oriente



Vista superior de retorno y estación tipo estela en Alameda Oriente



Ubicación de estación tipo estela y retorno



Ubicación de estación tipo estela y retorno



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

