



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Subcomité de Obras

Tercera Sesión Ordinaria

Carpeta Original

28 DE MARZO DE 2025

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván
Director General de Obras de Infraestructura Vial
Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial
Secretario Técnico

Ing. Javier Trujillo Rodríguez
Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

Mtro. Luis Julián Castro García
Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial
Vocal

Ing Arq. Milca Vázquez Espinoza
Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial
Vocal

Arq. Analleli Ramírez Victoria
Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Vocal

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora
Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
Vocal

C. Azael Denzel Antonio Zurita
Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras
Vocal Suplente

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Duodécima Sesión Ordinaria
28 de marzo 2025



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno
Asesor Suplente

Mtro. José Alberto Vázquez Cruz
Director General Jurídico y Normativo
Invitado

Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz
Contralora Ciudadana
Invitada

Arq. Ricardo Sánchez Hernández
Representante del Comité Central Obras de
la Ciudad de México
Invitado

Lic. Alejandra Arenas Camacho
Jefa de Unidad Departamental de
licitaciones y Contratos
Invitada

Ing. Laura Guerra Borrego
Jefa de Unidad Departamental de
Dictaminación de Precios Unitarios de
Obras.
Invitada



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día

Tercera Sesión Ordinaria

28 de marzo 2025



1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de febrero de 2025.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

5.- Actualización de montos de actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025.

6.- Informe de Avances físico financiero al 28 de febrero de 2025.

7.- Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 28 de febrero de 2025.

8.- Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de febrero de 2025.

Siendo las once horas del día 28 de Febrero del dos mil veinticinco, por medio de la PLATAFORMA "ZOOM" con base en el "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité del Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Buen día a todos, vamos a dar inicio al Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero del 2025. Les doy la más cordial bienvenida a todos, también a nuestros compañeros de la Contraloría Ciudadana, que están presentes. Iniciamos secretario técnico por favor. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, secretario técnico: Muy Buen día a todos, damos inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, Primer Punto (1) Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. Tenemos presente al Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial y Presidente de este Subcomité, buen día a todos, presente. Para continuar les pediría a todos los Integrantes, que si pudieran prender sus cámaras, en este momento que estamos pasado Lista, Por favor. Esta su servidor Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial, como Secretario Técnico, también tenemos la presencia del Ingeniero Javier Trujillo Rodríguez Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial y vocal, buen día a todos, presente, buenos días, también contamos con la presencia del Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcciones de Obras de Infraestructura Vial y vocal, buenos días a todos, presente; se encuentra también la Ingeniera Arquitecta Milka Vázquez Espinosa, Directora de Administración de Apoyo de Infraestructura Vial y vocal, de este Subcomité, muy buenos días a todos, buenos días, está también Arquitecta Analleli Ramírez Victoria, Directora de Mejoramiento de Infraestructura Vial y vocal, buen día a todas y todos, buenos días, tenemos la presencia del Contador Público Isaías Quevedo Salinas, Director de Finanzas en la Dirección General en la Administración y Finanzas de la Secretaria de Obras y Servicios, como vocal suplente, buen día a todos y a todas, buenos días, también tenemos la Presencia como vocal suplente de Azael Denzel Antonio Zurita, Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras de la Infraestructura Vial, buenos días a todos, presente, tenemos también la Presencia de la Licenciada Adriana Fernández de Castro Diaz, como Contralora

Ciudadana, buenos días a todos, presente, ¿no se si contemos con la presencia del Licenciado Obed Rubén Cevallos Contreras, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras

y Servicios, como asesor o algún suplente? Bien, Tenemos la presencia del Arquitecto Ricardo Sánchez Hernández Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, como invitado, en ese caso sería el Arquitecto Jahir de Jesús Toriz Gilvaja como Representante del Comité Central, muy buenos días, buenos días Arquitecto, gracias, también contamos como invitado el Licenciado Daniel Miguel Sánchez Méndez, Jefe de Unidad Departamental de Modelos de Contratos y Convenios en la Dirección General Jurídica y Normativa, buenos días, presente, también esta como Invitado el Maestro José Alberto Vázquez Cruz, Director General y Jurídica de la Normativa en la Secretaria de Obras y Servicios, buenos días, presente, y por último contamos con la invitada Ingeniera Laura Guerra Borrego Jefa Departamental de Contratos y Convenios de Obras "A", buenos días a todos, presente. Presidente tenemos Quorum para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de es Subcomité. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, presidente: Muchas Gracias, seguimos con el Punto Número 2, Por favor, Secretario Técnico. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias Presidente, Presentación y aprobación de la Orden del Día -----

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum. -----

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día. -----

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV, celebrada el 31 de enero del 2025. -----

4. Montos de Actuación para la DGOIV para el Ejercicio 2025. -----

5. Informes de Avances Físico- Financiero de Contratos Activos del 2024. -----

6. Informes de Avances Físico- Financiero al 31 de enero de 2025. -----

7. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de enero de 2025. -----

8. Adjudicación de Contratos de Obra Pública, ejercicio 2025. -----

9. Asuntos Generales. -----
9.1 Reporte Bacheón al 31 de enero de 2025. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro; Secretario Técnico: Pregunto, a los miembros de este Subcomité, ¿si alguien quisiera agregar algo en algún punto de Asuntos Generales, si no pasamos a la votación, de la Aprobación del Orden del Día, bien,

¿Si algún miembro de este Subcomité, no aprobara la Orden del día favor de manifestar su nombre y su cargo respecto, si no se tomara como voto a favor, bien presidente por unanimidad se aprueba la Orden del día? -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Bien, Secretario continuamos con el (Punto Numero 3). -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro; Secretario Técnico: Si, Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV. Toda vez que se envió en tiempo y forma el Acta de la Primera Sesión y la carpeta esta Segunda Sesión se pone a consideración la omisión de la lectura del Acta, y así mismo la aprobación de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, ¿Si algún miembro de este Subcomité, no aprobara la omisión del Acta, Así como su aprobación, Favor de decir su nombre y su cargo, ¿si no del contrario se tomara como voto a favor?-----

Licenciado Daniel Miguel Sánchez Méndez, jefe de Unidad Departamental de Modelos de Contratos y Convenios en la Dirección General Jurídica y Normativa; invitado: Buenos días, una precisión en el apartado en las firmas del Acta, establecen al director General Jurídico y Normativo, como representante del Órgano Interno de Control, nada más, hay que hacer la aclaración, para quitarle esa caridad gracias -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro; Secretario Técnico: Ya se hicieron las modificaciones, de hecho, ya en el transcurso del Día, se están volviendo a pasar a firma y estarán en la Dirección General y Jurídica. Muchas gracias, de nada. Si algún miembro de este Subcomité, vuelvo a repetir, no estuviera de acuerdo en la aprobación de la omisión del Acta, favor de decir su Nombre y su Cargo, si no de lo contrario se tomaría como voto a Favor, Bien por unanimidad se aprueba, la omisión de la lectura del acta, así como la Aprobación del Acta, de la Sesión Ordinaria del Subcomité de la DGOIV. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, presidente: Gracias, Secretario continuamos con el (Punto Numero 4) Por favor. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro; Secretario Técnico: Bien, Montos de actuación para DGOIV para el ejercicio fiscal 2025. Bien, tenemos como tal un presupuesto en este -----

momento para el capítulo 6000 de \$829,010,000.00 pesos por lo que derivado de esta situación quedarían los siguientes montos de actuación para una Adjudicación Directa, voy a mencionar el importe con I.V.A., serían de \$1,039,360.00 pesos, también tendríamos para una Invitación Restringida, los siguientes importes y los voy a mencionar con I.V.A., a partir de \$ 1,039,360.00 pesos hasta \$ 8,617,640.00 pesos por consiguiente para una Licitación Pública Nacional aplicaría el Importe lo voy a mencionar con I.V.A. a partir de \$8,617,640.00. pesos ¿Algún miembro de este Subcomité que quisiera manifestarse al respecto en este apartado, o continuar al (Punto Numero 5)? Bien continuamos a Punto Numero 5, Presidente. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario continuamos con el (Punto Numero 5) Por favor. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro; Secretario Técnico: Gracias, Informe de avances Físico- Financieros de contratos activos del 2024. Les quiero precisar y reiterar, que son los contratos que tenemos activos que ejercimos en el 2024 a la fecha del 31 de diciembre del 2024, por lo que serían los siguientes importes y que nada más cuentan a la Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial al corte al 31 de enero de 2025. Tenemos un importe de \$ 82,925,331.75, total de estimaciones, pagadas a 0 pesos, en trámite 0 pesos, Avance General al Periodo Físico: 46.09 % y Financiero 0.00% pesos, reitero es al Corte del 31 de enero del 2025. ¿Si alguien del Subcomité quisiera manifestarse al respecto? Si no para proseguir al Siguiete Punto, pasamos al siguiente punto, ¿presidente? -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: adelante Secretario el Punto 6 Por favor.-----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro; secretario técnico: Punto 6 montos de actuación para la DGOIV, Ejercicio 2025, para este avance Físico-Financiero, está mal, reitero una

disculpa está mal el apartado es el Informe de Avance Físico- Financiero, contratos activos del 2025 tenemos un Corte al 31 de enero de 2025, de monto total tramitado en \$ 0.00, en total de estimaciones pagadas, en trámite \$ 0.00 pesos, en Avance General un Físico de \$ 0.00 y Financiero de \$ 0.00 pesos. Hasta el momento con al Corte del 31 enero del 2025. Algún miembro de este Subcomité que quisiera manifestarse al respecto de este apartado, si no para continuar con el (Punto Numero 7). -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, presidente: Adelante secretario con el Punto Numero 7. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro; secretario técnico: Punto Numero 7 evolución de gastos de inversión, tenemos los siguientes importes, tenemos un recurso fiscal, en original de \$829,010,000.00 un modificado por la cantidad de \$ 829,010.000.00, un programado de \$ 0.00, un ejercido de \$ 0. 00, y un porcentaje de avance ejercido v/s modificado \$ 0.00 pesos, comprometido \$ 0.00 pesos compromiso pendiente por ejercer \$ 0.00 peos, avance compromiso v/s modificado \$ 0.00 pesos y disponible \$829,010,000.00, en recursos federales, pues tenemos \$0.00 pesos hasta este momento para la DGOIV, y por lo tanto tenemos los totales voy a mencionar nada más el original modificado el original por \$829,010,000.00 y el modificado por en el importe de 829,010,000.00,por lo que tenemos un disponible de \$ 829,010,000.00 pesos al corte del 31 de enero del 2025. Así como se manifiesta en la tabla, para mayor referencia. ¿Alguien quisiera manifestarse al respecto?, si no para pasar al (PUNTO NUMERO 8). -----

Hola buenos días disculpen este sería solo del ejercicio 2025, o tiene una como una evolución o como sugerencia poner la del 2024, ¿ya que todavía tiene contratos activos?, si todavía solo es el 2025, Arquitecto Jahir si gustas te hacemos llegar vía oficio de la evolución para los contratos activos, que tenemos en 2024. Gracias, de nada. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, secretario técnico: Pasamos al punto Numero 8, -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Si Secretario adelante (Punto Numero 8) -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, secretario técnico: Adjudicación de Contratos de Obra Pública, tenemos al corte del 31 de enero del 2025, los siguiente procedimientos de adjudicación, en este momento no se tiene con un proceso de adjudicación para licitación pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa o cuando se haya realizado una Licitación Pública Adjudicación Directa cuando se haya realizado una invitación restringida, contratos de adjudicación directa, conforme a la ley de Obras Públicas de la Ciudad de México art. 62 tercer párrafo, de Adjudicación Directa Art. 62 Cuarto Párrafo, y Adjudicación Directa por Excepción del Art. 63 fracción II. Así mismo tenemos para los recursos federales al 31 de enero del 2025, para la DGOIV, no tenemos ningún recurso federal, por lo tanto, ningún proceso de Adjudicación y ningún recurso así tenemos no tenemos un recurso federal. ¿Algún miembro de este Comité que quisiera manifestarse al respecto? -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: si para aclarar al Subcomité en efecto este corte es al 31 de enero, nosotros ya estamos llevando en este mes, en este mes de febrero, aparecerá en el siguiente corte del Subcomité del mes de marzo, se esta llevando a cabo la contratación de 50 Licitaciones Públicas, para el Bachetón del 2025. Estamos ahorita en la ----

etapa de juntas de aclaraciones, y se estarán dando los fallos en la segunda semana de marzo, en donde ya estaremos adjudicando licitaciones y poder llevar a cabo el contratos del Bachetón e informarles también que conjuntamente con estos contratos y con la mezcla asfáltica y como Dirección de Obras de Infraestructura Vial, será otorgado a las empresas y estas empresas solo están considerando mano de obra y equipo menor y la DGOIV, estará otorgándoles vía a la planta de asfalto, con cargo a nuestro presupuesto la carga de la mezcla asfáltica. En total de esas 50 Licitaciones que se van a llevar a cabo incluyendo el costo de la mezcla asfáltica, que ya se tiene firmado el convenio con la mezcla y el otorgamiento de este producto estamos hablando de una inversión de \$600 millones de pesos que estamos ahorita en contratación, ya más adelante se detallaran las Licitaciones, los fallos, las empresas que en su momento se vayan adjudicar y era únicamente informativo para que tengan de conocimiento, Muchas Gracias, Adelante Secretario.

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, secretario técnico: Gracias, Presidente, pasamos al (PUNTO NUMERO 9). Que son asuntos generales, y el 9.1 con el Reporte del Bachetón, tenemos al corte del 31 de enero del 2025, las siguientes cantidades 48,600 baches ejecutados de los cuales 21,320 total de baches ejecutados por las Alcaldías, y 27,280 ejecutados por la DGOIV. Al corte del 31 de enero del 2025. ¿Pregunto nuevamente a los miembros de este Subcomité? ¿Alguien que quisiera tratar algún punto referente a punto de asuntos generales? y si no estaríamos agotando todos los puntos de esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Obras de la DGOIV.-----

Licenciada Adriana Fernández de Castro Díaz, como Contralora Ciudadana; Hola, para cuando me puedan dar uso de la palabra, adelante Contralora Ciudadana, ahorita te doy la palabra a Jahir, nada más un comentario si están realizando Licitaciones y procedimientos, y si fueran tan gentiles de ponerse en contacto con la red de la Contraloría Ciudadana. Para que les puedan mandar contralores, para darle más certeza a los procedimientos, para darles más certeza y certidumbre a todos los procesos en la transparencia de los procesos, Muchas Gracias, si, licenciada ya fueron notificados la Contraloría, al Órgano Interno de Control y a ustedes. Es más, han venido de la Contraloría Ciudadana y han llegado a participar en algunos eventos, Excelente, Muchísimas Gracias. -----

Arquitecto Jahir de Jesús Toriz Gilvaja como Representante del Comité Central; Adelante Jahir, yo solamente para informar que deben presentar el comité la información de las Obras que están realizando a partir de 2 Alcaldías, esto conforme al art. 8-D facción 1 del Inciso h, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, e incluso los 50 contrato y las 50 licitaciones que van a realizar apenas. -----

Si lo hacemos sin tema, lo manifestamos lo vamos a mandar vía por escrito, ya que tú nos haces el comentario Jahir, ¿esto tiene que ser previo o una vez de los contratos Adjudicados?. -----

Si igual lo pueden realizar previo, que van a hacer los contratos ustedes ya tienen un trámite ya saben que lo van a realizar. ¿Si lo pueden enviar? -----

Bueno con gusto y en un momento, vale. Gracias. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, secretario técnico: Algún otro miembro que se quisiera manifestar al respecto, si no de lo contrario estaríamos agotando todos los puntos de este Subcomité, Bien Presidente, estamos agotando todos los puntos, para cerrar la Sesión del Subcomité-----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Pues muchas gracias, una vez agotado los puntos de esta Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, les agradecemos su acompañamiento y El hecho de que hayan estado presentes y damos por cerrada, esta Sesión a las 11: 27 minutos del día 28 de febrero del 2025. Muchas Gracias y que tengan un buen inicio de semana y de mes a todos, hasta luego. -----

Ing. Edgar Alejandro Barrientos
Galván
Director General de Obras de
Infraestructura Vial
Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de
Infraestructura Vial
Secretario Técnico

Ing. Javier Trujillo Rodríguez
Director Técnico de Obras de
Infraestructura Vial
Vocal

Mtro. Luis Julián Castro García
Director de Construcción de Obras de
Infraestructura Vial
Vocal

Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa
Directora de Administración de Apoyo
a Infraestructura Vial
Vocal

Arq. Analleli Ramirez Victoria
Directora de Mejoramiento de la
Infraestructura Vial
Vocal

C.P. Isaías Quevedo Salinas
Director de Finanzas en la Dirección General de
Administración y Finanzas de la secretaria de
Obras y Servicios
Vocal Suplente

Ing. Azael Denzel Antonio Zurita
subdirector de Procedimientos de
Contratación de Obras de la DCCOIV
Vocal Suplente

Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz
Contralora Ciudadana
Invitada

Lic. Obed Rubén Cevallos Contreras
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios
Asesor
Ausente

Notificado con el oficio número DCCOIV-337/200

Arq. Jahir de Jesús Toriz Gilvaja
Representante del Comité Central
Invitado

Lic. Daniel Miguel Sánchez Méndez
Jefe de Unidad Departamental de Modelos de
Contratos y Convenios en la Dirección General
Jurídica y Normativa

Mtro. José Alberto Vázquez Cruz
Director General y Jurídica de la Normativa en la
Secretaría de Obras y Servicios

Ing. Laura Guerra Borrego
Jefe de Unidad Departamental de Contratos y
Convenios "A".
Invitada



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

4. Seguimiento de Acuerdos



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE
AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2025
CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/JUDAN/170/2025

ING. JACOB CRISTOPHER NÚÑEZ CASTRO
DIRECTOR DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
P R E S E N T E .

Hago referencia a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/425/2025 de fecha 18 de marzo de 2025, a través del cual requiere:

"...Con la finalidad de poder integrar a la carpeta de la Tercera Sesión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Infraestructura Vial del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que, se le solicita su coadyuvancia para que en el lapso no mayor a 48 HORAS a partir de la recepción del presente, REMITA información actualizada de dicho juicio d nulidad, de lo contrario se entenderá que NO SE CUENTA CON ACTUALIZACIÓN del caso, no agregándolo en la Carpeta de la Tercera Sesión Ordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial." (Sic)

Al respecto, con fundamento en los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 18, 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción XIII inciso C, 213 fracciones I, II, IX y XV y 238 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en atención a su solicitud, me permito informar lo siguiente:

- Por lo que respecta al contrato 246 30001136-001-2007 7-07-CO-26-00-01 6100-60-13 DCM 39 (Ejercicio 2007), se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, derivado del Juicio de Nulidad TJ/IV-52610/2019 promovido por el C. Benito Rodríguez Garza en calidad de apoderado legal de VERSÁTIL PUNTO COM, S.A. DE C.V., radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

En ese sentido, mediante comparecencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se entregó a la C. Veronica Aguilar Vargas, Apoderada Legal de la empresa denominada Versatil Punto Com, S.A. de C.V., el original del contra-recibo de Cuenta por Liquidar Certificada de fecha veintidós de agosto de dos mil veintitrés, con número de folio 102287 por la cantidad de \$768.036.61 (setecientos sesenta y ocho mil treinta y seis pesos 61/100 M.N.), con motivo del cumplimiento de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJ/IV-52610/2019, radicado en la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE
AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS

de México; así como la sentencia de veintitrés de mayo del año en curso, emitida en el Juicio de Amparo 31/2023, radicado en el Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Sin embargo, la empresa promovió incidente de cuantificación de gastos financieros, mediante acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil veinticuatro, se fija que se deberá realizar el pago por la cantidad de \$1,204,152.57 (Un millón doscientos cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.) por concepto de gastos financieros, se han realizado las gestiones pertinentes para realizar el pago a la actora.

Lo anterior para los efectos legales y/o administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO SALVADOR CASTILLO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE
AMPARO, NULIDAD Y AGRARIOS DE LA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA.

CCB/ASC/SML ID. 814, CC. 593

2



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

4.- Actualización de los montos de actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025.

MONTOS DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025

De conformidad con los artículos 62 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y 54 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025, publicado en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federativa, el 27 de diciembre del 2024, se presentan los montos de actuación que prevalecerán durante el presente ejercicio

| MONTOS MÁXIMOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES. | | |
|--|---|--|
| AD | IR | LPN |
| De \$0.1 a \$1,607,000.00 sin IVA | De \$1,607,000.00 a \$11,747,000.00 sin IVA | De \$11,747,000.00 en adelante sin IVA |
| De \$0.1 a \$1,864,120.00 con IVA | De \$1,864,120.00 a \$13,626,520.00 con IVA | De \$13,626,520.00 en adelante con IVA |

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**6.- Informe de Avances Físico–Financiero al
28 de febrero de 2025.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES | | |
|------|--------------------|------|-----------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------------|---------|-------|-------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGOIV-ADL-2-002-25 | 15 | AD | OLGROSA GROUP, S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES, REVISIÓN, ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. | 04/02/2025 | 04/04/2025 | \$999,999.99 | \$999,999.99 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | ED-01 | \$0.00 | \$200,000.01 | 20.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Ejecución. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | |
|------------------|-----------------|--------------------|------|--|
| \$999,999.99 | \$0.00 | ANTICIPO | 0.00 | |
| | | AMORTIZADO | 0.00 | |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 | |

| MONTO TOTAL TRAMITADO | TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| | PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| \$200,000.01 | \$0.00 | \$200,000.01 | 20.00% | 0.00% |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES | | | |
|------|---------------------|------|-----------|---|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----------------------|--|---------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | | | |
| 1 | DGOIV-AD-1-2-001-25 | 15 | AD | SVP ARQUITECTURA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. | 04/02/2025 | 04/04/2025 | \$999,999.99 | \$999,999.99 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | ED-01 ORDINARIA | | \$411,111.11 | | | 41.11% | 41.11% | Servicio en proceso de ejecución. | |
| 2 | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | |
|------------------|-----------------|--------------------|------|--|
| \$999,999.99 | \$0.00 | ANTICIPO | 0.00 | |
| | | AMORTIZADO | 0.00 | |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 | |

| MONTO TOTAL TRAMITADO | TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| | PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| \$411,111.11 | \$0.00 | \$411,111.11 | 41.11% | 0.00% |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------|--|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGOIV-AD-L-2-003-25 | 15 | AD | EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 2 | DGOIV-AD-L-2-004-25 | 15 | AD | TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 3 | DGOIV-AD-L-2-005-25 | 15 | AD | TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 4 | DGOIV-AD-L-2-006-25 | 15 | AD | DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 5 | DGOIV-AD-L-2-007-25 | 15 | AD | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 6 | DGOIV-AD-L-2-008-25 | 15 | AD | DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 7 | DGOIV-AD-L-2-009-25 | 15 | AD | CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 8 | DGOIV-AD-L-2-010-25 | 15 | AD | CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 9 | DGOIV-AD-L-2-011-25 | 15 | AD | EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 10 | DGOIV-AD-L-2-012-25 | 15 | AD | MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 11 | DGOIV-AD-L-2-013-25 | 15 | AD | TALLER BELARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 12 | DGOIV-AD-L-2-014-25 | 15 | AD | TALLER BELARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------|---|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 13 | DGOIV-AD-L-2-015-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA CINZA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 14 | DGOIV-AD-L-2-016-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA CINZA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 15 | DGOIV-AD-L-2-017-25 | 15 | AD | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 16 | DGOIV-AD-L-2-018-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 17 | DGOIV-AD-L-2-019-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 18 | DGOIV-AD-L-2-020-25 | 15 | AD | URIEL ALEJANDRO RAMÍREZ CHÁVEZ | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 19 | DGOIV-AD-L-2-021-25 | 15 | AD | MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 20 | DGOIV-AD-L-2-022-25 | 15 | AD | ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 21 | DGOIV-AD-L-2-023-25 | 15 | AD | ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 22 | DGOIV-AD-L-2-024-25 | 15 | AD | REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 23 | DGOIV-AD-L-2-025-25 | 15 | AD | GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 24 | DGOIV-AD-L-2-026-25 | 15 | AD | GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------|---|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 25 | DGOIV-AD-L-2-027-25 | 15 | AD | TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 26 | DGOIV-AD-L-2-028-25 | 15 | AD | TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 27 | DGOIV-AD-L-2-029-25 | 15 | AD | SIMETRÍA AXIAL CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 28 | DGOIV-AD-L-2-030-25 | 15 | AD | MOLING, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 29 | DGOIV-AD-L-2-031-25 | 15 | AD | BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 30 | DGOIV-AD-L-2-032-25 | 15 | AD | GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 31 | DGOIV-AD-L-2-033-25 | 15 | AD | RAMOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 32 | DGOIV-AD-L-2-034-25 | 15 | AD | RAMOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 33 | DGOIV-AD-L-2-035-25 | 15 | AD | ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 34 | DGOIV-AD-L-2-036-25 | 15 | AD | ISIAC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 35 | DGOIV-AD-L-2-037-25 | 15 | AD | XAMILT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 36 | DGOIV-AD-L-2-038-25 | 15 | AD | BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 36) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES | |
|------|---------------------|------|-----------|---|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| 37 | DGOIV-AD-L-2-039-25 | 15 | AD | GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 37) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 38 | DGOIV-AD-L-2-040-25 | 15 | AD | DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 38) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 39 | DGOIV-AD-L-2-041-25 | 15 | AD | DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 39) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 40 | DGOIV-AD-L-2-042-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA AISA, S.C. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 40) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 41 | DGOIV-AD-L-2-043-25 | 15 | AD | TEPEHUANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 41) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 42 | DGOIV-AD-L-2-044-25 | 15 | AD | TEPEHUANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 42) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 43 | DGOIV-AD-L-2-045-25 | 15 | AD | PROYECTOS Y ASESORÍA DUAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 43) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 44 | DGOIV-AD-L-2-046-25 | 15 | AD | GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 45 | DGOIV-AD-L-2-047-25 | 15 | AD | ISIAE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 46 | DGOIV-AD-L-2-048-25 | 15 | AD | CO-ARCH CONSTRUYENDO CON ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 47 | DGOIV-AD-L-2-049-25 | 15 | AD | URIEL ALEJANDRO RAMIREZ CHÁVEZ | SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47) | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |
| 48 | DGOIV-AD-L-2-050-25 | 15 | AD | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Inicio. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES | |
|------|---------------------|------|-----------|---|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------|-------|----------------------------|--------|------------|------------|------------|--|-----------------------|-------|--------------------------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | NO. DE ESTIMACIÓN | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | | |
| 49 | DGOIV-AD-L-2-051-25 | 15 | AD | EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de inicio. | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|-----------------|--------------------|------|
| \$33,818,908.20 | \$0.00 | ANTICIPO | 0.00 |
| | | AMORTIZADO | 0.00 |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 |

| MONTO TOTAL TRAMITADO | TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| | PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | NO. DE ESTIMACIÓN | ESTIMACIÓN PAGADA | | EN TRÁMITE | AVANCE EJERCICIO 2024 | | OBSERVACIONES | |
|------|---------------------|------|-----------|---|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | | FÍSICO | FINANCIERO | | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| 1 | DGOIV-AD-1-2-052-25 | 15 | AD | NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 28/02/2025 | 10/06/2025 | \$690,181.80 | \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Servicio en proceso de Ejecución. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | |
|------------------|-----------------|--------------------|------|--|
| \$690,181.80 | \$0.00 | ANTICIPO | 0.00 | |
| | | AMORTIZADO | 0.00 | |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 | |

| MONTO TOTAL TRAMITADO | TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| | PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

7. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 28 de febrero de 2025.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

| FI | F | SP | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|---|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|---|------|
| | | | | | | ORIGINAL 1 | MODIFICADO 2 | COMPROMISO TOTAL 3 | AVANCE % 4 = 3 / 2 | PROGRAMADO 5 | EJERCIDO 6 | COMPROMISO PENDIENTE POR EJECUTAR 7 | EJERCIDO VS. MODIFICADO 8 = 6 / 2 | EJERCIDO VS. PROGRAMADO 9 = 6 / 5 | |
| | | | | TOTAL | | 829,010.00 | 829,010.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | | | | Desarrollo Económico | | 829,010.00 | 829,010.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| | 4 | | | Materia, Manufacturas y Construcción | | 829,010.00 | 829,010.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| | | 3 | | Construcción | | 829,010.00 | 829,010.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| | | | 624 | Construcción y supervisión de infraestructura pública | Índice | 829,010.00 | 829,010.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

8. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de Contratos de Obra Pública
28 de febrero 2025




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
\$0.00


| PRESUPUESTO | | Procedimiento de Adjudicación | Total de Contratos | Comprometida | | Ejercida |
|---------------|------------|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| Original | Modificado | | | % 7/4*100 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| \$0.00 | \$0.00 | 1. Licitación Pública | 0 | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 |
| | | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | *Art. 43, 3er párrafo | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | *Art. 43, 4º párrafo | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| \$0.00 | | Totales | 0 | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 |


Vo. Bo.
Ing. Jacob Christopher Nuffley Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se resulten al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestado. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiendo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de contratos de Obra Pública
31 de enero 2025




SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
\$1,999,999.98

28 de febrero de 2025

| PRESUPUESTO | | Procedimiento de Adjudicación | | Total de Contratos | Comprimado | Ejercida | |
|---|-----------------------|---|--------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Original | Modificada | | | | % 7/4*100 | | |
| 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 829,010,000.00 | 829,010,000.00 | 1. Licitación Pública | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurientes | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurientes que haya sido declarada desierta | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| | | 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México | | 2 | \$1,999,999.98 | 0.24% | |
| | | *Art. 62, 3er párrafo | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| *Art. 62, 4° párrafo | | 0 | \$0.00 | 0.00% | | | |
| 5. Adjudicados Directamente por excepción del Art. 63 fracción II | | | | 0 | \$0.00 | 0.00% | |
| 829,010,000.00 | 829,010,000.00 | Totales | | 2 | \$1,999,999.98 | 0.24% | 0.00 |


Vo. Bo.
Ing. Jacob Christopher Nullex Castro
Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero.- La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada en la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto.- En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelimitada por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados de conformidad en el informe a que se refiere el artículo 61. La justificación del titular será específica para cada caso.



9. Asuntos Generales.