



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Subcomité de Obras

Cuarta Sesión Ordinaria

Carpeta Original

30 DE ABRIL DE 2025

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras de Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria
30 de abril 2025



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván

Director General de Obras de Infraestructura Vial

Presidente

Ing. Jacob Christopher Núñez Castro

Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

Secretario Técnico

Ing. Javier Trujillo Rodríguez

Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial

Vocal

C. Salvador Jacobo Fuentes Vázquez

Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial

Vocal

Ing Arq. Milca Vázquez Espinoza

Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial

Vocal

Arq. Analleli Ramirez Victoria

Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial

Vocal

C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora

Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

Vocal

C. Azael Denzel Antonio Zurita

Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras

Vocal Suplente

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Lista de Asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria
30 de abril 2025



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<p>Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Asesor</p>	<p>Mtro. José Alberto Vázquez Cruz Director General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Invitado</p>
<p>Lic. Adriana Fernández de Castro Díaz Contralora Ciudadana Invitada</p>	<p>Arq. Ricardo Sánchez Hernández Representante del Comité Central Obras de la Ciudad de México Invitado</p>
	<p>Ing. Laura Guerra Borrego Jefa de Unidad Departamental de Dictaminación de Precios Unitarios de Obras. Invitada</p>



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria
30 de abril 2025



1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

2.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de marzo de 2025.

4.- Informe de Avances físico financiero al 31 de marzo de 2025.

5.- Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de marzo de 2025.

6.- Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

7.- Asuntos Generales.

7.1.- Informe Bacheton Corte al 23 de abril del 2025



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de marzo de 2025.



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

Siendo las Once horas del día 28 de marzo del dos mil veinticinco, por medio de la Plataforma "Zoom" con base en el "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité del Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Hola buen día a todos, damos inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de Subcomité de Obras de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial, bienvenidos a todos, los integrantes de este Subcomité, así mismo agradecemos la asistencia de los compañeros del Órgano Interno de Control y de la Contraloría Ciudadana. Si damos inicio Sr. Secretario con el Punto N° 1: Lista de asistencia y declaratoria de Quórum por favor. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Buenos días a todos, si presidente, N° Punto Número 1: Lista de asistencia y declaratoria de quórum, contamos con la Presencia del Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial y Presidente de este Subcomité de Obras: buen día a todos Presente, para continuar los compañeros que puedan prender sus cámaras para poder pasar lista de asistencia, se los agradecería mucho, esta su servidor Jacob Cristopher Núñez Castro, como Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial y Secretario de este Subcomité; También contamos con la presencia del Ingeniero Javier Trujillo Rodríguez, Director Técnico de Infraestructura Vial y vocal, buenos días a todos, presente; buenos días, también está el Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcciones de Obras de Infraestructura Vial y vocal, buenos días a todos y a todas Presente, También se encuentra la Ingeniera Arquitecta Milca Vázquez Espinosa, Directora de Administración de Apoyo de Infraestructura Vial y vocal, muy buenos días a todos, acá estamos, También se encuentra la Arquitecta Analleli Ramírez Victoria, Directora de Mejoramiento de Infraestructura Vial y vocal, buen día a todas y todos, buenos días; También esta por parte de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, la Contadora Pública, Alma Lidia Nequiz Zamora, buen día a todos y a todas en representación de la contadora, su servidor Isaías Quevedo, buenos días licenciado Isaías, También está como vocal suplente Azael Denzel Antonio Zurita, Subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras, buenos días a todos Presente; Contamos con la presencia del Órgano Interno de Control el Arquitecto Teoyotl Morales, si buenos días, una disculpa por la designación se en su momento hará llegar en su momento por cuestiones de logística, no se pudo mandar en tiempo y forma, gracias; no te preocupes Arquitecto, También está con nosotros el Mtro. José Alberto Vázquez Cruz en la Secretaria de Obras y Servicios como invitado, buenos días a todos Presente; buenos días maestro, También contamos con la Presencia del Arquitecto como Director



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

General Jurídico y Normativa de la Secretaria de Obras y Servicios como invitado, buenos días a todos, Presente; buenos días maestro, También contamos con la Presencia del Arquitecto Ricardo Sánchez Hernández Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, o en su defecto su suplente el compañero Jair como invitado, buenos días a todos Presente, contamos también como invitada a la Licenciada Alejandra Árenas Camacho JUD de Licitaciones y Contratos, buen día a todos Presente; También esta como invitada la Ingeniera Laura Guerra JUD de Dictaminación y Precios Unitarios, buenos días a todos Presente; Presidente tenemos quórum para poder llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: gracias; Secretario Técnico pasamos al segundo punto, (PUNTO N° 2) que es la Presentación y aprobación del día, adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: gracias, Aprobación y Presentación del Orden del Día, como punto número uno. -----

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum. -----
2. Presentación y Aprobación del Orden del Día. -----
3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV celebrada el 28 de febrero del 2025. -----
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
5. Actualización de montos de actuación por la DGOIV para el ejercicio 2025. -----
6. Informe de Avance físico financiero al 28 de febrero de 2025. -----
7. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al de febrero de 2025. -----
8. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025. -----
9. Asuntos Generales. -----

¿Le pregunto a los representantes de este Subcomité si hay algún punto que quisieran agregar alguien o de lo contrario pasar a la votación?, bien si algún representante de este Subcomité, no estuviera de acuerdo en la aprobación del Orden del día, favor de decir su nombre y su cargo al respecto, si no de lo contrario se tomara como voto a favor. Bien por unanimidad se aprueba la Orden del Día, Presidente. -----



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario Técnico, pasamos al (PUNTO N°3), Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGOIV. Adelante. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Mencionarles a los Representantes del Subcomité, que no se envió en tiempo y forma el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, pongo a votación la Omisión de dicha acta así como la aprobación de la misma, es importante manifestar que ya se hicieron las correcciones que nos hizo llegar el Represente del Comité Central, escribimos el nombre del compañero Jair, se escribió con la letra "Y", pero ya fue corregida como tal, entonces pongo a votación la omisión de la lectura del Acta así mismo la Aprobación de la Segunda Sesión Ordinaria, si ¿algún miembro del Subcomité no quisiera realizar la Aprobación u Omisión del Acta, favor de decir su nombre y su cargo, si no de lo contrario se tomara como voto a favor? Bien por unanimidad se aprueba la Omisión del Acta y así mismo la Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Secretario Técnico pasamos al (PUNTO 4), ¿Que es seguimiento de Acuerdos?, Adelante. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias, Presidente. El seguimiento de Acuerdos como bien tenemos hay un Juicio, nos hizo llegar por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Juicios de Amparo, Nulidad, de la Unidad de Asuntos contenciosos Jurídica de la Secretaría de Obras y Servicios, donde nos mencionan que respecto al contrato No. 24630001136-001-2007-7-07-C0-26-00-01-6100-60-13-DCM39 (Ejercicio 2007), Se encuentra en etapa de ejecución de sentencia derivado del Juicio de Nulidad TJ/IV-52610/2019 promovido por el C. Benito Rodríguez Garza en calidad de apoderado legal de VERSÁTIL PUNTO COM, S.A DE C.V., radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sería la actualización de este Seguimiento de Acuerdo por lo que no se si algún miembro de este Subcomité quisiera referirse al respecto de este asunto, si no para poder pasar al Punto N°5.; Bien pasamos al PUNTO N°5 Presidente: -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias Secretario, pasamos al (PUNTO N°5) Actualización de montos de Actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Bien, pasamos al (PUNTO N°5) Presidente. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias Secretario pasamos al (PUNTO N°5) Actualización de montos de actuación para la DGOIV para el ejercicio 2025. -----

Ingeniero Jacob Cristopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Bien, tenemos los siguientes montos para la actuación de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial, si algún



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

miembro de este Subcomité se quisiera manifestar al respecto, si no de lo contrario para poder pasar al (PUNTO N° 6). Bien Presidente vamos a pasar al punto N°. 6. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Bien Presidente vamos a pasar a la aprobación del (PUNTO N° 6). Gracias secretario técnico vamos a pasar al (PUNTO N° 6) Informe de Avance Físico-financiero Contratos activos del 2024. Hay pido una disculpa del Informe de Avances Físico-Financiero- Contratos activos del 2025, hay fue una omisión de la presentación, tenemos como informe de avances Físico- Financiero de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, al Corte al 31 de enero de 2025. Un monto contratado por \$1,999,999,98, Total de Estimaciones Pagadas en \$ 0.00 en Tramite \$611,111.12 lo que equivale a un porcentaje del Físico del 30.56% y financiero del 0.00%. ¿Si alguien de este Subcomité quisiera manifestarse al respecto? Favor de mencionarlo, Si no para pasar al siguiente punto. ---

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Si secretario le voy a tomar la Palabra para todos los Asistentes, esto es al corte a la fecha que viene en la presentación, que nosotros actualmente ya tenemos contratados que seguramente en el siguiente Subcomité se dará la información, se tiene contratado 400 millones de pesos en 50 contratos de Obra del programa Bacheton, esos contratos de obra ya están siendo atendidos, puramente, ustedes lo han de ver en el día a día en la Ciudad de México, y en el siguiente Subcomité estaremos dando los avances físicos y avances financieros, y de igual también tenemos contratadas las supervisiones de los 50 contratos, y estos se adjudicaron mediante Licitación Pública, que permite los montos de actuación de la Dirección de Obras de Infraestructura Vial. Los contratos de supervisión externa, fueron contratados bajo el esquema de Licitación Directa, en la siguiente sesión daremos todo a detalle, las empresas y todos los que estamos involucrados en estas acciones, gracias. Secretario. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias presidente continuamos al (PUNTO N°7), Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 28 de Febrero de 2025. Tenemos los siguientes montos, tenemos un monto original de \$829,010,000.00, pesos y un modificado de al corte de \$ 829,010,000.00, de acuerdo a lo programado en de \$ 611,111.12 y un ejercicio por \$ 0 pesos de acuerdo al porcentaje de avance del ejercicio versus al modificado y es del \$0.00 %, y un % de avance ejercicio versus al programado del \$ 0.00 %, y un compromiso del \$1,999,999.98 a dicho corte, un compromiso pendiente por ejercer de \$ 1,999,999.98, el porcentaje de avance comparado con el versus modificado es del 0.24 % y un disponible por el \$ 827,010,000.02, reitero es al corte del 28 de Febrero del 2025. Como bien comenta el presidente de este Subcomité, ya tenemos asignados 50 Contratos de Obra, y por lo cual en el siguiente corte se verán reflejados como tal. Y una gráfica para resumen para lo que acabo de comentar, sin algún miembro de este Subcomité tiene algún comentario de este apartado, y si no para poder pasar al (NUMERO 8). Bien procedemos al punto Numero 8, Presidente: -----



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Punto (NUMERO 8) de Adjudicación de Contratos de Obra Pública del del 2025. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: A la fecha del 28 de febrero del 2025, tenemos los procedimientos de Adjudicación por contratos de Obra Pública para los Recursos Locales de la siguiente manera, solamente tenemos contratos de Adjudicación Directa, del Art. 62 III Párrafo de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, equivalentes a 2 contratos por el importe de \$1,999,999.98. centavos equivalentes al 0.24% eso a la fecha del 28 de febrero del 2025 y para los recursos federales a la fecha no tenemos ningún recurso asignado para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial (DGOIV). Alguien de este Subcomité que quisiera manifestarse en este apartado, si no para pasar a Asuntos Generales. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Punto (NUMERO 8) Asuntos Generales: Adelante Secretario. -----

Ingeniero Jacob Christopher Núñez Castro, Secretario Técnico: Gracias, como Asuntos Generales, pues no tenemos en este Subcomité como tal, entonces por consiguiente pregunto a los Representantes de este Subcomité si no tienen algún asunto de tratar en general, si no para estar concluyendo con los Puntos de este Subcomité, bien, Presidente, tenemos agotados todos los puntos de este Subcomité. -----

Ingeniero Edgar Alejandro Barrientos Galván, Presidente: Gracias, Sr. Secretario, siendo las 11: 25 damos por concluida la reunión y Subcomité de Obras de la Tercera Sesión Ordinaria del 2025, una vez que están agotados todos los puntos, como siempre agradeciendo su asistencia y estamos a la orden por cualquier cosa, muchas gracias y saludos a todos. -----



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

<p>Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván Director General de Obras de Infraestructura Vial Presidente</p>	<p>Ing. Jacob Christopher Núñez Castro Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial Secretario Técnico</p>
<p>Ing. Javier Trujillo Rodríguez Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial Vocal</p>	<p>Mtro. Luis Julián Castro García Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial Vocal</p>
<p>Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial Vocal</p>	<p>Arq. Analleli Ramirez Victoria Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Vocal</p>
<p>C.P. Isaías Quevedo Salinas Director de Finanzas en la Dirección General de Administración y Finanzas de la secretaria de Obras y Servicios Vocal Suplente</p>	<p>C. Azael Denzel Antonio Zurita subdirector de Procedimientos de Contratación de Obras Vocal Suplente</p>



Acta de la 3a. Sesión Ordinaria 2025

Mtro. José Alberto Vázquez Cruz
Director General Jurídica y Normativa en la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México
Invitado

Arq. Jesús Teoyotl Morales
Jefe de Unidad Departamental (JUD) de
Auditoría Administrativa, Operativa y Control
Interno "B"
Invitado Suplente

Arq. Jahir de Jesús Toriz Gilvaja
Representante del Comité Central
Invitado Suplente

Lic. Alejandra Arenas Camacho
Jefa de Unidad Departamental de Licitaciones y
Contratos
Invitada

Ing. Laura Guerra Borrego
Jefa de Unidad Departamental de Dictaminación
de Precios Unitarios de Obras
Invitada



4.- Informe de Avances Físico–Financiero al 31 de marzo de 2025.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOIV-AD-L-2-003-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	15.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
2	DGOIV-AD-L-2-004-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	23.49%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
3	DGOIV-AD-L-2-005-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	22.49%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
4	DGOIV-AD-L-2-006-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	16.36%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
5	DGOIV-AD-L-2-007-25	15	AD	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	20.22%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
6	DGOIV-AD-L-2-008-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	16.36%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
7	DGOIV-AD-L-2-009-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	18.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
8	DGOIV-AD-L-2-010-25	15	AD	CHAZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	18.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
9	DGOIV-AD-L-2-011-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	15.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
10	DGOIV-AD-L-2-012-25	15	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	30.96%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
11	DGOIV-AD-L-2-013-25	15	AD	TALLER BELARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	20.00%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
12	DGOIV-AD-L-2-014-25	15	AD	TALLER BELARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	20.00%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
13	DGOIV-AD-L-2-015-25	15	AD	ARQUITECTURA CINZZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	18.30%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
14	DGOIV-AD-L-2-016-25	15	AD	ARQUITECTURA CINZZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	18.30%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
15	DGOIV-AD-L-2-017-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	15.30%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
16	DGOIV-AD-L-2-018-25	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	31.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
17	DGOIV-AD-L-2-019-25	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	33.20%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
18	DGOIV-AD-L-2-020-25	15	AD	URIEL ALEJANDRO RAMÍREZ CHÁVEZ	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	32.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEDIDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGOIV-AD-L-2-021-25	15	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	30.96%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
20	DGOIV-AD-L-2-022-25	15	AD	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	20.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
21	DGOIV-AD-L-2-023-25	15	AD	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	20.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
22	DGOIV-AD-L-2-024-25	15	AD	REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	20.15%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
23	DGOIV-AD-L-2-025-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	17.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
24	DGOIV-AD-L-2-026-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	17.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
25	DGOIV-AD-L-2-027-25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	22.30%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
26	DGOIV-AD-L-2-028-25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	22.30%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
27	DGOIV-AD-L-2-029-25	15	AD	SIMETRÍA AXIAL CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	23.12%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
28	DGOIV-AD-L-2-030-25	15	AD	MOLING, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	35.74%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
29	DGOIV-AD-L-2-031-25	15	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	27.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
30	DGOIV-AD-L-2-032-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	25.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
31	DGOIV-AD-L-2-033-25	15	AD	RAMOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	28.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
32	DGOIV-AD-L-2-034-25	15	AD	RAMOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	29.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
33	DGOIV-AD-L-2-035-25	15	AD	ICMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	27.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
34	DGOIV-AD-L-2-036-25	15	AD	ISAC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	25.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
35	DGOIV-AD-L-2-037-25	15	AD	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	26.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
36	DGOIV-AD-L-2-038-25	15	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 36)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	27.00%	0.00%	Servicio en proceso.
											AMORTIZADO				-	-	-				
											POR AMORTIZAR				-	-	-				



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEDORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025**

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
37	DGOIV-AD-L-2-039-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 37)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	28.00%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
38	DGOIV-AD-L-2-040-25	15	AD	DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 38)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	34.89%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
39	DGOIV-AD-L-2-041-25	15	AD	DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 39)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	34.89%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
40	DGOIV-AD-L-2-042-25	15	AD	ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA AISA, S.C.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 40)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	17.81%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
41	DGOIV-AD-L-2-043-25	15	AD	TEPEHUANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 41)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	32.29%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
42	DGOIV-AD-L-2-044-25	15	AD	TEPEHUANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 42)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	31.07%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
43	DGOIV-AD-L-2-045-25	15	AD	PROYECTOS Y ASESORIA DUAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 43)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	17.90%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
44	DGOIV-AD-L-2-046-25	15	AD	GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	17.95%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
45	DGOIV-AD-L-2-047-25	15	AD	ISIAC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	37.21%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
46	DGOIV-AD-L-2-048-25	15	AD	CO-ARCH CONSTRUYENDO CON ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	18.08%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
47	DGOIV-AD-L-2-049-25	15	AD	URIEL ALEJANDRO RAMÍREZ CHÁVEZ	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	32.50%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
48	DGOIV-AD-L-2-050-25	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	8.60%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
49	DGOIV-AD-L-2-051-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	25.00%	0.00%	Servicio en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
50	DGOIV-LPN-L-1-053-25	15	LPN	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,889,186.22	\$6,889,186.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	9.73%	0.00%	Obra en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
51	DGOIV-LPN-L-1-054-25	15	LPN	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,889,186.22	\$6,889,186.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	13.20%	0.00%	Obra en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
52	DGOIV-LPN-L-1-055-25	15	LPN	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,880,781.37	\$6,880,781.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	12.17%	0.00%	Obra en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
53	DGOIV-LPN-L-1-056-25	15	LPN	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,876,205.79	\$6,876,205.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	9.93%	0.00%	Obra en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
54	DGOIV-LPN-L-1-057-25	15	LPN	GRUPO ARENO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,893,209.81	\$6,893,209.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	-	9.00%	0.00%	Obra en proceso.			
											AMORTIZADO	-	-	-							
											POR AMORTIZAR	-	-	-							
				PROVEEDORA DE	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y						ANTICIPO	\$0.00	-	-	-						



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEDJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
55	DGOIV-LPN-L-1-058-25	15	LPN	INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,695,153.25	\$6,695,153.25	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	10.09%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
56	DGOIV-LPN-L-1-059-25	15	LPN	ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,765,834.42	\$6,765,834.42	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	12.01%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
57	DGOIV-LPN-L-1-060-25	15	LPN	CONSUTEC, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,878,367.69	\$6,878,367.69	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	9.24%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
58	DGOIV-LPN-L-1-061-25	15	LPN	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,884,313.28	\$6,884,313.28	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	11.21%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
59	DGOIV-LPN-L-1-062-25	15	LPN	TIANGUIS DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,896,748.40	\$6,896,748.40	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	22.80%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
60	DGOIV-LPN-L-1-063-25	15	LPN	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,885,843.50	\$6,885,843.50	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	28.40%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
61	DGOIV-LPN-L-1-064-25	15	LPN	AKUMAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,878,496.27	\$6,878,496.27	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	33.85%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
62	DGOIV-LPN-L-1-065-25	15	LPN	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES UNIDOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,624.15	\$6,895,624.15	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	37.29%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
63	DGOIV-LPN-L-1-066-25	15	LPN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,833,045.53	\$6,833,045.53	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	36.20%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
64	DGOIV-LPN-L-1-067-25	15	LPN	CERFER ARQUITECTURAL DESING, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	\$6,895,678.92	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	26.40%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
65	DGOIV-LPN-L-1-068-25	15	LPN	JAYOL, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,397.13	\$6,899,397.13	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	47.58%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
66	DGOIV-LPN-L-1-069-25	15	LPN	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,769.55	\$6,899,769.55	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	43.17%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
67	DGOIV-LPN-L-1-070-25	15	LPN	A-34 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,860,838.01	\$6,860,838.01	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	11.49%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
68	DGOIV-LPN-L-1-071-25	15	LPN	VIDERE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,886,473.76	\$6,886,473.76	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	27.65%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
69	DGOIV-LPN-L-1-072-25	15	LPN	CONSTRUCTORA VKDEM, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	\$6,895,678.92	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	13.00%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
70	DGOIV-LPN-L-1-073-25	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	\$6,762,987.48	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	8.43%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
71	DGOIV-LPN-L-1-074-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,766,488.73	\$6,766,488.73	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	5.48%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
72	DGOIV-LPN-L-1-075-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,824,488.73	\$6,824,488.73	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	8.90%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				
73	DGOIV-LPN-L-1-076-25	15	LPN	G.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,763,721.24	\$6,763,721.24	\$0.00	AMORTIZADO				-	-	-	8.95%	0.00%	Obra en proceso.	
											POR AMORTIZAR				-	-	-				
											ANTICIPO	\$0.00			-	-	-				


 INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
74	DGOIV-LPN-L-1-077-25	15	LPN	INMU ZZE, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,897,170.17	\$6,897,170.17	\$0.00									11.03%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
75	DGOIV-LPN-L-1-078-25	15	LPN	MIALCAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,889,185.53	\$6,889,185.53	\$0.00									13.40%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
76	DGOIV-LPN-L-1-079-25	15	LPN	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORUS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,855,661.96	\$6,855,661.96	\$0.00									13.09%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
77	DGOIV-LPN-L-1-080-25	15	LPN	GRUPO BENJ, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,763,682.37	\$6,763,682.37	\$0.00									12.90%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
78	DGOIV-LPN-L-1-081-25	15	LPN	CENTRAL ECG, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,884,011.45	\$6,884,011.45	\$0.00									31.35%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
79	DGOIV-LPN-L-1-082-25	15	LPN	CONSTRUCTORA RISSKOV, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,227.64	\$6,895,227.64	\$0.00									26.36%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
80	DGOIV-LPN-L-1-083-25	15	LPN	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,890,338.31	\$6,890,338.31	\$0.00									31.97%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
81	DGOIV-LPN-L-1-084-25	15	LPN	CAKCALLI COMERCIALIZADORA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,897,013.26	\$6,897,013.26	\$0.00									21.66%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
82	DGOIV-LPN-L-1-085-25	15	LPN	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,890,338.31	\$6,890,338.31	\$0.00									29.34%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
83	DGOIV-LPN-L-1-086-25	15	LPN	CAKCALLI COMERCIALIZADORA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,897,013.26	\$6,897,013.26	\$0.00									20.56%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
84	DGOIV-LPN-L-1-087-25	15	LPN	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 36)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,891,393.31	\$6,891,393.31	\$0.00									43.46%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
85	DGOIV-LPN-L-1-088-25	15	LPN	SISTEMAS EN CONSTRUCCION AMBIENTAL ECO-MEX, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 37)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,898,739.87	\$6,898,739.87	\$0.00									20.31%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
86	DGOIV-LPN-L-1-089-25	15	LPN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 38)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,833,045.53	\$6,833,045.53	\$0.00									15.90%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
87	DGOIV-LPN-L-1-090-25	15	LPN	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 39)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,884,614.27	\$6,884,614.27	\$0.00									20.45%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
88	DGOIV-LPN-L-1-091-25	15	LPN	TIANQUIS DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 40)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,896,748.40	\$6,896,748.40	\$0.00									12.81%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
89	DGOIV-LPN-L-1-092-25	15	LPN	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION GORRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 41)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,851,441.79	\$6,851,441.79	\$0.00									13.50%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
90	DGOIV-LPN-L-1-093-25	15	LPN	GAREIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 42)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,555.25	\$6,895,555.25	\$0.00									16.49%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											
											POR AMORTIZAR											
											ANTICIPO	\$0.00										
91	DGOIV-LPN-L-1-094-25	15	LPN	ECO-TRASFORMA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 43)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,894,259.64	\$6,894,259.64	\$0.00									12.90%	0.00%	Obra en proceso.	
											AMORTIZADO											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
92	DGOIV-LPN-L-1-095-25	15	LPN	CONSTRUFIDER, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,901,559.32	\$6,901,559.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	12.95%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
93	DGOIV-LPN-L-1-096-25	15	LPN	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,701,774.79	\$6,701,774.79	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	32.21%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
94	DGOIV-LPN-L-1-097-25	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	\$6,762,987.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	13.08%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
95	DGOIV-LPN-L-1-098-25	15	LPN	CONCOAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,896.50	\$6,895,896.50	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	19.63%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
96	DGOIV-LPN-L-1-099-25	15	LPN	PRECOVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/03/2025	10/06/2025	\$6,900,865.37	\$6,900,865.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	20.02%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
97	DGOIV-LPN-L-1-100-25	15	LPN	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	13/03/2025	10/06/2025	\$6,876,859.20	\$6,876,859.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	23.33%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			
98	DGOIV-LPN-L-1-102-25	15	LPN	GRUPO CONSTRUCTOR TCASA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,736,308.87	\$6,736,308.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				-	-	-	31.61%	0.00%	Obra en proceso.
											AMORTIZADO					-	-	-			
											POR AMORTIZAR					-	-	-			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$369,896,118.42	\$0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.30%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOV-AD-L-2-052-25	15	AD	NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	\$690,181.80	\$0.00	ANTICIPO			-	-	-	24.00%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.
											AMORTIZADO			-	-	-			
											POR AMORTIZAR								
2	DGOV-LPN-L-1-101-25	15	LPN	SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y CARRILES CONFINADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13/03/2025	10/06/2025	\$6,867,663.32	\$6,867,663.32	\$0.00	ANTICIPO			-	-	-	19.81%	0.00%	Servicio en proceso de Ejecución.
											AMORTIZADO			-	-	-			
											POR AMORTIZAR								
3											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
4											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
5											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
6											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
7											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
8											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
9											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
10											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$7,557,845.12	\$0.00	0.00
		0.00
		0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.19%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOH-AD-L-2-002-25	15	AD	OLGROSA GROUP, S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES, REVISIÓN, ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.	04/02/2025	04/04/2025	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01	\$200,000.01	-	97.00%	20.00%	Servicio en proceso de Cierre
											AMORTIZADO					ED-02		\$770,000.01			
											POR AMORTIZAR										
2											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
3											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
4											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
5											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
6											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
7											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
8											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
9											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										
10											ANTICIPO										
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZAR										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$970,000.02	\$200,000.01	\$770,000.01	97.00%	20.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJERCICIO 2025

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE EJERCICIO 2024		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	NO. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOV-AD-L-2-001-25	15	AD	SVP ARQUITECTURA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	04/02/2025	04/04/2025	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				ED-01 ORDINARIA	\$411,111.11		93.12%	41.11%	Servicio en proceso de Ejecución.
											AMORTIZADO					ED-02 ORDINARIA	\$520,055.55				
											POR AMORTIZAR										
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$999,999.99	\$0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

MONTO TOTAL TRAMITADO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$931,166.66	\$411,111.11	\$520,055.55	93.12%	41.11%



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

5. Evolución del Gasto de Inversión correspondiente al 31 de marzo de 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Evolución del Gasto Cuarta Sesión Ordinaria
30 de abril 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

F	SF	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
					ORIGINAL 1	MÓDIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 3	PROGRAMADO 5	EJERCICIO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Vt. MÓDIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vt. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
			TOTAL		829,010.00	906,640.47	106,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.4%	99.8
4	3	024	Desarrollo Económico Minería, Manufacturas y Construcción Construcción Construcción y supervisión de Infraestructura pública	Índice	829,010.00	906,640.47	106,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.4%	99.8

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

6. Adjudicación de Contratos de Obra Pública ejercicio 2025.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de Contratos de Obra Pública
30 de abril 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
\$379,455,963.52

31 DE MARZO DE 2025

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Contratado por la DGOIV 7		Estimado 8	
					% 7/4*100		
829,010,000.00	906,540,670.00	1. Licitación Pública	50	\$342,946,873.54	37.83%	611,111.12	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	\$0.00	0.00%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$0.00	0.00%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$0.00	0.00%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	*Art. 62, 3er párrafo	52	\$36,509,089.98		4.03%
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$0.00		0.00%
		5. Adjudicados Directamente por excepción del Art. 63 fracción II		0	\$0.00		0.00%
829,010,000.00	906,540,670.00	← Totales →		102	\$379,455,963.52	41.86%	611,111.12


 Ve. Bo.
 Ing. Jacob Cristopher Nuñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelimitada por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Adjudicación de contratos de Obra Pública
30 de abril 2025



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
\$0.00

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Contratado por la DGOIV 7		Estimado 8
						% 7/4*100	
\$0.00	\$0.00	1. Licitación Pública		0	\$0.00	0.00%	\$0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0	\$0.00	0.00%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$0.00	0.00%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo	0	\$0.00	0.00%	
			*Art. 43, 4º párrafo	0	\$0.00	0.00%	
\$0.00	\$0.00	Totales		0	\$0.00	0.00%	\$0.00

[Handwritten Signature]
 Vo. Bo.
 Ing. Jacob Christopher Nuñez Castro
 Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero.- La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto.- En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Infraestructura Vial



7. Asuntos Generales.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

7.1. Informe Bacheton Corte al 23 de abril del 2025.

**Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras de
Infraestructura Vial**

Bacheton Corte al 23 de abril del 2025

30 de abril 2025



Total de baches atendidos en las vialidades primarias de la Ciudad de México	Avance de Obra para el Mega Bacheton 2025
83,915 Baches	45.9%

**Subcomité de Obras de la Dirección
General de Obras Infraestructura Vial**