



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

000001002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019

000000004



**ACTA DE LA 1ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 13 de febrero del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. en D. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Lic. Gabriela del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Asesores: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y el Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: C. Eduardo Ramírez Flores, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana.- El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad. -----

3. Protocolo. -----
3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** hace mención a la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2019. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de



Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y a lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2019. -----

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Suplentes, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

4.- Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma, para el Ejercicio 2019.-

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Pública respectivamente.-----

5. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores somete a votación del Pleno el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2019, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad. -----

6. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 2018. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 2018, y se turnan para recabar sus firmas. -----

7. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 01-01/2019 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Sesión Ordinaria de 2018, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de noviembre de 2018. -----

8.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

8.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa con corte al 31 de diciembre de 2018, del ejercicio 2018 no existen compromisos; indica que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por Licitación Pública, así como tampoco por invitación a



cuando menos tres personas. Pregunta si existen cometarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

8.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, cede la palabra al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. ----

El C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo pregunta, cual es la razón por la que existen contratos desde este ejercicio, y en que estatus se encuentran jurídicamente. --

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores responde, en la columna de observaciones se encuentra en forma general la situación de esos contratos; sin embargo, se toma en cuenta dicha observación para precisarla en la siguiente Sesión. -----

El C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo observa, que los demás ejercicios, se encuentran en la misma situación. -----

8.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

8.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

8.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

8.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto. -----

8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----



8.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

9. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B". -----

9.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/01/2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el caso DCOP"B"/01/2019, referente al Mantenimiento de puentes atirantados , ubicados a lo largo de la Calzada General Ignacio Zaragoza, en sus intersecciones con Rojo Gómez, Canal de San Juan, Crisóstomo Bonilla (Guelatao) y Republica Federal, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. Con un periodo de ejecución de 245 días naturales. Con un monto estimado de \$31'784,099.35 (Treinta y un millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos 35/100 M.N.) IVA incluido. A través del procedimiento de Adjudicación Directa. Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, Inciso A, Fracción I, 5, 23, 24 Inciso C, 61 párrafos 1 y 2, 63 Incisos II, VII y XIII y 64 Bis, Incisos I y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los artículos 1, 75, Incisos I, II, III y IV y 75-B, Incisos I, II, III y IV, de su Reglamento; así como la Sección 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** expone, es el primer caso que presentamos en este ejercicio, en relación a la modalidad de adjudicación directa, respecto a los puentes atirantados que corren a lo largo de la Calzada General Ignacio Zaragoza. La empresa Grupo Colinas del Buen, quien originalmente diseño la estructura en 1992, además de cumplir con la especialidad y las características necesarias para llevar a buen término los trabajos en el menor tiempo posible; ya que cuenta con la experiencia, conocimientos técnicos para tal fin, respecto a su construcción además de su mantenimiento, debido a sus características requieren de un mantenimiento continuo, debería de ser anual, pero desafortunadamente dependemos de los recursos que se otorgan año con año; es importante mencionar que el año pasado no se contó con recursos para la atención de estos puentes. Estos cuatro puentes que se está solicitando su mantenimiento son los que más urgen, presentando una problemática severa, todos hacen el cruce en Calzada General Ignacio Zaragoza, de norte a sur y viceversa, una de las características de estos puentes con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento en general, van acumulando una disminución física en sus



propiedades de estabilidad y/o funcionalidad, tanto de tipo estructural como constructivo. -----

Como es del conocimiento de todos debido a las condiciones de emergencia provocadas por el sismo del pasado 19 septiembre de 2017, se ocasionaron daños en la estructura de algunos puentes. Algunas otras intervenciones se originaron por las condiciones de comportamiento irregular, afectando las condiciones de seguridad de los puentes. Como la reducción de la junta constructiva de 42 a 2cm en la zona de bielas en el tablero central del puente Amador Salazar; caso contrario al anterior es el puente de Av. Telecomunicaciones, las juntas constructivas que delimitan el tablero central quedaron sin holgura originando una afectación en vigas principales y secundaria por lo que se realizó el recorte del tablero y la reparación de la estructura de acero. -----

Debido a la falta de realización del mantenimiento correspondiente con la frecuencia recomendada, a la fecha se tiene la necesidad de realizar una evaluación de las condiciones de seguridad y servicio en cada puente atirantado para estar en posibilidades de establecer un programa de mantenimiento acorde a las necesidades en cada puente, lo que se deriva después de realizar la inspección física y los levantamientos topográficos correspondientes. -----

Por ese motivo solicitamos al Pleno la aprobación del Caso que nos ocupa. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen comentarios respecto al caso, cede la palabra al Arq. Ángel Luz Velázquez. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** pregunta, el dictamen enviado, si bien es cierto menciona algunos puentes, con lo expuesto se planea realizar un mantenimiento correctivo propiamente ya que no existe el preventivo rutinario, que se realizará cada año por lo que ya sería un mantenimiento preventivo propiamente, ahorita se realizaría un mantenimiento correctivo que su costo es mayor y posteriormente tendría que ser de menor costo el contrato. Eso es por parte del procedimiento, sin embargo, el dictamen no lo indica así, si nosotros aceptamos esto, nos dará más fuerza, respecto al aspecto jurídico, están invocando al artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, al mencionar las fracciones II, III y IV, y el artículo 75 referencia al Inciso XVI, no tendría ninguna relación con el artículo de la Ley. Por lo que habría que reforzar más jurídicamente el sustento; el dictamen tampoco menciona la empresa, se menciona a otra. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, la empresa Ingeniería Experimental, S.A. de C.V., es miembro del Grupo Colinas del Buen, que su función es la asesoría y ejecución especializada en ingeniería civil, además es quien realizó el diseño estructural de dichos puentes atirantados. -----

Respecto al primer comentario, efectivamente se pretende que se efectuó el mantenimiento correctivo y en los años subsecuentes el mantenimiento solo sea preventivo, desde luego disminuirá el importe para ese mantenimiento preventivo, en este caso tenemos que cambiar todos los tacones de madera, que son las sufrideras, en algunos casos ya no cuentan con las tuercas de sujeción, por lo que se tiene que llevar un procedimiento de nivelación de algunos mástiles y se tiene que retensar todos



los cables, por lo que entre más pasa el tiempo se va incrementando el costo del mantenimiento correctivo, desafortunadamente dependemos que en el presupuesto estén incluidos, como lo mencione en anteriores ejercicios no fueron incluidos en el presupuesto, es por eso que en esta ocasión al contar con el presupuesto son los primeros que atenderemos, para evitar problemas como el acontecido en puente vehicular de República Federal. -----

Respecto al sustento jurídico se corregirá el dictamen. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen comentarios respecto al caso, cede la palabra a la Lic. Gabriela del Olmo Albarrán. -----

La **Lic. Gabriela del Olmo Albarrán** precisa, en la Sesión realizada en el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, para dar autorización al Manual de Funcionamiento de este Subcomité, en el Formato se debe incluir a la Dirección General de Administración y Finanzas por lo que pediría que se modificará el formato para que incluya esta modificación; donde se menciona programa, dice mantenimiento a puentes vehiculares, partida presupuestal 6151 y el oficio de suficiencia presupuestal es el oficio del techo; nos gustaría que también incluyeran el de autorización previa donde se puede observar que en el presupuesto autorizado efectivamente son 200 millones, pero para autorización previa que es lo que estamos utilizando en este momento es de 100 millones, así que está totalmente cubierto el importe por el cual se presenta este caso. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del caso, pidiendo al Pleno los que estén a favor manifestarlo levantando la mano, siete a favor, en contra ninguna, abstenciones ningunas, por lo que se aprueba el Caso No. DCOP "B" /01/2019, por unanimidad de votos por lo que se procederá a la formalización del Contrato en apego al fundamento Legal y términos ya señalados, continua con el Orden del Día. -----

10. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** Aprovecho la ocasión para recordarles nuevamente que la entrega de los informes para la integración de la Carpeta del Subcomité es a más tardar los primeros 10 días de cada mes con excepción del mes de diciembre que deberá ser entregada los primeros días de ese mes. -----

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, cede la palabra al Arq. Ángel Luz Velázquez. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** comenta que, al estar ejerciendo recursos federales y locales, estamos realizando Convenios de colaboración con algunas otras dependencias, por lo que es conveniente conocer el presupuesto que se está manejando y poderle dar un seguimiento tanto a la contratación como a la ejecución posteriormente, por lo que solicitaría se incluyera el informe mensual del presupuesto y su evolución. -----

La **Lic. Gabriela del Olmo Albarrán** precisa, en la parte final de la propia Carpeta, en el punto de Asuntos Generales está incluido lo publicado en la Gaceta Oficial de la



110000011

Ciudad de México, el presupuesto total para el capítulo 6000, para la propia Secretaría de Obras y Servicios; la Secretaría de Administración y Finanzas ya proporciono a la Secretaría de Obras, los Techos Presupuestales, ya vienen por actividad institucional y a solicitud de la Dirección de Construcción de Obras Públicas vamos a proporcionar su presupuesto total y eso en la siguiente Sesión podrá ser integrado para conocimiento del Pleno. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta, no hago observaciones ya que no me entregaron la Carpeta a tiempo y en un futuro cuando llegue la asignación por parte de mi Directora General, firmare el acta y hare los comentarios con base a los conocimientos de la información, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** precisa, la Carpeta fue entregada a la Directora de la Dirección General de Contraloría Ciudadana la Lic. Teresa Monroy Ramírez, además no se cuenta aún con la designación de la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, en cuanto se cuente con la designación se le hará llegar la Carpeta. Pregunta si existen más comentarios, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** siendo las 13:45 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

4. Seguimiento de Acuerdos

0000 012



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

| REFERENCIA | ACUERDO | AREA RESPONSABLE | NO ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN |
|------------|--|---|-------------|-----------|-----------|---|
| 02-02/2019 | CONVENIO ESPECIAL DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO DGPE-LPN-014-16, ADJUDICADO A LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V., RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALAPA". | Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" | ----- | ----- | X | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2018. |
| 02-03/2019 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 | SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS. | ----- | ----- | X | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2018. |
| 02-04/2019 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 | SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS. | ----- | ----- | X | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2019. |
| 02-05/2019 | LISTADO DE CASOS No. DCOP"B"/01/2019 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE PUENTES ATIRANTADOS, UBICADOS A LO LARGO DE LA CALZADA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" | ----- | ----- | X | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2019. CABE MENCIONAR QUE SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

| REFERENCIA | ACUERDO | AREA RESPONSABLE | NO ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACION |
|------------|--|--|-------------|-----------|-----------|---|
| 02-06/2019 | PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2018 | SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS | ----- | ----- | ----- | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2019. |

0000014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



PROGRAMA DE OBRAS 2019
EJERCICIO 2019 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DEL 2019

INVERSION AUTORIZADA:


| AREA OPERATIVA | A LICITACIÓN PÚBLICA | | B CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS | | C INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF | | D CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM | | E ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM | | F CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM | | G ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP Y SRM) | | H TOTALES | | | |
|---|-------------------------|----------|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A" | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B" | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C" | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D" | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| REVALIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO CONTRATADO PARA OBRA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PORCENTAJES: | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 | \$0.00 \$0.00 | # DIV/01 |
| OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM) | | | | | | | CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO | | | | | | | | | | | 0 |
| OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. | C+D+E+F+G | | \$0.00 \$0.00 | | # DIV/01 | | A+B+C+D+E+F+G GASTO DE INVERSIÓN | | \$0.00 \$0.00 | | # DIV/01 | | | | | | | |

REVISOR

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 016

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2019
 POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

| ÁREA | CONTRATO | NO. AD | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO | | FECHA | |
|------------------------|----------|--------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |
| NO HUBO CONTRATACIONES | | | | | | | | | |

SUMA = \$ -

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 017

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| ÁREA | CONTRATO | NO. DE INVITACIÓN | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO | | FECHA | |
|-------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |
| NO HUBO CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

SUMA \$

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2019
 POR LICITACIÓN PÚBLICA

| ÁREA | CONTRATO | NO. DE LICITACIÓN | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO | | FECHA | |
|-------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |
| NO HUBO CONTRATACIONES | | | | | | | | | |

SUMA =

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3 | 2 | 1* | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C. I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3 | 2 | 1 * | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| TOTAL | 3 | 2 | 1 * | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9

0000 022

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | CONTRATO | FF | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|------------|-------------------|----|-----------|---|---|----------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|----------|---------|--|--|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO (PAGADO) | | | | |
| | | | | | Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo | | | \$1,273,221.86 | \$0.00 | | | | \$0.00 | \$1,265,034.24 | \$0.00 | | | | | |
| 1 | V07.01.3.0042/REV | 86 | IR | Servinco, S.A. de C.V. | Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres) | 25/06/2007 | 31/03/2008 | \$1,273,221.86 | \$0.00 | ANTICIPO | \$0.00 | | | \$0.00 | \$1,265,034.24 | \$0.00 | 100.00% | 99.36% | PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACION A ESTA OBSERVACIÓN. | |
| | | | | | Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México | | | \$7,128,523.70 | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$2,155,001.72 | \$0.00 | | | | |
| 2 | V07.01.2.0308/REV | 20 | IR | GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V. | Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla | 01/12/2007 | 18/04/2008 | \$7,128,523.70 | \$0.00 | ANTICIPO | \$1,421,515.27 | | | \$0.00 | \$2,155,001.72 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% | TERMINACIÓN ANTICIPADA. PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08 IR L.2 028, IN08 AD L.2 416 Y IN08 AD L.2 380 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08. | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 8,401,745.56 | - | | | | | 3,420,035.96 | - | | | | | |
| | | | | | Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior. | | | \$17,378,050.26 | \$0.00 | | | | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40 | | | | | |
| 3 | EP08 IR.F.1.206 | 00 | IR | Colinas de Buen, S.A. de C.V. | Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan. | 25/09/2008 | 26/12/2008 | \$4,049,528.22 | \$0.00 | ANTICIPO | \$404,952.82 | | | \$0.00 | \$2,735,362.40 | \$0.00 | 100.00% | 67.55% | OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09. | |
| 4 | EP08 AD.L.1.242 | 00 | AD | Colinas de Buen, S.A. de C.V. | Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez. | 01/11/2008 | 31/12/2008 | \$8,279,915.58 | \$0.00 | ANTICIPO | \$827,991.56 | | | \$0.00 | \$6,314,136.25 | \$0.00 | 100.00% | 76.26% | OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,565,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-08. | |
| 5 | EP08 IR.L.1.192 | 00 | IR | Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V. | Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular. | 30/09/2008 | 30/12/2008 | \$5,048,606.46 | \$0.00 | ANTICIPO | \$504,860.65 | | | \$0.00 | \$3,739,403.25 | \$1,063,377.40 | 100.00% | 74.07% | OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09. | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | \$17,378,050.26 | \$0.00 | | | | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40 | | | | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | 25,779,795.82 | - | | | | \$0.00 | 16,208,939.86 | 1,063,377.40 | | | | | |

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 25,779,795.82 | - | ANTICIPO | \$3,159,320.30 |
| | | AMORTIZADO | \$2,414,966.66 |
| | | POR AMORTIZAR | \$744,353.62 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 16,208,939.86 | 1,063,377.40 | | |

[Firma]
2008

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

9

00001023



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2019.

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

0000024

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|--|------------------|------|-----------|--|--|----------------------|------------|------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| MODULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ED08.IR.L.2.0025 | | I.R. | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III. Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71 | 14/04/2008 | 12/07/2008 | 8,218,544.75 | | ANTICIPO | 2,465,863.43 | | | | | | | | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDP/SOSIDGOP/0039/2010, DEL 15/01/10 |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 30.00% | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 2,465,863.43 | | | | | | | | |
| 2 | ED08.AD.L.2.0075 | | A.D. | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN | 30/06/2008 | 12/09/2008 | 1,184,302.52 | | ANTICIPO | 592,151.28 | | | | | | | | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 592,151.28 | | | | | | | | |
| 3 | ED08.AD.L.2.0218 | | A.D. | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC | 17/10/2008 | 19/12/2008 | 1,070,028.63 | | ANTICIPO | 535,014.31 | | | | | | | | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-058-2010, DEL 13/04/10 |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 73,109.18 | | | 86,010.80 | 0.00 | 100.00% | 8.04% | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 461,905.13 | | | | | | | | |
| 4 | ED08.AD.L.2.0219 | | A.D. | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC | 17/10/2008 | 19/12/2008 | 1,070,028.63 | | ANTICIPO | 535,014.31 | | | | | | | | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-068-2010, DEL 29/04/10 |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 414,577.78 | | | 848,328.55 | 0.00 | 100.00% | 78.28% | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 120,438.53 | | | | | | | | |
| TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ED08.LP.L.2.0374 | | L.P. | CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION | TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA | 21/11/2008 | 31/12/2008 | 5,033,607.99 | | ANTICIPO | 1,510,082.40 | | | | | | | | EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA'S |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 799,481.10 | | | 0.00 | 826,058.62 | 1.37% | 16.41% | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 710,601.30 | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMIAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|-----------------|--|
| 16,677,612.62 | | ANTICIPO 6,638,126.71 AMORTIZADO 1,287,168.08 POR AMORTIZAR 4,360,867.66 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 934,339.35 | 826,058.62 | 20.27% | 10.62% |


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de enero de 2012

| NUMERO | | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------|---|---|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|------|---------|--------|--|
| CASO | CONTRATO | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | T07.01.2.0073/REV4 | Fondo Metropolitano | LP | Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero | 15/08/2007 | 30/01/2011 | 172,370,342.35 | 7,427,106.73 | 0.00 | <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table> | ANTICIPO | 0.00 | AMORTIZADO | 0.00 | POR AMORTIZAR | 0.00 | --- | --- | 6,585,981.21 | 7,408,159.04 | 0.00 | 100.00% | 99.74% | RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA A OPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA A OPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS |
| ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 172,370,342.35 | 7,427,106.73 | 0.00 | | | 6,585,981.21 | 7,408,159.04 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|----------|------|------------|------|---------------|------|
| 172,370,342.35 | 0.00 | <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table> | ANTICIPO | 0.00 | AMORTIZADO | 0.00 | POR AMORTIZAR | 0.00 |
| ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | |
| AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | |
| POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 7,408,159.04 | 0.00 | | |



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

00001 029



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0 | 2 | 1* | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 1* | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 030

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------|--|---|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| | | | | | Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan | | | 295,145,110.08 | 50,556,754.93 | 0.00 | | | | | 0.00 | 25,887,919.52 | 0.00 | | | | |
| 1 | IN08.LP.F.2.175/REV4 | FONDO METROPOLITANO | LP | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I DE C.V | Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México | 18/09/2008 | 31/10/2012 | 270,849,294.59 | 47,285,261.96 | 0.00 | ANTICIPO | 7,964,948.77 | | | | | | | | | PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 6,463,081.60 | 23/04/2012 | 31/10/2012 | 0.00 | 23,065,718.40 | 0.00 | 100.00% | 48.80% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 1,501,867.17 | | | | | | | | | |
| 2 | IN08.IR.F.3.316/REV4 | FONDO METROPOLITANO | IR | CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de | 08/11/2008 | 31/10/2012 | 24,295,815.49 | 3,290,492.97 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FRANZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 23/04/2012 | 31/10/2012 | 0.00 | 2,822,201.12 | 0.00 | 100.00% | 85.77% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 295,145,110.08 | 50,556,754.93 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 25,887,919.52 | 0.00 | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|----------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 295,145,110.08 | 0.00 | <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table> | ANTICIPO | 7,964,948.77 | AMORTIZADO | 6,463,081.60 | POR AMORTIZAR | 1,501,867.17 |
| ANTICIPO | 7,964,948.77 | | | | | | | |
| AMORTIZADO | 6,463,081.60 | | | | | | | |
| POR AMORTIZAR | 1,501,867.17 | | | | | | | |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 25,887,919.52 | 0.00 | | |

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

3333 031



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 19 | 5 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 |
| TOTAL | 21 | 5 | 0 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2014.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

000001034


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de enero de 2019

| NUMERO | | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|---------|--------------------|---|-----------|---|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---|--|
| CASO | CONTRATO | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| | | | | | Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal | | | 208,394.16 | 208,394.16 | 0.00 | | | | | 0.00 | 197,106.04 | 0.00 | | | | |
| 1 | DGOP-AD-F-3-003-14 | FONDO METROPOLITANO | AD | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072 | 28/05/2014 | 31/12/2014 | 208,394.16 | 208,394.16 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 570,139,718.64 | 0.00 | 0.00 | | | | | 437,582,464.24 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2 | DGOP-AD-F-1-034-14 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2016 | 570,139,718.64 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO | 149,799,999.99 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 29/09/2016 | 14/11/2016 | 437,582,464.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 34.23% | Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 149,799,999.99 | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 570,348,112.80 | 208,394.16 | 0.00 | | | | | 437,582,464.24 | 197,106.04 | 0.00 | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 570,348,112.80 | 0.00 | ANTICIPO | 149,799,999.99 |
| | | AMORTIZADO | 0.00 |
| | | POR AMORTIZAR | 149,799,999.99 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 197,106.04 | 0.00 | | |


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. José Antonio de Ocampo Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9 

0000 035



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | CANCELADOS RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 19 | 5 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

| CASO | NÚMERO CONTRATO | FE | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATAJO EJERCICIO 2014 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO-MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|---------|-----------|---|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGOP-AD-L-5-012-14 | LOCALES | A D | SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S A DE CV | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11) | 23-sep-14 | 31-dic-14 | \$1,439,016.24 | \$1,439,016.24 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$1,397,841.08 | \$0.00 | 100.00% | 97.12% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-LPN-1-015-14 | LOCALES | LP | PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS S A DE CV | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUALHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. | 8-oct-14 | 31-dic-14 | \$14,200,007.13 | \$14,200,007.73 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | 6-oct-14 | 31-dic-14 | \$1,578,480.37 | \$14,188,179.40 | \$0.00 | 100.00% | 89.90% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 3 | DGOP-LPN-L-1-020-14 | LOCALES | LP | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S A DE CV | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA | 9-oct-14 | 31-dic-14 | \$21,197,666.17 | \$21,197,666.17 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$7,887,070.84 | \$5,439,248.78 | 100.00% | 37.21% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEMAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 38,836,890.14 | 0.00 | ANTICIPOS | 0.00 |
| | | AMORTIZADO | 0.00 |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 23,470,881.32 | 5,439,248.78 | 100.00% | 74.74% |

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | 8 | 0 |
| TOTAL | 40 | 1 | 0 | 38 | 3 | 30 | 11 | 0 |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de enero de 2016

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|--------|------------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|--|----------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------|------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | |
| | | | | | Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa) | | | 9,576,274.47 | 9,576,274.47 | 0.00 | | | | 0.00 | 9,517,590.04 | 0.00 | | | |
| 1 | DGOP-IR-F-1-055-15 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS. | IR | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V. | Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal. | 01/12/2015 | 31/12/2015 | 9,576,274.47 | 9,576,274.47 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00 | | | 0.00 | 9,517,590.04 | 0.00 | 100.00% | 99.39% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016. |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 570,139,718.64 | 37,397,819.40 | 0.00 | | | | 437,582,464.24 | 19,349,732.64 | 0.00 | | | |
| 2 | DGOP-AD-F-1-034-14/REV | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2016 | 570,139,718.64 | 37,397,819.40 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75 | 29/09/2016 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 19,349,732.64 | 0.00 | 4.84% | 3.26% | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. |
| | | | | | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal. | | | 7,598,718.20 | 3,799,359.10 | 0.00 | | | | 0.00 | 3,796,394.64 | 0.00 | | | |
| 3 | DGOP-IR-F-1-045-15 | FONDO METROPOLITANO | IR | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V. | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072 | 17/09/2015 | 07/02/2016 | 7,598,718.20 | 3,799,359.10 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00 | | | 0.00 | 3,796,394.64 | 0.00 | 100.00% | 95.04% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017. |
| TOTALS | | | | | | | | 587,314,711.31 | 60,773,452.97 | 0.00 | | | | 437,582,464.24 | 32,663,717.32 | 0.00 | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--|
| 587,314,711.31 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 32,663,717.32 | 0.00 | | |



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000 041



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2015

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | CANCELADOS RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | 8 | 0 |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2016

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO, MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|-----------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------|---------------------------|--------|------------|-----------------|--------------|---------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGOP-IR-F-4-008-15 | FEDERALES | IR | APZA ARQUITECTURA S.A DE CV | PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. | 18-jun-15 | 31-dic-15 | \$12,545,385.48 | \$12,545,385.48 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$12,371,385.47 | \$174,000.01 | 100.00% | 88.81% | CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-LPN-L-1-008-15 | LOCALES | LP | GRUPO KOPIL SA DE CV | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III" | 25-jun-15 | 31-dic-15 | \$84,351,497.20 | \$84,351,497.20 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$84,023,848.88 | \$0.00 | 100.00% | 88.48% | CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 3 | DGOP-IR-F-2-015-15 | FEDERALES | IR | 3M ARQUITECTOS SA DE CV | CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN. | 2-jul-15 | 31-dic-15 | \$4,884,883.30 | \$4,884,883.30 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$4,852,820.08 | \$32,373.24 | 100.00% | 88.35% | CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-IR-L-5-018-15 | LOCALES | IR | SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III" | 8-jul-15 | 31-dic-15 | \$2,360,142.08 | \$2,360,142.08 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$2,323,583.88 | \$0.00 | 100.00% | 88.45% | CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 5 | DGOP-IR-F-2-020-15 | FEDERALES | IR | PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO | 5-ago-15 | 31-dic-15 | \$11,805,825.58 | \$11,805,825.58 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$11,745,134.34 | \$0.00 | 100.00% | 88.48% | CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 6 | DGOP-IR-F-4-021-15 | FEDERALES | IR | GH CONSTRUCCIONES SA DE CV | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA | 8-ago-15 | 31-dic-15 | \$8,988,788.33 | \$8,988,788.33 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$8,939,384.00 | \$0.00 | 100.00% | 88.41% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |
| 7 | DGOP-AD-F-4-022-15 | FEDERALES | AD | GOBRAJA CONSTRUCTORES SA DE CV | PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA. | 18-ago-15 | 31-dic-15 | \$12,988,088.11 | \$12,988,088.11 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$12,811,088.13 | \$0.00 | 100.00% | 88.33% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

| CASO | NÚMERO CONTRATO | F F | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO-MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|---------|-----------|--------------------------|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------|--------|------------|----------------|-------------|---------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| B | DGOP-IR-L-4-054-15 | LOCALES | IR | 2M ARQUITECTOS S A DE CV | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE" | 3-nov-15 | 31-dic-15 | \$3,995,354.20 | \$3,995,354.20 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$3,935,264.79 | \$60,089.44 | 100.00% | 98.50% | CONTRATO RECEPTIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
| 123,040,165.29 | 0.00 | 0.00 |
| | AMORTIZADO | 0.00 |
| | POR AMORTIZAR | 0.00 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| TOTAL DE ESTIMACIONES | AVANCE GENERAL AL PERIODO |
| 122,202,300.15 | 288,482.69 |
| | 100.00% |
| | 98.08% |

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 044



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 22 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 |
| TOTAL | 48 | 2 | 0 | 30 | 20 | 13 | 37 | 0 |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 22 SE ADJUDICARON EN 2019 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 22 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 22 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| TOTAL | 22 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0 |


NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTIDÓS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIDÓS ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 047

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|------|-------------------------|--|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------|---------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 590,995,928.36 | 156,786,223.10 | 0.00 | | | | 476,487,074.88 | 71,467,303.38 | 0.00 | | | | |
| 1 | DGOP-AD-F-1-034-14/REV2 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2015 | 570,139,718.64 | 145,963,210.55 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 28,530,506.64 | 29/09/2016 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 62,474,941.28 | 0.00 | 10.72% | 7.76% | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 116,185,494.11 | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-AD-L-5-001-16 | RECURSOS FISCALES | AD | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México | 20/04/2016 | 28/09/2017 | 20,856,209.72 | 10,823,012.55 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 29/09/2017 | 15/12/2018 | 38,904,810.74 | 8,992,362.10 | 0.00 | 26.39% | 23.11% | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción de Paneles Solares | | | 17,227,956.11 | 17,227,956.11 | 0.00 | | | | | 0.00 | 17,220,950.21 | 0.00 | | | |
| 3 | DGOP-LPN-L-4-002-16 | RECURSOS FISCALES | LP | SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V. | Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal. | 05/05/2016 | 15/12/2018 | 17,227,956.11 | 17,227,956.11 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 17,220,950.21 | 0.00 | 100.00% | 99.96% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal. | | | 12,042,760.88 | 8,243,401.78 | 0.00 | | | | | 0.00 | 7,861,869.88 | 0.00 | | | |
| 4 | DGOP-IR-F-1-045-15/REV | FONDO METROPOLITANO | IR | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072 | 17/09/2015 | 07/02/2016 | 7,598,718.20 | 3,799,359.10 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 3,425,396.48 | 0.00 | 100.00% | 95.04% | Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | DGOP-LPN-F-4-020-16 | FONDO METROPOLITANO | LPN | DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V. | Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. | 23/09/2016 | 31/12/2016 | 4,444,042.68 | 4,444,042.68 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 4,436,473.40 | 0.00 | 100.00% | 99.83% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal. | | | 435,032.13 | 435,032.13 | 0.00 | | | | | 0.00 | 402,320.49 | 0.00 | | | |
| 6 | DGOP-AD-L-4-044-16 | RECURSOS FISCALES | AD | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 435,032.13 | 435,032.13 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 402,320.49 | 0.00 | 100.00% | 92.48% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz | | | 1,308,418.29 | 1,308,418.29 | 0.00 | | | | | 0.00 | 1,300,862.61 | 0.00 | | | |
| 7 | DGOP-AD-L-4-052-16 | RECURSOS FISCALES | AD | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México | 29/11/2016 | 31/12/2016 | 1,308,418.29 | 1,308,418.29 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 1,300,862.61 | 0.00 | 100.00% | 99.42% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |

9
A
[Handwritten signature]

0000 048

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | | |
|------|---------------------|-------------------|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------------------|---------|-------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| | | | | | Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. | | | 5,878,325.14 | 5,878,325.14 | 0.00 | | | | | 0.00 | 5,869,691.95 | 0.00 | | | | |
| 8 | DGOP-IR-L-4-053-16 | RECURSOS FISCALES | IR | PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenidas 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 5,878,325.14 | 5,878,325.14 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 5,869,691.95 | 0.00 | 100.00% | 99.85% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones. | | | 7,465,615.93 | 7,465,615.93 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 7,457,920.65 | 0.00 | | | |
| 9 | DGOP-IR-L-4-054-16 | RECURSOS FISCALES | IR | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México. | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 7,465,615.93 | 7,465,615.93 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 7,457,920.65 | 0.00 | 100.00% | 99.90% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen. | | | 44,852,210.26 | 14,999,120.47 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 14,999,118.64 | 0.00 | | | |
| 10 | DGOP-LPN-L-4-055-16 | RECURSOS FISCALES | LPN | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cooyacán en la Ciudad de México. | 01/12/2016 | 18/12/2017 | 42,222,317.08 | 14,800,000.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 14,800,000.00 | 0.00 | 35.05% | 35.05% | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18 |
| | | | | | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cooyacán en la Ciudad de México. | | | 2,629,893.18 | 199,120.47 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 199,118.64 | 0.00 | 7.57% | 7.57% | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18 |
| | | | | | Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social | | | 20,624,544.53 | 20,624,544.53 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 19,996,939.56 | 0.00 | | | |
| 12 | DGOP-IR-L-1-076-16 | RECURSOS FISCALES | IR | CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 9,235,352.71 | 9,235,352.71 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 8,987,978.12 | 0.00 | 100.00% | 97.32% | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| 13 | DGOP-IR-L-1-074-16 | RECURSOS FISCALES | IR | CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V. | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado. | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 5,276,519.97 | 5,276,519.97 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 0.00 | 5,118,221.60 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |

Handwritten signatures and initials.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2019

| NUMERO | | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|---|--------------------|-------------------|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|--|
| CASO | CONTRATO | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 14 | DGOP-IR-L-1-075-16 | RECURSOS FISCALES | IR | MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos a precio unitario y tiempo determinado. | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 5,275,406.40 | 5,275,406.40 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 5,117,096.40 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | DGOP-AD-L-5-088-16 | RECURSOS FISCALES | AD | BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 5 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cusuhuémtoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado. | 27/12/2016 | 31/12/2016 | 837,265.45 | 837,265.45 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 773,643.44 | 0.00 | 100.00% | 92.40% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México. | | | | | | | | 50,793,653.53 | 50,793,653.53 | 0.00 | | | 0.00 | 49,297,290.24 | 0.00 | | | | | |
| 16 | DGOP-IR-L-1-073-16 | RECURSOS FISCALES | IR | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | "Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arno Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado. | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 9,598,405.29 | 9,598,405.29 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 9,309,986.00 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | DGOP-IR-L-1-072-16 | RECURSOS FISCALES | IR | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | "Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 10,219,773.09 | 10,219,773.09 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 9,913,152.36 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | DGOP-IR-L-1-078-16 | RECURSOS FISCALES | IR | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | "Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Avila, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopam, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado. | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 9,597,679.40 | 9,597,679.40 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 9,309,801.56 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |

9
A




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2018

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | | |
|------|--------------------|-------------------|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|--------|--|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | | |
| 19 | DGOP-IR-L-1-083-16 | RECURSOS FISCALES | IR | DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlaqueemecat Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Canillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Salgado, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado. | 24/12/2016 | 31/12/2016 | 10,444,835.85 | 10,444,835.85 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 10,131,090.84 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 18-oct-17. | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 20 | DGOP-IR-L-1-082-16 | RECURSOS FISCALES | IR | DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepeacalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Escopido Araya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado. | 22/12/2016 | 31/12/2016 | 9,805,878.14 | 9,805,878.14 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 9,512,032.48 | 0.00 | 100.00% | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17. | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 21 | DGOP-AD-L-5-092-16 | RECURSOS FISCALES | AD | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V. | *Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epiqueria Arango Salgado, Coyocahuqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makareno y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Cantavieja, en las Delegaciones, Magdalena | 27/12/2016 | 31/12/2016 | 1,127,081.76 | 1,127,081.76 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | 1,121,227.00 | 0.00 | 100.00% | 99.48% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | | | 527,185,523.79 | 3,042,932.91 | 0.00 | | | | | 0.00 | 3,042,929.96 | 0.00 | | | | | |
| 22 | DGPE-LPN-2-012-16 | CRÉDITO | LPN | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | 23/12/2016 | 30/04/2018 | 21,982,096.16 | 1,585,923.93 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 1,585,923.93 | 0.00 | 7.21% | 7.21% | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 23 | DGPE-IR-2-013-16 | CRÉDITO | IR | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 26/12/2016 | 30/04/2018 | 12,253,595.70 | 1,261,994.16 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | 1,261,994.16 | 0.00 | 10.30% | 10.30% | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|---------|-------------------|---------|-----------|---|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------------|----------------|----------------|------------|------------|----------|-------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 24 | DGPE-LPN-1-014-16 | CRÉDITO | LPN | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | 29/12/2016 | 30/03/2018 | 492,949,831.93 | 195,014.82 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 01/04/2018 | 18/12/2018 | 0.00 | 195,011.87 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio con fecha de término al 18-dic-18. NOTA: Se encuentra trámite de autorización el Convenio de Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. |
| TOTALES | | | | | | | | 1,278,809,968.95 | 286,805,223.92 | 0.00 | | | | 476,487,074.95 | 198,917,197.57 | 0.00 | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|----------|------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1,278,809,968.95 | 0.00 | <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>28,530,506.64</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>116,185,494.11</td> </tr> </table> | ANTICIPO | 0.00 | AMORTIZADO | 28,530,506.64 | POR AMORTIZAR | 116,185,494.11 |
| ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | |
| AMORTIZADO | 28,530,506.64 | | | | | | | |
| POR AMORTIZAR | 116,185,494.11 | | | | | | | |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 198,917,197.57 | 0.00 | | |



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2019.

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de enero de 2019


| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTIPO | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|------|--------------------|------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| 1 | DGOP-IR-L-1-035-16 | | IR | Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte) | 01-Nov-16 | 31-Dic-16 | 10,115,997.78 | | ANTIPO | 0.00 | NA | NA | NA | 9,884,313.60 | 231,684.18 | 100% | 100.00% | Liquidada y Recepcionada |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-IR-L-1-036-16 | | IR | Constructora Pigma S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta | 01-Nov-16 | 31-Dic-16 | 9,846,009.88 | | ANTIPO | 0.00 | NA | NA | NA | 8,586,721.25 | 10,893.04 | 100% | 100.00% | Liquidada y Recepcionada |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | DGOP-IR-L-1-039-16 | | IR | Constructora Pigma S.A. de C.V. | Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroés de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410. | 01-Nov-16 | 31-Dic-16 | 6,936,052.06 | | ANTIPO | 0.00 | NA | NA | NA | 6,700,520.77 | 235,531.28 | 100.00% | 96.80% | En proceso de recepción |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-IR-L-1-041-16 | | IR | Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles. | 01-Nov-16 | 31-Dic-16 | 11,905,528.95 | | ANTIPO | 0.00 | NA | NA | NA | 11,846,099.54 | 0.00 | 90.00% | 100.00% | Liquidada y Recepcionada |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTIPO |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 38,803,586.67 | | ANTIPO 0.00 |
| | | AMORTIZADO 0.00 |
| | | POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 37,017,654.16 | 478,108.50 | 97.50% | 99.20% |


ING. JOSÉ LUIS RICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | CANCELADOS RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 |



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y FORTALECIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

| CASO | NÚMERO CONTRATO | FF | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO-MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|---------|-----------|---|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|---------|--------|--|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCERO | | | |
| 1 | DGOP-AD-L-1-005-16 | LOCALES | AD | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS. | 13-ago-16 | 11-sep-16 | \$558,185.12 | \$558,185.12 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$198,484.07 | \$0.00 | 100.00% | 35.33% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-AD-L-5-011-16 | LOCALES | AD | ARQUITECTO ALVARADO TORRES RUELAS | TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 28-ago-16 | 29-dic-16 | \$1,298,142.81 | \$1,298,142.81 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$1,253,581.12 | \$0.00 | 100.00% | 96.72% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 3 | DGOP-AD-L-5-013-16 | LOCALES | AD | SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 8-sep-16 | 31-dic-16 | \$1,683,894.48 | \$1,683,894.48 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$1,673,993.69 | \$0.00 | 100.00% | 99.41% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-AD-L-5-014-16 | LOCALES | AD | ING PEDRO ALVARADO VILAFUERTE | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 9-sep-16 | 31-dic-16 | \$131,450.04 | \$131,450.04 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$114,553.03 | \$0.00 | 100.00% | 87.15% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 5 | DGOP-AD-L-5-015-16 | LOCALES | AD | ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV | TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 10-sep-16 | 28-dic-16 | \$474,978.30 | \$474,978.30 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$465,601.96 | \$0.00 | 100.00% | 98.03% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 6 | DGOP-IR-L-5-018-16 | LOCALES | IR | INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A. DE CV | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA | 22-sep-16 | 30-dic-16 | \$3,481,741.17 | \$3,481,741.17 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$3,360,543.92 | \$51,833.44 | 100.00% | 96.24% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 7 | DGOP-LPN-L-1-024-16 | LOCALES | LPN | IRKON HOLDINGS, SA DE CV | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA | 5-oct-16 | 31-dic-16 | \$62,348,323.82 | \$62,348,323.82 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$61,946,214.44 | \$0.00 | 100.00% | 99.36% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 8 | DGOP-LPN-L-1-028-16 | LOCALES | LPN | GRUPO KOPIL SA DE CV | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA. | 24-sep-16 | 31-dic-16 | \$28,042,825.03 | \$28,042,825.03 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$24,808,540.60 | \$0.00 | 100.00% | 87.75% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO | FF | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO-MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|-----------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------|--------|----------------|-----------------|------------|---------|--|---------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 9 | DGOP-LPN-L-5-030-18 | LOCALES | LP N | ARQUIPO S C | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS. | 11-oct-16 | 23-dic-17 | \$19,786,520.33 | \$5,237,086.56 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | \$15,303,987.07 | \$0.00 | 86.44% | 81.46% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 10 | DGOP-LPN-L-4-031-18 | LOCALES | LP N | COOAD, S A DE C V | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 12-oct-15 | 30-dic-16 | \$32,738,401.02 | \$32,738,401.02 | 0.00 | ANTICIPOS | 9,821,520.31 | N/A | N/A | N/A | \$32,738,401.02 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 9,821,520.31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | DGOP-AD-L-5-033-18 | LOCALES | A D | ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 1-nov-16 | 30-dic-16 | \$296,224.14 | \$296,224.14 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | \$182,667.52 | \$0.00 | 100.00% | 81.87% | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 12 | DGOP-AD-L-5-043-18 | LOCALES | A D | ARQUITEG, S A DE C V | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. | 1-nov-16 | 31-dic-17 | \$1,821,311.49 | \$260,187.35 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | \$572,147.96 | \$0.00 | 71.36% | 31.41% | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 13 | DGOP-IR-L-5-048-18 | LOCALES | IR | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S A DE C V | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. | 1-dic-16 | 31-dic-17 | \$11,512,871.79 | \$570,761.77 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | \$6,216,298.64 | \$0.00 | 59.98% | 54.00% | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 14 | DGOP-AD-L-5-051-18 | LOCALES | A D | ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. | 1-dic-16 | 31-dic-17 | \$996,198.94 | \$56,387.60 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | \$56,387.60 | \$0.00 | 89.40% | 5.66% | | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |
| 15 | DGOP-LPN-F-2-058-18 | FEDERALES | LP N | PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S A DE C V | "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO" | 15-dic-16 | 31-dic-17 | \$287,834,458.75 | \$1,956,183.95 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A | N/A | N/A | \$4,074,723.61 | \$0.00 | 15.89% | 1.42% | ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. | |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | N/A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | N/A | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 139,140,773.18 | 0.00 | ANTICIPOS | 9,821,520.31 |
| | | AMORTIZADO | 9,821,520.31 |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 152,762,137.24 | 51,833.44 | 86.80% | 69.04% |

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 |


NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN EJERCICIO, DOS SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEIS CONCLUIDOS.

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SÉIS CONCLUIDOS.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de enero de 2017

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|------|-------------------------|---|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|--------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 590,995,928.36 | 176,509,711.69 | 0.00 | | | | | 476,487,074.98 | 120,939,255.64 | 0.00 | | | |
| 1 | DGOP-AD-F-1-034-14/REV3 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2016 | 570,139,718.64 | 161,803,445.13 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 29/09/2016 | 14/11/2016 | 437,562,464.24 | 106,232,989.08 | 0.00 | 14.61% | 14.89% | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta de contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 41,078,179.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 75,107,314.35 | | | | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-AD-L-5-001-19/REV | CRÉDITO | AD | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016 | 28/09/2017 | 20,856,209.72 | 14,706,266.56 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 29/09/2017 | 15/12/2018 | 38,904,610.74 | 14,706,266.56 | 0.00 | 37.80% | 37.80% | El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen. | | | 44,852,210.26 | 23,655,249.07 | 0.00 | | | | | 0.00 | 23,655,249.07 | 0.00 | | | |
| 3 | DGOP-LPN-L-4-055-16/REV | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | LPN | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M | 01/12/2016 | 18/12/2018 | 42,222,317.08 | 22,766,097.47 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 09/10/2017 | 31/01/2018 | 0.00 | 22,766,097.47 | 0.00 | 64.95% | 53.92% | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-jun-18 |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-IR-L-5-058-18/REV | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | IR | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir | 01/12/2016 | 31/12/2017 | 2,629,893.18 | 889,151.60 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 09/10/2017 | 31/01/2018 | 0.00 | 889,151.60 | 0.00 | 92.43% | 33.81% | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18 |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | | | 527,185,523.79 | 97,878,694.79 | 0.00 | | | | | 0.00 | 74,506,364.62 | 0.00 | | | |
| 5 | DGPE-LPN-2-012-16/REV | CRÉDITO | LPN | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 23/12/2016 | 30/04/2018 | 21,982,096.16 | 7,070,832.07 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 7,070,832.07 | 0.00 | 32.17% | 32.17% | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | DGPE-IR-2-013-16/REV | CRÉDITO | IR | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo interactivo Infantil Iztapalapa. | 28/12/2016 | 30/04/2018 | 12,253,595.70 | 6,398,889.44 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 6,398,889.44 | 0.00 | 52.22% | 52.22% | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | DGPE-LPN-1-014-18/REV | CRÉDITO | LPN | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 29/12/2016 | 30/03/2018 | 492,949,831.93 | 84,408,973.28 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | 01/04/2018 | 18/12/2018 | 0.00 | 61,036,643.11 | 0.00 | 12.63% | 12.38% | Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio con fecha de término al 18-dic-18 NOTA: Se encuentra trámite de autorización el Convenio de Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | | |





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de enero de 2017

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|----------------|----------------|------------|----------|------------|---------------|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | |
| | | | | | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa) | | | 16,954,709.07 | 20,345.65 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8 | DGOP-LPN-F-4-035-17 | RECURSOS FISCALES | LPN | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V. | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. | 31/12/2017 | 30/03/2018 | 16,954,709.07 | 20,345.65 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12% | 0.00% | Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18 |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 1,179,988,371.48 | 298,064,001.20 | 0.00 | | | | 476,487,074.98 | 219,100,869.33 | 0.00 | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1,179,988,371.48 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 |
| | | AMORTIZADO | 41,078,179.76 |
| | | POR AMORTIZAR | 75,107,314.35 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 219,100,869.33 | 0.00 | | |


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Jorge Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2019.

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 31 de enero de 2019


| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------|---------|--|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGO-P-LPN-F-1-077-16 | 5 | LPN | Mc Ginnis Empresarios, S.A en participación conjunta con Ingeniería y Construcción Peneruba Company, S. A. de C. V. | "Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México" | 23-dic-16 | 25-jul-17 | 29,691,739.05 | | ANTICIPO | 5,938,347.81 | 23-dic-16 | 20-dic-17 | 6,000,000.00 | 35,691,739.05 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | Liquidada y Recepcionada |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 5,938,347.81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | DGO-P-LPN-L-1-034-17 | 1 | LPN | De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V. | Mantenimiento de Ciclovia Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lija. Delegación Cuauhtémoc. | 19-Dic-17 | 31-Dic-17 | 29,429,981.82 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 29,429,981.82 | 100.00% | 99.90% | En proceso de Liquidación, recepción y finiquito |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--|
| 59,121,720.87 | 0.00 | ANTICIPO 5,938,347.81 AMORTIZADO 5,938,347.81 POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 35,691,739.05 | 29,429,981.82 | 100% | 100% |


Ing. José Luis Ricardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

0000 064



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| TOTAL | 51 | 6 | 0 | 16 | 41 | 14 | 43 | 4 |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, 4 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ONCE CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 9 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| TOTAL | 9 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0 |

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, CUATRO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ONCE CONCLUIDOS.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|------|-------------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 590,995,928.36 | 234,611,026.80 | 0.00 | | | | | 476,487,074.98 | 54,845,530.80 | 4,944,357.32 | | | | |
| 1 | DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2016 | 570,139,718.64 | 224,975,243.56 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 15,511,341.46 | 29/09/2016 | 14/11/2016 | 437,592,464.24 | 44,603,832.80 | 0.00 | 34.99% | 6.63% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 59,495,972.89 | | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 | CRÉDITO | AD | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Vértiz Navarrete, Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016 | 28/09/2017 | 20,856,209.72 | 9,635,783.24 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018 |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 29/09/2017 | 15/12/2018 | 38,904,610.74 | 10,241,698.00 | 4,944,357.32 | 35.81% | 26.33% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | | | 527,185,523.79 | 426,263,896.09 | 0.00 | | | | | 0.00 | 51,498,656.70 | 22,126,296.11 | | | | |
| 3 | DGPE-LPN-2-012-16/REV2 | CRÉDITO | LPN | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 23/12/2016 | 30/04/2018 | 21,982,096.16 | 13,325,340.16 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 4,616,129.89 | 3,741,896.44 | 60.62% | 21.00% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4 | DGPE-IR-2-013-16/REV2 | CRÉDITO | IR | INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | 26/12/2016 | 30/04/2018 | 12,253,595.70 | 4,592,712.10 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 321,318.84 | 1,321,459.24 | 37.48% | 2.62% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5 | DGPE-LPN-1-014-16/REV2 | CRÉDITO | LPN | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 29/12/2016 | 30/03/2018 | 492,949,831.93 | 408,345,843.83 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio con fecha de término al 18-dic-18. NOTA: Se encuentra trámite de autorización al Convenio de Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/04/2018 | 18/12/2018 | 0.00 | 46,561,207.97 | 17,062,940.43 | 21.31% | 9.45% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa) | | | 16,954,709.07 | 16,934,363.42 | 0.00 | | | | | 0.00 | 16,921,782.46 | 0.00 | | | | |
| 6 | DGOP-LPN-F-2-035-17 | RECURSOS FISCALES | LPN | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V. | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. | 31/12/2017 | 30/03/2018 | 16,954,709.07 | 16,934,363.42 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Recepcionado el 30-nov-2018 |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 16,921,782.46 | 0.00 | 100.00% | 99.81% | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|---|-----------|---|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|--------|------------|---------------|--------------|----------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| | | | | | Demolición y retiro de material de los inmuebles de Baisas 18 y Miravalle 913 | | | 412,867.00 | 412,867.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 406,517.84 | 0.00 | | | |
| 7 | DGOP-AD-L-3-023-18 | RECURSOS FISCALES | AD | COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Baisas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 | 08/01/2018 | 31/07/2018 | 412,867.00 | 412,867.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 406,517.84 | 0.00 | 100.00% | 98.46% | Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar. |
| | | | | | Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112 | | | 9,765,000.00 | 9,765,000.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 9,739,528.65 | 20,390.25 | | | |
| 8 | DGOP-AD-L-2-016-18 | RECURSOS FISCALES | AD | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 9,295,924.07 | 0.00 | 100.00% | 99.96% | Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar. |
| | | | | | Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 443,604.58 | 20,390.25 | 100.00% | 95.40% | Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar. |
| | | | | | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018). | | | 16,517,918.42 | 16,517,918.42 | 0.00 | | | | | 0.00 | 12,534,657.24 | 1,054,289.20 | | | |
| 10 | DGOP-AD-L-1-033-18 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS. | AD | CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V. | Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 04/09/2018 | 12/12/2018 | 3,091,585.91 | 3,091,585.91 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 394,425.52 | 1,054,289.20 | 97.00% | 12.76% | Trabajos en proceso de ejecución. |
| | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 04/09/2018 | 12/12/2018 | 5,375,193.41 | 5,375,193.41 | 0.00 | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 4,997,509.68 | 0.00 | 100.00% | 92.97% | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. |
| | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 23/08/2018 | 09/12/2018 | 4,350,002.70 | 4,350,002.70 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | 0.00 | 4,164,666.80 | 0.00 | 100.00% | 95.74% | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. |
| | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 23/08/2018 | 09/12/2018 | 4,350,002.70 | 4,350,002.70 | 0.00 | AMORTIZADO | 0.00 | | | 0.00 | 4,164,666.80 | 0.00 | 100.00% | 95.74% | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. |
| | | | | | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 23/08/2018 | 09/12/2018 | 4,350,002.70 | 4,350,002.70 | 0.00 | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | 0.00 | 4,164,666.80 | 0.00 | 100.00% | 95.74% | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. |

9
A





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|---------|--------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 13 | DGOP-IR-L-1-036-18 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS. | IR | RK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas. | 25/08/2018 | 15/11/2018 | 3,102,073.32 | 3,102,073.32 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | - | - | 0.00 | 2,401,325.28 | 0.00 | 99.00% | 77.41% | Trabajos en proceso de ejecución. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | DGOP-AD-L-5-037-18 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS. | AD | CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 51 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México. | 19/08/2018 | 28/12/2018 | 599,063.08 | 599,063.08 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | - | - | 0.00 | 576,729.96 | 0.00 | 100.00% | 96.27% | Servicios Concluidos. Pendientes de Liquidar y Recepcionar. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco. | | | 69,677,496.14 | 69,677,496.14 | 0.00 | | | | | 0.00 | 17,047,612.02 | 52,572,591.88 | | | |
| 15 | DGOP-AD-L-2-052-18 | RECURSOS FISCALES | AD | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. | 24/09/2018 | 23/12/2018 | 69,677,496.14 | 69,677,496.14 | 0.00 | ANTICIPO | 20,903,248.84 | - | - | 0.00 | 17,047,612.02 | 52,572,591.88 | 100.00% | 47.13% | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 5,114,283.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 15,788,965.24 | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 1,231,509,442.78 | 774,182,567.87 | 0.00 | | | | | 476,487,074.98 | 162,994,285.71 | 80,717,924.76 | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|---|
| 1,231,509,442.78 | 0.00 | ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 20,725,625.06 POR AMORTIZAR 75,284,938.13 |


| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 162,994,285.71 | 80,717,924.76 | | |



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2019

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES | |
|------|-------------------------|--|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|--|---------------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| | | | | | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. | | | 590,995,928.36 | 0.00 | | | | 476,487,074.98 | 266,601,822.46 | 4,944,357.32 | | | | | |
| 1 | DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V. | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México | 28/11/2014 | 28/09/2018 | 570,139,718.64 | 0.00 | ANTICIPO | 149,799,999.99 | | | | | | | | | Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. |
| | | | | | | | | | AMORTIZADO | 90,304,027.10 | 29/09/2016 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 232,661,495.80 | 0.00 | 65.16% | 66.77% | | | |
| | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 59,495,972.89 | | | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 | CRÉDITO | AD | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016 | 28/09/2017 | 20,856,209.72 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. |
| | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 29/09/2017 | 15/12/2018 | 38,904,610.74 | 33,940,326.66 | 4,944,357.32 | 100.00% | 87.24% | | | |
| | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa | | | 527,185,523.79 | 0.00 | | | | 0.00 | 128,545,301.06 | 22,126,296.11 | | | | | |
| 3 | DGPE-LPN-2-012-16/REV2 | CRÉDITO | LPN | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 23/12/2016 | 30/04/2018 | 21,982,096.16 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 12,770,235.67 | 3,741,896.44 | 100.00% | 58.09% | | | |
| | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 4 | DGPE-IR-2-013-16/REV2 | CRÉDITO | IR | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 26/12/2016 | 30/04/2018 | 12,253,595.70 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. |
| | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 7,982,202.44 | 1,321,459.24 | 100.00% | 65.14% | | | |
| | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 5 | DGPE-LPN-1-014-16/REV2 | CRÉDITO | LPN | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 29/12/2016 | 30/03/2018 | 492,949,831.93 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | | Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio con fecha de término al 18-dic-18. NOTA: Se encuentra trámite de autorización el Convenio de Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. |
| | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | 01/04/2018 | 18/12/2018 | 0.00 | 107,792,862.95 | 17,062,940.43 | 33.98% | 21.87% | | | |
| | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | | |


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Jorge Andrés Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9 



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2019.

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFECTUADA | PENDIENTE | EFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 31 de enero de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACION | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|------|-----------|--|---|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|---------|-------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------|----------|---|---------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | | |
| 1 | DGOP-IR-L-1-019-18 | 25 | IR | Multinacionales Martínez Gray | "Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transflex" | 26-Jun-18 | 23-Oct-18 | 8,021,866.67 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 6,681,215.00 | 257,992.71 | 100.00% | 96.61% | Proceso de recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | DGOP-IR-L-1-020-18 | 25 | IR | Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V. | "Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México" | 27-Jun-18 | 24-Oct-18 | 13,581,061.56 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 13,534,874.17 | 0.00 | 100.00% | 99.62% | Proceso de recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3 | DGOP-OP-IR-L-1-044-18 | 25 | IR | Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V. | "Estudios y reparación de la loza y arleros de trabes en la gaza Sur-Oriente del puente vehicular deportivo Oceania y reparación en la gaza Sur Oriente del puente vehicular Heberto Castillo" | 04-Sep-18 | 02-Nov-18 | 2,368,290.08 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 2,368,290.08 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | Proceso de recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-AD-L-1-045-18 | 25 | AD | Ingeniería Experimental, S.A. de C.V. | "Trabajos emergentes de mantenimiento mayor en estructura de acero que sirve de soporte a la canalización que cruza por paso deprimido en zona cubierta de Av. Toluca al cruce con Periférico Oriente" | 04-Sep-18 | 02-Oct-18 | 755,120.18 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 534,907.32 | 100.00% | 0.00% | Proceso de recepción y liquidación | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5 | DGOP-AD-L-2-046-18 | 25 | AD | Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V. | "Trabajos emergentes a precio alzado para la reparación del alero del puente vehicular ubicado en Av. periférico Oriente y Av. Ermita Iztapalapa" | 16-Ago-18 | 14-Sep-18 | 1,437,912.79 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 1,437,912.79 | 100.00% | 0.00% | En proceso de Recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6 | DGOP-AD-L-5-047-18 | 25 | AD | Euro Estudios S.A. de C.V. | Estudios de Inspección detallada, nivelación topográfica y revisión de la capacidad de carga para el distribuidor vial entre calzada ermita Iztapalapa, y periférico Oriente, en la delegación Iztapalapa" | 04-Sep-18 | 31-Dic-18 | 1,305,000.00 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 1,305,000.00 | 100.00% | 0.00% | En proceso de recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 7 | DGOP-AD-L-2-061-18 | 25 | AD | Proyectos Civiles Internacionales S.A. de C.V. | "Trabajos a precio alzado de reparación del estribo Norte del puente vialidad México Toluca, Col. Santa Martha Acatilla Alcaldía Iztapalapa y fabricación de escalones en canal de Tezontle, Col. Los Picos Iztacalco de la Ciudad de México" | 14-Nov-18 | 14-Dic-18 | 510,410.69 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 510,410.68 | 100.00% | 0.00% | En proceso de recepción | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8 | DGOP-AD-L-1-039-18 | 11 | AD | REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V. | Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) | 01-08-18 | 19-09-18 | 5,438,717.88 | | ANTICIPO | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 3,622,828.28 | 0.00 | 66.61% | 66.61% | Se encuentra pendiente la liberación del cruce de pista por parte de INDEPORTE y OCESA. | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 33,418,378.85 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 |
| | | AMORTIZADO | 0.00 |
| | | POR AMORTIZAR | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 26,207,207.53 | 4,046,223.50 | 0.96 | 0.45 |

Ing. José Luis ~~Richard~~ Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | CANCELADOS RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO | FF | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE | | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|-----------|-----------|--|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|---------|--------------------------|--------|------------|----------------|------------|---------|---|---------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | | | INICIO | TERMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGOP-OPIR-L-3-031-18 | LOCALES | IR | PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. | ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 27-jul-18 | 26-dic-18 | \$4,526,327.88 | \$4,526,327.88 | 0.00 | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A | N/A | \$0.00 | \$3,052,587.05 | 71.82% | 0.00%** | SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO JUDICIAL.* | |
| 2 | DGOP-IR-L-3-048-18 | LOCALES | IR | HDOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 19-oct-18 | 31-dic-18 | \$3,984,810.89 | \$1,988,788.72 | 0.00 | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A | N/A | \$0.00 | \$718,222.32 | 25.18% | 0.00%** | SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO JUDICIAL.* | |
| 3 | DGOP-IR-L-3-048-18 | LOCALES | IR | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 25-oct-18 | 31-dic-18 | \$11,468,192.36 | \$2,239,221.89 | 0.00 | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A | N/A | \$0.00 | \$288,080.99 | 5.66% | 0.00%** | SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO JUDICIAL.* | |
| 4 | DGOP-LPN-F-2-050-18 | FEDERALES | LP | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO | 3-nov-18 | 22-dic-18 | \$271,284,001.63 | \$34,315,054.99 | 0.00 | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A | N/A | \$0.00 | \$0.00 | 1.80% | 0.00%** | SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO JUDICIAL.* | |

*1 Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepouatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor trascendencia la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/ISC/015/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepouatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que efectivamente del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 43,077,393.48 | 0.00 | ANTICIPOS | N/A |
| | | AMORTIZADO | N/A |
| | | POR AMORTIZAR | N/A |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 0.00 | 4,058,890.36 | 28.11% | 0.00% |

[...]
 En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

*3 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/DOP/C/ISCOP/C2/12 11 18/003, se remitió a la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la notificación a través del cual se aprecia que el proyecto "Construcción del Hospital General Cuajimalpa" no se encuentra dentro de la zona federal y no afecta el cauce o superficie del río Tacubaya.

** El porcentaje de avance financiero se reporta sin valor, debido a que esta área operativa reportará su respectivo avance financiero una vez reciba la Cuenta Líquida Certificada que emite la Dirección de Recursos Financieros.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D" | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 |

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

M. EN I. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | OBSERVACIONES |
|------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---|---------|----------------------------|--------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | SI | NO | | | | |
| 1 | DGPE-LPN-F-1-007-16 | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD- RECURSOS DE FINANCIAMIENTO INTERNOS (DELCIA)- RECURSOS FISCALES | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V. | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario | 01/12/2016 | 15/10/2017 | 1,098,911,032.65 | 969,116,689.46 | 0.00 | ANTICIPO 2016 2017 64'897,171.59 193'823,337.89 | | | | 1,098,089,029.23 | 4,367,996.59 | 100.00% | 99.93% | 10-dic-18 | X | | Obra terminada. Entrega y recepción, la liquidación se tramita para pago. Se tramitaron las estimaciones 17 y 18 ya pagadas; la estimación 19 de liquidación se envió a trámite de pago pero será devuelta para corrección. | |
| | | | | | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario | | | 38,221,877.43 | 0.00 | 0.00 | | | | | 38,221,877.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 2 | DGPE-LPN-2-004-16 | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO INTERNOS (DELCIA)- RECURSOS FISCALES | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S.A. de C.V. | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. | 17/11/2017 | 30/10/2017 | 38,221,877.43 | 34,270,949.53 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 | | | | 38,221,877.43 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 10-dic-18 | X | | Servicios terminados, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato ya no se incluya en el siguiente reporte. | |
| | | | | | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica | | | 1,606,989.79 | 0.00 | | | | | | 1,606,989.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | DGPE-AD-2-004-16 | RECURSOS FISCALES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Karsenka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V. | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes- la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa. | 25/01/2017 | 20/07/2017 | 1,606,989.79 | 1,606,989.79 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 | | | | \$ 1,606,989.79 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 19-nov-18 | X | | Servicios terminados, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato ya no se incluya en el siguiente reporte. | |
| | | | | | Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" | | | 29,662,643.16 | 29,662,643.16 | 0.00 | | | | | 25,916,961.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 4 | DGOP-AD-F-1-038-17 | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CARULI Construcciones, S. C. | Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco. | 28/02/2018 | 31/12/2018 | 29,662,643.16 | 29,662,643.16 | 0.00 | ANTICIPO 2018 8,888,792.95 | | | | \$ 25,916,961.64 | 0.00 | 86.43% | 87.37% | | | X | OBRA EN PROCESO | |
| | | | | | Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe". | | | 24,717,462.62 | 24,717,462.62 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 5 | DGOP-AD-F-1-039-17 | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CARULI Construcciones, S. C. | Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe". | 28/02/2018 | 31/12/2018 | 24,717,462.62 | 24,717,462.62 | 0.00 | ANTICIPO 2018 7,415,223.79 | | | | 0.00 | 0.00 | 65.00% | 0.00% | | | X | OBRA EN PROCESO | |
| | | | | | Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco | | | 14,399,209.84 | 0.00 | 0.00 | | | | | 14,399,209.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 6 | SOBSE-DGA/DRMYS 0/061-18 | RECURSOS FISCALES | | PRATS SUÁREZ Supervisión y Construcción S.A. de C.V. | Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco de esta Ciudad de México | 01/11/2017 | 31/05/2018 | 14,399,209.84 | 14,399,209.84 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | | | X | Servicios contractuales terminados. Contrato liquidado, conformación de expediente único para la Entrega-Recepción. | |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



| NUMERO | | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | OBSERVACIONES | |
|--------|--------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---|----------------------------|---------|---------------|---------------|------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|---------------|---|
| CASO | CONTRATO | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | SI | NO | | |
| | | | | | Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac | | | 21,598,814.73 | 0.00 | 0.00 | | | | 21,598,814.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7 | SOBSE/DGA/DRMYS G/062-18 | RECURSOS FISCALES | | BLOCKE CUATRO, S. A. de C. V. | Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac de esta Ciudad de México | 01/11/2017 | 31/09/2018 | 21,598,814.73 | 21,598,814.73 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 0.00 | 21,598,814.73 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | | | X | | Servicios contractuales terminados. Contrato liquidado, conformación de expediente único para la Entrega-Recepción. |
| | | | | | Trabajos para la ejecución de Desmontaje, Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico, esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado. | | | 1,473,736.20 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,461,272.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 | DGOP-AD-L-2-040-18 | RECURSOS FISCALES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SIGMA GDS S. A. de C. V. | Trabajos para la ejecución de Desmontaje, Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico, esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado. | 01/08/2018 | 31/09/2018 | 1,473,736.20 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 1,461,272.69 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 30-nov-18 | X | | | | Trabajos concluidos. El presente contrato ya no se incluire para la siguiente reporte. |
| | | | | | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | | | 11,271,196.96 | 0.00 | 0.00 | | | | 10,944,890.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | DGOP-IR-L-4-041-18 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | INVITACIÓN RESTRINGIDA | Multinationales Martinez Grey, S. A. | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | 25/08/2018 | 07/11/2017 | 11,271,196.96 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 0.00 | 10,944,890.44 | 0.00 | 99.50% | 97.10% | | | X | | Trabajos terminados al 100%, en proceso de liquidación y finiquito para la Entrega-Recepción |
| | | | | | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | | | 9,027,777.50 | 0.00 | 0.00 | | | | 8,656,027.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | DGOP-OP-IR-L-4-042-18 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | INVITACIÓN RESTRINGIDA | GAMI Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V. | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | 28/08/2018 | 10/11/2017 | 9,027,777.50 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 8,656,027.13 | 0.00 | 99.50% | 95.58% | | | | X | | Trabajos terminados al 100%, contrato liquidado en proceso de finiquito para la Entrega-Recepción |
| | | | | | Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | | | 1,022,377.76 | 0.00 | 0.00 | | | | 913,780.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | DGOP-AD-L-5-043-18 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Construcciones I CAR, S. A. de C. V. | Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México. | 18/08/2018 | 30/11/2017 | 1,022,377.76 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 913,780.72 | 0.00 | 90.00% | 89.38% | | | | X | | Servicios concluidos, en proceso de liquidación y finiquito para su Entrega-Recepción |
| | | | | | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan | | | 4,503,636.62 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 4,480,226.24 | | | | | | | | |
| 12 | DGOP-IR-L-5-056-18 | Recursos Fiscales, Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOHADEH/CDMX)-2018 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan | 06/11/2018 | 31/12/2018 | 4,503,636.62 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00 | | | 0.00 | 4,480,226.24 | 100.00% | 0.00% | | | | | | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

| CASO | CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | OBSERVACIONES |
|---------|--------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---------|-------|------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|---|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | SI | NO | |
| | | | | | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia | | | 2,336,313.98 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 2,327,488.96 | | | | | | |
| 13 | DGOP-IR-L-5-057-18 | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEH-CDMX)-2016 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | Irkon Holdings, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia | 13/11/2018 | 31/12/2018 | 2,336,313.98 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | X | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | 0.00 | 0.00 | 2,327,488.96 | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan | | | 5,877,749.84 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 5,449,216.00 | | | | | | |
| 14 | DGOP-IR-L-5-058-18 | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEH-CDMX)-2016 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | Constructora COOAD, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan | 13/11/2018 | 31/12/2018 | 5,877,749.84 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | X | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | 0.00 | 0.00 | 5,449,216.00 | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Atado y Tiempo Determinado. | | | 10,430,642.34 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 10,414,722.10 | | | | | | |
| 15 | DGOP-AD-L-2-060-18 | No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2018. Original Transferido para fines específico | ADJUDICACION DIRECTA | HK Consorcio Industrial S. A. de C. V. | Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Atado y Tiempo Determinado. | 15/11/2018 | 19/12/2018 | 10,430,642.34 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | X | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | 0.00 | 0.00 | 10,414,722.10 | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco | | | 4,175,507.10 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 2,137,533.64 | | | | | | |
| 16 | DGOP-AD-L-5-065-18 | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEH-CDMX)-2016 | ADJUDICACION DIRECTA | GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco | 26/11/2018 | 31/12/2018 | 4,175,507.10 | 0.00 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 | | | | | | | | X | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. |
| | | | | | | | | | | | AMORTIZADO | | 0.00 | 0.00 | 2,137,533.64 | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR AMORTIZAR | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 1,279,236,968.52 | 54,380,105.78 | 0.00 | | | | 1,221,808,853.64 | 29,177,184.53 | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--|
| 1,279,236,968.52 | 0.00 | ANTICIPO 275,034,526.21 AMORTIZADO 270,611,736.00 POR AMORTIZAR 4,422,790.21 |

[Signature]
JUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
ENLACE

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 1,221,808,853.64 | 29,177,184.53 | | |

[Signature]
M. ENI EFRENIL VAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Cd. Piedad María Pérez y Francisco Baez 899
P.O. Box 133706 México D.F. C.P. 06130
Tel. 5454 1478 8474 281



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2019



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2019.

| DIRECCIÓN DE ÁREA | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS | | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO | | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
| | | | | EFFECTUADA | PENDIENTE | EFFECTUADA | PENDIENTE | |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |

Q

_____ JPV


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de enero de 2019


| CASO | NUMERO CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTIPOIS | | CONVENIO (PERIODO - MONTO) | | | ESTIMACIÓN | | AVANCE % | | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|------|-----------|---|---|----------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|---------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------|---------|--|
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO | | | |
| 1 | DGPE/PPS/01/2013 | 1 | LPN | Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V. | Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales". | 29-Nov-13 | 31-Dic-2025 | 6,211,410,418.00 | | ANTICIPO | 0.00 | 29-nov-13 | 31-ago-27 | 771,024,983.49 | 853,710,917.13 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | Contrato multiannual. La suficiencia presupuestal asignada para el 2018, se encuentra ejecutada y pagada al 100%. El Monto por ejercer para el año 2019 es \$894,733,353.17. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | DGPE-LPN-2-002-16 | 1 | LPN | Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V. | Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en | 01-Nov-16 | 31-Ago-18 | 20,700,000.51 | | ANTICIPO | 0.00 | 02-may-17 | 31-dic-18 | 18,206,734.87 | 13,950,154.47 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | En proceso de convenio modificatorio en monto y plazo, derivado del reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 3 | DGPE-SBCC-2-015-16 | 2 | IR | Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V. | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos". | 03-Abr-17 | 03-Nov-18 | 105,377,279.62 | | ANTICIPO | 0.00 | 17-jul-17 | 20-mar-19 | 106,877,837.74 | 0.00 | 0.00 | 82.61% | 70.59% | Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de una suspensión temporal del servicio. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 4 | DGOP-LPI-F-009-17 | 2 | LPI | Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V. | Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. | 08-ago-17 | 26-dic-18 | 22,154,166,382.12 | | ANTICIPO | 0.00 | 08-ago-17 | 11-mar-19 | N/A | 0.00 | 0.00 | 30.11% | 26.00% | En proceso de obra. |
| | | | | | | | | AMORTIZADO | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR AMORTIZ | 0.00 | | | | | | | | |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTIPOIS | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| 28,491,654,080.25 | 0.00 | ANTICIPO | 0.00 |
| | | AMORTIZADO | 0.00 |
| | | POR AMORTIZ | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | | AVANCE GENERAL AL PERIODO | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |
| 867,661,071.60 | 0.00 | 0.78 | 0.74 |


Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2019

6. Asuntos Generales