

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

0000 002

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2018

00000004



**ACTA DE LA 11ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 29 de noviembre del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A," Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como suplente: Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-----

2. Verificación y Declaratoria de Quórum. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2018. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018, cede la palabra al Ing. Joaquín Rey Filorio. -----

El Ing. **Joaquín Rey Filorio** comenta "como en su momento lo declare y consta en el Acta, me reservaba mi derecho y mi participación hasta que hubiera leído la respuesta en solicitud de información de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Línea 12, de la Ampliación, de fecha 2 de octubre de 2018, bien en la respuesta me están indicando



que está equivocado el número de contrato; bueno aquí está mi acuse de recibo con el número de contrato es correcto para indicar de que información les estoy pidiendo y de que contrato, entonces la Dirección General de Construcción para el Transporte, está obligado a hacerme disponible esta información pública, por favor ese es un punto. ---- Hay uno más que dice que el documento que hago referencia no existe, bien hay una carpeta de término de referencia de la Línea 12, y en el folio número 2 está un 5.3 que presenta proyecto ejecutivo de Obras Civiles, y en el 5.3.1.1, está el estudio de proyecto geométrico, y viene un desglosado con trazo, perfil, implantación de vías y a todo lo que hago referencia, entonces hay que recordarles a la DGCOST, de ese proyecto ejecutivo no se tuvo control de documental a pesar de que tenían contratado una supervisión con una empresa de nombre Multidim, como lo sé, porque yo tuve acceso y tengo copia del Acta de Entrega Recepción y argumentan que era demasiada información como para tener un control documental, nuevamente les recuerdo que se le pago a una supervisión para llevar ese control y revisar que se hiciera de acuerdo a Normatividad local e internacional cada uno de los documentos de los proyectos que tenían que entregar, esta Acta de Entrega- Recepción, la firmo por parte del Gobierno de nuestra Ciudad, David Palacios Rodríguez, y solo aparece la firma de él y del representante IPISA, que fue la empresa encargada de hacer el Proyecto Ejecutivo, de la ampliación de Línea 12, no doy su nombre porque tenemos una Ley de Protección de Datos Personales, pero hay que recordarle aquí Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, que no es una respuesta adecuada la que me están presentando que no existe el documento, cuando no existe un control documental; entonces lo que tiene que hacer, así como yo lo hice que tuve acceso a la información pública, ir buscar la carpeta y buscar donde está la información que se le está pidiendo, porque si lo estoy mencionando es porque el Sistema de Transporte Colectivo Metro a petición de la empresa, como se llama, lleva la Gerencia de esta Línea 12, es Kali Mayor, encontró bastantes deficiencias e incongruencias en la elaboración del Proyecto, las que yo menciono son solo algunas, y ya es tarde, es tarde para esta administración que termina, pero debe haberse mencionado e investigado hasta sus últimas consecuencias porque el proyecto no tiene un control documental y los ciudadanos no tenemos certeza, porque se pagó y que se recibió, una vez que se agregue esto a la carpeta mi declaración ya será pertinente muestra someterlo a votación, gracias. -----

El Ing. César A. Guerrero Puente comenta, lo que podemos ofrecer por parte del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, hacer del conocimiento a la Dirección General que usted alude, sin embargo, no es un tema del Subcomité que nos ocupa, que pondría a su consideración para poder votar como tal el Acta correspondiente que, si trae los asuntos de esta Dirección General, pero nosotros no tenemos inconveniente en enviar su comentario a la Dirección General correspondiente. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores someto a consideración nuevamente la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018, sin haber objeción, se aprueba y se turna para su firma. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el **Acuerdo 14-11/2018** referente a la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2018, aprobándose por unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria el día 27 de septiembre de 2018. -----

En ese mismo apartado, se presenta al **Acuerdo 15-11/2018** referente al Convenio Especial de plazo e importe al Contrato de Servicios Número DGOP-AD-L-5-001-16, adjudicado a la empresa Ingeniería Más Arquitectura, S.A. de C.V, relativo a los trabajos de "Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la Construcción del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal. --

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores procede a informar, con corte al 31 de octubre de 2018, del ejercicio 2018 no existen compromisos; se informa que se realizó un contrato por Adjudicación Directa en el reporte se encuentra el detalle de este; se indica que se realizaron 2 contratos por invitación a cuando menos tres personas en el reporte se encuentra el detalle de estos; se informa que se realizó un contrato por Licitación Pública en el reporte se encuentra el detalle de este, pregunta si existen comentarios, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El Ing. Joaquín Reyó Filorio comenta "hablan de un contrato para mantenimiento urgente correctivo preventivo de un puente peatonal ubicado en Avenida Talleres Gráficos entre Avenida Río Churubusco y Colonia Agrícola Pantitlán, Ah, preventivo-correctivo a solicitud de falta de barandal y mantenimiento; ah que problema llevamos dos años los vecinos me pidieron que trajera el caso juntaron firmas, se explicó que los puentes ya no eran funcionales, porque había bloqueo de un callejón por ahí, había una comunicación yo consideraba estrecha objetiva y clara con la Dirección de Construcción de Obra A, que se sabía no deberían de corregir puentes que no son funcionales que no servían, el comportamiento del suelo en esa parte de la Ciudad impedía el tipo de propuesta que ha trabajado por décadas yo soy testigo que si fueron a pintar, recuperaron algunos escalones con un poquito de cemento, pero tengo un puente con una falla estructural en uno de los retenes donde se apoya una de las escaleras y es el puente que más se utiliza, era el que si requería una corrección no preventiva un mantenimiento correctivo estructural, le aproximo la fotografía algo que ya conoce el Director de Obra A, y le comento cual es la ubicación, también le hago pasar le voy a dejar el mapa, es el único puente que tenemos para pasar los vecinos de Ampliación Civil y Pantitlán, de uno a otro lado para nuestro uso diario es insuficiente y regulaciones internacionales marcan que es muy angosto para la demanda que se tiene, parece increíble que le dieran mantenimiento a un puente que está más próximo al Colegio de Bachilleres, que no descarga a ninguna parte es puente me consta que retiraron concreto y dejaron la varilla expuesta, hicieron estudios pertinentes de alineación y ese si lo terminaron si agregaron el concreto para que quedara parado, pero ese puente lo utilizan los vendedores de droga a los estudiantes en esa parte, no lo utilizamos los vecinos porque da a un lugar en el que tendríamos que dar una vuelta a todo el Colegio de Bachilleres, de aproximadamente 2 kilómetros para tener acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, estoy desilusionado, es crítico el hecho de que



aquí si me escuchan y me hacen entender que están congruentes y entienden la problemática de los vecinos en esa zona de la Ciudad, y la respuesta es una acción correctiva a una instalación que no utilizan los vecinos y la que si utilizan se queda una falla estructural que pone en riesgo la vida de quienes subimos y bajamos por esa escalera, tal vez ya no en esta Administración pero lo menciono porque la idea que tenemos los ciudadanos es una falta de sensibilidad o hubo un problema de comunicación entre la Dirección de Construcción de Obra y quienes iban a realizar el trabajo, no lo sé, no lo sé, el hecho es ese, el único puente que tenemos de comunicación no fue reparado estructuralmente, solamente se le puso pintura eso deja una imagen muy negativa de la actual administración, no pido una explicación, nada más quede mi cita para saber cuáles son los hechos, yo utilizo diariamente esos puentes y a diario recibo las peticiones de mis conciudadanos, uso mi derecho que la Ley de Participación Ciudadana, me da para cumplir con requisitos formar parte de un Subcomité y tratar de sensibilizar a los Servidores Públicos, cuya tarea es atender la demanda más urgentes, porque somos conscientes de la escases de recursos, gracias. El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde, en relación al tope sísmico esta fracturado se va a reparar, no es una falla estructural primaria. Respecto del puente de la utilización del peatón personal o local, que puede ser una evidencia que sostiene no implica que las demás personas no lo usen, con el hecho que lo use las personas a las que usted alude así como los estudiantes de ese Centro Educativo es funcional, procederemos a enviarle a Movilidad y a las demás entidades para ejercer las acciones que se tengan que ejecutar, es importante aclarar que la Dirección a mi cargo se dedica a darle mantenimiento, no tengo la facultad para quitar o poner; al momento que se repare el tope sísmico realizare un escrito para informarle. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, en este informe existe un pendiente de liquidar derivado de un adeudo de \$841,125.52, debido a que se tenía en proceso de auditoría, la pregunta es, este adeudo es recuperable o que va a pasar con este. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----



El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde, lo revisaré y le enviaré por escrito la situación en que se encuentra. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La C. **María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, en este reporte se indica que existe un saldo a favor de la empresa contratista por \$3'346,600.21, la misma situación es con el otro contrato que forma parte de este reporte con un importe de \$989,552.40 con una estimación de ajuste de costos por \$521,280.55, que procede porque también es de hace 6 años. -----

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde, es exactamente igual al anterior, ya no existió suficiencia presupuestal para poder pagar, es decir no es recuperable es un adeudo que cuenta el Gobierno da la Ciudad de México, para el pago de esas estimaciones que se van quedando en función de que el proceso de la Secretaría de Finanzas, ellos con otro calendario no inherente a los contratos y a los tiempos de obra suspenden esta suficiencia presupuestal y se convierte en deuda. La empresa en relación con la Ley realizará lo conducente a derecho. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----



presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios o preguntas, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa, la tabla del resumen se mencionan menos contratos recepcionados y más con liquidación y finiquito, es un contrato de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", la pregunta es ya lo tienen programado ese contrato o pudiera ser un error en la tabla. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, tenemos en proceso de recepción varios contratos que fueron notificados a la Contraloría Interna y en ese proceso estamos del Acta-Entrega. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** aprovecho la ocasión para recordarles que la 12ª. Sesión Ordinaria de 2018 se realizará el día jueves 13 de diciembre del año en curso, por lo que deberán hacer entrega de la información la primeros dos días hábiles del mes de diciembre, para estar en condiciones de integrar la Carpeta de Trabajo del Subcomité de Obras. -----

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, le cedo la palabra cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio.

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "pedirle al Director de Obra Pública A, que por favor no cese de apoyar a los vecinos de Pantitlán y Aviación Civil, en el caso de esa banqueta que generaría ese paso seguro que el mismo recomendó que fue la mejor solución que puede presentarse en esa zona de la Ciudad, los vecinos ya agotaron todas instancias que presentaba la actual administración y seguimos pidiendo que nos apoyen en la gestión de otras dependencias ya que a los ciudadanos no nos escuchan por favor. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde, se seguirá haciendo y gestionando como todas las veces que lo ha solicitado y lo hemos atendido. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa, derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, tres mercados de las Alcaldías Xochimilco y Tláhuac sufrieron daños por lo que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), se llevaron las gestiones necesarias para obtener los recursos presupuestales y llevar a cabo la demolición de los mismos a fin de evitar daños a terceros. Cabe mencionar que dichas demoliciones fueron autorizadas por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una Ciudad cada vez más resiliente. -----

Por lo que una vez se contó con el recurso presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo la contratación de la empresa que quien realiza la demolición de dichos mercados. El periodo contra actual es del 15 de noviembre al 19 de diciembre del 2018. Los mercados son los siguientes San Gregorio Atlapulco, localizado en la Alcaldía de Xochimilco, San Juan Ixtayopan y Santa Cecilia, localizados en las Alcaldías de Tláhuac, el porcentaje de avance de las demoliciones es del orden



del 90%, se tienen programados concluirse en la fecha pactada. En este acto se entrega el reporte correspondiente a lo antes mencionado. -----

Asimismo se informa que el área financiera de la SOBSE, el día 21 de noviembre envió a la Dirección General de Obras Públicas, la autorización presupuestal por 28.5 MDP, para llevar a cabo la contratación de diversos servicios que fueron utilizados para atender la demanda ciudadana en las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac dichos servicios son estudios de mecánica de suelos levantamientos físicos, topografías, estos derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017, sin embargo y de acuerdo a las reglas de operación, así como información proporcionada por la Dirección de Recursos Financieros en la Dirección General de Administración en la SOBSE, los recursos presupuestales se tenían que comprometer antes del día 31 de octubre del presente año por ser Recursos de Origen, por lo que en este acto, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", solicita al personal de la Dirección de Recursos Financieros nos indique si los recursos pueden ser comprometidos en esta fecha con la finalidad de atender la demanda ciudadana. -----

El **Lic. Luis Ignacio Ramírez López** comenta el día de ayer emitió un oficio el Lic. Juan Antonio Paredes Maldonado, Director General de Administración, donde se les solicita algunos datos de proveedores, número de contrato, el importe, para estar en condiciones iniciar los trámites y tratar de hacer el registro extemporáneo de estos compromisos, entonces en cuanto los tengamos se iniciaría con ese proceso. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** solicita, a la Contraloría Interna, es que esta opinión menciona que se realicen los compromisos contra una argumentación y las mismas reglas de cierre de la Subsecretaría de Egresos, que yo no sé si tengan las facultades de celebrar los compromisos, entonces que se manden estos para que se pida la excepción, parece entonces imposible realizar lo que ustedes nos están solicitando, por lo que pedimos es que consulten a la Subsecretaría de Egresos, que nos den esa excepción para estar en condiciones de comprometer fuera del plazo que ellos establecieron en la Circular de cierre y si se cuenta con este aval, entonces formalizaríamos los contratos, de lo contrario estaríamos violando el ordenamiento que ustedes nos están dando, si nos pudiera dar algún comentario el representante de la Contraloría Interna. -----

Nos llegó un recurso de origen para la Dirección de Construcción de Obras Públicas D, por lo que ese contrato tiene que estar comprometido hasta el 31 de octubre, sin embargo, el recurso llegó el 21 de noviembre, fuera de ese plazo, sabemos que es un tema de urgencia y que tenemos que atender a todos los vecinos que requieren estos servicios, fueron estudios de mecánica de suelos ya están realizados, pero están de alguna manera impedidos de poder ser cubiertos estos costos si no nos dan recurso modificado, que si es de origen reitero ya venció el plazo, nuevamente pediríamos que la Subsecretaría de Egresos, o quien de parte del Área de Finanzas nos pueda otorgar esa excepción de comprometer recursos para estos temas igual de emergencia pero fuera del periodo de la circular de cierre, no sé si habrá algo en la Normatividad que nos permita realizarlo fuera de este plazo. -----

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** comenta, atendiendo a la Circular es emitida por la Secretaría de Finanzas, y las excepciones las tendría que dar la misma Secretaría, con el sustento correspondiente; entonces, aunque exista una opinión de otra Área, quien



tiene que sustentar como lo mencione es la propia Secretaría de Finanzas, si existe la necesidad entonces hay razones para poder exceptuar, pero tendrían que ser bien fundadas. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** solicita a la Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Obras y Servicios, si pueden realizar esa consulta con la Secretaría de Finanzas. -----

El **Lic. Luis Ignacio Ramírez López** comenta, que se lo comentará al Lic. Juan Antonio Paredes Maldonado, Director General de Administración, para saber qué acciones realizar. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** comenta, la instrucción que nos da Lic. Juan Antonio Paredes Maldonado, es realizar los compromisos, pero entendemos que no sería la Entidad adecuada para emitir esa excepción. -----

El **Lic. Luis Ignacio Ramírez López** comenta, que toma nota de lo comentado y se efectuaría la consulta a la Subsecretaría de Egresos, para que nos den la excepción de tramitar los compromisos extemporáneamente. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "del caso nada más hacer énfasis y describir exactamente cuáles son los trabajos que ya se realizaron al ser estudios de mecánica de suelos son documentos anexos fotográficos para darle sustento a esa petición sean muy precisos en que se ha recibido para que no se genere algún problema por no poder sustentar a esta excepción, nada más, gracias". -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** comenta, sobre todo por las grietas en Tláhuac y Xochimilco, que ha sido bastante complejo, atendido por nuestras Direcciones de Construcción de Obras "A" y "D", ellos han recibido todos esos estudios de mecánica de suelos, además topografías y coordinación para la elaboración de dictámenes de los daños de las viviendas, si nos pudieran ampliar esos trabajos realizados y una vez que contemos con esas excepciones se puedan regularizar y hacer los compromisos correspondientes. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa a los presentes que los servicios referente a los estudios de mecánica de suelos consistieron en sondeos extracciones de material e informes, los cuales se utilizaron para la reconstrucción que realiza la fundación Slim en la Alcaldía de Xochimilco es importante destacar que la información original fue entregada a diferentes dependencias mismas que llevaron la coordinación de los trabajos mencionados, la DGOP solo cuenta con copia de la información para el caso de los servicios de topografía, fueron datos de planimetría, altimetría, poligonales a terrenos para verificar las colindancias de las mismas finalmente las coordinaciones de apoyo realizaron trabajos de campo para recibir información documental, así como hace levantamientos físicos de los daños sufridos por el Sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, es importante reiterar que la DGOP cuenta solo con copia de la información entregada en original a las Dependencias, sin embargo, se tienen documentados todos los servicios esperando que la Dirección de Recursos Financieros nos informe si el recurso presupuestal se pueda comprometer con estas fechas. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** puntualiza, por parte de la Comisión ya se entregó esta documentación, esta validada. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** comenta, contamos con autorización por parte de la Comisión, además de autorizar todos estos estudios, tenemos la documentación



documental donde ellos nos avalan, tenemos minutas y oficios, lo tenemos bien documentado. Mencionar un tema similar para el Mercado de la Merced los recursos nos llegaron en octubre, pero el proceso licitatorio para comprometer nos daba hasta noviembre, hicimos la consulta al Área Financiera, nos dijo que no se podía, por lo cual solicitaría se anexara a estos temas para la consulta que se realizará a la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Administración. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos y no existir otro asunto que tratar cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** siendo las 14:48 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes, aprovecho este espacio para despedirme, estoy en el proceso de transición y le entregare a mi sucesor el cargo, les agradezco a todos el apoyo y que sigan siendo los trabajos para la Ciudad de México, lo mejor posible y se desarrollen bajo los criterios muy altos de eficiencia y de mucha calidad y de transparencia que ha sido todo un reto comunicar y al mismo tiempo ejecutar los trabajos, es un esfuerzo muy grande que está realizando el Gobierno de la Ciudad por lo que se ha venido cumpliendo con todos los lineamientos, reitero mi agradecimiento y buenas tardes . ----

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

4. Seguimiento de Acuerdos

00000014

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
16-12/2018	"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018.

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2018
EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$188,932,628.06

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 58 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62, LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 7,452,076.02				\$ 446,383.01			\$ 106,400,212.65			114,298,671.68	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"					\$ 35,990,742.38				\$ 1,535,053.19			\$ 29,430,514.81			66,956,310.38	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	\$ 271,264,001.63				\$ 18,213,562.74				\$ 3,041,623.00			\$ 58,404,246.18			350,923,433.55	0.00
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS									\$ 2,938,000.39			\$ 31,985,463.02			34,923,463.41	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D"					\$ 33,016,674.90				\$ 14,606,149.44			\$ 2,496,113.96			50,118,938.30	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	271,264,001.63	0.00		0.00	94,673,056.04	0.00	0.00	0.00	22,567,209.03	0.00		0.00	228,716,550.62	0.00	617,220,817.32	0.00
PORCENTAJES:	\$271,264,001.63 \$617,220,817.32	43.95%	\$0.00 \$617,220,817.32	0.00%	\$94,673,056.04 \$617,220,817.32	15.34%	\$0.00 \$617,220,817.32	0.00%	\$22,567,209.03 \$617,220,817.32	3.66%	\$0.00 \$617,220,817.32	0.00%	\$228,716,550.62 \$617,220,817.32	37.06%	\$617,220,817.32	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSION AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)					CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO											
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.					C+D+E+F+G		A+B+C+D+E+F+G		GASTO DE INVERSIÓN							
					\$245,956,815.69 \$617,220,817.32		56.05%		\$617,220,817.32 \$617,220,817.32		100.00%					

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000001017

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGOP-AD-L-2-060-18	OPAD-DCOD-L-043-18	"TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS SAN GEGORIO ATLAPULCO, SAN JUAN IXTAYOPAN Y EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y AREAS DE SERVICIOS DEL MERCADO PÚBLICO SANTA CECILIA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$ 10,430,642.34	HK CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	X		14-nov-18	15-nov-18
B	DGOP-AD-L-2-061-18	OPAD-DCOB-L-044-18	"TRABAJOS A PRECIO ALZADO DE REPARACIÓN DEL ESTRIBO NORTE DEL PUENTE VIALIDAD MÉXICO-TEXCOCO, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA Y FABRICACIÓN DE ESCALONES EN PUENTE DE CANAL DE TEZONTLE, COL. LOS PICOS IZTACALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	\$ 510,410.69	PROYECTOS CIVILES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	X		14-nov-18	15-nov-18
D	DGOP-AD-L-5-065-18	OPAD-DCOD-L-045-18	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SAN GREGORIO ATLAPULCO"	\$ 4,175,507.10	GEONICA PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A DE C.V.		X	23-nov-18	26-nov-18

SUMA - \$ 15,116,560.13

REVISÓ


 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


00000:018

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGOP-IR-L-5-056-18	OPIR-DCOD-L-017-18	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SAN GREGORIO IXTAYOPAN"	\$ 4,503,636.62	IRKON HOLDING, S. A. DE C.V.		X	06-nov-18	31-dic-18
D	DGOP-IR L 5-057-18	OPIR-DCOD-L-018-18	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SANTA CECILIA"	\$ 2,336,313.98	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.		X	13-nov-18	31-dic-18
D	DGOP-IR-L-5-058-18	OPIR-DCOD-L019-18	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE ARTESANIAS Y CURIOSIDADES MEXICANAS SAN JUAN"	\$ 5,877,749.84	HK CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		X	13-nov-18	31-dic-18

SUMA \$ 12,717,700.44

REVISÓ



ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

00000: 020

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1*	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	1	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1 *	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	1 *	4	1	0	5	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9

0000. 022



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00					
1	V07 01 3 0042/REV	66	IR	Servinco S.A de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/09/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C I Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN		
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00					
2	V07 01 2 0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A DE C.V	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO \$1,421,515.27 AMORTIZADO \$677,161.65 POR AMORTIZAR \$744,353.62			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMO A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08 IR L 2 028, IN08 AD L 2 416 Y IN08 AD L 2 360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08.		
SUBTOTAL								8,401,745.56					3,420,035.96							
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
3	EP08 IR F.1.206*	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO \$404,952.82 AMORTIZADO \$404,952.82 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-08-09.		
4	EP08 AD L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO \$827,991.56 AMORTIZADO \$827,991.56 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-07-09.		
5	EP08 IR L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Afonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,806.46	\$0.00	ANTICIPO \$504,880.65 AMORTIZADO \$504,880.65 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADA EL 24-07-09.		
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
GRAN TOTAL								25,779,795.82					\$0.00	16,208,939.86	1,063,377.40					

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
25,779,795.82		ANTICIPO \$3,159,320.30 AMORTIZADO \$2,414,966.68 POR AMORTIZAR \$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 6764 - 1415 Ext. 212

000001023



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1 M
40000024

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08 IR L 2 0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,485,863.43								OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° CDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	30.00%		
										POR AMORTIZAR	2,485,863.43								
2	ED08 AD L 2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00%	0.00%			
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08 AD L 2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18			86,010.80	0.00%	100.00%	8.04%		
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08 AD L 2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78			848,328.55	0.00%	100.00%	79.28%		
										POR AMORTIZAR	120,438.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08 LP L 2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEPÁS
										AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		
										POR AMORTIZAR	710,801.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
18,577,612.62		ANTICIPO 6,838,126.71
		AMORTIZADO 1,287,188.09
		POR AMORTIZAR 4,350,987.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ ROGELIO LARQUE TERCERO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.


Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 027



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de noviembre de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario														
1	T07 01 2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS	
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
172,370,342.35	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 030



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77									PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,348,600.21 INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
										AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%			
										POR AMORTIZAR	1,501,867.17										
2	IN08.IR.F.3.315/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00									CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012 PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40 SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,280.55
										AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

00000 031

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

3-00000-032

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21	3	21	3	0
TOTAL	21	5	0	21	5	21	5	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2014.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

000001034



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			494,157,185.47	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	30.31%	Se otorgó el 30.31% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo y Reducción en Monto.
TOTALES								494,365,579.63	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
494,365,579.63	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mandragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José María Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

0000.035

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21	3	21	3	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 68 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENTO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS.
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 284 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEPAS, DERMADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,246.76	100.00%	77.90%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 037

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

0000 038

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
TOTAL	40	1	0	38	3	30	11	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

0000040



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00				9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			494,157,185.47	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00				19,349,732.64	0.00	5.46%	2.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo y Reducción en Monto.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00				3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								511,332,178.14	50,773,452.97	0.00					0.00	32,663,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
511,332,178.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Agustín Cano Neria,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

00000 041

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$12,545,385.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	99.81%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL S A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,949.68	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	ZM ARQUITECTOS S A DE CV	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.06	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
4	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.68	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, S A DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCONSULTORES S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,999,798.33	\$9,999,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES, S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,999,069.11	\$12,999,069.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C1"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
B	DGOP-IR-L-4-054-15	LOCALES	IR	2M ARQUITECTOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,985,354.20	\$3,985,354.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.79	\$60,089.44	100.00%	88.50%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
123,040,185.29	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
122,202,300.15	266,482.68	100.00%	88.08%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 044

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0000 045

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	22	2	0	17	7	0	24	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0
TOTAL	48	2	0	24	26	9	41	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 22 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 21 ESTÁN CONCLUIDOS Y 5 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	22	2	0	17	7	0	24	0
TOTAL	22	2	0	17	7	0	24	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTIDÓS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS Y CINCO ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

00000 047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			533,061,796.21	156,786,223.10	0.00					0.00	71,467,303.38	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00				62,474,941.28	0.00	12.11%	6.87%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo y Reducción en Monto.	
											AMORTIZADO	28,530,506.64			0.00						
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11									
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	15/12/2018	38,904,610.74	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00				8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2016.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00						0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00				17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00						0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00				3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Ursula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00						0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceania, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00						0.00	1,300,862.61	0.00			
7	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz, en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signatures and marks]

0000 048



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
8	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00				0.00	7,457,920.65	0.00			
9	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00			7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00			
10	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00				0.00	19,996,939.56	0.00			
12	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
13	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

[Handwritten signatures and initials]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
15	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
16	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 189 "Carmen Sardán", Kinder: Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Sardán, Tercer Secundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
17	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
18	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	*Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Pagés Liegro, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferrara, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecalli Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chigre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%				
											POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altapexcalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%				
											POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Najera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlauhqui, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Sotomayor, en las Delegaciones Modulosa.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%				
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00					
22	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00							Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.		
											AMORTIZADO	-0.00	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%				
											POR AMORTIZAR	0.00									
23	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00							Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%				
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signatures and marks]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
																		AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	
24	DGPE-LPN-1-014-16	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.		
TOTALES								1,220,875,836.80	286,805,223.92	0.00		0.00	198,917,197.57	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,220,875,836.80	0.00	0.00
		AMORTIZADO 28,530,506.64
		POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
198,917,197.57	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx
Tel.: 5764 - 1415 Exi. 212

0000 052



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
TOTAL	4	0	0	0	4	2	2	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000053


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP:IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,967.78			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,864,313.80	231,664.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP:IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlalauac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,848,009.88			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	96.88%	En proceso de recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP:IR-L-1-038-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.08			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP:IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olimpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivares y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,528.95			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,846,066.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
38,803,586.87		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,017,854.16	476,108.50	93.00%	96.83%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ ROGELIO MÁRQUEZ TERCERO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-AD-L-1-005-18		LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
2	DGOP-AD-L-5-011-18		LOCALES	A D	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-18	29-dic-18	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	96.72%	
3	DGOP-AD-L-5-013-18		LOCALES	A D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,983.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
4	DGOP-AD-L-5-014-18		LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-18	31-dic-18	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
5	DGOP-AD-L-5-015-18		LOCALES	A D	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-18	28-dic-18	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$465,801.98	\$0.00	100.00%	98.03%	
6	DGOP-IR-L-5-018-18		LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.82	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
7	DGOP-LPN-L-1-024-18		LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
8	DGOP-LPN-L-1-028-18		LOCALES	LPN	GRUPO KOPL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LPN	COOD.S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-18	30-dic-18	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	9,821,520.31 9,821,520.31 0.00	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUITEG.S.A DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%	
13	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,218,299.84	\$0.00	59.98%	54.00%	
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$998,198.84	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.68%	
15	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
139,140,773.18	0.00	ANTICIPOS 9,821,520.31 AMORTIZADO 9,821,520.31 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
152,782,137.24	51,833.44	88.80%	89.04%

ING. MARINA ORTEGA SANCHEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

4-0000 058

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	7	0	0	13	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	1	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	14	0	14	0	0
TOTAL	22	8	0	14	16	14	16	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, SEIS SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	7	0	0	13	0	13	0
TOTAL	6	7	0	0	13	0	13	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SÉIS SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SIETE CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 060



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			533,061,796.21	176,509,711.69	0.00				13,232,970.15	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76 Colonia Vértiz Narváez, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	01/12/2017	30/09/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	16.50%	13.19%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo y Reducción en Monto
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narváez, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00				0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyocacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.
6	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			16,713,068.70	16,713,068.70	0.00				0.00	15,425,830.74	0.00			
8	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	100.00%	87.69%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
9	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en concluidos, pendiente de liquidar. Recepcionado el 15-nov-18

0000 061



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,911,805.28	0.00	100.00%	88.36%	Trabajos concluidos el 31 de julio de 2018 en virtud de que se cumplió el objetivo del contrato y quedó un saldo a cancelar. Recepcionado el 16-nov-18
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar. Recepcionado el 13-nov-18
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)								16,954,709.07	20,345.65	0.00			0.00	0.00	0.00					
13	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Recepcionar y Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,138,767,308.03	314,777,069.90	0.00			13,232,970.15	234,526,700.07	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,138,767,308.03	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>41,078,179.76</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>75,107,314.35</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	41,078,179.76	POR AMORTIZAR	75,107,314.35
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	41,078,179.76							
POR AMORTIZAR	75,107,314.35							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
234,526,700.07	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 498
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel: 5784 - 1415 Ext. 212



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	1	0	0	3	0	3	0
TOTAL	2	1	0	0	3	0	3	0

0000 063


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de noviembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO	5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	5,938,347.81								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lieja, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A de C.V	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoria Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
63,101,720.87	0.00	ANTICIPO	5,938,347.81
		AMORTIZADO	5,938,347.81
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
39,691,739.05	29,429,981.82	100%	100%



Ing. José Luis Pacheco Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"



Ing. José Rogelio Márquez Tercero
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	14	0	14	0	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C2"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	A.D.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	21-abr-17	31-ago-17	\$94,189,325.00	\$94,189,325.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$94,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
99,947,487.41	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES				AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
99,947,487.41	0.00	100.00%	100.00%		

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	6	0	0	18	0	18	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	8	4	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	16	0	0	2	14	2	14	0
TOTAL	52	10	0	14	48	14	48	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 6 DE 2018, 7 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	6	0	0	18	0	18	0
TOTAL	12	6	0	0	18	0	18	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y DOCE EN EL 2018, QUINCE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CONCLUIDOS.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

000 069



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.																					
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 15,611,341.46 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	01/12/2017	23/10/2018	18,048,401.02	54,812,637.84	0.00	23.93%	5.87%	En conciliación el avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018.		
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	15/12/2018	38,904,610.74	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	15/12/2018	18,048,401.02	10,208,805.04	0.00	32.20%	26.24%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.		
Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa																					
3	DGPE-LPN-2-012-18/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,616,129.89	0.00	29.70%	21.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018.		
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	25/10/2017	20/08/2018	0.00	321,318.84	0.00	11.86%	2.62%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018.		
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	20/07/2018	0.00	46,561,207.97	0.00	21.07%	9.45%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018.		
Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)																					
6	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Recepcionado el 30-nov-2018.		

9/11/18

AS 070



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00					0.00	406,517.84	0.00				
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00		0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo pendiente de Recepcionar y liquidar.	
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00					0.00	8,951,509.47	20,390.25				
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00		0.00	8,507,904.89	788.19.18	100.00%	91.48%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo pendiente de Recepcionar y liquidar.	
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00		0.00	443,604.58	20,390.25	100.00%	95.40%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo pendiente de Recepcionar y liquidar.	
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Visiudades Primarias del Distrito Federal (2018).			19,995,869.93					0.00	1,105,899.92	0.00				
10	DGOP-AD-L-1-032-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,031,568.50	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	99.26%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	89.49%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00			856,229.64	0.00	99.80%	15.93%	Trabajos en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00		0.00						
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/09/2018	09/12/2018	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	78.39%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00		0.00						
										POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

000 971

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
14	DGOP-IR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	249,670.28	0.00	96.83%	8.05%	Trabajos en proceso de ejecución.	
15	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	91.53%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución	
16	DGOP-AD-L-1-059-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento urgente correctivo y preventivo de un puente peatonal, ubicado en Av. Talleres Gráficos entre Av. Río Churubusco, Col. Agrícola Panitlán, Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México, derivado de la solicitud por falta de baranda y mantenimiento.	22/10/2018	21/11/2018	446,383.01	446,383.01	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.	
								72,877,493.14	72,877,493.14	0.00				0.00	0.00	12,809,540.31				
17	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,493.14	69,677,493.14	0.00	ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 20,903,248.84			0.00	0.00	11,642,314.08	29.27%	30.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
18	DGOP-AD-L-3-053-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	31/12/2018	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	ANTICIPO 320,000.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 320,000.00			0.00	0.00	1,167,226.23	64.90%	10.00%	Servicios en proceso de ejecución.	
TOTALES								1,180,253,259.14	780,860,516.38	0.00				18,048,401.02	133,697,004.23	12,829,930.56				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
1,180,253,259.14	0.00	ANTICIPO	21,223,248.84	
		AMORTIZADO	15,611,341.46	
		POR AMORTIZAR	80,719,221.73	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
133,697,004.23	12,829,930.56		


 Ing. Arq. Néstor Tovar Mondragón.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José María Guerrero Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

 Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015660
 obras.df.gob.mx

Tel.: 6784 - 1415 Ext. 212

072



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de noviembre de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			533,061,796.21	0.00										
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	14/11/2018	494,157,185.47	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 90,304,027.10 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	01/12/2017	23/10/2018	0.00	18,048,401.02	266,568,929.50	0.00	58.00%	59.12%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	15/12/2018	38,904,610.74	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	15/12/2018	18,048,401.02	33,907,433.70	0.00	96.39%	87.16%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	0.00					0.00	129,047,951.28	0.00			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	13,272,885.89	0.00	69.08%	60.38%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018	
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	20/08/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	25/10/2017	20/08/2018	0.00	7,982,202.44	0.00	74.38%	65.14%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018	
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	20/07/2018	0.00	107,792,862.95	0.00	33.74%	21.87%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo. Con fecha de término a noviembre de 2018	

Ing. Aldo Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Carro Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel: 5764 - 1415 Ext. 212

09



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	8	4	0	0	12	0	12	0
TOTAL	8	4	0	0	12	0	12	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

074


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de noviembre de 2018.


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	716,024,389.61	0.00	91.66%	73.06%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados S/IVA e Inflación.	
2	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	13,950,154.47	14,824,442.24	76.93%	76.62%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.	
3	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	52,076,385.59	4,567,547.46	83.89%	49.42%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.	
4	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	223,464,490.99	102,542,297.88	22.80%	11.12%	En proceso de obra	
5	DGOP-IR-L-1-019-18	25	IR	Multinacionales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transfer"	26-Jun-18	23-Oct-18	8,021,866.67		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,681,215.00	257,992.71	100.00%	96.61%	Proceso de recepción	
6	DGOP-IR-L-1-020-18	25	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México"	27-Jun-18	24-Oct-18	13,581,061.56		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,534,874.17	0.00	100.00%	99.62%	Proceso de recepción	
7	DGOP-IR-L-1-021-18	25	IR	Multinacionales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México zona sur"	27-Jun-18	24-Oct-18	12,013,524.07		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	12,013,408.05	0.00	100.00%	100.00%	Proceso de recepción	
8	DGOP-OP-IR-L-1-044-18	25	IR	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	"Estudios y reparación de la losa y arleros de trabes en la gaza Sur-Oriente del puente vehicular deportivo Oceanía y reparación en la gaza Sur Oriente del puente vehicular Heberto Castillo"	04-Sep-18	02-Nov-18	2,368,290.08		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,368,290.08	0.00	100.00%	100.00%	Proceso de recepción	
9	DGOP-AD-L-1-045-18	25	AD	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	"Trabajos emergentes de mantenimiento mayor en estructura de acero que sirve de soporte a la canalización que cruza por paso deprimido en zona cubierta de Av. Toluca al cruce con Periférico Oriente"	04-Sep-18	02-Oct-18	756,120.18		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Proceso de recepción y liquidación	
10	DGOP-AD-L-2-046-18	25	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	"Trabajos emergentes a precio alzado para la reparación del alero del puente vehicular ubicado en Av. Periférico Oriente y Av. Ermita Iztapalapa"	16-Ago-18	14-Sep-18	1,437,912.79		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	En proceso de liquidación y recepción	
11	DGOP-AD-L-5-047-18	25	AD	Euro Estudios S.A. de C.V.	Estudios de inspección detallada, nivelación topográfica y revisión de la capacidad de carga para el distribuidor vial entre cabecera ermita Iztapalapa, y periférico Oriente, en la delegación Iztapalapa"	04-Sep-18	31-Dic-18	1,305,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,177,400.00	92.00%	0.00%	En proceso de obra	
12	DGOP-AD-L-2-061-18	25	AD	Proyectos Civiles Internacionales S.A. de C.V.	"Trabajos a precio alzado de reparación del estribo Norte del puente vialidad México Toluca, Col. Santa Martha Acahualtla Alcaldía Iztapalapa y fabricación de escalones en canal de Tezonite, Col. Los Pinos Iztacalco de la Ciudad de México"	14-Nov-18	14-Dic-18	510,410.69		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	90.00%	0.00%	En proceso de obra	
13	DGOP-AD-L-1-039-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-Oct-18	19-Oct-18	5,438,717.88		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	66.61%	66.61%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,537,085,984.17	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
1,043,736,036.24	123,369,680.29	0.85	0.52


Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. José Rogelio Martínez Tercero
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO/MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A DE CV	ELABORACION DE LA ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,528,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,052,587.05	71.82%	0.00%**	SUSPENSION TOTAL POR MANDATO JUDICIAL. *
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A DE CV	TRABAJOS DE GESTORIAS Y APOYO TECNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,896,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$718,222.32	25.18%	0.00%**	SUSPENSION TOTAL POR MANDATO JUDICIAL. *
3	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,488,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$288,080.99	5.86%	0.00%**	SUSPENSION TOTAL POR MANDATO JUDICIAL. *
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE CV GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A DE CV	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,264,001.63	\$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%**	SUSPENSION TOTAL POR MANDATO JUDICIAL. *

*1 Mediante oficio GCOMX/SOBSE/DGA/JD/C18/25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGA/JSC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:


TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	4,058,890.36	26.18%	0.00%

[...]
 En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asista, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

*3 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/DICOP/C/ISCOP/C2/12 11 18/003, se remitió a la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la poligonal a través del cual se aprecia que el proyecto "Construcción del Hospital General Cuajimalpa" no se encuentra dentro de la zona federal y no afecta el cauce o superficie del río Tacubaya.

** El porcentaje de avance financiero se reporta sin valor, debido a que esta área operativa reportará su respectivo avance financiero una vez reciba la Cuenta Líquida Certificada que emite la Dirección de Recursos Financieros.



 ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	16	0	0	2	14	2	14	0
TOTAL	16	0	0	2	14	2	14	0

NOTA:



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 ENLACE



M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,093,721,032.64	0.00					
1	DGPE-LPH-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CARTELIDAD RECURSOS DE FONDOS DE INTERIORS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S A de C V en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Raso Comunicación S A P I de C V SEMEX S A de C V y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S A de C V	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Álvaro Obregón y Cuauhtémoc	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	969,116,689.46	0.00	ANTICIPO 2016 2017 6,4897 171.59 193,823 337.89 AMORTIZADO 2016 2017 6,4897 171.59 193,823 337.89 POR AMORTIZAR 0.00			?	?	0.00	\$ 1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018 SE TIENEN DOCUMENTADAS LAS ESTIMACIONES 17 Y 18 PARA TRAMITE
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			38,221,877.43	0.00	0.00						37,705,772.95	0.00				
2	DGPE-LPH-F-2-004-18	RECURSOS DE FONDOS DE INTERIORS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Coordinación Técnico Administrativa de Obras S A de C V	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Álvaro Obregón y Cuauhtémoc	17/11/2017	30/10/2017	38,221,877.43	34,270,949.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			?	?	0.00	\$ 37,705,772.95	0.00	100.00%	98.65%	SERVICIOS TERMINADOS EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018 LA EMPRESA ADEUDA INFORMACIÓN PARA EL TRAMITE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica			1,606,989.79	0.00	0.00						1,606,989.79	0.00				
3	DGPE-AD-2-004-18	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Karisma Construcción y Supervisión S A de C V	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reemplazo con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús en el tramo comprendido entre Autocosta Constituyentes la venta y la calle Salvador Aguirre entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga con influencia en la Delegación Cuauhtémoc	25/01/2017	20/07/2017	1,606,989.79	1,606,989.79	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00					\$ 1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS TERMINADOS CONTRATO LIQUIDADO EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO	
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	29,662,643.16	0.00						16,517,378.10	0.00				
4	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES #	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLI Construcciones S C	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" Ubicada en Páramo Chente S/N Colonia Ex-Ejido de Xochimilco	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO 2018 8 898 762.95 AMORTIZADO 9 010 393.19 POR AMORTIZAR 3 888 369.76					0.00	16,517,378.10	0.00	81.65%	55.68%	OBRA EN PROCESO
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			24,717,462.62	24,717,462.62	0.00						3,475,792.60	0.00				
5	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES #	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLI Construcciones S C	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	ANTICIPO 2018 7 415 223.79 AMORTIZADO 1 042 737.78 POR AMORTIZAR 6 372 488.01					0.00	3,475,792.60	0.00	45.74%	14.06%	OBRA EN PROCESO
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			14,399,209.84	0.00	0.00						14,399,209.84	0.00				
6	SCBSE/CGA/DRM/YS/02 81-18	RECURSOS FISCALES		IRATS SUÁREZ Supervisión y Construcción S A de C V	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	14,399,209.84	14,399,209.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00					0.00	14,399,209.84	0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y FINIQUITO DE CONTRATO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac			21,598,814.73	0.00	0.00					21,598,814.73	0.00				
7	SOBSE/GGADRMYS/GD 62-18	RECURSOS FISCALES		BLOCKE CUATRO S A de C V	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	21,598,814.73	21,598,814.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00			0.00	21,598,814.73	0.00	98.00%	100.00%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	
					Trabajos para la ejecución de Desmontaje, Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico, esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			1,473,736.20	0.00	0.00					1,461,272.69	0.00				
8	DGOP-ADL-2-040-18	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SIGMA ODS S A de C V	Trabajos para la ejecución de Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco a Precio Alzado y Tiempo Determinado	01/08/2018	31/08/2018	1,473,736.20	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00				1,461,272.69	0.00	100.00%	100.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peditonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			11,271,196.96	0.00	0.00					10,944,890.44	0.00				
9	DGOP-IRL-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey S A	Proyecto integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peditonal el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco Ciudad de México	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	99.50%	97.10%	Montaje de columnas metálicas en obra En proceso de terminación de fabricación de estructura en taller pruebas de calidad de soldadura para la aplicación de pintura protectora	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peditonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			9,027,777.50	0.00	0.00					8,656,027.13	0.00				
10	DGOP-OPR-L-4-042-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMI Ingeniería e Instalaciones S A de C V	Proyecto integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peditonal el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco Ciudad de México	28/09/2018	10/11/2017	9,027,777.50	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00				8,656,027.13	0.00	99.50%	95.58%	Colado de columnas instalación de cabezales para conexión de pasarelas de estructura metálica En proceso de terminación de fabricación de la estructura metálica en taller pruebas de calidad de soldadura para la aplicación de pintura protectora	
					Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av. canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			1,022,377.76	0.00	0.00					687,171.24	0.00				
11	DGOP-ADL-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR S A de C V	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco Ciudad de México	18/09/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00				687,171.24	0.00	83.00%	67.21%	Se continúa con la supervisión de los trabajos de fabricación de estructura metálica en taller Se documenta la estimación número 01 para su trámite	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan			4,503,636.62	0.00	0.00					0.00	0.00				
12	DGOP-IRL-5-056-18	Recursos Fiscales, Fondos y Fideicomisos Públicos-Maneja a los Desastres Naturales FONADEM CDMX-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados S A de C V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	82.00%	0.00%		Se continúa con el desarrollo del proyecto Ejecutivo	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan			2,336,313.98	0.00	0.00					0.00	1,962,695.64				
13	DGOP-IRL-5-057-18	Recursos Fiscales, Fondos y Fideicomisos Públicos-Maneja a los Desastres Naturales FONADEM CDMX-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	iron Holdings S A de C V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,962,695.64	82.00%	0.00%		Se continúa con el desarrollo del proyecto Ejecutivo
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	2,066,471.56				
14	DGOP-IRL-5-058-18	Recursos Fiscales, Fondos y Fideicomisos Públicos-Maneja a los Desastres Naturales FONADEM CDMX-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CCOAD S A de C V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	2,066,471.56	50.00%	0.00%		Se continúa con el desarrollo del proyecto Ejecutivo

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopán y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00				0.00	9,316,177.98					
15	DGOP-AD-L-2-060-18		ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopán y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	9,316,177.98	95.00%	0.00%		En proceso de terminación de las demoliciones de los mercados San Gregorio Atlapulco y San Juan Itayopán	
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales, Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FCIADEN)-CDMX, 2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEORCA Proyectos y Servicios de Ingeniería S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO		0.00	0.00	0.00	80.00%	0.00%		Se continua con el desarrollo del proyecto Ejecutivo	
											POR AMORTIZAR	0.00								
								0.00	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO		0.00	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,279,236,968.52	64,380,106.78	0.00					1,210,774,352.15	13,345,345.18				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,279,236,968.52	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>275,034,526.21</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>264,773,640.45</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>10,260,885.76</td></tr> </table>	ANTICIPO	275,034,526.21	AMORTIZADO	264,773,640.45	POR AMORTIZAR	10,260,885.76
ANTICIPO	275,034,526.21							
AMORTIZADO	264,773,640.45							
POR AMORTIZAR	10,260,885.76							

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
ENLACE

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,210,774,352.15	13,345,345.18		

M. EN I. EFRAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2018

6. Asuntos Generales