



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

OCTUBRE 31 DE 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

LIC. GIOVANNA MARITZA LOMELÍ JAIMES

Jefa de Unidad Departamental de Investigación
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Obras y Servicios.

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
en la Secretaría de Obras y Servicios

C. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Coordinador de Normatividad y Consulta de la
Dirección General Jurídica y Normativa

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 9ª Sesión Ordinaria 2023
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

3. Lectura y Firma del Acta de la 9ª Sesión Ordinaria 2023



Siendo las once horas del día jueves veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

8ª Sesión Ordinaria 2023. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----
En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**-----

En calidad de **Asesores:** como suplente la **Lic. Giovanna Maritza Lomelí Jaimes**, Jefa de Unidad Departamental de Investigación de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, -----

En calidad de **Invitados:** como suplente el **Lic. Antonio Manzanares Lozano**, Coordinador de Normatividad y Consulta de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa, en la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; el Representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----



3. Lectura y firma del acta de la 8ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del 2023, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-3353**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de agosto de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-09-05.008**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de agosto de 2023, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero -----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-09-06-01**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 31 de agosto de 2023. -----

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1690/2023**, informa que, con corte al 31 de agosto de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-09-06.01**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de agosto de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 31 de agosto de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Sr. Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con quince minutos del día de su inicio. -----



PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

NO SE PRESENTÓ

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos



MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. GIOVANNA MARITZA LOMELÍ JAIMES

Jefa de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

C. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Coordinador de Normatividad y Consulta de la Dirección General Jurídica y Normativa

NO SE PRESENTÓ

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- ---	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 26 DE ENERO DE 2023 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 5 de octubre de 2023
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-3782

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-10-02.03, mediante el cual informa que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, el Avance Financiero, la Evolución del Gasto de los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

0580



ANEXO

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO DETDFRSU – 1492 EXTERNA
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 157,172 y 233
55 91 83 37 00 Ext. 64203
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

11 20



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
DGSUS-IRS-L-2-044-2022		25	IR	LEMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la obra civil del "Proyecto integral a precio alzado para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	31-dic-23	8,296,900.02	5,872,497.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				73.26%	55.38%		NOTA 1 y 3	
DGSUS-LPN-1-049-2022		25	LPN	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	30-nov-23	483,969,999.93	332,437,450.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				88.15%	87.87%		NOTA 1, 2 y 3.	
DGSUS-IR-L-2-650-2022		25	IR	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección del "Proyecto integral a precio alzado para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero".	01-ago-22	31-dic-23	7,603,381.64	5,639,692.02		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				73.18%	55.68%		NOTA 1 y 3	
DGSUS-AD-L-2-025-2023		25	AD	GALIER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco".	01-may-23	15-ago-23	570,124.50	570,124.50		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				100.00%	57.47%			
DGSUS-IR-L-1-026-2023		25	IR	MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y SOPOETE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco".	01-may-23	31-jul-23	9,734,383.74	6,452,823.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				100.00%	66.29%			
DGSUS-AD-L-2-029-2023		25	IR	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los Trabajos para la Rehabilitación de Vialidades al Interior del Complejo San Juan de Aragón.	17-jul-23	30-nov-23	737,785.35	0.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				46.90%	15.19%			
DGSUS-IR-L-1-030-2023		25	IR	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón.	17-jul-23	30-ago-23	9,710,221.03	4,443,242.95		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				59.79%	47.18%			
DGSUS-AD-L-2-031-2023		25	AD	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Incineradora de residuos producto de la construcción ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac".	31-ago-23	31-dic-23	614,386.60	0.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00%	0.00%		El contrato inicio el 31 de ago	
DGSUS-IR-L-1-032-2023		25	IR	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Incineradora de residuos producto de la construcción ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac".	31-ago-23	30-nov-23	12,385,116.56	0.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00%	0.00%		El contrato inicio el 31 de ago	
										TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS (2023)			TOTAL DE ESTIMACIONES 2023					
										0.00	72,862,991.50			PAGADAS					
											10,249,432.93			EN TRÁMITE					
										377,500,547.52				PAGADAS					
											10,249,432.93			EN TRÁMITE					
										144,997,079.82	83,112,424.43			PAGADAS					
										12,247.69	83,112,424.43			EN TRÁMITE					
										144,984,832.13				PAGADAS					
										144,984,832.13				EN TRÁMITE					
										29.00%	100.00%			FÍSICO					
										86.92%	80.98%			FÍSICO					
										86.92%	80.98%			FINANCIERO					

NOTA 1: Son 3 contratos multianuales 2022-2023, por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68 (cantidad que se indica en el apartado de "Monto contratado").
 NOTA 2: El contrato DGSUS-LPN-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual se amortizó en el periodo contractual.
 NOTA 3: El importe de la columna "presupuesto de referencia" corresponde al importe total a contratar por el contrato multianual (2022-2023).

LABORO
M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Relenos Sanitarios

AUTOPRO
Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 03 de octubre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-10-03.034

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-10-02.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-10-02.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **30 de septiembre de 2023**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- subdireccionderecursosfinancie@gmail.com

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 3800 y 3801.



Clavexo

0575

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NOMBRE CONTRATO	LF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRECIOS Y CANTIDADES DE MATERIALES	ECONOMÍA	ANTICIPA	CONVENIO PERÍODO INICIO-TERMINO	ESTIMACIÓN	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	DISCRETIONARIOS
37	DGSUS LPN L-1-020-2023	11		INGENIERÍA DUSA, S.A. DE CV	Obra para la construcción de instalaciones de acceso, muestreo y aditivos para las estaciones de monitoreo con tecnología LID, con la intención de mejorar la calidad de los datos de las estaciones Compuas, Estaciones, Muestreo y Tablero de la Ciudad de México.	25,346,920.21	0.00	0.00		14,943,776.03	57.7%	
38	DGSUS AD F-1-027-2023	25		SOLIGOT CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y del control de calidad para los trabajos de construcción de un edificio de oficinas de 10 niveles, "Acceso a Luz Plata por Alameda".	440,000.00	0.00	0.00		97,010.22	20.0%	
38	DGSUS IR F-1-029-2023	25		CONSTRUCCIÓN IN ESPEROS AMBIENTALES, S.A. DE CV	Construcción del Complejo Cultural "Bosque de las Artes" en el Centro de las Artes de la Ciudad de México, "Acceso al Jardín por Alameda".	9,396,913.56	0.00	0.00		3,276,717.81	35.0%	
40	DGSUS IR L-1-010-2023	25		CH MAGINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE CV	Manutención de los vehículos al interior del Complejo San Jacinto Aragón.	9,210,222.63	0.00	0.00		0.00	0.00%	
41	DGSUS AD L-2-029-2023	25		REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos para la rehabilitación de las instalaciones al interior del Complejo San Jacinto Aragón.	737,785.35	0.00	0.00		0.00	0.00%	

TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
767,864,951.51	0.00
0.29	22,843,981.50
	10,250,432.33

TOTAL ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO FINANCIERO
429,146,681.46	5%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirió este formato sólo con la información financiera.

Nota 2: Los primeros ocho contratos relacionados con nomenclatura del ejercicio 2022, tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios.

Nota 3: Los contratos DGSUS-IRS-L-2-044-2022, DGSUS LPN-L-1-049-2022 y DGSUS IR-L-2-050-2022, corresponden a la multiannualidad (2022-2023) del proyecto "Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero", por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68.

Nota 4: El contrato DGSUS LPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contractual (2022-2023).



b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 03 de octubre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-10-03. 08

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-10-02.04**, de fecha 02 de octubre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **26 de octubre de 2023**, se llevará a cabo la **Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **30 de septiembre del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de septiembre del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguidimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3404
JACF/ECM

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 56500210 Ext. 104



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 28



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MAYOR SALARIO DE ESTIMACIÓN	MAYOR CONTRATO	EDIFICIO	ANTOPOR	CAPITALIZACIÓN		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						FIN	INICIO					MONTO	PAGADA	FINANCIERO	FÍSICO			
-	DOSUS-ADL-2-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VEIRA ACUNQUE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y ALCAJOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	1,238,666.04	0.00		-	-	0.00	77%	0%	EN PROCESO	
-	DOSUS-UPH-1-002-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUÁ S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04 DE ABRIL 2023	02 DE NOVIEMBRE 2023	26,749,655.91	26,749,655.91	2,013,414.96		-	-	3.00	79%	30%	EN PROCESO	
-	DOSUS-ADL-2-003-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IRAME AMANAGEMENT URBANOS S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,237,485.91	1,237,485.91	1,160.13		-	-	3.00	63%	3%	EN PROCESO	
-	DOSUS-UPH-1-004-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA KIMACHIL S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	27,716,100.61	27,716,100.61	1,446,370.26		-	-	3.00	26%	14%	EN PROCESO	
-	DOSUS-ADL-2-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	1,238,666.04	3.74		-	-	1.00	62%	11%	EN PROCESO	
-	DOSUS-UPH-1-006-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIAL UNIDORA JOZAGUÉ S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	27,192,092.91	27,192,092.91	1,570,977.96		-	-	2.00	37%	1%	EN PROCESO	
-	DOSUS-ADL-2-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICADORES E INGENIEROS S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	1,238,666.04	3.74		-	-	2.00	15%	24%	EN PROCESO	
-	DOSUS-UPH-1-008-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS CALLEJAS GUSTAVO A. MAZUERO Y AZOPOTACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28,043,993.77	28,043,993.77	719,077.10		-	-	1.00	19%	1%	EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	VIGILANCIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVOS	CUMPLIMIENTO		ESTIMACIÓN	AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PAQUETA	FINANCIERO				
-	D0505-ADU-2-009-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROCESO DE DESARROLLOS INTEGRALES S.A DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEDESTALES EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS UYAPALAPA, TLAPAQUAC Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO"	03 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00		-	1.00	71%	16%	EN PROCESO	
-	D0505-PLN-1-015-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPECIAL S.A DE CV	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y ALUMBRADOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	21,793,070.87	\$ 27,304,783.19	1,458,287.68		-	3.00	63%	21%	EN PROCESO	
-	D0505-ADU-2-011-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO PEM S.A DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y ALUMBRADOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS CALABANCA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAQUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00		-	1.00	25%	14%	EN PROCESO	
-	D0505-PLN-1-012-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ROMITEC S.A DE CV	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEDESTALES EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS CUAMAPLANA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAQUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28,783,070.87	\$ 24,950,880.16	3,832,190.71		-	2.00	22%	4%	EN PROCESO	
-	D0505-ADU-2-013-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IING CONSULTORES INGENIERIA S.A DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR LUMINARIOS CERÁMICOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS CALABANCA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAQUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	03 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1,195,878.13	\$ 1,195,877.78	0.35		-	1.00	75%	5%	EN PROCESO	
-	D0505-PLN-1-014-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA QUATRO S.A DE CV	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR LUMINARIOS CERÁMICOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS MOZALCO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MEXICO"	08 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28,750,948.00	\$ 27,756,039.21	994,308.79		-	4.00	81%	61%	EN PROCESO	
-	D0505-ADU-2-015-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COAST CONSULTORES S.A DE CV	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS METÁLICOS POR LUMINARIOS CERÁMICOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS CALABANCA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAQUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	03 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1,195,878.13	\$ 1,195,877.78	0.35		-	5.00	51%	41%	EN PROCESO	
-	D0505-PLN-1-016-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRACCIONES AEPDA S.A DE CV	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR LUMINARIOS CERÁMICOS EN LA RED EN LAS ALCALDÍAS CALABANCA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAQUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	08 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28,750,948.00	\$ 28,450,811.87	2,300,076.13		-	4.00	54%	22%	EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
						FINICO	TRABAJO					AVANCE %	ESTIMACIÓN	FÍSICO	
						17 DE ABRIL DE 2023	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,165,978.13	\$ 1,165,877.78	0.35		2.00	70%	25%	EN PROCESO
	DOSUS-AD-1-019-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUIEROS METALICOS Y CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE UN LUMINARIO DE ALTA CALIDAD EN LA VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE UN LUMINARIO DE ALTA CALIDAD EN LA VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	28,750,948.00	\$ 27,169,646.27	1.581,301.73		4.00	56%	30%	EN PROCESO
	DOSUS-AD-1-019-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MELORIAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE UN LUMINARIO DE ALTA CALIDAD EN LA VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,165,978.13	\$ 1,165,877.78	0.35		3.00	28%	33%	EN PROCESO
	DOSUS-AD-1-020-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGENERA OSA S.A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS METÁLICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE UN LUMINARIO DE ALTA CALIDAD EN LA VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	28,750,948.00	\$ 28,346,920.23	454,027.77		4.00	67%	51%	EN PROCESO
	DOSUS-AD-1-021-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON PIA INGENIERIA EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y PROYECTOS S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, CON LA ADICIÓN DE UN LUMINARIO DE ALTA CALIDAD EN LA VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,098,844.14	\$ 1,098,843.56	0.56		0.00	50%	5%	EN PROCESO
	DOSUS-UPH-1-022-2023	11	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELECTRICOS Y ESPECIALIZADOS EN LUMINARIOS S.A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN VALDARES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	18 DE ABRIL DE 2023	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,807,066.96	\$ 22,514,845.24	952,121.74		4.00	50%	38%	EN PROCESO
	DOSUS-AD-1-023-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OURA S.A DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN VALDARES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17 DE ABRIL DE 2023	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,098,844.14	\$ 1,098,900.55	2,943.59		3.00	78%	37%	EN PROCESO
	DOSUS-UPH-1-024-2023	11	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOQUERO S.A DE CV	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE ACTIVOS METÁLICOS Y CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN VALDARES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS CALDAS GUAMAPALA ALVARO OBREGON Y EBERTO JARREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19 DE ABRIL DE 2023	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,807,066.96	\$ 22,570,766.87	1,238,103.11		4.00	51%	37%	EN PROCESO



b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1915 /2023

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-09-04.05**, de fecha 04 de septiembre de 2023, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2023.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de septiembre de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

0574



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 6520 y 6528
HEA/ABA/avr**

Av. 601 #57 Esq. Av. 000 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-9183-3700 Ext. 67253
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 34



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 05 de octubre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-10-05.02

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-10-02.06 de fecha 02 de octubre del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se anexa de manera impresa y digital el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

MLO/eaco





ANEXO DIGITAL



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2021

ORDEN	NUMERO CONTINUIDAD	FF	MODIFICACION	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO	CONTRATACION		ECONOMIA		ANTICIPOS		CONTRATACION (MONTO)		ESTIMACION		AVANCE FISICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			CONTRATADO	COMPLETADO	ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	EN VALORES	EN VALORES	AVANCE FISICO	FINANCIERO		
FEDERALES																							
1	006/14/07/2021	21	AD	SOLOUT CONTRATACIONES SA DE CV	SUPLENTE PLAZA ADMINISTRATIVA DE CUERPO DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHANALTEPEC EN LOS MUNICIPIOS DE ALESGATEPEC Y LOS Pinos POR ALESGATEPEC.	10/7/2021	23/09/2021	\$	48 888 89														
2	006/14/07/2021	21	PI	CONTRACCIONES ESPACIOS AMBIENTALES SA DE CV	CONTRACCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHANALTEPEC INTERCOMUNICACION DE MAJONES "ACCESOS A LOS PINOS POR ALESGATEPEC"	11/07/2021	15/09/2021	\$	9 336 313 94														

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GLOBAL AL PERIODO	
PAGADA	EN VALORES	PAGADA	EN VALORES
0.00	7 342 099.48	14.84%	71.81%

TOTAL DE ANTICIPOS		TOTAL DE ECONOMIAS	
ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 30 de septiembre

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	LÍ	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICUOS	CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-IR-F-2-006-2022-CRPS-1	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YOSONOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	2,413,989.97	\$	\$	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2023	\$	659,019.29	0	100.00%	100.00%	
2	DGSUS-IPN-F-1-007-2022-CRPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENMAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	46,327,648.25	\$	\$	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE FEBRERO DE 2023	\$	12,647,712.12	0	100.00%	100.00%	
3	DGSUS-AD-F-2-008-2022-CRPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZSERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$	723,417.76	\$	\$	01 DE OCTUBRE DE 2022	25 DE FEBRERO DE 2023	\$	282,132.92	0	100.00%	100.00%	
4	DGSUS-AD-F-1-009-2022-CRPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$	13,799,224.49	\$	\$	01 DE OCTUBRE DE 2022	09 DE FEBRERO DE 2023	\$	5,379,982.90	0	100.00%	100.00%	
5	DGSUS-AD-F-2-043-2022-CRPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILONPI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL " REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTHROPOLOGIA"	25 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	733,597.92	\$	\$	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	21 DE MARZO DE 2023	\$	308,111.01	0	100.00%	100.00%	
6	DGSUS-IPN-F-1-055-2022-CRPS-1	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYMAAO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTHROPOLOGIA"	31 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	14,316,869.78	\$	\$	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	19 DE MARZO DE 2023	\$	6,013,501.88	0	100.00%	100.00%	
7	DGSUS-IR-F-2-069-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FRABEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARKURI)"	21 DE DICIEMBRE DE 2022	25 DE MARZO DE 2023	\$	1,959,852.24	\$	\$	N/A	N/A	\$	1,763,475.03	0	100.00%	100.00%	
8	DGSUS-IPN-F-1-070-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CULTURA URBANA (PARKURI)"	21 DE DICIEMBRE DE 2022	22 DE MARZO DE 2023	\$	39,186,358.46	\$	\$	N/A	N/A	\$	35,267,809.45	0	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO			ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO		MONTO SIN IVA	IVA	CONTRATADO			FINDO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FINDO		FINANCIERO
1	DGSUS-IRSL-2-044-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO	01/04/2022	31/12/2023	\$ 8,796,900.62	\$ 6,914,298.55	\$ 1,106,287.77	\$ 8,020,586.31	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,252,292.23	0	73.26%	55.38%	AUTORIZACIÓN DE MULTIANUALIDAD 544/0301/2022 DE FECHA 02/06/2022
2	DGSUS-LPH-L-1-049-2022	25	LICITACION PUBLICA	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO.	01/04/2022	30/11/2023	\$ 483,999,999.93	#####	\$ 65,270,726.58	\$ 473,112,782.23	\$ -	\$ 94,642,556.45	N/A	N/A	\$ -	\$ 291,451,965.95	0	88.15%	87.67%	AUTORIZACIÓN DE MULTIANUALIDAD 544/0301/2022 DE FECHA 02/06/2022
3	DGSUS-IRSL-2-050-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO."	01/04/2022	31/12/2023	\$ 7,693,381.54	\$ 6,562,276.69	\$ 1,049,964.27	\$ 7,612,240.96	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,050,837.53	0	73.18%	55.08%	AUTORIZACIÓN DE MULTIANUALIDAD 544/0301/2022 DE FECHA 02/06/2022
4	DGSUS-AD-L-2-001-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUINDE	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,067,815.55	\$ 170,850.49	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	77.00%	0.00%	
5	DGSUS-LPH-L-1-002-2023	11	LICITACION PUBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 23,060,048.20	\$ 3,489,607.71	\$ 26,749,655.91	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 10,952,213.52	0	79.00%	40.94%	
6	DGSUS-AD-L-2-003-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,046,798.20	\$ 170,687.71	\$ 1,237,485.91	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 175,899.76	0	63.00%	14.21%	
7	DGSUS-LPH-L-1-004-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA KOVACHIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 23,548,362.60	\$ 3,767,738.02	\$ 27,316,100.62	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,567,837.48	0	28.00%	5.14%	
8	DGSUS-AD-L-2-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,067,812.35	\$ 170,849.97	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 140,216.54	0	62.00%	11.14%	
9	DGSUS-LPH-L-1-006-2023	11	LICITACION PUBLICA	COMERCIALIZADORA JOCAISSU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 23,441,458.80	\$ 3,750,634.41	\$ 27,192,093.21	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 130,228.69	0	37.00%	0.48%	
10	DGSUS-AD-L-2-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA B.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/03/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,067,812.33	\$ 170,849.97	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 296,240.93	0	15.00%	23.92%	
11	DGSUS-LPH-L-1-008-2023	11	LICITACION PUBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PRATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 24,175,856.70	\$ 3,868,137.07	\$ 28,043,993.77	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 111,718.27	0	19.00%	0.80%	

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO		ECONOMIA	ANTIGUOS	GOBIERNO (PUBICO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO		MONTO SIN I.V.A.	I.V.A.			CONTRATADO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE		FISICO
12	DGSUS-AD-1-2-009-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	PROSICO DESARROLLOS INTEGRALIS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,067,815.55	\$ 170,850.49	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	71.00%	0.00%
13	DGSUS-LPM-1-1-010-2023	11	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	04/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 231,538,606.20	\$ 3,766,176.99	\$ 27,304,783.19	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	61.00%	0.00%
14	DGSUS-AD-1-2-011-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO EFIM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,067,815.55	\$ 170,850.49	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 167,240.97	\$ -	0	25.00%	13.50%
15	DGSUS-LPM-1-1-012-2023	11	LICITACION PUBLICA	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 221,509,379.45	\$ 3,441,500.71	\$ 24,950,860.16	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,031,896.02	0	22.00%	4.14%
16	DGSUS-AD-1-2-013-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO IMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,022,208.43	\$ 163,569.35	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	75.00%	0.00%
17	DGSUS-LPM-1-1-014-2023	11	LICITACION PUBLICA	ALFA CUATRO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	04/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 231,928,137.25	\$ 3,828,501.96	\$ 27,756,639.21	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	81.00%	0.00%
18	DGSUS-AD-1-2-015-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	SOGLUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,022,208.43	\$ 163,569.35	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 19,866.26	0	53.00%	43.84%
19	DGSUS-LPM-1-1-016-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCIONES MEDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 221,802,375.75	\$ 3,448,394.12	\$ 26,450,871.87	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 4,113,969.70	0	54.00%	15.55%
20	DGSUS-AD-1-2-017-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON, Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,022,208.43	\$ 163,569.35	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	70.00%	0.00%
21	DGSUS-LPM-1-1-018-2023	11	LICITACION PUBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHUALPA, ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 232,422,108.85	\$ 3,747,537.42	\$ 27,189,646.27	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 7,540,356.67	0	56.00%	27.83%

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO		ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO		MONTO SIN I.V.A.	I.V.A.			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	POR PAGAR		FINANCIADO
22	DGUS-AD-L-2-019-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,022,308.43	\$ 163,569.35	\$ 1,185,877.78	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	78.00%	0.00%	
23	DGUS-IPM-L-020-2023	11	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 234,437,000.20	\$ 3,909,920.03	\$ 28,346,920.23	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 14,945,276.03	0	67.00%	52.72%	
24	DGUS-AD-L-2-021-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	EPKOPHNI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLALPAM, EN LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 947,278.93	\$ 151,564.63	\$ 1,098,843.56	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0	50.00%	0.00%	
25	DGUS-IPM-L-1-022-2023	11	LICITACION PUBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA, CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLALPAM, EN LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 19,702,519.00	\$ 3,152,406.24	\$ 22,854,945.24	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 8,679,429.79	0	50.00%	37.98%	
26	DGUS-AD-L-2-023-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA, CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 944,741.85	\$ 151,158.70	\$ 1,095,900.55	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 98,631.06	0	78.00%	9.00%	
27	DGUS-IPM-L-1-024-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA, CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 19,457,249.03	\$ 3,113,207.84	\$ 22,570,456.87	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 8,404,154.04	0	51.00%	37.23%	
28	DGUS-AD-L-2-025-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE AEROSTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO	01/05/2023	15/08/2023	\$ 570,124.56	\$ 491,886.69	\$ 78,637.87	\$ 570,124.56	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 327,615.47	0	100.00%	57.47%	
29	DGUS-IPM-L-1-026-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE AEROSTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO	01/05/2023	31/07/2023	\$ -	\$ 8,391,710.12	\$ 1,342,673.62	\$ 9,734,383.74	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 6,452,823.90	0	100.00%	66.29%	
30	DGUS-AD-F-2-027-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHABUTIERE, INTERSECCION DE MUSEOS "ACCESO A LOS PISOS POR ALENCASTRE"	10/07/2023	21/09/2023	\$ -	\$ 404,223.18	\$ 64,675.71	\$ 468,898.89	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 97,839.22	0	96.72%	20.87%	
31	DGUS-IPM-L-1-028-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	CONSTRUCCION EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHABUTIERE, INTERSECCION DE MUSEOS "ACCESO A LOS PISOS POR ALENCASTRE"	17/07/2023	15/09/2023	\$ -	\$ 8,100,887.90	\$ 1,296,125.66	\$ 9,396,913.56	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,295,717.83	0	93.00%	35.07%	

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN:		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS EN L.V.A.		ECONOMÍA		ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		MONTOS EN L.V.A.	CONTRATADO	INICIO	TERMINO		MONTOS EN L.V.A.	EN TRÁMITE	PAGADA	FISICO	FINANCIERO		
32	DGUS-AD-L-2-029-2023	25	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAÇÓN	17/07/2023	31/10/2023	\$ -	\$ 636,021.85	\$ 101,763.50	\$ 737,785.35	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	46.90%	0.00%	
33	DGUS-IR-L-1-030-2023	25	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAÇÓN	17/07/2023	30/09/2023	\$ -	\$ 8,370,880.20	\$ 1,339,340.83	\$ 9,710,221.03	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	59.79%	0.00%	
34	DGUS-AD-L-2-033-2023	25	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2023	31/12/2023	\$ 1,183,813.34	\$ 1,020,528.82	\$ 163,284.61	\$ 1,183,813.43	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	
35	DGUS-LPH-L-1-014-2023	25	ENGINTRA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01/09/2023	31/12/2023	\$ 33,316,186.66	#####	\$ 4,371,051.53	\$ 32,415,127.62	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
\$ 850,540,286.44	\$ -	\$ 9,642,316.45	N/A	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL PERIODO	
		FISICO	FINANCIERO
366,324,947.86	0.00		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos




EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE


FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS MODIFICADO PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	399,500,000.00	331,076,349.41	83%	183,895,775.73	58,895,775.73	14.74%	32.03%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	399,348,529.68	364,601,044.36	91%	377,778,536.54	304,535,595.08	76.26%	80.61%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y	0.00	72,321,744.60	72,187,557.45	100%	72,321,744.60	65,715,321.65	90.87%	90.87%
TOTAL GENERAL						795,000,000.00	871,170,274.28	767,864,951.22		633,996,056.87	429,146,692.46		

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
350,000,000.00	353,848,529.68	1. Licitación Pública		24	331,076,349.41	%	58,895,775.73
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			Art. 62, 4 párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vó. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
445,000,000.00	517,321,744.60	1. Licitación Pública		17	436,788,601.81	%	370,250,916.73
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4º párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


 Vo. Bo.
 Ing. Claudia Serrano Lemus
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


 Revisó
 C.P. Aimé Jiménez Pineda
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Nota 2: En el apartado de "Total de Contratos", se consideran 8 contratos de 2022 que tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/COORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios y 3 contratos corresponden a la multianualidad del proyecto "Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO								
FI 1	F 2	SF 3	AI 4		5 DENOMINACIÓN	7 ORIGINAL	8 MODIFICADO	9 COMPROMETIDO	10 AVANCE % 9/8	11 PROGRAMADO	EJERCIDO	12 EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE								
				Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00		\$ 168,988,314.48	94%	-	11,087,050.12	6.16%	0.00%
				Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00		\$ 47,620,446.22	95%	-	16,430,067.19	32.85%	0.00%
				Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.		120,000,000.00		\$ 114,466,588.69	95%	-	7,560,256.67	6%	0.00%
				Obra Pública para la Operación, el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Diversas Fuentes Ornamentales en la Ciudad de México.		0.00		\$ 28,954,600.91	84%	-	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						350,000,000.00		331,075,349.39	92%	-	36,077,373.98	11.25%	0.00%

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Locales
 SEPTIEMBRE 2023

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
			Procedimiento de Adjudicación 5			% 7/4*100	
\$ 350,000,000.00	\$ 384,500,000.00		1. Licitación Pública		13.00	\$ 349,122,286.24	91%
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4° párrafo	13.00	\$ 15,552,877.29	4%
					0.00	0	%
\$ 350,000,000.00	\$ 384,500,000.00		Totales		26.00	\$ 364,675,163.53	94%

Va. Bo.
 Ing. Pedro Bonilla Bernal
 J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público

Revisó
 D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
 Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Federales
 SPETIEMBRE 2023

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
		1. Licitación Pública	0.00	0	%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%		
0.00	\$0.00	4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	%		\$0.00
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	%		
		*Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%		
		*Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%		
		Totales	0.00	0.00	0.00		\$0.00

Vo. Bo.
 Ing. Pedro Bonilla Bernal
 J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público

Revisó
 D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
 Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiendo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2023
OCTUBRE 31 DE 2023

6. Asuntos Generales