



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2024
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024
6. Asuntos Generales



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2024



ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 26 de septiembre del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Novena Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3.- Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. Continua con el Orden del Día propuesto. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los siguientes: **Acuerdo 09-12/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2024; **Acuerdo 09-13/2024** referente a la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2024; en ese mismo apartado también se presenta el **Acuerdo 09-14/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2024, acerca de los Trabajos Extraordinarios a los Originalmente Contratados que Resultan Necesarios para el Seguimiento y Conclusión del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Construcción del Edificio "B" para Almacenamiento de Obra de Arte y Área Administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, Polígono del Campo Militar No 1F Santa Fe, Ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Ciudad de México; aprobándose todos de manera unánime en la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de agosto de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. --

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Locales; dice Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y debe de ser Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; en el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Federales, la asignación del Presupuesto Ejercido es de \$1'352,633,738.42, sin embargo, está por encima del Presupuesto Comprometido que es de \$1'090,718,638.87, se tendría que hacer una revisión de las cifras. Gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** responde haremos las correcciones del formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Locales; también vamos a precisar sobre los montos del formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Federales, seguramente está sucediendo lo mismo que observaste en la Sesión anterior, posiblemente esto se debe a las revalidaciones de contratos de años anteriores, pero lo confirmaremos y haremos la aclaración debida. ----- Pregunta nuevamente si existe algún otro comentario, cede la palabra al Mtro. Ricardo Cedillo del Río. -----

El Mtro. **Ricardo Cedillo del Río** precisa efectivamente tenemos los contratos bianuales y los convenios que suman alrededor de 100 millones de pesos que se tienen en este momento y también afectan el presupuesto ejercido; respecto a los contratos solo son 2 que son elaborados en este año, sería mi comentario gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta que de todas formas se tiene que realizar la aclaración por escrito. -----

El Mtro. **Ricardo Cedillo del Río** responde que se realizaran las correcciones. -----



5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de agosto de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández.

El C. Juan Fernando Hernández Hernández observa en la columna del presupuesto comprometido, la suma del procedimiento de adjudicación de contratos con recursos locales y los federales da un total de 1'554 millones; sin embargo, el presupuesto comprometido es de aproximadamente de 2'503 millones de pesos, es todo gracias.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala cede la palabra al Mtro. Ricardo Cedillo del Río.

El Mtro. Ricardo Cedillo del Río reitera que se tienen compromisos de convenios, multianualidades, por lo que se aclarara en la próxima Sesión.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias.

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña.

El Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña ofrece la colaboración del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras y Servicios, respecto a la posibilidad de apoyar en el cierre de estos contratos, debido a que son de ejercicios anteriores.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias por su apoyo, continua con el Orden del Día propuesto.

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la



situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", el contrato DGCOP-AD-L-1-068-24 tiene como fecha de término el 8 de agosto de 2024, que está próxima a cumplirse; sin embargo, presenta un Avance Físico del 80%; el contrato DGCOP-IR-L-1-075-24, su terminación fue el 15 de agosto de igual manera tiene un Avance Físico del 38.90%. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, si tiene comentarios al respecto. -----

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde que se revisará y en la próxima Sesión se responderá. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** observa nuevamente en el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", los contratos DGCOP-AD-F-1-107-24, su terminación es del 9 de agosto del presente año; sin embargo, su Avance Físico-Financiero está en ceros; la misma situación tiene el caso DGCOP-AD-F-5-113-24, debió terminar el 2 de agosto de este año también está en ceros. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa que de igual manera como en la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", se efectuarán las aclaraciones y se responderán en la siguiente Sesión. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** observa por último en la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", en el contrato DGCOP-LPN-L-1-004-24, debió terminar el día 30 de mayo de este año y solo cuenta con el 46.50 de Avance Físico. En el contrato DGCOP-AD-L-1-050-24, debió terminar el día 3 de marzo de 2024 y solo se cuenta con un Avance Físico de 68.05%, sería todo gracias. -----



El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala agradece, comenta que de igual forma se realizarán las aclaraciones en la siguiente Sesión, y continua con el siguiente punto. -----

6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" -----

6.1.- Listado de Casos Número DCOP"D"/03/2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta Listado de Casos número DCOP"D"/03/2024 acerca de los Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. Con un Periodo de Ejecución de 3 meses, no se otorgará Anticipo, la Supervisión será Interna. Con un Monto Estimado de \$23,000,000.00 (Veintitrés Millones de pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. Lo anterior se fundamenta en el Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones I y VII, 4 fracción I, 5,27 fracción III, 41 párrafos primero y segundo, 42 fracción III, 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Artículos 73 fracciones III, V y VI y 76 de su Reglamento; así como las Secciones 6, 6.1 y 6.1.6. de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D", para la exposición del Caso. -----

El Mtro. Efraín Álvarez Martínez, expone mediante diapositivas, como lo comenta el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, tenemos el compromiso para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo; con carácter de inmueble catalogado por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con un programa para los trabajos por realizar en los ejercicios 2023-2024 en este Museo. -----

Las actividades realizadas por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, fueron parte de la restauración, rehabilitación y mantenimiento en el inmueble sede de la Secretaría de Educación Pública, dentro de ese plan, se realizó la intervención para adecuar nuevos espacios como lo son: salones, auditorios, patios, corredores, pasajes, salas de museo, bodegas, guardarropa, zonas de galería, bibliotecas, salas de lectura, tienda, cafetería, despachos, áreas de servicio, herrerías, cancelerías, ventanas, depósitos de basura, almacenes, espacios de servicios técnicos, vigilancia, sanitarios, azoteas, domos, equipos de aire acondicionado, mantenimiento del impermeabilizante en parte del edificio, la bóveda y cúpula del Salón Hispanoamericano (Ex -Templo de la Encarnación). -----

Derivado de la intervención exterior de la cúpula existente en el Salón Iberoamericano, se constató la existencia de daño por fisuras en la estructura de la cúpula, lo que provoca filtraciones de agua de lluvia y crecimiento de flora parasitaria, por lo que se requiere su intervención de la cúpula interior, dado que por la altura se requiere andamiaje estructural a una altura de más de 16 mts; rehabilitación de ductos y soporteria de aire acondicionado para dejarlo funcional. -----

Dictaminación del estado de condiciones de murales existentes; restauración de ventanas de madera y herrería, protección de murales, colocación de plafón, colocación de alfombra y



colocación de butacas en auditorio, así como mantenimiento de subestaciones eléctricas y dos plantas de emergencia incluida la libranza de la Comisión Federal de Electricidad CFE. -----

Es importante mencionar que en el transcurso de la obra se determinaron obras inducidas que no se consideraron por consecuencia de la intervención, debido al estado físico en que se encuentran, al momento de iniciar con la misma, estos tienden a manifestarse de manera inadvertida y por consecuencia se tienen que atender de manera urgente, con el objeto de dejar el inmueble funcional, garantizando la seguridad estructural. -----

Los trabajos realizados como son la dictaminación de los murales para conocer el estado físico en que se encuentran, dictaminar el tipo de protección, elaboración del álbum fotográfico del estado actual, ficha técnica donde se asiente el estado de conservación, para lo cual se requerirá el uso del material, equipo, andamios y herramientas para realizar estos trabajos. ---

Derivado de la rehabilitación de los equipos de aire acondicionado, se constató que los estados físicos de los ductos de aire acondicionado se encuentran en mal estado, fue necesario sustituirlos, ya que, al arranque de los equipos de aire, podrían arrastrar el caudal de partículas que dañen el equipo en su funcionamiento, así como inyectar al aire partículas y hongos dañinos al medio ambiente, provocando problemas de salud a los visitantes. -----

Se detectaron grietas en los estrados e intradós de la Cúpula existente, para lo cual se requieren trabajos de rehabilitación, por lo que es necesaria la colocación de andamios de tipo estructural, por encontrarse en alturas mayores de 20 mts; cabe destacar que estos andamios deberán ser colocados de manera interior y exterior, para la correcta ejecución de los trabajos.

Para los trabajos que se requieren en la Cúpula, será necesario revisar el retiro de material suelto, limpieza general con brochas de pelo suave, limpieza de canteras, liberación de remoldeos, liberación de empastes o materiales incompatibles, liberación de mosaico tipo talavera, retiro de microflora adherida y flora parasitaria, inyección de grietas con material oxipuzolánico, colocación de mosaico tipo talavera, colocación de impermeabilizante, todos estos trabajos son necesarios para mitigar la filtración de agua de lluvia en la Cúpula. -----

Se requieren trabajos de rehabilitación en el auditorio existente, por lo que es necesario el cambio de alfombras, así como la recolocaron butacas para el buen funcionamiento de este. -

De igual modo en este espacio existen murales que requerían protección con polipapel, para protegerlos del polvo, adicionalmente, se requiere la sustitución de galletas de plafón, ya que estas se encuentran dañadas por las inclemencias del tiempo. -----

Asimismo, dada las circunstancias de la obra y en el entendido de que la empresa contratista se encuentra laborando con todos los materiales, equipo, herramientas y personal operativo en el sitio de los trabajos, con la finalidad de evitar el sobre costo de movimiento de materiales equipo y herramientas; en el supuesto caso de que se adjudicara a otra empresa contratista impactaría negativamente en los costos, incurriendo en incumplimiento. Sería todo gracias. --

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** complementa estos trabajos fueron a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron ellos los que nos enviaron los recursos para la ejecución de los trabajos del Museo y afortunadamente con los ahorros que se obtuvieron con la Licitación se pudieron absorber estos gastos, de tal suerte el presupuesto que se tenía originalmente, alcanzo tanto para la obra como para estos trabajos adicionales, y como se



apreció en la presentación el caso de la cúpula era necesario la intervención, estaba muy dañada y fueron trabajos no contemplados por lo que fue necesario colocar andamiaje a una altura de 20 mts aproximadamente, además de todos los trabajos de mantenimiento lo que redundo que el Museo quedara listo para esta etapa, como ya se comentó la inauguración se realizó el día de ayer. -----

Pregunta si existen comentarios al respecto por parte del Pleno, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa que en el Dictamen Técnico de Justificación se menciona que los recursos ya están autorizados pero están en la espera por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin embargo, como lo señala artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: "Las dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente", esto significa que deberían tener la autorización por escrito; de tal manera si el Subcomité lo dictamina procedente en espera de ese escrito por parte de la SHCP, para la autorización de los recursos no procedería esto de igual manera en fundamento en el Artículo 28.- fracción VI, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: "En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda realizar". Es decir, tendrían que contar con el Oficio de Autorización de Inversión, saben que cuentan con los recursos, pero al no contar con el oficio no se podría dictaminar condicionado a la espera de dicho documento, lo dejo al criterio de este Subcomité, sería todo gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece la observación, se quedará como presentación del Caso para el Pleno, y una vez que se cuente con el recurso se solicitará una nueva Sesión del Subcomité para emitir la votación. -----

Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

7.- Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Oficio del Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, donde informa que designa como suplente al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. -----

Así mismo presenta los Dictámenes Técnicos que corresponden a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y "D" respectivamente. Solicitados por el Arq. Jesús Teoyotl Morales, Representante del Órgano Interno de Control, en la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité. -----

En ese mismo apartado se encuentra la Nota Informativa del Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Pública "A" y la Atenta Nota del Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Pública "B". Ambas en



respuesta a las observaciones por parte del C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

Continuando con ese punto se encuentra la Atenta Nota del Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas, en respuesta la Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, la Ing. Olivia Jiménez Fernández y del Arq. Jesús Teoyotl Morales, Representante del Órgano Interno de Control. -----

Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón. -----

El **Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** informa por medio de diapositivas los trabajos emergentes para la estabilización del suelo y subsuelo de "Estabilización del Talud por Emergencia en la Avenida Morelos Aplicando el Procedimiento PM5S01 para Mejoramiento del Suelo y Subsuelo registrado por lluvias registradas el pasado 3 de septiembre en la calle ampliación 16 de septiembre, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa. -----

A consecuencia de las lluvias, el pasado 2 de septiembre del año en curso, se registró un deslave provocando la caída de árboles y tierra sobre la carretera federal México-Toluca; por lo que personal de esta Dirección General acudimos para ver el estado que guarda ese deslave, lo que provoco daños en el pavimento en la calle de ampliación 16 de septiembre, poniendo en riesgo la seguridad de las casas aledañas y debido a que la Alcaldía no tomo acciones, solicitaron la intervención a la DGCOP. -----

Derivado de la nota de prensa que se publicó el día de ayer donde exhortan a la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil (SGIRPC) y a la propia Secretaría de Obras de la Ciudad de México, atender esta emergencia, nuestro Director General nos instruyó para llevar las acciones pertinentes. Efectuaríamos las mismas labores realizadas en la Alcaldía Milpa Alta, trabajar esa zona debido al riesgo provocado por la humedad que se filtra a través del subsuelo provocando estos deslaves en la Alcaldía Cuajimalpa. Es importante aclarar que no contamos con recursos; sin embargo, hemos tomado las acciones para atender la emergencia, solicitando un presupuesto estimado de 6.5 millones de pesos para efectuar los trabajos de estabilización y repara esa carpeta; Una vez que se cuente con el recurso regularizaremos los pagos de los trabajos que se realicen. -----

De igual manera les informo lo referente a los Trabajos de Construcción del Puente Vehicular para reparar la vialidad dañada por el deslizamiento del talud por emergencia en la Avenida Morelos, ubicado en Avenida Morelos poniente enfrente del número 58, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, es importante mencionar que en la 7ª. Sesión Ordinaria de este Subcomité de Obras del presente año, se informó el deslave que sufrió la calle de Morelos en la Alcaldía Milpa Alta, sucediendo la misma situación que les presente en el caso anterior; la carretera se deslavo, generando una situación de riesgo por lo que tuvimos que estabilizar el suelo conteniendo ese deslave en esa ladera; sin embargo, la SGIRPC pretendía llevar a cabo la construcción de un muro que iban a efectuar con recursos propios; pero no fue viable la construcción del muro de aproximadamente de 23 mts de altura tratándose de realizar una cimentación compensada que fuera rellenada para hacer unos drenes para poder contener,



así como la construcción de la vialidad, lo que significaría un costo elevado de más de 7 millones de pesos. -----

Nosotros al evaluar esa propuesta y conjuntamente con la empresa 5 Sol Geoconsultores, S.A. de C.V., que fue la que efectuó la estabilización nos presentó este proyecto de llevar a cabo la construcción de un puente a través de un sistema de cajón, el cual ya estabilizado el suelo nos permitió trabajarlo; una vez analizado lo presentamos al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, determino la factibilidad de trabajarlo; además el costo y el tiempo de ejecución de la obra resulto más conveniente. Es importante mencionar que esta Unidad Administrativa solicitó los recursos para la construcción de este puente; sin embargo, los recursos no estuvieron en tiempo. -----

Debido al riesgo que corría la población, se dio la instrucción a la empresa de efectuar los trabajos y poder estar en posibilidades de abrir la circulación lo antes posible. -----

El proceso constructivo fue el colado de muros de concreto, armado de puente a nivel, el colado de losa y su terminación. Cabe señalar que la Alcaldía ya puso en operación ese tramo de sección con lo cual población quedo muy satisfecha, existe la posibilidad que el Jefe de Gobierno inaugure dicho tramo, estamos en platica con la Alcaldía Xochimilco para entregar la obra; la cual tuvo un costo de 2 millones novecientos mil pesos y como les comentaba la obra fue ejecutada en menos de un mes. Lo anterior lo hago del conocimiento del Pleno, debido a que tenemos que regularizar el contrato respectivo. Seria todo gracias. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala precisa que estos trabajos se están ejecutando por emergencia dado que es la única vía de acceso por la zona de alta montaña entre Xochimilco y Milpa Alta y había una presión muy importante de la gente y al presentarse el proyecto ya expuesto y el costo que tenía, nos pidieron continuar con la emergencia para poderlo solucionar. Es importante señalar que la obra se realizó con un tercio del costo del anterior proyecto presentado por la SGIRPC; con lo que pudimos librar la emergencia en esa zona y derivado de la intensa temporada de lluvias que nos tocó como lo han podido constatar en los diferentes medios de comunicación, además que las Alcaldías no atienden esas emergencias. Es por eso nuestra intervención con carácter de urgente, por esta razón lo presentamos ante el Pleno; ya que una vez que se cuente con los recursos se llevará a cabo la contratación respectiva. -----

Pregunta nuevamente si alguien tiene otro comentario al respecto o algún asunto que sea de interés para el Pleno, al no haberlos; siendo las 14:27 horas del día que lleva por fechase da por concluida la Novena Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, agradeciendo la asistencia de los participantes. Aprovecho este espacio para despedirme, debido a que tengo otros encargos no sin antes agradecerles su apoyo. -----



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
10-15/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 26 de septiembre de 2024.
10-16/2024	LISTADO DE CASOS NÚMERO DCOP"D"/03/2024, ACERCA DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO, UBICADO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	-----	X	-----	Derivado de los comentarios del Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, y al no contar con el recurso aprobado el Caso queda pendiente de votación.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre de 2024

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
271,000,000.00	602,985,654.89	1. Licitación Pública		3	\$ 360,194,369.31	59.74	247,437,131.41
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		13	\$ 74,908,242.56	12.42	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		3	\$ 7,127,234.64	1.18	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	*Art. 62, 3er párrafo	15	\$ 16,914,194.93	2.81	
			*Art. 62, 4º párrafo	3	\$ 69,760,150.95	11.57	
271,000,000.00	602,985,654.89			37	528,904,192.39	87.71	247,437,131.41

271,000,000.00 602,985,654.89

37 528,904,192.39 87.71 247,437,131.41


Reviso
 Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
 Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.
 Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
 Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre de 2024
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO						
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
					% 7/4*100	
1,912,992,426.00	2,244,710,371.50	1. Licitación Pública	28	\$ 631,034,663.82	28.11	1,523,182,232.66
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	48	\$ 373,562,234.26	16.64	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	1	\$ 2,235,387.22	0.10	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo	\$ 71,730,288.83	3.20	
			*Art. 43, 4º párrafo	\$ 197,645,568.61	8.80	

1,912,992,426.00 2,244,710,371.50

150 1,276,208,142.74 56.85 1,523,182,232.66

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : SEPTIEMBRE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							EJERCICIO DE INICIACIÓN	EJERCICIO DE PROGRAMADO
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	VARIACIÓN %	PROGRAMADO	EJERCIDO	%		
3	4	3	024	Construcción	Especia	0.00	2,293,427.74	1,793,427.74	78%	1,390,000.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	30,000,000.00	30,887,308.38	94%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,214,984.00	0.00	0%	488,832.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	883,054.40	100%	883,054.40	883,054.40	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	8,409,573.72	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	0.00	18,478,814.73	18,478,814.73	100%	18,478,814.73	18,478,814.73	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	30,000,000.00	48,207,258.45	93%	25,488,854.43	24,490,203.22	49%	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,875,000.00	22,870,000.00	100%	333,333.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	7,797,825.52	7,797,238.28	100%	7,527,422.45	7,527,422.45	97%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,897,494.28	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	112,000,000.00	103,608,000.00	87,538,679.96	84%	47,513,640.49	47,513,640.49	48%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.58	4,964,838.58	100%	4,964,838.57	4,964,838.57	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,318.87	2,129,318.87	100%	1,533,226.37	1,533,226.37	72%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Pista	0.00	1,016,499.03	1,016,499.03	100%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	200,000.00	181,240.39	91%	100,831.17	100,831.17	50%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,478,848.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	6,400,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	214,229,129.28	189,858,328.71	89%	155,985,969.39	155,985,969.39	73%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	23,781,270.41	23,781,270.41	82%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	31,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,348,995.00	834,348,995.00	834,348,995.00	100%	564,826,151.39	564,826,151.39	68%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	85,400,000.00	78,797,859.06	92%	42,159,999.99	26,254,937.10	31%	82%	82%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	4,029,105.00	58%	3,450,000.00	38,411.70	1%	1%	1%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	999,998.15	100%	999,998.14	999,998.14	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	836,572.28	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,343,098.05	87%	1,282,098.88	1,282,098.88	93%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	20,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	11,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	88,168.42	91%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	121,389,909.94	121,389,909.94	87%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	1,728,437.06	1,728,437.06	100%	1,673,831.99	1,673,831.99	97%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	1,348,524.83	100%	790,230.40	790,230.40	99%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,653.85	100%	19,738,290.94	19,738,290.94	99%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	280,895,431.00	289,638,854.52	289,135,028.40	100%	252,681,808.77	252,681,808.77	94%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	83,000,000.00	81,253,430.28	81,253,430.28	100%	31,553,893.83	31,553,893.83	38%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	7,290,389.51	7,290,389.51	100%	4,162,554.84	4,162,554.84	57%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	45,106,279.51	39,542,851.77	88%	35,287,474.95	35,287,474.95	78%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,850,000.00	1,848,765.78	100%	1,840,482.81	1,840,482.81	99%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	888,397.70	858,397.70	100%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	199,999.00	100%	192,695.00	192,695.00	96%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	4,725,062.35	4,725,062.35	100%	4,725,062.34	4,725,062.34	100%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	1,081,395.96	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,492,556.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	3,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	35,252,275.37	88%	13,283,206.24	13,283,206.24	33%	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	83,000,000.00	41,795,887.92	50%	51,074,136.70	38,765,727.31	47%	78%	78%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	101,153,200.00	79,453,940.88	78%	57,419,748.45	51,760,047.98	51%	90%	90%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	14,000,000.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,912,569.02	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,600,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	139,837,344.16	100%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	244,000,000.00	238,883,282.21	98%	193,489,331.10	193,489,331.10	79%	100%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	30,105,241.52	29,903,065.04	99%	18,748,813.48	18,748,813.48	82%	100%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	0.00	347,823.52	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	119,283,079.75	119,180,271.38	100%	96,877,647.21	96,877,647.21	81%	100%	100%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,847,696,026.39	2,627,382,871.53		1,818,291,741.27	1,770,619,364.07			

17



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

621

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	ED08.R.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ. II Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,465,863.43 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/FSOS/DGOP/039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	592,151.26 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 73,109.18 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-058-2010, DEL 13/04/10
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 414,577.78 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de septiembre de 2024

CABO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	36.83%	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03590, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18. En proceso de Cierre Unilateral.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. En proceso de Cierre Unilateral.
					Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017				\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	
					Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017				\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/08/2018	*	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. En proceso de Cierre Unilateral.
					Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017				\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	
					Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017				\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00						\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00		
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEN TO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19. En proceso de Cierre Unilateral.
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.				\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.				\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-GPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEN TO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/06/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19. En proceso de Cierre Unilateral.
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.				\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,866.80	\$0.00	100.00%	95.74%	
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.				\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de septiembre de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	-	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$578,729.96	\$0.00	100.00%	98.27%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.39%	82.27%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMENZO (PERIODO) - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						FECHA	TERMINO						FECHA	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOPIRL-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Arriaga Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpán y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOPIRL-5-056-18	Recursos Fianciles Fondos y Financiamiento Públicos-Atención a las Desastres Naturales (FONADEN- COMA)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtapalapa	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOPIRL-2-060-18	No Enjuiciado Recursos Fianciles Fondos-2018-Original Tramitando para financiamiento	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtapalapa y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado	15/11/2018	10/12/2018	10,430,842.34	10,430,842.34	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EELAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	3	0	2	1	0	0	1	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADOY CONCLUIDOS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-436-19, SE HA RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICÓ EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00					\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00				
1	DOCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPLUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiataltemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiataltemalco, C.P. 10610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	*	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00									
												POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES										\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IRL-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobus que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO		\$10,699,465.82			0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO		\$0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR		\$10,699,465.82					
2	DGCOP-IRL-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRICTADA	QMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobus.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO		\$0.00			0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	N/A	\$0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00					

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
48,584,663.54	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufre variación.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	15	1	0	6	10	3	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	1	1	0	1	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	5	0	0	3	2	3	2	0
TOTAL	22	1	1	10	12	7	15	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 15 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 16 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": SE INFORMA LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO NO. DGCOP-IR-L-1-303-20, TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN PRESENTE REPORTE SE ENCUENTRA CONTABILIZADO EN LA COLUMNA "CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS", POR LO QUE EN EL SIGUIENTE REPORTE DE RESTARA DE DICHA COLUMNA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	15	1	0	6	10	3	13	0
TOTAL	15	1	0	6	10	3	13	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 15 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 16 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de septiembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00				\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES S PARTICIPACIONES S (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Emma Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.19%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00				
2	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES S	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/09/2020	11/12/2020	-	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES S	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	-	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES S	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	-	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$7,691,332.44	\$7,691,332.44	\$0.00				\$0.00	\$7,679,809.66	\$0.00				
5	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES S (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicado en calle Isaacchuat, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,617.78	\$0.00	100.00%	99.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES S (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Canada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,476,987.88	\$0.00	100.00%	98.82%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00				\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00				
7	DGCOP-IR-L-4-306-20	PARTICIPACIONES S	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,962.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES S	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/06/2020	31/12/2020	-	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00				\$0.00	\$15,091,089.58	\$0.00				
9	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES S	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	-	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES S	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DASO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020


Corte al 30 de septiembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud				\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00				\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00				
11	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07060, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Servicios concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$4,046,404.50	\$4,046,404.50	\$0.00				\$0.00	\$3,982,639.31	\$0.00				
12	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Taro, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	-	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Eneco no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4TA Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020. Faltante, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	-	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$287,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	-	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$437,075,289.27	\$397,075,289.27	\$0.00				\$0.00	\$395,409,573.47	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$437,075,289.27	\$397,075,289.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00
			AMORTIZADO	\$0.00
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		ESTIMACIÓN AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$395,409,573.47	\$0.00	99.32%	98.09%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	1		1	0	1	0	0

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte, mes de septiembre 2024, se informa la recepcion del Contrato número DGCOP-IR-L-1-303-20, que tuvo una terminación anticipada, en el presente reporte se encuentra contabilizado en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el siguiente reporte se restará de dicha columna.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	LR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES): "FILARES QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	72.08%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
2	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	LR	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES): "FILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-4, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,934,182.58	0.00	ANTICIPO N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADAS 8,397,770.62	EN TRÁMITE 0.00
60.00%	46.04%

ARQ. CARLOS GUAYTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020


FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	FECHA DE CORTE: 30/09/2024 SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	5	0	0	3	2	3	2	0
TOTAL	5	0	0	3	2	3	2	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024																				
CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75	19,854.30	ANTICIPO	\$0.00	Amp. Al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	483,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00	Adicional 4 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020						
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALFE 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción de Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cuernavaca Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	36,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO	\$0.00	Amp. Al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	12,536,430.58	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finiquitado
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 4 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020						El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe
											POR AMORTIZAR	\$0.00	26 nov. 2020							
3	DGCOP-AD-L-5-006-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARDE Ingeniería, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Tlalpán"	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finiquitado
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-112-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac (Papeles 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finiquitado
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	6,498,693.62	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO	\$0.00			0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Finiquitado
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-LPN-L-1-036-20																				

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-LPN-L-1-026-20

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
51,105,201.50	245,966.72	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
63,859,234.78	0.00	100%	100.00%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	3	0	2	1	2	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	0	0	1	6	1	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	1	2	0	2	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	5	0	2	3	0	3	0	0
TOTAL	15	3	3	8	7	8	7	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 3 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-IR-F-1-167-21, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	3	0	2	1	2	1	0
TOTAL	0	3	0	2	1	2	1	0

NOTA: LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 3 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de septiembre de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.					\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00				\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00				
1	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. Liquidado, se reporta por última vez. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	+	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. Liquidado, se reporta por última vez. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicados en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Unilateral. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00				\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
13,596,165.45	13,596,165.45	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE MATERIAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,169,369.12	0.00	100.00%	43.54%

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	0	0	1	6	1	6	0
TOTAL	7	0	0	1	6	1	6	0

EL CONTRATO DGCOP-IR-F-1-187-21, SE HA RECEPCIONADO.




050

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "E"

Al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Aro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
													27-nov-22	21-dic-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	21-dic-22	22-ene-23						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
													26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	09-may-22	11-jun-22						
5	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldia Itzapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
6	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGCOP-IR-F-1-187-21	01	IR	Grupo Quirva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Casa Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Guadalupe en la Alcaldía Coyoacán (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-IR-F-1-187-21, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
221,561,289.50	0.00	ANTICIPO	62,310,957.87
		AMORTIZADO	62,310,957.87
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
223,417,871.89	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	1	2	0	2	0	0	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ANTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
2	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ANTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA,	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	50.00%	47.94%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
3	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ANTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA" UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
23,592,433.11	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
21,815,927.65	0.00	83.33%	80.99%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	5	0	2	3	0	3	0	0
TOTAL	5	0	2	3	0	3	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN	CONTRATO	PAZ	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE ENTREGA		PRELIMINAR DE REVISIÓN	MONTOS CONTRACTUALES	RENTAS	MONTOS	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				OBSERVACIONES
						2021	2022					2021	2022	2023	2024	
1	DGCOP-AD-L-038-21	PARTICIPACIÓN S. 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Alcantarilla Mipa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Páso de Manobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23		ANTICIPO	\$0.00	-	-	Contrato terminado Anticipadamente
												AMORTIZADO	\$0.00	-	-	
												POR AMORTIZAR	\$0.00	0.00	\$ 434,674.65	
2	DGCOP-LPH-L-044-21	PARTICIPACIÓN S. 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bombeo en la Alcantarilla Mipa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Páso de Manobras.	30/04/2021	25/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99		ANTICIPO	\$0.00	-	-	Contrato terminado Anticipadamente
												AMORTIZADO	\$0.00	-	-	
												POR AMORTIZAR	\$0.00	0.00	\$ 6,962,485.33	
3	DGCOP-LPH-L-1-045-21	PARTICIPACIÓN S. 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mexico Construcción y Rehabilitación del "Banguelito", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	05/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47		ANTICIPO	\$0.00	-	-	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y finalizado.
												AMORTIZADO	\$0.00	-	-	
												POR AMORTIZAR	\$0.00	1,883,093.13	\$ 9,435,596.51	
4	DGCOP-LPH-L-1-082-21	PARTICIPACIÓN S. 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mexico River Mayra, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11		ANTICIPO	\$0.00	-	-	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y finalizado.
												AMORTIZADO	\$0.00	-	-	
												POR AMORTIZAR	\$0.00	0.00	\$ 16,404,055.44	
5	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAS 25910	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos, en modalidad abierta a cuentas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Mipa Alta, Tlalman, Xochimilco, Miguel Alemán, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	30/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96		ANTICIPO	\$0.00	-	-	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato.
												AMORTIZADO	\$0.00	-	-	
												POR AMORTIZAR	\$0.00	0.00	\$ 8,474,396.36	

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-IR-L-1-135-21

TOTAL CONTRATAS	TOTAL DE MONTOS	TOTAL DE MONTOS
61,007,410.66	887,190.84	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL CONTRATAS	TOTAL DE MONTOS	TOTAL DE MONTOS
43,801,178.29	0.00	100.00%
		99.78%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufre variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN LEVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	2	20	2	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	1	6	1	6	1	0
TOTAL	32	0	1	9	22	8	23	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUESTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": SE INFORMA LA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS Nos DGCOP-AD-L-1-128-22 Y EL DGCOP-IR-L1-004-22.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, FUERON ADJUDICADOS EN 2022, LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales,Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00					\$0.00	\$557,949.07	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23. En Proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
2	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/06/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.00					\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$,314,318.76	\$51,108.67	100.00%	84.83%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	2	20	2	20	0
TOTAL	22	0	0	2	20	2	20	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-128-22 Y DGCOP-IR-L-1-004-22, SE HAN RECEPCIONADO.


061

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				ANTICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO		
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corssa Emprsarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Por finalizar	
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89						
3	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31						
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar	
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23							\$ 18,499,941.82
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23							\$ 5,816,824.02
6	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 38,002,830.49	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Por finalizar	
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23							\$ 9,679,969.55
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24							
7	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 1,072,948.04	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23							
											POR AMORTIZAR	0.00	11-mar-23	26-jun-23							\$ 419,271.82
8	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Por finalizar	
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,162,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24						
12	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatán Línea 12, Avenida Tlalhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,448,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 480,899.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	13-oct-23	17-oct-23						
21	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedi Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	13-oct-23	17-oct-23						
22	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Por finalizar
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-128-22 Y DGCOP-IR-L-1-004-22, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
484,247,158.24	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
626,140,028.94	0.00	100.00	99.45

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2024


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	8	0	1	6	1	6	1	0
TOTAL	8	0	1	6	1	6	1	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



 065

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTRO CONTRATADO	ECOFIOMA	ANTICIPOS			CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIÓN 6-15/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precio unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe.	950,250.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 950,175.08	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.
2	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES CULTURA 25/02/22	ADJUDICACIÓN RESTRICTIVA	Ingeniería Asesoría y Consultoría S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pabellón Dattos.	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,046.43	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente.
3	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEP 25/02/22	CONVENIO	OFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad".	02/09/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
4	DGCOP-AD-L-1-199-22	FAIS 25/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el mejoramiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Anahuacapex II, Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 1,577,761.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.
5	DGCOP-AD-L-1-185-22	FAIS 25/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.
6	DGCOP-AD-L-1-186-22	FAIS 25/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.
7	DGCOP-AD-L-1-188-22	FAIS 25/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz".	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.
8	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25/02/22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA S.A. DE C.V.	Trabajo de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00		No	No	0.00	\$ 4,458,769.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato no se incluye en el siguiente informe.

NOTA: Nota:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN RIVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECOFIOMAS	TOTAL DE ANTICIPOS
19,949,897.88	38,666.51	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL	AL
PAGADAS EN TRAMITE	FISICO FINANCIERO	
17,447,001.30	0.00 100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.
Los contratos Multianuales y reprogramados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	1	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	2	27	2	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	0	0	7	10	7	10	0
TOTAL	47	0	0	10	37	10	37	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, FUE ADJUDICADO EN EL 2023, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ POR TERMINACIÓN ANTICIPADA, POR CAUSAS DE OBRAS INDUCIDAS NO IMPUTABLES NI A LA EMPRESA NI A LA DEPENDENCIA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-228-23 Y DGCOP-IR-L-3-225-23, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/03/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL	1	0	0	1	0	1	0	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, FUE ADJUDICADO EN 2023, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ, POR TERMINACIÓN ANTICIPADA, POR CAUSAS DE OBRAS INDUCIDAS, NO IMPUTABLES NI A LA EMPRESA NI A LA DEPENDENCIA
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00					\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00			
1	DGCOP-AD-1-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	28/10/2023	26/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00	70.32%	70.32%	Controlo con terminación anticipada. Acta Circunstanciada de fecha 18-dic-23. Se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00					\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
41,501,605.71	41,501,605.71	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PRECISO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
29,184,058.34	0.00	70.32%	70.32%

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arg. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	2	27	2	27	0
TOTAL	29	0	0	2	27	2	27	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-228-23 Y DGCOP-IR-L-3-225-23, SE HAN RECEPCIONADO.

071

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	98.77	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tamezteo, S.A. de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
5	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de los edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura; acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	97.56	Convenio modificadorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024																				
CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.86	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	06-jun-24						\$ 14,994,529.70
11	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea 1 del metro, de la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,982,583.93	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 6 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,287.08	\$ 1,153,287.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,153,287.08	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,230,394.19	\$ -	100.00	61.34	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	14-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	15-may-24	15-jul-24						\$ 714,039.34
14	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 27,785,800.48	\$ -	100.00	78.69	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.56	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27	10-may-24	10-jul-24						\$ 7,517,699.80

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024																				
CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIGÜOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	62.40	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-may-24	\$ 723,043.76					
16	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,170,102.02	\$ -	100.00	63.19	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 626,974.32					
17	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,627.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,271,884.26	\$ -	100.00	76.61	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08					
18	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24		\$ 64,466.79	\$ -	100.00	65.75	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24	\$ 638,115.85					
21	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24		\$ 31,273,984.45	\$ -	100.00	76.78	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24	\$ 9,391,279.70					
22	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.84	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 23,978,150.94	\$ -	100.00	60.98	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24	\$ 2,379,212.86					

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024																				
NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
23	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 29,531,397.48	\$ -	100.00	92.02	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24						\$ 5,984,563.58
24	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,344,884.84	\$ -	100.00	99.51	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo detrimnado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 29,716,844.09	\$ -	100.00	77.02	Convenio modificatorio en monto y plazo REPROGRAMACIÓN DE OBRA	
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44
27	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-228-23 Y DGCOP-IR-L-3-225-23, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
453,257,666.31	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,343.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
499,679,361.70	0.00	100.00	90.34

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B4"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	17	0	0	7	10	7	10	0
TOTAL	17	0	0	7	10	7	10	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

076

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	MONTO	RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 259632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Prota Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	09/08/2023	21/12/2023	12,078,945.18	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154.36	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 259632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tacatal en la Alcaldía Tláhuac.	09/08/2023	21/12/2023	11,111,223.62	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-IR-L-1-082-23	FAIS 259632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales ubicada en la Alcaldía Coyoacán	15/08/2023	31/12/2023	9,860,610.77	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 259632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Básica, Centro de Atención Múltiple 76, ubicado en Av. Revolución no. 513, Col. San Pedro de los Pinos (Tasabaja), Alcaldía Benito Juárez.	13/09/2023	31/12/2023	11,008,400.00	11,005,287.36	3,112.64	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.09	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 259632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palacios y Baz en la Alcaldía Tlalpán.	14/09/2023	27/12/2023	11,008,400.00	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 259632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Pinales, Ubicada en Calle Corazón del Barro, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista Supermanzana L, Alcaldía Iztapalapa.	19/10/2023	22/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 259632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República de Finlandia en la Alcaldía Coyoacán.	28/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-AD-L-1-140-23	CREDITOS INTERIROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para la Rehabilitación de "La Península" epico para la conservación, resguardo y difusión del soneto de Octavio Paz y María-José Truente, ubicada en calle Carrillo Puerto, número 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	31/10/2023	24/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	7,285,975.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados. Contrato liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-AD-L-1-149-23	FAIS 259632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Corporación Constructora Ave Pérez, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Educadoras Mexicanas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	01/11/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	2,926,100.84	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGCOP-IR-L-1-153-23	CREDITOS INTERIROS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SIJADCO, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Susana Irma Herrera Mancera", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Escuela Secundaria Técnica 7, el Jardín de Niños "Vicente Guerrero", en la Alcaldía Venustiano Carranza, y la Escuela Primaria "Insurgente Pedro Moreno", en la Alcaldía Iztapalapa, Cuadrante II, en la Ciudad de México.	31/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,915,695.87	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralesmo.	28/10/2023	04/09/2024	La información se actualizará en el próximo informe.	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,648,563.58	\$	-	45.00%	27.31%	Servicios en proceso. Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGCOP-AD-L-1-155-23	CREDITOS INTERIROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XMLEU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 36 en la Alcaldía Azcapotzalco, la Escuela Primaria Valentín Zamora Oroco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	01/11/2023	30/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,394,186.21	\$	-	100.00%	1010.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERIROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buen Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicio de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantines de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 18 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/10/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOP-AD-L-1-160-23	PREAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mahuía	31/10/2023	11/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe.	2,904,231.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,978,099.22	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	MonTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS INTERVIVOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,175,099.27	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y Enjuicio
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-5-166-23	CREDITOS INTERVIVOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cedilo, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,175,446.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y Enjuicio
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-LPN-4-178-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Marismal	02/11/2024	21/06/2025	La información se actualizará en el próximo informe	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos en proceso. Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-IR-L-1-067-23

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
371,991,409.34	61,668.59	0.00
		0.00
		0.00

MTRO. EFRAÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
PAGADAS	EN TRÁMITE	
230,946,853.70	0.00	100.00%
		100.00%

* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementa en el mismo ejercicio.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	40	2	0	1	41	4	38	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	63	1	3	3	58	3	58	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	6	0	2	1	3	1	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	26	2	0	5	23	5	23	0
TOTAL	135	5	5	10	125	13	122	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 42 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 40 ADJUDICADOS EN EL 2024, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 26 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 16 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24, SE HAN RECEPCIONADO. LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	40	2	0	1	41	4	38	0
TOTAL	40	2	0	1	41	4	38	0

NOTA: DE LOS 42 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 40 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 26 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 16 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Corte al 30 de septiembre de 2024

2024 HOJA 1 DE 4



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de septiembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP-AD-L-1-112-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Emergencia de Puente Peatonal ubicado en Pasadizo Mexicano derivado de un accidente de choque en la Alcatraces Venustiano Carranza de la Ciudad de México, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	31/07/2024	04/08/2024	N/A POR TRATARSE DE EMERGENCIA	\$295,555.23	\$295,555.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-L-1-114-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 7 Puentes Peatonales en las Alcatraces Itzamal e Itzamal en la Ciudad de México, derivado de Revisiones Programadas.	09/08/2024	19/11/2024	\$5,778,867.71	\$5,761,626.47	\$5,761,626.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$562,508.08	\$2,019,218.03	64.93%	0.78%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-116-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	GRUPO ALAVEZ LAMARRI, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 5 Puentes Peatonales en Cto. Interior (Av. Río Churubusco) Derivado de Revisiones Programadas y Solicitudes Ciudadanas, ubicados en las Alcatraces Itzamal y Cuicuilco de la Ciudad de México.	13/08/2024	11/10/2024	\$3,182,731.50	\$2,978,784.42	\$2,978,784.42	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$578,143.68	53.69%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-123-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	BYBO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Rehabilitación de los Puentes Peatonales denominados SkatePark y varios en diversas Alcatraces de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	22/08/2024	14/12/2024	\$1,448,519.77	\$1,448,516.17	\$1,448,516.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	46.63%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-2-124-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Sub suelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los Puentes Peatonales ubicados en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles José Peón de Valle y Ejido Casero, Zona Urbana Ejido Santa Martha Acatilla Sur, C.P. 09530 y el otro cerca del Deportivo la Cascada, Zona Urbana Ejido Norte, C.P. 09500, ambos en la Alcatraces Itzamal, Ciudad de México.	21/08/2024	09/10/2024	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$4,782,439.83	90.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-AD-L-2-125-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	GECSTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Sub suelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y calle Alfonso Aragón, Zona Urbana Ejido Santa Martha Acatilla Sur, C.P. 09530 en la Alcatraces Itzamal, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	23/08/2024	11/10/2024	\$7,669,251.53	\$7,692,451.53	\$7,692,451.53	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	92.30%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-126-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	OHL INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 4 puentes peatonales ubicados en la Alcatraces Miguel Hidalgo en la CDM, derivado de revisiones programadas.	22/08/2024	13/10/2024	\$1,448,520.00	\$1,113,382.00	\$1,113,382.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96.54%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-127-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEGAS	Mantenimiento preventivo a 3 puentes peatonales en las Alcatraces Xochimilco y Cuicuilco en la Ciudad de México derivado de revisiones programadas.	24/08/2024	22/10/2024	\$1,445,823.21	\$1,241,111.60	\$1,241,111.60	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	49.99%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-IR-L-2-131-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	IR	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Trabajos de emergencia derivado de revisiones programadas consistentes en el desmantelamiento del puente peatonal ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) entre las calles Acapulco y Veracruz (ITAM y CUALITAS), Cd. Progreso Tizapán, C.P. 01790, Alcatraces Alvaro Obregón, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	06/09/2024	15/10/2024	\$3,550,000.00	\$3,358,236.28	\$3,358,236.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-132-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un puente peatonal ubicado en eje 1 Norte Alcatraces y Corilera, C.P. 15320, Alcatraces Venustiano Carranza, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	04/09/2024	18/10/2024	\$670,335.46	\$645,371.93	\$645,371.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-135-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Reforzamiento) de un puente peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160, Cd. Amp. Simón, C.P. 09479, Alcatraces Itzamal, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/09/2024	11/10/2024	\$1,440,000.00	\$992,426.00	\$992,426.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-136-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (CONVENIO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA URS)	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un Puente Peatonal, ubicado en anillo periférico y la calle General José María, Colonia Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza al Poniente, Alcatraces Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,123,793.62	\$727,425.97	\$727,425.97	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-1-138-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEGAS	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 1 Puente Peatonal, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	25/10/2024	\$992,565.10	\$791,795.81	\$791,795.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-JR-L-1-140-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	IR	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a dos puentes ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Coyoacán de la CDMX solicitado por Metrobús y revisiones programadas.	12/09/2024	10/11/2024	\$1,499,015.11	\$1,458,700.51	\$1,458,700.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-141-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES 2 A.J., S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un puente peatonal ubicado en anillo periférico entre las calles Gral. Méndez y Gral. Soténen Rocha, Col. Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11060, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,132,928.62	\$734,194.80	\$734,194.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	42.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-5-142-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	GRUPO EXTYUR, S.A. DE C.V.	Servicio de actualización de inventario e Inspección técnica de los Puentes Peatonales ubicados en vías primarias de la Ciudad de México.	14/09/2024	22/12/2024	\$1,455,939.74	\$1,435,504.23	\$1,435,504.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOP-JR-L-1-143-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	IR	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales Ubicados en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	14/09/2024	12/11/2024	\$1,850,000.00	\$1,847,733.48	\$1,847,733.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-144-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GOM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	13/09/2024	11/12/2024	\$1,347,978.38	\$1,288,963.48	\$1,288,963.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.18%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-146-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un Puente Peatonal ubicado en Eje 1 Oriente (Francisco Hidalgo) casi esquina con calle Jusep, C.P. 07620, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de una solicitud generada en el SUAD.	14/09/2024	20/10/2024	\$1,476,962.19	\$1,436,993.86	\$1,436,993.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
32	DGCOP-JR-L-1-149-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	IR	BEGADA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en Calzada de las Águilas y Avenida Alta Tensión en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	20/09/2024	18/11/2024	\$2,350,000.00	\$2,348,977.15	\$2,348,977.15	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.97%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
33	DGCOP-JR-L-1-154-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Iztapalapa y en los límites de Iztacalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	25/09/2024	23/11/2024	\$2,230,000.00	\$2,095,118.76	\$2,095,118.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.09%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T-1 Santa Cecilia Tepetlapa									\$548,527.63	\$548,527.63	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$325,967.27					
34	DGCOP-AD-L-1-119-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Pueblo Santa María Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	14/08/2024	12/09/2024	\$548,527.63	\$548,527.63	\$548,527.63	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$325,967.27	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Trabajos de Demolición de Área dañada y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico Azcapotzalco.									\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00			\$0.00	\$1,673,831.99	\$0.00					
35	DGCOP-AD-L-2-002-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	AD	DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,728,640.96	\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,673,831.99	\$0.00	100.00%	96.84%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de septiembre de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto: Revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$858,397.70	\$858,397.70	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$858,397.70					
36	DGCOP-AD-L-5-102-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	AD	CORPORATIVO SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	Revisión y Aprobación de Firmas de Planos Constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial número 76, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	20/07/2024	29/07/2024	\$858,400.00	\$858,397.70	\$858,397.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$858,397.70	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. Recepcionado el 24-SEP-2024
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México				\$22,738,082.64	\$22,738,082.64	\$0.00			\$0.00	\$18,382,708.48	\$3,672,763.58					
37	DGCOP-LPN-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,849,321.32	\$2,869,991.53	100.00%	83.87%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camilero en un Cent de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,113,380.68	\$0.00	95.00%	69.36%	Trabajos en proceso de pruebas de equipos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
39	DGCOP-AD-L-3-095-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Selección y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	19/09/2024	17/08/2024	\$2,365,937.89	\$2,235,387.22	\$2,235,387.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,420,008.49	\$802,772.05	100.00%	63.52%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Revisión, aprobación y firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$36,411.78					
40	DGCOP-IR-L-1-121-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Habitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina, Segunda Etapa, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomeco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	15/08/2024	22/11/2024	\$6,896,160.26	\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$36,411.78	30.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Servicio relacionado con la Obra Pública para Responsables de Planos Constructivos y Documentos por un Director Responsable de Obras (DRO), Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), Corresponsable en Instalaciones (CI) y Perito en Desarrollo Urbano, de la Construcción Del Hospital General de Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Hospital General Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y el Biotecnologiamiento, Alcaldía Tláhuac.				\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
41	DGCOP-AD-L-5-172-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	IR	ESPECTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Servicio relacionado con la Obra Pública para la revisión, aprobación y en su caso firma de planos constructivos del estado actual de los inmuebles, así como diversos documentos, incluyendo la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural y Visto Bueno de Seguridad y operación para el Hospital General Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México a precios unitarios y tiempo determinado.	26/09/2024	01/11/2024	\$1,449,362.00	\$1,449,362.00	\$1,449,362.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
42	DGCOP-AD-L-5-173-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (AFEP)	IR	ESPECTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Servicio relacionado con la Obra Pública para la revisión, aprobación y en su caso firma de planos constructivos del estado actual de los inmuebles, así como diversos documentos, incluyendo la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural y Visto Bueno de Seguridad y operación para el Hospital General Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a precios unitarios y tiempo determinado.	26/09/2024	01/11/2024	\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$197,419,427.52	\$195,945,532.33	\$0.00			\$0.00	\$114,638,245.69	\$15,713,614.65					

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
197,419,427.52	195,945,532.33	0.00	ANTICIPO		0.00
			AMORTIZADO		0.00
			POR AMORTIZAR		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		Porcentaje mención al presente	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
114,838,245.69	15,713,614.65	67.72%	24.92%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	63	1	3	3	58	3	58	0
•								
TOTAL	63	1	3	3	58	3	58	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24, SE HA RECEPCIONADO.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN; POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024																				
NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 852,823,809.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 564,826,151.39	\$ -	76.16	67.70	El monto a ejercer para el año 2024, es de \$834,346,995.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo abartado con las siguientes ubicaciones: Av. Rojo Gómez, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisostomo Bonilla al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 18,493,988.26	100.00	100.00	RECEPCIONADO	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,667,857.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebús de Tarqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 162,091,228.08	\$ -	100.00	82.00	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Penfeco Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cebam San Lázaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,584.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 8,110,653.10	\$ 40,709,741.11	\$ -	100.00	100.00	Proceso Liquidación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,184,310.44	\$ -	98.90	57.84	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,126,584.06	\$ -	99.00	49.12	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33		100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Al 15 de octubre de 2024

Al 15 de octubre de 2024																				
NUMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
12	DGCOP-IR-L-1-030-24	2	IR	Ingenieria Alternativa y Proyectos, S.A DE C.V	Trabajos de estabilización de Talud del cerro de Zacatenco en Avenida de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, bajo la Modalidad de Precio unitarios y Tiempo Determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 4,992,479.64	\$ 4,984,838.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,964,838.55	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Tototepac, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacan, Tlalhuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,053,367.02	\$ -	100.00	73.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-L-5-036-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,592,663.43	\$ -	100.00	99.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrán San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Sieta de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	20.00	0.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,701,974.64	\$ 561,039.05	100.00	58.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 690,429.94	\$ 2,783,991.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 14,756,015.48	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrán Tlalhuac, ubicado en Riachuelo Serpentina y Av. Tlalhuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlalhuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 950,546.46	\$ -	100.00	81.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Al 30 de septiembre de 2024

40 30 de septiembre de 2024																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOP-AD-L-2-051-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,243,984.52	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO LIQUIDADO Y
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,243,984.52	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	16-ago-24	13-sep-24	N/A	\$ 17,796,067.00	\$ -	100.00	62.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V.	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxipeña e Perisur que corre sobre Avenida Ateca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 21,238,948.31	\$ -	87.32	59.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM. Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 777,063.96	\$ -	84.00	58.83	Obra por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	41.67	0.00	Obra por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Icon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 8,837,238.66	\$ -	100.00	63.41	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
27	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 3,805,622.68	\$ -	100.00	30.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
28	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	Fimar Tecnología en Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepec ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,850,595.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,326,953.61	\$ -	100.00	91.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos detrmnados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,174,696.86	\$ -	100.00	98.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	CONTRATO	NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-IR-F-1-086-24	2		IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 4,038,272.63	\$ -	100.00	52.60	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-F-1-087-24	2		AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,791,296.54	\$ -	100.00	96.24	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-091-24	2		AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	\$ -	100.00	99.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-099-24	2		AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentín Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Nte. N. 259, Col. Buena vista, Cuauhtémoc, C.P. 06350, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	08-ago-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,016,499.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-F-5-100-24	2		AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 272,058.95	\$ -	100.00	45.43	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-101-24	2		AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 231,738.35	\$ -	100.00	38.61	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-5-103-24	2		AD	Grupo Exijur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares de riesgo alto y medio, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos	24-jul-24	20-dic-24	\$ 1,301,991.08	\$ 1,301,991.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 280,601.52	\$ -	61.92	24.00	Servicio en Proceso
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-1-107-24	2		AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
38	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A. de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Cooyacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	12.10	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, eléctrica, voz, datos, etc., detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematográfica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artística "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desahío de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Anma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 502,911.98	\$ -	100.00	59.68	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consortio GPSG, S.A. de C.V.	Trabajos de insonorización de los arcos techos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	83.33	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la medi atención en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	50.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A. de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	50.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
46	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarela y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consulado) Av. 503, en las Alcañías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	1.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 784,116.58	\$ 784,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	65.38	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditasa Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de catenaria, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	10.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-IR-F-1-155-24	2	IR	ISCON Soluciones Integrales en Diseños y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta en operación en pisos y sanitarios para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, Cineteca Nacional, equipamiento de sistema de PCI y cámaras para CCTV de estacionamiento, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-sep-24	24-oct-24	\$ 6,048,620.82	\$ 6,039,295.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	20.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-156-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación sur (apoyo 4), en el mastil sur (apoyo 5) y en la superestructura (tablero central), en el puente República Federal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y en República Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acañita, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-dic-24	\$ 8,009,861.74	\$ 8,081,777.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	10.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contraincendios de la Cisterna a la Cineteca por la rambla principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,997,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular saliente CETRAM Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,893.73	\$ 1,205,893.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
55	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehicular eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur). Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consulado) y Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-L-5-164-24	2	AD	ANMA Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de sustitución y/o mantenimiento para los siguientes puentes vehiculares: Calzada de la Viga, Col. Granjas Esmeralda, Alcaldía Benito Juárez, Av. Eje 3 Oriente, Col. Tula, Alcaldía Benito Juárez, lateral Anillo Periférico, Col. Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Av. Luis Madero (eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periférico, Col. Vicente Guerrero, Alcaldía Benito Juárez, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Sur, Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Eje 7 sur (municipio Itza) y Eje 7A sur (General Emiliano Zapata) ambos al cruce con Calzada de Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez, rampa de salida del exito Linea 1 al CETRAM Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, División del Norte, ubicado en Espartaco Cnaga División del Norte y Calzada de Tlalpan, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	29-nov-24	\$ 794,464.64	\$ 794,464.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento por la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.67	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Suministros y colocación de Tótems Informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,992.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.67	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	25.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-L-1-170-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Construcción de patellucos en fachada y estructura para el polipasto del edificio 6 de la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,094,441.78	\$ 1,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	16.67	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A. de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guardamies en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
63	DGCOP-AD-L-2-176-24	2	AD	S Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procesiméto PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia (segunda etapa), ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	28-nov-24	\$ 14,234,580.40	\$ 14,234,580.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-AD-L-2-179-24	2	AD	S Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización del talud por emergencia aplicando el procedimiento PM5501 para mejoramiento del suelo y subsuelo, ubicado en Avenida Morelos Poniente 58, Colonia San Salvador Cuauhtemoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	22-oct-24	\$ 5,590,426.28	\$ 5,281,602.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24, SE HA RECEPCIONADO.

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
7,163,107,701.57	0.00	ANTICIPO	12,165,095.85
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,043,652,204.68	561,039.05	62.20	38.86

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	6	0	2	1	3	1	3	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	4,162,554.84	0.00	82.13%	64.18%	SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024.
2	DGCOP-IR-L-1-092-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE, UBICADO EN ANTIGUO CANAL CUERMANCO 4557, PISTA OLÍMPICA VIRGILIO URIBE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16034, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	26-jun-24	25-jul-24	7.5MDP	7,375,367.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	421,871.01	7,527,422.45	0.00	100.00%	96.54%	CONTRATO RECEPTADO Y FINIQUITADO.
3	DGCOP-LPN-L-1-109-24	25	LPN	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, "TIZICLIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO."	31-jul-24	30-dic-24	23.5 MDP	23,221,644.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.22%	1.21%	SUSPENSIÓN DE OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES CON HABITANTES.
4	DGCOP-AD-L-5-118-24	11	AD	ANIMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, REFERENTE A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA	10-ago-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,441,783.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	36.02%	23.00%	SUSPENSIÓN DE OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES CON HABITANTES.
5	DGCOP-AD-L-5-134-24	11	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN "TIZICLIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO."	04-sep-24	23-sep-24	0.30 MDP	256,631.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-IR-L-1-139-24	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, UBICADO EN DR. LAVISTA 104 COLONIA DOCTORES C.P. 06720, ALCALDÍA CUCUHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO."	13-sep-24	27-dic-24	10 MDP	9,835,881.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	169,710.42	2.00%	1.72%	OBRA EN PROCESO

Estos contratos fueron Receptados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,010,654.46	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERÍODO
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11,689,977.29	169,710.42	53.56%	31.11%	

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/09/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	26	2	0	5	23	5	23	0
TOTAL	26	2	0	5	23	5	23	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"


3097

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralesmo.	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,397,159.12	\$ -	100.00%	72.93%	En proceso de liquidación y finiquito
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralesmo.	02/11/2024	21/06/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$226,391,752.37	\$ -	100.00%	92.93%	En proceso de liquidación y finiquito
3	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platine Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Capitán Emilio Canzan, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 10,188,236.77	\$ -	100.00%	99.53%	Proyecto Integral, Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
4	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambert, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Cirio E. González Blackaller, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$24,160,055.93	\$ -	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
5	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,083,764.39	\$ -	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
6	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Carlos Pellicer, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$12,507,741.20	\$30,419.07	100.00%	100.00%	Proyecto Integral, Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
7	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,565,103.53	\$ -	100.00%	99.63%	Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
8	DGCOP-LPN-L-1-029-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villaurrutia, Profa. María Epigonia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Teztlitlan, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$31,625,110.86	\$ -	100.00%	99.85%	Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
9	DGCOP-AD-L-1-053-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Casillas provisionales para apoyo al Internado No. 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	04/01/2024	02/03/2024	749,998.00	749,998.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	235,349.37	\$979,641.97	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado.
10	DGCOP-AD-L-1-056-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S.A. de C.V.	Trabajos de relevo en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	04/01/2024	17/02/2024	999,996.15	999,996.15	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 999,996.14	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluyó en el siguiente informe.
11	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAGS, S.A. de C.V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	47.65%	0.00%	Obra en proceso, los trabajos se han retrasado debido a que no se ha dispuesto de los espacios a intervenir libres al 100%, por lo que se llevo a cabo la celebración de convenio adicional en plazo al contrato para concluir los trabajos a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
12	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arg. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México. En la Alcaldía Tlalhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$12,561,018.00	\$1,311,783.03	100.00%	93.89%	Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito
12	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	33.39%	Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito
13	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAGS, S.A. de C.V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Mixcoatl de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$517,291.68	\$ -	69.00%	42.06%	OBRA EN PROCESO de terminación, se aplicarán las penas convencionales por atraso en la terminación de los trabajos, la empresa se ha retrasado en el suministro de los materiales para la terminación.
14	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús.	02/01/2024	30/06/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	29/05/2024	30/06/2024	6,414,075.00	\$ 35,372,685.16	\$ 2,570,961.68	100.00%	97.89%	Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
15	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 4 del Metrobús.	02/01/2024	30/09/2024	36,037,949.75	36,037,949.75	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 35,372,685.16	\$2,570,961.68	100.00%	100.00%	Obra terminada. Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluyó en el siguiente informe.
16	DGCOP-IR-L-1-056-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Corporación Constructora Aro Peña, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamín León, en la Alcaldía Coyoacán.	15/04/2024	11/09/2024	6,260,777.91	6,260,777.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$5,757,494.03	\$449,746.35	100.00%	91.96%	Obra terminada. Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MORTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
17	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAPEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras en proceso de terminación
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ 9,350,728.89	\$955,030.16	100.00%	95.67%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
18	DGCOP-IR-L-1-059-24	FAPEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETV Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vázquez Vázquez, en la Alcaldía Iztapalapa.	15/04/2024	11/09/2024	9,917,601.53	9,917,601.53	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras terminadas. Contrato Liquidado y Fisculado. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$8,219,836.66	\$1,697,764.86	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
19	DGCOP-IR-L-1-060-24	FAPEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa Paula García Delgado, en la Alcaldía Coyoacán.	15/04/2024	11/09/2024	11,950,664.52	11,950,664.52	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras terminadas. Contrato Liquidado y Fisculado. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$5,382,089.11	\$3,667,893.61	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-5-094-24	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios Relacionados con la Obra Pública para obtener la Constancia de Seguridad Estructural en el FARO Cosmos.	21/06/2024	20/07/2024	199,995.00	199,995.00	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Servicios Terminados. Contrato en proceso de liquidación y fisculado.
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$199,995.00	\$0.00	100.00%		
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-2-097-24	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S. A. de C. V.	Mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepayotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac y la zona aledaña afectada.	10/07/2024	10/07/2024	5,226,904.32	5,226,904.32	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras en proceso de terminación
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,612,591.81	\$3,613,152.42	99.98%	30.65%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
22	DGCOP-LPN-L-1-104-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETV Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Especial, en la Primaria Profr. Francisco Javier Lilly Huerta, Alcaldía Coyoacán.	30/07/2024	26/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	ANTICIPO		\$0.00								TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$56,406,774.03	\$1,559,475.64	64.00%	80.30%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
23	DGCOP-LPN-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamiand, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Especial, en la Primaria Lorena Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	18,886,422.40	18,886,422.40	0.00	ANTICIPO		\$0.00								TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,742,792.55	\$2,656,396.61	26.00%	25.11%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
24	DGCOP-LPN-L-1-106-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora AVE FLEX, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Especial, en el Jardín de Niños Tancitarán, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	ANTICIPO		\$0.00								TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$2,133,639.65	\$0.00	98.70%	25.44%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-115-24	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México en el Jardín de Niños Tepayotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac.	10/08/2024	08/09/2024	871,859.31	871,859.31	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras terminadas. Contrato en proceso de liquidación y fisculado.
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$871,850.70	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-117-24	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México en la Escuela Primaria Margarita Mora de Juárez, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc.	10/08/2024	06/09/2024	1,016,000.72	1,016,000.72	0.00	ANTICIPO		\$0.00								Obras terminadas. Contrato Liquidado y Fisculado. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$1,014,975.00	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-2-128-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S. A. de C. V.	Trabajos de mejoramiento de suelo y subsuelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión en las colonias: Daniel Garza, América y 16 de septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo.	03/09/2024	03/12/2024	30,887,308.38	30,887,308.38	0.00	ANTICIPO		\$0.00								TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$25,890,842.46	85.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								
28	DGCOP-IR-L-1-105-24	FAPEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	McCartney Internacional S. de R. L. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Especial, en la Escuela Acateñal, en la Alcaldía Xochimilco.	26/09/2024	24/12/2024	4,700,256.78	4,700,256.78	0.00	ANTICIPO		\$0.00								TRABAJOS EN PROCESO
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	5.55%	0.00%	
											POR AMORTIZAR		\$0.00								

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este informe: DGCOP-LPN-L-4-009-24, DGCOP-LPN-L-4-010-24, DGCOP-LPN-L-4-011-24, DGCOP-LPN-L-4-014-24, DGCOP-LPN-L-4-017-24, DGCOP-LPN-L-4-018-24, DGCOP-LPN-L-1-021-24, DGCOP-IR-L-5-040-24, DGCOP-AD-L-5-046-24, DGCOP-AD-L-5-049-24 y DGCOP-LPN-L-4-008-24

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
632,128,065.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
463,732,423.38	50,414,188.49	93.83%	74.34%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2024.

ATENTA NOTA

PARA: C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE
OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

DE: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS
PÚBLICAS

En atención a los comentarios generados en la Octava Sesión Ordinaria de 2024 me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Al punto 5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

En relación al formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con Recursos Federales, el Presupuesto Ejercido es de \$1,352,633,738.42, sin embargo, está por encima del Presupuesto Comprometido, que es de \$1,090,718,638.87.

Le comunico que la suma del presupuesto ejercido registrado en los formatos con Recursos Locales y Recursos Federales, concilia con la Evolución de Gasto, sin embargo, el presupuesto ejercido registrado, no considera únicamente el ejercido por Contratos celebrados este año, sino que también contiene el ejercido por contratos plurianuales y convenios.

Al punto 5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Con relación a la columna del presupuesto comprometido, en la suma del procedimiento de adjudicación de contratos los recursos locales y federales da un total de 1,554 millones y el presupuesto comprometido es de aproximadamente 2,503 millones de pesos.

Le informo que **el presupuesto comprometido de los recursos locales y federales, efectivamente asciende a la cantidad total de \$1,554,529,862.90**, sin embargo, el presupuesto comprometido registrado en la Evolución de Gasto por \$2,503,864,751.36 está integrado como se detalla a continuación:

..../



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS



- 2 -

	\$
Presupuesto Comprometido Recursos Locales y Federales	1,554,529,862.90
Circuito Interior	834,346,995.00
Museo Vivo del Muralismo	140,000,000.00
Asesoría Universidad de Nuevo León puente vehicular Tláhuac	4,970,884.20
Total	* 2,533,847,742.10

- * La diferencia con la Evolución de Gasto corresponde a contratos y convenios pendientes de registrar en el compromiso.

ATENTAMENTE

C.c.e.p., C.P. Eudocio Santamaría Manuel.- Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas.- santamariaem@hotmail.com



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



103

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2024

NOTA INFORMATIVA

PARA: C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SECRETARIO TÉCNICO.

DE: ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-15-002/2024 de fecha 15 de octubre y el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-22-003/2024 del 22 de octubre del presente ambos en relación al punto 5.10.- **Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**, de la Minuta derivada de la 9ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 26 de septiembre de 2024, en donde por parte del representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México realizó las siguientes observaciones:

El contrato número DGCOP-AD-L-1-068-24 tiene como fecha de termino el 8 de agosto del 2024, avance Físico del 80% en relación al contrato DGCOP-IR-L-1-075-24, su terminación fue el 15 de agosto, de igual manera tiene un avance físico del 38.90%, solicitan se mencione el porqué de estos porcentajes.

Los porcentajes de estas observaciones corresponden a lo presentado en el informe con corte al 31 de agosto del año en curso, no corresponden a los reportados en el informe con corte al 30 de septiembre del 2024, el cual obra en su poder para poder validar, que fueron cambiados o reportados los de un mes anterior y no los del mes que correspondían, dado que fue entregado en la Subdirección a su cargo, con fecha 4 de octubre del 2024, donde se señala lo siguiente:

El contrato número DGCOP-AD-L-1-068-24 tiene como fecha de termino el 8 de agosto del 2024, avance Físico del 80% **corresponde al de un mes anterior, en el reporte correspondiente al mensual del mes de septiembre fue 100% le comento que el contrato fue terminado el 8 de agosto se hizo un recorrido posterior a la fecha de termino para verificar los trabajos terminados se marcaron detalles de pintura los cuales se solventaron a la semana por lo cual ya están concluidos los detalles a la fecha además de que están terminados los trabajos en su totalidad ya fue liquidado y recepcionado el día 17 de octubre del 2024.**

En relación al contrato DGCOP-IR-L-1-075-24, el cual su terminación fue el 15 de agosto, tiene un **avance físico del 38.90%, este avance es del mes anterior, el que corresponde al reporte entregado es del 75% y le comento que a la fecha ya se tiene un avance del 85.00%, el motivo del atraso se hizo de conocimiento en la nota anterior de fecha de 19 de septiembre del 2024 de la cual adjunto copia simple para su pronta referencia; es generado a causa de un conflicto vecinal, en donde el vecino de un predio cercano al puente peatonal se opone a la construcción de la escalera, ofende y agrede de manera verbal y física al personal que labora en la obra, impide la ejecución de los trabajos del lado de la banquetta cercana a su predio, se solicitó una patrulla para que este en el sitio mientras labora el personal de la empresa con la finalidad de avanzar en los trabajos, recientemente el ciudadano solicito un amparo para evitar la construcción de la escalera el cual aún no le ha sido autorizado, por lo cual se continua trabajando en las rampas y pasarela, en donde cabe mencionar que ya están próximos a terminar los trabajos y el único trabajo pendiente será la construcción de la escalera.**

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499 Col. Magdalena Mixihuca.
Alcaldía Venustiano Carranza. C.P. 15850, Ciudad de México
Teléfono 55 9183-3700 Ext. 25203

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

ACUSE



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2024

NOTA INFORMATIVA

Para: C.P. Humberto Gómez Rodríguez
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento
a Órganos de Control de Obras Públicas
y Secretario Técnico.

De: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

En relación al punto 5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023, de la Minuta derivada de la 8ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 29 de agosto de 2024, en particular a lo señalado por el C. Juan Fernando Hernández Hernández, que observa que el Informe de Avance Físico -Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", el contrato DGCOP-IR-L-1-075-24 tiene como fecha de término el 15 de agosto de 2024, que está próxima a cumplirse, sin embargo, presenta un Avance Físico del 35%.

Al respecto se comenta que el atraso de los trabajos del contrato en mención, se debe a incidentes constantes, amenazas y robos que han surgido a raíz de la negativa y rehacía empatía de los vecinos; dichas dificultades impiden la ejecución de los trabajos continuos y ya se generaron atrasos considerables para que la obra termine en el periodo estipulado del contrato DGCOP-IR-L-1-075-24, "REFORZAMIENTO, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SKATE PARK, UBICADO EN AVENIDA COSTITUENTES CASI ESQUINA CON AVENIDA DE LOS COMPOSITORES", con periodo de ejecución del 18 de mayo de 2024 al 15 de agosto de 2024, además de que las agresiones ya fueron subiendo de intensidad pasando de la existencia de agresiones verbales a robos y la llegada de personas armadas a amedrentar al personal y a reiterar amenazas, esto pone en riesgo la integridad del personal que labora en el sitio por lo cual la empresa se ve en la necesidad de retirarse momentáneamente y regresar a la retirada de los agresores, para garantizar la seguridad del personal que labora en dicha obra, para evitar algún incidente mayor en donde se vea comprometida la integridad y la vida del personal que labora en la obra en cuestión, la empresa solicita se le reconozca los tiempos perdidos y se le tome en consideración el darle más días para terminar los trabajos ya que las razones del atraso, no son imputables a la contratista, por lo cual se está estudiando los días a reconocer.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

105



Ciudad de México a 17 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/24-10-17-001

C.P. HUMBERTO GOMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-15-003-2024** de fecha 15 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita la aclaración de los porcentajes (%) en el reporte del Subcomité de Obras de la Dirección General en relación a los contratos **DGCOP-AD-F-1-107-24** y **DGCOP-AD-F-5-113-24** con fecha de corte al 31 de agosto de 2024.

Para dar atención a lo antes señalado, se hace la aclaración que, por un error involuntario al llenar el formato del Subcomité de Obras de la Dirección General mediante número de oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/24-09-06-006** de fecha 06 de septiembre del presente, se plasmó como avance físico el 0.00 % de manera equívoca, ya que el avance real es el siguiente:

CONTRATO	PERIODO DE CONTRATO	AVANCE
DGCOP-AD-F-1-107-24	31 de julio al 29 de agosto	100 %
DGCOP-AD-F-5-113-24	24 de julio al 22 agosto	100 %

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

C.c.c.e.p. Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Ing. José Luis Pichardo Hernández. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1". - jpichardo@cdmx.gob.mx

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". - dmunoz@cdmx.gob.mx





Ciudad de México, a 18 de octubre de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/24-10-18/ 05

C.P HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO
A ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-15-004/2024**, mediante el cual hace referencia a la Novena Sesión Ordinaria del subcomité de obras, celebrada en el mes de septiembre del año en curso, así mismo manifiesta observaciones emitidas en relación a los avances Físicos y Financieros reportados de contratos de obra pública a cargo de esta Dirección.

Al respecto, solicita se realicen las aclaraciones pertinentes respecto a los siguientes contratos:

Contrato **DGCOP-AD-L-1-004-24**: este contrato debió terminar el 30 de mayo del año en curso y a la fecha se tiene un avance del 46.50% en la ejecución de los trabajos.

- Debido a que, el objeto del contrato es la intervención para realizar los trabajos de "Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago", dicha estación en virtud de su constante operación se ha complicado la disposición de los espacios desocupados para intervenirlos de manera continua lo que ha representado retraso en la ejecución, motivo por el que se requirió emitir un convenio adicional en plazo al contrato en el que se establece la terminación de los trabajos a más tardar el 31 de diciembre del año en curso (se adjunta copia simple de Convenio).

Contrato **DGCOP-LPN-L-1-050-24**: los trabajos debieron concluirse el 3 de marzo del presente año, teniendo un avance físico al 30 de septiembre del 68.05%.

- El objeto del contrato consiste en llevar a cabo los trabajos adicionales en las "Estaciones de Bomberos de las Alcaldías Iztacalco y Milpa Alta" a cargo de la empresa "Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V."; en relación a la ejecución de estos trabajos y con la información proporcionada por la Subdirección de Construcción de Obras Públicas D2, así como la Residencia de Obra designada, la empresa contratista ha tenido retrasos en el suministro de los materiales necesarios y fuerza de trabajo suficiente para su terminación, por lo que los



motivos del atraso son totalmente imputables a dicha contratista, por lo que se aplicaran las sanciones conforme a lo establecido en el contrato ante la próxima conclusión de los trabajos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

C.c.p.- C.P. Eudocio Santamaría Manuel. Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas. Presente
Arq. Ascensión Bautista Márquez. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D1". - Presente.
Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martín. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D1". Presente
C. Miguel Ángel Medina García. - JUD de Supervisión de Construcción de Obras Públicas "D1". Presente.

Atención volante de control DCOP "D" 1220

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por servidores públicos, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Elaboró
HAY

Revisó
LJRM

Revisó
ABM



CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGCOP-LPN-L-1-004-24, ASIGNADO A LA EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V., RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS REPRESENTADA POR EL M. EN. I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, POR CONDUCTO DEL ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR EL MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D", POR EL C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS Y POR EL LIC. HÉCTOR TREJO GALINDO, SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GCDMX", Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR PANTOJA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de diciembre de 2023, se llevó a cabo el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, número 909005989-DGCOP-L-005-2024 y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 3º INCISO "A" FRACCIÓN I, 23, 24 INCISO "A", 25 APARTADO "A" FRACCIÓN I Y 44 FRACCIÓN I INCISO A, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se adjudicó a la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V., los trabajos de obra pública relativos al "REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"
2. Con fecha 02 de enero de 2024, se celebró el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DGCOP-LPN-L-1-004-24, para llevar a cabo los trabajos de "REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".
3. El monto del contrato fue de \$46,314,512.91 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 91/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado de \$7,410,322.07 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 07/100 M.N.), que da como monto total de este contrato la cantidad de \$53,724,834.98 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.), con un plazo de ejecución de 150 días naturales a partir del día 02 de enero de 2024 al día 30 de mayo de 2024.
4. Con fecha 24 de mayo de 2024, la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "D1" en su carácter de Residente de Obra, emitió un Dictamen Técnico Administrativo que justifica realizar un Convenio Adicional en Plazo al Contrato número DGCOP-LPN-L-1-004-24, relativo a los trabajos de "REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", a cargo de la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V., en el que se propone modificar el plazo de ejecución, por las causas que en el mismo se exponen, ampliándolo 215 días

naturales, quedando como nueva fecha de terminación del Contrato y convenio el día 31 de diciembre de 2024, siendo un aumento en plazo del 143.33% (Ciento cuarenta y tres punto treinta y tres por ciento) del total de "EL CONTRATO".

DECLARACIONES

I.- "EL GCDMX" declara que:

I.1.- Ratifica las demás declaraciones efectuadas en el Contrato, toda vez que las manifestaciones vertidas en el mismo, datos generales y específicos no han sido modificados.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- Ratifica las declaraciones efectuadas en el Contrato, toda vez que las manifestaciones vertidas en el mismo, así como datos generales y específicos no han sido modificados.

II.2.- Tiene la capacidad jurídica, dispone de la organización y elementos suficientes para cumplir con el presente convenio.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- De común acuerdo celebran el presente **CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO** con el objeto de aumentar el plazo previamente pactado en el Contrato, y obligarse de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente Convenio consiste en modificar la **Cláusula Tercera** del Contrato de Obra Pública número **DGCOP-LPN-L-1-004-24**, a fin de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 párrafo primero y quinto de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

SEGUNDA. - De conformidad con la Cláusula Primera del presente Convenio, se modifica la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública número **DGCOP-LPN-L-1-004-24**, en la que se estableció lo siguiente:

"TERCERA: Plazo de Ejecución:

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día **2 de enero de 2024** y a concluirlos totalmente a entera satisfacción de "**EL GCDMX**" el día **30 de mayo de 2024** con un plazo de ejecución de **150 días naturales**, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos que forma parte integrante de este contrato.

(...)"

Para quedar de la siguiente manera:



"TERCERA: Plazo de Ejecución:

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día **2 de enero de 2024** y a concluirlos totalmente a entera satisfacción de **"EL GCDMX"** el día **31 de diciembre de 2024** con un plazo de ejecución de **365 días naturales**, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos que forma parte integrante de este contrato.

(...)"

Lo anterior de acuerdo al Dictamen Técnico Administrativo de fecha **24 de mayo de 2024** mismo que forma parte del presente Convenio, siendo un aumento en Plazo del **143.33%** (Ciento cuarenta y tres punto treinta y tres por ciento) del total del Contrato referido.

PLAZO DE CONTRATO	PLAZO DE CONVENIO	PLAZO DE CONTRATO Y CONVENIO
150 DÍAS NATURALES	215 DÍAS NATURALES	365 DÍAS NATURALES

TERCERA. - "EL CONTRATISTA" deberá presentar ante la **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**, en un plazo que no exceda de 05 días hábiles, contados a partir de la firma del presente convenio, la Póliza de Responsabilidad Civil, debidamente ajustada, en los términos del presente convenio.

CUARTA. - "EL CONTRATISTA" expresa su entera conformidad con las modificaciones convenidas y se obliga a terminar los trabajos referidos el día **31 de diciembre de 2024**, de acuerdo al programa aprobado por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", a través de la Residencia de Obra.

QUINTA. - "LAS PARTES" manifiestan expresamente que, salvo las modificaciones realizadas en la Cláusula Segunda contenida en el presente instrumento legal, estas no constituyen novación, por lo que ratifica el Contrato **DGCOP-LPN-L-1-004-24**, continuando vigente en todo lo que no se opongan a este instrumento debiéndose interpretar dicho contrato armónicamente con los cambios pactados en el presente instrumento.

SEXTA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponder en razón en su domicilio presente o futuro.

SÉPTIMA. - "LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente Convenio no existieron vicios en la voluntad, coacción, dolo o mala fe, ni contiene cláusula contraria a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

Leído que fue y enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman en cinco tantos al margen y al calce en todas sus fojas útiles, en la Ciudad de México, a **27 de mayo de 2024**.



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

"EL GCDMX"
POR CONDUCTO DE

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"EL GCDMX"
ASISTIDO POR

MTRO. EFRÁIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS "D"

"EL CONTRATISTA"
POR CONDUCTO DE

C. OSCAR PANTOJA RAMÍREZ
APODERADO LEGAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS,
S.A. DE C.V.

"EL GCDMX"
ASISTIDO POR

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

"EL GCDMX"
ASISTIDO POR

LC. HÉCTOR TREJO GALINDO
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y
NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Las presentes firmas forman parte integral del CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO DGCOP-IPN-L-1-004-24, ASIGNADO A LA EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V., RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" de fecha 27 de mayo de 2024.