



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2023**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
- 6. Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Octava Ordinaria 2023

00000004



ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 31 de agosto del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Lic. Ivette Reyes León, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Octava Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados de la Octava Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2023. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Debido a que es muy extensa, propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el



contenido de la misma; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2023, y se recabará sus firmas. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta lo siguiente: **Acuerdo 9-07/2023** acerca de la aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2023; en ese mismo apartado de encuentra el **Acuerdo 10-07/2023** aprobación del Listado de Casos DCOP“B”/02/2023 referente a los Trabajos de Remediación Ambiental, Estabilización y Solidificación de Suelos en los Polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios-Cineteca Nacional Chapultepec; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado; también se presenta el **Acuerdo 11-07/2023** aprobación del Listado de Casos No DCOP“B”/03/2023 referente a los Trabajos Extraordinarios a los originalmente contratados del Proyecto Integral para la Construcción del Ágora, Arcotechos 1 y 2, Foro al Aire Libre, Talleres y Residencias; todos aprobados de manera unánime en la Séptima Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 27 de julio de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2023, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de julio de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.-Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----



5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra, al no existir más comentarios y siendo las 13:15 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-08/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria, el día 31 de agosto de 2023.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

00000010



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto 2023

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
381,350,000.00	425,974,231.31	1. Licitación Pública		0	\$ -		23,616,204.39
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
381,350,000.00	425,974,231.31			0	0.00		23,616,204.39

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

000.0011

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto 2023

Recursos Federales


1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
912,862,367.00	2,433,458,127.72	1. Licitación Pública		8	\$	164,129,708.21	1,270,741,593.43
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		4	\$	25,278,330.09	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo	11	\$	413,171,455.27	
			*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-	
912,862,367.00	2,433,458,127.72			23		602,579,493.57	1,270,741,593.43

912,862,367.00 2,433,458,127.72

23 602,579,493.57 0.00 1,270,741,593.43


Reviso
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

00000012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : AGOSTO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO 14
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	3,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estación	3,500,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	100,000,000.00	60,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio Público	7,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	170,000,000.00	110,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	550,000.00	550,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	35,000,000.00	34,999,893.88	100%	34,982,099.81	34,982,099.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	809,562,367.00	809,562,367.00	809,562,367.00	100%	479,620,741.38	479,620,741.38	59%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	4,900,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	33,224,231.31	33,224,231.31	100%	23,616,204.39	23,616,204.39	71%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	5,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	50,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Reja Perimetral	850,000.00	850,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	2,300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	49,900,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	1,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	-	21,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	40,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	20,838,002.11	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	18,254,602.80	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	16,820,258.71	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	21,487,136.38	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	360,078.69	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	3,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	374,625,000.00	366,863,822.90	98%	260,305,633.42	256,666,286.82	69%	99%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	149,850,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	750,000.00	750,000.00	747,488.69	100%	747,483.66	747,483.66	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Demolición	1,500,000.00	1,500,000.00	1,443,109.51	96%	1,145,705.83	1,145,705.83	76%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,255.25	100%	1,997,854.37	1,997,854.37	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Subestación	4,000,000.00	4,000,000.00	3,996,627.85	100%	2,985,343.58	2,985,343.58	75%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	85,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	49,953,021.82	49,953,021.82	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	199,997,486.00	2,207,974.60	1%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	282,201,873.02	282,201,873.02	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	15,670,382.81	15,670,382.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	7,278,946.94	7,278,946.94	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	26,641,716.29	26,641,716.29	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	9,500,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	1,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	3,600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	170,000,000.00	56,266,066.64	33%	17,893,379.25	17,893,379.25	11%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	61,000,000.00	38,002,830.49	62%	22,220,405.30	22,220,405.30	36%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	65,500,000.00	59,902,821.33	91%	14,697,668.36	14,697,668.36	22%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	-	111,791,671.47	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Urbanización	Kilómetro	15,000,000.00	11,639,921.31	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						1,294,212,367.00	2,859,432,359.03	1,847,047,092.70		1,297,997,144.42	1,294,357,797.82		

47.
MMA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

00010016

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de agosto de 2023

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIER O	
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,465,863.43 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	592,151.26 0.00 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 73,109.18 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 414,577.78 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,636,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIER O
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

00000019



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00				\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00				
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/08/2016	*	\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$402,320.49	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de techos de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	*	\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.49	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	\$5,878,325.14	\$5,878,325.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$16,348,024.56	\$16,348,024.56	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Alvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,235,352.71	\$9,235,352.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,987,978.12	\$0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$5,275,406.40	\$5,275,406.40	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-AD-L-5-068-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlalhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Cuauhtémoc con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Alvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$837,265.45	\$837,265.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	\$0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$90,793,653.54	\$90,793,653.54	\$0.00				\$0.00	\$49,287,280.24	\$0.00				
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdan", Kinder Dr. Amel Gesell, Primaria Carmen Serdan, Talasecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,598,405.29	\$9,598,405.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,986.00	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 18-sep-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Boatz Aulia Garcia, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Alvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$10,219,773.10	\$10,219,773.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3). Integrado por Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa. Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria No. 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacapan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deportista para todos, Jardín de niños Peralta G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,597,679.40	\$9,597,679.40	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4). Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olaverria y Fariña, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chpris, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	*	\$10,444,835.85	\$10,444,835.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5). Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 16, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Monaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Amaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlalhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	*	\$9,805,878.14	\$9,805,878.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Antiga Salgado, Coyulaquiqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Pantes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Cuenca, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7). Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 20, Xilotepec, A. precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones	27/12/2016	31/12/2016	*	\$1,127,081.76	\$1,127,081.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$99,682,991.48	\$99,682,991.48	\$0.00					\$0.00	\$87,668,970.85	\$0.00				

NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
89,682,991.48	89,682,991.48	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	96.98%

Arg. Jesús Cerezo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4.000-0024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrera Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DOOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES										\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00			\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

000 0027



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-JR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Peñíscolo en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/09/2018	07/11/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	11,271,196.96	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
2	DGOP-JR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOFADEN-COMN)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,503,636.62	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Eligidos Recursos Fiscales-2018-Original Transferido para fines especiales	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	18/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	10,430,642.34	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	7	3	5	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	7	10	19	10	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	4	0	2	0	2	0	2	0
TOTAL	51	0	9	17	25	15	27	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, SIETE ESTÁN RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL CONTRATO QUE YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME CORRESPONDE A LOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA DE CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, POR LO QUE YA NO SE CONTABILIZARÁ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

						FECHA DE CORTE:		31/08/2023	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO	
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO			
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	7	3	5	5	0	
TOTAL	10	0	0	7	3	5	5	0	

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 10 QUE SE REPORTAN, ESTÁN 7 RECEPCIONADOS Y 10 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

4. JUL 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS EJERCICIADOS 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO / PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$370,797,030.68	\$41,858,651.84	\$0.00					\$0.00	\$41,835,260.34	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	-	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00					\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00			
3	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	ADREM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	-	\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$59,899,068.82	\$59,899,068.82	\$0.00					\$0.00	\$59,764,891.96	\$0.00			
4	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-may-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Carrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-may-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiataltemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiataltemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.67	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre periodota y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-may-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-4-299-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre periodota y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 21-dic-2020. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Servicios Centro de Salud Topilejo				\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00					\$0.00	\$3,069,408.72	\$0.00			
9	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Carrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	-	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 03-abr-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	-	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 03-abr-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES										\$452,968,961.28	\$124,030,582.44	\$0.00			\$0.00	\$123,804,174.86	\$0.00				

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Arq. Jesus Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
452,968,961.28	124,030,582.44	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
123,804,174.86	0.00	91.08%	90.61%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

0034

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00000035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2023
Francisco
VILLA
El Movimiento del Sur

CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	7		10	19	10	19	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000036



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N.	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	CONTRATO RECEPCIONADO.
2	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAJONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE REAL DE SAN MARTIN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
4	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
5	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TALPAH", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CD CIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	CONTRATO RECEPCIONADO.
8	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418 N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,760.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
9	DGCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
10	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NINO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.80%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
11	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/ COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
12	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMAN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.

00000037



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
14	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPÁN, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
15	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA,	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
16	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9,	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
17	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) "CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
18	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
19	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDBENITO JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR COAMPO,	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
21	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
22	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
23	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
24	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PUERTO DE PALOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO NIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

4.000-0038



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FOLIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPKO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPENDIENTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUAACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
30	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AGUIRRE SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORES R.D.J.S., S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): II) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECNIA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 26 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
33	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

4. 000. 0039

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
36	DGCOP-AD-L-2-426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTE DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO.	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
326,662,720.02	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
179,084,731.55	0.00	81.09%	76.61%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

00000040



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	4	0	2	0	2	0	2	0
TOTAL	4	0	2	0	2	0	2	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0000041

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVERSO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82								Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufeta de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Padg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papatotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Choma y Salazar, Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonilla", Escuela Primaria "Maruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosas", Escuela Primaria "Prof. Quintín Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-LPN-L-1-366-19, DGCOP-AD-L-1-392-19, DGCOP-AD-L-1-362-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
79,260,538.12	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,371,734.58	0.00	100%	100.00%

*No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufre variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	33	1	0	11	23	7	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14	16	64	16	64	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL	139	1	14	27	99	23	103	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 33 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 34 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 11 ESTAN RECEPCIONADOS.

4-00000044



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	33	1	0	11	23	7	27	0
TOTAL	33	1	0	11	23	7	27	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y TRES ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 34 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 11 ESTÁN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1. 000 0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00				\$0.00	\$335,960,296.14	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldia Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	26/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,376.84	\$328,938,376.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldia Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	-	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00				\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00				
3	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	\$4,527,362.90	\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Liquidado, se reporta por última vez.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00				
4	DGCOP-LPN-L-4-062-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldia Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	-	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escudrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldia Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/06/2020	31/12/2020	-	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldia Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	-	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$71,270,780.57	\$36,863,905.31	\$0.00				\$0.00	\$36,778,278.82	\$0.00				
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicado en calle Iztacochuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cuierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, Alcaldia Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,196,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Carrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldia Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
9	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonahua, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	-	\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,486.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									
10	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldia Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	-	\$15,447,327.94	\$7,569,190.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	56.45%	48.96%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 31-ago-2021 Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio.
		AMORTIZADO										\$0.00									
		POR AMORTIZAR										\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGCOP-LPN-L-4-185-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetzaco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetzaco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$8,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			48.97%	48.94%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 31-ago-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00			*	*	
12	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetzaco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetzaco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/09/2021	*	\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			64.31%	43.21%	Servicios concluidos. Recepcionado el 17-sep-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00			*	*	
13	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	*	\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 17-jun-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
14	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			45.14%	24.34%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00			*	*	
15	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$1,603,240.06	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 04-ago-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00			*	*	
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00				\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00		
16	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
17	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00				\$0.00	\$15,091,088.58	\$0.00		
18	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	*	\$13,876,136.47	\$13,876,136.47	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
19	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00				\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00		
20	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO		\$0.00			100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO		\$0.00	N/A	N/A			
												POR AMORTIZAR		\$0.00					
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$6,515,389.19	\$6,515,389.19	\$0.00				\$0.00	\$6,107,194.24	\$0.00		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyoacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	-	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,843.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4Ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	-	\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$306,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	-	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Tuna No. 955, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tlalhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlalhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	-	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$45,833,073.05	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
29	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$632,771.83								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,432,729.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$729,818.76								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,178.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,737,653.51								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

120

0048

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de agosto de 2023

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
32	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiler Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,203,600.01								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
33	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,288,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$686,467.46								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
34	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	Servicios Concluidos NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,379,805.17								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$559,505,415.88	\$439,265,467.57	\$0.00				\$0.00	\$435,461,086.06	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$559,505,415.88	\$439,265,467.57	\$0.00	ANTICIPO	\$12,370,116.74
			AMORTIZADO	\$12,370,116.74
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$435,461,086.06	\$0.00	74.85%	74.87%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2023
Año de
Francisco
VILLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14		16	64	16	64	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		FIRASUPLENTE O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA IZTACCHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
4	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R DJS, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
7	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,223,631.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA: "SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A,	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGON", UBICADO EN CALLE	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.
14	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
15	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A,	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICAPATL"	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
17	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTEIL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCION DEL PREDIO EN	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O ADECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION,	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
22	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO O DE INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
23	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
24	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	CONTRATO RECEPCIONADO.
25	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	3.23%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LTJ, COLONIA	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
29	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA RIO	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
33	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
34	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEAÇÃO ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
40	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
41	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	2.06%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
46	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
48	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
49	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
50	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
51	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
52	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	21/10/21	30/11/21	2,780,878.05	10,963,140.67	0.00	100.00%	77.58%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
53	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
54	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
55	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
56	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,009,620.71	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
57	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
58	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
59	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
60	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
61	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
62	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,799,138.23	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
63	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
64	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
65	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,162,021.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
66	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/08/21	25/09/21	4,563,055.88	23,010,111.38	0.00	100.00%	99.23%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
67	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
68	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
69	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,549,934.83	0.00	93.00%	88.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
70	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES URSULO GALVÁN"	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/08/21	24/10/21	3,167,613.97	15,032,947.71	0.00	100.00%	93.39%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						
71	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A	N/A	N/A						
											POR AMORTI	N/A	N/A	N/A						



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CAGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
72	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUSQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCI	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACION AL S.A. DE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,557,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCI ONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS" UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,568,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,564,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCI	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS,	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORIOS	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,281,367.99	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	I.R.	AUREA SELENE ESPINOSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,620,436.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
81	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
83	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACION AL, S.A. DE C.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
85	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACIÓ N, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCI ONES DELTA,	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ALFONSO PRIMA", UBICADO	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	73.00%	76.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
87	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ALFONSO PRIMA", UBICADO	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	22/07/21	19/09/21	2,599,076.73	13,156,709.85	0.00	100.00%	99.62%	CONTRATO RECEPCIONADO.
88	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTUR A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CALLE GARCERRA Y/OCHIMILCO	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS,	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	AMORTIZADO	N/A	18/11/21	21/12/21	3,067,944.02	15,265,820.52	0.00	100.00%	97.92%	CONTRATO RECEPCIONADO.
90	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTUR	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZULENA (RECLUSORIO 24 PARTE)", UBICADO	20/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCI ONES	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF MAZA JUÁREZ",	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,348.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	25/08/21	20/10/21	2,764,910.32	14,050,258.58	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
93	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS,	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, DEMoliciones Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
94	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	67.06%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C",
una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO
SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
473,725,753.09	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
413,532,048.27	901,436.47	95.30%	88.78%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL	12	0	0	0	12	0	12	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

4 000 0056

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE Y		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Samiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpansa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00		Amp. al plazo 1o oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpansa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	216,354.28	AMORTIZADO \$0.00		Adicional 4 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.96	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
3	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coahuacán, Itzamal, Itzamalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlalhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	POR AMORTIZAR \$0.00		-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
4	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00		-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
5	DGCOP-AD-L-5-085-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingeniería, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coahuacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Itzamal, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	AMORTIZADO \$0.00		-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
6	DGCOP-LPN-L-1-054-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabry Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Itzamalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	POR AMORTIZAR \$0.00		-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
7	DGCOP-JR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	08/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00		-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
8	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Itzamalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	AMORTIZADO \$0.00		-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
9	DGCOP-JR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	POR AMORTIZAR \$0.00		-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021
10	DGCOP-JR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,496,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00		-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
11	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	AMORTIZADO \$0.00		-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
12	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	QANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"	28/10/2020	26/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00	POR AMORTIZAR \$0.00		-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe DGCOP-LPN-L-1-085-20

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
128,282,646.68	4,969,845.55	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
136,312,801.13 0.00 100% 100.00%	

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	12	0	6	7	5	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	1	12	1	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	79	0	13	16	50	16	50	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	1	2	0	7	0	7	0
TOTAL	101	13	15	23	76	22	77	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 13 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 1 ADJUDICADO EN 2021, 12 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS
*ADJUDICADOS EN 2020; 13 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATOS DGCOP-AD-L-145-21, SE HA RECEPCIONADO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	12	0	6	7	5	8	0
TOTAL	1	12	0	6	7	5	8	0

NOTA: DE LOS 13 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y 1 ADJUDICADO EN 2021, LOS 13 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1 000 0060

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de agosto de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MORTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PRISCO	FINANCIERO	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$69,756,348.84	\$42,392,800.17	\$0.00					\$0.00	\$42,226,869.18	\$0.00			
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonaláhu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/06/2020	31/04/2021	-	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00								Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,863.34	\$0.00	57.02%	56.93%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
2	DGCOP-LPN-L-4-182-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Gerardo, Col. Quilahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	-	\$15,447,327.84	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 31-ago-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,875,806.05	\$0.00	41.55%	50.58%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
3	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morales esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	-	\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 31-ago-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,141,423.78	\$0.00	51.03%	50.99%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
4	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morales esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	-	\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 17-sep-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
5	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	-	\$11,427,075.64	\$8,627,075.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Liquidado, se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,625,212.70	\$0.00	54.86%	75.43%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
6	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Consultaría Mixquel, ubicada en Av. Platanillo Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	-	\$1,670,921.35	\$67,681.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 04-ago-2021. Liquidado se reporta por última vez. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.05%	0.00%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
7	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción, Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Axoxcoatl esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14600, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	\$8,500,000.00	\$7,985,924.91	\$7,985,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos. Recepcionado el 22-05-23.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,903,010.98	\$0.00	100.00%	98.98%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$45,833,073.05	\$45,833,073.05	\$0.00					\$0.00	\$40,608,862.44	\$0.00			
8	DGCOP-IR-F-1-387-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
												AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%	66.68%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de agosto de 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Raja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	10/02/2021	06/06/2021	\$0.00	\$4,080,592.72	\$0.00	100.00%	40.45%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Pisos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,831.99	\$0.00	100.00%	69.98%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$115,589,421.89	\$88,225,873.22	\$0.00				\$0.00	\$82,835,531.62	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
115,589,421.89	88,225,873.22	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
82,835,531.62	0.00	72.63%	53.54%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	13	0	0	1	12	1	12	0
TOTAL	13	0	0	1	12	1	12	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-145-21, SE HA ARECEPCIONADO.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

0063

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2023

Al 31 de agosto de 2023																				
NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
													21-dic-22	22-ene-23						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
													09-may-22	11-jun-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Perifreco Oriente en la Alcaldia Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlahuac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	\$ 5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0000064

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de agosto de 2023

Al 31 de agosto de 2023																				
NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-145-21, SE HA ARECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
328,483,114.30	0.00	ANTICIPO	89,405,217.44
		AMORTIZADO	89,405,217.44
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
331,313,185.36	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

1.000 0065

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	79	0	13		16	50	16	50	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDIA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
3	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTIT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,132,439.84	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS" UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS SIN, COLONIA AUSCO, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATAILLON FIJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATAILLON FIJO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDIA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO.	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTIN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTIN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
8	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDIA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
9	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA RIO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	100.00%	97.28%	CONTRATO RECEPCIONADO.
11	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC" UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC SIN, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN,	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

4.000.0067



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
14	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLAHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHOLCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
15	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
16	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORA A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401.	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	100.00%	99.67%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
17	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA.	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.44%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
18	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
19	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
20	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
21	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS S/ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
22	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDOP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
23	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO.	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
24	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTVO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI": "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETAL, C.P. 07130, 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
30	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABE OCOTTEPEC, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
32	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01", 1)PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
33	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DIAZ MIRÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DIAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
34	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
35	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
36	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVERSIÓN (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
37	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											POR AMORTI	N/A								
38	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
39	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESUS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
40	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BECERRA" UBICADO EN CALLE BECERRA N° 88, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											POR AMORTI	N/A								
41	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											POR AMORTI	N/A								
42	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUDERÓN 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON IV", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON IV	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
44	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											POR AMORTI	N/A								
45	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RAMON CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
46	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLATA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMAN N° 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
47	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											POR AMORTI	N/A								
48	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA A, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											POR AMORTI	N/A								

00000070



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO BNo. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ, COATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
50	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAUTEPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
51	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
52	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES : "PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	23.00%	22.39%	CONTRATO RECEPCIONADO. ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
53	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
54	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULAYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
55	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, S/N COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
56	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
57	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
58	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
59	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
60	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000071



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
61	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DCOPTC, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
62	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERIA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RIO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 3 SAN, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
67	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
68	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE REFORMA MZ. 162, LT 1844-	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDIA	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE,	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

003 0072



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIONES		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
73	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
74	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
75	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
76	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	504,467.98	0.00	100.00%	87.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
77	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR VÍO MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 5, COLONIA PLAN DE AYALA LCT, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
78	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	28/04/22	*	4,093,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	31/05/22	28/07/22	N/A	4,093,295.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
79	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31/12/21	28/02/22	*	2,203,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,203,761.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RESERPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
328,994,109.52	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
228,941,098.81	0.00	84.76%	79.79%

ARQ. CARLOS CUARTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	8	1	2	0	7	0	7	0
TOTAL	8	1	2	0	7	0	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"


4.000.0079

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe DGCOP-IR-L-1-138-21, DGCOP-AD-L-1-176-21

TOTAL DE ENTREGAS		Nº DE ENTREGAS	
ENTREGAS	ENTREGAS	ENTREGAS	ENTREGAS
61,388,539.57	0.00	99.99%	97.98%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero va sufriendo variaciones.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	1	28	0	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	27	3	1	6	23	6	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	28	0	1	5	22	5	22	0
TOTAL	90	3	2	13	78	11	80	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE RECEPCIONO EN EL PERIODO CON CORTE AL MES JULIO, SIN EMBARGO, NO SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	1	5	0	6	0
TOTAL	6	0	0	1	5	0	6	0

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de agosto de 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00				\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00				
1	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00	100.00%	88.16%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-05-23.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00				\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00				
2	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00	96.85%	94.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales,Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00				\$0.00	\$557,949.07	\$0.00				
3	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N				\$7,010,499.10	\$7,010,499.10	\$0.00				\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67				
4	DGCOP-AD-L-2-062-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-1-119-22	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES METÁLICAS FELD, S.A. DE C.V.	Suministro, Fabricación, Almacenaje, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y ArcoTecho para la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.,	21/10/2022	24/11/2022	\$1,446,053.10	\$1,351,447.21	\$1,351,447.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,345,654.33	\$0.00	100.00%	99.57%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.				\$7,483,890.67	\$7,483,890.67	\$0.00				\$0.00	\$5,417,450.56	\$0.00				
6	DGCOP-IR-L-1-106-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MALDI, S.A. DE C.V.)	Sustitución de 530 m de la tubería existente de asbesto-cemento de 102mm (4") de diámetro, por tubería de polietileno de alta densidad de 152mm (6") de diámetro RD-17, para agua potable, así como la instalación de 340 m de tubo de polietileno alta densidad corrugado de 457 mm (18") de diámetro, para drenaje sanitario, de la atarjea de 0.45 m 818"9 de diámetro, hasta descargar al colector existente de 0.61 m (24"), ubicados en la Calle Mariano Escobedo y la Av. 16 de Septiembre, entre las Avenidas Arteaga Salazar y Cedros, colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	08/09/2022	16/12/2022	\$7,499,626.11	\$7,483,890.67	\$7,483,890.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,417,450.56	\$0.00	100.00%	72.39%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$24,322,769.37	\$24,322,769.37	\$0.00				\$0.00	\$19,232,517.46	\$851,108.67				

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
24,322,769.37	24,322,769.37	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL al 30/08/2023	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
19,232,517.46	851,108.67	99.48%	87.33%

Corte al 31 de agosto de 2023

~~0980~~



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de agosto de 2023

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	1,737,653.51								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	7,203,600.01								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	686,467.46								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec , ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	100.00%	80.61%	Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	1,379,805.17								
										POR AMORTIZAR	0.00								

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	1	28	0	29	0
TOTAL	29	0	0	1	28	0	29	0

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE RECEPCIONÓ EN EL PERIODO CON CORTE AL MES DE JULIO SIN EMBARGO, NO SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.

4.000 0082

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Emprsarial y Compañía S. R. L. de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldia Cuauhtemoc (etapa 2), a pecio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	13-may-22	31-dic-22	\$ 102,297,150.00	\$ 120,767,406.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 120,767,406.26	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-049-22	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en la Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciudad de México	29-jun-22	31-dic-22	\$ 5,555,030.04	\$ 4,126,468.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,126,468.71	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe,, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteon Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	\$ 18,006,171.36	\$ 120,932,167.92	\$ -	99.30	99.05	Por concluir
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 3,702,364.41	\$ -	99.70	97.44	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00		15-jul-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	N/A	15-jun-23	\$ 399,973.22	\$ 39,883,620.23	\$ -	99.83	99.72	Convenio modifiatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	11,999,196.82								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	N/A	\$ 93,660,163.44	\$ -	99.99	99.99	Por concluir
											AMORTIZADO	28,100,599.14								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perimetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,665.53	\$ 99,999,665.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.68	14-sep-22	26-nov-22	\$ 18,499,941.82	\$ 118,499,588.23	\$ -	100.00	84.35	Convenio modifiatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	29,999,905.68		30-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 1,072,948.04	\$ 2,499,708.23	\$ -	92.16	89.18	Convenio modifiatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	0.00		26-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

Al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,167.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 26,452,949.42	\$ -	95.00	90.93	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	7,943,756.18								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 23,589,537.43	\$ -	99.88	99.71	Por concluir
											AMORTIZADO	7,097,555.80								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-23	\$ 763,523.70	\$ 4,890,678.53	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-5-134-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes para el mantenimiento a puentes vehiculares dañados en el tramo 3 en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-22	25-nov-22	\$ 1,050,994.64	\$ 1,050,994.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,050,994.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	29-may-23	N/A	\$ 30,034,019.38	\$ -	99.98	99.97	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 18,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,823,186.72	\$ -	99.97	99.94	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	17-may-23	N/A	\$ 23,486,924.25	\$ -	99.99	99.98	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

00000084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,071,431.33	\$ -	99.91	99.83	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 756,585.24	\$ -	86.00	78.18	Convenio modificadorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	30-may-23	\$ 759,281.64	\$ -	88.00	74.72	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	07-jun-23	\$ 945,576.73	\$ -	94.00	92.02	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,036,565.89	\$ 1,036,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	28-may-23	\$ 994,269.33	\$ -	95.96	95.73	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	28-may-23	\$ 924,827.27	\$ -	94.00	90.00	Convenio modificadorio en plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 25,669,757.68	\$ -	94.05	91.69	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedi Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	94.05	90.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de agosto de 2023

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
28	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	99.94	99.90	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fercam Environmental, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remediación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructuras existentes dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	20-mar-23	\$ 1,038,125.34	\$ 1,038,125.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 830,500.62	\$ -	90.00	80.00	Recepcionado Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE HA RECEPCIONADO SIN EMBARGO NO SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
660,291,207.64	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
687,890,802.42	0.00	97.30	94.91

Ing. Rolando Alexander Fernández Belancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	27	3	1		6	23	6	23	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-4-207- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
2	DGCOP-IR-L-1-208- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
3	DGCOP-IR-L-1-210- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARREIRA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
4	DGCOP-IR-L-1-032- 22	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CACIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-abr-22	09-sep-22	9 MDP	8,579,473.23	0.00	ANTICIPO	N/A	25-abr-22	09-sep-22	N/A	7,717,428.35	0.00	100.00%	89.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
5	DGCOP-IR-L-1-038- 22	25	I.R.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYOTL", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08-jun-22	22-jul-22	7 MDP	6,329,390.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,329,360.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
6	DGCOP-AD-L-5-052- 22	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COLONIA PUEBLO DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05-jul-22	01-nov-22	0.4 MDP	350,163.59	0.00	ANTICIPO	N/A	05-jul-22	01-dic-22	87,540.90	437,704.49	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
7	DGCOP-IR-L-1-054- 22	25	I.R.	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BUENOS AIRES", EDIFICIO 2, 4 Y ÁREAS EXTERIORES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-22	10-oct-22	6 MDP	5,257,028.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,230,127.55	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
8	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS MEXICANOS SIN, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-IR-L-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	18-ago-22	31-dic-22	1,107,993.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	98.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
10	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLE S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERÍA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	33,330.33	100.00%	96.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-IR-L-4-093-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	6 MDP	5,649,762.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,033,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-IR-L-4-094-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 3", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	6 MDP	5,589,049.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,702,925.41	1,354,294.51	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-IR-L-4-101-22	25	IR	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	02-sep-22	19-oct-22	3 MDP	2,651,509.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,651,509.61	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
14	DGCOP-IR-L-1-105-22	25	IR	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RICARDO FLORES MAGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MDP	7,494,647.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,414,313.10	0.00	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES- CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
17	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
18	DGCOP-IR-L-1-146-22	15	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.5 MDP	5,981,977.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,934,683.73	0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
19	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERÍA Y CRISTAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	0.1 MDP	95,350.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	95,350.78	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
20	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REAL DE SAN MARTÍN", UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTÍN N°. 270, COLONIA REYNOSA TAMAUULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-dic-22	31-dic-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
21	DGCOP-AD-L-1-191-22	25	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,392,653.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,392,653.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-AD-L-1-193-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALBANILERIA ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,233,901.37	0.00	100.00%	96.06%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
23	DGCOP-AD-L-1-194-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE	30-dic-22	31-dic-22	1.4 MDP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,354,294.51	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
24	DGCOP-AD-L-1-196-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE	30-dic-22	31-dic-22	0.7 MDP	616,105.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	610,258.09	0.00	100.00%	99.05%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
25	DGCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A TRÁMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,351,804.57	0.00	100.00%	93.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOZ Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,229,169.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-AD-L-1-199-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1RA CERRADA DE CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-35, LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO.	30-dic-22	31-dic-22	0.4 MDP	396,954.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	395,954.89	0.00	100.00%	99.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.55	0.00	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO A.	30-dic-22	31-dic-22	1.1 MDP	1,089,053.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,089,052.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-AD-L-1-202- 22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); PILARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ
REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
86,473,072.43	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	PERÍODO
83,155,928.53	2,003,765.20	96.67%	94.13%	

ARQ. CARLOS CUAUBEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	28	0	1	5	22	5	22	0
TOTAL	28	0	1	5	22	5	22	0


NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



 093



CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-006-22	PARTICIPACIONES 150220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOANI Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/08/2022	06/09/2022	3,683,651.61	\$15,142,782.52	\$	-	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitiquo para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Itzapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,334,879.35	\$	-	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finitiquo para Entrega-Recepción.
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finitiquo para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RACOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I, S. y S. T. E. Lucrécia Terán, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Itzapalapa y Venustiano Carranza	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	600,000.00	\$ 5,332,604.10	\$	-	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato Liquidado y Finitiquado. El presente contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
5	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RM Plissma S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria María Luisa Roca, Escuela Primaria Dolores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cortés", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpán (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	07/03/2022	02/06/2022	4,859,331.91	5,190,178.42	-330,846.51	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 5,152,227.77	\$	-	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato Liquidado y Finitiquado. El presente contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
6	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Plantales de Educación Básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuernavaca, A. Madero, Itzapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza	22/02/2022	28/06/2022	30,000,000.00	29,448,891.24	551,108.76	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 28,451,667.13	\$	-	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato Liquidado y Finitiquado. El presente contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.
7	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$	-	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
8	DGCOP-LPN-F-1-035-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$48,315,593.64	\$	-	63.95%	63.45%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
9	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$20,620,235.13	\$	-	64.98%	46.62%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
10	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,092.83	\$ 1,268,289.10	\$	-	82.11%	72.04%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
11	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$	-	82.07%	72.01%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
12	DGCOP-																			

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES- CULTURA 264520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadla Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	789,722.08	\$ 3,848,854.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en Proceso, se revisa el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES- CULTURA 264520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadla Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.48	\$ 3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.81%	Servicios en Proceso, se revisa el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad,	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA.	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XAMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahualtepec II, Alcaldía Iztapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25P422	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-AD-L-1-041-22, DGCOP-AD-L-1-125-22, DGCOP-IR-F-4-204-22 (el contrato ...204-22 ya no se reporta en el ejercicio 2022 por ser contrato multiannual Liquidado y Finito en 2023)

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
333,456,037.70	6,766,252.48	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
236,652,280.44	324,023.12	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.
Los contratos Multiannuals y reprogramados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	1	0	0	4	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	16	8	0	0	24	0	24	0
TOTAL	22	9	0	0	31	0	31	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de agosto de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	1	0	0	4	0	4	0
TOTAL	3	1	0	0	4	0	4	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de agosto de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 479,620,741.38	\$ -	67.71	59.24	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$809,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-007-23	02	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Obras complementarias consistentes en la ampliación de las pilas secantes hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Chamixto sobre la calle Eucalipto s/n, en la colonia Zentlápatl, Alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	05-jun-23	24-jun-23	\$ 35,000,000.00	\$ 34,999,893.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,999,893.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,300,652,632.17	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
514,620,635.26	0.00	41.93	39.81



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-may-23	07-sep-23	60 MDP	56,365,264.91	0.00	ANTICIPO	16,909,579.47	N/A	N/A	N/A	38,722,056.74	0.00	99.51%	68.70%	
											AMORTIZADO	11,616,617.02								
											POR AMORTI	5,292,962.45								
2	DGCOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	210 MDP	204,526,320.02	0.00	ANTICIPO	61,357,896.01	N/A	N/A	N/A	113,887,016.01	0.00	96.21%	55.68%	
											AMORTIZADO	34,186,104.80								
											POR AMORTI	27,171,791.21								
3	DGCOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-may-23	07-sep-23	110 MDP	105,972,237.97	0.00	ANTICIPO	31,791,671.39	N/A	N/A	N/A	39,684,255.30	0.00	99.78%	0.00%	
											AMORTIZADO	11,905,276.59								
											POR AMORTI	19,886,394.80								

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
366,863,822.90		0.00		ANTICIPO	110,059,146.87
				AMORTIZADO	57,707,998.41
				POR AMORTIZAR	52,351,148.46

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
192,293,328.05	0.00	98.50%	41.46%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	16	8	0	0	24	0	24	0
TOTAL	16	8	0	0	24	0	24	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/06/2023	17,500,000.00	\$76,029,383.04	\$ -	96.20%	99.85%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional al contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/06/2023	14,500,000.00	\$44,125,382.96	\$ -	94.27%	99.75%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional al contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/06/2023	352,092.83	\$1,725,443.62	\$ -	97.91%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
4	DGCOP-AD-F-5-066-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/06/2023	461,132.06	\$2,260,288.84	\$ -	98.41%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
5	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	25/08/2022	24/06/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,743,165.07	\$ -	100.00%	99.84%	Servicios en Proceso Contrato multianual
6	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	30/06/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$129,489,729.03	\$ -	99.82%	93.09%	Obra en Proceso Contrato multianual.
7	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	769,772.08	\$3,848,854.39	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
8	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$3,756,497.08	\$ -	100.00%	99.99%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
9	DGCOP-AD-L-1-001-23	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro	Demolición de Infraestructura existente en extrazo de la Alcaldía Milpa Alta	10/01/2023	30/01/2023	1,500,000.00	1,443,109.51	56,890.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,145,705.83	\$ -	100.00%	79.39%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
10	DGCOP-AD-L-1-002-23	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Trabajos de reparación y resane de elementos afectados por los sismos de septiembre de 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX	10/01/2023	08/02/2023	750,000.00	747,488.69	2,511.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 747,483.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de terminación.
11	DGCOP-IR-F-5-008-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Panteón Dolores- Construcción de Mirador	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$362,378.17	\$ -	16.20%	0.00%	Servicios en proceso.
12	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$745,915.67	\$ -	18.52%	0.00%	Servicios en proceso.
13	DGCOP-AD-L-4-010-23	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el desmantelamiento de las instalaciones existentes de mediana tensión y Construcción de dos Subestaciones en la "Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI), así como las obras complementarias para la conexión al drenaje, ubicadas en calle Manuel Carpio, No. 470, Esquina Plante San Luis, Colonia Santo Tomás, C. P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/07/2023	03/11/2023	4,000,000.00	3,996,627.85	3,372.15	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,985,343.58	\$ -	75.00%	0.00%	Obra en proceso.
14	DGCOP-AD-F-1-011-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa complementaria en el Ito de la Asociación del Colegio Militar en Panteón Dolores.	11/07/2023	09/08/2023	1,000,000.00	914,282.59	85,717.41	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$914,281.31	\$ -	74.33%	0.00%	Trabajos en proceso.
15	DGCOP-AD-L-1-012-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Primaria Presidente Miguel Alemán que consiste en el suministro y colocación de maya sombra, Rehabilitación de los escalones de la escalera de emergencia y instalación eléctrica, en la Alcaldía Venustiano Carranza.	14/07/2023	12/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,021,473.24	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$1,021,473.06	90.00%	0.00%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
16	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador.	15/07/2023	31/12/2023	41,863,294.38	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,815,804.45	\$ -	4.58%	0.00%	Obra en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONSUMO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE A		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGCOP-AD-L-1-016-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Reforzamiento de las escaleras de emergencia del Centro de Innovación Educativa para alumnos con Altas Capacidades a Precio Unitario y Tiempo Determinado, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.	25/07/2023	22/10/2023	1,320,567.20	1,186,501.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	55.11%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-LPN-L-1-018-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gupo QUYEMS, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Gabriel Leyva Solano en la Alcaldía Cuauhtémoc.	09/08/2023	21/12/2023	9,800,346.55	9,800,346.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	6.00%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-LPN-L-1-019-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Ave Fenix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Bandera Nacional en la Alcaldía Itzapalapa.	09/08/2023	21/12/2023	19,649,564.75	17,255,335.92	2,394,228.83	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	6.39%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa. Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	09/08/2023	21/12/2023	12,078,945.18	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	5.31%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambani, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Itzacolui en la Alcaldía Tlaxhuac.	09/08/2023	21/12/2023	11,111,223.62	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	5.00%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-L-1-022-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Delegación Coyoacán, en la Alcaldía Coyoacán.	11/08/2023	23/12/2023	18,561,736.32	17,778,242.27	783,494.05	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	7.20%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-IR-L-1-081-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ZYLAC Construcciones, S. A. de C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Miguel de Cervantes Saavedra" ubicado en la Alcaldía Itzapalapa.	15/08/2023	31/12/2023	9,387,274.14	9,382,711.67	4,562.47	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	3.00%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-IR-L-1-081-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales" ubicada en la Alcaldía Coyoacán	15/08/2023	31/12/2023	9,860,610.77	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	3.00%	0.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe DGCOP-IR-F-4-204-22

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
297,784,361.66	4,162,821.39	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
279,695,656.71	1,021,473.06	60.88%	44.50%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MIRÓ EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6. Asuntos Generales