



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2024**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024**
- 6. Asuntos Generales**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2024



ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de junio del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Asesor: Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Sexta Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto. -----

3.- Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 06-05/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024, en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 06-06/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP"B"/02/2024, referente a la Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los Hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular la Concordia (Segunda Etapa), ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; así mismo el **Acuerdo 06-07/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP"D"/01/2024, referente al Mejoramiento para Estabilizar el Suelo y Subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyolotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac y la zona aledaña afectada, aprobándose todos de manera unánime en la Quinta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de mayo de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández.

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa al hacer la suma del Presupuesto Comprometido de los Recursos Locales y Federales no da la misma cantidad de lo que presenta el compromiso total en el Reporte de Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública; posiblemente pueden faltar algunos contratos por incluir en ambos reportes; gracias.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece y solicita al C.P. Eudocio Santamaría Manuel la revisión de los reportes antes mencionados para atender la aclaración.

El **C.P. Eudocio Santamaría Manuel** responde afirmativamente.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y continua con el Orden del Día propuesto.

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de mayo de 2024, pregunta si existen comentarios además de lo mencionado anteriormente por el C. Juan Fernando Hernández Hernández, al no haber continua con el siguiente punto.

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el



siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta en los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", los contratos DGCOP-LPN-F-1-249-23 con una fecha de inicio del 29 de diciembre de 2023 y fecha de término el 12 de marzo de 2024, con un avance físico de 18 por ciento y DGCOP-AD-F-3-258-23 con una fecha de inicio del 30 de diciembre de 2023 y fecha término el 12 de febrero de 2024 con un avance físico de 51.21 por ciento, en ambos casos la situación es una terminación anticipada en proceso, pero no hace mención si son causas imputables a la contratista. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y comenta que se aclarara la situación. Cede nuevamente la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----



El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** hace mención respecto a los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presentan la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"; el contrato DGCOP-AD-L-5-047-24 con fecha de terminación del 3 de mayo de 2024, con avance físico del 30 por ciento, dice que está por finiquitar; el contrato DGCOP-AD-L-2-052-24, también con fecha de término del 3 de mayo de 2024, tiene un avance físico del 76.89 por ciento, con estatus por concluir y el contrato DGCOP-AD-L-1-054-24, que debió de haber terminado el 3 de abril de 2024, tiene un avance físico del 30 por ciento y que también tiene estatus por concluir. -----

Con referencia a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"; son varios contratos que tienen fecha de terminación al 30 de mayo de 2024, no cuentan con el 100 por ciento de avance físico, que a continuación voy a mencionar los casos, contratos: DGCOP-LPN-L-4-009-24, tiene un avance físico del 85 por ciento, contrato DGCOP-LPN-L-4-010-24, con avance físico del 57.50 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-011-24 con avance físico del 62.86 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-012-24 con avance físico del 62.52 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-013-24 con avance físico del 76.67 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-014-24 con avance físico del 49.50 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-017-24 con avance físico del 78 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-019-24 con avance físico del 78 por ciento, DGCOP-LPN-L-1-020-24 con avance físico del 77 por ciento, DGCOP-LPN-L-1-004-24 con avance físico del 26.32 por ciento, DGCOP-LPN-L-4-007-24 con avance físico del 58.80 por ciento y DGCOP-AD-L-1-050-24 con avance físico del 98 por ciento y fecha de término el 3 de marzo de 2024; en estos contratos se refiere que su situación es una obra o proyecto integral en proceso. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa vamos a preparar la información de estos contratos, en el caso de las tres Direcciones corresponden en su mayoría al "Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura", que su presupuesto son recursos federales, con un convenio de reasignación de recursos al mes de marzo, después se revalidaron algunos contratos, en algunos casos hizo falta soportar la documentación por cuestiones no imputables a la contratista de suspender y se están reactivando, en otros tuvimos la necesidad de ampliar tanto en el monto como el periodo, etc. -----

Realizaremos las aclaraciones puntuales a cada uno de los contratos para la siguiente Sesión. Pregunta nuevamente si existen más comentarios al respecto, al no existir, continua con el Orden del Día propuesto. -----

7.- Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** informa el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios envió un oficio al Secretario de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, en el que se indica se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 174 fracciones III y IV, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el cual refiere que son derechos de las personas integrantes de la red de Contralorías Ciudadanas. -- En la fracción III se menciona que deben ser convocadas con 72 horas de anticipación a las



Sesiones Ordinarias, y 24 horas a Sesiones Extraordinarias de los órganos colegiados en los que se hayan designado. -----

La fracción IV hace mención que deben ser convocadas con 72 horas de anticipación a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, relativos a licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes. -----

También lo hacemos extensivo a los demás órganos colegiados para que tomen conocimiento. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, tomamos conocimiento y le pido a todas las áreas pertenecientes a esta Dirección General que lo prevean en todas sus comunicaciones, tanto en los avisos para sesiones ordinarias, extraordinarias y en todos los concursos a realizar. Pregunta nuevamente si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, al no existir, siendo las 13:22 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-08/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria, el día 27 de junio de 2024.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio de 2024

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
271,000,000.00	508,161,016.64	1. Licitación Pública		1	\$ 197,335,380.76	38.83	104,624,928.02
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		6	\$ 32,505,690.47	6.40	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		2	\$ 5,292,398.85	1.04	
		5. Contratos Adjudicados Directamente		8	\$ 9,635,563.64	1.90	
		Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 4º párrafo	1	\$ 35,992,844.00	7.08	
271,000,000.00	508,161,016.64			18	280,761,877.72	55.25	104,624,928.02

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de junio de 2024

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8	
1,912,992,426.00	2,157,824,426.00	1. Licitación Pública	25	\$	595,782,388.45	27.61	950,973,951.76
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	28	\$	227,349,731.16	10.54	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	1	\$	2,235,387.22		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	16	\$	20,393,699.65	0.95	
		*Art. 43, 3er párrafo	5	\$	127,759,904.63	5.92	
1,912,992,426.00	2,157,824,426.00		75		973,521,111.11	45.01	950,973,951.76

1,912,992,426.00 2,157,824,426.00

75 973,521,111.11 45.01 950,973,951.76


Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JUNIO

016

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO 14
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	7,130,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	851,108.67	96%	851,108.67	851,108.67	96%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	25,395,088.16	51%	4,527,516.38	4,527,516.38	9%	100%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,870,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	8,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	110,000,000.00	109,986,524.14	100%	20,278,878.53	20,278,878.53	18%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,845,327.11	4,845,327.11	98%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	492,966.85	492,966.85	23%	100%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,350,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	200,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	198,216,920.25	173,058,412.98	87%	112,859,886.85	112,859,886.85	57%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	23,761,270.41	23,761,270.41	82%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	33,221,358.74	33,221,358.74	100%	3,425,533.69	3,425,533.69	10%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	352,675,645.62	352,675,645.62	42%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	80,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	999,996.15	100%	999,996.14	999,996.14	100%	100%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,236,323.57	90%	1,236,323.57	1,236,323.57	90%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	101,746,618.14	101,746,618.14	73%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	799,997.00	59%	534,618.17	534,618.17	40%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,653.85	100%	16,156,399.60	16,156,399.60	81%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	264,638,654.52	253,553,720.23	96%	214,656,216.62	214,656,216.62	81%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	91,253,450.26	91,253,450.26	100%	27,036,043.11	27,036,043.11	30%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	10,000,000.00	5,879,346.38	59%	1,957,067.23	1,957,067.23	20%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	40,000,000.00	17,113,737.70	43%	7,511,457.34	7,511,457.34	19%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,850,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,050,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	50,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	74,832,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	240,000,000.00	239,983,282.21	100%	126,870,137.46	126,870,137.46	53%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	29,903,065.04	29,903,065.04	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	118,583,079.75	101,143,341.86	85%	62,036,026.35	62,036,026.35	52%	100%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,665,985,442.64	2,114,657,369.42		1,084,459,037.84	1,084,459,037.84		

27



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de junio de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAG.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,164,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,634,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B4"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,866,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,866,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Services Concluded. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Por Finiquitar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Services concluded. Recepcionado el 16-jun-18 Por Finiquitar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Services concluded. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Services concluded. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Services concluded. Recepcionado el 27-jun-19 Por Finiquitar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Services concluded. Recepcionado el 25-jun-19 Por Finiquitar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2024

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Por Finiquitar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00			\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"			FECHA DE CORTE: 30/06/2024					
			SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA		PENDIENTE				
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue diseñado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00					10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00	-	-		0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN- CDMX) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopán	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00	-	-		0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales 2018-Original Transferido para finas específicas	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HR Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopán y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00	-	-		0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	92.36%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	2	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	12	0	4	1	7	0	8	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADOY CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICÓ EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud					\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00					\$0.00	\$15,466,381.87	\$0.00			
1	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiataltemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiataltemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,466,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020 Por liquidar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 30 de junio de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	2	0	6	0	6	0	

7

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
2	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	50.00%	49.96%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
3	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUALTATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICION Y CONSTRUCCION), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCION DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R. L.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la informacion correspondiente a este campo en los archivos de la Direccion de Construccion de Obras Publicas "C", una vez se localice el dato, esta sera reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
58,371,238.70	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
35,313,471.21	0.00	81.25%	70.51%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07		0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRICTIVA	QIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47		0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
#REF!	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	5	12	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	25	0	8	0	17	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	2	6	2	6	0
TOTAL	49	1	8	7	35	2	40	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 16 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 5 ESTAN RECEPCIONADOS,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

						FECHA DE CORTE:		30/06/2024	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO	
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	5	12	0	17	0	
TOTAL	16	1	0	5	12	0	17	0	

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 17 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 5 ESTÁN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00					\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	88.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	-	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos. En proceso, cierre unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00					\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00			
3	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	-	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	-	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/08/2020	31/12/2020	-	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$7,691,332.44	\$7,691,332.44	\$0.00					\$0.00	\$7,678,805.66	\$0.00			
6	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepéc, ubicado en calle Itzacihuatl, Mza. 142, Lt. 6 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepéc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,617.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta. Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00					\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00			
8	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	-	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$15,127,168.73	\$15,127,168.73	\$0.00					\$0.00	\$15,091,088.88	\$0.00			
10	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	-	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFISO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	-	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
				Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.					\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00					\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00			
12	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México					\$4,046,404.50	\$4,046,404.50	\$0.00					\$0.00	\$3,982,639.81	\$0.00			
13	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarrago, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Goyocacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.49%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	96.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$443,140,801.52	\$403,140,801.52	\$0.00					\$0.00	\$401,424,774.85	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$443,140,801.52	\$403,140,801.52	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00
			AMORTIZADO	\$0.00
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE SEÑALADO AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$401,424,774.85	\$0.00	99.36%	98.15%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	25	0	8	0	17	0	17	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CAGUAYANES"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	49.92%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
4	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
5	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
7	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	80.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIÓN ONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
9	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN ONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
10	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
11	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
12	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
13	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
14	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
15	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
16	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
17	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
18	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
19	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
20	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
21	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS"	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
24	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TEPEHUA, UBICADO EN CALLE CARLOS"	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
25	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	76.02%	76.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
128,080,869.58	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
89,475,647.76	0.00	85.04%	75.91%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	8	0	0	2	6	2	6	0
TOTAL	8	0	0	2	6	2	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PERIODO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO	\$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO	\$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020	Amp. Al plazo 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
3	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlaxhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
4	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlaxhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
5	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlaxhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
6	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLAXHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos en el ejercicio 2021. El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe.	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
7	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							
8	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe	
											AMORTIZADO	\$0.00	Adicional 28 nov. 2020	Adicional 15 dic. 2020							

Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
102,895,597.95	4,969,448.26	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
110,926,149.69	0.00	100%	100.98%

Los contratos Multianuales y referendados para el ejercicio 2021 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2021

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	2	9	2	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	8	0	28	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	1	5	1	5	0
TOTAL	54	5	10	5	44	3	46	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-115-21 Y DGCOP-IR-F-5-151-21, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
TOTAL	0	4	0	2	2	0	4	0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00					\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00			
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathui, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00					\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00			
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.00					\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,062,352.46	0.00	89.26%	46.89%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	2	9	2	9	0
TOTAL	11	0	0	2	9	2	9	0

EL CONTRATO DGCOP-LPN-F-4-115-21 Y DGCOP-IR-F-5-151-21, SE HA RECEPCIONADO.




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 30 de junio de 2024

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

Al 30 de junio de 2024

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$22,477,979.04	0.00	ANTICIPO	\$9,405,217.44
		AMORTIZADO	\$9,405,217.44
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$25,308,030.10	0.00	100.00	100.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	8	0	28	0	28	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

4





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMPAS SIN, COLONIA AJOLO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
3	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FUO DE VERACRUZ", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FUO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
4	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
5	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
6	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN, COLONIA SANTA CRUZ MEYHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
9	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
10	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
11	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANADADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA,	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
12	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. CONTRATO LIQUIDADO.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTRO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
14	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CAROL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
15	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ 6, LT. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, CALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
16	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
17	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
18	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ, OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
19	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "ZONA ANG-01", 1)PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
20	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA ROSA XOCHIMILCO", UBICADO EN CALLE RINCÓNADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
25	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1, CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO MILITAR N° 1-F, UBICADO EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COLONIA PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								
30	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "ZONA A-02", 1) PILARES EDUCACIÓN CÍVICA, UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA, MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1, CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA JAIME TORRES BODET, ALCALDÍA TLAHUAC, 2) PILARES MUSEO INTERACTIVO, UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENCIA, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUÍZ, ENTRE CALLE ZENÓTALPAH Y EJE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA, COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								
32	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											POR AMORTI	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
33	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
34	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
35	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
36	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR VIO MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
161,833,959.76	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,795,967.36	0.00	78.31%	75.55%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	1	2	1	5	1	5	0
TOTAL	7	1	2	1	5	1	5	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

ORDEN	NÚMERO	TIPO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREVISTO EN EL PRESUPUESTO	MONTOS CONTRATADOS	FORMAS DE PAGOS	ANTICIPO	COMPARATIVO PERIODO ANTERIOR			ESTIMACIÓN		EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PAZOS	DEBITOS	CRÉDITOS	PAGADA	EN DEBITO	FINANCIADA	PROPORCIONADA	
1	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONE S 150B10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.	19/08/2020	16/07/2021	2,800,000.00	2,651,783.56	148,216.44	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,587,868.67	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato Liquidado y Finiquitado
2	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantales de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,429,435.37	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
3	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONE S 150B10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio y Páto de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.05	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
4	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONE S 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Páto de Maniobras.	30/04/2021	28/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONE S 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Bunquedo", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 9,435,566.51	\$ -	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
6	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACIONE S 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Novo Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,494,055.44	\$ -	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,185.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
8	DGCOP-IR-L-1-139-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CIUSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL EN EJECUCIÓN	TOTAL LIQUIDADOS
77,916,957.34	2,385,366.66	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS	ANTICIPO	AMORTIZADO	PROPORCIONADO
60,557,438.88	0.00	99.99%	99.82%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	3	22	3	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	1	2	7	2	7	0
TOTAL	41	3	2	6	36	5	37	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-180-22, DGCOP-LPN-F-1-157-22 Y DGCOP-LPN-F-1-158-22, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022 , TODOS SE ENCUESTRAN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales,Alcaldía Cuajimalpa.					\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00					\$0.00	\$557,949.07	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/09/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N					\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
2	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,896,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$6,310,806.00	\$6,310,806.00	\$0.00					\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,310,806.00	6,310,806.00	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL al 30/06/2022	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
5,314,318.76	851,108.67		100.00%	84.83%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	3	22	3	22	0
TOTAL	25	0	0	3	22	3	22	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-180-22, DGCOP-LPN-F-1-157-22 Y DGCOP-LPN-F-1-158-22 SE HAN RECEPCIONADO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

Al 30 de junio de 2024																				
NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Emprsarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren subterráneo comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteon Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A					
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
3	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A					
											AMORTIZADO	0.00				\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
4	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23						
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23						
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23	\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.00	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23	\$ 5,816,824.02					
6	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82					
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
7	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23						
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
													11-mar-23	26-jun-23	\$ 1,072,948.04	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Por finiquitar
													27-jun-23	22-oct-23	\$ 419,271.82					
											POR AMORTIZAR	0.00	23-oct-23	20-dic-23						
8	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23						
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar	
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23							\$ 2,353,883.73
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24							\$ 489,067.88
12	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	15-mar-23	29-may-23	\$ 2,499,456.65	\$ 32,540,995.99	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 19,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	14-mar-23	19-may-23	\$ 201,509.53	\$ 18,182,267.88	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASC	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26-mar-23	07-jun-23	\$ 468,476.37	\$ 1,495,760.13	\$ -	100.00	99.98	Por finiquitar
21	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	Por finiquitar
22	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
23	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Por finiquitar
24	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camed Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por finiquitar
25	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.80	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Por finiquitar

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
533,308,212.66	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
672,359,052.94	0.00	100.00	99.42

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1	0	6	0	6	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	RECIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-JR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REMEDIACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LOT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-JR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-JR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE EN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
5	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUACTE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
6	DGCOP-JR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBANILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA GRANUAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
7	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO

17,519,622.50	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

17,123,737.47	0.00	85.71%	85.71%
---------------	------	--------	--------

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	1	2	7	2	7	0
TOTAL	10	0	1	2	7	2	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcatilla Milpa Alta, a precio unitarios y tiempo determinado"	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 254520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	AMORTIZADO \$0.00		No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
3	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 254520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	06/09/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	POR AMORTIZAR \$0.00		01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$48,315,593.64	\$ -	63.95%	63.45%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado en 2023. El presente contrato no se incluye en el siguiente Informe
4	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 254520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	13/08/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	AMORTIZADO \$0.00		01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$20,620,235.13	\$ -	64.98%	46.62%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado en 2023. El presente contrato no se incluye en el siguiente Informe
5	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEP 25P230	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad"	02/08/2022	Para el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aun están en proceso.
6	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahualtepec II, Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	AMORTIZADO \$0.00		No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
7	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	POR AMORTIZAR \$0.00		No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
8	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	AMORTIZADO \$0.00		No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
9	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	POR AMORTIZAR \$0.00		No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
10	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	AMORTIZADO \$0.00		No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre

NOTA: Nota: En este informe ya no se incluyen los contratos DGCOP-LPN-L-1-006-22, DGCOP-AD-F-5-061-22, DGCOP-AD-F-5-068-22, DGCOP-IR-L-5-071-22 y DGCOP-AD-L-1-116-22

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
108,331,081.81	3,706,302.01	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRAMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	AL FINANCIERO
86,382,830.07	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufre variación. Los contratos Multianuales y rebandados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	0	0	2	37	2	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	25	2	0	6	21	6	21	0
TOTAL	68	2	0	8	62	8	62	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 1 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-1-241-23 Y DGCOP-AD-F-1-254-23, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 1 CON PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Proyecto Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.				\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00				\$0.00	\$849,069.55	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-4-171-23	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICOS	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de Reja Perimetral y Casetas de Vigilancia en el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, ubicado en Calz. Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortensia Col. Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$849,069.55	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00				\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00				
2	DGCOP-AD-L-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERIORS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	26/10/2023	26/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00	70.32%	70.32%	Contrato con terminación anticipada en proceso.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES										\$42,351,606.70	\$42,351,606.70	\$0.00			\$0.00	\$30,033,127.89	\$0.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
42,351,605.70	42,351,605.70	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
30,033,127.89	0.00		85.16%	85.11%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	0	0	2	37	2	37	0
TOTAL	39	0	0	2	37	2	37	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-1-241-23, DGCOP-AD-F-1-254-23, SE HAN RECEPCIONADO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

Al 30 de junio de 2024																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Por finiquitar
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	97.29	89.75	Convenio modificatorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$0.00	10-may-24	07-jul-24	\$ 6,292,584.77					
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, 8 y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-F-1-066-23	02	AD	Accubo, S.A de C.V.	Trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del ágora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	25-sep-23	13-dic-23	\$ 19,086,112.36	\$ 19,343,264.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,343,264.93		100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.90	Por finiquitar
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
6	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	97.56	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,854.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.86	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-179-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para los trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del Agora, Arcoteles 1 y 2, Foro al aire libre, talleres y residencias	22-nov-23	31-dic-23	\$ 1,092,186.16	\$ 1,092,186.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,091,989.71	\$ -	100.00	99.98	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Reforzamiento de estructura del puente vehicular de acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 79,894,892.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 106,005,394.98	\$ -	100.00	87.84	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	06-jun-24	\$ 14,994,529.70					
14	DGCOP-AD-L-1-202-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación de niveles de rasante en entrada oriente con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Cielito Lindo, ubicado en Periferico Sur, Col. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	27-nov-23	01-dic-23	\$ 960,484.67	\$ 960,485.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 960,485.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	Cande Ingenieros, S.A de C.V.	Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,494,677.90		100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de junio de 2024

Al 30 de junio de 2024																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle Itxile y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Alvaro Obregón, puente vehicular Constituyentes entre calles Itxile y Biznaga Colonia Las Plamas Alcaldía Alvaro Obregón	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	\$ 1,023,120.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,120.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderas Mexibús, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,424,423.57	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,339,699.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte electrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea1 del metrobús, de la Ciudad de México,a precio alzado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 6 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,287.08	\$ 1,153,287.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,108,897.68	\$ -	100.00	96.15	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24		\$ 1,230,394.19	\$ -	91.32	61.30	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	14-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	15-may-24	15-jul-24	\$ 714,039.34					
22	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24		\$ 27,785,800.48	\$ -	94.04	78.69	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27	10-may-24	10-jul-24	\$ 7,517,699.80					
23	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,289,867.41	\$ -	93.03	62.40	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-may-24	\$ 723,043.76					

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
24	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,170,102.02	\$ -	93.03	63.18	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 626,974.32					
25	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,271,884.25	\$ -	93.63	61.70	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08					
26	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24		\$ 1,244,545.17	\$ -	95.56	65.75	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24	\$ 638,115.85					
29	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24		\$ 31,273,964.45	\$ -	95.91	76.86	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24	\$ 9,391,279.70					
30	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 23,978,150.94	\$ -	95.91	90.95	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24	\$ 2,379,212.86					
31	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 29,531,397.48	\$ -	95.91	83.31	Convenio modificadorio en monto y plazo reprogramación de obra
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,164.90	12-may-24	06-jul-24	\$ 5,984,553.58					

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

Al 30 de junio de 2024

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
CASO	CONTRATO																			
32	DGCOP-AD-F-1-241-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Construcción de cimentación y estructura para los talleres de vitral y estampado del inbal, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	28-ene-24	\$ 1,299,485.44	\$ 1,299,485.44	0.00	ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	\$ 1,299,485.44	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,344,884.84	\$ -	100.00	99.51	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo detmrinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	Por finiquitar
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingenieria Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación electrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24		\$ 29,716,844.09	\$ -	100.00	99.97	Por finiquitar
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24	\$ 8,860,920.44					
36	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-1-254-23	01	AD	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de muro baffle para las salas 7 y 8 exteriores de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el interior del Campo Militar 1-F, Santa Fe, Colonia Panteón Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,662,859.31	\$ 2,412,557.76	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,412,557.76	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
39	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-AD-F-1-241-23, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
565,190,988.36	0.00	ANTICIPO	64,090,655.11
		AMORTIZADO	29,406,912.44
		POR AMORTIZAR	9,238,763.06

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
589,776,834.98	0.00	97.44	93.68

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0	0	2	0	2	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-151-23	11	IR	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MAGDALENA ATLITIC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD	30-oct-23	28-dic-23	2.3 MDP	2,293,329.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-214-23	11	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS (PILARES) "SAUCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPEXCO, CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.6 MDP	503,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	496,729.99	0.00	100.00%	98.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
2,796,329.85	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
2,790,059.84	0.00	100.00%	99.38%	

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	25	2	0	6	21	6	21	0
TOTAL	25	2	0	6	21	6	21	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	licitación pública NACIONAL	Consortio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	58,647,053.60	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	13/08/2023	23,500,000.00	\$82,060,864.20	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	licitación pública NACIONAL	Consortio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	18/08/2023	16,703,299.06	\$46,433,577.91	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-F-5-008-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Panteón Dolores- Construcción de Mirador	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2024	03/02/2024	551,331.35	\$2,781,327.29	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En tramite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	672,383.61	\$4,471,288.71	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	licitación pública NACIONAL	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador.	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2024	03/02/2024	10,319,302.06	\$52,053,503.15	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En tramite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P632	licitación pública NACIONAL	Grupo Alvarez Lambarri, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa. Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154.36	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P632	licitación pública NACIONAL	Grupo Alvarez Lambarri, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tlacaclen en la Alcaldía Tláhuac.	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales" ubicada en la Alcaldía Coyoacán	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-067-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,194,481.80	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	"Mantenimiento, Construcción Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Básica, Centro de Atención Múltiple 76", ubicado en Av. Revolución no. 313, Col. San Pedro de los Pinos (Tacubaya), Alcaldía Benito Juárez.	11,005,287.36	3,112.64	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.09	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palafox y Baz en la Alcaldía Tlalpan.	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Piñeira, Ubicada en Calle Corazón del Barrio, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista-Supermanzana I, Alcaldía Iztapalapa.	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República de Finlandia en la Alcaldía Coyoacán.	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-140-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para la Rehabilitación de "La Perulera" apacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Tramini, ubicada en calle Carrillo Puerto, número 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	7,285,975.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
15	DGCOP-AD-L-1-149-23	FAIS 25P632	ADJUDICACION DIRECTA	Corporación Constructora Ave Félix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Educadoras Mexicanas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	2,928,100.64	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
16	DGCOP-AD-L-1-152-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Sieta de Enero y el Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murieta, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	2,870,223.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,858,726.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente informe
17	DGCOP-IR-L-1-153-23	CREDITOS INTERNOS	INVITACION RESTRINGIDA	SUADCO, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Susana Irma Herrera Mascorro", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Escuela Secundaria Técnica 7, el Jardín de Niños "Vicente Guerrero", en la Alcaldía Venustiano Carranza y la Escuela Primaria "Insurgente Pedro Moreno", en la Alcaldía Iztapalapa Cuadrante II, en la Ciudad de México.	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,915,895.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
18	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACION	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	6,029,894.72	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios en proceso Contrato Multianual
19	DGCOP-AD-L-1-155-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 38, en la Alcaldía Azcapotzalco, la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,394,186.21	\$ -	100.00%	1010.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
20	DGCOP-AD-L-1-156-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Itagoypan en la Alcaldía Tlhuac	3,378,199.74	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,373,992.77	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente informe
21	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
22	DGCOP-AD-L-1-160-23	FISCAL	ADJUDICACION DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	2,904,231.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.22	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
23	DGCOP-AD-L-1-161-23	FAIS 25P632	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL en la Alcaldía Cuauhtémoc.	9,094,430.35	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$9,085,288.52	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente informe
24	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,099.27	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
25	DGCOP-AD-L-5-166-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,446.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquito
26	DGCOP-AD-L-5-172-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	TREJO, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,366.28	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluya en el siguiente informe



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
										INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$	48.77%	47.73%	Trabajos en proceso. Contrato Multianual
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-IR-L-1-061-23, DGCOP-IR-L-1-068-23 y DGCOP-AD-L-1-164-23

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
533,002,784.33	61,668.59	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
443,435,271.08	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementará en el mismo ejercicio.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	4	0	1	21	4	18	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	28	1	0	0	29	0	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	6	0	1	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	2	0	0	32	0	32	0
TOTAL	82	7	1	1	87	4	84	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 22 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 18 ADJUDICADOS EN EL 2024, 4 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 15 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 5 CONCLUIDOS Y 2 CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	4	0	1	21	4	18	0
TOTAL	18	4	0	1	21	4	18	0

NOTA: DE LOS 22 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 18 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 4 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 15 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 5 CONCLUIDOS Y 2 CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de junio de 2024

NUMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$78,805,065.73	\$77,282,761.89	\$0.00					\$0.00	\$41,899,531.10	\$0.00			
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.80	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce peatonal elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503.45	\$35,134,694.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$248,796.24	\$0.00	18.00%	0.71%	Contrato con Terminación anticipada en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-F-3-258-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado: Puente Peatonal "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes	30/12/2023	12/02/2024	\$2,750,000.00	\$2,718,118.96	\$2,693,518.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$928,668.88	\$0.00	51.21%	34.17%	Contrato con Terminación anticipada en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.				\$77,211,282.52	\$77,211,282.52	\$0.00					\$0.00	\$33,854,585.37	\$2,970,589.06			
5	DGCOP-LPN-L-4-024-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	02/01/2024	09/06/2024	\$45,000,000.00	\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$31,293,873.03	\$0.00	91.00%	68.05%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-068-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	04/05/2024	24/07/2024	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$966,921.20	\$0.00	77.95%	37.20%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-067-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 6 Puentes Peatonales en Alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza y Coyoacán derivado de SUACs y revisiones programadas.	10/05/2024	17/09/2024	\$1,800,000.00	\$1,695,212.09	\$1,695,212.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,263,791.14	\$0.00	89.28%	74.55%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivado de emergencias ciudadanas del SUAC, ubicados en Alcaldías Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.	08/05/2024	05/06/2024	\$1,800,000.00	\$1,214,980.72	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40.28%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-070-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Trabajos complementarios de la adecuación del Puente ubicado a un costado del metro Velódromo, en vado de río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en las Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.	09/05/2024	22/06/2024	\$1,212,245.04	\$1,136,902.14	\$1,136,902.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$708,785.02	98.88%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-072-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Avenida Río Churubusco, Xoco, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,267,163.14	\$1,260,918.12	\$1,260,918.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$1,260,918.12	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-3-074-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la sustitución del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Río Consulado) Av. 503 entre Jericó y Damasco C.P. 15430, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,446,520.00	\$1,440,701.15	\$1,440,701.15	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								






INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					ANTICIPO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGCOP-IR-L-1-075-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Reforzamiento, Adecuaciones y Mantenimiento del Puente Peatonal Skate Park, ubicado en Avenida Constituyentes casi esquina con Avenida de los Compositores.	18/05/2024	15/08/2024	\$12,000,000.00	\$12,276,933.57	\$12,276,933.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						16.45%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-076-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, SANTOS, S.A. DE C.V.	Trabajos emergentes para el reforzamiento de la estructura de pasarela en el Puente Peatonal ubicado en Avenida 100 Metros casi esquina con Avenida Viriato Massieu, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/05/2024	13/07/2024	\$1,900,000.00	\$1,814,509.93	\$1,814,509.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						81.99%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-L-1-077-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor y Reconstrucción de escalera en el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles México y Coronado, Col. El Paraíso, C.P. 09230, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	11/05/2024	24/07/2024	\$2,800,000.00	\$2,688,610.16	\$2,688,610.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						98.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-079-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Pasadizo Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,025,212.45	\$1,000,885.92	\$1,000,885.92	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$1,000,885.92			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-082-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puentes derivados a reportes del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y/o quejas ciudadanas en las Alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.	12/06/2024	11/07/2024	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						65.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-088-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ MONTEIL, S.A. DE C.V.	Identificación y adecuación de Obra Inducida para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México Alcaldía Gustavo A. Madero.	11/06/2024	09/08/2024	\$3,646,251.94	\$2,612,454.56	\$2,612,454.56	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						19.29%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T-1 Santa Cecilia Tepetlapa				\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00					\$0.00	\$534,618.17	\$0.00			
18	DGCOP-AD-L-1-055-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa, ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Pueblo Santa María Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	\$800,000.00	\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						100.00%	66.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 26-06-24. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$534,618.17	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Trabajos de Demolición de Área dañada y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico Azcapotzalco.				\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
19	DGCOP-AD-L-2-062-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,728,640.56	\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						30.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Atraso, debido a que no se ha entregado la liberación de SEDEMA.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México				\$22,866,338.68	\$22,866,338.68	\$0.00					\$0.00	\$814,000.52	\$211,887.10			
20	DGCOP-IR-L-5-055-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CASI-CEDA), Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	22/07/2024	\$2,500,000.00	\$2,363,643.26	\$2,363,643.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						73.02%	34.44%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$814,000.52	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-LPN-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00						94.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	WIADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camilero en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,805,270.33	\$1,805,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$211,887.10	38.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$181,411,120.93	\$179,898,817.09	\$0.00					\$0.00	\$76,801,735.16	\$3,182,476.16			


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
181,411,120.93	179,898,817.09	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES				AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
76,801,735.16	3,182,476.16	70.30%	23.32%		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	28	1	0	0	29	0	29	0
TOTAL	28	1	0	0	29	0	29	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Al 30 de junio de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 352,875,645.62	\$ -	49.73	42.27	* El monto a ejercer para el año 2024, es de \$634,346,995.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atirantado con las siguientes ubicaciones: Av. Rojo Gomez, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisostomo Bonilla al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 14,190,487.69	\$ -	97.09	97.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 22,300,797.44	\$ 1,690,787.44	95.88	90.62	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 89,597,122.50	\$ -	62.00	56.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernad, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernad, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrans San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 8,110,653.10	\$ 9,362,841.54		65.90	56.00	Convenio modificatorio en monto Reprogramación de Obra
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	98.89	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,006.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,490,594.81	\$ -	98.89	14.28	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,009,238.97		92.00	31.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,587,078.99	\$ 3,637,566.17	87.42	72.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGCOP-IR-L-1-030-24	2	IR	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A. de C.V.	Trabajos de estabilización de talud del centro de Zacatenco en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 4,992,479.64	\$ 4,964,838.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,964,838.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacán, Tlauhac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,053,367.02	\$ -	94.00	51.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,555,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,229,952.32	\$ -	60.00	83.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrám San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	20.00	0.00	Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,386,219.91	\$ -	52.00	34.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,345,837.72	\$ -	98.00	98.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A. de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,635,948.12	\$ -	97.00	79.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Penfeco Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlauhac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlauhac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	92.00	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 20,483,853.80	\$ -	100.00	82.40	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-2-051-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Puente 112, ubicado en Puente 112 y Av. de los Insurgentes Norte, Colonia Capulitlán, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	02-may-24	\$ 27,232,867.26	\$ 21,198,082.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 21,198,082.44	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 30,290,535.36	\$ -	77.00	88.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	92.00	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,797,853.20	\$ -	41.00	30.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	41.67	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	41.67	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2024

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
29	DGCOP-IR-LF-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO	
6,847,384,568.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
611,343,915.00	5,528,353.61	66.45	42.88

Ing. Eugenio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	6	0	1	0	5	0	5	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

CARGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD S de A. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-abr-24	8MDP	7,798,628.38	0.00	0.00	0.00	04-ene-24	24-abr-24	1,784,326.17	7,450,254.23	0.00	100.00%	77.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. ESTE CONTRATO TUVO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO
2	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	1,679,137.91	0.00	40.00%	28.56%	OBRA EN SUSPENSIÓN
3	DGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD S de A. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	10.5MDP	10,416,699.30	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	8,455,541.54	0.00	100.00%	81.17%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	OBRAS, PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PÓRTO DE ACCESO DE LA PLAZA JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL. CENTRO (ÁREA 2), C.P.6010, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	2.4MDP	2,129,316.87	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	492,966.85	0.00	100.00%	23.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-5-063-24	25	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	0.5MDP	476,173.07	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	158416.08	96639.41	98.38%	53.56%	
6	DGCOP-IR-L-5-064-24	25	IR	COMERCIALIZADO RA KD, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	12.5MDP	12,199,437.98	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	6,580,507.03	98.38%	53.94%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
38,899,601.98	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,236,316.61	6,677,146.44	89.46%	53.02%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/06/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	30	2	0	0	32	0	32	0
TOTAL	30	2	0	0	32	0	32	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRICTIVA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	28/10/2023	04/08/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 1,646,563.58	-	85.35%	27.31%	Servicios en proceso
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	02/11/2024	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 223,691,809.48	-	85.66%	85.66%	Proyecto integral en proceso
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
3	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	26,366,366.44	26,366,366.44	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 26,320,131.85	-	100.00%	99.82%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
4	DGCOP-LPN-L-4-010-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	11,853,715.37	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 11,821,303.16	-	100.00%	99.73%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
5	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	13,478,118.97	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 13,379,740.81	-	100.00%	99.27%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
6	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 8,292,152.83	\$ 1,896,083.94	100.00%	81.01%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Cirio E. González Blackaller, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 24,134,778.81	-	100.00%	99.90%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
8	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31.	02/01/2024	30/05/2024	17,603,270.06	17,603,270.06	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 17,590,132.15	-	100.00%	99.93%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
9	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABET Y Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$11,072,098.56	-	100.00%	99.89%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
10	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos Pullicer, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 11,417,846.09	-	100.00%	91.06%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
11	DGCOP-LPN-L-4-017-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,988,852.88	11,988,852.88	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 11,981,287.30	-	100.00%	99.94%	Proyecto integral, obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
12	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Apergolado Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Jardín de Niños Batallón de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc; Emiliano Negrete López y Cansano de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447.10	16,594,447.10	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$15,122,457.74	\$ 190,487.06	100.00%	91.13%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
13	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Plan de Igualdad, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$7,666,274.67	\$3,898,828.86	100.00%	66.18%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
14	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villaurrutia, Profa. María Epigmenia Ariaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán; Tetzitlen, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 29,762,346.15	\$ 1,862,764.70	100.00%	93.97%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
15	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMASA Resistencia de Materiales, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Kukulkan y Tsutuy en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	8,993,747.22	8,993,747.22	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$6,535,012.04	-	100.00%	72.66%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finito.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
16	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRICTIVA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos.	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693.82	3,919,693.82	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 1,716,084.94	\$ 1,189,558.27	82.67%	43.78%	Servicios en proceso
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									
17	DGCOP-AD-L-5-046-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villaurrutia, Profa. María Epigmenia Ariaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán; Tetzitlen y Plan de Igualdad, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO \$0.00		No	No	0.00	\$ 727,844.41	\$ 392,368.21	100.00%	50.67%	Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finitio.
											AMORTIZADO \$0.00									
											POR AMORTIZAR \$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2024

Nota:

HUGO ANSEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
517,163,232.38	22,831,872.21	91.18%	64.70%



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6. Asuntos Generales

CONCILIACIÓN MONTOS DE CONTRATOS COMPROMETIDOS VS ELABORADOS

NO. PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	EVOLUCIÓN	CONTRATOS	CONVENIOS	DIFERENCIA	MOTIVO
O13ML0002	PPS Circuito Interior	834,346,995.00	-		834,346,995.00	Multianualidad
O23ML0001	Museo del Muralismo	-	-		-	
O24NR0216	Línea 1	239,983,282.21	239,983,282.21		-	No se han comprometido 10
O24NR0217	Puentes Peatonales	109,986,524.14	137,196,122.23		- 27,209,598.09	contratos
O24NR0218	Puentes Vehiculares	170,361,288.95	173,058,412.98		- 2,697,124.03	No se han comprometido 2
O24NR0219	Circuito Interior y Gran Canal	28,837,812.06	28,837,812.06		-	contratos
O24NR0220	Puente Miguel Bernard	33,221,358.74	33,221,358.74		-	
O24NR0221	CETRAM Tláhuac	29,903,065.04	29,903,065.04		-	No se ha comprometido 1
O24NR0222	Hospital Azcapotzalco	-	1,728,437.00		- 1,728,437.00	contrato
O24NR0223	Centro de Salud	799,997.00	799,997.00		-	
O24NR0224	Universidad de la Salud	19,999,653.85	18,215,327.68	1,784,326.17	0.00	
O24NR0225	Escuelas	253,553,720.23	253,553,720.23		-	
O24NR0226	Estaciones de Bomberos	91,253,450.26	91,253,450.26		-	
O24NR0227	Mantenimiento Red					
O24NR0227	Metrobús	101,143,341.86	101,143,341.86		-	
O24NR0228	Talud Zacatenco	4,964,838.55	4,964,838.55		-	
O24NR0229	Pórtico Plaza Juárez	2,129,316.87	2,129,316.87		-	
O24NR0230	Dirección de Estudios Legislativos y Trámites					
O24NR0230	Inmobiliarios	5,879,346.38	5,879,346.38		-	
O24NR0231	Fiscalía General de Justicia	999,996.15	999,996.15		-	
O24NR0232	CAIS	469,213.06	36,011,162.79		- 35,541,949.73	No se han comprometido 5
ADEFAS		107,825.59	-		107,825.59	contratos
TOTAL		1,927,941,025.94	1,158,878,988.03	1,784,326.17	767,277,711.74	

TOTAL
DIFERENCIA 769,062,037.91

PROYECTO: PUENTES PEATONALES

NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA	MONTO
DGCOP-AD-L-5-066-24	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,679,944.29
DGCOP-IR-L-1-067-24	MSM - SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,695,212.09
DGCOP-AD-L-1-068-24	MSM - SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,214,980.72
DGCOP-AD-L-1-070-24	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	\$ 1,136,902.14
DGCOP-AD-L-1-072-24	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	\$ 1,260,918.12
DGCOP-AD-L-3-074-24	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,440,701.15
DGCOP-IR-L-1-075-24	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	\$ 12,276,933.57
DGCOP-IR-L-1-076-24	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA SANTOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,814,509.93
DGCOP-IR-L-1-077-24	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	\$ 2,688,610.16
DGCOP-AD-L-1-079-24	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	\$ 1,000,885.92
		\$ 27,209,598.09

PROYECTO: PUENTES VEHICULARES

NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA	MONTO
DGCOP-AD-L-1-071-24	FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,376,322.75
DGCOP-AD-L-1-073-24	MSM - SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,320,801.28
		\$ 2,697,124.03

PROYECTO: PUENTES VEHICULARES

NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA	MONTO
DGCOP-AD-L-2-062-24	DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,728,437.00
		\$ 1,728,437.00

PROYECTO: CAIS

NÚMERO DE CONTRATO	EMPRESA	MONTO
DGCOP-AD-L-5-063-24	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 476,173.07
DGCOP-IR-L-5-064-24	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	\$ 12,199,437.98
DGCOP-IR-L-5-065-24	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 2,363,643.26
DGCOP-LPN-L-1-069-24	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	\$ 18,897,425.09
DGCOP-IR-L-4-078-24	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,605,270.33
		\$ 35,541,949.73



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

109



Ciudad de México, a 11 de julio de 2024

NOTA INFORMATIVA

PARA: ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

DE: ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

PRESENTE

En relación al reporte de avance físico-financiero que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", ante la **6ta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 27 de junio de 2024**, se reitera, tal como fue comunicado en la nota informativa del **22 de mayo**, misma que fue integrada **en la carpeta de la 5ta sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 25 de abril de 2024**, la situación relativa a los contratos presentados como terminación anticipada:

Al respecto cito:

*Referente a la terminación anticipada del contrato **DGCOP-LPN-F-1-249-23**, del proyecto "**CONSTRUCCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE CRUCE PEATONAL ELEVADO "SKATEPARK CHAPULTEPEC II SECCIÓN" EN AV. CONSTITUYENTES**, se informa que el motivo por el cual ya no se pudo continuar con los trabajos fue debido a oposición vecinal, no obstante, de las mesas de trabajo llevadas con los vecinos y Concertación Política, los ciudadanos nunca accedieron al desarrollo del proyecto. Al estar la fecha próxima a la terminación del contrato sin llegar a un acuerdo en las pláticas vecinales, se consideró la terminación anticipada de este, sin ser causa imputada al contratista.*

*En el caso de la terminación anticipada del contrato **DGCOP-AD-F-3-258-23**, referente a los "**ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO DEL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO DENOMINADO: PUENTE PEATONAL "SKATEPARK CHAPULTEPEC II SECCIÓN" EN AV. CONSTITUYENTES**". Se informa que la causa, es exactamente la misma que la del contrato mencionado anteriormente, ya que este contrato forma parte del mismo proyecto de la construcción del puente peatonal, por lo que la causa no fue imputable al contratista.*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

110



En ambos casos cabe recalcar que los motivos de esta terminación anticipada, no fue por causas imputables ni a la empresa contratista, ni a la dependencia. Fue por motivos derivados de la oposición al proyecto por parte de los vecinos de la zona.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS B



Ciudad de México, a 05 de julio de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/24-07-05-008

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/JULIO-04-002/2024** de fecha 4 de julio de 2024 mediante el cual hace mención a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad celebrada el 26 de junio del presente, por parte de la Dirección de Laboratorio de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México realizo las siguientes observaciones:


El formato de Inversión Pública por Unidad Responsable de la Dirección a su cargo, en los números consecutivos 20,22,23 contratos DGCOP-AD-L-5-047-24, DGCOP-AD-L-2-051-24 y DGCOP-AD-L-2-052-24, su terminación con fecha 3,2 y 3 de mayo respectivamente, no cuentan con el avance físico del 100%,

Por lo anteriormente descrito se solicita girar sus amables instrucciones a quien corresponda a efecto que aclare la situación de los contratos antes mencionados referente a su avance físico.

Respecto le informo a usted lo siguiente, referente a los contratos antes mencionados por omisión no se reportó avance al 100%, para el reporte del mes de junio se considerará al 100%


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE


ING. ROLANDO FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala - Director General de Construcción de Obras Públicas. - jfuentes@cdmx.gob.mx
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón - Subdirector de Construcción de Obras Públicas. - dmunoz09@cdmx.gob.mx
RAFB/EDMC

Atención al Volante DCOPB-1095





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS

Con anexo

10 JUL. 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

HORA 17:24 POR EVA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA

Ciudad de México, a 8 de julio de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "D"/24-07-08/ 03

C. P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A
ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/JULIO-04-004/2024**, mediante el cual hace referencia a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central, celebrada el día 26 de junio, de igual manera hace de conocimiento las observaciones emitidas por la Dirección de Laboratorio de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, consistentes en lo siguiente:

"...El Formato de Inversión Pública por Unidad Responsable de la Dirección a su cargo..."; en los contratos de los numerales consecutivos del 6 al 18, contenidos en dicho formato, "...Todos con terminación al día 30 de mayo del año en curso y no cuentan con avance físico del 100%...", por lo que solicita se aclare la situación de los contratos en mención.

Al respecto, me permito aclarar lo siguiente: la información vertida en el Formato señalado corresponde a un error involuntario del personal responsable de consolidar la información que emiten las áreas responsables de la información, toda vez que coincidiendo con el periodo de presentación de la información referente al Informe de **Subcomite** del año **2024**, correspondiente al mismo periodo; no fue actualizada conforme al avance real al periodo reportado, información que fue reproducida en dicho Informe de "Inversión Pública por Unidad Responsable", motivo por el que me permito enviar la información actualizada en ambos informes de todos los contratos reportados.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

C. c. p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas. Presente

Atención al volante DCOP "D" 0813

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró
HALV

Revisó
LJRS

Revisó
ABM

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 55 91 83 37 00 Ext. 28140

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Servicios en proceso
											AMORTIZADO		\$0.00					Contrato Multianual el avance Financiero corresponde al acumulado pagado del compromiso total.
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
2	DGCOP-LPN-F-4-178-23	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Proyecto Integral en proceso/Contrato Multianual el avance Financiero corresponde al acumulado pagado del compromiso total.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
3	DGCOP-LPN-L-4-009-24	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc	02/01/2024	30/05/2024	26,366,366.44	26,366,366.44	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
4	DGCOP-LPN-L-4-010-24	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	11,853,715.37	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
5	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Churebisco, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	13,478,118.97	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
6	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platón Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
7	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamban, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Ciro E. González Blachner, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
8	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamban, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31	02/01/2024	30/05/2024	17,603,270.06	17,603,270.06	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
9	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PABET Y Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Proyecto Integral en proceso de finiquite
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
10	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos Pellicer, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
11	DGCOP-LPN-L-4-017-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamban, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela General Araya, en la Alcaldía Benito Juárez	02/01/2024	30/05/2024	11,988,852.88	11,988,852.88	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
12	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Apergolado Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Jardín de Niños Batallón de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc; Emiliano Negrete López y Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447.10	16,594,447.10	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
13	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
14	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Xavier Villaurrutia, Profr. María Epigmenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán; Tzitzitini, en la Alcaldía Iztapalapa	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
15	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMASA Resistencia de Materiales, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Kukulcan y Tsutuy en la Alcaldía Iztapalapa	02/01/2024	30/05/2024	8,993,747.22	8,993,747.22	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Obra en proceso de verificación de terminación de los trabajos para su recepción.
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
16	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LH Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693.82	3,919,693.82	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Servicios en proceso
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					
17	DGCOP-AD-L-5-045-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S.C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Xavier Villaurrutia, Profr. María Epigmenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán; Tzitzitini y Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO		\$0.00					Servicios en proceso de verificación de conclusión para su recepción
											AMORTIZADO		\$0.00					
											POR AMORTIZAR		\$0.00					

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DGCOP-AD-L-5-049-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Maestro Rafael Ramirez, en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Emiliano Negrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacan; Kukulkan Tsutuy, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 677,977.31	\$ 173,305.62	98.67%	47.20%	Servicios en proceso de verificación de conclusión para su recepción
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-053-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Casetas provisionales para apoyo al Intermódio No. 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	04/01/2024	02/03/2024	749,998.00	749,998.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 745,759.71	100.00%	0.00%	Obras en proceso de finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-056-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructores, S. A. de C. V.	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	04/01/2023	17/02/2024	999,996.15	999,996.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 999,996.14	100.00%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RADIS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	40.40%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México: En la Alcaldía Tlalhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Guadalupe del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 8,127,809.84	\$ -	82.00%	54.93%	Proyecto Integral en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Mc Carthy Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Tacubaya "Comandante Artemio Venegas Mancera", en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,959,562.37	14,959,562.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 10,847,350.75	\$ -	100.00%	72.51%	Proyecto Integral en proceso de finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,138,090.15	\$ -	100.00%	17.40%	Contrato en proceso de finiquito
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RADIS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Milpa Alta de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	98.00%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de las Líneas 3 y 7 del Metrobus.	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 12,478,300.39	\$ -	86.00%	41.98%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de las Líneas 4 del Metrobus.	02/01/2024	30/05/2024	36,037,949.75	36,037,949.75	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 23,041,873.53	\$ 7,467,998.03	85.00%	63.94%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-IR-L-1-058-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Corporación Constructores Ave Félix, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamín León, en la Alcaldía Coyoacán.	15/04/2024	11/09/2024	6,260,777.91	6,260,777.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 527,663.68	\$ 0.00	27.33%	8.43%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 7,506,996.18	76.81%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-IR-L-1-059-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETV Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vazquez Vázquez, en la Alcaldía Iztapalapa.	15/04/2024	11/09/2024	9,917,601.53	9,917,601.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 3,798,854.86	\$ 0.00	70.15%	38.30%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DGCOP-IR-L-1-060-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa Helle García Delgado, en la Alcaldía Coyoacan.	15/04/2024	11/09/2024	11,950,664.52	11,950,664.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 2,983,975.20	\$ 0.00	29.47%	24.97%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: