



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
FONDO DE CAPITALIDAD 2020
ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO



2022 FLORES
MAYOR

| INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | EJERCIDO | NOMBRE DEL PROYECTO | | UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD | PROVEEDOR | ACTA DE FALLO | CONTRATO DE OBRA | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO |
|---|---|----------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|---|--|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | |
| Secretaría de Obras y Servicios/Dirección General de Obras para el Transporte | Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 253,003,116.27 | 253,003,116.27 | 10,251,627.84 | 1 | Acción | Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX | Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V. | 10/07/2020 | DGOT-IR-F-4-004-2020 | 5.48% | 5.48% |
| | | | | 4,375,710.26 | 1 | Acción | | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. | 28/12/2020 | DGOT-IR-F-5-042-2020 | 63.96% | 63.96% |
| | | | | 6,525,000.00 | 1 | Acción | | Universidad Nacional Autónoma de México | N/A | IIIGCONV-115-2020 | 75.00% | 75.00% |
| | | | | 8,448,470.49 | 1 | Proyecto | | Engintra Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | 24/12/2020 | DGOT-IR-F-5-041-2020 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | 27,130,546.74 | 1 | Proyecto | | Consortio IUYET, S.A. de C.V. | 29/12/2020 | DGOT-IPN-F-5-044-2020 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | 10,276,053.21 | 1 | Proyecto | Proyecto, Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. de C.V. | Desarrolladora de Ideas y Espacios, S.A. de C.V. | 30/12/2020 | DGOT-IR-F-5-047-2020 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | 3,786,618.69 | 1 | Proyecto | | | 29/10/2020 | DGOT-IR-F-5-024-2020 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | 774,996.00 | 1 | Proyecto | | | 09/11/2020 | DGOT-AD-F-5-027-2020 | 100.00% | 100.00% |