



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
  - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
  - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
  - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

2. Aprobación del Orden del Día

000 0003



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2019**





## ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 26 de septiembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside este acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" ; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana ; Vocales Suplentes; C. Daniela Rojas Alcántara, Subdirectora de Enlace Administrativo y el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C1"; Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

### **2.-Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Novena Sesión Ordinaria, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. Se Aprueba por unanimidad el Orden del Día. -----





### 3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2019 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019. Propone al Pleno obviar su lectura, somete a votación el contenido de la misma. Cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández -----

El C. Juan Fernando Hernández Hernández observa, en el Acta se menciona que el presupuesto estimado para el Listado de Casos presentado por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" es por \$12,335.257.10, y revisando el caso el monto que se menciona es de \$12,510.254.01; por lo existe una diferencia en los montos Así como en la Constancia de registro de concursante de Obra Pública, se buscó a la Empresa, Ingeniera en Construcción, S.A de C.V., no aparece registrada, por lo que solicitaría el registro de la misma. -----

El Mtro. Efraín Álvarez Martínez menciona, en este momento no cuento con la copia del registro, sin embargo, mando a buscarla para otorgársela. -----

El C. Juan Fernando Hernández Hernández menciona, hay dos empresas que proporcionaron información falsa, alterando su registro que tienen un período de vigencia por tres años y muchas de las que están concursando su registro esta vencido; por lo que estamos analizando con mayor detenimiento en los diferentes Comités y Subcomités de Obra a los que asistimos. Por lo que solicito de nueva cuenta si de ser posible al final de la Sesión me pudieran facilitar el Registro de la empresa en mención. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores aclara, en la pasada Sesión Ordinaria, se realizó la observación del Caso presentado y se comprometió a corregir dicho error. pregunta si hay algún otro comentario al respecto al no haberlo, y somete nuevamente a votación el contenido de la misma, se aprueba por unanimidad y se turna para recabar sus firmas. -----

### 4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta, el Acuerdo 09-14/2019, referente a la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2019. Aprobándose por unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria del día 29 de agosto de 2019, en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 09-15/2019, listado de casos No. DCOPD/001/2019, referente a la reconstrucción de la Escuela Secundaria Diurna No.189 Luis Pasteur ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría Col. Santa María Aztahuacan Alcaldía Iztapalapa con un período de ejecución al 31 de diciembre de 2019, monto estimado \$12,510,00.01, aprobándose por unanimidad en la Octava Sesión ordinaria del 29 de agosto de 2019, así mismo se presenta el acuerdo 09-16/2019, referente a la presentación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas el día 29 de agosto del 2019, entrando en vigor a partir de la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de esta Dirección General. -----





---

**5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.**

---

**5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicación y convenios en monto.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa que con corte al 31 de agosto de 2019, se realizaron 12 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se llevaron a cabo 2 contrataciones por invitación a por lo menos 3 concursantes; así mismo se informa que se efectuaron 18 contrataciones por Licitación Pública Nacional, pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

**5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores comenta que en ese mismo folio se presenta dicho reporte con corte al 31 de agosto de 2019. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.**

---

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

---





#### **5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.**

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

#### **5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.**

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

#### **5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.**

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2019, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.

#### **6. Asuntos Generales.**

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que mediante oficio No. SCG/DGCC/3216/2019, de la Directora General de Contraloría Ciudadana, la Lic. Teresa Monroy Ramírez, dirigido a la Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas, a mi cargo, donde nos solicita en un plazo de 72 horas de anticipación a la realización de las Sesiones Ordinarias y 24 horas para las Extraordinarias; entregar la Carpeta de Trabajo. Por lo anterior les recuerdo a los Integrantes de este Subcomité de Obras que la entrega de la información para la integración de la Carpeta de trabajo del Subcomité es a más tardar los primeros 10 días de cada mes para estar en posibilidad de publicar la señalada Carpeta en el Portal de la Secretaría de Obras y Servicios y cumplir con dicho requerimiento. Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, al no haberlo y no existir otro asunto a tratar cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, siendo las 13:33 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**4. Seguimiento de Acuerdos**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

| REFERENCIA | ACUERDO                                                      | AREA RESPONSABLE                                                           | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-17/2019 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA<br>SESIÓN ORDINARIA DE 2019 | SUBDIRECCIÓN<br>DE APOYO DE<br>GESTIÓN<br>TÉCNICA DE<br>OBRAS<br>PÚBLICAS. | -----          | -----     | X         | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA<br>NOVENA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 26<br>DE SEPTIEMBRE DE 2019. |

0000 0010



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

| REFERENCIA | ACUERDO                                                                                                                                                                                                                           | AREA RESPONSABLE                                 | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-18/2019 | Referente Estudio Técnico y Obras de Remodelación para ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma y Eje 2 Poniente, Alcaldía Cuauhtémoc. Coordinadas (19.4227009, -99.167662) | DIRECCIÓN DE CONSATRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 22 de octubre de 2019.<br>Por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos señalados. |





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

| REFERENCIA | ACUERDO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AREA RESPONSABLE                                          | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-19/2019 | Referente a la Construcción de la Plataforma a base de Material de Fresado de Carpeta Asfáltica en el Parque Cuitláhuac. Ubicado en la Zona Sur-Poniente del Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, Eje 6 Sur, esquina con Av. 8, Alcaldía Iztapalapa, Coordenadas (19.405341, -99.0700823); | DIRECCIÓN DE<br>CONSATRUCCIÓN<br>DE OBRAS<br>PÚBLICAS "B" | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 22 de octubre de 2019.<br>Por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos señalados. |

L. 00. 0012





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

**5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGEN-ERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO        | EMPRESA                                       | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                               | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-191-19 | OPAD-DCOPC-L-099-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) SAN PEDRO XALPA ALCALDIA AZCAPOTZALCO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. HDALGO NO. 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO | 1,104,196.14 | GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM, S.A. DE C.V.       | X    |          | 06/09/2019 | 23/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-192-19 | OPAD-DCOPC-L-100-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) TIZIMIN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE TIZIMIN NO. 102 COLONIA HEROES DE PADIERNA ALCALDIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO                            | 1,179,215.48 | LUIS GUILLERMO DOMINGUEZ GUTIERREZ            | X    |          | 06/09/2019 | 25/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-193-19 | OPAD-DCOPC-L-101-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) DEPORTIVO Y MODULO COLTONGO ALCALDIA AZCAPOTZALCO                                                                                                                     | 1,846,181.76 | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | X    |          | 10/09/2019 | 01/10/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-194-19 | OPAD-DCOPC-L-102-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) ESTACION DE POLICIA CENTENARIO ALCALDIA GUSTAVO A MADERO                                                                                                              | 950,591.12   | SURYA 1793, S.A. DE C.V.                      | X    |          | 06/09/2019 | 25/09/2015 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-195-19 | OPAD-DCOPC-L-103-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) LOMAS DE LA ERA ALCALDIA ALVARO OBREGON                                                                                                                               | 1,690,825.68 | GRUPO FAE DEL CENTRO                          | X    |          | 06/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-196-19 | OPAD-DCOPC-L-104-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PURISIMA                                                                                                                                                              | 966,106.69   | SURYA 1793, S.A. DE C.V.                      | X    |          | 10/09/2019 | 29/09/2019 |

4 000 0014



GOBIERNO DEL ESTADO  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO         | EMPRESA                                       | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                               | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOB | DGCOP-AD-L-2-197-19 | OPAD-DCOPC-L-105-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA NO 82 ESQ PERALVILLO COLONIA MORELOS EN LA ALCALDIA CUAUHTEMCO EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                          | 1,099,652.59  | OUTSORCING DE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.  | X    |          | 09/09/2019 | 08/10/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-201-19 | OPAD-DCOPC-L-106-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES SAN MIGUEL AMANTLA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. MORELOS 163 COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO.                                      | 1,321,204.63  | RAOZ                                          | X    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-202-19 | OPAD-DCOPC-L-107-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES COOPEREMOS PUEBLO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO. 5 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO                              | 1,776,403.79  | RAOZ                                          | X    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-203-19 | OPAD-DCOPC-L-108-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ECOGUARDAS A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 5.5 EN LA ALCALDIA TLALPÁN CIUDAD DE MEXICO                                                        | 13,909,818.66 | NARRO, S.A. DE C.V.                           | X    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-204-20 | OPAD-DCOPC-L-109-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES PRESIDENTES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA SIN COL. PRESIDENTES ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO                                      | 1,864,098.48  | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.         | X    |          | 06/09/2019 | 25/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-205-21 | OPAD-DCOPC-L-110-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA LA NARANJA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NO 10156 COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO XALPA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO  | 1,321,204.63  | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | X    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-206-22 | OPAD-DCOPC-L-111-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPÁN COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO | 1,063,726.33  | ARQUICENTRO                                   | X    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |

000.0015





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO        | EMPRESA                                | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-207-23 | OPAD-DCOPC-L-112-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA JAVIER ROJO GOMEZ A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA COL. AGRICOLA ORIENTAL ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                     | 1,026,378.03 | CONSTRUDISEÑOS INOVACION, S.A. DE C.V. | E    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-208-24 | OPAD-DCOPC-L-113-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES TETECON A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN LA CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT. 22 COLONIA BUENAVISTA ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                                                                           | 1,863,148.29 | PROYECSA INGENIEROS, S.A. DE C.V.      |      | X        | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-209-25 | OPAD-DCOPC-L-114-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES PALMITA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE NATIVITAS S/N ESQ. CALLE MARGARITA PALMITAS OL. PALMITAS ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO PILARES CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N COL. ZONA RUSTICA ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO | 1,864,003.10 | JORGE GARCIA AVENDAÑO                  |      | X        | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-210-26 | OPAD-DCOPC-L-115-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,705,971.76 | DISEÑOS OBRAS SUMINISTROS              | Y    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-211-27 | OPAD-DCOPC-L-116-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ADOLFO LOPEZ MATEOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,863,779.88 | JORGE GARCIA AVENDAÑO                  |      | X        | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-212-19 | OPAD-DCOPC-L-118-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES VILLA CID A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE VILLA CID S/N OL. DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                                                                           | 1,596,084.19 | 2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.           |      | X        | 09/09/2019 | 25/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-213-19 | OPAD-DCOPC-L-119-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. DEL PARAISO SAN MIGUEL TEOTONGO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                  | 1,245,853.28 | VICKMAR CONSTRUMEX S.A. DE C.V.        |      | X        | 06/09/2019 | 25/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-214-19 | OPAD-DCOPC-L-120-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA CERRO AZUL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE CERRO AZUL MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                                                   | 1,371,309.76 | CONSTRUDISEÑOS INOVACION, S.A. DE C.V. | E    |          | 09/09/2019 | 25/09/2019 |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO        | EMPRESA                                                       | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                               | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-215-19 | OPAD-DCOPC-L-121-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA NOGAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL COLONIA CITLALI ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO                                                          | 1,224,979.91 | DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, A. DE C.V.   | X    |          | 06/09/2019 | 25/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-216-19 | OPAD-DCOPC-L-122-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES PEPE EL TORO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N COL. XALTAPAC, ALCALDIA MILPA ALTA, CIUDAD DE MEXICO                                                                           | 1,511,662.41 | HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                          | X    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-217-19 | OPAD-DCOPC-L-123-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA SAN BARTOLOME XICOMULCO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ COLONIA SAN BARTOLOME XICOMULCO ALCALDIA MILPA ALTA CIUDAD DE MEXICO                    | 1,253,244.50 | DMV INGENIEROS, SA DE C.V.                                    | X    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-218-19 | OPAD-DCOPC-L-124-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA SAN PEDRO ACTOPAN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ATZACACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDIA MILPA ALTA CIUDAD DE MEXICO                          | 1,301,693.71 | DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | X    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-219-19 | OPAD-DCOPC-L-125-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ MIXQUIC A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO ESQUINA CALLE RIO AMECA COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO | 1,443,809.93 | LUIS GUILLERMO DOMINGUEZ GUTIERREZ                            | X    |          | 07/09/2019 | 26/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-220-19 | OPAD-DCOPC-L-126-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA 16 DE SEPTIEMBRE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFERICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE ALCALDIA XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO                                   | 1,380,754.03 | LUIS GUILLERMO DOMINGUEZ GUTIERREZ                            | X    |          | 05/09/2019 | 24/09/2019 |
| DCOB | DGCOP-AD-L-1-221-19 | OPAD-127-19         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO DERIVADAS DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                    | 3,964,982.44 | GRUPO CONSTRUCTOR DAFSA S.A. DE C.V.                          | X    |          | 02/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-227-19 | OPAD-DCOPC-L-117-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                 | 1,864,094.15 | EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                  | X    |          | 01/10/2019 | 21/01/2019 |





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO         | EMPRESA                                        | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-228-37 | OPAD-DCOPC-L-128-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES ESTACION DE POLICIA COLONIA DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,491,634.55  | GRUPO FAE DEL CENTRO S.A DE C.V.               | X    |          | 11/09/2019 | 30/09/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-5-229-19 | OPAD-DCOPC-L-130-19 | ESTUDIO PRELIMINAR DE EXPLORACION geotecnica para la construccion de la escuela preparatoria IZTAPALAPA DENTRO DEL POLIGONO DEL CENTRAMCONSTITUCION DE 1917 ALCALDIA IZTAPALAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296,831.47    | MKE INGENIERIA DE SUELOS S.A. DE C.V.          | X    |          | 10/09/2019 | 09/10/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-230-19 | OPAD-DCOPC-L-131-19 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES CIEN METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,155,777.40  | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | X    |          | 11/09/2019 | 30/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-231-19 | OPAD 132            | TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES RIO TIBER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AV. RIO TIBER, SM. COLONIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,113,161.11  | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.  | X    |          | 10/09/2019 | 30/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-232-19 | OPAD-DCOC-L-133-19  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILAR XOCHINAHUAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,102,422.48  | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.  | X    |          | 11/09/2019 | 30/09/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-233-19 | OPAD-DCOC-L-134-19  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILAR ISIDRO FABELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,864,110.08  | CONSTRUDISEÑOS INNOVACIONES                    | X    |          |            |            |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-234-19 | OPAD-DCOC L-135-19  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES SANTA URSULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,792,818.99  | CONSTRUCTORA COOAD,S.A.DEC.V.                  | X    |          | 12/09/2019 | 01/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-5-235-19 | OPAD-DCOD-L-129-19  | SUPERVISION DE ESCUELAS DELEGACIONES TLALPAN Y COYOACAN SIENDO ESTAS: ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BUONAROTI; JARDIN DE NIÑOS EJIDOS DE CULHUACAN; PRIMARIA GABRIEL LUCIO ARGUELLES PRIMARIA JOSE AZUETA; PRIMARIA MARTIN LUIS GUZMAN; ESCUELA SECUNDARIA DIURNA MANUEL DELFIN FIGUEROA Y EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                                                                                                      | 23,000,000.00 | AGNI, S.A. DE C.V.                             | X    |          | 12/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-5-236-19 | OPAD-DCOD-L-136-19  | SUPERVISION TECNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO SIENDO ESTAS: PRIMARIA HEROICA VERACRUZ, CON CCT 09DPR2752A PRIMARIA INSURGENTES MORELOS CON CCT 03DPR1413V, SECUNDARIA JOSE REVUELTAS CON CCT 09DES0165D, PRIMARIA ALFREDO BONFIL PINTO CON CCT 9DPR3101G SECUNDARIA OTILIO EDMUNDO MONTAÑO SANCHEZ CON CCT 09DES0147A; JARDIN DE NIÑOS MARCELINO MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CCT 08JUN0124G | 1,821,200.00  | CATOMSI, CONSTRUYE, S.A. DE C.V.               | X    |          | 17/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-2-237-19 | OPAD DCOC-L-137-19  | TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PILARES, PILARES SANTA CRUZ UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ NO 127 COLONIA LAS ARBOLWEDAS ALCALDIA TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,863,500.95  | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO                 | X    |          | 06/09/2019 | 25/09/2019 |

000 0018





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO             | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO         | EMPRESA                                                             | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-2-242-19 | OPAD-DCOPA-L-138-19 | DESMONTAJE DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN CANAL DE SAN JUAN ENTIRE SUR 26 Y SUR 26-A, FRENTE AL CCH ORIENTE EN LOS LIMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 815,426.90    | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY                                       | X    |          | 19/09/2019 | 28/09/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-245-19  | OPAD-DCOPC-L-141-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES EN EL CENDI 37 UBICADO EN AV. VERACRUZ S/N COLONIA CUAJIMALPA EN LA ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS C.P. 05000 EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 826,363.97    | CONTRUCCIN URBANIZACION Y AUDITORIAS ROMFRA, S.A. DE C.V.           | X    |          | 24/09/2019 | 23/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-247-19  | OPAD-DCOPC-L-142-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARACENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NOTLAZOHOLTZN UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 103 COL. SAN MIGUEL SAN PEDRO OZTOTEPEC C.P. 12400 EN LA ALCALDIA MLPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BENTO JUAREZ UBADO RABAU ESQ NORTE 83 COLONIA SINDCATO MEXCANO DE ELECTRICISTAS C.P. 02000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,542,065.50  | DIAGNOSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.              | X    |          | 27/09/2019 | 25/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-248-19  | OPAD-DCOPC-L-143-19 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ANEXO ZONA 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,072,262.37  | GRUPO INTEGRADORES CS. S.A. DE C.V.                                 | X    |          | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-250-19  | OPAD-DCOC-L-145-19  | TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 20 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDIN BALBUENA, EN ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 895,387.52    | JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHAVEZ                                          | X    |          | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-251-19  | OPAD-DCOC-L-146-19  | PILARES CUCHILLA PADIERNVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,840,891.41  | DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                    | X    |          | 24/09/2019 | 13/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-3-255-19  | OPAD-DCOD-L-150-19  | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, SIENDO ESTAS: SECUNDARIA DIURNA "JOSÉ MUÑOZ MENDEZ" CON CCT 09DES0201E; PRIMARIA "U.R.S.S." CON CCT 09DEP10132; PRIMARIA "FRAY MARTÍN DE VALENCIA", CON CCT 09DPR1300S; JARDÍN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO", CON CCT 09DJN0231P; JARDÍN DE NIÑOS "IZCOATL", CON CCT 09DJN085S; PRIMARIA "TLALOC" CON CCT 09DPR5053H; SECUNDARIA "LIBRADO RIVERA GODINEZ", CON CCT 09DES0274X; SECUNDARIA "LUIS PASTEUR" CON CCT 09DES0198H; PRIMARIA "JUAN RULFO", CON CCT 09DPR5043U; PRIMARIA "GREGORIO MARIAS" CON CCT 09DPR1295X Y PRIMARIA "TEOFILO CEDILLO GRANADO" CON CCT 09DPR1198V. | 1,799,852.64  | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | X    |          | 23/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-1-258-19  | OPAD-DCOD-L-153-19  | RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 183 LUIS PASTEUR UBICADA EN PLAN DE AYALA Y HERMINIO CHAVARRIA COLONIA SANTA MARIA AZTAHUACAN, ALCALDIA IZTAPALAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,000,000.00 | INCONST INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                    | X    |          | 30/09/2019 | 31/12/2019 |

09, 0019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA | CONTRATO            | NO. AD             | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO        | EMPRESA                                         | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                 | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOD | DGCOP-AD-L-1-259-19 | OPAD-DCOA-L-154-19 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO EN LA ALCALDIA XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 660,639.91   | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.   | X    |          | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-5-281-19 | OPAD-DCOA-L-156-19 | SUPERVISION TECNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA SIENDO ESTAS: SECUNDARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 74. CON CCT 090ML0101V; JARDIN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL CON CCT 090JN0920C; JARDIN DE NIÑOS DEMETRIO SODI PALLARES CON CCT 090JN1365L; SECNDARIA DIURNA NO. 207 ESTADO DE ISRAEL CON CCT 090ES0207Z; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS CON CCT 090ES0067P; SECUNDARIA NUMERO 60 JUAN RULFO CON CCT 090SN00600; PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA CON CCT 090PR1094Z Y OTRAS | 1,799,083.17 | EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A DE C.V.      |      | X        | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-262-19 | OPAD-DCOC-L-157-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES EN EL CENDI MIGUEL HIDALGO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA ESQUINA QUERETARO COL MIGUEL HIDALGO EN LA ALCALDIA TLALPAN C.P. 14260 EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375,858.54   | GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.                     | X    |          | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-1-263-19 | OPAD-DCOC-L-158-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NOPALERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393,293.71   | HALLIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.                 | X    |          | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-265-19 | OPAD-DCOC-L-160-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN PEDRO DE LOS PINOS UBICADO EN CALLE AVENIDA 2 COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS EN LA ALCADIA BENITO JUAREZ CTT 03800 CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 816,197.63   | CONSTRUCTORA ACABADOS DRYM                      |      | X        | 01/10/2019 | 30/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-1-260-19 | OPAD-DCOA-L-155-19 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO DERIVADO DE EMERGENCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS A PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,863,96.55  | INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.        | X    |          | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-2-253-19 | OPAD-DCOC-L-148-19 | TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ATACACXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552,198.01   | AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.           | X    |          | 27/09/2019 | 26/10/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-3-256-19 | OPAD-DCOD-L-151-19 | SUPERVISION TECNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA SIENDO ESTAS: ESCUELA PRIMARIA PROF. GERARDO SEVILLA HERNANDEZ PROF. IRUNO MARTINEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,799,125.98 | INGENIERIA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. |      | X        | 23/09/2019 | 21/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-AD-L-5-257-19 | OPAD-DCOD-L-152-19 | CALCULO SOLUCION Y DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROGRAMA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,860,918.96 | VEGA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.        | X    |          | 23/09/2019 | 21/12/2019 |

000 0020





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019

| ÁREA  | CONTRATO            | NO. AD              | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO                           | EMPRESA                                     | TIPO |          | FECHA      |            |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|       |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DC0D  | DGCOP-AD-L-1-243-19 | OPAD-DCOPA-L-139-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON LAS SIGUIENTES JARDIN DE NIÑOS ALFONSO QUIROZ ESCUELA PRIMARIA MAESTRO LEOPOLDO GARCIA VEYRAN JARDIN DE NIÑOS DAHOMEY CON CCT Y ESCUELA PRIMARIA TORIBIO VELASCO FRIAS | 6,312,327.94                    | GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.      | X    |          | 23/09/2019 | 21/12/2019 |
| DC0D  | DGCOP-AD-L-1-244-19 | OPAD-DCOPA-L-140-19 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: JARDIN DE NIÑOS TICALLI JARDIN DE NIÑOS VICETE GUERRERO Y CENDI IZTAPALAPA                                                                                  | 10,360,125.66<br>136,547,207.73 | COBE CNSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V. |      | X        | 24/09/2019 | 22/12/2019 |
| TOTAL |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |      |          |            |            |

ELABORO

Lic. Margarita Osorio Martínez  
Subdirectora de Contratación de Obra Pública

REVISO

Dr. Roberto Beristain Salmeron

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras

0000021





GOBIERNO DE LA  
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| ÁREA | CONTRATO            | NO DE INVITACIÓN   | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO        | EMPRESA                             | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOC | DGCOP-JR-4-4-225-19 | OPIR-DCOC-L-027-19 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REPÚBLICA DE PERÚ" UBICADO EN REPUBLICA DE PERU NO. 88 COL. CENTRO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 7,519,671.96 | PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V. | X    |          | 03/09/2019 | 11/12/2019 |

\$7,519,671.96

Lic. Margarita Oscoy Martínez  
 Subdirectora de Contratación de Obra Pública

Dr. Roberto Beristain Salberón  
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

| ÁREA | CONTRATO             | NO. DE INVITACIÓN        | OBRA/SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO           | EMPRESA                                                           | TIPO |          | FECHA      |            |
|------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
|      |                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                   | OBRA | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOB | DGCOP-LPN-F-1-222-19 | LO 909005989-F-001-19    | MANTENIMIENTO A LA LINEA 2 DEL METROBUS CORREDOR TEPALCATES-TACUBAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | X    |          | 05/09/2019 | 18/12/2019 |
| DCOB | DGCOP-LPN-F-5-223-19 | LO-909005989-E1-2019     | SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO A LA LINEA 2 DEL METROBUS CORREDOR TEPALCATES-TACUBAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$49,902,897.20 | SUPERVISION COORDINACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.     |      | X        | 05/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-224-19   | 909005989-DGCOP-L-99-19  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 250 "JESÚS M. SOTELÓ E ICLÁN" CON CCT 09DE0260N Y ESCUELA PRIMARIO "ANACLETO BARCENAS ROJAS", CON CCT 09DPR4155Q.                                                                                                                                                                             | \$1,066,851.97  | BUFETE DE INGENIERIA DELTA S.A. DE C.V.                           |      |          | 03/09/2019 | 01/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-1-226-19 | 909005989-DGCOP-L-100-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, SIENDO ESTA ESCUELA PRIMARIA "PROF CANDELARIO MEJÍA Y CERVANTES" CON CCT 09DPR1980Q.                                                                                                                                                                               | \$7,473,530.00  | BUFETE DE INGENIERIA BAVEN S.A. DE C.V.                           | X    |          | 03/09/2019 | 12/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-4-238-19 | 909005989-DGCOP-L-101-19 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS CICLOVIAS EN EL EJE 10 SUR TRAMO CALLE ANGEL CAMAÑO A AV.TLAHUAC Y RAFAEL ATLIXCO TRAMO AV.TLAHUAC A RIACHUELO SERPENTINO EN LA ALCALDIA TLAHUAC EN LA CIUDAD DE MEXICO                                                                                                                                                                         | \$4,918,558.04  | DISEÑO DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.                            | X    |          | 09/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-1-239-19 | 909005989-DGCOP-L-103-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, SIENDO ESTA: ESCUELA PRIMARIA "MAESTRA JUAN PALACIOS" CON CCT 09DPR1993W.                                                                                                                                                                                      | \$20,091,600.94 | CONSTRUCTORES SUPERVISORES ZENTIL S.A. DE C.V.                    | X    |          | 10/09/2019 | 08/12/2019 |
| DCOA | DGCOP-LPN-L-4-240-19 | 909005989-DGCOP-L-102-19 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA CIVLOVIA EN LA AVENIDA PROLONGACION DEL NORTE TRAMO: MUYUGUARDA A 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO GOYTIA, TRAMO: DE CALLE MERCADO A 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MEXICO NUEVO LEÓN, TRAMO: ESTACIÓN DEL TREN LIGERO LA NORIA A VIOLETA, CALEANA Y CALLE MECADO DEL TRAMO: VIOLETA A FRANCISCO GOYTIA, EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO | \$4,805,400.00  | DE DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.                               | X    |          | 10/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOB | DGCOP-LPN-L-2-241-19 | 909005989-DGCOP-L-104-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA VENUSTIANO CARRANZA, LA SIGUIENTE ESCUELA SECUNDARIA "DR NABOR CARRILLO FLORES", CON CCT 09DCS3088B.                                                                                                                                                                                 | \$12,016,000.00 | BUFETE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.                                 | X    |          | 11/09/2019 | 09/12/2019 |
|      |                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$5,904,811.32  |                                                                   | X    |          |            |            |

L 000 0023



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LICITACIÓN PÚBLICA

| ÁREA | CONTRATO             | NO. DE INVITACIÓN        | OBRASERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO          | EMPRESA                                            | TIPO  |          | FECHA      |            |
|------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
|      |                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                    | OBRAS | SERVICIO | INICIO     | TERMINO    |
| DCOA | DGCOP-LPN-L-1-246-19 | 909005989-DGCOP-L-107-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 52 "LUIS ÁLVAREZ BARRET", CON CCT 09DEST0052F Y EN LA ALCALDÍA DE TLAHUAC LA SECUNDARIA "JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA" CON CCT 09DES4309X                                                                                                                                                 | 511,607,212.25 | FABEITY DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV            | X     |          | 13/09/2019 | 11/12/2019 |
| DCOC | DGCOP-AD-L-4-268-19  | 909005989-DGCOP-L-109-19 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES AVENIDA DEL TRABAJO.; PILARES GUADALUPE VICTORIA; PILARES FRANCISCO P. MIRANDA; PILARES AGUILERAS SERDAN; PILARES NARCISO MENDOZA ; PILARES COLONIA SAN PEDRO                                                                                                                                                                     | 565,254,998.22 | KAMEA SA DE CV                                     | X     |          | 26/09/2019 | 23/03/2020 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-1-273-19 | 909005989-DGCOP-L-111-19 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS TLALPAN Y COYOACAN, SIENDO ESTAS: ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI", CON CCT 09DJN0295Z; JARDIN DE NIÑOS "EJIDO DE CULHUACÁN CON CCT TECAYEHUATZIN" CON CCT 09DPR2511B; PRIMARIA "JOSE AZUETA" CON CCT 09DPR0849Z; PRIMARIA MARTIN LUIS GUZMÁN CON CCT 09DFR3109Z Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA "MANUEL DELFÍN FIGUEROA" CON CCT 09DES0053M                                              | 519,315,998.79 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV | X     |          | 26/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-2-249-19 | 909005989-DGCOP-L-105-19 | PROYECTO INTEGRAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE CICLOVIAS CENTRO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519,315,998.79 | DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS SA DE CV                 | X     |          | 16/09/2019 | 31/12/2019 |
| DCOD | DGCOP-LPN-L-1-274-19 | 909005989-DGCOP-L-112-19 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA GUSTAVO A. MADERO, ESCUELA PRIMARIA "HERÓICA DE VERACRUZ" CON CCT 09DPR1413UV; ESCUELA SECUNDARIA JOSE REVUELTAS CON CCT 09DES0185D; ESCUELA PRIMARIA LUC. ALFREDO BONFIL PINTO "CON CCT 09DFR3101G; ESCUELA SECUNDARIA "OTILA EDMUNDO MONTAÑO SANCHEZ" CON CCT 09DJN0124G Y JARDIN DE NIÑOS "MARCELINO DE CHAMPAGNAC" CON CCT 09DJN0853V | 519,315,998.79 | DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS SA DE CV                 | X     |          | 27/09/2019 | 31-09-19   |

ELABORADO

Lic. Margarita Escobedo Martínez  
Subdirector de Contratación de Obra Pública

SE VU

519,315,998.79  
519,315,998.79

REVISADO  
  
Lic. Roberto Bertrán Salazar  
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Financieros

## EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

### SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| FI | F | SF | AI  | DENOMINACIÓN                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO 2019<br>(Miles de Pesos) |                 |                   |                       |                 |               | EJERCIDO Vs.<br>MODIFICADO<br>7 = 6 / 2 | EJERCIDO Vs.<br>PROGRAMADO<br>8 = 6 / 5 |
|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |   |    |     |                                                                     |                  | ORIGINAL<br>1                        | MODIFICADO<br>2 | COMPROMETIDO<br>3 | AVANCE %<br>4 = 3 / 2 | PROGRAMADO<br>5 | EJERCIDO<br>6 |                                         |                                         |
|    |   |    |     | TOTAL                                                               |                  | 6,578,738.71                         | 6,285,226.73    | 4,522,861.79      | 72.0%                 | 4,169,616.20    | 1,289,066.48  | 20.5%                                   | 30.9%                                   |
| 2  | 2 | 1  |     | DESARROLLO SOCIAL                                                   |                  | 4,826,733.35                         | 4,450,233.35    | 2,939,868.39      | 66.1%                 | 3,011,606.49    | 986,268.19    | 22.2%                                   | 32.7%                                   |
|    |   |    |     | VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD                                  |                  | 3,026,733.35                         | 3,280,411.82    | 2,163,143.71      | 65.9%                 | 2,241,468.97    | 929,293.17    | 28.3%                                   | 41.5%                                   |
|    |   |    |     | URBANIZACIÓN                                                        |                  | 3,026,733.35                         | 3,280,411.82    | 2,163,143.71      | 100.0%                | 2,241,468.97    | 929,293.17    | 28.3%                                   | 41.5%                                   |
|    |   |    | 323 | ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL                            | SERVICIO         | 894,733.35                           | 894,733.35      | 894,733.35        | 100.0%                | 671,050.02      | 643,284.28    | 71.9%                                   | 95.9%                                   |
|    |   |    | 326 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CICLISTA                       | KILÓMETRO        | 0.00                                 | 125,000.00      | 38,050.65         | 30.4%                 | 78,343.68       | 8,357.60      | 6.7%                                    | 10.7%                                   |
|    |   |    | 327 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES                                  | PUENTE           | 0.00                                 | 10,000.00       | 7,850.57          | 78.5%                 | 2,000.00        | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    | 334 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                               | KILÓMETRO        | 650,000.00                           | 592,000.00      | 517,168.82        | 87.4%                 | 417,983.93      | 70,081.19     | 11.8%                                   | 16.8%                                   |
|    |   |    | 335 | MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES                                 | PUENTE           | 0.00                                 | 50,000.00       | 33,479.82         | 67.0%                 | 34,039.50       | 7,533.96      | 15.1%                                   | 22.1%                                   |
|    |   |    | 336 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA                                       | METRO            | 555,000.00                           | 355,025.58      | 204,942.25        | 57.7%                 | 266,025.41      | 150,226.18    | 42.3%                                   | 56.5%                                   |
|    |   |    | 345 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS                     | INMUEBLE         | 927,000.00                           | 1,253,652.89    | 466,918.25        | 37.2%                 | 772,026.43      | 49,809.96     | 4.0%                                    | 6.5%                                    |
|    |   |    |     | DESARROLLO SOCIAL                                                   |                  | 600,000.00                           | 162,700.00      | 50,700.91         | 31.2%                 | 83,700.67       | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    |     | SALUD                                                               |                  | 600,000.00                           | 162,700.00      | 50,700.91         | 31.2%                 | 83,700.67       | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    |     | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD                                |                  | 600,000.00                           | 162,700.00      | 50,700.91         | 31.2%                 | 83,700.67       | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    | 395 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD                            | INMUEBLE         | 600,000.00                           | 162,700.00      | 50,700.91         | 31.2%                 | 83,700.67       | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
| 3  | 4 | 1  |     | DESARROLLO SOCIAL                                                   |                  | 1,200,000.00                         | 1,007,121.53    | 726,023.77        | 72.1%                 | 686,436.85      | 56,975.02     | 5.7%                                    | 8.3%                                    |
|    |   |    |     | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                |                  | 1,200,000.00                         | 1,007,121.53    | 726,023.77        | 72.1%                 | 686,436.85      | 56,975.02     | 5.7%                                    | 8.3%                                    |
|    |   |    |     | DEPORTE Y RECREACIÓN                                                |                  | 0.00                                 | 7,121.53        | 7,121.53          | 100.0%                | 7,121.53        | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    | 407 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | INMUEBLE         | 0.00                                 | 7,121.53        | 7,121.53          | 100.0%                | 7,121.53        | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |
|    |   |    |     | CULTURA                                                             |                  | 1,200,000.00                         | 1,000,000.00    | 718,902.24        | 71.9%                 | 679,315.32      | 56,975.02     | 5.7%                                    | 8.4%                                    |
|    |   |    | 413 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES                    | ESPACIO PÚBLICO  | 1,200,000.00                         | 1,000,000.00    | 718,902.24        | 71.9%                 | 679,315.32      | 56,975.02     | 5.7%                                    | 8.4%                                    |
|    |   |    |     | DESARROLLO ECONÓMICO                                                |                  | 1,752,005.35                         | 1,834,993.38    | 1,582,993.40      | 86.3%                 | 1,158,009.71    | 302,798.29    | 16.5%                                   | 26.1%                                   |
|    |   |    |     | TRANSPORTE                                                          |                  | 1,752,005.35                         | 1,834,993.38    | 1,582,993.40      | 86.3%                 | 1,158,009.71    | 302,798.29    | 16.5%                                   | 26.1%                                   |
|    |   |    |     | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE                                   |                  | 1,752,005.35                         | 1,834,993.38    | 1,582,993.40      | 97.4%                 | 1,158,009.71    | 302,798.29    | 16.5%                                   | 26.1%                                   |
|    |   |    | 374 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO          | KILÓMETRO        | 1,403,560.91                         | 1,295,567.25    | 1,261,544.51      | 97.4%                 | 1,019,528.03    | 302,798.29    | 23.4%                                   | 29.7%                                   |
| 3  | 5 | 6  |     | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO         | KILÓMETRO        | 348,444.44                           | 539,426.13      | 321,448.89        | 59.6%                 | 138,481.68      | 0.00          | 0.0%                                    | 0.0%                                    |

Observaciones: Se solicitó la adición compensada del fondo 111190 "No Etiquetado Recursos Fiscales- Fiscales- Fiscales -2019-Original de la URG", en el área funcional 241407 "Construcción y ampliación de edificios públicos", en la partida 6121 "Edificación no habitacional" con destino de gasto 60 "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)", por \$7,121,533.65 (Siete millones ciento veintitún mil quinientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.). Para cubrir el pago por obra ejecutada al proveedor "CARULI Construcciones S.C." correspondiente a los contratos DGOP-AD-F1-038-17 y DGOP-AD-F1-039-17, para los proyectos "Construcción del Centro Acuático Cuernavaca" por un importe de \$3'433,522.72 (tres millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos veintidós pesos 72/100 M.N.) y "Rehabilitación del salón de usos múltiples para habilitar el gimnasio en la pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe" por un importe de \$3'688,010.93 (tres millones seiscientos ochenta y ocho mil diez pesos 93/100 M.N.), durante el ejercicio fiscal 2018.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 2              | 0                          | 4             | 1         | 0                             | 5         | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                             | 5         | 5                         |
| TOTAL                                           | 8           | 2              | 0                          | 4             | 6         | 0                             | 10        | 5                         |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |                               |               |           |                               |           |                              |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 2              | 0                             | 4             | 1         | 0                             | 5         | 0                            |
| TOTAL                              | 3           | 2              | 0                             | 4             | 1         | 0                             | 5         | 0                            |

**NOTA:** EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000 0028

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2009

Corte al 30 de septiembre de 2019

| Caso       | NÚMERO CONTRATO   | FF | MODALIDAD | EMPRESA                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                            | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |        | ESTIMACIÓN      |                | AVANCE % |                     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO    |                                 |          |               |                | INICIO                     | TERMINO | MONTO  | PAGADA          | EN TRÁMITE     | FÍSICO   | FINANCIERO (PAGADO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       | Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo                                                                                       |                      |            | \$1,273,221.86                  | \$0.00   |               |                |                            |         | \$0.00 | \$1,265,034.24  | \$0.00         |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | V07 01 3 0042/REV | 85 | IR        | Servicio, S.A. de C.V.                                | Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)                                                                                                                                                                                        | 25/08/2007           | 31/03/2008 | \$1,273,221.86                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00         |                            |         | \$0.00 | \$1,265,034.24  | \$0.00         | 100.00%  | 99.38%              | PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                   |    |           |                                                       | Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México                                                                                                  |                      |            | \$7,128,523.70                  | \$0.00   |               |                |                            |         | \$0.00 | \$2,155,001.72  | \$0.00         |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2          | V07 01 2 0308/REV | 20 | IR        | GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.                             | Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla                                                                                                                                                                                                         | 01/12/2007           | 16/04/2008 | \$7,128,523.70                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$1,421,515.27 |                            |         | \$0.00 | \$2,155,001.72  | \$0.00         | 100.00%  | 100.00%             | TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES. AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADemás \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08JR L 2 028 IN09AD L 2 416 Y IN08AD L 2 360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08. |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$677,161.65   |                            |         | \$0.00 |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$744,353.62   |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUBTOTAL   |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | \$4,601,745.56                  |          |               |                |                            |         |        | \$3,420,035.96  |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       | Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.                                              |                      |            | \$17,378,050.26                 | \$0.00   |               |                |                            |         | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40 |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3          | EP08 JR F 1 205   | 00 | IR        | Colinas de Buen, S.A. de C.V.                         | Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan                                                                                                        | 25/09/2008           | 26/12/2008 | \$4,049,526.22                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$404,952.62   |                            |         | \$0.00 | \$2,735,362.40  | \$0.00         | 100.00%  | 67.55%              | OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-06-09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$404,952.62   |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4          | EP08 AD L 1 242   | 00 | AD        | Colinas de Buen, S.A. de C.V.                         | Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.                                                                                                             | 01/11/2008           | 31/12/2008 | \$8,279,915.58                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$827,991.56   |                            |         | \$0.00 | \$6,314,136.25  | \$0.00         | 100.00%  | 76.26%              | OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-07-09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$827,991.56   |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5          | EP08 JR L 1 192   | 00 | IR        | Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V. | Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular. | 30/08/2008           | 30/12/2008 | \$5,048,606.46                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$504,860.65   |                            |         | \$0.00 | \$3,739,403.25  | \$1,063,377.40 | 100.00%  | 74.07%              | OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADA EL 24-07-09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$504,860.65   |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |         |        |                 |                |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUBTOTAL   |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | \$17,378,050.26                 | \$0.00   |               |                |                            |         | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40 |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRAN TOTAL |                   |    |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | \$25,779,795.82                 |          |               |                |                            |         | \$0.00 | \$16,208,939.86 | \$1,063,377.40 |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS |                |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 25,779,795.82    |                   | ANTICIPO           | \$3,159,320.30 |
|                  |                   | AMORTIZADO         | \$2,414,966.66 |
|                  |                   | POR AMORTIZAR      | \$744,353.62   |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 16,208,939.86         | 1,063,377.40 |                           |            |



Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas  
"A3"

91

003 0029



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                             | 0             | 5         | 0                                | 5         | 5                               |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
| TOTAL                                              | 5           | 0              | 0                             | 0             | 5         | 0                                | 5         | 5                               |



Fecha de corte: 30 de septiembre 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONTRATOS 2008

| NÚMERO                                                    |                 | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                          | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE %   |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO                                                      | CONTRATO        |      |           |                                               |                                                                                                                                                   | INICIO               | TÉRMINO    |                   |          |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO     | FINANCIERO |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| MODULOS                                                   |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          |               |                            |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                         | ED08JR.L.2.0025 |      | I.R.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.   | CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23,58,59,62,64,65 Y 71 | 14/04/2008           | 12/07/2008 | 8,218,544.75      |          | ANTICIPO      | 2,485,863.43               |         |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 30.00%                                                                                                                                          | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° 1007/SOS/DOOP/0039/2010, DEL 15/01/10                                                    |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | POR AMORTIZAR | 2,485,863.43               |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                         | ED08AD.L.2.0075 |      | A.D.      | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN                                                    | 30/06/2008           | 12/09/2008 | 1,184,302.52      |          | ANTICIPO      | 592,151.26                 |         |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 0.00%                                                                                                                                           | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO                                                                                             |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | POR AMORTIZAR | 592,151.26                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                         | ED08AD.L.2.0218 |      | A.D.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.   | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC                                                     | 17/10/2008           | 19/12/2008 | 1,070,028.63      |          | ANTICIPO      | 535,014.31                 |         |       | 86,610.80  | 0.00       | 100.00%    | 8.04%      | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 308/DOOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | AMORTIZADO    | 73,109.18                  |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | POR AMORTIZAR | 481,905.13                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                         | ED08AD.L.2.0219 |      | A.D.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.   | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC                                                    | 17/10/2008           | 19/12/2008 | 1,070,028.63      |          | ANTICIPO      | 535,014.31                 |         |       | 848,328.55 | 0.00       | 100.00%    | 79.28%     | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 308/DOOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | AMORTIZADO    | 414,577.78                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | POR AMORTIZAR | 120,436.53                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA. |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          |               |                            |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                         | ED08LP.L.2.0374 |      | L.P.      | CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION         | TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA                                                                                                 | 21/11/2008           | 31/12/2008 | 5,033,807.99      |          | ANTICIPO      | 1,510,082.40               |         |       |            | 0.00       | 826,058.62 | 1.37%      | 16.41%                                                                                                                                          | EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURÍDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADJEFAS |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | AMORTIZADO    | 786,481.10                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                 |      |           |                                               |                                                                                                                                                   |                      |            |                   |          | POR AMORTIZAR | 710,501.30                 |         |       |            |            |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS         |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| 16,877,512.52    |                 | ANTICIPO 5,638,125.71      |
|                  |                 | AMORTIZADO 1,287,168.08    |
|                  |                 | POR AMORTIZAR 4,350,957.65 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES                | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |
|--------------------------------------|---------------------------|
| PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO |                           |
| 934,339.35 826,058.62 20.27% 10.62%  |                           |

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

000.0031



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 1              | 0                          | 1             | 0         | 0                             | 1         | 1                         |
| TOTAL                              | 0           | 1              | 0                          | 1             | 0         | 0                             | 1         | 1                         |

**NOTA:** SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de septiembre de 2010

| NUMERO  |                    | F.F.                | MODALIDAD | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                              | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |              | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO           |                     |           |                                               |                                                                                                                                                                       | INICIO               | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO        | PAGADA       | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                    |                     |           |                                               | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario                                                                                      |                      |            |                        |                                 |          |               |      |                            |         |              |              |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | T07.01.2.0073/REV4 | Fondo Metropolitano | LP        | Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero | 15/08/2007           | 30/01/2011 | 172,370,342.35         | 7,427,106.73                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         |              |              |            |          |            | RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.<br>PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHADF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHADF PARA C.P. 2011.<br>PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.<br>PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS |
|         |                    |                     |           |                                               |                                                                                                                                                                       |                      |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 6,985,981.21 | 7,408,159.04 | 0.00       | 100.00%  | 99.74%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                    |                     |           |                                               |                                                                                                                                                                       |                      |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |              |              |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TOTALES |                    |                     |           |                                               |                                                                                                                                                                       |                      |            | 172,370,342.35         | 7,427,106.73                    | 0.00     |               |      |                            |         | 6,985,981.21 | 7,408,159.04 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                     |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 172,370,342.35   | 0.00               | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | AVANCE GENERAL AL PERIODO |
|-----------------------|---------------------------|
| PAGADAS EN TRÁMITE    | FÍSICO FINANCIERO         |
| 7,408,159.04 0.00     |                           |



Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0000034



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012**

00000035



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 2              | 0                          | 0             | 2         | 0                             | 2         | 0                         |
| TOTAL                              | 0           | 2              | 0                          | 0             | 2         | 0                             | 2         | 0                         |

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0036



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                      | F.F.                | MODALIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |              | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |            |       | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------|------------|-------|---------------|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO             |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |              | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                      |                     |           |                                                             | Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan                                                                                                                                                                                                           |                      |            | 295,145,110.08         | 50,556,754.93                   | 0.00     |               |              |                            |            | 0.00  | 25,887,919.52 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | IN08 LP F.2.175/REV4 | FONDO METROPOLITANO | LP        | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I. DE C.V. | Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México                                                                   | 18/09/2008           | 31/10/2012 | 270,849,294.59         | 47,266,261.96                   | 0.00     | ANTICIPO      | 7,964,948.77 |                            |            |       |               |            |          |            | PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,348,600.21 INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                      |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 6,463,081.60 | 23/04/2012                 | 31/10/2012 | 0.00  | 23,065,718.40 | 0.00       | 100.00%  | 48.80%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                      |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 1,501,867.17 |                            |            |       |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | IN08 IR F.3.316/REV4 | FONDO METROPOLITANO | IR        | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.            | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México | 09/11/2008           | 31/10/2012 | 24,295,815.49          | 3,290,492.97                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00         |                            |            |       |               |            |          |            | CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55 |
|         |                      |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00         | 23/04/2012                 | 31/10/2012 | 0.00  | 2,822,201.12  | 0.00       | 100.00%  | 85.77%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                      |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |            |       |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOTALES |                      |                     |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            | 295,145,110.08         | 50,556,754.93                   | 0.00     |               |              |                            |            | 0.00  | 25,887,919.52 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 295,145,110.08   | 0.00               | ANTICIPO           | 7,964,948.77 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 6,463,081.60 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 1,501,867.17 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 25,887,919.52         | 0.00       |                           |            |

  
Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



00000037



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014**




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 0              | 0                             | 0             | 2         | 0                             | 2         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 19          | 5              | 0                             | 23            | 1         | 23                            | 1         | 0                               |
| TOTAL                                              | 21          | 5              | 0                             | 23            | 3         | 23                            | 3         | 0                               |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 0              | 0                          | 0             | 2         | 0                             | 2         | 0                         |
| TOTAL                              | 2           | 0              | 0                          | 0             | 2         | 0                             | 2         | 0                         |

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0040

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                    | F.F.                                                               | MODALIDAD | EMPRESA                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO           |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |                | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 | Mejoramiento de infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal                                                                                                                      |                                  |            | 208,394.16             | 208,394.16                      | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 197,106.04 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | DGOP-AD-F-3-003-14 | FONDO METROPOLITANO                                                | AD        | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072. | 28/05/2014                       | 31/12/2014 | 208,394.16             | 208,394.16                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            | 0.00           | 197,106.04 | 0.00       | 100.00%  | 94.58%     | Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            |                |            |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |            |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                     |                                  |            | 570,139,718.64         | 0.00                            | 0.00     |               |                |                            |            | 437,582,464.24 | 0.00       | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | DGOP-AD-F-1-034-14 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.             | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                        | 28/11/2014                       | 28/09/2016 | 570,139,718.64         | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 149,799,999.99 |                            |            |                |            |            |          |            | Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada. |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 29/09/2016                 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 34.23%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                    |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 149,799,999.99 |                            |            |                |            |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTALES |                    |                                                                    |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            | 570,348,112.80         | 208,394.16                      | 0.00     |               |                |                            |            | 437,582,464.24 | 197,106.04 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |                |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 570,348,112.80   | 0.00               | ANTICIPO           | 149,799,999.99 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00           |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 149,799,999.99 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 197,106.04            | 0.00       |                           |            |

Ing. José Alejandro Cano Neria,  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000041



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## CONTRATOS EJERCICIO 2014

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                    |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 19           | 5              | 0                         |   | 23            | 1         | 23                            | 1         | 0                            |





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2014

**NOTA:** DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA.

DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICPOS |      |
|------------------|--------------------|-------------------|------|
| 21,187,868.17    | 0.00               | ANTICPOS          | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO        | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR     | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERIODO |           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIER |
| 7.887.070.84          | 5.439.245.76 | 100.00%                   | 37.21%    |

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

L 0001 0043



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2017 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 1              | 0                          | 2             | 1         | 0                             | 3         | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38          | 0              | 0                          | 37            | 1         | 35                            | 3         | 0                         |
| TOTAL                                           | 40          | 1              | 0                          | 39            | 2         | 35                            | 6         | 0                         |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

L 0001 0045





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 1              | 0                          | 2             | 1         | 0                             | 3         | 0                         |
| TOTAL                              | 2           | 1              | 0                          | 2             | 1         | 0                             | 3         | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0046

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                        | F.F.                                                                   | MODALIDAD | EMPRESA                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO               |                                                                        |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |                | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                        |                                                                        |           |                                                | Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 9,576,274.47           | 9,576,274.47                    | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 9,517,590.04  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | DGOP-IR-F-1-055-15     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | IR        | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.    | Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodadura en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpán, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. | 01/12/2015                       | 31/12/2015 | 9,576,274.47           | 9,576,274.47                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            | 0.00           | 9,517,590.04  | 0.00       | 100.00%  | 99.39%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.                                                                                                                                                                                  |
|         |                        |                                                                        |           |                                                | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            | 570,139,718.64         | 37,397,819.40                   | 0.00     |               |                |                            |            | 437,582,464.24 | 19,349,732.64 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | DGOP-AD-F-1-034-14/REV | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS     | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.            | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                                                                                  | 28/11/2014                       | 28/09/2016 | 570,139,718.64         | 37,397,819.40                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada. |
|         |                        |                                                                        |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 5,083,999.24   | 29/09/2016                 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 19,349,732.64 | 0.00       | 4.84%    | 3.26%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                        |                                                                        |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 144,716,000.75 |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                        |                                                                        |           |                                                | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 3,796,394.64  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | DGOP-IR-F-1-045-15     | FONDO METROPOLITANO                                                    | IR        | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072                                                                    | 17/09/2015                       | 07/02/2016 | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            | 0.00           | 3,796,394.64  | 0.00       | 100.00%  | 95.04%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.                                                                                                     |
| TOTALES |                        |                                                                        |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |            | 587,314,711.31         | 50,773,452.97                   | 0.00     |               |                |                            |            | 437,582,464.24 | 32,663,717.32 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                                       |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 587,314,711.31   | 0.00               | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 5,083,999.24<br>POR AMORTIZAR 144,716,000.75 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 32,663,717.32         | 0.00       |                           |            |

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000.0047



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## CONTRATOS EJERCICIO 2015

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38           | 0              | 0                         | 37            | 1         | 35                            | 3         | 0                            |





SOCIEDAD DE OBRAS Y SERVICIOS  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2015

| Caso | Número<br>Contrato  | F.F.      | Modalidad | Empresa                                                | Descripción del Contrato                                                                                                                            | Período de Ejecución |           | Monto<br>Contratado<br>Total | Monto<br>Contratado<br>Ejercicio 2015 | Economía | Anticipos  |     | Convenio (Período-Monto) |         |       | Estimación      |            | Avance  |            | Observaciones                                                    |
|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|-----------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                     |           |           |                                                        |                                                                                                                                                     | Inicio               | Termino   |                              |                                       |          | Anticipos  | N/A | Inicio                   | Termino | Monto | Pagada          | En Trámite | Físico  | Financiero |                                                                  |
| 1    | DGOP-LPN-L-1-008-15 | LOCALES   | LP        | GRUPO KOPIL<br>S.A. DE C.V.                            | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA<br>ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"                                          | 25-jun-15            | 31-dic-15 | \$84,351,497.20              | \$84,351,497.20                       | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$84,023,848.88 | \$0.00     | 100.00% | 99.49%     | CONTRATO RECEPCIONADO, EN<br>PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 2    | DGOP-IR-L-5-018-15  | LOCALES   | IR        | SARMENTO Y<br>ASOCIADOS<br>INGENIERÍA, S.A.<br>DE C.V. | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE<br>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III" | 8-jul-15             | 31-dic-15 | \$2,380,142.08               | \$2,380,142.08                        | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$2,323,593.88  | \$0.00     | 100.00% | 99.45%     | CONTRATO RECEPCIONADO, EN<br>PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 3    | DGOP-IR-F-4-021-15  | FEDERALES | IR        | GH<br>CONSTRUCCIONES<br>S.A. DE<br>C.V.                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA<br>DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL<br>PESQUEIRA                                  | 8-ago-15             | 31-dic-15 | \$9,998,799.33               | \$9,998,799.33                        | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$9,838,384.00  | \$0.00     | 100.00% | 99.41%     | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO<br>DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.   |

| TOTAL<br>CONTRATADO | TOTAL DE<br>ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| 75,710,437.61       | 0.00                  | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                     |                       | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |      | AVANCE GENERAL<br>AL PERÍODO |        |
|-----------------------|------|------------------------------|--------|
| 78,285,828.38         | 0.00 | 100.00%                      | 99.12% |

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

000.0049



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURIDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 19          | 2              | 0                             | 16            | 5         | 0                             | 21        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                             | 1         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22          | 0              | 0                             | 11            | 11        | 11                            | 11        | 0                               |
| TOTAL                                              | 42          | 2              | 0                             | 27            | 17        | 11                            | 33        | 0                               |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 19 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 19 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 19          | 2              | 0                          | 16            | 5         | 0                             | 21        | 0                         |
| TOTAL                              | 19          | 2              | 0                          | 16            | 5         | 0                             | 21        | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECINUEVE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Atejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

001.0052

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | CONTRATO                | F.F.                                                                         | MODALIDAD | EMPRESA                                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |                | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            | 590,995,928.36         | 156,786,223.10                  | 0.00     |               |                |                            |            | 476,487,074.98 | 71,467,303.38 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV2 | CREDITO Y RAMO 23<br>PROVISORES<br>SALARIALES<br>CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR<br>EJA, S.A. DE C.V.                                | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Numero 78 Colonia Vertiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                                                                                                                    | 28/11/2014                       | 28/09/2018 | 570,139,718.64         | 145,963,210.55                  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada. |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 26,530,506.64  | 28/09/2016                 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 62,474,941.28 | 0.00       | 10.72%   | 7.76%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 116,185,494.11 |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-16      | RECURSOS<br>FISCALES                                                         | AD        | INGENIERÍA MAS<br>ARQUITECTURA, S.A.<br>DE C.V.                       | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Numero 78, Colonia Vertiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México                                                                | 20/04/2015                       | 28/09/2017 | 20,856,209.72          | 10,823,012.55                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 29/09/2017                 | 15/12/2018 | 38,904,610.74  | 8,992,362.10  | 0.00       | 26.39%   | 23.11%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       | Construcción de Paneles Solares                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            | 17,227,956.11          | 17,227,956.11                   | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 17,220,950.21 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | DGOP-LPN-L-4-002-16     | RECURSOS<br>FISCALES                                                         | LP        | SISTEMAS<br>MULTIPROGRESIVOS<br>S.A. DE C.V.                          | Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Venereal                                                                                                                                                                 | 05/05/2016                       | 15/12/2018 | 17,227,956.11          | 17,227,956.11                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.                                                                                                                                                                                  |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            | 0.00           | 17,220,950.21 | 0.00       | 100.00%  | 99.96%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 12,042,760.88          | 8,243,401.78                    | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 7,861,859.88  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4    | DGOP-IR-F-1-045-15/REV  | FONDO<br>METROPOLITANO                                                       | IR        | HVAC MANTENIMIENTO<br>Y CONSTRUCCIÓN, S.A.<br>DE C.V.                 | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072                                                                                                      | 17/09/2015                       | 07/02/2016 | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.                                                                                                 |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            | 0.00           | 3,425,396.48  | 0.00       | 100.00%  | 95.04%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | DGOP-LPN-F-4-020-16     | FONDO<br>METROPOLITANO                                                       | LPN       | DISEÑO Y<br>SUMINISTROS<br>ESPECIALES PARA<br>PUENTES, S.A. DE C.V.   | Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.                                                                                  | 23/09/2016                       | 31/12/2016 | 4,444,042.68           | 4,444,042.68                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                                                                                                                                                                                   |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            | 0.00           | 4,436,473.40  | 0.00       | 100.00%  | 99.83%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       | Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.                                                                                                                                                                                                                |                                  |            | 435,032.13             | 435,032.13                      | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 402,320.49    | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | DGOP-AD-L-4-044-16      | RECURSOS<br>FISCALES                                                         | AD        | IMPULSORA DE<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL, S.A. DE C.V.                  | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México       | 01/11/2016                       | 31/12/2016 | 435,032.13             | 435,032.13                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                                                                                                                                                                                   |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            | 0.00           | 402,320.49    | 0.00       | 100.00%  | 92.48%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       | Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            | 5,878,325.14           | 5,878,325.14                    | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 5,869,691.95  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7    | DGOP-IR-L-4-053-18      | RECURSOS<br>FISCALES                                                         | IR        | PROYECTOS Y<br>ADMINISTRACIÓN EN<br>INGENIERÍA CIVIL, S.A.<br>DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 08000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México | 01/12/2016                       | 31/12/2016 | 5,878,325.14           | 5,878,325.14                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                                                                                                                                                                                   |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |            | 0.00           | 5,869,691.95  | 0.00       | 100.00%  | 99.85%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

9

000 0053



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | CONTRATO            | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                          |
|------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|---------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            | 44,852,210.26          | 14,999,120.47                   | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 14,999,118.64 | 0.00       |          |            |                                                                                                                        |
| 8    | DGOP-LPN-L-4-055-16 | RECURSOS FISCALES | LPN       | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2016                       | 18/12/2017 | 42,222,317.08          | 14,800,000.00                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 14,800,000.00 | 0.00       | 35.05%   | 35.05%     | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-jun-18                       |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |
| 9    | DGOP-IR-L-5-056-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/12/2016                       | 31/12/2017 | 2,629,893.18           | 199,120.47                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 199,118.64    | 0.00       | 7.57%    | 7.57%      | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-jun-18                       |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              | Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            | 15,348,024.56          | 15,348,024.56                   | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 14,878,717.96 | 0.00       |          |            |                                                                                                                        |
| 10   | DGOP-IR-L-1-076-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.                  | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,235,352.71           | 9,235,352.71                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 8,987,978.12  | 0.00       | 100.00%  | 97.32%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |
| 11   | DGOP-IR-L-1-075-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES                                 | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 8 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 5,275,406.40           | 5,275,406.40                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 5,117,096.40  | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |
| 12   | DGOP-AD-L-5-088-16  | RECURSOS FISCALES | AD        | BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.               | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 8 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado. | 27/12/2016                       | 31/12/2016 | 837,265.45             | 837,265.45                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 773,643.44    | 0.00       | 100.00%  | 92.40%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 4-oct-17.  |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 50,793,653.53          | 50,793,653.53                   | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 49,297,290.24 | 0.00       |          |            |                                                                                                                        |
| 13   | DGOP-IR-L-1-073-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.                             | "Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Duma No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gasell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,598,405.29           | 9,598,405.29                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 9,309,986.00  | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 19-sep-17. |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         | 0.00  |               |            |          |            |                                                                                                                        |
|      |                     |                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                        |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | CONTRATO           | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                            |
|------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|---------------|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                          |
| 14   | DGOP-IR-L-1-072-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.                     | Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamaria, en las Delegaciones Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 10,219,773.09          | 10,219,773.09                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 9,913,152.36  | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
| 15   | DGOP-IR-L-1-078-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.                     | Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M #501 / M 601, Jardín de niños Floribel L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Alemán y Azcapotzalco, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,597,679.40           | 9,597,679.40                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 9,309,801.56  | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
| 16   | DGOP-IR-L-1-083-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V.                      | Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Farfán, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl, Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipe, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24/12/2016                       | 31/12/2016 | 10,444,835.85          | 10,444,835.85                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 10,131,090.84 | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17. |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
| 17   | DGOP-IR-L-1-082-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V.                      | Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Ruiz, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepalcalt, Primaria Democrática Alameda, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celarino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,805,878.14           | 9,805,878.14                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 9,512,032.48  | 0.00       | 100.00%  | 97.00%     | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
| 18   | DGOP-AD-L-5-092-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD S.A. DE C.V. | "Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6), Primarias, María Epigmenia Arizaga Salgado, Coyotlauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfredo Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xultecuhtli. A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamaria, en las Delegaciones Magdalena | 27/12/2016                       | 31/12/2016 | 1,127,081.76           | 1,127,081.76                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 1,121,227.00  | 0.00       | 100.00%  | 99.48%     | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |
|      |                    |                   |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |               |            |          |            |                                                                                                                          |

000005

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de septiembre de 2016

| NÚMERO  |                   | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                 | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO          |         |           |                                                        |                                                                          | INICIO                           | TERMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TERMINO    | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                   |         |           |                                                        | Construcción del Museo interactivo Infantil Iztapalapa                   |                                  |            | 527,185,523.79         | 3,042,929.96                    | 0.00     |               |      |                            |            | 0.00           | 3,042,929.96   | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 18      | DGPE-LPN-2-012-16 | CREDITO | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.                     | Supervisión de la Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16          | 1,585,923.93                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 1,585,923.93   | 0.00       | 7.21%    | 7.21%      | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mutuario.                                                                                                      |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 20      | DGPE-IR-2-013-16  | CREDITO | IR        | INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo interactivo infantil Iztapalapa       | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70          | 1,261,994.16                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 1,261,994.16   | 0.00       | 10.30%   | 10.30%     | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mutuario.                                                                                                      |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 21      | DGPE-LPN-1-014-16 | CREDITO | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                | Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa                   | 29/12/2016                       | 07/05/2019 | 492,949,831.93         | 195,011.87                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 | 01/04/2018                 | 07/05/2019 | 0.00           | 195,011.87     | 0.00       | 0.04%    | 0.04%      | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mutuario en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. |
|         |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| TOTALES |                   |         |           |                                                        |                                                                          |                                  |            | 1,264,759,414.76       | 272,754,866.76                  | 0.00     |               |      |                            |            | 476,487,074.96 | 185,340,192.71 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                         |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |                |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1,264,759,414.76 | 0.00               | ANTICIPO           | 0.00           |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 28,530,506.64  |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 116,185,494.11 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 185,040,192.71        | 0.00       |                           |            |

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                                | 1         | 0                               |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
| TOTAL                                              | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                                | 1         | 0                               |

C-000 0057



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2016

| NÚMERO        |                    | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                 | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                                                                                                                   | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |            | ESTIMACIÓN |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |    |              |            |         |        |                         |
|---------------|--------------------|------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|----|--------------|------------|---------|--------|-------------------------|
| CASO          | CONTRATO           |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                          | INICIO               | TÉRMINO   |                  |          |                                                                                                                                             | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO      | PAGADA     | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |               |    |              |            |         |        |                         |
| 1             | DGOP-IR-L-1-039-16 |      | IR        | Constructora Pigma S.A. de C.V. | Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme", ubicado en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410. | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 6,936,052.06     | 0.00     | <table><tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr><tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr><tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr></table> | ANTICIPO                   | 0.00    | AMORTIZADO | 0.00       | POR AMORTIZAR | 0.00     | NA         | NA            | NA | 6,700,520.77 | 235,531.28 | 100.00% | 96.80% | En proceso de recepción |
| ANTICIPO      | 0.00               |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |                  |          |                                                                                                                                             |                            |         |            |            |               |          |            |               |    |              |            |         |        |                         |
| AMORTIZADO    | 0.00               |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |                  |          |                                                                                                                                             |                            |         |            |            |               |          |            |               |    |              |            |         |        |                         |
| POR AMORTIZAR | 0.00               |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |                  |          |                                                                                                                                             |                            |         |            |            |               |          |            |               |    |              |            |         |        |                         |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 6,936,052.06     | 0.00               | ANTICIPO           | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 6,700,520.77          | 235,531.28 | 100.00%                   | 96.80%     |

ING. JOSÉ LUIS RICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## CONTRATOS EJERCICIO 2016

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 22           | 0              | 0                         | 11            | 11        | 11                            | 11        | 0                            |



SECRETARÍA DE OBRAS Y RECONSTRUCCIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS  |     | CONVENIO (PERÍODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN      |             | AVANCE  |            | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|---------|------------|---------------|
|      |                     |         |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS  | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA          | EN TRÁMITE  | FÍSICO  | FINANCIERO |               |
| 1    | DGOP-AD-L-1-005-18  | LOCALES | A.D.      | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.                                                                                        | 13-ago-18            | 11-sep-18 | \$558,185.12           | \$558,185.12                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00          | \$0.00      | 100.00% | 0.00%      |               |
| 2    | DGOP-AD-L-5-013-18  | LOCALES | A.D.      | SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.                            | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 8-sep-18             | 31-dic-18 | \$1,893,894.48         | \$1,893,894.48                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,873,993.98  | \$0.00      | 100.00% | 99.41%     |               |
| 3    | DGOP-IR-L-5-018-18  | LOCALES | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO S.A. DE C.V.                     | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA                                                | 22-sep-18            | 30-dic-18 | \$3,481,741.17         | \$3,481,741.17                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$3,380,543.92  | \$51,833.44 | 100.00% | 96.24%     |               |
| 4    | DGOP-LPN-L-1-024-18 | LOCALES | LPN       | RIKON HOLDINGS S.A. DE C.V.                                             | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA                                                                                  | 5-oct-18             | 31-dic-18 | \$82,348,323.82        | \$82,348,323.82                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$81,948,214.44 | \$0.00      | 100.00% | 99.38%     |               |
| 5    | DGOP-LPN-L-1-028-18 | LOCALES | LPN       | GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.                                                | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA                                                         | 24-sep-18            | 31-dic-18 | \$28,042,825.03        | \$28,042,825.03                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$24,808,540.80 | \$0.00      | 100.00% | 87.75%     |               |
| 6    | DGOP-LPN-L-5-030-18 | LOCALES | LPN       | ARQUIPO, S.C.                                                           | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.                                                                                                  | 11-oct-18            | 23-dic-17 | \$18,788,520.33        | \$5,237,086.56                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$15,303,987.07 | \$0.00      | 85.44%  | 81.45%     |               |
| 7    | DGOP-AD-L-5-033-18  | LOCALES | A.D.      | ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRERO                               | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.   | 1-nov-18             | 30-dic-18 | \$298,224.14           | \$298,224.14                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$182,667.52    | \$0.00      | 100.00% | 81.87%     |               |
| 8    | DGOP-AD-L-5-043-18  | LOCALES | A.D.      | ARQUITEG, S.A. DE C.V.                                                  | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                      | 1-nov-18             | 31-dic-17 | \$1,821,311.49         | \$280,187.35                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$572,147.98    | \$0.00      | 71.38%  | 31.41%     |               |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | F.F.      | MODALIDAD | EMPRESA                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS  |     | CONVENIO (PERIODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE |           | OBSERVACIONES                              |
|------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------|
|      |                     |           |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS  | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCERO |                                            |
| 9    | DGOP-JR-L-5-048-18  | LOCALES   | IR        | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S A DE C V   | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.                                                               | 1-dic-18             | 31-dic-17 | \$11,512,871.79        | \$570,781.77                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$5,218,299.84 | \$0.00     | 59.98% | 54.00%    |                                            |
| 10   | DGOP-AD-L-5-051-18  | LOCALES   | AD        | ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO        | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.                                                            | 1-dic-18             | 31-dic-17 | \$998,198.94           | \$58,387.80                     | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$58,387.80    | \$0.00     | 88.40% | 5.88%     |                                            |
| 11   | DGOP-LPN-F-2-059-18 | FEDERALES | LPN       | PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S A DE C V | "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO" | 15-dic-18            | 31-dic-17 | \$287,834,458.75       | \$1,958,183.95                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$4,074,723.81 | \$0.00     | 15.89% | 1.42%     | ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 104,499,800.99   | 0.00               | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |           |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCERO |
| 117,983,508.04        | 51,833.44  | 82.01%                    | 58.22%    |

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

000 0062



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 1           | 7              | 0                          | 3             | 5         | 0                             | 8         | 0                         |
| TOTAL                              | 1           | 7              | 0                          | 3             | 5         | 0                             | 8         | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SÉIS CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

000 0063



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | CONTRATO                | F.F.                                                               | MODALIDAD | EMPRESA                                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |               | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |               | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                                        |                                  |            | 590,995,928.36         | 176,509,711.69                  | 0.00     |               |               |                            |            | 476,487,074.98 | 120,939,255.64 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV3 | CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                          | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                                          | 28/11/2014                       | 28/09/2016 | 570,139,718.64         | 161,803,445.13                  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29/09/2016                 | 14/11/2016 | 437,582,464.24 | 106,232,989.08 | 0.00       | 14.61%   | 14.89%     | El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada. |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 41,079,179.78 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 75,107,314.35 |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-15/REV  | CREDITO                                                            | AD        | INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                    | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016                       | 28/09/2017 | 20,856,209.72          | 14,706,266.56                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29/09/2017                 | 15/12/2018 | 38,904,610.74  | 14,706,266.56  | 0.00       | 37.80%   | 37.80%     | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.                                                                                                      |                                  |            | 44,852,210.26          | 23,655,249.07                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 23,655,249.07  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | DGOP-LPN-L-4-055-16/REV | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                         | LPN       | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M | 01/12/2016                       | 18/12/2018 | 42,222,317.08          | 22,766,097.47                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 09/10/2017                 | 31/01/2018 | 0.00           | 22,766,097.47  | 0.00       | 64.95%   | 53.92%     | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18                                                                                                                                                                                                         |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4    | DGOP-IR-L-5-056-16/REV  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                         | IR        | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir | 01/12/2016                       | 31/12/2017 | 2,629,893.18           | 889,151.60                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 09/10/2017                 | 31/01/2018 | 0.00           | 889,151.60     | 0.00       | 92.43%   | 33.81%     | Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18                                                                                                                                                                                                         |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                          |                                  |            | 527,185,523.79         | 74,506,364.62                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 74,506,364.62  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | DGPE-LPN-2-012-16/REV   | CREDITO                                                            | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.                          | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                       | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16          | 7,070,832.07                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 7,070,832.07   | 0.00       | 32.17%   | 32.17%     | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                      |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | DGPE-IR-2-013-16/REV    | CREDITO                                                            | IR        | INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.       | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                             | 29/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70          | 6,398,889.44                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 6,398,889.44   | 0.00       | 52.22%   | 52.22%     | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                      |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7    | DGPE-LPN-1-014-16/REV   | CREDITO                                                            | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                      | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                          | 29/12/2016                       | 07/05/2019 | 492,949,831.93         | 61,036,643.11                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/04/2018                 | 07/05/2019 | 0.00           | 61,036,643.11  | 0.00       | 12.38%   | 12.38%     | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.                                                                                 |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                    |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                     | F.F.                     | MODALIDAD | EMPRESA                                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |                | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                             |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO            |                          |           |                                           |                                                                                                                                                                                         | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                           |
|         |                     |                          |           |                                           | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)                                                                                                                          |                                  |            | 16,954,709.07          | 20,345.65                       | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00           | 0.00           | 0.00       |          |            |                                                                                                           |
| B       | DGOP-LPN-F-4-035-17 | RECURSOS FEDERALES PAICE | LPN       | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos" ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México | 31/12/2017                       | 30/03/2018 | 16,954,709.07          | 20,345.65                       | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.12%    | 0.00%      | Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18 |
|         |                     |                          |           |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |                |                |            |          |            |                                                                                                           |
|         |                     |                          |           |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |                |                |            |          |            |                                                                                                           |
| TOTALES |                     |                          |           |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 1,179,988,371.48       | 274,891,671.03                  | 0.00     |               |      |                            |         | 476,487,074.98 | 219,100,869.33 | 0.00       |          |            |                                                                                                           |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS          |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1,179,988,371.48 | 0.00               | 0.00                        |
|                  |                    | AMORTIZADO 41,078,179.76    |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 75,107,314.35 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 219,100,869.33        | 0.00       |                           |            |

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2023 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 9           | 6              | 0                          | 1             | 14        | 0                             | 15        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                          | 1             | 0         | 0                             | 1         | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 16          | 0              | 0                          | 12            | 4         | 12                            | 4         | 4                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 10          | 0              | 0                          | 3             | 7         | 0                             | 10        | 0                         |
| TOTAL                                           | 36          | 6              | 0                          | 17            | 25        | 12                            | 30        | 4                         |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 9           | 6              | 0                          | 1             | 14        | 0                             | 15        | 0                         |
| TOTAL                              | 9           | 6              | 0                          | 1             | 14        | 0                             | 15        | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | CONTRATO                | F.F.                                                              | MODALIDAD | EMPRESA                                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |               | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |               | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            | 590,995,928.36         | 234,611,026.80                  | 0.00     |               |               |                            |            | 476,487,074.98 | 59,711,656.56 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                             | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en Obispo Montiel Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                                                                                          | 28/11/2014                       | 28/09/2016 | 570,139,718.64         | 224,975,243.56                  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29/09/2016                 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 44,603,832.80 | 0.00       | 34.99%   | 6.63%      | En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada. |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 15,611,341.46 |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 59,495,972.89 |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 | CRÉDITO                                                           | AD        | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.                        | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Vértiz, Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad                                               | 20/04/2016                       | 28/09/2017 | 20,856,209.72          | 9,635,783.24                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29/09/2017                 | 15/12/2018 | 38,904,610.74  | 15,107,823.76 | 0.00       | 35.81%   | 39.83%     | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 527,185,523.79         | 81,542,200.66                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 73,624,952.81 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | DGPE-LPN-2-012-16/REV2  | CRÉDITO                                                           | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.                              | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                       | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16          | 13,325,340.16                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 8,358,026.33  | 0.00       | 60.62%   | 38.02%     | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4    | DGPE-IR-2-013-16/REV2   | CRÉDITO                                                           | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.          | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                             | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70          | 4,592,712.10                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 1,642,778.08  | 0.00       | 37.48%   | 13.41%     | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | DGPE-LPN-1-014-16/REV2  | CRÉDITO                                                           | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                         | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/2016                       | 07/05/2019 | 492,949,831.93         | 63,624,148.40                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 01/04/2018                 | 07/05/2019 | 0.00           | 63,624,148.40 | 0.00       | 12.91%   | 12.91%     | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.                                                                                                                   |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            | 16,954,709.07          | 16,934,363.42                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 16,921,782.46 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | DGOP-LPN-F-2-035-17/REV | RECURSOS FEDERALES PAICE                                          | LPN       | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                     | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.                                                                                                                      | 31/12/2017                       | 30/03/2018 | 16,954,709.07          | 16,934,363.42                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            | 0.00           | 16,921,782.46 | 0.00       | 100.00%  | 99.81%     | Trabajos concluidos. Recepcionado el 30 nov-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 | Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 16 y Miravalle 913                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            | 412,867.00             | 412,867.00                      | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 406,517.84    | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | DGOP-AD-L-3-023-18      | RECURSOS FISCALES                                                 | AD        | COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 16 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle, C.P. 03680, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 | 08/01/2018                       | 31/07/2018 | 412,867.00             | 412,867.00                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            | 0.00           | 406,517.84    | 0.00       | 100.00%  | 98.46%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 16 jun-18. Pendiente de liquidar.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 | Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            | 9,765,000.00           | 9,765,000.00                    | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00           | 9,759,918.90  | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8    | DGOP-AD-L-2-016-18      | RECURSOS FISCALES                                                 | AD        | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.                   | Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017                                                                                            | 08/01/2018                       | 31/08/2018 | 9,300,000.00           | 9,300,000.00                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            | 0.00           | 9,295,924.07  | 0.00       | 100.00%  | 99.96%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 27 ago-18. Pendiente de liquidar.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         |                                                                   |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |                |               |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                      | F.F.                                                                   | MODALIDAD | EMPRESA                                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |               | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |                | ESTIMACIÓN     |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                           |                                                                        |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO             |                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |           |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                         |                                                                        |
| 9       | DGOP-AD-L-3-024-18   | RECURSOS FISCALES                                                      | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO S.A. DE C.V.                                                    | Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Democión y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez C.P. 066 en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017                                              | 08/01/2018                       | 31/06/2018 | 465,000.00             | 465,000.00                      | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 463,994.83     | 0.00          | 100.00%  | 99.78%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar. |                                                                        |
|         |                      |                                                                        |           | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            | 16,517,918.42          | 16,517,918.42                   | 0.00     |           |               |                            |         | 0.00           | 13,588,946.44  | 0.00          |          |            |                                                                         |                                                                        |
| 10      | DGOP-AD-L-1-033-18   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | AD        | CONSTRUCTORA PIGMA S.A. DE C.V.                                                         | Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.                                                                                  | 04/09/2018                       | 12/12/2018 | 3,091,585.91           | 3,091,585.91                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 1,448,714.72   | 0.00          | 100.00%  | 46.86%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19. Pendiente de liquidar. |                                                                        |
| 11      | DGOP-AD-L-1-034-18   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | AD        | DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.                              | Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.                                                                                  | 04/09/2018                       | 12/12/2018 | 5,375,193.41           | 5,375,193.41                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 4,997,509.68   | 0.00          | 100.00%  | 92.97%     | Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 29-may-19.  |                                                                        |
| 12      | DGOP-OPIR-L-1-035-18 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | IR        | VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.                                          | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.                                                                                  | 23/08/2018                       | 09/12/2018 | 4,350,002.70           | 4,350,002.70                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 4,164,666.80   | 0.00          | 100.00%  | 95.74%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19. Pendiente de liquidar. |                                                                        |
| 13      | DGOP-OPIR-L-1-036-18 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | IR        | RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.                                                  | Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.                                                                    | 25/08/2018                       | 15/11/2018 | 3,102,073.32           | 3,102,073.32                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 2,401,325.28   | 0.00          | 100.00%  | 77.41%     | Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19. Pendiente de liquidar. |                                                                        |
| 14      | DGOP-AD-L-5-037-18   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS | AD        | CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.                                                      | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México. | 19/08/2018                       | 26/12/2018 | 599,063.08             | 599,063.08                      | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00          |                            |         | 0.00           | 576,729.96     | 0.00          | 100.00%  | 96.27%     | Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.              |                                                                        |
|         |                      |                                                                        |           | Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            | 69,677,496.14          | 69,677,496.14                   | 0.00     |           |               |                            |         | 0.00           | 69,620,203.90  | 0.00          |          |            |                                                                         |                                                                        |
| 15      | DGOP-AD-L-2-052-18   | RECURSOS FISCAL                                                        | AD        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.                                          | Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cacachitl, ubicado en el Pueblo Santa María Navtlas, Delegación Xochimilco.                                                                                                                                        | 24/09/2018                       | 23/12/2018 | 69,677,496.14          | 69,677,496.14                   | 0.00     | ANTICIPO  | 20,903,248.84 |                            |         |                | 0.00           | 69,620,203.90 | 0.00     | 100.00%    | 99.92%                                                                  | Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19. Pendiente de liquidar. |
| TOTALES |                      |                                                                        |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            | 1,231,509,442.78       | 429,460,872.44                  | 0.00     |           |               |                            |         | 476,487,074.98 | 243,633,978.91 | 0.00          |          |            |                                                                         |                                                                        |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                                                |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,231,509,442.78 | 0.00               | ANTICIPO 20,903,248.84<br>AMORTIZADO 36,514,590.30<br>POR AMORTIZAR 59,495,972.89 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 243,633,978.91        | 0.00       |                           |            |

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Gobierno de la  
Ciudad de México

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de septiembre 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                             | 1             | 0         | 0                                | 1         | 0                               |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
| TOTAL                                              | 1           | 0              | 0                             | 1             | 0         | 0                                | 1         | 0                               |

000 0071

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 30 de septiembre de 2018

| NUMERO |                    | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                    | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | MONTO CONTRATADO | ECONOMIA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|--------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|--------------|------------|----------|------------|---------------|
| CASO   | CONTRATO           |      |           |                                         |                                                                                                                                             | INICIO               | TÉRMINO  |                  |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA       | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
| 2      | DGOP-AD-L-1-039-18 | 11   | AD        | REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V. | Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) | 01-08-18             | 19-09-18 | 5,438,717.88     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 3,622,828.28 | 0.00       | 100.00%  | 66.61%     | Recepcionada  |
|        |                    |      |           |                                         |                                                                                                                                             |                      |          |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |              |            |          |            |               |
|        |                    |      |           |                                         |                                                                                                                                             |                      |          |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |              |            |          |            |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMIAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                     |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 5,438,717.88     | 0.00               | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 3,622,828.28          | 0.00       | 1.00                      | 0.67       |

Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Jose Manuel Gallardo Garcia  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"






FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## CONTRATOS EJERCICIO 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                 |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 16           | 0              | 0                         |   | 12            | 4         | 12                            | 4         | 4                            |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| Caso | NÚMERO CONTRATO      | FF        | MODALIDAD | EMPRESA                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS            |     | CONVENIO (PERIODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE |            | OBSERVACIONES                                                    |
|------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                      |           |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO | FINANCIERO |                                                                  |
| 1    | DGOP-OPIR-L-3-031-18 | LOCALES   | IR        | PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.                                                                    | ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                         | 27-jul-18            | 28-dic-18 | \$4,526,327.88         | \$4,526,327.88                  | 0.00     | POR AMORTIZAR        | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$3,052,587.05 | \$0.00     | 71.82% | 87.44%     | SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO. |
| 2    | DGOP-IR-L-3-048-18   | LOCALES   | IR        | HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                          | TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 19-oct-18            | 31-dic-18 | \$3,984,810.89         | \$1,985,788.72                  | 0.00     | POR AMORTIZAR        | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$718,222.32   | \$0.00     | 25.15% | 2.51%      | SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO. |
| 3    | DGOP-IR-L-3-049-18   | LOCALES   | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.                                                                      | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                                  | 25-oct-18            | 31-dic-18 | \$11,488,192.36        | \$2,238,221.88                  | 0.00     | POR AMORTIZAR        | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$288,080.98   | \$0.00     | 5.88%  | 18.02%     | SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO. |
| 4    | DGOP-LPN-F-2-050-18  | FEDERALES | L.P.      | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                    | 3-nov-18             | 22-dic-18 | \$271,284,001.63       | \$34,315,054.98                 | 0.00     | POR AMORTIZAR        | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$0.00     | 1.80%  | 0.00%      | SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO. |

1. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DG25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 113/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad indígena, denominado originalmente "Napopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

2. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DG15/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 113/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad indígena, denominado originalmente "Napopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintidós del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

[...]

En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CS"

000 0074




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PÚBLICAD "D" | 10          | 0              | 0                                | 3             | 7         | 0                                | 10        | 0                               |
| TOTAL                                              | 10          | 0              | 0                                | 3             | 7         | 0                                | 10        | 0                               |

NOTA:

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión  
de Construcción D6

  
M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

  
00.0075



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



| NUMERO |                     | F.F.                                                                                                     | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |                 |                 | ESTIMACIÓN       |                     | AVANCE %     |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO            |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               | INICIO                     | TÉRMINO         | MONTO           | PAGADA           | EN TRÁMITE          | FÍSICO       | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |            | 1,098,911,032.65       | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 1,098,089,029.24 | 821,296.98          |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | DGPE-LPN-F-1-007-15 | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD                              | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CONSTRUCTORA DE INGENIEROS, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V. | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.                                                                                     | 01/12/2016                       | 15/10/2017 | 1,098,911,032.65       | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            | 10-dic-18                  | X                             |    | Otra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramita para pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | 16 de oct de 17 | 16 de mar de 18 | 0.00             | \$ 1,094,542,329.62 | 821,296.98   | 100.00%    | 99.92%                     |                               |    | Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.                                                                                                                                                          |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            | 29,662,643.16          | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 24,311,669.53    | 5,350,973.63        |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | DGOP-AD-F-1-038-17  | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II                           | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | CARULI Construcciones, S. C.                                                                                                                                                                                     | Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Es-Ejido del Xochimilco.                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2018                       | 31/12/2018 | 29,662,643.16          | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO 2018 | 8,898,792.95               |                 |                 |                  | \$ 24,311,669.53    | 5,350,973.63 | 97.00%     | 81.96%                     |                               | X  | OBRA EN PROCESO de Finito. Las estimaciones 14, 15 están en trámite en el área de Contabilidad y Registro de la Dirección de Finanzas para su pago con recursos de economías. Esta pendiente la estimación 16 Liq.                                                                                                                                            |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 7,334,506.65               |                 |                 | 0.00             |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 1,564,266.30               |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            | 24,717,462.62          | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 15,325,752.22    | 9,146,137.40        |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3      | DGOP-AD-F-1-038-17  | RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II                           | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | CARULI Construcciones, S. C.                                                                                                                                                                                     | Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/02/2018                       | 31/12/2018 | 24,717,462.62          | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO 2018 | 7,415,223.79               |                 |                 |                  | \$ 15,325,752.22    | 9,146,137.40 | 79.00%     | 62.00%                     |                               | X  | OBRA EN PROCESO de Finito. Las estimaciones 11, 12 están en trámite en el área de Contabilidad y Registro de la Dirección de Finanzas para su pago con recursos de economías. Esta pendiente la estimación 13 Liq.                                                                                                                                            |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 4,597,725.67               |                 |                 | 0.00             |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 2,817,498.12               |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 11,271,196.96          | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 10,944,890.44    | 0.00                |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | DGOP-IR-L-4-041-18  | FINANCIAMIENTOS INTERNOS                                                                                 | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Multinacionales Matinist Grey, S. A.                                                                                                                                                                             | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Arriaga Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Huevo Periférico en las Delegaciones Tlalpam y Xochimilco, Ciudad de México. | 25/08/2018                       | 07/11/2017 | 11,271,196.96          | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |                 |                 |                  | 10,944,890.44       | 0.00         | 100.00%    | 97.10%                     | 25-mar-19                     | X  | Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpam y Xochimilco, Ciudad de México.       |                                  |            | 1,022,377.76           | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 913,780.72       | 0.00                |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5      | DGOP-AD-L-5-048-18  | FINANCIAMIENTOS INTERNOS                                                                                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Construcciones I CAR, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                             | Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpam y Xochimilco, Ciudad de México.       | 18/08/2018                       | 30/11/2017 | 1,022,377.76           | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |                 |                 |                  | 913,780.72          | 0.00         | 100.00%    | 100.00%                    | 25-mar-19                     | X  | Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.                                                                                                                                                                                                           |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            | 4,503,636.62           | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 0.00             | 4,480,226.24        |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6      | DGOP-IR-L-5-056-18  | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-COMAX)-2016 | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.                                                                                                                                                           | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/11/2018                       | 31/12/2018 | 4,503,636.62           | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |                 |                 |                  | 0.00                | 4,480,226.24 | 100.00%    | 0.00%                      |                               | X  | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA. |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 2,336,313.98           | 0.00                            | 0.00     |               |                            |                 |                 | 0.00             | 2,327,488.96        |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7      | DGOP-IR-L-5-057-18  | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-COMAX)-2016 | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Irkon Holdings, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                   | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13/11/2018                       | 31/12/2018 | 2,336,313.98           | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |                 |                 |                  | 0.00                | 2,327,488.96 | 100.00%    | 0.00%                      |                               | X  | Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA. |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                     |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |                 |                 |                  |                     |              |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

000 0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



| NÚMERO  |                    | F.F.                                                                                                                   | MODALIDAD              | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN       |               | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CONTACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------|----------------------------|---------|-------|------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO    | CONTRATO           |                                                                                                                        |                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |           |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA           | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                    |                                                                                                                        |                        |                                                             | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan                                                                                                  |                                  |            | 5,877,749.84           | 0.00                            | 0.00     |           |      |                            |         |       | 0.00             | 5,449,216.00  |          |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8       | DOOP-IR-L-5-058-18 | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FORADEN-CDNOR)-2016               | INVITACIÓN RESTRINGIDA | Constructora COOAD, S. A. de C. V.                          | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan                                                                                                  | 13/11/2018                       | 31/12/2018 | 5,877,749.84           | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00             | 5,449,216.00  | 100.00%  | 0.00%      |                            |                               | X  | Los trabajos están concluidos en su totalidad.<br>Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.<br>Se solicitó su pago como ADEFA. |
|         |                    |                                                                                                                        |                        |                                                             | Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado. |                                  |            | 10,430,642.34          | 0.00                            | 0.00     |           |      |                            |         |       | 0.00             | 10,414,722.10 |          |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9       | DOOP-AD-L-2-060-18 | No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FORADEN-CDNOR)-2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | HR Consorcio Industrial S. A. de C. V.                      | Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado. | 15/11/2018                       | 19/12/2018 | 10,430,642.34          | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00             | 10,414,722.10 | 100.00%  | 0.00%      |                            |                               | X  | Los trabajos están concluidos en su totalidad.<br>Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.<br>Se solicitó su pago como ADEFA. |
|         |                    |                                                                                                                        |                        |                                                             | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco                                                                                                                    |                                  |            | 4,175,507.10           | 0.00                            | 0.00     |           |      |                            |         |       | 0.00             | 2,137,533.64  |          |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | DOOP-AD-L-5-065-18 | Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FORADEN-CDNOR)-2016               | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco                                                                                                                    | 26/11/2018                       | 31/12/2018 | 4,175,507.10           | 0.00                            | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00             | 2,137,533.64  | 100.00%  | 0.00%      |                            |                               | X  | Los trabajos están concluidos en su totalidad.<br>Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.<br>Se solicitó su pago como ADEFA. |
| TOTALES |                    |                                                                                                                        |                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 1,192,908,563.03       | 0.00                            | 0.00     |           |      |                            |         |       | 1,149,585,122.15 | 40,127,594.95 |          |            |                            |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                                               |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,192,908,563.03 | 0.00               | ANTICIPO 16,314,016.73<br>AMORTIZADO 11,932,232.32<br>POR AMORTIZAR 4,381,784.42 |

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

| TOTAL DE ESTIMACIONES |               | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE    | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,149,585,122.15      | 40,127,594.95 |                           |            |

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"  
Tel.: 5704 - 1415 Etl. 221





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

5.11. Avance de los contratos del Ejercicio 2019





**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |            |                               |            |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |            | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |            | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE  | EFFECTUADA                    | PENDIENTE  |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 28          | 1              | 0                             | 0             | 29         | 0                             | 29         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 18          | 3              | 0                             | 0             | 21         | 0                             | 21         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 101         | 0              | 0                             | 0             | 101        | 0                             | 101        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 60          | 0              | 2                             | 0             | 60         | 0                             | 60         | 0                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>207</b>  | <b>4</b>       | <b>2</b>                      | <b>0</b>      | <b>211</b> | <b>0</b>                      | <b>211</b> | <b>0</b>                        |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y VEINTIOCHO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES DOS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA, CINCO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTIDOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 28          | 1              | 0                          | 0             | 29        | 0                             | 29        | 0                         |
| TOTAL                              | 28          | 1              | 0                          | 0             | 29        | 0                             | 29        | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTIOCHO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES, DOS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA, CINCO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTIDÓS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

  
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas  
"A2"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"

9  
L 000 0080

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO |                        | F.F.                      | MODALIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |      | CONVENIO (PERÍODO MONTO) |            |       | ESTIMACIÓN     |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------|--------------------------|------------|-------|----------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO               |                           |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |           |      | INICIO                   | TÉRMINO    | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                        |                           |           |                                                             | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 492,949,831.93         | 368,094,028.55                  | 0.00     |           |      |                          |            | 0.00  | 0.00           | 16,360,868.92 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | DGPE-LPN-1-034 16/REV2 | CRÉDITO Y PARTICIPACIONES | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHLR, S.A. DE C.V.                     | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/12/2016                       | 07/05/2019 | 492,949,831.93         | 368,094,028.55                  | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 | 01/04/2018               | 07/05/2019 | 0.00  | 0.00           | 16,360,868.92 | 19.67%   | 0.00%      | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación. |
|        |                        |                           |           |                                                             | Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 152,225,578.90         | 152,225,578.90                  | 0.00     |           |      |                          |            | 0.00  | 147,490,765.16 | 0.00          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | DGCOP-AD-L-3-001-19    | RECURSOS FISCALES         | AD        | COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocolochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Navititas, Alcaldía Xochimilco | 19/01/2019                       | 30/04/2019 | 3,833,873.18           | 3,833,873.18                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 3,642,179.56   | 0.00          | 100.00%  | 95.00%     | Servicios concluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3      | DGCOP-AD-L-2-002-19    | RECURSOS FISCALES         | AD        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.              | Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocolochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Navititas, Alcaldía Xochimilco                                                                                   | 25/01/2019                       | 31/03/2019 | 148,391,705.72         | 148,391,705.72                  | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 143,848,585.60 | 0.00          | 100.00%  | 96.94%     | Trabajos concluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                        |                           |           |                                                             | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).                                                                                                                                                                                                                          |                                  |            | 42,167,545.30          | 42,167,545.30                   | 0.00     |           |      |                          |            | 0.00  | 6,249,307.68   | 4,095,529.63  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | DGCOP-AD-L-1-023-19    | RECURSOS FISCALES         | AD        | INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.                    | Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.     | 11/03/2019                       | 08/06/2019 | 1,857,354.07           | 1,857,354.07                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 1,608,604.48   | 0.00          | 100.00%  | 86.61%     | Trabajos concluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5      | DGCOP-LPN-L-1-033-19   | RECURSOS FISCALES         | LPN       | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                 | Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.                                                                                                                                | 12/04/2019                       | 05/10/2019 | 5,081,506.05           | 5,081,506.05                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 3,046,347.92   | 867,395.80    | 95.75%   | 59.95%     | Trabajos en proceso de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6      | DGCOP-LPN-L-1-044-19   | RECURSOS FISCALES         | LPN       | INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                   | Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.                                                             | 29/04/2019                       | 25/10/2019 | 4,900,389.26           | 4,900,389.26                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 26.30%   | 0.00%      | Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentran en proceso de conciliación.                                                                                                                                                                                    |
| 7      | DGCOP-IR-L-1-050-19    | RECURSOS FISCALES         | IR        | ESCODEM, S.A. DE C.V.                                       | Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.                                                                                                                                 | 27/05/2019                       | 03/10/2019 | 3,050,440.95           | 3,050,440.95                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 55.35%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8      | DGCOP-IR-L-1-066-19    | RECURSOS FISCALES         | IR        | GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.                       | Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.                                                                                                                                                        | 07/06/2019                       | 03/12/2019 | 5,121,999.89           | 5,121,999.89                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 1,594,355.28   | 0.00          | 59.04%   | 31.13%     | Trabajos en proceso de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9      | DGCOP-LPN-L-1-098-19   | RECURSOS FISCALES         | LPN       | CONSTRUCTORA JIMRE, S.A. DE C.V.                            | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.                                                                                                                                | 11/07/2019                       | 02/12/2019 | 3,207,240.58           | 3,207,240.58                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00 |                          |            | 0.00  | 0.00           | 2,479,306.28  | 75.93%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO      | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTTO CONTRATADO TOTAL | MONTTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                     |
|------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO                           | TÉRMINO    |                         |                                  |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                   |
| 10   | DGCOP-AD-L-1-147-19  | RECURSOS FISCALES | AD        | INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.                    | Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas                                                                 | 29/07/2019                       | 05/11/2019 | 1,862,213.81            | 1,862,213.81                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 400,915.72 | 22.76%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 11   | DGCOP-LPN-L-1-177-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.                   | Mantenimiento preventivo y correctivo a 11 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.                                                            | 21/08/2019                       | 31/12/2019 | 4,014,806.77            | 4,014,806.77                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 162,473.07 | 18.00%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 12   | DGCOP-LPN-L-1-178-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.                | Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.                                                  | 21/08/2019                       | 31/12/2019 | 3,253,938.48            | 3,253,938.48                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 20.56%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 13   | DGCOP-LPN-L-1-179-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.                    | Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.                                                  | 21/08/2019                       | 31/12/2019 | 3,467,941.57            | 3,467,941.57                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 121,124.88 | 31.12%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 14   | DGCOP-LPN-L-1-187-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.                    | Mantenimiento preventivo y correctivo 10 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.                                                              | 28/08/2019                       | 31/12/2019 | 1,670,948.85            | 1,670,948.85                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 64,313.88  | 27.50%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 15   | DGCOP-AD-L-1-221-19  | RECURSOS FISCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.                       | Mantenimiento preventivo y correctivo 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.                                                              | 02/09/2019                       | 31/12/2019 | 3,964,982.44            | 3,964,982.44                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 15.97%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 16   | DGCOP-AD-L-1-242-19  | RECURSOS FISCALES | AD        | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                 | Desmontaje del Puente Pateonal ubicado en Canal de San Juan, entre Sur 26 y Sur 28-A, frente al CCH Oriente, en los límites de las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México.                                                      | 19/09/2019                       | 28/09/2019 | 713,782.58              | 713,782.58                       | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 100.00%  | 0.00%      | Trabajos concluidos.              |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             | Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Sala Olin Yoliztli                                                                                                                                                    |                                  |            | 9,346,144.67            | 9,346,144.67                     | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       |          |            |                                   |
| 17   | DGCOP-AD-L-1-182-19  | RECURSOS FISCALES | AD        | DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V. | Desmontaje, demolición y retiro del puente peatonal Olin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur, frente al número 5141, colonia Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, en la Ciudad de México.                                          | 25/04/2019                       | 19/05/2019 | 1,495,576.54            | 1,495,576.54                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 100.00%  | 0.00%      | Trabajos concluidos.              |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
| 18   | DGCOP-LPN-L-2-169-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.                 | Adecuación del Proyecto para la modificación y construcción del puente peatonal dañado por impacto de vehículos, ubicado en anillo periférico sur, frente al Número 5141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. | 14/08/2019                       | 31/12/2019 | 7,850,568.13            | 7,850,568.13                     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 6.00%    | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |
|      |                      |                   |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                   |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO |                      | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |              | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                     |
|--------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------|
| CASO   | CONTRATO             |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE   | FÍSICO   | FINANCIERO |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               | Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            | 39,032,843.96          | 39,032,843.96                   | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |          |            |                                   |
| 19     | DGCOP-LPN-L-4-072-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.                                                                          | 11/06/2019                       | 31/12/2019 | 19,172,861.78          | 19,172,861.78                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 20.58%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 20     | DGCOP-LPN-L-4-093-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.                        | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.                                                                             | 11/07/2019                       | 31/12/2019 | 19,859,982.18          | 19,859,982.18                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 23.81%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               | Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud                                                                                                                                                                                             |                                  |            | 66,158,215.64          | 66,158,215.64                   | 0.00     |               |      |                            |         | 0.00  | 0.00       | 1,793,244.53 |          |            |                                   |
| 21     | DGCOP-IR-L-4-081-19  | RECURSOS FISCALES | IR        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.                               | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alta Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.                                                                                | 02/07/2019                       | 31/12/2019 | 3,161,841.00           | 3,161,841.00                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 19.72%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 22     | DGCOP-IR-L-4-090-19  | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.                                           | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Herón Proal" ubicado en Avenida Centenario No. 1220, Col. Herón Proal, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.                                                                                | 09/07/2019                       | 31/12/2019 | 2,579,654.20           | 2,579,654.20                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 416,325.22   | 29.72%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 23     | DGCOP-IR-L-4-091-19  | RECURSOS FISCALES | IR        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.                               | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. | 10/07/2019                       | 31/12/2019 | 3,411,083.24           | 3,411,083.24                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 19.09%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 24     | DGCOP-LPN-L-4-094-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | AD OPUS, S.A. DE C.V.                                                         | Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 15610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.                                 | 11/07/2019                       | 31/12/2019 | 15,503,338.98          | 15,503,338.98                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 5.60%    | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 25     | DGCOP-LPN-L-4-096-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.                               | Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.                                                           | 11/07/2019                       | 31/12/2019 | 20,431,439.60          | 20,431,439.60                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 0.00         | 15.54%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 26     | DGCOP-LPN-L-4-097-19 | RECURSOS FISCALES | LPN       | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.                     | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.                                                      | 11/07/2019                       | 31/12/2019 | 18,264,084.13          | 18,264,084.13                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 1,237,577.52 | 11.80%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
| 27     | DGCOP-IR-L-4-131-19  | RECURSOS FISCALES | IR        | ESTUDIO TREINTA CERO SÉIS, S.A. DE C.V.                                       | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Bekal", ubicado en la calle de Bekal, Lt. 22 Mza. 110, Col. Bevedere, C.P. 14720, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.                                                                                        | 27/07/2019                       | 31/12/2019 | 2,806,774.49           | 2,806,774.49                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                            |         | 0.00  | 0.00       | 139,341.79   | 8.30%    | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |
|        |                      |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |              |          |            |                                   |

000083



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NUMERO  |                     | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                          | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                     |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|----------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------|
| CASO    | CONTRATO            |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                                   |
|         |                     |                   |           |                                                   | Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.                                                                                              |                                  |            | 199,997,898.29         | 199,997,898.29                  | 0.00     |               |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          |          |            |                                   |
| 28      | DGCOP-AD-L-4-185-19 | RECURSOS FISCALES | AD        | GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.     | Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.                                                                      | 06/08/2019                       | 31/12/2019 | 194,416,561.59         | 194,416,561.59                  | 0.00     | ANTICIPO      |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 35.00%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|         |                     |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          |          |            |                                   |
|         |                     |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          |          |            |                                   |
| 29      | DGCOP-AD-L-5-186-19 | RECURSOS FISCALES | AD        | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México. | 06/08/2019                       | 31/12/2019 | 5,581,336.70           | 5,581,336.70                    | 0.00     | ANTICIPO      |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          | 35.32%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|         |                     |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          |          |            |                                   |
|         |                     |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR |                            |         | 0.00  | 0.00           | 0.00          |          |            |                                   |
| TOTALES |                     |                   |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            | 1,001,878,058.69       | 877,022,255.31                  | 0.00     |               |                            |         | 0.00  | 153,740,072.84 | 22,249,643.08 |          |            |                                   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 1,001,878,058.69 | 0.00               | 0.00               |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |
|-----------------------|
| PAGADAS               |
| 153,740,072.84        |
| EN TRÁMITE            |
| 22,249,643.08         |

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Jorge Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000 0084



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de septiembre de 2019

| NÚMERO |                        | F.F.                                                                | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTOS CONTRATADOS TOTAL | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO               |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                           | TÉRMINO    |                          |          |               |                | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.                                                                                                                                                                                                       |                                  |            | 590,995,928.36           | 0.00     |               |                |                            |            | 476,487,074.98 | 271,467,948.22 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | DGOP-AD-1-034-14/REV4  | CRÉDITO Y BONO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                    | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México                                                                          | 28/11/2014                       | 28/09/2018 | 570,139,718.64           | 0.00     | ANTICIPO      | 148,799,999.99 |                            |            |                |                |            |          |            | Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación. |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | AMORTIZADO    | 90,304,027.10  | 29/09/2016                 | 14/11/2018 | 437,582,464.24 | 232,661,495.80 | 0.00       | 65.16%   | 66.77%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | POR AMORTIZAR | 59,495,972.89  |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2      | DGOP-AD-1-001-16/REV2  | CRÉDITO                                                             | AD        | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.              | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016                       | 28/09/2017 | 20,856,209.72            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            | Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo el 15 de diciembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 29/09/2017                 | 15/12/2018 | 38,904,610.74  | 38,806,452.42  | 0.00       | 100.00%  | 99.75%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                                                                                                                                                                                                         |                                  |            | 527,185,523.79           | 0.00     |               |                |                            |            | 0.00           | 151,174,247.39 | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3      | DGPE-LPN-2-012-16/REV2 | CRÉDITO                                                             | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.                    | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                      | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 17,014,782.33  | 0.00       | 100.00%  | 77.40%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | DGPE-IR-2-013-16/REV2  | CRÉDITO                                                             | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gestión de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                             | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70            | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            | Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 01/05/2018                 | 31/12/2018 | 0.00           | 9,303,661.68   | 0.00       | 100.00%  | 75.93%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5      | DGPE-LPN-1-014-16/REV2 | CRÉDITO                                                             | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                                                                                                                                                                                                        | 29/12/2016                       | 07/05/2019 | 492,949,831.93           | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            | El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.                                                                  |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | AMORTIZADO    | 0.00           | 01/04/2016                 | 07/05/2019 | 0.00           | 124,855,803.38 | 0.00       | 45.00%   | 25.33%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        |                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                          |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |            |                |                |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 18          | 3              | 0                             | 0             | 21        | 0                                | 21        | 0                               |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
| TOTAL                                              | 18          | 3              | 0                             | 0             | 21        | 0                                | 21        | 0                               |

Al 30 de septiembre de 2019

| CASO | NÚMERO CONTRATO      | FF | MODALIDAD | EMPRESA                                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                  | PERIODO DE EJECUCIÓN |             | MONTO CONTRATADO   | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |              | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |           |                | ESTIMACIÓN     |                  | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                |
|------|----------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | INICIO               | TERMINO     |                    |          | ANTICIPO      |              | INICIO                     | TERMINO   | MONTO          | PAGADA         | EN TRÁMITE       | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                              |
| 1    | DGPE/PPS/01/2013     | 1  | LPN       | Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.       | Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"                                                               | 29-Nov-13            | 31-Dic-2025 | \$6,211,410,418.00 |          | ANTICIPO      | 0.00         | 29-nov-13                  | 19-may-27 | 771,024,983.48 | 548,466,053.82 | 0.00             | 75.00%   | 71.90%     | La suficiencia presupuestal asignada para el año 2019 es de \$694,733,353.00 |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 2    | DGPE-SBCC-2-015-16   | 2  | IR        | Bufo de Construcciones Delta, S.A. de C.V.                        | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaquejitos"                                             | 03-Abr-17            | 03-Nov-18   | \$105,377,279.62   |          | ANTICIPO      | 0.00         | 17-jul-17                  | 29-mar-19 | 106,877,837.74 | 0.00           | 0.00             | 100.00%  | 100.00%    | En proceso de Liquidación y Recepción                                        |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 3    | DGCP-LPN-F-009-17    | 5  | LPN       | Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V.                     | Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaquejitos                                                                                                          | 08-ago-17            | 26-dic-18   | \$2,154,166,382.12 |          | ANTICIPO      | 0.00         | 08-ago-17                  | 27-mai-20 | N/A            | 833,016,140.00 | 2,278,883,996.36 | 45.36%   | 38.67%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 4    | DGCOP-LPN-L-1-014-19 | 1  | LPN       | Grupo Constructor TCASA, S.A. de C.V.                             | Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 1+2 del Metrobús de la Ciudad de México                                                                                                                | 25-mai-19            | 31-ago-19   | \$12,125,078.00    |          | ANTICIPO      | 3,837,523.38 | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 1,887,612.44     | 52.00%   | 32.50%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 596,283.73   |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 3,041,239.66 |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 5    | DGCOP-LPN-L-1-015-19 | 1  | LPN       | ESCODEM, S.A. de C.V.                                             | Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo especial                                                                                                                                        | 25-mar-19            | 20-sep-19   | \$25,767,562.03    |          | ANTICIPO      | 7,730,265.60 | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 9,761,270.08     | 85.00%   | 40.00%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 3,928,381.03 |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 6    | DGCOP-LPN-L-1-024-19 | 1  | LPN       | Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.                | Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Sur                                                                                                                                | 03-abr-2019          | 31-jul-19   | \$17,413,570.41    |          | ANTICIPO      | 5,224,071.12 | N/A                        | N/A       | N/A            | 11,647,345.40  | 5,766,154.80     | 100.00%  | 100.00%    |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 5,224,071.12 |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 7    | DGCOP-LPN-L-1-038-19 | 1  | LPN       | Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.                | Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Norte                                                                                                                              | 10-abr-2019          | 07-ago-19   | \$17,379,797.95    |          | ANTICIPO      | 5,213,936.38 | N/A                        | N/A       | N/A            | 11,387,252.52  | 5,732,452.55     | 100.00%  | 100.00%    |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 5,213,936.38 |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 8    | DGCOP-AD-L-1-035-19  | 1  | AD        | Ingeniería Experimental S.A. de C.V.                              | Mantenimiento a puentes aluviales ubicados a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza en sus intersecciones con Razo Gómez, Canal de San Juan, Telecomunicaciones, Crisostomo Bonilla (Quintada) República Federal y Amador Salazar, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México | 15-may-2019          | 31-dic-19   | \$30,216,808.42    |          | ANTICIPO      | 0.00         | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 0.00             | 75.80%   | 45.79%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 9    | DGCOP-LPN-L-4-073-19 | 1  | LPN       | Consejería de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V. | Proyecto Integral para la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en km 22+189 de la Atoyac México- Puebla en las calles Felipe Angeles y Jorge Negrete                                                                                                | 19-jun-2019          | 31-dic-19   | \$49,992,545.23    |          | ANTICIPO      | 0.00         | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 0.00             | 4.27%    | 0.00%      |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 10   | DGCOP-LPN-L-2-123-19 | 25 | LPN       | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.                    | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)                                                                                                                                                                     | 25-jul-19            | 24-mar-20   | \$150,348,357.32   |          | ANTICIPO      | 0.00         | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 9,455,805.20     | 11.28%   | 13.14%     | La suficiencia presupuestal asignada para el año 2019 es de \$132,023,432.00 |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 11   | DGCOP-LPN-L-1-105-19 | 1  | LPN       | De Arq Diseño de Espacios S.A. de C.V.                            | Trabajos de mantenimiento para la colocación de elementos de confinamiento en carril confinado de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México                                                                                                                          | 16-jul-19            | 13-oct-19   | \$7,305,923.97     |          | ANTICIPO      | 2,191,777.18 | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 2,591,578.04     | 48.00%   | 30.00%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 777,473.41   |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 12   | DGCOP-LPN-L-1-095-19 | 1  | LPN       | Planeación Diseño y Construcción de Obra S.A. de C.V.             | Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Oriente                                                                                                                            | 11-jul-2019          | 31-dic-19   | \$26,334,390.30    |          | ANTICIPO      | 0.00         | N/A                        | N/A       | N/A            | 3,083,385.00   | 13,874,841.00    | 52.00%   | 11.70%     |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
| 13   | DGCOP-LPN-L-1-164-19 | 1  | LPN       | Multinacionales Martinier Grey S.A. de C.V.                       | Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz, segundo piso del Periférico                                                                                                            | 13-ago-19            | 10-dic-19   | \$11,998,274.96    |          | ANTICIPO      | 0.00         | N/A                        | N/A       | N/A            | 0.00           | 7,686,740.92     | 56.00%   | 0.00%      |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |
|      |                      |    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                            |           |                |                |                  |          |            |                                                                              |





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"


Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 30 de septiembre de 2019

| CASO | NUMERO CONTRATO      | FF | MODALIDAD | EMPRESA                                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                      |
|------|----------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TÉRMINO   |                  |          | ANTICIPO      |      | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                                    |
| 14   | DGCOP-IR-L-1-089-19  | 1  | IR        | KENEK Ingeniería Civil, S.A. de C.V.                            | Mantenimiento a 4 puentes vehiculares ubicados en Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez e Insurgentes, Av. Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes, Calle Poniente 125 y Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Gran Canal de Desagüe y Anillo Periférico, todos en la Alcaldía Gustavo A. Madero | 08-jul-19            | 07-oct-19 | \$2,835,204.46   |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 100.00%  | 100.00%    |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 15   | DGCOP-IR-L-5-142-19  | 1  | IR        | Grupo Exior, S.A. de C.V.                                       | Servicio de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos cañales, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México                                                                                                     | 03-ago-19            | 30-dic-19 | \$2,318,211.35   |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 29.40%   | 13.76%     |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 16   | DGCOP-LPN-L-4-170-19 | 25 | LPN       | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.                  | Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México                                                                                                                                                       | 15-ago-19            | 29-dic-20 | \$679,911,087.46 |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 1.59%    | 0.71%      |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 17   | DGCOP-LPN-L-5-167-19 | 25 | LPN       | Ditasa Consultores, S.A. de C.V.                                | Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco                                                                                                                                                         | 13-ago-19            | 27-dic-20 | \$13,810,477.83  |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 16.00%   | 0.30%      |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 18   | DGCOP-LPN-L-5-198-20 | 1  | LPN       | Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.                 | Servicios de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la Construcción del Conector Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en ape 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM                                                     | 30-ago-19            | 04-may-20 | \$17,631,267.61  |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 19   | DGCOP-AD-L-5-158-21  | 1  | AD        | Robeco, S.A. de C.V.                                            | Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del corredor del Transporte Público, Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las avenidas Cafetalas y Moyagarda                                                                                              | 18-ago-19            | 23-dic-19 | \$7,998,484.64   |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 20   | DGCOP-LPN-L-1-22-22  | 25 | LPN       | Consejo de Ingeniería Construcción y Consultores S.A. de C.V.   | Mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcates-Tacubaya                                                                                                                                                                                                                          | 05-sep-19            | 18-dic-19 | \$69,902,097.20  |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | Inicio de proyecto, en espera de dictamen de complemento ambiental |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
| 21   | DGCOP-LPN-L-5-223-23 | 25 | LPN       | Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa para el mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcates-Tacubaya                                                                                                                                                                 | 05-sep-19            | 31-dic-19 | \$2,806,851.97   |          | ANTICIPO      | 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | En espera de complemento ambiental                                 |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |
|      |                      |    |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                                                                    |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |               |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 9,616,850,080.88 | 0.00               | ANTICIPO           | 27,038,816.34 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 14,740,148.67 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 3,041,239.66  |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |                  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE       | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,407,600,176.74      | 2,335,740,551.39 | 0.45                      | 0.33       |

  
Ing. José Luis Pichardo Hernández

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

  
Ing. Jose Manuel Gallardo Garcia

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

00-0088



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## CONTRATOS EJERCICIO 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 101          | 0              | 0                         | 0             | 101       | 0                             | 101       | 0                            |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
CALLE DE LA UNIÓN 100, P.O. BOX 100, 06000 MÉXICO, D.F.  
TELÉFONO 55 23 50 00 00 FAX 55 23 50 00 00



CORTE A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | FF      | MODALIDAD | EMPRESA                                  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS            |     | CONVENIO (PERIODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                       |
|------|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |         |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCIERO |                                                                                                                                                     |
| 1    | DGCOP-AD-L-2-003-19 | LOCALES | AD        | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO           | LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                     | 11-ene-19            | 28-ene-19 | \$1,805,717.28         | \$1,805,717.28                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,821,834.93 | \$183,882.33   | 100.00% | 100.00%    | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$183,882.33 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                |
| 2    | DGCOP-AD-L-2-004-19 | LOCALES | AD        | HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.        | LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                     | 11-ene-19            | 28-ene-19 | \$1,730,725.23         | \$1,730,725.23                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,452,554.32 | \$278,170.91   | 100.00% | 100.00%    | SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 2 y 3 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$183,882.33 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
| 3    | DGCOP-AD-L-2-005-19 | LOCALES | AD        | SUADCO, S.A. DE C.V.                     | LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARaña", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC SIN, COL. LA ARaña, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                             | 11-ene-19            | 8-feb-19  | \$1,381,475.83         | \$1,381,475.83                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,293,407.07 | \$88,088.78    | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                                              |
| 4    | DGCOP-AD-L-2-008-19 | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.        | LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A., UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                           | 27-feb-19            | 20-mar-19 | \$1,857,979.89         | \$1,857,979.89                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,857,979.89 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,370,482.07 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO             |
| 5    | DGCOP-AD-L-2-007-19 | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.        | LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                    | 11-ene-19            | 29-mar-19 | \$1,844,932.71         | \$1,844,932.71                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,844,932.71 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,432,784.41 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO             |
| 6    | DGCOP-AD-L-2-009-19 | LOCALES | AD        | INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.  | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE SIN, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO." | 5-mar-19             | 22-mar-19 | \$1,803,771.87         | \$1,803,771.87                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,255,284.07 | \$348,487.80   | 100.00% | 100.00%    | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$239,181.35 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                |
| 7    | DGCOP-AD-L-2-009-19 | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTORES MADRAM, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO SIN ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.                                        | 5-mar-19             | 22-mar-19 | \$1,890,000.88         | \$1,890,000.88                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$353,572.03   | \$1,323,134.81 | 100.00% | 99.21%     | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,323,134.81 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO              |
| 8    | DGCOP-AD-L-2-010-19 | LOCALES | AD        | INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.  | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLAHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."                                       | 5-mar-19             | 22-mar-19 | \$1,843,202.53         | \$1,843,202.53                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,455,448.23 | \$387,758.30   | 100.00% | 100.00%    | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$259,024.72 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                |
| 9    | DGCOP-AD-L-2-011-19 | LOCALES | AD        | HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."           | 5-mar-19             | 25-mar-19 | \$1,189,894.17         | \$1,189,894.17                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$939,384.48   | \$230,509.89   | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$939,384.48 CON IVA.<br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO               |

0000090





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
ESTADAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
CALLE 29 DE ABRIL 206 28 0919 "000000" 02



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO |                     | FF      | MODALIDAD | EMPRESA                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |     | CONVENIO (PERIODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                             |
|--------|---------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO            |         |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE     | FISCAL  | FINANCIERO |                                                                                                                                                           |
| 10     | DGCOP-AD-L-2-012-19 | LOCALES | AD        | INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE CV   | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."                                                                                                | 5-mar-19             | 23-mar-19 | \$1,786,523.75         | \$1,786,523.75                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,454,835.97 | \$331,887.78   | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,704,877.04 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
| 11     | DGCOP-AD-L-2-017-19 | LOCALES | AD        | HDOS CONSTRUCCIONESSA DE CV             | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.                                                           | 5-mar-19             | 22-mar-19 | \$1,328,438.09         | \$1,328,438.09                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,228,420.12 | \$102,017.97   | 100.00% | 100.00%    | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION No. 2 CON UN IMPORTE DE \$121,947.77 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                  |
| 12     | DGCOP-AD-L-2-018-19 | LOCALES | AD        | HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SA DE CV | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAJA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SIN ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                             | 8-mar-19             | 29-mar-19 | \$900,414.81           | \$900,414.81                    | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$900,414.81   | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                                                    |
| 13     | DGCOP-AD-L-2-019-19 | LOCALES | AD        | SUADCO, S.A. DE CV                      | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL SIN, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                   | 8-mar-19             | 25-mar-19 | \$1,855,735.97         | \$1,855,735.97                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,782,887.82 | \$92,888.15    | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                                                    |
| 14     | DGCOP-AD-L-2-020-19 | LOCALES | AD        | SUADCO, S.A. DE CV                      | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ SIN, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                          | 8-mar-19             | 25-mar-19 | \$1,173,788.28         | \$1,173,788.28                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,114,880.25 | \$58,888.03    | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                                                    |
| 15     | DGCOP-AD-L-2-021-19 | LOCALES | AD        | PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV           | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                            | 11-mar-19            | 1-abr-19  | \$1,758,357.28         | \$1,758,357.28                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,758,357.28 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,878,970.57 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
| 16     | DGCOP-AD-L-1-022-19 | LOCALES | AD        | JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA                 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA SIN SECTOR 1-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO | 4-mar-19             | 21-jul-19 | \$974,078.79           | \$974,078.79                    | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |                                                                                                                                                           |
| 17     | DGCOP-AD-L-2-025-19 | LOCALES | AD        | C JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO         | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."                                                                                                        | 14-mar-19            | 29-mar-19 | \$1,880,720.00         | \$1,880,720.00                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,880,720.00 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,338,188.12 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO               |
| 18     | DGCOP-AD-L-2-028-19 | LOCALES | AD        | PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV           | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO SIN, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                          | 14-mar-19            | 29-mar-19 | \$1,288,044.78         | \$1,288,044.78                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,288,044.78 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,203,273.00 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO    |

000000 0091





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| Caso | Número Contrato      | F.F.    | Modalidad | Empresa                                | Descripción del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Período de Ejecución |           | Monto Contratado Total | Monto Contratado Ejercicio 2019 | Economía | Anticipos  |     | Convenio (Período Monto) |         |       | Estimación     |                | Avance  |            | Observaciones                                                                                                                                             |
|------|----------------------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |         |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inicio               | Termino   |                        |                                 |          | Anticipos  | N/A | Inicio                   | Termino | Monto | Pagada         | En Trámite     | Físico  | Financiero |                                                                                                                                                           |
| 19   | DGCOP-AD-L-2-028-19  | LOCALES | AD        | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDANO         | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15-mar-19            | 29-mar-19 | \$1,827,130.44         | \$1,827,130.44                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,538,883.85 | \$290,268.79   | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,770,903.21 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
| 20   | DGCOP-AD-L-2-031-19  | LOCALES | AD        | SURYA 1783, S.A. DE C.V.               | "TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANtera" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-abr-19             | 24-abr-19 | \$1,855,948.92         | \$1,855,948.92                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$1,783,137.88 | \$92,809.08    | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 3 LIQUIDACIÓN CON UN IMPORTE DE \$92,809.08 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO      |
| 21   | DGCOP-AD-L-3-034-19  | LOCALES | AD        | ING. RAYMUNDO NICANOR PALMER           | TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21-mar-19            | 3-jul-19  | \$1,840,837.19         | \$1,840,837.19                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,233,024.15 | 100.00% | 88.98%     | SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 A LA 4, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,233,024.15.                                                  |
| 22   | DGCOP-AD-L-2-039-19  | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V. | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-abr-19             | 24-abr-19 | \$1,851,139.88         | \$1,851,139.88                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$827,475.72   | \$1,223,882.98 | 100.00% | 100.00%    | SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,847,124.15 CON IVA.<br><br>EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
| 23   | DGCOP-AD-L-2-040-19  | LOCALES | AD        | HALLER INGENIERIA S.A. DE C.V.         | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10-jun-19            | 9-ago-19  | \$1,440,353.52         | \$1,440,353.52                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$1,298,319.17 | 100.00% | 90.00%     |                                                                                                                                                           |
| 24   | DGCOP-AD-L-2-041-19  | LOCALES | AD        | SKIPRO MIT MAURER S.A. DE C.V.         | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS, UBICADOS EN ROMÁN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Y ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL, AMBOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                               | 10-jun-19            | 9-ago-19  | \$1,311,285.87         | \$1,311,285.87                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |                                                                                                                                                           |
| 25   | DGCOP-LPN-L-4-047-19 | LOCALES | L.P.N.    | RKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.            | PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTRO CIBERNÉTICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS, III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA", IV) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPÁN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17-may-19            | 8-nov-19  | \$55,588,319.41        | \$55,588,319.41                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$5,520,830.83 | 13.00%  | 9.93%      |                                                                                                                                                           |
| 26   | DGCOP-LPN-L-4-048-19 | LOCALES | L.P.N.    | RKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA", III) PARQUE "DE LA EQUIDAD", IV) DEPORTIVO "LA MUELA", V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTINUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, II) CALLE 1° DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, III) CALLE JESÚS CARRANZA | 20-may-19            | 11-nov-19 | \$82,819,201.83        | \$82,819,201.83                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00         | \$3,708,040.82 | 7.10%   | 4.48%      |                                                                                                                                                           |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO |                      | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |     | CONVENIO (PERÍODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                                    |
|--------|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO             |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS     | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCIERO |                                                  |
| 27     | DGCOP-LPN-L-4-049-19 | LOCALES | LPN       | TRACTOGASI ARRENDADORA SA DE CV            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21-may-19            | 12-nov-19 | \$15,000,878.59        | \$15,000,878.59                 | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 0.00%   | 0.00%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 28     | DGCOP-AD-L-2-051-19  | LOCALES | AD        | SKIPRO MIT MAURER SA DE CV                 | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN LAZARO PAVIA 288, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                    | 10-jun-19            | 8-ago-19  | \$1,443,235.54         | \$1,443,235.54                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$807,952.38   | 100.00% | 55.98%     |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 29     | DGCOP-AD-L-5-055-19  | LOCALES | AD        | ING. RAYMUNDO NICANOR PALMER               | TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y AULAS DE CAPACITACIÓN, ÁREAS DE TRANSPORTES, ÁREA DE SUPERVISORES E IMPRENTA Y ÁREAS EXTERIORES), UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.                                                              | 17-jun-19            | 20-sep-19 | \$1,241,919.20         | \$1,241,919.20                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$788,889.08   | 81.30%  | 83.34%     |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 30     | DGCOP-AD-L-2-058-19  | LOCALES | AD        | HOOS CONSTRUCCIONES SA DE CV               | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN E IZTAPALAPA, CONFORMADO POR EL CDC ADOLFO RUIZ CORTÍNES Y EL CDC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, UBICADO EN TEJAMANIL Y ZIHUATLÁN SN, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO C.P. 4359, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO Y CALLE "PALMAS SN Y PREDIO LA CATEDRAL, COL. 2DA AMPLIACIÓN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, C.P. 09809 IZTAPALAPA, RESPECTIVAMENTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 7-jun-19             | 8-ago-19  | \$1,025,478.33         | \$1,025,478.33                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$893,503.31   | 100.00% | 87.13%     |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 31     | DGCOP-AD-L-2-057-19  | LOCALES | AD        | INYECL S DE RL DE CV                       | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MILPA ALTA, UBICADO EN AV. NUEVO LEÓN SN, COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNAM) C.P. 12000 EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                             | 8-jun-19             | 7-ago-19  | \$1,710,822.49         | \$1,710,822.49                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,819,137.23 | 100.00% | 94.85%     |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 32     | DGCOP-AD-L-2-058-19  | LOCALES | AD        | HOOS CONSTRUCCIONES SA DE CV               | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPÁ", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPÁ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                                                                                                                                           | 14-jun-19            | 8-jul-19  | \$1,855,485.83         | \$1,855,485.83                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,855,485.83 | 100.00% | 100.00%    |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 33     | DGCOP-AD-L-2-059-19  | LOCALES | AD        | DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPÉXCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAL SAUCES, TLALPÉXCO, CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                                                      | 14-jun-19            | 9-jul-19  | \$1,840,829.28         | \$1,840,829.28                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,840,829.28 | 100.00% | 100.00%    |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
| 34     | DGCOP-AD-L-2-081-19  | LOCALES | AD        | GRUPO NANCOT SA DE CV                      | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS SIN ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE JULIO, SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILIÁN, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                   | 14-jun-19            | 13-ago-19 | \$985,719.84           | \$985,719.84                    | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$828,098.53   | 100.00% | 85.75%     |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |
|        |                      |         |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |            |                                                  |





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
CALLE DE LA UNIÓN 100, P.O. BOX 2000  
06000 MÉXICO, D.F. TELÉFONO: 55 06 00 00



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| Caso | Número               | FF | Modalidad | Empresa | Descripción del Contrato                          | Periodo de Ejecución |           | Monto Contratado Total | Monto Contratado Ejercicio 2019 | Economía | Anticipos  |     | Convenio (Periodo-Monto) |         |       | Estimación |                | Avance  |            | Observaciones                                    |
|------|----------------------|----|-----------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |    |           |         |                                                   | Inicio               | Termino   |                        |                                 |          | Anticipos  | N/A | Inicio                   | Termino | Monto | Pagada     | En Trámite     | Físico  | Financiero |                                                  |
| 44   | DGCOP-LPN-L-4-078-19 |    | LOCALES   | LPN     | CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.               | 28-jun-19            | 8-dic-19  | \$16,734,795.97        | \$16,734,795.97                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$210,209.84   | 2.50%   | 1.28%      |                                                  |
| 45   | DGCOP-LPN-L-4-077-19 |    | LOCALES   | LPN     | KANSA S.A. DE C.V.                                | 21-jun-19            | 4-dic-19  | \$18,073,328.56        | \$18,073,328.56                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 4.00%   | 0.00%      |                                                  |
| 46   | DGCOP-LPN-L-4-078-19 |    | LOCALES   | LPN     | TRACTOGAS ARRENDADORA, S.A. DE C.V.               | 28-jun-19            | 8-dic-19  | \$14,023,018.93        | \$14,023,018.93                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$542,228.21   | 4.20%   | 3.87%      |                                                  |
| 47   | DGCOP-AD-L-2-079-19  |    | LOCALES   | AD      | GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.                  | 4-jul-19             | 23-jul-19 | \$1,857,850.10         | \$1,857,850.10                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,857,850.10 | 100.00% | 100.00%    |                                                  |
| 48   | DGCOP-LPN-L-4-099-19 |    | LOCALES   | LPN     | ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V. | 12-jul-19            | 10-dic-19 | \$7,193,915.84         | \$7,193,915.84                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.50%   | 0.00%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |
| 49   | DGCOP-LPN-L-4-101-19 |    | LOCALES   | LPN     | KANSA S.A. DE C.V.                                | 15-jul-19            | 7-dic-19  | \$28,537,983.89        | \$28,537,983.89                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.70%   | 0.00%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |
| 50   | DGCOP-LPN-L-4-108-19 |    | LOCALES   | LPN     | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.                      | 18-jul-19            | 7-dic-19  | \$9,072,959.51         | \$9,072,959.51                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00%      |                                                  |
| 51   | DGCOP-AD-L-2-113-19  |    | LOCALES   | AD      | OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.      | 24-jul-19            | 22-ago-19 | \$1,729,691.38         | \$1,729,691.38                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,458,454.83 | 100.00% | 84.20%     |                                                  |
| 52   | DGCOP-AD-L-2-114-19  |    | LOCALES   | AD      | OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.      | 25-jul-19            | 23-ago-19 | \$1,812,554.74         | \$1,812,554.74                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,159,085.49 | 100.00% | 83.95%     |                                                  |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| CASO | NÚMERO CONTRATO      | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS  |     | CONVENIO (PERÍODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|---------------|
|      |                      |         |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS  | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | ENTRANTE       | FÍSICO  | FINANCIERO |               |
| 35   | DGCOP-AD-L-2-082-19  | LOCALES | A.D.      | VIANI GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.           | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                           | 10-jun-19            | 9-ago-19  | \$1,379,525.95         | \$1,379,525.95                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,274,292.72 | 100.00% | 92.37%     |               |
| 36   | DGCOP-AD-L-2-083-19  | LOCALES | A.D.      | INYEKTAL S.D.E. R.L. DE C.V.                    | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 08 NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ, UBICADO EN NORTE 94 SIN ESQ. AV. RIO CONSULADO, COL. MALINCHÉ, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                             | 13-jun-19            | 12-ago-19 | \$1,518,745.87         | \$1,518,745.87                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,418,182.54 | 100.00% | 93.38%     |               |
| 37   | DGCOP-AD-L-2-084-19  | LOCALES | A.D.      | HALLB INGENIERÍA S.A. DE C.V.                   | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO | 17-jun-19            | 18-ago-19 | \$1,163,712.97         | \$1,163,712.97                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,047,341.77 | 100.00% | 90.00%     |               |
| 38   | DGCOP-AD-L-2-085-19  | LOCALES | A.D.      | CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.       | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN, UBICADOS EN AV. LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO, Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #842, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.             | 10-jun-19            | 9-ago-19  | \$1,122,577.48         | \$1,122,577.48                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,077,478.03 | 100.00% | 95.98%     |               |
| 39   | DGCOP-AD-L-2-087-19  | LOCALES | A.D.      | DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."                                                           | 18-jun-19            | 13-jul-19 | \$1,859,980.80         | \$1,859,980.80                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$897,279.93   | 100.00% | 47.70%     |               |
| 40   | DGCOP-AD-L-2-089-19  | LOCALES | A.D.      | GRUPO VANCOT S.A. DE C.V.                       | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                             | 21-jun-19            | 20-ago-19 | \$1,840,897.50         | \$1,840,897.50                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,112,003.84 | 100.00% | 60.41%     |               |
| 41   | DGCOP-AD-L-2-070-19  | LOCALES | A.D.      | GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.              | "TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN SIN, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."                                                                                                                        | 21-jun-19            | 5-ago-19  | \$1,851,188.38         | \$1,851,188.38                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,851,188.38 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 42   | DGCOP-AD-L-2-071-19  | LOCALES | A.D.      | CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.       | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLÁN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDÍA DE TLAHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                     | 21-jun-19            | 20-ago-19 | \$1,043,080.19         | \$1,043,080.19                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$975,285.80   | 100.00% | 93.50%     |               |
| 43   | DGCOP-LPN-L-4-975-19 | LOCALES | L.P.N.    | DISTRIBUIDORA CASTELL S.A. DE C.V.              | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SIN, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                           | 28-jun-19            | 8-dic-19  | \$13,412,317.32        | \$13,412,317.32                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 9.25%   | 0.00%      |               |

0095





SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y DESARROLLO



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| Caso | NÚMERO CONTRATO      | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTOS CONTRATADO TOTAL | MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |     | CONVENIO (PERÍODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |           | OBSERVACIONES |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|-----------|---------------|
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO   |                         |                                  |          | ANTICIPOS     | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCERO |               |
| 53   | DGCOP-AD-L-2-118-19  | LOCALES | AD        | VIANI GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.             | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                              | 28-jul-19            | 24-ago-19 | \$1,884,359.83          | \$1,884,359.83                   | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%     |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 54   | DGCOP-LPN-L-4-120-19 | LOCALES | AD        | TRACTOGRAS ARRENDADORA S.A. DE C.V.               | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                             | 23-jul-19            | 31-dic-19 | \$14,377,811.31         | \$14,377,811.31                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00%     |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 55   | DGCOP-LPN-L-4-121-19 | LOCALES | AD        | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRISLE, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES IZTLAHUACÁN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT. 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 24-jul-19            | 31-dic-19 | \$30,800,201.89         | \$30,800,201.89                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 0.50%   | 0.00%     |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 56   | DGCOP-LPN-L-4-122-19 | LOCALES | AD        | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.                      | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SIN COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                   | 25-jul-19            | 18-dic-19 | \$18,512,050.53         | \$18,512,050.53                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00%     |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 57   | DGCOP-AD-L-2-124-19  | LOCALES | AD        | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                                                                   | 12-ago-19            | 31-ago-19 | \$1,888,221.88          | \$1,888,221.88                   | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,888,221.88 | 100.00% | 100.00%   |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 58   | DGCOP-AD-L-2-125-19  | LOCALES | AD        | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                                                                   | 12-ago-19            | 2-sep-19  | \$1,178,288.28          | \$1,178,288.28                   | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,178,288.28 | 100.00% | 100.00%   |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
| 59   | DGCOP-LPN-L-4-130-19 | LOCALES | AD        | CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.               | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 9 SUR CUZADA ERMITA IZTAPALAPA SIN ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                          | 27-jul-19            | 24-dic-19 | \$8,909,849.07          | \$8,909,849.07                   | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$140,751.94   | 1.25%   | 1.58%     |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |
|      |                      |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                                  |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |                |         |           |               |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
ESTADÍSTICA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| CASA | NÚMERO CONTRATO      | P.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |     | CONVENIO (PERÍODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |           | OBSERVACIONES                                    |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|
|      |                      |         |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS | N/A | RECIBO                   | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCERO |                                                  |
| 80   | DGCOP-AD-L-2-133-19  | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.      | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C/ 17 JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ Y EL C/ 31, UBICADOS EN CALLE SAN RAÚL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, Y CALLE PELUQUEROS, ESQUINA HUICHAPAN, COL. MICACANA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 8-ago-19             | 4-sep-19  | \$1,298,704.19         | \$1,298,704.19                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$950,857.79   | 100.00% | 73.33%    |                                                  |
| 81   | DGCOP-LPN-L-4-138-19 | LOCALES | LPN       | CONSTRUCCIÓN ES LERMA, S.A. DE C.V.         | PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                        | 31-jul-19            | 31-dic-19 | \$30,978,543.08        | \$30,978,543.08                 | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$579,892.48   | 1.90%   | 1.87%     |                                                  |
| 82   | DGCOP-LPN-L-4-137-19 | LOCALES | LPN       | CONSTRUCCIÓN ES LERMA, S.A. DE C.V.         | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                               | 30-jul-19            | 28-dic-19 | \$8,908,857.42         | \$8,908,857.42                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.10%   | 0.00%     |                                                  |
| 83   | DGCOP-LPN-L-4-138-19 | LOCALES | LPN       | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS SIN ESQUINA PIRANA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                  | 31-jul-19            | 28-dic-19 | \$13,909,977.73        | \$13,909,977.73                 | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00%     |                                                  |
| 84   | DGCOP-LPN-L-4-139-19 | LOCALES | LPN       | CONSTRUCCIÓN ES LERMA, S.A. DE C.V.         | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                  | 30-jul-19            | 31-dic-19 | \$12,832,890.02        | \$12,832,890.02                 | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.08%   | 0.00%     |                                                  |
| 85   | DGCOP-LPN-L-4-141-19 | LOCALES | LPN       | COBAYPA, S.A. DE C.V.                       | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA SIN, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                        | 1-ago-19             | 4-dic-19  | \$8,082,938.82         | \$8,082,938.82                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 0.90%   | 0.00%     |                                                  |
| 86   | DGCOP-AD-L-2-143-19  | LOCALES | AD        | JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO               | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                            | 15-ago-19            | 8-sep-19  | \$1,753,380.80         | \$1,753,380.80                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,753,380.80 | 100.00% | 100.00%   |                                                  |
| 87   | DGCOP-AD-L-2-145-19  | LOCALES | AD        | HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT. 40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                             | 13-ago-19            | 30-ago-19 | \$1,812,841.12         | \$1,812,841.12                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,812,841.12 | 100.00% | 100.00%   |                                                  |
| 88   | DGCOP-LPN-L-4-148-19 | LOCALES | LPN       | CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.       | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.                                    | 8-ago-19             | 31-dic-19 | \$18,818,371.27        | \$18,818,371.27                 | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
CALLE DE LA UNIÓN 100, P.O. BOX 100, CDMX 06000



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO |                      | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS  |     | CONVENIO (PERÍODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES |
|--------|----------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|---------------|
| CASO   | CONTRATO             |         |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS  | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCIERO |               |
| 69     | DGCOP-LPN-L-4-151-19 | LOCALES | LPN       | REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.        | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERIA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE SN, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 8-ago-19             | 31-dic-19 | \$9,982,095.20         | \$9,982,095.20                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$283,778.99   | 0.50%   | 2.85%      |               |
| 70     | DGCOP-AD-L-2-157-19  | LOCALES | LPN       | SURYA T793, S.A. DE C.V.                | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 118 SN, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.                         | 20-ago-19            | 7-sep-19  | \$1,882,735.34         | \$1,882,735.34                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,882,735.34 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 71     | DGCOP-AD-L-2-159-19  | LOCALES | LPN       | INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y Prolongación AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.      | 15-ago-19            | 3-sep-19  | \$1,883,849.25         | \$1,883,849.25                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,883,849.25 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 72     | DGCOP-AD-L-2-180-19  | LOCALES | LPN       | INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO SN, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.                                                    | 19-ago-19            | 8-sep-19  | \$1,880,887.87         | \$1,880,887.87                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,880,887.88 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 73     | DGCOP-LPN-L-1-183-19 | LOCALES | LPN       | CONCOAR, S.A. DE C.V.                   | TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.       | 12-ago-19            | 31-dic-19 | \$29,773,931.19        | \$29,773,931.19                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 30.85%  | 0.00%      |               |
| 74     | DGCOP-AD-L-2-185-19  | LOCALES | AD        | SURYA T793 S.A. DE C.V.                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA 9E, COLONIA PEDEREGAL DE CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.              | 22-ago-19            | 12-sep-19 | \$1,883,822.83         | \$1,883,822.83                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,883,822.83 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 75     | DGCOP-AD-L-2-171-19  | LOCALES | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RÍO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.  | 22-ago-19            | 10-sep-19 | \$1,795,553.54         | \$1,795,553.54                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,781,820.18 | 100.00% | 99.24%     |               |
| 76     | DGCOP-AD-L-2-172-19  | LOCALES | AD        | INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA SN, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.                        | 28-ago-19            | 13-sep-19 | \$1,840,237.21         | \$1,840,237.21                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,840,237.21 | 100.00% | 100.00%    |               |
| 77     | DGCOP-AD-L-2-174-19  | LOCALES | AD        | INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA SN, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.                            | 28-ago-19            | 12-sep-19 | \$1,724,501.31         | \$1,724,501.31                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,724,501.31 | 100.00% | 100.00%    |               |

0098





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
CONSEJO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO<br>CASO | CONTRATO             | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                                  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS  |     | CONVENIO (PERÍODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES |
|----------------|----------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|---------------|
|                |                      |         |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS  | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCIERO |               |
| 78             | DGCOP-LPN-L-1-181-19 | LOCALES | L.P.N.    | INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.       | TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                          | 22-sep-19            | 24-dic-19 | \$29,504,572.57        | \$29,504,572.57                 | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 2.18%   | 0.00%      |               |
| 79             | DGCOP-AD-L-2-194-19  | LOCALES | A.D.      | SURYA T793, S.A. DE C.V.                                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS SIN, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.                               | 8-sep-19             | 25-sep-19 | \$920,095.48           | \$920,095.48                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$335,185.88   | 100.00% | 38.43%     |               |
| 80             | DGCOP-AD-L-2-195-19  | LOCALES | A.D.      | GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                       | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 29 DE OCTUBRE SIN, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO.                                                    | 8-sep-19             | 24-sep-19 | \$1,690,825.88         | \$1,690,825.88                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,807,073.18 | 100.00% | 95.05%     |               |
| 81             | DGCOP-AD-L-2-198-19  | LOCALES | A.D.      | SURYA T793, S.A. DE C.V.                                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA SIN, COLONIA PURÍSIMA, ATIZAPALCA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                      | 10-sep-19            | 29-sep-19 | \$928,115.13           | \$928,115.13                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$353,718.35   | 100.00% | 38.19%     |               |
| 82             | DGCOP-AD-L-2-202-19  | LOCALES | A.D.      | INGENIERÍA Y CONSTRUCCION INTEGRALES RADOS, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                       | 7-sep-19             | 28-sep-19 | \$1,778,403.79         | \$1,778,403.79                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 83             | DGCOP-AD-L-2-204-19  | LOCALES | A.D.      | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                   | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA SIN, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.                                                           | 8-sep-19             | 25-sep-19 | \$1,882,238.48         | \$1,882,238.48                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 84             | DGCOP-AD-L-2-205-19  | LOCALES | A.D.      | ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.                                | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.                          | 5-sep-19             | 24-sep-19 | \$921,034.85           | \$921,034.85                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 85             | DGCOP-AD-L-2-207-19  | LOCALES | A.O.      | CONSTRUDISEN OS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 7-sep-19             | 28-sep-19 | \$923,882.07           | \$923,882.07                    | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 86             | DGCOP-AD-L-2-208-19  | LOCALES | A.O.      | PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.                      | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                               | 7-sep-19             | 28-sep-19 | \$1,882,358.27         | \$1,882,358.27                  | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
URBANOS Y MOBILIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DISEÑO



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO |                     | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA                                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |     | CONVENIO (PERÍODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |                | AVANCE  |            | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|----------------|---------|------------|---------------|
| CASO   | CONTRATO            |         |           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO  | FINANCIERO |               |
| 87     | DGCOP-AD-L-2-209-19 | LOCALES | AD        | JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO                                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                               | 5-sep-19             | 24-sep-19 | \$1,829,821.02         | \$1,829,821.02                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$1,237,895.09 | 100.00% | 75.95%     |               |
| 88     | DGCOP-AD-L-2-211-19 | LOCALES | AD        | JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO                                 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 SN, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                        | 7-sep-19             | 28-sep-19 | \$1,788,808.85         | \$1,788,808.85                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$977,853.72   | 100.00% | 55.27%     |               |
| 89     | DGCOP-AD-L-2-213-19 | LOCALES | AD        | VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.                              | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TECTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAISO SAN MIGUEL TECTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                               | 8-sep-19             | 25-sep-19 | \$1,245,853.28         | \$1,245,853.28                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 90     | DGCOP-AD-L-2-214-19 | LOCALES | AD        | CONSTRUCCIÓN OS INOVACIÓN, S.A. DE C.V.                       | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICIA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                              | 8-sep-19             | 25-sep-19 | \$1,209,828.18         | \$1,209,828.18                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 91     | DGCOP-AD-L-2-215-19 | LOCALES | AD        | DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                           | 8-sep-19             | 25-sep-19 | \$1,101,282.20         | \$1,101,282.20                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 92     | DGCOP-AD-L-2-218-19 | LOCALES | AD        | HERCOTA CONSTRUCCIÓN ES S.A. DE C.V.                          | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO SN, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                           | 5-sep-19             | 24-sep-19 | \$1,511,882.41         | \$1,511,882.41                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$854,354.42   | 100.00% | 58.52%     |               |
| 93     | DGCOP-AD-L-2-218-19 | LOCALES | AD        | DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEDRO ACTOPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.                           | 5-sep-19             | 24-sep-19 | \$1,208,154.58         | \$1,208,154.58                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 94     | DGCOP-AD-L-2-219-19 | LOCALES | AD        | LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ                            | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ MIXQUIC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RIO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. | 7-sep-19             | 28-sep-19 | \$1,108,222.75         | \$1,108,222.75                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |
| 95     | DGCOP-AD-L-2-220-19 | LOCALES | AD        | LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ                            | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA 18 DE SEPTIEMBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 18 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.                                   | 5-sep-19             | 24-sep-19 | \$1,151,989.88         | \$1,151,989.88                  | 0.00     | ANTICIPOS | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00         | 100.00% | 0.00%      |               |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CALLE DE LA UNIÓN 28, COLONIA CENTRO, CDMX 06000



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| NÚMERO |                     | FE      | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |     | CONVENIO (PERIODO MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE  |           | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----|--------------------------|---------|-------|------------|------------|---------|-----------|---------------|
| CASO   | CONTRATO            |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS     | N/A | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO  | FINANCERO |               |
| 95     | DGCOP-AD-L-2-228-19 | LOCALES | AD        | GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA COLINAS DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCIA Y CALLE 38 SIN, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. | 11-sep-19            | 30-sep-19 | \$1,420,750.83         | \$1,420,750.83                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
| 97     | DGCOP-AD-L-2-230-19 | LOCALES | AD        | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIENT METROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA SIN Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.  | 11-sep-19            | 30-sep-19 | \$1,155,777.40         | \$1,155,777.40                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
| 98     | DGCOP-AD-L-2-231-19 | LOCALES | AD        | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO TIBER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.                                                     | 10-sep-19            | 30-sep-19 | \$1,113,161.11         | \$1,113,161.11                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
| 99     | DGCOP-AD-L-2-232-19 | LOCALES | AD        | RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHINAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ SIN, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.         | 11-sep-19            | 30-sep-19 | \$1,102,422.48         | \$1,102,422.48                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
| 100    | DGCOP-AD-L-2-234-19 | LOCALES | AD        | CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.                  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.                       | 12-sep-19            | 1-oct-19  | \$1,792,816.99         | \$1,792,816.99                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
| 101    | DGCOP-AD-L-2-237-19 | LOCALES | AD        | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDADO                    | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.                                              | 9-sep-19             | 28-sep-19 | \$1,863,500.95         | \$1,863,500.95                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$0.00     | \$0.00     | 100.00% | 0.00%     |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |
|        |                     |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |            |            |         |           |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 807,877,216.15   | 0.00               | ANTICIPOS 0.00     |
|                  |                    | AMORTIZADO 0.00    |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |               | AVANCE GENERAL AL PERIODO |           |
|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE    | FÍSICO                    | FINANCERO |
| 17,857,785.52         | 75,898,440.88 | 77.92%                    | 51.89%    |

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PÚBLICAD "D" | 60          | 0              | 2                                | 0             | 60        | 0                                | 60        | 0                               |
| TOTAL                                              | 60          | 0              | 2                                | 0             | 60        | 0                                | 60        | 0                               |

NOTA: Contratos en proceso

  
HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión  
de Construcción D6

  
M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

  
0102



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

| CASO | CONTRATO             | F. F. | MODALIDAD                                                                                                                      | EMPRESA                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                                                              | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |            |                | ESTIMACIÓN          |               | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES                                                                                            |
|------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |                                                                                        | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO          | PAGADA              | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                                                                                                          |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpansa, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.                                                                                                                                                                     |                                  |            | 47,319,352.17          | 47,319,352.17                   |          |                                                                                        |                            |            |                | 4,599,393.04        | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 1    | DGCOP-LPN-L-1-013-19 |       | RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES                                                                                    | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25/03/2019                       | 20/08/2019 | 47,319,352.17          | 47,319,352.17                   | 0.00     | ANTICIPO \$14,196,805.65<br>AMORTIZADO \$1,379,817.91<br>POR AMORTIZAR \$12,815,967.74 |                            |            | 0.00           | \$ 1,304,090.56     | 813,454.64    | 60.18%   | 32.76%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso, se otorga anticipo                                                                      |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes                                                                |                                  |            | 35,664,886.07          | 35,664,886.07                   |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 2    | DGCOP-LPN-L-4-016-19 |       | FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron readecuados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | SIGMA GDS, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27/03/2019                       | 21/11/2019 | 35,664,886.07          | 35,664,886.07                   | 0.00     | ANTICIPO \$10,699,465.82<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$10,699,465.82         |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ -          | 0.27%    | 30.00%     | Terminación anticipada     |                               |    | Obra en proceso de Formalización de la terminación anticipada del contrato. SE OTORGO ANTICIPO           |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.                                                                                                                                                                |                                  |            | 13,869,390.40          | 13,869,390.40                   |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 3    | DGCOP-LPN-L-4-153-19 |       | FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron readecuados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Paradoría, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/08/2019                       | 31/12/2019 | 13,869,390.40          | 13,869,390.40                   | 0.00     | ANTICIPO \$10,699,465.82<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$10,699,465.82         |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ -          | 11.35%   | 0.00%      | Terminación anticipada     |                               |    | Obra en proceso                                                                                          |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopia "Ampliación hasta hospital XOCO"                                                                                                                                                                   |                                  |            | 3,352,290,324.64       | 439,426,122.64                  |          |                                                                                        |                            |            |                | 2,571,591,111.12    | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 4    | SOSDGP/PE/1036/10/10 |       | FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron readecuados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Cemex Concretos, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/02/2010                       | 31/12/2019 | 3,352,290,324.64       | 439,426,122.64                  | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR                                         | 01/01/2020                 | 15/11/2020 | 459,310,234.64 | \$ 2,571,591,111.12 | \$ -          | 91.82%   | 84.88%     | En proceso                 |                               |    | Mediante Convenio Modificador, se ampliaron los servicios y el Monto del PPS                             |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.                                                                                                                                                                      |                                  |            | 118,297,264.12         | 118,297,264.12                  |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 5    | DGCOP-LPN-L-4-042-19 |       | RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG                                                                                           | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | ABOU, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/04/2019                       | 31/12/2019 | 118,297,264.12         | 118,297,264.12                  | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00                           |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ -          | 6.91%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso de Recepción administrativa de Contrato                                                  |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.                                                                                                                                                                                |                                  |            | 4,297,366.55           | 4,297,366.55                    |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 6    | DGCOP-IR-L-5-043-19  |       | RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG                                                                                           | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                       | 24/04/2019                       | 31/12/2019 | 4,297,366.55           | 4,297,366.55                    | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00                           |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ -          | 7.60%    | 0.00%      | Servicios en proceso       |                               |    | Servicios en proceso, se realizará terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | "Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Guadalupe y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Emilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09DPR2580Z. |                                  |            | 1,826,596.80           | 1,826,596.80                    |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 855,622.40    |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 7    | DGCOP-AD-L-045-19    |       | RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG                                                                                           | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Platino Ingeniería, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/05/2019                       | 06/08/2019 | 1,826,596.80           | 1,826,596.80                    | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00                           |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ 855,622.40 | 100.00%  | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso                                                                                          |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)                                                                                                                                                                                                            |                                  |            | 1,014,776.13           | 1,014,776.13                    |          |                                                                                        |                            |            |                | 717,979.68          | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 8    | DGCOP-AD-L-037-19    |       | RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG                                                                                           | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/03/2019                       | 24/06/2019 | 1,014,776.13           | 1,014,776.13                    | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00                           |                            |            | 0.00           | \$ 717,979.68       | \$ -          | 98.00%   | 70.75%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso de recepción, liquidación y finiquito.                                                   |
|      |                      |       |                                                                                                                                |                             | Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 166, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza                                                                                                                                                            |                                  |            | 49,973,474.90          | 49,973,474.90                   |          |                                                                                        |                            |            |                | 0.00                | 0.00          |          |            |                            |                               |    |                                                                                                          |
| 9    | DGCOP-AD-L-1-060-19  |       | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/06/2019                       | 31/12/2019 | 49,973,474.90          | 49,973,474.90                   | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00                           |                            |            | 0.00           | \$ -                | \$ -          | 85.00%   | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso                                                                                          |



## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019


GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

| CASO | CONTRATO             | F. F.                                                                                                                          | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN   |                 | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------|---------|-------|--------------|-----------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA       | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlhuac y Venustiano Carranza                                                   |                                  |            | 41,769,722.53          | 41,769,722.53                   |          |               |        |                            |         |       | 0.00         | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 10   | DGCOP-AD-L-1-074-19  | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Conservación de Pilotes de Control S. A.                  | Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlhuac y Venustiano Carranza                                                   | 20/06/2019                       | 31/12/2019 | 41,769,722.53          | 41,769,722.53                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$              | 47.85%   | 24.54%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2350H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R. |                                  |            | 7,958,816.61           | 7,958,816.61                    |          |               |        |                            |         |       | 0.00         | 1,538,752.76    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 11   | DGCOP-IR-L-1-053-19  | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.               | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2350H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R. | 29/05/2019                       | 26/08/2019 | 7,958,816.61           | 7,958,816.61                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$ 1,538,752.76 | 95.00%   | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopia Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopia de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.                                                                     |                                  |            | 4,018,321.22           | 4,018,321.22                    |          |               |        |                            |         |       | 0.00         | 142,768.31      |          |            |                            |                               |    |                 |
| 12   | DGCOP-IR-L-4-054-19  | FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron readecuados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales) | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Planeación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V. | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopia Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopia de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.                                                                     | 11/06/2019                       | 08/09/2019 | 4,018,321.22           | 4,018,321.22                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$ 142,768.31   | 99.96%   | 89.37%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0002H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazbalceta" 09DES0187B                                                                    |                                  |            | 11,795,204.02          | 11,795,204.02                   |          |               |        |                            |         |       | 0.00         | 8,454,640.28    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 13   | DGCOP-LPN-L-080-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.                  | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0002H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazbalceta" 09DES0187B                                                                    | 01/07/2019                       | 29/09/2019 | 11,795,204.02          | 11,795,204.02                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$ 8,454,640.28 | 90.16%   | 74.41%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.                                                                                    |                                  |            | 13,381,278.96          | 13,381,278.96                   |          |               |        |                            |         |       | 1,517,421.52 | 2,676,827.60    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 14   | DGCOP-LPN-L-1-082-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.                     | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.                                                                                    | 03/07/2019                       | 30/09/2019 | 13,381,278.96          | 13,381,278.96                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$ 1,517,421.52 | 85.00%   | 11.34%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0068D                                                             |                                  |            | 9,932,816.61           | 9,932,816.61                    |          |               |        |                            |         |       | 2,824,036.24 | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 15   | DGCOP-IR-L-2-086-19  | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS                                                                                   | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.                 | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0068D                                                             | 04/07/2019                       | 01/10/2019 | 9,932,816.61           | 9,932,816.61                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$           | \$ 2,824,036.24 | 100.00%  | 28.43%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         | 0.00  |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                                                                                                                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |              |                 |          |            |                            |                               |    |                 |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CASO | CONTRATO             | F. F.                                        | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN      |                 | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA          | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.                                                                                                                                                                                                   |                                  |            | 11,711,430.06          | 11,711,430.06                   |          |               |        |                            |         |       | 2,138,289.48    | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 16   | DGCOP-LPN-L-1-087-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Estudio Treinta Cero Seis, S. A. de C. V.                   | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.                                                                                                                                                                                                   | 02/07/2019                       | 02/10/2019 | 11,711,430.06          | 11,711,430.06                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ 2,138,289.48 | \$ -            | 83.55%   | 18.26%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I                                                                                       |                                  |            | 9,809,775.84           | 9,809,775.84                    |          |               |        |                            |         |       | 1,455,838.28    | 1,257,649.96    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 17   | DGCOP-LPN-L-2-084-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Ingeniería Aplicada ICTINO, S. A. de C. V.                  | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I                                                                                       | 04/07/2019                       | 01/10/2019 | 9,809,775.84           | 9,809,775.84                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ 1,455,838.28 | \$ 1,257,649.96 | 36.47%   | 14.84%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.                                                                                                                        |                                  |            | 12,598,775.53          | 12,598,775.53                   |          |               |        |                            |         |       | 0.00            | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 18   | DGCOP-LPN-L-2-085-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LINOS Construcciones, S. A. de C. V.                        | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.                                                                                                                        | 04/07/2019                       | 01/10/2019 | 12,598,775.53          | 12,598,775.53                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ -            | \$ -            | 37.75%   | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.                                                                                                                                                                                |                                  |            | 10,508,620.40          | 10,508,620.40                   |          |               |        |                            |         |       | 0.00            | 1,802,443.96    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 19   | DOCOP-IR-L-1-103-19  | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.                    | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.                                                                                                                                                                                | 12/07/2019                       | 09/10/2019 | 10,508,620.40          | 10,508,620.40                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ -            | \$ 1,802,443.96 | 63.47%   | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1948I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.                                                                                                         |                                  |            | 6,687,431.36           | 6,687,431.36                    |          |               |        |                            |         |       | 0.00            | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 20   | DGCOP-IR-L-1-100-19  | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Ingeniería y Construcciones Integrales Raso, S. A. de C. V. | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1948I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.                                                                                                         | 15/07/2019                       | 12/10/2017 | 6,687,431.36           | 6,687,431.36                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ -            | \$ -            | 68.17%   | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culucicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R. |                                  |            | 8,675,293.58           | 8,675,293.58                    |          |               |        |                            |         |       | 2,145,665.92    | 2,544,149.12    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 21   | DGCOP-LPN-L-1-104-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.          | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culucicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R. | 12/07/2019                       | 09/10/2019 | 8,675,293.58           | 8,675,293.58                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00  | \$ 2,145,665.92 | \$ 2,544,149.12 | 58.36%   | 24.73%     | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |                                              |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |                 |                 |          |            |                            |                               |    |                 |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

| NUMERO |                      | F. F.                                        | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |              | ESTIMACIÓN      |                 | AVANCE % |                 | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |                 | OBSERVACIONES   |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| CASO   | CONTRATO             |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO        | PAGADA          | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO      |                            | SI                            | NO              |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          | Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1536C.                                                                                             |                                  |            | 18,499,722.54          | 18,499,722.54                   |          |               |        |                            |         | 6,278,513.92 | 3,891,394.00    |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
| 22     | DGCOP-LPN-L-1-107-18 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | COBE Construcciones Betancourt S.A de C. V.              | Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1536C.                                                                                             | 16/07/2019                       | 13/10/2019 | 18,499,722.54          | 18,499,722.54                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00         | \$ 6,278,513.92 | \$ 3,891,394.00 | 51.24%   | 33.94%          | Obra en proceso            |                               |                 | Obra en proceso |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          | Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.                                   |                                  |            | 11,922,548.95          | 11,922,548.95                   |          |               |        |                            |         | 575,589.68   | 2,258,735.76    |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
| 23     | DGCOP-LPN-L-1-102-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Construcciones I CAR, S. A. de C. V.                     | Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.                                   | 15/07/2019                       | 13/10/2019 | 11,922,548.95          | 11,922,548.95                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00         | \$ 575,589.68   | \$ 2,258,735.76 | 17.67%   | 4.83%           | Obra en proceso            |                               |                 | Obra en proceso |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0861D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.       |                                  |            | 13,614,378.57          | 13,614,378.57                   |          |               |        |                            |         | 1,277,085.76 | 3,069,471.36    |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
| 24     | DGCOP-LPN-L-1-106-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.                 | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0861D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.       | 16/07/2017                       | 13/10/2019 | 13,614,378.57          | 13,614,378.57                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00         | \$ 1,277,085.76 | \$ 3,069,471.36 | 40.58%   | 9.38%           | Obra en proceso            |                               |                 | Obra en proceso |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W. |                                  |            | 12,553,843.64          | 12,553,843.64                   |          |               |        |                            |         | 0.00         | 4,234,054.52    |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
| 25     | DGCOP-LPN-L-1-092-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S. A. de C. V. | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W. | 11/07/2019                       | 08/10/2019 | 12,553,843.64          | 12,553,843.64                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00         | \$ 4,234,054.52 | 50.90%          | 0.00%    | Obra en proceso |                            |                               | Obra en proceso |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.                                                                                                                                                            |                                  |            | 22,563,102.41          | 22,563,102.41                   |          |               |        |                            |         | 820,419.28   | 2,214,819.32    |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
| 26     | DGCOP-LPN-L-1-086-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V.             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.                                                                                                                                                            | 05/07/2019                       | 03/10/2019 | 22,563,102.41          | 22,563,102.41                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00         | \$ 820,419.28   | \$ 2,214,819.32 | 18.00%   | 3.64%           | Obra en proceso            |                               |                 | Obra en proceso |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |
|        |                      |                                              |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |              |                 |                 |          |                 |                            |                               |                 |                 |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

| NUMERO |                      | F. F. | MODALIDAD                                    | EMPRESA                                            | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |            | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE %        |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES |                 |
|--------|----------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------|---------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|---------------|-----------------|
| CASO   | CONTRATO             |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO      | PAGADA       | EN TRÁMITE | FÍSICO          | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza                                                                                                                             |                                  |            | 41,769,722.53          | 41,769,722.53                   |          |               |        |                            |         | 0.00       | 0.00         |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
| 27     | DGCOP-AD-L-1-074-19  |       | FISCALES TRANSFERIDOS Original de la URG     | Conservación Pilotes de Control S. A.              | Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza                                                                                                                             | 20/06/2019                       | 31/12/2019 | 41,769,722.53          | 41,769,722.53                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00       | \$           | -          | \$              | 26.75%     | 0.00%                      | Obra en proceso               |    |               | Obra en proceso |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D. |                                  |            | 10,874,860.90          | 10,874,860.90                   |          |               |        |                            |         | 0.00       | 0.00         |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
| 28     | DGCOP-LPN-L-1-132-19 |       | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.                      | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D. | 26/07/2019                       | 26/10/2019 | 10,874,860.90          | 10,874,860.90                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00       | \$           | -          | \$ 5,792,702.44 | 39.20%     | 0.00%                      | Obra en Proceso               |    |               | Obra en proceso |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.                                                                                                          |                                  |            | 7,804,644.69           | 7,804,644.69                    |          |               |        |                            |         | 0.00       | 1,666,468.76 |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
| 29     | DGCOP-IR-L-1-134-19  |       | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.        | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.                                                                                                          | 30/07/2019                       | 27/10/2019 | 7,804,644.69           | 7,804,644.69                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00       | \$           | -          | \$ 1,666,468.76 | 1.00%      | 0.00%                      | Obra en Proceso               |    |               | Obra en proceso |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F.                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 12,992,159.71          | 12,992,159.71                   |          |               |        |                            |         | 0.00       | 5,467,969.72 |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
| 30     | DGCOP-AD-L-1-117-19  |       | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | SUADCO, S. A. de C. V.                             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F.                                                                                                                                                                                           | 26/07/2019                       | 23/10/2019 | 12,992,159.71          | 12,992,159.71                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00       | \$           | -          | \$ 5,467,969.72 | 39.00%     | 0.00%                      | Obra en Proceso               |    |               | Obra en proceso |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila Garcia" con CCT 09DPR2671Q.                                                                                                                                      |                                  |            | 2,798,584.44           | 2,798,584.44                    |          |               |        |                            |         | 0.00       | 474,637.20   |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
| 31     | DGCOP-LPN-L-1-166-19 |       | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S. A. de C. V. | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila Garcia" con CCT 09DPR2671Q.                                                                                                                                      | 12/08/2019                       | 09/11/2019 | 2,798,584.44           | 2,798,584.44                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         | 0.00       | \$           | -          | \$ 474,637.20   | 6.43%      | 0.00%                      | Obra en Proceso               |    |               | Obra en proceso |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |            |              |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |
|        |                      |       |                                              |                                                    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.    |                                  |            | 12,531,308.41          | 12,531,308.41                   |          |               |        |                            |         | 474,637.20 | 0.00         |            |                 |            |                            |                               |    |               |                 |

0107



## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



| CASO | CONTRATO              | F. F.                                        | MODALIDAD                   | EMPRESA                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |        | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN    |                 | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|----------------------------|---------|-------|---------------|-----------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                       |                                              |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |           |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
| 32   | DGCOP-AD-L-1-116-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS |                             | Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.   | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3066E, Escuela Primaria "Atq. Manuel Tolá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M. | 16/07/2019                       | 13/10/2019 | 12,531,308.41          | 12,531,308.41                   | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ 474,637.20 |                 | 4.40%    | 3.79%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 143 Emilio Abreu Gómez con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT09DPR2680Z.                                                                                                  |                                  |            | 5,441,644.56           | 5,441,644.56                    |          |           |        |                            |         |       | 0.00          | 3,014,648.60    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 33   | DGCOP-AD-L-1-111-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS |                             | Platino Ingeniería, S. A. de C. V.         | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 143 Emilio Abreu Gómez con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT09DPR2680Z.                                                                                                  | 26/07/2019                       | 23/10/2019 | 5,441,644.56           | 5,441,644.56                    | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ 3,014,648.60 | 93.53%   | 0.00%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 87 "República de Guatemala" con CCT 09DES0067I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.                               |                                  |            | 9,260,958.90           | 9,260,958.90                    |          |           |        |                            |         |       | 0.00          | 2,016,537.04    |          |            |                            |                               |    |                 |
| 34   | DGCOP-IR-L-1-161-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS |                             | Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.       | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0067I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.                               | 09/08/2019                       | 06/11/2019 | 9,260,958.90           | 9,260,958.90                    | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ 2,016,537.04 | 22.50%   | 0.00%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basketball y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            | 19,992,113.15          | 19,992,113.15                   |          |           |        |                            |         |       | 0.00          | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 35   | DGCOP-AD-L-4-156-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS |                             | CREDA, S. A. de C. V.                      | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basketball y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2019                       | 31/12/2019 | 19,992,113.15          | 19,992,113.15                   | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ -            | 1.00%    | 0.00%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lijja y Fuentes de Petróleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            | 19,113,765.30          | 19,113,765.30                   |          |           |        |                            |         |       | 0.00          | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 36   | DGCOP-LFIN-L-4-119-19 | RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG         |                             | Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.   | Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lijja y Fuentes de Petróleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19/07/2019                       | 31/12/2019 | 19,113,765.30          | 19,113,765.30                   | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ -            | 17.10%   | 0.00%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecondidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tlahuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.                                                                                                             |                                  |            | 18,936,889.66          | 18,936,889.66                   |          |           |        |                            |         |       | 0.00          | 0.00            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 37   | DGCOP-AD-L-1-127-19   | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS |                             | De ARO. Diseño de Espacios, S. A. de C. V. | Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecondidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tlahuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México.                                                                                                             | 01/08/2019                       | 31/12/2019 | 18,936,889.66          | 18,936,889.66                   | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ -            | 1.00%    | 0.00%      | Obra en Proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                       |                                              |                             |                                            | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tlahuac y Rafael Atlisco, tramo: Av. Tlahuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                         |                                  |            | 20,691,660.94          | 20,691,660.94                   |          |           |        |                            |         |       |               |                 |          |            |                            |                               |    |                 |
| 38   | DGCOP-LFIN-L-4-238-19 | FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | De ARO. Diseño de Espacios, S. A. de C. V. | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tlahuac y Rafael Atlisco, tramo: Av. Tlahuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                         | 09/09/2019                       | 31/12/2019 | 20,691,660.94          | 20,691,660.94                   | 0.00     | ANTICIPO  | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -          | \$ -            | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



| CASO | CONTRATO             | F. F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                                    | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                      |       |                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |                                                              | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muyugarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México                                                  |                                  |            | 12,026,908.47          | 12,026,908.47                   |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 39   | DGCOP-LPN-L-4-240-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.                       | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muyugarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México                                                  | 10/09/2019                       | 31/12/2019 | 12,026,908.47          | 12,026,908.47                   | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            | 1,795,619.32           | 1,795,619.32                    |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 40   | DGCOP-AD-L-5-175-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.      | Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                            | 29/09/2019                       | 31/12/2019 | 1,795,619.32           | 1,795,619.32                    | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            | 1,842,612.66           | 1,842,612.66                    |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 41   | DGCOP-AD-L-5-176-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.                 | Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2019                       | 31/12/2019 | 1,842,612.66           | 1,842,612.66                    | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Eidos de Culhuacán, P. Gabriel Lucio Argüelles, P. Tecayehuatzin, P. José Azueta, P. Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.                                                                                                                                                                                    |                                  |            | 19,315,990.79          | 19,315,990.79                   |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 42   | DGCOP-LPN-L-1-273-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.        | Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Eidos de Culhuacán, P. Gabriel Lucio Argüelles, P. Tecayehuatzin, P. José Azueta, P. Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.                                                                                                                                                                                    | 26/09/2019                       | 31/12/2019 | 19,315,990.79          | 19,315,990.79                   | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P. Heroica de Veracruz, P. Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montalvo Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.                                                                                                                                                                            |                                  |            | 13,909,818.66          | 13,909,818.66                   |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 43   | DGCIO-LPN-1-274-19   |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.                          | Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P. Heroica de Veracruz, P. Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montalvo Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.                                                                                                                                                                            | 27/09/2019                       | 31/12/2019 | 13,909,818.66          | 13,909,818.66                   | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            | 296,831.20             | 296,831.20                      |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 44   | DGCOP-D-L-5-229-19   |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.                         | Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa                                                                                                                                                                                                                                            | 10/09/2019                       | 09/10/2019 | 296,831.20             | 296,831.20                      | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.                                                                                                                                                                                    |                                  |            | 708,128.77             | 708,128.77                      |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 45   | DGCOP-AD-L-5-183-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.                                                                                                                                                                                    | 30/09/2019                       | 20/11/2019 | 708,128.77             | 708,128.77                      | 0.00     | ANTICIPO \$0.00<br>AMORTIZADO \$0.00<br>POR AMORTIZAR \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                                  | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran" con CCT 09DPR18160, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0669Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frías" con CCT 09DPR3973A. |                                  |            | 6,312,327.94           | 6,312,327.94                    |          |                                                              |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |

0109



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CASO | CONTRATO             | F. F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|----------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |        | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
| 46   | DGCOP-AD-L-1-243-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.         | Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran" con CCT 09DPR18160, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0568Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frias" con CCT 09DPR3073A.    | 23/09/2019                       | 21/12/2019 | 6,312,327.94           | 6,312,327.94                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            | 10,874,860.90          | 10,874,860.90                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 47   | DGCOP-LPN-L-1-132-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Grupo ROLIOB, S. A. de C. V.                     | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2426D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061L, "Escuela Primaria Acayucan" con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D. | 29/07/2019                       | 26/10/2019 | 10,874,860.90          | 10,874,860.90                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 48   | DGCOP-AD-L-1-110-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Creatividad y Diseño Arquitectos, S. A. de C. V. | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L, Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.                                          | 25/07/2019                       | 22/10/2019 | 7,916,078.93           | 7,916,078.93                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 49   | DGCOP-AD-L-1-184-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Provedora CONDADO, S. A. de C. V.                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison" con CCT 09DST0016A.                  | 02/08/2019                       | 30/11/2019 | 5,579,513.88           | 5,579,513.88                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 50   | DGCOP-AD-L-1-126-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.         | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.                                                                                                                                                                         | 06/08/2019                       | 03/11/2019 | 9,291,255.57           | 9,291,255.57                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 51   | DGCOP-LPN-L-1-224-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.   | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0260N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.                                                                                                                                                                      | 03/03/2019                       | 01/12/2019 | 7,472,529.10           | 7,472,529.10                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                            |         |       | \$         | -          |          |            |                            |                               |    |                 |
|      |                      |       |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

| CASO | CONTRATO             | F. F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |    | OBSERVACIONES   |
|------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|----|-----------------|
|      |                      |       |                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO |                 |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR19800                                                                                            |                                  |            | 4,918,958.04           | 4,918,958.04                    |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 52   | DGCOP-LPN-L-1-226-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Bufete de Ingeniería Bauert, S. A. de C. V.    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR19800                                                                                            | 03/09/2019                       | 01/12/2019 | 4,918,958.04           | 4,918,958.04                    | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR13689, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z. |                                  |            | 7,374,172.93           | 7,374,172.93                    |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 53   | DGCOP-LPN-L-1-180-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR13689, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z. | 22/08/2019                       | 19/11/2019 | 7,374,172.93           | 7,374,172.93                    | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09OML0047R.                        |                                  |            | 10,610,983.92          | 10,610,983.92                   |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 54   | DGCOP-LPN-L-1-200-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V. | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09OML0047R.                        | 30/08/2019                       | 27/11/2019 | 10,610,983.92          | 10,610,983.92                   | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1032N.                                                                                                           |                                  |            | 2,880,944.15           | 2,880,944.15                    |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 55   | GCOP-LPN-L-1-199-19  |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | TOPA Construcciones, S. A. de C. V.            | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1032N.                                                                                                           | 30/08/2019                       | 27/11/2019 | 2,880,944.15           | 2,880,944.15                    | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.                                                                                                 |                                  |            | 9,504,811.32           | 9,504,811.32                    |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 56   | DGCOP-LPN-L-1-241-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.             | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.                                                                                                 | 11/09/2019                       | 09/12/2019 | 9,504,811.32           | 9,504,811.32                    | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal la Escuela Secundaria Técnica 62 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0082F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zúñiga" con CCT 09DES4309X.                  |                                  |            | 11,607,629.25          | 11,607,629.25                   |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 57   | DGCOP-LPN-L-1-246-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | FABETV Diseño y Construcción S. A. de C. V.    | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal la Escuela Secundaria Técnica 62 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0082F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zúñiga" con CCT 09DES4309X.                  | 13/09/2019                       | 11/12/2019 | 11,607,629.25          | 11,607,629.25                   | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |
|      |                      |       |                             |                                                | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli" con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0239Q; y "CENDI Itzamalapa" con CCT 09NDI0502B.    |                                  |            | 10,360,125.66          | 10,360,125.66                   |          |                            |         |       |            |            |          |            |                            |                               |    |                 |
| 58   | DGCOP-AD-L-1-244-19  |       | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | COBE Construcciones Betancourt S. A. de C. V.  | Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Itzamal las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli" con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0239Q; y "CENDI Itzamalapa" con CCT 09NDI0502B.    | 24/09/2019                       | 22/12/2019 | 10,360,125.66          | 10,360,125.66                   | 0.00     |                            |         | 0.00  | \$ -       | \$ -       | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               |    | Obra en proceso |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| NUMERO |                      | F. F. | MODALIDAD                   | EMPRESA                                                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                 | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN       |               | AVANCE % |            | FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN |                 | OBSERVACIONES |
|--------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------|------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| CASO   | CONTRATO             |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               |                 | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA           | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |                            | SI                            | NO              |               |
|        |                      |       |                             |                                                           | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DEL REORDENAMIENTO FUNCIONAL OPERATIVO EN LA ESTACIÓN ETIOPIA LINEA 3 DEL METROBUS Y LAS ADECUACIONES VIALES Y GEOMETRICAS PARA LA INTERCONEXIÓN CON LA ESTACIÓN ETIOPIA DE LA LINEA 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |            | 4,018,321.36           | 4,018,321.36                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00          |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
| 59     | DGCOP-IR-L-4-054-19  |       | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Planeación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V. | Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopia Línea 3 del Metrobus y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopia de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/06/2019                       | 08/09/2019 | 4,018,321.36           | 4,018,321.36                    | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00          |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
|        |                      |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00          | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -             | \$ -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               | Obra en proceso |               |
|        |                      |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00          |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
|        |                      |       |                             |                                                           | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2, que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec; Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Satillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cila Mérida, entre Alvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México |                                  |            | 10,048,074.59          | 10,048,074.59                   |          |               |                 |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
| 60     | DGCOP-LPN-L-4-249-19 |       | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | De ARO Diseño de Espacios, S. A. de C. V.                 | Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2, que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec; Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Satillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cila Mérida, entre Alvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México | 18/09/2019                       | 31/12/2019 | 10,048,074.59          | 10,048,074.59                   | 0.00     | ANTICIPO      | \$0.00          |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
|        |                      |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | \$0.00          | N/A                        | N/A     | 0.00  | \$ -             | \$ -          | 1.00%    | 0.00%      | Obra en proceso            |                               | Obra en proceso |               |
|        |                      |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00          |                            |         |       |                  |               |          |            |                            |                               |                 |               |
|        |                      |       |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            | 4,203,429,325.21       | 1,299,666,123.21                | 0.00     |               | \$36,594,737.29 |                            |         |       | 2,596,416,981.12 | 47,581,590.67 |          |            |                            |                               |                 |               |

| TOTAL CONTRATADO | CONTRATADO EJERCICIO 2019 | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS                                                               |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4,203,429,325.21 |                           | 0.00               | ANTICIPO 35,594,737.29<br>AMORTIZADO 1,379,817.91<br>POR AMORTIZAR 34,214,919.38 |

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

| TOTAL DE ESTIMACIONES |               | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE    | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 2,596,415,981.12      | 47,581,590.67 | 29.67%                    | 9.33%      |

M. EN I. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
10ª. SESION ORDINARIA 2019

**6. Asuntos Generales**