

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Undécima Sesión Ordinaria

Fecha: Noviembre 18, 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
 - a) 10ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

3. Lectura y firma del Acta de la 10ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas del día jueves veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

-----**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.**-----

-----**2.- Aprobación del orden del día.**-----

-----**3.- Lectura y firma del acta**-----

-----**9ª Sesión Ordinaria 2021**-----

-----**4. Seguimiento de acuerdos.**-----

-----**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.**-----

-----**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**-----

-----**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**-----

-----**Procedimiento de Adjudicación de Contratos**-----

-----**6.- Asuntos Generales.**-----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el Lic. **Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Licenciado Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales;** como Suplente el **Ingeniero Carlos Miguel Ricardez Mendoza**, Director de Recursos Materiales Abastecimiento y Servicios, del **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; la **Arquitecta Maribel Lara Ortega**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Licenciado Hugo Estrada Arroyo**, Director de Imagen Urbana; como Suplente el **Ingeniero Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del **Licenciado Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos -----

En calidad de **Asesores:** En Representación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **Contador Público Francisco Alejandro Cano Castillo**; como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa del **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.-----

En calidad de **Invitado:** El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó.-

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 9ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-10-14.018**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de septiembre de 2021, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-3723**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de septiembre de 2021.----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-10-14.01**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021 con el avance al 30 de septiembre.-----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-10-14.07**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de septiembre de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1579/2021**, informa que no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/716/2021**, informa que la coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Décima Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Décima Sesión Ordinaria del



Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintitrés minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESUS TATO PALMA
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

NO SE PRESENTÓ

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



NO SE PRESENTÓ

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Cierre preliminar al 31 de Octubre 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-11-09.022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de octubre de 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
ESM TURNO: DGSUS: --- / DAASUS: 4342, 4343

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquila,
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja

584



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

FI	F	SF	AI	5	UNIDAD DE MEDIDA	6	PRESUPUESTO						
							7	8	9	10	11	12	EJERCIDO vs MODIFICADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		530,102,857.00	790,735,905.30	781,977,846.80	99.89%	626,150,988.98	592,925,558.41	73.72%	93.10%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		523,293,509.00	1,028,007,402.20	1,019,997,379.77	99.22%	584,766,830.50	315,081,052.40	30.65%	53.88%

TOTAL GENERAL							1,053,396,366.00	1,818,743,307.50	1,801,975,226.57	1,210,937,819.48	898,006,610.81
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EFICIENCIA 2021

CANTON	NUMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	AUTOPAY	CONTINUIDAD PERIODO MONTOS		EFICIENCIA		OBSERVACIONES
					BIENIO	TERMINO				PERIODO	EN TRAMITE	EFICIENCIA	FINANCIERO	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIONA MEXICALCO, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			12,182,222.86	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	GRUPO ETEC, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			387,259.42	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION TRILINGUA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			1,171,573.86	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION TECNICA LEGAL, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			1,127,279.36	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	SEA SERVICIOS	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			48,532,023.96	0.00	0.00		417,454.31		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	INFRAESTRUCTURA E.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			754,863.84	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			24,448,131.71	0.00	0.00		862,261.92		3.47%	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION MAJER, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			45,581,786.47	0.00	0.00		1,517,480.26		3.33%	
	D08US-AL-1479-2021	15	PROYECTOS Y CONTRATACIONES ENNA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			29,573,869.87	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	MULTIACIONALES MANTENIMIENTO MAJER, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			32,206,059.41	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	COLANA DE BIEN, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			881,772.26	0.00	0.00		44,488.41		5.05%	
	D08US-AL-1479-2021	15	OBRA Y SERVICIOS MANAJU, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			878,896.54	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ASOCIADOS RICALDOMA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			846,024.86	0.00	0.00		311,141.45		33.10%	
	D08US-AL-1479-2021	15	TERMINADA SUPERSON, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			832,706.19	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	MULTIACIONALES SANVICIOS, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			421,549.37	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	MERCADAM, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			29,822,820.32	0.00	0.00		8,771,841.91		29.39%	
	D08US-AL-1479-2021	15	RESERVA PARA RICALDOMA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			27,43,862.86	0.00	0.00		272,438.00		0.84%	
	D08US-AL-1479-2021	15	INDUSTRIAS OSLA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			20,711,577.84	0.00	0.00		148,521.56		0.64%	
	D08US-AL-1479-2021	15	SVN MANT, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			28,448,823.71	0.00	0.00		28,448,823.71		100.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ASOCIADOS RICALDOMA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			1,548,973.34	0.00	0.00		1,548,973.31		100.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			1,551,569.04	0.00	0.00		3,148,907.51		86.14%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ACCIBO, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			86,186,773.34	0.00	0.00		79,799,480.54		81.80%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ELECTRIC, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			3,142,272.51	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	GRUPO UNO CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			704,962.68	0.00	0.00		0.00		0.00%	
	D08US-AL-1479-2021	15	ELECTRIC, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			2,683,208.36	0.00	0.00		186,191.81		0.62%	
	D08US-AL-1479-2021	15	CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 8 transformadores urbanos para suministro de energía eléctrica (servicio)			1,733,896.28	0.00	0.00		1,733,896.28		100.00%	

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	NUMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONTINIO (PERIODO: MONTO)		ESTIMACION	AVANCE %	
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO		FINANCIADO	CONSTRUIDO
	DOSIS-UPN-1-029-20	16	ENHANCER SOLUCIONES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			44,877,171.45	0.00	0.00			34,417,141.96		76.5%
	DOSIS-AD-1-029-20	15	GRUPO MEXI AGUASCALIENTES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			1,111,488.00	0.00	0.00			941,145.00		84.7%
	DOSIS-UPN-1-029-20	15	AMCENT SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			23,782,271.14	0.00	0.00			23,007,019.91		96.8%
	DOSIS-AD-1-029-20	15	R. ZENZO S.C	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			1,000,000.00	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-AD-1-029-20	15	CONSTRUCTORA YODOROSA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			1,122,000.00	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	MULTIACIONALES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			25,755,624.24	0.00	0.00			25,755,624.24		100.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	DESMAROLLO SUSTENTABLE ARO SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			5,782,173.29	0.00	0.00			5,782,173.29		100.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	ATA HERMANOS SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			6,739,864.11	0.00	0.00			6,739,864.11		100.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	SUPER INGENIERIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			1,377,402.91	0.00	0.00			1,377,402.91		100.0%
	DOSIS-AD-1-029-20	25	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			14,263,272.54	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-AD-1-029-20	25	ASOCIADOS SOCIALES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			458,542.24	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-AD-1-029-20	25	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICOS SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			3,203,307.40	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	ENHANCER SOLUCIONES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			18,548,322.79	0.00	0.00			1,291,843.80		1.6%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			2,756,442.82	0.00	0.00			8,546,469.42		27.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	WINNERT SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			29,947,428.14	0.00	0.00			12,386,373.38		41.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	GRUPO SAMARCO SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			24,600,500.77	0.00	0.00			13,106,206.42		53.3%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	INGENIERIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			29,857,427.56	0.00	0.00			17,386,860.78		58.3%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	CONSTRUCTORA AGONIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			23,418,422.94	0.00	0.00			6,433,807.16		27.5%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	ASOCIADOS SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			14,888,848.71	0.00	0.00			11,942,231.46		80.3%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	COMERCIALIZADORA LOBEL SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			26,102,448.00	0.00	0.00			10,389,832.08		39.8%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	ALTA INGENIERIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			20,173,144.00	0.00	0.00			6,410,191.07		31.8%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			56,183,724.14	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	DESMAROLLO SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			62,512,469.44	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	ATA HERMANOS SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			21,181,363.38	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	SUPER INGENIERIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			13,273,948.00	0.00	0.00			0.00		0.0%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	GRUPO CONDOMINIO A. TEGIA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			13,381,154.84	0.00	0.00			15,195,769.83		98.6%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	INGENIERIA GUDAY TERNERA SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			24,917,861.60	0.00	0.00			21,791,844.82		87.5%
	DOSIS-UPN-1-029-20	25	GRUPO MEXI AGUASCALIENTES SA DE CV	Manejo y mantenimiento de infraestructura para el cableado			30,894,553.67	0.00	0.00			16,220,228.21		52.5%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTINIO PERIODO (MONTOS)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAJAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		TAJER CENTRAL DE FUENTES S.A. DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			22,662,300.00					16,174,405.90		71.36%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		OBRA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S. DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 16.940 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			11,303,912.79					14,172,098.87		83.39%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		ELECTRIC S.A. DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			27,861,640.54					26,782,299.86		96.14%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		CONSTRUTORA NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			30,448,038.41					27,338,212.41		90.17%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		ELITE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			20,860,127.74					14,134,892.86		70.89%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			20,491,751.86					27,206,880.20		87.47%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		CONSTRUCCIONES HERVAL SA DE CV	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			18,112,586.74					8,261,472.64		45.79%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	20		COMSA COMPAÑIA S DE C.V.	SUBASTACIÓN DE SUPUESTOS DE OBRAS DE 194.000 M.P. para el sistema de drenaje de la Ciudad de México			18,112,586.74					3,048,334.87		15.53%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	18		CONSTRUCCIONES HERVAL SA DE CV	Procedimiento de selección de oferta para la construcción de 1000 unidades habitacionales en el lote 1000, en el barrio de San Mateo Atenco, Estado de México			823,366,871.84					379,783,163.73		79.89%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	18		GRUPO CONSOLIDADO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Procedimiento de selección de oferta para la construcción de 1000 unidades habitacionales en el lote 1000, en el barrio de San Mateo Atenco, Estado de México			14,228,734.26					8,473,172.81		66.59%		
	DOSIS/LIN/1-080-20	18		PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Procedimiento de selección de oferta para la construcción de 1000 unidades habitacionales en el lote 1000, en el barrio de San Mateo Atenco, Estado de México			4,732,261.10					4,732,261.10		100.00%		

TOTAL DE ESTIMACIONES		ANTICIPOS	
PAJAS	EN TRÁMITE	MONTOS	COMPLETOS
898,006,618.81	0.00	1,813,775,226.57	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		ANTICIPOS	
PAJAS	EN TRÁMITE	MONTOS	COMPLETOS
898,006,618.81	0.00	1,813,775,226.57	0.00

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación para realizar los trabajos de ingeniería de costos y contratos de obras, de que la áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiere este formato solo con la información financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) del artículo 85-G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta en formato electrónico para que concierte la información de todas las áreas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-4201

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.03, donde se informa que se llevará a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de octubre de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 31 de octubre de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

576



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Carlos Vladimir Cortez Escandón. - Jefe de Unidad Departamental de Clausura de rellenos Sanitarios. -sub.jud.cs@gmail.com
Lic. Fabiola García Torres. - Enlace de Control de Seguimiento de Residuos Sólidos Urbanos. - fgtdcalidad@gmail.com

Expediente

Anexo (1 Hojas)
FOLIO DETDFRSU 1599 EXTERNA
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021 CON CORTE 31 DE OCTUBRE

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021																		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
0.00		
		ANTIPOSO
		AMORTIZADO
		FOR AMORTIZAR
		0.00
		0.00
		0.00

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	0.00	FÍSICO
		0.00%
		FINANCIERO
		0.00%

AUTORIZÓ

M. en P. Arturo Bastidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Octubre



Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-11-10.04

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.04** de fecha 03 de noviembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 18 de noviembre de 2021, se llevará a cabo la **Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **31 de octubre del ejercicio 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe de Avance Físico-Financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al **31 de octubre del ejercicio 2021**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 Y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



CL ANEXO

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. Isancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3597
JACF/LASS/PBB/vcg



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	*COMPROMISO EJERCIDO 12	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	0.00	260,627,959.70	260,627,559.70	100.0%	0.0	236,582,607.39	90.8%	0.0%
TOTAL GENERAL						0.00	260,627,959.70	260,627,959.70	100.0%	0.0	236,582,607.39	90.8%	0.0%

Nota: El importe del COMPROMISO EJERCIDO representa las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público en el periodo enero-octubre de 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-OCTUBRE-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
-	DGSUS-LPN-F-4-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTISSA S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LAS AGUILAS, ZACATEPETL, AV ROMULO O FARRILL, AV SANTA ANA Y AV CANAL DE MIRAMONTES, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TLALPAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,682.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15,543,602.37	100.00	99.99			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-4-056-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV EJERCITO NACIONAL, AV 5 DE MAYO, CALZADA DE MEXICO TACUBA, AV DE LAS GRANJAS, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	26,566,875.53	100.00	97.71			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-4-060-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV FERROCARRIL Y EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENTO JUÁREZ, CUAJATEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	29,169,700.07	100.00	93.17			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-4-061-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV RIO SAN JOAQUÍN Y AGUILAS SERDÁN, VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	19,093,260.71	100.00	82.56			EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-OCTUBRE-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCERO			
-	DSSUS-LPN-F-1-062-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 2 SUR VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A MADERO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,806,237.79	100.00	96.15	EN PROCESO		
-	DSSUS-LPN-F-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A MADERO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.56	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	27,753,332.78	100.00	99.32	EN PROCESO		
-	DSSUS-LPN-F-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	27,645,727.46	100.00	89.89	EN PROCESO		
-	DSSUS-LPN-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV ALFONSO REYES AV BOSQUES DE LA PALMA Y PASO DE LAS PALMAS VALDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENDDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,955,662.28	100.00	70.84	EN PROCESO		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-OCTUBRE-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO			
-	DGSUS-LPN-F-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADTIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRESOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	26,297,374.14	-	NO APLICA	NO APLICA	27,489,201.55	100.00	97.50	EN PROCESO		
-	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES SUREPA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20,698,608.94	-	NO APLICA	NO APLICA	16,881,707.54	100.00	81.56	EN PROCESO		
-	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19,812,572.92	-	NO APLICA	NO APLICA	17,206,390.38	100.00	86.85	EN PROCESO		

NOTA: El porcentaje de avance físico y financiero corresponde a los ejercicios 2020 y 2021, asimismo el financiero está calculado con las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
263,262,199.37	-	ANTICIPO NO APLICA AMORTIZADO NO APLICA POR AMORTIZ. NO APLICA

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO %
PAGADAS	FÍSICO FINANCIERO
TRAMITADAS 2020-2021	2020-2021
-	100
\$239,211,768.46	90.51



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-11-10.04

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.06**, con fecha del 03 de noviembre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2021. Así mismo los formatos: Adjudicación de Contratos y Evolución de Gasto de Inversión le corresponden a La Dirección De Administración De Apoyo a Servicios Urbanos Y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

589



c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com
MLO/eaco

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n.
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
RECURSOS LOCALES										
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	100.00%	100.00%	Recepcionado	
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	100.00%	96.07%	En proceso de cierre administrativo	
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCION Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
6	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CENIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
7	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
8	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
9	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
10	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	Recepcionado	
11	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	100.00%	97.52%	En proceso de cierre administrativo	
12	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCION Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO			
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE", UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/09/2020	04/06/2021	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
15	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	16/10/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
16	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
16	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
17	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-2021	CONSTRUCCIONES SOMIRP, S.A DE C.V	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	100.00%	11.60%	Se celebró Convenio en tiempo con termino del 24-oct-21 En proceso de cierre administrativo
18	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-2021	CONSTRUCTORA BALBEK, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "A" (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA)	16/06/2021	15/10/2021	88.98%	3.79%	Se celebró Convenio en tiempo con termino del 14-nov-21 Estimaciones en revisión
19	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-008-2021	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "B" (CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO)	17/06/2021	16/10/2021	91.05%	18.10%	Se celebró Convenio en tiempo con termino del 15-nov-21 Estimaciones en revisión
20	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-010-2021	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "C" (ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA)	18/06/2021	17/10/2021	84.52%	14.00%	Estimaciones en revisión Se celebró Convenio con termino del 16-nov-21
21	OBRA	DGSUS-IR-L-1-020-2021	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "D" (GUSTAVO A. MADERO)	30/08/2021	09/12/2021	62.10%	0.00%	Estimaciones en revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO			FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO				
22	OBRA	DGSUS-AD-L-1-012-2021	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN)"	01/07/2021	10/10/2021	100.00%	16.37%	Se celebró Convenio en tiempo con término del 04-nov-21 Estimaciones en revisión	
23	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-014-2021	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO F (IZTAPALAPA)	02/07/2021	11/10/2021	100.00%	35.00%	Se celebró Convenio en monto y tiempo con término del 05-NOV-21. por un monto total de \$26,795,437.32 Estimaciones en revisión	
24	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-021-2021	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ENAN S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO G (TIALPAN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA)"	30/08/2021	09/12/2021	65.47%	8.11%	Estimaciones en revisión	
25	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-2021	MERCADAM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO H (IZTACALCO)	03/07/2021	12/10/2021	69.66%	29.25%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión	
26	OBRA	DGSUS-IR-L-1-019-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORVILL, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" /IJEI CENTRAL ZONA NORTE)	30/08/2021	10/12/2021	53.26%	0.00%	Estimaciones en revisión	
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		FÍSICO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO				
31	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO"	13/05/2021	02/10/2021	100.00%	34.94%	Se celebro Convenio en tiempo con termino del 06-nov-21 En proceso de cierre administrativo	
32	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-005-2021	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO A (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA).	09/08/2021	26/11/2021	89.18%	66.91%	Estimaciones en revisión	
33	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-2021	TERRANOVA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO B (CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO).	09/08/2021	26/11/2021	91.02%	52.62%	Estimaciones en revisión	
34	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-009-2021	CONSTRUCTORA TRUENO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO C (ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA).	09/08/2021	26/11/2021	85.52%	3.80%	Estimaciones en revisión	
35	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-018-2021	OBRA Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021, GRUPO D (GUSTAVO A. MADERO).	23/08/2021	16/12/2021	87.10%	13.00%	Estimaciones en revisión	
36	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-011-2021	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN).	09/08/2021	26/11/2021	90.00%	22.85%	Estimaciones en revisión	
37	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-013-2021	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO F (IZTAPALAPA).	09/08/2021	26/11/2021	90.00%	26.73%	Estimaciones en revisión	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		FÍSICO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO				
38	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-017-2021	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021, GRUPO G (TLALPAN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA)."	23/08/2021	16/12/2021	69.97%	13.00%		Estimaciones en revisión
39	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-015-2021	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO H (IZTACALCO).	09/08/2021	26/11/2021	74.96%	54.30%	Estimaciones en revisión	
40	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-023-2021	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES, EJE CENTRAL ZONA NORTE.	23/08/2021	16/12/2021	22.90%	0.00%	Estimaciones en revisión	
RECURSOS FEDERALES										
41	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCUR).	24/12/2020	24/08/2021	77.77%	65.35%	Se reanuda obra en suspensión con termino del 24-nov-21	
42	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACIÓN DEL PASEO MEMORIAL-PANTEÓN DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	78.80%	24.90%	Se reanuda obra en suspensión con termino del 01-dic-21	
43	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACIÓN DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	73.20%	7.53%	Se reanuda obra en suspensión con termino del 01-dic-21	
44	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	69.98%	20.65%	Se reanuda obra en suspensión con termino del 02-dic-21	
45	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-004-21	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".	09/06/2021	08/12/2021	62.12%	1.64%	Suspensión de actividades 29-oct-2021 Estimación en revisión	
46	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-F-2-003-2021	EPSILONPI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".	23/08/2021	31/12/2021	53.24%	0.00%	Suspensión de actividades 30-oct-2021 Estimación en revisión	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		FÍSICO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO				
47	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-024-2021	FRIMAR, TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS" CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO.	11/09/2021	31/12/2021	61.02%	0.12%	SE REPROGRAMO DENTRO DEL PERIODO ORIGINAL	
48	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-F-2-022-2021	INGENIEROS ASOCIADOS FOCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXION DE MUSEOS" CONEXION ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORANEO.	10/09/2021	31/12/2021	61.22%	4.00%	SE REPROGRAMO DENTRO DEL PERIODO ORIGINAL	
49	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	99.17%	83.91%	CONTRATO BIANUAL	
50	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	92.32%	37.13%	CONTRATO BIANUAL	
51	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	92.08%	51.94%	CONTRATO BIANUAL	
52	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	100.00%	53.54%	CONTRATO BIANUAL En proceso de cierre administrativo	
53	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	96.37%	58.91%	CONTRATO BIANUAL	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

OCTUBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO			FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO				
54	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	100.00%	65.24%	CONTRATO BIANUAL En proceso de cierre administrativo	
55	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	100.00%	46.21%	CONTRATO BIANUAL	
56	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELLONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPAN.	24/12/2020	29/09/2021	100.00%	77.78%	SE SESPENDIO EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021 En proceso de cierre administrativo	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1762 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.05, de fecha 03 de noviembre de 2021, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de octubre de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 5212 y 5219
HEA/ABA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

45

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 05 de noviembre de 2021
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 819 /2021

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-11-03.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 18 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2021, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 de octubre del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 3064
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública Recursos Locales y/o Federales 1 (Acumulado)

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
1,053,396,366.00	1,818,743,307.50	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,801,975,226.57	898,006,610.81		
Monto	Monto	← Totales →			Cantidad	Monto	Monto


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
(AVANCE AL 31-OCTUBRE-2021)
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	*Ejercida 8		
0.00	260,627,959.70	1. Licitación Pública	11	260,627,959.70			
		2. Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00		236,582,607.39	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	0	0.00			
0.00	260,627,959.70	Totales	11	260,627,959.70	236,582,607.39		

Nota: El importe de la Asignación Ejercida representa las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público en el periodo enero-octubre de 2021.

Vo. Bo. 
ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó 
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
		1. Licitación Pública	38	\$ 1,120,967,613.42			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	5	\$ 79,448,507.64			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	3	\$ 63,088,576.77			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	1	\$ 3,203,357.98			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	15	\$ 13,917,283.67			
1,053,396,366.00	1,818,743,307.50	6. PPS CAPITULO 6000 Prestación de servicios a largo plazo, para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el bosque de Chapultepec, centro histórico y diversas vialidades de la red vial primaria de la CDMX. Prestación de servicios de supervisión, control técnico y seguimiento para la prestación de servicios a largo plazo (PPS) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Red Vial Primaria de la CDMX	3	\$ 521,349,887.09			\$ 898,006,610.81
		Totales	65	\$ 1,801,975,226.57			\$ 898,006,610.81



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Noviembre 18, 2021

6. Asuntos Generales