



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

- 1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020**
- 4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2019**
- 5. Seguimiento de Acuerdos**
- 6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019**
 - 6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
 - 6.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 6.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012**
 - 6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 6.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 6.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017**
 - 6.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 6.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
- 7. Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

66 0002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12. SESION ORDINARIA 2019**

3. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2020

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	30	13:00
2ª	FEBRERO	27	13:00
3ª	MARZO	26	13:00
4ª	ABRIL	30	13:00
5ª	MAYO	28	13:00
6ª	JUNIO	25	13:00
7ª	JULIO	30	13:00
8ª	AGOSTO	27	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	24	13:00
10ª	OCTUBRE	29	13:00
11ª	NOVIEMBRE	26	13:00
12ª	DICIEMBRE	10	13:00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2019



ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside este acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas y la C. Maria Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocal Suplente: C. Daniela Rojas Alcántara, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor, Ing. Andrés Sánchez Pacheco, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2019, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día, se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----



3. Aprobación de las Actas de la Décima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2019. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019, debido a que son muy extensas propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, se aprueban por unanimidad y se turnan para recabar sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta se presenta el **Acuerdo 11-20/2019** referente a la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria el día 31 de octubre de 2019. En ese mismo apartado, se encuentra el **Acuerdo 11-21/2019**; Listado de Casos No. DCOP" D" /02/2019, referente a los Trabajos de Caracterización y Estabilización de Grietas del Subsuelo al interior de la Escuela Secundaria No. 198 Luis Pasteur. Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, aprobándose por unanimidad el día 31 de octubre de 2019. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 31 de octubre de 2019, se realizaron 113 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se llevó a cabo 4 contratos por invitación a cuando menos tres personas; informa que se efectuaron 28 contrataciones por Licitación Pública. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. **Andrés Sánchez Pacheco**. -----

El Ing. **Andrés Sánchez Pacheco** comenta, en relación al contrato No. DGCOP-AD-L-4-298-19, con un monto de 17'391,366.00; este es el resultado de un procedimiento desierto. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** -----

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde, efectivamente este Proyecto Integral se declaró desierto y se realizó la asignación correspondiente. -----

El C. **María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, respecto al contrato No. DGCOP-AD-L-3-418-19, al respecto dicha obra se encuentra en más de 2 Alcaldías; no generaría esto problemas debido a que se tendría que presentar al Comité Central de Obras, de la Ciudad de México. -----

El Ing. **Carlos Arceo Castañeda** responde, se generó la adjudicación en función de las zonas de influencia para el mejor aprovechamiento de la supervisión, sin embargo, hare la consulta con el Comité Central de Obras. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día. -----



5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta, en ese mismo apartado dicho reporte con corte al 31 de octubre de 2019. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Andrés Sánchez Pacheco.

El Ing. Andrés Sánchez Pacheco observa, respecto al programado de 5'032,871.44 solo se ha comprometido 4'517,817.68, sin embargo, solo se ha ejercido 1'721.331.82; la recomendación es que se implementen las acciones para que se adecue y sobre todo que ya estamos en vísperas del cierre de ejercicio, será poco más de un mes y no se tengan problemas para el cierre.

El Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto responde, hemos recibido instrucciones por parte del Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para conciliar con el Área de Finanzas y estar en orden con el presupuesto.

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Andrés Sánchez Pacheco.

El Ing. Andrés Sánchez Pacheco observa, se les recomienda tomar las medidas necesarias en colaboración con su Área Jurídica, con la finalidad de que estos contratos del ejercicio 2008, no queden pendientes.

El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz responde, hemos elaborado oficios para que jurídicamente nos realicen los procedimientos correspondientes, y nos indiquen como proceder sin atentar contra el Erario Público.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Andrés Sánchez Pacheco.

El Ing. Andrés Sánchez Pacheco comenta, para no ser reiterativo en los demás puntos, los contratos de los ejercicios del 2011 al 2019, de igual manera se les recomienda acercarse a su Área Jurídica para que se puedan cerrar esos contratos y sobretodo los del 2017 y 2018 que quedan pendientes por algunos pagos que se fueron ADEFAS, acercarse a las áreas correspondientes para, reitero cerrar esos contratos.

El Mtro. Efraín Álvarez Martínez pregunta, cuáles serían las acciones a realizar de los contratos que se encuentran en ADEFAS, dependemos del recurso que se nos autorice. Nosotros ya realizamos las acciones previo al cierre del ejercicio y no nos autorizaron los recursos, mi pregunta es a que nos acercamos al Área Jurídico.

El Ing. **Andrés Sánchez Pacheco** responde, efectivamente se deben acercar a sus Áreas Jurídica y Financiera, volver a insistir para que se considere este recurso y se liquiden esos contratos. -----

El Mtro. Efraín Álvarez Martínez reitero nosotros ya solicitamos el pago de ADEFAS, el Área Financiera nos ha respondido que no se tienen recursos para solventarlos; aprovechando que se encuentran en la mesa del Pleno, los representantes de las Área Jurídica y Financiera sería conveniente que externaran sus comentarios. -----

El M. en D. Salvador Alejos Velázquez responde, estaremos revisando cada uno de los casos de manera particular, no sabemos en qué estatus jurídico se encuentran cada uno de los contratos. Pude haber algunos que no hayan sido previsto en algún juicio de nulidad o algún otro procedimiento jurídico y únicamente están estancados porque no ha existido recurso por pagar; lo pertinente sería revisar cada caso en particular y ver cuál sería la alternativa para darle una solución, con gusto nos acercamos al área operativa para revisar cada uno de los casos. -----

El C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo comenta, en relación con los informes de principios de año, se ha adelantado mucho en la resolución de estos casos, desde el ejercicio 2008 al ejercicio 2019, por lo que les felicito. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da las gracias y pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----



El C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo pregunta, respecto al Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, no se había programado terminarlo antes. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz responde, efectivamente se tenía programado su terminación, pero por falta de recursos se detuvo la obra, sin embargo, se va a volver a retomar dicha obra. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

6. Asuntos Generales. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores aprovecho la ocasión para recordarles que la 12ª. Sesión Ordinaria de 2018 se realizará el día miércoles 11 de diciembre del año en curso, por lo que deberán hacer entrega de la información la primeros dos días hábiles del mes de diciembre, para estar en condiciones de integrar la Carpeta de Trabajo del Subcomité de Obras. -----

pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno le cedo la palabra, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Presidente del Subcomité de Obras, para que dé por concluida la Sesión. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, siendo las 13:45 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

5. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-22/2019	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 28 de noviembre de 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

6.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECC	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGCOP-AD-L-3-001-19	OPAD-DCOA-L-001-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CARRETERA XOCHIMILCO- TULYEHUALCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, ENTRE LA CALLE PANORAMA Y LA CALLE COCOXOCHITL, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO.	\$3,833,873.18	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.		X	19/01/19	30/04/19
A	DGCOP-AD-L-2-002-19	OPAD-DCOA-L-002-19	RECONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CARRETERA XOCHIMILCO- TULYEHUALCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, ENTRE LA CALLE PANORAMA Y LA CALLE COCOXOCHITL, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO.	\$148,391,705.72	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		25/01/19	31/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-003-19	OPAD-DCOC-L-003-19	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULIN" UBICADO EN CALLE ORIFICIOS #210 COL. CAPULIN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,805,717.26	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		11/01/19	28/01/19
C	DGCOP-AD-L-2-004-19	OPAD-DCOC-L-004-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO NUMERO 184, ESQUINA PROLONGACIÓN CHOPO, COLONIA ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,730,725.23	HDSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		11/01/19	28/01/19
C	DGCOP-AD-L-2-005-19	OPAD-DCOC-L-005-19	ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARANA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC S/N, COLONIA LA ARANA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,361,475.83	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		11/01/19	6/02/19
C	DGCOP-AD-L-2-006-19	OPAD-DCOC-L-006-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN GUADALUPE ESQUINA CALLE UNO, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,657,979.89	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	X		27/02/19	20/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-007-19	OPAD-DCOC-L-007-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARÍ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,844,932.71	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	X		27/02/19	20/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-008-19	OPAD-DCOC-L-008-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE SAN ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	\$1,603,771.87	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	22/03/19

000 0015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-009-19	OPAD-DCOC-L-009-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) RICHARD WAGNER, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,690,000.88	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	22/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-010-19	OPAD-DCOC-L-010-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,843,202.53	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	22/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-011-19	OPAD-DCOC-L-011-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA NÚMERO 13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,240,665.78	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	25/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-012-19	OPAD-DCOC-L-012-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,786,523.75	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	23/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-017-19	OPAD-DCOC-L-013-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS SAN ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,328,438.09	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		5/03/19	22/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-018-19	OPAD-DCOC-L-014-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CAJA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN ESQUINA CALLE JÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$900,414.61	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	X		8/03/19	29/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-019-19	OPAD-DCOC-L-015-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE ENCINAL SAN, COLONIA JALALPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,855,735.97	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		8/03/19	25/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-020-19	OPAD-DCOC-L-016-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) EL CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,173,768.28	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		8/03/19	25/03/19

4 38 0016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-021-19	OPAD-DCOC-L-017-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE SUR 27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,758,357.26	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		11/03/19	1/04/19
C	DGCOP-AD-L-1-022-19	OPAD-DCOC-L-018-19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC PACTO FEDERAL Y EL C.F. NO 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADO EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA SIN SECTOR 1-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$974,076.79	ING. JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	X		13/03/19	31/07/19
C	DGCOP-AD-L-1-023-19	OPAD-DCOA-L-019-19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A PRECIOS UNITARIOS DE 7 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO AL IMPACTO DE DAÑO QUE SE PRESENTÓ EN LA ZONA POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PETICIONES CIUDADANAS Y DEPENDENCIAS OFICIALES.	\$1,857,354.07	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	X		11/03/19	8/06/19
C	DGCOP-AD-L-2-025-19	OPAD-DCOC-L-020-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA", UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DE DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,728,172.39	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	X		14/03/19	29/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-026-19	OPAD-DCOC-L-021-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC", UBICADO EN CALLE ORO SIN, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,266,044.78	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		14/03/19	29/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-028-19	OPAD-DCOC-L-023-19	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECO SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CIGNACIO ZARAGOZA SIN, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,827,130.44	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		15/03/19	29/03/19
C	DGCOP-AD-L-2-031-19	OPAD-DCOC-L-026-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DEL FIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,855,946.92	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		4/04/19	24/04/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-3-034-19	OPAD-DCOC-L-028-19	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIO Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. IMÁN No. 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,840,837.19	REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y ACABADOS RAMAC	X		21/03/19	3/07/19
B	DGCOP-AD-L-1-035-19	OPAD-DCOC-L-029-19	MANTENIMIENTO DE PUENTES ATRANTADOS, UBICADOS A LO LARGO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN SUS INTERSECCIONES CON ROJO GÓMEZ, CANAL DE SAN JUAN, CRISOSTOMO BONILLA (GUELATAO) Y REPÚBLICA FEDERAL, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$30,000,000.00	INGENIERÍA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	X		1/03/19	30/10/19
D	DGCOP-AD-L-5-037-19	OPAD-DCOC-L-031-19	CÁLCULO, SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS).	\$1,014,776.13	INGENIERÍA DINÁMICA Y SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.		X	4/04/19	24/04/19
D	DGCOP-AD-L-2-039-19	OPAD-DCOC-L-032-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "SAN FRANCISCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE SAN, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,851,139.68	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		4/04/19	24/04/19
C	DGCOP-AD-L-2-040-19	OPAD-DCOC-L-041-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN/ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GNRL. JOAQUIN AMARO Y CARLOS A. VIDAL SAN COL. GUADALUPE ALCALDIA TLAHUAC EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,553,573.85	HALLIB INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		10/06/19	9/08/19
	DGCOP-AD-L-2-041-19	OPAD-DCOC-L-035-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN/ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR/MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS UBICADOS EN ROMAN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ASISTENCIA PUBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL AMBOS EN ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,359,510.33	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	X		10/06/19	9/08/19
	DGCOP-AD-L-1-045-19	OPAD-DCOC-L-037-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, CUUAHTEMOC Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 143 ERMILO ABREU GOMEZ CON CCT 09DES0114J Y ESCUELA PRIMARIA ADAM MICKIEWICZ CON CCT 09DPR2500Z	\$1,026,596.00	PLATINO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		9/05/19	6/08/19
	DGCOP-AD-L-2-051-19	OPAD-DCOC-L-034-19	TRABAJOS DE AMPLIACION/ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA UBICADO EN LAZARO PAVIA NO. 266 COL. JARDIN BALBUENA EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	\$1,443,235.54	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	X		10/06/19	9/08/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECE	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-5-055-19	OPAD-DCOD-L-038-19	TRABAJOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS AREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MEXICO (TALLERES, ALMACENES LABORATORIOS Y AULAS) UBICADA EN AV. DEL MAN NO. 263 ALCALDIA COYOACAN	\$1,253,362.44	RAYMUNDO NICANOR PALMER	X		17/06/19	20/09/19
	DGCOP-AD-L-2-056-19	OPAD-DCOD-L-039-19	AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDIAS DE COYOACAN E IZTAPALAPA CONFORMADO POR EL CDC ADOLFO RUIZ CORTINES Y EL CDC JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN TEJAMANIL Y ZIHUATLAN COL. EL PEDREGAL DE SDANTO DOMINGO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DEERMINADO	\$1,412,137.73	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	X		7/06/19	6/08/19
C	DGCOP-AD-L-2-057-19	OPAD-DCOD-L-040-19	AMPLIACION, ADECUACION Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC MILPA ALTA UBICADO EN NUEVO LEON SIN COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A CLINICA ODONTOLOGICA UNAM C.P. 12000 EN LA ALCALDIA MILPA ALTA EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO AMPLIACION, ADECUACION Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC MILPA ALTA UBICADO EN NUEVO LEON SIN COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A CLINICA ODONTOLOGICA UNAM C.P. 12000 EN LA ALCALDIA MILPA ALTA EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,800,000.09	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	X		8/06/19	7/08/19
	DGCOP-AD-L-2-058-19	OPAD-DCOD-L-042-2019	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) ATLAMPA UBICADO EN CERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMAN COL. ATLAMPA ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO	\$1,855,485.63	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	X		14/06/19	9/07/19
D	DGCOP-AD-L-2-059-19	OPAD-DCOD-L-043-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE DE CAMINO REALSAUCES TLALPEXCO, CUAUHTPEC BARRIO ALTO,	\$1,856,074.84	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		14/06/19	9/07/19
	DGCOP-AD-L-1-060-19	OPAD-DCOD-L-044-19 (DESIERTO)	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL MERCADO MERCED HAVE MAYOR, UBICADO EN CALLE ROSARIO NO. 155, COLONIA CENTRO MERCED BALBUENA EN LA ALCALDIA VENISTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO	\$49,973,474.90	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		13/06/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-061-19	OPAD-DCOD-L-045-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL C.F. NO. 13 MATIAS ROMERO Y CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDO SAN ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JARDIN DE JUAREZ COL. 25 DE JULIO SUR 147 ESQ. SUR 146, COL. AMPLIACION RAMOS MILLAN EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO RESPECTIVAMENTE EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,434,605.38	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X		14/06/19	13/08/19

2 JUL 0919



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-2-062-19	OPAD-DCOD-L-046-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC IZTAPALAPA UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA COL. REFORMA POLITICA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA C.P. 09730 EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,819,646.27	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	X		10/06/19	9/08/19
	DGCOP-AD-L-2-063-19	OPAD-DCOD-L-047-19	AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL C.F. NO. 08 NIÑO JOSE LUIS ORDAZ LÓPEZ UBICADO EN NORTE 94 SIN ESQ. AV. RIO CONSULADO, COL. MALINCHE, EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,699,544.92	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	X		17/05/19	8/11/19
	DGCOP-AD-L-2-064-19	OPAD-DCOD-L-048-19	AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC LAZARO CARDENAS UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCAN ACATENANGO, COL. AMPLIACION PROVIDENCIA C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC COL. SANTA ISABEL TOLA C.P. 07010 AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO RESPECTIVAMENTE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,296,991.27	HALLIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		1/06/19	31/07/19
C	DGCOP-AD-L-2-065-19	OPAD-DCOD-L-049-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN UBICADOS EN AV. LAS TORRES ASQUINA JESUS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO Y AV. MIGUEL HIDALGO CONTINUACION DE AV. MEXICO-AJUSCO NUM. 642 COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO AMBOS EN ALCALDIA TLALPAN EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,341,881.74	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		10/06/19	9/08/19
	DGCOP-AD-L-2-067-19	OPAD-DCOD-L-050-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PIARES) CENTRO DE VINCULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDIA COYOACAN CIUDAD DE MEXICO	\$1,861,137.29	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		18/06/19	13/07/19
	DGCOP-AD-L-5-068-19	OPAD-DCOB-L-036-19	APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL CON MOTIVO DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PÚBLICA Y ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PERIODO DEL SERVICIO REALIZAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE RUTA EL CONVENIO ESPECIAL Y LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBUS	\$1,342,043.09	DIRECCION EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		15/05/19	15/06/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECIBO	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-069-19	OPAD-DCOC-L-052-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC RICARDO FLORES MAGON, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACION ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107 COLONIA JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDIA IZTACALCO EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,863,966.62	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X		21/06/19	20/08/19
	DGCOP-AD-L-2-070-19	OPAD-DCOC-L-053-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) BELEN DE LAS FLORES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE BELEN SIN COLONIA BELEN DE LAS FLORES, ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	\$1,861,082.13	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		21/06/19	5/08/19
	DGCOP-AD-L-2-071-19	OPAD-DCOC-L-054-19	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLAN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDIA DE TLAHUAC EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,457,350.98	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		21/06/19	20/08/19
D	DGCOP-AD-L-2-074-19	OPAD-DCOC-L-051-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE PILOTES PARA REENIVELAR LOS EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL EN DIFERENTES PLANTELES EN LAS ALCALDIAS POLITICAS AZCAPOTZALCO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, GAM, TLAHUAC, Y VENUSTIANO CARRANZA	\$41,769,723.67	CONSERVACION PILOTES DE CONTROL, S.A. DE C.V.	X		21/06/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-4-079-20	OPAD-DCOC-L-055-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE AMUZGOS SIN COLONIA TEZOZOMOC ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO	\$1,863,301.66	GRUPO CONSTRUCTOR DIJS, S.A. DE C.V.	X		4/07/19	23/07/19
	DGCOP-AD-L-1-110-19	OPAD-DCOC-L-058-19 (DESIERTO)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO LA ALCALDIA BENITO JUAREZ LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA PATRIMONIO NACIONAL CON CCT 090PR1133L, ESCUELA INDUSTRIAS PROTEGIDAS PROFESORA FLORENTINA GONZALEZ CIPRES CON CCT 091IN0001Z	\$7,916,078.93	CREATIVIDAD Y DISEÑO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		25/07/19	22/10/19
D	DGCOP-AD-L-1-111-19	OPAD-DCOC-L-059-19 (DESIERTO)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8, GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CON CCT 090ST9008S, ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA CON CCT 090DES0043F, ESCUELA SECUNDARIA NO. 4, MOISES SAENZ CON CCT 090DES0004D	\$5,441,644.56	PLATINO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		26/07/19	23/10/19

0021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECIBI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-1-112-19	OPAD-DCOD-L-060-19 (DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LAS DEMARCACIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CON CCT 090ST0031T, ESCUELA PRIMARIA PROF. DANIEL DELGADILLO CON CCT 090PR1333J Y JARDÍN DE NIÑOS LAURA DOMÍNGUEZ AGUIRRE CON CCT 09DJM0924Z	\$8,864,220.86	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		29/07/19	26/10/19
	DGCOP-AD-L-2-113-19	OPAD-DCOC-L-061-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCIÓN DE 1917 UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN S/N COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA C.P. 09100 EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,729,691.36	OBRAS PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	X		24/07/19	22/08/19
	DGCOP-AD-L-2-114-19	OPAD-DCOC-L-062-19	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC FRANCISCO I MADERO Y CADU 17 UBICADOS EN DIRECCIONES MIXTECAS S/N COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDÍA	\$1,842,554.74	OBRAS PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	X		25/07/19	23/08/19
	DGCOP-AD-L-1-116-19	OPAD-DCOD-L-064-19 (DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA PROF. MARCELINO HERNÁNDEZ ESPINOSA CON CCT 090P3306E, ESCUELA PRIMARIA ARQ. MANUEL TOLSA CON CCT 090PR2371T, ESCUELA PRIMARIA NIÑO DE JESÚS GUARNEROS CON CCT 090PR2318Y Y ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACÁN	\$9,397,995.98	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	31/07/19
	DGCOP-AD-L-1-117-19	OPAD-DCOD-L-056-19 (DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC LA SIGUIENTE: ESCUELA SECUNDARIA NO. 200 GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON CCT 09DES0200F	\$12,982,159.71	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		26/07/19	29/10/19
	DGCOP-AD-L-2-118-19	OPAD-DCOD-L-069-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC IGNACIO ZARAGOZA Y CDC VICENTE GUERRERO UBICADOS EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SÚPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO Y GAMA U.H. VICENTE GUERRERO RESPECTIVAMENTE EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,827,941.13	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	X		26/07/19	24/08/19
	DGCOP-AD-L-2-124-19	OPAD-DCOC-L-070-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA CECILIA TETETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TETETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,666,221.88	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		12/08/19	31/08/19
						X			

2 JUL 0022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECORDERIA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-125-19	OPAD-DCOC-071-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTIAGO TEPALCATLALPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CAMINO A LAS CANTERAS NO. 35, COLONIA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,178,266.28	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		12/08/19	2/09/19
	DGCOP-AD-L-2-126-19	OPAD-DCOC-L-072-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADO EN EBANO Y HERMANDAD (ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA), COL. AMPLIACIÓN NAVIDAD, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$933,295.05	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	7/07/19
O	DGCOP-AD-L-1-127-19	OPAD-DCOC-L-066-19 (DESIERTO)	CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA TLÁHUAC QUE COMPRENDE LAS CALLES MAR DE LOS NUBLADOS, MAR DE LA FECUNDIDAD, MAR DE LAS LLUVIAS, ESTANISLAO RAMÍREZ Y AV. TLÁHUAC TRAMO CALLE RIACHUELO A CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS SELENE 1ª. SECCIÓN, 2ª. SECCIÓN Y OJO DE AGUA DENTRO DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$18,936,689.66	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		1/08/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-1-128-19	OPAD-DCOC-L-074-19 (DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS", CON CCT 09DST0076P; Y ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41", CON CCT 09DST0041Z	\$9,291,255.57	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	X		6/08/19	3/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-133-19	OPAD-DCOC-L-085-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CF 17 "JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ" Y EL "CADI 31", UBICADOS EN CALLE SAN RAÚL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN; Y CALLE PELUQUEROS, ESQUINA HUICHAPAN, COL. MICHOACÁN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,295,704.19	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		6/08/19	4/09/19
	DGCOP-AD-L-2-143-19	OPAD-DCOC-L-073-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES NO. 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,753,360.80	JORGE ANTONIO GARCÍA AVEGAÑO	X		15/08/19	8/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-145-19	OPAD-DCOC-L-076-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT. 40, COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,812,841.12	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	X		13/08/19	30/08/19
						X			

0023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGCOP-AD-L-1-147-19	OPAD-DCOA-L-057-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$1,862,213.81	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	X		29/07/19	5/11/19
	DGCOP-AD-L-4-156-19	OPAD-DCOD-L-077-19 (DESIERTO)	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BESOOL, FUTBOL, BASQUETBOL Y TENIS, ASI COMO UNA TROTAPISTA Y SKATEPARK EN EL DEPORTIVO EL VIVERO.	\$19,992,133.15	CREDA, S.A. DE C.V.	X		19/08/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-157-19	OPAD-DCOC-L-078-19-078-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FORTALEZA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 SAN COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, SECCIÓN CUCHILLA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,862,735.34	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		20/08/19	7/09/19
	DGCOP-AD-L-5-158-19	OPAD-DCOB-L-079-19	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROBUS LÍNEA 5 DE CALZADA DEL HUESO A LA PREPARATORIA NO. 1, SOBRE LAS AVENIDAS CAFETALES Y MUZYUGUADA.	\$7,998,484.64	RIOBOO, S.A. DE C.V.	X		16/08/19	23/12/19
B	DGCOP-AD-L-2-159-19	OPAD-DCOC-L-080-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE UNOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	1,863,649.25	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		15/08/19	3/09/19
	DGCOP-AD-L-2-160-19	OPAD-DCOC-L-081-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO SAN. COLONIA SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO.	\$1,660,887.67	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		19/08/19	6/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-162-19	OPAD-DCOA-L-088-19	DEMOLICION DEL PTE. PEATONAL PERIFERICO SUR Y CENTRO CULTURA OLIN YOUTZLI	\$1,495,576.54	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	X		31/07/19	
	DGCOP-AD-L-2-165-19	OPAD-DCOC-L-083-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA 96, COLONIA PEDREGAL DEL CARRASCO SEGUNDA SECCION, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,863,822.83	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		22/08/19	12/09/19
C						X			

4 000 0024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-168-19	OPAD-DCOC-L-084-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS, PROLONGACIÓN SIN, COLONIA CENTRAL DE BASTO, ALCALDÍA IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,838,298.59	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	X		21/08/19	10/09/19
	DGCOP-AD-L-2-171-19	OPAD-DCOC-L-085-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE-RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,795,553.54	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		22/08/19	10/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-172-19	OPAD-DCOC-L-086-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA SIN, AVENIDA RIO GUADALUPE, EL MIRADOR, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,840,237.21	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		26/08/19	13/09/19
	DGCOP-AD-L-2-173-19	OPAD-DCOC-L-087-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEQUIN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEQUIN SIN, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,530,542.59	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	X		27/08/19	14/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-174-19	OPAD-DCOC-L-088-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ARBOL DEL CONOCIMIENTO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA SIN, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,724,501.31	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		26/08/19	12/09/19
	DGCOP-AD-L-5-175-19	OPAD-DCOC-L-089-19	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CICLOVIAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,795,619.32	CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		X	29/08/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-176-19	OPAD-DCOC-L-090-19	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CICLOVIAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS TLAHUAC Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,842,612.66	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.		X	30/08/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-182-19	OPAD-DCOC-L-091-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA SIN, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,279,055.24	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		22/08/19	8/09/19

00000025



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECIBO	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-5-183-19	OPAD-DCOD-L-092-19	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE CUMPLAN CON LA NOM-001-SEDE-2012 PARA EL INMUEBLE DENOMINADO FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS, ASÍ COMO LA GESTORÍA, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE LA UVIE.	\$708,128.77	SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		X	30/08/19	20/11/19
	DGCOP-AD-L-1-184-19	OPAD-DCOD-L-093-19 (DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA 'ALEJANDRO HUMBOLDT' CON CCT 09DPR1365B, ESCUELA PRIMARIA 'EMILIO BRAVO' CON CCT 09DPR0939R, ESCUELA PRIMARIA 'FILOMENO MATA' CON CCT 09DPR1460F Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 'TOMAS ALBA EDISON' CON CCT 09DST0015A.	\$5,579,513.88	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.		X	2/09/19	30/11/19
A	DGCOP-AD-L-4-185-19	OPAD-DCOA-L-094-19	REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$194,416,561.59	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	X		6/08/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-5-186-19	OPAD-DCOA-L-095-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$5,581,336.70	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	X		6/08/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-3-188-19	OPAD-DCOD-L-209-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019.	\$1,150,000.00	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	15/10/19	30/11/19
	DGCOP-AD-L-4-189-19	OPAD-DCOD-L-097-19 (DESIERTO)	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) 'PILARES REPÚBLICA FEDERAL', UBICADO EN AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR SAN, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$17,206,875.15	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	31/12/19
C	DGCOP-AD-L-4-190-19	OPAD-DCOC-L-098-19 (DESIERTO)	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) 'PILARES ALI CHUMACERO', UBICADO EN CALLE GUILLERMO MASSIEU HELGUERA NO. 150, COLONIA LA PURISIMA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$8,658,566.74	CONSTRUCCIONES ROACSA, S.A. DE C.V.	X		9/09/19	31/12/19
							X		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-191-19	OPAD-DCOC-L-099-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,104,196.14	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	23/09/19
	DGCOP-AD-L-2-192-19	OPAD-DCOC-L-100-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "TIZIMIN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TIZIMIN N° 102, COLONIA HEROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,179,215.48	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	X		9/09/19	29/09/19
	DGCOP-AD-L-2-193-19	OPAD-DCOC-L-101-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA SIN ESQUINA CALZADA COLTONGO COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,848,181.76	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		11/09/19	2/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-194-19	OPAD-DCOC-L-102-19	PILARES CENTENARIO	\$920,095.46	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-195-19	OPAD-DCOC-L-103-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR 29 DE OCTUBRE SIN, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,690,825.68	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	24/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-196-19	OPAD-DCOC-L-104-19	PILARES PURISIMA	\$926,115.13	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		10/09/19	29/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-197-19	OPAD-DCOC-L-105-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA NO. 82, ESQ. PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,099,652.59	OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	8/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-201-19	OPAD-DCOC-L-106-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. MORELOS 163, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,321,204.63	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		5/09/19	24/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-202-19	OPAD-DCOC-L-107-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO. 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,776,403.79	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		7/09/19	26/09/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-203-19	OPAD-DCOC-L-108-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO A JUSCO KM 5.5, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,686,344.15	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	X		9/09/19	28/09/19
	DGCOP-AD-L-2-204-19	OPAD-DCOC-L-109-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA S/N, COL. PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,862,238.48	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
	DGCOP-AD-L-2-205-19	OPAD-DCOC-L-110-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES ESTACIÓN DE POLICIA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NO. 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,321,204.63	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-206-19	OPAD-DCOC-L-111-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	\$921,034.65	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	X		5/09/19	24/09/19
	DGCOP-AD-L-2-207-19	OPAD-DCOC-L-112-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GOMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA DE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$923,662.07	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-208-19	OPAD-DCOC-L-113-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES, MANZANA 54, LT. 22, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,862,356.27	PROYECSEA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-209-19	OPAD-DCOC-L-114-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAES) "PILAES PALMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS S/N, ESQ. CALLE MARGARITA PALMITAS, COL. PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,629,821.02	JORGE ANTONIO GARCIA AVEDAÑO	X		5/09/19	24/09/19
						X			

4 JUL 028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCH	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-210-19	OPAD-DCOC-L-115-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,627,927.18	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		5/09/19	24/09/19
	DGCOP-AD-L-2-211-19	OPAD-DCOC-L-116-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 S/N, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,768,808.85	JORGE ANTONIO GARCIA AVEDAÑO	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-212-19	OPAD-DCOC-L-118-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID, COL. DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,596,084.19	2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
	DGCOP-AD-L-2-213-19	OPAD-DCOC-L-119-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAISO, SAN MIGUEL TEOTONGO, SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,245,853.28	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
	DGCOP-AD-L-2-214-19	OPAD-DCOC-L-120-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95 C LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,209,626.18	CONSTRUIDISEÑOS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
	DGCOP-AD-L-2-215-19	OPAD-DCOC-L-121-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,101,282.20	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		6/09/19	25/09/19
	DGCOP-AD-L-2-216-19	OPAD-DCOC-L-122-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N, COL. XALTIPAC, ALCALDÍA MILPAALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,511,662.41	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		5/09/19	24/09/19
						X			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

REC	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-217-19	OPAD-DCOC-L-123-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,253,244.50	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-218-19	OPAD-DCOC-L-124-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEDRO ATOCPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ATOCPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,208,154.58	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		5/09/19	24/09/19
	DGCOP-AD-L-2-219-19	OPAD-DCOC-L-125-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ MIXQUIC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,108,222.75	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	X		7/09/19	26/09/19
	DGCOP-AD-L-2-220-19	OPAD-DCOC-L-126-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA 16 DE SEPTIEMBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,151,969.68	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	X		5/09/19	24/09/19
	DGCOP-AD-L-1-221-19	OPAD-DCOA-L-127-19 (DESIERTO)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$3,964,982.44	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		2/09/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-227-19	OPAD-DCOC-L-117-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 9, ESQ. 4, COL. RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,639,635.52	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		1/10/19	21/10/19
	DGCOP-AD-L-2-228-19	OPAD-DCOC-L-129-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA COLINAS DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCIA Y CALLE 36 SN, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,420,750.83	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		11/09/19	30/09/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NÚM. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-5-229-19	OPAD-DCOC-L-130-19	ESTUDIO PRELIMINAR DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA IZTAPALAPA, DENTRO DEL POLIGONO DEL CETRAM CONSTITUCIÓN DE 1917, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	\$296,831.47	MKE INGENIERÍA DE SUELOS, S.A. DE C.V.		X	10/09/19	9/10/19
	DGCOP-AD-L-2-230-19	OPAD-DCOC-L-131-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CIENTO METROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,155,777.40	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		X	11/09/19	30/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-231-19	OPAD-DCOC-L-132-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES RÍO TIBER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RÍO TIBER, S/N, COLONIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,113,161.11	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		X	10/09/19	30/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-232-19	OPAD-DCOC-L-133-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES XOCHINAUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ, S/N, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,102,422.48	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		X	11/09/19	30/09/19
C	DGCOP-AD-L-2-233-19	OPAD-DCOC-L-134-19	PILARES ISIDRO FABELA	\$1,713,125.28	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.		X	10/09/19	30/09/219
C	DGCOP-AD-L-2-234-19	OPAD-DCOC-L-135-19	PILARES SANTA URSULA	\$1,792,818.99	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.		X		
D	DGCOP-AD-L-3-235-19	OPAD-DCOC-L-129-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y COYOACÁN SIENDO ESTAS: ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL BUONAROTI CON CCT 09DUN02952; JARDÍN DE NIÑOS EJIDOS DE CULHUACÁN CON CCT 09DUN0845M; PRIMARIA "GABRIEL LUCIO ARGÜELLES" CON CCT 09DPR2451E; PRIMARIA "TECAYEHUATZIN" CON PRIMARIA "MARTÍN LUIS GUZMÁN" CON CCT 09DPR3109Z Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA "MANUEL DELFIN FIGUEROA" CON CCT 09DES0053M Y EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO SIENDO ESTAS: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CCT 09DEX00117P; PRIMARIA MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR CON CCT 09DPR1059U; PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CON CCT 09DPR1069A; PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU CON CCT 09DPR2566F; PRIMARIA MARRUECOS CON CCT 09DEPR2205V; PRIMARIA PROFESOR QUINTA GÓMEZ ALVAREZ CON CCT 09DPR3065S; JARDÍN DE NIÑOS REPÚBLICA DE VENEZUELA CON CCT 09DJ00341V Y PRIMARIA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA CON CCT 09DPR0922R.	\$1,799,828.91	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	12/09/19	31/12/19
C							X		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-3-236-19	OPAD-DCOD-L-138-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, SIENDO ESTAS:	\$1,821,200.00	CATOMSI CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		X	17/09/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-237-19	OPAD-DCOC-L-137-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ, NO. 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,663,500.99	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO		X	9/09/19	28/09/19
C	DGCOP-AD-L-1-242-19	OPAD-DCOA-L-138-19	DESMONTAJE DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN CANAL DE SAN JUAN, ENTRE SUR 26 Y SUR 26-A, FRENTE AL CCH ORIENTE, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCOE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIOS UNITARIOS.	\$713,782.58	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		19/09/19	28/09/19
A	DGCOP-AD-L-1-243-19	OPAD-DCOD-L-139-19(DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "ALFONSO QUIROZ" CON CCT 09DJN0493Z, ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO LEOPOLDO GARCÍA VEYRAN" CON CCT 09OPR1816O, JARDÍN DE NIÑOS "DAHOMEY" CON CCT 09DJN0569Z Y ESCUELA PRIMARIA "TORIBIO VELASCO FRIAS" CON CCT 09DPR63073A.	\$6,312,327.94	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		23/09/19	21/12/19
D	DGCOP-AD-L-1-244-19	OPAD-DCOD-L-140-19(DESIERTO)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "TICALLI" CON CCT 09DJN1227J, JARDÍN DE NIÑOS (ESTANCIAS INFANTILES) "VICENTE GUERRERO" CCT 09DJN0230Q Y "CENDI IZTAPALAPA" CON CCT 09ND0502B	\$40,360,125.66	COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V.	X		24/09/19	22/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-245-19	OPAD-DCOC-L-141-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 37, UBICADO EN AV. VERACRUZ SN, COLONIA CUAJIMALPA, EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05000, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$826,363.97	CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y AUDITORÍAS ROMFRA, S.A. DE C.V.	X		24/09/19	23/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-247-19	OPAD-DCOC-L-142-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOTLAZOPHILTZIH" UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 103, COL. SAN MIGUEL, SAN PEDRO OTTOTEPEC, C.P. 12400, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "GENITO JUAREZ", UBICADO EN CALLE RABAIL ESQ. NORTE 83, COL. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, C.P. 02600, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,542,065.50	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	X		27/09/19	26/10/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-248-19	OPAD-DCOC-L-143-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ANEXO ZONA 8", UBICADO EN DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 8, AV. SANTA TERESA NO. 1651, COL. JORGE NEGRETTE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,072,262.37	GRUPO INTEGRADORES CS, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	29/10/19
	DGCOP-AD-L-2-250-19	OPAD-DCOC-L-145-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDIN SALBUENA, EN ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$895,387.52	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	X		30/09/19	29/10/19
	DGCOP-AD-L-2-251-19	OPAD-DCOC-L-146-19	PLARES CUCHILLA DE PADIERNA	\$1,840,891.41	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		24/09/19	13/10/19
	DGCOP-AD-L-2-252-19	OPAD-DCOC-L-147-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD"	\$1,060,986.89	CONSTRUDISEÑOS INOVACIÓN, S.A. DE C.V.	X		26/09/19	25/10/19
	DGCOP-AD-L-2-253-19	OPAD-DCOC-L-148-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACAXCO" UBICADO EN CALLE PIATZIC S/N COL. PALMAS EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$552,198.01	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	X		27/09/19	26/10/19
B	DGCOP-AD-L-1-254-19	OPAD-DCOB-L-149-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES AV. IZTACCHUATL Y AV. GRAN CANAL, VIADUCTO RIO PIEDAD Y MARCOS CARRILLO Y AV. PERIFÉRICO SUR Y CALZADA MÉXICO XOCHIMILCO, EN LAS ALCALDÍA CUATEMOC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.	\$11,257,547.85	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		20/09/19	18/12/19
O	DGCOP-AD-L-3-255-19	OPAD-DCOD-L-150-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, SIENDO ESTAS: SECUNDARIA DIURNA "JOSÉ MUÑOZ MENDEZ" CON CCT 09DES0201E; PRIMARIA "U.R.S.S." CON CCT 09DEP10132; PRIMARIA "FRAY MARTÍN DE VALENCIA", CON CCT 09DPR1300S; JARDÍN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO", CON CCT 09DJN0231P; JARDÍN DE NIÑOS "IZCOATL", CON CCT 09DJN0856S; PRIMARIA "TLALOC" CON CCT 09DPR5063H; SECUNDARIA "LIBRADO RIVERA GONZÁLEZ", CON CCT 09DES0274X; SECUNDARIA "LUIS PASTEUR" CON CCT 09DES0198H; PRIMARIA "JUAN RULFO", CON CCT 09DPR5043U; PRIMARIA "GREGORIO MARIAS" CON CCT 09DPR1295X Y PRIMARIA "TEOFILO CEDILLO GRANADO" CON CCT 09DPR1198V.	\$1,799,852.64	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.		X	23/09/19	31/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCH	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D D D A A	DGCOP-AD-L-3-256-19	OPAD-DCOD-L-151-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, SIENDO ESTAS: ESCUELAS PRIMARIAS PROF. GERARDO BRUNO SEVILLA HERNÁNDEZ, CLAVE CCT 09DPR2955W, PROF. BRUNO MARTÍNEZ, CLAVE 09DPR0105I, JUAN RAMÍREZ MARQUEZ, CLAVE 09DPRS069V, GENOVEVA CORTES, CLAVE CCT 09PR2865D, NORMALISMO MEXICANO, CLAVE CCT 09DUN1173W, TEOCALLI, CLAVE CCT09DUN0952V, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 266 TEPTIHUACAN, CLAVE CCT 09DES02660, TELESECUNDARIA 63, CLAVE CCT 09DTV0063Z, SECUNDARIA PRESIDENTES DE MÉXICO, CLAVE CCT 09DESC4310M Y SECUNDARIA PRESIDENTES DE MÉXICO, CLAVE CCT 09DESC4310M Y SECUNDARIA TÉCNICA 111, CLAVE CCT 09DST0111E.	\$1,799,125.98	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.		X		
	DGCOP-AD-L-5-257-19	OPAD-DCOD-L-152-19	CALCULO, SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD	\$1,860,918.96	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL		X		
	DGCOP-AD-L-1-258-19	OPAD-DCOD-L-153-19	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 189 LUIS	\$12,000,000.00	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-1-259-19	OPAD-DCOA-L-154-19	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VIEJA XOCOMILCO - TULYEHUALCO, EN LA ALCALDÍA	\$660,639.91	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	29/10/19
	DGCOP-AD-L-1-260-19	OPAD-DCOA-L-155-19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOS PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE EMERGENCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS, A PRECIOS UNITARIOS.	\$1,857,790.25	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	31/12/19
D C	DGCOP-AD-L-3-261-19	OPAD-DCOD-L-156-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 74" CON CCT 09DML0101V, JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL" CON CCT 09DUN0920C, JARDÍN DE NIÑOS "DEMETRIO SODI PALLARES" CON CCT 09DUN1365L, SECUNDARIA DIURNA NO. 207, "ESTADO DE ISRAEL" CON CCT 09DES0207Z, PRIMARIA SECUNDARIA NO. 60 "JUAN RULFO" CON CCT 09DS0207Z, PRIMARIA "LIC. CARLOS ZAPATA VELA" CON CCT 09DPR1095Z, SECUNDARIA "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA" ALEMANA CON CCT 09DES0183F, PRIMARIA "SOSTENES NICOLAS CHAPA NIETO CON CCT 09DPR2460M, PRIMARIA "TUACAELEL" CON CCT 09DPR2782V, PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO" CON CCT 09DPR0955K Y JARDÍN DE NIÑOS "GUELAGUETZA" CON CCT 09DUN0439F.	\$1,799,083.17	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL		X	30/09/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-262-19	OPAD-DCOC-L-157-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI MIGUEL HIDALGO HIDALGO" UBICADO EN CALLE CORREGIDORA, ESQUINA QUERETARO, COL. MIGUEL HIDALGO, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN, C.P. 14260, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$279,833.91	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	29/10/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECIBO	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C A C C C C	DGCOP-AD-L-2-263-19	OPAD-DCOC-L-158-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL NO. 387 M. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 1220, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$393,293.71	HALLIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		30/09/19	29/10/19
	DGCOP-AD-L-1-264-19	OPAD-DCOA-L-159-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$1,473,945.99	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	X		26/09/19	25/12/19
	DGCOP-AD-L-2-265-19	OPAD-DCOC-L-160-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" UBICADO EN CALLE AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$816,197.63	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		1/10/19	30/10/19
	DGCOP-AD-L-2-266-19	OPAD-DCOC-L-161-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDIN BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,184,111.74	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X			
	DGCOP-AD-L-3-267-19	OPAD-DCOC-L-162-19	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019.	\$1,150,000.00	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	X		15/10/19	30/11/19
	DGCOP-AD-L-2-269-19	OPAD-DCOC-L-163-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALPA S/N, COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,627,333.63	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X		3/10/19	22/10/19
	DGCOP-AD-L-2-270-19	OPAD-DCOC-L-164-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACION, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDIN BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO	\$1,167,326.97	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	5/11/19

000 0035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-271-19	OPAD-DCOC-L-155-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA ESCUADRON 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO DE CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE SIN COLONIA ACULCO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$1,134,208.91	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	X		8/10/19	26/10/19
	DGCOP-AD-L-2-272-19	OPAD-DCOC-L-166-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MUERCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MUERCIÉLAGO L-3 ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRICOLA METROPOLITANA, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,863,821.78	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		3/10/19	22/10/19
D	DGCOP-AD-L-3-275-19	OPAD-DCOC-L-167-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE ESCUELAS	\$1,791,339.49	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		X	5/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-3-276-19	OPAD-DCOC-L-169-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO EN LA GUSTAVO A. MADERO: ESC. PRIMARIA "BEATRIZ DE GORTARI Y PÉREZ", ESC. SECUNDARIA DIURNA "SILVESTRE REVUELTAS" EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, ESCUELA PRIMARIA "CANADÁ", "JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EN LA ALCALDIA TLALPAM: ESCUELA SECUNDARIA NO. 173 "YURI A. GAGARIN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MAYARIT", JARDÍN DE NIÑOS "CITLALLI", EN LA ALCALDIA COYOACÁN: JARDÍN DE NIÑOS "ESTATUTO JURIDICO", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA "VICENTE GUERRERO".	\$1,798,883.92	CONSTRUCCIONES ORENSE, S.A. DE C.V.		X	2/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-277-19	OPAD-DCOC-L-169-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES, EN EL CDC "XILIX LEGISLATURA", UBICADO EN CERRADA RUFINA S/N, COL. TACUBAYA, EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11670, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,351,748.56	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		4/10/19	23/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-278-19	OPAD-DCOC-L-144-19	PILARES FACUNDO CABRAL	\$1,738,425.37	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X		1/10/19	21/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-279-19	OPAD-DCOC-L-170-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYO Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 146, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, ALCALDIA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$106,261.78	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X			

200 0036



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-280-19	OPAD-DCOC-L-171-19	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS: C.G. NO. 10 "SANTOS DEGOLLADO", CDC "PACTO FEDERAL", CDC "MILPA ALTA" Y C.F. NO. 08 "NINO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO Y MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,686,625.79	WYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	X		8/10/19	28/10/19
	DGCOP-AD-L-3-281-19	OPAD-DCOC-L-172-19	SUPERVISION ESCUELAS	\$1,789,277.67	KIXA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X	X	9/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-282-19	OPAD-DCOC-L-173-19	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO".	\$1,862,349.38	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	X		9/10/19	28/10/19
C	DGCOP-AD-L-5-283-19	OPAD-DCOB-L-174-19	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR GALINDO Y VILLA.	\$946,792.00	IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X	X	9/10/19	3/12/19
B	DGCOP-AD-L-5-284-19	OPAD-DCOC-L-175-19	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUAREZ, PUEBLO DE SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,864,120.00	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		9/10/19	7/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-285-19	OPAD-DCOC-L-176-19	PILARES ROSA CHINA	\$1,405,974.62	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		9/10/19	2/11/19
C	DGCOP-AD-L-1-286-19	OPAD-DCOA-L-178-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 17 ELEVADORES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$3,244,936.67	GENARO ALVARADO GARCIA	X		14/10/19	27/12/19
A	DGCOP-AD-L-2-289-19	OPAD-DCOC-L-096-19	PILARES LIC. BENITO JUAREZ	\$3,024,282.13	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	X		9/10/19	26/10/19
C	DGCOP-AD-L-2-290-19	OPAD-DCOC-L-179-19	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN ANTONIO ABAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, COLONIA OBRERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".	\$1,219,897.74	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		15/10/19	4/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-291-19	OPAD-DCOC-L-180-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI PALMAS" UBICADO EN RICARDO FLORES MAGÓN S/N, COONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01400, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$780,135.87	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	X		15/10/19	13/11/19
C						X			

000-0037



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-1-292-19	OPAD-DCOC-L-181-19(DESIERTO)	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC, CONFORMADO POR EL C.F. NO. 3 "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUAREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTÉMOC" CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$6,661,985.55	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	X		15/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-293-19	OPAD-DCOC-L-182-19	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN LOS CDC "IZTAPALAPA", CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. NO. 13 "MATIAS ROMERO", CADI 15 "JUAN DUQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO" CENDI "BENITO JUAREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA NO. 8", CENDI MIGUEL HIDALGO, UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALPA, GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	\$298,031.99	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	X		14/10/19	2/11/19
	DGCOP-AD-L-2-294-19	OPAD-DCOC-L-183-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GANDHI" UBICADO EN: MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08930, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$824,775.09	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		14/10/19	12/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-295-19	OPAD-DCOC-L-184-19	FISCALIA DE DELITOS SEXUALES - 04 "CIEN METROS"	\$1,514,598.58	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	X		17/10/19	15/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-296-19	OPAD-DCOC-L-185-19	FISCALIA DE DELITOS SEXUALES - 05 "IZTAPALAPA"	\$1,265,166.25	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	X			
C	DGCOP-AD-L-2-297-19	OPAD-DCOC-L-186-19	FISCALIA DE DELITOS SEXUALES - 02 "ÁLVARO OBREGÓN"	\$1,788,048.92	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		16/10/19	14/11/19
B	DGCOP-AD-L-4-298-19	OPAD-AD-L-2-303-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA CASCADA UBICADO EN CALLE PIEDRA GUIJA S/N, ENTRE PERIODOTO Y PIEDRA AZUL, COL. LA CASCADA, C.P. 01490, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$17,391,366.00	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-299-19	OPAD-DCOA-L-187-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,671,017.76	TRADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	9/12/19
A	DGCOP-AD-L-2-300-19	OPAD-DCOC-L-189-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIA LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,840,880.92	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	5/11/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-301-19	OPAD-DCOC-L-190-19	CENDI 18 DE MARZO	\$673,702.70	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	16/11/19
	DGCOP-AD-L-2-302-19	OPAD-DCOC-L-191-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 03 "VENUSTIANO CARRANZA" UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ESQ. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. JARDÍN BALBUENA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN EL CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,298,895.63	CONSTRUCCIONES TAANKUN, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	15/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-303-19	OPAD-DCOC-L-192-19	FISCALIA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER"	\$1,820,442.20	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	X		14/10/19	12/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-306-19	OPAD-DCOC-L-193-19	PILARES ESTACION DE POLICIA CONSTITUCIÓN DE 1917	\$1,176,091.46	GRUPO CONSTRUCTOR DIDS, S.A. DE C.V.	X			
C	DGCOP-AD-L-2-307-19	OPAD-DCOC-L-194-19	PILARES EL RELOJ	\$1,863,441.62	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X			
C	DGCOP-AD-L-2-308-19	OPAD-DCOC-L-195-19	PILARES M.P. C. VALLE GÓMEZ	\$1,739,878.22	2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	5/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-309-19	OPAD-DCOC-L-196-19	PILARES SAN FRANCISCO TULTENGO	\$1,857,653.99	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	X		17/10/19	5/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-310-19	OPAD-DCOC-L-197-19	PILARES TEPITO	\$1,857,591.50	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	X		17/10/19	5/11/19
A	DGCOP-AD-L-311-19	OPAD-DCOA-L-198-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFUERZO A 5 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADA DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$1,516,356.96	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	X			
	DGCOP-AD-L-3-312-19	OPAD-DCOA-L-199-19	TRABAJOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOFISICOS Y GEOTECNICOS EN LA ZONA QUE COMPRENDE ACTUALMENTE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TOPILEJO Y ÁREAS ALEDÑAS, ESTO EN EL PUEBLO ORIGINARIO TOPILEJO, ALCALDÍA Tlalpa, CIUDAD DE MÉXICO. CONSIDERANDO LA POTENCIALIDAD DEL MOVIMIENTO DE ESTRATOS, ESTO PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO DE DESPLANTE PARA LAS ESTRUCTURAS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TOPILEJO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,122,816.20	SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		16/10/19	14/11/19
A	DGCOP-AD-L-313-19	OPAD-DCOC-L-200-19	PILARES ESTACION DE POLICIA EMILIO ROSAS	\$1,279,055.24	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		19/10/19	7/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-314-19	OPAD-DCOC-L-201-19	PILARES ESTACION DE POLICIA SANTA ANA	\$1,098,804.76	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	6/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-315-19	OPAD-DCOC-L-203-19	PILARES CDC BENITO JUÁREZ	\$1,761,361.82	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-316-19	OPAD-DCOC-L-203-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA LOMAS DE ZARAGOZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,199,474.73	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	6/11/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECOR	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-317-19	OPAD-DCOC-L-204-19	PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	\$1,796,015.55	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	11/11/19
		OPAD-DCOA-L-206-19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CAFETERÍA Y SERVICIOS COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN Y PAGO POR EL APROVECHAMIENTO DE LAS ÁREAS ASIGNADAS AL SECTOR SALUD, UBICADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPÁN, UBICADO EN CERRADA DE SANTA CRUZ NO. 4 COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO C.P. 14500, ALCALDÍA TLALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,800,000.00	GRUPO DN, S.A. DE C.V.			24/10/19	8/11/19
A	DGCOP-AD-L-1-323-19					X			
		OPAD-DCOA-L-207-19	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS Y SERVICIOS PROVISIONALES PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD DE TOPILEJO, UBICADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPÁN, UBICADO EN CERRADA DE SANTA CRUZ NO. 4, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, C.P. 14500, ALCALDÍA TLALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,300,000.00	GRUPO DN, S.A. DE C.V.			24/10/19	8/11/19
A	DGCOP-AD-L-1-324-19					X			
		OPAD-DCOA-L-208-19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TITO FERRER, EN LA COLONIA ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09530, CIUDAD DE MÉXICO.	\$775,560.92	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.			23/10/19	20/12/19
A	DGCOP-AD-L-5-325-19					X			
		OPAD-DCOC-L-210-19	PILARES CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACION DE POLICIA FRAY SERVANDO	\$478,139.53	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V.			23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-327-19					X			
		OPAD-DCOA-L-211-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA ORIENTE I	\$1,859,875.32	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.			23/10/19	29/02/20
A	DGCOP-AD-L-3-328-19						X		
		OPAD-DCOC-L-212-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA NORTE I	\$1,858,651.84	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.			23/10/19	9/03/20
C	DGCOP-AD-L-3-329-19						X		
		OPAD-DCOC-L-213-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA PONIENTE I	\$1,867,231.89	KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			23/10/19	30/03/20
C	DGCOP-AD-L-3-330-19						X		
		OPAD-DCOC-L-214-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA ORIENTE III	\$1,858,651.84	SERVICIO DE OPERACIÓN, INGENIERIA E HIDRAULICA JR, S.A. DE C.V.			23/10/19	29/02/20
C	DGCOP-AD-L-3-331-19						X		
		AD-DCOA-L-215-19OPAD-DCOC-L-215	SUPERVISION DE PILARES ZONA NORTE II	\$1,858,651.84	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.			23/10/19	29/02/20
C	DGCOP-AD-L-3-332-19						X		
		OPAD-DCOC-L-216-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA SUR II	\$1,863,177.99	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.			23/10/19	29/02/20
C	DGCOP-AD-L-3-333-19						X		
		OPAD-DCOC-L-217-19	SUPERVISION DE PILARES ZONA SUR I	\$1,860,122.51	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.			23/10/19	29/02/20
C	DGCOP-AD-L-3-334-19						X		
		OPAD-DCOC-L-220-19	PILARES M.P.C. NUEVA ATZACOALCO	\$1,858,633.00	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.			23/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-336-19					X			
		OPAD-DCOC-L-221-19	PILARES LA ERMITA	\$1,534,361.50	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.			23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-337-19					X			

2. JUL 0040



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-338-19	OPAD-DCOC-L-222-19	PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR	\$1,269,911.10	OPERADORA PUMA, S.A.P.I. DE C.V.	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-339-19	OPAD-DCOC-L-223-19	CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO	\$340,728.05	OBRA PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-340-19	OPAD-DCOC-L-224-19	PILARES FRANCISCO I. MADERO	\$1,854,190.76	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-341-19	OPAD-DCOC-L-225-19	CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACION DE POLICIA JAVIER ROJO GOMEZ	\$588,014.40	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-342-19	OPAD-DCOC-L-226-19	CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO	\$1,196,687.40	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-343-19	OPAD-DCOC-L-227-19	PILARES BARRIO NORTE	\$1,806,661.15	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
	DGCOP-AD-L-2-344-19	OPAD-DCOC-L-228-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES) ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPÉXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$965,539.78	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-346-19	OPAD-DCOC-L-230-19	PILARES CARLOTA BOTEY	\$1,856,633.04	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-347-19	OPAD-DCOC-L-231-19	PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMAN	\$1,847,558.99	JORGE ANTONIO GARCIA AVEDAÑO	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-348-19	OPAD-DCOC-L-232-19	RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL	\$1,417,619.20	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-349-19	OPAD-DCOC-L-233-19	PILARES PUERTO DE PALOS	\$1,856,633.04	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	11/11/19
	DGCOP-AD-L-5-350-19	OPAD-DCOB-L-234-19(DESIERTO)	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN KM. 22+189 DE LA AUTOPISTA MÉXICO- PUÉBLA, EN LAS CALLES FELIPE ÁNGEL Y JORGE NEGRETÉ	\$742,568.56	LIEC, S.A. DE C.V.		X	23/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-F-4-351-19	OPAD-DCOB-L-235-19(DESIERTO)	METROBUS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y APTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE, FORTRADIS.	\$18,887,388.61	GIMSA CONTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		X		
C	DGCOP-AD-L-3-352-19	OPAD-DCOC-L-236-19	SUPERVISIÓN DE PILARES ZONA PONIENTE II	\$1,817,893.36	BYBCO, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	8/02/20
C	DGCOP-AD-L-3-353-19	OPAD-DCOC-L-237-19	SUPERVISIÓN DE PILARES ZONA ORIENTE II	\$1,862,899.92	BYBCO, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	8/02/20

L 001 0041



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGCOP-AD-L-2-354-19	OPAD-DCOB-L-238-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$487,026.56	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	20/11/19
	DGCOP-AD-L-1-355-19	OPAD-DCOA-L-239-19	COMPLEMENTO A LAS ÁREAS PROVISIONALES PARA LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD DE TOPILEJO, UBICADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPAM, UBICADO EN CERRADA DE SANTA CRUZ NO. 4 COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, C.P. 14500, ALCALDÍA DE TLALPAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	\$750,000.00	AD OPUS, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	15/11/19
A	DGCOP-AD-L-1-356-19	OPAD-DCOA-L-240-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERNADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$1,552,318.12	CONSTRUCTURA RLR, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
A	DGCOP-AD-L-3-358-19	OPAD-DCOC-L-242-19	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADO EN AV. DEL IMÁN 263, COL. AJUSCO ALCALDÍA COYOACÁN, APRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$944,240.00	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	21/11/19
C	DGCOP-AD-L-2-360-19	OPAD-DCOC-L-224-19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI. NO. 15 JUAN DUQUE DE ESTRADA Y EL CDC "XLIX LEGISLATURA" UBICADOS EN BOITO NO. 69 ESQ. CON CARUSCO COLONIA HIPODROMO DE PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC Y RUFINA Y PERIFÉRICO SAN COLONIA TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$889,095.29	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	21/11/19
C	DGCOP-AD-L-361-19	OPAD-DCOC-L-245-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,857,466.89	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	X		19/10/19	7/11/19
C	DGCOP-AD-L-1-362-19	OPAD-DCOC-L-245-19	DEMOLICION DE 2 EJES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS PASTEUR", UBICADA EN PLAN DE AYALA Y HERMINIO CHAVARRIA, EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$148,145.46	LMT CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-364-19	OPAD 219	PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMIA ECONOMICA E INDEPORTE	\$1,137,001.24	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-5-378-19	OPAD 248	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA-AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$783,000.00	RIOBDO, S.A. DE C.V.	X		29/10/19	27/11/19

00000042



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-5-380-19	OPAD-DCOD-L-248-19	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL UENTE VEHICULAR, UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y EJE 6 SUR (TRABAJADORAS SOCIALES).	\$5,321,737.09	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.		X	9/10/19	1/05/20
	DGCOP-AD-L-3-389-19	OPAD-DCOD-L-250-19	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO PARA CIERRE DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALAPA PRIMERA ETAPA UBICADO, EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO. 2325 ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDIA IZTAPALAPA, C. P. 09830, EN LA CIUDAD DE MEXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,858,651.84	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.		X	4/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-1-390-19	OPAD-DCOD-L-251-19	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERIA, HERRERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION, LIMPIEZA ASI COMO LOS TRAMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO.	\$1,801,519.61	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	X		26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-391-19	OPAD-DCOD-L-252-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DENTRO DE LA DEMARCAION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDIA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDIN DE NIÑOS GUELAUETZA, ESCUELA PRIMARIA UC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDIA TLAHUAC, CD. DE MEXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACATEL (PAQUETE 20).	\$1,398,176.71	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		25/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-1-392-19	OPAD-DCOD-L-253-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DENTRO DE LA DEMARCAION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDIN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS", ALCALDIA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67, "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA", ALCALDIA TLAHUAC LA SIGUIENTE: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLAS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19).	\$14,658,611.07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		29/10/19	31/12/19
B	DGCOP-AD-L-1-393-19	OPAD-DCOD-L-254-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACION SOCIAL NO. 6 PRIMARIA PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO, PRIMARIA CHICHEN ITZA, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTEMOC".	\$18,325,925.04	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		26/10/19	31/12/19

001-0043



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECIBI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-394-19	OPAD-DCOC-L-255-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE LOS INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES SIN, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$4,699,118.56	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	X		29/10/19	9/12/19
	DGCOP-AD-L-2-395-19	OPAD-DCOC-L-256-19	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA A BASE DE MATERIAL DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN EL PARQUE CUITLAHUAC, UBICADO EN LA COLONIA RENOVACIÓN EN LA ALCALDÍA IZTAPALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$2,108,326.41	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		25/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-2-396-19	OPAD-DCOC-L-257-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,475,610.58	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	25/01/20
D	DGCOP-AD-L-2-397-19	OPAD-DCOC-L-258-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO SIN, COL. LAS ÁGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,804,385.30	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	25/01/20
D	DGCOP-AD-L-2-398-19	OPAD-DCOC-L-259-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPÁN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,856,000.00	GRUPO CONSTRUCTOR DJS, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	25/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-399-19	OPAD-DCOC-L-260-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS SIN COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,862,446.64	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	25/01/20
C	DGCOP-AD-L-5-401-19	OPAD-DCOC-L-262-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO TEOFILO CEDILLO GRANADOS	\$1,650,169.58	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
C	DGCOP-AD-L-5-402-19	OPAD-DCOC-L-263-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	\$1,442,601.31	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-403-19	OPAD-DCOC-L-264-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESCUELAS MA. DE LA LUZ MERCADO MENDEZ	\$1,423,435.11	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-AD-L-5-404-19	OPAD-DCOD-L-265-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESCUELAS: INSURGENTES MORELOS, PABLO DAMIAN Y JAPON	\$1,559,813.83	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-405-19	OPAD-DCOD-L-266-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHILUYAN, INSURGENTE PEDRO MORENO Y JUANA PAVON DE MORELOS.	\$1,398,176.71	PROSUO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-406-19	OPAD-DCOD-L-267-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TSUTSUY, TICALLI CAM 38 ALEXANDER GRAHAM BELL Y COYOLAHQUI.	\$1,546,475.83	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-407-19	OPAD-DCOD-L-268-19	*SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN, GRAL. C.A. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁES, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.	\$1,860,000.00	INGENIERÍA DINÁMICA Y SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-408-19	OPAD-DCOD-L-269-19	*SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, JHON F. KENNEDY, TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	\$1,281,440.55	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-409-19	OPAD-DCOD-L-270-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLARNUAC	\$1,973,250.54	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	18/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-410-19	OPAD-DCOD-L-271-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETTE LOPEZ, XAVIER VILLALBURRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN	\$1,609,564.44	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	25/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-411-19	OPAD-DCOD-L-272-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSEFA DURÁN, RUMANIA, TOMÁS MIER GARCÍA Y PROF. SUSANA ORTIZ SILVA	\$1,684,229.10	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA REMA, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-412-19	OPAD-DCOD-L-273-19	SERVICIOS ESCUELAS JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CESAR SANDINO	\$1,668,047.31	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-413-19	OPAD-DCOD-L-274-19	SERVICIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: CHICHEN ITZA, ITZCOATL Y ADAM MICKIEWICZ.	\$1,576,044.40	PROSUO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		X	27/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-5-414-19	OPAD-DCOD-L-275-19	*SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MIGUEL CERVANTES SAavedra, PLAN DE IGUALA, FRAY MARTÍN DE VALENCIA Y TIZITILINI.	\$1,685,566.34	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19

0000 0045



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
	DGCOP-AD-L-3-417-19	OPAO-DCOC-L-276-19	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES ZONA NORTE II, CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES: PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AVENIDA CENTRAL", UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 608, S/N, ESQ. AVENIDA 565, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; "PILARES EDUARDO MOLINA", UBICADO EN CAMELLON EJE 3 ORIENTE ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN FOLKLORICOS MEXICANOS S/N, ESQUINA MARIO MORENO, COMPOSITORES MEXICANOS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; "PILARES SAN ANGEL", UBICADO EN TOKIO S/N, ESQUINA CERRADA SAN ANGEL, POBLADO DE CUAUTEPEC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; "PILARES LA COMUNA", UBICADO EN CALLE RÍO RIVERA S/N, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; "PILARES CUCHILLA DEL TESORO", UBICADO EN AV. NORTE 1 S/N ENTRE ORIENTE 8 Y ORIENTE 10, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,858,285.07	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.			18/10/19	7/04/20
C							x		

400-0046



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCH	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
	DGCOP-AD-L-3-418-19	OPAD-DCOC-L-277-19	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES ZONA NORTE IV BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: NO. DE CONTRATO DGCOP-LPN-L-4-280-19 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUADALUPE VICTORIA", UBICADO EN EJE 1 FERROCARRIL HIDALGO ESQUINA GRAL. GUADALUPE VICTORIA, COLONIA 15 DE AGOSTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA SIN, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES AQUILES SERDÁN", UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN SIN, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARÍA AZAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES NARCISO MENDOZA" UBICADO EN AVENIDA LA TROJE, SUPERMANZANA 7, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES COLONIA SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 48, COLONIA SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. NO. DE CONTRATO DGCOP-LPN-L-4-287-19 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VELÓDROMO", UBICADO EN EJE 3 SUR, AVENIDA MORELOS SIN, CPL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,858,651.84	KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			18/10/19	7/04/20
D	DGCOP-AD-L-2-419-19	OPAD-DCOC-L-278-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ, NÚMERO 21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,747,182.09	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.		X	18/10/19	25/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-420-19	OPAD-DCOC-L-279-19	PILARES ZENTLAPTL	\$1,734,036.35	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		X	23/10/19	20/01/20
C	DGCOP-AD-L-421-19	OPAD-DCOC-L-280-19	PILARES ESTACION DE POLICIA LA JOYA	\$1,186,638.10	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIERREZ		X	23/10/19	30/01/20
C	DGCOP-AD-L-2-422-19	OPAD-DCOC-L-281-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUENA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPÁN Y AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,747,398.40	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X	18/10/19	25/01/20
C	DGCOP-AD-L-1-423-19	OPAD-DCOC-L-282-19	PILARES DESVIO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERIA	\$1,684,229.10	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		X	26/10/19	31/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCI	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-4-424-19	OPAD-DCOC-L-283-19	'PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CUARTEL GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO'	\$6,180,255.83	KAINSA, S.A. DE C.V.	X		19/10/19	15/12/19
	DGCOP-AD-L-2-425-19	OPAD-DCOC-L-284-19	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNIOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,704,592.95	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	10/12/19
	DGCOP-AD-L-2-426-19	OPAD-DCOC-L-289-19	'TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 'PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC', A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO'	\$1,380,944.96	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	29/01/20
A	DGCOP-AD-L-3-427-19	OPAD-DCOA-L-290-19	LEVANTAMIENTO, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO QUE GUARDAN 40 PUNTES PEATONALES EN VÍAS PRIMARIAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	\$810,855.78	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	20/12/19
	DGCOP-AD-L-2-428-19	OPAD-DCOC-L-291-19	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 'GDF SAN ANDRÉS TETEPILCO' UBICADO EN, NORMANDÍA Y ANDRÉS MOLINA SAN, COL. SAN ANDRÉS TETEPILCO, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09440, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$553,643.71	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		18 DE OCTUBRE DE 2019	
	DGCOP-AD-L-433-19	OPAD-DCOB-L-292-19	'INSTALACIÓN DE ANDAMIO ESTRUCTURA EN LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA (ÁNGEL)', UBICADO EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,628,782.36	ANDAMIOS Y PARARAYOS, S.A. DE C.V.	X		31/10/19	31/12/19
B	DGCOP-AD-L-1-434-19	OPAD-DCOB-L-293-19	ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRAS DE REFUERZO PROVISIONAL EN LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA (ÁNGEL) UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$1,849,255.89	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-435-19	OPAD 294 DESIERTO	CONSTRUCCION DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALPA (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALPA NO. 2325 ESQUINA CALLE HORTENCIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09830, CIUDAD DE DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$368,938,378.84	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		28/10/19	31/12/20
	DGCOP-AD-L-5-436-19	OPAD-DCOB-L-295-19	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL PATIO DE CULTURA QUE BRINDARÁ SERVICIO EN EL SISTEMA DE CORREDORES	\$1,589,200.00	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	X		30/10/19	31/12/19
A	DGCOP-AD-L-1-438-19	OPAD-DCOA-L-296-19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PUENTE PEATONAL LA CONCORDIA, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE EMERGENCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS A PRECIOS UNITARIOS.	\$1,167,823.47	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	X		1/11/19	27/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019

RECCH	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGCOP-AD-L-5-439-19	OPAD-DCOB-L-297-19	SERVICIOS DE SUPERVISION PARA LA VERIFICACION DEL PROCESO DE PREFABRICADOS DEL PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA	\$793,581.52	INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.		X	1/11/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-440-19	OPAD-DCOB-L-298-19	ELABORACION DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y OBTENCION DEL DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA ESPECIALIZADA.	\$4,468,901.30	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.		X	21/10/19	6/12/19
D	DGCOP-AD-L-1-441-19	OPAD-300 DESIERTO	MANTENIMIENTO A CARRIL CONFINADO CON CARPETA DE RODAMIENTO ASFALTICO PARA LAS LINEAS 4, 5 Y 6 DEL METROBUS.	\$6,441,277.82	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.		X	1/11/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-2-442-19	OPAD-DCOB-L-299-19	TRABAJOS PRELIMINARES, COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA DELIMITACION DE COLINDANCIAS, DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, DEMOLICION PROPIA DEL INMUEBLE ANEXO AL EDIFICIO DEL INDRE, NIVELACION Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA CONTRUCCION DE LA CLINICA ESPECIALIZADA.	\$633,318.41	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.		X	21/10/19	21/11/19
D	DGCOP-AD-L-2-443-19	OPAD-DCOD-L-301-19	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #199 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA SIN DE LA COLONIA STA. MARIA AZTAMUJCAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	\$4,718,444.86	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.		X	1/11/19	31/12/19
	DGCOP-AD-L-5-444-19	OPAD-DCOB-L-302-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESCUELAS.	\$1,556,881.62	WANDIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	1/11/19	31/12/19
B	DGCOP-AD-L-5-445-19	OPAD-DCOB-L-303-19	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESCUELAS.	\$1,873,507.17	WANDIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	1/11/19	31/12/19
				\$1,485,536,876.50					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRAS/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-IR-L-5-043-19	OPIR-DCOD-L-002-19	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada PREPARATORIA 1 CETRAM (ZTAPALAPA)	\$4,297,366.55	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.		X	24/04/19	31/12/19
A	DGCOP-IR-L-1-050-19	OPIR-DCOA-L-003-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 08 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	\$3,050,440.95	ESCODEM, S.A. DE C.V.	X		27/05/19	3/10/19
D	DGCOP-IR-L-1-053-19	OPIR-DCOD-L-005-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 "JORGE QUIJANO" CON CCT090DES0014K, ESCUELA PRIMARIA "LEONARDO BRAVO" CON CCT 090PR2309H, ESCUELA SECUNDARIA NO. 218, REPUBLICA DE ITALIA, CON CCT 09DES0218B Y ESCUELA PRIMARIA GRECIA CON CCT 090PR207GR	\$7,958,816.61	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		29/05/19	26/08/19
D	DGCOP-IR-L-4-054-19	OPIR-DCOD-L-004-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DEL REORDENAMIENTO FUNCIONAL OPERATIVO EN LA ESTACION ETIOPIA LINEA 3 DEL METROBUS Y LAS ADECUACIONES VIALES Y GEOMETRICAS PARA LA INTERCONEXION CON LA ESTACION ETIOPIA DE LA LINEA 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS	\$4,018,321.36	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	X		11/06/19	8/09/19
A	DGCOP-IR-L-1-066-19	OPIR-DCOA-L-007-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 18 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO DERIVADO DE REVISIONES PROGRAMADAS	\$5,121,999.89	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		7/06/19	3/12/19
A	DGCOP-IR-L-4-081-19	OPIR-DCOD-L-011-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD CORPUS CHRISTY UBICADO EN AV. TAMAUPLAS ESQUINA ALTO LERMA CDL CORPUS CHRISTY C.P. 01530 ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$3,161,841.00	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		2/07/19	31/12/19
D	DGCOP-IR-L-2-086-19	OPIR-DCOD-L-015-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO DENTRO DE LA DEMARCACION DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO ESTAS EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC LAS SIGUIENTES ESCUELA PRIMARIA PROFESORA GUADALUPE MAYOL DE GONZALEZ CON CCT 090PR2381Z Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 33 CON CCT 09DAM0066D	\$9,932,816.61	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		4/07/19	1/10/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRAS/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGCOP-IR-L-1-089-19	OPIR-DCOB-L-009-19	MANTENIMIENTO A 4 PUENTES VEHICULARES EN AV. ING. ALFREDO ROBLES DOMÍNGUEZ E INSURGENTES, AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL E INSURGENTES, CALLE PONIENTE 128 Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AV. GRAN CANAL DEL DESAGUE Y ANILLO PERIFÉRICO TODAS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO	\$2,835,204.49	Kenec Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	X		8/07/19	7/10/19
A	DGCOP-IR-L-4-090-19	OPIR-DCOA-L-012-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD HERON PROAL, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO NO. 1220, COL. HERON PROAL C.P. 01640 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$2,579,654.20	PROYECISA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	X		9/07/19	31/12/19
A	DGCOP-IR-L-4-091-19	OPIR-DCOA-L-013-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD EJIDOS DE SANTA ÚRSULA UBICADO EN CERRADA VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA SINENTRE VIADUCTO TLALPÁN Y CALZADA TLALPÁN COLONIA PUEBLO DE SANTA ÚRSULA COAPA C.P. 04910 ALCALDÍA COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$3,411,063.24	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		10/07/19	31/12/19
D	DGCOP-IR-L-1-100-19	OPIR-DCOD-L-019-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y VENUSTIANO CARRANZA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA IDEARIO DE JUÁREZ CON CCT 090PR1945 Y ESCUELA SECUNDARIA NO. 112 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 09DES0112L	\$6,687,432.03	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		15/07/19	12/10/19
D	DGCOP-IR-L-1-103-19	OPIR-DCOD-L-016-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC LA SIGUIENTE: ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS DE LA BENA CON CCT 090PR1451Y	\$10,508,620.40	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		12/07/19	9/10/19
A	DGCOP-IR-L-4-131-19	OPIR-DCOA-L-022-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CNETRO DE SALUD BEKAL, UBICADO EN LA CALLE DE BEKAL LT. 22 MZA. 110, COL. BELVERDE, C.P. 14720, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$2,806,774.49	ESTUDIO TRENTA CERO SEIS, S.A. DE C.V.	X		27/07/19	31/12/19
D	DGCOP-IR-L-1-134-19	OPIR-DCOD-L-023-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DIURNA NÚMERO 251 CON CCT 090S0251M, ESCUELA SECUNDARIA "WENCESLAO VICTORIA SOTO" CON CCT 09DES0340F.	\$7,804,644.69	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	27/10/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRAS/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGCOP-IR-L-5-142-19	OPIR-DCOB-L-025-19	SERVICIO DE INVENTARIO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PUENTES VEHICULARES, UBICADOS EN ALCANTARILLAS, RÍOS, CAÑADAS, VÍAS PRIMARIAS, ACCESOS CONTROLADOS Y EJES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$2,318,211.35	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.		X	3/08/19	30/12/19
D	DGCOP-IR-L-161-19	OPIR-DCOB-L-026-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 138 "ÁNGEL MA. GARIBAY K." CONDOCT 09050136T, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 57 "REPÚBLICA DE GUATEMALA" CON CCT 090500571 Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 271 "ÁLVARO OBREGÓN" CON CCT 09054271A.	\$9,260,958.90	CONSTRUCTORA CONDEMI, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	6/11/19
C	DGCOP-IR-L-4-225-19	OPIR-DCOB-L-027-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REPÚBLICA DE PERÚ" UBICADO EN REPÚBLICA DE PERÚ NO. 88 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$7,519,671.96	PROYECISA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	X		3/09/19	11/12/19
C	DGCOP-IR-L-4-363-19	OPIR-DCOB-L-030-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CÁMARA DE DIPUTADOS", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN H. CONGRESO D ELA UNIÓN 66, COLONIA LE PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$8,887,518.18	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		17/10/19	31/12/19
C	DGCOP-IR-L-4-381-19	OPIR-DCOB-L-033-19	PILARES PARQUE AGUEXCOMATL	\$8,109,488.09	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	21/12/19
B	DGCOP-IR-L-1-415-19	OPIR-DCOB-L-034-19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA CONCORDIA" UBICADO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA-CARRETERA A PUEBLA.	\$13,197,603.33	ESCODEM, S.A. DE C.V.	X		28/10/19	31/12/19
B	DGCOP-IR-L-1-430-19	OPIR-DCOB-L-038-19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES (COREANA).	\$5,461,646.97	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	X		29/10/19	20/12/19
C	DGCOP-IR-L-4-431-19	OPIR 37	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO"	\$6,659,351.57	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		31/10/19	27/02/20



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

FOR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRAS/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-IR-L-4-432-19	OPIR 40	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 1 DEL METROBUS.	\$12,919,777.47	IGMSA CONTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		30/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IR-L-5-437-19	OPIR 35	SUPERVISION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADO PREPARATORIA I CETRAM IZTAPALAPA.	\$4,380,607.02	2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		X	31/10/19	9/06/20
				\$152,890,051.35					

ELABORO

Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora de Contratación de Obras Públicas

REVISÓ

Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

PROCEDIMIENTO PÚBLICO

ÁREA	CONTRATO	NÚM. DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-LPN-L-1013-19	LPN-DCOD-L-002-19	FABRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS 3RA. ETAPA, UBICADO EN CALZADA MEXICO - TACUBA NÚMERO 14, COLONIA TRAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$47,319,352.17	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		25/03/19	20/09/19
B	DGCOP-LPN-L-1014-19	LPN-DCOB-L-003-19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR A LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DEL CARRIL CONFINADO DE LA LÍNEA 1 Y 2 DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$12,125,078.00	GRUPO CONSTRUCTOR TCASA, S.A. DE C.V.	X		25/03/19	27/07/19
B	DGCOP-LPN-L-1015-19	LPN-DCOB-L-001-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 PARA JUNTAS TIPO ESPECIAL	\$26,767,552.03	ESCODEM, S.A. DE C.V.	X		25/03/19	20/09/19
D	DGCOP-LPN-L-1016-19	LPN-DCOD-L-004-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN FELIX CUEVAS SUR, AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN LA JOYA Y DEMOLICIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL "EL CAMINERO" Y ADECUACIONES GEOMÉTRICAS VIALES, CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA 1 DEL METROBUS.	\$35,664,886.07	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	X		27/03/19	23/11/19
B	DGCOP-LPN-L-1024-19	LPN-DCOB-L-008-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA SUR	\$17,413,570.41	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA, S.A. DE C.V.	X		3/04/19	31/07/19
A	DGCOP-LPN-L-1003-19	LPN-DCOA-L-010-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 14 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	\$5,061,506.05	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		12/04/19	5/10/19
B	DGCOP-LPN-L-1008-19	LPN-DCOB-L-007-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018 PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA NORTE	\$17,379,797.95	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA, S.A. DE C.V.	X		10/04/19	7/08/19
D	DGCOP-LPN-L-1042-19	LPN-DCD-D-L-012-19	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa dentro del Polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alrededor de Iztapalapa, con domicilio en Calzada Emilio Iztapalapa s/n, Colonia Angeles, Alrededor de Iztapalapa, Ciudad de México	\$118,297,264.12	ABEQU, S.A. DE C.V.	X		23/04/19	31/12/19
A	DGCOP-LPN-L-1044-19	LPN-DCD-D-L-011-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 13 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	\$4,900,369.26	INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		29/04/19	25/10/19
C	46	LPN-DCOC-L-013-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES), II CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD (R) MODULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL "TEPICALTES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN: a) CALLE ENRIQUE RANBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, Y b) CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPICALTES, AMBOS EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$27,577,044.77	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/05/19	30/10/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NÚM. DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	ENCARGO	TERMINO
C	DGCOP-LPN-L-2-047-19	LPN-DCOC-L-015-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): "JESQUELAS PARA LA VIDA, II) CENTRO CIBERNÉTICO LOS OLIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS, III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL AHUALAPA, IV) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN TEPEPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN: I) CALLE LAZARO CORDERO SAN COL LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC; II) CALLE COGOTRILLO NO 87 COLONIA LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLÁHUAC; III) CALLE AHUALAPA SAN COL BARRIO AHUALAPA ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNO SAN COL SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$55,585,319.41	PRION HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		17/05/19	8/11/19
C	DGCOP-LPN-L-2-048-19	LPN-DCOC-L-016-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): I) CENTRO INTERACTIVO BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICIA Y CANCHAS, II) CENTRO SOCIAL LA CONCHITA, III) PARQUE LA EQUIDAD, IV) CENTRO DEPORTIVO LA MUELA, V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTINUA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN: I) TERCERA CERRADA DE MINAS SAN COL BARRIO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; II) CALLE 1RO. DE NOVIEMBRE SIN ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; III) CALLE JESUS CARRANZA NO 15, COL. MORELOS, ALCALDÍA CUAHUÍTEMOC; IV) CALLE EMILIO CARRANZA SIN COL. ZONA ESCOLAR ORIENTE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; V) AVENIDA LEÓN DE LOS ALDAMA SIN, ESQUINA CALLE OTUMBA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$82,619,201.83	PRION HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		20/05/19	11/11/19
C	DGCOP-LPN-L-2-049-19	LPN-DCOC-L-014-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR ROSAL NO. 1, COL. LA MAGDALENA, EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	\$15,876,000.59	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	X		21/05/19	12/11/19
A	DGCOP-LPN-L-4-072-19	909005989-DGCOP-L-020-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL BICI-ESTACIONAMIENTO Y BICIESCUELA EN TLÁHUAC, UBICADO EN AV. TLÁHUAC NO. 14, COLONIA EL TRIANGULO, C.P. 13450, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$19,172,861.78	ADREM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		17/06/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-L-4-073-19	909005989-DGCOP-L-019-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN KM 22+189 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA EN LAS CALLES DE FELIPE ANGELES Y JORGE NEGRETÉ COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA C.P. 06538, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$49,092,545.23	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	X		19/06/19	31/12/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. ORIENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	DICTO	TERMINO
C	DGCOP-LPN-L-4-075-19	909005989-DGCOP-L-023-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) I) CANCHA DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SIN ESCUINLA LUNA COLONIA BUENAVISTA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO.	13,412,317.32	DISTRIBUIDORA CASTELL, S.A. DE C.V.	X		26/06/19	8/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-076-19	909005989-DGCOP-L-025-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN LA AVENIDA CANAL NACIONAL SIN COLONIA CULHUACAN CTM CANAL NACIONAL ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO	\$16,734,795.97	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		26/06/19	9/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-077-19	909005989-DGCOP-L-021-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) DEPOSITO DE CAMIONES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTIN NO. 270, COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO	\$16,073,326.56	KANSA, S.A. DE C.V.	X		21/06/19	4/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-078-19	909005989-DGCOP-L-026-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PILARES, PARQUE PATOLI BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SIN COLONIA SANTA MARTHA ACATILTA NORTE, ALCALDIA IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO	\$14,023,018.93	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	X		26/06/19	8/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-080-19	909005989-DGCOP-L-028-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA JORGE QUIJANO CON CCT 09DE50014K, ESCUELA SECUNDARIA ABRAHAM LINCOLN CON CCT 09DE50082H Y ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN GARCIA ACABALCETA CON CCT 09DE50187S	\$11,795,204.02	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		1/07/19	28/09/19
D	DGCOP-LPN-L-1-082-19	909005989-DGCOP-L-027-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA COYOACAN, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA "VICTOR HUGO" CON CCT 09DE50099L, JARDIN DE NIÑOS "ROSA AGAZZI" CON CCT 09DUN0411Z Y ESCUELA SECUNDARIA "LUDWIG VAN BEETHOVEN" DURANA No 101 CON CCT 09DE54101G	\$13,381,278.98	Grupo Constructor Val, S.A. de C.V.	X		2/07/19	20/09/19
D	DGCOP-LPN-L-1-084-19	909005989-DGCOP-L-032-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO SIENDO ESTAS SECUNDARIA TECNICA 141 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CON CCT 09DE50141G, ESCUELA PRIMARIA GRAL. GERTRUDIS G. SIACHIEZ CON CCT 09DPR104H Y ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CCT 09DE500811	\$9,809,775.84	INGENIERIA APLICADA ICTIVO, S.A. DE C.V.	X		4/07/19	1/10/19
D	DGCOP-LPN-L-1-085-19	909005989-DGCOP-L-033-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA ESCUELA SECUNDARIA 214 CARLOS MARX, ESCUELA SEC ENRIQUE BELTRAN	\$12,568,775.53	LIROS CONSTRUCCIONES	X		4/07/19	1/10/19
D	DGCOP-LPN-L-1-087-19	909005989-DGCOP-L-034-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 84 "JOSE MARTI" CON CCT 09DE50084F Y ESCUELA PRIMARIA J. CONCEPCION RIVERA CON CCT 09DPR01 DR.	\$11,711,430.03	ESTUDIO TREINTA CERO SEIS, S.A. DE C.V.	X		5/07/19	2/10/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	OBRASERVICIO	MUNICIPIO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-IPN-L-2-088-19	909005989-DGCOP-L-031-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO SIENDO ESTAS ESCUELA PRIMARIA AURELIO MALDONADO CEDILLO Y ESCUELA DIURNA NO. 135 UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SÓVIETICAS	\$22,593,102.41	ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	X		5/07/19	2/10/19
D		909005989-DGCOP-L-045-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LAS DEMARCACIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS SIENDO EN LA ALCALDÍA TLAPALPAN LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE QUINTANA ROO CON COT OBUESHISIN, ESC. SEC. TÉCNICA 39, CON COT 0905T0009L, ESC. PRIM. PROF. CECILIO MARRAS POBLANO CON COT 0906P02848N ESC. SEC. TÉCNICA 53 ROSARIO CASTELLANOS Y ESC. PRIM. ATENEO DE LA JUVENTUD	\$12,553,843.64	EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIAL Y URBANO, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	8/10/19
A	DGCOP-IPN-L-4-093-19	909005989-DGCOP-L-041-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BICI ESTACIONAMIENTO MASIVO EL ROSARIO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE 512, COL. EL ROSARIO, C.P. 02100, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$19,859,962.18	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	31/12/19
A	DGCOP-IPN-L-4-084-19	909005989-DGCOP-L-049-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD SAN LUIS TLAXIATEMALCO UBICADA EN AVENIDA 5 DE MAYO SANESQUINA TEMACALCO, PUEBLO SAN LUIS TLAXIATEMALCO C.P. 1660	\$15,503,338.90	AD OPUS, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	31/12/19
B	DGCOP-IPN-L-1-085-19	909005989-DGCOP-L-051-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 PARA JUNTAS TIPO MATRIZ ZONA ORIENTE	\$26,334,390.30	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	31/12/19
A	DGCOP-IPN-L-4-096-19	909005989-DGCOP-L-050-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD SANTIAGO AHUIZOTLA UBICADA EN LA CALLE ROSAS MORENO ESQ. CAMINO A NEXTENGO, COL. SANTIAGO AHUIZOTLA C.P. 02750 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$20,431,439.60	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAYANA, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	31/12/19
A	DGCOP-IPN-L-4-097-19	909005989-DGCOP-L-048-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD TOPILEJO UBICADA EN PROLONGACIÓN LAS CRUCES S/N ESQ. ARRADOR CHAPULTEPEC COL. SAN MIGUEL TOPILEJO C.P. 14500 ALCALDÍA TLAPALPAN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$18,264,084.13	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	31/12/19
A	DGCOP-IPN-L-1-088-19	909005989-DGCOP-L-035-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 16 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	\$3,207,240.58	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	X		11/07/19	2/12/19
C	DGCOP-IPN-L-4-099-19	909005989-DGCOP-L-040-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) BOSQUES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$7,193,915.64	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA YAGAROM S.A. DE C.V.	X		12/07/19	10/12/19
C	DGCOP-IPN-L-4-101-19	909005989-DGCOP-L-046-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) CANCHA DEPORTIVA CENTRO COMUNITARIO TLAPALPAN BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN ANADADOR CAMINO XITLE COLONIA ZONA RÚSTICA ALCALDÍA TLAPALPAN	\$28,537,963.69	KAINGA, S.A. DE C.V.	X		15/07/19	7/12/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INSTANCIA	DESCRIPCIÓN DE OBRAS/SERVICIO	MONTOS	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-LPN-L-1-102-19	909005989-DGCOP-L-043-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 132 JAPON CON CCT 090DS0132Z, ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA CON CCT 090PR204P ESCUELA PRIMARIA MUJERES INSURGENTES CON CCT 090PR5015 Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 106 CON CCT 090DS1016T	\$11,922,548.95	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	X		15/07/19	13/10/19
D	DGCOP-LPN-L-1-104-19	909005989-DGCOP-L-052-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA CCT 090PR1225A, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 319 CUAUHTEMOC. CON CCT 090DS0319C, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CUICUILCANI CON CCT 090JM0741R Y ESCUELA SECUNDARIA DEFENSORES DE PUERBLA 18636 CON CCT 090DS0965R	\$8,675,293.58	INCONST INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		12/07/19	9/10/19
B	DGCOP-LPN-L-1-105-19	909005989-DGCOP-L-052-19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CARRIL CONFINADO DE LA LÍNEA 1 DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$7,305,923.97	DE ARO, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		16/07/19	13/10/19
D	DGCOP-LPN-L-1-106-19	909005989-DGCOP-L-038-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 37 EMLIANO ZAPATA CON CCT 090DS0037V, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 4 ROSARIO GUTIERREZ ESQUILDESEN CON CCT 090DS0046E, JARDÍN DE NIÑOS CHUAPILLI CON CCT 090JM0861D, ESCUELA PRIMARIA ACATONALLI CON CCT 090PR3199GY ESCUELA PRIMARIA JUAREZ Y CONSTITUCIÓN	\$13,614,378.57	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		16/07/19	13/10/19
D	DGCOP-LPN-L-1-107-19	909005989-DGCOP-L-037-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO SIENDO ESTA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 96 MARGARITAMAZA DE JUAREZ CON CCT 090DS0091H ESCUELA DIURNA NO 127 CARLOS CASAS CAMPELO CON CCT 090DS0217F Y ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT CON CCT 090PR1538C	\$18,499,722.50	COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V.	X		16/07/19	13/10/19
C	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LPN 55	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) PLAZA DE LOS JOVENES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADA EN AVENIDA DE LAS NIÑAS SIN ESQUINA CALLE MARGARITAS COLONIA XALPA ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO	\$9,072,959.51	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		16/07/19	7/12/19
D	DGCOP-LPN-L-4-119-19	909005989-DGCOP-L-058-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE SENDERO COMPARTIDO REFORMA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LIEJA Y FUENTES DE PETROLEOS, UBICADO EN PASO DE LA REFORMA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	\$19,113,765.30	RECRO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	X		19/07/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-120-19	909005989-DGCOP-L-060-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PILARES LA HORNIGA" UBICADO EN HACIENDA HERRARTE LT-31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO	\$14,377,611.31	TRACIOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	X		23/07/19	31/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	OBJETO DEL SERVICIO	MONTOS	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-LPN-L-4-121-19	909005989-DGCOP-L-056-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN", UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS SIN ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES VALLE DE LUCES", UBICADO EN VALLE DEL PARAISO LT. 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$30,800,201.89	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLEY, S.A. DE C.V.	X		24/07/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-122-19	909005989-DGCOP-L-058-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AVENIDA GRAN CANAL SIN, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$16,512,050.53	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		25/07/19	16/12/19
B	DGCOP-LPN-L-2-123-19	909005989-DGCOP-L-072-19	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR Y EJE 5 SUR (TRABAJADORES SOCIALES).	\$150,348,357.32	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		25/07/19	24/03/20
C	DGCOP-LPN-L-4-129-19	909005989-DGCOP-L-051-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO RAFAEL PELÓN OSUNA", UBICADO EN NORTE 21 SIN, COLONIA MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$16,143,913.09	GUASA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		27/07/19	18/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-130-19	909005989-DGCOP-L-053-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLITICA" UBICADO EN EJE 8 SUR A CALZADA ERMITA IZTAPALAPA SIN ESQUINA CALLE FORD COLONIA REFORMA POLITICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$8,909,849.07	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		27/07/19	24/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-132-19	909005989-DGCOP-L-039-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, SIENDO ESTAS: ESCUELA PRIMARIA "GRAL. FELIPE ANGELES" CON CCT 09DPR25221, ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE TAMPULPAS" CON CCT 09DPR24280, ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE" CON CCT 09DPR10111, ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN" CON CCT 09DPR08440 Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 70 "MAHATMA MOHANDAS GANDHI" CON CCT 09D084200.	\$10,874,850.90	GRUPO ROLIBO, S.A. DE C.V.	X		29/07/19	26/10/19
C	DGCOP-LPN-L-4-135-19	909005989-DGCOP-L-066-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MIGUEL HIDALGO" UBICADO EN CALLE ANA BOLEVA NO. 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$9,397,995.98	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-136-19	909005989-DGCOP-L-068-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN I) AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, II) CANCHAS DEPORTIVAS	\$30,978,543.06	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-137-19	909005989-DGCOP-L-067-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO" UBICADO CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$8,908,857.42	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	26/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	ÉXITO	TRÁMITE
C	DGCOP-LPN-L-4-138-19	909005989-DGCOP-L-065-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN, "PILARES MIGUEL HIDALGO".	\$13,909,977.63	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		31/07/19	26/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-139-19	909005989-DGCOP-L-069-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN, "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO".	\$12,632,890.02	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		30/07/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-140-19	909005989-DGCOP-L-073-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN, "DEPORTIVO VENERO".	\$14,998,252.47	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		31/07/19	12/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-141-19	909005989-DGCOP-L-070-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO" UBICADO EN CALLE BECERRA SM, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$8,062,938.62	COBAYPA, S.A. DE C.V.	X		1/08/19	4/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-148-19	909005989-DGCOP-L-079-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$16,818,371.27	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	X		8/08/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-149-19	909005989-DGCOP-L-077-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$11,595,760.38	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		8/08/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-150-19	909005989-DGCOP-L-078-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$8,613,101.84	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		8/08/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-151-19	909005989-DGCOP-L-076-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERIA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE SIN COLONIA SANTA CRUZ ALCALDÍA MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$9,962,095.20	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		8/08/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-152-19	909005989-DGCOP-L-075-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", UBICADO EN AVENIDA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN SIN, COLONIA LAZARO CARDENAS ALCALDÍA TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$16,529,585.35	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-4-153-19	909005989-DGCOP-L-081-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN FELIX CUEVAS SUR DEL CORREDOR INSURGENTE S/LÍNEA 1 DEL METROBUS.	\$13,860,390.64	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-154-19	909005989-DGCOP-L-085-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y IRONCOSO NO. 883, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$7,991,620.20	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	30/12/19

0060

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FOR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	EDICIÓN	TERMINO
C	DGCOP-LPN-L-4-155-19	909005689-DGCOP-L-085-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) "PIARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4A SECCION, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO	\$16,257,806.17	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	30/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-153-19	909005689-DGCOP-L-083-19	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISIONES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL INIÁN NO. 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$29,773,931.19	CONCOAR, S.A. DE C.V.	X		9/08/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-L-4-154-19	909005689-DGCOP-L-087-19	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE VÍAS PRIMARIAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, PARA JUNTAS TIPO MATRIX SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO.	\$11,998,264.96	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		13/08/19	10/12/19
D	DGCOP-LPN-L-4-156-19	909005689-DGCOP-L-084-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO", CON CCT 090PR1994U Y ESCUELA PRIMARIA "PROFA. BEATRIZ ÁVILA GARCÍA, CON CCT 090PR2671Q.	\$2,798,584.44	A.B.H. EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X		12/08/19	9/11/19
B	DGCOP-LPN-L-4-167-19	909005689-DGCOP-L-089-19	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PERIFÉRICO SUR Y CANAL NACIONAL EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO.	\$13,810,477.83	OTAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X	13/08/19	27/12/20
A	DGCOP-LPN-L-4-169-19	909005689-DGCOP-L-042-19	ADECUACIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DAÑADO POR IMPACTO DE VEHÍCULOS, UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO SUR, FRENTE AL NÚMERO 5141, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA TLAPAL, CÓDIGO POSTAL 14030, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$7,850,566.13	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		14/08/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-L-4-170-19	909005689-DGCOP-L-088-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PERIFÉRICO SUR Y CANAL NACIONAL EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$679,911,087.47	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		15/08/19	29/12/20
A	DGCOP-LPN-L-4-177-19	909005689-DGCOP-L-091-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 11 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$4,014,806.77	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	X		21/08/19	31/12/19
A	DGCOP-LPN-L-4-178-19	909005689-DGCOP-L-092-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFUERZO A 12 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$3,253,938.48	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	X		21/08/19	31/12/19
A	DGCOP-LPN-L-4-179-19	909005689-DGCOP-L-094-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFUERZO A 16 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$3,467,941.57	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		21/08/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-4-180-19	909005689-DGCOP-L-086-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS OSUNA" CON CCT 090PR1358S, ESCUELA PRIMARIA "JAPÓN" CON CCT 090PR2109C Y ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CCT 090PR1369Z"	\$7,374,172.93	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		22/08/19	19/11/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NÚM. DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-LPN-L-1-181-19	909005989-DGCOP-L-095-19	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 263, COL. ARISCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$29,504,572.57	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	X		22/08/19	24/12/19
A	DGCOP-LPN-L-1-187-19	909005989-DGCOP-L-095-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	\$1,670,948.65	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		28/08/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-F-5-198-19	LO-909005989-E1-2019 (909005989-DGCOP-F-03-19)	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 DEL METROBÚS SEGUNDA ETAPA EN EL EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO SAN LAZARO A LA PREPARATORIA NÚMERO 1 DE LA UNAM.	\$17,631,287.61	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		X	30/08/19	1/05/20
D	DGCOP-LPN-L-1-199-19	909005989-DGCOP-L-097-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCAÇÃO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA VENUSTIANO CARRANZA LA SIGUIENTE: PRIMARIA "REPÚBLICA DEL PERÚ", CON CCT 090PR1032N.	\$2,880,944.15	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		30/08/19	27/11/19
D	DGCOP-LPN-L-1-208-19	909005989-DGCOP-L-098-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCAÇÃO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALPA LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA DIRUNA 264 "MIGUEL SERVIER" CON CCT 090ES9264D Y CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL" CON CCT 090DL0047R.	\$10,610,983.92	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	X		30/08/19	27/11/19
B	DGCOP-LPN-F-1-222-19	LO-909005989-E5-2019	MANTENIMIENTO A LA LÍNEA 2 DEL METROBÚS CORREDOR TEPALCATE-TACUBAYA.	\$69,902,097.20	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	X		5/09/19	18/12/19
B	DGCOP-LPN-F-5-223-19	LO-909005989-E1-2019	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO A LA LÍNEA 2 DEL METROBÚS CORREDOR TEPALCATE-TACUBAYA.	\$2,606,851.97	SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.		X	5/09/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-224-19	909005989-DGCOP-L-099-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA XOCOMILCO, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA ORUNA NO 250 "JESUS AL SOTELO DE ICAN" CON CCT 090ES0250N Y ESCUELA PRIMARIA "ANACLETO BARGENAS ROJAS", CON CCT 090PR4159Q.	\$7,472,529.10	BUPETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	X		3/09/19	1/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-226-19	909005989-DGCOP-L-100-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCAÇÃO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, SIENDO ESTA: ESCUELA PRIMARIA "PROF. CANDELARIO MEJÍA Y CERVANTES" CON CCT 090PR1980Q.	\$4,918,958.04	BUPETE DE INGENIERIA BAUEN, S.A. DE C.V.	X		3/09/19	1/12/19
D	DGCOP-LPN-L-4-238-19	909005989-DGCOP-L-101-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CÍCLOVÍAS EN EL EJE 10 SUR, TRAMO: CALE ANGEL CAMAÑO A AV. TLÁHUAC Y RAFAEL ATLICO, TRAMO: AV. TLÁHUAC A RIACHUELO SEPTENTINO, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$20,891,660.94	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		9/09/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-239-19	909005989-DGCOP-L-103-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCAÇÃO DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, SIENDO ESTA: ESCUELA PRIMARIA "MAESTRA JUAN PALACIOS", CON CCT 090PR1593W.	\$5,355,400.05	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	X		10/09/19	8/12/19

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	OBRASERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP/LPN-L-4240-19	909005989-DGCOP-L-102-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA C/AVIA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN DEL NORTE TRAMO: MUYUGUARDIA A 15 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO GOYTIA, TRAMO: DE CALLE MERCADO A 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MEXICO NUEVO LEON, TRAMO: ESTACIÓN DEL TREN LIGERO LA NORIA A VIOLETA, GALEANA Y CALLE MERCADO DEL TRAMO: VIOLETA A FRANCISCO GOYTIA, EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$12,026,908.47	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		10/09/19	31/12/19
D	DGCOP/LPN-L-1241-19	909005989-DGCOP-L-104-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA VERUSTIANO CARRANZA, LA SIGUIENTE: ESCUELA SECUNDARIA "DR. NABOR CARRILLO FLORES", CON CCT 09DES00888.	\$9,504,811.32	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		11/09/19	9/12/19
D	DGCOP/LPN-L-1245-19	909005989-DGCOP-L-107-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 52 "LUIS ALVAREZ SARRET", CON CCT 09DEST052F Y EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC LA SECUNDARIA "JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA", CON CCT 09DES4309X.	\$11,607,629.25	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		13/09/19	11/12/19
D	DGCOP/LPN-L-4249-19	909005989-DGCOP-L-105-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA C/AVIA CENTRO 2, QUE COMPRENDE EL TRAMO: DE AVENIDA EJE 1 NORTE BUICARELI, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC, TRAMO DE LA CALLE CHOLULA ENTRE VICENTE SUAREZ A OZULUAMA; TRAMO: DE LA CALLE SALTILLO, ENTRE EJE 4 SUR A ZULUAMA, TRAMO: CALLE MÉRIDA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN A CHAPULTEPEC; TRAMO ANTONIO CASO, ENTRE RETORNA A CIRCUITO INTERIOR, TRAMO: PARQUE VIA, ENTRE CIRCUITO INTERIOR A MANUEL MARIA CONTRERAS, EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$10,049,074.59	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		18/09/19	31/12/19
C	DGCOP/LPN-L-4288-19	909005989-DGCOP-L-109-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AVENIDA DEL TRABAJO", UBICADO EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN ENTRE MINEROS Y ALFARERÍA, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA VERUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; "PILARES GUADALUPE VICTORIA", UBICADO EN EJE 1 FERROCARRIL HIDALGO ESQUINA GRAL. GUADALUPE VICTORIA, COLONIA 15 DE AGOSTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; "PILARES FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA SIN ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; "PILARES AGUILERAS SERDÁN", UBICADO EN CALLE AGUILERAS SERDÁN SIN ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARIA AZTAMACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; "PILARES NARCISO MENDOZA", UBICADO EN AVENIDA LA TROJE, SUPERMANZANA 7, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA, ALCALDÍA TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO; "PILARES COLONIA SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 48, COLONIA SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$63,254,990.22	KAISNA S.A. DE C.V.	X		26/09/19	23/09/20



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	UBICACIÓN/SERVICIO	MONTANTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	ENCUENTRO	TERMINO
D	DGCOP-LPN-L-1-273-19	909005989-DGCOP-L-111-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y COYOACÁN, SIENDO ESTAS: ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI" CON CCT 090JN02952; JARDÍN DE NIÑOS "EJIDO DE CULHUACÁN CON CCT TECAYEHUATZIN" CON CCT 090PR26118; PRIMARIA "JOSÉ AZUETA" CON CCT 090PR08492; PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN CON CCT 090PR31092 Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA "MANUEL DELFIN FIGUEROA" CON CCT 090ES0053M.	\$19,315,990.79	INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	X		26/09/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-274-19	909005989-DGCOP-L-112-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA GUSTAVO A. MADERO: ESCUELA PRIMARIA "HEROICA DE VERACRUZ" CON CCT 090PR14130V; ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ REVUELTAS CON CCT 090ES0185D; ESCUELA PRIMARIA LUC. ALFREDO BONFIL PINTO CON CCT 090PR3101G; ESCUELA SECUNDARIA "OTILIA EDMUNDO MONTAÑO SÁNCHEZ" CON CCT 090JN0124G Y JARDÍN DE NIÑOS "MARCELINO DE CHAMPAGNAC" CON CCT 090JN0653V.	\$13,909,818.66	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		27/09/19	31/12/19
C	DGCOP-LPN-L-4-287-19	909005989-DGCOP-L-113-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PILARES VELODRONO	\$13,857,323.65	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		4/10/19	29/03/20
C	DGCOP-LPN-L-4-288-19	909005989-DGCOP-L-114-19	PROYECTO INTEGRAL PILARES AVENIDA CENTRAL	\$57,930,361.42	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	X		10/10/19	11/03/20
D	DGCOP-LPN-L-1-304-19	LPN 115	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA.	\$13,327,605.52	KAINSA, S.A. DE C.V.	X		11/10/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-F-5-305-19	909005989-E7-2019/909005989-DGCOP-F-004	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE ENCIERRO MÓDULO 20, DE LA LÍNEA 5 DEL METROBUS EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	\$3,503,740.95	INGENIERIA, ASESORIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.		X	10/10/19	23/06/20
D	DGCOP-AD-L-4-318-19	LPN 120	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COLOMNA CENTRO 1.	\$20,933,354.10	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	X		14/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-320-19	909005989-DGCOP-L-121-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA "COYOLXAUHQUI" CON CCT 090ES0017V Y ESCUELA SECUNDARIA "FEDERICO FROEBEL" CON CCT 090ES0098U.	\$14,198,047.31	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	X		15/10/19	31/12/19
B	DGCOP-LPN-F-4-321-19	909005989-E9-2019/909005989-DGCOP-F-005	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE ENCIERRO MÓDULO 20 DE LA LÍNEA 5 DE METROBUS EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	\$106,704,706.30	ASCH, S.A. DE C.V.	X		14/10/19	13/06/20
D	DGCOP-LPN-L-1-365-19	909005989-DGCOP-L-118-19	ESCUELAS	\$19,247,713.73	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-366-19	909005989-DGCOP-L-122-19	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN DIVERSOS PLANTELES EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA SIENDO ESTAS: PRIMARIA "GREGORIO MARIAS" CON CCT 090PR1295X; SECUNDARIA "LIBRADO RIVERA GODINEZ" CON CCT 090ES0274X; JARDÍN DE NIÑOS "ZCOATL" CON CCT 090JN086S.	\$21,739,056.16	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPN-L-1-367-19	909005989-DGCOP-L-116-19	ESCUELAS	\$26,263,092.30	LUXCOM, S.A. DE C.V.	X		27/10/19	31/12/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE ENTIDAD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	ENERO	TERMINO
D	DGCOP-IPN-L-1-368-19	909005989-DGCOP-L-125-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA SIENDO ESTAS: PRIMARIA "BEATRIZ DE GORTARI Y PÉREZ", SECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS", PRIMARIA "CANADA", JARDÍN DE NIÑOS "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", PRIMARIA "CLUB DE LEONES 2", SECUNDARIA NO. 40 "MELCHOR OCAMPO".	\$16,903,986.20	PEQUÍ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-369-19	909005989-DGCOP-L-129-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA "RAMÓN DOMÍNGUEZ", EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO LA SIGUIENTE ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA 27 ALBERTO J. PARRIN", EN LA ALCALDÍA BENTO JUÁREZ, ESCUELA SECUNDARIA EUGENIA LEÓN PUIG, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO LA SIGUIENTE: ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ANDRÉS FIGUEROA" Y EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS EL JARDÍN DE NIÑOS "PAPALOTZIN".	\$12,634,473.31	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	X		18/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-370-19	LPN 126	ESCUELAS EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	\$17,471,128.02	ZOAN CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-372-19	909005989-DGCOP-L-125-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, VENUSTIANO CARRANZA Y Tlalpan SIENDO ESTAS: JARDÍN DE NIÑOS "ESTATUTO JURÍDICO", SECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", PRIMARIA "JOSÉ MARIANO PONTÓN", JARDÍN DE NIÑOS "ITZAMNA", PRIMARIA "ESTADO DE NARIARI", JARDÍN DE NIÑOS "CITLALLI" Y SECUNDARIA "YURI A. GAGARRIN".	\$16,572,538.00	CONASOSA, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-373-19	LPN 117	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, SIENDO ESTAS: ESCUELAS PRIMARIAS "PROFR. GERARDO BRUNO SEVILLANERHÁNDUEZ" CLAVE CCT: 090PR22955W, "PROFR. "BRUNO MARTÍNEZ" CLAVE CCT: 090PR010SI, "JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ" CLAVE 090PR0504A Y "RAFAEL SOLANA" CLAVE 090PR0505Y, Y ESCUELAS SECUNDARIAS DIURNA 266 TEOXIHUACÁN CLAVE 090DES090266O Y TELESECUNDARIA 61 CLAVE 090TV00632, JARDÍN DE NIÑOS "TEMACHILLOHAN" CLAVE CCT: 090JN1173W Y "TEOCALLI" CLAVE CCT: 090JN1247XY.	\$21,667,208.47	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-374-19	909005989-DGCOP-L-131-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO SIENDO ESTAS: PRIMARIA "ÁNGEL PERALTA", SECUNDARIA MÉXICO	\$8,133,283.00	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	X		21/10/19	31/12/19
D	DGCOP-IPN-L-1-375-19	909005989-DGCOP-L-123-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LAS DEMARCACIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "TLAYOLLI", ESCUELA PRIMARIA "GENOVEVA CORTES" Y "ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 111".	\$14,018,480.67	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	31/12/19
C	DGCOP-IPN-L-4-376-19	909005989-DGCOP-L-132-19	PROYECTO INTEGRAL #PIARES MOLINO TEZONCO Y B) PILARES LAS SALINAS	\$13,559,166.14	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	X		22/10/19	31/12/19
D	DGCOP-AD-L-1-377-19	909005989-DGCOP-L-135-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA NORMALISMO MEXICANO, ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTES DE MÉXICO, JARDÍN DE NIÑOS PILLI.	\$12,770,194.44	HEXA CODESA, S.A. DE C.V.	X		22/10/19	31/12/19
C	DGCOP-IPN-L-4-382-19	909005989-DGCOP-L-136-19	PILARES LAS TORRES, PILARES VILLA ARAGON Y PILARES PROVIDENCIA	\$44,794,147.46	BRON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		23/10/19	10/03/20



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	N.O. DE LICITACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-LPNL-4-383-19	909005989-DGCOP-L-137-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA IZTAPALPA, DENTRO DEL POLIGONO DEL CETRAM CONSTITUCIÓN DE 1917, ALCALDÍA IZTAPALPA, CON DOMICILIO EN CALZADA ERMITA IZTAPALPA CIUDAD DE MÉXICO.	\$142,562,381.07	GANS INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	19/07/20
D	DGCOP-LPNL-4-384-19	909005989-DGCOP-L-136-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES CICLOVÍAS: EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE SALAMANCA A LA AVENIDA CUAHTEMOC, EL TRAMO DE LA CALLE DR. ERAZO DE LA VENTA CUAHTEMOC AL EJE CENTRAL, EL TRAMO DE LA CALLE DR. VELZCO DE DIAGONAL 20 D ENOVEMBRE A LA VENTA CUAHTEMOC EN LA ALCALDIA CUAHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$6,064,953.60	HEKA COESA, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	31/12/19
C	DGCOP-LPNL-4-385-19	909005989-DGCOP-L-124-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES BAJO PUENTE), UBICADO EN A CALZADA MÉXICO- TACUBA Y AVENIDA AGUILES SERDÁN, COLONIAS TACUBA Y SAN DIEGO OCCYOAC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	\$10,278,777.22	GWISA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPNL-4-386-19	909005989-DGCOP-L-139-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALPA LAS SIGUIENTES: SECUNDARIA "JOSÉ MUÑOZ MENDOZA", ESCUELA PRIMARIA "U.R.S.S." Y ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO".	\$9,879,614.29	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPNL-4-387-19	909005989-DGCOP-L-140-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO SIENDO ESTAS: PRIMARIA "CHICOMOSTOC", JARDIN DE NIÑOS "DR. MARIANO AZUELA", SECUNDARIA "EULALIA GUZMÁN", PRIMARIA "JUAN AMOS COMENIO" Y JARDIN DE NIÑOS "WOLFGANG AMADEUS MOZART".	\$14,214,676.89	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	31/12/19
D	DGCOP-LPNL-4-388-19	909005989-DGCOP-L-141-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROUSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROF. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDIN DE NIÑOS "REPÚBLICA VENEZUELA".	\$18,041,401.27	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	X		24/10/19	31/12/19
C	DGCOP-LPNL-4-416-19	909005989-DGCOP-L-133-19	PILARES SACMEX Y PILARES TECHA	\$26,000,112.45	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	X		28/10/19	23/02/20
B	DGCOP-LPNL-1-429-19	909005989-DGCOP-L-142-19	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE CULTURA QUE BRINDARÁ SERVICIO EN EL SISTEMA DE CORREDORES VIALES DE LA RED METROBUS.	\$36,183,658.65	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	X		30/10/19	31/12/19

SINIA = \$2,188,993,216.77

ELABORO

REVISOR

Lic. Margarita Oscoy Martínez
Subdirectora de Contratación de Obra Pública

Dr. Roberto Beristain Salmeron
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de
Obras Públicas

0000066



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

6.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.


Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

Corte al 30 de noviembre de 2019

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.66	1,063,377.40		

Página 1 de 1

0070



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de noviembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

0071

Fecha de corte: 30 de noviembre 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MÓDULOS																		
1	ED01IR L 2 0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA PAO.M. Y LOS MÓDULOS 33.56.59.53/52.64.05 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	9,219,544.75		ANTICIPO	2,495,833.43			0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° 00F-SOS-00GOF/00392010, DEL 15/01/10.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	2,495,833.43							
2	ED08AD L 2 0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/08/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED03AD L 2 0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			25,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-00GOF-DE-SEA-056-2010, DEL 15/04/10.
										AMORTIZADO	73,109.19							
										POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED03AD L 2 0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			943,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO. SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-00GOF-DE-SEA-056-2010, DEL 15/04/10.
										AMORTIZADO	414,577.78							
										POR AMORTIZAR	120,439.83							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																		
5	ED06LP L 2 0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,633,607.99		ANTICIPO	1,530,092.40			0.00	625,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURÍDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADEPAS
										AMORTIZADO	799,481.10							
										POR AMORTIZAR	710,691.50							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,877,512.52		ANTICIPO 5,638,126.71
		AMORTIZADO 1,287,158.06
		POR AMORTIZAR 4,350,997.85

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	FÍSICO FINANCIERO
934,339.35 625,058.62	20.27% 10.62%


ING. JOSÉ LUIS RICARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

6.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0074

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de noviembre de 2010

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario															
1	TOZ 01-2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la esquinilla con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00								RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEJUDO DE \$841,125.52, DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA A OPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA A OPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VÍCIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00			6,585,961.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00					6,585,961.21	7,408,159.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
7,408,159.04 0.00	

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019

6.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0.0000077

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de noviembre de 2012

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	IN08 LP.F 2 175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I DE CV	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Itasca y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,268,281.96	0.00	ANTICIPO	7,864,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,085,919.52	0.00	100.00%	45.80%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CINALDF AUDITORIA ADOPE/12/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADOPE/12/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,348,800.31. INCLUYE LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
2	IN08 LP.F 3 310/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Itasca y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.87	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,922,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CINALDF AUDITORIA ADOPE/12/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADOPE/12/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40 SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,200.55
TOTALES								295,145,110.08	50,558,774.83	0.00					0.00	25,987,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,864,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
25,987,919.52 0.00	

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

6.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	21	5	0	23	3	23	3	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

001 0081

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corta al 30 de noviembre de 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Alcantarillamiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México, correspondientes a las peatonales ciudadanas del 072	26/09/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.54	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértice Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	26/11/2014	26/09/2018	570,139,718.54	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99								Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 18 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multipaño y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avance conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2019. Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00	26/09/2018	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99								
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
197,106.04 0.00	

Ing. José Agustín G. Bello Neri,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PROCESO SEGURO DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE MONITOREO DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPH-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 61, SECUNDARIA "MANUEL GARCÍA", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DURAN NO. 24 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN TETAPALAPA	0-04-14	31-05-14	\$21,197,959.17	\$21,197,959.17	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$7,887,070.84	\$5,438,248.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	NA								
											AMORTIZADO	NA								

NOTA: DUEÑO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUO LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAE, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
21,197,959.17	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		AMORTIZADO 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,438,248.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0084



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Ing. José Alejandro Cano Nería.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000087

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de noviembre de 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y construcción para superficies de pavimento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viarios en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpala, Gustavo A. Madero y Miguel Alemán en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 18-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					437,662,464.24	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Martí Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	5,083,999.24	28/09/2016	14/11/2016	437,662,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mensual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avance conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación el 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.
											POR AMORTIZAR	144,716,000.75								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISO. Recepcionado el 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								587,314,711.31	89,775,482.87	0.00					437,662,464.24	32,663,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	5,083,999.24
		POR AMORTIZAR	144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Alejandro Cano Nerla.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"




CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MOGILIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	RECIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P	GRUPO KOPL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,487.20	\$64,351,487.20	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$64,023,848.69	\$0.00	100.00%	88.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	OH CONSTRUCCIONES LITORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$8,898,796.33	\$8,898,796.33	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$8,838,384.00	\$0.00	100.00%	89.41%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
75,710,425.61	0.00	AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
75,710,425.61	0.00 100.00% 88.12%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CS"

0090



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019

6.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	42	2	0	27	17	11	33	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 19 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 19 ESTÁN CONCLUIDOS Y UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
TOTAL	19	2	0	16	5	0	21	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECINUEVE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,926.36	156,788,223.10	0.00					476,467,974.98	71,467,303.38	0.00			
1	OGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROMOCIONES FINANCIERAS, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértice Narvaré, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero incluye anticipo correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto.
											AMORTIZADO	26,530,506.64	28/09/2016	14/11/2016	437,582,484.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.
											POR AMORTIZAR	118,185,494.11								
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértice Narvaré, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2016.
											AMORTIZADO	0.00	28/09/2017	15/12/2016	38,904,610.74	8,992,352.10	0.00	26.38%	23.11%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
3	OGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de abastecimiento energético y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficina Mayor, nueva y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado al 30-jun-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.98%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	6,243,401.78	0.00					0.00	7,361,869.88	0.00			
4	OGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, derivados de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/02/2016	7,599,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado al 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,425,395.48	0.00	100.00%	95.04%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPN-F-4-026-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una vialidad primaria Tipo AASHTO dividida, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado al 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de base de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceante, ubicado en la Intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Guadalupe A. Madrid, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado al 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Remediación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,669,691.95	0.00			
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado al 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,669,691.95	0.00	100.00%	99.65%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.54	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cuajalajara en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 28-jun-18
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cuajalajara en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.54	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,024.56	15,348,024.56	0.00					0.00	14,878,717.98	0.00			
10	DGOP-IR-L-4-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajalajara con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 8 Módulos, Cuajalajara con 6 Módulos, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Cuajalajara con 7 Módulos, Iturbide con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlalhuac con 4 Módulos, Iturbide con 10 Módulos, Cuajalajara con 7 Módulos, Iturbide con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 6 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuajalajara con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
13	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Pequeño 1), Integrado por: Sec. Diana No. 169 "Carmen Sordán", Kinder Dr. Amal Gacab, Primaria Carmen Sordán, Telescondada No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 18-sep-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

0095



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	OGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Avila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Teo 80 Francisco Javier Santamaría, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	OGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria Américo Lelina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Ovario Miermayor, Escuela Secundaria No 30 José Páez Llargo, Escuela Secundaria N° 30 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angélica Anguiano, Primaria Antonio Cero, Escuela Primaria Tezateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Sedillo, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Peralonso G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M 2501 134001, Jardín de niños Florance L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Alemán y Acapulco, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	OGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Ovarria y Fariña, Kinder Lio. Alejandro Quijano, Prim. Itacoquecasi, Prim. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Cejillo, Primaria Crátera, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	OGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sio. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Ruiz, Primaria Lirio, Miguel Alemán, Primaria Pío del Río, Primaria Pío del Río, Primaria Pío del Río, Sec. Teófilo No. 18, Sec. Atlapalca, Primaria Democrática Alameda, Primaria Principado de México, Primaria Colón Cero Páez, Sec. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Alemán, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	OGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA M.F.D. S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los trabajos referentes a los trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural para las subestaciones de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyoteauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Niños de Churubusco, Semionovich Malerenco y Secundaria 157 Juan Arce Domínguez, a precio unitario y tiempo determinado, ubicadas en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las subestaciones de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfredo Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Baez Gadea, Prof. José Guadalupe Hájek Jiménez y Secundaria Técnica No. 20, Xucumanli, A precio unitario y tiempo determinado, Ubicadas en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Avila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Teo, 80 Francisco Javier Santamaría, en las Delegaciones Magdalena	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

00000096
A

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			527,185,523.79	3,042,929.96	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00			
19	OGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	23/12/2016	30/04/2016	21,982,086.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2016	20/05/2016	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	OGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Generación de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	26/12/2016	30/04/2016	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	21/09/2016	31/12/2016	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	OGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	28/12/2016	07/05/2016	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	19/12/2016	07/05/2016	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2016. Contrato con terminación anticipada.
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,264,759,414.76	272,754,944.76	0.00					476,897,974.99	186,040,192.71	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,264,759,414.76	0.00	0.00
		28,530,506.64
		116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
186,040,192.71	0.00		

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Jorge Alejandro Gano Neri.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de noviembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

[Firma]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 28 de noviembre de 2016


FORMA DE PAGO		# P	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				USO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	OGOP/R/L-1-029-16		12	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Construcción de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Brindes Duarrie", ubicada en Calle 1114a y Avenida de Chapultepec No. 101 Col. Periferia del Aeropuerto Benito Juárez C.P. 03410.	01-Abr-16	31-Dic-16	6,330,520.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.20	100.00%	95.00%	En proceso de recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,330,520.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
6,700,520.77	235,531.20	100.00%	95.00%


ING. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Caso	Número Contrato	E.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2016	Economía	Anticipos		Convenio (Período Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	N/A	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
1	OGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, GOL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-sep-16	11-sep-16	\$556,165.12	\$556,165.12	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
2	OGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLES RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	6-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,673,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
3	OGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIGAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
4	OGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	LPN	RUICH HOLDINGS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIGAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	\$52,348,323.82	\$52,348,323.82	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$51,946,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
5	OGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LPN	GRUPO KONE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	24-sep-16	31-dic-16	\$26,042,825.03	\$26,042,825.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,806,549.60	\$0.00	100.00%	87.75%	
6	OGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	LPN	ARQUERO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	\$18,705,520.33	\$5,237,088.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,967.07	\$0.00	68.44%	81.48%	
7	OGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	AD	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRERO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIGAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	
8	OGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	AD	ARQUITEK, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.86	\$0.00	71.35%	31.41%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	HÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMENSO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-045-16	LOCALES	IR	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SM, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-06-16	31-06-17	\$11,512,671.79	\$970,701.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,210,290.84	\$0.00	59.88%	54.00%	
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	AD	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS SORIANO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SM, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-06-16	31-06-17	\$806,196.94	\$58,387.80	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	66.40%	5.66%	
11	DGOP-LPN-F-2-056-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SM, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-06-16	31-06-17	\$207,634,456.75	\$1,956,163.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,674,723.61	\$0.00	15.80%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
104,498,900.96	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
117,893,598.94	51,833.44	62.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CS"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019

6.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SÉIS CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS, UNO EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,985,928.36	176,509,711.69	0.00					476,487,074.88	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CREDITO Y RAMO 23 PROVECHOS SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 75, Colonia Vértice Navarre, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
											AMORTIZADO	41,078,178.70	28/09/2016	14/11/2016	437,562,454.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.69%	
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 75, Colonia Vértice Navarre, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	26/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del cuerpo portante y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo portante y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	16/12/2018	42,222,317.08	22,786,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00								Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,786,097.47	0.00	64.93%	53.92%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-5-054-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo portante y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00								Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,186,623.79	74,506,364.62	0.00					0.00	74,506,364.62	0.00			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CREDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	20/06/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CREDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,388,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	21/09/2018	31/12/2018	0.00	6,388,889.44	0.00	52.22%	52.22%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGPE-LPN-3-014-16/REV	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMOONER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	0.00	18/12/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

105

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de noviembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
8	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fabrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicada en Calzada México-Tecolula, Admision 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,378,988,371.48	274,681,674.03	0.00					476,487,674.06	219,100,869.33	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,179,988,371.48	0.00	0.00
		AMORTIZADO 41,078,179.76
		POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE
219,100,869.33	0.00

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Jr. José Antonio Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

00 0106



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12º. SESION ORDINARIA 2019**

6.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	17	25	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	234,611,025.80	0.00					438,487,074.98	59,711,655.55	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EM. S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en Obispo Mundial Número 76 Colonia Verde Navarra, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,875,243.55	0.00	ANTICIPO	0.00								En concordancia al avance físico el avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	15,641,341.48	29/09/2016	14/11/2016	437,562,454.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	
											POR AMORTIZAR	99,495,372.89								
2	DGOP-AD-L-5-001-15/REV2	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Mundial Número 76, Colonia Verde Navarra, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,858,209.72	9,835,783.24	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,810.74	15,107,823.78	0.00	35.81%	38.83%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infancia Ixtapalapa			527,189,623.79	81,542,200.55	0.00					0.00	73,624,952.81	0.00			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CREDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.	Supervisión de la construcción del Museo Interactivo Infancia Ixtapalapa	23/12/2015	30/04/2018	21,982,098.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	8,358,026.33	0.00	60.62%	38.02%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CREDITO	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	Garantía de proyecto para el Museo Interactivo Infancia Ixtapalapa.	26/12/2015	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infancia Ixtapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	0.00	19/12/2016	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	0.00	12.91%	12.91%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00					0.00	16,821,782.46	0.00			35.19
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Toluca, número 14, Colonia Tlalpán, en la Delegación Miguel Alemán, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-nov-2018.
											AMORTIZADO	0.00				16,821,782.46	0.00	100.00%	99.81%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balas 16 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00					0.00	406,517.84	0.00			
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO S.A. DE C.V.	Supervisión técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balas No. 16 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 18-jun-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hemburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,759,918.90	0.00			
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hemburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Firma] 01/10

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demarcación y Retos de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	03/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2818).				15,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00			
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGNA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	48.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 28-may-19.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 28-jun-19. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/09/2018	19/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 28-jun-19. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes recibidas en el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00			
15	DGOP-AD-L-2-053-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Paname y la calle Coconodil, ubicado en el Pueblo Santa María Nahuilco, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	29/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	-	-	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	89.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,231,889,442.78	429,460,872.44	0.00					476,487,974.90	243,633,978.91	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,231,889,442.78	0.00	ANTICIPO 20,903,246.84 AMORTIZADO 38,514,590.30 POR AMORTIZAR 59,495,972.39

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
243,633,978.91 0.00	

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José María Rodríguez Neri.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de noviembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 30 de noviembre de 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LACONIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ANTICIPO	GO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
2	DGOP-AD-1-1-039-18	11	AD	RETA Renta Nisra Ecologica S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-06-18	15-03-18	5,428,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.26	0.00	100.00%	86.61%	Recepciones
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
5,428,717.88	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.26	0.00	100	86.61

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"




CONTRATOS EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0		12	4	12	4	4



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18		LOCALES	UR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,528,327.88	0.00	FOR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	87.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-043-18		LOCALES	UR	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19-oct-18	31-dic-18	\$3,084,810.89	\$1,886,788.72	0.00	FOR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-048-18		LOCALES	UR	INGENIERA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	26-oct-18	31-dic-18	\$11,406,182.38	\$2,238,221.89	0.00	FOR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$286,080.88	\$0.00	5.88%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18		FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en perspectiva conjunta con DAM INGENIERIA e INSTALACIONES, S.A. de C.V.	3-nov-18	22-dic-18	\$271,284,001.83	\$34,315,054.89	0.00	FOR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINQUITO.

* Mediante oficio GCDM/SGED/DAJ/SCS/25/2018, emitido el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contractivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refirió al Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominada originalmente "Nepopuetec", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal ordena de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacóbaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta cuando se resuelva en definitiva la litigancia.

* Mediante oficio GCDM/SGED/DAJ/SCS/16/2018, emitido el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refirió al Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominada originalmente "Nepopuetec", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que se ha determinado del river de suspensión del acto en caso de dolo sentencia interdicción dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

7.-) En los relatados condiciones, esta órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del dolo que ostenta la parte promoviendo la acción, si se ratifica el resultado previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del estado y consecuencia para el cual la acción revierte en que las cosas se mantengan en el estado que se encontraban, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fecha 20 de febrero de 2019, las empresas DAM Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingegral Internacional México S.A. de C.V. y el 23 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HOOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la cancelación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicho obra.

Por lo anterior, el 17 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina judicialmente procedente la limitación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.66	0.00	0.00					1,098,059,029.24	821,236.98						
1	OGPE-ALP-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIZACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONEXIÓN DE INGENIEROS, S.A. de C.V., en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio, Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo EDO Industrial Mexicana, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que consistió sobre Avenida Piedad de la Reforma en el tramo comprendido de Intersección Vial de Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Alemán, Álvaro Obregón y Oaxalimé.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.66	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Obra temblada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramita para pago.
									AMORTIZADO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,236.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,236.98, por la fecha de entrega ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.	
									POR AMORTIZAR	0.00												
2	OGOP-AD-F-1-006-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN INDIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acústico en la Plaza de Remo y Canchales "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,898,792.95										OBRA EN PROCESO de liquidación. Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Esta pendiente la estimación 16 Lq.
									AMORTIZADO	7,334,508.65			0.00	\$ 27,745,192.25	0.00	97.00%	93.54%		X			
									POR AMORTIZAR	1,564,286.30												
3	OGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN INDIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de Área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Plaza de Remo y Canchales "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79										OBRA EN PROCESO de liquidación. Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2018. Esta pendiente la estimación 13 Lq.
									AMORTIZADO	4,597,725.87			0.00	\$ 19,013,763.15	0.00	79.00%	76.92%		X			
									POR AMORTIZAR	2,817,436.12												
4	OGOP-IR-1-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multimedios Martínez Gray, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional, Colonia Unidad Habitacional del Huevo Peñón en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
									AMORTIZADO				0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X			
									POR AMORTIZAR	0.00												
5	OGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	ADJUDICACIÓN INDIRECTA	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Superación Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Calaveritas, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/06/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.
									AMORTIZADO					913,760.72	0.00	100.00%	109.00%	25-mar-19	X			
									POR AMORTIZAR	0.00												
6	OGOP-IR-L-6-056-18	RECURSOS FEDERALES-FONDOS Y PLATAFORMAS PÚBLICAS-ATENCIÓN A LAS DEMANDAS NATURALES (FONDAEN-CONO) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Texayopan	08/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltos por falta de recursos por no haberse incluido al contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para recibir compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
									AMORTIZADO				0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%		X			
									POR AMORTIZAR	0.00												
7	OGOP-IR-L-5-057-18	RECURSOS FEDERALES-FONDOS Y PLATAFORMAS PÚBLICAS-ATENCIÓN A LAS DEMANDAS NATURALES (FONDAEN-CONO) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ivan Hidalgo, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltos por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para recibir compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
									AMORTIZADO				0.00	0.00	2,327,488.95	100.00%	0.00%		X			

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



Caso	Número de Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución Contractual		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2018	Economía	Anticipos		Convenio (Período - Monto)			Estimación		Avance %		Fecha de Entrega-Recepción	Cobertura de Entrega-Recepción		Observaciones
						Inicio	Termino						Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero		SI	NO	
											POR AMORTIZAR	0.00											Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y artesanías de San Juan			6,877,749.84	0.00	0.00						0.00	6,449,216.00						
9	DOOP-AD-1-5-059-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Humanos (FONADH-COMU)-2016	INVITACIÓN RESTRICTADA	Constructores COGAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y artesanías de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00											Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitan las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltos por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Ixtayapan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del Mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00				0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%		X		
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Ixtayapan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del Mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00	POR AMORTIZAR	0.00											
9	DOOP-AD-1-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Humanos (FONADH-COMU)-2016	ADJUDICACIÓN INDIRECTA	HT Comercio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Ixtayapan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del Mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	15/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00											Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitan las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltos por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atapulco			4,176,607.10	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00				0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%		X		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atapulco			4,176,607.10	0.00	0.00	POR AMORTIZAR	0.00											
10	DOOP-AD-1-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Humanos (FONADH-COMU)-2016	ADJUDICACIÓN INDIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atapulco	20/11/2018	31/12/2018	4,176,607.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00											Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitan las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltos por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atapulco			4,176,607.10	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00				0.00	2,137,633.64	100.00%	0.00%		X		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atapulco			4,176,607.10	0.00	0.00	POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								1,192,308,643.03	0.00	0.00						1,156,706,655.80	25,630,483.32						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,192,308,643.03	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 11,932,232.32 POR AMORTIZAR 4,381,784.42

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
1,156,706,655.80 25,630,483.32	

M. EN I. EFRAIN ALFONSO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel: 9784 - 1418 Ext. 223



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2019**

6.11. Avance de los contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	34	3	0	0	37	0	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	169	0	0	0	169	0	169	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	362	4	2	0	366	0	366	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES DOS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA, DOCE ESTAN CONCLUIDOS Y TREINTE Y UNO EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON LAS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-024-19 Y EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-038-19, NO SE TOMAN EN CUENTA POR REPORTARSE LIQUIDADOS Y RECEPCIONADOS EN EL MES DE OCTUBRE.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
TOTAL	44	1	0	0	45	0	45	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES, DOS ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, DOCE ESTÁN CONCLUIDOS Y TREINTA Y UNO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONED)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGABA	EN TAÑITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			653,746,862.63	150,000,000.00	0.00					0.00	6.08	16,360,868.92			
1	DGCOP-LPH-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHÉA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	492,949,831.93	100,141,346.16	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	8.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	0.00	16,360,868.92	19.67%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Amortización, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de construcción.
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-1-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento técnico y financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa primera etapa ubicado en Calzada Emilia Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Mortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	8.00			0.00	0.00	0.00	65.17%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	8.00								
3	DGCOP-AD-1-3-425-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Emilia Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Mortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	16/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			192,886,218.81	192,886,218.81	0.00					0.00	147,498,765.16	0.00			
4	DGCOP-AD-1-3-901-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorámica y la calle Cococochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Huastla, Alcaldía Xochimilco.	13/08/2019	28/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,642,178.56	0.00	100.00%	95.00%	Servicios concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-1-2-802-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorámica y la calle Cococochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Huastla, Alcaldía Xochimilco.	25/03/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	143,848,585.60	0.00	100.00%	96.94%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-1-3-258-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Construcción de Obras Complementarias a la Reconstrucción de la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	30/09/2019	19/10/2019	660,639.91	660,639.91	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			53,794,572.54	55,345,694.98	0.00					0.00	15,989,747.39	9,911,595.10			
7	DGCOP-AD-1-1-813-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICIND, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes peatonales de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,825,850.88	0.00	100.00%	98.30%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPH-1-1-833-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 31 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	17/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,603,345.16	40,799.52	100.00%	96.59%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								

0122

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 33 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	101,255.24	26.30%	0.00%	Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentran en proceso de conciliación.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
10	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	50,529.60	69.37%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
11	DGCOP-IR-L-1-058-19	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCCION BASO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/06/2019	07/12/2019	5,121,999.89	5,121,999.89	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,605,042.20	3,416,122.20	99.86%	70.38%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
12	DGCOP-LPN-L-1-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	11/07/2019	03/12/2019	3,207,240.58	3,207,240.58	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,479,306.28	0.00	100.00%	77.30%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
13	DGCOP-AD-L-1-147-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	29/07/2019	05/11/2019	1,862,213.81	1,862,213.81	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	785,883.76	0.00	87.50%	42.20%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
14	DGCOP-LPN-L-1-177-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 31 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	4,014,806.77	4,014,806.77	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	884,162.43	1,606,699.76	68.00%	22.02%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
15	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y retorno a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	22/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	520,145.16	874,174.84	74.93%	15.99%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
16	DGCOP-LPN-L-1-179-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y retorno a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,467,941.57	3,467,941.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	710,513.82	1,759,223.52	85.76%	20.49%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
17	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo 10 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	20/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	64,313.88	808,067.60	64.04%	3.65%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
18	DGCOP-AD-L-1-228-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR BASO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	07/09/2019	31/12/2019	3,964,982.44	3,964,982.44	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	511,173.72	1,412,685.56	61.39%	12.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
19	DGCOP-AD-L-1-242-19	RECURSOS FISCALES	AD	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Desmontaje del Puente Pasetal ubicado en Canal de San Juan, entre Sur 26 y Sur 26 A, frente al CCH Oriente, en los límites de las Alcaldías Ixtapalapa e Iztapalapa en la Ciudad de México.	10/09/2019	10/09/2019	713,782.58	713,782.58	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.60%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-L-1-260-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA KTHNO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a dos puentes peatonales, ubicados en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	30/09/2019	31/12/2019	1,857,790.25	1,857,790.25	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	55.01%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
21	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	14/09/2019	25/12/2019	1,476,945.99	1,476,945.99	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	812,915.24	65.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
22	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a 17 alerzadores, ubicado en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	14/09/2019	23/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	70.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
23	DGCOP-AD-L-1-311-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA ABHIRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y nuevo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	16/10/2019	31/12/2019	1,516,356.96	1,516,356.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	24.40%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
24	DGCOP-AD-L-1-356-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA RLS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo a 4 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/10/2019	31/12/2019	1,552,318.12	1,552,318.12	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	680,870.64	43.25%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
25	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a puente peatonal La Concordia en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	21/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	340,231.48	44.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
26	DGCOP-AD-L-1-437-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Levantamiento, inspección y diagnóstico del estado que guardan 48 puentes peatonales en vías primarias de diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, para programar el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para el Ejercicio Fiscal 2020.	23/10/2019	28/12/2019	810,855.78	810,855.78	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	55.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
					Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Rita Ferrer			775,560.92	775,560.92	0.00					0.00	0.00	0.00			
27	DGCOP-AD-L-1-335-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Rita Ferrer, en la Colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatlán, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09530, Ciudad de México.	23/10/2019	28/12/2019	775,560.92	775,560.92	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	33.18%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
					Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Palo Olla Volcán			9,346,144.67	9,346,144.67	0.00					0.00	0.00	1,485,575.24			
28	DGCOP-AD-L-1-162-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Desmontaje, demolición y retiro del puente peatonal Palo Olla Volcán, ubicado en Periférico Sur, frente al número 5241, colonia Idris Favela, en la Alcaldía Iztapalapa, C.P. 14030, en la Ciudad de México.	25/04/2019	19/05/2019	1,495,576.54	1,495,576.54	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	1,485,575.24	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			
29	DGCOP-LPN-1-2-169-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Adecuación del Proyecto para la modificación y construcción del puente peatonal delado por Inspección de vehículos, ubicado en anillo periférico sur, frente al número 5241, Colonia Idris Favela, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 14030, Ciudad de México.	14/04/2019	31/12/2019	7,850,568.13	7,850,568.13	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	61.93%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00			

1000 0124

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.			39,032,843.98	39,032,843.96	0.00					0.00	6,646,401.83	13,725,888.12			
30	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD-REN DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia El Triángulo, C.P. 13450, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/05/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,178,010.42	7,460,190.32	80.00%	16.58%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en calle Cultura Monte 512, Col. El Rosario, C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,468,391.41	6,265,697.80	75.00%	17.46%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor a Centros de Salud			83,549,581.64	83,549,581.64	0.00					0.00	3,367,985.68	14,297,909.52			
32	DGCOP-IR-L-4-083-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Corpus Christi, Av. Tamaulipas esquina Amolco, Col. Corpus Christi, C.P. 02300, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	03/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	321,211.33	312,462.54	70.00%	10.16%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-IR-L-4-090-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "María Proa" ubicado en Avenida Centenario No. 1200, Col. Herón Proa, C.P. 01040, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	09/07/2019	31/12/2019	2,579,654.20	2,579,654.20	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	416,325.22	1,405,836.95	70.75%	16.14%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Edén de Santa Úrsula" ubicado en Carretera Virgo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpa y Calzada de Tlalpa, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04918, Alcaldía Cuapetlán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	332,380.92	331,944.95	71.00%	9.74%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación de la Clínica de Salud "San Luf" Tlalatltemilco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Tonalcapilco, Pueblo de San Luis Tlalatltemilco, C.P. 16630, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	26.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuacilla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuacilla, C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,641,865.37	2,290,503.05	65.00%	0.04%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Topiltepec", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N, Esq. Méndez, Chapultepec, Col. San Miguel Topilepec, C.P. 14508, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	511,861.05	7,359,934.80	73.00%	2.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-IR-L-4-131-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESTUDIO TREINTA CERO SÉS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Bekef", ubicado en la calle de Bekef, Lt. 72 Mra. L33, Col. Brividera, C.P. 14128, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	22/07/2019	31/12/2019	2,806,774.49	2,806,774.49	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	139,341.79	86,455.93	73.75%	4.96%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-4-258-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cacería", ubicado en calle Piedra Gorda S/N, entre Periferico y Piedra Azul, Col. La Cacería, C.P. 01080, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/08/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	2,310,771.30	79.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								

125

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Servicios Centro de Salud Topilejo			4,222,816.20	4,222,816.20	0.00				0.00	0.00	0.00			
40	DGCOP-IR-L-3-317-19	RECURSOS FISCALES	AD	ESTUDIO TREINTA CERO SEIS, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas adyacentes, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México, considerando la pertenencia del movimiento de aguas, esto para definir las características físicas del suelo de desarrollo para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/12/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	9.98	ANTICIPO			0.00			100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
41	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DM, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida compensatoria y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicada en el Instituto Tecnológico de Tlalpán ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14508, Alcaldía Tlalpán, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	ANTICIPO			0.00			100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
42	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DM, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpán ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14508, Alcaldía Tlalpán, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO			0.00			100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
43	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpán ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14508, Alcaldía Tlalpán, en la Ciudad de México.	25/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO			0.00			100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
					Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santo Marito Acatilla, San Fernando y Tepapan.			199,997,898.29	199,997,898.29	0.00				0.00	62,214,893.86	35,874,314.00			
44	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santo Marito Acatilla, San Fernando y Tepapan, de la Ciudad de México.	06/06/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO			0.00			56.52%	32.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO			0.00	62,214,893.86	35,874,314.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
45	DGCOP-AD-L-5-188-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santo Marito Acatilla, San Fernando y Tepapan, de la Ciudad de México.	06/06/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO			0.00			69.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR			0.00					
TOTAL								1,402,354,122.52	898,158,383.75	0.00				0.00	235,704,791.92	91,646,141.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,402,354,122.52	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
235,704,791.92	91,646,141.00


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. José Andrés Coto Nájera
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

Costo al 10 de noviembre de 2010

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alcides Coto Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de noviembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	34	3	0	0	37	0	37	0
TOTAL	34	3	0	0	37	0	37	0

Para el mes de noviembre los contratos DGCOP-LPN-L-1-024-19 y el contrato DGCOP-LPN-L-038-19, no se toman en cuenta por reportarse liquidados y recepcionados en el mes de octubre.

0128

ENCUENTRO 2009

At the end of the year, the company's net income was \$1.2 million.

[illegible]

114

TABLE 1. PRODUCTION OF CONSUMPTION OF OTHER PUBLIC TAXES

1

INFORME DE AVANCE FISCAL PARA OBRAS PUBLICAS
(MAYO 1969)
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y

Al 20-24 novembre 1979

Al 30 de noviembre de 2019																		
PROYECTO		ID	REGISTRADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		Monto CONTRATADO	EJECUCION	AMORTIZACION	CONVENIO (PERIODO - MONEDA)			ESTIMACION		ANALISIS		OBSERVACIONES
CALIFICADO	CONTRATADO					INICIO	TERMINO				REC.C	TERMINO	MONEDA	PAGADA	RENTAS	REC.D	RENTAS	
27	EGCOPAD-0-034-19	25	AD	GRISA Contratoría	Manejo de residuos para construcción	25-01-19	31-03-20	11.000.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
28	EGCOPAD-0-041-19	15	AD	CONSTRUCCIONES	Manejo de residuos para construcción	31-03-19	31-03-20	22.000.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
29	EGCOPAD-0-042-19	11	AD	LEC S.A. de C.V.	Manejo de residuos para construcción	23-01-19	31-03-20	37.000.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
30	EGCOPAD-0-073-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
31	EGCOPAD-0-074-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
32	EGCOPAD-0-075-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
33	EGCOPAD-0-076-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
34	EGCOPAD-0-077-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
35	EGCOPAD-0-078-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
36	EGCOPAD-0-079-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		
37	EGCOPAD-0-080-19	11	AD	Integración de Desarrollo	Manejo de residuos para construcción	27-01-19	31-03-20	52.100.000	AMORTIZADO	0,00	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00%		

TOTAL CONCENTRADO	TOTAL DE FONTEJAS	TOTAL DE AMPLIACIONES	
9 562 051 712 52	0 00	AMPLIACION	13 278 561 14
		AMPLIACION	9 278 561 14
		OTRO AMPLIACION	7 138 561 14

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PACEDAS	EN PRÁCTICA	FÍSICO	FINANCIERO
173.445.282,94	73.132.615,50	0,5%	0,3%

Ing. José Luis Ricardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas 'B'

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas

Ing. Eusebio David Sánchez Calderón
Subdirector de Construcción de Carreteras "B"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	169	0	0	0	169	0	169	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,621,834.93	\$183,882.33	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$183,882.33 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	A.D.	INDOS CONSTRUCCION ES, S.A DE CV	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARENAL No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHÓPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,452,554.32	\$278,170.91	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 2 y 3. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARARA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RIO MIXCOAC SIN, COL. LA ARARA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	5-feb-19	\$1,361,475.63	\$1,361,475.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,203,407.07	\$88,068.56	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A., UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,657,979.89	100.00%	100.00%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES No. 1 y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,370,462.07 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,844,932.71	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,432,784.41 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE SIN, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAYUAC, ALCALDÍA CUAUTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.67	\$1,603,771.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,255,284.07	\$348,487.60	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$239,161.35 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MADRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO SIN ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$363,572.03	\$1,326,428.85	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,323,134.91 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLAHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,455,446.23	\$387,756.30	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$259,924.72 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	A.D.	MERCOTA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA No.13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$939,384.48	\$230,509.69	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$939,384.48 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	Número Contrato	FF	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	ECONOMÍA	Anticipos		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				Anticipos	Anticipos	PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN FRÁNTE	FÍSICO	FINANCERO	
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL OHLCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	\$1,786,523.75	\$1,786,523.75	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,454,635.97	\$331,887.78	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,704,677.04 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	AD	HDS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,328,438.09	\$1,328,438.09	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,228,420.12	\$102,017.97	100.00%	100.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$121,947.77 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	AD	NIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAJA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SIN ESQUINA CALLE JÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAHTEMOC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	29-mar-19	\$900,414.61	\$900,414.61	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$900,414.61	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	AD	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCHAL SIN, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	26-mar-19	\$1,655,735.97	\$1,655,735.97	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,762,867.32	\$62,669.15	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	AD	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ SIN, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAHMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,173,768.26	\$1,173,768.26	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,114,680.25	\$58,889.03	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	AD	PA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	\$1,758,357.28	\$1,758,357.28	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,758,357.28	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,876,870.97 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	AD	JOSE JESUS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEBOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA SIN SECTOR I-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-jul-19	\$974,076.79	\$974,076.79	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$897,303.84	100.00%	71.50%	
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	AD	C. JORGE ANTONIO DARCIA AVENDANO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	29-mar-19	\$1,660,720.00	\$1,660,720.00	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,660,720.00	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,339,188.12 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-026-19	LOCALES	AD	PA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO SIN, COLONIA SANTAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	29-mar-19	\$1,288,044.78	\$1,288,044.78	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,288,044.78	100.00%	100.00%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,293,275.90 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Caso	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2010	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						PRIMERO	TERCERO				ANTICIPOS	NA	PRIMERO	TERCERO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-AD-L-2-028-10	LOCALES	AD.	AUREA SELENE ESPINOZA AYENHORO	"TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-10	29-mar-10	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,536,883.85	\$280,288.70	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,770,983.21 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-031-10	LOCALES	AD	SURVA 1783, S.A. DE C.V.	"TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-10	24-abr-10	\$1,855,946.92	\$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,763,137.80	\$82,809.08	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 3 LIQUIDACIÓN CON UN IMPORTE DE \$82,809.08 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-034-10	LOCALES	AD	ING. RAYMUNDO HERNANDEZ PALMER	TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL MAR No. 253, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-10	3-jul-10	\$1,840,837.19	\$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,751,042.64	100.00%	95.12%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 A LA 5, POR UN MONTO TOTAL DE \$1751042.64
22	DGCOP-AD-L-2-039-10	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM, S.A. DE C.V.	"TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-10	24-abr-10	\$1,851,139.68	\$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$627,476.72	\$1,223,662.96	100.00%	100.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,847,124.15 CON IVA. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-040-10	LOCALES	AD	TALLER INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLATEMCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,440,353.52	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
24	DGCOP-AD-L-2-041-10	LOCALES	AD	SINPROMIT MAURER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS, UBICADOS EN ROMÁN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; Y ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL, AMBOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, COL. GUADALUPE TLATEMCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,311,285.87	\$1,311,285.87	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,311,285.87	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
25	DGCOP-IPN-L-4-047-10	LOCALES	L.P.N.	SECON HOLDINGS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ESCUELAS PARA LA VIDA, (i) CENTROOCERMECÓ "LOS OLIVOS" Y DANCHARS DEPORTIVAS; (ii) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALPA"; (iii) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN (i) CALLE LAZARDO CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; (ii) CALLE COCOORLO N° 67, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; (iii) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; (iv) PROLONGACIÓN DE LAZARDO S/N, COL. SAN JUAN TETEPÁN, ALCALDÍA XOCHIMILCO; (v) PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO "BARRO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" (i) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; (ii) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; (iii) DEPORTIVO "LA MUELA"; (iv) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTINUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN (i) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; (ii) CALLE 1° DE NOVIEMBRE ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; (iii) CALLE JESÚS CARRANZA	17-may-10	6-nov-10	\$55,588,319.41	\$55,588,319.41	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$25,541,952.17	100.00%	45.85%	
26	DGCOP-IPN-L-4-048-10	LOCALES	L.P.N.	SECON HOLDINGS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO "BARRO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" (i) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; (ii) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; (iii) DEPORTIVO "LA MUELA"; (iv) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTINUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN (i) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; (ii) CALLE 1° DE NOVIEMBRE ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; (iii) CALLE JESÚS CARRANZA	20-may-10	11-nov-10	\$62,619,201.83	\$62,619,201.83	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$24,828,594.81	55.00%	30.17%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2018	Economía	Anticipos		Convenio (Período Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	NA	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
27	DGCOP-LPN-L-4-049-18	LOCALES	LPN	TRACTOAS ARRENDADORA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-18	12-nov-18	\$15,000,876.59	\$15,000,876.59	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$118,918.17	3.00%	0.70%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-AD-L-2-051-18	LOCALES	A.D.	SHIPROMIT MAURER S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN LAZARO PAVIA 288, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jun-18	8-ago-18	\$1,443,235.54	\$1,443,235.54	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,443,235.54	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-5-055-18	LOCALES	A.D.	ING. RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y AULAS DE CAPACITACIÓN, ÁREAS DE TRANSPORTES, ÁREA DE SUPERVISORES E IMPRENTA Y ÁREAS EXTERIORES), UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 203, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	17-jun-18	20-sep-18	\$1,241,919.20	\$1,241,919.20	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,125,633.36	100.00%	80.85%	
30	DGCOP-AD-L-2-056-18	LOCALES	A.D.	HOGOS CONSTRUCCION ESSA DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN E IZTAPALAPA, CONFORMADO POR EL CDC ADOLFO RÍZ CORTÍNES Y EL CDC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, UBICADO EN TEJAMANHIL Y ZHUATLÁN S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO C.P. 4358, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO Y CALLE "PALMAS S/N Y PREDIO LA CATEDRAL, COL. 2DA AMPLIACIÓN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, C.P. 99009 IZTAPALAPA, RESPECTIVAMENTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jun-18	6-ago-18	\$1,025,476.33	\$1,025,476.33	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$893,503.31	100.00%	87.13%	
31	DGCOP-AD-L-2-057-18	LOCALES	A.D.	INYECTAL S DE RL DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MILPA ALTA, UBICADO EN AV. NUEVO LEÓN S/N, COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNAM) C.P. 12000 EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jun-18	7-ago-18	\$1,710,622.49	\$1,710,622.49	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,710,622.49	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-2-058-18	LOCALES	A.D.	HOGOS CONSTRUCCION ESSA DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPÁ", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPÁ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-18	9-jul-18	\$1,855,465.83	\$1,855,465.83	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,855,465.83	100.00%	100.00%	
33	DGCOP-AD-L-2-059-18	LOCALES	A.D.	USEROS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLATEPECO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAUSAUDES, TLATEPECO, CUAUHTEMOC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-18	9-jul-18	\$1,540,629.28	\$1,540,629.28	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,540,629.28	100.00%	100.00%	
34	DGCOP-AD-L-2-061-18	LOCALES	A.D.	GRUPO MANCOT, S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EDOOS S/N ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 20 DE JULIO, SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-jun-18	13-ago-18	\$965,719.84	\$965,719.84	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$965,719.84	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUCIÓN 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCERO				
35	DGCOP-AD-L-2-052-10	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,274,292.72	100.00%	92.37%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
36	DGCOP-AD-L-2-053-10	LOCALES	A.D.	INVESTAL, SDE RL DE CV.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 98 NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ, UBICADO EN NORTE 84 SUR ESQ. AV. RÍO CONSULADO, COL. MALIBICHE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jun-10	12-ago-10	\$1,516,745.67	\$1,516,745.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,516,745.67	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-AD-L-2-054-10	LOCALES	A.D.	HALLUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LAZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCÁN ACATEPEC, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-10	10-ago-10	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,163,712.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-2-055-10	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA YACABOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TIALPAN, UBICADOS EN AV. LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #42, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TIALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,122,577.48	\$1,122,577.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,122,577.48	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-2-057-10	LOCALES	A.D.	OSEROS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	18-jun-10	13-jul-10	\$1,859,980.80	\$1,859,980.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,859,980.80	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-059-10	LOCALES	A.D.	GRUPO WANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 119 ESQUINA SUR 107, COL. AVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-10	20-ago-10	\$1,840,897.50	\$1,840,897.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,897.50	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-2-070-10	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN SUR, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."	21-jun-10	5-ago-10	\$1,851,168.36	\$1,851,168.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,851,168.36	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-071-10	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA YACABOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAXIAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLÁN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDÍA DE TLAXIAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-10	28-ago-10	\$1,043,080.19	\$1,043,080.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,043,080.19	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-LPH-L-4-075-10	LOCALES	L.P.H.	DISTRIBUIDORA CASTELL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 3) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SUR, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-10	8-dic-10	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,812,845.81	20.00%	13.51%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	MÍNIMO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CUMPLIMIENTO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						PERIODO	TERMINO				ANTICIPOS	ANTICIPOS	PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
44	DGCOP-LPN-L-4-076-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCION ES UERMA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	9-dic-19	\$16,734,795.97	\$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$210,209.64	20.00%	1.28%	
45	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	LPN	KANSA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGÓN 1270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	\$16,073,328.58	\$16,073,328.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
46	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	LPN	TRACIOASI ARREBOADOR, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,057,328.58	35.00%	20.93%	
47	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTORES DUDOS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUJOS S/N, COLONIA TEXOZOMOC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-jul-19	23-jul-19	\$1,857,650.10	\$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,857,650.10	100.00%	100.00%	
48	DGCOP-LPN-L-4-090-19	LOCALES	LPN	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. I, MZ. 179, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
49	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	LPN	KANSA S.A. DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPÁN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN; II) CARRETERA MÉXICO A LAJISCO, AV. MIGUEL HIDALGO N° 842	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,963.69	\$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	3.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
50	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	18-jul-19	7-dic-19	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
51	DGCOP-AD-L-2-113-19	LOCALES	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMISTROS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCIÓN DE 1917, UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDÍA ETAPALAPA C.P. 09180, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-jul-19	22-ago-19	\$1,729,691.38	\$1,729,691.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,729,691.38	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-2-114-19	LOCALES	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMISTROS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC FRANCISCO I. MADRERO Y EL CADI 17, UBICADOS EN DIRECCIONES MIXTÉCAS S/N, COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDÍA COYOACÁN Y MADRERO N° 12 COL. SAN ÁNGEL C.P. 01000, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-jul-19	23-ago-19	\$1,812,554.74	\$1,812,554.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,812,554.74	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO				
53	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A.D.	VANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jul-19	24-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,748,188.97	100.00%	93.77%		
54	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A.O.	TRACTOBASE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NAVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,611.31	\$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,085,787.93	30.00%	21.40%	
55	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES BRISLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTAPALAPA" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE TURBIDE, COLONIA IZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,818,531.15	29.00%	9.15%	
56	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	A.O.	RIKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SIN COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	\$16,512,050.53	\$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
57	DGCOP-AD-L-2-134-19	LOCALES	A.D.	RAIADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	\$1,686,221.88	\$1,686,221.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,686,221.89	100.00%	100.00%	
58	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A.D.	RAIADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	\$1,178,286.28	\$1,178,286.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,178,286.28	100.00%	100.00%	
59	DGCOP-AD-L-2-126-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" UBICADO EN EBANO Y HERMANDAD (ATRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA), COL. AMPLIACIÓN NAVIDAD, ALCALDÍA CUJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	7-sep-19	\$933,285.05	\$933,285.05	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$933,285.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
60	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CUZADA ERMITA IZTAPALAPA SIN ESQUINA CALLE FORO, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	\$8,909,849.07	\$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$140,751.94	2.00%	1.59%	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2018	Economía	Anticipos		Comenio (Periodo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
51	DGCOP-AD-L-2-133-18	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL C.F. 17 JOSÉ MARÍA OJAZ ORDÁZ Y EL CADI 31, UBICADOS EN CALLE SAN RAÚL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, Y CALLE FELIQUEROS, ESQUINA ISUCHAPAN, COL. MICHACANA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-18	4-sep-19	\$1,286,704.19	\$1,286,704.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,286,704.19	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-135-18	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ESLEMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA SOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-18	31-dic-19	\$9,397,995.98	\$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$208,430.28	2.20%	2.20%	
53	DGCOP-LPN-L-4-136-18	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ESLEMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-18	31-dic-19	\$30,978,543.06	\$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,007,267.41	4.00%	3.45%	
54	DGCOP-LPN-L-4-137-18	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ESLEMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-18	28-dic-19	\$8,908,657.42	\$8,908,657.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$18,601.81	0.00%	0.21%	
55	DGCOP-LPN-L-4-138-18	LOCALES	L.P.N.	PRION HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS SIN ESQUINA PIRÁÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-18	28-dic-19	\$13,909,977.73	\$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$74,927.74	1.00%	0.54%	
56	DGCOP-LPN-L-4-139-18	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ESLEMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRID, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-18	31-dic-19	\$12,632,890.02	\$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$166,514.93	7.18%	1.32%	ESTE CONTRATO TENDRÁ SUSPENSIÓN DE OBRA.
57	DGCOP-LPN-L-4-141-18	LOCALES	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE 362ERRA SIN, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-18	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$224,410.04	12.00%	2.78%	
58	DGCOP-AD-L-2-143-18	LOCALES	AD	JORGE ANTONIO DARCIA AYENDARO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENIDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-18	8-sep-19	\$1,753,380.80	\$1,753,380.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,753,380.80	100.00%	100.00%	
59	DGCOP-AD-L-2-145-18	LOCALES	AD	MC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLIN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLIN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-18	30-ago-19	\$1,612,841.12	\$1,612,841.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,612,841.12	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
70	DGCOP-LPH-L-4-148-19	LOCALES	L.P.A.	CORPORATIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$16,818,371.27	\$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	5.52%	0.90%	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN
71	DGCOP-LPH-L-4-149-19	LOCALES	L.P.A.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N.º 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,585,780.36	\$11,585,780.36	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,081,241.42	3.02%	17.96%	
72	DGCOP-LPH-L-4-151-19	LOCALES	L.P.A.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE SM, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$9,962,095.20	\$9,962,095.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,352,194.07	25.00%	13.57%	
73	DGCOP-LPH-L-4-154-19	LOCALES	L.P.A.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVIANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MRIO BRAUJO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N.º 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-19	30-dic-19	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	4.50%	0.00%	
74	DGCOP-LPH-L-4-155-19	LOCALES	L.P.A.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVIANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AVAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO SI, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-19	30-dic-19	\$0.00	\$0.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
75	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	L.P.A.	SURVA FMS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 118 SM, COLONIA GABRIEL RAMOS MILÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	\$1,882,735.34	\$1,882,735.34	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,882,735.34	100.00%	100.00%	
76	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	L.P.A.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y Prolongación AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	\$1,663,649.25	\$1,663,649.25	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,663,649.25	100.00%	100.00%	
77	DGCOP-AD-L-2-160-19	LOCALES	L.P.A.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO SIN, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	18-ago-19	8-sep-19	\$1,680,887.67	\$1,680,887.67	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,680,887.67	100.00%	100.00%	
78	DGCOP-LPH-L-1-183-19	LOCALES	L.P.A.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MÁN N.º 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	\$29,773,931.19	\$29,773,931.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,060,118.80	\$12,911,281.12	77.50%	54.85%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Caso	Número Contrato	FE	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	Economía	Anticipos		Convencio (Periodo Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	NA	Inicio	Termino	Monto	Promesa	En Trámite	Físico	Financiero	
79	DGCOP-AD-L-2-185-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1763 SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA SE, COLONIA PEDEREGAL DE CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	12-sep-19	\$1,863,822.83	\$1,863,822.83	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,863,822.83	100.00%	100.00%	
80	DGCOP-AD-L-2-188-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SIN, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
81	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR INGRAMA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	\$1,795,553.54	\$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,781,820.18	100.00%	99.24%	
82	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AMADOR TEPALCAPA SIN, AVENIDA RIO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	13-sep-19	\$1,840,237.21	\$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,840,237.21	100.00%	100.00%	
83	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A.D.	VICOMAR CONSTRUMEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN SIN, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
84	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA SIN, COLONIA LOMAS DE SECERRA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	12-sep-19	\$1,724,501.31	\$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,724,501.31	100.00%	100.00%	
85	DGCOP-LPM-L-1-181-19	LOCALES	L.P.R.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	3.69%	0.00%	
86	DGCOP-AD-L-2-182-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORRESDUORA SIN, COLONIA SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	5-sep-19	\$1,279,055.24	\$1,279,055.24	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
87	DGCOP-AD-L-2-191-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR INGRAMA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	23-sep-19	\$1,104,198.14	\$1,104,198.14	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	USO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
88	DGCOP-AD-L-2-182-18	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIZIMÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TIZIMÍN N° 182, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	29-sep-18	\$1,179,215.48	\$1,179,215.48	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
89	DGCOP-AD-L-2-193-18	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGUARI Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA SIN ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-18	2-oct-18	\$1,848,181.76	\$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,848,181.76	100.00%	100.00%	
90	DGCOP-AD-L-2-184-18	LOCALES	A.D.	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CONTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CONTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS SIN, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-18	\$920,095.46	\$920,095.46	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$335,105.88	100.00%	36.43%	
91	DGCOP-AD-L-2-185-18	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 28 DE OCTUBRE SIN, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	24-sep-18	\$1,690,625.88	\$1,690,625.88	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,607,073.16	100.00%	95.05%	
92	DGCOP-AD-L-2-195-18	LOCALES	A.D.	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA SIN, COLONIA PURÍSIMA ATLIZOLPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-18	29-sep-18	\$928,115.13	\$928,115.13	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$928,115.13	100.00%	100.00%	
93	DGCOP-AD-L-2-197-18	LOCALES	A.D.	OUTSOURCING DE OBRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ SOCANEGRA", UBICADO EN CALLE FRANCISCO SOCANEGRA No. 92, ESQUINA PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-sep-18	6-oct-18	\$1,099,652.59	\$1,099,652.59	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
94	DGCOP-AD-L-2-201-18	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
95	DGCOP-AD-L-2-202-18	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPERERENOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUTLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHUAC, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	29-sep-18	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
96	DGCOP-AD-L-2-203-18	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOSUARIOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	28-sep-18	\$1,686,344.15	\$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO	
97	DGCOP-AD-L-2-204-19	LOCALES	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA SM, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	\$1,862,238.48	\$1,862,238.48	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,862,238.48	100.00%	100.00%	
98	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	AD	RAIADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,321,204.83	\$1,321,204.83	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
99	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	AD	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAM, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$921,034.85	\$921,034.85	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
100	DGCOP-AD-L-2-207-19	LOCALES	AD	CONSTRUCCIONES DE INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$923,662.07	\$923,662.07	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
101	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	AD	PROYECTOS E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,862,356.27	\$1,862,356.27	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
102	DGCOP-AD-L-2-209-19	LOCALES	AD	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDANO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,629,821.02	\$1,629,821.02	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,629,821.02	100.00%	100.00%	
103	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	AD	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SM, COLONIA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
104	DGCOP-AD-L-2-211-19	LOCALES	AD	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDANO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 SM, ESQUINA AVENIDA 18, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,768,806.85	\$1,768,806.85	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,768,806.85	100.00%	100.00%	
105	DGCOP-AD-L-2-212-19	LOCALES	AD	ZM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID SM, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	\$1,836,141.55	\$1,836,141.55	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Caso	Número Contrato	FF	Municipalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2018	Economía	Anticipos		Converso (Periodo-Monto)			Estratificación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	NA	Periodo	Periodo	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
106	DGCOP-AD-L-2-213-18	LOCALES	A.D.	VICMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-19	\$1,245,853.28	\$1,245,853.28	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
107	DGCOP-AD-L-2-214-18	LOCALES	A.D.	CONSTRUCIONES INNOVACION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICIA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-19	\$1,209,626.18	\$1,209,626.18	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
108	DGCOP-AD-L-2-215-18	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESCO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-19	\$1,101,282.20	\$1,101,282.20	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
109	DGCOP-AD-L-2-216-18	LOCALES	A.D.	HERSCOGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO SM, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$1,511,662.41	\$1,511,662.41	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$454,354.42	100.00%	58.52%	
110	DGCOP-AD-L-2-217-18	LOCALES	A.D.	DMV INGENIEROS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOME XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOME XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	28-sep-18	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
111	DGCOP-AD-L-2-218-18	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEDRO ACTOPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$1,208,154.58	\$1,208,154.58	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
112	DGCOP-AD-L-2-219-18	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ MOQUIC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MOQUIC, ALCALDÍA TIAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	28-sep-18	\$1,108,222.75	\$1,108,222.75	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
113	DGCOP-AD-L-2-220-18	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA 16 DE SEPTIEMBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XICOMULCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$1,151,969.68	\$1,151,969.68	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
114	DGCOP-AD-L-2-227-18	LOCALES	A.D.	EVA INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-18	21-oct-18	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2018	Economía	Anticipos		Cobranza (Pérgamo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	Inicio	Termino	Monto	Página	En Trámite	Físico	Financiero	
115	DGCOP-AD-L-2-228-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES ESTACIÓN DE POLICIA COLINAS DEL SUR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 38 SIN, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,420,750.83	\$1,420,750.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$431,287.79	100.00%	30.38%	
116	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGNARAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES CIENT METROS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA SIN Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,155,777.40	\$1,155,777.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,155,777.40	100.00%	100.00%	
117	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGNARAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES RIO TIBER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA RIO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	30-sep-19	\$1,113,161.11	\$1,113,161.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,113,161.11	100.00%	100.00%	
118	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGNARAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES KOCHIMAHUAC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ SIN, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,102,422.46	\$1,102,422.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,102,422.46	100.00%	100.00%	
119	DGCOP-AD-L-2-233-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUISE OS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES ISIDRO FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, SIN Y CALLE MONDOVIES, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	\$0.00	\$1,713,125.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
120	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES SANTA ÚRSULA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAURO NÚM. 940, LT. 61, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-sep-19	1-oct-19	\$1,792,618.99	\$1,792,618.99	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
121	DGCOP-AD-L-2-237-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES SANTA CRUZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	28-sep-19	\$1,863,500.95	\$1,863,500.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
122	DGCOP-AD-L-2-245-10	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y OBRAS ROMPA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENIDI 37", UBICADO EN AV. VERACRUZ SIN, COLONIA CUAMMALPA DE MORELOS, CP. 050008, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-19	23-oct-19	\$828,383.97	\$828,383.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
123	DGCOP-AD-L-2-247-19	LOCALES	A.D.	DEMAA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOTIADHPLIZM" UBICADO EN CALLE ABSOLO NO. 103, COL. SAN MIGUEL, SAN PEDRO CIZOTEPESC, C.P. 12400, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "BENTO JUÁREZ" UBICADO EN CALLE KABAAL, ESQ. NORTE 53, COL. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, C.P. 02080, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-19	26-oct-19	\$1,542,065.50	\$1,542,065.50	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



CORTÉ AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCIDO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO		
126	DGCOP-AD-L-2-248-18	LOCALES	A.D.	GRUPO INTEGRADORES CS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MEXICO ZONA 7", UBICADO EN DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 8, AV. ANTA TERESA N° 1631, COL. JORGE NEGRETTE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-18	28-oct-18	\$1,072,282.37	\$1,072,282.37	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
125	DGCOP-AD-L-2-250-18	LOCALES	A.D.	JOSE ANSEL HERREJON	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER SN, COL. JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15800 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-18	28-oct-18	\$895,367.52	\$895,367.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
128	DGCOP-AD-L-2-251-18	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CHACHULTUN LT. I, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-18	13-oct-18	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
127	DGCOP-AD-L-2-252-18	LOCALES	A.D.	CONSTRUCIONES INNOVACION, S.A. DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD", UBICADO EN CALLE PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO N° 8, COL. SAN PEDRO, C.P. 16090 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-18	25-oct-18	\$1,060,988.89	\$1,060,988.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
128	DGCOP-AD-L-2-253-18	LOCALES	A.D.	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACACAO", UBICADO EN CALLE PLATZIC SN, COL. PALMAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-18	26-oct-18	\$552,198.01	\$552,198.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
129	DGCOP-AD-L-2-262-18	LOCALES	A.D.	GRUPOMANCO, S.A. DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENIDI MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE CORREGIDORA, ESQUINA QUERÉTARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN LA ALCALDÍA TLAPAL C.P. 14280, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-18	28-oct-18	\$279,833.91	\$279,833.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
130	DGCOP-AD-L-2-263-18	LOCALES	A.D.	MILLIS INGENIERIA, S.A. DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-18	28-oct-18	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$247,050.71	100.00%	62.82%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
131	DGCOP-AD-L-2-265-18	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORMA, S.A. DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-18	30-oct-18	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$790,263.63	100.00%	85.80%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
132	DGCOP-AD-L-2-268-18	LOCALES	A.D.	GRUPO FAEDEL CENTRO, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDIN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-oct-18	23-oct-18	\$1,184,111.74	\$1,184,111.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2019	Economía	Anticipos		Cobranza (Periodo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	NA	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Litigio	Físico	Financiero	
133	DGCOP-AD-L-2-287-19		LOCALES	AD	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE SA DE CV	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
134	DGCOP-AD-L-2-288-19		LOCALES	AD	F&P ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SA DE CV	3-oct-18	22-oct-18	\$1,827,333.63	\$1,827,333.63	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
135	DGCOP-AD-L-2-270-19		LOCALES	AD	ARGUMENTO, SA DE CV	17-oct-18	5-nov-19	\$1,187,328.97	\$1,187,328.97	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
136	DGCOP-AD-L-2-271-19		LOCALES	AD	INGENIA, SA DE CV	6-oct-18	28-oct-19	\$1,134,208.91	\$1,134,208.91	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
137	DGCOP-AD-L-2-272-19		LOCALES	AD	AURCA SELENE ESPINOSA AVENDANO	3-oct-18	22-oct-19	\$1,863,821.78	\$1,863,821.78	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
138	DGCOP-AD-L-2-278-19		LOCALES	AD	F&P ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SA DE CV	1-oct-19	21-oct-19	\$1,738,425.37	\$1,738,425.37	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
139	DGCOP-AD-L-2-277-19		LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, SA DE CV	4-oct-19	23-oct-19	\$1,351,748.58	\$1,351,748.58	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$757,285.70	100.00%	56.02%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
140	DGCOP-AD-L-2-279-19		LOCALES	AD	GRUPO RAMOS SA DE CV	11-oct-19	30-oct-19	\$108,281.76	\$108,281.76	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								
141	DGCOP-AD-L-2-280-19		LOCALES	AD	INYECCIONES DE RL DE CV	8-oct-19	28-oct-19	\$1,886,825.79	\$1,886,825.79	0.00	Anticipos	NA				\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											Amortizado	NA								
											Por Amortizar	NA								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2016	Economía	Anticipos		Cobranza (Periodo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	N/A	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Tránsito	Físico	Financiero	
142	DGCOP-AD-L-2-282-10	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE 9N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO.	9-oct-10	28-oct-10	\$1,862,349.36	\$1,862,349.36	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
143	DGCOP-AD-L-2-285-10	LOCALES	AD	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO.	9-oct-10	2-nov-10	\$1,405,974.62	\$1,405,974.62	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
144	DGCOP-AD-L-2-290-10	LOCALES	AD	DTSL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN ANTONIO ABAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.	15-oct-10	4-nov-10	\$1,219,697.74	\$1,219,697.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
145	DGCOP-AD-L-2-291-10	LOCALES	AD	TRACTOONASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENIDI 18 DE MAYO", UBICADO EN LAGO AMMER 4, PENSIL NORTE, EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-10	13-nov-10	\$780,135.67	\$780,135.67	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
146	DGCOP-AD-L-1-292-10	LOCALES	AD	SINPRO MET MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADH 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADH 19, EN CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-10	31-dic-10	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
147	DGCOP-AD-L-2-293-10	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE ARE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. N° 10 "MATIAS ROMERO", CADH "BENITO JUÁREZ" Y CENIDI "MEXICO ZONA N° 08", CENIDI "MIGUEL HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDIAS (TAPALAPA, GUSTAVO A. MADRERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLAPALAPA, EN CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-10	2-nov-10	\$298,031.99	\$298,031.99	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
148	DGCOP-AD-L-2-294-10	LOCALES	AD	AUREA SELENE AVENDADO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANOF", UBICADO EN MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDIA (TACALCO, C.P. 08030, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-10	12-nov-10	\$824,775.09	\$824,775.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
149	DGCOP-AD-L-2-295-10	LOCALES	AD	JOSÉ ÁNGEL NORRÉJON CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIENT METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO E LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-10	15-nov-10	\$1,514,598.58	\$1,514,598.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
150	DGCOP-AD-L-2-296-10	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE ARE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 05 "GTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN SIN COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDIA (TAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-10	20-nov-10	\$1,265,168.25	\$1,265,168.25	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	Economía	Anticipos		Cobertura (Período Reporte)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	NA	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
191	DGCOP-AD-L-2-297-19	Locales	AD	CONSTRUCTORA YACABADOS ORIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ÁLVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	28-nov-19	\$1,785,048.92	\$1,785,048.92	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
192	DGCOP-AD-L-2-300-19	Locales	AD	INGENIEROS Y ARQUITECTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PARCELA SIN, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,840,880.92	\$1,840,880.92	8.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
193	DGCOP-AD-L-2-301-19	Locales	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MARMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENIDI 18 DE MARZO", UBICADO EN CAMINO AMMER 4, PENSIL NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-oct-19	16-nov-19	\$873,702.70	\$873,702.70	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
194	DGCOP-AD-L-2-302-19	Locales	AD	CONSTRUCCION ESTANCON, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,119,737.61	\$1,119,737.61	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
195	DGCOP-AD-L-2-303-19	Locales	AD	INVESTAL, S. DE RL DE CV.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 05 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 58, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
196	DGCOP-AD-L-2-305-19	Locales	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTRUCCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA SIN, Y ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	11-nov-19	\$1,176,091.46	\$1,176,091.46	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
197	DGCOP-AD-L-2-307-19	Locales	AD	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COLOLA SIN, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	8-nov-19	\$1,863,441.82	\$1,863,441.82	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
198	DGCOP-AD-L-2-308-19	Locales	AD	2M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO SIN Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,739,878.22	\$1,739,878.22	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
199	DGCOP-AD-L-2-309-19	Locales	AD	JOSÉ ANGELO HERRERON CHAVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,857,653.99	\$1,857,653.99	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	Económica	Anticipos		Cobertura (Periodo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
160	DGCOP-AD-L-2-313-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 1, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	\$1,373,267.85	\$1,373,267.85	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
161	DGCOP-AD-L-2-314-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA SIN Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	8-nov-19	\$1,090,804.76	\$1,090,804.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
162	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA T780, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ANA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,781,361.82	\$1,781,361.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
163	DGCOP-AD-L-2-316-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA SIN, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	8-nov-19	\$1,199,474.73	\$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
164	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA T780, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 8709, COLONIA SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
165	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A.D.	OBRA PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAÑIA MAGDALENA SIN, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$340,728.05	\$340,728.05	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
166	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS SIN, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,854,190.76	\$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
167	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A.D.	PA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE SIN, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,806,661.15	\$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
168	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	RHON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL SIN, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
189	DGCOP-AD-L-4-424-18	LOCALES	AD	KANSA, SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PIEZO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-oct-18	15-dic-19	\$5,327,806.75	\$5,327,806.75	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	5.60%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
728,344,182.33	0.00	AMORTIZADO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
21,807,882.32	185,884,506.91	55.31%	41.43%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. GERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	115	0	2	0	115	0	115	0

NOTA: Contratos en proceso


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



CASO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Gray, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmes 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlalpan, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO	\$14,125,805.65	21/09/2019	04/11/2019	0.00	\$ 8,239,113.44	1,499,791.84	78.74%	17.41%	Obra en proceso		X	Obra en proceso, se otorga anticipo
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			64,335,113.93	35,664,686.07		AMORTIZADO	\$1,379,617.91				\$ 8,239,113.44	1,499,791.84						
											POR AMORTIZAR	\$12,815,967.74											
2	DGCOP-LPN-L-4-019-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	64,335,113.93	35,664,686.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82				\$ 10,699,465.82	\$ -	0.27%	30.00%	Terminación anticipada			Obra en proceso de Formalización de la terminación anticipada del contrato. SE OTORGO ANTICIPO
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			13,869,390.64	13,869,390.40		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82											
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradiso, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,380.64	13,869,380.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ -	\$ -	35.15%	0.00%	Terminación anticipada			Obra en proceso
					Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"			3,352,290,324.64	439,426,122.64		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
4	SOS/SGPE/ALPH/PPS/DP/SP/1036/10/10	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"	17/02/2010	31/12/2019	3,352,290,324.64	439,426,122.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2020	15/11/2020	459,310,234.64	\$ 2,571,591,111.12	\$ -	91.62%	84.88%	En proceso			Mediante Convenio Modificatorio, se amplían los servicios y el Monto del PPS
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Ixtapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía de Ixtapalapa.			118,297,264.12	118,297,264.12		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
5	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Ixtapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía de Ixtapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ -	\$ -	6.91%	0.00%	Contrato Rescindido			Obra en proceso de Resolución administrativa del Contrato
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Ixtapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
6	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Ixtapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 326,678.04	\$ -	7.60%	7.60%	Servicios en proceso			Servicios en proceso. Se realizó terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra
					Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Emilio Abreu Gómez" con CCT 09DE50143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DE50114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09OPR2580Z.			1,826,596.80	1,826,596.80		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ 1,517,365.84	100.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
7	DGCOP-AD-L-045-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Emilio Abreu Gómez" con CCT 09DE50143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DE50114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09OPR2580Z.	08/05/2019	06/08/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ -	\$ 1,517,365.84	100.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmes (Fabrica de Artes y Oficios)			1,014,776.13	1,014,776.13		AMORTIZADO	\$0.00				\$ 717,979.68	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
8	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmes (Fabrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 717,979.68	\$ -	98.00%	70.75%	Obra en proceso		X	Obra en proceso de recepción, liquidación y fringido.
					Rehabilitación y Construcción del Mercado Mercad Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 168, Colonia Centro Mercad Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	49,973,474.90		AMORTIZADO	\$0.00				\$ -	\$ -						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
9	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Mercad Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 168, Colonia Centro Mercad Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ -	\$ -	1.68%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes plantas de educación básica, en las Alcaldías Pemilco, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlhuac y Venustiano Carranza			41,769,722.53	41,769,722.53		AMORTIZADO	\$0.00				\$ 23,016,467.12	6,875,411.64						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes plantas de educación básica, en las Alcaldías Pemilco, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlhuac y Venustiano Carranza						ANTICIPO	\$0.00											



NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
10	DGCOP-AD-L-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pisos de Cemento S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/06/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	0.00	AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 23,016,487.12	\$ 6,575,411.64	67.77%	55.10%	Obra en proceso			Obra en proceso	
								7,958,816.61	7,958,816.61		POR AMORTIZAR	\$0.00					4,943,974.52	7,768,130.96						
11	DGCOP-IR-L-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABET Dizey y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 090PR23001, Escuela Secundaria No. 218 "República de Italia" con CCT 090ES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 090PR2076R.	29/06/2019	28/09/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO	\$0.00					4,943,974.52	7,768,130.96	100.00%	62.42%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00									
								11,795,204.02	11,795,204.02		POR AMORTIZAR	\$0.00					0.00	11,740,943.48						
12	DGCOP-LPM-L-050-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Ojuna", con CCT 090ES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 090ES000291 y Escuela Secundaria "Joaquín García Icañbal", con CCT 090ES0107B.	01/07/2019	28/09/2019	11,795,204.02	11,795,204.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00	29/09/2019	18/10/2019	0.00	\$	\$11,740,943.48	100.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00												
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
								13,381,276.95	13,381,276.95							1,517,421.52	4,300,258.04							
13	DGCOP-LPM-L-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 090ES0141G, Escuela Primaria "Gral. Genaro G. Sánchez", con CCT 090PR2301Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,276.95	13,381,276.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00					1,517,421.52	4,300,258.04	88.90%	11.34%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
								9,932,413.10	9,932,413.10							4,298,964.64	2,799,460.48							
14	DGCOP-IR-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González", con CCT 090PR2301Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 090AM006B.	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,413.10	0.00	ANTICIPO	\$0.00	02/10/2019	23/10/2019										
											AMORTIZADO	\$0.00	24/10/2019	13/12/2019	0.00	\$	4,298,964.64	2,799,460.48	68.14%	43.28%	Obra en proceso			Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
								11,711,430.06	11,711,430.06							2,138,269.48	2,348,377.08							
15	DGCOP-LPM-L-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Seis, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 090ES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera, con CCT 090PR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	\$	2,138,269.48	2,348,377.08	88.93%	18.26%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00												
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
								9,809,775.84	9,809,775.84							1,455,838.28	1,257,649.96							
16	DGCOP-LPM-L-084-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada (CIR), S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 090ES0141G, Escuela Primaria "General Genaro G. Sánchez", con CCT 090PR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 090ES0061H.	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	0.00	ANTICIPO	\$0.00	02/10/2019	23/10/2019										
											AMORTIZADO	\$0.00	24/10/2019	30/11/2019	0.00	\$	1,455,838.28	1,257,649.96	60.75%	14.84%	Obra en proceso			Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
								12,598,775.53	12,598,775.53							0.00	10,802,430.40							

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
17	DGCOP-LPN-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LIÑOS Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Ixtapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Man" con CCT 090ES0214I, Escuela Secundaria No. 290 "Enrique Beltrán" con CCT 090ES0290I y Escuela y Escuela Primaria "Miguel Uribe" con CCT 090PR192A.	04/07/2019	01/10/2019	12,598,775.53	12,598,775.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00			0.00	\$	\$10,802,430.40	99.12%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 090PR1461Y.			10,508,620.40	10,508,620.40		AMORTIZADO	\$0.00					2,633,592.08	0.00						
16	DGCOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 090PR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	10/10/2019	01/11/2019	0.00	\$	2,633,592.08	\$	90.00%	25.06%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coahuacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideal de Juárez con CCT 090PR1948I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.			6,687,432.03	6,687,431.36		AMORTIZADO	\$0.00	02/11/2019	30/11/2019										
											POR AMORTIZAR	\$0.00					0.00	2,427,199.08						
19	DGCOP-IR-L-1-100-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales Rivas, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coahuacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideal de Juárez con CCT 090PR1948I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.	15/07/2019	12/10/2019	6,687,432.03	6,687,431.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	13/10/2019	03/11/2019	0.00	\$	\$ 2,427,199.08	\$	98.87%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00												
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Ixtapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 090PR1216A, Escuela Secundaria Diana No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 090ES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culcancán" con CCT 090JN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863 con CCT 090ES0065R.			8,675,293.58	8,675,293.58							4,689,815.00	0.00							
20	DGCOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconstrucción en Construcción, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Ixtapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 090PR1226A, Escuela Secundaria Diana No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 090ES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culcancán" con CCT 090JN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863 con CCT 090ES0065R.	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00												
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diana No. 30 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 090ES0059H, Escuela Secundaria Diana No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT 090ES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Belencourt" con CCT 090PR1538C.			18,499,722.54	18,499,722.54								12,771,901.60	0.00						
21	DGCOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Belencourt S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diana No. 30 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 090ES0059H, Escuela Secundaria Diana No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT 090ES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Belencourt" con CCT 090PR1538C.	15/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	0.00	ANTICIPO	\$0.00	14/10/2019	04/11/2019	0.00	\$	12,771,901.60	\$	87.54%	69.04%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	05/11/2019	30/11/2019										
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Ixtapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diana No. 132 "Jardín" con CCT 090ES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 090PR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 090PR5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106 con CCT 090ST0106T.			11,922,548.95	11,922,548.95								2,834,325.00	4,185,464.44						
22	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Ixtapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diana No. 132 "Jardín" con CCT 090ES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 090PR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 090PR5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106 con CCT 090ST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00												
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 090ES0037V, Escuela Secundaria Diana No. 44 "Rosario Gutiérrez Estaliden" con CCT 090ES0044E, Jardín de Niños "Chapultepec" con CCT 090JN0881D, Escuela Primaria "Acalanah" con CCT 090PR3165Q y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 090PR2013F.			13,614,378.57	13,614,378.57							0.00	8,768,758.56							
23	DGCOP-LPN-L-1-106-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructora Constructora AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 090ES0037V, Escuela Secundaria Diana No. 44 "Rosario Gutiérrez Estaliden" con CCT 090ES0044E, Jardín de Niños "Chapultepec" con CCT 090JN0881D, Escuela Primaria "Acalanah" con CCT 090PR3165Q y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 090PR2013F.	16/07/2017	13/10/2019	13,614,378.57	13,614,378.57	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00												

Caso	Número	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución Contractual		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	Economía	Anticipos	Convenio (Período - Monto)			Estimación		Avance %		Fecha de Entrega-Recepción	Con Acta de Entrega-Recepción		Observaciones
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero		SI	NO	
					Constitución, con CCT 09DPR2013F.						POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Oaxaca" con CCT 09DES0161H, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DES0161H, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijangas Poblano", con CCT 09DPR2048H, Escuela Secundaria Técnica No. 33 "Rosario Castellanos", con CCT 09DPR1992F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR1992F.			12,553,843.64	12,553,843.64						4,250,048.60	8,081,820.92						
24	DGCOP-LPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Oaxaca" con CCT 09DES0161H, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DES0161H, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijangas Poblano", con CCT 09DPR2048H, Escuela Secundaria Técnica No. 33 "Rosario Castellanos", con CCT 09DPR1992F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR1992F.	11/07/2019	09/10/2019	12,553,843.64	12,553,843.64	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO	09/10/2019	29/10/2019	0.00	\$ 4,250,048.60	\$ 8,081,820.92	91.00%	33.85%				
											POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR1992F y Escuela Secundaria Duma No. 136 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0159H.			19,108,359.17	22,563,102.41						9,367,008.92	2,214,819.32						
25	DGCOP-LPN-L-1-096-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud", con CCT 09DPR1992F y Escuela Secundaria Duma No. 136 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0159H.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	22,563,102.41	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO			0.00	\$ 9,367,008.92	\$ 2,214,819.32	89.52%	41.47%				
											POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2422L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2422L, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1961H, Escuela Primaria Acapulcan, con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Duma No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT 09DES4078D.			10,874,860.90	10,874,860.90						8,390,605.96	4,260,018.80						
26	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROUROS, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2422L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2422L, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1961H, Escuela Primaria Acapulcan, con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Duma No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT 09DES4078D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO	27/10/2019	15/11/2019	0.00	\$ 8,390,605.96	\$ 4,260,018.80	100.00%	77.16%				
											POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Duma número 281 con CCT 09DES0161H, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Solís" con CCT 09DES0161H.			7,804,644.69	7,804,644.69						1,666,468.76	6,179,512.56						
27	DGCOP-LPN-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABET Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Duma número 251 con CCT 09DES0258H, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Solís" con CCT 09DES0340F.	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO	28/10/2019	18/11/2019	0.00	\$ 1,666,468.76	\$ 6,179,512.56	90.88%	21.35%				
											POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Secundaria No. 290 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0208F.			12,992,159.71	12,992,159.71						8,885,682.36	3,417,712.64						
28	DGCOP-AD-L-1-117-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUADCO, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0208F.	26/07/2019	23/10/2019	12,992,159.71	12,992,159.71	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO	24/10/2019	14/11/2019	0.00	\$ 8,885,682.36	\$ 3,417,712.64	97.23%	68.39%				
											POR AMORTIZAR											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DPR0914H y Escuela Primaria "Prof. Beatriz Ayala García" con CCT 09DPR2071Q.			2,798,584.44	2,798,584.44						474,637.20	345,765.84						
29	DGCOP-LPN-L-1-166-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DPR0914H y Escuela Primaria "Prof. Beatriz Ayala García" con CCT 09DPR2071Q.	12/08/2019	09/11/2019	2,798,584.44	2,798,584.44	0.00	ANTICIPO											Obra en proceso
											AMORTIZADO			0.00	\$ 474,637.20	\$ 345,765.84	90.59%	16.96%				
											POR AMORTIZAR											



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 090PR2008E, Escuela Primaria "Arg. Manuel Tolsá" con CCT 090PR2371T, Escuela Primaria "Nilo Jesús Guzmán" con CCT 090PR2318V y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 090PR2151M.			12,531,308.41	12,531,308.41						596,621.64	0.00						
30	OGCOP-AD-L-1-116-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		Consorcio Constructor AA, S. A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 090PR2008E, Escuela Primaria "Arg. Manuel Tolsá" con CCT 090PR2371T, Escuela Primaria "Nilo Jesús Guzmán" con CCT 090PR2318V y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 090PR2151M.	16/07/2019	13/10/2019	12,531,308.41	12,531,308.41	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 090ST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 090ES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Néstor Saldaña" con CCT 090ES0040D.			5,441,644.56	5,441,644.56						0.00	3,812,182.00						
31	OGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Plasma Ingeniería, S. A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 090ST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 090ES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Néstor Saldaña" con CCT 090ES0040D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 136 "Ángel María Garibay K." con CCT 090ES0138T, Escuela Secundaria Diana No. 67 "República de Guatemala" con CCT 090ES0057I y Escuela Secundaria Diana No. 271 "Ávaro Obregón" con CCT 090ES0427A.			9,260,958.90	9,260,958.90						0.00	2,016,537.04						
32	OGCOP-IR-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEH, S. A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 136 "Ángel María Garibay K." con CCT 090ES0138T, Escuela Secundaria Diana No. 67 "República de Guatemala" con CCT 090ES0057I y Escuela Secundaria Diana No. 271 "Ávaro Obregón" con CCT 090ES0427A.	06/06/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de fútbol, fútbol, básquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.			19,992,113.15	19,992,113.15						13,080,676.83	2,421,409.96						
33	OGCOP-AD-L-1-156-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de fútbol, fútbol, básquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.	15/08/2019	31/12/2019	19,992,113.15	19,992,113.15	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de Sendero Compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Liza y Fuentes de Petróleos.			19,113,765.30	19,113,765.30						0.00	0.00						
34	OGCOP-LPM-L-1-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de Sendero Compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Liza y Fuentes de Petróleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Uñas, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Rincón a Calle Independencia, en las Colonias Salina la Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.			18,936,889.66	18,936,889.66						14,984,121.36	0.00						
35	OGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ.Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Uñas, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Rincón a Calle Independencia, en las Colonias Salina la Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	0.00	ANTICIPO								Obra en Proceso			Obra en proceso
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Canales a Av. Tláhuac y Rafael Altamirano, tramo: Av. Tláhuac a Rincón Serpentina, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.			20,691,660.94	20,691,660.94						0.00	10,659,882.86						
36	OGCOP-LPM-L-1-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Canales a Av. Tláhuac y Rafael Altamirano, tramo: Av. Tláhuac a Rincón Serpentina, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/02/2019	31/12/2019	20,691,660.94	20,691,660.94	0.00	ANTICIPO								Obra en proceso			Obra en proceso
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Huayguayana a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo Leda, tramo: Estación del tren Metro La Noria a Vía Libre, La Noria y Calle Mercedes del tramo: Vía Libre a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.			12,026,908.47	12,026,908.47						0.00	593,953.00						
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Huayguayana a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo Leda, tramo: Estación del tren Metro La Noria a Vía Libre, La Noria y Calle Mercedes del tramo: Vía Libre a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.																	



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
37	DGCOP-APM-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARI Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Modificación a 16 de Septiembre, Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria y Vialta, La Noria y Calle Alameda del tramo: Vialta y Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 593,953.00	6.75%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			1,795,619.32	1,795,619.32							413,529.56	877,169.62						
38	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	29/09/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 413,529.56	\$ 877,169.62	25.00%	23.03%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.			1,842,612.66	1,842,612.66							0.00	1,270,758.44						
39	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Servicio y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 1,270,758.44	25.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc: JN Elidos de Cuauhtémoc, P. Gabriel Lugo Aguilera, P. Tecayehuacán, P. José Azuela, P. Martín Luis Guzmán SO Manuel Delán Figueroa.			19,315,990.79	19,315,990.79							0.00	7,958,572.08						
40	DGCOP-LPM-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc: JN Elidos de Cuauhtémoc, P. Gabriel Lugo Aguilera, P. Tecayehuacán, P. José Azuela, P. Martín Luis Guzmán SO Manuel Delán Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 7,958,572.08	27.02%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P. Heróica de Veracruz, P. Insurgentes de Morelos, SS José Rivas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Ocho Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnat.			13,909,818.66	13,909,818.66							0.00	8,095,687.56						
41	DGCOP-LPM-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P. Heróica de Veracruz, P. Insurgentes de Morelos, SS José Rivas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Ocho Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnat.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 8,095,687.56	40.10%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Itzapalapa			296,831.20	296,831.20							0.00	239,879.88						
42	DGCOP-AD-L-5-228-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AKCE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Itzapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.20	296,831.20	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 239,879.88	100.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.			708,128.77	708,128.77							0.00	454,660.60						
43	DGCOP-AD-L-5-183-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.	30/08/2019	20/11/2019	708,128.77	708,128.77	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 454,660.60	90.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09QJN04832, Escuela Primaria "Máximo Leopoldo García Veyran" con CCT 09QPR18160, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09QJN05692, y Escuela Primaria "Toribio Velasco Fitas" con CCT 09QPR3873A.			6,312,327.94	6,312,327.94							0.00	0.00						
44	DGCOP-AD-L-1-243-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09QJN04832, Escuela Primaria "Máximo Leopoldo García Veyran" con CCT 09QPR18160, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09QJN05692, y Escuela Primaria "Toribio Velasco Fitas" con CCT 09QPR3873A.	23/09/2019	21/12/2019	6,312,327.94	6,312,327.94	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	51.85%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09QPR1133A, Escuela Industrial Protegidas "Profesora Florentina González Ciprés" con CCT 09TIN0012.			7,916,078.93	7,916,078.93							0.00	0.00						
45	DGCOP-AD-L-1-110-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Creatividad y Diseño Arquitectónico, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09QPR1133A, Escuela Industrial Protegidas "Profesora Florentina González Ciprés" con CCT 09TIN0012.	25/07/2019	22/10/2019	7,916,078.93	7,916,078.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00	23/10/2019	13/11/2019	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso



CASO	CONTRATO	F. P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACORDA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR13458, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR08359, Escuela Primaria "Florentino Mata" con CCT 09DPR14606 y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison" con CCT 09DST0016A.			5,579,513.86	5,579,513.86							0.00	0.00						
46	DGCOP-AD-L-1-154-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Provedora CONDADO, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR13458, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR08359, Escuela Primaria "Florentino Mata" con CCT 09DPR14606 y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison" con CCT 09DST0016A.	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.86	5,579,513.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	89.65%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
47	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST00769, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/09/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	0.00	ANTICIPO	\$0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	\$	\$	58.85%	9.44%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diana No. 260 "Jesús M. Sotelo e Ibarra", con CCT 09DES0159H y Escuela Primaria "Aracelio Barcenaa Rojas", con CCT 09DPR 4166Q.			7,472,529.10	7,472,529.10							0.00	27,229.64						
48	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bulete de Construcciones Delsa, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diana No. 250 "Jesús M. Sotelo e Ibarra", con CCT 09DES0159H, Escuela Primaria "Aracelio Barcenaa Rojas", con CCT 09DPR 4166Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	74.92%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Copacón, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1580Q.			4,918,958.04	4,918,958.04							0.00	589,014.36						
49	DGCOP-LPN-L-1-226-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bulete de Ingeniería Bauco, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Copacón, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1580Q.	03/09/2019	01/12/2019	4,918,958.04	4,918,958.04	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	90.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR13385, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Aba Camacho" con CCT 09DPR1338Z.			7,374,172.93	7,374,172.93							2,710,052.32	488,709.16						
50	DGCOP-LPN-L-1-180-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR13385, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Aba Camacho" con CCT 09DPR1338Z.	22/08/2019	19/11/2019	7,374,172.93	7,374,172.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00	20/11/2019	11/12/2019	0.00	\$	\$	71.25%	35.75%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diana 264 "Miguel Servet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			10,610,983.92	10,610,983.92							0.00	0.00						
51	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diana 264 "Miguel Servet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	47.49%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1632N.			2,880,944.15	2,880,944.15							0.00	2,076,565.00						
52	DGCOP-LPN-L-1-199-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TOPA Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1632N.	30/08/2019	27/11/2019	2,880,944.15	2,880,944.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	91.21%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Habor Carrillo Flores", con CCT 18DES0868B.			9,504,811.32	9,504,811.32							1,193,428.00	2,107,381.38						
53	DGCOP-LPN-L-1-241-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Habor Carrillo Flores", con CCT 18DES0868B.	11/09/2019	09/12/2019	9,504,811.32	9,504,811.32	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	68.29%	12.56%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DST00619 y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Amada Tullá" con CCT 09DES4309X.			11,607,629.25	11,607,629.25							0.00	662,471.16						
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela						ANTICIPO	\$0.00											



CASO	CONTRATO	F. P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTECIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONTACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
54	DGCOP-LPN-L-1-246-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABET Y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlacu" con CCT 090JN12271, Jardín de Niños (Estación Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 090JN02380; y "CENOT Iztapalapa" con CCT 090JN02380.	13/09/2019	11/12/2019	11,607,629.25	11,607,629.25	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 882,471.18	20.35%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								10,360,125.86	10,360,125.66		POR AMORTIZAR	\$0.00				621,906.16	1,654,223.80						
55	DGCOP-AD-L-1-244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CODE Construcciones Belancourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlacu" con CCT 090JN12271, Jardín de Niños (Estación Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 090JN02380; y "CENOT Iztapalapa" con CCT 090JN02380.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 621,906.16	\$ 1,654,223.80	63.53%	8.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								4,018,321.36	4,018,321.36		POR AMORTIZAR	\$0.00				3,591,192.03	0.00						
56	DGCOP-4R-L-4-405-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Edoles Linea 3 del Metrosbús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Edoles de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrosbús.	15/05/2019	06/09/2019	4,018,321.36	4,018,321.36	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,591,192.03	\$ -	100.00%	80.37%	Obra en proceso			Obra en proceso
								10,048,074.59	10,048,074.59		POR AMORTIZAR	\$0.00				0.00	3,021,628.76						
57	DGCOP-LPN-L-4-249-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Calles Centro 2 que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Norte Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Choluta, entre Vicente Suárez a Ozuatama; Tramo: de la Calle Saltillo, entre Eje 48ur a Ozuatama; Tramo: Cita Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; Tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; Tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; Tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.	18/09/2019	31/12/2019	10,048,074.59	10,048,074.59	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 3,021,628.76	3.23%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								142,562,381.07	57,024,952.43		POR AMORTIZAR	\$0.00				0.00	0.00						
58	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DEL AUTRO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gani Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917 escuela Iztapalapa con domicilio en colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	0.00	AMORTIZADO	\$17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								8,864,222.86	8,864,220.86		POR AMORTIZAR	\$17,107,485.73				0.00	0.00						
59	DGCOP-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Roca, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 con CCT 090ST00511; Escuela Primaria "Profr. Daniel Delgado" con CCT 090PR1333J y Jardín de Niños "Luisa Domínguez Aguirre" con CCT 090JN02342.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	\$ -	\$ -	98.74%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								14,198,047.31	14,198,047.31		POR AMORTIZAR	\$0.00				0.00	0.00						
60	DGCOP-LPN-L-1-320-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo HOLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyotahuacan" con CCT 090ES0117V y Escuela	15/10/2019	31/12/2019	14,198,047.31	14,198,047.31	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	4.95%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso



CASO	CONTRATO	F. P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Secretaría "Federico Franco" con CCT 00DES008M.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo estas: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 00DPR1933W.			5,355,400.65	5,355,400.65							0.00	0.00						
61	DGCOP-LPN-L-1-239-19		FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	CONSTRUCIONES Y SUPERVISORES ZENAH, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo estas: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 00DPR1933W.	10/09/2019	09/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	81.22%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc, siendo estas: Jardín de Niños Xochitl con CCT 00DJN0723X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 00DPR0992Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 00DSN073M, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peraza Díaz Cabellos con CCT 00DS00042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 00DES0028P, Esc. Primaria Martirio de Reforma con CCT 00DPR115Z, Esc. Primaria Guadalupe con CCT 00DPR0910Z, Esc. Prim. Victor María Flores con CCT 00DPR253M.			26,263,092.39	26,263,092.39							0.00	0.00						
62	DGCOP-LPN-L-1-357-19		FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LUXCON, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc, siendo estas: Jardín de Niños Xochitl con CCT 00DJN0723X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 00DPR0992Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 00DSN073M, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peraza Díaz Cabellos con CCT 00DS00042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 00DES0028P, Esc. Primaria Martirio de Reforma con CCT 00DPR115Z, Esc. Primaria Guadalupe con CCT 00DPR0910Z, Esc. Prim. Victor María Flores con CCT 00DPR253M.	23/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	5.40%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Savina Hernández clave CCT: 00DPR2354W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 00DPR018M, Juan Ramírez Márquez clave 00DPR043M y Rafael Solís clave 00DPR059V, y Escuelas Secundarias Dharma 266 Teztlahuacan clave 00DES01660 y Teztlahuacan 63 clave 00DTV063Z, Jardín de Niños Temachiloyan clave CCT: 00DJN1173W y Teztlahuacan clave CCT 00DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47							0.00	0.00						
63	DGCOP-LPN-L-1-373-19		FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Savina Hernández clave CCT: 00DPR2354W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 00DPR018M, Juan Ramírez Márquez clave 00DPR043M y Rafael Solís clave 00DPR059V, y Escuelas Secundarias Dharma 266 Teztlahuacan clave 00DES01660 y Teztlahuacan 63 clave 00DTV063Z, Jardín de Niños Temachiloyan clave CCT: 00DJN1173W y Teztlahuacan clave CCT 00DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	24.45%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Reconstrucción de la escuela secundaria Dharma No. 163, "Luis Pasteur", ubicada en Plaz. de Ayala y Hermos Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Itzapalapa.			12,000,000.00	12,000,000.00							0.00	4,996,476.16						
64	DGCOP-AD-L-1-250-19		FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INCEST Ingeniería en Construcción, S.A. DE C.V.	Reconstrucción de la escuela secundaria Dharma No. 163, "Luis Pasteur", ubicada en Plaz. de Ayala y Hermos Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Itzapalapa.	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$ 4,990,176.16	30.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 00DPR1306M, Escuela Primaria "Pey Martín de Valencia" con CCT 00DPR1349S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novoa" con CCT 00DJN0211P, Escuela Primaria "Ignacio González Gurmán" con CCT 00DPR260Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 00DPR2841U, Escuela Primaria "Tishuac" con CCT 00DPR0569H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 00DPR1195V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 00DES0291E.			19,247,713.73	19,247,713.73							0.00	8,824,463.36						
65	DGCOP-LPN-L-1-365-19		FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	Alcías Arquitectos, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 00DPR1306M, Escuela Primaria "Pey Martín de Valencia" con CCT 00DPR1349S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novoa" con CCT 00DJN0211P, Escuela Primaria "Ignacio González Gurmán" con CCT 00DPR260Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 00DPR2841U, Escuela Primaria "Tishuac" con CCT 00DPR0569H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 00DPR1195V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 00DES0291E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$ 8,824,463.36	6.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											

Página 10 de 18



NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONTACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
68	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 090SN00620; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 090ES02018; Primaria "U.R.S.S." con CCT 090PR10432; Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 090PR12005; Jardín de niños "Sagrado Corazón" con CCT 090M0231F; Jardín de niños "Isaías" con CCT 090JN03555; Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 090PR13054; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 090PR20080; Primaria "Pala Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 090PR2441U; Primaria "Telcel" con CCT 090PR3030V; Secundaria "Luisa Rivera Godínez" con CCT 090ES0274X; Secundaria "Luisa Rivera" con CCT 090ES0198H; Primaria "Juan Rolfo" con CCT 090PR5043U; Primaria "Gloria Marín" con CCT 090PR1259K y Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 090PR1136V.	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,789,852.64	0.00	ANTICIPO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Davilla Hernández, clave CCT 090PR2255W, Profr. Bruno Manríez, clave 090PR0100L, Juan Ramírez Márquez, clave 090PR0504L, Rafael Solís, clave CCT 090PR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 090PR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 090PR4504G, Jardín de niños Temalcitoyan, clave CCT 090JN1173W, Teocalli, clave CCT 090JN1247X, PIR, clave CCT 090JN12510, Tlayotli, clave CCT 090JN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 090ES0266G, Telescuela 63, clave CCT 090TV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 090ES0274X y Secundaria Técnica 111, clave CCT 090ST0111E.			1,799,125.98	1,799,125.98						0.00	0.00							
69	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Davilla Hernández, clave CCT 090PR2255W, Profr. Bruno Manríez, clave 090PR0100L, Juan Ramírez Márquez, clave 090PR0504L, Rafael Solís, clave CCT 090PR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 090PR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 090PR4504G, Jardín de niños Temalcitoyan, clave CCT 090JN1173W, Teocalli, clave CCT 090JN1247X, PIR, clave CCT 090JN12510, Tlayotli, clave CCT 090JN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 090ES0266G, Telescuela 63, clave CCT 090TV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 090ES0274X y Secundaria Técnica 111, clave CCT 090ST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.00	ANTICIPO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 090ML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 090JN0220C; Jardín de niños "Dimitri Sodí Palamas" con CCT 090JN1361L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 090ES0207Z; Primaria "Graciela Cárdenas" con CCT 090PR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 090ES0047P; Secundaria No. 60 "Juan Rolfo" con CCT 090SN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapala Vela" con CCT 090PR1050Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 090ES0181F; Secundaria "Santos Nicolás Chapa Nieto" con CCT 090PR1409H; Primaria "Tlacotal" con CCT 090PR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 090PR0954K y Jardín de niños "Guadalupe" con CCT 090JN03555.			1,799,083.17	1,799,083.17						0.00	0.00							
70	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 090ML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 090JN0220C; Jardín de niños "Dimitri Sodí Palamas" con CCT 090JN1361L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 090ES0207Z; Primaria "Graciela Cárdenas" con CCT 090PR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 090ES0047P; Secundaria No. 60 "Juan Rolfo" con CCT 090SN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapala Vela" con CCT 090PR1050Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 090ES0181F; Primaria "Santos Nicolás Chapa Nieto" con CCT 090PR1409H; Primaria "Tlacotal" con CCT 090PR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 090PR0954K y Jardín de niños "Guadalupe" con CCT 090JN03555.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	0.00	ANTICIPO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alta" y Jardín de niños "Teófilo" de la calle Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salá" de la calle Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la escuela Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 31 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "da Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la escuela Tlahuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuitotl.			17,471,128.02	17,471,128.02							0.00	0.00						



NÚMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO	SI	NO				
71	DGCOP-IPN-1-370-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Cecilio cultural Alta" y Jardín de Niños "Tetapán" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "José María Saldaña" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Luz María Cheddo Duran" y la escuela Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria "Gustavo A. Madero", No. 94 "Giovanni Garibaldi" Escuela Secundaria N° 65 "Ida Apendiz Depaezo" Escuela Primaria "Gral. Plutarco Elías Calles" y la escuela "Tlalpala la siguiente: Escuela Primaria Veracruz.	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	11.69%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
								16,903,986.20	16,903,986.20		AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
72	DGCOP-IPN-1-368-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegit Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canadá"; Jardín de Niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Machor Ocampo".	18/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	18.05%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
73	DGCOP-IPN-1-372-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Cuajalajara, Venustiano Carranza y Tlalpala siendo estas: Jardín de Niños "Estado Jurídico" Secundaria "Violeta Guerrero" Primaria "José Mariano Pantoja", Jardín de Niños "Iztamal", Primaria "Estado de México", Jardín de Niños "Cibola" y Secundaria "Turi A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	18.70%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
74	DGCOP-IPN-1-387-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de Niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Estadía Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenius" y Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	6.76%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
75	DGCOP-IPN-1-374-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Isarco y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Petatza", Secundaria "Máximo".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	8.78%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
76	DGCOP-IPN-1-369-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Dulce de Construcciones Dela, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pantoja", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Paseo del Sol".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	7.05%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
77	DGCOP-IPN-1-375-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlaloytli", Escuela Primaria "Giovanna Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.36%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00											
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José María Morelos", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rufo".			9,879,614.29	9,879,614.29														



CASO	NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
78	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Nuevo México", Escuela Primaria "J.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.20	9,879,614.29	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	2.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49		AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
											POR AMORTIZAR	\$0.00					0.00	0.00					
79	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HIAS Consultoria e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Benito de Gortari y Pérez", Esc. Secundaria Diana "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundarias No. 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponce" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpa: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Gitalia", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estaduto Jurídico", Escuela Secundaria Diana "Vicente Guerrero".			1,798,883.92	1,798,883.92							\$	\$						
																	0.00	0.00					
80	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Orens, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Benito de Gortari y Pérez", Esc. Secundaria Diana "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuela Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponce" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpa: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Gitalia", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estaduto Jurídico", Escuela	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
												\$0.00											
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Payalita", Secundaria "Máximo", Secundaria "Luis de Carranza", Secundaria "Juana a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67							\$	\$	0.00	0.00				
81	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KINA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento de las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Payalita", Secundaria "Máximo", Secundaria "Luis de Carranza", Secundaria "Juana a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	08/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.			1,860,918.96	1,860,918.96							\$	\$						
																	0.00	0.00					
82	DGCOP-AD-L-3-257-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vega García Comunicaciones, S. A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	01/10/2019	31/12/2019	1,860,918.96	1,860,918.96	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 5 del Metrobús.			12,919,777.47	12,919,777.47							\$	\$						
83	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 5 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.10%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$						
											POR AMORTIZAR	\$0.00											



NÚMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONSTATACIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovia Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre Eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camaronas en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			20,933,354.10	20,933,354.10					0.00	12,790,826.62							
64	DGCOP-LPN-1-4-318-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovia Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre Eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camaronas en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	512,790,826.62	2.50%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Eraso de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			6,064,953.80	6,064,953.80					0.00	0.00							
65	DGCOP-LPN-1-4-364-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Constr. S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Eraso de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefita Durán, Rumanita, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Gilva.			1,684,229.10	1,684,229.10					0.00	0.00							
66	DGCOP-AD-1-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Amendedora REVA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefita Durán, Rumanita, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Gilva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Matías" con CCT 080PR1236K; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 080ES0274K; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 080JN0856S.			21,998,496.02	21,998,496.02					0.00	0.00							
67	DGCOP-LPN-1-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Matías" con CCT 080PR1236K; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 080ES0274K; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 080JN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	8.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Teutzy, Tlacuá CAM 36 Alexander Graham Bell y Coyolabqui.			1,546,475.83	1,546,475.83					0.00	0.00							
68	DGCOP-AD-1-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Amendedora REVA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Teutzy, Tlacuá CAM 36 Alexander Graham Bell y Coyolabqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.			12,770,194.44	12,770,194.44					0.00	0.00							
69	DGCOP-LPN-1-1-377-19	FAFEE	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	5.12%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Izcoatl y Adam Michlewicz.			1,576,044.40	1,576,044.40					0.00	0.00							
70	DGCOP-AD-1-5-413-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO DE SARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Izcoatl y Adam Michlewicz.	27/10/2019	31/12/2019	1,576,044.40	1,576,044.40	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).			1,150,000.00	1,150,000.00					0.00	0.00							
71	DGCOP-AD-1-1-186-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).	15/10/2019	30/12/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										
					SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA CETRAM IZTAPALAPA			1,752,242.81	1,752,242.81					0.00	0.00							
72	DGCOP-IR-1-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	1,752,242.81	1,752,242.81	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	-	\$	1.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	50.00										



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)			1,014,776.13	1,014,776.13							0.00	0.00						
93	DGCOP-AD-L-5-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	21/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOHLLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROUSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ALVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27							0.00	0.00						
94	DGCOP-LFN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYM Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOHLLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROUSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ALVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	5.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEOFILO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES			1,650,169.56	1,650,169.56							0.00	0.00						
95	DGCOP-AD-L-5-401-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEOFILO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.56	1,650,169.56	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.			1,668,047.31	1,668,047.31							0.00	0.00						
96	DGCOP-AD-L-5-412-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XICHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMDEN", SECUNDARIA "ANITA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 8, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHÉN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 16 "CUAUHTÉMOC".			18,325,925.04	18,325,925.04							0.00	0.00						
97	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Leiza, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XICHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMDEN", SECUNDARIA "ANITA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 8, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHÉN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 16 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAGUETE 19)			14,658,611.07	14,658,611.07							0.00	0.00						
98	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	\$	2.59%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso



NÚMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACATA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY" SECUNDARIA DIURNA NO. 153, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHIPA						POR AMORTIZAR	\$0.00											
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CO. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN MUÑOZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CO. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			13,430,591.30	13,430,591.30							0.00	0.00						
99	DGCOP-AD-L-1391-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcción Tezema, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CO. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN MUÑOZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CO. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN			1,281,440.55	1,281,440.55		AMORTIZADO	\$0.00											
100	DGCOP-AD-L-5-406-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.			1,609,564.44	1,609,564.44								0.00	0.00					
101	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUTLÁHUAC"			1,862,100.00	1,862,100.00		AMORTIZADO	\$0.00											
102	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUTLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 62.			1,860,000.00	1,860,000.00								0.00	0.00					
103	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 62.	25/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHITLOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.			1,398,176.71	1,398,176.71		AMORTIZADO	\$0.00											
104	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollo Integrales, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHITLOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.			1,442,601.31	1,442,601.31							0.00	0.00						
105	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso



CASO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"			1,423,435.11	1,423,435.11						0.00	0.00						
106	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	25/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"			1,559,813.83	1,559,813.83						0.00	0.00						
107	DGCOP-AD-L-5-404-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"	25/10/2019	31/12/2019	1,559,813.83	1,559,813.83	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MIGUEL DE CERVANTES SAavedra, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TIZITZILUNI			1,685,566.34	1,685,566.34						0.00	0.00						
108	DGCOP-AD-L-5-414-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingeniería, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MIGUEL DE CERVANTES SAavedra, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TIZITZILUNI	25/10/2019	31/12/2019	1,685,566.34	1,685,566.34	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANCISCO I. MADERO, RAFAEL RAMÍREZ, XOCHIMILCO, ALALDIA CUACUHTÉMOC.			1,556,881.62	1,556,881.62						0.00	0.00						
109	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANCISCO I. MADERO, RAFAEL RAMÍREZ, XOCHIMILCO, ALALDIA CUACUHTÉMOC.	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGEMIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN			1,873,507.17	1,873,507.17						0.00	0.00						
110	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGEMIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA SIN DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAPALAPAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86						0.00	0.00						
111	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sol Geotecnologías S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA SIN DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAPALAPAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MÉNDEZ Y BENTO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.			1,864,120.00	1,864,120.00						0.00	0.00						
112	DGCOP-AD-L-2-384-19	ESCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sol Geotecnologías S. A. de C. V.	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MÉNDEZ Y BENTO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	09/10/2019	07/12/2019	1,864,120.00	1,864,120.00	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										
					CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO			1,801,519.61	1,801,519.61						0.00	0.00						
113	DGCOP-AD-L-390-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO	26/10/2019	31/12/2019	1,801,519.61	1,801,519.61	0.00	ANTICIPO	50.00							Obra en proceso			Obra en proceso
											AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$	1.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	50.00										



NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			13,327,605.52	13,327,605.52						0.00	0.00							
114	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kaima S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso
										AMORTIZADO	\$0.00												
										POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermilio Chavante, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00							
115	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicado en Plan de Ayala y Hermilio Chavante, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46		ANTICIPO		N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	Obra en proceso			
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
								4,739,826,472.38	1,716,208,767.72	0.00		\$42,002,767.20				2,722,968,119.48	169,396,818.42						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
4,739,825,472.38	1,716,208,797.72	0.00	ANTICIPO	42,002,757.20	
			AMORTIZADO	1,379,817.91	
			POR AMORTIZAR	40,622,939.29	

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
2,722,968,119.48	169,396,818.42	37.55%	10.46%

M. EN I. EFRAÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel: 5704 - 1610 Ext. 251



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

7. Asuntos Generales