



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

FEBRERO 16, 2023



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
FEBRERO 16, 2023

---

## **1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum**



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**TITULARES**

**VOCALES**

**SUPLENTE**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales  
Abastecimiento y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos



---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos



**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULARES**

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Directora de Contraloría Ciudadana

**SUPLENTE**

Contralor Ciudadano

**ASESORES**

**TITULARES**

**LIC. IVETTE REYES LEÓN**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

**ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO**  
Subdirector de Auditoría Operativa  
Administrativa y Control Interno en el Órgano  
Interno de Control en la Secretaría de Obras y  
Servicios

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**  
Directora General Jurídica y Normativa  
en la Secretaría de Obras y Servicios y  
Secretaria Técnica del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México

**LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA**  
Coordinadora de Normatividad y Consulta en  
la Dirección General Jurídico Normativa y  
Representante del Comité Central de Obras  
de la Ciudad de México

**INVITADOS**

**TITULAR**

**ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN**  
Director de Ingeniería de Costos, Normas  
y Registros de Obra Pública

**SUPLENTE**

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ  
HERNÁNDEZ**  
Representante de la Dirección de Ingeniería de  
Costos, Normas y Registros de Obra Pública



## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - a) 1ª Sesión Ordinaria 2023
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
  - Calendario de Sesiones 2023
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
FEBRERO 16, 2023

---

### **3. Lectura y Firma del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2023**





Siendo las once horas del día jueves veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

-----  
**Orden del Día**

**Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.**-----

**2.- Aprobación del Orden del Día.**-----

**3.- Lectura y Firma del Acta.**-----

**12ª Sesión Ordinaria 2022.**-----

**4. Seguimiento de Acuerdos.**-----

**Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2022.**-----

**5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.**-----

**Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.**-----

**Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.**-----

**Procedimiento de Adjudicación de Contratos.**-----

**6.- Asuntos Generales.**-----

**Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.**-----

**Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.**-----

**Relación de Contratos 2022.**-----

-----  
**Desarrollo de la Sesión**

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, emitido mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2023-01-03.07**, de fecha 03 de enero de 2023, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la



Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----

**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras, emitido mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2023-01-05.02**, -----

En calidad de **Vocales;** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad designada mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-01-23.003**, emitido por la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, designado mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-01-25.06**, emitido por la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, designado mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2023-0378**, emitido por el Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña;** como suplente el **C. Luis Alfredo Sánchez Sandín**, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, designado mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-01-25.01**, emitido por el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, designado mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0245/2023**, emitido por el Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras designado mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2023-01-25.02**, emitido por el Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -----





En calidad de **Asesores:** la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, **Lic. Ivette Reyes León**, emite oficio **SCGCDMX/OICSOBSE/0127/2023**, designando al **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno como vocal suplente; la Directora General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios, **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, emite oficio **CDMX/SOBSE/DGJN/246/2023**, designando a la **Lic. Ana Lourdes Peña Llerena**, Coordinadora de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa como vocal suplente. -----

En calidad de **Invitado:** C. Juan Fernando Hernández Hernández en representación de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública; el Representante de la Contraloría Ciudadana no se presentó. -----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

**3. Lectura y firma del acta de la 12ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del 2022, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, presenta el **Calendario Anual de Sesiones Ordinarias Ejercicio 2023**, para someterlo a consideración de los miembros participantes, por lo que pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-01-05.003**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” con corte al 31 de diciembre de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-0073**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de diciembre de 2022.----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-01-10-04**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 31 de diciembre de 2022. -----

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0095/2023**, informa que, con corte al 31 de diciembre de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-01-09.07**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de diciembre de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/041/2022**, informa que esta coordinación no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informas que La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico - Financiero correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 55, 56, 57 y 58 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar, toma la palabra el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, informa que el Comité Central estará representado por la **Mtra. Sonia Edith, Jiménez Hernández**, Directora Jurídica Normativa, tal como lo informo el **Ing. Hugo Sánchez Flores**, Director General de Servicios Técnicos, quien es el Presidente Suplente del Comité Central de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios al ser parte de la dependencia en donde es Presidente el **Mtro. Jesus Antonio Esteva Medina**, Secretario de Oras y Servicios, son quienes representarán el Comité Central el los Comités y Subcomités de Obras; por otra parte veo en su lista de asistencia que actualmente la Dirección General Jurídica Normativa está asistiendo en carácter de asesor, sin embargo al ser una unidad administrativa en la Secretaria de Obras y Servicios, en este caso va a fungir como representante del Comité Central ante el subcomité de obras de la Dirección General de Servicios Urbanos pero ya en carácter de invitado permanente a partir de próxima sesión. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día, pregunta a los integrantes si no hay otro asunto que tratar, y al no haberlo, cede la palabra al Sr. Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----



Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinte minutos del día de su inicio.

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**  
Directora de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA**  
Director de Recursos Materiales Abastecimiento y Servicios

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra

---

**M. EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro  
en la Dirección de Imagen Urbana

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras





## 4. Seguimiento de Acuerdos





SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	----- ---	----- ---	x	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 26 DE ENERO DE 2023  <b>ATENDIDO</b>



## **5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos  
Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 7 de febrero de 2023

**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-0527**

**ASUNTO:** Informe de Avance Financiero.

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y en relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-01-02.03, donde se informa que se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, se solicita sea remitido a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de enero del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**A T E N T A M E N T E**

**M. EN. A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA**  
**Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**0065**



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com  
Expediente  
Anexo (1 foja)  
FOLIO DETDFRSU – 190 EXTERNA  
**ABA/AMV/vro**

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**  
Y DE **DERECHOS**




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	
N/A	DGSUS-LPN-L-1-049-2022 01	LPN	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	30-nov-23	\$473,212,782.23	-	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A	N/A	\$ 986,628.44	\$ 1,103,485.95	38.49%	0.21%	Contrato Bimodal
N/A	DGSUS-IRS-L-2-044-2022 01	IR	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Obra Civil del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 8,020,580.31	-	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	\$ 278,488.59	\$ 460,230.00	32.72%	3.45%	Contrato Bimodal
N/A	DGSUS-IRL-L-2-050-2022 01	IR	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para las Instalaciones y Equipamiento de la Planta de Selección del "Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de un Planta de Selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	\$ 7,612,240.66	-	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	\$ 317,951.15	\$ 431,709.92	33.10%	4.18%	Contrato Bimodal

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
488,845,609.50		94,642,556.45
		AMORTIZADO
		11,530,132.02
		POR AMORTIZAR
		83,112,424.43


TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO		
PAGADAS	FISICO	FINANCIERO	
DGSUS-LPN-L-1-049-2022	\$ 57,650,660.08	38.49%	12.16%
DGSUS-IRS-L-2-044-2022	\$ 2,148,088.69	32.72%	26.79%
DGSUS-IRL-L-2-050-2022	\$ 2,073,658.95	33.10%	27.24%

ELABORÓ



M. en A. O.P. Arturo Morales Vázquez  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

AUTORIZÓ



M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



## **a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 07 de febrero de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-02-07.001

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-02-02.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-02-02.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 31 de enero de 2023.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección [subdirajuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirajuridicosdgsus@gmail.com), envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

0070



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CSL/AJP  
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 592 y 593.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,  
Ciudad de México, Planta Baja

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS 23



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESELECCIÓN REFERENCIAL	MONTO CONTRATO	ECUADIA	ANUENOS	RECIBO TEMPRANO	RECIBO MONTO	ESTIMACION PAGADA	ENTRAME	RECIBO FINANCIERO	AVANCE %	OBSERVACIONES
	DOISUR F 2-006-2022 CONVENIO DOISUR F 2-006-2022 CPS 1			CONSTRUCION Y OBRAS S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz" para peatonal y paratransporte, en la zona de intervención de la empresa cultural "Bosque de Chapultepec". Construcción de la Intervención de Rehabilitación de la Infraestructura de Intervención Cabecera del Parque de Cultura Urbana "Parque de la Paz".				2,413,109.92	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR LPN F 1-005-2022 CONVENIO DOISUR LPN F 1-005-2022 CPS 1			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENSA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				46,327,646.25	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR AD F 2-008-2022 DOISUR AD F 2-008-2022 CPS 1			CONSTRUCION CHIZARRUN S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				72,143,776	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR AD F 1-009-2022 DOISUR AD F 1-009-2022 CPS 1			BMAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				13,799,224.49	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR SD F 2-043-2022 CONVENIO DOISUR SD F 2-043-2022 CPS 1			EPSOLINTEG ENERGIAS Y SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				73,157,972	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR LPN F 1-055-2022 CONVENIO DOISUR LPN F 1-055-2022 CPS 1			SUPERSONA CONSTRUCCIONES DINAMIS S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				14,316,869.78	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR F 2-004-2022			CONSTRUCION Y OBRAS S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				19,598,522.24	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	
	DOISUR LPN F 1-010-2022			MULTI NACIONALES MARTINEZ GIBBY S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra de la construcción de la obra pública de rehabilitación de la infraestructura de intervención cabecera del parque de cultura urbana "Parque de la Paz".				19,184,318.46	0.00	0.00					0.0%	Se reportó avance físico de 0.0%.	

TOTAL COMPROBADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANUENOS
119,440,558.87	0.00	0.00
	ANUENOS	0.00
	IMPORTE	0.00
	POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GERENCIAL	RECIBO FINANCIERO
0.00	0.00	0.00
	EN DOLARES	EN DOLARES
		0.00

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costras y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirió este formato solo con la información financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8º G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde la información de todas las áreas.

Nota 2: Los contratos relacionados del ejercicio 2022, tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSECCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios. En espera de que la Dirección General de Administración y Finanzas informe el fondo de financiamiento, con la autorización de la revalidación de importes (Adición Líquida).








EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS EJERCIDO VS PROGRAMADO %
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % 9/8	PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2	4	024	AMPLIACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	445,000,000.00	0.00	0.00	445,000,000.00	0.00	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y AMPLIACION	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>795,000,000.00</b>	<b>795,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

25

Handwritten signature



## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público**  
**Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-02-03. 07

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-02-02.04, de fecha 02 de febrero del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 16 de febrero de 2023, se llevará a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de enero del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de enero del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, [tcarro@cdmx.gob.mx](mailto:tcarro@cdmx.gob.mx), [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsanchezsa@cdmx.gob.mx](mailto:lsanchezsa@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx), [matimillan@hotmail.com](mailto:matimillan@hotmail.com)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-0377  
JACF/ECM

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F. / SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREVISTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	FORMA DE PAGOS	ANTICIPOS	CANTIDAD PAGADA			ESTIMACIÓN	AVANCES		ENLACE 2023	
					INICIO	TERMINO					INICIAL	INTERMEDI	FINAL		FÍSICO	FINANCIERO		CONSERVACIONES
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO HA FORMALIZADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MES DE ENERO DE 2023																		

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	0.00	0.00
	ANTICIPOS AMORTIZADOS	0.00
	POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGABLES	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO
-	0.00	100	100



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	PRESUPUESTO				EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
									AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs PROGRAMADO %			
2				DESARROLLO SOCIAL											
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
		4		ALUMBRADO PÚBLICO											
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE										
				Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				Obra pública para la sustitución de luminarios de Activos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.		120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>350,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2023

FEBRERO 16, 2023

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**

**Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0253 /2023

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS  
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
Av. Río Churubusco Esquina Calle Hualquilla,  
Col. Magdalena Atlazolpa Alcaldía Iztapalapa  
**PRESENTE**

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-02-02.05, mediante el cual hace conocimiento que el día 16 de febrero del año en curso, se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; así mismo solicita el Avance Financiero 2023, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 enero del presente año.

Al respecto informo a usted, que esa Dirección no tiene asuntos a tratar en el pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



c.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. -Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - CONOCIMIENTO  
Expediente. Reg. 702,721  
HEA/ABA/pyae



## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos**

**Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-02-09. 03

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-02-02.06 de fecha 02 de febrero del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, anexo de manera impresa y digital el **Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto** con corte al 31 de enero del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección a mi cargo

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)

MLO/eaco



INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CALIFICACION	NUMERO CONTRATO	FECHA CONTRATO	IMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION (MES Y AÑO)	PREVISTO EN REFERENCIA	MONTO	CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPADO	CONTINGENCIA (MONTO Y PORCENTAJE)	PLAZA	ENTREGA EN VALORES	AVANCE FISCO FINANCIERO	CONSIDERACIONES
1	00518-PA-1201-2022	15	AD	TRANSACCIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO DE OBRAS Y SERVICIOS	01/01/2022 - 30/06/2022	\$ 1,121,151,944	\$ 1,121,151,944	862,525,64	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
2	00518-PA-1201-2022	15	R	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	27/07/2022 - 31/12/2022	\$ 34,243,208.36	\$ 34,243,208.36	862,525,64	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
3	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	15/11/22 - 31/12/2022	\$ 1,738,079.94	\$ 1,738,079.94		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
4	00518-PA-1201-2022	15	R	PROYECTOS ARCA DE OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE GARCES COLONIA DEL GALT OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	06/06/2022 - 23/11/2022	\$ 9,218,327.38	\$ 9,218,327.38	1,441,298.43	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
5	00518-PA-1201-2022	15	R	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE GARCES COLONIA DEL GALT	22/07/2022 - 31/12/2022	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
6	00518-PA-1201-2022	15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT)	15/11/2022 - 31/12/2022	\$ 1,030,292.87	\$ 1,030,292.87		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
7	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	29/07/2022 - 31/12/2022	\$ 282,079.84	\$ 282,079.84		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
8	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL DE PARQUE ECOLOGICO CUTI AMAL TERCERA ETAPA	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
9	00518-PA-1201-2022	15	R	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL DE PARQUE ECOLOGICO CUTI AMAL TERCERA ETAPA	22/07/2022 - 31/12/2022	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
10	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
11	00518-PA-1201-2022	15	R	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	06/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
12	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
13	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
14	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
15	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
16	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
17	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
18	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
19	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
20	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
21	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
22	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
23	00518-PA-1201-2022	15	UP	URBANDISMO Y OBRAS Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BRINQUE DE TAMAYO	28/06/22 - 31/12/2022	\$ 81,000,000.00	\$ 81,000,000.00	8,402,244.26	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado
24	00518-PA-1201-2022	15	AD	CONSTRUCCION Y OBRAS Y SERVICIOS	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL (PARCELA COLONIAL GALT) OBRAS EXTERIORES (COMPLEMENTARIAS)	01/07/2022 - 31/12/2022	\$ 1,666,654.53	\$ 1,666,654.53		N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de compra por anticipado



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTINUIDAD	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	FECHA DE EJECUCION	MONTO CONTRATADO	ECORRIDA	AVANZADOS	CONVINO PERIODO INICIO	PERIODO	MONTO	ESTIMACION FINANCIERA	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
26	005634PL1-030-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 17 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	29,330,164.72	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
26	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 18 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	121,619.84	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
27	005634PL1-030-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 19 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	19,425,842.04	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
28	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 20 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	1,465,117.72	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
29	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 21 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	18,051,084.73	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
30	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 22 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	864,451.10	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
31	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 23 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	24,894,121.05	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
32	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 24 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	796,564.57	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
33	005634PL1-030-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 25 (TETAPAPA)	2020/2022	28/12/2022	28/12/2022	15,808,167.98	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
34	005634PL1-030-2022	15	R	BRIMSA S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 26 (TETAPAPA)	2020/2022	22/11/2022	22/11/2022	3,192,314.27	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	En proceso de entrega de obra	
35	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 27 (TETAPAPA)	2020/2022	30/12/2022	30/12/2022	258,817.72	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	87.48%	Reparacion de compresores por los grupos 26 y 27	
36	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 28 (TETAPAPA)	2020/2022	30/12/2022	30/12/2022	898,711.32	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
37	005634PL1-030-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 29 (TETAPAPA)	2020/2022	31/12/2022	31/12/2022	16,316,862.73	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
38	005634PL1-030-2022	15	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 30 (TETAPAPA)	2020/2022	31/12/2022	31/12/2022	829,127.14	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	
39	005634PL1-030-2022	15	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	REPARACION DE SENDEOS SEGUROS 2022 GRUPO 31 (TETAPAPA)	2020/2022	31/12/2022	31/12/2022	1,854,843.53	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	En proceso de entrega de obra	

FEDERALES

40	005634PL1-030-2022	21	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCION DE LA INTERSECCION DE CALLE PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1/04/2022	15/12/2022	15/12/2022	44,327,648.25	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	61.62%	Compras en febrero y marzo de 2023
41	005634PL1-030-2022	21	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCION DE LA INTERSECCION DE CALLE PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1/04/2022	15/12/2022	15/12/2022	2,411,989.93	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	68.47%	Compras en febrero y marzo de 2023
42	005634PL1-030-2022	21	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCION DE LA INTERSECCION DE CALLE PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	26/04/2022	15/12/2022	15/12/2022	13,789,274.48	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	61.00%	Compras en febrero y marzo de 2023
43	005634PL1-030-2022	21	AD	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCION DE LA INTERSECCION DE CALLE PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	26/04/2022	15/12/2022	15/12/2022	721,847.78	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	71.30%	Compras en febrero y marzo de 2023
44	005634PL1-030-2022	21	UPN	CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONTRUCCION DE LA INTERSECCION DE CALLE PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	18/04/2022	15/12/2022	15/12/2022	44,772,102.12	\$14	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%	SE REALIZO TEMPORAL CON INTERSECCION

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA PERIODO 2023

CANTON	NOMBRE CONTRATO	P.F.	RÉGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PROCESO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO DE OBRAS	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO PERIODO (MONTOS)		ESTIMACION EN TRÁMITE	AVANCE %			
										INICIO	TERMINO		FISICO	FINANCIERO		
45	DOSU14PNF10262022	29	EPN	BUREVISION Y CONTRACCIONES GRUPO SA DE CV	CONTRATACION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS. REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION MUSEO DE ANTIPOLOZAR	28/12/2022	14,374,898.19	N/A	N/A	N/A	N/A	61.72%	58.00%	Compras en Internet Terminado en 09/01/2023		
															ANTICIPO	N/A
															AMORTIZADO	N/A
46	DOSU14ADP 20482022	25	AD	EPSOLCOMER EN ENTRENAMIENTO ESTRUCTURALES Y PROTECTORES DE LA DE CV	CALCULO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS. REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION PARA MUSEO DE ANTIPOLOZAR	31/12/2022	733,541.92	N/A	N/A	N/A	N/A	61.72%	58.00%	Compras en Internet Terminado en 09/01/2023		
															ANTICIPO	N/A
															AMORTIZADO	N/A
47	DOSU14MFP 20482022	25	M	CONSTRUCTORA PRASSEM SA DE CV	CALCULO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS. PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	26/03/2023	1,959,852.24	N/A	N/A	N/A	N/A	27.89%	15.00%	Compras en Internet Terminado en 09/01/2023		
															ANTICIPO	N/A
															AMORTIZADO	N/A
47	DOSU14MFP 10702022	29	EPN	MULTIACIONALES MARINEROS SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS. PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC	22/03/2023	29,198,354.48	N/A	N/A	N/A	N/A	22.85%	10.00%	Compras en Internet Terminado en 09/01/2023		
															ANTICIPO	N/A
															AMORTIZADO	N/A

TOTAL	CONTRATADO	246,115,411.40
TOTAL DE ANTECIPOS	21,056,428.81	
AMORTIZADO	N/A	
FOR AMORTIZAR	N/A	

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL
PARCIAL	FISICO
	AL PERIODO
	FINANCIERO
	44.81%

NOTAS

NOTA: EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "INTERCONEXION PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEON DOLORES". SE REALIZO TERMINACION ANTICIPADA



- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**  
**Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**  
**Ejercicio 2023 con corte al 31 de enero**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	ET.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINARIO DE PREFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRABILIT.	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGSUS-IR-F-2-006-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YOSONDA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 2,413,989.97		\$ -	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2023	\$ -	\$ 120,699.51	0		88.40%	0.00%		
2	DGSUS-IPN-F-1-007-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 46,327,648.25		\$ -	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE FEBRERO DE 2023	\$ -	\$ 1,044,756.51	0		83.40%	0.00%		
3	DGSUS-AD-F-2-008-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ERUZ-SERVIS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDARÓN BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00			\$ -		01 DE OCTUBRE DE 2022	25 DE FEBRERO DE 2023	\$ -	\$ 86,810.14	0		71.30%	0.00%	
4	DGSUS-AD-F-1-009-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA DESERTA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDARÓN BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 13,799,224.49		\$ -	01 DE OCTUBRE DE 2022	09 DE FEBRERO DE 2023	\$ -	\$ 72,370.00	0		66.30%	0.00%		
5	DGSUS-AD-F-2-048-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILONPI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN, PLAZA MUSEO DE ANTHROPOLOGIA"	25 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 735,597.92		\$ -	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	21 DE MARZO DE 2023	\$ -	\$ -	0		68.70%	0.00%		
6	DGSUS-IPN-F-1-055-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTHROPOLOGIA"	31 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 14,316,869.78		\$ -	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	19 DE MARZO DE 2023	\$ -	\$ -	0		63.70%	0.00%		
7	DGSUS-IR-F-2-044-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADRERO	04 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ 8,025,546.32		\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0		32.72%	0.00%		
8	DGSUS-IPN-F-1-049-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN EN LA GUSTAVO A. MADRERO.	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$ 473,212,782.23		\$ 94,642,556.45	N/A	N/A	\$ -	\$ 94,642,556.45	0		38.49%	0.00%		
9	DGSUS-IR-F-2-050-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADRERO."	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ 7,612,240.96		\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0		31.10%	0.00%		
10	DGSUS-IR-F-2-069-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FRABEM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI)"	04 DE AGOSTO DE 2022	25 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ 1,999,852.24		\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0		27.80%	0.00%		
11	DGSUS-IPN-F-1-070-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTIACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CULTURA URBANA (PARCURI)"	21 DE DICIEMBRE DE 2022	22 DE MARZO DE 2023		\$ 39,186,395.46		\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0		22.50%	0.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 547,110,377.48	\$ -	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR
		N/A
		N/A





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
2ª SESIÓN ORDINARIA 2023  
FEBRERO 16, 2023


---

## **c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos**

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
350,000,000.00	350,000,000.00	1. Licitación Pública	0	0.00	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal			%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4º párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

  
Vo. Bo.  
Ing. Claudia Serrano Lemus  
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
Revisó  
C.P. Aimé Jiménez Pineda  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero: La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto: En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportadas detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Federales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
445,000,000.00	445,000,000.00	1. Licitación Pública	0	0.00	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo			%		
		*Art. 43, 4º párrafo			%		

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

  
Vo. Bo.  
Ing. Claudia Serrano Lemus  
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
Revisó  
C.P. Aimé Jiménez Pineda  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
ENERO 2023

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Comprometida		Ejercida 8
Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		7		%	
Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		7		7/4*100	
1. Licitación Pública			0.00	0		%	
2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes			0.00	0		%	
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			0.00	0		%	
4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes que haya sido declarada desierta	0		0.00	0		%	0
5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal			0.00	0		%	
			0.00	0		%	
Totales		0.00	0.00	0.00		%	0.00

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL

J.U.D. DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:  
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Federales  
ENERO 2023

Original 3		Modificada 4		PRESUPUESTO			Ejercida 8	
		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100		
190,000,000.00			1. Licitación Pública	0.00	0	%		
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	%		
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%		
	\$0.00		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	%	\$0.00	
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	%		
			*Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%		
			*Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%		
190,000,000.00	\$0.00		Totales	0.00	0.00	0.00	\$0.00	

Vo. Bo.

ING. PEDRO BONILLA BERNAL  
J.U.D. DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Este facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

2ª SESIÓN ORDINARIA 2023

FEBRERO 16, 2023

---

## 6. Asuntos Generales