



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

ABRIL 18 DE 2024



1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno.

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios

LIC. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Coordinador de Normatividad y Consulta de la Dirección General Jurídica y Normativa

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

CONTRALOR CIUDADANO

TITULAR

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralora Ciudadana



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
4ª SESIÓN ORDINARIA
ABRIL 18 DE 2024

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 3ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



3. Lectura y Firma del Acta

3ª Sesión Ordinaria 2024



Siendo las once horas del día miércoles veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

2ª Sesión Ordinaria 2024. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

8.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----
En calidad de **Presidente Suplente**: el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez**; como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega**; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo**; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**. -----

En calidad de **Asesor**: como suplente la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados**: como suplente el **Lic. Antonio Manzanares Lozano**, Coordinador de Normatividad y Consulta de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, del Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **Ing. Héctor Hernández Rincón**; la persona designada como **Contralora Ciudadana** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias, no se presentó. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



3.- Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay acuerdos y pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que en los folios **20 y 21** se informa la Evolución del Gasto de Inversión Pública, pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández y comenta que hay que hacer la precisión del encabezado, debe ser el de la unidad administrativa que está presentando la Evolución del Gasto de Inversión, por otra parte se reporta un presupuesto modificado de \$525,824,949.00 y un presupuesto comprometido de \$416,332,133.05, pero únicamente reporta la Dirección de Alumbrado Público que tiene un modificado de \$300,000,000.00 y un comprometido de \$291,834,889.74, pero para llegar a la cantidad que menciona la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad como comprometido y modificado, ¿qué otra dirección falta para poder llegar a esos totales que se presentan como presupuestos de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, toma la palabra la C.P. Aimé Jiménez Pineda y comenta que en el folio 24 se encuentra el informe de avance físico-financiero de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos donde se puede apreciar el presupuesto contratado por esa área que es el complemento al presupuesto total contratado, responde el C. Juan Fernando Hernández Hernández, es correcto, pero igualmente deben presentar el formato correspondiente a la Evolución del Gasto, tal como lo reporta la Dirección de Alumbrado Público, se toma en cuenta la observación para atenderla, pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2024/0893**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 29 de febrero de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-03-05.009**, con el que informa su avance Físico– Financiero, con la corte al 29 de febrero de 2024, toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández, y menciona que en el folio 27, es la misma observación con respecto del encabezado, debe ser el del área que reporta.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-03-04-02**, informa su avance Físico– Financiero, con la información del avance al 29 de febrero de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-03-05.01**, informa que, con corte al 29 de febrero de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/253/2024**, informa que, con corte al 29 de febrero de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 29 de febrero de 2024. -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 45, 46 y 47 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández y comenta que en el folio 46 se debe hacer la modificación del encabezado y por otra parte se reportan 26 contratos adjudicados sin embargo no hacen mención del tipo de procedimiento de adjudicación, así mismo en el punto 5 del procedimiento de adjudicación mencionan la ley de Obras Públicas del Distrito Federal, misma que fue reformada en noviembre de 2022 para que hagan esa corrección, se toma en consideración la observación y, se continúa con el siguiente punto. -----

8. Asuntos Generales. -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay asuntos generales por tratar y pregunta a los integrantes si desean agregar algún comentario al respecto, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintidós minutos del día de su inicio. -----



PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra



MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

LIC. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Coordinador de Normatividad y Consulta de la Dirección General Jurídica y Normativa

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

CONTRALOR CIUDADANO

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

Contralor Ciudadano



4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	x	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024 ATENDIDO



5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	300,000,000.00	291,834,889.76	97%	440,761.51	440,761.51	0.15%	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						525,824,949.00	525,824,949.00	416,332,133.05		440,761.51	440,761.51		



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							EJERCIDO vs PROGRAMADO %			
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %				
2				DESARROLLO SOCIAL												
	1			PROTECCION AMBIENTAL												
		1		ORDENACIÓN DE DESECHOS												
			084	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS												
				MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (E093)	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	-	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL						125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	-	0.00	0.00	0.00			



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE MARZO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	7	MODIFICADO	8	COMPROMETIDO	9	PRESUPUESTO			EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
FI	F	SF	AI									6	5	6		
2					DESARROLLO SOCIAL											
2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
	4				ALUMBRADO PÚBLICO											
			24		CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
					AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)											
					Suministro e instalación de postes adicionales, incluye luminarias viales y peatonales, para el mejoramiento de Alumbrado Público en las 16 alcaldías de la Ciudad de México		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	\$ 291,834,889.76			\$ 29,183,488.98		9.73%	0.00%
TOTAL GENERAL							300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	291,834,889.76			29,183,488.98		9.73%	0.00%



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo a
Servicios Urbanos y Sustentabilidad
corte al 31 de marzo de 2024**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 03 de abril de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-04-03.019

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PRESENTE

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **31 de marzo de 2024**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
C.c.p. C.P. Aímé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- subdireccionderecursosfinancie@gmail.com

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 1182 y 1183.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México, Planta Baja

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON **24**
ACENTO SOCIAL



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO		FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15		GRUPO HMG-CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00		0.00			0.00%		
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15		AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.				34,739,207.50	0.00	0.00		0.00				0.00%	
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.				1,498,627.97	0.00	0.00		0.00				0.00%	
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15		COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.				35,614,411.43	0.00	0.00		0.00				0.00%	
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15		I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00		0.00				0.00%	
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15		TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.				34,614,828.46	0.00	0.00		0.00				0.00%	
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15		SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.				1,497,898.70	0.00	0.00		156,031.11				10.42%	
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.				33,842,348.25	0.00	0.00		0.00				0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15		MAURICIO VIEYRA JACUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.			1,436,506.35	0.00	0.00				202,307.99			14.08%	
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15		ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.			34,311,398.40	0.00	0.00				0.00			0.00%	
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.			1,498,589.13	0.00	0.00				0.00			0.00%	
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15		GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.			35,462,403.11	0.00	0.00				0.00			0.00%	
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15		CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra pública para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.			1,498,589.13	0.00	0.00				82,422.41			5.50%	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15		INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.			35,375,034.05	0.00	0.00				0.00			0.00%	
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15		CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra pública para el suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.			1,496,996.82	0.00	0.00				0.00			0.00%	
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15		CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.			35,950,872.20	0.00	0.00				0.00			0.00%	
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15		GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de vestidores del complejo San Juan de			1,842,814.93	0.00	0.00				0.00			0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15		DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de vestidores en el complejo de San Juan de Aragón.				29,377,714.41	0.00	0.00			0.00			0.00%	
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15		COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación, modernización, mejoramiento y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				3,005,709.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, modernización, mejoramiento y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				46,350,605.48	0.00	0.00			0.00			0.00%	
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15		SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				1,179,084.32	0.00	0.00			0.00			0.00%	
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15		CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				22,800,627.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15		A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos.				599,675.92	0.00	0.00			0.00			0.00%	
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15		INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos.				9,387,191.17	0.00	0.00			0.00			0.00%	
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15		CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				607,998.44	0.00	0.00			0.00			0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15		GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	Mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				9,345,821.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
416,332,133.05	0.00	0.00
		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTI 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	FINANCIERO
440,761.51			0%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requirita este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concetre la información de todas las áreas.



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos
corte al 31 de marzo de 2024**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 3 de abril de 2024

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2024-1226

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.


LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, así como, el Avance Financiero, y la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2024, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO DETDFRSU 604 Externa
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233, 157, 172
55 91 83 37 00 Ext. 64203
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

30

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	INICIO	GOBIERNO FEDERAL MONTO	TERMINO	PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	AD	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Áreas de Visitadores en el Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	15-may-24	1,842,814.93	1,842,814.93	0.00	AMORTIZADO				55.00%	62.50%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
2	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LPN	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Áreas de Visitadores en el Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	30-abr-24	29,657,185.07	29,377,714.41	279,470.66	AMORTIZADO				52.74%	71.37%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
3	DGSUS-IR-L-2-016-2024	15	IR	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y Alrededores del Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	15-may-24	3,005,709.54	3,005,709.54	0.00	AMORTIZADO				0.00%	75.62%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
4	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y Alrededores del Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	30-abr-24	47,119,239.46	46,350,605.48	768,633.98	AMORTIZADO				0.00%	48.97%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
5	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	AD	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la segunda etapa de los Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en la Planta Trituradora de Residuos producido de la Construcción, ubicada en San Lorenzo Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	15-ene-24	15-may-24	1,179,084.32	1,179,084.32	0.00	AMORTIZADO				47.50%	60.21%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
6	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LPN	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Segunda Etapa de los Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en la Planta Trituradora de Residuos producido de la Construcción ubicada en San Lorenzo Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	15-ene-24	30-abr-24	22,820,915.68	22,800,627.54	20,288.14	AMORTIZADO				0.00%	14.09%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
7	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	AD	A 3G INGENIERÍA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos	15-ene-24	15-may-24	599,675.92	599,675.92	0.00	AMORTIZADO				52.30%	58.12%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
8	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	IR	INGENIERÍA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos	15-ene-24	30-abr-24	9,400,324.08	9,387,191.17	13,132.91	AMORTIZADO				52.47%	63.90%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
9	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	AD	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	15-ene-24	15-may-24	607,998.44	607,998.44	0.00	AMORTIZADO				51.48%	58.13%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
10	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	IR	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	15-ene-24	30-abr-24	9,592,001.56	9,345,821.54	246,180.02	AMORTIZADO				54.93%	82.22%		EN PROCESO (REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS (2024)
124,497,243.29	1,327,705.71	0.00
		AMORTIZADO
		0.00
		POR AMORTIZAR
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES 2024	AVANCE GENERAL PERIODO	FINANCIERO
PAGADAS	ENTRANTE	FÍSICO
0.00	52.35%	59.91%
		0.00%

AUTORIZO

ELABORÓ

Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección de Alumbrado Público
con corte al 31 de marzo de 2024**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 03 de abril de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-04-03.05

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.04**, de fecha 01 de abril del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **18 de abril de 2024**, se llevará a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2024**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de marzo del ejercicio 2024**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**

0179

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín. Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal. J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-1256
JACF/ECM



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PREVIOSO A MONTO		ESTIMACIÓN PAGADA	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO		FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	-	1.00	36%	5%	EN PROCESO
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	1,260,792.50	-	-	-	1.00	40%	16%	EN PROCESO
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	255.71	-	-	-	0.00	40%	0%	EN PROCESO
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADO RAJOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	385,588.57	-	-	-	1.00	32%	3%	EN PROCESO
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	254.55	-	-	-	0.00	33%	0%	EN PROCESO
6	DGSUS-LPN-L-1-005-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	1,385,171.54	-	-	-	0.00	33%	0%	EN PROCESO
					"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL												



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO-MONTO)		PAGADA	ESTIMACIÓN "EN TRÁMITE"	FECHO	AVANCE %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO					
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$1,497,898.70	994.98		-	-	-	2.00	40%	32%	EN PROCESO
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 35,000,000.00	\$ 33,842,348.25	2,157,651.75		-	-	-	2.00	36%	14%	EN PROCESO
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	62,377.33		-	-	-	0.00	36%	0%	EN PROCESO
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	1,688,601.60		-	-	-	0.00	36%	4%	EN PROCESO
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55		-	-	-	0.00	47%	0%	EN PROCESO
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELECTRICO ABBA S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	537,596.89		-	-	-	2.00	34%	16%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE N° FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ConstruServicios SIRI, S.A. de C.V.	*SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,889.13	294.55	-	-	2.00	-	38%	21%	EN PROCESO	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	624,965.95	-	-	0.00	-	30%	0%	EN PROCESO	
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.02	1,866.86	-	-	2.00	-	42%	33%	EN PROCESO	
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	49,127.80	-	-	2.00	-	36%	18%	EN PROCESO	
									291,834,889.76	8,165,110.24	0.00			15.00	37%	19%		
												ANTICIPADO AMORTIZADO POR AMORTIZAR						



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

con corte al 31 de marzo de 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 02 de abril de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 503 /2024

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.05**, de fecha 01 de abril de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de marzo de 2024.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de marzo de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro. - agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: 1967
HEA/ABA/avr*

38



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos
con corte al 31 de marzo de 2024**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 02 de abril de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-04-02.01

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-04-01.06 de fecha 01 de abril del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se informa que esta Dirección a mi cargo actualmente no cuenta con recurso para el ejercicio fiscal 2024, por lo que no se reporta Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de marzo del ejercicio 2024.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

MLO/ea/cg





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
4ª SESIÓN ORDINARIA
ABRIL 18 DE 2024

6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad**

corte al 31 de marzo de 2024

DIRECCIÓN DE GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	TERMINO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	36.00%	0.00%			
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ÁMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	\$ 1,260,792.50	40.00%	0.00%			
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	\$ 255.71	40.00%	0.00%			
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	\$ 385,588.57	32.00%	0.00%			
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,798,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 300,294.55	33.00%	0.00%			
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	\$ 1,385,171.54	33.00%	0.00%			

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						MONTO	TÉRMINO	
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	40.00%	10.42%			
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	36.00%	0.00%			
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	36.00%	14.08%			
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	36.00%	0.00%			
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	47.00%	0.00%			
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	\$ 537,596.89	34.00%	0.00%			
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	38.00%	5.50%			

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIZANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO			OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	INICIO	TERMINO	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	30.00%	0.00%				
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	\$ 1,886.86	42.00%	0.00%				
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	36.00%	0.00%				
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	62.50%	0.00%				
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,657,185.07	\$ 29,377,714.41	\$ 279,470.66	71.37%	0.00%				
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	75.62%	0.00%				
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,119,239.46	\$ 46,350,605.48	\$ 768,633.98	46.97%	0.00%				
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,200,000.00	\$ 1,179,084.32	\$ 20,915.68	66.21%	0.00%				

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						MONTO	TERMINO	
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDÍA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	\$ 20,288.14	14.09%	0.00%			
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	58.12%	0.00%			
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,400,324.08	\$ 9,387,191.17	\$ 13,132.91	63.90%	0.00%			
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	58.00%	0.00%			
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,592,001.56	\$ 9,345,821.54	\$ 246,180.02	82.22%	0.00%			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
\$ 416,332,133.04	\$ 9,824,099.22	118.80%
		30.00%




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
4ª SESIÓN ORDINARIA
ABRIL 18 DE 2024

7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Locales
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
525,824,949.00	525,824,949.00	1. Licitación Pública		26	416,332,133.05	%	440,761.51
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			*Art. 62, 4º párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


 Vo. Bo.
 Ing. Claudia Serrano Lemus
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


 Revisó
 C.P. Aimé Jiménez Pineda
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Federales
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
0.00	0.00	1. Licitación Pública		0	0.00	%	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			Art. 43, 4 párrafo			%	
Monto	Monto	← Totales →		Cantidad	Monto	%	Monto



Vo. Bo.
 Ing. Claudia Serrano Lemus
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
 C.P. Aimé Jiménez Pineda
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
MARZO 2024

PRESUPUESTO										
Original	3	Modificada	4	Procedimiento de Adjudicación	5	Total de Contratos	6	Comprometida		Ejercida
								7	%	
				1. Licitación Pública		3.00	\$ 98,528,947.43	78.31%		
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres		3.00	\$ 21,738,722.25	17.28%		
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido		4.00	\$ 4,229,573.61	3.36%		
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada		0.00	\$ -	0.00%		0
\$ 125,824,949.00		\$ 125,824,949.00		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		0.00	\$ -	0.00%		
				*Art. 62, 3er párrafo			\$ -	0.00%		
				*Art. 62, 4º párrafo			\$ -	0.00%		
\$ 125,824,949.00	\$ 125,824,949.00			Totales		3.00	\$ 124,497,243.29	99%		0.00

ELABORÓ

M. EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CLAUSURA DE RELLENOS
SANITARIOS

AUTORIZÓ

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BENMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelégable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
MARZO 2024

PRESUPUESTO							
Original	3	Modificada	4	5	6	7	8
				Procedimiento de Adjudicación	Total de Contratos	Comprometida	Ejercida
							%
							7/4*100
				1. Licitación Pública	8.00	\$ 279,910,503.40	93%
				2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	0.00	0	%
				3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada	0.00	0	%
				4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0.00	0	%
\$	300,000,000.00	\$	300,000,000.00	*Art. 62, 3er párrafo	8.00	\$ 11,924,386.34	4%
				5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	0.00	0	%
				*Art. 62, 4º párrafo			
\$	300,000,000.00	\$	300,000,000.00	Totales	16.00	\$ 291,834,889.74	97%
							0.00


Vo. Bo.

LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO

Reviso

D. I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
MARZO

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
0.00	0.00	1. Licitación Pública	0	0.00	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0		%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo	0	%			
		Art. 43, 4 párrafo		%			
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
MARZO

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Comprometida		Ejercida 8
					% 7/4*100		
525,824,949.00	525,824,949.00	1. Licitación Pública	11	416,332,133.05	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	3		%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	12		%		
		*Art. 62, 3er párrafo			%		
		*Art. 62, 4º párrafo			%		
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
4ª SESIÓN ORDINARIA
ABRIL 18 DE 2024

8. Asuntos Generales