

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Octava Sesión Ordinaria

Fecha: Agosto 18, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022**

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 7ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria 2022



Siendo las once horas del día jueves veintiuno de julio de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

Orden del Día-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.-----

2.- Aprobación del Orden del Día.-----

3.- Lectura y Firma del Acta.-----

6ª Sesión Ordinaria 2022-----

1ª. Sesión Extraordinaria 2022-----

4. Seguimiento de Acuerdos.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.-----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.-----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.-----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos.-----

6.- Asuntos Generales.-----

Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales:** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; como vocal la **Arq. Maribel Lara Ortega**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; como suplente el **Mtro. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña**; como vocal el **D.I. José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo**; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**-----

En calidad de **Asesores:** como suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitado:** como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, por parte del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios como suplente del **Ing. Adrián Santín Blasco**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios; por parte del Contraloría Ciudadana no asistió el representante. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación



levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

3. Lectura y firma del acta de la 6ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Extraordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-07-08.015**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de junio de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2022-2551**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de junio de 2022. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-06-07-15**, informa su avance Físico - Financiero, con la información de los contratos de obra pública con el avance al 30 de junio de 2022. --

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-02-07.02**, informa su avance Físico - Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de junio de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 55, 56, 57, 58 y 59 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, dice: respecto a esto quiero compartir una pantalla, ya que por error involuntario omití la forma en cómo se llevó a cabo la adjudicación de los contratos, la primer página es respecto a los recursos locales y la segunda de los recursos federales, pregunta si tienen algún comentario al respecto. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, pregunta: los folios 38 y 39 que corresponde al avance físico-financiero, mi pregunta es si esto es lo que corresponde a lo que viene en el folio 54, como Dirección General; responde el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así es Fernando, a solicitud tuya es que hicimos este concentrado, contesta **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, mi sugerencia es que este formato lo incluyan donde debe venir precisamente el informe de Avance-Físico, el Secretario Técnico, agradece su comentario y toma nota para corregirlo en la próxima sesión. -----

En uso de la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, comenta que se requiere agregar una columna más con los porcentajes del presupuesto modificado con relación al presupuesto ejercido a favor, por mi parte es todo, gracias, el Secretario Técnico, agradece su comentario y toma nota para corregirlo en la próxima sesión. -----



6.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, finalmente, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con diecisiete minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios



C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana



ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

NO SE PRESENTÓ

C. SERGIO GAMBOA ROMERO

Subdirector de Parque "A"

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 7ª SESIÓN ORDINARIA 2022

NO SE PRESENTÓ

Representante de la Contraloría Ciudadana

TITULAR

INVITADOS

SUPLENTE

C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos
Ejercicio 2022 con corte al 31 de julio**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-2950

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E


Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de julio del ejercicio 2022 relacionada a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. -Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – rtatop@cdmx.gob.mx
Expediente.

Anexo (1 Hoja)

FOLIO DETDFRSU 1077 EXTERNA

ABA/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
CON CORTE AL 31 DE JULIO EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA																	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
		FÍSICO	FINANCIERO

ELABORÓ

M. EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS

AUTORIZÓ

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 31 de julio 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 04 de agosto de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-04.009

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **31 de julio de 2022**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- repciondgsus@gmail.com

CSL/AJP
TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 2713 y 2714.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquila,
Colonia Anáhuac C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México, Planta Baja

676

	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
<p style="font-size: 18px; margin: 0;">05 AGO. 2022</p> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RECIBIDO</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">HORA 17:56 POR CLAUDIA</p>	

ARCHIVO ELECTRÓNICO VIA MAIL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Clave	Descripción de la Obra Pública	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje de Avance Financiero
DGSUS-AD-F-2-022-2021-CR-01	Rehabilitación del Complejo Cultural Boque de Chapultepec. Interconexión de museos (Cultura 2021)	263,005.44	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-F-1-022-2021-CR-01	Rehabilitación del Complejo Cultural Boque de Chapultepec. Interconexión de museos (Cultura 2021)	8,383,610.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-F-1-004-2021-CR-01	Rehabilitación del Complejo Cultural Boque de Chapultepec. Parque Cr. Cr. (Cultura 2021)	26,696,282.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-F-2-022-2021-CRMP-01	Rehabilitación del Complejo Cultural Boque de Chapultepec. Parque Cr. Cr. (Cultura 2021)	1,100,994.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSU-2016-DAP-PS-IP-230	Presentación de Servicios a Largo Plazo para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Unidades de la Red Vial	133,597,717.17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SOISE/AD-F/08MAY/1/10/2022	Presentación de servicios de asesoría, control técnico y seguimiento para la preparación de un expediente de alumbrado público en el Boque de Chapultepec, Centro Histórico y la red vial primaria de la Ciudad de México.	4,928,895.53	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-L-1-013-2022	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. "Grupo L" (Av. Insurgentes Sur y Renasco Ledez)	16,801,383.89	0.00	5,440,414.93	30.00%	30.00%
DGSUS-LPN-L-1-012-2022	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. "Grupo M" (Circuito Interior y las Torres II)	16,611,411.25	0.00	4,982,423.37	30.00%	30.00%
DGSUS-LPN-F-1-011-2022	Conexión del complejo cultural Boque de Chapultepec. Construcción de la interconexión de museos "Interconexión personal de los Cooperativos y Cabada de los Tránsitos, Fiestas y Eventos"	44,777,935.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-F-1-007-2022	Construcción del complejo cultural Boque de Chapultepec. Construcción de la interconexión de museos "Rehabilitación de la red vial primaria perteneciente a la red vial primaria en las alcaldías Fernando Alvarado y Los Pinos"	46,327,648.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-004-2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022". "Senderos Seguros Mercedal 195"	1,014,098.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-014-2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022". "Grupo M" (Circuito Interior y las Torres II)	687,732.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-001-2022	Construcción de la tercer etapa Gran Canal "Proyecto Ejecutivo"	1,121,701.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-L-1-003-2022	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. "Grupo L" (Av. Insurgentes Sur y Renasco Ledez)	14,107,467.01	0.00	4,232,240.10	30.00%	30.00%
DGSUS-LPN-L-1-019-2022	Obra pública para la sustitución de luminarios de aditivos metálicos verticales a luminarios con tecnología led en todo vía y posventa en el perímetro de la avenida Hidalgo, vialidad perteneciente a la red vial primaria en las alcaldías Miguel Alemán y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.	22,821,246.98	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-L-1-017-2022	Obra pública para la sustitución de luminarios de aditivos metálicos verticales por luminarios con tecnología led en todo vía y posventa en el perímetro de la avenida Canal de Chulco, vialidad perteneciente a la red vial primaria en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco de la Ciudad de México.	23,609,827.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-016-2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022". "Grupo L" (Av. Insurgentes Sur y Renasco Ledez)	1,051,688.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPN-L-1-005-2022	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. Senderos Seguros Mercedal 195 (Grupo L) (Av. Insurgentes Sur y Renasco Ledez)	21,199,872.60	0.00	6,359,961.78	30.00%	30.00%
DGSUS-AD-F-1-009-2022	Construcción del complejo cultural Boque de Chapultepec. Interconexión de museos (Cultura 2021). "Rehabilitación del andador Bellavista y Calle Galena"	13,798,224.49	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-012-2022	Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para la "Rehabilitación de Senderos Seguros 2022". "Grupo L" (Av. Insurgentes Sur y Renasco Ledez)	867,665.13	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-F-2-008-2022	Construcción del complejo cultural Boque de Chapultepec. Interconexión de museos (Cultura 2021). "Rehabilitación del andador Bellavista y Calle Galena"	723,417.76	0.00	0.00	0.00%	0.00%



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO VS MODIFICADO PROGRAMADO %		
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11		EJERCIDO 12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	718,902,857.00	237,064,702.24	0.33	132,633,428.85	132,633,428.85	18.45%	100.00%
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	569,746,892.88	247,141,779.05	0.43	53,066,809.99	53,066,809.99	9.32%	100.00%
TOTAL GENERAL						1,537,902,857.00	1,433,649,749.88	484,206,481.29		185,720,238.84	185,720,238.84		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2022 con corte al 31 de julio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 01 de agosto de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-08-01. **09**

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.04**, de fecha 29 de julio del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 18 de agosto de 2022, se llevará a cabo la **Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de julio del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.


Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de julio del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2323
JACF/ECM

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 5556500210 y 5556507524. Ext. 104.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS **30**



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	PRESUPUESTO			EJERCIDO 12	EJERCIDO vs 12 MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11 %	
									AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12				
2				DESARROLLO SOCIAL											
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
		4		ALUMBRADO PÚBLICO											
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE										
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 48,534,139.33				2,106,918.08	4.21%		0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 26,813,192.59				0.00	0.00%		0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 110,000,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ 58,569,111.64				0.00	0.00%		0.00%
TOTAL GENERAL						\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	\$ 133,916,443.56		0.00	2,106,918.08	1.40%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO			
						CONVENIO (PERÍODO - MONTO)	AVANCE %									
						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,690.06	\$ 2.57	NO APLICA	0	1	40%	15%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	EFCOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,929,129.60	\$ 23,609,827.88	\$ 319,301.72	NO APLICA	1	1	41%	5%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,376.41	\$ 314.22	NO APLICA	0	0	32%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1-018-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIADAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,914,123.88	\$ 22,821,246.98	\$ 1,092,876.91	NO APLICA	1	1	28%	3%	EN PROCESO
-	DGSUS-AD-L-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPÁN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL INIÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VALIADDES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,281,625.69	\$ 1,281,625.69	\$ -	NO APLICA	0	0	27%	0%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO / MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER O	
-	DGSUS-LPN-L-1403-2022	15	MUE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VÍADUCTO TLALPÁN, PISOCHO AJUSCO, AV. DEL IMAN AV. ANTONIO DELFIN MADRUGA, AV. DE LOS REYES, AV. DE LAS CALDAS, ALVARO OREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,430,288.99	\$ 28,520,625.96	\$ 1,909,663.97	NO APLICA	-	-	0	0	27%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1403-2022	15	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES BOHGUERO S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFÉRICO SUR, AV. DE LOS REYES, AV. DE LAS CALDAS, BENITO JUÁREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	01/06/2022	30/11/2022	\$ 30,873,863.54	\$ 28,766,859.99	\$ 2,107,003.55	NO APLICA	-	-	0	0	16%	0%	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-L-1403-2022	15	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A. DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OREGÓN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	01/06/2022	30/11/2022	\$ 27,686,880.00	\$ 26,813,192.59	\$ 873,687.41	NO APLICA	-	-	0	0	18%	0%	EN PROCESO

TOTAL CONTRATADO	133,916,443.56	TOTAL DE ECONOMÍAS	6,302,850.35	TOTAL DE ANTICIPOS	0.00
				AMORTIZ	0.00
				POR AVC	

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2.00	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	3.00	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	5%
				FÍSICO	28.62%
				FINANCIER O	3%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

8ª SESIÓN ORDINARIA 2022

AGOSTO 18, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 31 de julio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2022

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-08-05.03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD


PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.06**, con fecha del 29 de julio del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de julio del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.


Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 31 de julio del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C/ANEXO ORIGINAL Y DIGITAL

c.c.p.e. Arg. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gamil.com
MLO/ea/c

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

35



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 31 de julio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 03 de Agosto de 2022.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1325 /2022.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE


En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.05, mediante el cual hace de conocimiento que el día 18 de agosto del año en curso, se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; así mismo solicita el Avance Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de julio del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta Dirección no tiene asuntos a tratar en el pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- Conocimiento
Reg. 4401, 4406 OF SAVZC-211
HEA/ABA/rvs**.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ciudad de México a 09 de agosto de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 749 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.


En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-07-29.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 18 de agosto del año en curso, se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 31 de julio del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 2514
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**
 - **Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	E/P	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIGÜEDAD	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I28 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 30,000,000.00	\$ 1,121,701.94	\$ 36,878,298.06	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	100.00%	0.00%		
2	DGSUS-AD-L-2-002-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA Y INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "J" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	01 DE ABRIL DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 732,700.97	\$ -	N/A	N/A	1	\$ -	35.85%	8.30%			
3	DGSUS-LPH-L-1-003-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGUI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "J" (EJE CENTRAL, ALFONSO REYES Y DR. VERTIZ)	30 DE MARZO DE 2022	12 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 250,000,000.00	\$ 14,107,467.01	\$ -	\$ 4,232,240.10	N/A	N/A	1	\$ 4,232,240.10	38.38%	18.00%		
4	DGSUS-AD-L-2-004-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EREM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 195"	29 DE MARZO DE 2022	21 DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 1,014,058.55	\$ -	N/A	N/A	1	\$ 243,383.60	8.45%	24.00%			
5	DGSUS-LPH-L-1-005-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIO JORO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "SENDERO SEGURO MEMORIAL 195"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 21,198,872.60	\$ -	\$ 6,359,861.78	N/A	N/A	1	\$ 6,359,861.78	9.62%	30.00%		
6	DGSUS-IR-F-2-006-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YOSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATTO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 2,413,989.97	\$ -	\$ -	N/A	N/A	0	\$ -	2.68%	0.00%		
7	DGSUS-LPH-F-1-007-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAH, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATTO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 46,327,648.25	\$ -	\$ -	N/A	N/A	0	\$ 15,733.43	3.69%	0.03%		
8	DGSUS-AD-F-2-008-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 723,417.76	\$ -	\$ -	N/A	N/A	1	\$ -	6.50%	0.00%		
9	DGSUS-AD-F-1-009-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 13,795,224.49	\$ -	\$ -	N/A	N/A	1	\$ -	7.10%	0.00%		
10	DGSUS-LPH-F-1-011-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTÓN DE LOS DOLORES"	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 357,800,000.00	\$ 44,777,825.12	\$ -	\$ -	N/A	N/A	0	\$ -	0.22%	0.00%		

11	DGSUS-AD-L-2-012-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRA. ARQ. MARÍA DE LOURDES ARAGÓN LUIS	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 867,665.13	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	1	4.89%	0.00%
12	DGSUS-LPN-L-1-013-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-003-2022	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 16,801,383.09	\$ -	\$ 5,040,414.93	N/A	N/A	N/A	\$ 5,040,414.93	1	2.05%	30.00%
13	DGSUS-AD-L-2-014-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 839,733.30	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	17.85%	0.00%
14	DGSUS-LPN-L-1-015-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-004-2022	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES II)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 16,611,411.25	\$ -	\$ 4,983,423.37	N/A	N/A	N/A	\$ 4,983,423.37	0	21.50%	30.00%
15	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EREM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,051,688.06	\$ 2.57	\$ 1,051,690.63	N/A	N/A	N/A	\$ 159,888.17	1	40.00%	15.20%
16	DGSUS-LPN-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-005-2022	EFCOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 23,609,827.88	\$ 319,301.72	\$ 23,929,129.60	N/A	N/A	N/A	\$ 1,194,278.07	1	41.00%	5.00%
17	DGSUS-LPN-L-1-018-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-006-2022	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS TIPO LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 22,821,246.98	\$ 1,092,876.91	\$ 23,914,123.89	N/A	N/A	N/A	\$ 752,751.84	0	28.00%	3.30%
18	DGSUS-AD-L-2-019-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R. K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL, VALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,281,625.69	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	27.00%	0.00%
19	DGSUS-LPN-L-1-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-013-2022	MUE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPAN, PICACHO A-JUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL, VALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 28,520,625.96	\$ 1,909,683.87	\$ 30,430,289.83	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	27.00%	0.00%

20	DGSUS-LPN-L-1-025-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-015-2022	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: EJE I PONIENTE, AV. 602, EJE 2 NORTE, CUILTÁHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	03 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 28,026,986.87	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%
21	DGSUS-LPN-L-1-035-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPN-020-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022," GRUPO "Q" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVENIDA TLÁHUACA ERMITA/IZTAPALAPA)	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 29,359,746.73	\$ -	N/A	N/A	\$ 8,807,924.02	0	6.85%	0.00%

CASO	RUBRO CONTRATATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	GOBIERNO (PERÍODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %	
						INICIO	TÉRMINO					INGRO	TÉRMINO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1	DGSUS-AD-F-2-022-2021-CRP-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.				\$ 263,005.44		\$ -	N/A	N/A	\$ 263,005.42	0		100.00%
2	DGSUS-AD-F-1-024-2021-CR-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR, TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.				\$ 9,383,610.74		\$ -	N/A	N/A	\$ 9,383,610.74	0		100.00%
3	DGSUS-LPN-F-1-004-2021-CR-01	25	LICITACIÓN PÚBLICA	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".				\$ 26,696,282.65		\$ -	N/A	N/A	\$ 26,696,282.65	0		100.00%
4	DGSUS-AD-F-2-003-2021-CRMP-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON I INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".				\$ 1,100,994.07		\$ -	N/A	N/A	\$ 1,100,994.07	0		100.00%
5	DGSUS-2016-DAP-PS-IP-230	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ALUMBRADO CIUDADINO, S.A. DE C.V.	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO				\$ 125,597,717.17		\$ -	N/A	N/A	\$ 125,597,717.17	0		100.00%
6	SOBSE/DGAF/DRMAS/5110/2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS) PARA LA MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO				\$ 4,928,835.53	0	0	N/A	N/A	\$ 4,928,793.60	0		100.00%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
8ª SESIÓN ORDINARIA 2022
AGOSTO 18, 2022


c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública		9	144,485,998.49	%	36,459,626.31
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4° párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto



Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,273,902,857.00	1. Licitación Pública		19	339,720,482.80	%	149,260,612.53
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			*Art. 62, 4º párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto



Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - Lo suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública

Recursos Locales

JULIO 2022

Original 3		Modificada 4		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		Comprometida 7		Ejercida 8	
								%		7/4*100	
\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	1. Licitación Pública		5.00	\$ 130,531,753.40	69%					
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%					0
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		3.00	\$ 3,384,690.16	2%					
			*Art. 62, 3er párrafo	0.00	0	%					
			*Art. 62, 4º párrafo								
190,000,000.00	190,000,000.00	Totales		8.00	133,916,443.56	70%					0.00

Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
JULIO 2022

Original 3		Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
1. Licitación Pública					0.00	0	%	
2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas					0.00	0	%	
3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta					0.00	0	%	
4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00			0.00	0	%	\$0.00
5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			* Art. 43, 3er párrafo		0.00	0	%	
			* Art. 43, 4° párrafo		0.00	0	%	

0.00	\$0.00	Totales	0.00	0.00	0%	\$0.00
------	--------	---------	------	------	----	--------



Vo. Bo.
C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO



Reviso
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	1,273,902,857.00	1. Licitación Pública		12	339,720,482.80	%	149,260,612.53
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo	7		%	
			*Art. 62, 4° párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública		3	144,485,998.49	%	36,459,626.31
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		1		%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo	5		%	
			*Art. 43, 4° párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

8ª SESIÓN ORDINARIA 2022

AGOSTO 18, 2022

6. Asuntos Generales