



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Novena Sesión Ordinaria

Fecha: Septiembre 23, 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras en la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA

Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁZQUEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
 - a) 8ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

3. Lectura y firma del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas con diez minutos del día jueves diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----Orden del Día-----

Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

3.- Lectura y firma de las actas -----

7ª Sesión Ordinaria 2021 -----

4. Seguimiento de acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el Lic. **Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, emitido mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2021-08-04.01**, de fecha 04 de agosto de 2021, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: el **Lic. Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; como suplente el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Obras para Servicios Urbanos de la **Arquitecta Maribel Lara Ortega**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Lic. Hugo Estrada Arroyo**, Director de Imagen Urbana.-----

En calidad de **Asesores**: como Suplente el **Ing. Teodoso Chupín Niño** Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Representante del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo**; Como Suplente el **M. en D. Salvador Alejos Velázquez**, Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa del **Licenciado Mario Alberto Rangel Mejía**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios.-----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; en Representación de la Contraloría Ciudadana, no se presentó.-----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 7ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-08-10.026**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de julio de 2021, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2021-2851**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de julio de 2021.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-08-11.01**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 30 de julio de 2021. -----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1179/2021**, informa que esta dirección no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/505/2021**, informa que la coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los Informes de Avances Físicos-Financieros, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, menciona que la Dirección de Construcción de Servicios Urbanos, tiene contratos que ya concluyeron en el 2020 y siguen reportándolos, se requiere aclaren la razón por la que siguen reportando y cuando se llevó a cabo el cierre de la cuenta pública 2020: Por su parte el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Obras para Servicios Urbanos, comenta que se debe a que no se ha llevado a cabo el acto de entrega recepción debido a situaciones administrativas de la empresa que se vieron afectadas por la pandemia ya que el personal a cargo de la obra no pudieron terminarla y hubo un retraso administrativo físicamente ya están concluidas pero por situación del covid-19 no se han podido hacer la entrega –recepción. -----

En uso de la palabra el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, comenta que la Dirección de Construcción y Servicios en su reporte de avance físico financiero los contratos No. 21 al 31 aparecen como suspensión de actividades, por lo que solicita aclarar cuál es la razón; toma la palabra el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Obras para Servicios Urbanos, comenta que en estos casos el responsable es el artista Orozco y él no ha definido los anteproyectos presentados y por otro lado se tiene el problema de que son obras en las que participan diferentes instituciones como el INAH, SACMEX, Museo Nacional de Antropología e Historia, entre otras y han detenido la obra porque al tratarse de un Proyecto Integral ha sido complicado llegar a acuerdos y por eso fueron suspendidas las obras para definir las acciones .-----



En uso de la palabra el Ing. **Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, que en el Procedimiento de Adjudicación de Contratos, recomienda que en la relación se maneje por artículo de acuerdo a la normatividad para identificar bien el tipo de adjudicación, al respecto el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que le fue enviado posterior a la publicación de la carpeta de la octava sesión ordinaria, información en la que se desglosa de acuerdo a sus recomendaciones, comprometiéndose a hacerle llegar la información vía mail para su conocimiento. -----

En uso de la palabra el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, hace la observación de que los PPS, son relacionados como servicios, por lo que deben ser considerados por la Ley de Adquisiciones, al respecto el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, comenta que lo tienen clasificado en el capítulo 6000, debido a que se clasificó en la partida presupuestal 6321 -----

6. Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Octava Sesión Ordinaria dos mil veintiuno. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticinco minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESUS TATO PALMA
Directora de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público



MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

NO SE PRESENTÓ

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ

Coordinador de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021 ATENDIDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre preliminar al 31 de Agosto 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-09-13. 003

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 31 de agosto de 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
ESM
TURNO:DGSUS: --- / DAASUS:3377, 3378





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO

PRESUPUESTO														UNIDAD DE MEDIDA	5	6				
FI	F	SF	AI	1	2	3	4	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12				EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %		
2	2	4	024					530,102,857.00	750,735,905.30	781,977,846.80	98.89%	482,388,367.18	400,436,627.38	50.64%	83.01%					
2	2	1	049					523,293,509.00	1,499,317,277.63	748,549,154.93	49.93%	739,880,744.07	237,661,247.14	15.85%	32.12%					
TOTAL GENERAL														1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1,530,527,001.73	1,222,269,111.25	638,097,874.52		



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

CARGO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS	GOBIERNO FEDERAL MONTO		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
	DOSUS-AD-1-005-2021	15		CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD PARA LA VIALIDAD TECNICA Y LOGISTICA COATEL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			1,157,379.96	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-010-2021	15		SEA DESARROLLO DE INFRACSTRUCTURA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			48,532,029.95	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-001-2021	15		INGENIERIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			754,983.84	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-002-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			24,845,517.32	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-008-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			40,061,789.47	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-011-2021	15		COLINAS DE BUEN VENTURA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			880,772.20	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-019-2021	15		SERVICIOS MAPAGU S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			879,860.56	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-015-2021	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			940,004.60	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-007-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			633,166.19	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-011-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			821,046.37	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-019-2021	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			29,823,858.32	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-011-2021	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			27,410,862.90	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-009-2021	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			20,117,577.66	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-006-20	15		WYN MEX S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			28,648,923.73	0.00	0.00			13,668,217.63			48.82%	
	DOSUS-AD-1-029-20	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			1,048,978.34	0.00	0.00			792,650.73			75.50%	
	DOSUS-AD-1-020-20	15		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			3,551,556.58	0.00	0.00			2,442,864.54			68.74%	
	DOSUS-LPN-1-016-20	15		ACQUINO SA DE CV	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			86,192,175.36	0.00	0.00			63,663,271.11			73.86%	
	DOSUS-AD-1-013-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			704,562.68	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-014-2021	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			23,653,208.90	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-AD-1-015-20	15		DELECTRIC S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			1,733,892.09	0.00	0.00			1,331,665.70			76.80%	
	DOSUS-LPN-1-019-20	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			44,467,811.45	0.00	0.00			38,417,347.96			86.39%	
	DOSUS-AD-1-028-20	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			1,151,488.66	0.00	0.00			981,145.99			84.47%	
	DOSUS-LPN-1-026-20	15		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			23,762,077.16	0.00	0.00			23,001,015.91			96.80%	
	DOSUS-LPN-1-020-20	25		MULTIACIONALES MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			28,758,654.36	0.00	0.00			28,758,654.36			100.00%	
	DOSUS-LPN-1-005-20	25		DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			5,782,419.09	0.00	0.00			5,782,419.09			100.00%	
	DOSUS-LPN-1-021-20	25		HERREMANAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			6,739,664.71	0.00	0.00			6,739,664.71			100.00%	
	DOSUS-LPN-1-023-20	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			1,377,442.51	0.00	0.00			1,377,442.51			100.00%	
	DOSUS-LPN-1-004-2021	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			78,638,322.79	0.00	0.00			0.00			0.00%	
	DOSUS-LPN-1-001-20	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			31,795,442.82	0.00	0.00			6,157,660.73			19.49%	
	DOSUS-LPN-1-002-20	25		WYN MEX S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			29,567,439.18	0.00	0.00			6,991,117.04			22.63%	
	DOSUS-LPN-1-003-20	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			24,082,555.77	0.00	0.00			5,284,178.52			21.41%	
	DOSUS-LPN-1-004-20	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			29,637,437.50	0.00	0.00			6,031,734.87			20.36%	
	DOSUS-LPN-1-005-20	25		CONSTRUCCIONES SCHWEP S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			25,118,425.86	0.00	0.00			4,334,602.31			16.72%	
	DOSUS-LPN-1-006-20	25		INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la vialidad urbana para servicios seguros para peatones (30 hectáreas)			18,648,846.71	0.00	0.00			9,347,100.52			50.13%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021**

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CRÉDITO FINANCIERO MONTO			ETAPACIÓN		AVANCE %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PACADA	EN TRÁMITE		
	DOISU-UN.F.-1.067-20	25		CONSORCIO ALZOR ALZOR S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de 10 Señales de tránsito en la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	30/12/2020		36,132,445.00	0.00	0.00			10,369,832.06		28.72%		
	DOISU-UN.F.-1.071-20	25		PROCEDES S DE CV	Reparación y mantenimiento de 10 Señales de tránsito en la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	20/12/2020		20,173,410.00	0.00	0.00			2,132,772.50		10.57%		
	DOISU-UN.F.-1.069-20	25		COMODIA FID	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	15/09/2020		15,380,136.84	0.00	0.00			14,565,396.18		94.65%		
	DOISU-UN.F.-1.069-20	25		GLOBAL Y ETERNA	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	26/01/2020		26,917,505.05	0.00	0.00			14,078,152.50		52.11%		
	DOISU-UN.F.-1.069-20	25		GRUPO BENI SA DE CV	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	30/09/2020		30,696,653.67	0.00	0.00			14,078,871.66		45.41%		
	DOISU-UN.F.-1.061-20	25		TALLER CENTRAL DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	21/06/2020		21,602,309.46	0.00	0.00			10,906,602.22		47.65%		
	DOISU-UN.F.-1.062-20	25		GRASYS	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	17/03/2020		17,303,912.79	0.00	0.00			10,513,029.67		60.76%		
	DOISU-UN.F.-1.062-20	25		DELECTRIC S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	27/03/2020		27,603,645.04	0.00	0.00			21,561,643.14		77.94%		
	DOISU-UN.F.-1.064-20	25		CONSTRUCTORA ELITE S DE CV	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	30/04/2020		30,448,836.47	0.00	0.00			16,813,610.25		55.22%		
	DOISU-UN.F.-1.069-20	25		SMART PANEL S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	20/06/2020		20,960,737.76	0.00	0.00			12,214,853.13		58.44%		
	DOISU-UN.F.-1.066-20	25		DE C C CONCRETOS	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	28/04/2020		28,014,400.43	0.00	0.00			16,640,079.22		59.42%		
	DOISU-UN.F.-1.067-20	25		CONCRETA S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	20/01/2020		20,481,753.86	0.00	0.00			6,696,752.69		34.14%		
	DOISU-UN.F.-1.069-20	25		CONCRETA S.A. DE C.V.	Sustitución de luminarias en viales de la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	19/01/2020		19,610,586.78	0.00	0.00			3,040,334.87		15.53%		
	DOISU-2019-040-PSU-230	15		ALUMBRADO MUNICIPAL S.A. DE C.V.	Prestación de servicios a largo plazo para la iluminación pública en la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	502,306,611.64		502,306,611.64	0.00	0.00			251,129,435.52		50.00%		
	SCORCECOMAF MAS/51/2021	15		GRUPO CONSULTOR E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Prestación de servicios de asesoría, control técnico y supervisión de la ejecución de obras de infraestructura de agua potable en la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	14,228,734.20		14,228,734.20	0.00	0.00			3,140,290.71		22.17%		
	SCORCECOMAF MAS/55/2021	15		GRUPO CONSULTOR E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Prestación de servicios de asesoría, control técnico y supervisión de la ejecución de obras de infraestructura de agua potable en la zona de la Avenida 1 y Calles 1 y 2 de la ciudad de México	4,730,261.15		4,730,261.15	0.00	0.00			4,730,261.15		100.00%		

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL PERIODO		AL
	EN TRÁMITE	FÍSICO FINANCIERO	
PAGOS			
638,097,874.52	0.00	0.00	18.75

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,530,527,001.73	0.00	0.00
		AMORTIZADO
		0.00
		POR AMORTIZAR
		0.00

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que la áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requista este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concentre la información de todas las áreas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-3256

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de agosto de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 31 de agosto de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE


M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com
Carlos Vladimir Cortez Escandón. – Jefe de Unidad Departamental de Clausura de rellenos Sanitarios. -sub.jud.cs@gmail.com
Expediente

Anexo (1 Hojas)

FOLIO DETDFRSU 1244 EXTERNA

ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021 CON CORTE 31 DE AGOSTO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	

ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
		FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00%	0.00%

AUTORIZÓ

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-09-13. 03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.04** de fecha 03 de septiembre de 2021, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 23 de septiembre de 2021, se llevará a cabo la **Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **31 de agosto del ejercicio 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe de Avance Físico-Financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al **31 de agosto del ejercicio 2021**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 Y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, recepciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-2732
JACF/LASS/PBB/vcg



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							EJERCIDO vs PROGRAMADO %	EJERCIDO vs MODIFICADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	COMPROMISO EJERCIDO 12			
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN 020ML0035)	PORCENTAJE	0.00	260,627,959.70	260,627,959.70	100.0%	155,782,289.33	141,361,643.70		54.2%	90.7%
TOTAL GENERAL						0.00	260,627,959.70	260,627,959.70	100.0%	155,782,289.33	141,361,643.70		54.2%	90.7%



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-AGOSTO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
		CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTOSSA DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LAS AGUILLAS, ZACATEPEL, AV ROMULO O'FARRIL AV SANTA ANA Y AV CANAL DE MIRAMONTES, VALIDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN Y TLALPÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,587.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,720,841.58	56.60	54.70	54.70	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-F-1-056-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA GLOBAL Y ETERNA S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV EJERCITO NACIONAL AV 5 DE MAYO, CALZADA MEXICO TACUBA AV DE LAS GRANJAS, VALIDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.26	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,297,470.65	78.00	52.58	52.58	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-F-1-060-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ. S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE, VALIDADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,566.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,387,442.54	80.00	45.95	45.95	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-F-1-061-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV RIO SAN JOAQUÍN Y VALADES DE LA RED VAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11,138,077.73	90.00	48.17	48.17	EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-AGOSTO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
		CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 2 SUR VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,783,368.28	-	83.16	73.14	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y GUSTAVO A MADERO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25,118,753.99	-	96.50	89.89	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE, EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	21,076,466.68	-	79.00	68.53	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV ALFONSO REYES, AV CONSTITUYENTES, BOSQUES DE LA REFORMA Y PASO DE LAS PALMAS VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12,425,782.55	-	67.00	58.66	EN PROCESO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 31-AGOSTO-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 4 SUR, VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	28 207 374 14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	21 727 051 55	-	56 00	76 78	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S KEDPA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	20 698 608 94	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8 558 327 74	-	67 00	41 35	EN PROCESO
-	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VALDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	19 812 572 92	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3 248 320 81	-	58 00	16 40	EN PROCESO

NOTA: El porcentaje de avance físico y financiero corresponde a los ejercicios 2020 y 2021, asimismo el financiero esta calculado con las estimaciones tramitadas en el mismo periodo.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
263 262 199 37	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR
		NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO %
PAGADAS TRAMITADAS	FÍSICO FINANCIERO
- 156 482 134 50	81 1145 60 58



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-09-10.01

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD


P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.06**, con fecha del 03 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de agosto del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de agosto del ejercicio 2021. Así mismo los formatos: Adjudicación de Contratos y Evolución de Gasto de Inversión le corresponden a La Dirección De Administración De Apoyo a Servicios Urbanos Y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gamil.com

MLO/eaco

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

AGOSTO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCION	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	C/IVA	FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO					
RECURSOS LOCALES											
1	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
2	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
3	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	100.00%	96.07%	CONTRATO BIANUAL	
4	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	100.00%	100.00%	CONTRATO BIANUAL	
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE ARAGÓN"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
6	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-039-20	AM CENT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
7	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,299,847.44	100.00%	91.15%	CONTRATO BIANUAL	
8	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
9	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ZOOLÓGICO DE ARAGÓN"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
10	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
11	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDVA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	100.00%	97.52%	CONTRATO BIANUAL	
12	SUPERVISIÓN	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	100.00%	100.00%	CONTRATO BIANUAL	
13	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	100.00%	100.00%	CONTRATO BIANUAL	
14	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MÉXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	100.00%	97.38%	CONTRATO BIANUAL	
15	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

AGOSTO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCION	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO				
16	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIWSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
17	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
18	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
19	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-002-2021	CONSTRUCCIONES SOMIRP, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	\$24,945,531.73	28.46%	11.60%	
20	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-005-2021	CONSTRUCTORA BALBEK, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "A" (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA)	16/06/2021	15/10/2021	\$40,061,769.47	7.95%	1.45%	
21	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-008-2021	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "B" (CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO)	17/06/2021	16/10/2021	\$20,717,577.66	11.58%	3.26%	
22	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-010-2021	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "C" (ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA)	18/06/2021	17/10/2021	\$46,532,629.95	9.02%	4.26%	
23	OBRA	DGSUS-AD-L-1-012-2021	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DE SENDEROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN)"	01/07/2021	10/10/2021	\$27,410,862.90	4.78%	0.00%	
24	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-014-2021	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO F (IZTAPALAPA)	02/07/2021	11/10/2021	\$23,653,209.80	8.72%	0.80%	
25	OBRA	DGSUS-IPN-L-1-016-2021	MERCADAM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO H (IZTACALCO)	03/07/2021	12/10/2021	\$29,822,605.32	2.13%	0.00%	
26	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
27	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO I (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
28	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO"	13/05/2021	02/10/2021	\$754,983.84	28.46%	16.28%	
31	SUPERVISIÓN	GSUS-AD-L-2-011-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL D CALIDAD PARA LA REHABILITACION SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021, GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN)	09/07/2021	01/11/21	\$821,045.37	3.12%	0.00%	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

AGOSTO 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCION	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FISCO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO					
RECURSOS FEDERALES											
32	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93	45.00%	34.37%	SUSPENSION DE ACTIVIDADES	
33	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACION DEL PASEO MEMORIAL- PANTEON DOLORÉS.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69	38.07%	24.90%	SUSPENSION DE ACTIVIDADES	
34	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACION DE LA ZONA PARQUE CLAUVELL Y PASO DEL CONEJO.	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59	24.02%	7.53%	SUSPENSION DE ACTIVIDADES	
35	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. REHABILITACION DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	22.60%	20.65%	SUSPENSION DE ACTIVIDADES	
36	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-004-21	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE CRI CRI".	09/06/2021	08/12/2021	\$78,938,322.79	15.87%	0.00%		
37	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	90.04%	42.09%	CONTRATO BIENAL	
38	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	39.30%	28.47%	CONTRATO BIENAL	
39	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y COXACAN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28	44.05%	35.77%	CONTRATO BIENAL	
40	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	48.80%	36.30%	CONTRATO BIENAL	
41	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93	71.35%	27.94%	CONTRATO BIENAL	
42	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74	60.90%	50.77%	CONTRATO BIENAL	
43	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDIAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	41.70%	25.34%	CONTRATO BIENAL	
44	OBRA	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDIA TLAPAN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	48.70%	19.18%	SE SUSPENDIO EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2021 con corte al 31 de Agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2021
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1361 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.05, de fecha 03 de septiembre de 2021, mismo en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de agosto del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de agosto de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 4143 y 4145
HEA/ABA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 06 de septiembre de 2021
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/603/2021

Lic. Samuel Gudiño Rivera
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de
Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité
De Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos
Y Sustentabilidad.
Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez en atención al Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.07, mediante el cual solicita el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de agosto del presente año, y el cual se debería llenar en los formatos: Adjudicación de contratos, Avance Físico Financiero y Evolución de Gasto de Inversión.

Al respecto informo a usted que esta Coordinación no cuenta con información por lo cual no aplica en los formatos antes referidos.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos



c.c.p.- Expediente. CAVEP 2408
MAFA/GFT/VMZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,530,527,001.73	638,097,874.52
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
(AVANCE AL 31-AGOSTO-2021)
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
0.00	260,627,959.70	1. Licitación Pública	11	260,627,959.70	141,361,643.70
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00	
		5. Contratos Adjudicados Directamente	0	0.00	
0.00	260,627,959.70	Totales	11	260,627,959.70	141,361,643.70

Vo. Bo.
ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó
D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	1. Licitación Pública	33	\$ 945,975,916.84	\$ 638,097,874.52
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	2	\$ 5,285,585.67	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	2	\$ 48,825,339.73	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	NA	
		5. Contratos Adjudicados Directamente	10	\$ 9,090,272.40	
		6. PPS CAPITULO 6000			
		Prestación de servicios a largo plazo, para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el bosque de chapultepec, centro histórico y diversas vialidades de la red vial primaria de la CDMX.	3	\$ 521,349,887.09	
		Prestación de servicios de supervisión, control técnico y seguimiento para la prestación de servicios a largo plazo (PPS) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Red Vial Primaria de la CDMX			
1,053,396,366.00	2,290,053,182.93	Totales	50	1,530,527,001.73	638,097,874.52



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
9ª SESIÓN ORDINARIA 2021
Septiembre 23, 2021

6. Asuntos Generales