

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	METAS	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	MONTO A EJECUTAR EN 2021	AVANCE EJERCICIO 2021		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOV-AD-F-1-321-20	25	AD	BVBCO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CALZADA MEXICO-TACUBA TRAMO ENTRE AVENIDA DE GUERRAVACA A LA AV ROSALES OBRAS E27, E28, E29 Y E30	• SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	25/12/2020	04/09/2021	\$2,099,930.74	\$2,076,891.43	100.00%	52.62%	
2	DGOV-LPN-F-1-322-20	25	LPN	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CALZADA MEXICO-TACUBA TRAMO CIRCUITO INTERIOR A AV INSURGENTES	• 3.25 KM DE VALIDAD PARA INTERVENIR LA CIUDAD DE MEXICO. • BENEFICIO DE MOVILIDAD PARA TODA LA POBLACION, INCLUYENDO VISITANTES Y POBLACION FLOTANTE • MEJORAR LA MOVILIDAD	30/12/2020	30/08/2021	\$31,999,920.03	\$31,679,920.83	99.90%	48.51%	CONCLUIDO, SE REALIZARA RECORRIDO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, SE REPORTARA AL 100% EN CASO DE NO PRESENTAR DETALLES
3	DGOV-LPN-F-1-323-20	25	LPN	DISEÑO Y CONSTRUCCION JIMBAR, S.A. DE C.V	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CALZADA MEXICO-TACUBA TRAMO AV INSURGENTES A LA AVENIDA ROSALES	• 3.25 KM DE VALIDAD PARA INTERVENIR LA CIUDAD DE MEXICO. • BENEFICIO DE MOVILIDAD PARA TODA LA POBLACION, INCLUYENDO VISITANTES Y POBLACION FLOTANTE • MEJORAR LA MOVILIDAD	30/12/2020	30/08/2021	\$22,952,465.28	\$22,722,940.63	100.00%	39.10%	
4	DGOV-AD-F-1-348-20	25	AD	RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CALZADA MEXICO-TACUBA TRAMO INTERIOR	• 3.25 KM DE VALIDAD PARA INTERVENIR LA CIUDAD DE MEXICO. • BENEFICIO DE MOVILIDAD PARA TODA LA CIUDADANIA, INCLUYENDO VISITANTES Y POBLACION FLOTANTE • MEJORAR LA MOVILIDAD	31/12/2020	31/08/2021	\$27,716,391.86	\$27,439,227.74	99.80%	37.40%	CONCLUIDO, SE REALIZARA RECORRIDO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, SE REPORTARA AL 100% EN CASO DE NO PRESENTAR DETALLES
5	DGOV-AD-F-1-350-20	25	AD	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CALZADA MEXICO-TACUBA TRAMO INTERIOR SUPERVISION IPF-113	• 3.25 KM DE VALIDAD PARA INTERVENIR LA CIUDAD DE MEXICO. • BENEFICIO DE MOVILIDAD PARA TODA LA CIUDADANIA, INCLUYENDO VISITANTES Y POBLACION FLOTANTE • MEJORAR LA MOVILIDAD	31/12/2020	31/08/2021	\$14,996,348.69	\$14,446,385.20	92.00%	67.25%	EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA HA SIDO OCASIONADO POR PROBLEMAS ENCUENTRAN UBICADOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN VIA PÚBLICA


MIRO LUIS JULIÁN CÁRDENAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL


INC. ELEGCA ANTIPLANTION
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (CAPITALIDAD 2020), INFRAESTRUCTURA PEATONAL 1ra. SECCIÓN
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	METAS	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	MONTOS A EJECUTAR EN 2021	AVANCE EJERCICIO 2021		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
1	DOGV-IR-F-2-359-20	25	IR	IMPULSANO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO FERNANDO ALENCASTRE" EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	31/12/2020	26/09/2021	\$1,589,894.61	\$1,566,036.34	21.00%	18.65%	CONTRATO BIENAL EL AVANCE FINANCIERO QUE SE MUESTRA ES EL LOGRADO EN EJERCICIO 2021 (EDICIÓN A LO CERO), TERMINACIÓN ANTECIPADA
2	DOGV-AD-F-1-362-20	25	AD	EDIFICACIONES Y OBRAS SANTA FE S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN CALZADA MOLINO DEL REY Y ENTORNO FERNANDO ALENCASTRE	43,190 M2 DE CONSTRUCCIÓN	31/12/2020	16/09/2021	\$78,404,730.54	\$75,640,983.23	17.10%	10.84%	CONTRATO BIENAL EL AVANCE FINANCIERO QUE SE MUESTRA ES EL LOGRADO EN EJERCICIO 2021 (EDICIÓN A LO CERO), TERMINACIÓN ANTECIPADA

INC. DAVID JUAN CALDERON HALLA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INC. ÉRICHA SANTILLAN LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

11	DGOV-AD-F-1-334-20	25	AD	GRUPO CONSTRUCTOR TCASA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN CALZADA ACUQUETO, TRAMO HUAPULCO A PERIFÉRICO, CALZ. ACOPPA, TRAMO TLALPANA A PERIFÉRICO, CANAL NACIONAL, TRAMO PERIFÉRICO A CANDELA RÍO LÓPEZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	107,244 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	26/04/2021	14/07/2021	17/02/2021	07/03/2021	\$9,389,093.24	\$9,389,093.24	69.00%	16.63%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO CONVENIO DE ANTICIPACION EN TRAMITE DE TIEMPO
12	DGOV-AD-F-1-335-20	25	AD	ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN PUENTE DE PARQUE LIRA Y OBSERVATORIO EN DISTRIBUIDOR COMPLETO, EJE 3 SUR DE LA EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	210,895 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	16/09/2021	18/11/2021	14/06/2021	16/09/2021	\$28,021,585.42	\$29,021,685.42	100.00%	99.92%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
13	DGOV-AD-F-1-336-20	25	AD	ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AV. DE LAS AGUILAS DE CENTENARIO A PERIFÉRICO CALZ. DESBOTO DE LOS LEONES DE PERIFÉRICO A ACCESO DEL BOSQUE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	167,833 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	21/06/2021	19/09/2021			\$32,799,491.24	\$32,799,491.24	100.00%	23.87%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE INGRESO
14	DGOV-LPN-F-1-337-20	25	LPN	PEA CAPITAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN DE CROYA, TRAMO VADUETO RÍO DE LA PIEDRA, TRAMO PUERTO DE LA VALLADA, TRAMO PUERTO DE LA VALLADA A AV. DE LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	96,808 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	10/05/2021	18/09/2021			\$41,997,781.49	\$41,997,781.49	100.00%	100.00%	LIQUIDACION
15	DGOV-AD-F-1-338-20	25	AD	INNOVACION ARQUITECTONICA GENESIS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AV. POLITECNICO, TRAMO EJE CENTRAL, AV. CIEN METROS A AV. TIGOMAY, AV. TENAYUCA, TRAMO: CIEN METROS A VALLEJO, OTONO DE MENDIZABAL, TRAMO: MIGUEL BERNARDO A AV. MARAFILAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	198,647 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	30/12/2020	17/02/2021	30/12/2021	06/06/2021	\$28,642,061.18	\$29,355,640.57	100.00%	98.04%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
16	DGOV-LPN-F-1-339-20	25	LPN	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN AV. CERVANIA, TRAMO CALZADA VALLEJO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	28,880 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	28/09/2021	30/10/2021			\$50,812,016.31	\$50,812,016.31	0.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO SUSPENSION TEMPORAL
17	DGOV-LPN-F-1-340-20	25	LPN	GRUPO FERRETERO VALUAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MACRO EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA UTILIZACION DE OPERADORES, AYUDANTES Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE TRENE DE REPAVIMENTACION	27000 M2, EN MAPEO	15/01/2021	30/06/2021	15/01/2021	19/07/2021	\$41,948,326.51	\$41,948,326.51	100.00%	52.73%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
18	DGOV-AD-F-1-341-20	25	AD	SEMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1).	177,413.71 M DE PINTURA	04/01/2021	15/04/2021			\$16,523,128.74	\$16,523,128.74	100.00%	11.69%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE INGRESO
19	DGOV-AD-F-1-342-20	25	AD	BILLARD PROJECT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN DIVERSAS VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2).	169,075.25 M DE PINTURA	01/03/2021	30/05/2021			\$19,365,401.92	\$19,365,401.92	100.00%	85.78%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE INGRESO
20	DGOV-AD-F-1-343-20	25	AD	GRUPO FERRETERO VALUAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN RÍO ACADUYA, TRAMO: PERIFÉRICO Y PERIFÉRICO, CHIAVITTO, TRAMO: MOLINO DEL REY Y PASO DE LA REFORMA, PROLONGACIÓN PASO DE LOS LAURELES, TRAMO: LOMA DEL RECUERDO Y PASO DE LAS LLAS, MOLINOS, TRAMO: CIRCUITO INTERIOR Y PERIFÉRICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	81,345 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	06/09/2021	10/10/2021			\$40,232,102.33	\$40,232,102.33	52.00%	17.99%	PRIMEIRA ESTIMACION
21	DGOV-AD-F-1-344-20	25	AD	PEA CAPITAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN CALZADA ACUQUETO, TRAMO: CALZADA DE TLALPANA Y VADUETO TLALPANA, LEONORO VALLE, TRAMO: PIRANA Y HERIBERTO CASTILLO, PERIFÉRICO SUR LATERAL, PONENTE, TRAMO: PICACHO AUISCO A CIRCUITO AZTECA, ALVARO OBREGON, TRAMO: EJE 1 PONENTE Y VALLEJO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	148,600 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	11/10/2021	30/10/2021			\$60,741,167.56	\$60,741,167.56	0.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
22	DGOV-AD-F-1-345-20	25	AD	GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS GIMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN CALZADA ACUQUETO, TRAMO: OCEANIA Y AV. 416, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	86,464 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	30/09/2021	02/11/2021	16/05/2021	19/07/2021	\$42,914,391.48	\$42,914,391.48	100.00%	100.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
23	DGOV-AD-F-1-346-20	25	AD	GRUPO FERRETERO VALUAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO: AV. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL Y PASO DE LA REFORMA, CIRCUNVALACION, TRAMO: EJE 2 NORTE Y EJE 3 OTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	81,345 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	26/07/2021	03/09/2021			\$36,649,082.04	\$36,649,082.04	100.00%	43.28%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE INGRESO
24	DGOV-AD-F-1-347-20	25	AD	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN LOMA DE LA PALMA, BOSQUE DE LA REFORMA, TRAMO: PASOS DE LA REFORMA A MÉXICO TACUBA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	96,072 M2 DE REPAVIMENTACIÓN	15/03/2021	03/05/2021			\$42,798,099.41	\$42,798,099.41	100.00%	35.28%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE INGRESO

31	DGOV-AD-F-2-366-20	26	AD	CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION DE RIO TACUBAYA, TRAMO: PERIFERICO Y EJE 5 PTE: NMAS DE ARENA, TRAMO: PERIFERICO Y AV DE LASTORRES, MEXICO CONTRERAS, TRAMO: CACAYCO Y AV DE LA REFORA, PROL. PASO DE LOS LAURELES, TRAMO: LOMA DEL RECUERDO A PASO DE LAS LLAS, MOLINOS, TRAMO: LOMA OBSERVATORIO (DISTRIBUIDOR COMPLETO), EJE 3 SUR, TRAMO: DE VADUCTO MIGUEL ALEMÁN A AV. REVOLUCION, EJE 4 SUR, TRAMO: DE MITLA A EJE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	3 SERVICIOS DE SUPERVISION	11/09/2021	29/11/2021	14/06/2021	15/10/2021	\$1,671,000.00	\$1,671,000.00	66.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
32	DGOV-IR-F-2-357-20	25	IR	GRUPO DOS ARQUITECTURA FUNCIONAL, * SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN AV. DEL IMAN DE AZTECAS A CIRCUITO AZTECA, AV. TLAHUAC DE LA TURBA A NARCISO MENDOZA, SAN RAFAEL, ATLIXCO DE SAN RAFAEL, A ATLIXCO A TLAHUAC, TLUXEHUALCO, TLAHUAC, TLUXEHUALCO, TRAMO: DIVISION DEL NORTE A DOCTOR JUAN PALOMO MARTINEZ, AV. DE LA TURBA TRAMO: AV. TLAHUAC, CONJUNTO PERITO DE LA TURBA TRAMO: AV. TLAHUAC, CALZADA DE LA TURBA A ACUEDUCTO, TRAMO: CALZADA DE TLALUPAN Y VADUCTO TLALUPAN, LEONARDO VALLE, TRAMO: PIRAMIA A HERIBERTO CASTILLO, PERIFERICO SUR (LATERAL, PONIENTE), TRAMO: DE PICACHO ALUSCO A CIRCUITO AZTECA, ALVARO OBREGON, TRAMO: EJE 1 PONIENTE Y VALADOLID, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1 SERVICIOS DE SUPERVISION	11/09/2021	26/11/2021	13/05/2021	08/11/2021	\$2,923,134.00	\$2,923,134.00	55.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
33	DGOV-IR-F-2-356-20	25	IR	GRUPO PLUMJE, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN AVENIDA PONIENTE 134 DE AV. CUYLÁN A CALZADA VALLEJO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1 SERVICIOS DE SUPERVISION	23/06/2021	04/11/2021			\$1,296,013.32	\$1,296,013.32	0.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, SUSPENSION TEMPORAL
34	DGOV-AD-F-2-360-20	25	AD	MEGAORRAS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA PAQUETE 1 Y 2, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1 SERVICIOS DE SUPERVISION	01/01/2021	16/05/2021	17/02/2021	04/06/2021	\$1,002,216.80	\$1,002,216.80	100.00%	0.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
35	DGOV-AD-F-2-361-20	25	AD	ICMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES PRIMARIAS DEL PAQUETE 3 Y 4, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1 SERVICIOS DE SUPERVISION	26/04/2021	21/12/2021			\$1,002,216.80	\$1,002,216.80	60.15%	5.00%	EN PROCESO


 ING. DAVID OMAR CALDERÓN HUALAL
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


 ING. ERICKA SANTILLÁN LEÓN
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL