


INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NO ENVIÓ EL REPORTE

1400-127

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

128



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO**
COORDINACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

Ciudad de México, a 16 de abril de 2025
FCH/DG/CDI/130/2025

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTRO DE OBRA PÚBLICA Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E

Por este medio, y de acuerdo al **formato de Inversión Pública por Unidad Responsable**, el cual tiene por objetivo informar a las 16 Alcaldías en que se divide la Ciudad de México, las obras que tienen encomendadas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública.

Al respecto, se informa que, este Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra realizando gestiones para la obtención de recursos para rehabilitación de inmuebles del patrimonio histórico y cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el presente ejercicio fiscal 2025, este Fideicomiso no cuenta con contratos de obra pública formalizados; por lo que, en su momento se estará informando a esa Dirección a su digno cargo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arq. Javier Olmos Monroy
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario

C.c.e.p. M.E.H. Loredana Montes López. Directora General. FCHCMDX
Alejandro Avila Cruz. JUD de Supervisión. FCHCMDX
JOM/iamh



129



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

130



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Ciudad de México, a 15 de abril de 2025

Clave: 70200
GOM/25-0840

Asunto: Comité de Obras Públicas S.T.C.
Referencia: Inversión Pública 2025

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/000014/2025 de fecha 02 de enero de 2025 y al acuerdo **33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a través del cual se estableció reportar mensualmente el **"FORMATO DE INVERSIÓN PÚBLICA"** únicamente para conocimiento de ese Comité.

En respuesta a su oficio CDMX/SOBSE/DGPEST/DICNROP/0222/2025 de fecha 04 de abril de 2025, a través del cual hace de conocimiento que, el formato enviado corte al 28 de febrero no aparece la columna de *"Avance Financiero"*.

Al respecto, con la finalidad de dar atención a su petición, se adjunta el formato de inversión pública con **corte al 28 de febrero y 30 de marzo** del presente, con la información correspondiente a esta Gerencia a mi cargo.

Sin embargo, es importante mencionar que, el formato aprobado a través del acuerdo 33-06-2022 no consideraba la columna de avance financiero, por lo que, solicito de la manera más atente, se informe si es que se modificó dicho acuerdo.

ATENTAMENTE

ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Ing. Omar Moya Rodríguez. -Subdirector General de Mantenimiento.
C.G. GOM25-487_78
SARE/AMJE



Recibí 16-

131



2025
Año de
La Mujer





Impuestos en Peso Mexicano Nacional incluye el IVA

ORDEN CONSTRUCTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA	REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO				
1	SDGM-GOM-IR-2-01/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECURSIVOS, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-2148	Aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	30-ago-2025	\$11,926,541.59	52.25%	0.00%	
2	SDGM-GOM-IR-2-02/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	SEUS SISTEMAS ECOLÓGICOS INGENIERIA EN SANEAMIENTO, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-6938	Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones e Intersecciones de toda la Red del Sistema de Transporte Colectivo, en la que se descargan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	30-ago-2025	\$9,961,227.78	32.11%	0.00%	
3	SDGM-GOM-IR-2-03/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DIPER, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-6582	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante la reparación de rejillas de ventilación y limpieza de charolas pluviales en la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	31-jul-2025	\$9,984,815.28	30.26%	0.00%	
4	SDGM-GOM-LP-2-04/25	Recursos Locales	Licitación Pública	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-1221	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de mantenimiento sistemático en la nave de depósito Pantitlán Línea 9 del S.T.C.	Nave de Garaje Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	31-dic-2025	\$299,651,459.36	1.70%	0.00%	
5	SDGM-GOM-LP-2-05/25	Recursos Locales	Licitación Pública	ÉPSILON INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-1898	Obras complementarias para la renovación de estaciones de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	30-may-2025	\$29,264,300.36	29.30%	0.00%	
6	SDGM-GOM-LP-2-06/25	Recursos Locales	Licitación Pública	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-964	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante la sustitución de techumbres y reparación de canales y bajadas pluviales en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	30-dic-2025	\$14,993,576.59	22.03%	0.00%	
7	SDGM-GOM-LP-2-07/25	Recursos Locales	Licitación Pública	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-5646	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de revisión general de los talleres El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones que albergan el Taller de Mantenimiento El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	31-dic-2025	\$280,224,511.89	34.37%	0.00%	
8	SDGM-GOM-LP-2-08/25	Recursos Locales	Licitación Pública	REGUT CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-5579	Trabajos para la renovación de las instalaciones civiles y electromecánicas de la sala operativa del PCC-II del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones del PCC-II del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	30-jun-2025	\$19,801,119.97	19.34%	0.00%	
9	SDGM-GOM-LP-2-09/25	Recursos Locales	Licitación Pública	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-8632	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante el traslado de filtraciones en la Red del S.T.C.	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	06-feb-2025	30-sep-2025	\$19,499,626.96	25.92%	0.00%	


Imparte el Precio Mensual Nacional incluye el IVA

ORDEN CONTRACTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA	REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO				
1	SDGM-GOM-IR-2-07/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. de C.V.	Y GCDMX-SOS-2148	Aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	30-ago-2025	\$11,926,541.59	21.18%	0.00%	
2	SDGM-GOM-IR-2-07/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	SEUS SISTEMAS ECOLÓGICOS UNIVERSALES EN SANEAMIENTO, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-6038	Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones e instalaciones de toda la Red, edificios, talleres, red de drenaje exterior, en la que se incluye la conservación del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	30-ago-2025	\$9,561,227.78	13.95%	0.00%	
3	SDGM-GOM-IR-2-07/25	Recursos Locales	Invitación Restringida	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DIPER, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-6582	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante la reparación de pilas de ventilación y limpieza de charolas pluviales en la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	01-feb-2025	31-jul-2025	\$9,984,815.26	8.23%	0.00%	
4	SDGM-GOM-IP-2-07/25	Recursos Locales	Licitación Pública	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-1221	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de mantenimiento sistemático en la nave de depósito Pantitlán Línea 9 del S.T.C.	Nave de Garaje Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	31-dic-2025	\$299,651,459.36	0.00%	0.00%	
5	SDGM-GOM-IP-2-05/25	Recursos Locales	Licitación Pública	ÉPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.	Y GCDMX-SOS-1898	Obras complementarias para la renovación de estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	30-may-2025	\$29,264,300.36	11.56%	0.00%	
6	SDGM-GOM-IP-2-07/25	Recursos Locales	Licitación Pública	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-004	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante la sustitución de techumbres y reparación de canales y bajadas pluviales en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	30-dic-2025	\$14,993,576.59	12.18%	0.00%	
7	SDGM-GOM-IP-2-07/25	Recursos Locales	Licitación Pública	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-5646	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de revisión general de los talleres El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo.	Instalaciones que albergan al Taller de Mantenimiento El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	31-dic-2025	\$260,224,511.89	22.10%	0.00%	
8	SDGM-GOM-IP-2-08/25	Recursos Locales	Licitación Pública	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-5379	Trabajos para la renovación de las instalaciones civiles y electromecánicas de la sala operativa del PCC-II del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones del PCC-II del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	30-jun-2025	\$19,801,119.97	1.13%	0.00%	
9	SDGM-GOM-IP-2-05/25	Recursos Locales	Licitación Pública	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-8632	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias mediante el tratado de filtraciones en la Red del S.T.C.	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	05-feb-2025	30-sep-2025	\$19,499,626.96	14.04%	0.00%	

8.2

Secretaría de Obras y Servicios (Evolución al 31 de marzo del 2025)

134



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 16 de abril de 2025
CDMX/SOBSE/DGAF/16-04-2025/ 05

ACUSE

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/000022/2025, y con el fin de integrar la carpeta de trabajo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, al respecto; me permito enviar la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de acuerdo a lo siguiente:

- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de la Secretaría de Obras y Servicios, con cifras al 31 de marzo de 2025.
- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025, Capítulo 6000 "Inversión Pública" por Unidad Administrativa (con cifras al 31 de marzo de 2025): Dirección General de Servicios Técnicos, Dirección General de Construcción de Obras Públicas, Dirección General de Obras para el Transporte, Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.c.p. Arq. Raúl Basulto Luviano - Secretario de Obras y Servicios. - secretarioobrasyservicios@cdmx.gob.mx
C.P. Igaías Quevedo Salinas. - Director de Finanzas. - sobse20fin@gmail.com
Arq. Ricardo Sánchez Hernández. - Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública. - arq.ricardosanchez@gmail.com
Lic. Jairo de Jesús Toriz Gilveja. - Subdirector de Normas y Registros. - ziro199@gmail.com
Lic. Obadi Rubén Ceballos Contreras. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. - oic_sobse@cdmx.gob.mx
C.P. María Patricia Sierra Manella. - Subdirectora de Programación y Control Presupuestal. - maicerram@cdmx.gob.mx

MESM/EEBA/cvzp

ATENDE TURNO DGAF/008 SPCP 0027

135



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCLUIDAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)													
FI	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO VL. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO VL. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
2	1		TOTAL		8,105,778.36	7,947,576.67	880,744.40	11.1%	729,333.74	280,280.00	600,464.40	3.5%	38.4%
1	1	084	Desarrollo Social		417,082.50	417,082.50	0.00	0.0%	83,079.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			Protección Ambiental		276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			Ordenación de Resechos		276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			Recalcificación, Tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Indice	276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2	4	024	Vivienda y Servicios a la Comunidad		140,332.50	140,332.50	0.00	0.0%	28,066.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			Alumbrado Público		140,332.50	140,332.50	0.00	0.0%	28,066.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	140,332.50	140,332.50	0.00	0.0%	28,066.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%
3	4		Desarrollo Económico		7,688,695.86	7,530,494.17	880,744.40	11.7%	646,254.74	280,280.00	600,464.40	3.7%	43.4%
			Minería, Manufacturas y Construcción		7,688,695.86	7,495,734.94	845,985.18	11.3%	611,495.52	245,520.78	600,464.40	3.3%	40.2%
			Construcción		7,688,695.86	7,495,734.94	845,985.18	11.3%	611,495.52	245,520.78	600,464.40	3.3%	40.2%
		024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	7,688,695.86	7,495,734.94	845,985.18	11.3%	611,495.52	245,520.78	600,464.40	3.3%	40.2%
5	6		Transporte		0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%
			Otros Relacionados con Transporte		0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%
		245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Indice	0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA INDEPENDENCIA



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)							COMROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO B = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6				
3	4	3	024	TOTAL Desarrollo Económico Minería, Manufacturas y Construcción Construcción Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)															
L	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	i								
							ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO V ₁ MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V ₂ PROGRAMADO 9 = 6 / 5
					TOTAL		3,207,810.86	3,084,230.25	717,577.37	23.3%	420,939.62	144,854.48	572,722.89	4.7%	34.4%
3					Desarrollo Económico		3,207,810.86	3,084,230.25	717,577.37	23.3%	420,939.62	144,854.48	572,722.89	4.7%	34.4%
4					Minería, Manufacturas y Construcción		3,207,810.86	3,084,230.25	717,577.37	23.3%	420,939.62	144,854.48	572,722.89	4.7%	34.4%
			3		Construcción		3,207,810.86	3,084,230.25	717,577.37	23.3%	420,939.62	144,854.48	572,722.89	4.7%	34.4%
				024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	3,207,810.86	3,084,230.25	717,577.37	23.3%	420,939.62	144,854.48	572,722.89	4.7%	34.4%

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)														
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMISO TOTAL	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER	EJERCIDO Vt. MODIFICADO	EJERCIDO Vt. PROGRAMADO
						1	2	3	4 = 3 / 2	5	6	7	8 = 6 / 2	9 = 6 / 5
3	4	3		TOTAL		3,000,000.00	2,899,957.24	34,759.22	1.2%	34,759.22	34,759.22	0.00	1.2%	100.0%
				Desarrollo Económico		3,000,000.00	2,899,957.24	34,759.22	1.2%	34,759.22	34,759.22	0.00	1.2%	100.0%
				Minería, Manufacturas y Construcción		3,000,000.00	2,845,198.02	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
				Construcción	Indice	3,000,000.00	2,845,198.02	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública		3,000,000.00	2,845,198.02	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
				Desarrollo Social		0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%
				Transporte		0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%
				Otros Relacionados con Transporte		0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte pública	Indice	0.00	34,759.22	34,759.22	100.0%	34,759.22	34,759.22	0.00	100.0%	100.0%

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)									
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO V4. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V4. PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
2	1	1	084	TOTAL		1,048,957.50	1,091,607.73	22,650.23	2.1%	195,493.12	22,650.23	0.00	2.1%	0.00	11.6%
				Desarrollo Social		417,082.50	417,082.50	0.00	0.0%	83,079.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
				Protección Ambiental		276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
				Ordenación de Desechos		276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
3	4	3	024	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Indice	276,750.00	276,750.00	0.00	0.0%	55,012.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
				Vivienda y Servicios a la Comunidad		140,332.50	140,332.50	0.00	0.0%	28,066.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
				Alumbrado Público	Indice	140,332.50	140,332.50	0.00	0.0%	28,066.50	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
				Construcción y supervisión de infraestructura pública		651,875.00	674,525.23	22,650.23	3.4%	112,414.12	22,650.23	0.00	3.4%	20.1%	
4	3	3	024	Minería, Manufacturas y Construcción		451,875.00	674,525.23	22,650.23	3.4%	112,414.12	22,650.23	0.00	3.4%	20.1%	
				Construcción		651,875.00	674,525.23	22,650.23	3.4%	112,414.12	22,650.23	0.00	3.4%	20.1%	
				Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	651,875.00	674,525.23	22,650.23	3.4%	112,414.12	22,650.23	0.00	3.4%	20.1%	
						651,875.00	674,525.23	22,650.23	3.4%	112,414.12	22,650.23	0.00	3.4%	20.1%	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2025, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2025 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
3	4	3	024	TOTAL		829,010.00	906,540.67	105,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.6%	99.8%
				Desarrollo Económico		829,010.00	906,540.67	105,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.6%	99.8%
				Minería, Manufacturas y Construcción		829,010.00	906,540.67	105,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.6%	99.8%
				Construcción		829,010.00	906,540.67	105,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.6%	99.8%
				Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	829,010.00	906,540.67	105,757.58	11.7%	78,141.78	78,016.08	27,741.50	8.6%	99.8%

**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**

142



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA
DE OBRAS PÚBLICAS

Ciudad de México, a 14 de abril de 2025.

CDMX/SOBSE/DGCOP/SAGJNOP/14.04.25/004

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS
Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Con relación al **Acuerdo 33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México donde se aprobó por unanimidad, el Formato denominado **Inversión Pública por Unidad Responsable**.

Al respecto anexo al presente dicho Formato con la información solicitada, correspondiente a las Áreas Operativas que integran la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con corte al 31 de marzo de 2025.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HÉCTOR TREJO GALINDO
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y
NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.c.e.p. Arq. Juan Javier Granados Barrón. -Director General de Construcción de Obras Públicas. jgranados@cdmx.gob.mx

143

HTG/METO



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE MARZO DEL 2025

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	AVANCE FINANCIERO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				
1	DGCOP-AD-L-1-001-25	150250- NO ETIQUETADO- RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- 2025-ORIGINAL DE LA URG	AD	ASCH, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) INDIOS VERDES, UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	28/02/2025	29/03/2025	\$940,238.52	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos
2	DGCOP-AD-L-3-002-25	150250- NO ETIQUETADO- RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- 2025-ORIGINAL DE LA URG	AD	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR (AV. JESÚS GALINDO Y VILLA) ENTRE CALLE T1 Y T3 DE GALINDO Y VILLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	18/03/2025	22/12/2025	\$1,443,612.17	4.87%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
3	DGCOP-LPN-L-4-003-25	150250- NO ETIQUETADO- RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES- 2025-ORIGINAL DE LA URG	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR (AV. JESÚS GALINDO Y VILLA) ENTRE CALLES T1 Y T3 DE GALINDO Y VILLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	20/03/2025	14/12/2025	\$16,649,821.54	1.16%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

Francisco Javier Suárez Delgado
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO - TÉRMINO	MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE TEMPORAL	OBSERVACIONES
1	DGPE/PPS/01/2013	FEDERAL/LOCAL	PPS	Operadora y Mantenedora del circuito	29-nov-13 31-dic-25	\$ 717,277,369.00	20.16%	20.19%	El monto de contrato, corresponde exclusivamente al ejercicio 2025

Elabora:

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Revisa:

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Autoriza:

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2025

[illegible]

146

FIRMA
MTRO. MANUEL GODÍNEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

FIRMA

ING. ARQ. ALAN JONATHAN AMIGÓN ALVARADO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	ALCALDÍA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				

A la fecha los recursos autorizados se encuentran en proceso de adjudicación por lo que no se tienen contratos que informar en el periodo.


Hugo Angel Flores Vázquez
J. U. D. de Supervisión de Construcción D6


Arq. Ascension Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D1


Ing. Arq. Gregorio Alejandro Avila Téllez
Director de Construcción de Obras Públicas D

147

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE


148

NO ENVIÓ EL REPORTE

■ 149

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

150



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Ciudad de México, a 11 de abril de 2025
CDMX/SOBSE/DGOIV/489/2025

MTRA. MARTHA EUGENIA SANCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E

En seguimiento al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/000012/2025, referente al acuerdo 33-06-2022 y el formato denominado: "Inversión Pública por Unidad Responsable", entrego a usted el reporte impreso y digital con corte al 31 de marzo de 2025, para los fines que correspondan.

ANEXO A 9 HOJAS DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ANEXO B 1 HOJA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ANEXO C 1 HOJA DE LA DIRECCION DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ANEXO D 1 HOJA DE LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Sin otro asunto particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALEJANDRO BARRIENTOS GALVAN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



C.c.p.p: Ing. Jacob Cristopher Núñez castro, Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.
Ing. Javier Trujillo Rodríguez, Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial.
Ing. Arq. Milca Vázquez Espinosa, Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial
Arq. Analleli Ramírez Victoria, Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Arq. Víctor Andrés Montoya Pardiñas, Subdirector Técnico de Obras de Infraestructura Vial.
Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura vial
C. Adolfo Eric Robles Montes, Jefe de Estimaciones de Obras de Infraestructura Vial

Elaboro
CBJM

Revisó
ROMA

Autorizo
VAMP



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA: MARZO 2025

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				
1	DOCV-AD-L-2-003-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	15.50%	0.00%	VERUSTIANO CARRANZA, IZTAPALAPA, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO
2	DOCV-AD-L-2-004-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	23.49%	0.00%	VERUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADRERO
3	DOCV-AD-L-2-005-25	15	AD	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	22.40%	0.00%	COYOACÁN, IZTAPALAPA, IZTAPALAPA
4	DOCV-AD-L-2-006-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	16.36%	0.00%	IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN
5	DOCV-AD-L-2-007-25	15	AD	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	20.22%	0.00%	IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN
6	DOCV-AD-L-2-008-25	15	AD	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	10.30%	0.00%	ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO
7	DOCV-AD-L-2-009-25	15	AD	CHIZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	18.50%	0.00%	IZTAPALAPA
8	DOCV-AD-L-2-010-25	15	AD	CHIZA CONSTRUYENDO POR EL BUEN VIVIR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	18.50%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAPAH
9	DOCV-AD-L-2-011-25	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	15.50%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAPAH, XOCHIMILCO, COYOACÁN
10	DOCV-AD-L-2-012-25	15	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	30.95%	0.00%	IZTAPALAPA, VERUSTIANO CARRANZA, CUAUHTEMOC
11	DOCV-AD-L-2-013-25	15	AD	TALLER BELARD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	20.00%	0.00%	GUSTAVO A. MADRERO, CUAUHTEMOC
12	DOCV-AD-L-2-014-25	15	AD	TALLER BELARD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	20.00%	0.00%	BENITO JUÁREZ
13	DOCV-AD-L-2-015-25	15	AD	ARQUITECTURA CHIZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	18.30%	0.00%	CUAUHTEMOC, BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MARZO 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				
14	15	AD	ARQUITECTURA CINZA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	18.30%	0.00%	BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTAPALAPA
15	15	AD	GRUPO CONSTRUCTO CRISDAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	15.39%	0.00%	VERUSTRANO CUBRANZA, GUSTAVO A. MADRERO
16	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	31.50%	0.00%	MIQUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC
17	15	AD	ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	33.20%	0.00%	MIQUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC
18	15	AD	URIEL ALEJANDRO RAMÍREZ CHAVEZ	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	32.50%	0.00%	MIQUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC, ASCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADRERO
19	15	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	30.90%	0.00%	CUAUHTEMOC, ASCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADRERO
20	15	AD	ENGRU ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	26.00%	0.00%	COYOACÁN, TLALPÁN, XOCHIMILCO
21	15	AD	ENGRU ESPACIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	23.00%	0.00%	TLALPÁN
22	15	AD	REGA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	20.15%	0.00%	MIQUEL HIDALGO
23	15	AD	GRUPO CONSTRUCTO CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	17.00%	0.00%	TLALPÁN, CUAUHTEMOC, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN
24	15	AD	GRUPO CONSTRUCTO CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	17.00%	0.00%	XOCHIMILCO
25	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	22.30%	0.00%	CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, VERUSTRANO CUBRANZA, GUSTAVO A. MADRERO, IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ, TLALPÁN, COYOACÁN
26	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26)	26/02/2025	10/06/2025	\$690,181.80	22.30%	0.00%	IZTAPALAPA, IZTACALCO, IZTAPALAPA



INVERSIÓN PÚBLICA

POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

MARZO 2025

NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VICENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				
27	15	AD	SIEMETRA AXIAL CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	23.12%	0.00%	IZTAPALAPA, TLÁHUAC
28	15	AD	MOLING, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	35.74%	0.00%	DEBITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN, TLAPALPA, MAGDALENA CONTRERAS, GUSTAVO A. MADERO.
29	15	AD	BLOQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	27.00%	0.00%	ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, DEBITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, NEPA ALTA, TLÁHUAC, TLAPALPA, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
30	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	25.00%	0.00%	ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, DEBITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, NEPA ALTA, TLÁHUAC, TLAPALPA, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
31	15	AD	RAMOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	28.00%	0.00%	ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, DEBITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, NEPA ALTA, TLÁHUAC, TLAPALPA, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
32	15	AD	RAMOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32)	28/02/2025	10/06/2025	\$590,181.60	29.00%	0.00%	ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, DEBITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, NEPA ALTA, TLÁHUAC, TLAPALPA, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA: MARZO 2025

FOLIO DE REGISTRO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				
33	DGOVAD-L-2-035-25	15	AD	ICCMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33)	28/02/2025	10/09/2025	\$690,181.60	27.00%	0.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JÚAREZ COYOACÁN, CUAJALUPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, MILPA ALTA, TLAXIACO, CARRANZA Y XOCHIMILCO.
34	DGOVAD-L-2-035-25	15	AD	ISIC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	28/02/2025	10/09/2025	\$690,181.60	25.00%	0.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JÚAREZ COYOACÁN, CUAJALUPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, MILPA ALTA, TLAXIACO, CARRANZA Y XOCHIMILCO.
35	DGOVAD-L-2-037-25	15	AD	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35)	28/02/2025	10/09/2025	\$690,181.60	20.00%	0.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JÚAREZ COYOACÁN, CUAJALUPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, MILPA ALTA, TLAXIACO, CARRANZA Y XOCHIMILCO.
36	DGOVAD-L-2-038-25	15	AD	BLOQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 36)	28/02/2025	10/09/2025	\$690,181.60	27.00%	0.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JÚAREZ COYOACÁN, CUAJALUPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, MILPA ALTA, TLAXIACO, CARRANZA Y XOCHIMILCO.
37	DGOVAD-L-2-039-25	15	AD	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 37)	28/02/2025	10/09/2025	\$690,181.60	28.00%	0.00%	ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JÚAREZ COYOACÁN, CUAJALUPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, MILPA ALTA, TLAXIACO, CARRANZA Y XOCHIMILCO.



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MARZO 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				
38	15	AD	DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 38)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	34.89%	0.00%	GUSTAVO A. MADRERO AZCAPOTZALCO.
39	15	AD	DAKI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 39)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	34.89%	0.00%	INGENIERO TECNICO, TIVIERO OBREGÓN, COCACH, XOCHIMILCO, TLAPAL, BENITO JUÁREZ, MAGDALENA CONTRERAS
40	15	AD	ARQUITECTURA, INGENIERIA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 40)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	17.81%	0.00%	TLAPAL, ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS
41	15	AD	TEPEHUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 41)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	32.29%	0.00%	CUAJMALPA DE MORELOS, MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAHUHTÉNCOC.
42	15	AD	TEPEHUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 42)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	31.07%	0.00%	ALVARO OBREGÓN
43	15	AD	PROYECTOS Y ASESORIA DUAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 43)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	17.90%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAHUHTÉNCOC.
44	15	AD	GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	17.95%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAHUHTÉNCOC.
45	15	AD	ISAC INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	37.11%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, ALVARO OBREGÓN, CUAJMALPA DE MORELOS.
46	15	AD	CO-ARCH CONSTRUCTIVO CON ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	18.08%	0.00%	CUAJMALPA DE MORELOS, ALVARO OBREGÓN.
47	15	AD	URIEL ALEJANDRO RAMÍREZ CHAVEZ	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	32.50%	0.00%	18 ALCALDIAS
48	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 48)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	8.60%	0.00%	18 ALCALDIAS
49	15	AD	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 49)	28/02/2025	10/06/2025	\$690,181.60	25.00%	0.00%	18 ALCALDIAS



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

MARZO 2025

ORDEN DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				
50	DOOIV-LPH-L-1-053-25	15	LPH	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 1)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,889,186.22	9.73%	0.00%	VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO.
51	DOOIV-LPH-L-1-054-25	15	LPH	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 2)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,889,186.22	13.20%	0.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO.
52	DOOIV-LPH-L-1-055-25	15	LPH	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 3)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,889,186.22	12.17%	0.00%	COYOACÁN, IZTAPALAPA, IZTACALCO.
53	DOOIV-LPH-L-1-056-25	15	LPH	CONSTRUCTORA GROPIUSCORSA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 4)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,878,205.79	9.33%	0.00%	IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN.
54	DOOIV-LPH-L-1-057-25	15	LPH	GRUPO ARENOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 5)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,893,209.81	9.00%	0.00%	IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN.
55	DOOIV-LPH-L-1-058-25	15	LPH	PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 6)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,885,153.25	10.09%	0.00%	ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO.
56	DOOIV-LPH-L-1-059-25	15	LPH	ZEMPOLTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 7)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,785,934.42	12.01%	0.00%	IZTAPALAPA
57	DOOIV-LPH-L-1-060-25	15	LPH	CONSUTEC, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 8)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,878,907.69	9.24%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAPACHA
58	DOOIV-LPH-L-1-061-25	15	LPH	CONSTRUCCIONES ANA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 9)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,841,313.28	11.21%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAHUAC, XOCHIMILCO, COYOACÁN.
59	DOOIV-LPH-L-1-062-25	15	LPH	TIANGUIS DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 10)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,896,748.40	22.80%	0.00%	IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, CUAUHTÉMOC
60	DOOIV-LPH-L-1-063-25	15	LPH	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 11)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,885,843.50	28.40%	0.00%	GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC.
61	DOOIV-LPH-L-1-064-25	15	LPH	AKUAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 12)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,878,693.27	33.85%	0.00%	BENITO JUÁREZ
62	DOOIV-LPH-L-1-065-25	15	LPH	CONSTRUCCIONES UNIDOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 13)	13/03/2025	10/06/2025	\$8,895,824.15	37.29%	0.00%	CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MARZO 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO SECUENCIAL	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				
63	DGOV/LPH-L-1066-25	15	LPN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 14)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,833,045.53	30.20%	0.00%	BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTAPALAPA
64	DGOV/LPH-L-1067-25	15	LPN	CERFER ARQUITECTURAL DESIGN, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 15)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	26.40%	0.00%	VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. MADRERO
65	DGOV/LPH-L-1068-25	15	LPN	JAYOL S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 16)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,397.13	47.58%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC.
66	DGOV/LPH-L-1069-25	15	LPN	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 17)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,899,769.55	43.17%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC.
67	DGOV/LPH-L-1070-25	15	LPN	A-34 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 18)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,866,838.01	11.40%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC. AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A MADRERO
68	DGOV/LPH-L-1071-25	15	LPN	VIDERE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 19)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,866,473.76	27.65%	0.00%	CUAUHTEMOC. AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A MADRERO
69	DGOV/LPH-L-1072-25	15	LPN	CONSTRUCTORA VIMDESA S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 20)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,678.92	13.00%	0.00%	COYOACÁN, TLALPÁN, XOCHIMILCO
70	DGOV/LPH-L-1073-25	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 21)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	8.43%	0.00%	TLALPÁN
71	DGOV/LPH-L-1074-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 22)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,766,488.73	5.48%	0.00%	MIGUEL HIDALGO
72	DGOV/LPH-L-1075-25	15	LPN	JOCANSU S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 23)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,824,488.73	8.90%	0.00%	TLALPÁN, CUAUHTEMOC. BENITO JUÁREZ, COYOACÁN
73	DGOV/LPH-L-1076-25	15	LPN	G.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 24)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,763,721.24	8.95%	0.00%	XOCHIMILCO
74	DGOV/LPH-L-1077-25	15	LPN	INIUZZE, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 25)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,897,170.17	11.03%	0.00%	CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGÓN, IZTACALCO, BENITO JUÁREZ, TLALPÁN, COYOACÁN
75	DGOV/LPH-L-1078-25	15	LPN	MILCAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 26)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,897,170.17	13.40%	0.00%	IZTACALCO, IZTAPALAPA

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA: MARZO 2025

NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				
76	15	LPI	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HONUS S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 27)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,855,681.59	13.09%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAHUAC
77	15	LPN	GRUPO BENJ. S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 28)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,763,682.27	12.90%	0.00%	BEHITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, TLAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, GUSTAVO A. JEREIRO
78	15	LPN	CENTRAL ECG S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 29)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,884,011.45	31.35%	0.00%	ÁLVARO OBREGÓN, TLAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, COYOACÁN, ACHIHUELCO
79	15	LPN	CONSTRUCTORA RISSKOV, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 30)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,893,227.84	28.38%	0.00%	CUAUHTEMOC, BEHITO JUÁREZ
80	15	LPN	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 31)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,890,338.31	31.87%	0.00%	IZTAPALAPA, BEHITO JUÁREZ
81	15	LPN	CANCALLI COMERCIALIZADORA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 32)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,897,913.26	21.66%	0.00%	IZTAPALAPA, ÁLVARO OBREGÓN, BEHITO JUÁREZ
82	15	LPN	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 33)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,890,338.31	29.34%	0.00%	IZTAPALAPA, BEHITO JUÁREZ, COYOACÁN, BEHITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA
83	15	LPN	CANCALLI COMERCIALIZADORA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 34)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,897,913.26	20.56%	0.00%	COYOACÁN, ÁLVARO OBREGÓN, BEHITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA
84	15	LPN	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 35)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,891,393.31	43.46%	0.00%	IZTAPALAPA, TLAPALAPA, COYOACÁN, TLAPALAPA, BEHITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC
85	15	LPN	SISTEMAS EN CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL ECOHEX, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 37)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,898,739.87	20.31%	0.00%	COYOACÁN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, VENUSTIANO CARRANZA, GUSTAVO A. JEREIRO
86	15	LPN	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 38)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,833,845.53	15.93%	0.00%	GUSTAVO A. JEREIRO, AZCAPOTZALCO
87	15	LPN	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 39)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,884,914.27	20.45%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, BEHITO JUÁREZ, COYOACÁN, XOCOMILCO, TLAPALAPA, BEHITO JUÁREZ, MAGDALENA CONTRERAS
88	15	LPN	TINIGUES DE BIERES RAICES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 40)	13/03/2025	10/06/2025	\$9,893,748.40	12.81%	0.00%	TLAPALAPA, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MARZO 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				
89	15	LPN	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN GÓDRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 41)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,851,441.79	13.50%	0.00%	CUAJIMALPA DE MORELOS, MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC
90	15	LPN	GAREEIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 42)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,875,555.25	18.49%	0.00%	ALVARO OBREGÓN
91	15	LPN	ECO- TRANSFORMA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 43)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,894,259.64	12.90%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC
92	15	LPN	CONSTRUPIDER, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 44)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,901,559.32	12.95%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC
93	15	LPN	GRUPO FERRERO VALUAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 45)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,701,774.79	32.21%	0.00%	MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, ALVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS
94	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 46)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,762,987.48	13.05%	0.00%	CUAJIMALPA DE MORELOS, ALVARO OBREGÓN
95	15	LPN	COINCOAR, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 47)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,895,898.50	19.63%	0.00%	18 ALCALDAS
96	15	LPN	PRECOVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LAS 16 ALCALDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	13/03/2025	10/06/2025	\$6,909,865.37	20.02%	0.00%	18 ALCALDAS
97	15	LPN	COINCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LAS 16 ALCALDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	13/03/2025	10/06/2025	\$6,876,859.20	23.33%	0.00%	18 ALCALDAS
98	15	LPN	GRUPO CONSTRUCTOR TCASA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAQUETE 48)	13/03/2025	10/06/2025	\$6,738,398.87	31.61%	0.00%	AZCAPOTZALCO, COYOACAH, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA, TLALPÁN, CUAUHTEMOC, VENUSTIANO CARRANZA

160

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: _____
PERIODO QUE SE INFORMA: _____
1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

[illegible]



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCION TECNICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO QUE SE INFORMA: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

[illegible]

Validación:
DA:IV/ARV
DCOIV
DIOIV/IR
DCCOIV/ICHC

-0-oxime

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

163

Redactar

Recibidos
Destacados
Respuestas
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas



Informe de Inversión Pública DGSUS

Recibidos x



Set Delgado

hace 1h

Hola buenas tardes

Envío el informe de inversión pública correspondiente al mes de marzo.

Set Jesús Delgado Sánchez
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

1 archivo adjunto - Analizado por Gmail



Informe recibido.

Recibido, gracias.

Reporte recibido.

Responder

Reenviar



1 de 405

11:58 (hace 3 minutos)





CIUDAD DE MEXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO




INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: _____ DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PERÍODO QUE SE INFORMA: _____ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				
1											
2											
3											
4											
5											

A LA FECHA NO SE HAN
REALIZADO CONTRATACIONES

165



La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:

- 9.1 Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- 9.2 Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
- 9.3 Empresas que ya cumplieron con una limitación.
- 9.4 Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
- 9.5 Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
- 9.6 Empresas sancionadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- 9.7 Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.

166

9.1

Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

167

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO 37

No.	UNIDAD EJECUTORA	EMPRESA CONSTRUCTORA	FUNDAMENTO LEGAL	CIRCULAR / FECHA	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
1	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. De C.V	Fracción III	SCG//010/2024	1 año Del 27 de agosto del 2024 al 27 de agosto del 2025
2	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Accubo, S.A. de C.V.	Fracción III	SCG//012/2024	1 año Del 20 de septiembre del 2024 al 20 de septiembre del 2025
3	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Contratista del Istmo, S.A. de C.V.	Fracción III	SCG//013/2024	1 año Del 6 de noviembre del 2024 al 6 de noviembre del 2025
4	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	América Aeclue; S.A. de C.V.	Fracción III	SCG//001/2025	1 año Del 3 de marzo del 2025 al 3 de marzo del 2026

Vo. Bo.

Elaboró

Arq. Ricardo Sánchez Hernández
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCODMX

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPEDIMENTO

De un clic en la opción que desea visualizar....

• Secretaría de la Contraloría General

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Adquisiciones

Obra Pública

2021

2022

2023

2024

Adquisiciones

Obra Pública

Consultar (seleccione)	Expediente	Persona Física o Moral	Area Remitente	Irregularidad
1 ☒	CG/DNRI/SPC- 2/2024	DAEDALUS- KANOFE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2 ☒	CG/DNRI/SPC- 4/2024	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
3 ☒	CG/DNRI/SPC- 5/2024	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
4 ☒	CG/DNRI/SPC- 6/2024	A.S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

• Comités

Consultar

Consulta Electrónica de Procedimientos por Contraloría General

Fecha y hora de emisión: 23/04/2025 11:23:41

EXPEDIENTE	MATERIA	PERSONA FÍSICA O MORAL	ÁREA REMITENTE	IRREGULARIDAD	ACUERDO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	AUDIENCIA DE LEY	RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O MORAL	ÁREA REMITENTE	AVISO	PUBLICACIÓN GOCOMEX	PLAZO DE IMPEDIMENTO	Inicio	Fin	OBSERVACIONES
CG/DNRI/SPC-2/2024	OBRA PÚBLICA	DAEDALUS-KANOFER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTICULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/07/2024	05/07/2024	12/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	SCG/II/010/2024	12/09/2024	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ES SCG/DGNAT/DN/DI-002/2024. SANCION DE UN AÑO A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO DE 2024, FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN A LA SOCIEDAD MERCANTIL
CG/DNRI/SPC-4/2024	OBRA PÚBLICA	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTICULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	12/07/2024	22/08/2024	10/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	23/09/2024	SCG/II/012/2024	04/10/2024	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ES SCG/DGNAT/DN/DI-004/2024
CG/DNRI/SPC-5/2024	OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA DEL ISTMO, OBRAS S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTICULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2024	03/10/2024	18/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	07/11/2024	SCG/II/013/2024	15/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ES SCG/DGNAT/DN/DI-005/2024
CG/DNRI/SPC-6/2024	OBRA PÚBLICA	A.S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTICULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	26/09/2024											

N/P: (No Procede) Cuando la actividad no sea jurídicamente realizable en el procedimiento administrativo de impedimento.

Asuntos Concluidos

9.2

Reporte de empresas con limitación definitiva determinada por el Comité Central.

171



**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTES DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. CEC 970514 LK9	Cañas Soto Eugenio Manuel Andraca Soto de Camargo Ma. Isabel Cañas Soto Eugenio Manuel	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000	Retrasos del 59.65%; 56.39% y 57.95% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COGEN, S.A. de C. V. R.F.C. COC 950425 9GO	Hernández Fernández Eduardo Delgado Escobelli Donaldo García Morales Ricardo Delgado Escobelli Donaldo García Morales Ricardo	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000	Retrasos del 46.69% y del 39.57% en la ejecución de los programas de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C. V. R.F.C. ROC 980209 GK3	Revilla Ostos Claudia Treviño Martínez César Francisco Torres Gasse Oscar Emigdio Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda Revilla Ostos Claudia Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000	Retraso del 23.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Talía, S.A. de C. V. R.F.C. CTT 810707 SJA	Chellus López David Joel Díaz Acosta Horacio Jesús Chellus López David Joel Campos Ramos Alberto Chellus López Inés Elizabeth Díaz Acosta Horacio Jesús Díaz Chellus Horacio Joel	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000	Retrasos del 83.97%; 81.54%; 98.0% y del 95.7% de los programas de obra pactados.
5	4ª 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V. R.F.C. IGR 890814 5R4	Chang Choy Ma. del Rosario Polo Corona Ma. Isabel Choy Vda. de Chang Lucia Polo Corona Ma. Isabel López de la Rosa Marisela Rangel Herrera Adán Chang Choy Ma. del Rosario	Definitiva Fracciones IV	12 de julio del 2001 CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000	Retraso del 95% en la ejecución del programa de obra pactado.

X

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
6	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V. R.F.C. CCD 970730 PM7	Zarabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio Bravo Cossio Jorge Luis Zarabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000	Retraso del 31.47%; 45.58% y 12.10% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
7	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V. R.F.C. DHS 931104 V33	Castañeda Pineda Gustavo García Cadena Marco Antonio López Pérez Ramiro Antonio de Jesús Martínez Ixtlahuac Joel Palma Gutiérrez Joel Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retrasos del 97.04% y 79.34% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
8	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V. R.F.C. GIE 900828 GSA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes		12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retraso del 36.37% en la ejecución del programa de obra pactado y mala calidad de obra.
9	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C. V. R.F.C. CLE 921214 U22	Cadena Cruz Francisco Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix Padilla Becerra Agustín Constantino Lira Castañeda Fernando Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001	Retrasos del 38.75% y 42.25% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
10	4ª 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. GCU 990505 NC8	Hernández Mejía Arturo Figueras Jiménez José Mariano Mejía Martínez de H. Ciria Hernández Mejía Arturo	Apoderado Legal Apoderado Legal	12 de julio del 2001 CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001	Retrasos del 85.98%; 64.93%; 67.0% y 67.0% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.



**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
11	6ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Enlace Mexicano de Constructores, S.A. de C. V. R.F.C. EMC 931206 PUA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001	Retraso del 31.0% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
12	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V. R.F.C. IRI 840224 CK5		Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
13	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C. V. R.F.C. ICO 920617 6B2		Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
14	11ª 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C. V. R.F.C. RME 740918 TF2		Definitiva Fracción III	26 de diciembre del 2002 CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002	Retraso del 37.08% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
15	2ª 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V. R.F.C. CPE 990802 EX3	Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo De Hoyos Guevara Gustavo Mariscal Ayala Carlos Martínez Farrera Roberto Moreno García Fernando Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo	Definitiva Fracción IV	27 de marzo del 2003 CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003	Retraso del 34.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.

X



**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROponente	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN
16	3ª 2004	Delegación Cuajimalpa de Morelos	Contratista Maquilas Transporte Servicio y Equipo, S. A. de C. V. R.F.C. CMT 891127 8F3	Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	29 de abril del 2004 CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001	Markados retrasos en la ejecución de dos programas de obras pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
17	1ª 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V. R.F.C. CBU 010309 JCO	Serna Monje Itzia Lucia Serrano Ríos Alejandro Asdrubal Badilla Borbón Asdrubal Badilla Borbón Cárdenas Chávez Francisco Julian	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	21 de febrero del 2005 CG/010/2005	A partir del día 13 de enero del 2004	Retraso del 42.48% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia de la insuficiente fuerza de trabajo, además de la suspensión y abandono de la obra de manera unilateral y sin previo aviso.
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V. R.F.C. GCO 930129 1D2	Flores López Pablo Richard González José Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	07 de octubre de 2005 CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005	Debido al incumplimiento de las condiciones y términos de tres contratos de obra pública, razón por la que a las fechas de terminación pactadas se registraron trabajos pendientes de ejecutar equivalentes al 62.57%, 59.9% y 41%.
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Carlos Alberto Sánchez Padua	Definitiva Fracción IV	18 de diciembre del 2006 CG/051/2006	Del 18 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 96.76%, derivado de la falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de construcción.
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Heroval, S.A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	08 de octubre de 2007 CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 40%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	8 de octubre del 2007 CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 53%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.

X

9.3

Empresas que ya cumplieron con una limitación.

176

EMPRESAS QUE Y CUMPLIERON CON UNA LIMITACIÓN

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

Consultar:

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
IMPEDIDOS

<https://contraloria.cdmx.gob.mx/fiscalización/directrioprovedores.php>

177

9.4

Empresas sujetas a Rescisión
Administrativa.

178

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

EMPRESAS SUJETAS A RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

No.	DEPENDENCIA ÓRGANO DESCENTRALIZADO ALCALDÍA ENTIDAD	EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO	FECHA DE RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN	INFORME A CONTRALORIA GENERAL	OBSERVACIÓN
1	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Grupo COVASA, S.A. de C.V.	0390-20-LN- DC-2-15	Diciembre del 2016	11-ene-2017	2/01/2017	Juicio de Nulidad 4733/17-17-14-4 Mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2019, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada al considerar que la Autoridad no fundó su competencia del Director Ejecutivo de Planeación y Construcción del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que al declararse la nulidad únicamente por cuestiones de forma y no de fondo, se analiza la emisión de una nueva resolución, solventando las irregularidades legales detectadas por la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
2	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0094-6C-RP- L-DGAP- DPME-1-19	8 de julio del 2020	10 de julio de 2020		Juicio de Nulidad TJI-1817/2021 Mediante sentencia dictada en fecha 25 de mayo de 2021, la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada al considerar que los argumentos de la actora son insuficientes para desvirtuar la validez del acto. La empresa interpuso Amparo Directo D.A.374/2022, turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Regional con residencia en San Andrés Cholula Puebla, el cual, mediante sesión de 28 de abril de 2023, resolvió negar el amparo y protección a la quejosa, la resolución que a la fecha no ha sido notificada la ejecutoria de amparo.
3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V.	0095-6C-RP- L-DGAP- DPME-1-19	26 de junio del 2020	30 de junio del 2020		Juicio de Nulidad TJI-52604/2020 Mediante resolución de 2 de marzo del 2020, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, resolvió revocar la sentencia de 10 de agosto de 2021, de la Segunda Sala Ordinaria, reconociendo la validez del acto impugnado. Inconforme con lo resuelto por el Pleno de la Sala Superior la empresa moral interpuso Amparo Directo D.A. 380/2020, en el cual, mediante sesión de 10 de marzo de 2023, resolvió negar el amparo y protección a la quejosa, en tal virtud el asunto se encuentra firme.

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

EMPRESAS SUJETAS A RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

No.	DEPENDENCIA ÓRGANO DESCONCENTRADO ALCALDÍA ENTIDAD	EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO	FECHA DE RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN	INFORME A CONTRALORÍA GENERAL	OBSERVACIÓN
4	Sistema de Transporte Colectivo	Grupo Constructor DET, S.A. de C.V.	SDGM-GOM- IR-2-26/18	19 de septiembre de 2019	14 de octubre de 2020		Se está en espera que la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, emita el Acuerdo respectivo por el que se tenga por cumplida la sentencia. La Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo continuará con las gestiones que en derecho procedan para realizar el cobro de la pena convencional, misma que asciende a \$218,730.89 pesos.

Vo. Bo.

Elaboró

Arq. Ricardo Sánchez Hernández

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

C. Juan Fernando Hernández Hernández

Rep. del CCOCODMX



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSICIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ciudad de México, 15 de enero de 2025
Oficio Número: GCDMX-SEGIAGUA-DEAJ-00414/DEAJ/2025

ASUNTO: SE INFORMA ESTATUS DE
RESCISIONES ADMINISTRATIVAS.

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

ORIGINAL

Hago referencia a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/000021/2025, a través del cual solicita se informe, el estatus actualizado de las rescisiones administrativas decretadas a las empresas denominadas:

- Grupo Covasa, S.A. de C.V., relativa al contrato de obra número 0390-20-LN-DC-2-15.
- Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V., relativa a los contratos de obra números 0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19 y 0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19.

Al respecto, en relación a los contratos de obra antes señalados, ambas empresas morales interpusieron Juicio de Nulidad en contra de las resoluciones emitidas dentro de los Procedimientos de Rescisión Administrativa instauradas en su contra, en ese sentido, en cuanto al estado procesal de los juicios de nulidad interpuestos por Grupo Covasa, S.A. de C.V. y Veolia Agua Ciudad de México, S.A. de C.V., respectivamente, se encuentran firmes, es decir, las sentencias dictadas en cada uno de los procedimientos causaron ejecutoria, por lo tanto, no queda actuación procesal pendiente que realizar en dichos juicios.

De forma específica, en relación al estado que guardan las resoluciones administrativas señaladas, se informa lo siguiente:

GRUPO COVASA, S.A. DE C.V., CONTRATO 0390-20-LN-DC-2-15; RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2017, (JUICIO DE NULIDAD 4733/17-17-14-4).


- El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro de los autos del Amparo Directo número DA-349/2019, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Grupo Covasa, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De tal forma el área contratante, debe dictar una nueva resolución a efecto de agotar el Procedimiento de Rescisión Administrativa.

VEOLIA AGUA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORDEN DE TRABAJO 0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19; RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020 (JUICIO DE NULIDAD TJ/I-1817/2021).

Río de la Plata 48, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Tels. 55 9017 7320 y 55 9017 4603.

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENÓCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro de los autos del juicio de amparo D.A. 374/2022, determinó NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa.

Por lo tanto, la Resolución al Procedimiento de Rescisión Administrativa contenida en el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01956/DGAP/2020 de fecha 08 de julio de 2020, a través del cual se determinó el incumplimiento a la Orden de Trabajo número 0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19, por causas imputables a la empresa Veolia Agua Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, actualmente se encuentra firme.

VEOLIA AGUA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORDEN DE TRABAJO 0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19; RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020, (JUICIO DE NULIDAD TJ/II-52604/2020).

1. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro de los autos del juicio de amparo D.A. 380/2022, determinó NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa.

Por lo tanto, la Resolución al Procedimiento de Rescisión Administrativa contenida en el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01856/DGAP/2020 de fecha 26 de junio de 2020, a través del cual se determinó el incumplimiento a la Orden de Trabajo número 0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19, por causas imputables a la empresa Veolia Agua Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, actualmente se encuentra firme.

Cabe señalar que, en ambos casos relativos a la empresa Veolia Agua Ciudad de México, S. A. de C. V., se solicitó al Procurador Fiscal la Ciudad de México hacer efectiva las pólizas de "Fianza de Cumplimiento de Todas y Cada Una de las Obligaciones", expedidas por "FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.", cada una por un monto de \$862,068.96 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) con motivo de los incumplimientos contractuales de las ordenes de trabajo 0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19 y 0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19.

Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento que mediante oficio SCG/DGNAT/DN/644/2024 de fecha 29 de mayo de 2024, el Director de Normatividad adscrito a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General hizo del conocimiento de este Órgano Desconcentrado lo siguiente:

"En este sentido, las Ordenes de Trabajo números 0094-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19 y 0095-6C-RP-L-DGAP-DPME-1-19, ambas de fecha de fecha 23 de julio de 2019, al tener su origen del Título de Concesión, se emitieron atendiendo a lo señalado en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, por lo que a dicho procedimiento no le es aplicable la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

Ante ello, esta Autoridad se encuentra imposibilitada para iniciar el procedimiento para declarar la procedencia de impedimento, en contra de la sociedad mercantil "Veolia Agua Ciudad de México", S.A de C.V., ya que los artículos 133, fracción V, 258, fracción V y 259, fracción IV del Reglamento

182

Río de la Plata 48, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Tels. 55 9017 7320 y 55 9017 4603.






CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen con precisión que la Secretaría de la Contraloría General, únicamente puede conocer, substanciar y resolver los procedimientos de declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas o celebrar contratos en términos de los ordenamientos que regulan las materias de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma aplicables en la Ciudad de México. Asimismo, se advierte que con el oficio señalado en el proemio del presente, no se remitieron las copias certificadas de las documentales referidas."

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. GABRIELA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

REVISÓ:

LIC. MARCO ANTONIO FLORES CLAUDIO
SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO

ELABORÓ:

LIC. CARLOS ADRIAN CHORA MARTÍNEZ
J. U. D. DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

C. c. p. Ing. José Mario Esparza Hernández. Secretario de Gestión Integral del Agua. Para su superior conocimiento.

Río de la Plata 48, Col. Cuauhtémoc,
Aicaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Tels. 55 9017 7320 y 55 9017 4603.



183

DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Ciudad de México, a 15 de enero de 2025

Clave: 70200

REF.: GOM/25-0128

ASUNTO: Estatus SDGM-GOM-IR-2-26/18

REFERENCIA: CDMX/SOBSE/SI/DGST/000024/2025

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/000024/2025 de fecha 07 de enero de 2025, a través del cual solicita el estatus actualizado del contrato de obra pública SDGM-GOM-IR-2-26/18 correspondiente a la "Rehabilitación y renovación de techumbres en estaciones, edificios y permanencias del Sistema de Transporte Colectivo III" celebrado con Grupo Constructor DET, S.A. de C.V. el cual se encuentra en proceso de litigio.

En este sentido y conforme a lo solicitado, me permito comunicarle que se mantiene el estatus informado anteriormente, asimismo, será de su conocimiento cualquier avance y una vez que se cuente con la resolución de este proceso referente a la rescisión administrativa del contrato SDGM-GOM-IR-2-26/18, indudablemente se le hará saber.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Ing. Guillermo Calderón Aguilera. - Director General del S.T.C.
Ing. Omar Moya Rodríguez. - Subdirector General de Mantenimiento.

T.C. DG25-49_1 GOM25-47_78
SARE/AMJE

Balderas 58, piso 2° Col. Centro.
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
Tel. 5709 1133 ext. 4418.
www.metro.cdmx.gob.mx



9.5

Empresas que han Interpuesto el
Recurso de Inconformidad.

185

ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

EJERCICIO 2014				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-33/2014	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	09/12/2014 SOBRESEIMIENTO

EJERCICIO 2015				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	11/06/2015 PROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-15/2015	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DE PAZ, S.A. DE C.V.	DELEGACION IZTAPALAPA	02/09/2015 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2015	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. Y OTROS	DELEGACION AZCAPOTZALCO	02/09/2015 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2015	MN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	09/10/2015 INCOMPETENCIA

EJERCICIO 2016				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-5/2016	JOBT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	18/02/2016 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-27/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-28/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-29/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
5	CG/DRI/RI-30/2016	Constructora SOGU, S.A. de C.V.	Delegación Cuauhtémoc	04/08/2016 INCOMPETENCIA
6	CG/DRI/RI-31/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	25/10/2016 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-32/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-33/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-34/2016	DUIUC Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Delegación Milpa Alta	25/08/2016 NO INTERPUESTA
10	CG/DRI/RI-36/2016	GODE Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Delegación Azcapotzalco	30/09/2016 NO INTERPUESTA
11	CG/DRI/RI-42/2016	LUBARSA, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	12/10/2016 INCOMPETENCIA
12	CG/DRI/RI-44/2016	Mejoras, Actualizaciones y Soportes, S.A. de C.V.	Delegación Magdalena Contreras	28/11/2016 NO INTERPUESTA
13	CG/DRI/RI-47/2016	URELIFT, S.A. de C.V.	Sistema de Transporte Colectivo Metro	12/01/2017 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2017				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2017	BDW Mantenimiento y Construcción, S.C	Delegación Azcapotzalco	05/01/2017 INCOMPETENCIA
2	CG/DRI/RI-5/2017	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Delegación Iztapalapa	08/03/2017 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-23/2017	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMAGNÉTICAS, S.A. DE C.V.	Delegación Cuauhtémoc	11/05/2017 INCOMPETENCIA
4	CG/DRI/RI-32/2017	INGENIERÍA Y URBANIZACIÓN MG, S.A. DE C.V.	Delegación Iztapalapa	03/07/2017 NO INTERPUESTA
5	CG/DR/RI-40/2017	Compañía Constructora de Proyectos y Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-41/2017	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Magdalena Contreras	08/09/2017 NO INTERPUESTA
7	CG/DRI/RI-46/2017	Constructora Wonden, S.A. de C.V.	Miguel Hidalgo	01/11/2017 NO INTERPUESTA

EJERCICIO 2018				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-10/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/08/2018 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE

186

ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

3	CG/DRI/RI-12/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
4	CG/DRI/RI-13/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-14/2018	PINI, S.A. de C.V.	Agencia de Gestión Urbana	12/07/2018 IMPROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-19/2018	Ingeniería y Urbanización MG, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztapalapa	24/08/2018 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-36/2018	Proyectos, Arquitectura y Supervisión, S.A. de C.V.	Unidad Ejecutora de Gasto	28/09/2018 INCOMPETENCIA
8	CG/DRI/RI-37/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	01/10/2018 INCOMPETENCIA
9	CG/DRI/RI-44/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE
10	CG/DRI/RI-45/2018	PINI, S.A. de C.V.	Alcaldía en Iztacalco	09/01/2019 PROCEDENTE

EJERCICIO 2019				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-6/2019	Constructora González Zuñiga, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	24/04/2019 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-11/2019	Lerma Edificaciones, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	04/04/2019 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-12/2019	Arquitectoni-K Inmobiliaria, C.A. de C.V.	Secretaría de Transportes y Vialidad	17/04/2019 NO INTERPUESTA
4	CG/DRI/RI-36/2019	Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas, S.A. de C.V.	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	11/07/2019 SOBRESEIMIENTO
5	CG/DRI/RI-46/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	1/10/2019 PROCEDENTE
6	CG/DRI/RI-51/2019	Utopía en Arquitectura, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/11/2019 PROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-52/2019	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Secretaría de Obras y Servicios	21/10/2019 NO INTERPUESTA
8	CG/DRI/RI-57/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	09/12/2019 IMPROCEDENTE
9	CG/DRI/RI-60/2019	Proyectos y Construcciones MEYAHIL, S.A. DE C.V.	Alcaldía Tlalpan	10/12/2019 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2020				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-9/2020	Virtus Regeneration, S.A. de C.V.	Alcaldía Álvaro Obregón	03/11/2020 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-11/2020	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	NO INTERPUESTA
3	CG/DRI/RI-19/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO
4	CG/DRI/RI-20/2020	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	31/03/2021 SOBRESEIMIENTO

EJERCICIO 2021				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-1/2021	Ruyiro Construtora, S.A. de C.V.	Alcaldía Azcapotzalco	17/05/2021 NO INTERPUESTA
2	CG/DRI/RI-2/2021	Asociación de Constructores M+P, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 INCOMPETENCIA
3	CG/DRI/RI-3/2021	Centro de Diseño, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	02/06/2021 IMPROCEDENTE
4	CG/DRI/RI-3/2021	Ruyiro Construtora, S.A. de C.V.	Alcaldía Gustavo A. Madero	14/05/2021 PROCEDENTE
5	CG/DRI/RI-7/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	21/06/2021 NO INTERPUESTA
6	CG/DRI/RI-9/2021	RAF Construcciones, S.A. de C.V.	Alcaldía Tlalpan	15/06/2021 IMPROCEDENTE
7	CG/DRI/RI-10/2021	Ruyiro Construtora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	09/08/2021 PROCEDENTE
8	CG/DRI/RI-14/2021	Construcciones y Pavimentos Savy, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	16/08/2021 NO INTERPUESTA
9	CG/DRI/RI-16/2021	Urbanizaciones e Ingeniería Epsilon, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	25/08/2021 INCOMPETENCIA
10	CG/DRI/RI-19/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	
11	CG/DRI/RI-20/2021	Virtus Generation, S.A. de C.V.	Alcaldía Cuauhtémoc	

187

**ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPRESAS QUE HAN INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD**

12	CG/DRI/RI-21/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	
13	CG/DRI/RI-22/2021	Ruyiro Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	
14	CG/DRI/RI-23/2021	Edificación de Paz, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	

EJERCICIO 2022				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-18/2022	Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	31/08/2022 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-19/2022	Proyectos y Construcciones Meyahil, S.A. de C.V.	Alcaldía Coyoacán	07/09/2022 IMPROCEDENTE
3	CG/DRI/RI-24/2022	Constructora Santi, S.A. de C.V.	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	NO INTERPUESTA

EJERCICIO 2023				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-17/2023	Restaura Conservación Inmueble. S.A. de C.V.	Secretaría del Medio Ambiente	29/05/2023 INCOMPETENCIA

EJERCICIO 2024				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
1	CG/DRI/RI-19/2024	TAT Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía La Magdalena Contreras	15/10/2024 IMPROCEDENTE
2	CG/DRI/RI-20/2024	TAT Constructora, S.A. de C.V.	Alcaldía La Magdalena Contreras	15/10/2024 IMPROCEDENTE

EJERCICIO 2025				
NO.	EXPEDIENTE	INCONFORME	CONVOCANTE	RESOLUCIÓN
		NO SE TIENEN EMPRESAS INCONFORMADAS		

Vo. Bo.

Arq. Ricardo Sánchez Hernández
 Secretario Técnico del Comité Central de
 Obras de la Ciudad de México

Elaboró

C. Juan Fernando Hernández Hernández
 Rep. del GGCODMX

Bienvenido/a

PORTAL RECURSOS DE INCONFORMIDAD

Selecciona el año a consultar ...

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025

Obra Pública

☐ Obra

No existe ningún registro de este tipo de Obra

☐ Servicio

No existe ningún registro de este tipo de Obra

☐ Proyecto Integral

No existe ningún registro de este tipo de Obra

Adquisiciones

Otros

189

Consultar

[Handwritten signature]



Empresas sancionadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

4-0005190

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
1	SANC-0006-2020	22		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	5 años	Del 26 de junio del 2021 al 26 de junio del 2026
2	SAN-006/2022	7		Gabana Ingeniería, S.A. de C.V.	30 meses	Del 8 de noviembre del 2022 al 8 de mayo del 2025
3	1/2023	11		Edificadora y Constructora IFECO, S.A. de C.V.	33 meses	Del 13 de enero del 2023 al 13 de septiembre del 2026
4	SANC-0005/2020	1		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	3 años 6 meses	Del 2 de marzo del 2023 al 2 de octubre del 2026
5	SANC-0002/2022	1		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	5 años	Del 2 de marzo del 2023 al 2 de marzo del 2028
6	06/2023	9		Constructora Padi, S.A. de C.V.	30 meses	Del 10 de marzo del 2023 al 10 de septiembre del 2025
7	SAN-003/2023	18		Desarrolladora e Inmobiliaria Urbitán, S.A. de C.V.	30 meses	Del 22 de marzo del 2023 al 22 de septiembre del 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
8	SAN-002/2023	4		K.P. Asociados, S.A. de C.V.	30 meses	Del 6 de abril del 2023 al 6 de octubre del 2025
9	PA-011/2023	19		Poaj, S.A. de C.v.	30 meses	Del 25 de julio del 2023 al 25 de enero del 2026
10	SANC-0004/2023	22		Obras y Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	5 años	Del 27 de septiembre del 2023 al 27 de septiembre del 2028
11	01/2024	13		Grupo Constructor Presa Canario, S.A. de C.V.	27 meses	Del 16 de enero del 2024 al 16 de marzo del 2027
12	02/2024	13		Grupo Constructor Presa Canario, S.A. de C.V.	27 meses	Del 16 de enero del 2024 al 16 de marzo del 2027
13	03/2024	13		Grupo Constructor Presa Canario, S.A. de C.V.	27 meses	Del 16 de enero del 2024 al 16 de marzo del 2027
14	007/2024	21		Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. de C.V.	24 meses	Del 24 de enero del 2024 al 24 de enero del 2026



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
15	003/2023	29		GE de México, S.A. de C.V.	12 meses	Del 1 de junio del 2024 al 1 de junio del 2025
16	PA-008/2024	7		Arquitectura para la Salud, S.A. de C.V.	30 meses	Del 8 de junio del 2024 al 8 de diciembre del 2026
17	PA-003/2024	14		Grupo Constructor MAFYN, S.A. de C.V.	39 meses	Del 15 de junio del 2024 al 15 de septiembre del 2027
18	PA-014/2024	15		A8 Gestión, S.A. de C.V.	37 meses	Del 12 de julio del 2024 al 12 de agosto del 2027
19	PA-018/2024	15		C. Federico Fermín González León	30 meses	Del 12 de julio del 2024 al 12 de enero del 2027
20	PA-023/2024	2		Jalmor, S.A. de C.V.	30 meses	Del 3 de agosto del 2024 al 2 de febrero del 2027
21	193 SAN-010/2020	17		Abequ, S.A. de C.V.	45 meses	Del 17 de agosto del 2024 al 17 de mayo del 2028

[Firma manuscrita]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
22	CI-RE/16110/311/2024	30		Grupo Irgu Construcciones Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V.	1 año	Del 28 de agosto del 2024 al 28 de agosto del 2025
23	00641/30.15/5400/2024	9		Propiedades Inmobiliarias de México, S.A. de C.V.	1 año 6 meses	Del 11 de septiembre del 2024 al 11 de marzo del 2026
24	00641/30.15/6536/2024	33		Abequ, S.A. de C.V.	2 años	Del 1 de octubre del 2024 al 1 de octubre del 2026
25	OIC/ASA/09/085/F3.-1090/2024	6		Corporativo Sarapaho, S.A. de C.V.	15 meses	Del 9 de octubre del 2024 al 9 de enero del 2026
26	PA-027/2024	11		C. Ana Caren Alvarado González	45 meses	Del 15 de octubre del 2024 al 15 de julio del 2028
27	PA-028/2024	11		C. Mary Del Carmen Mendiola Ponce	45 meses	Del 15 de octubre del 2024 al 15 de julio del 2028
28	PA-029/2024	11		C. Nadia Carolina Mendoza Bárcenas	45 meses	Del 15 de octubre del 2024 al 15 de julio del 2028



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
29	OIC/ASA/09/085/F3.-1370/2024	28		GLY Grupo Constructor, S de R.L. de C.V.	27 meses	Del 25 de diciembre de 2024 al 25 de marzo del 2027
30	PA-032/2024	020		C. Eder Vieyra Sánchez	45 meses	Del 23 de enero del 2025 al 23 de octubre del 2028
31	OICE/CAPUFE/TAR/8/2024	034		LG 630 Construcciones, S.A. de C.V.	3 meses	Del 7 de febrero al 7 de mayo del 2025
32	OIC/CAPUFE/TAR/1/2025	037		Construcciones 30 de Noviembre, S.A. de C.V.	3 meses	Del 11 de febrero al 11 de mayo del 2025
33		039		Fellc Ingeniería, S.A. de C.V.	3 meses	Del 13 de febrero al 13 de mayo del 2025
34	SABG/OIC/JOU/AR/02/2025	042		Zitum Desarrolladores, S.A. de C.V.	3 meses	Del 15 de febrero al 15 de mayo del 2025
35	PA-037/2024	062		Jalmor, S.A. de C.V.	22 meses	Del 7 de marzo del 2025 al 7 de enero del 2027



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EMPRESAS SANCIONADAS E IMPEDIDAS A PARTICIPAR EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.	CIRCULAR	DIARIO OFICIAL No.	TOMO	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	SANCIÓN	PERÍODO DE SANCIÓN
36	SAN.004/2024	062		Solei Infraestructura y Edificaciones, S.A. de C.V.	15 meses	Del 7 de marzo del 2025 al 7 de junio del 2026
37	PA-038/2024	062		Construcción y Edificación Ama, S.A. de C.V.	22 meses	Del 11 de marzo del 2025 al 11 de enero del 2027
38	SABG/OICGYR/AR/399/2025	077		Dibiter, S.A. de C.V.	1 año 6 meses	Del 20 de marzo del 2025 al 20 de septiembre del 2026
39	PA-006/2024	085		Javac Constrcciones, S.A. de C.V.	22 meses	Del 28 de marzo del 2025 al 28 de enero del 2028
40	07/2025	098		Tabasco Casa, S.A. de C.V.	6 meses	Del 11 de abril al 11 de octubre del 2025

Vo. Bo.

Elaboró

Arq. Ricardo Sánchez Hernández
Secretario Técnico del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México

C. Juan Fernando Hernández Hernández
Rep. del CCOCMDMX

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que deberán abstenerse de participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la persona moral Javac Construcciones, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Buen Gobierno.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.- Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.- Área de Responsabilidades.- Expediente: PA-006/2024 AICM.

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS CON LA PERSONA MORAL JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

PRESENTES

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 26 fracción XIII, 37, fracciones XL, XLI, XLII y XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con lo dispuesto por los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Séptimo del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro; 1, 2, 62, fracción I y 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en correlación con el Apartado A, Sección II, numeral 125 de la Relación de Entidades Paraestatales publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil veinticuatro; 1, 2, Apartado B, fracción I, inciso c), 4, 10, 69, fracción III, 72, fracciones I, II, III y IV y 75, fracciones XII y XIX y Artículos Segundo, Cuarto y Sexto Transitorios del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro; en relación con el numeral 1, fracción LXXV del Acuerdo por el que se determina la organización y coordinación de los órganos internos de control y unidades de responsabilidades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil veinticinco; 1, fracción V, 2, 13, 47, 77, 78, fracción I, 79, 80 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 267, 272 y 273 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 3, 5, 14 y 20 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la tramitación del procedimiento de sanción por infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veinticuatro; 1, 2, 3, 14, 72, 73 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Cuarto de la Resolución SABG/OICKDN/AR/092/2025 de **fecha dieciocho de febrero de dos mil veinticinco**, que se dictó en el expediente de sanción número **PA-006/2024 AICM**, en el que se concluyó el procedimiento administrativo incoado a la persona moral **JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, determinándose **imponerle las sanciones consistentes en MULTA** por la cantidad de **\$928,463.20** (Novecientos veintiocho mil, cuatrocientos sesenta y tres pesos 20/100MN), así como la **INHABILITACIÓN TEMPORAL** por un periodo de **VEINTIDÓS MESES**; para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el **Resolutivo Séptimo** de la citada resolución esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación deberán abstenerse de participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, con dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de **VEINTIDÓS MESES**.

En caso de que, al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación que se comunica, a la persona moral **JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, no haya pagado la multa impuesta antes citada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma, para lo cual, se acreditará que ha pagado la multa que se impuso, presentando ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el documento probatorio del pago correspondiente, a fin de que se elimine el registro del sancionado en el portal CompraNet, sin que sea necesaria la publicación de algún otro comunicado, conforme a lo previsto en los artículos 78, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 271 de su Reglamento.

Lo anterior en el entendido, de que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la persona moral **JAVAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular, en términos del artículo 270 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil veinticinco.- Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Lic. **Agustin Burgoa Maldonado**.- Rúbrica.

197

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las entidades federativas, municipios, los entes públicos de unas y otros, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas y/o celebrar contratos a la empresa Tabasco Casa, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Buen Gobierno.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.- Subsecretaría de Buen Gobierno.- Unidad de Contrataciones Públicas.- Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.- Número de Expediente: SAN/012/2024.

CIRCULAR No. 07/2025

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS Y/O CELEBRAR CONTRATOS A LA EMPRESA TABASCO CASA, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo cuarto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., párrafos primero y segundo, 2o., fracción I, 14, párrafo primero, 18, 26, fracción XIII y 37, fracción XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, primer párrafo, 2, 8 y 9, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, fracción VI, 2, fracción XII, 47, primer párrafo, 77, 78, fracción I, párrafo segundo y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 269 de su Reglamento; 1, 2, letra A, fracción I, inciso c), subinciso iii, 4, 8, fracción XIV y último párrafo, 10, 11, fracción XXIV, 18, fracción XXIV y último párrafo, 21, fracción IV, inciso b), y 22, fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el 31 de diciembre de 2024, reformado el 21 de marzo del año en curso; en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del resolutivo **CUARTO** de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, que se dictó en el expediente número **SAN/012/2024**, mediante la cual se concluyó el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa **TABASCO CASA, S.A. DE C.V.**, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación y se registre en CompraNet, deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de **6 (seis) meses**, lo anterior, en observancia a lo previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que, al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la citada persona moral no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, antes precisada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el primer párrafo del artículo 271 del Reglamento de la citada Ley.

En virtud de lo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la moral **TABASCO CASA, S.A. DE C.V.**, no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular, en términos del artículo 270 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las entidades federativas, municipios, los entes públicos de unas y otros, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular en los procedimientos de contratación y en la celebración de contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ciudad de México a 31 de marzo de 2025.- Directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Mtra. **María Guadalupe Vargas Álvarez**.- Rúbrica.

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas públicas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el cumplimiento dado a la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio de nulidad 0112-2023-02-C-08-01-02-03-L, promovido por el C. Jesús Manuel Arceo Jurado, en la cual la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio OIC/00/637/25571/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-011/2022.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Buen Gobierno.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Área de Responsabilidades.- Unidad de Asuntos Jurídicos.- Expediente: SAN-011/2022.

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 0112-2023-02-C-08-01-02-03-L, PROMOVIDO POR EL C. JESÚS MANUEL ARCEO JURADO, EN LA CUAL LA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO OIC/00/637/25571/2022, DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMITIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SAN-011/2022.

**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
P R E S E N T E S.**

Esta autoridad hace de su conocimiento que dentro del juicio de nulidad 0112-2023-02-C-08-01-02-03-L, promovido por el C. Jesús Manuel Arceo Jurado, la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinticuatro resolvió lo siguiente:

"TERCERO.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio y de los actos del procedimiento administrativo de ejecución." (sic).

En ese sentido, en cumplimiento a la referida sentencia, me permito comunicarles que dentro del procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-011/2022, se emitió un acuerdo en fecha veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, por el que, se dejó sin efectos la resolución contenida en el oficio OIC/00/637/25571/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, por medio de la cual se resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-011/2022, por lo que ha quedado nula la resolución sancionadora, así como sus efectos.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2025.- Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Mtra. Janet Citlali Ramírez Estela.- Rúbrica.

Se dejó sin efectos la sanción de 45 meses
del 6-dic-2022 al 6-sep-2026

9.7

Relación de Sociedades Mercantiles que
fueron sujetas a investigación en
procesos de carácter penal.

4 1000 200

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

**RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL *****

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	PERÍODO DE LIMITACIÓN
1	Maple Asesoría y Desarrollo Inmobiliario, S. A. de C. V. R.F.C. MAD 951001 DK6	Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina Chagoya Hernández Pastor Chagoya Hernández Pastor Soto Reséndiz Nazario Pineda Montes de Oca Marina	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de noviembre del 2000 CG/2000/1180	Del 1° de diciembre del 2000 al 1° de diciembre del 2002
2	Sandra Martínez Chávez y/o Jardines, Diseño, Construcción y Mantenimiento R.F.C. MACS 680605 TAA	No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes		2 años	13 de febrero del 2001 CG/2001/003	Del 14 de febrero del 2001 al 14 de febrero del 2003
3	Conve Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C. CC0870707 FG1	Diez Cano Alejandro Diez de Mezgolits Ma. Luisa Galland Rosaldo Ma. Luisa Diez de Becerril M. del Carmen Diez Galland Virginia	Apoderado Legal	2 años	19 de abril del 2001 CG/2001/014	Del 20 de abril del 2001 al 20 de abril del 2003
4	Constru Vent Abibel, S. A. de C. V. R.F.C. CAB 960613 NQ5	González Alvarado David Mauricio Guerrero Ana Ruth Mauricio Guerrero Samuel Tapia Montaño Martín Mauricio Guerrero Ana Ruth González Alvarado David	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	08 de mayo del 2001 CG/2001/020	Del 09 de mayo del 2001 al 09 de mayo del 2003
5	2R Constructora, S. A. de C. V. R.F.C. DRC 981217 GH9	Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto Márquez Carrillo Jesús Hernández Merodio Raymundo Coronado Prima Roberto	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	1 año	22 de enero del 2002/ CG/2002/001	Del 23 de enero del 2002 al 23 de enero del 2003
6	Constructora Ewi, S. A. de C. V. R.F.C. CEW 000306 SH4	Cota Román José Mendoza Márquez Violeta G. Molina Téllez Adolfo León Ruiz Dolores Jacqueline Tomas	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/033	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
7	Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli, S. A. de C. V. R.F.C. DCU 991209 FBA	Miranda Piña Miguel Ángel Rodríguez Ocampo Esteban Rocha Razo Fernando Peña Guadarrama Rosalino Colín Mendoza Griselda	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/034	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
8	Edificación, Consultoría y Administración, S. A. de C. V. R.F.C. ECA 930909 NN9	No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes		2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/035	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
9	Grupo Dicoci, S. A. de C. V. R.F.C. GDI 980512 1S9	Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando Cruz Bonilla Joaquín de la Medina Melo Ma. de los Ángeles Rodríguez Santillán Luis Fernando	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/036	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004

Cuarta Sesión Ordinaria
Abril 30, 2025

**RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL*****

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	PERÍODO DE LIMITACIÓN
10	Proyectos y Arquitectura Aplicada, S. A. de C. V. R.F.C. PAA 000202 TN7	Flores Gutiérrez Lázaro Sánchez Galicia Edgar Jesús Sánchez Galicia Edgar Jesús Rosas Ramírez Macedonio Flores Gutiérrez Lázaro	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	27 de junio del 2002 CG/2002/037	Del 28 de junio del 2002 al 28 de junio del 2004
11	S. V. Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V. R.F.C. SVC 960503 8W0	Valle Mora Oscar Valle Mora Miriam Angélica Valle Pérez Santos Valle Pérez Santos Valle Pérez Alicia Valle Mora Oscar Mora López Angélica Orozco Valle Jorge C. Valle Mora Miriam Angélica	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de septiembre del 2002 CG/2002/048	Del 18 de septiembre del 2002 al 18 de septiembre del 2004
12	Grupo Manroc, S. A. de C. V. R.F.C. GMA 970224 785	Páez Rivas Javier Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la Vega Lozano Marco Antonio de la Vega Ficachi Marco Antonio de la	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	17 de junio del 2003 CG/028/2003	Del 18 de junio del 2003 al 18 de junio del 2005
13	Late Construcciones, S. A. de C. V. R.F.C LCO 850607 RX9	Déciga Casas Laurentino Zanella de D. Ma. Teresa Garrido Gaspar Francisco Déciga de G. Guillermina C. Déciga Gutiérrez José Zanella Lastra Alejandro Déciga Casas Laurentino	Apoderado Legal	2 años	08 de julio del 2003 CG/2001/019	Del 09 de julio del 2003 al 09 de julio del 2005
14	Arquitectura y Construcciones Pachoacán, S. A. de C. V. R.F.C ACP 970319 MBA	Ángeles Carrillo Luis Rey Benítez Cayoli Eugenio Ángeles Carrillo Luis Rey Ángeles Carrillo Samuel Benítez Cayoli Eugenio	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/028/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
15	Centro Decorativo Nicté-Ha, S. A. de C. V. R.F.C. CDN 920603 TJ5	Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús Segura Espinosa Juan Carlos Manilla Olivos Jesús	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/023/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
16	D'Regil Creaciones, S. A. de C. V. R.F.C DRC 900119 DBO	Manterola Alcántara Felipe Noyola Sánchez José María Manterola Alcántara Felipe Flores Ramírez Ana Elizabeth	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/026/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
17	Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, S. A. de C. V. R.F.C. IDC 950927 SV7	Banda Rodríguez Juan Barrios Mota Agustín Banda Rodríguez Juan Peimbert Vera María del Consuelo Banda Peimbert Edgar	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/024/2004	202 Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006


**RELACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES QUE FUERON SUJETAS A INVESTIGACIÓN,
EN PROCESOS DE CARÁCTER PENAL*****

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **		SANCIÓN DETERMINADA	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	PERÍODO DE LIMITACIÓN
18	Jori Construcciones, S. de R. L. de C. V. R.F.C. JCO 000414 1ZA	Herrera Chavira Juan Carlos Herrera Chavira Juan Carlos Castillo Meléndez Alejandro	Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/025/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
19	Promotora y Constructora El Naranjo, S. A. de C. V. R.F.C. PCN 930326 717	Tapia Domínguez Marisol Iglesias Cruz Juan Meza Morales Ángel Iglesias Cruz Juan Balan Gamboa Carlos Manuel	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	18 de junio del 2004 CG/027/2004	Del 19 de junio del 2004 al 19 de junio del 2006
21	Grupo Quart, S. A. de C. V. R.F.C. CQU 930925 DR7	Treviño Rodríguez Juan Antonio Martínez Ocampo Antonio Rodríguez Jiménez Rosalío Rodríguez Jiménez Rosalío Reyna Mota Santiago	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	6 meses, 9 días	14 de abril del 2006 CG/012/2006	Del 14 de abril del 2006 al 23 de octubre del 2006
22	Diasar, S. A. de C. V. R.F.C. DIA 990901 CA8	Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan Rodríguez Hernández Oscar Morales Rodríguez Javier Bernal Castillo Daniel Pérez García Juan	Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	28 de julio del 2004 CG/033/2004	Del 29 de julio del 2004 al 29 de julio del 2006
23	Grupo de Empresas Best, S. A. de C. V. R.F.C. GEB 001130 8W1	Ahumada González Alberto César Rosas Ramírez Macedonio Gaytan García Tomas Ramírez Escamilla Mario	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	30 de agosto del 2004 CG/039/2004	Del 31 de agosto del 2004 al 31 de agosto del 2006
24	Constructora Dazett, S. A. de C. V. R.F.C. CDA 010406 AYA	Zetter Leal Jorge Molina Chávez César Zetter Leal Jorge Damián Rodríguez René	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	15 de septiembre del 2004 CG/042/2004	Del 16 de septiembre del 2004 al 16 de septiembre del 2006
25	Byogasan, S.A. de C.V. R.F.C. BYO 010117 R74	Miranda García José Luis González Sosa Yeimi Sanet Ceja Arcineta Nancy Gabriela Miranda García José Luis	Apoderado Legal Apoderado Legal	2 años	24 de septiembre del 2004 CG/045/2004	Del 25 de septiembre del 2004 al 25 de septiembre del 2006
26	N Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. R.F.C. NSC-030826-3X7	No existe antecedentes de la empresa en el Registro de Concursantes		1 año	3 de abril del 2006 CG/007/2006	Del 4 de abril del 2006 al 4 de abril del 2007

Fuente: <http://www.contraloria.df.gob.mx/servicios/proveedores/consultaobras.html>

203

X



Asuntos Generales:

204

10.1

La Secretaría de Obras y Servicios, con fecha 7 de abril del año en curso, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México:

- Aviso mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social denominado "Casas de Gobierno: servicios públicos cercanos a la gente, 2025"
- Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa social "Reverdeciendo la Capital, 2025".

2025



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

7 DE ABRIL DE 2025

No. 1583

Í N D I C E

Este ejemplar se acompaña de un anexo electrónico

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

- ♦ Declaratoria por la que se determina como causa de Utilidad Pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, referente al 1.12%, 2.06%, 2.06%, 2.06%, 2.06% y 2.06%, de los indivisos regístralmente identificados como finca destinada al uso local comercial, local comercial en la calle de Escocia número 29, colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, departamento No. 106 del edificio en condominio marcado con el número veintinueve de la calle Escocia, colonia Parque San Andrés, C.D. Delegación Coyoacán, D.F.; departamento no. 208 del edificio en condominio marcado con el número veintinueve de la Calle Escocia, colonia Parque San Andrés, C.D. Delegación Coyoacán, D.F.; finca destinada al uso habitacional inmueble situado en calle Escocia, edificio en condominio marcado con el número 29, departamento 210, colonia Parque San Andrés, Coyoacán, Distrito Federal, departamento No. 305 del edificio en condominio marcado con el número veintinueve de la Calle Escocia, colonia Parque San Andrés, C.D. Delegación Coyoacán, D.F.; y departamento no. 407 del edificio en condominio marcado con el número veintinueve de la Calle Escocia, colonia Parque San Andrés, C.D. Delegación Coyoacán, D.F., de conformidad con los Folios Reales números 1467722, 194984, 194998, 195000, 195007 y 195021, actualmente identificados como local comercial y departamentos marcados con los números 106, 208, 210, 305 y 407 del inmueble ubicado en Calle Escocia No. 29, colonia Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (segunda publicación)

Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México

- ♦ Aviso por el que se da a conocer la modificación al diverso por el que se dan a conocer las Reglas de operación del programa denominado "Desde la cuna, 2025", publicado el 31 de diciembre de 2024, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 1517 Bis

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

- ♦ Aviso por el que se da a conocer la modificación al diverso por el que se dan a conocer las Reglas de operación del programa social “Ingreso ciudadano universal para personas de 57 a 59 años” para el ejercicio fiscal 2025, publicado el 31 de diciembre de 2024, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 1517 Bis 21
- ♦ Segundo Aviso por el que se da a conocer la modificación al diverso por el que se dan a conocer las Reglas de operación del programa social denominado “Pensión hombres bienestar de 60 a 64 años, 2025”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 1524 Bis, el 10 de enero de 2025 30

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México

- ♦ Aviso mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del programa Social “Casas de gobierno: servicios públicos cercanos a la gente, 2025” 42
- ♦ Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa social “Reverdeciendo la capital, 2025” 58

Secretaría de Salud de la Ciudad de México

- ♦ Acuerdo por el que se modifica el Sistema de Datos Personales denominado “Buzón de la Secretaria, recepción de quejas, solicitudes o peticiones y reconocimientos o felicitaciones de la ciudadanía usuaria de los servicios que pertenecen a la Secretaría” 73

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Autoridad del Centro Histórico

- ♦ Aviso por el que se determinan los días inhábiles de la Unidad de Transparencia de la Autoridad del Centro Histórico, correspondientes al ejercicio 2025 y enero de 2026, para efectos de los actos, trámites y procedimientos competencia de la misma 79

ALCALDÍAS

Alcaldía Azcapotzalco

- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social denominada “Prepa para todas y todos” 82

Alcaldía Benito Juárez

- ♦ Acuerdo por el que se establecen los días inhábiles de la Alcaldía, correspondientes al año 2025 y enero de 2026 92

Alcaldía Cuauhtémoc

- ♦ Aviso por el que se da a conocer el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 95

Alcaldía Iztapalapa

- ♦ Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina para la Alcaldía, correspondientes al ejercicio 2025 96
- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el Padrón de beneficiarios del ingreso social de emergencia: Mercomuna Iztapalapa 2024 102
- ♦ Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social “FICUB Iztapalapa 2025” Festivales itinerantes culturales para el barrio Iztapalapa 2025 103
- ♦ Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria “FICUB Iztapalapa 2025” Festivales itinerantes culturales para el barrio Iztapalapa 2025 114

Viene de la Pág. 2

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

- ♦ Aviso FGJCDMX/04/2025 por el que se dan a conocer las modificaciones al Manual de Contabilidad de la Fiscalía 119
- ♦ Aviso FGJCDMX/05/2025 por el que se da a conocer el Acuerdo FGJCDMX/COR/ORD03/35/2024 por el que se ofrece recompensa a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Erick Daniel Jiménez Ramírez, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición del mismo 120
- ♦ Aviso FGJCDMX/06/2025 por el que se da a conocer el Acuerdo FGJCDMX/COR/ORD03/35/2024 por el que se ofrece recompensa a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Alejandro Rubén Vázquez Uribe, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición del mismo 125
- ♦ Aviso FGJCDMX/07/2025 por el que se da a conocer el acuerdo FGJCDMX/COR/ORD03/34/2024 por el que se ofrece recompensa a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Mayra Itzel Arteaga Cerón, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de la misma 130

PODER JUDICIAL

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

- ♦ Aviso para publicación de liga de consulta relativa al Acuerdo General 13-06/2025 135
- ♦ Aviso para publicación de liga de consulta relativa al Acuerdo General 41-09/2025 136

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México

- ♦ Licitaciones públicas nacionales números DGSUS/LPN/014/2025 a DGSUS/LPN/024/2025.- Convocatoria 002.- Contratación de obra pública en modalidad de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado para llevar a cabo la instalación y mantenimiento integral de infraestructura 137

Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México

- ♦ Licitación pública nacional número 30102015-002-25.- Convocatoria 002.- Contratación del servicio de rehabilitación de los equipos de vía en Línea "B" para el restablecimiento de las condiciones geométricas en tramo superficial 144


Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

- ♦ Licitación pública internacional número 01/2025.- Convocatoria número 7.- Adquisición y renovación de licencias de software 146
- ♦ Licitación pública internacional número 06/2025.- Convocatoria número 6.- Contratación de la prestación de los servicios de impresión para el programa editorial anual 2025 148
- ♦ Aviso 208 150

10.2

Informe del Primer Trimestre del Ejercicio 2025, del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México.

209



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ciudad de México, a 10 de abril de 2025
CDMX/SOBSE/DGSUS/DAP/ 57 /2025

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/DGPEST/DICNROP/0193/2025**, de fecha 02 de abril del presente año, mediante el cual solicita se haga llegar a la Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, un informe de las acciones realizadas durante el Primer Trimestre del año en curso, por el Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito enviar de manera impresa y medio magnético la información solicitada, con la finalidad de que esta se incluya en la carpeta de trabajo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE
COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO



C.c.c.e.p. Arq. Raúl Basulto Luviano, Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Arq. Adrián Hernández Molina, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. recepciondgsus@gmail.com FOLIO DGSUS 2054
Mtra. Martha Eugenia Sánchez Membrillo, Directora General de Proyectos Estratégicos y Servicios Técnicos. msanchezm@cdmx.gob.mx
Lic. Obed Rubén Cevallos Contreras, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. oi_c_sobse@cdmx.gob.mx

AAV/ige*



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTTLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

1.000 211



CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

212



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2025. SESIONES ORDINARIAS			
SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
1ª Sesión Ordinaria 31/01/25	➤ Seguimiento a los Tiraderos Clandestinos de la CDMX. Informe de avances y/o acciones en los tiraderos por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Atención a tiraderos por parte de la DGSUS. (Dirección de Imagen Urbana). ➤ Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). ➤ Asuntos a Tratar con la Secretaría de Gestión del Agua de la CDMX ➤ Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ➤ Calendario Aprobado para las Sesiones Ordinarias del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, ejercicio 2025. ➤ Intervención de los participantes. ➤ Asuntos Generales.		

213



SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2025.
SESIONES ORDINARIAS

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
2a Sesión Ordinaria 28/02/25	➤ Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. ➤ Revisión del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX. (Celebrada el 28 de enero del 2025) y aprobación en su caso ➤ Seguimiento de Acuerdos. ➤ Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. ➤ Resultado de las acciones de la Dirección de Imagen Urbana. ➤ Resultados de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público. ➤ Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. ➤ -Volumen y porcentajes de eficiencias obtenidos por Alcaldía, ejercicio 2025 ➤ Programa de la Planta Trituradora de Cascajo, ejercicio 2025. ➤ Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica ejercicio 2025. ➤ Seguimiento a los Tiraderos Clandestinos de la CDMX. Informe de avances y/o acciones para inhibir tiraderos por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). ➤ Atención a tiraderos por parte de la DGSUS. (Dirección de Imagen Urbana).	Acuerdo 02-02-2025 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Segunda sesión ordinaria el veintiocho de febrero del dos mil veinticinco, aprueba de manera unánime el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el pasado treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.	Gustavo A. Madero. Milpa Alta. NOTA: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA NO CUMPLE CON EL MECANISMO DE SUPLENCIA CONFORME AL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2025. SESIONES ORDINARIAS

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
2ª Sesión Ordinaria 28/02/25	➤ Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). ➤ Asuntos a tratar con la Secretaría de Gestión Integral de Agua de la CDMX. ➤ Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ➤ Intervención de los Participantes. ➤ Atención a Solicitudes ➤ Asuntos Generales.		

215



SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2025.

SESIONES ORDINARIAS

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
3ª Sesión Ordinaria 28/03/25	➤ Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. ➤ Revisión del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada el 28 de febrero del 2025) y aprobación en su caso. ➤ Seguimiento de Acuerdos. ➤ Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Resultado de las acciones de la Dirección de Imagen Urbana. Resultados de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público. Resultados de las acciones de la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos. ➤ Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. -Volumen y porcentajes de eficiencias obtenidos por Alcaldía, ejercicio 2025 ➤ Programa de la Planta Trituradora de Cascajo, ejercicio 2025. ➤ Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica ejercicio 2025.	Acuerdo 03-03-2025 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Tercera sesión ordinaria el veintiocho de marzo del dos mil veinticinco, aprueba de manera unánime el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el pasado veintiocho de febrero de dos mil veinticinco.	Miguel Hidalgo. Milpa Alta. Venustiano Carranza. Iztapalapa. Benito Juárez. Cuajimalpa. Cuauhtémoc. NOTA: SE CONSIDERA INASISTENCIA CUANDO EL REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA NO CUMPLE CON EL MECANISMO DE SUPLENIA CONFORME AL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ.




SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2025.
SESIONES ORDINARIAS

SESIÓN	ASUNTOS RELEVANTES	ACUERDOS	ALCALDÍAS QUE NO ASISTIERON
3ª Sesión Ordinaria 28/03/25	➤ Seguimiento a los Tiraderos Clandestinos de la CDMX. Informe de avances y/o acciones para inhibir tiraderos por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Atención a tiraderos por parte de la DGSUS. (Dirección de Imagen Urbana). ➤ Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). ➤ Asuntos a tratar con la Secretaría de Gestión Integral de Agua de la CDMX. ➤ Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ➤ Directorio de Contactos Zonas de Distribución CFE, Distribución Valle de México Centro y Sur (Podas de arboles / reemplazo de postes dañados y Mantenimiento). ➤ Intervención de los Participantes. ➤ Atención a Solicitudes. ➤ Asuntos Generales. ➤ Proyectos Camino Mujeres, Parques Alegría, Pueblos Mágicos y Manzanas Verdes de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 2025.		

10.3

Informe del Primer Trimestre del Ejercicio 2025, del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

218



COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

219

f

El Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Manual de Integración y Funcionamiento, y demás normatividad aplicable para el ejercicio de sus funciones, presenta el Informe de Actividades correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2025, mediante el cual enuncia los Acuerdos tomados en las Sesiones que se realizaron en dicho período.

Derivado de lo anterior, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, del 1º de enero al 31 de marzo del año 2025, realizó **3 Sesiones Ordinarias** mediante las cuales tomó un total de **16 Acuerdos**.

Las Sesiones Ordinarias se realizaron vía remota en apego al "**Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México**", publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo que respecta a las Actas de las Sesiones, así como de las Listas de Asistencia, las firmas de quienes asistieron, ya están siendo recabadas.

En cuanto a los asuntos sometidos a la consideración del Cuerpo Colegiado, ya fueron tramitados los oficios correspondientes, mismos que incluyen los Acuerdos respectivos.

A continuación, se detallan las Sesiones que fueron realizadas y los Acuerdos tomados en cada una de ellas:

2007 220

[Firma manuscrita]

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

29 DE ENERO DEL 2025

En esta Primera Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
Acuerdo 01-01-2025	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 13 de diciembre del año 2024.	Concluido	
Acuerdo 02-01-2025	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI. Criterios de Operación, numeral 4.7, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Presupuestal 2025, a celebrarse a las 13:00 horas los días: 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio, 27 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre y 15 de diciembre, a través de la plataforma zoom , de conformidad con el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias,	Concluido	ANEXO 1

221

k



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

	Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.		
Acuerdo 03-01-2025	Con fundamento en el apartado V, numeral 1.12, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, la Propuesta de Representantes del Comité Central que asistirán durante el Ejercicio 2025 a las diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México. Cabe mencionar, que los Representantes del Comité Central antes los Comités y Subcomités de Obras tendrán el carácter de Invitados Permanentes, de conformidad con el apartado III. Integración, de los respectivo Manuales de Integración y Funcionamiento.	Concluido	ANEXO 2
Acuerdo 04-01-2025	Con fundamento en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha 3 de octubre del año 2024, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, particularmente la adición de la fracción VIII Bis del Artículo 16, y la adición del Artículo 31 Bis, así como en sus Artículos Transitorios Décimo Primero y Décimo Tercero, el Comité Central de Obras de la	Concluido	

222



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

	Ciudad de México aprueba por unanimidad, dar por concluidas las actividades del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y dejar sin efectos su Manual de Integración y Funcionamiento.		
Acuerdo 05-01-2025	Con Fundamento en el Artículo 8-J, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México aprueba por unanimidad, dar por concluidas las actividades del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales y Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México, a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; así como dejar sin efectos su Manual de Integración y Funcionamiento.	Concluido	

223

k

ANEXO 1

61000 224

k

**CALENDARIO ANUAL DE
SESIONES ORDINARIAS 2025**

Las Sesiones Ordinarias se efectúan los últimos miércoles de cada mes con excepción de la programada al mes de diciembre:

SESIÓN	FECHA		HORA
	MES	DÍA	
PRIMERA	ENERO	29	13:00 hrs.
SEGUNDA	FEBRERO	26	13:00 hrs.
TERCERA	MARZO	26	13:00 hrs.
CUARTA	ABRIL	30	13:00 hrs.
QUINTA	MAYO	28	13:00 hrs.
SEXTA	JUNIO	25	13:00 hrs.
SÉPTIMA	JULIO	30	13:00 hrs.
OCTAVA	AGOSTO	27	13:00 hrs.
NOVENA	SEPTIEMBRE	24	13:00 hrs.
DÉCIMA	OCTUBRE	29	13:00 hrs.
UNDÉCIMA	NOVIEMBRE	26	13:00 hrs.
DUODÉCIMA	DICIEMBRE	15	13:00 hrs.

ANEXO 2

226

k



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPUESTA DE REPRESENTANTES ANTE LOS
COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2025

SUBCOMITÉS DE OBRAS DE ALCALDÍAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADA
Alcaldía Álvaro Obregón	Dirección General de Obras para el Transporte
Alcaldía Azcapotzalco	Dirección General Jurídica y Normativa
Alcaldía Benito Juárez	Dirección General Jurídica y Normativa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	Dirección General de Obras para el Transporte
Alcaldía Cuauhtémoc	Secretaría Técnica del CCOCODMX
Alcaldía Coyoacán	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Alcaldía Gustavo A. Madero	Dirección General Jurídica y Normativa
Alcaldía Iztacalco	Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
Alcaldía Iztapalapa	Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
Alcaldía La Magdalena Contreras	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Alcaldía Miguel Hidalgo	Dirección General de Obras para el Transporte
Alcaldía Milpa Alta	Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Alcaldía Tláhuac	Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Alcaldía Tlalpan	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Alcaldía Venustiano Carranza	Secretaría Técnica del CCOCODMX
Alcaldía Xochimilco	Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

SUBCOMITÉS DE OBRAS DE DEPENDENCIAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADA
Secretaría de Medio Ambiente	Secretaría Técnica del CCOCODMX
Secretaría de Seguridad Ciudadana	Secretaría Técnica del CCOCODMX
Secretaría de Gestión Integral del Agua	Secretaría Técnica del CCOCODMX

227

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPUESTA DE REPRESENTANTES ANTE LOS
COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2025

COMITÉS DE OBRAS DE ENTIDADES		UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADA
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México		Secretaría Técnica del CCOCODMX
Sistema de Transporte Colectivo		Secretaría Técnica del CCOCODMX
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		Secretaría Técnica del CCOCODMX
SUBCOMITÉS DE OBRAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADA
Dirección General de Construcción de Obras Públicas		Secretaría Técnica del CCOCODMX
Dirección General de Obras para el Transporte		Secretaría Técnica del CCOCODMX
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial		Secretaría Técnica del CCOCODMX
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad		Secretaría Técnica del CCOCODMX
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN		UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADA
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad		
Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México		Secretaría Técnica del CCOCODMX

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

26 DE FEBRERO DEL 2025

En esta Segunda Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
Acuerdo 06-02-2025	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 29 de enero del año 2025.	Concluido	
Acuerdo 07-02-2025	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Tlalpan.	Concluido	

229

k



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Acuerdo 08-02-2025	Con fundamento en el Artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, Artículo 8-F, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 2.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.	Concluido	
Acuerdo 09-02-2025	En cumplimiento al apartado V. numeral 1.12, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, que la Secretaría Técnica del Comité Central, sea su representante para que asista a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Obras de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.	Concluido	
Acuerdo 10-02-2025	Con fundamento en el Artículo 8-B, fracción I, inciso c), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado III, en la parte de Vocales, y apartado IV, numeral 1.5, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, incluir a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México como Vocal en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central.	Concluido	

230

K

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

26 DE MARZO DEL 2025

En esta Tercera Sesión Ordinaria se tomaron los siguientes Acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO	FUNDAMENTO	ESTATUS	ANEXO
Acuerdo 11-03-2025	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de febrero del año 2025.	Concluido	
Acuerdo 12-03-2025	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	Concluido	
Acuerdo 13-03-2025	Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Azcapotzalco.	Concluido	

X

Acuerdo 14-03-2025	Con fundamento en el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con fecha 28 de febrero del año 2025, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.5, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, excluir de los Vocales del Comité Central, a la Subsecretaría de Infraestructura y a la Subsecretaría de Servicios Urbanos. En cuanto a la Dirección General de Servicios Técnicos, se denominará Dirección General de Proyectos Estratégicos y Servicios Técnicos.	Concluido	
Acuerdo 15-03-2025	En cumplimiento al apartado IV, numeral 1.5, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, que en las Plantillas para los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités y Subcomités de Obras, así como en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central, en el apartado I. Marco Jurídico, en la parte de Leyes se adicione como numeral 12 a la Ley Ambiental de la Ciudad de México y se recorran los numerales subsecuentes. Asimismo, que en apartado IV. Atribuciones, en el numeral 5 En Materia Ambiental, se adicione el numeral 5.1 que indica: Previamente a la realización de toda obra pública, se deberá contar con la Autorización en materia de Impacto Ambiental, a efecto de que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Ambiental de la Ciudad de México, para evitar o en su defecto minimizar, restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan	Concluido	

X

	ocasionar. Una vez agregado este numeral, se recorrerán los subsecuentes.		
Acuerdo 16-03-2025	Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; Artículo 8-F, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 2.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Establecimiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Servicios Técnicos Unidad Administrativa de la Secretaría de Obras y Servicios, ya que cuenta con recursos para ejecutar obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.	Concluido	

X

En la actualidad, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México y antes de las reformas a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, de fecha 15 de septiembre del 2008, tiene a 21 empresas limitadas definitivamente a participar en concursos y en contratos de obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, siendo las siguientes:

Con limitación definitiva

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL CCOCDMX	FECHA DE PUBLICACIÓN / CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. CEC 970514 LK9	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COCEN, S.A. de C. V. R.F.C. COC 950425 9GO	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C. V. R.F.C. ROC 980209 GK3	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Tala, S.A. de C. V. R.F.C. CTT 810707 SJA	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000
5	4ª 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V. R.F.C. IGR 890814 5R4	Definitiva Fracciones IV	12 de julio del 2001 CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000
6	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V. R.F.C. CCD 970730 PM7	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000
7	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V. R.F.C. DHS 931104	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001

			V33			
8	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V. R.F.C. GIE 900828 GSA	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001
9	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C. V. R.F.C. CLE 921214 U22	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001
10	4ª 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. GCU 990505 NC8	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001
11	6ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Enlace Mexicano de Constructores, S.A. de C. V. R.F.C. EMC 931206 PUA	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001
12	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V. R.F.C. IRI 840224 CK5	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001
13	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C. V. R.F.C. ICO 920617 6B2	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001
14	11ª 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C. V. R.F.C. RME 740918 TF2	Definitiva Fracción III	26 de diciembre del 2002 CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002
15	2ª 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V. R.F.C. CPE 890802 EX3	Definitiva Fracción IV	27 de marzo del 2003 CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003
16	3ª 2004	Delegación Cuajimalpa de Morelos	Contratista Maquilas Transporte Servicio y Equipo, S. A. de C. V. R.F.C. CMT 891127 8F3	Definitiva Fracción IV	29 de abril del 2004 CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001

17	1ª 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V. R.F.C. CBU 010309 JCO	Definitiva Fracción IV	21 de febrero del 2005 CG/010/2005	A partir del día 13 de enero del 2004
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V. R.F.C. GCO 930129 1D2	Definitiva Fracción IV	07 de octubre de 2005 CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Definitiva Fracción IV	18 de diciembre del 2006 CG/051/2006	Del 18 de enero del 2006
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Heroval, S. A. de C.V.	Definitiva Fracción IV	08 de octubre de 2007 CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Definitiva Fracción IV	8 de octubre del 2007 CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006

Autorizó:


Arq. Ricardo Sánchez Hernández

Director de Ingeniería de Costos, Normas y
Registros de Obra Pública y Secretario Técnico
del Comité Central de Obras de la Ciudad de
México

Elaboró:


C. Juan Fernando Hernández

Representante del CCOCDMX

10.4

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la página web de la SOBSE, hace del conocimiento que ya se encuentra para descarga y/o consulta el Tabulador General de Precios Unitarios Edición 2025.

237



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS,
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS

2025

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y
SERVICIOS TÉCNICOS**

Vigencia a partir de marzo 2025

1 100 238



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS,
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

**TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EDICIÓN 2025**

Clave	Concepto de Obra	Unidad	P. U.
A	Anteproyectos, proyectos, estudios, trabajos de campo y laboratorio.		
AB	Anteproyectos		
AB12	Anteproyecto de la zona transparente de puentes para vehículos, incluye: planta de localización de apoyos, arroyos, banquetas, perfiles y/o cortes longitudinales del puente, secciones mostrando los elementos estructurales dimensionados, el tipo de refuerzo y pre-esfuerzo en caso de utilizar concreto, se pagará por área comprendida entre los extremos de la zona transparente.		
AB12B	Anteproyecto de la zona transparente de puentes hiperestáticos para vehículos.		
AB12BB	Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, primeros 100 m2	m2	196.50
AB12BC	Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 101 a 500 m2	m2	147.24
AB12BD	Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 501 a 1000 m2	m2	97.96
AB12BE	Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 1001 a 5000 m2	m2	48.72
AB12C	Anteproyecto de la zona transparente de puentes isostáticos para vehículos		
AB12CB	Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, primeros 100 m2	m2	157.21
AB12CC	Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 101 a 500 m2	m2	117.97
AB12CD	Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 501 a 1000 m2	m2	78.62
AB12CE	Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 1001 a 5000 m2	m2	39.38
AB14	Anteproyecto de terraplenes de acceso de puentes para vehículos, incluye: planta de localización de arroyos, banquetas, perfiles y/o cortes longitudinales de terraplén mostrando los niveles de relleno y de excavación.		
AB14BB	Anteproyecto de terraplén de acceso, primeros 100 m2	m2	19.70
AB14BC	Anteproyecto de terraplén de acceso, de 101 a 500 m2	m2	14.74
AB14BD	Anteproyecto de terraplén de acceso, de 501 a 1000 m2	m2	9.85
AB14BE	Anteproyecto de terraplén de acceso, de 1001 a 5000 m2	m2	4.90
AB15	Anteproyecto de muros de contención para empujes de tránsito de vehículos, incluye: planta de localización de muros y elementos de protección, así como cortes transversales a lo largo del muro, indicando niveles a cada lado de la corona y del desplante del muro, así como sus dimensiones.		
AB15BB	Anteproyecto de muro de contención, primeros 100 m2	m2	98.01
AB15BC	Anteproyecto de muro de contención, de 101 a 500 m2	m2	73.66
AB15BD	Anteproyecto de muro de contención, de 501 a 1000 m2	m2	49.15
AB15BE	Anteproyecto de muro de contención, de 1001 a 5000 m2	m2	24.55
AB16	Anteproyecto de cajones abiertos, incluye: planta de localización de arroyos y/o vías, muros, así como corte longitudinal mostrando niveles de desplante y paño superior de losa y de coronas de muros, niveles de rasante y cortes transversales.		

239



10.5

La Presidencia de la República, con fecha 16 de abril del presente, publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

240

Usuario

.....

Ingresar

¿Olvidó su clave?
¿Olvidó su usuario?



Ejemplar de hoy

Trámites

Servicios

Leyes y Reglamentos

Preguntas Frecuer



Indice

Portada



Edición Matutina

Fecha: 16/04/2025 - Edición Vespertina

UNICA SECCION

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



 Decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana; de la Ley de la Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL



 Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los días de abril de 2025 que se indican.

IMPRIMIR