



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA**

MARZO 27 DE 2024



## **1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum**



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales Abastecimiento  
y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras





**ASESOR**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**LIC. IVETTE REYES LEÓN**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**

Subdirectora de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno.

**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**

Directora General Jurídica y Normativa  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**

Suplente de la Representante del Comité  
Central de Obras de la Ciudad de México

**ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN**

Director de Ingeniería de Costos, Normas  
y Registros de Obra Pública

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante de la Dirección de Ingeniería de  
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

**CONTRALOR CIUDADANO**

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**

Directora de Contraloría Ciudadana

**C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA**

Contralora Ciudadana



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - a) 2ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

### **3. Lectura y Firma del Acta 2ª Sesión Ordinaria 2024**



Siendo las once horas del día jueves veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
- 2.- Aprobación del Orden del Día.** -----
- 3.- Lectura y Firma del Acta.** -----  
  - 1ª Sesión Ordinaria 2024.** -----
- 4. Seguimiento de Acuerdos.** -----
- 5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central.** -----  
  - Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----
  - Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----
  - Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----
- 6.- Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como suplente el **Ing. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -

En calidad de **Asesor:** como suplente la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, del Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **Ing. Héctor Hernández Rincón;** el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios no se presentó; la persona **Contralora Ciudadana** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, no se presentó. -----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández, y comenta que de acuerdo al Manual de Integración y Funcionamiento en el orden del día ya no se manejan como lineamientos generales, cada apartado,



Evolución de Gasto de Inversión e Informe de Avance Físico-Financiero y formato de Adjudicación de Contratos, deben ser puntos por separado por lo que se requiere apegarse a lo que menciona el manual, responde el Secretario Técnico que se tomarán en cuenta sus observaciones para la siguiente sesión, se continúa con el siguiente punto. -----

**3. Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que el **Calendario Anual de Sesiones Ordinarias Ejercicio 2024**, fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de forma unánime, pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2024-0524**, informa su avance físico – financiero con corte al 31 de enero de 2024; toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández y comenta que en referencia al informe de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, el formato está incompleto ya que no incluye número de caso, presupuesto de referencia ni la economía que se obtiene una vez que se formaliza el contrato y son datos indispensables para presentar en el Subcomité de Obras; responde el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, que toma en cuenta las observaciones para complementar la información. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-02-07.008**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de





enero de 2024, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero; toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández y comenta que en referencia al informe de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, no es la evolución de gasto si no un avance físico-financiero en el cual faltan el presupuesto original, el modificado, el programado, el comprometido y sus respectivos avances; responde la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad que con respecto al formato que está presentando el Lic. Samuel en el informe de avance físico-financiero para Obra Pública, pero más adelante se encuentra el formato de evolución de gasto que es el que mencionan hace falta; responde el C. Juan Fernando Hernández Hernández, efectivamente aparece más adelante pero debe llevar el orden que se establece en el manual, primero es la evolución del gasto de inversión, el avance físico-financiero y formato de adjudicación de contratos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-02-06-08**, informa su avance Físico - Financiero, con la información del avance al 31 de enero de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-02-07.01**, informa que, con corte al 31 de enero de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "Obra Pública", por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/230/2024**, informa que, con corte al 31 de enero de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "Obra Pública", por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico - Financiero con corte al 31 de enero de 2024; toma la palabra





el C. Juan Fernando Hernández Hernández y comenta que en referencia al informe de la Dirección General en los números consecutivos de casos de 17 al 26 no tienen el presupuesto de referencia ni las economías; aclara el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, estos datos corresponden a la información que debe integrar la Dirección de Transferencia, una vez proporcionada por el área será integrada en el informe.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo, se continúa con el siguiente punto.

**6. Asuntos Generales.**

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, presenta para conocimiento el oficio **SCGCDMX/OICSOBSE/0259/2024**, que emite la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, **Lic. Ivette Reyes León**, designando a la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, como vocal suplente para su representación en caso de ausencia en las sesiones ordinarias y extraordinarias del subcomité.

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria.

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintidós minutos del día de su inicio.



**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

-----  
**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

-----  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**TITULARES**

**VOCALES**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTÓ**

-----  
**ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales Abastecimiento  
y Servicios

-----  
**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

-----  
**C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra



---

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

---

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

---

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

**ASESOR**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

---

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno



**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTÓ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**  
Suplente de la Representante del Comité  
Central de Obras de la Ciudad de México

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante de la Dirección de Ingeniería de  
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

**CONTRALOR CIUDADANO**

**NO SE PRESENTÓ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA**  
Contralor Ciudadano



## 4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	x	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024  <b>ATENDIDO</b>



## **5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % 9/8	PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	300,000,000.00	291,834,889.76	97%	0.00	0.00	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	0.00	0.00	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>525,824,949.00</b>	<b>525,824,949.00</b>	<b>416,332,133.05</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

*[Handwritten signature]*





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO									
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %		
2				DESARROLLO SOCIAL											
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
		4		ALUMBRADO PÚBLICO											
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE										
				Suministro e instalación de postes adicionales, incluye luminarias viales y peatonales, para el mejoramiento de Alumbrado Público en las 16 alcaldías de la Ciudad de México		300,000,000.00	300,000,000.00	\$ 291,834,889.74	97%	-	0.00	0.00%	0.00%		
<b>TOTAL GENERAL</b>						300,000,000.00	300,000,000.00	291,834,889.74	97%	-	0.00	0.00%	0.00%		



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos  
corte al 29 de febrero de 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 8 de marzo de 2024  
**CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2024-0893**

**ASUNTO:** Informe de Avance Financiero.

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, así como, el Avance Financiero, y la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2024, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

**A T E N T A M E N T E**

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA**  
**Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com  
Expediente  
Anexo (1 foja)  
FOLIO DETDFRSU 465 Externa  
**RAHB/AMV/socr**

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233, 157, 172  
55 91 83 37 00 Ext. 64203  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**  
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON  
**ACENTO SOCIAL**





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRELIMINAR DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO-JAUNOS		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
											INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	AD	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Áreas de Vestidores en el Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	15-may-24	1,842,814.93	1,842,814.93	0.00	ANTICIPO			32.50%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
2	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LPN	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Áreas de Vestidores en el Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	30-abr-24	29,657,185.07	29,377,714.41	279,470.66	ANTICIPO			28.29%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
3	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	IR	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y Alrededores del Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	15-may-24	3,005,709.54	3,005,709.54	0.00	ANTICIPO			43.66%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
4	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENMAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y Alrededores del Complejo San Juan de Aragón	15-ene-24	30-abr-24	47,119,239.46	46,350,605.48	768,633.98	ANTICIPO			3.99%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
5	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	AD	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la segunda etapa de los Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en la Planta Trituradora de Residuos producido de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	15-ene-24	15-may-24	1,179,084.32	1,179,084.32	0.00	ANTICIPO			36.88%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
6	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LPN	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Segunda Etapa de los Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en la Planta Trituradora de Residuos producido de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac	15-ene-24	30-abr-24	22,820,915.68	22,800,627.54	20,288.14	ANTICIPO			10.43%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
7	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	AD	A-3G INGENIERIA S. A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos	15-ene-24	15-may-24	599,675.92	599,675.92	0.00	ANTICIPO			35.15%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
8	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos	15-ene-24	30-abr-24	9,400,324.08	9,387,191.17	13,132.91	ANTICIPO			36.82%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
9	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	AD	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	15-ene-24	15-may-24	607,968.44	607,968.44	0.00	ANTICIPO			36.18%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	
10	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	IR	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	15-ene-24	30-abr-24	9,592,001.56	9,345,821.54	246,180.02	ANTICIPO			35.35%		EN PROCESO REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTIPOPOS (2024)	
	ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO	AMORTIZADO
124,497,243.29	1,327,705.71	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES 2024	AVANCE GENERAL PERIODO	
	EN TRÁMITE	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00%

AUTORIZO  
Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

ELABORO  
M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Reliegos Sanitarios



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo a  
Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
corte al 29 de febrero de 2024**



Ciudad de México, a 05 de marzo de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-03-05.009

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**PRESENTE**

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **29 de febrero de 2024**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección [subdirajuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirajuridicosdgsus@gmail.com), envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [subdireccionderecursosfinancie@gmail.com](mailto:subdireccionderecursosfinancie@gmail.com)

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 858 y 859.







INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F ALIAD	MOD AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15		GRUPO HMG; CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.			1,498,589.13	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15		AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.			34,739,207.50	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.			1,498,627.97	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15		COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.			35,614,411.43	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15		I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.			1,498,589.13	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15		TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.			34,614,828.46	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15		SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.			1,497,898.70	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15		OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.			33,842,348.25	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F ALID AD	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUE STO DE REFERENCI A	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO		FÍSICO	FINANCI ERO		
9	DGSUS-AD-L-2-009- 2024	15		MAURICIO VIEYRA JACUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tliahuc, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.				1,436,506.35	0.00	0.00		0.00			0.00%		
10	DGSUS-LPN-L-1-010- 2024	15		ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tliahuc, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.				34,311,398.40	0.00	0.00		0.00				0.00%	
11	DGSUS-AD-L-2-011- 2024	15		INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00		0.00				0.00%	
12	DGSUS-LPN-L-1-012- 2024	15		GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.				35,462,403.11	0.00	0.00		0.00				0.00%	
13	DGSUS-AD-L-2-013- 2024	15		CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra pública para suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00		0.00				0.00%	
14	DGSUS-LPN-L-1-014- 2024	15		INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.				35,375,034.05	0.00	0.00		0.00				0.00%	
15	DGSUS-AD-L-2-015- 2024	15		CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra pública para suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				1,496,996.82	0.00	0.00		0.00				0.00%	
16	DGSUS-LPN-L-1-016- 2024	15		CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				35,950,872.20	0.00	0.00		0.00				0.00%	
17	DGSUS-AD-L-2-017- 2024	15		GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de visitantes del complejo San Juan de				1,842,814.93	0.00	0.00		0.00				0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F ALID AD	MOD AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUE STO DE REFERENCI A	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMIN O		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCI ERO	
18	DGSUS-LPN-L-1-018- 2024	15		DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de vestidores en el complejo de San Juan de Aragón.				29,377,714.41	0.00	0.00			0.00			0.00%	
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15		COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación, modernización mejoramiento y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				3,005,709.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
20	DGSUS-LPN-L-1-020- 2024	15		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, modernización mejoramiento y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				46,350,605.48	0.00	0.00			0.00			0.00%	
21	DGSUS-AD-L-2-021- 2024	15		SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				1,179,084.32	0.00	0.00			0.00			0.00%	
22	DGSUS-LPN-L-1-022- 2024	15		CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				22,800,627.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
23	DGSUS-AD-L-2-023- 2024	15		A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos.				599,675.92	0.00	0.00			0.00			0.00%	
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15		INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos.				9,387,191.17	0.00	0.00			0.00			0.00%	
25	DGSUS-AD-L-2-025- 2024	15		CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				607,998.44	0.00	0.00			0.00			0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	MOD F.F. ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	Mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				9,345,821.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
416,332,133.05	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTI 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	FINANCIERO ERO
0.00			0%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se requisa este formato sólo con la información financiera.  
No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concetre la información de todas las áreas.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público  
con corte al 29 de febrero de 2024**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 04 de marzo de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-03-04. 02

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.04**, de fecha 01 de marzo del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **21 de marzo de 2024**, se llevará a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 29 de febrero del ejercicio 2024**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **29 de febrero del ejercicio 2024**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín. Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsancheza@cdmx.gob.mx](mailto:lsancheza@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx) (CON ANEXOS)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal. J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-0929  
JACF/ECM



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIÓDICO (MONTO)		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO		FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS AVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	0.00	19%	0%	EN PROCESO	
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS AVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	1,260,792.50	-	-	0.00	16%	0%	EN PROCESO	
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	255.71	-	-	0.00	27%	0%	EN PROCESO	
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	385,588.57	-	-	0.00	14%	0%	EN PROCESO	
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	0.00	21%	0%	EN PROCESO	
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	1,385,171.54	-	-	0.00	17%	0%	EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTABILIZADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO / MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	984.98	-	0.00	-	-	28%	0%	EN PROCESO		
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	2,157,651.75	-	0.00	-	-	9%	0%	EN PROCESO		
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	*SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	62,377.33	-	0.00	-	-	21%	0%	EN PROCESO		
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	1,688,601.60	-	0.00	-	-	17%	0%	EN PROCESO		
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	0.00	-	-	31%	0%	EN PROCESO		
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	537,596.89	-	0.00	-	-	14%	0%	EN PROCESO		





## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**  
**con corte al 29 de febrero de 2024**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 04 de marzo de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 353 /2024

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.05**, de fecha 01 de marzo de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 29 de febrero de 2024.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 29 de febrero de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
**DIRECTOR DE IMAGEN URBANA**



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com  
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx  
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro. - agutierrezmo@cdmx.gob.mx  
Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: 1352  
HEA/ABA/avr\*\*



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos  
con corte al 29 de febrero de 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 05 de marzo de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-03-05.01

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE**  
**CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-03-01.06 de fecha 01 de marzo del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se informa que esta Dirección a mi cargo actualmente no cuenta con recurso para el ejercicio fiscal 2024, por lo que no se reporta Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 29 de febrero del ejercicio 2024.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)

0130

MLQ/jeaco





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad**

**corte al 29 de febrero de 2024**



DIRECCIÓN DE GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	INICIO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	19.00%	0.00%			
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	\$ 1,260,792.50	16.00%	0.00%			
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	\$ 255.71	27.00%	0.00%			
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	\$ 385,588.57	14.00%	0.00%			
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,798,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 300,294.55	21.00%	0.00%			
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	\$ 1,385,171.54	17.00%	0.00%			

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA REGISTRO INGENIERO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	TERMINO	
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	28.00%	0.00%			
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	9.00%	0.00%			
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	21.00%	0.00%			
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	17.00%	0.00%			
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	31.00%	0.00%			
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	\$ 537,596.89	14.00%	0.00%			
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	18.00%	0.00%			

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	TERMINO	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	3.00%	0.00%			
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,966.82	\$ 1,866.86	30.00%	0.00%			
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	11.00%	0.00%			
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALLER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	32.50%	0.00%			
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,657,185.07	\$ 29,377,714.41	\$ 279,470.66	28.29%	0.00%			
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	43.66%	0.00%			
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,119,239.46	\$ 46,350,605.48	\$ 768,633.98	3.99%	0.00%			
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,200,000.00	\$ 1,179,084.32	\$ 20,915.68	36.88%	0.00%			



NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	CONVENIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						MONTO	TERMINO	
22	DGSUS-IPN-L-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLÁHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	\$ 20,288.14	10.43%	0.00%			
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	35.15%	0.00%			
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,400,324.08	\$ 9,387,191.17	\$ 13,132.91	36.82%	0.00%			
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	36.18%	0.00%			
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,592,001.56	\$ 9,345,821.54	\$ 246,180.02	35.35%	0.00%			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
\$ 416,332,133.04	\$ 9,824,099.22	59.53%
		0.00%





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO


SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## **7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos**

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
525,824,949.00	525,824,949.00	1. Licitación Pública		26	416,332,133.05	%	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4º párrafo			%	
<b>Monto</b>	<b>Monto</b>	<b>Totales</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>

  
Vo. Bo.  
Ing. Claudia Serrano Lemus  
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
Revisó  
C.P. Aimé Jiménez Pineda  
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:  
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.  
o cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportadas detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.


No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**  
**Recursos Federales**  
**1 (Acumulado)**

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
0.00	0.00	1. Licitación Pública		0	0.00	%	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4* párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

  
 Vo. Bo.  
 Ing. Claudia Serrano Lemus  
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
 Revisó  
 C.P. Aimé Jiménez Pineda  
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 27 DE 2024

---

## 8. Asuntos Generales