

**FIDEICOMISO "FONDO METROPOLITANO 2018"**  
**INFORME DE AVANCES**

Fecha de Reporte: 30/11/2019  
 Ministración: 100,000,000.00  
 Zona Metropolitana: Ciudad de México

Folio	Nombre del Proyecto	Monto Autorizado y Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Contrato	Avance Físico	% Avance Físico	Avance Financiero	% Avance Financiero	Ejercicio Fiscal
10845727	Mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcoates-Tacubaya	\$100,000,000.00	\$71,107,305.77	\$69,902,097.20	40 Kilómetros	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	DGCOP-IPN-F-1-222-19 Del 30/08/19	17 828 Km	44.57%	14,775,757.73	20.78%	2019

\* El avance financiera se encuentra al 30 de noviembre de 2019 como importe devengado.