SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2020
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

   5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

   5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

   5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

   5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011

   5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012

   5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014

   5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

   5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016

   5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017

   5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018

   5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019

   5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

2. Aprobación del Orden del Día

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

3. Aprobación del Acta de Décima Sesión Ordinaria de 2020

ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 29 de octubre del año 2020, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios : Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y el Dr. Roberto Beristain Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Víctor Manuel Rodríguez Salas, Subdirector de Construcción de Obras Públicas A1"; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. ---------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de los Vocales, Asesores de la Décima Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2020, y se recabará sus firmas. ----------

4. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 9-11/2020 acerca de la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera unánime en la Novena

Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de septiembre de 2020, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de septiembre de 2020, se indica que se realizaron 19 contrataciones por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 23 contratos por Invitación a cuando menos tres personas. Se indica que se efectuaron 2 contratos por Licitación Pública, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los informes correspondientes al mes de septiembre, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C". -----

6.1 Listado de Casos número DCOP"C" /01/2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Listado de Casos número DCOP"C" /01/2020, Referente a la Construcción de la Primera Etapa de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, ubicada en Av. Jardín No. 356, Colonia del Gas, C.P. 02950, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Con un Monto de $10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.); No se otorgará Anticipo; con un periodo de ejecución del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2020. La Supervisión será Interna. A través del Procedimiento de Adjudicación Directa. Fundamento Legal: Artículo 134 de la Constitución Política DE LOS Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, inciso A, fracción 1, 5, 23, 24, inciso C: 61, párrafo 1 y 2; 63, incisos II, VII, XIII y 64BIS, incisos I y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los artículos 1; 75

incisos I, II y III y 75B incisos I, II, III y IV de su Reglamento; así como la Sección 6, 6.1.1 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. ----------

Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C", para la exposición del Caso. ----------

El Ing. Carlos Arceo Castañeda expone las instalaciones del "conjunto jardín", requiere un diseño que permita separar la entrada de visitantes al complejo, del acceso de personal y vehículos autorizados, realizando las adecuaciones necesarias al interior del edificio a fin de hacer funcional la circulación de visitantes y evitar cruces con las circulaciones operativas. Se implementará un sistema de protección para el perímetro del complejo, así como la instalación de sistemas de control de acceso para todo el inmueble. ----------

Sobre los perímetros de Complejo Jardín se detectan una variedad de vulnerabilidades, sobre avenida Jardín hay una gran cantidad de vehículos estacionados, desconociendo su estatus y quién es su responsable, esta situación puede ser aprovechada para realizar conductas antisociales o generar otras problemáticas, como; acumulación de basura, generación de fauna nociva, vehículos abandonados, falta de espacio para estacionar vehículos de emergencia en caso de requerirse, ocultamiento de objetos o personas con fines delictivos, falta de visibilidad para el personal de seguridad, además de otorgar oportunidad de estacionar algún vehículo que puede relacionarse con amenazas y/o ataque de bomba. --------

Hay una permanente cantidad de personas frente al inmueble, quienes al parecer se trata de familiares y abogados en su mayoría de personas detenidas. ----------

La protección física perimetral no es constante; tiene bardeado de baja altura y malla ciclónica que puede permitir la intrusión de personas maliciosas o evasión de personas detenidas.

Existe un moderado comercio ambulante, pero lo suficiente para permitir vigilancias por parte de grupo delictivos. ----------

Por lo que pongo a consideración del Subcomité de Obras de no existir inconveniente la viabilidad de adjudicarlo de forma directa, gracias. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, cede la palabra al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. ----------

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** observa que en el Formato del Listado de Casos en el fundamento legal se menciona el artículo 63 fracciones II, VII y VIII, sin embargo, en el dictamen de justificación en el fundamento legal se menciona el artículo 63 y las fracciones II, VI y XIII, respecto a la fracción VI no corresponde, ya que textualmente dice: "Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos"; en todo caso correspondería la fracción V, por lo que conminaría a que se revise el fundamento legal tanto en el formato como en el dictamen de justificación, gracias. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** afirma que se realizaran las correcciones y se le enviara al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios para su aprobación. ----------

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** responde que sí, y da las gracias. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** recomienda hacer las correcciones en el fundamento legal tanto del Formato del Listado de Casos, así como en el dictamen de justificación como lo observo el C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** observa que el artículo 75 no corresponde solo sería el artículo 75-B. ----------

El Ing. Carlos Arceo Castañeda continua con la exposición, en términos generales el inmueble contiene a las fiscalías que atienden la mayoría de los delitos graves y/o de violencia que demandan inmediata atención y donde la investigación normalmente tiende a orientarse a organizaciones criminales. También cuenta con una Bodega de Indicios de gran tamaño que abarca toda la planta baja del edificio, en este lugar se concentra una gran cantidad de material probatorio que debe conservarse integro. ----------

La fachada hacia el exterior es una barda de mediana altura de color gris con blanco y no cuenta con distintivos institucionales. ----------

El acceso general para personas y vehículos es operado manualmente por 2 Policías Auxiliares con equipamiento y armamento extremadamente básico. ----------

El acceso peatonal y vehicular a la Bodega de Indicios es operado por 2 Policías Auxiliares; el acceso peatonal es sobre avenida jardín, por una puerta color gris de dos hojas que antes estuvo habilitada para vehículos (actualmente obstruida por un árbol) y el acceso vehicular es manual con puerta de malla ciclónica y dependiente de otro acceso de apertura manual de puerta de lámina por inmueble contiguo (almacén de la Secretaría de Salud CDMX). ----------

Dispone de un estacionamiento de aproximadamente 60 lugares, espacio donde se da toda la actividad operativa de todas las fiscalías, así como la transición de paso para el ingreso de todos los usuarios externos a las diversas fiscalías, por lo que se da una interacción de todo tipo de personas con todas las actividades operativas. ----------

Se estima una permanencia de 500 funcionarios en labores a lo largo del día, 100 durante el horario nocturno y una afluencia de 500 usuarios externos en su mayoría a lo largo del horario diurno. ----------

Conclusión: el reforzamiento integral de la seguridad del inmueble denominado conjunto jardín, permitirá dar respuesta oportuna e integral a las obligaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en relación con la investigación de delitos de alto impacto, garantizando el acceso universal de los servicios otorgados, y optimizando el funcionamiento de las áreas para un mejor desempeño en las tareas cotidianas de Procuración de Justicia, que se refleje en los resultados a corto plazo en cuanto a la satisfacción del servicio otorgado y la importante disminución en los tiempos en los que se atiende, canaliza y deriva a los ciudadanos usuarios del servicio. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si no es posible proyectar la exposición. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que al parecer es problema del internet o el programa. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona que se les enviara por correo si les parece; agrega que, al tratarse de Instalaciones de Seguridad, se hace necesario contar con una empresa que cuente con los recursos técnicos, económicos y humanos, tanto en equipo y

disponibilidad inmediata, además de la experiencia de la ejecución de obra en algunos Centros Penitenciarios, por lo que se está proponiendo a la empresa Paradoxia, S.A. de C.V., y atendiendo las observaciones del C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, en relación a la fundamentación legal, porque efectivamente se mencionan artículos que no corresponden, por lo que pidiendo su autorización, continuar con el procederíamos a reserva de enviarle el Formato del Listado de Casos y el dictamen de justificación corregidos en su fundamentación legal. ----------

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** responde que sí, no existe problema alguno. --------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para el desahogo del Caso. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor levantar la mano, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "C" /01/2020, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa, y atendiendo las observaciones antes señaladas. ----------

7. Asuntos Generales. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** menciona que se atendieron las observaciones de la Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín, realizadas en la 9ª Sesión Ordinaria de este Subcomité de 2020, a través del Oficio No. CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-09-002/2020, de fecha 9 de octubre del presente año. ----------

pregunta si existen comentarios o preguntas al no haberlos cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 14:16 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

4. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2020

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
10-12/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS.	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria, el día 29 de octubre de 2020.
10-13/2020	LISTADO DE CASOS NÚMERO DCOP"C" /01/2020. REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADA EN AV. JARDÍN NO. 356, COLONIA DEL GAS, C.P. 02950, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. CON UN MONTO DE $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); NO SE OTORGARÁ ANTICIPO; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBREAS PÚBLICAS "C"	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria, el día 29 de octubre de 2020. Cabe mencionar que se atendieron las observaciones emitidas por el Pleno del Subcomité de Obras.

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-178-2020	DGCOP-AD-L-2-239-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - VIALIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	$ 1,749,364.73	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO. S.A. DE C.V.	X		12/10/2020	31/10/2020
A	OPAD-DCOA-L-179-2020	DGCOP-AD-L-1-310-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMÍNGUEZ, ETAPA SEGUNDA, UBICADO EN AV. TLAHUAC 4866, SAN LORENZO TEZONCO, C.P. 09790, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 1,200,735.72	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A.DE C.V.	X		15/04/2020	14/05/2020
A	OPAD-DCOA-L-180-2020	DGCOP-AD-L-1-338-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA ETAPA PRIMERA, UBICADO EN CALZADA LEGARIA N° 371, COL. MÉXICO NUEVO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11260, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 228,969.28	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A.DE C.V.	X		13/04/2020	30/04/2020
A	OPAD-DCOA-L-181-2020	DGCOP-AD-L-1-311-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ, ETAPA PRIMERA Y TERCERA, UBICADO EN AV. TLAHUAC 4866, SAN LORENZO TEZONCO, C.P. 09790, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 946,759.17	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A.DE C.V.	X		02/04/2020	30/05/2020
A	OPAD-DCOA-L-182-2020	DGCOP-AD-L-1-336-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA, ETAPA PRIMERA, UBICADO EN BLVD. NUEVO LEÓN NO. 386, COL. VILLA MILPA ALTA, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 12000, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 595,091.90	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A.DE C.V.	X		16/04/2020	02/05/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	OPAD-DCOA-L-183-2020	DGCOP-AD-L-1-337-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA, ETAPA SEXTA, UBICADO EN BLVD. NUEVO LEÓN NO. 386, COL. VILLA MILPA ALTA, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 12000, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 291,430.78	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A.DE C.V.	X		03/05/2020	14/05/2020
D	OPAD-DCOA-L-184-2020	DGCOP-AD-L-1-306-20	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17)	$ 1,832,000.74	INCOST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		12/10/2020	25/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-185-2020	DGCOP-AD-L-1-242-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 11,350,522.66	HILARIO RAMIREZ MORENO	X		15/10/2020	11/02/2021
A	OPAD-DCOA-L-186-2020	CANCELADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS.	CANCELADO	SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. de C.V.	X		13/10/2020	11/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-187-2020	DGCOP-AD-L-4-240-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDA ESQUINA CANAL DE LA NORIA, COLONIA BARRIO 18, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 6,956,489.16	CORPOMARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		14/10/2020	20/02/2021
D	OPAD-DCOD-L-188-2020	DGCOP-AD-L-1-287-20	CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO", SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 132 "JAPÓN"; ESCUELA SECUNDARIA NO. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA".	$ 1,794,019.87	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		20/10/2020	17/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-189-2020	DGCOP-AD-L-3-330-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 523,879.20	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.		X	20/10/2020	18/11/2020
A	OPAD-DCOA-L-190-2020	DGCOP-AD-L-1-325-20	TRABAJOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID 19 EN LOS HOSPITALES: HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA, HOSPITAL GENERAL TLÁHUAC, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, HOSPITAL GENERAL DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA, HOSPITAL GENERAL BALBUENA Y EL HOSPITAL GENERAL LA VILLA, ETAPA 4, (REFUGIOS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 704,636.70	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. de C.V.	X		10/05/2020	08/06/2020
C	OPAD-DCOC-L-165-2020	DGCOP-AD-L-3-312-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 492,286.16	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. de C.V.		X	21/10/2020	19/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-191-2020	DGCOP-AD-L-1-317-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 10,608,476.44	SUADCO, S.A. DE C.V.	X		22/10/2020	18/02/2021
C	OPAD-DCOC-L-192-2020	DGCOP-AD-L-1-348-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN CALLE ANDREA DEL CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 12,242,651.39	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	X		22/10/2020	18/02/2021

0015

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-193-2020	DGCOP-AD-L-1-331-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FAMILIA JUÁREZ MAZA", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 10,170,678.72	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	X		21/10/2020	17/02/2021
A	OPAD-DCOA-L-194-2020	DGCOP-AD-L-1-318-20	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA CERTIFICACIÓN DEL UNEME EN LA CLÍNICA COMUNITARIA MIXQUIC, UBICADA EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQ. AZTLÁN, COL. BARRIO SANTA CRUZ MIXQUIC, C.P. 13650, ALCALDIA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,670,921.35	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	X		20/10/2020	31/01/2021
C	OPAD-DCOC-L-195-2020	DGCOP-AD-L-3-320-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN LOS PATOS, COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 688,000.00	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHES, S.A. DE C.V.		X	22/10/2020	20/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-196-2020	DGCOP-AD-L-3-281-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES CAMPO XÓCHITL", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LA CALLES NIÑOS HÉROES Y CAMPO XÓCHITL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 1,453,140.00	R CERO, S.A. DE C.V.		X	22/10/2020	20/11/2020
A	OPAD-DCOA-L-197-2020	DGCOP-AD-L-5-316-20	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA MILPA ALTA, UBICADO EN CALLE VERACRUZ S/N BARRIO SANTA CRUZ VILLA MILPA ALTA, C.P. 12000, ALCALDIA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,312,314.58	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.		X	30/10/2020	31/07/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-198-2020	DGCOP-AD-L-3-313-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQ. GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 112,997.92	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	26/10/2020	24/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-199-2020	DGCOP-AD-L-1-341-20	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL "CAMPO MILITAR No. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	$ 448,983.52	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		27/10/2020	25/11/2020
A	OPAD-DCOA-L-200-2020	DGCOP-AD-L-3-319-20	SERVICIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y PROYECTOS DE LOS CENTROS DE SALUD EN LAS DIFERENTES ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	$ 197,242.93	CARLOS ERNESTO ESTRADA HASSMANN		X	30/10/2020	30/11/2020
A	OPAD-DCOA-L-201-2020	DGCOP-AD-L-3-324-20	"SERVICIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA DE PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 620, COLONIA CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C. P. 05500, CIUDAD DE MÉXICO".	$ 291,270.29	CARLOS ERNESTO ESTRADA HASSMANN		X	30/10/2020	30/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-202-2020	DGCOP-AD-L-3-282-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,197,166.40	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.		X	28/10/2020	26/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-203-2020	DGCOP-AD-L-3-284-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 1,267,177.96	FRANCISCO PARDO, S.C.		X	28/10/2020	26/11/2020

0017

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-204-2020	DGCOP-AD-L-3-334-20	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD EL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COL. SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 1,034,361.53	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	28/10/2020	26/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	OPAD-DCOD-L-205-2020	DGCOP-AD-L-4-289-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AV. DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 992,652.48	TRAFICLIGHT, S.A. DE C.V.	X		28/10/2020	17/11/2020
D	OPAD-DCOD-L-206-2020	DGCOP-AD-L-5-332-20	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	$ 1,066,549.47	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		28/10/2020	26/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-207-2020	DGCOP-AD-L-2-285-20	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE: 1) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-65, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 677,442.76	DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		29/10/2020	27/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-208-2020	DGCOP-AD-L-3-286-20	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,863,863.40	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	X		28/10/2020	26/11/2020
A	OPAD-DCOA-L-209-2020	DGCOP-AD-L-1-326-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO "PERALVILLO", PRIMERA ETAPA, UBICADO EN TOLNAHUAC 14, COL. SAN SIMÓN, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06920, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 180,945.93	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		01/04/2020	10/04/2020
A	OPAD-DCOA-L-210-2020	DGCOP-AD-L-1-329-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL CENTRAL DE ABASTOS, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN CABECERA I J DE LOS CINCO FRUTAS, UBICADA EN ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 119,630.17	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		27/04/2020	04/05/2020

0019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	OPAD-DCOA-L-211-2020	DGCOP-AD-L-1-340-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO TEMPORAL CENTRAL DE ABASTOS, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN GERENCIA DE LIMPIA CABECERA 3 NORTE DE SUBASTA, UBICADA EN ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 120,599.76	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		27/04/2020	04/05/2020
A	OPAD-DCOA-L-212-2020	DGCOP-AD-L-1-327-20	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO "TACUBAYA", PRIMERA ETAPA, UBICADO CARLOS LAZO 25, COL. TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 137,987.19	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		13/04/2020	22/04/2020
D	OPAD-DCOD-L-213-2020	DGCOP-AD-L-1-351-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	$ 314,995.90	INCOST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		28/10/2020	11/12/2020
D	OPAD-DCOD-L-214-2020	DGCOP-AD-L-3-295-20	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS UNA EN ÁLVARO OBREGÓN Y OTRA EN TLÁHUAC	$ 159,999.99	Q ANÁLISIS, S.A. DE C.V.		X	28/10/2020	26/11/2020
B	OPAD-DCOB-L-215-2020	DGCOP-AD-L-1-352-20	ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS AL PATIO DE ENCIERRO "CULTURA" QUE BRINDARÁ SERVICIO EN EL SISTEMA DE CORREDORES VIALES DE LA RED DE METROBÚS	$ 429,782.93	CONSTRUCCIÓN , INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	31/12/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-216-2020	DGCOP-AD-L-1-342-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO NO.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO., SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 12,791,642.12	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	26/02/2021
B	OPAD-DCOB-L-217-2020	DGCOP-AD-L-1-339-20	TRABAJOS EMERGENTES EN TRES PUENTES VEHICULARES EN VÍAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,859,817.44	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	28/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-219-2020	DGCOP-AD-L-3-347-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 120,000.00	Q ANÁLISIS, S.A. DE C.V.		X	31/10/2020	29/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-220-2020	DGCOP-AD-L-2-349-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQ. GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,863,991.89	PARADOXIA, S.A. DE C.V.		X	31/10/2020	29/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-221-2020	DGCOP-AD-L-4-350-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS EN LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDÍN 356, COL. DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 9,994,852.00	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	X		31/10/2020	19/12/2020
B	OPAD-DCOB-L-222-2020	DGCOP-AD-L-1-354-20	COLOCACIÓN URGENTE DE UN APUNTALAMIENTO TEMPORAL EN LA ZONA DE LA JUNTA GERBER ENTRE LOS APOYOS 12-13 (LADO PONIENTE) ESTO CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL PUENTE VEHICULAR NONOALCO-TLATELOLCO, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. INSURGENTES NORTE Y LA AV. RICARDO FLORES MAGON ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	$ 224,538.07	INGENIERÍA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	X		31/10/2020	30/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA CONTRATADO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	OPAD-DCOB-L-223-2020	DGCOP-AD-L-1-356-20	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFÍA, REVISIÓN DE INSTRUMENTACIÓN, SONDEOS GEOTÉCNICOS Y MEDICIÓN DE LUMBRERAS EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	$ 1,799,356.19	CINCO SOL, S.A. DE C.V.	X		31/10/2020	29/12/2020
A	OPAD-DCOA-L-225-2020	DGCOP-AD-L-3-355-20	SERVICIOS RELATIVOS A "VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN VISUAL DE REVISIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DE OXÍGENO, POR DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) LAS CARPAS PROVISIONALES DE LOS HOSPITALES: HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	$ 150,168.96	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		X	07/04/2020	03/05/2020

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JUAN GILBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS.

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD de Concursos de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-069-2020	DGCOP-IR-L-4-273-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1ª CERRADA CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-35 LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,162,021.95	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	X		02/10/2020	11/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-070-2020	DGCOP-IR-L-1-303-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 9,749,738.55	AM CENIT, S.A. DE C.V.	X		07/10/2020	03/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-071-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE NO. 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		08/10/2020	05/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-072-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN AV. COMERCIO NO. 18, COL. SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		08/10/2020	05/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-073-2020	CANCELADO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA", UBICADO EN AVENIDA TEXCALATLACO S/N, COL. PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	CANCELADO	CANCELADO	X		08/10/2020	05/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-074-2020	DGCOP-IR-L-1-029-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,184,444.03	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		08/10/2020	05/02/2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-075-2020	DESIERTO	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDA ESQUINA CANAL DE LA NORIA, COLONIA BARRIO 18, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		08/10/2020	14/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-076-2020	DGCOP-IR-L-4-298-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 9,620,436.97	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO (PERSONA FÍSICA)	X		08/10/2020	14/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-077-2020	DGCOP-IR-L-2-299-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA HUIPULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	$ 994,472.57	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	X		09/10/2020	17/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-078-2020	DGCOP-IR-L-2-302-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CASA AMARILLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 830,633.46	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		09/10/2020	17/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-079-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		12/10/2021	08/10/2020

00 0024

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-080-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FAMILIA JUÁREZ MAZA", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	DESIERTO	DESIERTO	X		12/10/2020	08/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-081-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES NO.140, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	DESIERTO	DESIERTO	X		12/10/2020	08/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-082-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN CALLE ANDREA DEL CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		12/10/2020	08/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-083-2020	DGCOP-IR-L-1-288-20	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,680,000.02	CONCOAR, S.A. DE C.V.	X		13/10/2020	31/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-084-2020	DGCOP-IR-L-4-290-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITIA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 6,557,340.21	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A.DE C.V.	X		13/10/2020	19/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-085-2020	DGCOP-IR-L-1-291-20	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 10,784,999.21	CONCOAR, S.A. DE C.V.	X		13/10/2020	31/12/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-086-2020	DGCOP-IR-L-1-292-20	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 2,588,344.88	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	X		15/10/2020	14/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-087-2020	DGCOP-IR-L-4-294-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 3,804,798.32	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		15/10/2020	21/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-088-2020	DGCOP-IR-L-4-069-20	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA MZ-248, LT-24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,223,634.66	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		15/10/2020	21/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-089-2020	DGCOP-IR-L-1-296-20	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDOR / USOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS", DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES MILITARES DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 6,284,722.98	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		19/10/2020	15/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-090-2020	DGCOP-IR-L-5-293-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GC-01" EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,960,979.54	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		X	20/10/2020	17/04/2021

0026

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-091-2020	DGCOP-IR-L-2-236-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N ENTRE LAS CALLES PURÍSIMAS Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 782,240.59	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		20/10/2020	18/11/2020
C	OPIR-DCOC-L-092-2020	DGCOP-IR-L-5-243-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,033,773.72	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.		X	26/10/2020	30/06/2021
C	OPIR-DCOC-L-093-2020	DGCOP-IR-L-2-314-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA CONGRESO DE LA UNIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN S/N, COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,194,484.98	AFCA CONSTRUCCIÒN MÀS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	X		28/10/2020	16/11/2020
B	OPIR-DCOC-L-094-2020	DGCOP-IR-L-5-070-20	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD INCORPORACIÓN A IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$ 3,149,995.23	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		X	28/10/2020	12/08/2021
C	OPIR-DCOC-L-095-2020	DGCOP-IR-L-1-323-20	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL)"ZONA A-9", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 7,180,799.37	MAQDEX, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	29/12/2020

0027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-096-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CAMPO XÓCHITL", UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CAMPO XÓCHITL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		30/10/2020	26/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-097-2020	DGCOP-IR-L-1-322-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE NO. 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 12,522,220.49	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	26/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-098-2020	DGCOP-IR-L-3-280-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): "PILARES CALMECAC", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 3,696,883.32	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	21/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-099-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO NO.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO., SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		30/10/2020	26/02/2021
C	OPIR-DCOC-L-100-2020	DGCOP-IR-L-1-333-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES NO. 140, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 12,413,863.38	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A.DE C.V.	X		30/10/2020	26/02/2021
A	OPIR-DCOC-L-101-2020	DGCOP-IR-L-4-321-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA MILPA ALTA, UBICADO EN CALLE VERACRUZ S/N BARRIO SANTA CRUZ VILLA MILPA ALTA, C.P. 12000, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 11,427,075.54	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		30/10/2020	30/06/2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JUAN GILBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS.

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD de Concursos de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-090-2020	DGCOP-LPN-L-1-275-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COL. TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 18,624,717.05	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		02/10/2020	29/01/2021
C	909005989-DGCOP-L-091-2020	DGCOP-LPN-L-4-278-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C. CAÑADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 16,356,538.37	COINAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	X		07/10/2020	05/03/2021
C	909005989-DGCOP-L-092-2020	DESIERTO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		08/10/2020	04/02/2021
C	909005989-DGCOP-L-093-2020	DGCOP-LPN-L-1-279-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 12,929,036.60	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	X		15/10/2020	11/02/2021
C	909005989-DGCOP-L-094-2020	DGCOP-LPN-L-4-304-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2 DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 22,379,533.09	LUXCON, S.A. DE C.V.	X		16/10/2020	13/04/2021
D	909005989-DGCOP-L-095-2020	DGCOP-LPN-L-1-104-20	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 16)	$ 12,746,041.90	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	X		20/10/2020	31/12/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	909005989-DGCOP-L-096-2020	DGCOP-LPN-L-4-283-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD INCORPORACIÓN A IGNACIO ZARAGOZA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 73,885,036.11	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		23/10/2020	06/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-097-2020	DGCOP-LPN-L-1-315-20	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 13,085,338.83	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	X		29/10/2020	25/02/2021

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JUAN GILBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS.

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD de Concursos de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN A 31 OCTUBRE 2020

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO
07C001	123024K009	111100	61212100	O20NR0328	20,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	720,397.31	5,285,708.23
07C001	221024K004	121100	61512179	O17ML0001	413,321,671.00	383,323,677.43	300,659,342.43	137,999,722.53	383,225,004.32
07C001	221024K004	121300	61512179	O17ML0001	0.00	29,997,993.57	29,997,993.57	28,705,217.32	28,705,217.32
07C001	221024K004	25W303	61512179	O17ML0001	0.00	187,487,459.82	187,487,459.82	179,407,608.27	179,407,608.27
07C001	221024K005	111100	61512100	O20NR0327	19,069,204.00	19,069,204.00	19,069,204.00	250,969.18	18,231,649.07
07C001	221024K005	111100	61512179	O19ML0018	37,976,568.00	4,779,870.69	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K005	15O100	61512100	O20NR0327	930,797.00	930,797.00	930,797.00	0.00	0.00
07C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0007	502,000,000.00	470,000,000.00	363,604,688.00	131,910,201.42	460,680,988.44
07C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0010	69,976,568.00	69,976,568.00	69,976,568.00	61,901,761.04	61,901,761.05
07C001	221024K005	25P200	61512179	O19ML0018	262,023,432.00	45,073,432.00	4,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K005	25P200	61512179	O20ML0017	0.00	50,000,000.00	49,887,587.22	0.00	0.00
07C001	221024K005	25P200	61512179	O20ML0018	0.00	40,000,000.00	39,910,069.78	0.00	0.00
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0388	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	3,520,013.66	12,703,781.18
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0461	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	2,536,349.96	4,629,056.24
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0530	0.00	1,800,000.00	600,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0533	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0012	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0019	0.00	2,850,000.00	2,600,000.00	0.00	1,034,671.77
07C001	221024K010	15O100	61212100	O20NR0528	0.00	19,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	15O100	61212100	O20NR0566	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	15O100	61212179	O16ML0001	69,965,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0012	35,773,475.00	35,773,475.00	35,773,475.00	16,488,474.32	35,773,474.90
07C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0019	8,992,000.00	8,992,000.00	7,193,600.00	5,497,937.19	8,992,000.00
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0388	0.00	2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0643	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	25P200	61212100	O20NR0649	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221024K010	25P200	61212179	O19ML0012	0.00	8,000,000.00	1,910,543.50	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0330	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	6,831,854.33	9,986,081.38
07C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0339	10,000,000.00	10,220,000.00	10,220,000.00	2,599,228.93	9,200,492.58
07C001	221049K006	15O100	63212179	O13ML0002	788,486,763.00	788,486,763.00	630,789,408.00	578,600,705.21	788,486,763.00
07C001	221049K006	25P200	63212179	O13ML0002	0.00	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00
07C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0323	50,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	9,172,752.16	21,525,381.48
07C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0332	50,000,000.00	57,700,000.00	47,319,558.69	9,735,856.58	46,967,587.84
07C001	225058K005	15O100	61512100	O20NR0337	50,000,000.00	49,780,000.00	49,780,000.00	34,770,601.82	48,666,991.12
07C001	225058K005	15OI00	61512100	O20NR0326	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	19,627,533.13
07C001	225058K005	25P200	61512100	O20NR0326	0.00	6,000,000.00	1,910,543.50	0.00	0.00
07C001	232087K001	111100	61212100	O20NR0325	80,546,372.00	43,546,372.00	27,437,096.00	0.00	28,671,267.99
07C001	232087K001	15O100	61212100	O20NR0324	28,000,000.00	16,000,000.00	12,800,000.00	0.00	13,629,997.01
07C001	232087K001	15O100	61212100	O20NR0334	350,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
07C001	232087K001	15O100	61212179	O19ML0011	10,000,000.00	22,000,000.00	17,600,000.00	0.00	15,067,168.73
07C001	232087K001	15O100	85311179		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	232087K001	15OI00	61212100	O20NR0325	9,453,628.00	9,203,628.00	7,312,904.00	0.00	- 0.00
07C001	232087K001	15OI00	61212100	O20NR0334	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
07C001	232087K001	15OI00	61212187	O20NR0440	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	4,084,698.90	6,080,279.99

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0335	50,000,000.00	50,000,000.00	42,222,223.00	14,666,865.83	50,000,000.00
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0340	480,868,175.00	350,868,175.00	265,000,000.00	97,299,838.49	323,087,894.77
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0389	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	16,770,748.42	40,707,720.29
07C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0506	0.00	1,769,697.31	1,769,697.31	0.00	0.00
07C001	252024K002	111102	61212182	O20NR0335	0.00	100,000,000.00	70,000,000.00	13,912,379.29	87,298,678.62
07C001	252024K002	15O100	61212100	O20NR0336	300,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	2,662,763.80	150,000,000.00
07C001	252024K002	15O100	61212100	O20NR0341	90,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
07C001	252024K002	15O100	61212179	O19ML0013	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	77,656,048.83	88,167,241.26
07C001	256024K010	111100	61212100	O20NR0338	50,000,000.00	44,435,000.00	44,435,000.00	11,877,056.92	41,768,991.17
07C001	256024K010	111100	61212160		0.00	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00
07C001	256024K010	15O100	61212100	O20NR0338	0.00	13,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
07C001	256024K010	15O100	61212179	O16ML0001	0.00	69,965,101.00	58,304,250.00	0.00	69,965,101.00
07C001	256024K010	15OI00	61212179	O16ML0001	265,844,377.00	265,844,377.00	221,536,980.00	140,459,438.82	258,978,082.82
07C001	262117E116	25P200	61212179	O19ML0009	800,000,000.00	691,000,000.00	303,573,813.40	97,091,142.35	380,712,244.09
07C001	356024E042	111100	61512100	O20NR0331	25,000,000.00	23,128,606.00	23,128,606.00	7,209,011.72	16,428,528.75
07C001	356024E042	111100	61512179	O20ML0019	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	356024E042	15O100	61512179	O11ML0001	248,444,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	356024E042	15O100	61512179	O19ML0008	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,164,665.06	4,164,665.06
07C001	356024E042	15O100	63212179	O11ML0001	0.00	248,444,444.00	248,444,444.00	0.00	0.00
07C001	356024E042	25M302	61512179	O20ML0019	0.00	20,666,667.00	10,333,333.50	0.00	0.00
07C001	356024E042	25M703	61512179	O20ML0019	0.00	11,790,432.24	5,895,216.12	0.00	10,564,708.10
07C001	221049K005	25M203	61412100	O20NR0425	0.00	15,100,000.00	5,033,333.00	0.00	0.00
07C001	256024K010	25M203	61212100	O20NR0425	0.00	131,309,000.00	43,769,666.00	0.00	0.00
					5,451,672,575.00	**5,222,512,740.06**	**3,899,282,400.84**	**1,698,504,309.66**	**3,846,324,320.97**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

P.A.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de octubre de 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO (PAGADO)	OBSERVACIONES
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0309/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,421,515.27 $677,151.65 $744,353.62	N/A	N/A	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA,** PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
				SUBTOTAL			**8,401,745.56**	-					-	**3,420,035.96**	-			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.205	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2008	26/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$404,952.82 $404,952.82 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.**
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.58	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$827,991.56 $827,991.56 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$6,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.**
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas. Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular	30/08/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$504,860.65 $504,860.65 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
				SUBTOTAL			**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL			**25,779,795.82**	**$0.00**					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	$0.00	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%

P.A.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

L 03 0038

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte Al 31 de octubre de 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO -			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																			
1	ED08 IR L 2 0025		I R	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544 75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	2,465,863 43 0 00 2,465,863 43				0 00	0.00	0 00%	30 00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO Nº GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL
2	ED08 AD L 2 0075		A D	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302 52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	592,151 26 0 00 592,151 26				0 00	0 00	0 00%	0 00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO
3	ED08 AD L 2 0218		A D	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028 63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	535,014 31 73,109 18 461,905 13				86,010 80	0 00	100 00%	8 04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº
4	ED08 AD L 2 0219		A D	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028 63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	535,014 31 414,577 78 120,436 53				848,328 55	0 00	100 00%	79 28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08 LP L 2 0374		L P	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607 99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	1,510,082 40 799,481 10 710,601 30				0 00	826,058 62	1 37%	16 41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZ	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

P.A.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.** PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS.
TOTALES								**172,370,342.35**	**7,427,106.73**	**0.00**					**6,585,981.21**	**7,408,159.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	**0.00**	100.00%	99.74%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0043

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	2	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Con fundamento en el Artículo 19 Fracción VI, y Artículo 236 Fracción VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma por ausencia, el **Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"**

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan				**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			
1	IN08 LP F 2 175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,268,281.98	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,085,719.40	0.00	100.00%	48.80%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS **PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12** CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON **TERMINACIÓN ANTICIPADA.** EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR $3,346,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60								
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN08 IR F 3 316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO **EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012.** PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE $521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08		**0.00**	ANTICIPO	**7,964,948.77**
			AMORTIZADO	**6,463,081.60**
			POR AMORTIZAR	**1,501,867.17**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	**0.00**	100%	67.28%

Con fundamento en el Artículo 19 Fracción VI, y Artículo 236 Fracción VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma por ausencia el **Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0046

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

PA

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS
TOTALES								**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	**0.00**	100%	94.58%

PA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0050

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,666.17	$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$7,887,070.84	$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**5**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

PA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0055

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)				**9,576,274.47**	**9,576,274.47**	**0.00**					**0.00**	**9,517,590.04**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A DE C.V	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS **Recepcionado el 19-05-2016.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
2	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
TOTALES								**17,174,992.67**	**13,375,633.67**	**0.00**					**0.00**	**13,313,984.68**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
17,174,992.67		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,313,984.68	**0.00**	100.00%	97.21%

P.A.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00056

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

00 0057

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$64,351,497.20	$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$64,023,848.68	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.68	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	GH CONSTRUCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**24**	**1**	**0**	**14**	**11**	**0**	**25**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOSREPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
TOTAL	**13**	**1**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA.
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de Paneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,042,760.88**	**8,243,401.78**	**0.00**					**0.00**	**7,861,869.88**	**0.00**			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602 Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**			
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				**15,348,024.56**	**15,348,024.56**	**0.00**					**0.00**	**14,878,717.96**	**0.00**			
6	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
7	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones. Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos,						ANTICIPO	0.00								

00 0062

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				**50,793,653.53**	**50,793,653.53**	**0.00**					**0.00**	**49,297,290.24**	**0.00**			
9	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol. Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40 ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarría, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**

0063

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural; para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado; Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 278 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**101,725,752.35**	**97,926,393.25**	**0.00**					**0.00**	**95,530,840.73**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
101,725,752.35		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	**0.00**	100.00%	97.03%

C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0064

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección De Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	$556,185.12	$556,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A.D.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	$1,683,894.48	$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,673,993.68	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,360,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	$62,348,323.82	$62,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$61,946,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A.DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,606,540.60	$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	$18,786,520.33	$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	86.44%	81.46%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	$296,224.14	$296,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,667.52	$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUINTEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	$1,821,311.49	$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.96	$0.00	71.36%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	I.R.	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$11,512,671.79	$570,761.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,216,299.64	$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$996,198.94	$56,387.60	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$56,387.60	$0.00	68.40%	5.66%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	$287,634,458.75	$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.61	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,506.04	51,833.44	82.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	0
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016, MISMO QUE ESTÁ CONCLUIDO.

PA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**2,629,893.18**	**889,151.60**	**0.00**					**0.00**	**889,151.60**	**0.00**			
1	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mi	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43% *	33.81% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18** Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2017), que es en el que se liquida
TOTALES								**2,629,893.18**	**889,151.60**	**0.00**					**0.00**	**889,151.60**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
2,629,893.18		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
889,151.60	**0.00**	92.43%	33.81%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

PA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0070

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 YLOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
TOTAL	**9**	**1**	**0**	**8**	**2**	**0**	**10**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA.
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**20,856,209.72**	**9,635,783.24**	**0.00**					**38,904,610.74**	**15,107,823.76**	**0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09% *	38.83% *	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Liquidar y Recepcionar.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**412,867.00**	**412,867.00**	**0.00**					**0.00**	**406,517.84**	**0.00**			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle, C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 16-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,765,000.00**	**9,765,000.00**	**0.00**					**0.00**	**9,759,918.90**	**0.00**			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				**16,517,918.42**	**16,517,918.42**	**0.00**					**0.00**	**13,588,946.44**	**0.00**			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **10 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-jun-19** Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **19 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar **Recepcionado el 29-may-19**
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 25-jun-19** Pendiente de liquidar.

0074

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **4 Puentes Peatonales y 4 elevadores** ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 26-jun-19** Pendiente de liquidar.
9	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de **61 Puentes** Peatonales y **4 elevadores** derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/08/2018	28/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**69,677,496.14**	**69,677,496.14**	**0.00**					**0.00**	**69,620,203.90**	**0.00**			
10	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la **Carretera Xochimilco-Tulyehualco**, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	20,903,248.84 20,903,248.84 0.00	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 2-may-19** Pendiente de liquidar.
TOTALES								**117,229,491.28**	**106,009,064.80**	**0.00**					**38,904,610.74**	**108,483,410.84**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
117,229,491.28		**0.00**	ANTICIPO	**20,903,248.84**
			AMORTIZADO	**20,903,248.84**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	**0.00**	93.91%	84.62%

✱ **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE GENERAL AL PERIODO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0075

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

0076

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	I.R	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	$4,526,327.88	$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,052,587.05	$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	I.R	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	$3,984,810.89	$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$718,222.32	$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	I.R	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	$11,468,192.36	$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$288,080.99	$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	$271,264,001.63	$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%

*1. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2. Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintiuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

"(...)
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad; por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	**6**	**3**	**0**	**2**	**7**	**0**	**9**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
				Construcción del corredor vial de la Linea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				**1,098,911,032.65**	**0.00**	**0.00**						**1,098,089,029.24**	**821,296.98**						
1	DGPE-LPN-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Linea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada. Entregada y recepcionada. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98, por la fecha de tramite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				**29,662,643.16**	**0.00**	**0.00**						**28,764,544.34**	**0.00**						
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuatico en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 8,898,792.95 0.00	-	-	0.00	$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%			X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimacion normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidacion con est. 17Liq.
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".				**24,717,462.62**	**0.00**	**0.00**						**19,013,763.15**	**1,101,218.82**						
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 5,704,128.96 1,711,094.83	-	-	0.00	$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%			X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq.
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				**11,271,196.96**	**0.00**	**0.00**						**10,944,890.44**	**0.00**						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de Mexico	25/09/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan				**4,503,636.62**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**4,480,226.24**						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Estatales y Transferencias Federales Etiquetadas a los Gobiernos Estatales (FONDEFIEN 2018)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado publico de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos estan concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que estan pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Direccion de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia				**2,336,313.98**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,327,488.96**						
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales Estatales y Transferencias Federales Etiquetadas a los Gobiernos Estatales (FONDEFIEN 2018)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ikon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado publico Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que estan pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Direccion de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan				**5,877,749.84**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**5,449,216.00**						
7	DGOP-IR-L-8-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEN FONDEN) 2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				**10,430,642.34**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**10,414,722.10**						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos Fiscales-Fiscales 2018 (Original Transferido para fines específicos)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consercio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco				**4,175,507.10**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,137,533.64**						
9	DGOP-AD-L-5-005-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX) 2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,191,886,185.27	0.00	0.00						1,156,812,227.17	26,731,702.74						

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,191,886,185.27		0.00	ANTICIPO	16,314,016.73
			AMORTIZADO	14,602,921.91
			POR AMORTIZAR	1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
1,156,812,227.17	26,731,702.74	100.00%	41.21%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas D

000 0080

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL						
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPCIONADOS			CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFECTUADA	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	23	0	22	23	22	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	23	0	15	23	15	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	59	0	170	59	170	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	38	0	72	38	72	0
424	TOTAL	424	1		143	0	279	143	279	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	23	1	0	6	18	0	24	0
TOTAL	**23**	**1**	**0**	**6**	**18**	**0**	**24**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTITRÉS ADJUDICADOS EN EL 2019.
EN EL EJERCICIO 2019, SE ADJUDICARON EN TOTAL 44 CONTRATOS, DE LOS CUALES 17 YA SE CONCLUYERON, LIQUIDARON Y RECEPCIONARON (YA NO SE REPORTAN)
4 QUE YA SE LIQUIDARON Y ESTÀN PENDIENTES DE RECEPCIONAR (TAMPOCO SE REPORTAN)
DE LOS 23 (DEL 2019) QUE SE REPORTAN, 1 ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 20 CONCLUIDOS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR (DE LOS CUALES, 6 ESTÁN RECEPCIONADOS)
LA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 2016 QUE TAMBIÉN SE REPORTA EN ESTE EJERCICIO, ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

P.A.
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**863,746,862.61**	**150,000,000.00**	**0.00**					**0.00**	**62,253,760.31**	**608,479.00**			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06% *	4.14% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.** **Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.**
2	DGCOP-AD-L-3-399-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84% *	10.84% *	Trabajos en proceso de ejecución. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).				**18,762,423.67**	**14,112,034.41**	**0.00**					**0.00**	**13,035,154.32**	**0.00**			
4	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **13 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%	**Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración del expediente.**
5	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	02/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00	100.00%	84.65%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 28-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
6	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,777,730.20	0.00	100.00%	85.37%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 04-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
7	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo **10 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,660.68	0.00	100.00%	98.49%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 05-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
8	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 05-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
9	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a **17 elevadores,** ubicado en diversasa Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,188,171.84	0.00	100.00%	98.25%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 24-mar-2020** Pendiente de Liquidar.

00 0084

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **puente peatonal La Concordia** en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 06-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				**39,032,843.96**	**39,032,843.96**	**0.00**					**0.00**	**38,962,650.29**	**0.00**			
11	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/08/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
12	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**78,163,152.95**	**78,163,152.95**	**0.00**					**0.00**	**77,992,676.04**	**0.00**			
13	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy,** Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
14	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
15	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luís" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
16	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo",** ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada",** ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

000 0085

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,972,816.20**	**4,972,816.20**	**0.00**					**0.00**	**4,625,443.39**	**0.00**			
19	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
20	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C. P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
21	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C. P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
22	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**199,887,367.96**	**0.00**			
23	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
24	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	08/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES								**1,204,675,997.68**	**486,278,745.81**	**0.00**					**0.00**	**396,757,052.31**	**608,479.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,204,675,997.68		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
396,757,052.31	**608,479.00**

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0086

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del temino de concrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividadesque se presentendurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la	17-may-19	15-jul-19	$1,342,043.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
2	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciónes S.A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independecia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	$1,849,255.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,849,255.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
3	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
4	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$1,589,200.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
5	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica	21-oct-19	21-nov-19	$633,318.41		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
41,597,476.04	7,727,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,597,476.04	0.00	100.00	100.00

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	59	170	59	170	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,805,717.26	$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,621,834.93	$183,882.33	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,730,725.23	$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,452,554.32	$278,170.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RIO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	6-feb-19	$1,361,475.83	$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,293,407.07	$68,068.76	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	$1,657,979.89	$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,657,979.89	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	$1,844,932.71	$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,844,932.71	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,603,771.87	$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,255,284.07	$348,487.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,690,000.88	$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$353,572.03	$1,336,428.85	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,843,202.53	$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,455,446.23	$387,756.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	A.D.	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	$1,169,894.17	$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$939,384.48	$230,509.69	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	$1,786,523.75	$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,454,635.97	$331,887.78	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,328,438.09	$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,226,420.12	$102,017.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	A.D.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAIA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	29-mar-19	$900,414.61	$900,414.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$900,414.61	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,855,735.97	$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,762,867.82	$92,868.15	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,173,768.28	$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,114,880.25	$58,888.03	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	$1,758,357.26	$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,758,357.26	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	A.D.	C. JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	29-mar-19	$1,660,720.00	$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,660,720.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-026-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	29-mar-19	$1,266,044.78	$1,266,044.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,266,044.78	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	29-mar-19	$1,827,130.44	$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,536,863.65	$290,266.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	# CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFÍN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,855,946.92	$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,763,137.86	$92,809.06	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-039-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRACISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,851,139.68	$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$627,476.72	$1,223,662.96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,440,353.52	$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,440,353.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPN-L-4-046-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA S.A. DE C.V.	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD", II) "MÓDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍAIZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-may-19	30-oct-19	$27,577,044.77	$27,577,044.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	77.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-LPN-L-4-047-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTROCIBERNÉTICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS; III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA"; IV) CENTRODE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE COCODRILO N° 67, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNOS S/N, COL. SAN JUAN	17-may-19	8-nov-19	$55,586,319.41	$55,586,319.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$55,069,143.14	$0.00	100.00%	99.07%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADOY TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE; ALCALDÍAÁLVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRES/N ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; III)	20-may-19	11-nov-19	$82,619,201.83	$82,619,201.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$68,186,342.04	$0.00	100.00%	82.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	$15,000,876.59	$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.00%	2.70%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
26	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,379,525.95	$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,379,525.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
27	DGCOP-AD-L-2-064-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	$1,163,712.97	$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,163,712.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	$13,412,317.32	$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,297,541.25	$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-LPN-L-4-076-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	9-dic-19	$16,734,795.97	$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,519,708.47	$0.00	100.00%	98.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	$16,073,326.56	$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,844,923.86	$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	$14,023,018.93	$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,057,328.58	$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
32	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-19	23-jul-19	$1,857,650.10	$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,650.10	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	$7,193,915.84	$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
34	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. MIGUEL HIDALGO N° 642	15-jul-19	7-dic-19	$28,537,963.69	$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$14,258,249.45	$0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	$9,072,959.51	$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,861,461.83	$0.00	100.00%	97.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
36	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	$1,864,359.83	$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,864,359.83	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A.D.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	$14,377,611.31	$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,992,392.41	$0.00	30.00%	27.77%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
38	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	$30,800,201.89	$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$30,594,800.63	$0.00	100.00%	99.33%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	16-dic-19	$16,512,050.53	$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,254,922.44	$0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	$1,666,221.88	$1,666,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,666,221.88	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTIAGO TEPALCATLALPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	$1,178,266.28	$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,178,266.28	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	$16,143,913.06	$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,079,215.73	$0.00	100.00%	99.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	$8,909,849.07	$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,699,791.27	$0.00	100.00%	97.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
44	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$9,397,995.98	$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,178,778.79	$0.00	100.00%	97.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-136-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-19	31-dic-19	$30,978,543.06	$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,317,219.45	$0.00	4.00%	7.48%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
46	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	26-dic-19	$8,908,857.42	$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,679,653.50	$0.00	100.00%	97.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS S/N ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	26-dic-19	$13,909,977.73	$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,661,783.17	$0.00	100.00%	98.22%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$12,632,890.02	$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,078,892.60	$0.00	7.18%	8.54%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
49	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	$14,998,252.47	$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$14,901,422.63	$0.00	100.00%	99.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	$8,082,938.82	$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,868,089.09	$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	A.D.	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	$1,812,841.12	$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,812,841.12	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$16,818,371.27	$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,732,425.91	$0.00	5.52%	10.30%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
53	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101. COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$11,595,760.36	$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,707,850.70	$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
54	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$8,813,101.84	$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,813,101.84	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$9,962,095.20	$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,763,938.98	$0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	$16,529,585.35	$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$246,416.85	$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
57	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$7,991,620.20	$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$383,261.69	$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
58	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$16,257,808.17	$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,153,391.04	$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
59	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	$1,862,735.34	$1,862,735.34	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,735.34	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y POLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	$1,863,649.25	$1,863,649.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,649.25	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-2-160-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO S/N, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	6-sep-19	$1,660,887.67	$1,660,887.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,660,887.66	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
62	DGCOP-LPN-L-1-163-19	LOCALES	L.P.N.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	$29,773,931.19	$29,773,931.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$3,255,082.03	$33,028,972.32	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-2-168-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,530,542.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	$1,795,553.54	$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,795,553.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA S/N, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	13-sep-19	$1,840,237.21	$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,237.21	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,530,542.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	12-sep-19	$1,724,501.31	$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,724,501.31	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS,S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	$29,504,572.57	$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$1,739,417.82	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
69	DGCOP-AD-L-4-189-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZAZONA, COLONIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	31-dic-19	$17,206,875.15	$17,206,875.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,981,630.53	$0.00	100.00%	98.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	$8,658,566.74	$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,544,614.19	$0.00	100.00%	98.68%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
71	DGCOP-AD-L-2-193-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	11-sep-19	2-oct-19	$1,848,181.76	$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,848,181.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-2-194-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$920,095.46	$920,095.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$920,095.46	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-2-196-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	$926,115.13	$926,115.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$926,115.13	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 163, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,321,204.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,776,403.79	$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,776,403.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	$1,686,344.15	$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,686,344.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,321,204.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$921,034.65	$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$921,034.65	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	$1,627,927.18	$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,627,927.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
80	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,253,244.50	$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,253,244.50	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	A.D.	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PERÚ 88 FCHCM ", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	$7,519,671.96	$7,519,671.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,519,671.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	$1,639,635.52	$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,639,635.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIEN METROS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,155,777.40	$1,155,777.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,155,777.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO TIBER",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	10-sep-19	30-sep-19	$1,113,161.11	$1,113,161.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,113,161.11	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHINAHUAC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,102,422.48	$1,102,422.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,102,422.48	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO,	12-sep-19	1-oct-19	$1,792,818.99	$1,792,818.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,792,818.94	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	$1,840,891.41	$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,891.41	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIARÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$393,293.71	$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$393,293.71	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
89	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	$816,197.63	$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$816,197.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	$1,150,000.00	$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,150,000.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN. VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUHTÉMOC NO.48, ESQ.CALLEJÓN	26-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$27,792,034.36	$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-AD-L-2-269-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZATAPALAPA S/N COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,627,333.63	$1,627,333.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,627,333.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,167,326.97	$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,167,326.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	A.D.	INGNITIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	26-oct-19	$1,134,208.91	$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,134,208.91	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,863,821.78	$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,821.78	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
96	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	$1,738,425.37	$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,738,425.37	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-19	28-oct-19	$1,862,349.38	$1,862,349.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,349.38	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0100

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
98	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	9-oct-19	2-nov-19	$1,405,974.62	$1,405,974.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,405,974.62	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.65	$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$11,291,782.84	$0.00	100.00%	81.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.608 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE.8 Y OTE.10, 1563.02 M2, COL. CUCHILLA DEL	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$50,063,232.15	$0.00	100.00%	86.42%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A.D.	VECTOR-MANTENIMIENTO A INMUEBLES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", ALCALDÍA CUAJIMALPA	9-oct-19	26-oct-19	$3,024,282.13	$3,024,282.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,024,282.13	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-AD-L-2-290-19	LOCALES	A.D.	DTSI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	15-oct-19	4-nov-19	$1,219,897.74	$1,219,897.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,219,897.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A.D.	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	$6,661,985.55	$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,333,907.32	$0.00	100.00%	65.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-AD-L-2-295.19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	$1,514,598.58	$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,514,598.58	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A.D.	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,265,166.25	$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,265,166.25	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTOIRA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,788,048.92	$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,788,048.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-2-299-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-oct-19	9-nov-19	$1,671,017.76	$1,671,017.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,671,017.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
108	DGCOP-AD-L-2-300-19	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,840,880.92	$1,840,880.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,880.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN , S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA , EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,298,895.63	$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,298,895.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,820,442.20	$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,820,442.20	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-AD-L-2-306-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, Y ANILLO PEROFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO,	22-oct-19	11-nov-19	$1,176,091.46	$1,176,091.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,176,091.46	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
112	DGCOP-AD-L-2-307-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	6-nov-19	$1,863,441.62	$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,441.62	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
113	DGCOP-AD-L-2-308-19	LOCALES	A.D.	2.M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,739,878.22	$1,739,878.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,739,878.22	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
114	DGCOP-AD-L-2-309-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,653.99	$1,857,653.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,653.99	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
115	DGCOP-AD-L-2-310-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEPITO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,591.50	$1,857,591.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
116	DGCOP-AD-L-2-313-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 6, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	$1,237,287.85	$1,237,287.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,237,287.85	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
117	DGCOP-AD-L-2-314-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,098,804.76	$1,098,804.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,098,804.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
118	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,761,361.82	$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,761,361.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
119	DGCOP-AD-L-2-316-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,199,474.73	$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,199,474.73	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
120	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,796,015.55	$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,796,015.55	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
121	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$478,139.53	$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$478,139.53	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
122	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,487,900.26	$371,975.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
123	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
124	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	$1,867,231.89	$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,493,785.51	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
125	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
126	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.46	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
127	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,863,177.99	$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,542.42	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
128	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,488,098.01	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
129	DGCOP-AD-L-2-336-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES),), "PILARES M.P.C. NUEVA ATZACOALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 S/N Y CALLE 317, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,858,633.04	$1,858,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,858,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
130	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A.D.	DISTRTIBUIDORA CASTELLI, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	$1,534,361.50	$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,227,489.19	$306,872.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
131	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A.D.	OPERADORA PUMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$1,269,911.10	$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,015,928.88	$253,982.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
132	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A.D.	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$340,728.05	$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$340,728.05	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
133	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,854,190.76	$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
134	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$588,014.40	$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$588,014.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
135	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,196,687.40	$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,196,687.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

000 0104

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
136	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,806,661.15	$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,806,661.15	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
137	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAIA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	30-ene-19	$965,539.78	$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$965,539.78	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
138	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	A.D.	IGNITA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTA BOTEY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
139	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,847,558.99	$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,847,558.99	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
140	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	$1,417,619.20	$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,806,661.15	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
141	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
142	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,141,972.99	$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
143	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,319.95	$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
144	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	$487,026.56	$487,026.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$487,026.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
145	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	$926,376.00	$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$926,376.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
146	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	$889,095.29	$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$889,095.29	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
147	DGCOP-AD-L-2-361-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	$1,857,466.88	$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,466.88	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
148	DGCOP-IR-L-4-363-19	LOCALES	I.R.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	$8,887,518.18	$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,887,518.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
149	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	$13,559,166.14	$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,188,198.20	$0.00	100.00%	97.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
150	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	$8,109,488.09	$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,109,488.09	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
151	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N. VILLA DE ARAGÓN., III) CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	$44,794,147.46	$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$26,848,705.41	$0.00	100.00%	59.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
152	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	$10,278,777.27	$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,179,665.23	$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOP-IR-L-2-394-19	LOCALES	A.D.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	$4,699,118.56	$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,699,118.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
154	DGCOP-AD-L-2-396-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA JBE, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	$1,356,086.08	$1,356,086.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,356,086.08	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
155	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,804,385.30	$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,804,385.30	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,670,400.02	$185,554.98	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,862,445.64	$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
158	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$19,709,678.18	$0.00	100.00%	75.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
159	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
160	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,658.04	$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
161	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,182.09	$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
162	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-19	20-ene-19	$1,734,036.35	$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,734,036.35	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
163	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,186,638.10	$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,186,638.09	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
164	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,398.40	$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,747,398.39	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
165	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	A.D.	REACTOR INGENIERÍA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-oct-19	31-dic-19	$296,246.38	$296,246.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$265,949.72	$0.00	100.00%	89.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
166	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	$6,180,255.83	$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,035,035.94	$0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
167	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,704,592.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
168	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,380,944.94	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,278,748.08	$0.00	100.00%	94.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
170	DGCOP-AD-L-2-364-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,137,001.24	$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$909,600.98	$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,108,846,799.27	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
776,094,299.29	15,979,535.78	68.22%	65.06%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	38	72	38	72	0
TOTAL	**113**	**0**	**3**	**38**	**72**	**38**	**72**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba ., número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							**39,945,149.78**	**7,374,202.36**						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES. FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martinez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	7,374,202.36	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$14,195,805.65 $11,983,544.26 $2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	$ 39,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. Las estimaciones 9 y 15 se tramitaron pero no fueron pagadas. (ADEFAS)
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes				**35,664,886.07**	**35,664,886.07**							**10,699,465.82**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.				**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							**13,175,921.12**	**0.00**						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús	05/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							**0.00**	**0.00**						
4	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido.
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.				**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							**987,743.06**	**0.00**						
5	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 987,743.06	$ -	33.53%	22.98%	Servicios con Terminación Anticipada del contrato. Pendiente de programar para		X	Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra.
				Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)				**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**1,014,776.13**	**0.00**						
6	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	1,014,776.13	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**14,200,000.00**							**14,199,996.16**	**0.00**						
7	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 14,199,996.16	$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso. Contrato Multianual
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.				**13,381,278.96**	**13,381,278.96**							**13,381,278.96**	**0.00**						
8	DGCOP-LPN-L-1-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,381,278.96	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0069D				**9,932,413.10**	**9,932,413.10**							**9,932,238.19**	**0.00**						
9	DGCOP-IR-L-2-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0069D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,413.10	174.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 15/12/2019	0.00	$ 9,932,238.19	$ -	100.00%	100.00%	15-jul-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportara en siguiente informe.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.				**11,711,430.06**	**11,711,430.06**							**10,801,055.19**	**0.00**						
10	DGCOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Seis S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera" con CCT 09DPR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	910,374.87	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	$ 10,801,055.19	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mugeres Insurgentes" con CCT 09DPR5013Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.				**11,922,548.95**	**11,922,548.95**							**10,992,918.64**	**0.00**						
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132						ANTICIPO	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	TÉRMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	NO	OBSERVACIONES
11	DGCOP-LPN-L-1-102-19	TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	"Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 10,992,918.64	$ -	100.00%	100.00%	programar para Entrega-Recepción		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W.			**12,553,843.64**	**12,553,843.64**							**14,068,857.70**	**0.00**						
12	DGCOP-LPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W.	11/07/2019	08/10/2019	12,553,843.64	12,553,843.64	16,612.86	ANTICIPO	$0.00											Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportara en siguiente informe.
											AMORTIZADO	$0.00	09/10/2019	29/10/2019	1,531,826.92	$ 14,068,857.70		100.00%	100.00%	22-mar-20	X		
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.			**19,108,359.17**	**19,108,359.17**							**18,794,149.34**	**0.00**						
13	DGCOP-LPN-L-1-088-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	19,108,359.17	314,209.83	ANTICIPO	$0.00											
											AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 18,794,149.34	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522I, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.			**10,874,860.90**	**10,874,860.90**							**10,870,610.10**	**0.00**						
14	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522I, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	4,250.80	ANTICIPO	$0.00											
											AMORTIZADO	$0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	$ 10,870,610.10	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.			**7,804,644.69**	**7,804,644.69**							**7,804,609.91**	**0.00**						
15	DGCOP-IR-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	34.78	ANTICIPO	$0.00											
											AMORTIZADO	$0.00	28/10/2019	19/11/2019	0.00	$ 7,804,609.91	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09JUN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q"			**2,798,584.44**	**2,798,584.44**							**2,794,283.88**	**0.00**						
16	DGCOP-LPN-L-1-160-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS		A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09JUN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q"	12/08/2019	09/11/2019	2,798,584.44	2,798,584.44	4,300.56	ANTICIPO	$0.00											
											AMORTIZADO	$0.00			0.00	$ 2,794,283.88	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.			**5,441,644.56**	**5,441,644.56**							**5,441,421.52**	**0.00**						
17	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platins Ingeniería, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básica, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	223.04	ANTICIPO	$0.00											
											AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,441,421.52	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 128 "Angel María Garibay K." con CCT 09DES0128T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Alvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.			**9,260,958.90**	**9,260,958.90**							**9,260,958.04**	**0.00**						
					Rehabilatación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero						ANTICIPO	$0.00											

0111

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
18	DGCOP-IR-L-1-161-19	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.	las siguientes: Escuela Secundaria No. 136 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0136T; Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057) y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A	09/08/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.86	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	9,260,958.04	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.				**19,113,765.30**	**19,113,765.30**							**19,113,765.28**	**0.00**						
19	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Racreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,113,765.28	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.				**18,936,889.66**	**18,936,889.66**							**18,902,161.72**	**0.00**						
20	DGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	34,727.94	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,902,161.72	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones léctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.				**708,128.77**	**564,624.78**							**564,624.78**	**0.00**						
21	DGCOP-AD-L-5-183-19			Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones léctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE	30/08/2019	20/11/2019	708,128.77	564,624.78	143,503.99	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 564,624.78	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Ángel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.				**20,691,660.94**	**20,691,660.94**							**20,305,872.94**	**0.00**						
22	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Ángel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	385,788.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 20,305,872.94	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías ennla Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México				**12,026,908.47**	**12,026,908.47**							**11,786,255.95**	**0.00**						
23	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del trámo Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del trámo Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	240,652.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,786,255.95	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.				**1,795,619.32**	**1,795,619.32**							**1,782,148.60**	**0.00**						
24	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	29/08/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	13,470.72	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,782,148.60	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.				**1,842,612.66**	**1,842,612.66**							**1,842,606.64**	**0.00**						
25	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	6.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,842,606.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.				**19,315,990.79**	**19,315,990.79**							**19,314,805.04**	**0.00**						
26	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.				**13,909,818.66**	**13,909,818.66**							**13,897,043.60**	**0.00**						
27	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,897,043.60	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa				**296,831.47**	**296,831.47**							**296,831.47**	**0.00**						
28	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM	13/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Constitución de 1917. Alcaldía Iztapalapa						POR AMORTIZAR	$0.00								Recepción			
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.			**5,579,513.88**	**5,579,513.88**							**5,507,229.26**	**0.00**						
29	DGCOP-AD-L-1-184-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Proveedora CONDADO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.88	5,579,513.88	72,284.62	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,507,229.26	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas: Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			**9,291,255.57**	**9,291,255.57**							**9,291,228.06**	**0.00**						
30	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas: Escuela Secundaria Tecnica Na. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR4156Q.			**7,472,529.10**	**7,472,529.10**							**5,221,324.72**	**1,753,541.52**						
31	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR4156Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	497,662.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,221,324.72	$ 1,753,541.52	100.00%	69.87%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			**10,610,983.92**	**10,610,983.92**							**9,809,885.68**	**0.00**						
32	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	801,098.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,809,885.68	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230G; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0503B.			**10,360,125.66**	**10,360,125.66**							**6,387,275.74**	**0.00**						
33	DGCOP-AD-L-1-244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COBE Construcciones Botarcourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230G; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0503B.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	3,972,849.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,387,275.74	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Salitillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cllle Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec, tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México			**10,048,074.59**	**10,048,074.59**							**10,042,208.16**	**0.00**						
34	DGCOP-LPN-L-4-249-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Salitillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cllle Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec, tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	18/09/2019	31/12/2019	10,048,074.59	10,048,074.59	5,866.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 10,042,208.16	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.			**142,562,381.07**	**57,024,952.43**							**57,023,504.02**	**0.00**						
					"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del						ANTICIPO	$17,107,465.73											

0113

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
35	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URO	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	CETRAM Construcción de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Angelas, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$17,107,485.73 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 57,023,504.02	$ -	42.00%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso. Contrato Multianual
				Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.			**8,864,222.86**	**8,864,220.86**							**8,793,521.28**	**0.00**						
36	DGCOP-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	70,699.58	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	8,793,521.28	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.			**5,355,400.65**	**5,355,400.65**							**5,355,399.91**	**0.00**						
37	DGCOP-LPN-L-1-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Constructores y Supervisores Zenith, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.	10/09/2019	08/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.74	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	5,355,399.91	$ -	100.00%	100.00%	14-jul-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportara en siguiente informe.
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Diaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			**26,263,092.39**	**26,263,092.39**							**23,815,833.56**	**0.00**						
38	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Diaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 23,815,833.56	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernandez clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martinez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramirez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			**21,667,208.47**	**21,667,208.47**							**21,667,207.32**	**0.00**						
39	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalapa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernandez clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martinez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramirez Marquez clave 09DPR5094A y Rafael Solano clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z" Jardin de Niños Temachtiloyan clave CCT 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarria, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".			**12,000,000.00**	**12,000,000.00**							**11,999,999.71**	**0.00**						
40	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Incosat Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur" ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa"	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,999,999.71	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de Méico, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes; Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1305M, Escuela Primaria "Fray Martin de Valencia" con CCT 09DPR1306S, Escuela Jardin de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio Gonzlez Guzmán" con CCT 09DPR2505Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlailoc" con CCT 09DPR5053H, Escuela Primaria "Teofilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1199V y Escuela Secundaria "Carlos Chavez Ramirez" con CCT 09DES0201E.			**19,247,713.73**	**19,247,713.73**							**19,229,589.12**	**0.00**						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
41	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Afexis Arquitectos, S.A de C.V	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2806Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaaloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1196V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Angel Buonarotti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Alvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			1,799,828.91	1,799,828.91							1,799,827.13	0.00						
42	DGCOP-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Angel Buonarotti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos", con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	1.78	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,827.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo éste: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Víctor María Flores" con CCT 09DPR2538J".			1,821,200.00	1,821,200.00							1,821,200.00	0.00						
43	DGCOP-AD-L-3-236-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CATOMSI CONSTRUYE, S. A. DE C. V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Primaria "Heroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A, Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat" con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo éste: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Víctor María Flores" con CCT 09DPR2538J".	17/09/2019	31/12/2019	1,821,200.00	1,821,200.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,821,200.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramirez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martin de Valencia", con CCT 09DPR1390S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2641U; Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godinez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			**1,799,852.64**	**1,799,852.64**							**1,799,850.85**	**0.00**						
44	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramirez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martin de Valencia", con CCT 09DPR1390S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2641U; Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godinez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V"	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866O, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			**1,799,125.98**	**1,799,125.98**							**1,799,125.62**	**0.00**						
45	DGCOP-AD-L-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866O, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,125.62	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0133F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Quelajuetza" con CCT 09DJN0439F".			**1,799,083.17**	**1,799,083.17**							**1,799,081.40**	**0.00**						
46	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					09DES0163F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F"						POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 68 "Ida Appendin Dagasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la lacaldía Tlahuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.			**17,471,128.02**	**17,471,128.02**						**17,471,127.72**	**0.00**						
47	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonas Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes:	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	17,471,127.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			**16,903,986.20**	**16,903,986.20**						**16,903,955.00**	**0.00**						
48	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	18/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	31.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,903,955.00	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			**16,572,538.05**	**16,572,538.05**						**16,572,534.88**	**0.00**						
49	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,572,534.88	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			**14,214,676.89**	**14,214,676.89**						**12,942,737.12**	**0.00**						
50	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,942,737.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".			**8,133,283.00**	**8,133,283.00**						**6,616,655.08**	**0.00**						
51	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarse y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,627.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,616,655.08	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".			**12,634,473.31**	**12,634,473.31**						**3,487,080.00**	**0.00**						
52	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Quita, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig",	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,630,871.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".			**14,018,480.64**	**14,018,480.64**						**14,018,256.64**	**0.00**						
53	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción Infraestructura y Maderería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés",	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,018,256.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					"Escuela Secundaria Técnica 111"						POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Ruffo".			**9,879,614.29**	**9,879,614.29**							**3,729,897.64**	**0.00**						
54	DGCOP-LPN -L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Ruffo"	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,729,897.64	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			**1,791,339.49**	**1,791,339.49**							**1,791,339.49**	**0.00**						
55	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			**1,798,883.92**	**1,798,883.92**							**1,798,882.14**	**0.00**						
56	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Oremsa, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli". En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	1.78	ANTICIPO AMORTIZADO "	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,798,882.14	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			**1,789,277.67**	**1,789,277.67**							**1,789,277.51**	**0.00**						
57	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc"	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,789,277.51	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			**12,919,777.47**	**12,919,777.47**								**0.00**	**0.00**						
58	DGCOP-IR-L-4-432-19	RECURSOS PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya correspondiente a la línea 1 del Metrobús	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada
				Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			**20,933,354.10**	**20,933,354.10**							**20,933,338.81**	**0.00**						
					Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre						ANTICIPO	$0.00											

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
59	DGCOP-LPN-L-4-318-19	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	15.29	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 20,933,338.81	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			**6,064,953.80**	**6,064,953.80**							**5,963,335.92**	**0.00**						
60	DGCOP-LPN-L-4-384-19	RECURSOS FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101,617.88	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,963,335.92	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomas Mier Garcia y Prof. Susana Ortiz Silva.				**1,684,229.10**	**1,684,229.10**							**1,684,229.10**	**0.00**						
61	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,684,229.10	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godinez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.			**21,998,496.02**	**21,998,496.02**							**21,062,002.84**	**0.00**						
62	DGCOP-LPN-L-1-366-19	RECURSOS FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godinez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 21,062,002.84	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.				**1,546,475.83**	**1,546,475.83**							**1,546,475.83**	**0.00**						
63	DGCOP-AD-L-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,546,475.83	0.00	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento d elas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.			**12,770,194.44**	**12,770,194.44**							**12,693,047.12**	**0.00**						
64	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,693,047.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA			**4,380,607.02**	**4,380,607.02**							**1,736,908.60**	**0.00**						
65	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	1,752,242.61	15,334.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,736,908.60	$ -	52.30%	99.12%	Servicios en proceso, contrato multianual.		X	Servicios en proceso. Contrato Multianual.
				REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27							18,041,397.64	0.00						
66	DGCOP-LPN-L-1-368-19	RECURSOS FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR" ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA" ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS" ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA" ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU" ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ" JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA"	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,041,397.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEOFILIO CEDILLO GRANADO, MARTIRES DE LA REFORMA, KUKULKÁN Y JAIME SABINES			**1,650,169.56**	**1,650,169.56**							**1,650,169.56**	**0.00**						
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS						ANTICIPO	$0.00								Pendiente de			

0119

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
67	DGCOP-AD-L-5-401-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	ESCUELAS: TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MARTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.56	1,650,169.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,650,169.56	$ -	100.00%	100.00%	programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CESAR SANDINO.			**1,668,047.31**	**1,668,047.31**							**1,668,047.31**	**0.00**						
68	DGCOP-AD-L-5-412-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CESAR SANDINO.	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,668,047.31	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			**18,325,925.04**	**18,325,925.04**							**18,282,460.72**	**0.00**						
69	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,282,460.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			**14,658,611.07**	**14,658,611.07**							**14,359,159.76**	**0.00**						
70	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)	26/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**13,379,486.40**	**0.00**						
71	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"			**1,862,100.00**	**1,862,100.00**							**1,862,100.00**	**0.00**						
72	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,862,100.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 6, TÉCNICA 52			**1,860,000.00**	**1,860,000.00**							**1,859,999.90**	**0.00**						
73	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 6, TÉCNICA 52	26/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,859,999.90	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.			**1,556,881.62**	**1,556,881.62**							**1,556,881.62**	**0.00**						

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCION	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCION		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
74	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,556,881.62	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACAN"			**1,873,507.17**	**1,873,507.17**							**1,864,120.00**	**0.00**						
75	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	9,387.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,864,120.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion
				TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			**4,718,444.86**	**4,718,444.86**							**3,782,693.11**	**0.00**						
76	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	S Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,782,693.11	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado
				CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			**13,327,605.52**	**13,327,605.52**								**13,093,471.00**	**0.00**						
77	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kalnsa S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,093,471.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			**148,145.46**	**148,145.46**								**0.00**	**0.00**						
78	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción La empresa no presento estimaciones a trámite
								1,082,834,096.02	**961,379,686.25**	**0.00**		**$42,002,757.20**				**759,275,909.56**	**9,127,743.88**						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,082,834,096.02	**961,379,686.25**	**0.00**	ANTICIPO	42,002,757.20
			AMORTIZADO	29,091,029.99
			POR AMORTIZAR	12,911,727.21

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
759,275,909.56	**9,127,743.88**	93.38%	93.28%

NOTA: **CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22)**: DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-1-053-19, DGCOP-IR-L-4-054-19, DGCOP-AD-L-1-074-19, DGCOP-LPN-L-1-080-19, DGCOP-IR-L-1-103-19, DGCOP-LPN-L-1-104-19, DGCOP-AD-L-1-110-19, DGCOP-AD-L-4-156-19, DGCOP-LPN-L-1-180-19, DGCOP-AD-L-1-117-19, DGCOP-LPN-L-1-108-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-1-199-19, DGCOP-LPN-L-1-226-19, DGCOP-LPN-L-1-246-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-LPN-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-243-19, DGCOP-LPN-L-1-241-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L--390-19

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

SOBRES
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Planeación de Obras Públicas "D"

0121

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	37	1	0	0	38	0	38	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	17	9	0	0	26	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	125	0	0	0	125	0	125	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	59	3	0	0	62	0	62	0
TOTAL	238	13	0	0	251	0	251	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2019 Y TREINTA Y SIETE en el 2020, DE LOS CUALES 35 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS CONCLUIDO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	37	1	0	0	38	0	38	0
TOTAL	**37**	**1**	**0**	**0**	**38**	**0**	**38**	**0**

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y SIETE EN EL 2020, DE LOS CUALES TREINTA Y CINCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				**375,003,891.09**	**335,003,891.09**	**0.00**					**0.00**	**169,543,089.81**	**0.00**			
1	DGCOP AD L 3 435 19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	169,543,089.81	0.00	60.48% *	45.95% *	Trabajos en proceso de ejecución.
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	**Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	47.39%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				**21,525,381.48**	**21,525,381.48**	**0.00**					**0.00**	**7,609,214.53**	**2,053,595.94**			
3	DGCOP-IR-L-1-054-20	RECURSOS FISCALES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	22/06/2020	20/11/2020	2,723,245.51	2,723,245.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,469,087.10	0.00	100.00%	90.67%	Trabajos concluidos.
4	DGCOP-IR-L-1-055-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC** y resolución a la demanda ciudadana.	22/06/2020	20/11/2020	2,830,881.95	2,830,881.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,098,679.12	133,871.25	81.77%	38.81%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-AD-L-5-058-20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **32 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	532,951.01	0.00	81.66%	63.32%	Servicios en proceso de ejecución.
6	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	483,071.52	0.00	39.04%	10.78%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-AD-L-5-073-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSULTORES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **35 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en cinco contratos de Invitación Restringida.	20/07/2020	28/12/2020	1,096,134.63	1,096,134.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	493,937.14	68.83%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.

0125

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-IR-L-1-108-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELETRÓNICA,S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y **correctivo a 7 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	05/12/2020	1,711,198.71	1,711,198.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	626,134.55	363,375.67	86.30%	36.59%	Trabajos en proceso de ejecución.
9	DGCOP-AD-L-1-129-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	**Retiro del Puente Peatonal,** ubicado en **Av. de Los Insurgentes Sur,** a la altura de la **Estación del Metrobús La Joya,** en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	03/07/2020	29/07/2020	970,983.65	970,983.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	824,668.27	0.00	100.00%	84.93%	Trabajos concluidos.
10	DGCOP-IR-L-1-139-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACION S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, **correctivo y refuerzo a 8 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	30/11/2020	1,452,092.27	1,452,092.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	99,503.40	0.00	10.65%	6.85%	Trabajos en proceso de ejecución.
11	DGCOP-IR-L-1-152-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A, de C.V.	Mantenimiento preventivo y **correctivo a 6 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/07/2020	30/11/2020	1,831,479.35	1,831,479.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	567,563.84	0.00	54.94%	30.99%	Trabajos en proceso de ejecución.
12	DGCOP-IR-L-1-155-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, **correctivo y mejoramiento a 7 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	13/08/2020	21/12/2020	2,309,250.29	2,309,250.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	472,799.69	935,729.23	59.39%	20.47%	Trabajos en proceso de ejecución.
13	DGCOP-IR-L-1-156-20	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y **refuerzo** a 7 **puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/08/2020	21/12/2020	1,275,270.64	1,275,270.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	434,756.03	126,682.65	50.85%	34.09%	Trabajos en proceso de ejecución.

0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de Puentes Peatonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				**18,231,648.97**	**18,231,648.97**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**879,942.71**			
14	DGCOP-LPN-L-1-177-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. de C.V.	**Construcción,** fabricación y montaje de **puente peatonal,** ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina Calle **Tito Ferrer,** Col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/12/2020	14,929,712.69	14,929,712.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	628,973.53	21.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
15	DGCOP-IR-L-4-226-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	**Construcción de Ampliación de Banqueta en Rampa** para Movilidad Peatonal en lado Norte del carril de incorporación de Calz. De Tlalpan a Av. De los Insurgentes Sur, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	3,301,936.28	3,301,936.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	250,969.18	8.46%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Terminaci´pon de la Construcción del Tribunal de justicia Para Adolescentes.				**5,285,708.23**	**5,285,708.23**	**0.00**					**0.00**	**296,523.57**	**423,873.74**			
16	DGCOP-IR-L-1-161-20	FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. de C.V.	**Trabajos Complementarios para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes** del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	13/08/2020	10/12/2020	5,285,708.23	5,285,708.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	296,523.57	423,873.74	53.09%	5.61%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				**25,070,737.22**	**25,070,737.22**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**161,194.84**			
17	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del **Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	161,194.84	52.74%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
18	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del **Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	60.13%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
19	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento **Semi Masivo, Olivos,** ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	11.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

0127

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**62,604,660.50**	**35,167,552.99**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**631,406.87**			
20	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicado en calle Iztaccihuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	631,406.87	41.30%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
21	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Berriozabal,** ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	28.00% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución.
23	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	6.70% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución.
24	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción **del Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	6.70% *	0.00% *	Servicios en proceso de ejecución.
25	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	8.05% *	0.00% *	Servicios en proceso de ejecución.
26	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	21.25% *	0.00% *	Servicios en proceso de ejecución.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	9.48% *	0.00% *	Servicios en proceso de ejecución.
28	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	18.50% *	0.00% *	Servicios en proceso de ejecución.
29	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac,Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	93.05%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				**14,856,696.73**	**14,856,696.73**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
30	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	8.61%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
31	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	52.57%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				**15,127,168.73**	**15,127,168.73**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
32	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	14.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

0129

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
33	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				**5,605,122.25**	**5,605,122.25**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
34	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en **Arcos de Belén No. 17**, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	27.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
35	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del **Centro de Salud T-III Buenavista,** ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	26.32%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
36	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III **Dr. Francisco J. Balmis**, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,161,113.31	1,161,113.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	26.73%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
37	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de **Salud T-I Tierra Colorada,** ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	28.57%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
38	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del **Centro de Salud Gabriel Hernández,** ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	26.94%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
TOTALES								**543,311,015.20**	**477,200,845.76**	**0.00**					**0.00**	**177,448,827.91**	**4,150,014.10**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
543,311,015.20		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
177,448,827.91	**4,150,014.10**

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA
Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0130

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**20,856,209.72**	**0.00**					**38,904,610.74**	**38,806,452.42**	**0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Liquidar y Recepcionar.**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**861,888,210.77**	**0.00**					**0.00**	**354,812,588.18**	**608,479.00**			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre administrativo.** **Integración del expediente.**
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	209,538,284.83	0.00	71.32%	56.79%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**1,434,190.16**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	28.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-LPN-L-4-166	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	6.70%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervición** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	6.70%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13099, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	8.05%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.

0131

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de octubre de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	21.25%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	9.48%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	18.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0132

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	17	9	0	0	26	0	26	0
TOTAL	**17**	**9**	**0**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2020
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de octubre de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRÁMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGPE/PPS/01/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-Nov-13	31-Dic-2025	$6,211,410,418.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29-nov-13	19-may-27	788,486,783.00	0.00	15,162,528.65	83.33	75.00	Se realiza una adecuación vial en Galindo y Villa, por un monto de $118,000,000.00
2	DGOP-LPI-F-009-17	12	LPI	Gami ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Preparatoria 1	08-ago-17	28-dic-18	$2,154,188,382.12	266,000,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	21,880,587.17	197,881,267.36	85.30	85.84	Convenio modificatorio en tiempo, con termino al 15 de octubre 2020
3	DGCOP-LPN-L-5-198-19	12	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM.	30-ago-19	04-may-20	$17,831,287.81		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,888,383.44	9,943,814.25	100.00	61.48	
4	DGCOP-LPN-L-2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 5 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	$150,348,357.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,802.70	15,753,181.31	100.00	74.00	En proceso de Liquidación y Recepción
5	DGCOP-AD-L-5-380-19	15	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 8 Sur (Trabajadoras Sociales).	09-oct-19	01-may-20	$5,321,737.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.16	532,173.20	100.00	59.98	En proceso de Liquidación y Recepción
6	DGCOP-LPN-L-4-179-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco. Ciudad de México	15-ago-19	29-dic-20	$679,911,087.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	9,788,002.53	4,188,872.88	55.56	32.65	
7	DGCOP-LPN-L-5-167-19	15	LPN	Dlapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	$13,810,477.83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	219,571.00	247,014.37	88.88	86.89	
8	DGCOP-LPN-F-4-321-19	12	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	12-jun-19	13-jun-20	$106,704,706.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,624,000.00	0.00	99.00	79.00	
9	DGCOP-LPN-F-5-305-19	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A de C.V	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	10-oct-19	23-jun-20	$3,503,740.93		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	230,479.24	0.00	92.00	74.00	
10	DGCOP-AD-L-1-056-20	15	AD	Andamios y Pararrayos, S.A de C.V.	Renta y movimientos de andamio multidireccional estructural para la columna de Independencia "Ángel"	01-ene-20	30-jun-20	$2,397,353.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,114,987.95	0.00	100.00	81.53	
11	DGCOP-LPN-L-1-009-20	11	LPN	FREYSSINET de México, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de cortante al puente vehicular L a Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	$31,573,183.94		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	280,912.72	3,791,227.28	52.54	6.94	
12	DGCOP-AD-L-5-041-20	11	AD	RIOBOO, S.A DE C.V	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-abril-20	31-dic-20	$1,536,578.48		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	52.54	0.00	
13	DGCOP-AD-L-1-020-20	15	AD	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V	Trabajos de colocación de elementos de confinamiento tipo 1 (CONFIBUSES) en el carril confinado Línea 1 Metrobús	04-may-20	02-jun-20	$1,499,923.15		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,499,923.15	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
14	DGCOP-AD-L-1-038-20	11	AD	Multinacionales Martínez Grey S.A de C.V	Dictamen tecnico y reparación de junta dañada en el puente vehicular ubicado en anillo periferico (Canal de Garay) y Av. Tlahuac	14-may-20	12-jul-20	$1,591,558.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,591,558.52	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta de Entrega Recepción
15	DGCOP-LPN-L-1-028-20	11	LPN	Multinacionales Martínez Grey S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y reforzamiento del Puente Vehicular Bosques de la Reforma, ubicado en Av. Bosques de la Reforma entre Bosques de Ébano y Bosques de Durazños, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	18-may-20	13-oct-20	$10,188,438.44		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,733,409.37	0.00	65.00	48.00	

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOP-AD-L-S-037-20	11	AD	Colinas de Buen, S.A de C.V.	Servicio de dictamen estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	16-abr-20	15-ago-20	$1,561,939.10		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,123,432.62	0.00	97.05	73.00	
17	DGCOP-LPN-L-4-008-20	15	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A DE C.V.	Proyecto integral para la construcción de la cancha de juego de pelota mateca, en el deportivo Rafael Palón Osuna, ubicado de Boulevard Aeropuerto 272, Colonia Moctezuma 2da sección, codigo postal 15530, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	04-may-20	28-oct-20	$9,579,218.06		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,407,671.23	2,357,430.30	98.00	98.00	
18	DGCOP-AD-L-S-115-20	15	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Supervisión externa para la construcción de la cancha de juego de pelota mateca, en el deportivo Rafael Palón Osuna, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	15-jul-20	14-nov-20	$406,883.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	369,100.60	91.00	0.00	
19	DGCOP-AD-L-S-114-20	11	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión externa para los trabajoos de mantenimiento y reforzamiento del puente vehicular Bosques de la Reforma, en la Alcaldía Miguel Hidalgo	15-jul-20	14-nov-20	$515,891.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	58.00	56.00	
20	DGCOP-AD-L-1-134-20	15	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Refuerzo estructural en el interior de la columna de La Independencia (Angel)	30-jul-20	27-nov-20	$1,831,803.59		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	423,675.91	0.00	85.00	16.29	
21	DGCOP-AD-L-1-205-20	15	AD	Ikon Holdings, S.A de C.V.	Obras de protección, suministro e instalación de estructura de soporte y contrapeso para el refuerzo estructural de la columna de la Independencia "Angel"	25-ago-20	23-oct-20	$5,797,514.29		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	5,783,851.88	13,862.41	100.00	99.76	
22	DGCOP-LPN-F-4-202-20	25	LPN	ASCH, S.A de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	$20,989,767.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	8.00	0.00	
23	DGCOP-IR-L-1-259-20	15	IR	FACTIS Ingeniería, S.A DE C.V.	Mantenimiento al carril confinado con carpeta asfáltico para diversas líneas del metrobús	01-oct-20	21-dic-20	$4,852,128.94		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	3.00	0.00	
24	DGCOP-IR-L-1-068-20	11	IR	Ingeniería Experimental, S.A DE C.V.	Construcción de topes sísmicos, reparación de articulaciones y cambio de cuñas en puentes vehiculares del tipo atirantado con las siguientes ubicaciones Av. J. Rojo Gomez, Av. Canal de San Juan, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisóstomo Bonilla y Av. República Federal, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México	01-oct-20	23-dic-20	$3,017,360.27		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	DGCOP-IR-L-S-070-20	25	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión externa para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	28-oct-20	11-ago-21	$3,149,995.23		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	DGCOP-LPN-L-4-283-20	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México	23-oct-20	08-jul-21	$73,885,036.11		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.00	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,517,182,745.24	286,000,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
161,226,222.59	250,218,052.41	70.08	49.55

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	125	0	0	0	125	0	125	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	$538,438.79	$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$538,438.79	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO.
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, , ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	$13,549,224.85	$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,267,877.37	$4,187,043.87	100.00%	55.02%	
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	$16,005,630.89	$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,556,260.34	100.00%	28.47%	
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-jul-20	25-nov-20	$13,678,401.66	$13,678,401.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	$1,161,369.77	$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,161,369.77	$0.00	100.00%	100.00%	
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRESIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO NITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FIISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	$1,651,753.99	$1,651,753.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$628,896.03	$615,756.95	100.00%	75.35%	
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 326, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,464,936.64	$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,464,936.64	$0.00	100.00%	100.00%	
8	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUÍZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE	4-may-20	17-jun-20	$1,802,953.20	$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,187,656.16	$615,297.04	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-16, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	$1,856,882.82	$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,882.82	$0.00	100.00%	100.00%	
10	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	$12,423,442.59	$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,066,564.34	$5,188,016.99	100.00%	66.44%	
11	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	$5,776,634.00	$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,319,051.00	$3,123,239.56	100.00%	94.21%	
12	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES , S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	$1,847,010.00	$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,719,467.13	$0.00	100.00%	93.09%	
13	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,249,293.70	$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,249,293.70	$0.00	100.00%	100.00%	
14	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCIHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCIHATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,253,357.77	$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,038,789.13	$214,568.64	100.00%	100.00%	
15	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,864,105.62	$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,864,105.62	$0.00	100.00%	100.00%	
16	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLOIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,353,658.39	$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$970,383.30	$383,275.09	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	$513,230.11	$513,230.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$513,230.11	$0.00	100.00%	100.00%	
18	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIETES OBRAS: 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.; 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CENTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02780, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX; 3) CENDI "LA ROSITA, UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX; 4) CENDI "REYNOSA TAMAULIPAS", UBICADO EN CAMPO TULILLOS S/N, COL. PUEBLO DE SAN ANDRÉS, C.P.	10-jun-20	17-oct-20	$4,529,151.75	$4,529,151.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$991,309.73	95.00%	21.89%	
19	DGCOP-AD-L-2-046-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	$794,025.93	$794,025.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$570,162.63	$223,863.28	100.00%	100.00%	
20	DGCOP-AD-L-2-060-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$558,978.91	$558,978.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$356,775.50	$202,203.40	100.00%	100.00%	
21	DGCOP-AD-L-2-062-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	$1,512,672.97	$1,512,672.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,512,672.97	100.00%	100.00%	
22	DGCOP-AD-L-2-065-20	LOCALES	A.D.	C. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,441,255.57	$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-3-067-20	LOCALES	A.D.	C. ALBERTO KALACH KICHIK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-jun-20	4-jul-20	$1,028,131.10	$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$925,317.96	100.00%	90.00%	
24	DGCOP-IR-L-4-069-20	LOCALES	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOÑAS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	$5,223,634.66	$5,223,634.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
25	DGCOP-LPN-L-1-072-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO; 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO; 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO; 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLÁHUAC",	30-jun-20	19-nov-20	$14,999,931.88	$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,363,120.88	$1,089,548.08	75.00%	43.02%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
26	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA: "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"; INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGON S/N COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALC ALDÍA ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO. 2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA S/N ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 5) "PILARES URSULO GALVÁN" UBICADO EN URSULO GALVÁN No.22, COLONIA HANK GONZÁLEZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-jun-20	28-oct-20	$1,854,217.10	$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$291,638.53	17.00%	15.73%	
27	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	$1,780,117.68	$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,504,703.04	$275,414.65	100.00%	100.00%	
28	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LOS TRABAJOS DEREHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	$1,849,713.83	$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$219,699.07	45.00%	11.88%	
29	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-jun-20	28-oct-20	$1,845,902.22	$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$61,404.29	62.00%	3.33%	
30	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2",BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLALILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11260, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD	22-jun-20	21-jul-20	$1,859,091.86	$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$596,309.66	$667,013.05	100.00%	67.95%	
31	DGCOP-LPN-L-4-082-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE S/N ENTRE CALE ZACARÍAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-jul-20	8-nov-20	$8,106,966.03	$8,106,966.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$240,764.48	$321,114.44	55.00%	6.93%	
32	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-jul-20	12-nov-20	$8,399,990.73	$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$386,861.00	55.00%	4.61%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
33	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	$838,016.57	$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$759,360.36	100.00%	90.61%	
34	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA; PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No.1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICO 9 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA	6-jun-20	2-dic-20	$1,857,161.65	$1,857,161.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$703,142.09	$442,623.55	75.00%	61.69%	
35	DGCOP-LPN-L-1-094-20	LOCALES	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-3", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPIMI", UBICADO EN MAPIMI 19, COL. VALLE GOMEZ, C.P. 06240, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 2) CENDI "GRISELDA ALVAREZ", UBICADO REPUBLICA DE HONDURAS 43, COL. LAGUNILLA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 3) CENDI "PUGIBET", UBICADO CALLE ERNESTO PUGIBET S/N COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 4) CENDI "LAGUNILLA VARIOS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ S/N, COL. CENTRO C.P. 06003, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 5) CENDI "ISABEL LA CATÓLICA" UBICADO EN CALLE BERNARDO COUTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS S/N, COL. ALAGRARIA, C.P. 06880, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 6) CENDI "SAN COSME", UBICADO CALLE GABINO BARREDA S/N COL. SAN RAFAEL C.P. 06470, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 7) CENDI "JUÁREZ", UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC S/N, COL. JUÁREZ C.P. 06001, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC y 8) CENDI "LA DALIA", UBICADO EN CALLE FRESNO Y SABINO S/N, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400 ALCALDÍA	14-jul-20	3-dic-20	$7,570,155.95	$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,362,214.64	82.00%	31.20%	
36	DGCOP-AD-L-2-096-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	25-jul-20	$1,051,389.88	$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,051,389.88	100.00%	100.00%	
37	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,247,761.66	$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$831,841.15	100.00%	66.67%	
38	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,145,878.57	$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$772,229.71	100.00%	67.39%	
39	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	$1,490,973.01	$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,490,973.01	100.00%	100.00%	
40	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	$1,587,181.47	$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,587,181.47	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
41	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	$8,999,644.62	$8,999,644.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$299,313.20	41.00%	3.33%	
42	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	16-nov-20	$5,999,895.04	$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$133,509.46	5.00%	2.23%	
43	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	27-jul-20	$1,571,886.28	$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,571,886.28	100.00%	100.00%	
44	DGCOP-AD-L-3-106-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	$553,780.33	$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$465,175.25	100.00%	84.00%	
45	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	$6,096,129.54	$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
46	DGCOP-LPN-L-4-111-20	LOCALES	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	$7,954,898.70	$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	48.00%	0.00%	
47	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11260, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 16 S/N, C.P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN	6-jul-20	2-nov-20	$1,748,496.30	$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$784,426.37	$448,124.55	98.00%	70.49%	
48	DGCOP-IR-L-1-116-20	LOCALES	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MENDEVIL, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 95 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07860, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	29-jul-20	9-oct-20	$4,593,412.05	$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,020,931.94	100.00%	44.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
49	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$7,215,787.64	$7,215,787.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
50	DGCOP-LPN-L-4-122-2	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$9,290,541.96	$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
51	DGCOP-LPN-L-4-124-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIROB , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-dic-20	$8,506,507.06	$8,506,507.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
52	DGCOP-LPN-L-4-126-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO S/N, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	$5,255,443.31	$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
53	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	$294,936.10	$294,936.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
54	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA , S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$567,000.00	$567,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
55	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS: "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AQUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	$1,863,991.89	$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$283,352.18	$1,305,117.77	100.00%	85.22%	
56	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$375,840.00	$375,840.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
57	DGCOP-AD-L-1-132-20	LOCALES	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTINEZ DE LA TORRE"; UBICADO EN CALLE DEGOLLADO S/N ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO. 250, COL. LETRÁN VALLE, C.P. 03650, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE	16-jul-20	18-ago-20	$1,606,910.49	$1,606,910.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,220,640.64	100.00%	75.96%	
58	DGCOP-AD-L-3-133-20	LOCALES	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	28-ago-20	$954,100.29	$954,100.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
59	DGCOP-AD-L-5-135-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ORIENTE I"; 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDIA IZTAPALAPA, 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3)"PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE HERMANOS LUMIERE S/N	3-ago-20	30-dic-20	$1,854,099.92	$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	20.00%	19.00%	

0143

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
60	DGCOP-LPN-L-1-136-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MIRAVALLES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	2-dic-20	$10,734,633.38	$10,734,633.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	20.00%	19.00%	
61	DGCOP-IR-L-5-137-20	LOCALES	I.R	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA II", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLÁHUAC", UBICADO EN CENCIENTA 258 COL. MIGUEL	4-ago-20	31-dic-20	$1,714,141.58	$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$675,004.72	40.00%	39.38%	
62	DGCOP-LPN-L-4-138-20	LOCALES	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. de R.L. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA", UBICADO EN CALLEJÓN 4 BODOQUEPA S/N, COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	$6,079,255.91	$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
63	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L.P.N.	GIMSA, CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PADIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICOASEN S/N, ESQUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	$11,517,688.66	$11,517,688.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
64	DGCOP-LPN-L-4-141-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES S/N, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-ago-20	3-dic-20	$8,073,603.78	$8,073,603.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
65	DGCOP-LPN-L-4-142-20	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN IXHUATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL S/N ENTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	$3,640,902.31	$3,640,902.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
66	DGCOP-IR-L-1-146-20	LOCALES	I.R	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO **LUNAS**: **GRUPO B**, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA **CUATLICUE**, UBICADA EN AV. SANTIAGO S/N ESQ. PLAYA ROSARITO, COL. BARRIO SANTIAGO (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL **JOSEFINA DÍAZ**), C.P. 08800, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA **AGRICOLA ORIENTAL**, UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL, (DOS NIVELES MÁS CASETA DE VIGILANCIA), C.P.	10-ago-20	21-oct-20	$4,668,002.72	$4,668,002.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,931,543.58	100.00%	41.38%	
67	DGCOP-LPN-L-4-147-20	LOCALES	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	7-dic-20	$8,813,024.96	$8,813,024.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
68	DGCOP-LPN-4-149-20	LOCALES	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI DE LA MUJER POLICÍA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRODE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLIC, UBICADA EN CALLE CECILIO RÓBELO SIN NÚMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	18-nov-20	$13,151,003.67	$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,374,568.51	30.00%	25.66%	
69	DGCOP-AD-L-2-150-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 84, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	$1,547,670.11	$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,457,811.29	100.00%	94.19%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
70	DGCOP-AD-L-2-151-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	$945,679.57	$945,679.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$878,463.10	100.00%	92.89%	
71	DGCOP-IR-L-4-153-20	LOCALES	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO S/N, COLONIA ANÁHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	$3,284,980.10	$3,284,980.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
72	DGCOP-LPN-L-4-154-20	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA S/N, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-ago-20	13-nov-20	$5,720,618.53	$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
73	DGCOP-LPN-L-1-157-20	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA; UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	$15,150,805.02	$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,023,871.88	55.00%	13.36%	
74	DGCOP-AD-L-5-158-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER # 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	7-feb-21	$1,399,040.46	$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
75	DGCOP-LPN-L-1-159-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-5", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P.05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "ANÁHUAC", UBICADO EN CALLE TONANCIN S/N, COL. TLAXPANA	14-ago-20	31-dic-20	$10,312,777.45	$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	38.00%	0.00%	
76	DGCOP-IR-L-4-160-20	LOCALES	I.R.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES CHALMITA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA SN, ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO, COLONIA CHALMITA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	$2,742,898.27	$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
77	DGCOP-IR-L-4-162-20	LOCALES	I.R.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLMOS S/N, COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	$5,431,885.77	$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
78	DGCOP-AD-L-3-163-20	LOCALES	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES URSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE URSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	$626,333.28	$626,333.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	79.00%	0.00%	
79	DGCOP-LPN-L-1-164-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	$23,182,286.10	$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	35.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
80	DGCOP-LPN-L-4-165-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMONFORT S/N, COLONIA SANTA BÁRBARA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	$5,244,274.91	$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
81	DGCOP-IR-L-1-167-20	LOCALES	I.R	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMÁN NO. 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	12-nov-20	$4,629,056.24	$4,629,056.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,536,349.96	55.00%	54.79%	
82	DGCOP-IR-L-1-168-20	LOCALES	I.R	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 19 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02600. ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO S/N, COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02600, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02590, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN IBIZA NO. 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02680, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONJIL Y PEREJIL S/N, COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02810, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 6) CENDI "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", UBICADO EN AMUZGOS S/N, COL. TEZOZOMOC, ENTRE RAFAEL BUELNA Y	12-ago-20	19-dic-20	$6,969,447.61	$6,969,447.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,219,138.72	39.00%	31.84%	
83	DGCOP-LPN-L-4-169-20	LOCALES	L.P.N.	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN S/N, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	$5,812,868.94	$5,812,868.94	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$217,295.72	10.00%	3.74%	
84	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO TLACOYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	$6,593,899.97	$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
85	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PILARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS NO. 201, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 3) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-65, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	$5,107,599.46	$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	9.00%	0.00%	
86	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CUILOTEPEC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 16, COLONIA LOMAS DE CUILOTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	26-nov-20	$3,437,342.19	$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
87	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	15-sep-20	$527,500.82	$527,500.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	75.00%	0.00%	
88	DGCOP-LPN-L-1-176-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CONCHITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE S/N, COL. LA CONCHITA, C.P. 01130, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "MARIA GUADALUPE DE GARCIA RUIZ", UBICADO EN CALLE AUSTRIACOS S/N, COL. EL PARAISO, C.P. 01130, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" UBICADO EN CALLE JILGERO S/N, COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, C.P. 01140, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "CRISTO REY" UBICADO EN AV. ESCUADRON 201, CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COL. CRISTO REY, C.P. 01150, ALCALDÍA ÁÑVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 5) CENDI "MELCHOR MUZQUIZ", UBICADO EN CALLE REVOLUCION S/N, COL. SAN ANGEL, C.P. 01000, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	17-ago-20	31-dic-20	$19,999,588.92	$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	17.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
89	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO S/N, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	16-dic-20	$5,883,528.54	$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
90	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "HILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLON ORIENTE 95 S/N, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, C.P., 06300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAHUACÁN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS S/N, COL.SANTA MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	15-jul-20	13-ago-20	$1,709,056.90	$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,694,312.83	100.00%	99.14%	
91	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	I.R	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	12-oct-20	$1,819,236.15	$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	8.00%	0.00%	
92	DGCOP-AD-L-1-186-20	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237 ESQ. SUR 16 S/N, C. P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ARENAL", UBICADA EN CALLE XOCHISTLAHUACAN NO. 54, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 15640, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	3-ago-20	31-ago-20	$1,860,771.18	$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,822,981.76	100.00%	97.97%	
93	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	I.R	BYBCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	$1,457,033.80	$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$582,872.40	40.00%	40.00%	
94	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO TEPETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN S/N, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	$6,436,972.58	$6,436,972.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%	
95	DGCOP-AD-L-3-189-20	LOCALES	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO CALLE EL ZAPOTE No. 155, COLONIA EL ZAPOTE 1, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 2. "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	10-sep-20	$748,084.00	$748,084.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
96	DGCOP-AD-L-1-190-20	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA NO. 98, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ ALCAPIXCA, C.P. 16500,K ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CALLIN IN YILICE", UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL S/N, BARRIO OCOTITLAN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 12200, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	$1,864,006.38	$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,693,361.01	100.00%	90.85%	
97	DGCOP-IR-L-5-191-20	LOCALES	I.R	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN	20-ago-20	31-dic-20	$1,715,868.46	$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$538,109.12	32.00%	31.36%	
98	DGCOP-LPN-L-4-194-20	LOCALES	L.P.N.	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA QUETZALCÓATL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZONGUE MZ-16, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	$8,824,185.67	$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	

0147

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
99	DGCOP-AD-L-3-196-20	LOCALES	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	30-sep-20	$407,350.00	$407,350.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
100	DGCOP-LPN-4-197-20	LOCALES	L.P.N.	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-8", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI GDF MANUEL GÓMEZ MORÍN", UBICADO EN AV. CUAUHTEMOC Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) S/N, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE NO. 32, COL. POSTAL, C.P. 03410, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CEI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAIZ DE AGUA S/N, COL. INFONAVIT,	27-ago-20	31-dic-20	$8,132,473.06	$8,132,473.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	13.00%	0.00%	
101	DGCOP-IR-L-4-199-20	LOCALES	I.R	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CONTADERO", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA EL CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	21-feb-20	$5,027,924.90	$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
102	DGCOP-LPN-L-4-200-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	31-dic-20	$10,384,051.88	$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	5.00%	0.00%	
103	DGCOP-AD-L-4-203-20	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS S/N ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	$11,373,930.20	$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	48.00%	0.00%	
104	DGCOP-AD-L-4-207-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 4, COLONIA SAN LORENZO ATEMOAYA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	22-nov-20	$2,783,325.55	$2,783,325.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$631,831.76	25.00%	22.70%	
105	DGCOP-IR-L-4-208-20	LOCALES	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-sep-20	21-feb-21	$9,281,634.13	$9,281,634.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
106	DGCOP-IR-L-4-209-20	LOCALES	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-sep-20	24-feb-21	$7,303,103.24	$7,303,103.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
107	DGCOP-AD-L-4-210-20	LOCALES	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE CEGUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO S/N, ESQUINA CON CAMINO PUNTA CEGUAYO, COLONIA BALCONES DE CEGUAYO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	$7,286,802.25	$7,286,802.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$513,190.77	25.00%	7.04%	
108	DGCOP-AD-L-3-221-20	LOCALES	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-ago-20	28-dic-20	$357,983.70	$357,983.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	25.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
109	DGCOP-IR-L-4-222-20	LOCALES	I.R	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS MINAS S/N ESQUIINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	4-mar-21	$1,932,794.86	$1,932,794.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
110	DGCOP-AD-L-3-223-20	LOCALES	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	28-dic-20	$337,400.87	$337,400.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
111	DGCOP-AD-L-3-227-20	LOCALES	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-sep-20	28-dic-20	$366,171.42	$366,171.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
112	DGCOP-IR-L-2-236-20	LOCALES	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N ENTRE LAS CALLES PURÍSIMA Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	$782,240.59	$782,240.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	49.00%	0.00%	
113	DGCOP-AD-L-3-249-20	LOCALES	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES No. 140, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	28-dic-20	$442,516.48	$442,516.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
114	DGCOP-AD-L-3-251-20	LOCALES	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PILARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-sep-20	28-dic-20	$1,864,048.38	$1,864,048.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
115	DGCOP-AD-L-2-256-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - OBRA CIVIL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	30-sep-20	27-ene-21	$1,451,713.32	$1,451,713.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	12.00%	0.00%	
116	DGCOP-LPN-L-1-275-20	LOCALES	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓ N, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-oct-20	29-ene-21	$14,899,773.64	$14,899,773.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
117	DGCOP-IR-L-4-276-20	LOCALES	I.R	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO EN LA CALLE RSTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENZOLTLALPAN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA,COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	29-ene-21	$6,207,946.72	$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
118	DGCOP-LPN-L-4-278-20	LOCALES	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C. CAÑADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	5-mar-21	$16,356,538.37	$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
119	DGCOP-LPN-L-1-279-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCTOR A CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARRROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	11-feb-21	$12,929,036.60	$12,929,036.60	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
120	DGCOP-IR-L-4-290-20	LOCALES	I.R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIO NES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITIA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-oct-20	19-feb-20	$6,557,340.21	$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
121	DGCOP-IR-L-1-292-20	LOCALES	I.R	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA AN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	14-dic-20	$2,588,344.89	$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
122	DGCOP-IR-L-5-293-20	LOCALES	I.R	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ZONA GC-01", EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-oct-20	17-abr-21	$1,960,979.54	$1,960,979.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	9.00%	0.00%	
123	DGCOP-IR-L-2-299-20	LOCALES	I.R	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA HUIPULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	9-oct-20	17-dic-20	$994,472.57	$994,472.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
124	DGCOP-IR-L-2-302-20	LOCALES	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	17-dic-20	$830,633.46	$830,633.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	11.00%	0.00%	
125	DGCOP-IR-L-1-303-20	LOCALES	I.R	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN,ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	3-feb-21	$9,749,738.55	$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	9.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
591,370,906.30	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
33,249,698.74	65,604,738.92	53.46%	31.88%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	59	3	0	0	62	0	62	0
TOTAL	**59**	**3**	**0**	**0**	**62**	**0**	**62**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0151

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 166, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**35,773,474.90**							**16,488,474.32**	**0.00**						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 166, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/08/2019	16/04/2020	49,973,474.90	35,773,474.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	SUSP 16-JUL-19 REAC 16-OCT-19 MODIF PLAZO 24-MAR-20	15-OCT-19 16-ABR-19 31-AGO-20	12,493,368.72	$ 16,488,474.32	$ -	83.62%	34.16%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**142,562,381.07**	**85,537,428.64**							**75,864,493.79**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Garni ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	85,537,428.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 75,864,493.79	$ -	95.12%	88.69%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.				**4,380,607.02**	**2,628,364.21**							**970,192.68**	**821,362.36**						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	2,628,364.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 970,192.68	$ 821,362.36	95.00%	68.16%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS				**1,366,714.85**	**1,366,714.85**							**0.00**	**169,599.15**						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	20/04/2020	18/06/2020	1,366,714.85	1,366,714.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	169,599.15	100.00%	62.04%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**1,854,241.75**	**1,854,241.75**							**1,294,390.12**	**245,309.12**						
5	DGCOP-AD-L-3-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,294,390.12	$ 245,309.12	100.00%	69.81%	CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN		X	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN
				Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.				**545,561.99**	**545,561.99**							**545,536.49**	**0.00**						
6	DGCOP-AD-L-1-002-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción	Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.	20/04/2020	03/09/2020	545,561.99	545,561.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 545,536.49	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
				Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc				**1,854,582.96**	**1,854,582.96**							**815,309.02**	**982,709.39**						
7	DGCOP-AD-L-1-005-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Distribuidora GAN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,854,582.96	1,854,582.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 815,309.02	$ 982,709.39	100.00%	96.95%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo.
				Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.				**1,858,827.93**	**1,858,827.93**							**1,492,989.10**	**365,659.92**						
8	DGCOP-AD-L-1-003-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Proveedora Condado, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.	21/04/2020	19/07/2020	1,858,827.93	1,858,827.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,492,989.10	$ 365,659.92	100.00%	95.53%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO				**699,999.97**	**699,999.97**							**699,999.97**	**0.00**						
9	DGCOP-AD-L-4-018-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Parque Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO	20/04/2020	17/05/2020	699,999.97	699,999.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 699,999.97	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo

0152

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCION		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					CIUDAD DE MÉXICO						POR AMORTIZAR	$0.00											para Entrega-Recepción.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.			**13,561,890.75**	**13,561,890.75**							**4,862,929.32**	**688,796.85**						
10	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,561,890.75	13,561,890.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 4,862,929.32	$ 688,796.85	66.00%	35.86%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.			**39,914,749.42**	**39,914,749.42**							**10,337,357.68**	**4,062,482.94**						
11	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	21/05/2020	20/10/2020	39,914,749.42	39,914,749.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,337,357.68	$ 4,062,482.94	62.00%	25.90%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.			**21,466,221.88**	**21,466,221.88**							**4,731,914.05**	**2,525,368.98**						
12	DGCOP-LPN-L-1-025-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones LERMA, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA	13/05/2020	10-10-220	21,466,221.88	21,466,221.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 4,731,914.05	$ 2,525,368.98	96.33%	22.04%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁLPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.			**24,183,704.71**	**24,183,704.71**							**3,886,032.63**	**2,173,541.66**						
13	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁLPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO	13/05/2020	26/09/2020	24,183,704.71	24,183,704.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 3,886,032.63	$ 2,173,541.66	52.94%	16.07%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁLPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.			**1,849,071.38**	**1,849,071.38**							**1,399,737.33**	**0.00**						
14	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁLPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO	04/05/2020	29/10/2020	1,849,071.38	1,849,071.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,399,737.33	$ -	95.00%	75.70%	CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCION		X	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.			**13,880,610.27**	**13,880,610.27**							**10,665,292.57**	**2,509,731.63**						
15	DGCOP-LPN-L-4-015-20	PARTICIPACIONES ISO100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	TRAFFICLIGTH DE México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO	11/05/2020	10/09/2020	13,880,610.27	13,880,610.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,665,292.57	$ 2,509,731.63	94.10%	76.84%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.			**6,607,090.35**	**6,607,090.35**							**6,541,217.53**	**65,872.82**						
16	DGCOP-IR-L-4-011-20	PARTICIPACIONES ISO100	INVITACION RESTRINGIDA	Raztau Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO	07/05/2020	06/09/2020	6,607,090.35	6,607,090.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,541,217.53	$ 65,872.82	100.00%	99.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
				SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO			1,855,798.45	1,855,798.45							1,591,429.04	138,070.53						

0153

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
17	DGCOP-AD-L-5-022-20	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04/05/2020	18/09/2020	1,855,798.45	1,855,798.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,691,429.04	$ 138,070.53	95.00%	91.14%	CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN		X	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.				**753,864.93**	**753,864.93**							**0.00**	**588,014.64**						
18	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	753,864.93	753,864.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 588,014.64	90.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN				**139,944,121.02**	**83,966,472.61**							**2,430,571.46**	**22,162,250.66**						
19	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,430,571.46	$ 22,162,250.66	21.63%	2.89%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN				**3,976,754.78**	**2,386,052.87**							**232,192.35**	**265,588.54**						
20	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	2,386,052.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 232,192.35	$ 265,588.54	25.00%	9.73%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)				**11,964,076.97**	**11,964,076.97**							**6,429,763.06**	**977,516.31**						
21	DGCOP-LPN-L-1-047-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	18/06/2020	13/11/2020	11,964,076.97	11,964,076.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,429,763.06	$ 977,516.31	68.00%	53.74%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				**44,135,784.38**	**44,135,784.38**							**7,227,965.17**	**7,694,829.28**						
22	DGCOP-LPN-L-1-048-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	18/06/2020	13/11/2020	44,135,784.38	44,135,784.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 7,227,965.17	$ 7,694,829.28	42.00%	16.38%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"				**11,698,630.32**	**11,698,630.32**							**0.00**	**0.00**						
23	DGCOP-LPN-L-1-049-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estrella Alejandrina Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	19/06/2020	16/11/2020	11,698,630.32	11,698,630.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	56.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).				**11,961,726.27**	**11,961,726.27**							**1,146,513.50**	**0.00**						
24	DGCOP-LPN-L-1-050-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6)	19/06/2020	16/11/2020	11,961,726.27	11,961,726.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,146,513.50	$ -	61.45%	9.58%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)				**5,446,193.57**	**5,446,193.57**							**2,709,008.96**	**0.00**						
25	DGCOP-IR-L-2-053-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	22/06/2020	04/08/2020	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,709,008.96	$ -	72.25%	49.74%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
			-	**Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)**				**1,849,395.64**	**1,849,395.64**							**628,794.53**	**730,511.30**						
26	DGCOP-AD-L-5-043-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	08/06/2020	20/11/2020	1,849,395.64	1,849,395.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 628,794.53	$ 730,511.30	60.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO

0154

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)				**1,849,027.80**	**1,849,027.80**							**0.00**	**573,083.22**						
27	DGCOP-AD-L-5-061-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construccion y Supervisión Diper, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,027.80	1,849,027.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 573,083.22	65.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).				**1,845,455.60**	**1,845,455.60**							**508,441.21**	**574,350.81**						
28	DGCOP-AD-L-5-063-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	08/06/2020	20/12/2020	1,845,455.60	1,845,455.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 508,441.21	$ 574,350.81	66.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)				**1,849,734.13**	**1,849,734.13**							**0.00**	**769,489.34**						
29	DGCOP-AD-L-5-064-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,734.13	1,849,734.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 769,489.34	65.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)				**1,849,773.53**	**1,849,773.53**							**0.00**	**1,368,832.45**						
30	DGCOP-AD-L-3-057-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza" (PAQUETE 5 y 6)	04/06/2020	15/11/2020	1,849,773.53	1,849,773.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 1,368,832.45	90.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)				**1,837,094.91**	**1,837,094.91**							**102,695.61**	**885,989.89**						
31	DGCOP-AD-L-5-059-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa" (PAQUETE 9)	08/06/2020	20/11/2020	1,837,094.91	1,837,094.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 102,695.61	$ 885,989.89	70.00%	5.59%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"				**988,309.80**	**988,309.80**							**873,157.60**	**0.00**						
32	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	988,309.80	988,309.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 873,157.60	$ -	95.00%	88.35%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Proyecto Ibtegral a Precio Alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.				**17,264,289.41**	**17,264,289.41**							**0.00**	**5,485,063.75**						
33	DGCOP-LPN-L-4-071-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Ibtegral a Precio Alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	29/06/2020	29/10/2020	17,264,289.41	17,264,289.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 5,485,063.75	87.15%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.				**1,860,509.08**	**1,860,509.08**							**971,168.50**	**402,888.50**						
34	DGCOP-AD-L-5-079-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYDGO, S. A. de C. V.	Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	26/06/2020	10/11/2020	1,860,509.08	1,860,509.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 971,168.50	$ 402,888.50	90.00%	52.20%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan				**19,489,922.87**	**19,489,922.87**							**7,282,468.67**	**8,564,715.07**						
					Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro						ANTICIPO	$0.00										

0155

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	TÉRMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE % FISICO	FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCION SI	NO	OBSERVACIONES
35	DGCOP-LPN-L-2-110-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Obragón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	24/07/2020	21/10/2020	19,489,922.87	19,489,922.87	0.00	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 7,282,468.67	$ 8,564,715.07	98.90%	37.37%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)				**11,807,049.63**	**11,807,049.63**							**4,708,925.03**	**2,387,089.45**						
36	DGCOP-LPN-L-1-045-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	15/06/2020	13/11/2020	11,807,049.63	11,807,049.63	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 4,708,925.03	$ 2,387,089.45	83.66%	39.88%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)				**24,216,811.24**	**24,216,811.24**							**4,295,042.87**	**2,392,602.53**						
37	DGCOP-LPN-L-1-090-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)	09/07/2020	31/12/2020	24,216,811.24	24,216,811.24	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 4,295,042.87	$ 2,392,602.53	38.00%	17.74%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras				**16,026,556.16**	**16,026,556.16**							**10,014,921.69**	**1,769,327.00**						
38	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras	06/07/2020	02/12/2020	16,026,556.16	16,026,556.16	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 10,014,921.69	$ 1,769,327.00	73.00%	62.49%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Alvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)				**17,892,502.51**	**17,892,502.51**							**0.00**	**8,814,121.58**						
39	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Alvaro Obregón y Miguel Hidalgo" (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	17,892,502.51	17,892,502.51	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ 8,814,121.58	61.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa				**8,446,627.65**	**8,446,627.65**							**0.00**	**2,011,214.29**						
40	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	8,446,627.65	8,446,627.65	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ 2,011,214.29	89.60%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)				**1,840,068.37**	**1,840,068.37**							**0.00**	**814,090.66**						
41	DGCOP-AD-L-5-117-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Iztacalco, Iztapalapa (PAQUETE 12)	20/07/2020	31/12/2020	1,840,068.37	1,840,068.37	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ 814,090.66	47.12%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldias: Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.				**10,006,365.47**	**10,006,365.47**							**0.00**	**1,826,341.72**						
42	DGCOP-LPN-L-1-178-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación basica en las alcaldias Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	20/08/2020	17/11/2020	10,006,365.47	10,006,365.47	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ 1,826,341.72	31.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldias: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.				**12,833,270.48**	**12,833,270.48**							**308,775.04**	**2,480,256.39**						
43	DGCOP-LPN-L-1-179-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educacion basica en las alcaldias Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	20/08/2020	17/11/2020	12,833,270.48	12,833,270.48	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 308,775.04	$ 2,480,256.39	43.00%	2.41%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)				**12,932,352.96**	**12,932,352.96**							**2,484,170.01**	**0.00**						
44	DGCOP-IR-L-4-118-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)	03/08/2020	31/12/2020	12,932,352.96	12,932,352.96	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 2,484,170.01	$ -	32.00%	19.21%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldia Iztapalapa, (Paquete 9)				**23,749,223.49**	**23,749,223.49**							**0.00**	**0.00**						
45	DGCOP-IR-L-4-119-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldia Iztapalapa, (Paquete 9)	03/08/2020	31/12/2020	23,749,223.49	23,749,223.49	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	7.40%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"				**21,411,390.91**	**21,411,390.91**							**0.00**	**0.00**						
46	DGCOP-IR-L-4-120-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	KAPRA Edificaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldias Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete	03/08/2020	31/12/2020	21,411,390.91	21,411,390.91	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	12.45%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					4)						POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).			**1,849,206.91**	**1,849,206.91**							**0.00**	**625,507.59**						
47	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	05/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 625,507.59	32.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUACc			**112,985,769.67**	**45,194,307.87**							**0.00**	**0.00**						
48	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUACc	11/08/2020	10/06/2021	112,985,769.67	45,194,307.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	21.60%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac			**4,419,639.27**	**1,767,855.71**							**0.00**	**0.00**						
49	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	1,767,855.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	22.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.			**1,849,206.91**	**1,849,206.91**							**0.00**	**197,509.64**						
50	DGCOP-AD-L-5-201-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías Álvaro Obregón Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza	05/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 197,509.64	30.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO			**6,498,693.62**	**6,498,693.62**							**0.00**	**96,210.43**						
51	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	6,498,693.62	6,498,693.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 96,210.43	14.20%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			**595,558.02**	**595,558.02**							**0.00**	**0.00**						
52	DGCOP-LPN-L-1-253-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL" ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA" (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	07/09/2020	06/10/2020	595,558.02	595,558.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	96.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)			**1,854,499.91**	**1,854,499.91**							**0.00**	**0.00**						
					RECONSTRUCCIÓN REFORZAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES						ANTICIPO	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
53	DGCOP-LPN-L-1-254-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	07/09/2020	06/10/2020	1,854,499.91	1,854,499.91	0.00	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	93.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)			**1,832,150.28**	**1,849,206.91**							**0.00**	**0.00**						
54	DGCOP-LPN-L-1-255-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	07/09/2020	06/10/2020	1,832,150.28	1,849,206.91	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	95.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)			**1,840,067.37**	**1,840,067.37**														
55	DGCOP-LPN-L-1-104-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)	20/10/2020	31/12/2020	1,840,067.37	1,840,067.37	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	2.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			**1,832,000.00**	**1,832,000.00**														
56	DGCOP-AD-L-1-308-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	12/10/2020	25/11/2020	1,832,000.00	1,832,000.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	45.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"			**1,794,019.87**	**1,794,019.87**														
57	DGCOP-AD-L-1-287-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"	20/10/2020	17/11/2020	1,794,019.87	1,794,019.87	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	48.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALOCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.			**992,652.48**	**992,652.48**														
58	DGCOP-AD-L-4-289-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRAFFICLIGTH de México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALOCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.	28/10/2020	19/11/2020	992,652.48	992,652.48	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	85.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR			**23,187,052.47**	**23,187,052.47**														
59	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	23,187,052.47	23,187,052.47	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	2.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								980,000.00	**980,000.00**														
60	DGCOP-AD-L-1-332-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN CONSULTORES S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	25/10/2020	26/11/2020	980,000.00	980,000.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	5.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								0.00	**0.00**														
61	DGCOP-AD-L-3-298-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANALISIS, S. A. DE C. V.	ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	28/10/2020	26/11/2020			0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	3.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES			**314,995.90**	**314,995.90**														
62	DGCOP-AD-L-1-351-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	28/10/2020	11/12/2020	314,995.90	314,995.90	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	5.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
											POR AMORTIZAR												

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
								932,967,926.21	731,996,191.92	0.00		0.00				194,641,870.90	89,205,900.39						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
932,967,926.21	731,996,191.92	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
194,641,870.90	89,205,900.39	62.51%	26.21%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

0159

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2020

6. Asuntos Generales

Buscar

Mensaje nuevo | Responder | Eliminar | Archivo | No deseado | Limpiar | Mover a | Categorizar

Carpetas

Bandeja de e... 10

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos enviad...

Elementos eli... 371

Archivo

Notas

Historial de conv...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Reunirse ahora

OICSOBSE - Dictamen Fiscalía de Investigación

C

Contraloria Interna Obras 2 <secobras2@contraloriadf.gob.mx>

Vie 30/10/2020 12:46 PM

Para: Usted

CC: francisco alejandro cano castillo; c i i lmenesesv; navil.reyna@gmail.com

Buen día.

En relación al envío del **Dictamen y el listado de casos corregido**, de acuerdo a las observaciones realizadas en la **10a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas**, celebrada el 29 de octubre de 2020, Vía virtual y que envío para Visto Bueno.

Al respecto, hago de conocimiento que estoy de acuerdo con las precisiones

Le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Av. Universidad No. 800 – 2º Piso
Col. Santa Cruz Atoyac
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México
Teléfono. (55) 91.83.37.00 ext. 3601 o 3602

Nota: Por favor acusar de enterado.

Buscar

Mensaje nuevo | Responder | Eliminar | Archivo | Mover a | Categorizar | ...

Carpetas

Bandeja de en... 10

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos envia...

Elementos eli... 371

Archivo

Notas

Historial de conv...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Reunirse ahora

Dictamen Fiscalía de Investigación

edgar f murillo flores
Jue 29/10/2020 07:57 PM
Para: Contraloria Interna Obras 2; ci_sobse@contraloriadf.gob.mx
CC: JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

Dictamen y Listado de Casos ...
4 MB

Buenas noches, C.P. Francisco Alejandro Cano, le envío el Dictamen y el listado de casos corregido, de acuerdo a las observaciones realizadas
el día de hoy en la 10a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, para su visto bueno.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Quedo a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Publicas

Tel: 57 68 46 58
57 64 14 15 Ext. 298

Responder | Responder a todos | Reenviar

Buscar

Mensaje nuevo | Responder | Eliminar | Archivo | No deseado | Limpiar | Mover a | Categorizar

Carpetas

Bandeja de e... 10

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos enviad...

Elementos eli... 371

Archivo

Notas

Historial de conv...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Reunirse ahora

Re: PRESENTACIÓN PROYECTO FISCALÍA

Contraloria Interna Obras 2 <secobras2@contraloriadf.gob.mx>
Vie 30/10/2020 01:37 PM
Para: Usted

Buen día.

Se acusa de recibo.

Les reiteramos nuestros saludos y buenos deseos.

ATENTAMENTE
OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Av. Universidad No. 800 – 2º Piso
Col. Santa Cruz Atoyac
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México
Teléfono. (55) 91.83.37.00 ext. 3602

De: "edgar f murillo flores" <emurillof@hotmail.com>
Para: "Contraloria Interna Obras 2" <secobras2@contraloriadf.gob.mx>, "ci sobse" <ci_sobse@contraloriadf.gob.mx>
Enviados: Viernes, 30 de Octubre 2020 13:02:58
Asunto: PRESENTACIÓN PROYECTO FISCALÍA

Buenas tardes C.P. Francisco Alejandro Cano, le envío la presentación del caso expuesto en la 10a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras
de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Buscar

Mensaje nuevo | Responder | Eliminar | Archivo | Mover a | Categorizar | ...

Carpetas

Bandeja de en... 10

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos envia...

Elementos eli... 371

Archivo

Notas

Historial de conv...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Reunirse ahora

PRESENTACIÓN PROYECTO FISCALÍA

edgar f murillo flores
Vie 30/10/2020 01:02 PM
Para: Contraloria Interna Obras 2; ci_sobse@contraloriadf.gob.mx

29.10.2020 Presentación Dir ...
799 KB

Buenas tardes C.P. Francisco Alejandro Cano, le envío la presentación del caso expuesto en la 10a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras
de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a
Órganos de Control de Obras Publicas

Tel: 57 68 46 58
57 64 14 15 Ext. 298

De: EVA DE LARA <evadelara21@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de octubre de 2020 12:28 p. m.
Para: Ing. Edgar Fernando Murillo <emurillof@hotmail.com>
Asunto: PRESENTACIÓN 10a Sesión Extraordinaria Subcomité de Obras: PROYECTO FISCALÍA