GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. **Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022**
4. **Seguimiento de Acuerdos**
5. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

    5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
    5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
    5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
    5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
    5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
    5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
    5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
    5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
    5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
    5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
    5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
    5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022

6. **Asuntos Generales**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. **Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

0093

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3 ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022

ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 24 de febrero del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Arq. Jesús Centeno Hernández, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz; Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C. P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mario Castillo Pérez, Contralor Ciudadano; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: C. P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. ----------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Segunda Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez.----------

El **C. Mario Castillo Pérez** comenta revisando el Orden del Día propuesto para su aprobación, observa que en la Sesión anterior el reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021, se encontraba en el punto 9.2, por lo que solicito pudieran indicarme en qué punto se encuentra para poderle dar seguimiento, sería esa mi comentario. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Arq. Jesús Centeno Hernández para continuar con el Orden del Día propuesto. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** hace del conocimiento al Pleno la recepción del Oficio emitido por la Dirección de la Contraloría Ciudadana, donde ratifica la designación de la C. María del Pilar Hernández Gallegos, en carácter de Persona Contralora Ciudadana, para

participar en las reuniones de este Subcomité de Obras, por el periodo del 15 de febrero de 2022 al 15 de febrero de 2023; sin embargo, tomaremos por esta única ocasión su participación. Respecto a su pregunta el reporte de Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, podrá consultarlo en el Punto 5.2 de la Carpeta de Trabajo. ----------
Continua con el Orden del Día para su aprobación; aprobándose por mayoría de votos y continúa con el siguiente punto. ----------

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022, y se recabará sus firmas. ----------

4. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta el Acuerdo 01-01/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Primera Sesión Ordinaria; en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 01-02/2022 referente a la Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, aprobándose por unanimidad de igual manera en la Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité ambas el día 27 de enero de 2022; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública correspondiente al mes de enero de 2022. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta los informes correspondientes al mes de enero de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala què en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación del contrato con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación del contrato con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación del contrato con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** comenta en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 aprobada en esta Sesión, en el punto 9.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015, pregunte al Órgano Interno de Control cual era el motivo de tener ese contrato pendiente de liquidación y/o finiquito, si no se encuentra en Procedimiento Jurídico. Si consideran apropiado este momento o en Asuntos Generales para aclararme esta inquietud que quedó asentada en la Sesión anterior, gracias. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reiterando mi comentario en la Primera Sesión Ordinaria de este año, las situaciones por las cuales no se cierran en su momento los contratos son diversas, en el reporte de avance físico-financiero que emiten las Áreas Operativas, existe una columna de observaciones donde se detalla el estatus de cada contrato; algunas de estas causas son, que no se presentaron a tiempo las estimaciones, no se llega a conciliación con las empresas y esto en ocasiones puede durar más de dos ejercicios y por consiguiente ya no fue posible liquidarlos y se generan como ADEFAS y estas se pagan con los remanentes de cada ejercicio y en muchas ocasiones al no existir estos remanentes no pueden ser pagadas; o también se encuentran en algún proceso jurídico, cada caso tiene alguna particularidad, con esto queda contestada su pregunta. ----------

El **C. Mario Castillo Pérez**. El ejercicio 2015 lo tomé como referencia en la Sesión anterior, para conocer porque existen contratos que faltan liquidar y finiquitar, y así quedó asentado en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022; entiendo su respuesta, debido a que las empresas por diversas causas ya no les dan seguimiento. En las Sesiones siguientes seguirá apareciendo este contrato de 2015, en ese sentido fue que realice mi pregunta al Órgano Interno de Control, como poder cerrarlo y que se tendría que realizar para poder darlo por concluido y no tener que reportarlo. Respecto a las ADEFAS corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión 2021, que retomare para posterior intervención Si el Órgano Interno no tiene comentario, quedo satisfecho con la respuesta del Presidente del Subcomité de Obras, gracias. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. -

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** responde el que no se encuentren en procedimiento jurídico, no quiere decir que los tenemos que dar de baja, cada contrato es diferente y se tendría que hacer un análisis de cada uno de ellos para efectos correspondientes, en este Subcomité se informa el estatus de todos los contratos que por diversas circunstancias no se han efectuado su pagó, por lo que no se pueden quitar de los reportes los contratos, hasta que no se identifique cual es el motivo porque este no se ha finiquitado; se tendría que

realizar un dictamen para efectos de determinar si se encuentra en Jurídico o a la Secretaría de Finanzas cual es la situación, verificar que la empresa todavía existe, porque son adeudos anteriores, reitero no se pueden dejar de reportar, por qué es son adeudos que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, que en su momento el contratista puede ejercer su derecho y cobrarlo por otra vía, ese sería mi comentario, gracias. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta nosotros tenemos la obligación de informar todo lo que no se ha concluido, hasta que se realice el pago para poder darlo como liquidado y en ese momento dejar de reportarlo. ----------

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala què en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** Continua y presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. ----------

El **C. Mario Castillo Pérez** comenta en relación a la Sesión anterior, misma que quedó asentado en el Acta que aprobamos, donde pregunté respecto al reporte de la Evolución del Gasto de Inversión 2021, ya que no lo veo integrado en la Carpeta de Trabajo, hacia la observación del motivo por el que no se ejerció todo el presupuesto del Ejercicio referido, me comentaron que era provisional, debido que eran cifras preliminares a diciembre; para esta Sesión quedaron en mostrar el mismo cuadro, pero con la evolución que hubo en enero y lo que finalmente después pasaría a ADEFAS, ya que el siguiente punto a evaluar corresponde al avance de contratos correspondiente al Ejercicio 2022; solicito me hagan favor de adjuntar el cuadro que refleja esa actualización del reporte antes comentado, gracias. ----------

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta efectivamente quedamos en presentar el reporte con el corte al mes de enero, en el cual queda reflejado todo lo que se concluyó en obras y lo que quedó pagado, así como todos los pagos que se efectuaron correspondientes a ese periodo, ciertamente falto integrarlo en la Carpeta de Trabajo de esta Sesión para cerrar el Ejercicio 2021. Por lo que lo actualizaremos para anexarlo y lo manifestamos también en la siguiente Sesión Ordinaria, cede la palaba al C.P. Eudosio Santamaría Manuel. ----------
El **C.P. Eudosio Santamaría Manuel** reitera como lo comenta el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, efectivamente nos faltó incluir este reporte; es importante mencionar que ya contamos con este, con corte al mes de enero, donde prácticamente se ejerció todo el presupuesto; sin embargo, lo vamos a incluir en la próxima Sesión. ----------
5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. ----------
El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6. Asuntos Generales. ----------
El **Arq. Jesús Centeno** si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no existir más comentarios, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** sin más asuntos que tratar, siendo las 13:35 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.----------

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
02-03/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 27 de enero de 2022.
02-04/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria, el día 24 de febrero de 2022.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
02-05/2022	**DICE**: LISTADO DE CASOS No. DCOP" A" /01/2022; PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SUELO AL PROCESO DE ASENTAMIENTO DIFERENCIAL QUE REGISTRA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, **UBICADO EN AV. GABRIELA MISTRAL No. 655**, COLONIA VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE. ALCALDÍA TLÁHUAC, CP. 13250, CIUDAD DE MÉXICO. ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 23 INCISO A, 24 INCISO C, 44 FRACCIÓN II, 61, 62 Y 63 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 75-B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A".	----------	----------	X	Se aprobó por Mayoría de Votos en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 10 de enero de 2022.
02-05/2022	**DEBE DECIR:** LISTADO DE CASOS No. DCOP" A" /01/2022; PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SUELO AL PROCESO DE ASENTAMIENTO DIFERENCIAL QUE REGISTRA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, **UBICADO EN AV. LA TURBA No. 655**, COLONIA VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE. ALCALDÍA TLÁHUAC, CP. 13250, CIUDAD DE MÉXICO. ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 3 INCISO A FRACCIÓN I, 23 INCISO A, 24 INCISO C, 44 FRACCIÓN II, 61 Y 63 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 75-B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A".	----------	----------	X	Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN En su párrafo décimo que dice a la letra: "Los acuerdos que se tomen tendrán el carácter de definitivo. Tales acuerdos se deben apegar a la Normatividad vigente y no deben rebasar las atribuciones y funciones que pretendan evitar las obligaciones formativas y administrativas conferidas a los Servidores Públicos. Sólo mediante determinación del propio Subcomité se podrán revocar, suspender, **modificar o** cancelar los Acuerdos.

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
264,699,922.00	420,401,102.00	1. Licitación Pública		2	$ 27,518,045.26	6.55	65,840,275.18
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		9	$ 62,599,381.84	14.89	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo	3	$ 31,735,959.17	7.55	
			*Art. 62, 4° párrafo	0	$ -	-	
264,699,922.00	**420,401,102.00**			**14**	**121,853,386.27**	**28.99**	**65,840,275.18**

Reviso
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de $963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - *La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa,* ***no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia****, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.*

Párrafo cuarto. - *En* ***casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior****, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61.* ***La aprobación del titular será específica para cada caso****.*

000 011

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero 2022
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO						
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79	1. Licitación Pública				
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas *Art. 43, 3er párrafo				
		*Art. 43, 4° párrafo				
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79				0.00	0.00

SIN OBRAS FEDERALES EN EL MES DE FEBRERO DE 2022

Revisó
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de $963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicos Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - ***La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado*** *a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.*

Párrafo cuarto. - ***En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo*** *, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.*

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022

. 03.0016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : FEBRERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble		17,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	16,000,000.00	16,000,000.00	1,336,817.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	14,000,000.00	14,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	16,000,000.00	16,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		75,000,000.00		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	35,000,000.00	35,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		80,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	62,000,000.00	62,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	200,000,000.00	200,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	80,000,000.00		37,085,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilometro	928,440,636.00	928,440,636.00	928,440,636.00	1.00	168,807,388.00	65,840,275.18	0.07	0.39
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		65,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	27,500,000.00	27,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	22,000,000.00	22,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	6,169,292.00	6,169,292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	19,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	3,830,708.00	3,830,708.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	60,000,000.00	60,000,000.00	21,587,774.81	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		15,701,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	13,530,630.00	13,530,630.00	12,234,133.22	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		189,640,077.79		0.00	189,640,077.79	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	300,000,000.00	300,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	100,800,000.00	100,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	80,000,000.00	80,000,000.00	4,513,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	5	6	24	Obras relacionadas con Transporte	M2	17,500,000.00	0.00	16,234,162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						**2,079,771,266.00**	**2,475,112,523.79**	**1,021,432,837.54**		**363,447,465.79**	**65,840,275.18**		

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**6**	**2**	**0**	**2**	**6**	**0**	**8**	**5**

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

2019

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	**1**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.					**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	*	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México					**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	*	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,421,515.27 $677,161.65 $744,353.62	N/A	N/A	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA**, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
				SUBTOTAL					**$ 8,401,745.56**	**$0.00**					**$0.00**	**$ 3,420,035.96**	**$0.00**			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.					**$ 5,048,606.46**	**$0.00**					**$0.00**	**$3,739,403.25**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	*	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$504,860.65 $504,860.65 $0.00	N/A	N/A	$0.00	3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
				SUBTOTAL					**$ 5,048,606.46**	**$0.00**					**$0.00**	**$3,739,403.25**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL					**$ 13,450,352.02**	**$0.00**					**$0.00**	**$7,159,439.21**	**$1,063,377.40**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
13,450,352.02	$0.00	ANTICIPO	$1,926,375.92
		AMORTIZADO	$1,182,022.30
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
$7,159,439.21	$1,063,377.40	100%	91%

0021

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 28 febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 28 febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,465,863.43 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO Nº GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	592,151.26 0.00 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 73,108.18 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 414,577.78 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRAMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FISICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

- 09: 0123

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

- 003 0024

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	SITUACIÓN ACTUAL							
	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000025

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario					**$172,370,342.35**	**$7,427,106.73**	**$0.00**					**$6,585,981.21**	**$7,408,159.04**	**$0.00**			
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	*	$172,370,342.35	$7,427,106.73	$0.00	ANTICIPO	$0.00	01/01/2011	30/01/2011	$6,585,981.21	$7,408,159.04	$0.00	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.** PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$172,370,342.35**	**$7,427,106.73**	**$0.00**					**$6,585,981.21**	**$7,408,159.04**	**$0.00**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$172,370,342.35	**7,427,106.73**	**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
$7,408,159.04	**0.00**	**100.00%**	**99.74%**

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0026

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	SITUACIÓN ACTUAL							
	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0128

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal					**$208,394.16**	**$208,394.16**						**$0.00**	**$197,106.04**	**$0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	Fondo Metropolitano	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	*	$208,394.16	$208,394.16	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$197,106.04	$0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$208,394.16**	**$208,394.16**	**$0.00**					**$0.00**	**$197,106.04**	**$0.00**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$208,394.16	**$208,394.16**	**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
$197,106.04	**0.00**	**100.00%**	**94.58%**

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0029

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

- 030_0030

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0031

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal					**$7,598,718.20**	**$3,799,359.10**					**$0.00**	**$3,796,394.64**	**$0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-045-15	Fondo Metropolitano	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	*	$7,598,718.20	$3,799,359.10	$0.00	ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		N/A	N/A	$0.00	$3,796,394.64	$0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoria por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
TOTALES									**$7,598,718.20**	**$3,799,359.10**	**$0.00**					**$0.00**	**$3,796,394.64**	**$0.00**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$7,598,718.20	$3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
$3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0032

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

0034

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	
				Construcción de Páneles Solares					**$17,227,956.11**	**$17,227,956.11**	**$0.00**					**$0.00**	**$17,220,950.21**	**$0.00**			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal	05/05/2016	08/09/2016	*	$17,227,956.11	$17,227,956.11	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$17,220,950.21	$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.					**$435,032.13**	**$435,032.13**	**$0.00**					**$0.00**	**$402,320.49**	**$0.00**			
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	*	$435,032.13	$435,032.13	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$402,320.49	$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.					**$5,878,325**	**$5,878,325**	**$0.00**					**$0.00**	**$5,869,691.95**	**$0.00**			
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	$5,878,325	$5,878,325	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$5,869,691.95	$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social					**$16,348,024.56**	**$16,348,024.56**	**$0.00**					**$0.00**	**$14,878,717.96**	**$0.00**			
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	$9,235,353	$9,235,353	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	$5,275,406	$5,275,406	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
6	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 95 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	$837,265	$837,265	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**

0035

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.					**$50,793,653.53**	**$50,793,653.53**	**$0.00**					**$0.00**	**$49,287,290.24**	**$0.00**			
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	$9,598,405	$9,598,405	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,309,966.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	$10,219,773	$10,219,773	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	$9,597,679	$9,597,679	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	*	$10,444,836	$10,444,836	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	*	$9,805,878	$9,805,878	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecutitli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; en la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	$1,127,082	$1,127,082	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$89,682,991.47**	**$89,682,991.47**	**$0.00**					**$0.00**	**$87,668,970.85**	**$0.00**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
89,682,991.47	89,682,991.47	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	96.96%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

9037

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONLUIDOS.

0139

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	**7**	**1**	**0**	**6**	**2**	**0**	**8**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0040

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.					**$20,856,209.72**	**$9,635,783.24**	**$0.00**					**$38,904,610.74**	**$15,107,823.76**	**$0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	$20,856,209.72	$9,635,783.24	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	29/09/2017	15/12/2018	$38,904,610.74	$15,107,823.76	$0.00	39.09% *	38.83% *	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Liquidar y Recepcionar.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913					**$412,867.00**	**$412,867.00**	**$0.00**					**$0.00**	**$406,517.84**	**$0.00**			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	$412,867.00	$412,867.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$406,517.84	$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 16-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112					**$9,765,000.00**	**$9,765,000.00**	**$0.00**					**$0.00**	**$9,759,918.90**	**$0.00**			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	$9,300,000.00	$9,300,000.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,295,924.07	$0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	$465,000.00	$465,000.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$463,994.83	$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).					**$13,415,845.10**	**$13,415,845.10**	**$0.00**					**$0.00**	**$11,187,621.16**	**$0.00**			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **10 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	$3,091,585.91	$3,091,585.91	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,448,714.72	$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-jun-19** Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **19 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	$5,375,193.41	$5,375,193.41	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$4,997,509.68	$0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. **Recepcionado el 29-may-19**
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	$4,350,002.70	$4,350,002.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$4,164,666.80	$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 25-jun-19** Pendiente de liquidar.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de **61 Puentes** Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	*	$599,063.08	$599,063.08	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$576,729.96	$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$44,449,921.82**	**$33,229,495.34**	**$0.00**					**$38,904,610.74**	**$36,461,881.66**	**$0.00**			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
44,449,921.82	33,229,495.34	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
36,461,881.66	0.00	92.39%	83.61%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE **"AVANCE GENERAL AL PERIODO"**, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	**6**	**3**	**0**	**2**	**7**	**0**	**9**	**0**

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

00043

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano. S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	N/A	1,098,911,032.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16/10/2017	16/03/2018	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100%	99.92%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA, En tramite 2021 .
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe". Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	30,000,000.00	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 8,898,792.95 0.00	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACION DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	25,000,000.00	24,717,462.82	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 5,704,128.96 1,711,094.83	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	76.92%	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq, En tramite 2021.
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	2,336,313.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	5,877,749.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines especificos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,175,507.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
0.00	0.00	ANTICIPO	16,314,016.79
		AMORTIZADO	14,602,921.91
		POR AMORTIZAR	1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRAMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FISICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
1,143,514,746.36	27,832,921.56	100%	41.21%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obrasdird.gob.mx
Tel.: 5754 7419 Ext. 221

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0	0	57	0	57	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	20	0	3	0	17	0	17	0
TOTAL	91	1	3	0	89	0	89	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADUJIDACOS EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTQN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS.

0046

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
TOTAL	**13**	**1**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

0047

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa					**$863,746,862.61**	**$150,000,000.00**	**$0.00**					**$0.00**	**$62,253,760.31**	**$608,479.00**			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	*	$492,949,831.93	$108,141,348.16	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	19/12/2018	07/05/2019	$0.00	$20,418,499.97	$608,479.00	15.06% *	4.14% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	*	$1,858,651.84	$1,858,651.84	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,840,065.32	$0.00	100.00%	99.00%	**Servicios concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	$368,938,378.84	$40,000,000.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$39,995,195.02	$0.00	10.84% *	10.84% *	**Trabajos Concluidos. NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.					**$39,032,843.96**	**$39,032,843.96**	**$0.00**					**$0.00**	**$38,962,660.29**	**$0.00**			
4	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	*	$19,172,861.78	$19,172,861.78	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$19,134,613.84	$0.00	100.00%	99.80%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
5	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL,S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	*	$19,859,982.18	$19,859,982.18	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$19,828,036.45	$0.00	100.00%	99.84%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud					**$78,163,152.95**	**$78,163,152.95**	**$0.00**					**$0.00**	**$77,992,676.04**	**$0.00**			
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy,** Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	$3,775,000.00	$3,161,841.00	$3,161,841.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,146,825.10	$0.00	100.00%	99.53%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	$3,400,000.00	$3,411,083.24	$3,411,083.24	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,392,803.17	$0.00	100.00%	99.46%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	$16,000,000.00	$15,503,338.98	$15,503,338.98	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$15,456,381.87	$0.00	100.00%	99.70%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
9	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotka, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	$24,000,500.00	$20,431,439.60	$20,431,439.60	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	$0.00	$20,412,380.01	$0.00	100.00%	99.91%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

- 00 - 0048

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo"**, ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	$24,000,500.00	$18,264,084.13	$18,264,084.13	$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	$0.00	$18,227,784.08	$0.00	100.00%	99.80%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00							
												POR AMORTIZAR	0.00							
11	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada"**, ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	$13,000,000.00	$17,391,366.00	$17,391,366.00	$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	$0.00	$17,356,501.81	$0.00	100.00%	99.80%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00							
												POR AMORTIZAR	0.00							
				Servicios Centro de Salud Topilejo					**$4,222,816.20**	**$4,222,816.20**	**$0.00**					**$0.00**	**$4,188,140.79**	**$0.00**			
12	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	*	$1,122,816.20	$1,122,816.20	$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,118,732.07	$0.00	100.00%	99.64%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00							
												POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,761,862.08	$0.00	100.00%	96.99%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00							
												POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	$1,300,000.00	$1,300,000.00	$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,287,546.64	$0.00	100.00%	99.04%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00							
												POR AMORTIZAR	0.00							
				TOTALES					**$985,165,675.72**	**$271,418,813.11**	**$0.00**					**$0.00**	**$183,397,227.43**	**$608,479.00**			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
985,165,675.72	271,418,813.11	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,397,227.43	608,479.00	87.56%	86.39%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

✱ **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 28 febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

0153

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 28 febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA 1: CON RELACION A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS ,DGOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-2-123-19, DGCOP-LPN-L-4-170-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-198-19,DGCOP-AD-L-5-380-19, CORRESPONDIENTES A MULTIANUALIDADES , POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00 0051

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0	0	57	0	57	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	15	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10/06/19	09/08/19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,379,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N,	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N°	21/06/19	04/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N,	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
11	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101. COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,780.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DGCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
13	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE S COMPLETADA.
14	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACI ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
15	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
16	DGCOP-AD-L-4-190-19	25	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	09/09/19	31/12/19	*	8,658,566.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,658,566.74	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	26/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA,	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ	07/09/19	26/09/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
21	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9,	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA	24/09/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-263-19	15	A.D.	HALLIB INGENIARÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	*	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO	01/10/19	30/10/19	*	816,197.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-LPN-L-4-287-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	04/10/19	23/03/20	*	13,857,323.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,857,323.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-288-19	25	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.608 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III)	10/10/19	11/03/20	*	57,930,361.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	57,930,361.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-1-292-19	15	A.D.	SKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN	15/10/19	31/12/19	*	6,661,985.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	666,198.55	4,333,907.32	100.00%	75.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-2-296-19	15	A.D.	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	22/10/19	20/11/19	*	1,265,166.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,265,166.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
32	DGCOP-AD-L-2-302-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN , S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO	22/10/19	20/11/19	*	1,298,895.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,298,895.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-2-303-19	15	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	20/11/19	*	1,820,442.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,820,442.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO,	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-3-333-19	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA SUR II	23/10/19	29/02/20	*	1,863,177.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,537,121.84	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-3-334-19	25	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA SUR I	23/10/19	29/02/20	*	1,860,122.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,534,601.07	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-344-19	25	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	23/10/19	30/01/19	1.04 MDP	965,539.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	965,539.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO): INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO): TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO): MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
41	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-353-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,862,899.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,899.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-2-360-19	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23/10/19	21/11/19	*	889,095.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	889,095.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-LPN-L-4-382-19	25	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN,, III)	23/10/19	10/03/19	*	44,794,147.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	44,689,747.41	0.00	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
51	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-2-417-19	25	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,651.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
148,686,836.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,518,509.44	0.00	88.97%	84.17%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0058

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	20	0	3	0	17	0	17	0
TOTAL	**20**	**0**	**3**	**0**	**17**	**0**	**17**	**0**

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	35,964,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
2	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,869,390.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido.
4	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes; Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,992,918.64	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
5	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0726X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 23,815,833.56	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
6	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63, clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
7	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tláloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
8	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcalí", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Ruffo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
9	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Atlapotzalco siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,616,655.08	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,630,871.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,018,480.64	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,018,256.64	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
12	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
13	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
14	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 21,062,002.84	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
15	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,693,047.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
16	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de Mexico, siendo en la Alcaldía Venustiano Varranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria MArgarita Chorne y Salazar", Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonilla", Escuela Primaria "Marruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Prof. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,041,397.64	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 8, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMIREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,325,925.04	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,282,460.72	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,658,611.07	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Obra terminada, la Contratista presento la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicito su pago como ADEFA's
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
397,602,675.52	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
234,255,463.24	0.00	100%	80.00%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.cdmx.gob.mx
Tel.: 5764 – 1415 Ext. 221

0162

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	54	1	0	6	49	3	52	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	5	0	2	5	2	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0	0	176	0	176	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	250	6	0	8	248	5	251	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 556 QUE SE REPORTAN, 13 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 52 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SEIS ESTAN RECEPCIONADOS).

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-2-123-19 Y DGCOP-AD-L-5-380-19, SE HAN RECEPCIONADOS

0164

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	54	1	0	6	49	3	52	0
TOTAL	**54**	**1**	**0**	**6**	**49**	**3**	**52**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 55 QUE SE REPORTAN, 3 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 52 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0065

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)					**$375,003,891.09**	**$335,003,891.09**	**$0.00**					**$0.00**	**$333,960,296.14**	**$0.00**			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	$368,938,378.84	$328,938,378.84	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$327,945,094.76	$0.00	89.16% *	88.89% *	**Trabajos concluidos.**
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	**Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	*	$6,065,512.25	$6,065,512.25	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$6,015,201.38	$0.00	100.00%	99.17%	**Servicios Concluidos.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)					**$4,483,108.49**	**$4,483,108.49**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,812,293.62**	**$0.00**			
3	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	$4,527,362.90	$4,483,108.49	$4,483,108.49	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$2,812,293.62	$0.00	100.00%	62.73%	**Trabajos concluidos.** **Recepcionado el 27-may-2021** Pendiente de Liquidar.
				Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México					**$25,070,737.22**	**$25,070,737.22**	**$0.00**					**$0.00**	**$24,547,315.86**	**$0.00**			
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del **Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	*	$17,772,827.69	$17,772,827.69	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$17,256,163.59	$0.00	100.00%	97.09%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
5	DGCOP-AD-L-5-196-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción **del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	$1,854,705.44	$1,854,705.44	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,853,748.16	$0.00	100.00%	99.95%	**Servicios Concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento **Semi Masivo, Olivos**, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	*	$5,443,204.09	$5,443,204.09	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$5,437,404.11	$0.00	100.00%	99.89%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud					**$77,014,972.07**	**$39,964,487.42**	**$0.00**					**$0.00**	**$39,613,152.33**	**$0.00**			
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción **del Centro de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicado en calle Iztaccihuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	$4,000,000.00	$4,205,106.59	$4,205,106.59	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$4,198,817.78	$0.00	100.00%	99.85%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción **del Centro de Salud Berriozabal,** ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	$4,000,000.00	$3,486,225.85	$3,486,225.85	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,479,987.88	$0.00	100.00%	99.82%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
9	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	$1,794,413.35	$1,489,363.08	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,489,363.08	$0.00	89.99% *	83.00% *	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.

0166

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	$13,863,549.59	$5,961,326.32	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$5,958,486.30	$0.00	42.98% *	42.98% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
11	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	$1,247,208.23	$536,299.54	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$511,355.39	$0.00	43.00% *	41.00% *	**Servicios concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
12	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	$15,447,327.94	$7,569,190.69	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$7,562,556.54	$0.00	56.45% *	46.96% *	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
13	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	$1,390,255.34	$681,225.12	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$533,780.82	$0.00	51.89% *	38.39% *	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
14	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	$17,927,359.25	$8,784,406.03	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$8,774,469.32	$0.00	48.97% *	48.94% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
15	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	$1,434,190.16	$645,385.57	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$619,720.22	$0.00	64.31% *	43.21% *	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
16	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac,Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	*	$1,809,024.20	$1,809,024.20	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,799,120.86	$0.00	100.00%	99.45%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	$1,312,314.58	$393,694.37	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$300,374.22	$0.00	32.94% *	22.89% *	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
18	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	$11,427,075.64	$2,800,000.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$2,781,859.86	$0.00	45.14% *	24.34% *	**Trabajos Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.

- 00 - 0067

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍCODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍCODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERÍCODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
19	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	$1,670,921.35	$1,603,240.06	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,603,240.06	$0.00	95.95% *	95.95% *	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				**$14,856,696.73**	**$14,856,696.73**	**$0.00**					**$0.00**	**$14,822,747.10**	**$0.00**			
20	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	$13,629,997.01	$13,629,997.01	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$13,596,982.14	$0.00	100.00%	99.76%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
21	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	$1,226,699.72	$1,226,699.72	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,225,764.96	$0.00	100.00%	99.92%	**Servicios concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				**$15,127,168.73**	**$15,127,168.73**	**$0.00**					**$0.00**	**$15,091,088.58**	**$0.00**			
22	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	*	$13,878,136.47	$13,878,136.47	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$13,843,211.65	$0.00	100.00%	99.75%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
23	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	$1,249,032.26	$1,249,032.26	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,247,876.93	$0.00	100.00%	99.91%	**Servicios concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				**$5,790,900.38**	**$5,790,900.38**	**$0.00**					**$0.00**	**$5,778,015.46**	**$0.00**			
24	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en **Arcos de Belén No. 17**, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	$1,649,687.07	$1,649,687.07	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,646,932.31	$0.00	100.00%	99.83%	**Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021** Pendiente de Liquidar.
25	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del **Centro de Salud T-III Buenavista,** ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	$1,064,702.28	$1,064,702.28	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,062,755.14	$0.00	100.00%	99.82%	**Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021.** Pendiente de Liquidar.
26	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III **Dr. Francisco J. Balmis**, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	$1,346,891.44	$1,346,891.44	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,343,322.76	$0.00	100.00%	99.74%	**Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021.** Pendiente de Liquidar.
27	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de **Salud T-I Tierra Colorada,** ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	$385,048.78	$385,048.78	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$383,123.55	$0.00	100.00%	99.50%	**Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021.** Pendiente de Liquidar.
28	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del **Centro de Salud Gabriel Hernández,** ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	$1,344,570.81	$1,344,570.81	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,341,881.70	$0.00	100.00%	99.80%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				**$11,738,651.57**	**$11,738,651.57**	**$0.00**					**$0.00**	**$11,301,702.77**	**$0.00**			
29	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Ttabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosio, Etapa Primera, Segunda y Tercera,** ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	$1,274,369.64	$1,274,369.64	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,272,152.63	$0.00	100.00%	99.83%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

9168

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Xoco, Etapa uno** en Av. México Coyoacán S/N Col. General Anaya, C.P 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	$473,277.29	$473,277.29	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$470,733.20	$0.00	100.00%	99.46%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
31	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera,** ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	$974,920.62	$974,920.62	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$973,843.54	$0.00	100.00%	99.89%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
32	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera,** ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4Ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	$1,857,157.83	$1,857,157.83	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,829,374.68	$0.00	100.00%	98.50%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
33	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3** ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	*	$133,158.62	$133,158.62	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$132,422.00	$0.00	100.00%	99.45%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
34	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6** ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	$761,091.56	$761,091.56	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$759,264.00	$0.00	100.00%	99.76%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
35	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID 19** en el **Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6,** ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	$288,488.29	$288,488.29	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$286,382.56	$0.00	100.00%	99.27%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
36	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA,S. A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, parala atención de personas afectadas por **COVID-19,** en el **Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda,** ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	$1,200,736.68	$1,200,736.68	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,189,525.40	$0.00	100.00%	99.07%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
37	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA,S. A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, parala atención de personas afectadas por **COVID-19,** en el **Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera,** ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	*	$946,759.17	$946,759.17	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$944,795.23	$0.00	100.00%	99.79%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
38	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en los **Hospitales:** Hospital General **Dr. Enrique Cabrera,** Hospital General **Tláhuac,** Hospital de Especalidades **Dr. Belisario Domínguez,** Hospital General **Dr. Juan Ramón de La Fuente,** Hospital General **Milpa Alta,** Hospital General **Balbuena** y el Hospital General **La Villa, Etapa 4, (Refugios)** en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	*	$704,636.70	$704,636.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$702,920.79	$0.00	100.00%	99.76%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
39	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA,S. A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera,** ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	*	$595,091.90	$595,091.90	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$308,811.26	$0.00	100.00%	51.89%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
40	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA,S. A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta,** ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	$291,430.78	$291,430.78	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$267,444.10	$0.00	100.00%	91.77%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
41	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA,S. A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal paraa la atención de personas afectadas por el **COVID-19**, en el **Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera**, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	*	$228,959.28	$228,959.28	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$223,110.55	$0.00	100.00%	97.45%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
42	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5,** ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	*	$589,775.19	$589,775.19	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$588,507.05	$0.00	100.00%	99.78%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
43	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5**, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	*	$369,656.89	$369,656.89	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$367,590.95	$0.00	100.00%	99.44%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
44	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3,** ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	$898,972.17	$898,972.17	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$841,889.63	$0.00	100.00%	93.65%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
45	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "**Visita Técnica** de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra **(D.R.O.) Las Carpas provisionales** de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	$150,168.96	$150,168.96	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$142,935.20	$0.00	100.00%	95.18%	**Trabajos concluidos.** Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.					**$137,240,507.56**	**$0.00**	**$0.00**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
46	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los **Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación**, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	$4,614,027.05	$0.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,384,208.12 $1,384,208.12 $0.00	18/02/2021	14/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00% *	30.00% *	**Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
47	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Jilio Castillo**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,109,239.47	$0.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$632,771.83 $632,771.83 $0.00	10/02/2021	06/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00% *	30.00% *	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
48	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia)** ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,432,729.19	$0.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$729,818.76 $729,818.76 $0.00	05/02/2021	01/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00% *	30.00% *	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
49	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Moseo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec"**, ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	$5,792,178.38	$0.00	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,737,653.51 $1,737,653.51 $0.00	10/02/2021	06/08/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00% *	30.00% *	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
50	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros** ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	*	$24,012,000.03	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$7,203,600.01	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	30.00%	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	$7,203,600.01						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
51	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporaneo "Rufino Tamayo"** ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	$17,174,558.27	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	30.00%	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	$5,152,367.48						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
52	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Guillermina Bravo,** ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,288,224.86	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	30.00%	**Trabajos Concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	$686,467.46						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
53	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y **Reestructuración del Museo Nacional de Antropología** ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	$19,883,134.19	$19,613,316.91	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$5,883,995.07	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	30.00%	**Trabajos concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	$5,883,995.07						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
54	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**Servicios de Apoyo** Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las **Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec**, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	*	$9,196,701.12	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$1,379,805.17	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	15.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	$1,379,805.17						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
55	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno** ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	$57,887,480.00	$50,005,532.28	$0.00	$0.00	ANTICIPO	$15,001,659.68	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	30.00%	**Trabajos concluidos.** **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	$15,001,659.68						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$666,326,633.84**	**$462,035,641.63**	**$0.00**					**$0.00**	**$447,926,611.86**	**$0.00**			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$666,326,633.84	$462,035,641.63	$0.00	ANTICIPO	$39,792,347.10
			AMORTIZADO	$39,792,347.10
			POR AMORTIZAR	$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
$447,926,611.86	$0.00	73.87%	75.34%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9071

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 28 febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	5	0	2	5	2	5	0
TOTAL	**2**	**5**	**0**	**2**	**5**	**2**	**5**	**0**

LOS DGCOP-LPN-L-2-123-19 Y DGCOP-AD-L-5-380-19, SE HAN RECEPCIONADO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
CASO	CONTRATO																			
1	DGOP-LPI-F-009-17	01	LPI	Gami ingeniería e instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Preparatoria 1.	08-ago-17	26-dic-18	SIN INFORMACIÓN	2,154,166,382.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	02-may-17 27-dic-18 28-mar-22	27-dic-18 11-mar-19 18-oct-21	18,206,734.88	211,771,785.00	23,764,062.00	100.00	99.00	En trámite y proceso de Acta de Entrega Recepción y finiquito
2	DGCOP-LPN-L-2-123-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	150,348,357.32	150,348,357.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	150,348,357.32	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
3	DGCOP-AD-L-5-380-19	01	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales).	09-oct-19	01-may-20	5,321,737.09	5,321,737.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	5,321,737.09	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
4	DGCOP-LPN-L-4-170-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	679,911,087.46	679,911,087.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	679,911,087.46	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
5	DGCOP-LPN-L-5-167-19	01	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	13,810,477.83	13,810,477.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	20-abr-21	31-ago-21	3,296,992.96	13,810,477.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
6	DGCOP-LPN-L-1-009-20	01	LPN	FREYSSINET de México, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y construccion de topes sísmicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	31,573,183.94	31,573,183.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	31,573,183.94	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
7	DGCOP-AD-L-5-041-20	01	AD	RIOBOO, S.A DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construccion de topes sísmicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-abr-20	31-dic-20	1,536,576.48	1,536,576.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,536,576.48	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

LOS DGCOP-LPN-L-2-123-19 Y DGCOP-AD-L-5-380-19, SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DGOP-LPI-F-009-17 Y DGCOP-LPN-L-5-198-19, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
3,036,667,802.24	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,094,273,205.12	23,764,062.00	100	99.86

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0	0	176	0	176	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-LPN-L-1-012-20	25	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA",	11/05/20	07/09/20	*	13,549,224.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	11/05/20	15/10/20	4,742,228.69	17,214,866.21	0.00	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-2-013-20	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN	11/05/20	07/09/20	*	16,005,630.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	11/05/20	06/10/20	3,956,591.95	19,952,243.48	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO	28/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-019-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	05/05/20	24/05/20	1.20 MDP	1,161,369.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,161,369.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-5-023-20	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE	21/04/20	17/09/20	1.65 MDP	2,229,867.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,010,087.37	0.00	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-024-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	04/05/20	21/05/20	1.52 MDP	1,464,936.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,464,936.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-5-030-20	11	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUÍZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE	04/05/20	17/06/20	1.84 MDP	1,802,953.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,802,953.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-031-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y	07/05/20	26/05/20	1.86 MDP	1,856,882.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,882.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-032-20	11	L.P.N.	CONTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN	25/05/20	22/06/20	*	12,423,442.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	12,198,416.50	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-033-20	11	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS	27/05/20	03/09/20	*	5,776,634.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,739,495.08	0.00	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-3-034-20	11	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS,	18/05/20	14/07/20	1.84 MDP	1,847,010.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,847,009.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-035-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A	11/05/20	30/05/20	1.40 MDP	1,249,293.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,249,293.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-039-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA,	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL	11/05/20	30/05/20	1.86 MDP	1,864,105.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,105.62	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-040-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA,	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A	11/05/20	30/05/20	1.47 MDP	1,353,658.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,353,658.39	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-046-20	25	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF	25/05/20	11/07/20	1.86 MDP	794,025.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	794,025.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-L-2-060-20	25	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	08/06/20	27/06/20	0.71 MDP	558,978.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	558,978.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-3-067-20	25	A.D.	C. ALBERTO KALACH KICHIK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD,	06/06/20	04/07/20	1.39 MDP	1,028,131.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,028,131.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO",	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,956,244.24	0.00	100.00%	94.88%	N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-1-072-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	30/06/20	19/11/20	*	14,999,931.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,704,303.69	0.00	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-075-20	25	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF	22/06/20	11/07/20	*	1,780,117.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,780,117.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ... DE ... AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-LPN-L-4-082-20	25	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	02/07/20	08/11/20	8.20 MDP	8,106,966.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,051,373.05	0.00	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-4-083-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	08/07/20	12/11/20	9.00 MDP	8,399,990.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,399,990.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-5-088-20	11	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA; PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y	06/06/20	02/12/20	1.83 MDP	1,857,161.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,592,825.77	0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-1-089-20	11	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	22/09/20	11/10/20	1.62 MDP	1,459,142.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ZONA RÚSTICA",	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ZACATEPEC",	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-093-20	25	L.P.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE	13/07/20	30/10/20	5.56 MDP	5,736,354.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,736,354.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0076

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
39	DGCOP-AD-L-2-096-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	06/07/20	25/07/20	1.17 MDP	1,051,389.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,051,389.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-100-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	22/06/20	13/07/20	1.86 MDP	1,587,181.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,587,181.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-LPN-L-4-102-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO"	20/07/20	16/11/20	11.5 MDP	8,999,644.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,930,776.39	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES",	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-105-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	06/07/20	27/07/20	1.86 MDP	1,571,886.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,571,886.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA
50	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-IR-L-1-116-20	11	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A",	29/07/20	09/10/20	3.95 MDP	4,593,412.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	29/07/20	09/10/20	524,593.34	4,967,035.46	0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-LPN-L-4-121-20	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA",	31/07/20	07/11/20	*	7,215,787.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,215,787.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-123-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO",	03/08/20	10/11/20	*	5,586,054.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,586,054.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
59	DGCOP-AD-L-3-127-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO;	07/07/20	05/08/20	0.26 MDP	294,936.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-3-128-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	13/07/20	11/08/20	0.56 MDP	567,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-1-130-20	11	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS: "LUNA	20/07/20	18/08/20	1.86 MDP	1,863,991.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,991.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ""PILARES TEPEHUA"", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-IR-L-5-137-20	11	I.R	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	04/08/20	31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. de R.L. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA".	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-LPN-L-4-140-20	25	L.P.N.	GIMSA, CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	07/08/20	04/12/20	*	11,517,688.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,458,876.68	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-LPN-L-4-141-20	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL	06/08/20	03/12/20	8.5 MDP	8,073,603.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,073,603.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-IR-L-1-146-20	11	I.R	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ""LUNAS"". ""GRUPO	10/08/20	21/10/20	4 MDP	4,668,002.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	150,698.88	0.00	100.00%	1.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-2-150-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.81 MDP	1,547,670.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,670.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-2-151-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.09 MDP	945,679.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	945,679.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-IR-L-4-153-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	28/10/20	*	3,284,980.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-LPN-L-1-157-20	11	L.P.N.	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA	12/08/20	09/12/20	14 MDP	15,156,805.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,019,115.53	0.00	100.00%	85.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
78	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES ""CENDI"" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ""ZONA A-	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	10,260,838.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-4-160-20	25	I.R	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	28/10/20	3.00 MDP	2,742,898.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,742,898.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-IR-L-4-162-20	25	I.R	GRUPO ROLIROB , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	11/08/20	23/11/20	5.7 MDP	5,431,885.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,431,885.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-3-163-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN	12/08/20	10/09/20	0.62 MDP	626,333.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	626,333.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES VIVA EL PUEBLO",	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-LPN-L-4-169-20	25	L.P.N.	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALHUACÁN",	18/08/20	15/12/20	6.5 MDP	5,812,868.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,714,258.62	0.00	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-IR-L-4-171-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	13/08/20	31/10/20	7 MDP	5,107,599.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,107,599.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-1-172-20	11	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,096.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,323.39	0.00	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-3-174-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO	17/08/20	15/09/20	0.53 MDP	527,500.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	527,500.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-LPN-L-1-176-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	17/08/20	31/12/20	*	19,999,588.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZA"	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-1-184-20	11	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	15/07/20	13/08/20	1.86 MDP	1,709,056.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,222.65	1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-IR-L-4-185-20	25	I.R	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,	18/08/20	12/10/20	3 MDP	1,819,236.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,819,236.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
94	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
96	DGCOP-IR-L-5-191-20	11	I.R	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	20/08/20	31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	L.P.N.	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DL PROYECTO EJECUTIVO ""PILARES TIERRA UNIDA"", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-IR-L-4-199-20	25	I.R	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	31/08/20	21/02/20	4.50 MDP	5,027,924.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,027,924.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-LPN-L-4-200-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-4-203-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO	31/08/20	28/12/20	10.5 MDP	11,373,930.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,373,930.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRALPARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-AD-L-4-207-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	31/08/20	22/11/20	3.50 MDP	2,783,325.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,783,325.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-IR-L-4-208-20	25	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO",	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,634.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,817,312.60	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-IR-L-4-209-20	25	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	8,470,577.36	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	100.00%	2.03%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-IR-L-4-222-20	25	I.R	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES LA ESTANCIA",	21/09/20	04/03/21	3.50 MDP	2,359,759.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,359,759.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA, JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N,	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
112	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
113	DGCOP-AD-L-3-240-20	25	A.D.	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18",	14/10/20	20/02/21	6.00 MDP	6,956,489.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,956,489.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
114	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
115	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	9,557,151.49	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMIISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	867,595.35	0.00	58.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
117	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
118	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,491,392.70	0.00	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
119	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,350,792.34	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
120	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	26/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
121	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,907,693.37	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
122	DGCOP-AD-L-3-251-20	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN	01/09/20	28/12/20	*	1,864,048.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,048.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
123	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
124	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
125	DGCOP-IR-L-5-260-20	25	I.R	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	3.7 MDP	3,471,635.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,025,525.83	0.00	100.00%	87.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
126	DGCOP-IR-L-4-261-20	25	I.R	CONSTRUCCIONES ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	24/09/20	21/01/21	7 MDP	5,964,558.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,964,558.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
127	DGCOP-AD-L-4-262-20	25	A.D.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES FELIPE ÁNGELES",	07/09/20	04/01/20	6.50 MDP	6,534,588.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,534,588.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
128	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
129	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,233,669.76	0.00	100.00%	90.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
130	DGCOP-IR-L-5-270-20	11	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,159,932.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,159,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
131	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
132	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
133	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA",	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,604,248.78	0.00	100.00%	92.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
134	DGCOP-IR-L-4-274-20	25	I.R	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO	01/10/20	28/01/21	8.50 MDP	7,066,422.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,058,005.83	0.00	100.00%	99.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
135	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,055.88	13,333,213.06	0.00	100.00%	57.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
136	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,587,152.05	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
137	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
138	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	12,354,657.53	0.00	100.00%	75.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
139	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES URSULO GALVÁN", UBICADO	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	15,830,658.97	0.00	100.00%	96.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
140	DGCOP-IR-L-3-280-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/10/20	21/01/21	*	3,696,883.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,512,039.06	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
141	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
142	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
143	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE No.	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
144	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
145	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
146	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	I.R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	95.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
147	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,568,344.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,564,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
148	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
149	DGCOP-IR-L-4-294-20	25	I.R	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	15/10/20	21/02/21	4.60 MDP	3,804,798.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,651,516.95	0.00	100.00%	95.97%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
150	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA"; 10 "COMEDOR/USOS	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
151	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	I.R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN	01/10/20	28/01/21	11.80 MDP	11,493,958.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,549,405.65	0.00	100.00%	80.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
152	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	I.R	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,721,055.54	0.00	100.00%	80.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
154	DGCOP-IR-L-2-302-20	25	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA",	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
155	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	100.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	6,130,099.65	100.00%	27.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REFOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
158	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
159	DGCOP-IR-L-2-314-20	25	I.R	AFCA CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN,	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	28/10/20	16/11/20	1.40 MDP	1,194,848.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,194,848.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
160	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES LA COMUNA ÁLVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,065,338.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	100.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
161	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	22/10/20	19/03/21	2,599,076.73	13,156,709.85	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
162	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO -	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
163	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	12,937,531.17	0.00	100.00%	82.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
164	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN,REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
165	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2a. PARTE)", UBICADO	20/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
166	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,348.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	27/10/20	18/03/21	2,764,910.32	11,853,884.27	0.00	100.00%	84.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
167	DGCOP-IR-L-1-333-20	25	I.R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONS DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF LACANDONES" UBICADO	30/10/20	26/02/21	8.20 MDP	12,413,863.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	30/10/20	27/03/20	3,041,396.53	12,437,101.02	0.00	100.00%	80.47%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
168	DGCOP-AD-L-3-334-20	15	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE	28/10/20	26/11/20	*	1,034,361.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,034,361.53	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
170	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	100.00%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
171	DGCOP-AD-L-3-347-20	15	A.D.	Q ANÁLISIS, S.A DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA , RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN,	31/10/20	29/11/20	*	120,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	120,000.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
172	DGCOP-AD-L-1-348-20	25	A.D.	CONTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO	31/10/20	27/02/21	10.70 MDP	12,242,651.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	31/10/20	28/03/21	2,999,449.59	11,883,048.84	0.00	100.00%	77.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
173	DGCOP-AD-L-3-313-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTRAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y	26/10/20	24/11/20	*	112,997.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	112,997.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
174	DGCOP-AD-L-2-349-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA	31/10/20	29/12/20	*	1,863,991.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,991.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
175	DGCOP-AD-L-4-350-20	15	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDIN	31/10/20	19/12/20	*	9,994,852.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,994,852.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
176	DGCOP-AD-L-1-357-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA	03/11/20	31/12/20	1.86 MDP	1,748,637.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,637.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
863,790,518.77	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
736,992,562.37	10,244,480.92	99.19%	90.14%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**	**0**

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0185

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO / MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO / MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO / MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE EL FISICO	AVANCE EL FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	20/04/2020	18/06/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	$ 2,298,147.99	$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
3	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,005,000.00	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,950,206.51	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	$ 52,232,834.70	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
5	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 22,117,142.75	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
6	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS; AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	29/10/2020	1,800,000.00	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,848,348.18	$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
7	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 753,864.92	$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
8	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	139,944,121.02	55,977,648.41	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 83,966,472.61	$ -	61.00%	60.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
9	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	988,309.80	0.05	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 988,309.75	$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
10	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 16,026,550.69	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
11	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 17,881,390.59	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
12	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 8,446,235.84	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
13	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,841,253.62	$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
14	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	112,985,769.67	67,795,333.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 45,190,436.35	$ -	40.60%	40.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
15	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/08/2020	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,762,725.18	$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
16	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,498,688.72	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
17	DGCOP-LPN-L-1-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 23,187,046.98	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
16	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 15/100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	28/10/2020	26/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	$0.00								
											POR AMORTIZAR	$0.00								

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
415,882,716.86	129,885,188.92	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
298,997,527.94	0.00	100%	91.10%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.sobse.gob.mx
Tel.: 5764 - 1415 Ext. 425

0087

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	20	0	1	28	4	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	50	2	0	10	42	10	42	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	105	0	0	0	105	0	105	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	3	2	1	30	1	30	0
TOTAL	194	25	2	12	205	15	202	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 29 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 20 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADUJIDACOS EN 2020, 25 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTAN RECEPCIONADOS Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 9 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-133-21, DGCOP-AD-L-1-134-21, DGCOP-AD-L-1-144-21, DGCOP-AD-L-1-59-21, DGCOP-AD-L-1-160-21, DGCOP-AD-L-1-161-21, DGCOP-AD-L-1-181-21, DGCOP-AD-L-1-146-21, DGCOP-AD-L-1-148-21, Y DGCOP-AD-L-1-149-21, SE HAN RECEPCIONADOS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	20	0	1	28	4	25	0
TOTAL	**9**	**20**	**0**	**1**	**28**	**4**	**25**	**0**

NOTA: DE LOS 29 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 9 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 20 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 25 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud					**$77,056,098.23**	**$46,591,967.45**	**$0.00**					**$0.00**	**$46,405,076.38**	**$253,547.00**			
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	$1,794,413.35	$305,050.27	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$303,255.85	$0.00	10.01%	16.90%	**Servicios concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	$13,863,549.59	$7,902,223.27	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$7,892,883.34	$0.00	56.93%	56.93%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	$1,247,208.23	$710,908.69	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$709,522.90	$0.00	57.00%	56.89%	**Servicios concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	$15,447,327.94	$7,878,137.25	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$7,875,806.05	$0.00	41.55%	50.98%	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	$1,390,255.34	$709,030.22	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$763,481.91	$92,992.61	48.11%	54.92%	**Sericios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	$17,927,359.25	$9,142,953.22	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$9,141,423.76	$0.00	50.98%	50.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	$1,434,190.16	$788,804.59	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$788,332.35	$0.00	35.69%	54.97%	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	$1,312,314.58	$918,620.21	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$846,588.73	$160,554.39	67.06%	64.51%	**Servicios Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	$0.00								

0091

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	$11,427,075.64	$8,627,075.64	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$8,625,212.70	$0.00	54.86% *	75.48% *	**Trabajos Concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	$1,670,921.35	$67,681.29	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	4.05% *	0.00% *	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del **Centro de Salud San Miguel Xicalco,** ubicado en calle Axoxcoatle esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	$8,500,000.00	$7,985,924.91	$7,985,924.91	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$7,903,010.96	$0.00	98.86%	98.96% *	En proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
12	DGCOP-IR-L-1-062-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento, Adecuación y Conexión de Infraestructura del **Centro de Salud Lomas de Padierna,** ubicado en Izamal Mz. 134 Lt. 16 entre Acanvéh y Chemax, Col. Lomas de Padierna, C.P. 14240, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	03/06/2021	02/12/2021	$1,536,644.97	$1,555,557.89	$1,555,557.89	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,555,557.81	$0.00	100.00%	100.00%	**Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.**
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
				Complemento a Centros Hospitalarios COVID-19					**$510,328.01**	**$510,328.01**	**$0.00**					**$0.00**	**$476,445.64**	**$0.00**			
13	DGCOP-AD-L-1-089-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Complemento de Infraestructura a Centros hospitalarios **COVID-19** provisionales y **construcción de exclusas** para atención de pacientes infectados en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	26/07/2021	31/07/2021	*	$510,328.01	$510,328.01	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$476,445.64	$0.00	100.00%	93.36%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.					**$137,240,507.56**	**$137,240,507.56**	**$0.00**					**$0.00**	**$121,394,313.51**	**$0.00**			
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS **TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN,** UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	*	$4,614,027.05	$4,614,027.05	$0.00	ANTICIPO	$0.00	18/02/2021	14/07/2021	$0.00	$4,176,798.97	$0.00	100.00%	60.52%	**Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021.** Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL **TEATRO JULIO CASTILLO,** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,109,239.47	$2,109,239.47	$0.00	ANTICIPO	$0.00	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	$1,252,210.49	$0.00	100.00%	29.37%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA **PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA)** UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,432,729.19	$2,432,729.19	$0.00	ANTICIPO	$0.00	#¡REF!	#¡REF!	$0.00	$2,352,068.61	$0.00	100.00%	66.68%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
17	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA **REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC",** UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	$5,792,178.38	$5,792,178.38	$0.00	ANTICIPO	$0.00	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	$4,080,592.72	$0.00	100.00%	40.45%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 28 de febrero de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS** UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	*	$24,012,000.03	$24,012,000.03	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$24,006,831.99	$0.00	100.00%	69.98%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
19	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO"** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	$17,174,558.27	$17,174,558.27	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	$15,182,531.68	$0.00	100.00%	58.40%	**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
20	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACOÓN Y ADECUACIÓN DEL **TEATRO GUILLERMINA BRAVO,** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	$2,288,224.86	$2,288,224.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	$1,501,879.12	$0.00	100.00%	35.64%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
21	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y **REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO. ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	$19,883,134.19	$19,613,316.91	$19,613,316.91	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$19,601,345.93	$0.00	100.00%	69.94%	**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
22	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**SERVICIOS DE APOYO** TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC,** UBICADAS EN DIFERENTES SECIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL	30/12/2020	31/12/2021	*	$9,198,701.12	$9,198,701.12	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$7,415,279.51	$0.00	85.40%	65.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
23	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	$57,887,480.00	$50,005,532.28	$50,005,532.28	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$41,824,774.49	$0.00	100.00%	53.64%	**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.					**$2,295,693.19**	**$2,295,693.19**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,258,670.49**	**$0.00**			
24	DGCOP-AD-F-1-190-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS** DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DE LOS RECINTOS CULTURALES **TEATRO EL GRANERO, PLAZA ÁNGEL SALAS Y SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA;** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	$456,759.22	$456,759.22	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$443,780.02	$0.00	100.00%	97.16%	**Trabajos Concluidos**
25	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL **TEATRO GUILLERMINA BRAVO;** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	$530,966.43	$530,966.43	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$528,988.16	$0.00	100.00%	99.63%	**Trabajos Concluidos**
26	DGCOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS** DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL **TEATRO JULIO CASTILLO;** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	$948,105.21	$948,105.21	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$946,088.81	$0.00	100.00%	99.79%	**Trabajos Concluidos**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-AD-F-1-193-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS** DE PROTECCIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE **MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL,** UBICADO EN CIRCUITO CORRER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUE DE CHAPULTEPEC II SEC., C.P. 11600, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	$359,862.33	$359,862.33	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$339,813.50	$0.00	100.00%	94.43%	**Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2021)					**$3,599,086.68**	**$3,599,086.68**	**$0.00**					**$0.00**	**$3,418,152.16**	**$0.00**			
28	DGCOP-IR-L-1-034-21	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **9 Puentes Peatonales,** ubicados en la Alcaldías Tlalpan, Ciudad de México, derivado de **peticiones ciudadanas y revisiones programadas.**	14/04/2021	09/10/2021	$2,693,903.00	$2,077,648.09	$2,077,648.09	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,919,703.54	$0.00	100.00%	92.40%	**Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.**
29	DGCOP-AD-L-1-117-21	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	**Retiro** y desmantelamiento de tres secciones de claro **del puente peatonal** ubicado en **Viaducto** Río de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia.	11/10/2002	09/12/2021	$1,999,920.48	$1,521,438.59	$1,521,438.59	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,498,448.62	$0.00	100.00%	98.49%	**Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.**
TOTALES									**$220,701,713.67**	**$190,237,582.89**	**$0.00**					**$0.00**	**$173,952,658.18**	**$253,547.00**			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
220,701,713.67	190,237,582.89	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
173,952,658.18	253,547.00	79.67%	65.76%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0194

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 28 febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	50	2	0	10	42	10	42	0
TOTAL	**50**	**2**	**0**	**10**	**42**	**10**	**42**	**0**

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-133-21, DGCOP-AD-L-1-134-21, DGCOP-AD-L-1-144-21, DGCOP-AD-L-1-159-21, DGCOP-AD-L-1-160-21, DGCOP-AD-L-1-161-21, DGCOP-AD-L-1-181-21, DGCOP-AD-L-1-146-21, DGCOP-AD-L-1-148-21 Y DGCOP-AD-L-1-149-21, SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	65,840,275.18	66,004,587.44	16.66	8.33	Monto a ejercer para el ejercicio 2022 es de $928,440,636.00
2	DGCOP-LPN-F-4-202-20	02	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	$ 23,580,864.47	20,989,767.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	20,989,767.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
3	DGCOP-AD-L-5-008-21	02		BYBCO, S.A de C.V	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores. bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	06-mar-21	14-jun-21	$ 398,917.62	399,953.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	399,953.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
4	DGCOP-LPN-L-1-006-21	01	LPN	Corsa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Reforzamineto a Base de Placas de acero en trabes, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco-Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	$ 22,517,775.30	20,897,236.43	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,454,134.65	4,219,773.84	13,943,254.09	100.00	55.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
5	DGCOP-AD-L-5-039-21	01	AD	Colinas del Buen, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Reforzamineto a Base de Placas de acero en trabes, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	$ 1,044,153.42	1,025,637.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	205,123.16	205,123.16	100.00	58.52	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
6	DGCOP-LPN-L-4-031-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción de Tres Puentes que conectan, la Calle sin Nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Tetenco con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidads de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en ele pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México	13-abr-21	09-oct-21	$ 13,314,000.00	12,999,259.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	12,999,259.31	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
7	DGCOP-AD-L-5-056-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conectan, la Calle sin nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Tetenco con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidads de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en ele pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Bajo ala modalidad de precio unitario y tiempo determinado	20-may-21	16-dic-21	$ 392,218.34	454,973.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	372,607.42	0.00	100.00	95.00	Por finiqitar
8	DGCOP-LPN-L-4-070-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de Méxio a precio alzado y tiempo determinado	14-jul-21	31-dic-21	$ 12,934,000.00	8,623,957.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	8,623,957.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
9	DGCOP-AD-L-5-090-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el Proyecto integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de Méxio a precio alzado y tiempo determinado	30-jul-21	31-dic-21	$ 452,689.86	452,728.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	344,304.05	0.00	95.00	95.00	Por concluir

. 80 ; 0096

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	$ 149,659,671.20	135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,000.00	N/A	N/A	N/A	45,233,056.77	0.00	74.25	33.50	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	$ 5,066,214.76	5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,702,360.21	0.00	100.00	62.62	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Mutinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	$ 73,474,500.00	72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	N/A	N/A	N/A	21,810,903.33	42,996,146.51	96.00	30.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería. S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	2,899,986.64	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,006,240.77	0.00	100.00	69.18	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-102-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Colocación de señalización vertical y horizontal como medidas de mitigación del Hospital General Topilejo, en San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-ago-21	23-oct-21	640,104.53	640,104.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	640,104.53	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-4-111-21	01	LPN	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-sep-21	19-abr-22	$ 82,524,271.84	82,366,992.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,755,844.26	33,890,858.22	23.33	30.00	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-114-21	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	$ 2,353,324.96	2,453,199.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	387,484.91	228,327.69	40.00	30.00	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-131-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral,S.A de C.V.	Ampliación de la vialidad de sceso a Canal de Chalco con un tercer carril, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-oct-21	28-nov-21	$ 2,353,324.96	1,316,012.00	38.27	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,134,454.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-128-21	01	AD	Gimsa Construcciones Integrales, S.A de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metalicas en las estaciones Tláhuac y Nopalera para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobus Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	$ 1,470,076.26	1,350,353.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,350,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-129-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de .C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metalicas en las estaciones Tláhuac y Atlalilco para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobus Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	$ 1,470,076.26	1,157,311.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,157,311.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-132-21	01	AD	Freyssinet, S.A de C.V.	Trabajos de corrección geomátrica de ménsula de apoyo B14, C6 y D11 a base de elementos metálicos al puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	19-oct-21	17-nov-21	$ 483,060.12	1,418,230.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,418,230.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-133-21	01	AD	Supervisión y Construcción Keni, S.A de C.V.	Rehabilitación de carpeta asfaltica en Antiguo Canal Cuemanco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	26-oct-21	30-oct-21	$ 1,366,285.42	1,365,542.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,365,542.66	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-134-21	01	AD	Multiservicios Integrales de America, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la sustitución de juntas dañadas tipo matrix en dos puentes vehiculares de la Ciudad de México	28-oct-21	26-nov-21	1,299,029.04	1,299,029.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,299,029.04	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-125-21	01	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicio de topografía requeridos en los 5 puentes atirantados:Puente Vehicular Amador Salazar, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Crisostomo Bonilla, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Rojo Gomez, localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Rojo Gomez en la Alcaldía Iztacalco y la Avenida Amador Salazar en la Alcaldía Iztapalapa, así como la intervención urgente para la reparación de la articulación del tablero central (lado oriente) en el Puente Vehicular Canal de San Juan	13-oct-21	07-dic-21	1,417,845.03	1,417,845.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,417,845.03	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
24	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residecias	01-oct-21	18-mar-22	$ 102,000,000.00	90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	N/A	N/A	N/A	27,094,259.57	12,892,634.06	53.12	30.00	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residecias	29-oct-21	18-mar-22	$ 4,043,250.62	4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,069,282.48	0.00	76.79	26.50	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geómetrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elemnetos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclopista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periferico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	$ 652,449.31	622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-144-21	01	AD	Construcciones Lerma, S.A de C.V.	Rehabilitación de banquetas y malla ciclónicas en Antiguo Camino de la zona de área protegida en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	172,710.59	172,710.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	172,710.59	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operació de la Línea "I" de Metrobús en Tlahuac	01-nov-21	30-nov-21	$ 6,117,815.23	5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-159-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Semaforización en carriles laterales del Anillo Periferico dirección Poniente, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-21	21-nov-21	$ 996,165.45	1,022,845.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,022,845.44	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-160-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Semaforización en carriles laterales del Anillo Periferico dirección Oriente, Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-21	21-nov-21	716,172.37	716,172.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	716,172.37	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-161-21	01	AD	Andamios y pararrayos, S.A de C.V.	Renta de andamio multidireccional par la columna de la Independencia	01-nov-21	22-dic-21	$ 1,039,455.96	1,039,455.96	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	$1,039,455.96	$0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-171-21	01	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Acabados dentro del núcleo de sanitarios en la Catedral de San Bernardino de Sienas, Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	01-nov-21	28-nov-21	$ 556,005.99	556,006.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	556,006.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-180-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de .C.V.	Trabajos adicionales de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Pantitlán	01-nov-21	30-nov-21	$ 511,213.75	499,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	499,473.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-181-21	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V	Trabajos emergentes para el mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Av. Cafetales al cruce con Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan	01-nov-21	20-nov-21	$ 477,100.00	477,100.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	477,100.00	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-146-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación Vial de Ampliación a cuatro carriles en la desincorporación del Puente Canal Nacional, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-dic-21	$ 1,244,380.32	1,244,379.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,244,379.17	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-147-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de .C.V.	Trabajos de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Pantitlan	01-nov-21	30-nov-21	$ 2,856,212.89	2,400,001.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,400,001.53	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0198

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
38	DGCOP-AD-L-1-148-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral,S.A de C.V.	Adecuación vial de incorporación a carriles centrales de acceso al puente Canal Nacional, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	$ 1,446,179.68	1,437,980.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,437,980.47	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
39	DGCOP-AD-L-1-149-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral,S.A de C.V.	Adecuaciones viales de periferico a pista de canotaje en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	1,429,284.05	1,429,284.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,429,284.05	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
40	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral,S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periferico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	1,406,649.77	1,406,649.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
41	DGCOP-AD-L-1-166-21	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la Línea 5 de Metrobús en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1 de la UNAM	01-nov-21	30-dic-21	SIN INFORMACIÓN	1,299,703.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,255,380.87	44,323.07	100.00	90.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
42	DGCOP-IR-F-4-173-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 1 Jose Maria Mata, ubicado en Calzada Vallejo No. 328 Col. Trabajadores de Hierro , C.P. 02650 Alcaldía Azcapozalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	06-nov-21	31-dic-21	$ 3,148,375.00	3,627,846.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,286,224.39	0.00	42.00	99.60	Por concluir
43	DGCOP-AD-F-1-182-21	01	AD	Corporación Constructora Ave Fénix, S.A de C.V.	Trabajos de adecuación del centro de asistencia social "Cais Alfia" para el comedor de espacio techo "San Miguel", ubicado en calle Francisco I. Madero No 102, Col. Barrio de San Miguel Iztacalco, C.P. 08650, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	22-nov-21	31-dic-21	1,297,549.52	1,297,549.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,297,549.52	100.00	0.00	Por Finiquitar
44	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la dmolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	$ 3,119,612.06	3,403,365.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,922,863.98	0.00	51.00	99.00	Por concluir
45	DGCOP-IR-F-4-174-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 24 Leon Guzman, ubicado en Calle Ernesto P. Uruchurtu No.89 Col. Olivar del Conde C.P. 01400 , Alcaldía Alvaro Obregón, , en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	$ 4,057,970.00	4,464,410.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,837,275.64	0.00	43.00	99.70	Por concluir
46	DGCOP-IR-F-4-175-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 4 Ignacio Ramirez, ubicado en Av Rio Consulado n. 2874 , Col. Pensador Mexicano , Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15510 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	$ 3,119,612.06	3,332,561.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,861,560.61	0.00	43.00	99.60	Por concluir
47	DGCOP-IR-F-4-177-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 2 General Igancio Zaragoza, ubicado en Calle 83 S/N Esq. Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Puebla,C.P. 15020 Alcaldía Venustiano Carranza, , en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	$ 2,745,258.62	4,116,904.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,535,736.00	0.00	43.00	99.60	Por concluir
48	DGCOP-IR-F-4-179-21	01	IR	Suadco, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 10 Santos Degollado, ubicado en Av. Centenario No 2200, Col. Ampliación Gabriel Hernandez, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07080 , en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	$ 3,119,612.07	3,983,385.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,425,615.43	0.00	60.00	99.80	Por concluir

. 00 . 0099

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 28 febrero de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
49	DGCOP-IR-F-1-185-21	01	IR	Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Reacondicionamiento basado en el Proyecto autorizado que contempla caseta para oficinas, consultorios, farmacia, nucleo de sanitarios para hombres y mujeres, cisterna, considerando instalacios hiodraulicas, sanitarias, electricas, voz y datos, detección de humos y aire acondicionado para el cntro de asistencia e Integración social "Cais Manzanares", ubicado en 2do callejón de Manzanares s/n, Col.Centro, c.p. 06000, en la Alcaldía Cuahtemoc , Ciudad de Mexico	09-dic-21	31-dic-21	2,878,804.18	2,878,804.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,097,598.90	0.00	98.01	98.00	Por concluir
50	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107 , Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	$ 3,123,436.28	3,156,745.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,714,076.18	0.00	19.05	99.00	Por concluir
51	DGCOP-IR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quinva,S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Allampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud enla Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	$ 3,253,911.28	3,156,366.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	3,156,366.65	99.50	0.00	Por Finiquitar
52	DGCOP-IR-F-1-188-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Cais Coruña Jovenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	$ 14,523,995.11	10,964,111.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	10,929,189.59	0.00	99.50	33.00	Por concluir

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-133-21, DGCOP-AD-L-1-134-21, DGCOP-AD-L-1-144-21, DGCOP-AD-L-1-159-21, DGCOP-AD-L-1-160-21, DGCOP-AD-L-1-161-21, DGCOP-AD-L-1-181-21, DGCOP-AD-L-1-145-21, DGCOP-AD-L-1-148-21 Y DGCOP-AD-L-1-149-21, SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B". EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-166-21, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 6 DEL METROBUS Y LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,747,722,394.98	38.27	ANTICIPO	89,405,162.90
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
294,593,122.52	174,661,170.43	86.02	81.56

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

0100

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	105	0	0	0	105	0	105	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0101

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	15.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNATERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTTI" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, S/N ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-016-21	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) ""LUNA AMPARO OCHOA"" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA	25/03/21	22/06/21	7 MDP	6,510,845.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,734,513.80	0.00	87.90%	88.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	95.00%	94.75%	
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	8.65%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ,	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	7.16%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA S/N, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	26/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	19,691,466.64	0.00	95.50%	95.02%	
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N,COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	97.50%	97.28%	
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ""PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS "", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,822,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	6.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.76	0.00	98.40%	98.01%	
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.60	0.00	90.50%	94.86%	
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO ""CAMPO MILITAR NO. 1-F"", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401,	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	99.80%	99.67%	
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA,	14/04/21	10/09/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	97.00%	96.44%	
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE , EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	81.50%	55.00%	
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA,	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.13	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
22	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.09%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. SE HACE UNA CORRECCIÓN EN EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.
23	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS S/NESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,	29/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDOP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓ, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,783.94	0.00	95.40%	95.10%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	2.30%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-IR-L-1-047-21	15	I.R.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05/05/21	02/08/21	4.50 MDP	3,804,902.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	05/05/21	24/08/21	934,010.93	4,738,913.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	82.30%	60.95%	
30	DGCOP-IR-L-1-049-21	15	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI C-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO" UBICADO EN CALLE 55 S/N, COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09290, ALCALDÍA IZTAPALAPA;	06/05/21	03/08/21	5.70 MDP	6,335,962.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,335,962.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"; "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIETES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETATAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA" UBICADO	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
33	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
35	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
36	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍAMILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
37	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUSTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1)"PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	96.80%	96.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
43	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO;	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	47.94%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
44	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	68.40%	65.73%	
45	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 86, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	11.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
48	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUADRÓN 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-AD-L-5-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ ACALDÍAMILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN IV", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALÍA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	98.70%	98.19%	
54	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
55	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO BNo. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAUTEPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO S/N ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMIADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-F-1-110-21	25	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN PARA LA ESCUELA -DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10/09/21	29/12/21	10.7 MDP	10,094,234.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	10/09/21	29/12/21	2,473,090.07	9,145,157.92	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-F-1-113-21	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/21	31/12/21	29 MDP	29,734,336.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	22/09/21	31/12/21	37,138,186.07	36,961,723.45	16,402,765.31	100.00%	79.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-2-116-21	25	A.D.	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FELIPE DE JESÚS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TAMAZULA S/N, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA	08/10/21	27/10/21	1.31 MDP	1,310,391.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,310,391.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES : "PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	22.39%	22.39%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
64	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITECNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,583.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,583.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	10.80%	10.71%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCION INICIO	PERÍODO DE EJECUCION TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
66	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTo INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSYTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, S/NMCOLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	3.00%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
68	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	94.90%	94.50%	
69	DGCOP-IR-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, RAHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CON CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN CAMIO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,397.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	94.90%	93.25%	
71	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-1-140-21	15	A.D.	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.40 MDP	401,114.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	401,114.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2a ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-1-154-21	25	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN", UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA S, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,645.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,365.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
77	DGCOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DGOP"C", EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-AD-L-1-164-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SIERRA DE GUADALUPE- VIALIDAD" UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA	30/12/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN GERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.63 MDP	636,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	518,163.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO NITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,898.55	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS	CESVIO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-AD-L-1-172-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM. 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/12/21	0.87 MDP	872,051.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	872,048.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
88	DGCOP-IR-F-1-186-21	25	I.R.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	REACONDICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN U ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ALOJAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN ALBORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RÍO DE LA LOZA N° 68, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO	10/12/21	31/12/21	9.50 MDP	9,619,915.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,885,974.56	0.00	100.00%	30.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.59	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y EJE 4 ORIENTE CANAL	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.59	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 Ó AVENIDA GUERRA DE REFORMA MZ. 162, LT 1844-	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
96	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALÍA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.60	0.00	94.00%	93.74%	
97	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE,	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.00	0.00	96.90%	96.77%	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
99	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO,	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	74.51%	74.51%	
102	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MZ. 7 LT. 7,	30/12/21	28/04/22	*	850,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO; EN LA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	988,044.95	0.00	99.00%	98.80%	
104	DGCOP-IR-L-4-209-21	25	I.R.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, COLONIA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	999,999.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD	31/12/21	28/02/22	*	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	744,842.43	0.00	99.50%	99.31%	

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
440,477,322.21	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
333,957,970.48	16,402,765.31	85.67%	82.34%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0111

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	30	3	2	1	30	1	30	0
TOTAL	**30**	**3**	**2**	**1**	**30**	**1**	**30**	**0**

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACION PAGADA	ESTIMACION EN TRAMITE	AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Reinicio por suspensión parcial 26-08-2020	08/03/2021	0.00	$ 55,977,648.41	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, contrato Liquidado. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 63,203,494.92	$ 4,518,568.69	98.93%	93.23%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos CONTRATO MULTIANUAL
3	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150B10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Edicación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,587,868.67	$ -	99.00%	97.59%	En proceso de verificación de conclusión de los Servicios. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
4	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROUROB, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 18,934,602.69	$ 1,519,350.81	99.45%	92.57%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
5	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,313,206.59	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
6	DGCOP-LPN-L-1-001-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	9,190,257.79	55.59	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	17/07/2021	15/08/2021	1,670,852.84	$ 10,861,055.04	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
7	DGCOP-IR-L-1-036-21	PARTICIPACIONES 150210	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diurna No. 166, "Alfonso Reyes" ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras; bajo la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Consursantes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,753,610.94	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
8	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONES 150B10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	896,421.77	0.00			-	-	0.00	$ 434,674.65	$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
9	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,962,485.33	$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
10	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONES 150I10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Merced Construcción y Rehabilitación del Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	1,888,063.13	$ 7,552,750.84	$ 1,882,815.67	94.20%	80.01%	Trabajos en proceso de terminación
11	DGCOP-LPN-L-4-063-21	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq, Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	08/06/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,097,407.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 19,954,984.07	$ 129,886.28	100.00%	99.29%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
12	DGCOP-AD-L-1-071-21	PARTICIPACIONES 150210	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuaciones viales para habilitar bahías auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atoyac.	25/05/2021	24/07/2021	560,000.00	533,551.11	6.82	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 533,544.29	$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. **El contrato ya no se incluirá el el siguiente reporte.**
13	DGCOP-LPN-L-1-074-21	PARTICIPACIONES 150B10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	NOTECSA, S. A. de C. V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción siniestrada del Mercado San Cosme, ubicado en calle Gabino Barreda No. 18, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	02/07/2021	28/12/2021	19,000,000.00	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	4,073,244.27	$ 19,814,216.89	$ 558,524.26	98.23%	97.26%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
14	DGCOP-AD-L-5-077-21	PARTICIPACIONES 150B10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 831,100.69	$ -	100.00%	98.03%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato
15	DGCOP-IR-L-1-078-21	PARTICIPACIONES 150210	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TELETEC de México, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios de instalaciones Eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y proyección en la zona de black box y foro principal, en el FARO Cosmos	09/07/2021	29/07/2021	3,000,000.00	2,837,434.90	162,565.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,805,956.98	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
16	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACIONES 150I10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 16,032,822.32	$ 2,461,233.12	88.60%	86.62%	Trabajos en proceso de terminación
17	DGCOP-IR-L-1-093-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Linda Vista), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	4,077,120.00	3,955,934.14	121,185.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,723,913.83	$ 1,024,729.00	100.00%	68.86%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
18	DGCOP-IR-L-1-094-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HCM Ingeniería, S. A de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Abasto y Tezonco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	1,638,406.48	1,627,714.18	10,692.30	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,111,282.68	$ 4,138.59	100.00%	68.27%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
19	DGCOP-IR-L-1-095-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Iztacalhuatl), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	3,668,998.03	3,365,239.99	303,758.04	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 857,710.04	$ 1,503,296.13	100.00%	25.49%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
20	DGCOP-IR-L-1-096-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Comercializadora y Constructora TUCÁN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,866,330.10	1,831,707.89	34,622.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,460,069.61	$ 71,424.17	100.00%	79.71%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
21	DGCOP-IR-L-1-097-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Ticomán), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	5,269,862.83	4,814,101.20	455,761.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 3,637,768.00	$ 91,252.46	100.00%	75.56%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						FISICO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
22	DGCOP-IR-L-1-098-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LORD Arquitectos, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Teotongo y Pradera), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,613,606.60	1,612,429.49	1,177.11	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,107,734.89	$ 29,616.87	100.00%	68.70%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
23	DGCOP-IR-L-1-099-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	NOTECSA, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Quiroga y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	1,651,775.80	1,599,360.37	52,415.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 648,516.52	$ 419,476.23	100.00%	40.55%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
24	DGCOP-IR-L-1-100-21	FASP 25P512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuchilla, Granjas y Tepeyac), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	2,870,340.61	2,630,109.76	240,230.85	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,131,052.37	$ 656,567.67	100.00%	43.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
25	DGCOP-LPN-L-1-105-21	FASP 25P512	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Quetzal), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,153,165.32	346,834.68	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 5,950,538.87	$ 932,554.07	100.00%	83.19%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
26	DGCOP-LPN-L-1-106-21	FASP 25P512	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INCONST Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (QUIROGA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,192,848.30	307,151.70	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 3,563,314.58	$ 2,242,391.74	100.00%	49.54%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
27	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza; en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 7,855,185.33	$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
28	DGCOP-IR-L-1-136-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	8,100,450.16	1,077,836.97	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 8,097,048.44	$ -	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
29	DGCOP-IR-L-1-138-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Construcciones y edificaciones TAPALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 9,422,315.83	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
30	DGCOP-IR-L-1-139-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 8,474,396.36	$ -	99.80%	99.63%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
31	DGCOP-AD-L-1-137-21	PARTICIPACIONES 15OI10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del templo Mayor	01/11/2021	29/12/2021	2,500,000.00	2,499,636.58	363.42	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,499,595.13	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
32	DGCOP-AD-L-1-162-21	FISCALES APLICACIÓN AUTOMÁTICA 111200	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los pilotes de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 3,643,601.48	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
33	DGCOP-AD-L-1-178-21	PARTICIPACIONES 15OI10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y descenso del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	695,416.50	4,583.50	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 694,997.84	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en tramite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.

Nota: El contrato DGCOP-IR-L-5-010-20 ya no se reporta en virtud de que se trata de un contrato multianual y se descargo del formato de contratos 2020 en el informe del presente período

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
139,293,038.07	4,722,509.49	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
297,433,065.12	18,047,825.76	95.57%	82.45%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.sobse.gob.mx
Tel.: 5604 – 1414 Ext. 521

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	0	0	7	0	7	0
TOTAL	14	0	0	0	14	0	14	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES ADJUDICADO EN EL 2022.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES ADJUDICADO EN 2022 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0117

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)					**$1,336,817.03**	**$1,336,817.03**	**$0.00**					**$0.00**	**$0.00**	**$822,969.98**			
1	DGCOP-AD-L-1-001-22	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Reparación a dos Puentes Peatonales, ubicadosen Alcaldía Gustavo A. Madero y Coyoacán de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del SUAC y demanda ciudadana.	07/01/2022	03/03/2022	$1,325,235.50	$1,336,817.03	$1,336,817.03	$0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$822,969.98	55.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecición.
												AMORTIZADO	$0.00								
												POR AMORTIZAR	$0.00								
TOTALES									**$1,336,817.03**	**$1,336,817.03**	**$0.00**					**$0.00**	**$0.00**	**$822,969.98**			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,336,817.03	1,336,817.03	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	822,969.98	55.00%	0.00%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0118

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**20,856,209.72**	**0.00**					**38,904,610.74**	**38,806,452.42**	**0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**Supervisión** técnica y de control administrativo y financiero para la **Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes** del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	**Servicios Concluidos** pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Recepcionar.**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**861,888,210.77**	**0.00**					**0.00**	**513,214,593.13**	**608,479.00**			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo** Interactivo Infantil **Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo. Integración del expediente.**
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo interactivo infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	**Trabajos concluidos.**
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**67,514,615.43**	**0.00**					**0.00**	**67,081,733.40**	**253,547.00**			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	**Servicios concluidos.**
5	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios**, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	99.91%	99.91%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,220,878.29	0.00	100.00%	97.89%	**Servicios concluidos.**
7	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	100.00%	99.94%	**Trabajos concluidos.**

0119

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,297,262.73	92,992.61	100.00%	93.31%	**Servicios concluidos.**
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	99.95%	99.94%	Trabajos en proceso de ejecución.
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	**Servicios concluidos.**
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa** Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,146,962.95	160,554.39	100.00%	87.40%	**Servicios concluidos.**
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	**Trabajos concluiidos**
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Antón, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	**Trabajos concluidos**
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				**137,240,507.56**	**0.00**					**0.00**	**121,394,313.51**	**0.00**			
14	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los **Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación,** ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,384,208.12 1,384,208.12 0.00	18/02/2021	14/07/2021	0.00	4,176,798.97	0.00	100.00%	90.52%	**Trabajos Concluidos.** **Recepcionado el 23-dic-2021.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021

0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Julio Castillo**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,252,210.49	0.00	100.00%	59.37%	**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	632,771.83								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia)** ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	**Trabajos Concluidos** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	729,818.76								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec"**, ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%	**Trabajos Concluidos** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	1,737,653.51								
										POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros** ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01								**Trabajos Concluidos** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporaneo "Rufino Tamayo"** ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48								**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	0.00	15,182,531.68	0.00	100.00%	88.40%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Guillermina Bravo,** ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46								**Trabajos Concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	
										POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 28 de febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y **Reestructuración del Museo Nacional de Antropología** ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	19,601,345.93	0.00	100.00%	99.94%	**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,883,995.07								
										POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**Servicios de Apoyo** Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las **Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec,** ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	85.40%	80.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	1,379,805.17								
										POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno** ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	41,824,774.49	0.00	100.00%	83.64%	**Trabajos concluidos.** Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	15,001,659.68								
										POR AMORTIZAR	0.00								

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0122

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 28 febrero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

0123

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 28 febrero de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-005-22	01	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantitlán, debajo de los andenes, bicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	15-jul-22	17,498,731.28	16,234,162.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	15.00	0.00	
2	DGCOP-IR-L-1-002-22	02	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 1 ubicados en las Alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Cuajimalpa	12-ene-22	11-abr-22	7,394,654.42	7,495,967.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	60.00	0.00	
3	DGCOP-IR-L-1-003-22	02	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 2 ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Alvaro Obregón	12-ene-22	11-abr-22	8,785,340.09	7,550,232.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	63.00	0.00	
4	DGCOP-IR-L-1-009-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 4 ubicados en las Alcaldías Tlahuac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta	13-ene-22	12-abr-22	7,785,340.92	6,963,977.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	56.00	0.00	
5	DGCOP-IR-L-1-010-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 3 ubicados en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juarez y Coyoacan.	14-ene-22	13-abr-22	8,785,340.09	6,908,260.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	63.00	0.00	
6	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Emprsarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a pecio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	7,500,000.00	7,579,683.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11.24	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
52,732,285.08	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	44.71	0.00

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	0	0	0	7	0	7	0
TOTAL	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-LPN-L-1-006-22	PARTICIPACIONES 15O220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	5.52%	0.00%	Obra en Proceso
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	12.25%	0.00%	Obra en Proceso
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 15O220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precio unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	12.00%	0.00%	Servicios en Proceso
4	DGCOP-IR-L-1-012-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Maestache Roman, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Paquete 3)	15/01/2022	14/08/2022	12,200,000.00	10,720,291.30	1,479,708.70	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	12.65%	0.00%	Obra en Proceso
5	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I. S. S. S. T. E., Primaria Lucrecia Toris, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza(Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	32.25%	0.00%	Obra en Proceso
6	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RM Prisma S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cotilla", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan (Paquete 4), mediante la modalidad de PRecio Unitario y Tiempo Determinado.	07/03/2022	02/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	5,190,178.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%	Obra en Proceso
7	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación Piloytes de Control, S. A. de C. V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Planteles de Educación Básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.	22/02/2022	26/08/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,448,891.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	No	No	0.00	$ -	$ -	5.80%	0.00%	Obra en Proceso

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
68,460,977.69	3,560,961.64	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
0.00	0.00	11.64%	0.00%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

GOBIERNO

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
www.obras.cdmx.gob.mx
Tel.: 5764 - 1410 Ext. 321

3 0126

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021
CIFRAS DEFINITIVAS AL MES DE : DICIEMBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	1	49	Urbanización	Kilometros	878,653,162.00	878,653,161.94	878,653,161.94	1.00	878,653,161.94	878,653,161.94	1.00	1.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	6,829,395.19	6,829,395.17	1.00	6,829,395.19	6,829,395.17	1.00	1.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	15,071,397.15	15,071,397.15	1.00	15,071,397.15	15,071,397.15	1.00	1.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	2,997,362.81	2,997,362.69	1.00	2,997,362.81	2,997,362.69	1.00	1.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	13,114,013.22	13,114,013.22	1.00	13,114,013.22	13,114,013.22	1.00	1.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	9,934,858.50	9,934,858.50	1.00	9,934,858.50	9,934,858.50	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilometros	0.00	203,296,922.96	203,296,922.96	1.00	203,296,922.96	203,296,922.84	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilometros	0.00	8,723,118.21	8,723,118.21	1.00	8,723,118.21	8,578,277.35	0.98	0.98
2	2	1	49	Urbanización	Kilometros	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1.00	2,600,000.00	2,515,863.58	0.97	0.97
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	383,983,773.00	293,584,789.06	293,584,789.06	1.00	293,584,789.06	293,584,789.06	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Metros lineales	30,000,000.00	29,235,819.04	29,235,819.04	1.00	29,235,819.04	29,235,818.42	1.00	1.00
3	5	6	24	Otros Relacionados con el Transporte		11,790,432.00	399,953.88	399,953.88	1.00	399,953.88	399,953.87	1.00	1.00
3	5	6	24	Otros Relacionados con el Transporte		0.00	10,425,059.75	10,425,059.75	1.00	10,425,059.75	10,425,059.75	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Inmueble	50,000,000.00	9,244,726.35	9,244,726.35	1.00	9,244,726.35	8,682,585.91	0.94	0.94
2	3	1	87	Prestación de Sericios de Salud a la Comunidad	Inmueble	57,000,000.00	46,576,225.64	46,576,225.64	1.00	46,576,225.64	46,405,076.68	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Sericios de Salud a la Comunidad	Inmueble	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Escuela	150,000,000.00	128,138,548.14	128,138,548.14	1.00	128,138,548.14	128,005,235.02	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	1.00
2	6	8	294	Otros Grupos Vulnerables	Escuela	40,000,000.00	39,439,999.99	39,439,999.99	1.00	39,439,999.99	39,381,826.06	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Inmueble	10,000,000.00	9,985,721.78	9,985,721.78	1.00	9,985,721.78	9,978,940.92	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Inmueble	0.00	1,399,999.99	1,399,999.99	1.00	1,399,999.99	434,134.71	0.31	0.31
2	2	1	49	Urbanización	Puente	7,000,000.00	6,951,285.83	6,951,285.83	1.00	6,951,285.83	6,587,774.40	0.95	0.95
2	2	1	49	Urbanización	Puente	0.00	1,521,438.59	1,521,438.59	1.00	1,521,438.59	1,498,448.62	0.98	0.98
2	2	1	49	Urbanización	Puente	40,000,000.00	39,857,205.65	39,857,205.65	1.00	39,857,205.65	39,832,448.93	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	0.00	6,999,994.31	6,999,994.31	1.00	6,999,994.31	6,999,906.55	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Espacio	35,000,000.00	23,792,395.51	23,792,395.51	1.00	23,792,395.51	23,711,034.66	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	987,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	19,012,335.00	17,783,290.88	17,783,290.88	1.00	17,783,290.88	15,101,655.32	0.85	0.85
3	4	3	24	Construcción	Estaciones	50,000,000.00	33,855,173.60	28,342,334.45	0.84	33,855,173.60	28,325,630.58	0.84	0.84
3	4	3	24	Construcción	Mercado	80,000,000.00	27,948,703.55	27,948,703.55	1.00	27,948,703.55	27,929,621.95	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Inmueble	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	49,182,442.24	0.98	0.98

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	5	1	24	Eduación Básica	Escuela	25,000,000.00	24,999,065.48	24,999,065.48	1.00	24,999,065.48	22,281,436.87	0.89	0.89
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	322,560.49	0.00	0.00	322,560.49	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	1,300,890.43	1,299,703.94	1.00	1,300,890.43	1,255,380.87	0.97	0.97
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Kilometros	0.00	16,763.53	0.00	0.00	16,763.53	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1.00	8,000,000.00	7,999,999.99	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	2,450,703.36	2,450,703.36	1.00	2,450,703.36	2,450,703.36	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Espacio	0.00	2,837,434.90	2,837,434.90	1.00	2,837,434.90	2,805,956.98	0.99	0.99
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	0.00	510,328.01	510,328.01	1.00	510,328.01	476,445.64	0.93	0.93
3	4	3	24	Construcción	Espacio	0.00	310,871,791.51	310,871,791.51	1.00	310,871,791.51	121,231,713.72	0.39	0.39
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	1.00	97,455,468.42	97,455,468.42	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	1.00	11,300,000.00	11,300,000.00	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	987,665.00	987,665.00	1.00	987,665.00	987,665.00	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1.00	1,700,000.00	1,699,999.98	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Mercado	0.00	385,076.15	385,076.15	1.00	385,076.15	385,076.15	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Metros cuadrados	0.00	533,551.11	533,551.11	1.00	533,551.11	533,544.28	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Inmueble	0.00	49,705,510.18	49,705,510.18	1.00	49,705,510.18	48,368,949.94	0.97	0.97
2	2	1	49	Urbanización	Metros lineales	0.00	696,178.76	696,178.76	1.00	696,178.76	695,810.85	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Estaciones	0.00	7,890,383.82	7,890,383.82	1.00	7,890,383.82	7,890,383.79	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	0.00	2,499,636.58	2,499,636.58	1.00	2,499,636.58	2,499,595.13	1.00	1.00
2	5	1	24	Eduación Básica	Escuela	0.00	33,915,357.25	33,915,357.25	1.00	33,915,357.25	33,848,945.96	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	26,285,239.70	26,285,239.70	1.00	26,285,239.70	26,196,714.02	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	18,316,831.59	18,316,831.59	1.00	18,316,831.59	18,207,454.21	0.99	0.99
2	2	2	24	Desarrollo Comunitario	Espacio	0.00	2,899,474.88	2,899,474.88	1.00	2,899,474.88	2,817,234.77	0.97	0.97
2	2	1	49	Urbanización	Metros cuadrados	0.00	695,416.35	695,416.35	1.00	695,416.35	694,997.84	1.00	1.00
2	2	1	49	Urbanización	Metros cuadrados	0.00	1,316,012.00	1,316,012.00	1.00	1,316,012.00	1,315,967.61	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	372,051.24	372,051.24	1.00	372,051.24	372,051.24	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	499,996.84	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	0.00	2,295,693.19	2,295,693.19	1.00	2,295,693.19	2,258,670.49	0.98	0.98
3	4	3	24	Construcción	Metros cuadrados	0.00	86,008.41	86,008.41	1.00	86,008.41	86,008.41	1.00	1.00
3	4	3	24	Construcción	Metros cuadrados	0.00	469,997.59	469,997.59	1.00	469,997.59	469,997.59	1.00	1.00

TOTAL GENERAL	2,368,427,367.00	2,585,975,651.45	2,580,122,301.65		2,585,975,651.45	2,379,779,806.04		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0242/2022

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su similar CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/15.02.22/002, de fecha 15 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual solicita que, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sea incluido en el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Central.

Sobre el particular, hago de su conocimiento, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la Segunda Sesión Ordinaria, realizada el día 23 de febrero del actual, tomó el siguiente:

> **Acuerdo 13-02-2022**: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV. Atribuciones, numeral 1.4, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.

Cabe mencionar que, deberá continuar su trámite de Registro, ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. ADRIÁN SANTÍN BLASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
0902
03 MAR. 2022
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 10:25 POR Elsa

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. oic_sobse@cdmx.gob.mx
Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz. Sustituto provisional de la Dirección General de Servicios Técnicos. lramirezs@cdmx.gob.mx

Autorizó: Mtro. Adrián Santín Blasco | Revisó: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz | Elaboró: C. Fernando Hernández