GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

   5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

   5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019

   5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

   5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011

   5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012

   5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014

   5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

   5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016

   5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017

   5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018

   5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019

   5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

2. Aprobación del Orden del Día

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

3. Aprobación del Acta de Cuarta Sesión Ordinaria de 2020

0005

ACTA DE LA 4ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día 30 de abril del año 2020, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D y el Dr. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Asesora: Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, mencionando en seguimiento a la Segunda Sesión y a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del presente año tuvieron que ser canceladas debido al inicio de la Pandemia Covid-19 de todos conocida y al acuerdo de medios tecnológicos de comunicación para continuar con las funciones esenciales establecidas en los medios oficiales en las que se establecen medidas para la realización de las Sesiones de Órganos Colegiados publicada el 6 de abril del presente año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con esto damos por iniciada la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras 2020; si les conminamos al que quiera hacer uso de la palabra active su micrófono y los demás tratar de tenerlo apagado para que pueda ser audible la intervención de cada uno de los participantes, debido a que es esta la primera Sesión realizada a través de videoconferencia, les pediría a los asistentes se presentaran y así dar inicio a la Orden del Día propuesto. ----------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de las y los Vocales e Invitados de viva voz constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Cuarta Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración

del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras. ----------

-El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da lectura de todas y todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Suplentes, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; respecto del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y de la Contraloría Ciudadana, a la fecha no han sido designados sus representantes respectivamente. Así como Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín ----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** precisa, que desde la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de este año de nueva cuenta su apellido "Navil" está mal escrito por lo que pide sea corregido, ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que se realizará la corrección y continua con el Orden del Día propuesto. ----------

4. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Primera Sesión Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Debido a que es muy extensa propone al Pleno obviar su lectura y sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2020, y se turnan para recabar sus firmas. ----------

5. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 1-03/2020 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose de manera unánime en la Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de enero de 2020. ----------

6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa con corte con corte al 31 de marzo de 2020, se indica que se realizaron 5 contrataciones por Adjudicación Directa. Se indica que no se realizaron contrataciones por Invitación a cuando menos tres personas, así como por Licitación Pública. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ------

6.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** Informa que el mencionado reporte no se presentó. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------

6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------
6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. ----------
6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------
6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. ----------
6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. ----------
6.**9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.** ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------
6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

6.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

7. Asuntos Generales. ----------El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** menciona, aprovecho la ocasión para recordarles que la entrega de los informes para la integración de la Carpeta del Subcomité es a más tardar los primeros 10 días de cada mes con excepción del mes de diciembre que deberá ser entregada los primeros días de ese mes. ----------

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no haberlos cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 14:40 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. ----------

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

4. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
4-04/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria, el día 30 de abril de 2020.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de abril de 2020

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo				**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,421,515.27 $677,161.65 $744,353.62	-	-	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA.** PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISION IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
				SUBTOTAL				**8,401,745.56**	-					-	**3,420,035.96**	-			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$404,952.82 $404,952.82 $0.00			$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.** *
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.58	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$827,991.56 $827,991.56 $0.00	-	-	$0.00	$6,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77 33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.** *
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$504,860.65 $504,860.65 $0.00	-	-	$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONO EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.** *
				SUBTOTAL				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL				**25,779,795.82**	-					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	-	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

0018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte: 30 de abril 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO Nº GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				88,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				846,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00	---	---	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.** PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**172,370,342.35**	**7,427,106.73**	**0.00**					**6,585,981.21**	**7,408,159.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

L 003 0023

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	2	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan				**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,964,948.77 6,463,081.60 1,501,867.17	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS **PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12** CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON **TERMINACIÓN ANTICIPADA.** EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR **$3,346,600.21.** INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO **EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012.** PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE $521,260.55.
TOTALES								**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08		**0.00**	ANTICIPO	**7,964,948.77**
			AMORTIZADO	**6,463,081.60**
			POR AMORTIZAR	**1,501,867.17**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	**0.00**		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0026

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	**21**	**5**	**0**	**23**	**3**	**23**	**3**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTA CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTPÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**0.00**	**0.00**					**437,582,464.24**	**0.00**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 0.00 149,799,999.99	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015,El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada**
TOTALES								**570,348,112.80**	**208,394.16**	**0.00**					**############**	**197,106.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
570,348,112.80		**0.00**	ANTICIPO	**149,799,999.99**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**149,799,999.99**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	**0.00**		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0030

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,666.17	$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$7,887,070.84	$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	**40**	**1**	**0**	**39**	**2**	**35**	**6**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)				**9,576,274.47**	**9,576,274.47**	**0.00**					**0.00**	**9,517,590.04**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-05-2016.**
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**37,397,819.40**	**0.00**					**437,582,464.24**	**19,349,732.64**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 5,083,999.24 144,716,000.75	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtd de que se encuentra en proceso de auditoria por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
				TOTALES				**587,314,711.31**	**50,773,452.97**	**0.00**					**437,582,464.24**	**32,663,717.32**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**5,083,999.24**
			POR AMORTIZAR	**144,716,000.75**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	**0.00**		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0036

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C1"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$84,351,497.20	$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$84,023,848.88	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.88	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	GH CONSTRUCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	**43**	**2**	**0**	**27**	**18**	**11**	**34**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 18 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 19 ESTÁN CONCLUIDOS Y UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
TOTAL	**19**	**2**	**0**	**16**	**5**	**0**	**21**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECIOCHO SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**156,786,223.10**	**0.00**					**476,487,074.98**	**71,467,303.38**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 28,530,506.64 116,185,494.11	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción de Páneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,042,760.88**	**8,243,401.78**	**0.00**					**0.00**	**7,861,869.88**	**0.00**			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS **Recepcionado el 31-01-2017.**
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**			
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

L 000 0042

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**14,999,120.47**	**0.00**					**0.00**	**14,999,118.64**	**0.00**			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, "Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
9	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				**15,348,024.56**	**15,348,024.56**	**0.00**					**0.00**	**14,878,717.96**	**0.00**			
10	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
11	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
12	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de Mexico, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
				Rehabilitación a Escuelas de Educacion Básica de la Ciudad de México.				**50,793,653.53**	**50,793,653.53**	**0.00**					**0.00**	**49,297,290.24**	**0.00**			
13	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitacion a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegacion Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**

000.0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
15	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3). Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria Anérica Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcalteopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
16	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4). Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
17	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5). integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
18	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervision Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecutli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López,	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**

L 000 0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**514,931,928.09**	**1,780,935.80**	**0.00**					**0.00**	**1,780,935.80**	**0.00**			
19	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
20	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
TOTALES								1,252,505,819.06	271,492,672.62	0.00					476,487,074.98	183,778,198.55	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,252,505,819.06		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	28,530,506.64
			POR AMORTIZAR	116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,778,198.55	0.00		

C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martinez.
Subdirector de Construccion de Obras Públicas "A3"

L 000 0045

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroés de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bénito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de recepción
2	DGPE-SBCC-2-015-16		IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	17-jul-17	20-mar-19	$ 106,877,837.74	105,377,279.62	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
112,313,331.68	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
112,077,800.39	235,531.28	100.00%	98.40%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	$558,185.12	$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D.	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	$1,883,894.48	$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,873,993.88	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,360,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	$82,348,323.82	$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$81,948,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,608,540.80	$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	$18,788,520.33	$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	88.44%	81.48%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	$298,224.14	$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,887.52	$0.00	100.00%	61.87%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D.	ARQUINTEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	$1,821,311.49	$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.98	$0.00	71.38%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C2"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	I.R.	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$11,512,871.79	$570,761.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,218,299.84	$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$996,198.94	$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$58,387.80	$0.00	88.40%	5.86%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	$287,834,458.75	$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.81	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	**1**	**7**	**0**	**3**	**5**	**0**	**8**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CINCO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SÉIS CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS, UNO EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**176,509,711.69**	**0.00**					**476,487,074.98**	**120,939,255.64**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 41,078,179.76 75,107,314.35	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	-	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**23,655,249.07**	**0.00**					**0.00**	**23,655,249.07**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**514,931,928.09**	**68,107,475.18**	**0.00**					**0.00**	**68,107,475.18**	**0.00**			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
6	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada .**

000 0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de la Fábrica de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
7	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,167,734,775.78	268,292,781.59	0.00					476,487,074.98	212,701,979.89	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,167,734,775.78		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	41,078,179.76
			POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
212,701,979.89	0.00		

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Publicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

L 00 0054

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	1	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	9	0	0	2	7	0	9	0
TOTAL	35	6	0	16	25	13	28	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONLUIDOS.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	**9**	**6**	**0**	**1**	**14**	**0**	**15**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**234,611,026.80**	**0.00**					**476,487,074.98**	**59,711,656.56**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 15,611,341.46 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**514,931,928.09**	**76,949,488.56**	**0.00**					**0.00**	**71,982,174.73**	**5,809,718.76**			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CREDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	8,358,026.33	4,967,313.83	60.62%	38.02%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	842,404.93	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.**
				Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				**16,954,709.07**	**16,934,363.42**	**0.00**					**0.00**	**16,921,782.46**	**0.00**			35.19
5	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES FAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 30-nov-2018**
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**412,867.00**	**412,867.00**	**0.00**					**0.00**	**406,517.84**	**0.00**			
6	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegacion Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 16-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,765,000.00**	**9,765,000.00**	**0.00**					**0.00**	**9,759,918.90**	**0.00**			
7	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.

L 00 0058

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				**16,517,918.42**	**16,517,918.42**	**0.00**					**0.00**	**13,588,946.44**	**0.00**			
9	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **10** Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-jun-19** Pendiente de liquidar.
10	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **19** Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar **Recepcionado el 29-may-19**
11	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16** Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 25-jun-19** Pendiente de liquidar.
12	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **4** Puentes Peatonales y **4** elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 26-jun-19** Pendiente de liquidar.
13	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de **61** Puentes Peatonales y **4** elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**69,677,496.14**	**69,677,496.14**	**0.00**					**0.00**	**69,620,203.90**	**0.00**			
14	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa Maria Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	20,903,248.84 20,903,248.84 0.00	-	-	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 2-may-19** Pendiente de liquidar.
				TOTALES				1,219,255,847.08	424,868,160.34	0.00					476,487,074.98	241,991,200.83	5,809,718.76			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,219,255,847.08		0.00	ANTICIPO	20,903,248.84
			AMORTIZADO	36,514,590.30
			POR AMORTIZAR	59,495,972.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
241,991,200.83	5,809,718.76		

C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martinez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0059

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-039-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidraúlica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuaticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	100.00%	66.61%	La empresa se decisitio del pago
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.28	0.00	1.00	0.67

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto.
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

000 0061

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	I.R.	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	$4,526,327.88	$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,052,587.05	$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	I.R.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	$3,984,810.89	$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$718,222.32	$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	$11,468,192.38	$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$288,080.99	$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	$271,264,001.63	$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%

*1 Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia

*2 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintiuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente

"(...)
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	9	0	0	2	7	0	10	0
TOTAL	**9**	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**10**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Construcción del corredor vial de la Linea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				**1,098,911,032.65**	**0.00**	**0.00**						**1,098,089,029.24**	**821,296.98**						
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Linea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramito para pago. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98: por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				**29,662,643.16**	**0.00**	**0.00**						**28,764,544.34**	**0.00**						
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 8,898,792.95 0.00	-	-	0.00	$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo al 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".				**24,717,462.62**	**0.00**	**0.00**						**19,013,763.15**	**1,101,218.82**						
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 5,704,128.96 1,711,094.83	-	-	0.00	$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito y pago la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq.
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				**11,271,196.96**	**0.00**	**0.00**						**10,944,890.44**	**0.00**						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan				**4,503,636.62**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**4,480,226.24**						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia				**2,336,313.98**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,327,488.96**						
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkan Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

- 00065

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan				**5,877,749.84**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**5,449,216.00**						
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				**10,430,642.34**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**10,414,722.10**						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específico	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco				**4,175,507.10**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,137,533.64**						
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!						#¡REF!	#¡REF!						

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
#¡REF!		#¡REF!	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	#¡REF! #¡REF! #¡REF!

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
#¡REF!	#¡REF!	100.00%	47.10%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.cdmx.gob.mx
Tel. 4704 - 1414 Ext. 1001

L 00 AC66

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de Abril de 2020

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL						
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPCIONADOS			CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFECTUADA	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	11	0	34	11	34	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	3	0	12	0	29	12	29	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	1	41	0	188	41	188	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	27	0	86	27	86	0
424	TOTAL	424	4		91	0	337	91	337	

ACTUALIZADO AL 30 DE ABRIL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	28	1	0	1	28	0	29	0
TOTAL	**28**	**1**	**0**	**1**	**28**	**0**	**29**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTIOCHO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES, DOS ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, DIECIOCHO ESTÁN CONCLUIDOS Y NUEVE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**863,746,862.61**	**150,000,000.00**	**0.00**					**0.00**	**62,253,760.31**	**608,479.00**			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06%	4.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84%	10.84%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).				**27,237,126.69**	**22,586,737.43**	**0.00**					**0.00**	**21,429,261.56**	**0.00**			
4	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a precios unitarios de **7 puentes peatonales,** ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,825,860.88	0.00	100.00%	98.30%	Trabajos concluidos.
5	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **13 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%	**Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentran en proceso de conciliación.**
6	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	2,582,218.00	0.00	90.00%	84.65%	Trabajos en proceso de ejecución.
7	DGCOP-LPN-L-1-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	11/07/2019	02/12/2019	3,207,240.58	3,207,240.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,207,091.74	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos y liquidados. **Recepcionado el 10-mar-2020** **Se reporta por última vez.**
8	DGCOP-LPN-L 1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	2,777,730.20	0.00	100.00%	85.37%	Trabajos concluidos.

L 000 0070

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo **10 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,645,660.68	0.00	100.00%	98.49%	Trabajos concluidos.
10	DGCOP-AD-L-1-260-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **dos puentes peatonales, ubicados en la alcaldía Iztapalapa,** de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	30/09/2019	31/12/2019	1,857,790.25	1,857,790.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,814,854.90	0.00	100.00%	97.69%	Trabajos concluidos.
11	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos.
12	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a **17 elevadores,** ubicado en diversasa Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,188,171.84	0.00	100.00%	98.25%	Trabajos concluidos.
13	DGCOP-AD-L-1-356-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA RLS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo a **4 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/10/2019	31/12/2019	1,552,318.12	1,552,318.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,546,299.72	0.00	100.00%	99.61%	Trabajos concluidos.
14	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **puente peatonal La Concordia** en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos.
				Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Sala Ollin Yoliztli				**7,850,568.13**	**7,850,568.13**	**0.00**					**0.00**	**7,795,256.73**	**0.00**			
15	DGCOP-LPN-L-2-169-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	**Adecuación del Proyecto** para la modificación y construcción del **puente peatonal dañado por impacto de vehículos,** ubicado en anillo periférico sur, frente al Número 5141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.	14/08/2019	31/12/2019	7,850,568.13	7,850,568.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	7,795,256.73	0.00	100.00%	99.30%	Trabajos concluidos.
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				**39,032,843.96**	**39,032,843.96**	**0.00**					**0.00**	**38,962,650.29**	**0.00**			
16	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	19,134,613.84	0.00	99.81%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución. No se presenta avance en la obra debido a la suspensión de actividades por el Covid-19. Hasta nuevo aviso.
17	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	19,828,036.45	0.00	99.92%	99.84%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**78,163,152.95**	**78,163,152.95**	**0.00**					**0.00**	**77,992,676.04**	**0.00**			
18	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy,** Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos.
					Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa						ANTICIPO	0.00								

0071

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	[illegible] Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos.
20	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luís" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	15,456,381.87	0.00	99.72%	99.70%	Trabajos en proceso de ejecución.
21	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	20,412,380.01	0.00	99.94%	99.91%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo".** ubicado en Prolongación Las Crucas, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	18,227,784.08	0.00	99.85%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
23	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada"**, ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos.
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,972,816.20**	**4,972,816.20**	**0.00**					**0.00**	**4,625,443.39**	**0.00**			
24	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos.
25	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos.
26	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos.
27	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos.

0072

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**199,887,367.96**	**0.00**			
28	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	194,370,221.20	0.00	99.98%	99.98%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	5,517,146.76	0.00	99.98%	98.85%	Servicios en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**1,221,001,268.83**	**502,604,016.96**	**0.00**					**0.00**	**412,946,416.28**	**608,479.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,221,001,268.83		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
412,946,416.28	**608,479.00**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

L 00 0073

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	2	0	4	27	4	27	0
TOTAL	**29**	**2**	**0**	**4**	**27**	**4**	**27**	**0**

NOTA: LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-024-19, DGCOP-LPN-L-1-038-19, DGCOP-IR-L-1-089-19, DGCOP-LPN-L-1-095-19, DGCOP-LPN-L-1-164-19, DGCOP-AD-L-1-035-19, DGCOP-LPN-L-1-015-19, DGCOP-LPN-L-1-105-19 Y DGCOP-AD-L-1-254-19,

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-395-19, DGCOP-LPN-L-4-073-19, DGCOP-AD-L-5-350-19 Y DGCOP-AD-L-5-439-19, SE DAN POR CONCLUIDOS EN ESTE PERIODO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"	29-Nov-13	31-Dic-2025	$6,211,410,418.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29-nov-13	19-may-27	788,486,763.00	123,063,846.21	0.00	33.32	25.00	Para el año 2020 el techo presupuestal será de $788,486,763.00
2	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del temino de concrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividadesque se presentendurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobus.	17-may-19	15-jul-19	$1,342,043.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
3	DGOP-LPI-F-009-17	11 y 12	LPI	Gami ingeniería e instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1.	08-ago-17	1	$2,154,166,382.12	266,000,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	713,183,832.19	18,131,927.25	65.13	62.38	
4	DGCOP-LPN-L-1-014-19	15	LPN	Grupo Constructor TCASA, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 1 y 2 del Metrobús de la Ciudad de México.	25-mar-19	31-ago-19	$12,125,078.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3,637,523.40 3,210,699.16 0.00	N/A	N/A	N/A	12,125,078.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
5	DGCOP-LPN-L-4-073-19	11	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A de C.V	Proyecto Integral para la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en km 22+189 de la Atopista México- Puebla en las calles Felipe Angeles y Jorge Negrete.	19-jun-2019	31-dic-19	$49,992,545.23		en AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	49,992,545.23	0.00	100.00	100.00	Liquidado y Recepcionado
6	DGCOP-LPN-L-2-123-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales) .	25-jul-19	24-mar-20	$150,348,357.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	86,110,655.18	0.00	53.65	61.04	
7	DGCOP-IR-L-5-142-19	11	IR	Grupo Exyur, S.A de C.V	Servicio de Inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México.	03-ago-19	30-dic-19	$2,318,211.35		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,318,211.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
8	DGCOP-LPN-L-4-170-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	$679,911,087.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	262,743,247.50	0.00	41.60	38.64	

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-LPN-L-5-167-19	25	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	$13,810,477.83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	8,294,926.28	0.00	60.24	60.06	
10	DGCOP-LPN-L-5-198-19	11	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V.	Servicios de supervición técnica, administrativa, y fianaciera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM.	30-ago-19	04-may-20	$17,631,287.61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	5,710,567.16	961,361.15	83.00	32.39	Nota: el avance financiero bajo por que esta entramite la autorización de Línea de Crédito del 2020.
11	DGCOP-AD-L-5-158-19	11	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del corredor del Transporte Pública, Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No 1, sobre las avenidas Cafetales y Muyuganda.	16-ago-19	23-dic-19	$7,998,484.64		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	5,836,324.24	2,162,160.40	100.00	100.00	
12	DGCOP-LPN-L-1-222-19	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A de C.V.	Mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcates- Tacubaya .	05-sep-19	18-dic-19	$69,902,097.20	568,998.03	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	69,902,097.20	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
13	DGCOP-LPN-L-5-223-19	26	LPN	Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa para el mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcates- Tacubaya.	05-sep-19	31-dic-19	$2,606,851.97		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,606,851.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
14	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciónes S.A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independecia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	$1,849,255.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00	
15	DGCOP-AD-L-1-433-19	15	AD	Andamios y pararayos S.A de C.V	Instalación de andamio estructural en la columna de la independecia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	31-oct-19	31-dic-19	$1,628,782.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00	
16	DGCOP-AD-L-5-380-19	25	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales).	09-oct-19	01-may-20	$5,321,737.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,994,849.68	0.00	83.65	37.48	
17	DGCOP-AD-L-5-283-19	11	AD	IDOM Ingeniería S.A de CV	Estudio de factibilidad para la construcción del puente vehicular Galindo y Villa.	09-oct-19	03-dic-19	$946,792.00	1,600,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	946,792.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
18	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	34,882,851.76	0.00	100.00	96.40	
19	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$1,589,200.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	95.00	
20	DGCOP-AD-F-4-351-19	25	AD	GIMSA Construcciones integrales del golfo, S.A de C.V	Metrobús accesible para personas con discapacidad. Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura para el transporte, FOTRADIS.	22-oct-19	31-ene-20	$18,887,388.61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	18,309,948.82	577,439.80	97.00	78.00	
21	DGCOP-AD-L-1-441-19	15	AD	Construcciones Lerma, S.A de C.V	Mantenimiento al carril confinado con carpeta de de rodamiento asfaltico para las líneas 4, 5 y 6 del metrobús.	01-nov-19	31-dic-19	$6,441,277.82		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	6,441,277.82	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
22	DGCOP-AD-L-5-350-19	11	AD	LIEC, S.A de C.V	Servicio de control de calidad y laboratorio para la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en el km 22+189 de la autopista México- Puebla en la calle Felipe Angeles y Jorge Negrete.	23-oct-19	31-dic-19	$742,568.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	742,568.56	0.00	100.00	100.00	Liquidado y Recepcionado

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
23	DGCOP-AD-L-2-395-19	11	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción de la plataforma a base de material de fresado de carpeta asfaltica en el parque Cuitlahuac, ubicado en la Colonia Renovación en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	25-oct-19	31-dic-19	$2,106,326.41		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,106,325.41	0.00	100.00	100.00	Liquidado y Recepcionado
24	DGCOP-LPN-F-4-321-19	11	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	12-jun-19	13-jun-20	$106,704,706.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	34,267,756.43	75.57	67.50	
25	DGCOP-LPN-F-5-305-19	11	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A de C.V	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	10-oct-19	23-jun-20	$3,503,740.93		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,407,515.33	76.57	46.66	
26	DGCOP-IR-L-1-415-19	11	IR	ESCODEM, S.A de CV	Trabajos de mantenimiento del distribuidor vial La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza carretera a Puebla.	28-oct-19	31-dic-19	$13,197,803.33		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación Anticipada
27	DGCOP-AD-L-2-440-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Elaboración de estudio y levantamiento dela infraestructura existente y obtencion del dictamen estructural del edificio existente para la contrucción de la clinica especializada.	21-oct-19	06-dic-19	$1,468,901.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,468,901.30	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
28	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clinica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	$633,318.41		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
29	DGCOP-AD-L-5-439-19	11	AD	Ingeniería de administración de contratos S.A de C.V	Servicios de supervisión para la verificación del proceso de prefabricados del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en el km 22+189 de la autopista México- Puebla en la calle Felipe Angeles y Jorge Negrete.	01-nov-19	31-dic-19	$793,581.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	793,581.52	0.00	100.00	100.00	Liquidado y Recepcionado
30	DGCOP-AD-L-5-378-19	11	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de Proyecto de los trabajos mantenimientodel puente vehicular la Concordia.	29-oct-19	27-nov-19	$783,000.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	783,000.00	100.00	0.00	Por entregar
31	DGCOP-IR-L-2-430-19	11	IR	Planeación Diseño y Contrucción de Obra S.A. de C.V	Trabajos de Mantenimiento de las Instalaciones de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA).	29-oct-19	20-dic-19	$5,461,646.97		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	5,461,646.97	0.00	0.00	0.00	Terminación Anticipada

NOTA: LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-024-19, DGCOP-LPN-L-1-038-19, DGCOP-IR-L-1-089-19, DGCOP-LPN-L-1-095-19, DGCOP-LPN-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-035-19, DGCOP-LPN-L-1-015-19, DGCOP-LPN-L-1-105-19 Y DGCOP-ADL-1-254-19 . SE LIQUIDARON Y RECEPCIONARON, POR LO TANTO SE DAN POR CONCLUIDOS Y DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2020.

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-395-19, DGCOP-LPN-L-4-073-19, DGCOP-AD-L-5-350-19 Y DGCOP-AD-L-5-439-19 , SE LIQUIDAN Y RECEPCIONAN EN ESTE PERIODO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,561,807,007.97	275,895,998.03	ANTICIPO	3,637,523.40
		AMORTIZADO	3,210,699.16
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,417,012,267.85	58,311,160.36	83.86	67.76

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	41	188	41	188	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A D	HALLIB INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,440,353.52	$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,440,353.52	100.00%	100.00%	
2	DGCOP-LPN-L-4-046-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCION ES LERMA S A DE C V	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD", II) "MÓDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍAIZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-may-19	30-oct-19	$27,577,044.77	$27,577,044.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$20,964,183.95	98.00%	76.02%	
3	DGCOP-LPN-L-4-047-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTROCIBERNÉTICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS; III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA"; IV) CENTRODE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE COCODRILO N° 57, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNOS S/N, COL. SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO; I)	17-may-19	8-nov-19	$55,586,319.41	$55,586,319.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$46,720,315.10	100.00%	84.05%	
4	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADOY TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE; ALCALDÍAÁLVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRES/N ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; III) CALLE	20-may-19	11-nov-19	$82,619,201.83	$82,619,201.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$24,926,594.81	80.00%	30.17%	
5	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	L P N	TRACTOGASI ARRENDADORA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	$15,000,876.59	$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$404,975.93	3.00%	2.70%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A D	HDOS CONSTRUCCION ES S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPA", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,855,465.63	$1,855,465.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,855,465.63	100.00%	100.00%	
7	DGCOP-AD-L-2-059-19	LOCALES	A D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPEXCO, CUAUHTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,840,629.26	$1,840,629.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,629.26	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-AD-L-2-061-19	LOCALES	A.D.	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS S/N ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE JULIO; SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN,EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-jun-19	13-ago-19	$965,719.84	$965,719.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$965,719.84	100.00%	100.00%	
9	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,379,525.95	$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,379,525.95	100.00%	100.00%	
10	DGCOP-AD-L-2-064-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	$1,163,712.97	$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,163,712.97	100.00%	100.00%	
11	DGCOP-AD-L-2-065-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN, UBICADOS EN AV.LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #842, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,122,577.48	$1,122,577.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,122,577.48	100.00%	100.00%	
12	DGCOP-AD-L-2-067-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	18-jun-19	13-jul-19	$1,859,980.80	$1,859,980.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,859,980.80	100.00%	100.00%	
13	DGCOP-AD-L-2-069-19	LOCALES	A.D.	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	$1,840,697.50	$1,840,697.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,697.50	100.00%	100.00%	
14	DGCOP-AD-L-2-070-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN S/N, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."	21-jun-19	5-ago-19	$1,851,168.36	$1,851,168.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,851,168.36	100.00%	100.00%	
15	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$13,412,317.32	$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$11,400,469.34	98.00%	85.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
16	DGCOP-LPN-L-4-076-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	9-dic-19	$16,734,795.97	$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,133,389.57	98.00%	80.55%	
17	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L P N	KAINSA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	$16,073,326.56	$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	97.00%	0.00%	
18	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L P N	TRACTOGAS: ARRENDADORA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$14,023,018.93	$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,057,328.58	35.00%	28.93%	
19	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-19	23-jul-19	$1,857,650.10	$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,857,650.10	100.00%	100.00%	
20	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L P N	ARTE DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	$7,193,915.84	$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
21	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L P N	KAINSA S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO AV. MIGUEL HIDALGO N° 842	15-jul-19	7-dic-19	$28,537,963.69	$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	48.00%	0.00%	
22	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	$9,072,959.51	$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A D	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jul-19	24-ago-19	$1,864,359.83	$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,864,359.83	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
24	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A D	TRACTOGAS/ ARRENDADORA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	$14,377,611.31	$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,085,787.93	30.00%	21.48%	
25	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	$30,800,201.89	$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$24,569,093.01	97.00%	79.77%	
26	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	A D	IRKON HOLDINGS S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	$16,512,050.53	$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$226,046.40	25.00%	1.37%	
27	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	$1,666,221.88	$1,666,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,666,221.88	100.00%	100.00%	
28	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	$1,178,266.28	$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,178,266.28	100.00%	100.00%	
29	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L P N	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	$16,143,913.06	$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	97.00%	0.00%	
30	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	$8,909,849.07	$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,452,045.38	97.00%	49.97%	
31	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$9,397,995.98	$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,986,062.28	96.00%	31.77%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
32	DGCOP-LPN-L-4-136-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-19	31-dic-19	$30,978,543.06	$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,087,297.41	4.00%	3.45%	
33	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	28-dic-19	$8,908,857.42	$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,989,634.45	97.00%	44.78%	
34	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS S/N ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	28-dic-19	$13,909,977.73	$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,594,288.17	1.00%	11.46%	
35	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$12,632,890.02	$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$428,215.62	7.18%	3.39%	
36	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L P N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	$14,998,252.47	$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,119,603.86	97.00%	20.80%	
37	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	L P N	COBAYPA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	$8,082,938.82	$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,677,681.14	98.00%	33.13%	
38	DGCOP-AD-L-2-143-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	8-sep-19	$1,753,360.80	$1,753,360.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,753,360.80	100.00%	100.00%	
39	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	A D	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	$1,812,841.12	$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,812,841.12	100.00%	100.00%	
40	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	L P N	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$16,818,371.27	$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$494,548.01	5.52%	2.94%	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
41	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	L P N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, Nº 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$11,595,760.36	$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,981,241.42	17.09%	17.09%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
42	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$8,813,101.84	$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$7,671,986.12	100.00%	87.05%	
43	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	L P N	REACTOR INGENIERÍA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$9,962,095.20	$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$820,759.47	97.00%	8.24%	
44	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	L P N	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	$16,529,585.35	$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
45	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	L P N	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Nº 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$7,991,620.20	$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	4.50%	0.00%	
46	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	L P N	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$16,257,808.17	$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$482,258.81	2.97%	2.97%	
47	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	A D	SURYA T793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	$1,862,735.34	$1,862,735.34	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,862,735.34	100.00%	100.00%	
48	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y POLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	$1,863,649.25	$1,863,649.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,863,649.25	100.00%	100.00%	
49	DGCOP-AD-L-2-160-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO S/N, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	6-sep-19	$1,860,887.67	$1,860,887.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,860,887.66	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
50	DGCOP-LPN-L-1-183-19	LOCALES	L.P.N.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	$29,773,931.19	$29,773,931.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$3,255,082.03	$33,028,972.32	$0.00	100.00%	100.00%	
51	DGCOP-AD-L-2-185-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793 S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA, 9E, COLONIA PEDEREGAL DE CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	12-sep-19	$1,863,822.83	$1,863,822.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,863,822.83	100.00%	100.00%	
52	DGCOP-AD-L-2-188-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
53	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	$1,795,553.54	$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,795,553.54	100.00%	100.00%	
54	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA S/N, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	13-sep-19	$1,840,237.21	$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,237.21	100.00%	100.00%	
55	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
56	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	12-sep-19	$1,724,501.31	$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,724,501.31	100.00%	100.00%	
57	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	$29,504,572.57	$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$1,739,417.82	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	
58	DGCOP-AD-L-2-182-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FÉ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N, COLONIA SANTA FÉ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	8-sep-19	$1,279,055.24	$1,279,055.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
59	DGCOP-AD-L-4-189-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZAZONA, COLONIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	31-dic-19	$17,206,875.15	$17,206,875.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,485,048.31	100.00%	60.94%	
60	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A D	ROACSA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	$8,658,566.74	$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$252,978.15	100.00%	2.92%	
61	DGCOP-AD-L-2-191-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	23-sep-19	$1,104,196.14	$1,104,196.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,104,196.14	100.00%	100.00%	
62	DGCOP-AD-L-2-192-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMINGUEZ GUTIERREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIZIMÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TIZIMÍN N° 102, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	29-sep-19	$1,179,215.48	$1,179,215.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,179,215.48	100.00%	100.00%	
63	DGCOP-AD-L-2-193-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	11-sep-19	2-oct-19	$1,848,181.76	$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,848,181.76	100.00%	100.00%	
64	DGCOP-AD-L-2-194-19	LOCALES	A D	SURYA T793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$920,095.46	$920,095.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$920,095.46	100.00%	100.00%	
65	DGCOP-AD-L-2-195-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 29 DE OCTUBRE S/N, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	24-sep-19	$1,690,825.68	$1,690,825.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,690,825.68	100.00%	100.00%	
66	DGCOP-AD-L-2-196-19	LOCALES	A D	SURYA T793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	$926,115.13	$926,115.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$926,115.13	100.00%	100.00%	
67	DGCOP-AD-L-2-197-19	LOCALES	A D	OUTSOURCING DE OBRAS, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" , UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA No. 82, ESQUINA PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-sep-19	8-oct-19	$1,099,652.59	$1,099,652.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,099,652.59	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
68	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
69	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,776,403.79	$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
70	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A D	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	$1,686,344.15	$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
71	DGCOP-AD-L-2-204-19	LOCALES	A D	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA S/N, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,862,238.48	$1,862,238.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,862,238.48	100.00%	100.00%	
72	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
73	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	A D	ARQUICENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$921,034.65	$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
74	DGCOP-AD-L-2-207-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑOS INOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$923,662.07	$923,662.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
75	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	A D	PROYECSA E INGENIEROS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,862,356.27	$1,862,356.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
76	DGCOP-AD-L-2-209-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,629,821.02	$1,629,821.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,629,821.02	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
77	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A D	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	$1,627,927.18	$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
78	DGCOP-AD-L-2-211-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 S/N, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,768,808.85	$1,768,808.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,768,808.85	100.00%	100.00%	
79	DGCOP-AD-L-2-212-19	LOCALES	A D	2 M ARQUITECTOS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID S/N, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,636,141.55	$1,636,141.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
80	DGCOP-AD-L-2-213-19	LOCALES	A D	VICKMAR CONSTRUMEX, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,245,853.28	$1,245,853.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
81	DGCOP-AD-L-2-214-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑOS INOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICÍA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,209,626.18	$1,209,626.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
82	DGCOP-AD-L-2-215-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,101,282.20	$1,101,282.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,101,282.20	100.00%	100.00%	
83	DGCOP-AD-L-2-216-19	LOCALES	A D	HERCOTA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,511,662.41	$1,511,662.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,511,662.41	100.00%	100.00%	
84	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A D	DMV INGENIEROS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,253,244.50	$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
85	DGCOP-AD-L-2-218-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO ACTOPAN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,208,154.58	$1,208,154.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,208,154.58	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
86	DGCOP-AD-L-2-219-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ MIXQUIC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO,	7-sep-19	28-sep-19	$1,108,222.75	$1,108,222.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
87	DGCOP-AD-L-2-220-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA 16 DE SEPTIEMBRE",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO,	5-sep-19	24-sep-19	$1,151,969.68	$1,151,969.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
88	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	A D	PROYECSA E INGENIEROS, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PERÚ 88 FCHCM ", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	$7,519,671.96	$7,519,671.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
89	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A D	EVA INGENIERÍA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	$1,639,635.52	$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
90	DGCOP-AD-L-2-228-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA COLINAS DEL SUR",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 36 S/N, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,420,750.83	$1,420,750.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,420,750.83	100.00%	100.00%	
91	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIEN METROS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,155,777.40	$1,155,777.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,155,777.40	100.00%	100.00%	
92	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO TIBER",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	10-sep-19	30-sep-19	$1,113,161.11	$1,113,161.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,113,161.11	100.00%	100.00%	
93	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHINAHUAC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,102,422.48	$1,102,422.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,102,422.48	100.00%	100.00%	
94	DGCOP-AD-L-2-233-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ISIDRO FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, S/N Y CALLE MONDOVIES, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-19	29-sep-19	$1,713,125.26	$1,713,125.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
95	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA COOAD, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-sep-19	1-oct-19	$1,792,818.99	$1,792,818.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
96	DGCOP-AD-L-2-237-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLAHAC, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	$1,863,500.95	$1,863,500.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
97	DGCOP-AD-L-2-245-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y AUDITORIAS ROMFRA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 37". UBICADO EN AV. VERACRUZ S/N, COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CP. 050000, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-19	23-oct-19	$826,363.97	$826,363.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$826,363.97	100.00%	100.00%	
98	DGCOP-AD-L-2-250-19	LOCALES	A D	JOSE ÁNGEL HERREJON	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-19	29-oct-19	$895,387.52	$895,387.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$895,387.52	100.00%	100.00%	
99	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	$1,840,891.41	$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
100	DGCOP-AD-L-2-253-19	LOCALES	A D	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACAXCO" , UBICADO EN CALLE PIATZIC S/N, COL. PALMAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-19	26-oct-19	$552,198.01	$552,198.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$552,198.01	100.00%	100.00%	
101	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	A D	HALLIB INGENIARÍA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$393,293.71	$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$393,293.71	100.00%	100.00%	
102	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	$816,197.63	$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$816,197.63	100.00%	100.00%	
103	DGCOP-AD-L-2-268-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-oct-19	23-oct-19	$1,184,111.74	$1,184,111.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
104	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	A D	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S A DE C V	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	$1,150,000.00	$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
105	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L P N	KANSA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE. FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUHTÉMOC NO 48, ESQ CALLEJÓN AYOMILCO, BAJO LA	28-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
106	DGCOP-AD-L-2-269-19	LOCALES	A D	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZATAPALAPA S/N COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,627,333.63	$1,627,333.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
107	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A D	ARQUICENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,167,326.97	$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
108	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	A D	INGNITIA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	26-oct-19	$1,134,208.91	$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
109	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,863,821.78	$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
110	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A D	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	$1,738,425.37	$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
111	DGCOP-AD-L-2-279-19	LOCALES	A D	GRUPO IVANCOT, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "FELIPE CARRILLO PUERTO" UBICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-oct-19	30-oct-19	$106,261.78	$106,261.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$106,261.78	100.00%	100.00%	
112	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-19	28-oct-19	$1,862,349.38	$1,862,349.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
113	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A D	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-19	2-nov-19	$1,405,974.62	$1,405,974.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
114	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L P N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.65	$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,530,153.77	100.00%	25.48%	
115	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L P N	MECANO INMOBILIARIA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.508 S/N, ESQ. 2 AV. 585, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RÍO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, 1563.92 M2, COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
116	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A D	VECTOR-MANTENIMIENTO A INMUEBLES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", ALCALDÍA CUAJIMALPA	9-oct-19	28-oct-19	$3,024,282.13	$3,024,282.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
117	DGCOP-AD-L-2-290-19	LOCALES	A D	DTSI, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-oct-19	4-nov-19	$1,219,897.74	$1,219,897.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
118	DGCOP-AD-L-2-291-19	LOCALES	A D	TRACTOGAS, ARRENDADORA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-19	13-nov-19	$780,135.87	$780,135.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$780,135.87	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
119	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A D	SIKPRO MIT MAURER, S A DE C V	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	$6,661,985.55	$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,333,907.32	100.00%	85.05%	
120	DGCOP-AD-L-2-293-19	LOCALES	A D	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S A DE C V	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. N° 13 "MATÍAS ROMERO", CADI 15 "JUAN DUQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO", CENDI "BENITO JUÁREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA N° 09", CENDI "MIGUEL HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-19	2-nov-19	$298,031.99	$298,031.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$298,031.99	100.00%	100.00%	
121	DGCOP-AD-L-2-294-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANDI" , UBICADO EN MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO,, C.P. 08930, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-19	12-nov-19	$824,775.09	$824,775.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$824,775.09	100.00%	100.00%	
122	DGCOP-AD-L-2-295.19	LOCALES	A D	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	$1,514,598.58	$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,514,598.58	100.00%	100.00%	
123	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A D	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,265,166.25	$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,265,166.25	100.00%	100.00%	
124	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTOIRA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,788,048.92	$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,788,048.92	100.00%	100.00%	
125	DGCOP-AD-L-2-299-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-oct-19	9-nov-19	$1,671,017.76	$1,671,017.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,671,017.76	100.00%	100.00%	
126	DGCOP-AD-L-2-300-19	LOCALES	A D	INGLOBUS INGENIERÍA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,840,880.92	$1,840,880.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
127	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCION ES TAANKUN S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA , EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,298,895.63	$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,298,895.63	100.00%	100.00%	
128	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A D	INYECTAL, S DE R L DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 08 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,820,442.20	$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,820,442.20	100.00%	100.00%	
129	DGCOP-AD-L-2-306-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, Y ANILLO PEROFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	11-nov-19	$1,176,091.46	$1,176,091.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
130	DGCOP-AD-L-2-307-19	LOCALES	A D	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	6-nov-19	$1,863,441.62	$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
131	DGCOP-AD-L-2-308-19	LOCALES	A D	2 M ARQUITECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,739,878.22	$1,739,878.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
132	DGCOP-AD-L-2-309-19	LOCALES	A D	JOSÉ ANGEL HERREJON CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,653.99	$1,857,653.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
133	DGCOP-AD-L-2-310-19	LOCALES	A D	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEPITO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,591.50	$1,857,591.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
134	DGCOP-AD-L-2-313-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 6, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	$1,373,287.85	$1,373,287.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
135	DGCOP-AD-L-2-314-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,098,804.76	$1,098,804.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
136	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A D	SURYA T793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,761,361.82	$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
137	DGCOP-AD-L-2-316-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,199,474.73	$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
138	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A D	SURYA T793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,796,015.55	$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
139	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$478,139.53	$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
140	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A D	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$997,938.89	100.00%	53.66%	
141	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A D	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,726.53	100.00%	59.49%	
142	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A D	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	$1,867,231.89	$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,993.17	100.00%	44.72%	
143	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A D	3R, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$865,958.86	100.00%	46.59%	
144	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A D	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,726.53	100.00%	59.49%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TERMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
145	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A D	DITAPSA CONSULTORES S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,863,177.99	$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,006,312.44	100.00%	54.01%	
146	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A D	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,005,598.90	100.00%	54.08%	
147	DGCOP-AD-L-2-336-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES),), "PILARES M.P.C. NUEVA ATZACOALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 S/N Y CALLE 317, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,858,633.04	$1,858,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
148	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A D	DISTRIBUIDORA CASTELLI S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	$1,534,361.50	$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$747,193.92	100.00%	48.70%	
149	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A D	OPERADORA PUMA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$1,269,911.10	$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
150	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A D	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$340,728.05	$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
151	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,854,190.76	$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
152	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$588,014.40	$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
153	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,196,687.40	$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$629,462.52	100.00%	52.60%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
154	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,806,661.15	$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$311,464.89	100.00%	17.24%	
155	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAIA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$965,539.78	$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
156	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	A D	IGNITA DESARROLLOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTA BOTEY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
157	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,847,558.99	$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
158	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A D	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	$1,417,619.20	$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$311,464.89	100.00%	17.24%	
159	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A D	HEKA CODESA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,856,633.04	100.00%	100.00%	
160	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A D	BYPCO, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$957,307.01	100.00%	52.66%	
161	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A D	BYPCO, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$981,027.16	100.00%	52.66%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
162	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	$487,026.56	$487,026.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$487,026.56	100.00%	100.00%	
163	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A D	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	$926,376.00	$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$542,948.97	100.00%	58.61%	
164	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A D	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	$889,095.29	$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$889,095.29	100.00%	100.00%	
165	DGCOP-AD-L-2-361-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	$1,857,466.88	$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,857,466.88	100.00%	100.00%	
166	DGCOP-IR-L-4-363-19	LOCALES	I R	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	$8,887,518.18	$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
167	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L P N	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	$13,559,166.14	$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,764,465.38	100.00%	27.76%	
168	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	I R	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	$8,109,488.09	$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
169	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN., III) CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	$44,794,147.46	$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
170	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L P N	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	$10,278,777.27	$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,863,410.58	100.00%	37.59%	
171	DGCOP-IR-L-2-394-19	LOCALES	A D	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	$4,699,118.56	$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,699,118.56	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
172	DGCOP-AD-L-2-396-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	$1,475,610.58	$1,475,610.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
173	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,804,385.30	$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
174	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
175	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,862,445.64	$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
176	DGCOP-LPN-L-4-418-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
177	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,705.67	100.00%	44.91%	
178	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$929,000.92	100.00%	49.98%	
179	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,182.09	$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
180	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-19	20-ene-19	$1,734,036.35	$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
181	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,186,638.10	$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
182	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,398.40	$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
183	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	A D	REACTOR INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-19	31-dic-19	$1,684,229.10	$1,684,229.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$219,148.36	100.00%	13.01%	
184	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A D	KAINSA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	$6,180,255.83	$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
185	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,704,592.95	100.00%	100.00%	
186	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
187	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L P N	SUADCO, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
188	DGCOP-AD-L-2-364-19	LOCALES	A D	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,137,001.24	$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$909,600.98	100.00%	80.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,128,509,196.30	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
33,028,972.32	303,218,125.20	90.62%	42.91%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

L 00 0100

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	87	0	3	0	87	0	87	0
TOTAL	**87**	**0**	**3**	**0**	**87**	**0**	**87**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0101

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada Mèxico Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							**39,945,149.78**	**7,374,202.36**						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.03	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$14,195,805.65 $11,983,544.26 $2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	$ 39,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Linea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			**35,664,886.07**	**35,664,886.07**							**10,699,465.82**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Linea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Terminación anticipada SE OTORGO ANTICIPO
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Linea 1 del Metrobús.				**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							**13,175,921.12**	**0.00**						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Linea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	693,469.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	77.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	Obra en proceso de terminación
				Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Linea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopia "Ampliación hasta hospital XOCO"				**3,352,290,324.64**	**439,426,122.64**						**117,977,233.75**	**439,426,122.64**	**0.00**						
4	SOS/DGPE/3/LPN/PPS /DP/SPE/1036/10/10	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Linea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopia "Ampliación hasta hospital XOCO"	17/02/2010	31/12/2019	3,352,290,324.64	439,426,122.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	01/01/2020	15/11/2020	117,977,233.75	439,426,122.64	$ -	100% 25.08	100% 25.50	Obra en Proceso Contrato Multianual		X	Mantenimiento Ampliación Mediante Convenio Modificatorio, se ampliaron los servicios y el Monto del PPS. Por ser proyecto Multianual, en el próximo informe ya no se incluirá en este ejercicio
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldia de Iztapalapa.				**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							**0.00**	**0.00**						
5	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldia de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.				**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							**987,743.06**	**0.00**						
6	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACION RESTRINGIDA	Consultoria Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 987,743.06	$ -	33.53%	22.98%	Servicios en proceso de Terminación Anticipada		X	Servicios en proceso. Se realizara terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra.
				Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)				**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**1,014,776.13**	**0.00**						
7	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fabrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	1,014,776.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldia Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**49,973,474.90**							**14,199,996.16**	**0.00**						
8	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldia Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	3.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 14,199,996.16	$ -	55.95%	28.42%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual, para el siguiente informe ya no se incluirá en este ejercicio.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldias, siendo en la Alcaldia Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D			**9,932,413.10**	**9,932,413.10**							**9,932,238.19**	**0.00**						
9	DGCOP-IR-L-2-066-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	INVITACION RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldias, siendo en la Alcaldia Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de Gonzalez" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,413.10	174.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 13/12/2019	0.00	$ 9,932,238.19	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion

0102

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							**39,945,149.78**	**7,374,202.36**						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.03	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$14,195,805.65 $11,983,544.26 $2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	$ 39,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Linea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			**35,664,886.07**	**35,664,886.07**							**10,699,465.82**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Linea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes.	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Terminación anticipada SE OTORGO ANTICIPO
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Linea 1 del Metrobús.				**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							**13,175,921.12**	**0.00**						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Linea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	693,469.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	77.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	Obra en proceso de terminación
				Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Linea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopia "Ampliación hasta hospital XOCO"				**3,352,290,324.64**	**321,448,888.89**						**117,977,233.75**	**439,426,122.64**	**0.00**						
4	SOS/DGPE/3/LPN/PPS /DP/SPE/1036/10/10	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Linea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopia "Ampliación hasta hospital XOCO"	17/02/2010	31/12/2019	3,352,290,324.64	321,448,888.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00	01/01/2020	15/11/2020	117,977,233.75	439,426,122.64	$ -	100.00%	100.00%	Obra en Proceso Contrato Multianual		X	Mantenimiento Ampliación Mediante Convenio Modificatorio, se ampliaron los servicios y el Monto del PPS. Por ser proyecto Multianual, en el próximo informe ya no se incluirá en este ejercicio.
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							**0.00**	**0.00**						
5	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.				**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							**987,743.06**	**0.00**						
6	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 987,743.06	$ -	33.53%	22.98%	Servicios en proceso de Terminación Anticipada		X	Servicios en proceso. Se realizara terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra.
				Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)				**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**1,014,776.13**	**0.00**						
7	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	1,014,776.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**49,973,474.90**							**14,199,996.16**	**0.00**						
8	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	3.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 14,199,996.16	$ -	55.95%	28.42%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual, para el siguiente informe ya no se incluirá en este ejercicio.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D			**9,932,413.10**	**9,932,413.10**							**9,932,238.19**	**0.00**						
9	DGCOP-IR-L-2-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	INVITACION RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,413.10	174.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 13/12/2019	0.00	$ 9,932,238.19	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

0103

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"			**9,809,775.84**	**9,809,775.84**							**9,909,691.18**	**0.00**						
10	DGCOP-LPN-L-2-084-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada ICTINO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Medero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	427,711.57	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23-10-2019 30/11/2019	527,828.91	$ 9,909,691.18	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.			**10,508,620.40**	**10,508,620.40**							**6,135,360.85**	**0.00**						
11	DGCOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	4,373,259.55	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	10/10/2019 02/11/2019	01/11/2019 30/11/2019	0.00	$ 6,135,360.85	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R			**8,675,293.58**	**8,675,293.58**							**9,405,909.79**	**0.00**						
12	DGCOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	1.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	730,618.11	$ 9,405,909.79	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.			**18,499,722.54**	**18,499,722.54**							**18,093,295.18**	**0.00**						
13	DGCOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Betancourt S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C	16/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	406,427.36	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	14/10/2019 05/11/2019	04/11/2019 30/11/3019	0.00	$ 18,093,295.18	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.			**7,804,644.69**	**7,804,644.69**							**7,804,609.91**	**0.00**						
14	DGCOP-IR-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	34.78	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	28/10/2019	19/11/2019	0.00	$ 7,804,609.91	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.			**12,531,308.41**	**12,531,308.41**							**12,471,838.57**	**0.00**						
15	DGCOP-AD-L-1-116-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS		Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.	16/07/2019	13/10/2019	12,531,308.41	12,531,308.41	59,469.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,471,838.57	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.			**19,992,113.15**	**19,992,113.15**							**19,823,906.43**	**0.00**						
		FISCALES			Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de						ANTICIPO	$0.00								Pendiente de			

0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
16	DGCOP-AD-L-4-156-19	TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	CREDA, S. A. de C. V.	béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.	19/08/2019	31/12/2019	19,992,113.15	19,992,113.15	168,206.72	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 19,823,906.43	$ -	100.00%	100.00%	programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías enla Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México			**12,026,908.47**	**12,026,908.47**							**11,786,255.95**	**0.00**						
17	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	240,652.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,786,255.95	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Eidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.			**19,315,990.79**	**19,315,990.79**							**19,314,805.04**	**0.00**						
18	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.			**13,909,818.66**	**13,909,818.66**							**13,897,043.60**	**0.00**						
19	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,897,043.60	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa			**296,831.47**	**296,831.47**								**296,831.47**	**0.00**						
20	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACION DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados		X	En proceso de recepción de los Servicios y cierre administrativo
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldias de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frias" con CCT 09DPR3073A.			**6,312,327.94**	**6,312,327.94**							**5,869,290.77**	**0.00**						
21	DGCOP-AD-L-1-243-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frias" con CCT 09DPR3073A	23/09/2019	21/12/2019	6,312,327.94	6,312,327.94	443,037.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,869,290.77	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldias, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.			**5,579,513.88**	**5,579,513.88**							**5,507,229.26**	**0.00**						
22	DGCOP-AD-L-1-184-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Provedora CONDADO, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.88	5,579,513.88	72,284.62	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,507,229.26	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentin Gómez Farias", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			**9,291,255.57**	**9,291,255.57**							**9,291,228.06**	**0.00**						
23	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	ICARSO y Asiciados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentin Gómez Farias", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.			**7,472,529.10**	**7,472,529.10**							**5,221,324.72**	**1,753,541.52**						

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
24	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas. Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojaz", con CCT 09DPR4156Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	497,662.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,221,324.72	$ 1,753,541.52	95.00%	69.87%	En proceso de terminación trabajos faltantes		X	Se tramitaron en tiempo y forma las estimaciones pero no fueron pagadas.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O			**4,918,958.04**	**4,918,958.04**								**4,918,194.92**	**0.00**					
25	DGCOP-LPN-L-1-226-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Ingeniería Bauen, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O.	03/09/2019	01/12/2019	4,918,958.04	4,918,958.04	763.12	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 4,918,194.92	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.			**7,374,172.93**	**7,374,172.93**								**8,869,188.88**	**0.00**					
26	DGCOP-LPN-L-1-180-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.	22/08/2019	19/11/2019	7,374,172.93	7,374,172.93	0.79	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	20/11/2019	11/12/2019	1,495,016.74	$ 8,869,188.88	$ -	97.67%	77.39%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			**10,610,983.92**	**10,610,983.92**								**9,809,885.68**	**0.00**					
27	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	801,098.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,809,885.68	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.			**2,880,944.15**	**2,880,944.15**								**2,879,274.54**	**0.00**					
28	DGCOP-LPN-L-1-199-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TOPA Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.	30/08/2019	27/11/2019	2,880,944.15	2,880,944.15	1,669.61	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,879,274.54	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.			**9,504,811.32**	**9,504,811.32**								**9,504,809.26**	**0.00**					
29	DGCOP-LPN-L-1-241-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.	11/09/2019	09/12/2019	9,504,811.32	9,504,811.32	2.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,504,809.26	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.			**11,607,629.25**	**11,607,629.25**								**11,605,921.32**	**0.00**					
30	DGCOP-LPN-L-1-246-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.	13/09/2019	11/12/2019	11,607,629.25	11,607,629.25	1,707.93	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,605,921.32	$ -	0.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.			**10,360,125.66**	**10,360,125.66**								**6,387,275.74**	**0.00**					
31	DGCOP-AD-L-1-244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COBE Construcciones Betancourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	3,972,849.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,387,275.74	$ -	79.53%	61.65%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.			**4,018,321.36**	**4,018,321.36**								**4,018,321.36**	**0.00**					
				Planeación, Diseño y	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional					ANTICIPO	$0.00								Pendiente de			

0106

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
32	DGCOP-IR-L-4-054-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.	11/06/2019	08/09/2019	4,018,321.36	4,018,321.36	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	4,018,321.36	$ -	100.00%	100.00%	programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.			**142,562,381.07**	**57,024,952.43**							**57,023,504.02**	**0.00**						
33	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$17,107,485.73 $17,107,485.73 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 57,023,504.02	$ -	42.00%	40.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual. Para el siguiente informe ya no se incluirá en este ejercicio.
				Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.			**8,864,222.86**	**8,864,220.86**							**8,793,521.28**	**0.00**						
34	DGCOP-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Racs, S. A. de C. V.	Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	70,699.58	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	8,793,521.28	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.			**14,198,047.31**	**14,198,047.31**							**14,198,046.55**	**0.00**						
35	DGCOP-LPN-L-1-320-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.	15/10/2019	31/12/2019	14,198,047.31	14,198,047.31	0.76	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	14,198,046.55	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.			**5,355,400.65**	**5,355,400.65**							**5,355,399.91**	**0.00**						
36	DGCOP-LPN-L-1-239-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Constructores y Supervisores Zenith, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.	10/09/2019	08/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.74	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	5,355,399.91	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Diaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			**26,263,092.39**	**26,263,092.39**							**23,815,833.56**	**0.00**						
37	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Diaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 23,815,833.56	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martinez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramirez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			**21,667,208.47**	**21,667,208.47**							**21,667,207.32**	**0.00**						
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr.						ANTICIPO	$0.00											

0107

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
38	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105L; Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".				**12,000,000.00**	**12,000,000.00**							**11,999,999.71**	**0.00**						
39	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,999,999.71	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de Méico, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			**19,247,713.73**	**19,247,713.73**							**19,229,589.12**	**0.00**						
40	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de Méico, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Alvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			**1,799,828.91**	**1,799,828.91**							**1,799,827.13**	**0.00**						
41	DGCOP-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Alvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	1.78	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,827.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
			Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Héroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo ésts: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Victor Maria Flores" con CCT 09DPR2538J".			**1,821,200.00**	**1,821,200.00**							**1,821,200.00**	**0.00**						
42	DGCOP-AD-L-3-236-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CATOMSI CONSTRUYE, S. A. DE C. V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Héroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo ésts: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primana "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Victor Maria Flores" con CCT 09DPR2538J".	17/09/2019	31/12/2019	1,821,200.00	1,821,200.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,821,200.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
										AMORTIZADO	$0.00											
										POR AMORTIZAR	$0.00											
			Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			**1,799,852.64**	**1,799,852.64**							**1,799,850.85**	**0.00**						
43	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
										AMORTIZADO	$0.00											
										POR AMORTIZAR	$0.00											
			Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernandez, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martinez, clave 09DPR0105I, Juan Ramirez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			**1,799,125.98**	**1,799,125.98**							**1,799,125.62**	**0.00**						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
44	DGCOP-AD-L-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866O, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactlóyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,125.62	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".			**1,799,083.17**	**1,799,083.17**							**1,799,081.40**	**0.00**						
45	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la lacaldía Tláhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.			**17,471,128.02**	**17,471,128.02**							**17,471,127.72**	**0.00**						
46	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Zoan Conatrucción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la lacaldía Tláhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.30	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	17,471,127.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			**16,903,986.20**	**16,903,986.20**							**16,903,955.00**	**0.00**						
47	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	15/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	31.20	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,903,955.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

0110

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Rrimaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			**16,572,538.05**	**16,572,538.05**							**16,572,534.88**	**0.00**						
48	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Rrimaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,572,534.88	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			**14,214,676.89**	**14,214,676.89**							**12,942,737.12**	**0.00**						
49	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,942,737.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".			**8,133,283.00**	**8,133,283.00**							**6,616,655.08**	**0.00**						
50	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,627.92	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,616,655.08	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".			**12,634,473.31**	**12,634,473.31**							**3,487,080.00**	**0.00**						
51	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,630,871.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".			**14,018,480.64**	**14,018,480.64**							**14,018,256.64**	**0.00**						
52	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,018,256.64	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			**9,879,614.29**	**9,879,614.29**							**3,729,897.64**	**0.00**						
53	DGCOP-LPN -L-1-366-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,729,897.64	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			**1,791,339.49**	**1,791,339.49**							**1,791,339.49**	**0.00**						
54	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			**1,798,883.92**	**1,798,883.92**							**1,798,882.14**	**0.00**						
55	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Orense, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	1.78	ANTICIPO AMORTIZADO <	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,798,882.14	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			**1,789,277.67**	**1,789,277.67**							**1,789,277.51**	**0.00**						
56	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,789,277.51	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.			**1,860,918.96**	**1,860,918.96**							**1,485,270.96**	**0.00**						
57	DGCOP-AD-L-5-257-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vega García Construcciones, S. A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	01/10/2019	31/12/2019	1,860,918.96	1,860,918.96	375,648.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,485,270.96	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			**12,919,777.47**	**12,919,777.47**							**0.00**	**0.00**						
58	DGCOP-IR-L-4-430-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACION RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	25.00%	0.00%	Terminación anticipada.		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
			C. V.	la línea 1 del Metrobús.						POR AMORTIZAR	$0.00											terminación anticipada
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.			**1,684,229.10**	**1,684,229.10**							**1,684,229.10**	**0.00**						
59	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,684,229.10	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Reconstrucción en Escuelas de Eduacación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.			**21,998,496.02**	**21,998,496.02**							**21,062,002.84**	**0.00**						
60	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Eduacación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 21,062,002.84	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.			**1,546,475.83**	**1,546,475.83**							**1,546,475.83**	**0.00**						
61	DGCOP-AD-L-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,546,475.83	0.00	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento d elas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.			**12,770,194.44**	**12,770,194.44**							**12,693,047.12**	**0.00**						
62	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,693,047.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.			**1,576,044.40**	**1,576,044.40**							**1,576,044.40**	**0.00**						
63	DGCOP-AD-L-5-413-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.	27/10/2019	31/12/2019	1,576,044.40	1,576,044.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,576,044.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).			**1,150,000.00**	**1,150,000.00**							**1,150,000.00**	**0.00**						
64	DGCOP-AD-L-3-188-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).	15/10/2019	30/12/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,150,000.00	$ -	100.00%	100.00%	23-mar-20		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA			**4,380,607.02**	**4,380,607.02**							**1,736,908.60**	**0.00**						
65	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,736,908.60	$ -	56.64%	39.65%	Servicios en proceso, contrato multianual		X	Servicios en proceso, contrato multianual Para el siguiente informe ya no se incluirá en este ejercicio.
				CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)			**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**1,014,776.13**	**0.00**						
66	DGCOP-AD-L-5-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,014,776.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			**18,041,401.27**	**18,041,401.27**							**18,041,397.64**	**0.00**						
67	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,041,397.64	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES			**1,650,169.56**	**1,650,169.56**							**1,650,169.56**	**0.00**						
68	DGCOP-AD-L-5-401-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.56	1,650,169.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,650,169.56	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.			**1,668,047.31**	**1,668,047.31**							**1,668,047.31**	**0.00**						
69	DGCOP-AD-L-5-412-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,668,047.31	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			**18,325,925.04**	**18,325,925.04**							**18,282,460.72**	**0.00**						
70	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,282,460.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			**14,658,611.07**	**14,658,611.07**							**14,359,159.76**	**0.00**						
71	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY",	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	0.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
				SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA". ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)						POR AMORTIZAR	$0.00											
			REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**13,379,486.40**	**0.00**						
72	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN				**1,281,440.55**	**1,281,440.55**							**1,281,440.55**	**0.00**						
73	DGCOP-AD-L-5-408-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,281,440.55	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.				**1,609,564.44**	**1,609,564.44**							**1,609,564.44**	**0.00**						
74	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,609,564.44	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"				**1,862,100.00**	**1,862,100.00**							**1,862,100.00**	**0.00**						
75	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,862,100.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.				**1,860,000.00**	**1,860,000.00**							**1,859,999.90**	**0.00**						
76	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.	26/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,859,999.90	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.				**1,398,176.71**	**1,398,176.71**							**1,398,176.71**	**0.00**						
77	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollos Integrales, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,398,176.71	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.				**1,442,601.31**	**1,442,601.31**							**1,442,601.31**	**0.00**						
78	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,442,601.31	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"			**1,423,435.11**	**1,423,435.11**							**1,423,435.11**	**0.00**						
79	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	26/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,423,435.11	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"			**1,559,813.83**	**1,559,813.83**							**1,559,813.82**	**0.00**						
80	DGCOP-AD-L-5-404-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"	26/10/2019	31/12/2019	1,559,813.83	1,559,813.83	0.01	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,559,813.82	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI			**1,685,566.34**	**1,685,566.34**							**1,685,566.34**	**0.00**						
81	DGCOP-AD-L-5-414-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI	26/10/2019	31/12/2019	1,685,566.34	1,685,566.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,685,566.34	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.			**1,556,881.62**	**1,556,881.62**							**1,556,881.62**	**0.00**						
82	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,556,881.62	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN"			**1,873,507.17**	**1,873,507.17**							**1,864,120.00**	**0.00**						
83	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN"	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	9,387.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,864,120.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			**4,718,444.86**	**4,718,444.86**							**3,782,693.11**	**0.00**						
84	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,782,693.11	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO			**1,801,519.61**	**1,801,519.61**							**1,801,477.70**	**0.00**						
85	DGCOP-AD-L-390-19	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	26/10/2019	31/12/2019	1,801,519.61	1,801,519.61	41.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,801,477.70	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			**13,327,605.52**	**13,327,605.52**							**13,093,471.00**	**0.00**						
86	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainsa S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,093,471.00	$ -	98.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepcion

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.				**148,145.46**	**148,145.46**							**0.00**	**0.00**						
87	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción. Diseño y Supervisión, S. A. de C. V	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								4,396,571,755.55	**1,280,192,888.92**	**30,089,895.43**		**$42,002,757.20**				**1,157,977,653.05**	**9,127,743.88**						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
4,396,571,755.55	1,280,192,888.92	30,089,895.43	ANTICIPO	42,002,757.20
			AMORTIZADO	29,091,029.99
			POR AMORTIZAR	12,911,727.21

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,157,977,653.05	9,127,743.88	92.73%	90.22%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel.: 5764 - 1956 Ext. 221

0117

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 der abril de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	27	0	0	0	27	0	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	0	10	0	10	0
TOTAL	27	1	0	0	28	0	28	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2019 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**368,938,378.84**	**328,938,378.84**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	6.33%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**368,938,378.84**	**328,938,378.84**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
368,938,378.84		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
0.00	**0.00**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0121

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de abril de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**0.00**					**476,487,074.98**	**271,467,948.22**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 90,304,027.10 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**883,870,306.93**	**0.00**					**0.00**	**207,251,594.53**	**608,479.00**			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	21,982,096.16	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
5	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	39,995,195.02	0.00	17.17%	10.84%	Trabajos en proceso de ejecución.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0122

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	27	0	0	0	27	0	27	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUHTÉMOC NO.48, ESQ.CALLEJÓN AXOMULCO BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N	26-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
2	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.65	$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,530,153.77	100.00%	25.48%	
3	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE. AV.608 S/N, ESQ. 2 AV. 555, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, ESQ.22 M3, COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
4	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$478,139.53	$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	28-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$997,938.89	100.00%	53.66%	
6	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,728.53	100.00%	59.49%	
7	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	$1,867,231.89	$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,993.17	100.00%	44.72%	
8	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	28-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$865,958.86	100.00%	46.59%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
9	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A D	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,726.53	100.00%	59.49%	
10	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A D	DITAPSA CONSULTORES S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,863,177.99	$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,006,312.44	100.00%	54.01%	
11	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A D	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,005,598.90	100.00%	54.06%	
12	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$588,014.40	$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
13	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,196,687.40	$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$629,462.52	100.00%	52.60%	
14	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A D	BYPCO, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$957,307.01	100.00%	52.66%	
15	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A D	BYPCO, S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$981,027.16	100.00%	52.66%	
16	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,804,385.30	$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
17	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,862,445.64	$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
19	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
20	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,705.67	100.00%	44.91%	
21	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$929,000.92	100.00%	49.98%	
22	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,182.09	$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,186,638.10	$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
24	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,398.40	$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
25	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
26	DGCOP-AD-L-2-428-19	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO, BICADO EN NORMANDÍA Y ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COL. IZTAPALAPA	18-oct-19	25-ene-20	$553,643.71	$553,643.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$553,643.71	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
202,537,079.02	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	14,783,912.37	81.48%	24.09%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	0	10	0	10	0
TOTAL	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**35,773,474.90**							**0.00**	**0.00**						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/08/2019	16/04/2020	49,973,474.90	35,773,474.90		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		EN PROCESO		0.00	$ -	$ -	55.95%	0.00%			X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**142,562,381.07**	**85,537,428.64**							**0.00**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	85,537,428.64		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	42.00%	0.00%			X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.				**2,628,364.21**	**2,628,364.21**							**0.00**	**0.00**						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	31/10/2019	09/08/2020	2,628,364.21	2,628,364.21		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	56.64%	0.00%			X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía y su Ampliación de la Estación Etiopía a Hospital General Xoco				**3,259,461,677.86**	**248,444,444.00**							**0.00**	**0.00**						
4	SOS/DGPE/3/LPN/PPS/DP/SPE/1036/10/10	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía y su Ampliación de la Estación Etiopía a Hospital General Xoco		15/11/2020	3,259,461,677.86	248,444,444.00		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	25.08%	0.00%			X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2010-2020
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							**0.00**	**0.00**						
5	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DGCOP-AD-L-1-004-20	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	20/04/2020	18/06/2020	47,319,352.17	47,319,352.17		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	0.00	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
				Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**1,854,241.75**	**1,854,241.75**							**0.00**	**0.00**						
6	DGCOP-AD-L-3-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
				Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.				**545,561.99**	**545,561.99**														
7	DGCOP-AD-L-1-002-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción	Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.	20/04/2020	03/08/2020	545,561.99	545,561.99		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
				Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc				**1,854,582.96**	**1,854,582.96**														
8	DGCOP-AD-L-1-005-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Distribuidora SAN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,854,582.96	1,854,582.96		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
				Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.				**1,858,827.93**	**1,858,827.93**														
9	DGCOP-AD-L-1-003-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Proveedora Condado, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,858,827.93	1,858,827.93		ANTICIPO $0.00 AMORTIZADO $0.00 POR AMORTIZAR $0.00		-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO				**699,999.97**	**699,999.97**														
					PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE						ANTICIPO $0.00												

0129

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
10	DGCOP-AD-L-3-017-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO. CIUDAD DE MEXICO	20/04/2020	17/05/2020	699,999.97	699,999.97		AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%			X	EN PROCESO
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								3,508,758,464.81	426,516,278.52	0.00		$0.00				0.00	0.00						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
3,508,758,464.81	426,516,278.52	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	16.60%	0.00%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel. 5724 – 4418 Ext. 220

0130

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2020

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECCIÓN GENRAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA
SUPLENTES	ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR ING. ARQ. NAVIL ELIZABETH REYNA COLIN ING. ANDRÉS SÁNCHEZ PACHECO
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO	ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ
ASESOR	
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADO	LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA