GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

1. **Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2021**
4. **Seguimiento de Acuerdos**
5. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
   - **5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
   - **5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021**
   - **5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
   - **5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
   - **5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
   - **5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
   - **5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
   - **5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
   - **5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
   - **5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
   - **5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
6. **Asuntos Generales**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2021

ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de mayo del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitado: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. ----------

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Quinta Sesión Ordinaria 2021, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; en contra ninguno, abstención ninguna se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, en contra ninguno, abstención ninguna, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. ----------

4. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 04-04/2021** acerca de la

aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de abril de 2021. En ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 04-05/2021** referente a la Instalación, Movimientos y Desinstalación de Andamio Multidireccional Estructural para la Restauración del Fuste de la Columna de la Independencia (Ángel), ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El Pleno por unanimidad dictaminó opinión favorable para la formalización del contrato, mediante el procedimiento de adjudicación directa, en apego al fundamento legal y términos ya señalados, en la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de abril de 2021. Cabe mencionar que se atendieron todas las observaciones emitidas por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de abril de 2021, se indica que se realizaron 4 contrataciones por Adjudicación Directa; informa que se realizaron 4 contrataciones por Invitación a cuando menos tres personas; así como también la realización de 10 contrataciones por Licitación Públicas, algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el informe correspondiente al mes de abril, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. --

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de abril de 2021, sin haber objeción somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. ----------

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** propone al Pleno del Subcomité, solo mencionar los ejercicios que presentaron algún movimiento con corte al 30 de abril de 2021. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. ----------

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** observa respecto a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, no percibo que se refleje el avance físico y financiero de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", respecto a los contratos del 2019, 2020 y 2021, sería conveniente que los reportes se homologaran con las demás Direcciones de Construcción; en relación con la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", presentan un avance financiero mayor al físico, al parecer existe un error, lo anterior para que sea revisado, no puede ser que el avance financiero sea mayor al físico también de los ejercicios 2019 y 2020, para que se corrijan por favor. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta que serán corregidos y en el caso de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", se homologara el formato con las otras Direcciones de Construcción. ----------

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** da las gracias. ----------

6. Asuntos Generales. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los oficios referentes a las observaciones emitidas en la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, respecto a la Justificación de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", referente al Caso DCOP"B"/01/2021; atendiendo lo observado por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios. ----------

pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. ----------

El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz menciona que se intervendrá un puente peatonal, ubicado en la lateral Sur del Viaducto Río de la Piedad, debido a que en la losa de la pasarela existe un agrietamiento longitudinal en toda su sección, producto de las deformaciones excesivas en dicho elemento. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** conmina al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, traer el alcance una vez que se haya realizado la acción. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no existir más participaciones cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que concluya la Sesión. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 13:22 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
05-06/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS.	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 27 de mayo de 2021.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021

Ç

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-013-2021	DGCOP-AD-L-2-050-21	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	$ 1,244,288.48	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		6/5/2021	25/5/2021
B	OPAD-DCOB-L-014-2021	DGCOP-AD-L-5-056-21	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES, QUE CONECTAN, LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE MOCTEZUMA, LA CALLE TETENCO CON LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE SANTA CRUZ CON LA CALLE MOCTEZUMA, COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL TOPILEJO, UBICADOS EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 454,973.27	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X	20/5/2021	16/12/2021
B	OPAD-DCOB-L-015-2021	DGCOP-AD-L-1-057-21	INSTALACIÓN, MOVIMIENTOS Y DESINSTALACIÓN DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL FUSTE DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA (ÁNGEL).	$ 2,332,339.76	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACÁN, S.A. DE C.V.	X		7/5/2021	9/9/2021

- 000 0011

C	OPAD-DCOC-L-016-2021	DGCOP-AD-L-5-060-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 2) "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N°. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 4) "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA; CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.",	$ 922,854.20	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X	31/5/2021	26/12/2021

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FIANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE OBRAS PUBLICAS

0012

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-013-2021	DGCOP-IR-L-5-048-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GA-01"; 1) "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 3) "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 4) "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 5) "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA; CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$1,488,869.16	GRUPO DE DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.		X	05-may-21	31-dic-21
D	OPIR-DCOD-L-014-2021	DGCOP-IR-L-1-047-21	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ NO. 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$3,804,902.56	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	X		05-may-21	02-ago-21
C	OPIR-DCOC-L-015-2021	DGCOP-IR-L-1-051-21	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y /O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI": "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETATAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA" UBICADO EN AV. ING. EDUARDO MOLINA 1122, COLONIA VASCO DE QUIROGA ; 3) "CENDI SANTA ROSA" UBICADO EN CALLE 26-A S/N, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 07620, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$3,649,759.09	MAQDEX, S.A. DE C.V.	X		06-may-21	03-ago-21
C	OPIR-DCOC-L-016-2021	DGCOP-IR-L-1-049-21	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y /O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI": "CENDI C-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO" UBICADO EN CALLE 55 S/N, COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09290, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 2) "CENDI SIFÓN" UBICADO EN AV. DEL ROSAL S/N, COLONIA MAGDALENA ATLAZOLPA, C.P. 09410, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 3) "CENDI AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER" UBICADO EN AV. BENITO JUÁREZ NO. 48, COLONIA PROGRESISTA, C.P. 09240, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 4) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO", UBICADO EN CALLE 55 S/N (INTERIOR DEL MERCADO), COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09290, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 5) "CENDI MALINALXÓCHITL" UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. 10, COLONIA BARRIO SAN MATEO, C.P. 13040, ALCALDÍA TLÁHUAC; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$6,335,962.69	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	X		06-may-21	03-ago-21

033 0013

C	OPIR-DCOC-L-017-2021	DGCOP-IR-L-1-052-21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02020; 2) "LUNA BENITA GALEANA" UBICADA EN EJE 5 SUR RAMOS MILLÁN 95, COLONIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03440; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$6,197,943.31	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	X		10-may-21	07-ago-21
B	OPIR-DCOB-L-018-2021	DGCOP-IR-L-1-053-21	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA "ÁNGEL".	$5,667,660.24	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	X		10-may-21	09-sep-21

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FIANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	909005989-DGCOP-L-027-2021	DGCOP-LPN-L-1-045-21	TERCERA ETAPA DEL MERCADO MERCED CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BANQUETÓN", EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 7,552,252.53	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	X		05-may	03-dic
C	909005989-DGCOP-L-028-2021	DGCOP-LPN-L-1-054-21	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N°.401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 14,898,801.57	AD OPUS, S.A. DE C.V.	X		13-may	09-oct
C	909005989-DGCOP-L-029-2021	DGCOP-LPN-L-1-055-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 15,599,999.77	LUXCON, S.A. DE C.V.	X		13-may	09-oct
C	909005989-DGCOP-L-030-2021	****	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA NATIVITAS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ -	DESIERTO	X		25-may	21-oct

- 003 0015

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-031-2021	DGCOP-LPN-L-4-058-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ NO. 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ 19,443,360.94	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	X		26-may	23-ago
C	909005989-DGCOP-L-032-2021	****	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2DA. ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	$ -	DESIERTO	X		27-may	24-ago
A	909005989-DGCOP-L-033-2021	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XICALCO, UBICADO EN CALLE AXOXCOTLE ESQ. 5 DE FEBRERO, COL. SAN MIGUEL XICALCO, C.P. 14400, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,985,924.91	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		02-jun	01-dic

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FIANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MAYO DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	414,725,167.34	368,890,070.97	878,653,162.00
07C001	221049K005	15O210	61512179	O19ML0007	0.00	203,300,000.00	200,000,000.00	87,395,986.71	198,094,895.22
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	10,199,836.36	6,356,314.49	75,554,968.29
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	30,000,000.00	14,219,886.39	14,219,886.39	27,035,031.34
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	490,432.00	100,625.53	100,625.53	399,953.88
07C001	356024E042	25M305	61512179	O20ML0019	0.00	10,425,063.59	10,425,063.59	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OI10	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	12,000,000.00	411,425.52	411,425.52	731,636.15
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	57,000,000.00	5,742,683.68	5,742,683.68	37,034,742.84
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	128,147,550.16	10,640,955.85	10,640,955.83	70,443,245.36
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	39,440,000.00	10,973,657.11	10,973,657.11	36,015,533.45
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	7,000,000.00	967,232.96	967,232.96	2,105,465.32
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	40,000,000.00	11,439,657.67	11,439,657.67	32,838,734.39
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0039	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	20,230,031.36	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0042	987,665.00	987,665.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	19,012,335.00	587,409.63	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OB10	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	30,100,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OI10	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OB10	61512100	O21NR0290	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0291	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61212100	O21NR0325	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR0326	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	231087K001	15OI10	61212187	O21NR0327	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR0501	0.00	200,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25M205	61212100	O21NR0502	0.00	113,469,552.36	56,734,776.18	15,087,783.51	113,469,552.36
07C001	343024K010	15O210	61512100	O21NR0529	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	343024K010	15OB10	61512100	O21NR0529	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61512100	O21NR0529	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0531	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212100	O21NR0542	0.00	21,852,449.84	13,774,628.24	0.00	0.00
					2,368,427,367.00	**2,637,952,014.31**	**785,943,006.05**	**532,226,280.37**	**1,472,376,920.60**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

2 003 0021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

- 09 0022

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de mayo de 2021

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo				**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,421,515.27 $677,161.65 $744,353.62	N/A	N/A	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA,** PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
				SUBTOTAL				**8,401,745.56**	**-**					**-**	**3,420,035.96**	**-**			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$404,952.82 $404,952.82 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.**
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.58	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$827,991.56 $827,991.56 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$8,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.**
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas. Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$504,860.65 $504,860.65 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
				SUBTOTAL				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL				**25,779,795.82**	**$0.00**					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	$0.00	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

0123

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

0124

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte: Al 31 de mayo de 2021

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	2,465,863.43 0.00 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDÍCA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO Nº GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	592,151.26 0.00 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	535,014.31 73,109.18 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	535,014.31 414,577.78 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZ	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZ	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaria de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.** PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**172,370,342.35**	**7,427,106.73**	**0.00**					**6,585,981.21**	**7,408,159.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	**0.00**	100.00%	99.74%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

- 300 0023

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0031

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU S A DE C V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	**0.00**	100%	94.58%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0003 0032

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

SOBSE

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 6), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,666.17	$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$7,887,070.84	$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	**4**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construccion de Obras Públicas "A2"

0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoria por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	**0.00**
7,598,718.20		**0.00**	AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,796,394.64	**0.00**	100.00%	95.04%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0133

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA II"	25-jun-15	31-dic-15	$64,351,497.20	$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$64,023,848.68	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,583.68	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	GH CONSTRUCCIONES ULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,996,798.33	$9,996,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,364.00	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0040

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**24**	**1**	**0**	**14**	**11**	**0**	**25**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOSREPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

- 000 0042

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
TOTAL	**13**	**1**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de Paneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor nuevo y antiguo Palacio Virreinal	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,042,760.88**	**8,243,401.78**	**0.00**					**0.00**	**7,861,869.88**	**0.00**			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS **Recepcionado el 31-01-2017.**
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la casa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07989, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**			
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				**15,348,024.56**	**15,348,024.56**	**0.00**					**0.00**	**14,878,717.96**	**0.00**			
6	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
7	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				**50,793,653.53**	**50,793,653.53**	**0.00**					**0.00**	**49,297,290.24**	**0.00**			
9.	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier [illegible]	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 253 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de [illegible]	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5) integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Tecnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7). Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**101,725,752.35**	**97,926,393.25**	**0.00**					**0.00**	**95,530,840.73**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
101,725,752.35		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	**0.00**	100.00%	97.03%

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0146

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	$556,185.12	$556,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A.D.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	$1,683,894.48	$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,673,993.68	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,360,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	$62,348,323.82	$62,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$61,946,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPE, S.A.DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,606,540.60	$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	$18,766,520.33	$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	86.44%	81.46%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	$296,224.14	$296,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,667.52	$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUINTEC, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	$1,821,311.49	$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.96	$0.00	71.36%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	I.R.	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$11,512,671.79	$570,761.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,216,299.64	$0.00	58.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	$996,198.94	$56,387.60	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$56,387.60	$0.00	68.40%	5.66%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	$267,634,458.75	$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.61	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,506.04	51,833.44	82.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 YLOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.

0051

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
TOTAL	**9**	**1**	**0**	**8**	**2**	**0**	**10**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0052

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**20,856,209.72**	**9,635,783.24**	**0.00**					**38,904,610.74**	**15,107,823.76**	**0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad.	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09% *	38.83% *	Servicios Concluidos y Liquidados. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Liquidar y Recepcionar.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**412,867.00**	**412,867.00**	**0.00**					**0.00**	**406,517.84**	**0.00**			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 16-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,765,000.00**	**9,765,000.00**	**0.00**					**0.00**	**9,759,918.90**	**0.00**			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				**16,517,918.42**	**16,517,918.42**	**0.00**					**0.00**	**13,588,946.44**	**0.00**			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **10 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-jun-19** Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **19 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar **Recepcionado el 29-may-19**
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 25-jun-19** Pendiente de liquidar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **4 Puentes Peatonales y 4 elevadores** ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 26-jun-19** Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de **61 Puentes** Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**69,677,496.14**	**69,677,496.14**	**0.00**					**0.00**	**69,620,203.90**	**0.00**			
10	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la **Carretera Xochimilco-Tulyehualco,** entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 2-may-19** Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**117,229,491.28**	**106,009,064.80**	**0.00**					**38,904,610.74**	**108,483,410.84**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	**20,903,248.84**
117,229,491.28		**0.00**	AMORTIZADO	**20,903,248.84**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	**0.00**	93.91%	84.62%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0054

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción en Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	LR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	$4,526,327.88	$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,052,587.05	$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	LR	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	$3,884,810.89	$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$716,222.32	$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	LR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	$11,468,192.36	$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$288,080.99	$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	$271,264,001.63	$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%

*1. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJDAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, rindió el Informe Previo dentro del Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2. Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, rindió el Informe Previo dentro del Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintiuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del Incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

"(...)
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estime la parte promovente la exista, sí se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentren, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	**6**	**3**	**0**	**2**	**7**	**0**	**9**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				**1,098,911,032.65**	**0.00**	**0.00**						**1,098,089,029.24**	**821,296.98**						
1	DGPE-LPN-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIDEICOMISOS (TERCEROS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98, por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00											
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				**29,662,643.16**	**0.00**	**0.00**						**28,764,544.34**	**0.00**						
2	DGOP-AD-F-1-036-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,898,792.95	-	-	0.00	$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%			X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramito y pago la est 16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
											AMORTIZADO	8,898,792.95											
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe",				**24,717,462.62**	**0.00**	**0.00**						**19,013,763.15**	**1,101,218.82**						
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuacion de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79	-	-	0.00	$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%			X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramito la est 13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq.
											AMORTIZADO	5,704,128.96											
											POR AMORTIZAR	1,711,094.83											
				Servicios de coordinación tecnico-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				**11,271,196.96**	**0.00**	**0.00**						**10,944,890.44**	**0.00**						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACION RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Huso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/09/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en tramite. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado publico de San Juan Ixtayopan				**4,503,636.62**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**4,480,226.24**						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondo y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOVADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia				**2,336,313.98**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,327,488.96**						
6	DGOP-IR-L-6-057-18	Recursos Fiscales-Fondo y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOVADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											

Pag. 03 1 de 2

0058

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan				**5,877,749.84**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**5,449,216.00**						
7	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A de C. V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				**10,430,642.34**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**10,414,722.10**						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específico	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco				**4,175,507.10**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,137,533.64**						
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								**1,191,886,185.27**	**0.00**	**0.00**						**1,156,812,227.17**	**26,731,702.74**						

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,191,886,185.27		**0.00**	ANTICIPO	**16,314,016.73**
			AMORTIZADO	**14,602,921.91**
			POR AMORTIZAR	**1,711,094.83**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	**26,731,702.74**	100.00%	41.21%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"

GOBIERNO
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
[illegible]

0059

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 MAYO DE 2021

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL					
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	29	16	24	21	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	24	14	24	14	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	160	69	160	69	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	80	30	80	30	0
424	TOTAL	424	1	3	293	129	288	134	0

0061

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	1	0	5	16	0	21	0
TOTAL	**20**	**1**	**0**	**5**	**16**	**0**	**21**	**0**

NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, **(21 CONTRATOS)** DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 21 QUE SE REPORTAN, 2 ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 17 CONCLUIDOS (DE LOS CUALES 5 ESTÁN RECEPCIONADOS)..

EN EL EJERCICIO 2019, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON EN 44 CONTRATOS (TOTAL 45), DE LOS CUALES 24 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON.

DE LOS 45 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 27 YA SE RECEPCIONARON Y QUEDAN PENDIENTES DE RECEPCIONAR 18 (16 QUE SE REPORTAN Y DOS QUE YA NO SE REPORTAN PORQUE ESTÁN LIQUIDADOS).

DE LOS 45 CONTRATOS DEL EJERCICIO (INCLUYE ADJUDICADOS Y LA REVALIDACIÓN), 24 YA SE LIQUIDARON Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 21 (QUE SON LOS QUE SE REPORTAN).

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**863,746,862.61**	**150,000,000.00**	**0.00**					**0.00**	**62,253,760.31**	**608,479.00**			
1	DGPE LPN 1 014 16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMOOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06% *	4.14% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.** **Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.**
2	DGCOP AD-L 3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	DGCOP AD-L 2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84% *	10.84% *	Trabajos en proceso de ejecución. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).				**10,592,599.67**	**5,942,210.41**	**0.00**					**0.00**	**5,423,591.60**	**0.00**			
4	DGCOP LPN L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **13 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%	**Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración del expediente.**
5	DGCOP IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00	100.00%	84.65%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 28-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
6	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 05-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
7	DGCOP AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **puente peatonal La Concordia** en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 06-ago-2020** Pendiente de Liquidar.
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				**39,032,843.96**	**39,032,843.96**	**0.00**					**0.00**	**38,962,650.29**	**0.00**			
8	DGCOP LPN L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
9	DGCOP LPN L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**78,163,152.95**	**78,163,152.95**	**0.00**					**0.00**	**77,992,676.04**	**0.00**			
10	DGCOP IR L 4 081 19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy**, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
11	DGCOP IR L 4 091 19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
12	DGCOP LPN L 4 094 19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
13	DGCOP LPN L 4 096 19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
14	DGCOP LPN L 4 097 19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo"**, ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
15	DGCOP AD L 4 298 19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada"**, ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,972,816.20**	**4,972,816.20**	**0.00**					**0.00**	**4,625,443.39**	**0.00**			
16	DGCOP IR L 3 312 19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP AD L 1 323 19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP AD L 1 324 19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

0064

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP AD L 1 356 19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**199,887,367.96**	**0.00**			
20	DGCOP AD L 4 185 19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 15-dic-2020** Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP AD L 5 186 19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 15-dic-2020** Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**1,196,506,173.68**	**478,108,921.81**	**0.00**					**0.00**	**389,145,489.59**	**608,479.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	**0.00**
1,196,506,173.68		**0.00**	AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
389,145,489.59	**608,479.00**	90.94%	87.35%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

- 05 - 0065

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**

0066

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Direccion General de Construccion de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2021

NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del temino de concrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividadesque se presentendurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de informacxión para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobus	17-may-19	15-jul-19	$1,342,043.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús	30-oct-19	31-dic-19	$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$1,589,200.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada	21-oct-19	21-nov-19	$633,318.41		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
39,748,220.15	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
39,748,220.15	0.00	100.00	100.00

Ing. José Luis Pichardo Hernández
onstrucción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

0067

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	160	69	160	69	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A.D.	HALLIS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,440,353.52	$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,440,353.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,379,525.95	$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,379,525.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	LOCALES	A.D.	HALLIS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	$1,163,712.97	$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,163,712.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	$13,412,317.32	$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,297,541.25	$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN Nº 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	$16,073,326.56	$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,844,923.86	$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	$14,023,018.93	$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,057,328.58	$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACACIONAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	$7,193,915.84	$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. MIGUEL HIDALGO Nº 942, COLONIA SAN MIGUEL AJUSCO.	15-jul-19	7-dic-19	$28,537,963.69	$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$14,258,249.45	$0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	$9,072,959.51	$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,072,959.51	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	$1,864,359.83	$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,864,359.83	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A.D.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	$14,377,611.31	$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,922,212.37	$0.00	30.00%	27.28%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	$30,800,201.89	$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$30,800,201.89	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	$16,143,913.06	$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,143,913.06	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	$8,082,938.82	$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,868,089.09	$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, Nº 101. COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$11,595,760.36	$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,707,850.70	$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.

0070

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	L.P.N.	GINSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	$16,529,585.35	$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$246,416.85	$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
17	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$7,991,820.20	$7,991,820.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$383,261.69	$0.00	4.80%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
18	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$16,257,808.17	$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,153,391.04	$0.00	7.09%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
19	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS,S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	$29,504,572.57	$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$1,739,417.82	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
20	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	$8,658,566.74	$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,658,566.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 163, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,321,204.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,776,403.79	$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,776,403.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	$1,686,344.15	$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,686,344.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$921,034.65	$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$921,034.65	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PLAZO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
25	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	$1,627,927.18	$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,627,927.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,253,244.50	$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,253,244.50	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	$1,639,635.52	$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,639,635.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	$1,840,891.41	$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,891.41	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-2-283-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$393,293.71	$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$393,293.71	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-3-285-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	$816,197.63	$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$816,197.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-287-19	LOCALES	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	$1,150,000.00	$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,150,000.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); I) 1 CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AQUILES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUHTÉMOC NO 48, ESQ CALLEJÓN AXOMULCO, BAJO LA	26-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$27,792,034.36	$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,167,326.97	$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,167,326.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
34	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.65	$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,857,323.65	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.608 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, 1683.92 M2, COL. CIUDAD DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$57,930,361.42	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-1-282-19	LOCALES	A.D.	SIKPRO MT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	$6,661,985.55	$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,333,907.32	$0.00	100.00%	65.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A.D.	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,265,166.25	$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,265,166.25	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORIA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,788,048.92	$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,788,048.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES TANNKUN , S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA , EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,298,895.63	$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,298,895.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,820,442.20	$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,820,442.20	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,761,361.82	$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,761,361.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 8700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,796,015.55	$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,796,015.55	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
43	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,487,900.26	$371,975.06	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,677,619.15	$0.00	100.00%	90.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,547,141.79	$0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,863,177.99	$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,537,121.84	$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,534,601.07	$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECCI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$965,539.78	$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$965,539.78	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	$1,417,619.20	$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,806,661.15	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO RIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "O"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
52	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	SYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,141,972.99	$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	SYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,319.95	$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	$487,026.56	$487,026.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$487,026.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-3-355-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	$926,376.00	$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$926,376.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	$889,095.29	$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$889,095.29	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-364-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,137,001.24	$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$909,600.98	$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	$13,559,166.14	$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,559,166.14	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	$8,109,488.09	$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,109,488.09	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN,, III) CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	$44,794,147.46	$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$22,393,712.10	$22,297,408.82	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	$10,278,777.27	$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,179,665.23	$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	16-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,670,400.02	$185,554.98	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
63	DGCOP-LPN-L-4-418-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,667,002.13	$10,342,110.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,858,651.84	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,658.04	$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	$6,180,255.83	$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,035,035.94	$0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,704,592.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO,,DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLÁHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,380,944.94	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,987,157.05	$2,672,194.53	100.00%	59.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

[redacted] ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
567,900,484.06	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
370,276,926.15	36,616,240.30	89.89%	84.99%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	80	30	70	30	0
TOTAL	**113**	**0**	**3**	**80**	**30**	**70**	**30**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0177

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			**35,664,886.07**	**35,664,886.07**							**10,699,465.82**	**0.00**						
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Adminstrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							**13,175,921.12**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.			**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							**0.00**	**0.00**						
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido.
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.			**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							**987,743.06**	**0.00**						
4	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 987,743.06	$ -	33.53%	22.98%	Servicios con Terminación Anticipada del contrato. Pendiente de programar para		X	Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			**49,973,474.90**	**14,200,000.00**							**14,199,996.16**	**0.00**						
5	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 14,199,996.16	$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.			**11,922,548.95**	**11,922,548.95**							**10,992,918.64**	**0.00**						
6	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,992,918.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Eidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.			**19,315,990.79**	**19,315,990.79**							**19,314,805.04**	**0.00**						
7	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de Niños "Miguel Ángel Buonarotti", con CCT 09DJN0295Z, Jardín de Niños "Ejidos de Culhuacán" con CCT 09DJN0845M, Escuela Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E, Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B, Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR0849Z, Primaria "Martín Luis Guzman" con CCT 09DPR3100Z y Escuela Secundaria Diurna "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0053M.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917. Alcaldía Iztapalapa			**296,831.47**	**296,831.47**							**296,831.47**	**0.00**						
8	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917. Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.			**142,562,381.07**	**57,024,952.43**							**57,023,504.02**	**0.00**						
9	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO AMORTIZADO	$17,107,485.73 $17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	$ 57,023,504.02	$ -	42.00%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			26,263,092.39	26,263,092.39						23,815,833.56	0.00						
10	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 23,815,833.56	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47						21,667,207.32	0.00						
11	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".			12,000,000.00	12,000,000.00						11,999,999.71	0.00						
12	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,999,999.71	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de Méico, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martin de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlsáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73						19,229,589.12	0.00						
13	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de Méico, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martin de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlsáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recostrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			1,799,852.64	1,799,852.64							1,799,850.85	0.00						
14	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrative y financiero para los trabajos de recostrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramirez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z, Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S, Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".			1,799,083.17	1,799,083.17							1,799,081.40	0.00						
15	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Experiencia Inmobiliaria TOTAL, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiplo No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89							12,942,737.12	0.00						
16	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Innovación y Promocion de la Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart"	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,942,737.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										

0180

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".				**8,133,283.00**	**8,133,283.00**							**6,616,655.08**	**0.00**						
17	DGCOP-LPN-L-1-374-19	**FAFEF**	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,627.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,616,655.08	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".				**12,634,473.31**	**12,634,473.31**							**3,487,080.00**	**0.00**						
18	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,630,871.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".				**14,018,480.64**	**14,018,480.64**							**14,018,256.64**	**0.00**						
19	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovova Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111"	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,018,256.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".				**9,879,614.29**	**9,879,614.29**							**3,729,897.64**	**0.00**						
20	DGCOP LPN -L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes. Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo"	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,729,897.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.				**1,791,339.49**	**1,791,339.49**							**1,791,339.49**	**0.00**						
21	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultaria e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".				**1,789,277.67**	**1,789,277.67**							**1,789,277.51**	**0.00**						
22	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERIA, S.A DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,789,277.51	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobus.				**12,919,777.47**	**12,919,777.47**							**0.00**	**0.00**						0081

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
23	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada
				Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguierntes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			**6,064,953.80**	**6,064,953.80**							**5,963,335.92**	**0.00**						
24	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101,617.88	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,963,335.92	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.			**21,998,496.02**	**21,998,496.02**							**21,062,002.84**	**0.00**						
25	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 21,062,002.84	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento d elas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.			**12,770,194.44**	**12,770,194.44**							**12,693,047.12**	**0.00**						
26	DGCOP-LPN-L-1-377-19	**FAFEF**	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,693,047.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 GETRAM IZTAPALAPA			**4,380,607.02**	**4,380,607.02**							**1,736,908.60**	**0.00**						
27	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA.	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,736,908.60	$ -	52.30%	100.00%	Servicios en proceso, contrato multianual.		X	Contrato Multianual
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			**18,041,401.27**	**18,041,401.27**							**18,041,397.64**	**0.00**						
28	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de Mexico, siendo en la Alcaldía Venustiano Varranza y Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria MArgarita Chorne y Salazar", Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonilla", Escuela Primaria "Marruecos", Escuela Primaria "Republica Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Profr. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela"	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,041,397.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			**18,325,925.04**	**18,325,925.04**							**18,282,460.72**	**0.00**						
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS						ANTICIPO	$0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
29	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,282,460.72	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			**14,658,611.07**	**14,658,611.07**							**14,359,159.76**	**0.00**						
30	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**13,379,486.40**	**0.00**						
31	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			**4,718,444.86**	**4,718,444.86**							**3,782,693.11**	**0.00**						
32	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,782,693.11	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.				**148,145.46**	**148,145.46**								**0.00**	**0.00**						
33	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								668,895,378.00	**547,584,474.22**	**0.00**		**$27,806,951.55**				**360,678,482.88**	**0.00**						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
668,895,378.00	547,584,474.22	0.00	ANTICIPO	27,806,951.55
			AMORTIZADO	17,107,485.73
			POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
360,678,482.88	0.00	84.36%	85.54%

NOTA: **CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22)**: DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-1-053-19, DGCOP-IR-L-4-054-19, DGCOP-AD-L-1-074-19, DGCOP-LPN-L-1-080-19, DGCOP-IR-L-1-103-19, DGCOP-LPN-L-1-104-19, DGCOP-AD-L-1-110-19, DGC OP-AD-L-4-156-19, DGCOP-LPN-L-1-180-19, DGCOP-AD-L-1-117-19, DGCOP-LPN-L-1-106-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-1-199-19, DGCOP-LPN-L-1-226-19, DGCOP-LPN-L-1-246-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-LPN-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-243-19, DGCOP-LPN-L-1-241-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L-390-19, DGCOP-IR-L-2-086-19, DGCOP-LPN-L-1-092-19, DGCOP-LPN-L-1-239-19, DGCOP-IR-L-1-134-19, DGCOP-LPN-L-1-166-19, DGCOP-AD-L-5-183-19, DGCOP-AD-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-244-19, DGCOP-LPN-L-4-249-19, DGCOP-AD-L-1-112-19, DGCOP-AD-L-3-236-19, DGCOP-AD-L-5-401-19, DGCOP-AD-L-5-412-19, DGCOP-AD-L-5-409-19, DGCOP-AD-L-5-407-19, DGCOP-AD-L-5-444-19, DGCOP-AD-L-5-445-19, DGCOP-AD-L-037-19, DGCOP-LPN-L-1-082-19, DGCOP-LPN-L-1-087-19, DGCOP-LPN-L-1-088-19, DGCOP-AD-L-5-175-19, DGCOP-LPN-L-1-224-19, DGCOP-LPN-L-4-318-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-406-19, DGCOP-LPN-L-4-119-19, DGCOP-LPN-L-4-238-19, DGCOP-LPN-L-4-240-19, DGCOP-AD-L-5-176-19, DGCOP-AD-L-1-111-19, DGCOP-LPN-L-1-200-19, DGCOP-AD-L-3-235-19, DGCOP-LPN-L-1-368-19, DGCOP-AD-L-3-276-19, DGCOP-LPN-L-1-013-19, DGCOP-LPN-L-1-132-19, DGCOP-IR-L-1-161-19, DGCOP-AD-L-1-127-19, DGCOP-LPN-L-1-274-19, DGCOP-AD-L-1-128-19, DGCOP-AD-L-3-256-19, DGCOP-LPN-1-370-19, DGCOP-LPN-L-1-372-19, DGCOP-LPN-1-304-19

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel: 5764 1615 Ext. 223

0184

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	69	1	0	5	65	8	62	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	7	0	3	15	3	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	198	0	0	3	195	3	195	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	10	53	10	53	0
TOTAL	338	11	0	21	328	24	325	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 70 CONTRATOS, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y SECENTA Y NUEVEADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS SETENTA QUE SE REPORTAN, UNO ESTA SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y 26 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 43 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 7 ESTAN RECEPCIONADOS Y 8 LIQUIDADOS). (DE LOS CUALES 7 RECEPCIONADOS Y UN PENDIENTES DE RECEPCIÓN).
EN EL EJERCICIO 2020 HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON 96 CONTRATOS (TOTAL 97), DE LOS CUALES 27 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON, EN ESTE INFORME SE REPORTAN 8 LIQUIDADOS, DANDO UN TOTAL DE35 LIQUIDADOS Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 62, QUE SON LOS QUE SE REPORTAN, CABE ACLARAR QUE SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ LOS 8 CONTRATOS PRESETNTADOS COMO LIQUIDADOS EN ESTE INFORME.
DE LOS 97 CONTRATOS DE ESTE EJERCICIO, 29 YA SE RECEPCIONARON, PENDIENTES 67 (DE LOS CUALES 2 NO SE REPORTAN POR ESTAR LIQUIDADOS).

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-5-305-19, DGCOP-AD-L-5-114-20 Y DGCOP-IR-L-1-259-20, SE HAN RECEPCIONADO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	69	1	0	5	65	8	62	0
TOTAL	**69**	**1**	**0**	**5**	**65**	**8**	**62**	**0**

NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, (70 CONTRATOS) DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y SESAENTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 70 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 26 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 43 CONCLUIDOS (DE LOS CUALES 7 ESTÁN RECEPCIONADOS Y 8 LIQUIDADOS (DE LOS CUALES 7 RECEPCIONADOS Y 1 PENDIENTE DE RECEPCIÓN)).

EN EL EJERCICIO 2020, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON 96 CONTRATOS (TOTAL 97), DE LOS CUALES 27 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON, EN ESTE INFORME SE REPORTAN 8 LIQUIDADOS, DANDO UN TOTAL DE 35 LIQUIDADOS Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 62, QUE SON LOS QUE SE REPORTAN, CABE ACLARAR QUE SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ, LOS 8 CONTRATOS PRESENTADOS COMO LIQUIDADOS EN ESTE INFORME.

DE LOS 97 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 29 YA SE RECEPCIONARON, PENDIENTES 67 (DE LOS CUALES 2 YA NO SE REPORTAN POR ESTAR LIQUIDADOS).

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0087

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				**375,003,891.09**	**335,003,891.09**	**0.00**					**0.00**	**333,960,296.14**	**0.00**			
1	DGCOP AD L 3 435 19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	327,945,094.76	0.00	88.98% *	88.89% *	Trabajos en proceso de ejecución.
2	DGCOP IR L 5 258 20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	**Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	6,015,201.38	0.00	99.80%	99.17%	Servicios en proceso de ejecución.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				**5,324,844.48**	**5,324,844.48**	**0.00**					**0.00**	**3,646,606.90**	**0.00**			
3	DGCOP AD L 5 058 20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **32 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	834,313.28	0.00	100.00%	99.12%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 28-may-2021** Pendiente de Liquidar.
4	DGCOP IR L 1 066 20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,812,293.62	0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 27-may-2021** Pendiente de Liquidar.
				Construcción de Puentes Peatonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				**3,301,936.28**	**3,301,936.28**	**0.00**					**0.00**	**462,293.49**	**0.00**			
5	DGCOP IR L 4 226 20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	**Construcción de Ampliación de Banqueta en Rampa** para Movilidad Peatonal en lado Norte del carril de incorporación de Calz. De Tlalpan a Av. De los Insurgentes Sur, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	3,301,936.28	3,301,936.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	462,293.49	0.00	14.45%	14.00%	Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.
				Terminación de la Construcción del Tribunal de justicia Para Adolescentes.				**5,285,708.23**	**5,285,708.23**	**0.00**					**0.00**	**3,455,027.18**	**9,868.83**			
6	DGCOP IR L 1 161 20	FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. de C.V.	**Trabajos Complementarios para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes** del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	13/08/2020	10/12/2020	5,285,708.23	5,285,708.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,455,027.18	9,868.83	100.00%	65.37%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 27-may-2021.** (Liquidatoria se pagará en la modalidad de ADEFAS). **Se reporta por última vez.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				**25,070,737.22**	**25,070,737.22**	**0.00**					**0.00**	**24,547,315.86**	**0.00**			
7	DGCOP LPN L 4 052 20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del **Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,256,163.59	0.00	98.90%	97.09%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP AD L S 198 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del **Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201,** ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,853,748.16	0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP IR L 4 257 20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento **Semi Masivo, Olivos,** ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,437,404.11	0.00	99.99%	99.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**77,244,972.06**	**40,194,487.41**	**0.00**					**0.00**	**39,743,027.77**	**0.00**			
10	DGCOP IR L 4 080 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicado en calle Iztaccihuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,198,817.78	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP IR L 4 101 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Berriozabal,** ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,479,987.88	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP AD L S 193 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,489,363.08	0.00	89.99% *	83.00% *	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0089

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP LPN L 4 168 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUKCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	42.98% *	42.98% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP AD L 3 215 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	511,355.39	0.00	43.00% *	41.00% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP LPN L 4 192 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	0.00	58.31% *	48.96% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP AD L 5 224 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	533,780.82	0.00	51.89% *	38.39% *	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,489.32	0.00	48.97% *	48.94% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP AD L 5 051 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	64.31% *	43.21% *	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP AD L 2 246 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac,Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,698,996.31	0.00	100.00%	93.92%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP AD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAHSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	393,694.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	300,374.22	0.00	32.94%	22.89%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP IR L 4 321 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	2,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	45.14%	24.34%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP AD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	1,603,240.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	95.95%	95.95%	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-319-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de **Evaluación Económico Financiera** de Programas y **Proyectos** de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación y Proyectos de los **Centros de Salud** en Las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	229,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	229,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				**14,856,696.73**	**14,856,696.73**	**0.00**					**0.00**	**14,822,747.10**	**0.00**			
24	DGCOP IR L 4 206 20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luís, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,596,982.14	0.00	99.88%	99.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP AD L 5 244 20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI),** ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San luís, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,225,764.96	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0091

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				**15,127,168.73**	**15,127,168.73**	**0.00**					**0.00**	**15,091,088.58**	**0.00**			
26	DGCOP LPN L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,843,211.65	0.00	99.88%	99.75%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP AD L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción de la Clínica Especializada,** ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,247,876.93	0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				**5,790,900.38**	**5,790,900.38**	**0.00**					**0.00**	**5,778,015.46**	**0.00**			
28	DGCOP AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en **Arcos de Belén No. 17,** Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,646,932.31	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del **Centro de Salud T-III Buenavista,** ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,062,755.14	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III **Dr. Francisco J. Balmis,** ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,346,891.44	1,346,891.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,343,322.76	0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de **Salud T-I Tierra Colorada,** ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	383,123.55	0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0092

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
32	DGCOP AD L 3 301 20	PARTICIPACIONES (CONCURRENTES)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del **Centro de Salud Gabriel Hernández,** ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,341,881.70	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México			**15,940,380.39**	**15,940,380.39**	**0.00**					**0.00**	**15,502,217.58**	**0.00**			
33	DGCOP AD L 1 148 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en EL **Hospital General Ajusco Medio,** Primera Etapa, ubicado en Encinos 41, Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/04/2020	08/04/2020	1,024,672.11	1,024,672.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,024,671.41	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 02-mar-2021** Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP AD L 1 228 20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Ttabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Enrique Cabrera Cosio, Etapa Primera, Segunda y Tercera,** ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 2170 Col. Ex Hacienda de Tarango, C.P. 01840, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Xoco, Etapa uno** en Av. México Coyoacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-231-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en EL **Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de La Fuente, Primera Etapa,** ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	774,926.41	774,926.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	774,919.17	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 27-abr-21.** Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-232-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en EL **Hospital General Dr. Rubén Leñero, Primera Etapa,** ubicado en Calle Salvador Díaz Mirón No. 344, Col. Un Lugar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	13/04/2020	18/04/2020	488,250.29	488,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	488,250.26	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 30-abr-21.** Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP AD L 1 233 20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, **Central de Abastos** para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en **Cabecera E-F, Vialidad de Los Unos Abarrote,** ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	232,604.31	232,604.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	232,599.75	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 16-abr-21.** Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

003 0093

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
39	DGCOP-AD-L-1-234-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en El **Hospital Pediátrico La Villa Primera Etapa** ubicado en F.C. Hidalgo No. 200, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México.	20/04/2020	25/04/2020	1,002,051.78	1,002,051.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,002,048.04	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Recepcionar. Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera,** ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	974,920.62	974,920.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	973,843.54	0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-238-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Xoco, Etapa Tercera, Cuarta y Sexta,** ubicado en Avenida México Coyoacán S/N esquina Bruno Traven, Colonia General Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	541,236.73	541,236.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	541,236.73	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Recepcionar. Liquidado. **Se reporta por última vez.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera,** ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4Ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	1,857,157.83	1,857,157.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,829,374.68	0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3** ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	132,422.00	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6** ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	761,091.56	761,091.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	759,264.00	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID 19** en el **Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6,** ubicado en Plan de San Luís, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	288,488.29	288,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	286,382.56	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0094

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
46	DGCOP AD L 1 310 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA,S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, parala atención de personas afectadas por **COVID-19,** en el **Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda,** ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	1,200,736.68	1,200,736.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,189,525.40	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
47	DGCOP AD L 1 311 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA,S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, parala atención de personas afectadas por **COVID-19,** en el **Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera,** ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	946,759.17	946,759.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	944,795.23	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
48	DGCOP AD L 1 325 20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en los **Hospitales:** Hospital General **Dr. Enrique Cabrera,** Hospital General **Tláhuac,** Hospital de Especalidades **Dr. Belisario Domínguez,** Hospital General **Dr. Juan Ramón de La Fuente,** Hospital General **Milpa Alta,** Hospital General **Balbuena** y el Hospital General **La Villa, Etapa 4, (Refugios)** en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	704,636.70	704,636.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	702,920.79	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
49	DGCOP AD L 1 327 20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en El **Hospital Pediátrico "Tacubaya", Primera Etapa,** ubicado Carlos Lazo 25, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11870, Ciudad de México.	13/04/2020	22/04/2020	137,987.19	137,987.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	136,789.45	0.00	100.00%	99.13%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 23-mar-2021** Liquidado. **Se reporta por última vez.**
50	DGCOP AD L 1 336 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA,S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera,** ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	595,091.90	595,091.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	308,811.26	0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
51	DGCOP AD L 1 337 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA,S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta,** ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	267,444.10	0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
52	DGCOP AD L 1 338 20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA,S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal paraa la atención de personas afectadas por el **COVID-19,** en el **Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera,** ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	228,959.28	228,959.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	223,110.55	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
53	DGCOP AD L 1 344 20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5,** ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.05	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

0095

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
54	DGCOP AD L 1 345 20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el **COVID-19**, en el **Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5**, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	369,656.89	369,656.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	367,590.95	0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
55	DGCOP AD L 1 346 20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el **COVID-19** en el **Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3,** ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	841,889.63	0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
56	DGCOP AD L 5 355 20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a **"Visita Técnica** de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxigeno, por Director Responsable de Obra **(D.R.O.) Las Carpas provisionales** de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	150,168.96	150,168.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	142,935.20	0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				**160,128,210.20**	**0.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
57	DGCOP IR F 1 366 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los **Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación**, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,384,208.12 0.00 1,384,208.12	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
58	DGCOP IR F 1 367 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Jilio Castillo**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	632,771.84 0.00 632,771.84	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
59	DGCOP IR F 1 368 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia)** ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	729,818.76 0.00 729,818.76	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
60	DGCOP IR F 1 369 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental**, ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	975,885.03 0.00 975,885.03	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	Trabajos Concluidos. **NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.

0096

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
61	DGCOP IR F 4 370 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec"**, ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
62	DGCOP LPN F 4 371 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros** ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
63	DGCOP LPN F 4 372 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporaneo "Rufino Tamayo"** ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	5,152,367.48								
64	DGCOP IR F 1 373 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Guillermina Bravo,** ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	0.00	ANTICIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	686,467.46								
65	DGCOP LPN F 4 374 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y **Reestructuración del Museo Nacional de Antropología** ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	5,883,995.07								
66	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**Servicios de Apoyo** Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las **Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec**, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	1,379,805.17								
67	DGCOP LPN F 4 376 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno** ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021**. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	15,001,659.68								

0097

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
68	DGCOP IR F 4 377 20	FONDOS DE CAPITAL	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de **Interconexión de la Calzada Chivatito acera Oriente**, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	0.00	ANTICIPO	2,976,888.60	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	2,976,888.60								
69	DGCOP IR F 4 378 20	FONDOS DE CAPITAL	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de **Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico**, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	2,913,737.16								
				Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa				**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**					**0.00**	**250,000.00**	**0.00**			
70	DGCOP AD L-5-324-20	PARTICIPACIONES	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	**Servicios de Evaluación Económica Financiera** de Programas y Proyectos de Inversión para la **Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa** ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 620, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05500, Ciudad de México.	30/10/2020	30/11/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**703,325,445.79**	**466,146,750.94**	**0.00**					**0.00**	**457,258,636.06**	**9,868.83**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
703,325,445.79		**0.00**	ANTICIPO	**46,658,657.89**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**46,658,657.89**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
457,258,636.06	**9,868.83**	**73.93%**	**75.79%**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0098

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	7	0	3	15	3	15	0
TOTAL	**11**	**7**	**0**	**3**	**15**	**3**	**15**	**0**

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-5-305-19, DGCOP-AD-L-5-114-20 Y DGCOP-IR-L-1-259-20, SE HAN RECEPCIOADO.

0099

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2021

NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
PI-F-009-17	12	LPI	Gami ingeniería e instalaciones S.A DE C.V	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobus segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Preparatoria 1	08-ago-17	26-dic-18	$2,154,166,362.12	266,000,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	211,771,785.00	23,764,062.00	100.00	99.00	En tramite y proceso de finiquito
LPN-L-5-198-19	12	LPN	Consultora Integral en Ingeniería S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica administrativa y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM	30-ago-19	04-may-20	$17,631,287.01		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,395,084.00	0.00	100.00	99.00	En tramite y proceso de finiquito
LPN-L-2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	$150,348,357.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,802.70	15,753,161.31	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-5-350-19	15	AD	Colinas de Buen S.A de C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales)	09-oct-19	01-may-20	$5,321,737.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.16	532,173.20	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
LPN-L-4-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	15-ago-19	29-dic-20	$676,911,097.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	64,856,635.05	93.31	93.23	Reactivación de obra
LPN-L-5-167-19	15	LPN	Ditasse Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco	13-ago-19	27-dic-20	$13,810,477.83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	132,565.96	0.00	100.00	86.21	Reactivación de supervisión de obra
LPN-F-5-305-19	12	LPN	Ingeniería Asesoría y Consultoría S.A de C.V.	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la línea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacán Ciudad de México	10-oct-19	23-jun-20	$3,503,740.93		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,503,740.93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
LPN-L-1-009-20	11	LPN	FREYSSINET de México, S.A.de C.V.	Trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de contarte al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	$31,573,183.94		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	31,573,183.94	0.00	97.00	100.00	
AD-L-5-041-20	11	AD	RIOBOO, S.A. DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de contarte al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-abril-20	31-dic-20	$1,536,576.48		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	155,839.40	85.00	100.00	
AD-L-5-037-20	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V.	Servicio de dictamen estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Nonoalco Tlatelolco ubicado en Av. Insurgentes Norte Av. Ricardo Flores Magon Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	16-abr-20	15-ago-20	$1,561,939.10		ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,561,939.10	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-5-114-20	11	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión externa para los trabajos de mantenimiento y reforzamiento del puente vehicular Bosques de la Reforma en la Alcaldía Miguel Hidalgo	15-jul-20	14-nov-20	$515,891.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	515,891.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
IR-L-1-259-20	15	IR	FACTIS Ingeniería S.A DE C.V.	Mantenimiento al carril confinado con carpeta asfaltico para diversas líneas del metrobus	01-oct-20	21-dic-20	$4,852,126.94		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	4,852,126.94	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

0100

NÚMERO DE CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
IR-L-1-068-20	11	IR	Ingeniería Experimental S A DE C V	Construcción de topes sísmicos reparación de articulaciones y cambio de cuñas en puentes vehiculares del tipo atirantado con las siguientes ubicaciones Av J Rojo Gomez Av Canal de San Juan Av Telecomunicaciones Av Crisostomo Bonilla y Av Republica Federal al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza Ciudad de México	01-oct-20	23-dic-20	$3 017 360 27		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	$3 017 360 27	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-1-354-20	11	AD	Ingeniería Experimental S A de C V	Colocación urgente de un apuntalamiento temporal en la zona de la jula Gerber entre las apoyos 12-13 (lado poniente) esto con la finalidad de restablecer las condiciones de seguridad en el puente vehicular Nonoalco Tlatelolco ubicado entre intersección de la Av Insurgentes Norte y la Av Ricardo Flores Magón Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	31-oct-20	30-nov-20	$224 538 07		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	$224 538 07	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-1-352-20	12	AD	Construcción Infraestructura y Maquinaria S A de C V	Adecuaciones complementarias al Patio de Encierro "Cultura" que brindara servicios en el sistema de corredores viales de la red de metrobús	30-oct-20	31-dic-20	$429 782 93		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	429 782 93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepcion
AD-L-1-339-20	11	AD	Multinacionales Martinez Grey S A de C V	Trabajos emergentes en Tres Puentes Vehiculares en Vías Primarias de la Ciudad de México	30-oct-20	28-dic-20	$1 859 817 44		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1 859 817 44	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-1-353-20	11	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales S A de C V	Integración y Construcción de núcleo de sanitarios en la Catedral de San Bernardino de Siena ubicada en Av Nuevo León 22a Santa Cruz la Xochmilco Ciudad de México bajo la modalidad de precios unitarios	05-nov-20	30-dic-20	$1 799 637 73		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1 799 637 73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
AD-L-5-343-20	25	AD	BYBCO S A de C V	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transportes Metrobús estaciones Eudoxio (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Galvez Perinur Villa Olímpica Corregidora y Plaza de la República para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	30-oct-20	31-dic-20	$384 851 90		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	384 851 90	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepcion

GCOP-LPN-F-5-305-19, DGCOP-AD-L-5-114-20 Y DGCOP-IR-L-1-259-20, SE HAN RECEPCIOADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
3 072 448 776 52	266 000 000 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
376 740 981 43	105 061 870 56	99.18	98.75

Ing. José Luis Peñaloza Hernández
Intervención de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

0191

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	198	0	0	3	195	3	195	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	$538,438.79	$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$527,670.01	$0.00	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, , ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	$13,549,224.85	$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,449,895.49	$3,301,280.02	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	$16,005,630.89	$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,097,525.33	$6,864,880.36	100.00%	99.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-jul-20	25-nov-20	$13,678,401.68	$13,678,401.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,870,769.99	100.00%	42.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	$1,161,369.77	$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,161,369.77	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRESIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO NITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FIISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	21-abr-20	17-sep-20	$2,229,867.86	$2,229,867.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,010,067.37	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 328, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,464,936.64	$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,464,936.64	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-IR-L-1-029-20	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSIL, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNTARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	4-feb-21	$7,184,444.03	$7,184,444.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,747,555.22	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Unidades Políticas "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-AD-L-S-030-20	LOCALES	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS	4-may-20	17-jun-20	$1,802,953.20	$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,802,953.20	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-16, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	$1,856,882.82	$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,882.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-may-20	22-ago-20	$12,423,442.59	$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,339,116.08	$583,512.71	100.00%	87.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	27-may-20	3-sep-20	$5,776,634.00	$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,435,864.86	$303,630.22	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	$1,847,010.00	$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,719,467.13	$127,542.92	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MADDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,249,293.70	$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,249,293.70	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MADDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCIHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCIHATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,253,357.77	$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,253,357.77	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,864,105.62	$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,864,105.62	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLOIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,353,658.39	$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,353,658.39	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	$513,230.11	$513,230.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$513,230.11	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA Y/O MEJOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIETES OBRAS: 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX; 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CONTECOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02760, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX; 3) CENDI "LA ROSITA, UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX; 4) CENDI "REYNOSA TAMAULIPAS" UBICADO EN CAMPO TUXTLA S/N, COL. PUEBLO DE SAN	10-jun-20	17-oct-20	$4,542,810.98	$4,542,810.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,164,254.97	$2,218,441.95	100.00%	48.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-046-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	$794,025.93	$794,025.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$794,025.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-060-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA CODAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$558,978.91	$558,978.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$558,978.91	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-062-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	$1,512,672.97	$1,512,672.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,512,672.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-065-20	LOCALES	A.D.	C. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,441,255.57	$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,441,255.57	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-3-067-20	LOCALES	A.D.	C. ALBERTO KALACH KOCHEK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-jun-20	4-jul-20	$1,028,131.10	$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,028,131.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-IR-L-4-069-20	LOCALES	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOÑÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	$5,223,634.66	$5,223,634.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$225,019.12	$4,476,252.07	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
26	DGCOP-LPN-L-1-072-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO; 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 116 S/N, COL. GRANJEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO; 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO; 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO	30-jun-20	19-nov-20	$14,999,931.88	$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$13,704,303.69	$1,295,628.19	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
27	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA: "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"; INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGON S/N COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALC ALDÍA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO. 2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA S/N ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 5) "PILARES ÚRSULO GALVÁN" UBICADO EN ÚRSULO GALVÁN No.22, COLONIA HANK GONZÁLEZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-jun-20	28-oct-20	$1,854,217.10	$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,854,217.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
28	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	$1,780,117.68	$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,780,117.68	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
29	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LOS TRABAJOS DEREHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	$1,849,713.83	$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,494,044.71	$355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-jun-20	28-oct-20	$1,845,902.22	$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,845,902.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
31	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A.D.	SURYA 7793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2",BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLALILCO, C.P. 02800, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11260, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN	22-jun-20	21-jul-20	$1,859,091.86	$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,763,246.74	$95,845.13	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
32	DGCOP-LPN-L-4-082-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE S/N ENTRE CALE ZACARÍAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	2-jul-20	8-nov-20	$8,106,966.03	$8,106,966.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$4,865,714.58	$3,165,313.38	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
33	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-jul-20	12-nov-20	$8,399,990.73	$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,399,990.73	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	AMBROSS ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	$838,016.57	$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$838,016.57	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA; PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No.1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA	6-jun-20	2-dic-20	$1,857,161.65	$1,857,161.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,592,825.77	$0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-1-089-20	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR 190 MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "CHIMALPA", UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ 226, COL. SAN PABLO CUAJIMALPA, C.P. 05000, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CASA POPULAR", UBICADO EN AV. LUIS GABRERA 1, COL. SAN JERÓNIMO LÍDICE, C.P. 10200, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-sep-20	11-oct-20	$1,459,142.44	$1,459,142.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,359,006.11	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-091-20	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSILE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ZONA RÚSTICA", UBICADO EN AVENIDA CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-20	6-dic-20	$13,976,617.29	$13,976,617.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	10-jul-20	12-feb-21	N/A	$8,385,970.36	$0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-4-092-20	LOCALES	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZACATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-20	6-nov-20	$10,774,887.58	$10,774,887.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,046,729.36	$0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-4-093-20	LOCALES	L.P.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	30-oct-20	$5,736,354.89	$5,736,354.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,586,127.04	$1,150,227.85	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-LPN-L-1-094-20	LOCALES	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR 190 MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-3", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPIMI", UBICADO EN MAPIMI 19, COL. VALLE GÓMEZ, C.P. 06240, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 2) CENDI "GRISELDA ALVAREZ", UBICADO REPÚBLICA DE HONDURAS 43, COL. LAGUNILLA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 3) CENDI "PUGIBET", UBICADO CALLE ERNESTO PUGIBET SIN COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 4) CENDI "LAGUNILLA VARIOS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ S/N, COL. CENTRO C.P. 06003, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 5) CENDI "ISABEL LA CATÓLICA" UBICADO EN CALLE BERNARDO GOUTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS S/N, COL. ALGARÍN, C.P. 06880, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 6) CENDI "SAN CosME", UBICADO CALLE GABINO BARREDA S/N COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 7) CENDI "ÁLVAREZ", UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC S/N, COL. ÁLVAREZ C.P. 06020, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; y 8) CENDI "LA CALLE", UBICADO EN	14-jul-20	3-dic-20	$7,570,155.95	$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,434,156.22	$1,135,994.73	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
41	DGCOP-AD-L-1-095-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No.122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13080, ALCALDÍA TLÁHUAC; 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN S/N, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jun-20	4-ago-20	$1,777,911.61	$1,777,911.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,777,911.61	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-2-096-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	25-jul-20	$1,051,389.88	$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,051,389.88	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,247,761.66	$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,247,761.66	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,145,878.57	$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,145,878.57	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYA 7703, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	$1,490,973.01	$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,973.01	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYA 7703, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	$1,587,181.47	$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,587,181.47	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	$8,999,644.62	$8,999,644.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,310,390.43	$5,619,956.93	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	16-nov-20	$5,999,895.04	$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,560,255.40	$4,379,040.70	100.00%	98.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
49	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOIS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	27-jul-20	$1,571,886.28	$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,571,886.28	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-3-106-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	6-ago-20	$553,780.33	$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$553,780.31	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-3-107-20	LOCALES	A.D.	ELARGA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	29-sep-20	$395,300.00	$395,300.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$395,300.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES , S.A. DE C.V	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	$6,096,129.54	$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-LPN-L-4-111-20	LOCALES	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CASL, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	$7,954,898.70	$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$7,836,757.18	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	[illegible] PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11250, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL" UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 18	6-jul-20	2-nov-20	$1,748,496.30	$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,748,496.30	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-IR-L-1-116-20	LOCALES	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MINDIVIL, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 95 Y NORTE 56, COL. LA JOYITA, C.P. 07690, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	29-jul-20	9-oct-20	$4,593,412.05	$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	29-jul-20	9-oct-20	$524,593.34	$4,967,035.46	$0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$7,215,787.84	$7,215,787.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,017,979.96	$4,197,807.68	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-LPN-L-4-122-20	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$9,290,541.96	$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,513,133.59	$6,650,127.95	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0109

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
58	DGCOP-LPN-L-4-123-20	LOCALES	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	$5,586,054.80	$5,586,054.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,586,054.80	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-LPN-L-4-124-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIROS , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-dic-20	$8,506,507.06	$8,506,507.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$158,271.22	$8,247,858.06	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-L-4-125-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIROS , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEQUISTLATECOS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TEQUISTLATECOS S/N, Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEOMILPA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-dic-20	$5,251,577.28	$5,251,577.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,201,261.82	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-126-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROLIROS , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO S/N, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	$5,255,443.31	$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	$294,936.10	$294,936.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA , S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$567,000.00	$567,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CURVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉMERO LUNAS: "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AQUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	$1,863,991.89	$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,828,364.07	$35,627.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$375,840.00	$375,840.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-1-132-20	LOCALES	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERÍAS CHÁVEZ	MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTINEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO S/N ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO. 259, [illegible]	16-jul-20	18-ago-20	$1,606,910.49	$1,606,910.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,606,715.11	$195.37	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-3-133-20	LOCALES	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	28-ago-20	$954,100.29	$954,100.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$954,100.29	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-5-135-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIO NES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ORIENTE (1 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS PUERTO DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3"PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL	3-ago-20	30-dic-20	$1,854,099.92	$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,335,322.76	100.00%	72.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0110

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
69	DGCOP-LPN-L-1-136-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MIRAVALLES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLES, ALCALDÍA ECATEPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	2-dic-20	$10,734,633.38	$10,734,633.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,136,084.81	$4,675,741.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-IR-L-5-137-20	LOCALES	I.R.	DITARSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA 9", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 09310, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 2) CENDI "BANADICTO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 3) CENDI "BANDA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLÁHUAC" UBICADO EN CEHUCHITA 259, COL. MIGUEL	4-ago-20	31-dic-20	$1,714,141.58	$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,714,141.50	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-LPN-L-4-138-20	LOCALES	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. de R.L. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUEJEPA", UBICADO EN CALLEJÓN 4 BOSQUEJEPA S/N, COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	$6,079,255.91	$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,982,595.74	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L.P.N.	GIMSA, CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PADIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICOASEN S/N, ESQUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	$11,517,688.66	$11,517,688.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,073,797.00	$4,117,246.02	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-LPN-L-4-141-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ., DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES S/N, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-ago-20	3-dic-20	$8,073,603.78	$8,073,603.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$863,679.77	$7,209,924.01	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-LPN-L-4-142-20	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN IXHUATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL S/N ENTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	$3,640,902.31	$3,640,902.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$42,253.59	$2,870,408.26	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-IR-L-1-145-20	LOCALES	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO II", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "CUAUTLIQUE", UBICADA EN AV. SANTIAGO S/N ESQ. PLAYA ROSARITO, COL. BARRIO SANTIAGO (CENTRO DEL CENTRO COMERCIAL "JOSEFINA DÍAZ"), C.P. 09600, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, (DOS NIVELES MÁS CABEZA DE LADO ANCHA), C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE	10-ago-20	21-oct-20	$4,668,002.72	$4,668,002.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,668,002.72	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-LPN-L-4-147-20	LOCALES	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	7-dic-20	$8,813,024.96	$8,813,024.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$150,698.88	$8,566,264.11	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-LPN-4-149-20	LOCALES	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI DE LA MUJER POLICÍA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRODE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLIC, UBICADA EN CALLE CECILIO RÓBELO S/N NÚMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO,	11-ago-20	18-nov-20	$13,151,003.67	$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,151,003.67	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-2-150-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 84, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	$1,547,670.11	$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,547,670.11	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-2-151-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	$945,679.57	$945,679.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$945,679.57	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
				DISEÑOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE						ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A							

0111

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
80	DGCOP-IR-L-4-153-20	LOCALES	LR	PROMOTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO S/N, COLONIA AHUHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	$3,284,980.10	$3,284,980.10	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	$726,004.63	$2,558,975.47	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-LPN-L-4-154-20	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA S/N, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-ago-20	13-nov-20	$5,720,618.53	$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,628,516.57	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-LPN-L-1-157-20	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA; UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	$15,150,805.02	$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,368,218.36	$3,176,590.75	100.00%	63.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-5-158-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER # 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	7-feb-21	$1,399,040.46	$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,145,954.04	100.00%	81.91%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
84	DGCOP-LPN-L-1-159-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	[illegible] MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P.05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "MILPA ALTA", UBICADO EN CALLE TOMACHIN S/N, COL. [illegible]	14-ago-20	31-dic-20	$10,312,777.45	$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,210,638.39	$52,139.06	100.00%	99.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-IR-L-4-160-20	LOCALES	LR	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES CHALMETA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO, COLONIA CHALMETA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	$2,742,898.27	$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,649,571.40	$93,326.86	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-IR-L-4-162-20	LOCALES	LR	GRUPO ROLIROS , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLMOS S/N, COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	$5,431,885.77	$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,431,885.77	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-3-163-20	LOCALES	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 72, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	$626,333.28	$626,333.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$626,333.28	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-LPN-L-1-164-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	$23,182,286.10	$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$23,148,618.14	$33,667.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-LPN-L-4-165-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMONFORT S/N, COLONIA SANTA BÁRBARA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	$5,244,274.91	$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,166,659.64	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
90	DGCOP-IR-L-1-168-20	LOCALES	LR	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 19 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02800, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO S/N, COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02980, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN IBIZA NO. 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02680, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONJIL Y PEREJIL S/N, COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02910, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 6) CENDI [illegible]	12-ago-20	19-dic-20	$6,969,447.61	$6,969,447.61	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$6,940,758.84	$28,688.77	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
91	DGCOP-LPN-L-4-169-20	LOCALES	L.P.N.	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN S/N, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	$5,812,868.94	$5,812,868.94	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$2,485,559.09	$3,228,491.08	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
92	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO TLACOYUCAN". UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	$6,593,899.97	$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$6,593,899.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
93	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	LR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PILARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS NO. 201, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 3) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 3-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	$5,107,599.46	$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,487,801.72	$3,619,797.74	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
94	DGCOP-AD-L-1-172-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORTIM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AJUSCO MONSERRAT", UBICADO EN TOTONACAS S/N, COL. SANTA ÚRSULA, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "6 DE ENERO DE 1915", UBICADO EN ROSA BLANCA S/N, COL. MOLINO DE ROSAS, C.P. 01470, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	$1,864,096.74	$1,864,096.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,323.39	$773.35	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
95	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CUILOTEPEC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 16, COLONIA LOMAS DE CUILOTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	26-nov-20	$3,437,342.19	$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,344,533.95	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
96	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	15-sep-20	$527,500.82	$527,500.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$527,500.82	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
97	DGCOP-LPN-L-1-176-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CONCHITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE S/N, COL. LA CONCHITA, C.P. 01130, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "MARÍA GUADALUPE DE GARCÍA RUIZ", UBICADO EN CALLE ALESTRACOS S/N, COL. EL PAYASO, C.P. 01130, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" UBICADO EN CALLE JILGERO S/N, COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, C.P. 01140, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "CRISTO REY" UBICADO EN AV. ESCUADRON 201, CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COL. CRISTO REY, C.P. 01160, ALCALDÍA ÁÑVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	17-ago-20	31-dic-20	$19,999,588.92	$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$17,111,697.71	$2,887,891.90	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
98	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO S/N, COLONIA CARLOS BARROS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	16-dic-20	$5,883,528.54	$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,706,822.83	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
99	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "HILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLON ORIENTE 95 S/N, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, C.P., 06300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAHUACAN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS S/N, COL.SANTA MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	15-jul-20	13-ago-20	$1,709,056.90	$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,707,222.65	$1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	I.R	GRUPO CONSTRUCTOR MADRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA AJUSCO,ES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	12-oct-20	$1,819,236.15	$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$440,064.36	$1,379,171.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-1-186-20	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237 ESQ. SUR 18 S/N, C. P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ARENAL", UBICADA EN CALLE XOCHIETL,AHUACAN NO. 84, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 15648, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	3-ago-20	31-ago-20	$1,860,771.18	$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,860,771.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	I.R	SYSCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	$1,457,033.80	$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,456,358.58	$675.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO TEPETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN S/N, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	$6,436,972.58	$6,436,972.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-AD-L-3-189-20	LOCALES	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO CALLE EL ZAPOTE No. 155, COLONIA EL ZAPOTE 1, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 2. "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No.18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	10-sep-20	$748,084.00	$748,084.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$748,084.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-AD-L-1-190-20	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA NO. 98, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA, C.P. 16500,K ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CALLIN IN YUJOT", UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL S/N, BARRIO OCOTITLAN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 12200, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	$1,864,006.38	$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,693,449.80	$0.00	100.00%	90.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-IR-L-5-191-20	LOCALES	I.R	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS S/N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA ITACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO S/N, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS.	20-ago-20	31-dic-20	$1,715,868.46	$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,715,868.46	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-LPN-L-4-194-20	LOCALES	L.P.N.	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA QUETZALCÓATL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZONGUE MZ-16, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	$8,824,185.67	$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$8,719,177.86	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-3-196-20	LOCALES	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	30-sep-20	$407,350.00	$407,350.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$407,350.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
109	DGCOP-LPN-4-197-20	LOCALES	L.P.N.	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI GOF MANUEL GÓMEZ MORÍN", UBICADO EN AV. CUAUHTEMOC Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) S/N, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE NO. 32, COL. POSTAL, C.P. 03410, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO, 3) CEI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAIZ DE AGUA S/N, COL. INFONAVIT,	27-ago-20	31-dic-20	$8,132,473.06	$8,132,473.06	0.00 -	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,992,954.20	$139,518.86	100.00%	98.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-IR-L-4-199-20	LOCALES	I.R	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CONTADERO", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA EL CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	21-feb-20	$5,027,924.90	$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$512,074.76	$4,264,453.89	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-LPN-L-4-200-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTRUCCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	31-dic-20	$10,384,051.88	$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,384,051.87	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
112	DGCOP-AD-L-4-203-20	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS S/N ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	$11,373,930.20	$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$11,373,930.20	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
113	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	LOCALES	L.P.N.	GRUPO ROUROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRALPARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "pILARES SANTA MARÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CALLE CANAL NACIONAL S/N, ESQUINA CERRADA CANAL NACIONAL, COLONIA SANTA MARÍA TOMATLÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	4-dic-20	$8,710,253.76	$8,710,253.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$912,962.83	$7,697,123.01	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
114	DGCOP-AD-L-4-207-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 4, COLONIA SAN LORENZO ATEMOAYA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	22-nov-20	$2,783,325.55	$2,783,325.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,783,325.55	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
115	DGCOP-IR-L-4-208-20	LOCALES	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-sep-20	21-feb-21	$9,281,634.13	$9,281,634.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$976,008.00	$7,841,544.42	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
116	DGCOP-IR-L-4-209-20	LOCALES	I.R	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-sep-20	24-feb-21	$7,303,103.24	$7,303,103.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$372,847.77	$6,565,100.31	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
117	DGCOP-AD-L-4-210-20	LOCALES	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE CEGUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO S/N, ESQUINA CON CAMINO PUNTA CEGUAYO, COLONIA BALCONES DE CEGUAYO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	$7,286,802.25	$7,286,802.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$150,108.13	100.00%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
118	DGCOP-AD-L-3-221-20	LOCALES	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-ago-20	28-dic-20	$357,983.70	$357,983.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$357,983.70	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
119	DGCOP-IR-L-4-222-20	LOCALES	I.R	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS MINAS S/N ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	4-mar-21	$1,932,794.86	$1,932,794.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,739,515.37	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
120	DGCOP-AD-L-3-223-20	LOCALES	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA , S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No. 36, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	28-dic-20	$337,400.87	$337,400.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$337,400.87	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
121	DGCOP-AD-L-3-227-20	LOCALES	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-sep-20	28-dic-20	$366,171.42	$366,171.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$366,171.42	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
122	DGCOP-IR-L-2-236-20	LOCALES	I.R	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N ENTRE LAS CALLES PURÍSIMA Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	$782,240.59	$782,240.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$686,469.82	$95,770.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
123	DGCOP-AD-L-2-239-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - VALIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-20	28-oct-20	$1,749,364.74	$1,749,364.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,749,364.73	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
124	DGCOP-AD-L-3-240-20	LOCALES	A.D.	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDA ESQUINA CANAL DE LA NORIA,COLONIA BARRIO 18 , ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-20	20-feb-21	$6,956,489.16	$6,956,489.16	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,565,191.33	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
125	DGCOP-AD-L-3-241-20	LOCALES	A.D.	WADIA INTERNACIONA L, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA UNIVERSIDAD ADRARIA DE MILPA ALTA, UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-83, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	20-oct-20	$1,769,279.37	$1,769,279.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,769,279.38	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
126	DGCOP-AD-L-1-242-20	LOCALES	A.D.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	$11,350,522.66	$11,350,522.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$7,964,661.75	100.00%	70.17%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
127	DGCOP-IR-L-5-243-20	LOCALES	I.R	H.I.C. INFRAESTRUCT URA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA AH HERNANDEZ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-oct-20	30-jun-21	$1,033,773.72	$1,033,773.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$302,137.57	$0.00	58.00%	29.23%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DGCOP-IR-L-5-245-20	LOCALES	I.R	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZONA J-027: 1) "PILARES PROGRESO NACIONAL" UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS S/N ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,2) "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1a CERRADA	30-sep-20	28-mar-21	$2,741,272.56	$2,741,272.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$821,559.39	100.00%	29.97%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
129	DGCOP-IR-L-4-247-20	LOCALES	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONA L, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO TIKTLA GUERRERO", UBICADO EN CALLE CABO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTE 5, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	18-ene-21	$5,558,169.41	$5,558,169.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,446,535.53	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
130	DGCOP-IR-L-4-248-20	LOCALES	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONA L, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DE ARAGÓN", UBICADO EN BOSQUES DE ARAGÓN, AVENIDA 510 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	18-ene-21	$5,607,696.57	$5,607,696.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,486,157.26	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
131	DGCOP-AD-L-3-249-20	LOCALES	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES No. 140, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	28-dic-20	$442,516.48	$442,516.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$442,516.48	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Público "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
132	DGCOP-IR-L-5-250-20	LOCALES	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIO N Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA C-01"; 1) "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA AVENIDA CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES MERAVALLES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MERAVALLES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	21-sep-20	19-mar-21	$2,637,757.41	$2,637,757.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,104,402.86	100.00%	79.78%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
133	DGCOP-AD-L-3-251-20	LOCALES	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PILARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-sep-20	29-dic-20	$1,864,048.38	$1,864,048.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,864,048.38	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
134	DGCOP-IR-L-5-252-20	LOCALES	LR	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA NG-01"; 1) "PILARES HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA S/N, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 2) "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 3) "PILARES BALCONES DE CEHUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE	24-sep-20	22-mar-21	$1,984,089.06	$1,984,089.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$524,683.87	$1,062,587.38	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
135	DGCOP-AD-L-2-256-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - OBRA CIVIL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	14-sep-20	3-oct-20	$1,451,713.32	$1,451,713.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,451,713.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
136	DGCOP-IR-L-5-260-20	LOCALES	LR	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓ N DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA J-01"; 1) "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	24-sep-20	22-mar-21	$3,471,635.01	$3,471,635.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,777,308.01	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
137	DGCOP-IR-L-4-261-20	LOCALES	LR	CONSTRUCCIO NES ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA", UBICADO EN CALLE SAUCES S/N, ESQUINA CALLE LA BARRANCA, COLONIA TIERRA BLANCA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	21-ene-21	$5,964,558.74	$5,964,558.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,175,191.12	100.00%	70.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
138	DGCOP-AD-L-4-262-20	LOCALES	A.D.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES FELIPE ÁNGELES", UBICADO EN CALLE ESTAÑO S/N, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	4-ene-20	$6,534,588.06	$6,534,588.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$6,403,896.30	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
139	DGCOP-AD-L-2-266-20	LOCALES	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTOR ES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - INSTALACIONES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-sep-20	18-oct-20	$1,778,265.51	$1,778,265.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,778,265.51	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
140	DGCOP-IR-L-4-269-20	LOCALES	LR	CONCEPTO INFRAESTRUCT URA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ELECTRICISTAS", UBICADO EN CALLE RABAGL S/N, ESQUINA CALLE NOPAITITLA, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-20	26-ene-21	$5,799,998.71	$5,799,998.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,639,418.97	100.00%	79.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
141	DGCOP-IR-L-5-270-20	LOCALES	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIO N Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA V", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA,	1-oct-20	31-dic-20	$1,159,932.71	$1,159,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,159,932.71	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
142	DGCOP-IR-L-5-271-20	LOCALES	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA C-02"; 1) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN S/N, ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO,	30-sep-20	28-mar-21	$3,478,055.36	$3,478,055.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$32,491.21	$2,575,702.52	100.00%	74.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
143	DGCOP-IR-L-5-272-20	LOCALES	LR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA G-01"; 1) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2) "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO	1-oct-20	29-mar-21	$2,733,357.42	$2,733,357.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$334,960.74	$1,577,276.11	100.00%	69.96%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
144	DGCOP-IR-L-4-273-20	LOCALES	LR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1ª. CERRADA CHIMALPOPOCA 2-7 MZ-58 LT-25, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-oct-20	11-feb-21	$5,729,617.56	$5,729,617.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,583,694.05	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
145	DGCOP-IR-L-4-274-20	LOCALES	LR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN S/N, ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIAS SANTA MARIA AZTAHUACAN Y EJERCITO DE AGUA PRIETA, ALCANDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	$7,066,422.47	$7,066,422.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$273,716.41	$5,379,421.56	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
146	DGCOP-LPN-L-1-275-20	LOCALES	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-oct-20	29-ene-21	$14,899,773.64	$14,899,773.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$7,449,886.82	100.00%	50.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
147	DGCOP-IR-L-4-276-20	LOCALES	LR	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENZOLTLALPAN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA,COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	29-ene-21	$6,207,946.72	$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,587,152.05	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
148	DGCOP-IR-L-4-277-20	LOCALES	LR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSJE, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL MORAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CANAL DEL MORAL S/N, ESQUINA ANCADOR 7 PUENTE QUEMADO, COLONIA CHIMALPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-20	27-ene-21	$7,279,575.42	$5,823,660.34	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$5,823,660.34	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
149	DGCOP-LPN-L-4-278-20	LOCALES	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C. CAÑADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	5-mar-21	$16,356,538.37	$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$8,542,615.35	100.00%	40.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
150	DGCOP-LPN-L-1-279-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONCEIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARRROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	11-feb-21	$12,929,036.60	$12,929,036.60	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$9,696,777.45	100.00%	75.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
151	DGCOP-IR-L-3-280-20	LOCALES	LR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALMECAC", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	21-ene-21	$3,696,883.22	$3,696,883.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,512,039.06	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
152	DGCOP-AD-L-3-281-20	LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CAMPO XÓCHITL,COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	$1,453,140.00	$1,453,140.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,453,140.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOP-AD-L-3-282-20	LOCALES	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2,COLONIA MORELOS, C.P. 15270 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	$1,197,166.40	$1,197,166.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,197,166.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
154	DGCOP-AD-L-3-284-20	LOCALES	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE No. 461, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	$1,267,177.96	$1,267,177.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,267,177.96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
155	DGCOP-AD-L-2-285-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE: 1) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. 2) "PILARES ESTRELLA" UBICADO EN ESCUELA 2-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-oct-20	27-nov-20	$677,442.81	$677,442.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$677,442.81	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-AD-L-3-286-20	LOCALES	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15720, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	$1,863,863.40	$1,863,863.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,863,863.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-IR-L-4-290-20	LOCALES	I/R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO DOCTA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-oct-20	19-feb-20	$6,557,340.21	$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,573,739.18	$5,573,739.18	100.00%	85.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
158	DGCOP-IR-L-1-292-20	LOCALES	I/R	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO Nº 2625, COLONIA AN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, BOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	14-dic-20	$2,588,344.89	$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,584,861.76	$0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
159	DGCOP-IR-L-5-293-20	LOCALES	I/R	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GC-01"; 1) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	20-oct-20	17-abr-21	$1,960,979.54	$1,960,979.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$979,705.38	100.00%	49.96%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
160	DGCOP-IR-L-4-294-20	LOCALES	I/R	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV. TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	21-feb-21	$3,804,798.32	$3,804,798.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,424,318.49	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
161	DGCOP-IR-L-1-296-20	LOCALES	I/R	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA"; 10 "COMEDOR/USOS MÚLTIPLES"; 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No.1491, COL. PUEBLO SANTA FÉ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	31-dic-20	$6,284,722.97	$6,284,722.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
162	DGCOP-IR-L-1-297-20	LOCALES	I/R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	$11,493,958.89	$11,493,958.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$9,195,166.95	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
163	DGCOP-IR-L-4-298-20	LOCALES	I/R	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	14-feb-21	$9,620,436.97	$9,620,436.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,924,087.39	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
164	DGCOP-IR-L-2-299-20	LOCALES	LR	GRUPO QUIRVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA HUIPULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	9-oct-20	17-dic-20	$994,472.57	$994,472.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$895,053.53	$99,419.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
165	DGCOP-IR-L-2-302-20	LOCALES	LR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	17-dic-20	$830,633.46	$830,633.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$748,849.01	$81,684.45	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
166	DGCOP-IR-L-1-303-20	LOCALES	LR	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA". UBICADO EN TEPEHUA LT-4, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN,ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	3-feb-21	$9,749,738.55	$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,949,947.71	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
167	DGCOP-LPN-L-4-304-20	LOCALES	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 22" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA AM BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-oct-20	13-abr-21	$22,379,533.09	$22,379,533.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,814,373.31	100.00%	17.04%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
168	DGCOP-AD-L-2-305-20	LOCALES	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-sep-20	21-oct-20	$1,862,433.91	$1,862,433.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,862,433.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-AD-L-3-312-20	LOCALES	A.D.	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-oct-20	19-nov-20	$494,286.16	$494,286.16	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$494,286.16	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
170	DGCOP-IR-L-2-314-20	LOCALES	LR	AFCA CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONGRESO DE LA UNIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN S/N, COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO	28-oct-20	16-nov-20	$1,194,848.98	$1,194,848.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,194,848.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
171	DGCOP-LPN-L-1-315-20	LOCALES	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-20	25-feb-21	$13,085,338.83	$13,085,338.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,466,962.53	100.00%	79.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
172	DGCOP-AD-L-1-317-20	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PINAR" UBICADO EN CALLE ALFONSO PINAR S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJON, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-20	18-feb-21	$10,608,476.44	$10,608,476.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$8,486,781.15	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
173	DGCOP-AD-L-3-326-20	LOCALES	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN LOS PATOS, COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	$688,000.00	$688,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$604,063.90	$83,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
174	DGCOP-IR-L-1-322-20	LOCALES	LR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE N° 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	$12,522,220.49	$12,522,220.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,017,776.39	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

0120

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
175	DGCOP-IR-L-1-323-20	LOCALES	I/R	MADDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN,REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	29-dic-20	$7,180,799.38	$7,180,799.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,133,750.74	$47,048.64	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
176	DGCOP-AD-L-3-330-20	LOCALES	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA , S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2a. PARTE)", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORTINA Y FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	$557,304.30	$557,304.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$557,304.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
177	DGCOP-AD-L-3-331-20	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO NES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	17-feb-21	$11,285,348.26	$11,285,348.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,721,080.85	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
178	DGCOP-IR-L-1-333-20	LOCALES	I/R	PROYECTOS Y CONSTRUCCIO NES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DF LACANDONES" UBICADO EN AV.LACANDONES N° 140, COLONIA PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	$12,413,863.39	$12,413,863.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$11,172,477.05	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
179	DGCOP-AD-L-3-334-20	LOCALES	A.D.	WADIA INTERNACIONA L, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO. 2625, COL. SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	$1,034,361.53	$1,034,361.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,034,361.53	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
180	DGCOP-AD-L-1-341-20	LOCALES	A.D.	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	27-oct-20	25-nov-20	$448,983.45	$448,983.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$390,406.33	100.00%	86.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
181	DGCOP-AD-L-342-20	LOCALES	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	25-feb-21	$12,791,642.12	$12,791,642.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,233,313.70	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
182	DGCOP-AD-L-3-347-20	LOCALES	A.D.	Q.ANÁLISIS, S.A DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA , RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO No.2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-nov-20	$120,000.00	$120,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$120,000.02	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
183	DGCOP-AD-L-1-348-20	LOCALES	A.D.	CONTRUCTORA CONDEIS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO EN CALLE AMORE CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	27-feb-21	$12,242,651.39	$12,242,651.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$9,794,121.11	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
184	DGCOP-AD-L-3-313-20	LOCALES	A.D.	WADIA INTERNACIONA L	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTÁMEN ESTRUCTRAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQUINA GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	24-nov-20	$112,997.92	$112,997.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$112,997.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
185	DGCOP-AD-L-2-349-20	LOCALES	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA COPILCO", UBICADO EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQ. GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-dic-20	$1,863,991.89	$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,991.89	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0121

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
186	DGCOP-AD-L-4-350-20	LOCALES	A.D.	PARADOMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDÍN 356, COL DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02960, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	19-dic-20	$9,994,852.00	$9,994,852.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,994,852.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
187	DGCOP-AD-L-1-357-20	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-nov-20	31-dic-20	$1,748,637.41	$1,748,637.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,748,637.41	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
188	DGCOP-IR-F-4-358-20	FEDERALES	I.R	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.VILLA MUJERES", UBICADO EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ No. 150 BIS, COLONIA PATERA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$13,202,008.58	$13,202,008.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,202,008.58	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
189	DGCOP-IR-F-4-359-20	FEDERALES	I.R	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." 1) "C.A.I.S. HIJAS DE CUIDAD DE MÉXICO" UBICADO EN BERNAL GAZ No. 84, COLONIA BELLAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 2) "C.A.I.S. TORRES DE POTRERO" UBICADO EN FELIPE ÁNGELES ESQ. GONZÁLEZ BOCANEGRA S/N, COLONIA TORRES DE POTRERO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 3) "C.A.I.S. ALBA" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO No. 193-A, BARRIO DE SAN MIGUEL, ALCALDÍA IZTACALCO Y 4) "C.A.I.S. Dr. MARIO MOLINA", UBICADO EN PUERTA 64 AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, TODOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$10,484,045.01	$10,484,045.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,484,045.01	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
190	DGCOP-IR-L-4-360-20	FEDERALES	I.R	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. CUAUTEPEC II", UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$4,346,314.82	$4,346,314.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,346,314.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
191	DGCOP-IR-F-4-361-20	FEDERALES	I.R	CORSA, EMPRESARIAL Y COPAÑA,S. DE RL. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. CUERNAVACO", UBICADO EN AVENIDA COYOACÁN COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$11,862,350.55	$11,862,350.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$11,862,350.55	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
192	DGCOP-IR-F-4-362-20	FEDERALES	I.R	AD OPUS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.": "C.A.I.S. ATLAMPA", UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$11,549,999.56	$11,549,999.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$11,549,999.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
193	DGCOP-IR-F-4-363-20	FEDERALES	I.R	AD OPUS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.", 1, "C.A.I.S. AZCAPOTZALCO", UBICADO EN EVANIDA DEL ROSARIO S/N, COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y 2, "C.A.I.S. CORUÑA JÓVENES", UBICADO EN SUR 85-A No. 5246, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$5,672,898.57	$5,672,898.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,672,898.57	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
194	DGCOP-IR-F-4-364-20	FEDERALES	I.R	CONSTRUCTORA CONCIG-4, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S.", 1, "C.A.I.S. CAICACAN", UBICADO EN CALLE ENHA S/N, SQ, AV, TEXICOCO COL. SAN LORENZO XICOTÉNCATL, 2, "C.A.I.S. CORUÑA HOMBRES", UBICADO EN CALLE SABADELL S/N, COLONIA BELLAVISTA, AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$2,298,997.40	$2,298,997.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,298,997.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
195	DGCOP-IR-L-4-365-20	FEDERALES	I.R	CONCDAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. CUAUTEPEC", UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	$9,451,300.10	$9,451,300.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,451,300.10	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
985,836,846.44	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
303,797,086.88	434,459,888.19	99.78%	89.24%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/05/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	60	3	0	10	53	10	53	0
TOTAL	**60**	**3**	**0**	**10**	**53**	**10**	**53**	**0**

NOTA: Ninguno de los contratos vigentes en el ejercicio, se encuentra en procedimiento Jurídico

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0123

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza		**49,973,474.90**	**35,773,474.90**							**48,266,781.04**	**0.00**						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza.	49,973,474.90	35,773,474.90	62.58	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	SUSP. 1o-JUL-19 REAC. 16-OCT-19	15-OCT-19 16-ABR-19	12,493,368.72	$ 48,266,781.04	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.		**142,562,381.07**	**85,537,428.64**							**85,537,428.46**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	142,562,381.07	85,537,428.64	0.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 85,537,428.46	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.		**4,380,607.02**	**2,628,364.21**							**2,628,364.08**	**0.00**						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	4,380,607.02	2,628,364.21	0.13	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,628,364.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS		**1,366,714.85**	**1,366,714.85**							**847,872.57**	**0.00**						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	1,366,714.85	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		**1,854,241.75**	**1,854,241.75**							**2,298,147.99**	**0.00**						
5	DGCOP-AD-L-5-001-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	$ 2,298,147.99	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.		**13,561,890.75**	**13,561,890.75**							**12,950,206.51**	**0.00**						
6	DGCOP-IR-L-4-016-20	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	13,561,890.75	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,950,206.51	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.		**39,914,749.42**	**39,914,749.42**							**52,232,834.70**	**0.00**						
7	DGCOP-LPN-L-1-006-20	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	39,914,749.42	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	$ 52,232,834.70	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.		**24,183,704.71**	**24,183,704.71**							**22,117,142.75**	**0.00**						
8	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 22,117,142.75	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.		**1,849,071.38**	**1,849,071.38**							**1,848,348.18**	**0.00**						

0124

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
9	DGCOP-AD-L-5-021-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO	$0.00					$ 1,848,348.18	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.		**1,855,798.45**	**1,855,798.45**							**1,855,757.89**	**0.00**						
10	DGCOP-AD-L-5-022-20	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45	40.56	ANTICIPO	$0.00					$ 1,855,757.89	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.		**753,864.93**	**753,864.93**							**753,864.92**	**0.00**						
11	DGCOP-AD-L-3-017-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa	753,864.93	753,864.93	0.01	ANTICIPO	$0.00					$ 753,864.92	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN		**139,944,121.02**	**83,966,472.61**							**83,966,472.61**	**0.00**						
12	DGCOP-LPN-L-4-027-20	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO	$0.00					$ 83,966,472.61	$ -	61.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN		**3,976,754.78**	**2,259,100.46**							**2,259,100.46**	**0.00**						
13	DGCOP-IR-L-5-010-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46	0.00	ANTICIPO	$0.00					$ 2,259,100.46	$ -	60.00%	100.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)		**11,964,076.97**	**11,964,076.97**							**11,962,842.03**	**0.00**						
14	DGCOP-LPN-L-1-047-20	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97	1,234.94	ANTICIPO	$0.00					$ 11,962,842.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.		**44,135,784.38**	**44,135,784.38**							**44,123,471.03**	**0.00**						
15	DGCOP-LPN-L-1-048-20	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38	12,313.35	ANTICIPO	$0.00					$ 44,123,471.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"		**11,698,630.32**	**11,698,630.32**							**11,698,630.31**	**0.00**						
16	DGCOP-LPN-L-1-049-20	Estrella Alejandrina Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	11,698,630.32	11,698,630.32	0.01	ANTICIPO	$0.00					$ 11,698,630.31	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00								
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).		**11,961,726.27**	**11,961,726.27**							**11,959,417.38**	**0.00**						
			"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la				ANTICIPO	$0.00									Cierre			Trabajos concluidos,en

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
17	DGCOP-LPN-L-1-050-20	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).	11,961,726.27	11,961,726.27	2,308.89	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 11,959,417.38	$ -	100.00%	100.00%	administrativo para la Entrega-Recepción.		X	proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)		**5,446,193.57**	**5,446,193.57**							**5,446,193.57**	**0.00**						
18	DGCOP-IR-L-2-053-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 5,446,193.57	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)		**1,849,395.64**	**1,849,395.64**							**1,849,377.18**	**0.00**						
19	DGCOP-AD-L-5-043-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64	18.46	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,377.18	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)		**1,849,027.80**	**1,849,027.80**							**1,835,845.51**	**0.00**						
20	DGCOP-AD-L-5-061-20	Construccion y Supervisión Diper, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80	13,182.29	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,835,845.51	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).		**1,845,455.60**	**1,845,455.60**							**1,832,583.82**	**0.00**						
21	DGCOP-AD-L-5-063-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	1,845,455.60	1,845,455.60	12,871.78	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,832,583.82	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)		**1,849,734.13**	**1,849,734.13**							**1,849,734.03**	**0.00**						
22	DGCOP-AD-L-5-064-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza" (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13	0.10	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,734.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)		**1,849,773.53**	**1,849,773.53**							**1,849,755.08**	**0.00**						
23	DGCOP-AD-L-3-057-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza" (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53	18.45	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,755.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)		**1,837,094.91**	**1,837,094.91**							**1,832,651.28**	**0.00**						
24	DGCOP-AD-L-5-059-20	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa" (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91	4,443.63	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,832,651.28	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"		**988,309.80**	**988,309.80**							**988,309.75**	**0.00**						

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
25	DGCOP-AD-L-5-086-20	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	988,309.80	988,309.80	0.05	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 988,309.75	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.		**1,860,509.02**	**1,860,509.02**							**1,860,498.38**	**0.00**						
26	DGCOP-AD-L-5-079-20	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	1,860,509.02	1,860,509.02	10.64	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,860,498.38	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán		**19,489,922.87**	**19,489,922.87**							**23,163,420.42**	**0.00**						
27	DGCOP-LPN-L-2-110-20	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán	19,489,922.87	19,489,922.87	4.36	ANTICIPO	$0.00	-	-	3,673,501.91	$ 23,163,420.42	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)		**11,807,049.63**	**11,807,049.63**							**11,807,049.52**	**0.00**						
28	DGCOP-LPN-L-1-045-20	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitacion y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	11,807,049.63	11,807,049.63	0.11	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 11,807,049.52	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldía Iztapalapa (paquete 7)		**24,216,811.24**	**24,216,811.24**							**24,216,247.00**	**0.00**						
29	DGCOP-LPN-L-1-090-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldía Iztapalapa (paquete 7)	24,216,811.24	24,216,811.24	564.24	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 24,216,247.00	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"		**16,026,556.16**	**16,026,556.16**							**16,026,550.69**	**0.00**						
30	DGCOP-LPN-L-1-084-20	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	16,026,556.16	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 16,026,550.69	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)		**17,892,502.51**	**17,892,502.51**							**17,881,390.59**	**0.00**						
31	DGCOP-LPN-L-1-085-20	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	17,892,502.51	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 17,881,390.59	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa		**8,446,627.65**	**8,446,627.65**							**8,446,235.84**	**0.00**						
32	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	8,446,627.65	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 8,446,235.84	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)		**1,840,068.37**	**1,840,068.37**							**1,840,065.68**	**0.00**						
33	DGCOP-AD-L-5-117-20	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	1,840,068.37	1,840,068.37	2.69	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,840,065.68	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.		**10,006,365.47**	**10,006,365.47**							**11,824,568.08**	**0.00**						
34	DGCOP-LPN-L-1-178-20	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	10,006,365.47	10,006,365.47	43,486.08	ANTICIPO	$0.00	-	-	1,861,688.69	$ 11,824,568.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.		**12,833,270.48**	**12,833,270.48**							**12,616,659.74**	**0.00**						
35	DGCOP-LPN-L-1-179-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	12,833,270.48	12,833,270.48	216,610.74	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 12,616,659.74	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)		**12,932,352.96**	**12,932,352.96**							**12,932,346.07**	**0.00**						
36	DGCOP-IR-L-4-118-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)	12,932,352.96	12,932,352.96	6.89	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 12,932,346.07	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)		**23,749,223.49**	**23,749,223.49**							**23,717,283.06**	**0.00**						
37	DGCOP-IR-L-4-119-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)	23,749,223.49	23,749,223.49	31,940.43	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 23,717,283.06	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"		**21,411,390.91**	**21,411,390.91**							**21,410,903.74**	**0.00**						
38	DGCOP-IR-L-4-120-20	KAPRA Edificaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	21,411,390.91	21,411,390.91	487.17	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 21,410,903.74	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).		**1,849,206.91**	**1,849,206.91**							**1,841,253.62**	**0.00**						
39	DGCOP-AD-L-5-113-20	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitacion y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,841,253.62	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.		**112,985,769.67**	**45,194,307.87**							**45,190,436.35**	**0.00**						
40	DGCOP-LPN-L-4-143-20	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,985,769.67	45,194,307.87	3,871.52	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 45,190,436.35	$ -	40.60%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.		**4,419,639.27**	**1,767,855.71**							**1,762,725.18**	**0.00**						
41	DGCOP-IR-L-5-175-20	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	4,419,639.27	1,767,855.71	5,130.53	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,762,725.18	$ -	39.80%	100.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.		**1,263,993.65**	**1,263,993.65**							**1,263,987.38**	**0.00**						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
42	DGCOP-AD-L-5-201-20	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	6.27	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,263,987.38	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO		**6,498,693.62**	**6,498,693.62**							**6,498,688.72**	**0.00**						
43	DGCOP-IR-L-4-225-20	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,498,688.72	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**595,558.02**	**595,558.02**							**595,199.06**	**0.00**						
44	DGCOP-LPN-L-1-253-20	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	595,558.02	595,558.02	358.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 595,199.06	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)		**1,854,499.91**	**1,854,499.91**							**1,854,493.94**	**0.00**						
45	DGCOP-LPN-L-1-254-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	1,854,499.91	1,854,499.91	5.97	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,854,493.94	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)		**1,832,150.28**	**1,832,150.28**							**1,832,149.17**	**0.00**						
46	DGCOP-LPN-L-1-255-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	1,832,150.28	1,832,150.28	1.11	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,832,149.17	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)		**12,746,041.89**	**12,746,041.89**							**12,565,872.57**	**0.00**						
47	DGCOP-LPN-L-1-104-20	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 16)	12,746,041.89	12,746,041.89	180,169.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,565,872.57	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**1,832,000.75**	**1,832,000.75**							**1,831,999.26**	**0.00**						
48	DGCOP-AD-L-1-306-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	1,832,000.75	1,832,000.75	1.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,831,999.26	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR		**23,187,052.47**	**23,187,052.47**							**23,187,046.98**	**0.00**						

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	TÉRMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	NO	OBSERVACIONES
49	DGCOP-LPN-L-1-268-20	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO	$0.00											
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 23,187,046.98	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO		**980,000.00**	**980,000.00**							**978,548.39**	**0.00**						
50	DGCOP-AD-L-1-332-20	KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	980,000.00	980,000.00	1,451.61	ANTICIPO	$0.00											
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 978,548.39	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		ANALÍSIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"		**159,999.99**	**159,999.99**							**159,999.99**	**0.00**						
51	DGCOP-AD-L-3-295-20	Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANALÍSIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTICIPO	$0.00											
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES		**314,995.90**	**314,995.90**							**314,993.75**	**0.00**						
52	DGCOP-AD-L-1-351-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	314,995.90	314,995.90	2.15	ANTICIPO	$0.00											
							AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 314,993.75	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
							POR AMORTIZAR	$0.00											
	DGCOP-AD-L-5-328-20	**Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.**		**949,587.86**	**949,587.86**							**949,580.56**	**0.00**						
53	DGCOP-AD-L-5-328-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional	949,587.86	949,587.86	7.30	POR AMORTIZAR	$0.00											
								$0.00	-	-	0.00	$ 949,580.56	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios Concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
								$0.00											
				877,434,418.90	676,318,675.57	0.00		0.00			31,028,559.32	703,361,326.85	0.00						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	0.00
877,434,418.90	676,318,675.57	0.00	AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
703,361,326.85	0.00	96.25%	100.00%

NOTA: **CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:** DGCOP-AD-L-4-018-20, DGCOP-AD-L-1-002-20, DGCOP-LPN-L-1-025-20, DGCOP-LPN-L-4-071-20, DGCOP-AD-L-1-287-20, DGCOP-AD-L-1-005-20, DGCOP-AD-L-1-003-20, DGCOP-LPN-L-4-015-20, DGCOP-IR-L-4-011-20, DGCOP-AD-L-4-289-20

SOBSE

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel. 5761 - 5115 Ext. 221

0130

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	23	0	0	27	0	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	4	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	30	0	0	0	30	0	30	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	4	0	0	11	0	11	0
TOTAL	51	31	0	0	82	0	82	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 27 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 23 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADUJIDACOS EN 2020, 2 ESTAN CONCLUIDOS. 25 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 4 SON ADJUDICADOS EN EL 2021

0132

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/04/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	23	0	0	27	0	27	0
TOTAL	**4**	**23**	**0**	**0**	**27**	**0**	**27**	**0**

NOTA: DE LOS 27 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 4 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 23 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y CUATRO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTITRÉS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0133

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**67,514,615.43**	**37,050,484.65**	**0.00**					**0.00**	**5,742,683.68**	**15,307,906.59**			
1	DGCOP AD L 5 193 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	305,050.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	303,255.85	0.00	10.01% *	16.90% *	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
2	DGCOP LPN L 4 166 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	7,902,223.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.04% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
3	DGCOP AD L 3 215 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	710,908.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	43.01% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
4	DGCOP LPN L 4 192 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,878,137.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	6,763,638.55	28.54% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
5	DGCOP AD L 5 224 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	709,030.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	463,418.45	39.11% *	0.00% *	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
6	DGCOP LPN L 4 195 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	9,142,953.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	7,580,550.70	20.96% *	0.00% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.

0134

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGCOP AD L 5 051 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	788,804.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	500,298.89	25.69% *	0.00% *	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP AD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	918,620.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	428,689.44	0.00	44.61% *	32.67% *	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP IR L 4 321 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	8,627,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,010,738.39	0.00	43.66% *	43.85% *	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP AD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	67,681.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	4.05% *	0.00% *	**Trabajos concluidos.** El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				**160,128,210.20**	**160,128,210.20**	**0.00**					**0.00**	**12,481,284.54**	**10,594,135.42**			
11	DGCOP IR F 1 366 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS **TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN,** UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.51%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP IR F 1 367 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL **TEATRO JULIO CASTILLO,** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	83.58%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP IR F 1 368 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA **PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA)** UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11589 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.35%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0135

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGCOP IR F 1 369 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA **PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL**, UBICADO EN CIRCUITO CORRER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
15	DGCOP IR F 4 370 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA **REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC"**, UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	34.66%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
16	DGCOP LPN F 4 371 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS** UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	30.62%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
17	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO"** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	44.56%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
18	DGCOP IR F 1 373 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL **TEATRO GUILLERMINA BRAVO,** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	72.63%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
19	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y **REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO. ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	2,259,023.90	25.80%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
20	DGCOP IR F 5 375 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**SERVICIOS DE APOYO** TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC,** UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO,C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	41.42%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021

0136

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP LPN F 4 376 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS **ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO** UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	12,481,284.54	6,813,668.01	55.75%	17.47%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP IR F 4 377 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE **INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATITO ACERA ORIENTE**, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	763,081.08	19.77%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP IR F 4 378 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE **INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO**, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	758,362.43	17.44%	0.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2021)				**5,881,581.65**	**5,881,581.65**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**1,504,228.97**			
24	DGCOP AD L 1 009 21	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G. G. M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **3 Puentes Peatonales**, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC y Emergencia**.	05/03/2021	23/05/2021	746,883.40	746,883.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	690,519.85	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP IR L 1 014 21	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **6 Puentes Peatonales**, ubicados en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/03/2021	24/08/2021	1,358,581.92	1,358,581.92	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	276,713.10	61.93%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP IR L 1 015 21	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **6 Puentes Peatonales**, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC y Resolución a la Demanda Ciudadana.**	26/03/2021	24/08/2021	1,698,468.24	1,698,468.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	536,996.02	35.95%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0137

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP IR L 1 034 21	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **9 Puentes Peatonales**, ubicados en la Alcaldías Tlalpan, Ciudad de México, derivado de **peticiones ciudadanas y revisiones programadas.**	14/04/2021	09/10/2021	2,077,648.09	2,077,648.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	18.89%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**233,524,407.28**	**203,060,276.50**	**0.00**					**0.00**	**18,223,968.22**	**27,406,270.98**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
233,524,407.28		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,223,968.22	**27,406,270.98**	**40.80%**	**4.11%**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

✱ **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0138

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**20,856,209.72**	**0.00**					**38,904,610.74**	**38,806,452.42**	**0.00**			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**Supervisión** técnica y de control administrativo y financiero para la **Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes** del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	29/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente e Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018 **Pendiente de Recepcionar.**
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**861,888,210.77**	**0.00**					**0.00**	**513,214,593.13**	**608,479.00**			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo** Interactivo Infantil **Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019 **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo.** **Integración del expediente.**
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	99.82%	99.73%	Trabajos en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
				Ampliación, Adecuación, menor a Centros de Salud	**Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o**			**67,514,615.43**	**0.00**					**0.00**	**35,877,909.49**	**15,307,906.59**			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los **Centros de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicados en calle Iztaccihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110; y **Centro de Salud Felipe Berriozabal** ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	Servicios concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-166	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	43.02%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Tenorios,** ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	511,355.39	0.00	86.01%	41.00%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	6,763,638.55	86.85%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

0139

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP AD L 5 224 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y **Spervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del **Centro de Salud Quiahuatla,** ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	533,780.82	463,418.45	91.00%	38.39%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP LPN L 4 195 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,489.32	7,580,550.70	69.93%	48.94%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP AD L 5 051 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Solidaridad Tetelco,** ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetélco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	500,298.89	90.00%	43.21%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP AD L 5 316 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de **Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa** Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	729,063.66	0.00	77.55%	55.56%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP IR L 4 321 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del **Centro de Salud Villa Milpa Alta,** ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,792,598.25	0.00	88.80%	68.19%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP AD L 1 318 20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del **UNEME** en la **Clínica Comunitaria Mixquic,** ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Actán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				**160,128,210.20**	**0.00**					**0.00**	**12,481,284.54**	**10,594,135.42**			
14	DGCOP IR F 1 366 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los **Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación**, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.51%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos,** debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,384,208.12								

0140

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Jilio Castillo**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.84	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	83.58%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM) Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	632,771.84								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracil (Galería de Historia)** ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	49.35%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	729,818.76								
17	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental**, ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO	975,885.03	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	975,885.03								
18	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la **Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Moseo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec"**, ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	34.66%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
19	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros** ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	30.62%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
20	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporaneo "Rufino Tamayo"** ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	44.56%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	5,152,367.48								
21	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del **Teatro Guillermina Bravo,** ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	72.63%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	686,467.46								

0141

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOP LPN F 4 374 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y **Reestructuración del Museo Nacional de Antropología** ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	2,259,023.90	25.80%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	5,883,995.07								
23	DGCOP IR F 5 375 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	**Servicios de Apoyo** Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las **Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec**, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec. Alcaldía Miguel Hidalgo,C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	41.42%	15.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,379,805.17								
24	DGCOP-LPN-F 4 376 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las **Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno** ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	12,481,284.54	6,813,668.01	55.75%	47.47%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	3,744,385.36								
										POR AMORTIZAR	11,257,274.32								
25	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de **Interconexión de la Calzada Chivatito acera Oriente**, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	2,976,688.60	N/A	N/A	0.00	0.00	763,081.08	19.77%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,976,688.60								
26	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de **Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico**, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	758,362.43	17.44%	30.00%	Contrato con **diferimiento en el inicio de los trabajos**, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,913,737.16								

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0142

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	4	0	0	14	0	14	0
TOTAL	**10**	**4**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**	**0**

- 00. 0143

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2021

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-Nov-13	31-Dic-2025	$6,211,410,418.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		29-nov-13	19-may-27	N/A	179,359,702.96	0.00	41.67	28.78	
2	DGCOP-LPN-F-4-202-20	25	LPN	ASCH, S.A de C.V.	Proyecto Integral de Construccion y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Linea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olimpica, Corregidora y Plaza de la Republica, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	$20,989,767.89		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	85.01	50.00	(MULTIANUAL)
3	DGCOP-LPN-L-4-283-20	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construccion del Puente Vehicular Viaducto Rio de la Piedad incorporacion a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldia Iztacalco, en la Ciudad de Mexico	23-oct-20	06-jul-21	$73,885,036.11		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	12,347,400.90	95.75	89.75	(MULTIANUAL)
4	DGCOP-IR-L-5-070-20	25	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervision externa para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Rio de la Piedad incorporacion a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldia Iztacalco, en la Ciudad de Mexico, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	28-oct-20	11-ago-21	$3,149,995.23		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	1,196,399.90	77.79	77.79	(MULTIANUAL)
5	DGCOP-LPN-L-1-006-21	15	LPN	Corsa Empresarial y Compañia S. de R. L. de C.V.	Reforzamineto a Base de Placas de acero en trabes, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magon, en la Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	$20,897,236.43		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	2,017,954.14	0.00	31.74	9.34	
6	DGCOP-IR-L-1-003-21	15	IR	Multiservicios Integrales de America, S.A de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vias Primarias en diversas Alcaldiaas de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matrix Zona I	16-ene-21	05-abr-21	$5,165,193.72		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	1,095,801.54	0.00	100.00	96.80	
7	DGCOP-IR-L-1-004-21	15	IR	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vias Primarias en diversas Alcaldiaas de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matrix Zona II	16-ene-21	16-mar-21	$3,828,881.87		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	1,264,731.06	0.00	100.00	56.12	
8	DGCOP-IR-L-1-005-21	15	IR	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vias Primarias en diversas Alcaldiaas de la Ciudad de México 2021, para Juntas Tipo Matrix Zona III	16-ene-21	16-mar-21	$2,947,422.37		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	960,779.51	0.00	100.00	72.48	
9	DGCOP-AD-L-5-008-21	25	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construccion y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Linea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olimpica, Corregidora y Plaza de la Republica, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de pecio unitario y tiempo determinado	08-mar-21	14-jun-21	$399,953.88		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	100,625.53	0.00	85.00	33.37	
10	DGCOP-AD-L-5-039-21	15	AD	Colinas del Buen, S.A de C.V.	Supervión externa para los trabajos de Reforzamineto a Base de Placas de acero en trabes, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	$1,025,637.05		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	22.55	0.00	
11	DGCOP-LPN-L-4-031-21	15	LPN	ASCH, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construccion de tres puentes que conectan, la Calle sin nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Tetenco con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidads de mitigacion para el Hospital General Topilejo, ubicados en ele pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México	13-abr-21	09-oct-21	$12,999,259.31		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	27.00	0.00	
12	DGCOP-AD-L-1-046-21	15	AD	Careem Construcciones, S.A de C.V.	Medidas de mitigación para el Hospital General Tapirujo, Construcción del Porton Corredixo para acceso de ambulancias a Autopista Mexico-Cuernavaca, en direccion a la Ciudad de Mexico, en San Miguel Tapirujo, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de Mexico, sobre	29-abr-21	06-may-21	$621,372.48		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00	

0144

					la base de precio unitario y tiempo determinado					POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-053-21	15	IR	Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Trabajos de restauración y conservacion de la Columna de la Independencia "Angel"	10-may-21	09-sep-21	$5,667,660.24		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	20.00	0.00	
14	DGCOP-AD-L-1-057-21	15	AD	Proyectos y Construcciones Teotihuacan, S.A de C.V.	Instalación, movimientos y desinstalación de andamio multidireccional para la restauracion del fuste de la columna de la Independencia (Angel)	07-may-21	09-sep-21	$2,332,339.76		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	20.00	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,365,320,174.34	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
184,800,594.74	13,545,800.80	64.75	36.75

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B1"

Ing. Eusebio Darío Muñoz Calderón
Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

MÉXICO TENOCHTITLAN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	30	0	0	0	30	0	30	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	LOCAL	A.D.	KRL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COLOIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-mar-21	11-sep-21	$1,446,413.05	$1,446,413.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	42.77%	0.00%	
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	20-jul-21	$4,756,027.38	$4,756,027.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.00%	0.00%	
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	20-jul-21	$3,100,526.86	$3,100,526.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	5.00%	0.00%	
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	LOCAL	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTTI" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, S/N ESQ. YAQUIS, COLONIA AJUSCO HUAYAMILPAS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04300; 2) "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090; EN LA CIUDAD DE MÉXICO: SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-mar-21	7-jun-21	$4,199,000.00	$4,199,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$506,387.61	34.50%	12.06%	
5	DGCOP-IR-L-1-015-21	LOCAL	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P.05000; 2) "LUNA CRISTINA PACHECO" UBICADA EN CALLE PAZTIC S/N, COLONIA SAN JOSÉ ATACAXCO, ALCAL DÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P.10378; 3) "LUNA ALAI DE FOPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. HIDALGO ESQ. CALLE 17, COLONIA PRECONCRETO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON, C.P. 01400; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-mar-21	22-jun-21	$6,510,845.62	$6,510,845.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	34.00%	0.00%	
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	LOCAL	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	$4,570,390.28	$4,570,390.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.20%	0.00%	
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	LOCAL	L.P.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES (PILARES): UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	$5,590,796.19	$5,590,796.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	2.50%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Conservación de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	LOCAL	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	$4,470,447.54	$4,470,447.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	4.00%	0.00%	
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	LOCAL	L.P.N.	CISN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	$6,932,453.69	$6,932,453.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	7.00%	0.00%	
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	LOCAL	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA S/N, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	$5,798,076.28	$5,798,076.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	LOCAL	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	26-ago-21	$20,723,449.51	$20,723,449.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	9.80%	0.00%	
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	LOCAL	L.P.N.	MULTINACIONAL ES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N,COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	$9,531,690.61	$9,531,690.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.50%	0.00%	
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-mar-21	27-jul-21	$6,971,204.00	$6,971,204.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	5.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	LOCAL	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORSIANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	6-abr-21	2-sep-21	$9,622,532.08	$9,622,532.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	6.00%	0.00%	
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	LOCAL	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-mar-21	1-ago-21	$1,444,990.25	$1,444,990.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	50.40%	0.00%	
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	LOCAL	L.P.N.	REGREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-abr-21	3-ago-21	$4,560,000.08	$4,560,000.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.50%	0.00%	
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	LOCAL	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GN-01": 1)"PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 2)"PILARES CANDELARIA TICOMÁN ", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍAGUSTAVO A. MADERO, 3)"PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORE LOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, 4)"PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACION HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDIA COYOACAN, 5)"PILARES RIO	9-abr-21	5-oct-21	$980,069.85	$980,069.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	29.44%	0.00%	
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	LOCAL	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	10-ago-21	$24,367,034.72	$24,367,034.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	18.00%	0.00%	
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	LOCAL	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-abr-21	10-sep-21	$11,697,985.51	$11,697,985.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	6.50%	0.00%	
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	LOCAL	I.R.	SYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE , EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ""ZONA A-01"": 1)"PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR"", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉMDEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLOIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 2) ""PILARES CUITLÁHUAC"", UBICADO EN AVENIDA AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA	14-abr-21	10-oct-21	$968,148.76	$968,148.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	28.66%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	LOCAL	L.P.N.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERRERÍAS CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	10-ago-21	$1,997,079.14	$1,997,079.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	5.50%	0.00%	
22	DGCOP-LPN-L-4-035-21	LOCAL	L.P.N.	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-abr-21	18-ago-21	$6,199,999.13	$6,199,999.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	4.50%	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-2-037-21	LOCAL	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS S/NESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-abr-21	1-jun-21	$457,893.24	$457,893.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
24	DGCOP-LPN-L-4-040-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-abr-21	24-ago-21	$4,795,984.96	$4,795,984.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.50%	0.00%	
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO CUYBAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-abr-21	24-ago-21	$6,237,632.09	$6,237,632.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.00%	0.00%	
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	LOCAL	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓ, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMIADO	28-abr-21	25-ago-21	$3,738,004.76	$3,738,004.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.00%	0.00%	
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	LOCAL	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-abr-21	25-ago-21	$4,273,255.29	$4,273,255.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.00%	0.00%	
28	DGCOP-IR-L-5-048-21	LOCAL	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GA-01": 1)PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE, S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 2) "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO, UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; 4) "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; 5) "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDIA ITZAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-may-21	31-oct-21	$1,488,869.16	$1,488,869.16	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	15.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
29	DGCOP-IR-L-1-048-21	LOCAL	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI C-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO" UBICADO EN CALLE 55 S/N, COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09200, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 2) "CENDI BIFOM" UBICADO EN AV. DEL ROSAL S/N, COLONIA MAGDALENA ATLAZOLPA, C.P. 09410, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 3) "CENDI AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER" UCICADO EN A.V. BENITO JUÁREZ Nº 48, COLONIA PROGRESISTA, C.P. 09240, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 4) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO", UBICADO EN CALLE 55 S/N, (INTERIOR MERCADO), COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09200, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 5) "CENDI MALINALXÓCHITL", UBICADO EN CALLE ALLENDE Nº 10, COLONIA BARRIO SAN MATEO, C.P. 13040, ALCALDÍA TLÁHAC; EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BOMRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-may-21	3-ago-21	$6,335,962.69	$6,335,962.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-050-21	LOCAL	L.P.N.	SURVA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-may-21	25-may-21	$1,443,374.64	$1,443,374.64	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
175,210,137.36	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	506,387.61	17.53%	0.40%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/05/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	4	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**7**	**4**	**0**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**

NOTA: Ninguno de los Contratos vigentes en el ejercicio se encuentra en procedimiento Jurídico.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

0152

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.				**139,944,121.02**	**55,977,648.41**							**0.00**	**46,452,268.81**						
1	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 15OB10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Reinicio por suspensión parcial 26-06-2020	08/03/2021	0.00	$ -	$ 46,452,268.81	94.58%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL **El avance financiero es del ejercicio 2021**
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.				**3,976,754.78**	**1,717,654.37**							**0.00**	**1,328,048.55**						
2	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 15OB10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	1,717,654.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Reinicio por suspensión parcial 26-06-2020	12/03/2021	0.00	$ -	$ 1,328,048.55	92.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL **El avance financiero es del ejercicio 2021**
				Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac.				**112,985,769.67**	**67,791,461.80**							**10,640,955.82**	**5,251,689.22**						
3	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 15OB10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac	11/08/2020	10/06/2021	112,985,769.67	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,640,955.82	$ 5,251,689.22	48.67%	15.70%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL **El avance financiero es del ejercicio 2021**
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Edicación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.				**4,419,639.27**	**2,651,783.56**							**0.00**	**0.00**						
4	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 15OB10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Edicación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	45.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL **El avance financiero es**
				Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada				**20,453,954.68**	**20,453,954.68**							**620,030.73**	**3,106,333.09**						
5	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONES 15O210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificio de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	20,453,954.68	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 620,030.73	$ 3,106,333.09	38.07%	3.03%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2				**6,371,320.99**	**6,371,320.99**							**560,214.07**	**431,198.60**						
6	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 15O210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 560,214.07	$ 431,198.60	57.80%	8.79%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1				**9,190,257.79**	**9,190,257.79**							**2,795,379.36**	**4,809,172.18**						
7	DGCOP-LPN-L-1-001-21	PARTICIPACIONES 15O210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	9,190,257.79	9,190,257.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,795,379.36	$ 4,809,172.18	69.67%	30.42%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diurna No. 166, "Alfonso Reyes" ubicado eb la Alcaldía Magdalena Contreras; bajo la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Consursantes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.				**1,753,613.70**	**1,753,613.70**							**0.00**	**0.00**						
8	DGCOP-IR-L-1-036-20	PARTICIPACIONES 15O210	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diurna No. 166, "Alfonso Reyes" ubicado eb la Alcaldía Magdalena Contreras; bajo la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Consursantes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	65.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.				**896,421.77**	**896,421.77**							**0.00**	**0.00**						
9	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONES 15OB10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	896,421.77	896,421.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	7.50%	0.00%	Servicios en Proceso		X	Servicios en Proceso
				Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.				**25,544,207.01**	**25,544,207.01**							**0.00**	**0.00**						
10	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONES 15OB10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	25,544,207.01	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	7.56%	0.00%	Servicios en Proceso		X	Servicios en Proceso
				Tercera etapa del Mercado Merced Construcción y Rehabilitación del Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.				**7,552,252.53**	**7,552,252.53**							**0.00**	**0.00**						
				RTAH Infraestructura	Tercera etapa del Mercado Merced Construcción y Rehabilitación del Banquetón", en la Alcaldía						ANTICIPO	$0.00											

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
11	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONES 150110	PUBLICA NACIONAL	Arquitectonica, S. A. de C. V.	Venustiano Carranza. Ciudad de México	06/05/2021	03/12/2021	7,552,252.53	7,552,252.53	0.00	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	4.12%	0.00%	Servicios en Proceso		X	Servicios en Proceso
											POR AMORTIZAR	$0.00											
								333,088,313.21	199,900,576.61	0.00		0.00			0.00	14,616,579.98	61,378,710.45						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
333,088,313.21	199,900,576.61	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
14,616,579.98	61,378,710.45	48.18%	5.27%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Tel.: 5764 - 1415 Ext. 221

0154

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2021

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

0156

Acuse

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/MAYO-27-008/2021

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
P R E S E N T E

En seguimiento a las observaciones realizadas por el Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, a los Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, presentados en la en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, misma que tuvo verificativo el día de hoy mediante videoconferencia.

Al respecto, solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar la corrección en el formato de los mismos a la brevedad posible, en particular a los recuadros correspondientes al Avance General de Periodo, que se presentan en la última hoja del informe de cada ejercicio, con el fin de unificarlo con las Direcciones de área que presentan dicho Informe.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
27 MAYO 2021
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
HORA 19:00 POR Secretario

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. – jfuenteso@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo de Obras Públicas.- santamariaem@hotmail.com

EFMF/edl

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuse

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

0157

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/MAYO-27-009/2021

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
P R E S E N T E

En seguimiento a las observaciones realizadas por el Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, a los Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, presentados en la en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, misma que tuvo verificativo el día de hoy mediante videoconferencia.

Al respecto, solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar la verificación de los porcentajes de avance físico contra el avance financiero; y en su caso, presentar una aclaración del motivo por el cual el avance financiero es mayor al avance físico, a fin de dar atención a la brevedad posible, a las observaciones vertidas en el pleno por el citado Titular del Órgano Interno de Control.

En este sentido, se realiza la sugerencia de marcar con una nota en los Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público subsecuentes, que se presenten al Subcomité de Obras, el motivo de dicha variación con el fin de evitar alguna confusión en la lectura de los mismos; para lo cual, se anexa un ejemplo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

Francisco
27 MAYO 2021
17:00

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. – jfuenteso@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo de Obras Públicas.- santamariaem@hotmail.com

EFMF/edl

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

0158

Ciudad de México, a 04 de junio de 2021.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/04.06.21/0005

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica y
Seguimiento a Órganos de Control
de Obras Públicas
P r e s e n t e

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGOP/DAAOP/SGTSOCOP/MAYO-27-008/2021**, referente al seguimiento de las observaciones realizadas por el Titular del Órgano Interno de Control, a los informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, presentados en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Mediante el cual solicita se realice la corrección en el formato de los mismos, en particular a los recuadros correspondientes al avance General de Periodo, que se presentan en la última hoja del informe de cada ejercicio en mención, a fin de que se unifique con las Direcciones que lo presentan.

Al respecto anexo envío de manera impresa y en archivo electrónico las últimas hojas de cada uno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, donde se observa que se atendieron las observaciones presentadas en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la DGCOP, relativas a la unificación de los formatos, en lo concerniente a los recuadros correspondientes al Avance General de Periodo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
04 JUN. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE GESTION TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HORA EVA POR 15:05

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. *jfuenteso@cdmx.gob.mx*
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" *vrodriguezs@cdmx.gob.mx*
Ing. Raúl Márquez Martínez. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". rmarquezm@cdmx.gob.mx

En atención a los Volantes de instrucciones. - DCOP"A" 0293, de fecha 27-05-2021
FMIO/zmr

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,972,816.20**	**4,972,816.20**	**0.00**					**0.00**	**4,625,443.39**	**0.00**			
16	DGCOP IR L 3 312 19	RECURSOS FISCALES	AD	SSDL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP AD L 1 323 19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP AD L 1 324 19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
19	DGCOP AD L 1 356 19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**199,887,367.96**	**0.00**			
20	DGCOP AD L 4 185 19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 15-dic-2020** Pendiente de Liquidar.
21	DGCOP AD L 5 186 19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 15-dic-2020** Pendiente de Liquidar.
TOTALES								**1,196,506,173.68**	**478,108,921.81**	**0.00**					**0.00**	**389,145,489.59**	**608,479.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,196,506,173.68		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
389,145,489.59	**608,479.00**	**90.94%**	**87.35%**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

✱ **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0159

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de abril de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
81	DGCOP IR F 4 378 20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la infraestructura de **Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico**, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00% *	30.00% *	**NOTA:** No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, **inicia en 2021.** El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	2,913,737.16								
				Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa				**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**					**0.00**	**250,000.00**	**0.00**			
82	DGCOP AD L 5 324 20	PARTICIPACIONES	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	**Servicios de Evaluación Económica Financiera** de Programas y Proyectos de Inversión para la **Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa** ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 620, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05500, Ciudad de México.	30/10/2020	30/11/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**725,791,479.51**	**488,612,784.66**	**0.00**					**930,797.00**	**479,542,088.26**	**1,179,656.74**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
725,791,479.51		**0.00**	ANTICIPO	**46,658,657.89**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**46,658,657.89**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
479,542,088.26	**1,179,656.74**	**76.82%**	**78.61%**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

160

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 30 de abril de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
25	DGCOP IR L 1 014 21	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **6 Puentes Peatonales**, ubicados en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/03/2021	24/08/2021	1,358,581.92	1,358,581.92	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	27.54%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP IR L 1 015 21	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **6 Puentes Peatonales**, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC y Resolución a la Demanda Ciudadana.**	26/03/2021	24/08/2021	1,698,468.24	1,698,468.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	9.37%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP IR L-1 034 21	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **9 Puentes Peatonales**, ubicados en la Alcaldías Tlalpan, Ciudad de México, derivado de **peticiones ciudadanas y revisiones programadas.**	14/04/2021	09/10/2021	2,077,648.09	2,077,648.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	2.33%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**233,524,407.28**	**203,060,276.50**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**5,745,523.70**			

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	**0.00**
233,524,407.28		**0.00**	AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	**5,745,523.70**	**31.72%**	**0.00%**

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "D"/21-06-02/ 06

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención al similar CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/MAYO-27-009/2021, mediante el cual hace referencia a las observaciones manifestadas por Titular del Órgano de Control Interno en relación a los "...Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, presentados en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité ...", celebrada el día 27 del mes de mayo del año en curso.

Al respecto, se solicita "...se verifiquen los porcentajes de avance físico contra el avance financiero; y en su caso, presentar una aclaración del motivo por el cual el avance financiero es mayor al avance físico, a fin de dar atención a la brevedad posible, a las observaciones..."

Al respecto me permito aclarar que solo en los casos de contratos multianuales es justificada la presentación de los valores en la forma observada toda vez que el avance financiero corresponde a los recursos programados en el ejercicio, situación que esta indicada en cada caso de los ejercicios 2019 y 2020, para casos de contratos que no se encuentran en condiciones de Multianualidad, se aclara que obedecen a una omisión involuntaria en la actualización de los avances físicos toda vez que los trabajos están concluidos y los contratos están en proceso de cierre administrativo de Entrega-Recepción.

Por lo anterior adjunto al presente me permito enviar los formatos debidamente actualizados en forma impresa y medio magnético CD.

Sin más por el momento, le envió un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
04 JUN. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 10:59 POR EDGAR

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

C. c. c. e. p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas. Presente jfuenteso@cdmx.gob.mx

Atención y seguimiento a los volantes DCOP"D" 0511

EAM/HALV

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza		**49,973,474.90**	**35,773,474.90**							**48,266,781.04**	**0.00**						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	49,973,474.90	35,773,474.90	62.58	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	SOSP 1o-JUL-19 REAC 16-OCT-19	15-OCT-19 16-ABR-19	12,493,368.72	$ 48,266,781.04	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.		**142,562,381.07**	**85,537,428.64**							**85,537,428.46**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	142,562,381.07	85,537,428.64	0.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 85,537,428.46	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.		**4,380,607.02**	**2,628,364.21**							**2,628,364.08**	**0.00**						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	4,380,607.02	2,628,364.21	0.13	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,628,364.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS		**1,366,714.85**	**1,366,714.85**							**847,872.57**	**0.00**						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	1,366,714.85	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		**1,854,241.75**	**1,854,241.75**							**2,298,147.99**	**0.00**						
5	DGCOP-AD-L-5-001-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adcional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	$ 2,298,147.99	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepcion.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.		**13,561,890.75**	**13,561,890.75**							**12,950,206.51**	**0.00**						
6	DGCOP-IR-L-4-016-20	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	13,561,890.75	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,950,206.51	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepcion
		CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.		**39,914,749.42**	**39,914,749.42**							**52,232,834.70**	**0.00**						
7	DGCOP-LPN-L-1-006-20	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	39,914,749.42	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adcional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	$ 52,232,834.70	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.		**24,183,704.71**	**24,183,704.71**							**22,117,142.75**	**0.00**						
8	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FREDEL ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 22,117,142.75	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepcion

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.		**1,849,071.38**	**1,849,071.38**							**1,848,348.18**	**0.00**						
9	DGCOP-AD-L-5-021-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,848,348.18	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.		**1,855,798.45**	**1,855,798.45**							**1,855,757.89**	**0.00**						
10	DGCOP-AD-L-5-022-20	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45	40.56	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,855,757.89	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.		**753,864.93**	**753,864.93**							**753,864.92**	**0.00**						
11	DGCOP-AD-L-3-017-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	753,864.93	753,864.93	0.01	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 753,864.92	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN		**139,944,121.02**	**83,966,472.61**							**83,966,472.61**	**0.00**						
12	DGCOP-LPN-L-4-027-20	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 83,966,472.61	$ -	61.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN		**3,976,754.78**	**2,259,100.46**							**2,259,100.46**	**0.00**						
13	DGCOP-IR-L-5-010-20	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 2,259,100.46	$ -	60.00%	100.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)		**11,964,076.97**	**11,964,076.97**							**11,962,842.03**	**0.00**						
14	DGCOP-LPN-L-1-047-20	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97	1,234.94	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 11,962,842.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.		**44,135,784.38**	**44,135,784.38**							**44,123,471.03**	**0.00**						
15	DGCOP-LPN-L-1-048-20	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38	12,313.35	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 44,123,471.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"		**11,698,630.32**	**11,698,630.32**							**11,698,630.31**	**0.00**						
			"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la				ANTICIPO	$0.00								Cierre			Trabajos concluidos,en

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
16	DGCOP-LPN-L-1-049-20	Estrella Alejandrina Ruiz Anguiano	Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	11,698,630.32	11,698,630.32	0.01	AMORTIZADO	$0.00	-	-	0.00	$ 11,698,630.31	$ -	100.00%	100.00%	administrativo para la Entrega-Recepción		X	proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).		**11,961,726.27**	**11,961,726.27**							**11,959,417.38**	**0.00**						
17	DGCOP-LPN-L-1-050-20	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6)	11,961,726.27	11,961,726.27	2,308.89	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 11,959,417.38	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)		**5,446,193.57**	**5,446,193.57**							**5,446,193.57**	**0.00**						
18	DGCOP-IR-L-2-053-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 5,446,193.57	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)		**1,849,395.64**	**1,849,395.64**							**1,849,377.18**	**0.00**						
19	DGCOP-AD-L-5-043-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64	18.46	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,377.18	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)		**1,849,027.80**	**1,849,027.80**							**1,835,845.51**	**0.00**						
20	DGCOP-AD-L-5-061-20	Construccion y Supervisión Diper, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80	13,182.29	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,835,845.51	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).		**1,845,455.60**	**1,845,455.60**							**1,832,583.82**	**0.00**						
21	DGCOP-AD-L-5-063-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7)	1,845,455.60	1,845,455.60	12,871.78	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,832,583.82	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)		**1,849,734.13**	**1,849,734.13**							**1,849,734.03**	**0.00**						
22	DGCOP-AD-L-5-064-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza" (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13	0.10	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,734.03	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)		**1,849,773.53**	**1,849,773.53**							**1,849,755.08**	**0.00**						
23	DGCOP-AD-L-3-057-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza" (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53	18.45	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,849,755.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											
		"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)		**1,837,094.91**	**1,837,094.91**							**1,832,651.28**	**0.00**						
24	DGCOP-AD-L-5-059-20	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa" (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91	4,443.63	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 1,832,651.28	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
							AMORTIZADO	$0.00											
							POR AMORTIZAR	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
									INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"		**988,309.80**	**988,309.80**							**988,309.75**	**0.00**						
25	DGCOP-AD-L-5-086-20	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	988,309.80	988,309.80	0.05	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 988,309.75	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.		**1,860,509.02**	**1,860,509.02**							**1,860,498.38**	**0.00**						
26	DGCOP-AD-L-5-079-20	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	1,860,509.02	1,860,509.02	10.64	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,860,498.38	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan		**19,489,922.87**	**19,489,922.87**							**23,163,420.42**	**0.00**						
27	DGCOP-LPN-L-2-110-20	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	19,489,922.87	19,489,922.87	4.36	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	3,673,501.91	$ 23,163,420.42	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)		**11,807,049.63**	**11,807,049.63**							**11,807,049.52**	**0.00**						
28	DGCOP-LPN-L-1-045-20	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	11,807,049.63	11,807,049.63	0.11	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 11,807,049.52	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)		**24,216,811.24**	**24,216,811.24**							**24,216,247.00**	**0.00**						
29	DGCOP-LPN-L-1-090-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)	24,216,811.24	24,216,811.24	564.24	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 24,216,247.00	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"		**16,026,556.16**	**16,026,556.16**							**16,026,550.69**	**0.00**						
30	DGCOP-LPN-L-1-084-20	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	16,026,556.16	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 16,026,550.69	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)		**17,892,502.51**	**17,892,502.51**							**17,881,390.59**	**0.00**						
31	DGCOP-LPN-L-1-085-20	Diseños Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo" (Paquete 10)	17,892,502.51	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 17,881,390.59	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
		Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa		**8,446,627.65**	**8,446,627.65**							**8,446,235.84**	**0.00**						
32	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	8,446,627.65	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 8,446,235.84	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)		**1,840,068.37**	**1,840,068.37**							**1,840,065.68**	**0.00**						
33	DGCOP-AD-L-5-117-20	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	1,840,068.37	1,840,068.37	2.69	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,840,065.68	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.		**10,006,365.47**	**10,006,365.47**							**11,824,568.08**	**0.00**						
34	DGCOP-LPN-L-1-178-20	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolarers en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	10,006,365.47	10,006,365.47	43,486.08	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	1,861,688.69	$ 11,824,568.08	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.		**12,833,270.48**	**12,833,270.48**							**12,616,659.74**	**0.00**						
35	DGCOP-LPN-L-1-179-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	12,833,270.48	12,833,270.48	216,610.74	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,616,659.74	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)		**12,932,352.96**	**12,932,352.96**							**12,932,346.07**	**0.00**						
36	DGCOP-IR-L-4-118-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)	12,932,352.96	12,932,352.96	6.89	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,932,346.07	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)		**23,749,223.49**	**23,749,223.49**							**23,717,283.06**	**0.00**						
37	DGCOP-IR-L-4-119-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)	23,749,223.49	23,749,223.49	31,940.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 23,717,283.06	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"		**21,411,390.91**	**21,411,390.91**							**21,410,903.74**	**0.00**						
38	DGCOP-IR-L-4-120-20	KAPRA Edificaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	21,411,390.91	21,411,390.91	487.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 21,410,903.74	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).		**1,849,206.91**	**1,849,206.91**							**1,841,253.62**	**0.00**						
39	DGCOP-AD-L-5-113-20	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,841,253.62	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.		**112,985,769.67**	**45,194,307.87**							**45,190,436.35**	**0.00**						
40	DGCOP-LPN-L-4-143-20	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,985,769.67	45,194,307.87	3,871.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 45,190,436.35	$ -	40.60%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.		**4,419,639.27**	**1,767,855.71**							**1,762,725.18**	**0.00**						
41	DGCOP-IR-L-5-175-20	Ingeniería Integral Internacional México, S. A.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE	4,419,639.27	1,767,855.71	5,130.53	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,762,725.18	$ -	39.80%	100.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		de C. V.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.				POR AMORTIZAR	$0.00											
		Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.		**1,263,993.65**	**1,263,993.65**							**1,263,987.38**	**0.00**						
42	DGCOP-AD-L-5-201-20	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	6.27	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,263,987.38	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO		**6,498,693.62**	**6,498,693.62**							**6,498,688.72**	**0.00**						
43	DGCOP-IR-L-4-225-20	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 6,498,688.72	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos, en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA Nº 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**595,558.02**	**595,558.02**							**595,199.06**	**0.00**						
44	DGCOP-LPN-L-1-253-20	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA Nº 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPUBLICA DE ITALIA". (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	595,558.02	595,558.02	358.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 595,199.06	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)		**1,854,499.91**	**1,854,499.91**							**1,854,493.94**	**0.00**						
45	DGCOP-LPN-L-1-254-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, RPIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	1,854,499.91	1,854,499.91	5.97	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,854,493.94	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)		**1,832,150.28**	**1,832,150.28**							**1,832,149.17**	**0.00**						
46	DGCOP-LPN-L-1-255-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABIITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	1,832,150.28	1,832,150.28	1.11	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,832,149.17	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)		**12,746,041.89**	**12,746,041.89**							**12,565,872.57**	**0.00**						
47	DGCOP-LPN-L-1-104-20	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)	12,746,041.89	12,746,041.89	180,169.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,565,872.57	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

	NUMERO CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	TÉRMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	NO	OBSERVACIONES
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**1,832,000.75**	**1,832,000.75**							**1,831,999.26**	**0.00**						
48	DGCOP-AD-L-1-306-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNÓ (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	1,832,000.75	1,832,000.75	1.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,831,999.26	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR		**23,187,052.47**	**23,187,052.47**							**23,187,046.98**	**0.00**						
49	DGCOP-LPN-L-1-268-20	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 23,187,046.98	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO		**980,000.00**	**980,000.00**							**978,548.39**	**0.00**						
50	DGCOP-AD-L-1-332-20	KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	980,000.00	980,000.00	1,451.61	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 978,548.39	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
		ANALÍSIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"		**159,999.99**	**159,999.99**							**159,999.99**	**0.00**						
51	DGCOP-AD-L-3-295-20	Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANALÍSIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES		**314,995.90**	**314,995.90**							**314,993.75**	**0.00**						
52	DGCOP-AD-L-1-351-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	314,995.90	314,995.90	2.15	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 314,993.75	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado,en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción.
	DGCOP-AD-L-5-328-20	**Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.**		**949,587.86**	**949,587.86**							**949,580.56**	**0.00**						
53	DGCOP-AD-L-5-328-20	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	949,587.86	949,587.86	7.30	POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 949,580.56	$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios Concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				877,434,418.90	676,318,675.57	0.00		0.00			31,028,559.32	703,361,326.85	0.00						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
877,434,418.90	**676,318,675.57**	**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
703,361,326.85	**0.00**	96.25%	100.00%

NOTA: **CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:** DGCOP-AD-L-4-018-20, DGCOP-AD-L-1-002-20, DGCOP-LPN-L-1-025-20, DGCOP-LPN-L-4-071-20, DGCOP-AD-L-1-287-20, DGCOP-AD-L-1-005-20, DGCOP-AD-L-1-003-20, DGCOP-LPN-L-4-015-20, DGCOP-IR-L-4-011-20, DGCOP-AD-L-4-289-20

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

0169

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

0170

Acuse

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
07 JUN. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
HORA 13:00 POR Susana

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 04 de junio de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/JUNIO-04-018/2021

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
P R E S E N T E

En seguimiento a las observaciones realizadas a los porcentajes de avance físico y financiero de los "Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público" correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 presentados en la en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, misma que tuvo verificativo el día 27 de mayo de 2021 mediante videoconferencia.

Al respecto, anexo envío el oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/04.06.21/0005** de fecha 04 de junio del año en curso, con el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", envía en forma impresa y en CD el Informe observado con las correcciones correspondientes; así mismo, mediante el ocurso **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/21-06-02/06** de fecha 02 de junio de 2021, mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", justifica la presentación de los valores en los porcentajes en la forma observada suscrito por el Director de Construcción de Obras Públicas "D".

Lo anterior, para su Visto Bueno correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

7. Junio. 2021
12:03
c/copias de los oficios y Un CD

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. - jfuenteso@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo de Obras Públicas.- santamariaem@hotmail.com

No. Volante SGTSOCOP: 875 y 877

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 09 de junio de 2021
Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/**SAOACI/JUDAOACI"B"/**0987/2021
Asunto: Respuesta a oficio.

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TECNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a su similar número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/JUNIO-04-018/2021**, de fecha 04 de junio de 2021, el cual refiere al seguimiento de las observaciones realizadas a los porcentajes de avance físico y financiero de los "Informes de Avance Físico para Obra Pública en Bienes de Dominio Público", correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, presentados en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, celebrada el día 27 de mayo de 2021, mediante videoconferencia. De lo anterior, se anexa oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP"A"/04.06.21/0005** de fecha 04 de junio de 2021, mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", envió en forma impresa y en CD el informe observado con las correcciones correspondientes, así también, se anexa el ocurso **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/21-06-02/06** de fecha 02 de junio de 2021, mediante el cual la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", justifica la presentación de los valores en los porcentajes observados.

De lo anterior, se corroboró que se realizaron las correcciones a las observaciones realizadas en la 5ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, antes mencionada.

Sin más por el momento, recibá un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
09 JUN. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTION TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 17:50 Hrs POR Guillermo

C.c.c.e.p.- **ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.**- Director General de Construcción de Obras Públicas.- jfuenteso@cdmx.gob.mx.

FACC/TCN/MMM

Av. Universidad 800, Piso 2. Col. Santa Cruz Atoyac.
Benito Juárez, C. P. 03310, Ciudad de México
Teléfono 9183-3700 Ext. 3613