GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2020
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

    5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

    5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

    5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

    5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011

    5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012

    5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014

    5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

    5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016

    5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017

    5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018

    5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019

    5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020

6. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

2. Aprobación del Orden del Día

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

3. Aprobación del Acta de Séptima Sesión Ordinaria de 2020

ACTA DE LA 7ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2020 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de julio del año 2020, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D y el Dr. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Asesora: Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión.-------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de las y los Vocales e Séptima Sesión Ordinaria 2020, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2020, y se turnan para recabar sus firmas.----------

4. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** se encuentra el **Acuerdo 6-08/2020** acerca de la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera unánime en la Sexta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 25 de junio de 2020, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.----------

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa con corte al 30 de junio de 2020, se realizaron 21 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se realizaron 5 contratos por Invitación a cuando menos tres personas. Se informa que se efectuaron 9 contratos por Licitación Pública.; en ese mismo apartado se informa el número de contrato de las adjudicaciones, invitación a cuando mes tres concursantes y licitación pública, pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** observa respecto a las adjudicaciones directas para la columna de contratos, así como en los fallos se menciona que no aplica, sin embargo, la fecha de inicio es de principios del mes de junio a la fecha, por lo que quisiera saber el concepto de no aplica es en base a qué, si me pudieran aclarar la duda.----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que el primer reporte corresponde a lo presentado por la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas, la cual ya no lleva la elaboración de los contratos, posteriormente se encuentra la relación que realiza el Área encargada de la elaboración de estos, donde se especifica el número de contrato y de procedimiento. ----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** menciona que sería conveniente tener como encabezado que se trata de adjudicaciones directas, invitación a cuando menos tres personas, así como licitaciones públicas, mencionados en el reporte anterior. Menciona que hay contratos reportados de marzo, abril mayo y junio, y no corresponden a lo reportado en el informe anterior, por lo que se está mezclando sin precisar.----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que en la siguiente Sesión se realizará ese cambio.----------

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los informes correspondientes al mes de mayo y junio respectivamente, como lo solicito la Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor, Representante del Órgano Interno de Control en la SOBSE. ----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** responde gracias. ----------

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** observa que no se presenta el avance físico-financiero de los contratos reportados. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que estos contratos corresponden a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", la cual no está presente, si nos permite

consultaremos con el Área para hacerle llegar esta aclaración, pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** responde gracias. ----------

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que se presenta la misma situación.--------

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que se presenta la misma situación.--------

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín. ----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que además de lo observado anteriormente en la columna de totales del Convenio (Periodo-Monto) no existe cifra, así mismo solicita sean rubricados y firmados por los responsables de su información.----------

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que se presenta la misma situación.--------

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que se presenta la misma situación.--------

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta que se presenta la misma situación.--------

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** comenta nuevamente que se presenta la misma situación.----------

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, pregunta si existen comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, pregunta si existen comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6. Asuntos Generales. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, cede la palabra a la Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín.----------

La **Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín** precisa que en algunos informes presentados no vienen avalados, rubricados ni firmados, por lo que conmina a que se realicen estas acciones.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que se llevaran a cabo esas acciones. Pregunta nuevamente si existe otros asuntos de interés para el Pleno, al no haberlos cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión.----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 13:31 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

4. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2020

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
7-09/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	----------	---------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Séptima Sesión Ordinaria, el día 30 de julio de 2020.

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-068-2020	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,780,117.68	C. JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	X		01/07/2020	20/07/2020
C	OPAD-DCOC-L-069-2020	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,571,886.28	SURYA T793, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	27/07/2020
C	OPAD-DCOC-L-070-2020	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,051,389.88	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	25/07/2020
C	OPAD-DCOC-L-071-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,857,161.65	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		X	06/07/2020	02/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-072-2020	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No. 122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13060, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN S/N, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,777,911.61	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	04/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-073-2020	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA 1", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 1,748,496.30	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.		x	06/07/2020	02/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-074-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 553,780.33	C. ROZANA MONTIEL SAUCEDO		x	07/07/2020	05/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-075-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TEXCALATLACO S/N COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 254,255.26	R-ZERO, S.C.		X	07/07/2020	05/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-077-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 337,590.55	ALARKA, S.A. DE C.V.		X	07/07/2020	05/08/2020
D	OPAD-DCOD-L-078-2020	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLÁHUAC. (PAQUETE 10 Y 11)	$ 1,848,062.46	EVA INGENIERÍA. S.A. DE C.V.		X	06/07/2020	17/12/2020
D	OPAD-DCOD-L-079-2020	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE DOS ESCUELAS EN LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA. (PAQUETE 12)	$ 1,840,068.37	KIXA INGENIEÍA, S.A. DE C.V.		X	20/07/2020	31/12/2020
C	OPAD-DCOC-L-081-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 567,000.00	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.		X	13/07/2020	11/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-082-2020	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "HILDA ANDERSÓN", UBICADO EN CAMELLÓN ORIENTE 95 S/N, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, C.P. 06300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAHUACÁN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS S/N, COL. SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO	$ 955,113.14	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	X		15/07/2020	13/08/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-083-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 954,100.29	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.		X	15/07/2020	28/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-092-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 393,422.78	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.		X	13/07/2020	11/08/2020
A	OPAD-DCOA-L-097-2020	RETIRO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. DE LOS INSURGENTES SUR, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METROBÚS LA JOYA, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	$ 970,983.65	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	X		03/07/2020	29/07/2020
C	OPAD-DCOC-L-098-2020	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 375,840.00	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHES, S.A. DE C.V.		X	13/07/2020	11/08/2020
C	OPAD-DCOC-L-099-2020	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 1) CENDI "MARTÍNEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO S/N ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO No. 250, COL. LETRÁN VALLE, C.P. 03650, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,385,267.67	C. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	X		16/07/2020	14/08/2020
B	OPAD-DCOB-L-100-2020	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR BOSQUES DE LA REFORMA, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$ 515,891.36	BYBCO, S.A. DE C.V.		X	15/07/2020	14/11/2020
B	OPAD-DCOB-L-101-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE PELOTA MIXTECA EN EL DEPORTIVO RAFAEL "PELÓN OSUNA", EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 406,863.32	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		X	15/07/2020	14/11/2020
C	OPAD-DCOC-L-106-2020	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS: "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AQUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,863,991.89	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	X		20/07/2020	18/08/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	OPAD-DCOB-L-110-2020	REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA (ÁNGEL)	$ 1,831,803.59	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	X		30/07/2020	27/10/2020
C	OPAD-DCOC-L-113-2020	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - VIALIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	$ 1,864,119.38	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	X		30/07/2020	18/08/2020

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCI´N DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ CARLOS VELÁZQUEZ WONG
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	OPIR-DCOD-L-011-2020	CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO EL VIVERO 2DA. ETAPA	$ 8,446,627.65	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	02/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-012-2020	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		15/07/2020	21/11/2020
A	OPIR-DCOA-L-013-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FELIPE BERRIOZÁBAL UBICADA EN CALLE 4TA CERRADA DE APANGO LT. 8 ESQ. APANGO, COL. FELIPE BERRIOZÁBAL, C.P. 07180, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 3,486,225.85	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	X		17/07/2020	31/12/2020
A	OPIR-DCOA-L-014-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	$ 1,711,198.71	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	X		27/07/2020	05/12/2020
C	OPIR-DCOC-L-015-2020	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A" BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 4,593,412.05	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		29/07/2020	09/10/2020

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCI´N DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ CARLOS VELÁZQUEZ WONG
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-028-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 8,399,990.73	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	12/11/2020
D	909005989-DGCOP-L-029-2020	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLÁHUAC. (PAQUETE 11)	$ 16,026,556.16	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		06/07/2020	02/12/2020
D	909005989-DGCOP-L-030-2020	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO. (PAQUETE 10)	$ 17,892,502.51	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		08/07/2020	04/12/2020
D	909005989-DGCOP-L-031-2020	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. (PAQUETE 7)	$ 24,216,811.24	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	X		09/07/2020	31/12/2020
C	909005989-DGCOP-L-032-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZONA RÚSTICA", UBICADO EN ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 13,976,617.29	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	X		10/07/2020	06/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-033-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ZACATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 10,774,887.58	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		10/07/2020	06/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-034-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,736,354.89	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	X		13/07/2020	30/10/2020
C	909005989-DGCOP-L-035-2020	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-3", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,570,155.95	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		14/07/2020	03/12/2020
C	909005989-DGCOP-L-036-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 8,999,644.62	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		20/07/2020	16/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-037-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,999,895.04	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	X		20/07/2020	16/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-038-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO TIXTLA GUERRERO", UBICADO EN CALLE CABO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTE 5, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		23/07/2020	30/10/2020
C	909005989-DGCOP-L-039-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 6,096,129.54	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	X		23/07/2020	30/10/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	909005989-DGCOP-L-040-2020	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y TLALPAN.	$ 19,489,922.87	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	X		24/07/2020	21/10/2020
C	909005989-DGCOP-L-041-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	DESIERTO	DESIERTO	X		27/07/2020	23/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-042-2020	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE", UBICADO CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 13,678,401.66	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	X		29/07/2020	25/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-043-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 7,215,787.64	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	X		31/07/2020	07/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-044-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 5° REAMO 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 9,290,541.96	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	X		03/08/2020	30/11/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2020 LEONA VICARIO

FALLOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2020

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
					OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-045-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,586,054.80	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	X		03/08/2020	10/11/2020
C	909005989-DGCOP-L-046-2020	ROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 8,506,507.06	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	X		04/08/2020	01/12/2020
C	909005989-DGCOP-L-047-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES TEQUISTLATECOS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TEQUISTLATECOS S/N, Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,251,577.28	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	X		04/08/2020	01/12/2020
C	909005989-DGCOP-L-064-2020	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO S/N, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	$ 5,255,443.31	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	X		03/08/2020	10/11/2020

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCI´N DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ CARLOS VELÁZQUEZ WONG

SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICAS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OPIR-DCOC-L-015-2020	DGCOP-IR-L-1-116-20	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO",	73	28/07/2020
CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	OPIR-DCOA-L-013-2020	DGCOP-IR-L-4-101-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FELIPE BERRIOZÁBAL UBICADA EN CALLE 4TA CERRADA DE APANGO LT. 8 ESQ. APANGO, COL. FELIPE BERRIOZÁBAL, C.P. 07180, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	168	16/07/2020
INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	OPIR-DCOA-L-014-2020	DGCOP-IR-L-1-108-20	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS"	132	24/07/2020
INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	OPIR-DCOA-L-014-2020	DGCOP-IR-L-1-108-20	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS"	132	24/07/2020

LIC. CARLOS SARAY RIVERA
J.U.D DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	OPAD-DCOC-L-068-2020	DGCOP-AD-L-2-075-20	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO"	20	30/06/2020
KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-071-2020	DGCOP-AD-L-5-088-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	150	03/07/2020
KALEIN CONSULTORES S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-072-2020	DGCOP-AD-L-1-095-20	"TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30	03/07/2020
GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-070-2020	DGCOP-AD-L-2-096-20	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO"	20	03/07/2020

000 0021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
SURYA T793, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-069-2020	DGCOP-AD-L-2-105-20	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22	03/07/2020
ROZANA MONTIEL SAUCEDO	OPAD-DCOC-L-074-2020	DGCOP-AD-L-3-106-20	"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	30	06/07/2020
PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-073-2020	DGCOP-AD-L-5-112-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	120	03/07/2020
EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOD-L-078-2020	DGCOP-AD-L-5-113-20	"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLÁHUAC". (PAQUETE 10 Y 11)	165	03/07/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
BYBCO, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOB-L-100-2020	DGCOP-AD-L-5-114-20	"SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR BOSQUES DE LA REFORMA, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	123	14/07/2020
INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOB-L-101-2020	DGCOP-AD-L-5-115-20	"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE PELOTA MIXTECA EN EL DEPORTIVO RAFAEL "PELÓN OSUNA", EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO"	123	14/07/2020
KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOD-L-079-2020	DGCOP-AD-L-5-117-20	"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE DOS ESCUELAS EN LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA. (PAQUETE 12)"	165	17/07/2020
R-ZERO, S.C.	OPAD-DCOC-L-075-2020	DGCOP-AD-L-3-127-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30	06/07/2020
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-081-2020	DGCOP-AD-L-3-128-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30	10/07/2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

2020
LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOA-L-097-2020	DGCOP-AD-L-1-129-20	"RETIRO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. DE LOS INSURGENTES SUR, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METROBÚS LA JOYA, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO"	27	02/07/2020
GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-106-2020	DGCOP-AD-L-1-130-20	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS: "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AQUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."	30	17/07/2020
TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOC-L-098-2020	DGCOP-AD-L-3-131-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30	10/07/2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	OPAD-DCOC-L-099-2020	DGCOP-AD-L-1-132-20	"TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 1) CENDI "MARTÍNEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO S/N ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO. 250, COL. LETRÁN VALLE, C.P. 03650, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO"	34	15/07/2020
T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	OPAD-DCOC-L-083-2020	DGCOP-AD-L-3-133-20	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	45	14/07/2020
OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	OPAD-DCOB-L-110-2020	DGCOP-AD-L-1-134-20	"REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA (ÁNGEL)"	90	29/07/2020

LIC. CARLOS GARAY RIVERA
J.U.D DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-006-2020	DGCOP-LPN-L-1-014-20	"CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	120	28/07/2020
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-028-2020	DGCOP-LPN-L-4-083-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	130	03/07/2020
FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-029-2020	DGCOP-LPN-L-1-084-20	"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLÁHUAC. (PAQUETE 11)"	150	03/07/2020
DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-030-2020	DGCOP-LPN-L-1-085-20	"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO. (PAQUETE 10)".	150	07/07/2020

- 06 / 2026

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
PARADOXIA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-031-2020	DGCOP-LPN-L-1-090-20	"RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. (PAQUETE 7)"	176	08/07/2020
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-032-2020	DGCOP-LPN-L-4-091-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ZONA RÚSTICA", UBICADO EN ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	120	09/07/2020
MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-033-2020	DGCOP-LPN-L-4-092-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZACATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	120	09/07/2020
FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-034-2020	DGCOP-LPN-L-4-093-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO NO. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	110	10/07/2020

00027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-035-2020	DGCOP-LPN-L-1-094-20	"TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	143	13/07/2020
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-036-2020	DGCOP-LPN-L-4-102-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	120	17/07/2020
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-037-2020	DGCOP-LPN-L-4-103-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	120	17/07/2020
KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-039-2020	DGCOP-LPN-L-4-109-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	100	22/07/2020

000 0028

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-040-2020	DGCOP-LPN-L-2-110-20	"CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN LA MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y TLALPAN"	90	23/07/2020
GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-043-2020	DGCOP-LPN-L-4-121-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	100	30/07/2020
KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-045-2020	DGCOP-LPN-L-4-123-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	100	31/07/2020

000029

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
GRUPO ROLIROB , S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-064-2020	DGCOP-LPN-L-4-126-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDEGRAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO S/N, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	100	31/08/2020
GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-044-2020	DGCOP-LPN-L-4-122-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 5° REAMO 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	120	31/08/2020
GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	909005989-DGCOP-L-046-2020	DGCOP-LPN-L-4-124-20	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	120	08/08/2020

0030

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2020 LEONA VICARIO

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2020

Contratista	No. De Procedimiento	Contrato	Descripción	Días de Vigencia	Fecha Contrato
GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V	909005989-DGCOP-L-047-2020	DGCOP-LPN-L-4-125-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEQUISTLATECOS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TEQUISTLATECOS S/N, Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	120	03/08/2020

LIC. CARLOS CARAY RIVERA
J.U.D DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN A JULIO 2020

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO
107C001	123024K009	111100	61212100	O20NR0328	20,000,000.00	5,950,000.00	2,616,665.00	0.00	0.00
107C001	221024K004	121100	61512179	O17ML0001	413,321,671.00	413,321,671.00	206,660,835.00	136,123,250.85	413,321,671.00
107C001	221024K005	111100	61512100	O20NR0327	19,069,204.00	19,069,204.00	15,891,000.00	0.00	0.00
107C001	221024K005	111100	61512179	O19ML0018	37,976,568.00	28,876,568.00	9,888,285.00	0.00	0.00
107C001	221024K005	15O100	61512100	O20NR0327	930,797.00	930,797.00	775,660.00	0.00	0.00
107C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0007	502,000,000.00	502,000,000.00	221,800,000.00	78,196,896.30	495,359,477.18
107C001	221024K005	15O100	61512179	O19ML0010	69,976,568.00	69,976,568.00	61,988,285.00	20,481,615.71	61,901,761.05
107C001	221024K005	25P200	61512179	O19ML0018	262,023,432.00	56,023,432.00	3,821,087.00	0.00	0.00
107C001	221024K005	25P200	61512179	O20ML0017	0.00	50,000,000.00	6,217,015.56	0.00	0.00
107C001	221024K005	25P200	61512179	O20ML0018	0.00	40,000,000.00	4,973,612.44	0.00	0.00
107C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0388	0.00	11,800,000.00	9,440,000.00	0.00	0.00
107C001	221024K010	111100	61212100	O20NR0461	0.00	6,500,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00
107C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0012	0.00	28,000,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
107C001	221024K010	111100	61212179	O19ML0019	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
107C001	221024K010	15O100	61212179	O16ML0001	69,965,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0012	35,773,479.00	35,773,479.00	35,773,475.00	6,863,356.92	35,773,474.90
107C001	221024K010	15O100	61212179	O19ML0019	8,992,000.00	8,992,000.00	4,496,000.00	0.00	0.00
107C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0330	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	1,198,192.56	9,579,218.06
107C001	221049K005	15O100	61412100	O20NR0339	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
107C001	221049K006	15O100	63212179	O13ML0002	788,486,763.00	788,486,763.00	394,243,380.00	369,533,339.02	788,486,763.00
107C001	221049K006	25P200	63212179	O13ML0002	0.00	116,000,000.00	0.00	0.00	0.00
107C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0323	50,000,000.00	22,000,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00
107C001	225058K005	111100	61512100	O20NR0332	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	1,108,850.13	1,591,558.52
107C001	225058K005	15O100	61512100	O20NR0337	500,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	4,896,736.98	18,292,207.17
107C001	225058K005	15OI00	61512100	O20NR0326	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	111100	61212100	O20NR0325	80,546,372.00	43,546,372.00	3,273,185.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15O100	61212100	O20NR0324	28,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15O100	61212100	O20NR0334	350,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15O100	61212179	O19ML0011	10,000,000.00	22,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15O100	85311179		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15OI00	61212100	O20NR0325	9,453,628.00	9,453,628.00	4,726,815.00	0.00	0.00
107C001	232087K001	15OI00	61212187	O20NR0440	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
107C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0335	50,000,000.00	50,000,000.00	29,555,556.00	527,670.01	538,438.79
107C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0340	480,868,175.00	271,868,175.00	2,038,525.59	2,038,525.59	25,725,194.76
107C001	252024K002	111100	61212100	O20NR0389	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	0.00	5,776,634.00
107C001	252024K002	111102	61212182	O20NR0335	0.00	100,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
107C001	252024K002	15O100	61212100	O20NR0336	300,000,000.00	150,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
107C001	252024K002	15O100	61212100	O20NR0341	90,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
107C001	252024K002	15O100	61212179	O19ML0013	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	27,369,036.00	68,956,268.89
107C001	256024K010	111100	61212100	O20NR0338	50,000,000.00	50,000,000.00	35,000,000.00	4,945,199.39	39,914,749.42
107C001	256024K010	15O100	61212179	O16ML0001	0.00	69,965,101.00	40,812,975.00	0.00	69,965,101.00
107C001	256024K010	15OI00	61212179	O16ML0001	265,844,377.00	265,844,377.00	155,075,886.00	66,350,186.69	258,978,082.82
107C001	262117E116	25P200	61212179	O19ML0009	800,000,000.00	800,000,000.00	88,915,728.00	17,040,098.63	113,093,787.30
107C001	356024E042	111100	61512100	O20NR0331	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,898,095.08	15,061,813.90
107C001	356024E042	15O100	61512179	O11ML0001	248,444,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107C001	356024E042	15O100	61512179	O19ML0008	5,000,000.00	5,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
107C001	356024E042	15O100	63212179	O11ML0001	0.00	248,444,444.00	0.00	0.00	0.00
107C001	356024E042	25M703	61512179	O20ML0019	0.00	11,790,432.24	0.00	0.00	0.00
					5,451,672,575.00	**4,885,213,007.24**	**1,898,783,970.59**	**741,571,049.86**	**2,422,316,201.76**

0033

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de julio de 2020

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO (PAGADO)	OBSERVACIONES
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	65	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los limites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$1,421,515.27 $677,161.65 $744,353.62	N/A	N/A	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA,** PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
				SUBTOTAL			**8,401,745.56**	-					-	**3,420,036.96**	-			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$404,952.82 $404,952.82 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.**
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.56	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$827,991.56 $827,991.56 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$6,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.**
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$504,860.65 $504,860.65 $0.00	N/A	N/A	$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
				SUBTOTAL			**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL			**25,779,795.82**	**$0.00**					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	$0.00	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

0037

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte: 30 de junio 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO) INICIO	CONVENIO TERMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRAMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,66 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,465,863.43 0.00 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO Nº GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	592,151.26 0.00 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 73,109.18 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 414,577.78 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACIDN DE LOS TRABAJDS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATD SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADEFAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRAMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FISICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12,** PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**172,370,342.35**	**7,427,106.73**	**0.00**					**6,585,981.21**	**7,408,159.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	**0.00**	100.00%	99.74%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0042

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	2	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan				295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,269,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.60%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS **PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12** CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON **TERMINACIÓN ANTICIPADA.** EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR $3,346,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60								
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO **EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012.** PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE $521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08		0.00	ANTICIPO	7,964,948.77
			AMORTIZADO	6,463,081.60
			POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00	100%	67.28%

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

L 000 0045

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.6 Avance de los Cratratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTA CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

0047

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTPÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU. S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**0.00**	**0.00**					**437,582,464.24**	**0.00**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Viértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 0.00 149,799,999.99	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00% *	34.23% *	Se otorgó el 26.27% de anticipo, **no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015**,El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada,** **Liquidado.** **Se reporta por última vez.**
TOTALES								**570,348,112.80**	**208,394.16**	**0.00**					**437,582,464.24**	**197,106.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
570,348,112.80		**0.00**	ANTICIPO	**149,799,999.99**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**149,799,999.99**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	**0.00**	100%	64.41%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0049

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B). INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESDE LA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,555.17	$21,197,555.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$7,887,070.84	$5,439,246.78	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES ENADEFAS
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,555.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.78	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	**5**	**1**	**0**	**2**	**4**	**0**	**6**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de Julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)				**9,576,274.47**	**9,576,274.47**	**0.00**					**0.00**	**9,517,590.04**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-05-2016.**
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**37,397,819.40**	**0.00**					**437,582,464.24**	**19,349,732.64**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	26/09/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 5,083,999.24 144,716,000.75	29/09/2018	14/11/2018	437,582,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84% *	3.26% *	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.** **Liquidado.** **Se reporta por última vez.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
TOTALES								**587,314,711.31**	**50,773,452.97**	**0.00**					**437,582,464.24**	**32,663,717.32**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**5,083,999.24**
			POR AMORTIZAR	**144,716,000.75**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	**0.00**	68.28%	65.90%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE GENERAL AL PERIODO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0055

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C2"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGOP-LPN-L-I-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$84,351,497.20	$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$84,023,848.88	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.88	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	GH CONSTRUCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0057

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIQN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	2	0	16	3	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**29**	**2**	**0**	**16**	**15**	**0**	**31**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 17 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 17 ESTÁN CONCLUIDOS Y DOSO ESTÁN EN TERMINACIÓN ANTICIPADA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	17	2	0	16	3	0	19	0
TOTAL	**17**	**2**	**0**	**16**	**3**	**0**	**19**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECISIETE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE PONTRATOS REPORTADOS, DIECISIETE ESTÁN CONCLUIDOS, DOS ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de Julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**156,786,223.10**	**0.00**					**476,487,074.98**	**71,467,303.38**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 28,530,508.64 116,185,494.11	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72% *	7.76% *	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada. Liquidado.** **Se reporta por última vez.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	23.11% *	23.11% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio 23.11%), corresponde al 100% para este ejercicio 2016, del contrato multianual.
				Construcción de Páneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,042,760.88**	**8,243,401.78**	**0.00**					**0.00**	**7,861,869.88**	**0.00**			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS **Recepcionado el 31-01-2017.**
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**			
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

0000061

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**14,999,120.47**	**0.00**					**0.00**	**14,999,118.64**	**0.00**			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05% *	35.05% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
9	DGOP-IR-L-5-058-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	199,118.64	0.00	7.57% *	7.57% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaria de Desarrollo Social				**15,348,024.56**	**15,348,024.56**	**0.00**					**0.00**	**14,878,717.96**	**0.00**			
10	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
11	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
12	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				**50,793,653.53**	**50,793,653.53**	**0.00**					**0.00**	**49,297,290.24**	**0.00**			
13	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**

0062

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGDP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
15	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
16	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
17	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
18	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massiew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Peliceer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**

000063

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de Julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				492,949,831.93	195,011.87	0.00					0.00	195,011.87	0.00			
19	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODNER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04% *	0.04% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.**
TOTALES								1,230,523,722.90	269,906,748.69	0.00					478,487,074.98	182,192,274.62	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,230,523,722.90		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	28,530,506.64
			POR AMORTIZAR	116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
182,192,274.62	0.00	77.71%	75.36%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0064

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	1	0	0
TOTAL	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

Se entrego el acta de entrega recepción del contrato DGPE-SBCC-2-015-16, denominado Supervisión Tecnica, administrativa y financiera parqa la Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 del Metrobús, segnda etapa, en el Eje 3 Oriente enel tramo de San Lazaro a la Glorieta de Vaqueritos. Se entrega Acta Recepción DGCOP-IR-L-1-039-16, denominado Conclusión de la primera etapa del edificio a en la secundaria No 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2020

NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
DGGP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de liquidación y Recepción
									AMORTIZADO	0.00								
									POR AMORTIZAR	0.00								

trego acta de entrega recepción del contrato DGPE-SBCC-2-015-16, denominado Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,936,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	48.40%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S A DE C V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	$558,185.12	$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	AD	SAMMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	$1,883,894.48	$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,873,993.88	$0.00	100.00%	99.48%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,380,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	$82,348,323.82	$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$81,948,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,808,540.80	$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA". UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	$18,788,520.33	$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	88.44%	81.48%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NUMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	$298,224.14	$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,887.52	$0.00	100.00%	61.87%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUINTEG S A DE C V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	$1,821,311.49	$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.98	$0.00	71.38%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C2"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	I.R.	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$11,512,871.79	$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,218,299.54	$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$998,198.94	$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$58,387.80	$0.00	88.40%	5.88%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	$287,834,458.75	$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.81	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES ENTRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0069

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	5	0	3	3	0	6	0
TOTAL	**1**	**5**	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, CUATRO CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS, Y DOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**176,509,711.69**	**0.00**					**476,487,074.98**	**120,939,255.64**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 41,078,179.76 75,107,314.35	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	106,232,989.08	0.00	14.61% *	14.89% *	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.** **Liquidado.** **Se reporta por última vez.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80% *	37.80% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (37.80%), corresponde al 100% para este ejercicio 2017, del contrato multianual.
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.25**	**23,655,249.07**	**0.00**					**0.00**	**23,655,249.07**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	15/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95% *	53.92% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación de lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43% *	33.81% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**492,949,831.93**	**61,036,643.11**	**0.00**					**0.00**	**61,036,643.11**	**0.00**			
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38% *	12.38% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.**

0072

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de julio de 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
6	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES FAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.12% *	0.00% *	Trabajos concluidos. Liquidado. **Recepcionado el 30-nov-18** Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,145,752,679.62	261,221,949.52	0.00					475,487,074.96	205,631,147.82	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,145,752,679.62		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	41,078,179.75
			POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
205,631,147.82	0.00	37.05%	25.47%

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0073

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	4	0	9	4	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	9	0	0	2	7	0	9	0
TOTAL	22	4	0	11	15	0	26	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 2 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, DOS CONTRATOS EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ONCE CONLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	4	0	9	4	0	13	0
TOTAL	**9**	**4**	**0**	**9**	**4**	**0**	**13**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, DOS CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ONCE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**234,611,026.80**	**0.00**					**476,487,074.98**	**59,711,656.56**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 15,611,341.46 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99% *	6.63% *	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.** **Liquidado.** **Se reporta por última vez.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09% *	38.83% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual.
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**492,949,831.93**	**63,624,148.40**	**0.00**					**0.00**	**63,624,148.40**	**842,404.93**			
3	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	842,404.93	12.91% *	12.91% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente.**
				Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				**16,954,709.07**	**16,934,363.42**	**0.00**					**0.00**	**16,921,782.46**	**0.00**			
4	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, nummero 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00% *	99.81% *	Trabajos concluidos. Liquidado. **Recepcionado el 30-nov-18** Se reporta por última vez.
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**412,867.00**	**412,867.00**	**0.00**					**0.00**	**406,517.84**	**0.00**			
5	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 16-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,765,000.00**	**9,765,000.00**	**0.00**					**0.00**	**9,759,918.90**	**0.00**			
6	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.

0077

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				**16,517,918.42**	**16,517,918.42**	**0.00**					**0.00**	**13,588,946.44**	**0.00**			
8	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **10 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-jun-19** Pendiente de liquidar.
9	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **19 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar **Recepcionado el 29-may-19**
10	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 Puentes** Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 25-jun-19** Pendiente de liquidar.
11	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **4 Puentes Peatonales y 4 elevadores** ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 26-jun-19** Pendiente de liquidar.
12	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de **61 Puentes** Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**69,677,496.14**	**69,677,496.14**	**0.00**					**0.00**	**69,620,203.90**	**0.00**			
13	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la **Carretera Xochimilco-Tulyehualco,** entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	20,903,248.84 20,903,248.84 0.00	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 2-may-19** Pendiente de liquidar.
				TOTALES				**1,197,273,750.92**	**411,542,820.18**	**0.00**					**476,487,074.98**	**233,633,174.50**	**842,404.93**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,197,273,750.92		**0.00**	ANTICIPO	**20,903,248.84**
			AMORTIZADO	**36,514,590.30**
			POR AMORTIZAR	**59,495,972.89**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
233,633,174.50	**842,404.93**	83.61%	74.27%

✱ **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "***AVANCE GENERAL AL PERIODO***", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0078

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S A DE C V	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	$4,526,327.88	$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,052,587.05	$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	$3,984,810.89	$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$718,222.32	$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	$11,468,192.36	$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$288,080.99	$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S A de C V en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S A de C V	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	$271,284,001.63	$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%

*1 Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernal Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2 Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintiuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

"(...)
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S A de C V, en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S A de C V, así como Ingeniería Integral Internacional México S A de C V y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S A de C V y HDOS Construcciones, S A de C V, solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

000 0080

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	9	0	0	2	7	0	9	0
TOTAL	**9**	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**9**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				**1,098,911,032.65**	**0.00**	**0.00**						**1,098,089,029.24**	**821,296.98**						
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				**29,662,643.16**	**0.00**	**0.00**						**28,764,544.34**	**0.00**						
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 8,898,792.95 0.00	-	-	0.00	$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".				**24,717,462.62**	**0.00**	**0.00**						**19,013,763.15**	**1,101,218.82**						
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 5,704,128.96 1,711,094.83	-	-	0.00	$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economias 2019. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				**11,271,196.96**	**0.00**	**0.00**						**10,944,890.44**	**0.00**						
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuamance, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan				**4,503,636.62**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**4,480,226.24**						
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONACEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia				**2,336,313.98**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,327,488.96**						
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONACEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado publico Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que estan pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas limite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

- 00 00 0082

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan				**5,877,749.84**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**5,449,216.00**						
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				**10,430,642.34**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**10,414,722.10**						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específico	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco				**4,175,507.10**	**0.00**	**0.00**						**0.00**	**2,137,533.64**						
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								**1,191,886,185.27**	**0.00**	**0.00**						**1,156,812,227.17**	**26,731,702.74**						

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,191,886,185.27		**0.00**	ANTICIPO	**16,314,016.73**
			AMORTIZADO	**14,602,921.91**
			POR AMORTIZAR	**1,711,094.83**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	**26,731,702.74**	100.00%	41.21%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
sobse.df.gob.mx
Tel. 4204 - 1419 Ext. 221

0083

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de Julio de 2020

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL						
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS			CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFECTUADA	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	17	0	28	0	28	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	21	0	17	21	17	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	59	0	170	59	170	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	11	0	99	11	99	0
424	TOTAL	424	1		108	0	314	91	314	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	27	1	0	0	28	0	28	0
TOTAL	**27**	**1**	**0**	**0**	**28**	**0**	**28**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTISIETE ADJUDICADOS EN EL 2019.
EN EL EJERCICIO 2019, SE ADJUDICARON EN TOTAL 44 CONTRATOS, DE LOS CUALES 11 YA SE CONCLUYERON, LIQUIDARON Y RECEPCIONARON (YA NO SE REPORTAN)
6 QUE YA SE LIQUIDARON Y ESTÀN PENDIENTES DE RECEPCIONAR (TAMPOCO SE REPORTAN)
DE LOS 27 (DEL 2019) QUE SE REPORTAN, 1 ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 23 CONCLUIDOS, PENDIENTES DE LIQUIDAR Y RECEPCIONAR.
LA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 2016 QUE TAMBIÉN SE REPORTA EN ESTE EJERCICIO, ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**863,746,862.61**	**150,000,000.00**	**0.00**					**0.00**	**62,253,760.31**	**608,479.00**			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06% *	4.14% *	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración de expediente.**
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción** del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84% *	10.84% *	Trabajos en proceso de ejecución. **NOTA:** el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).				**24,029,886.11**	**19,379,496.85**	**0.00**					**0.00**	**18,222,169.82**	**0.00**			
4	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a precios unitarios de **7 puentes peatonales,** ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,825,860.88	0.00	100.00%	98.30%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
5	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **13 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%	**Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre adminiatrativo e integración del expediente.**
6	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00	100.00%	84.65%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
7	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	2,777,730.20	0.00	100.00%	85.37%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo **10 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,660.68	0.00	100.00%	98.49%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
9	DGCOP-AD-L-1-260-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **dos puentes peatonales, ubicados en la alcaldía Iztapalapa,** de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	30/09/2019	31/12/2019	1,857,790.25	1,857,790.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,814,854.90	0.00	100.00%	97.69%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

0001 0087

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
11	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a **17 elevadores,** ubicado en diversassa Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,188,171.84	0.00	100.00%	98.25%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
12	DGCOP-AD-L-1-356-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA RLS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo a **4 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías,** de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/10/2019	31/12/2019	1,552,318.12	1,552,318.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,546,299.72	0.00	100.00%	99.61%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
13	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **puente peatonal La Concordia** en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Sala Ollin Yolizttli				**7,850,568.13**	**7,850,568.13**	**0.00**					**0.00**	**7,795,256.73**	**0.00**			
14	DGCOP-LPN-L-2-169-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	**Adecuación del Proyecto** para la modificación y construcción del **puente peatonal dañado por impacto de vehículos,** ubicado en anillo periférico sur, frente al Número S141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.	14/08/2019	31/12/2019	7,850,568.13	7,850,568.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	7,795,256.73	0.00	100.00%	99.30%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				**39,032,843.96**	**39,032,843.96**	**0.00**					**0.00**	**38,962,650.29**	**0.00**			
15	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.83%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
16	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL,S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**78,163,152.95**	**78,163,152.95**	**0.00**					**0.00**	**77,992,676.04**	**0.00**			
17	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy,** Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

2000.0088

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luís" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
20	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
21	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo",** ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
22	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada",** ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periododoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,972,816.20**	**4,972,816.20**	**0.00**					**0.00**	**4,625,443.39**	**0.00**			
23	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
24	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
25	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
26	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

0089

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**199,887,367.96**	**0.00**			
27	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
28	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES								**1,217,794,028.25**	**499,396,776.38**	**0.00**					**0.00**	**409,739,324.54**	**608,479.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,217,794,028.25		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
409,739,324.54	**608,479.00**

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0001-0990

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	5	7	5	7	0
TOTAL	**12**	**0**	**0**	**5**	**7**	**5**	**7**	**0**

NOTA: En este periodo de cierran los contratos DGCOP-LPN-L-1-014-19, DGCOP-AD-L-5-158-19, DGCOP-LPN-L-1-222-19, DGCOP-AD-L-1-433-19 y DGCOP-AD-L-1-441-19 FALTA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del termino de concrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra publica y actividadesque se presententurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público linea 5 del metrobus.	17-may-19	15-jul-19	$1,342,043.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
2	DGCOP-LPN-L-1-014-19	15	LPN	Grupo Constructor TCASA, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidraulico y carpeta asfaltica de carril confinado de la Linea 1 y 2 del Metrobús de la Ciudad de México.	25-mar-19	31-ago-19	$12,125,078.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3,637,523.40 3,210,899.16 0.00	N/A	N/A	N/A	12,125,078.00	0.00	100.00	100.00	Liquidado y recepcionado
3	DGCOP-AD-L-5-158-19	11	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del corredor del Transporte Pública, Metrobús Linea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No 1, sobre las avenidas Cafetales y Muyagarda.	16-ago-19	23-dic-19	$7,998,484.64		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	7,998,484.64	0.00	100.00	100.00	Liquidado y recepcionado
4	DGCOP-LPN-L-1-222-19	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A de C.V	Mantenimiento a la Linea 2 del Metrobús corredor Tepalcates- Tacubaya	05-sep-19	18-dic-19	$69,902,097.20	568,998.03	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	69,902,097.20	0.00	100.00	100.00	Liquidado y recepcionado
5	DGCOP-LPN-L-5-223-19	26	LPN	Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa para el mantenimiento a la Linea 2 del Metrobús corredor Tepalcates- Tacubaya.	05-sep-19	31-dic-19	$2,606,851.97		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	2,606,851.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
6	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciónes S.A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independecia (Angel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	$1,849,255.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,849,255.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
7	DGCOP-AD-L-1-433-19	15	AD	Andamios y pararayos S.A de C.V	Instalación de andamio estructural en la columna de la independecia (Angel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	31-oct-19	31-dic-19	$1,628,782.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,628,782.36	0.00	100.00	100.00	Liquidado y recepcionado
8	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobus.	30-oct-19	31-dic-19	$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Liquidación y Recepción
9	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervición para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	$1,589,200.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
10	DGCOP-AD-L-1-441-19	15	AD	Construcciones Lerma, S.A de C.V	Mantenimiento al carril confinado con carpeta de de rodamiento asfaltico para las lineas 4, 5 y 6 del metrobus.	01-nov-19	31-dic-19	$6,441,277.82		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	6,441,277.82	0.00	100.00	100.00	Liquidado y recepcionado
11	DGCOP-AD-L-2-440-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Elaboración de estudio y levantamiento dela infraestructura existente y obtencion del dictamen estructural del edificio existente para la contrucción de la clinica especializada.	21-oct-19	06-dic-19	$1,468,901.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,468,901.30	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción
12	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clinica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	$633,318.41		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	633,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de liquidación y recepción

OTA: En este periodo de cierran los contratos DGCOP-LPN-L-1-014-19, DGCOP-AD-L-5-158-19, DGCOP-LPN-L-1-222-19, DGCOP-AD-L-1-433-19, DGCOP-AD-L-1-441-19, DGCOP-AD-L-4-351-19 y DGCPE-SBCC-2-015-16.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
143,768,949.33	8,295,998.03	ANTICIPO	3,637,523.40
		AMORTIZADO	3,210,899.16
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
143,768,949.33	0.00	100.00	100.00

Ing. Jesús Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

2020 LEONA VICARIO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	59	170	59	170	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,805,717.26	$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,621,834.93	$183,882.33	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	A D	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,730,725.23	$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,452,554.32	$278,170.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	A D	SUADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	6-feb-19	$1,361,475.83	$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,293,407.07	$68,068.76	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	$1,657,979.89	$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,657,979.89	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	$1,844,932.71	$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,844,932.71	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,603,771.87	$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,255,284.07	$348,487.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,690,000.88	$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$353,572.03	$1,336,428.85	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,843,202.53	$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,455,446.23	$387,756.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	A D	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	$1,169,894.17	$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$939,384.48	$230,509.69	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	$1,786,523.75	$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,454,635.97	$331,887.78	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	A D	HOOS CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,328,438.09	$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,226,420.12	$102,017.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	A D	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S A DE C V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAIA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	29-mar-19	$900,414.61	$900,414.61	0'00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$900,414.61	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	A D	SUADCO S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,855,735.97	$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,762,867.82	$92,868.15	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	A D	SUADCO S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,173,768.28	$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,114,880.25	$58,888.03	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES, S A DE C V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	$1,758,357.26	$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,758,357.26	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	A D	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA S/N SECTOR 1-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-jul-19	$974,076.79	$974,076.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$842,038.17	100.00%	86.44%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	A D	C JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	29-mar-19	$1,660,720.00	$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,660,720.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-026-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	29-mar-19	$1,266,044.78	$1,266,044.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,266,044.78	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
19	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	29-mar-19	$1,827,130.44	$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,536,863.85	$290,266.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	A D	SURYA 1793 S A DE C V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFÍN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,855,946.92	$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,763,137.86	$92,809.06	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-034-19	LOCALES	A D	ING RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300 ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-19	3-jul-19	$1,840,837.19	$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,751,004.34	100.00%	95.12%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
22	DGCOP-AD-L-2-039-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRACISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,851,139.68	$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$627,476.72	$1,223,662.96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A D	HALLIB INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,440,353.52	$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,440,353.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-2-041-19	LOCALES	A D	SKPRO MT MAURER S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS, UBICADOS EN ROMÁN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; Y ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL, AMBOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jun-19	9-ago-19	$1,311,285.87	$1,311,285.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,311,285.87	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
25	DGCOP-LPN-L-4-046-19	LOCALES	L P N	CONSTRUCCION ESTERMA S A DE C V	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD", II) "MÓDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍAIZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-may-19	30-oct-19	$27,577,044.77	$27,577,044.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	77.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-047-19	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTROCIBERNÉTICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS; III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA", IV) CENTRODE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE COCODRILO N° 67, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNOS S/N, COL. SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO; I)	17-may-19	8-nov-19	$55,586,319.41	$55,586,319.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$55,069,143.14	$0.00	100.00%	99.07%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADOY TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE, ALCALDÍAÁLVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRES/N ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; III) CALLE JESÚS CARRANZA,	20-may-19	11-nov-19	$82,619,201.83	$82,619,201.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$68,188,342.04	$0.00	100.00%	82.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTODAS/ ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	$15,000,876.59	$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	3.00%	2.70%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
29	DGCOP-AD-L-2-051-19	LOCALES	A.D.	SIKPRO MIT MAURER S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN LÁZARO PAVIA 266, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,443,235.54	$1,443,235.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,443,235.54	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
30	DGCOP-AD-L-5-055-19	LOCALES	A.D.	ING. RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y AULAS DE CAPACITACIÓN, ÁREAS DE TRANSPORTES, ÁREA DE SUPERVISORES E IMPRENTA Y ÁREAS EXTERIORES), UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	17-jun-19	20-sep-19	$1,241,919.20	$1,241,919.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,241,919.20	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
31	DGCOP-AD-L-2-056-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ESSA DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN E IZTAPALAPA, CONFORMADO POR EL CDC ADOLFO RUÍZ CORTÍNES Y EL CDC JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN TEJAMANIL Y ZIHUATLÁN S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO C.P. 4359, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO Y CALLE 'PALMAS S/N Y PREDIO LA CATEDRAL, COL. 2DA AMPLIACIÓPN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, C.P. 09809 IZTAPALAPA, RESPECTIVAMENTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jun-19	6-ago-19	$1,025,476.33	$1,025,476.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,025,476.33	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
32	DGCOP-AD-L-2-057-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S.DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MILPA ALTA, UBICADO EN AV. NUEVO LEÓN S/N, COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNAM) C.P. 12000 EN LA ALCALDÍA MILPA LATA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-jun-19	7-ago-19	$1,710,622.49	$1,710,622.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,710,622.49	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
33	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ESSA DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPA", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,855,465.63	$1,855,465.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,855,465.63	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
34	DGCOP-AD-L-2-059-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES. S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPEXCO, CUAUHTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,840,629.26	$1,840,629.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,629.26	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
35	DGCOP-AD-L-2-081-19	LOCALES	A D	GRUPO VANCOT S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS S/N ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE JULIO, SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN,EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-jun-19	13-ago-19	$985,719.84	$985,719.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$985,719.84	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
36	DGCOP-AD-L-2-082-19	LOCALES	A D	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,379,525.95	$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,379,525.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-2-083-19	LOCALES	A D	INYECTAL, S DE R L DE C V	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 08 NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ, UBICADO EN NORTE 94 S/N ESQ. AV. RÍO CONSULADO, COL. MALINCHE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jun-19	12-ago-19	$1,518,745.67	$1,518,745.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,518,745.67	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
38	DGCOP-AD-L-2-084-19	LOCALES	A D	HALUB INGENIERÍA S A DE C V	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	$1,163,712.97	$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,163,712.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-085-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN, UBICADOS EN AV.LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #842, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,122,577.48	$1,122,577.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,122,577.48	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
40	DGCOP-AD-L-2-087-19	LOCALES	A D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	18-jun-19	13-jul-19	$1,859,980.80	$1,859,980.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,859,980.80	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
41	DGCOP-AD-L-2-089-19	LOCALES	A D	GRUPO VANCOT, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	$1,840,897.50	$1,840,897.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,897.50	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
42	DGCOP-AD-L-2-070-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN S/N, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."	21-jun-19	5-ago-19	$1,851,188.36	$1,851,188.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,851,188.36	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
43	DGCOP-AD-L-2-071-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLÁN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDÍA DE TLAHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	$1,043,080.19	$1,043,080.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,043,080.19	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO

0098

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
44	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$13,412,317.32	$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,297,541.25	$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-076-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	9-dic-19	$16,734,795.97	$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,519,708.47	$0.00	100.00%	98.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	$16,073,326.56	$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,844,923.86	$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$14,023,018.93	$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,057,328.58	$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
48	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-19	23-jul-19	$1,857,650.10	$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,650.10	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	$7,193,915.84	$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
50	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L.P.N.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA, II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. MIGUEL HIDALGO N° 842,	15-jul-19	7-dic-19	$28,537,963.69	$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$14,258,249.45	$0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	$9,072,959.51	$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,861,461.83	$0.00	100.00%	97.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-2-113-19	LOCALES	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCIÓN DE 1917, UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA C.P. 09180, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-jul-19	22-ago-19	$1,729,691.36	$1,729,691.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,729,691.36	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO

99

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
53	DGCOP-AD-L-2-114-19	LOCALES	A D	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC FRANCISCO I. MADERO Y EL CADI 17, UBICADOS EN: DIRECCIONES MIXTECAS S/N, COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDÍA COYOACÁN Y MADERO Nº 12 COL. SAN ÁNGEL C.P. 01000, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-jul-19	23-ago-19	$1,812,554.74	$1,812,554.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,812,554.74	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
54	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A D	YIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	$1,864,359.83	$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,864,359.83	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A D	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	$14,377,611.31	$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,992,392.41	$0.00	30.00%	27.77%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
56	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	$30,800,201.89	$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$30,594,800.83	$0.00	100.00%	99.33%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	A D	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	16-dic-19	$16,512,050.53	$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,254,922.44	$0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	$1,666,221.88	$1,666,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,666,221.88	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTIAGO TEPALCATLALPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	$1,178,266.28	$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,178,266.28	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-2-126-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" UBICADO EN ÉBANO Y HERMANDAD (ATRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA), COL. AMPLIACIÓN NAVIDAD, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEPO DETERMINADO	9-ago-19	7-sep-19	$933,295.05	$933,295.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$933,295.05	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.

100

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
61	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA, NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	$16,143,913.06	$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,079,215.73	$0.00	100.00%	99.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	$8,909,849.07	$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,699,791.27	$0.00	100.00%	97.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-2-133-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCF 17 JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ Y EL CADI 31, UBICADOS EN CALLE SAN RAÚL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA URSULA, ALCALDÍA COYOACÁN; Y CALLE PELUQUEROS, ESQUINA HUICHAPAN, COL. MICHACANA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-ago-19	4-sep-19	$1,296,704.19	$1,296,704.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,296,704.19	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
64	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$9,397,995.98	$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,178,778.79	$0.00	100.00%	97.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-LPN-L-4-136-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-19	31-dic-19	$30,978,543.06	$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,317,219.45	$0.00	4.00%	7.48%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
66	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	26-dic-19	$8,908,857.42	$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,679,853.50	$0.00	100.00%	97.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	L.P.N.	RIKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS S/N ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	26-dic-19	$13,909,977.73	$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,661,783.17	$0.00	100.00%	98.22%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$12,632,890.02	$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,078,892.60	$0.00	7.18%	8.54%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
69	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	$14,998,252.47	$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$14,901,422.63	$0.00	100.00%	99.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0101

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TERMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
70	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	LPN	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	$8,082,938.82	$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,869,089.09	$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-2-143-19	LOCALES	AD	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	8-sep-19	$1,753,360.80	$1,753,360.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,753,360.80	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
72	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	AD	HC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	$1,812,841.12	$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,812,841.12	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$16,818,371.27	$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,732,425.91	$0.00	5.52%	10.30%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
74	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	LPN	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$11,595,760.36	$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,707,850.70	$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
75	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$8,813,101.84	$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,813,101.84	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	LPN	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$9,962,095.20	$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,763,938.98	$0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	LPN	GMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CÁRDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	$16,529,585.35	$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$246,416.85	$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
78	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	$7,991,620.20	$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$383,261.69	$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
79	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAYANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	$16,257,808.17	$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,153,391.04	$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
80	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	AD	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	$1,862,735.34	$1,862,735.34	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,735.34	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y POLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	$1,863,649.25	$1,863,649.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,649.25	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-2-160-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO S/N, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	6-sep-19	$1,860,887.67	$1,860,887.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,860,887.66	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-LPN-L-1-163-19	LOCALES	LPN	CONCDAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	$29,773,931.19	$29,773,931.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$3,255,082.03	$33,028,972.32	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-165-19	LOCALES	AD	SURYA 1793 S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA 9E, COLONIA PEDEREGAL DE CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	12-sep-19	$1,863,822.83	$1,863,822.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,822.83	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
85	DGCOP-AD-L-2-168-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,530,542.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	$1,795,553.54	$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,795,553.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA S/N, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	13-sep-19	$1,840,237.21	$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,237.21	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

1 de 3

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
88	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A D	VICKMAR CONSTRUMEX S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,530,542.54	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	12-sep-19	$1,724,501.31	$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,724,501.31	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L P N	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S A DE C V	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	$29,504,572.57	$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	$1,739,417.82	$0.00	$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
91	DGCOP-AD-L-2-182-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FÉ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N, COLONIA SANTA FÉ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	8-sep-19	$1,279,055.24	$1,279,055.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,279,055.24	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
92	DGCOP-AD-L-4-189-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZAZONA, COLONIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	31-dic-19	$17,208,875.15	$17,208,875.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$16,981,830.53	$0.00	100.00%	98.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A D	ROACSA, S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	$8,658,566.74	$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,544,614.19	$0.00	100.00%	98.68%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-AD-L-2-191-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	23-sep-19	$1,104,196.14	$1,104,196.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,104,196.14	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
95	DGCOP-AD-L-2-192-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIZIMÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TIZIMÍN N° 102, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	29-sep-19	$1,179,215.48	$1,179,215.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,179,215.48	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
96	DGCOP-AD-L-2-193-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	11-sep-19	2-oct-19	$1,848,181.76	$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,848,181.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcciones de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
97	DGCOP-AD-L-2-194-19	LOCALES	A D	SURYA 1793 S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$920,095.46	$920,095.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$920,095.46	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-2-195-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 29 DE OCTUBRE S/N, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	24-sep-19	$1,690,825.68	$1,690,825.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,690,825.68	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
99	DGCOP-AD-L-2-196-19	LOCALES	A D	SURYA 1793 S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	$926,115.13	$926,115.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$926,115.13	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-AD-L-2-197-19	LOCALES	A D	OUTSOURCING DE OBRAS S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA No. 82, ESQUINA PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-sep-19	8-oct-19	$1,099,652.59	$1,099,652.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,099,652.59	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
101	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,321,204.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,776,403.79	$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,776,403.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A D	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-19	28-sep-19	$1,686,344.15	$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,686,344.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-AD-L-2-204-19	LOCALES	A D	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA S/N, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,862,238.48	$1,862,238.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,238.48	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
105	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	A D	RADADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,321,204.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
106	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	A D	ARQUICENTRO S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$921,034.65	$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$921,034.65	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-2-207-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑ OS INOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$923,662.07	$923,662.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$923,662.07	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
108	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	A D	PROYECSA E INGENIEROS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,862,356.27	$1,862,356.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,356.27	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
109	DGCOP-AD-L-2-209-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,629,821.02	$1,629,821.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,629,821.02	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
110	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A D	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	$1,627,927.18	$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,627,927.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-AD-L-2-211-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 S/N, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,788,808.85	$1,788,808.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,788,808.85	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
112	DGCOP-AD-L-2-212-19	LOCALES	A D	2 M ARQUITECTOS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID S/N, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,636,141.55	$1,636,141.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,636,141.55	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
113	DGCOP-AD-L-2-213-19	LOCALES	A D	VOKMAR CONSTRUMEX, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,245,853.28	$1,245,853.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,245,853.28	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
114	DGCOP-AD-L-2-214-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑ OS INOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICÍA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,209,626.18	$1,209,626.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,209,626.18	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
115	DGCOP-AD-L-2-215-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$1,101,282.20	$1,101,282.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,101,282.20	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
116	DGCOP-AD-L-2-216-19	LOCALES	A D	HERCOTA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,511,882.41	$1,511,882.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,511,882.41	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
117	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A D	DMV INGENIEROS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,253,244.50	$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,253,244.50	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
118	DGCOP-AD-L-2-218-19	LOCALES	A D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO ACTOPAN",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO,	5-sep-19	24-sep-19	$1,208,154.58	$1,208,154.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,208,154.58	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
119	DGCOP-AD-L-2-219-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ MIXQUIC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO,	7-sep-19	26-sep-19	$1,108,222.75	$1,108,222.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,108,222.75	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
120	DGCOP-AD-L-2-220-19	LOCALES	A D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA 18 DE SEPTIEMBRE",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 18 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO,	5-sep-19	24-sep-19	$1,151,969.68	$1,151,969.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,151,969.68	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
121	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	A D	PROYECSA E INGENIEROS S A DE C V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PERÚ 88 FCHCM ", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	3-sep-19	11-dic-19	$7,519,671.96	$7,519,671.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,519,671.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
122	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A D	EVA INGENIERÍA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	$1,639,635.52	$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,639,635.52	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
123	DGCOP-AD-L-2-228-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA COLINAS DEL SUR",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 38 S/N, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,420,750.83	$1,420,750.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,420,750.83	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

0107

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
124	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIEN METROS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	$1,155,777.40	$1,155,777.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,155,777.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
125	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO TIBER",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	30-sep-19	$1,113,161.11	$1,113,161.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,113,161.11	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
126	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHINAHUAC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	$1,102,422.48	$1,102,422.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,102,422.48	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
127	DGCOP-AD-L-2-233-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ISIDRO FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, S/N Y CALLE MONDOVIES, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-19	29-sep-19	$1,713,125.26	$1,713,125.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,713,125.26	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
128	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA CODAD, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 940, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-sep-19	1-oct-19	$1,792,818.99	$1,792,818.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,792,818.94	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
129	DGCOP-AD-L-2-237-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLAHAC, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	$1,863,500.95	$1,863,500.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,500.94	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
130	DGCOP-AD-L-2-245-19	LOCALES	A D	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y AUDITORÍAS ROMFRA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 37", UBICADO EN AV VERACRUZ S/N, COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CP. 050000, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-19	23-oct-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,704,592.95	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
131	DGCOP-AD-L-2-247-19	LOCALES	A D	DEMMA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOTLAZOHPILTZIN" UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 103, COL. SAN MIGUEL, SAN PEDRO OZTOTEPEC, C.P. 12400, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "BENITO JUÁREZ" UBICADO EN CALLE RABAUL, ESQ. NORTE 83, COL. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, C.P. 02060, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEPO DETERMINADO	27-sep-19	26-oct-19	$1,542,065.50	$1,542,065.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,542,065.50	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TERMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
132	DGCOP-AD-L-2-248-19	LOCALES	A D	GRUPO INTEGRADORES CS S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ANEXO ZONA 8" , UBICADO EN DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 8, AV. ANTA TERESA N° 1651, COL. JORGE NEGRETE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$1,072,262.37	$1,072,262.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,072,262.37	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
133	DGCOP-AD-L-2-250-19	LOCALES	A D	JOSE ÁNGEL HERREJÓN	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-19	29-oct-19	$895,387.52	$895,387.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$895,387.52	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
134	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	24-sep-19	13-oct-19	$1,840,891.41	$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,891.41	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
135	DGCOP-AD-L-2-252-19	LOCALES	A D	CONSTRUDISEÑ OS INNOVACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD" , UBICADO EN CALLE PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO N° 9, COL. SAN PEDRO, C.P. 16090 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-sep-19	25-oct-19	$1,060,986.89	$1,060,986.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,060,986.89	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
136	DGCOP-AD-L-2-253-19	LOCALES	A D	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACAXCO" , UBICADO EN CALLE PIATZIC S/N, COL. PALMAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-19	26-oct-19	$552,198.01	$552,198.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$552,198.01	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
137	DGCOP-AD-L-2-262-19	LOCALES	A D	GRUPO IVANCOT, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE CORREGIDORA, ESQUINA QUERÉTARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO,EN LA ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14260, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$279,833.91	$279,833.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$279,833.91	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
138	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	A D	HALLIB INGENARIA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$393,293.71	$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$393,293.71	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
139	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	$816,197.63	$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$816,197.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
140	DGCOP-AD-L-2-266-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA AVENIDA DEL TALLER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-oct-19	23-oct-19	$1,184,111.74	$1,184,111.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,184,113.73	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

0109

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
141	DGCOP-AD-L-2-287-19	LOCALES	A D	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S A DE C V	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	$1,150,000.00	$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,150,000.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
142	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L P N	KANSA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER, MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, ADULES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDIO, CALLE CUAUHTÉMOC NO.48, ESQ CALLEJÓN ATOMILCO, BAJO LA MODALIDAD DE	26-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$27,792,034.38	$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
143	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A D	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZATAPALAPA S/N COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,627,333.63	$1,627,333.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,627,333.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
144	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A D	ARQUICENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,167,326.97	$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,167,326.97	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
145	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	A D	INGNITIA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	26-oct-19	$1,134,208.91	$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,134,208.91	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
146	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,863,821.78	$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,821.78	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
147	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A D	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	$1,738,425.37	$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,738,425.37	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
148	DGCOP-AD-L-2-277-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "XLIX LEGISLATURA" UBICADO EN CERRADA RUFINA S/N, COL. TACUBAYA, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-oct-19	23-oct-19	$1,351,748.56	$1,351,748.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,351,748.56	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.

0110

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
149	DGCOP-AD-L-2-279-19	LOCALES	A D	GRUPO IVANCOT, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "FELIPE CARRILLO PUERTO" USICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-oct-19	30-oct-19	$106,261.78	$106,261.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$106,261.78	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
150	DGCOP-AD-L-2-280-19	LOCALES	A D	INYECTAL S DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", "CDC" PACTO FEDERAL , "CDC" MILPA ALTA Y C.F. N° 8 " NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO Y MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-19	28-oct-19	$1,686,625.79	$1,686,625.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,686,625.79	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
151	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	9-oct-19	28-oct-19	$1,862,349.38	$1,862,349.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,862,349.38	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
152	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A D	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	9-oct-19	2-nov-19	$1,405,974.82	$1,405,974.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,405,974.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L P N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.85	$13,857,323.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,314,394.20	$0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
154	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L P N	MECANO INMOBILIARIA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.508 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RÍO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, 1553.92 M2, COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$18,858,953.22	$0.00	100.00%	32.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
155	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A D	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", ALCALDÍA CUAJIMALPA	9-oct-19	28-oct-19	$3,024,282.13	$3,024,282.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,024,282.13	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-AD-L-2-290-19	LOCALES	A D	DTSI, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	15-oct-19	4-nov-19	$1,219,897.74	$1,219,897.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,219,897.74	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-AD-L-2-291-19	LOCALES	A D	TRACTOGAS, ARRENDADORA, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-19	13-nov-19	$780,135.87	$780,135.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$780,135.87	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PÉRIODO MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PÉRIODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
158	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A D	SKPRO MIT MAURER, S A DE C V	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	$6,661,985.55	$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,333,907.32	$0.00	100.00%	85.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
159	DGCOP-AD-L-2-293-19	LOCALES	A D	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE ARE, S.A. DE C.V	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. N° 13 "MATÍAS ROMERO", CADI 15 "JUAN DUQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO", CENDI "BENITO JUÁREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA N° 08", CENDI "MIGUEL HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-19	2-nov-19	$298,031.99	$298,031.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$298,031.99	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
160	DGCOP-AD-L-2-294-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANDI", UBICADO EN MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08930, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-19	12-nov-19	$824,775.09	$824,775.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$824,775.09	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
161	DGCOP-AD-L-2-295-19	LOCALES	A D	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	$1,514,598.58	$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,514,598.58	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
162	DGCOP-AD-L-2-298-19	LOCALES	A D	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE ARE S.A. DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3, ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,285,188.25	$1,285,188.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,285,188.25	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
163	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,788,048.92	$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,788,048.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
164	DGCOP-AD-L-2-299-19	LOCALES	A D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-oct-19	9-nov-19	$1,671,017.76	$1,671,017.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,671,017.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
165	DGCOP-AD-L-2-300-19	LOCALES	A D	INGLOBUS INGENIERA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,840,880.92	$1,840,880.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,840,880.92	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
166	DGCOP-AD-L-2-301-19	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-oct-19	16-nov-19	$673,702.70	$673,702.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$673,702.70	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
167	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ESTAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN SALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,298,895.63	$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,298,895.63	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
168	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,820,442.20	$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,820,442.20	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-AD-L-2-306-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, Y ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO,	22-oct-19	11-nov-19	$1,176,091.46	$1,176,091.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,176,091.46	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
170	DGCOP-AD-L-2-307-19	LOCALES	A.D.	F S P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO,	18-oct-19	6-nov-19	$1,863,441.62	$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,863,441.62	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
171	DGCOP-AD-L-2-308-19	LOCALES	A.D.	2 M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,739,878.22	$1,739,878.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,739,878.22	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
172	DGCOP-AD-L-2-309-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,853.99	$1,857,853.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,853.99	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
173	DGCOP-AD-L-2-310-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEPITO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,591.50	$1,857,591.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
174	DGCOP-AD-L-2-313-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 6, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	$1,237,287.85	$1,237,287.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,237,287.85	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
175	DGCOP-AD-L-2-314-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,098,804.76	$1,098,804.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,098,804.76	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
176	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,761,361.82	$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,761,361.82	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
177	DGCOP-AD-L-2-316-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,199,474.73	$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,199,474.73	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
178	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,798,015.55	$1,798,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,798,015.55	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
179	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$478,139.53	$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$478,139.53	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
180	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,487,900.26	$371,975.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
181	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
182	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	$1,867,231.89	$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,493,785.51	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
183	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
184	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.46	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
185	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A D	DITAPSA CONSULTORES S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,863,177.99	$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,542.42	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
186	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A D	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,488,098.01	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
187	DGCOP-AD-L-2-336-19	LOCALES	A D	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES).), "PILARES M.P.C. NUEVA ATZACOALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 S/N Y CALLE 317, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,858,633.04	$1,858,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,858,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
188	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A D	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	$1,534,361.50	$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,227,489.19	$306,872.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
189	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A D	OPERADORA PUMA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$1,269,911.10	$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,015,928.88	$253,982.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
190	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A D	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$340,728.05	$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$340,728.05	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
191	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,854,190.76	$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
192	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A D	PA CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$588,014.40	$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$588,014.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
193	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A D	PA CONSTRUCCION ES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,196,687.40	$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,196,687.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NUMERO CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO TERMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
194	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,806,661.15	$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,806,661.15	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
195	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A D	PIA CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAIA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$965,539.78	$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$965,539.78	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
196	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	A D	IGNITA DESARROLLOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTA BOTEY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
197	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,847,558.99	$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,847,558.99	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
198	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A D	IRKON HOLDINGS S A DE C V	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	$1,417,619.20	$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,806,661.15	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
199	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A D	HEKA CODESA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,856,633.04	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
200	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A D	BYPCO S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,141,972.99	$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
201	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A D	BYPCO S A DE C V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,490,319.95	$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

116

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO TERMINO	CONVENIO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
202	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	$487,028.56	$487,028.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$487,028.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
203	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A D	SURYA 1793, S A DE C V	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	$926,376.00	$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$926,376.00	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
204	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A D	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAOS S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA.	23-oct-19	21-nov-19	$889,095.29	$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$889,095.29	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
205	DGCOP-AD-L-2-361-19	LOCALES	A D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	$1,857,466.88	$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,857,466.88	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
206	DGCOP-IR-L-4-383-19	LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES LERMA, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	$8,887,518.18	$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,887,518.18	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
207	DGCOP-LPN-L-4-378-19	LOCALES	L P N	ICARSO Y ASOCIADOS, S DE R L	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	$13,559,166.14	$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$13,188,198.20	$0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
208	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	IR	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE "PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	$8,109,488.09	$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,109,488.09	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
209	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L P N	RKON HOLDINGS, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN,, III) CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	$44,794,147.46	$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$22,393,712.10	$0.00	100.00%	49.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
210	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L P N	GMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	$10,278,777.27	$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$10,179,665.23	$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
211	DGCOP-IR-L-2-394-19	LOCALES	A D	MECANO INMOBILIARIA S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	$4,699,118.56	$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,699,118.56	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
212	DGCOP-AD-L-2-396-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	$1,356,086.08	$1,356,086.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,356,086.08	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
213	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,804,385.30	$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,804,385.30	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
214	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,670,400.02	$185,554.98	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
215	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,862,445.64	$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
216	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,687,002.13	$0.00	100.00%	60.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
217	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,921.47	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
218	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,486,658.04	$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
219	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,182.09	$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
220	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	A.D.	GNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-19	20-ene-19	$1,734,036.35	$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,734,036.35	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0118

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

SOBSE

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
221	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMINGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,186,638.10	$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,186,638.10	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
222	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,398.40	$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,747,398.40	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
223	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	A.D.	REACTOR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-oct-19	31-dic-19	$296,246.38	$296,246.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$236,994.96	$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
224	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KANSIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	$6,180,255.83	$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,035,035.94	$0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
225	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,704,592.95	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
226	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,380,994.96	$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
227	DGCOP-AD-L-2-428-19	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO, BICADO EN NORMANDÍA Y ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COL. IZTAPALAPA.	18-oct-19	25-ene-20	$553,643.71	$553,643.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$553,643.71	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
228	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,987,157.05	$0.00	100.00%	59.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
229	DGCOP-AD-L-2-384-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,137,001.24	$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$909,600.98	$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,185,818,232.25	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
781,983,507.53	41,860,058.35	93.98%	90.11%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	11	99	11	99	0
TOTAL	**113**	**0**	**3**	**11**	**99**	**11**	**99**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							**39,945,149.78**	**7,374,202.36**						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	7,374,202.39	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$14,195,805.65 $11,983,544.26 $2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	$ 39,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. Las estimaciones 9 y 15 se tramitaron pero no fueron pagadas (ADEFAS).
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			**35,664,886.07**	**35,664,886.07**							**10,699,465.82**	**0.00**						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.				**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							**13,175,921.12**	**0.00**						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,175,921.12	$ -	100.00%	100.00%	Obra en Proceso		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							**0.00**	**0.00**						
4	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido.
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.				**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							**987,743.06**	**0.00**						
5	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 987,743.06	$ -	33.53%	22.98%	Servicios con Terminación Anticipada del contrato. Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra.
				"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewitz" con CCT 09DPR2580Z.			**1,826,596.80**	**1,826,596.80**							**1,760,986.12**	**0.00**						
6	DGCOP-AD-L-045-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewitz" con CCT 09DPR2580Z.	09/05/2019	06/08/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	65,610.68	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,760,986.12	$ -	100.00%	100.00%	12-feb-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)				**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**1,014,776.13**	**0.00**						
7	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	1,014,776.13	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**14,200,000.00**							**14,199,996.16**	**0.00**						
8	DGCOP-AD-L-1-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/05/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 14,199,996.16	$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso. Contrato Multianual
				Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza			**41,769,722.53**	**41,769,722.53**							**38,905,593.10**	**0.00**						
9	DGCOP-AD-L-1-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS/	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/06/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	2,864,129.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 38,905,593.10	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.			**7,958,816.61**	**7,958,816.61**							**7,958,815.68**	**0.00**						
10	DGCOP-IR-L-1-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT	28/05/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.93	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 7,958,815.68	$ -	100.00%	100.00%	12-feb-20	X		Obra terminada, contrato

0121

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.						POR AMORTIZAR	$0.00											reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazbalceta " 09DES0187B			**11,795,204.02**	**11,795,204.02**							**12,701,676.59**	**0.00**						
11	DGCOP-LPN-L-1-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquín García Icazbalceta " 09DES0187B	01/07/2019	28/09/2019	11,795,204.02	11,795,204.02	1,731.35	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	29/09/2019	16/10/2019	908,203.92	$ 12,701,676.59	$ -	100.00%	100.00%	12-feb-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.			**13,381,278.96**	**13,381,278.96**							**13,381,278.96**	**0.00**						
12	DGCOP-LPN-L-1-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 13,381,278.96	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D			**9,932,413.10**	**9,932,413.10**							**9,932,238.19**	**0.00**						
13	DGCOP-IR-L-2-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,413.10	174.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 13/12/2019	0.00	$ 9,932,238.19	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.			**11,711,430.06**	**11,711,430.06**							**10,801,055.19**	**0.00**						
14	DGCOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Seis, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	910,374.87	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	$ 10,801,055.19	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"			**9,809,775.84**	**9,809,775.84**							**9,909,691.18**	**0.00**						
15	DGCOP-LPN-L-2-084-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada ICTINO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	427,711.57	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	02/10/2019 24/10/2019	23-10-2019 30/11/2019	527,626.91	$ 9,909,691.18	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltran" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.			**12,598,775.53**	**12,598,775.53**							**12,598,015.26**	**0.00**						
16	DGCOP-LPN-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LINOS Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltran" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.	04/07/2019	01/10/2019	12,598,775.53	12,598,775.53	760.27	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,598,015.26	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.			**10,508,620.40**	**10,508,620.40**							**6,135,360.85**	**0.00**						
17	DGCOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	4,373,259.55	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	10/10/2019 02/11/2019	01/11/2019 30/11/2019	0.00	$ 6,135,360.85	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de lsa 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1945I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.			**6,687,432.03**	**6,687,431.36**							**6,687,431.34**	**0.00**						
18	DGCOP-IR-L-1-100-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de lsa 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1945I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.	15/07/2019	12/10/2017	6,687,432.03	6,687,431.36	0.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	13/10/2019	01/11/2019	0.00	$ 6,687,431.34	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuilcani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R			**8,675,293.58**	**8,675,293.58**							**9,405,909.79**	**0.00**						
19	DGCOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuilcani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	1.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	730,618.11	$ 9,405,909.79	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.			**18,499,722.54**	**18,499,722.54**							**18,093,295.18**	**0.00**						
20	DGCOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Betancourt S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.	16/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	406,427.36	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	14/10/2019 05/11/2019	04/11/2019 30/11/3019	0.00	$ 18,093,295.18	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.			**11,922,548.95**	**11,922,548.95**							**10,992,918.64**	**0.00**						
21	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,992,918.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V; Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0861D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.			**13,614,378.57**	**13,614,378.57**							**12,135,995.14**	**0.00**						
22	DGCOP-LPN-L-1-108-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0861D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.	16/07/2017	13/10/2019	13,614,378.57	13,614,378.57	1,478,383.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 12,135,995.14	$ -	100.00%	100.00%	30-mar-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W.			**12,553,843.64**	**12,553,843.64**							**14,068,857.70**	**0.00**						
23	DGCOP-LPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W	11/07/2019	08/10/2019	12,553,843.64	12,553,843.64	16,612.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	09/10/2019	29/10/2019	1,531,626.92	$ 14,068,857.70		100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.			**19,108,359.17**	**19,108,359.17**							**18,794,149.34**	**0.00**						
24	DGCOP-LPN-L-1-088-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	19,108,359.17	314,209.83	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00			0.00	$ 18,794,149.34	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522I. Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.			**10,874,860.90**	**10,874,860.90**							**10,870,610.10**	**0.00**						
25	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2522I. Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	4,250.80	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	$ 10,870,610.10	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.			**7,804,644.69**	**7,804,644.69**							**7,804,609.91**	**0.00**						
26	DGCOP-IR-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	34.78	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	28/10/2019	19/11/2019	0.00	$ 7,804,609.91	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F".			**12,992,159.71**	**12,992,159.71**							**14,270,953.72**	**0.00**						
27	DGCOP-AD-L-1-117-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUADCO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F".	26/07/2019	23/10/2019	12,992,159.71	12,992,159.71	721,205.99	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	24/10/2019	14/11/2019	2,000,000.00	$ 14,270,953.72	$ -	100.00%	100.00%	12-feb-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".			**2,798,584.44**	**2,798,584.44**							**2,794,283.88**	**0.00**						
28	DGCOP-LPN-L-1-166-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".	12/08/2019	09/11/2019	2,798,584.44	2,798,584.44	4,300.56	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00			0.00	$ 2,794,283.88	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.			**12,531,308.41**	**12,531,308.41**							**12,471,838.57**	**0.00**						
29	DGCOP-AD-L-1-116-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.	16/07/2019	13/10/2019	12,531,308.41	12,531,308.41	59,469.84	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,471,838.57	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 9 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.			**5,441,644.56**	**5,441,644.56**							**5,441,421.52**	**0.00**						
30	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 9 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	223.04	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,441,421.52	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.			**9,260,958.90**	**9,260,958.90**							**9,260,958.04**	**0.00**						
31	DGCOP-IP-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	9,260,958.04	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis: así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.			19,992,113.15	19,992,113.15								19,823,906.43	0.00						

0124

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
32	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.	19/08/2019	31/12/2019	19,992,113.15	19,992,113.15	168,206.72	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 19,823,906.43	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
			Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.				**19,113,765.30**	**19,113,765.30**							**19,113,765.28**	**0.00**						
33	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.	15/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,113,765.28	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramirez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.				**18,936,889.66**	**18,936,889.66**							**18,902,161.72**	**0.00**						
34	DGCOP-AD-L-5-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramirez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	34,727.94	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,902,161.72	$ -	100.00%	100.00%	30-mar-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
			Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones lécticas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.				**708,128.77**	**564,624.78**							**564,624.78**	**0.00**						
35	DGCOP-AD-L-5-183-19			Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones lécticas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.	30/08/2019	20/11/2019	708,128.77	564,624.78	143,503.99	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 564,624.78	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Angel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.				**20,691,660.94**	**20,691,660.94**							**20,305,872.94**	**0.00**						
36	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Ángel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	385,788.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 20,305,872.94	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías entre Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México				**12,026,908.47**	**12,026,908.47**							**11,786,255.95**	**0.00**						
37	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	240,652.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,786,255.95	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.				**1,795,619.32**	**1,795,619.32**							**1,782,148.60**	**0.00**						
38	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	29/08/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	13,470.72	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,782,148.60	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.				**1,842,612.66**	**1,842,612.66**							**1,842,606.64**	**0.00**						
39	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	6.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,842,606.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.				**19,315,990.79**	**19,315,990.79**							**19,314,805.04**	**0.00**						
40	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguelles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Rehabilitación y mananimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.				**13,909,818.66**	**13,909,818.66**							**13,897,043.60**	**0.00**						
41	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mananimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,897,043.60	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
			Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa				**296,831.47**	**296,831.47**							**296,831.47**	**0.00**						
42	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción			

0125

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frías" con CCT 09DPR3073A.			**6,312,327.94**	**6,312,327.94**							**5,869,290.77**	**0.00**						
43	DGCOP-AD-L-1-243-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frías" con CCT 09DPR3073A.	23/09/2019	21/12/2019	6,312,327.94	6,312,327.94	443,037.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,869,290.77	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L Escuela Industrias Protegidas "Profesora Florentina Gonzalez Cipres" con CCT 09TIN001Z".			**7,916,078.93**	**7,916,078.93**							**6,312,678.96**	**0.00**						
44	DGCOP-AD-L-1-110-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Creatividad y Diseño Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L Escuela Industrias Protegidas "Profesora Florentina Gonzalez Cipres" con CCT 09TIN001Z".	25/07/2019	22/10/2019	7,916,078.93	7,916,078.93	1,603,399.97	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	23/10/2019	13/11/2019	0.00	$ 6,312,678.96	$ -	100.00%	100.00%	12-feb-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.			**5,579,513.88**	**5,579,513.88**							**5,507,229.26**	**0.00**						
45	DGCOP-AD-L-1-184-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Proveedora CONDADO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.88	5,579,513.88	72,284.62	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,507,229.26	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentin Gómez Farias", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			**9,291,255.57**	**9,291,255.57**							**9,291,228.06**	**0.00**						
46	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentin Gómez Farias", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.			**7,472,529.10**	**7,472,529.10**							**5,221,324.72**	**1,753,541.52**						
47	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siende estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	497,662.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,221,324.72	$ 1,753,541.52	100.00%	69.87%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O			**4,918,958.04**	**4,918,958.04**							**4,918,194.92**	**0.00**						
48	DGCOP-LPN-L-1-226-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Ingeniería Bauen, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O	03/09/2019	01/12/2019	4,918,958.04	4,918,958.04	763.12	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 4,918,194.92	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1356S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.			**7,374,172.93**	**7,374,172.93**							**8,869,188.88**	**0.00**						
49	DGCOP-LPN-L-1-180-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siende en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1356S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.	22/08/2019	19/11/2019	7,374,172.93	7,374,172.93	0.79	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	20/11/2019	11/12/2019	1,495,016.74	$ 8,869,188.88	$ -	100.00%	100.00%	24-jun-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			**10,610,983.92**	**10,610,983.92**							**9,809,885.68**	**0.00**						
50	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	801,098.24	ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,809,885.68	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción

0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Atención Multipla 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.						POR AMORTIZAR	$0.00								Recepción			
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.				**2,880,944.15**	**2,880,944.15**							**2,879,274.54**	**0.00**						
51	DGCOP-LPN-L-1-199-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TOPA Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.	30/08/2019	27/11/2019	2,880,944.15	2,880,944.15	1,669.61	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,879,274.54	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.				**9,504,811.32**	**9,504,811.32**							**9,504,809.26**	**0.00**						
52	DGCOP-LPN-L-1-241-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.	11/09/2019	09/12/2019	9,504,811.32	9,504,811.32	2.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,504,809.26	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.				**11,607,629.25**	**11,607,629.25**							**11,605,921.32**	**0.00**						
53	DGCOP-LPN-L-1-246-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEST0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.	13/09/2019	11/12/2019	11,607,629.25	11,607,629.25	1,707.93	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,605,921.32	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.				**10,360,125.66**	**10,360,125.66**							**6,387,275.74**	**0.00**						
54	DGCOP-AD-L-1-244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COBE Construcciones Belancourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	3,972,849.92	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,387,275.74	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.				**4,018,321.36**	**4,018,321.36**							**4,018,321.36**	**0.00**						
55	DGCOP-IR-L-4-054-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planeación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.	11/06/2019	08/09/2019	4,018,321.36	4,018,321.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	4,018,321.36	$ -	100.00%	100.00%	06-mar-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Clia Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México				**10,048,074.59**	**10,048,074.59**							**10,042,208.16**	**0.00**						
56	DGCOP-LPN-L-4-249-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Clia Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	18/09/2019	31/12/2019	10,048,074.59	10,048,074.59	5,866.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 10,042,208.16	$ -	100.00%	100.00%	23-mar-20	X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				"Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.				**142,562,381.07**	**57,024,952.43**							**57,023,504.02**	**0.00**						
57	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$17,107,485.73 $17,107,485.73 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 57,023,504.02	$ -	42.00%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual

0127

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Domínguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.			**8,864,222.86**	**8,864,220.86**							**8,793,521.28**	**0.00**						
58	DGCOP-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Domínguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	70,699.58	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	8,793,521.28	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.			**14,198,047.31**	**14,198,047.31**							**14,198,046.55**	**0.00**						
59	DGCOP-LPN-L-1-320-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupe ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.	15/10/2019	31/12/2019	14,198,047.31	14,198,047.31	0.76	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	14,198,046.55	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.			**5,355,400.65**	**5,355,400.65**							**5,355,399.91**	**0.00**						
60	DGCOP-LPN-L-1-239-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructores y Supervisores Zenith, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.	10/09/2019	08/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.74	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	5,355,399.91	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peratta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Víctor María Flores con CCT 09DPR2538J.			**26,263,092.39**	**26,263,092.39**							**23,815,833.56**	**0.00**						
61	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peratta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Víctor María Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 23,815,833.56	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave CCT; 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			**21,667,208.47**	**21,667,208.47**							**21,667,207.32**	**0.00**						
62	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z"; Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".			**12,000,000.00**	**12,000,000.00**							**11,999,999.71**	**0.00**						
63	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 11,999,999.71	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

0128

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			**19,247,713.73**	**19,247,713.73**							**19,229,589.12**	**0.00**						
64	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez"Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			**1,799,828.91**	**1,799,828.91**							**1,799,827.13**	**0.00**						
65	DGCOP-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguellos" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	1.78	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,827.13	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124O; y Jardín de niños "marcelino de Champagnat", con CCT 09DJN0853V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo ésta: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Víctor María Flores" con CCT 09DPR2535J".			**1,821,200.00**	**1,821,200.00**							**1,821,200.00**	**0.00**						
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heroica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto"						ANTICIPO	$0.00											

0129

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
66	DGCOP-AD-L-3-236-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CATOMSI CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0653V" y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo éstas: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Víctor María Flores" con CCT 09DPR2538J".	17/09/2019	31/12/2019	1,821,200.00	1,821,200.00	0.00	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,821,200.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			**1,799,852.64**	**1,799,852.64**							**1,799,850.85**	**0.00**						
67	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			**1,799,125.98**	**1,799,125.98**							**1,799,125.62**	**0.00**						
68	DGCOP-AD-L-3-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pilli, clave CCT 09DJN1263O, Tlayolli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,125.62	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

0130

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".			**1,799,083.17**	**1,799,083.17**							**1,799,081.40**	**0.00**						
69	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "john F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439F".	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Glusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la Iacaldía Tlahúac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.			**17,471,128.02**	**17,471,128.02**							**17,471,127.72**	**0.00**						
70	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Conatrucción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes:	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.30	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	17,471,127.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			**16,903,986.20**	**16,903,986.20**							**16,903,955.00**	**0.00**						
71	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos", Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	18/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	31.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,903,955.00	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			**16,572,538.05**	**16,572,538.05**							**16,572,534.88**	**0.00**						
72	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 16,572,534.88	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomoxtoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			**14,214,676.89**	**14,214,676.89**							**12,942,737.12**	**0.00**						
73	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomoxtoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,942,737.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".			**8,133,283.00**	**8,133,283.00**							**6,616,655.08**	**0.00**						
			LICITACIÓN		Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de						ANTICIPO	$0.00											

0131

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
74	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Construcción de la escuela Aztapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta". Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,627.92	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,616,655.08	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrea Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".			**12,634,473.31**	**12,634,473.31**							**3,487,080.00**	**0.00**						
75	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig",	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,630,871.12	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".			**14,018,480.64**	**14,018,480.64**							**14,018,256.64**	**0.00**						
76	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Noños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Esuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,018,256.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			**9,879,614.29**	**9,879,614.29**							**3,729,897.64**	**0.00**						
77	DGCOP-LPN -L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,729,897.64	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			**1,791,339.49**	**1,791,339.49**							**1,791,339.49**	**0.00**						
78	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			**1,798,883.92**	**1,798,883.92**							**1,798,882.14**	**0.00**						
79	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Orense, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Esc Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo, Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	1.78	ANTICIPO AMORTIZADO <	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,798,882.14	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			**1,789,277.67**	**1,789,277.67**							**1,789,277.51**	**0.00**						

0132

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
80	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Carmona", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,789,277.51	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiento de programar para Entrega-Recepción
				Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				**1,860,918.96**	**1,860,918.96**							**1,485,270.96**	**0.00**						
81	DGCOP-AD-L-5-257-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vega García Construcciones, S. A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	01/10/2019	31/12/2019	1,860,918.96	1,860,918.96	375,648.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,485,270.96	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.				**12,919,777.47**	**12,919,777.47**							**0.00**	**0.00**						
82	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada
				Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.				**20,933,354.10**	**20,933,354.10**							**20,933,338.81**	**0.00**						
83	DGCOP-LPN-L-4-318-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	15.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 20,933,338.81	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.				**6,064,953.80**	**6,064,953.80**							**5,963,335.92**	**0.00**						
84	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101,617.88	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,963,335.92	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.				**1,684,229.10**	**1,684,229.10**							**1,684,229.10**	**0.00**						
85	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,684,229.10	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.				**21,998,496.02**	**21,998,496.02**							**21,062,002.84**	**0.00**						
86	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 21,062,002.84	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.				**1,546,475.83**	**1,546,475.83**							**1,546,475.83**	**0.00**						
87	DGCOP-AD-L-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,546,475.83	0.00	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Rehabilitación y mantenimiento d elas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.				**12,770,194.44**	**12,770,194.44**							**12,693,047.12**	**0.00**						
88	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pilli.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 12,693,047.12	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.				**1,576,044.40**	**1,576,044.40**							**1,576,044.40**	**0.00**						
89	DGCOP-AD-L-5-413-19	**FAFEF**	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.	27/10/2019	31/12/2019	1,576,044.40	1,576,044.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,576,044.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).				**1,150,000.00**	**1,150,000.00**							**1,150,000.00**	**0.00**						
90	DGCOP-AD-L-3-188-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).	15/10/2019	30/12/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,150,000.00	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA				**4,380,607.02**	**4,380,607.02**							**1,736,908.60**	**0.00**						
91	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitactos, S. A. de C. V.	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/06/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,736,908.60	$ -	52.30%	99.12%	Servicios en proceso, contrato multianual.		X	Servicios en proceso, contrato multianual.
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			**18,041,401.27**	**18,041,401.27**							**18,041,397.64**	**0.00**						
92	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,041,397.64	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES				**1,650,169.56**	**1,650,169.56**							**1,650,169.56**	**0.00**						
93	DGCOP-AD-L-5-401-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.56	1,650,169.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,650,169.56	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.				**1,668,047.31**	**1,668,047.31**							**1,668,047.31**	**0.00**						
94	DGCOP-AD-L-5-412-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,668,047.31	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			**18,325,925.04**	**18,325,925.04**							**18,282,460.72**	**0.00**						
95	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,282,460.72	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			**14,658,611.07**	**14,658,611.07**							**14,359,159.76**	**0.00**						

0134

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
96	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**13,379,486.40**	**0.00**						
97	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN				**1,281,440.55**	**1,281,440.55**							**1,281,440.55**	**0.00**						
98	DGCOP-AD-L-5-408-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,281,440.55	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.				**1,609,564.44**	**1,609,564.44**							**1,609,564.44**	**0.00**						
99	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,609,564.44	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"				**1,862,100.00**	**1,862,100.00**							**1,862,100.00**	**0.00**						
100	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,862,100.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.				**1,860,000.00**	**1,860,000.00**							**1,859,999.90**	**0.00**						
101	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.	26/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,859,999.90	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.				**1,398,176.71**	**1,398,176.71**							**1,398,176.71**	**0.00**						
102	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollos Integrales, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,398,176.71	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.				**1,442,601.31**	**1,442,601.31**							**1,442,601.31**	**0.00**						
103	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,442,601.31	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"				**1,423,435.11**	**1,423,435.11**							**1,423,435.11**	**0.00**						
104	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	26/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,423,435.11	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
96	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 14,359,159.76	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**13,379,486.40**	**0.00**						
97	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,379,486.40	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN			**1,281,440.55**	**1,281,440.55**							**1,281,440.55**	**0.00**						
98	DGCOP-AD-L-5-408-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,281,440.55	$ -	100.00%	100.00%	17-sep-20		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.			**1,609,564.44**	**1,609,564.44**							**1,609,564.44**	**0.00**						
99	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,609,564.44	$ -	100.00%	100.00%	18-sep-20		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"			**1,862,100.00**	**1,862,100.00**							**1,862,100.00**	**0.00**						
100	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,862,100.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.			**1,860,000.00**	**1,860,000.00**							**1,859,999.90**	**0.00**						
101	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TECNICA 8, TÉCNICA 52	26/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,859,999.90	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.			**1,398,176.71**	**1,398,176.71**							**1,398,176.71**	**0.00**						
102	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollos Integrales, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,398,176.71	$ -	100.00%	100.00%	19-jun-20		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÊS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.			**1,442,601.31**	**1,442,601.31**							**1,442,601.31**	**0.00**						
103	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÊS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,442,601.31	$ -	100.00%	100.00%	22-jun-20		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"			**1,423,435.11**	**1,423,435.11**							**1,423,435.11**	**0.00**						
104	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	26/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,423,435.11	$ -	100.00%	100.00%	22-jun-20		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"				1,559,813.83	1,559,813.83							1,559,813.82	0.00						
105	DGCOP-AD-L-5-404-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"	26/10/2019	31/12/2019	1,559,813.83	1,559,813.83	0.01	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,559,813.82	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI				1,685,566.34	1,685,566.34							1,685,566.34	0.00						
106	DGCOP-AD-L-5-414-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI	26/10/2019	31/12/2019	1,685,566.34	1,685,566.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	1,685,566.34	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.				1,556,881.62	1,556,881.62							1,556,881.62	0.00						
107	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,556,881.62	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN"				1,873,507.17	1,873,507.17							1,864,120.00	0.00						
108	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	9,387.17	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,864,120.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.				4,718,444.86	4,718,444.86							3,782,693.11	0.00						
109	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,782,693.11	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."				1,864,120.00	1,864,120.00							1,864,120.00	0.00						
110	DGCOP-AD-L-2-264-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD	09/10/2019	07/12/2019	1,864,120.00	1,864,120.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,864,120.00	$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente ya no se incluirá en el siguiente reporte.
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO				1,801,519.61	1,801,519.61							1,801,477.70	0.00						
111	DGCOP-AD-L-390-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	26/10/2019	31/12/2019	1,801,519.61	1,801,519.61	41.91	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,801,477.70	$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
				CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA				13,327,605.52	13,327,605.52							13,093,471.00	0.00						
112	DGCOP-LPN-I-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainsa S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.52	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,093,471.00	$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción
				Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldia de Iztapalapa de la Ciudad de México.				148,145.46	148,145.46							0.00	0.00						
113	DGCOP-AD-L-I-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT. Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldia de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recepción		X	Pendiente de programar para Entrega-Recepción La empresa no presento estimaciones a trámite
								1,359,478,508.23	1,238,024,097.79	38,498,584.75		$42,002,757.20				1,028,588,616.41	9,127,743.88						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,359,478,508.23	1,238,024,097.79	38,498,584.75	ANTICIPO	42,002,757.20
			AMORTIZADO	29,091,029.99
			POR AMORTIZAR	12,911,727.21

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,028,588,616.41	9,127,743.88	95.43%	94.48%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "D"

SGDSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción y Supervisión de Obras
0137

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	1	0	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	9	0	0	19	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	39	0	0	0	39	0	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	40	3	0	0	43	0	43	0
TOTAL	99	13	0	0	112	0	112	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2019 Y DIEZ EN EL 2020, LOS DIEZ SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EN ESTE PERIODO SE CONCLUYE EL CONTRATO DGCOP-AD-F-4-351-19

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	1	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**10**	**1**	**0**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIEZ EN EL 2020, DE LOS CUALES DIEZ SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de Julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Mueo Interactivo Infantil Iztapalapa				**368,938,378.84**	**328,938,378.84**	**0.00**					**0.00**	**66,350,186.69**	**0.00**			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	19/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	66,350,186.69	0.00	25.51% *	17.98% *	Trabajos en proceso de ejecución.
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2020)				**51,173,927.96**	**51,173,927.96**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2	DGCOP-IR-L-1-054-20	RECURSOS FISCALES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **12 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	22/06/2020	20/11/2020	2,723,245.51	2,723,245.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	63.88%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
3	DGCOP-IR-L-1-055-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **12 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el **SUAC** y resolución a la demande ciudadana.	22/06/2020	20/11/2020	2,830,881.95	2,830,881.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	18.61%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
4	DGCOP-AD-L-5-058-20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **32 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	27.63%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	13.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-5-073-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSULTORES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a **35 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en cinco contratos de Invitación Restringida.	20/07/2020	28/12/2020	1,096,134.63	1,096,134.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.70%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
7	DGCOP-IR-L-1-109-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELETRÓNICA,S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **7 puentes peatonales**, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	05/12/2020	1,711,198.71	1,711,198.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.36%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Construcción de Puentes Peatonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				**970,983.65**	**970,983.65**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
8	DGCOP-AD-L-1-129-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal, ubicado en Av. de Los Insurgentes Sur, a la altura de la Estación del Metrobús La Joya, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	09/07/2020	29/07/2020	970,983.65	970,983.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.

0141

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo, Escuadrón 201				**17,772,827.69**	**17,772,827.69**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
9	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	6.70%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**883,461,601.42**	**405,578,466.93**	**0.00**					**0.00**	**132,700,373.38**	**0.00**			
10	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Lomas de Cuautepec,** ubicado en calle Iztaccihuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
11	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del **Centro de Salud Berriozabal,** ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				TOTALES				**437,885,134.49**	**397,889,134.49**	**0.00**					**0.00**	**66,350,186.69**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
437,885,134.49		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
66,350,186.69	**0.00**

* **NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE ***"AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO"***, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0142

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de Julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**0.00**					**476,487,074.98**	**271,467,948.22**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 90,304,027.10 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.** **En espera de que se realice el pago de la estimación Liquidatoria.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. **Pendiente de Liquidar y Recepcionar.**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**861,888,210.77**	**0.00**					**0.00**	**251,619,685.06**	**608,479.00**			
3	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.** **Se encuentra en etapa de cierre administrativo.** **Integración del expediente.**
4	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	0.00	106,345,381.71	0.00	36.35%	28.82%	Trabajos en proceso de ejecución.

C. Víctor Manuel Rodríguez Rojas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0143

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	9	0	0	19	0	19	0
TOTAL	**10**	**9**	**0**	**0**	**19**	**0**	**19**	**0**

NOTA: En este periodo se concluye el contrato DGCOP-AD-F-4-351-19.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-Nov-13	31-Dic-2025	$6,211,410,418.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29-nov-13	19-may-27	788,486,763.00	61,363,153.93	0.00	58.00	50.00	Se realiza una adecuación vial en Galindo y Villa
2	DGOP-LPI-F-009-17	12	LPI	Gami ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Preparatoria 1.	08-ago-17	26-dic-18	$2,154,166,382.12	266,000,000.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	19,345,018.00	0.00	70.28	62.83	
3	DGCOP-LPN-L-5-198-19	12	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V.	Servicios de supervición técnica, administrativa, y fianciera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM.	30-ago-19	04-may-20	$17,631,287.61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,883,638.00	1,617,648.00	100.00	91.81	
4	DGCOP-LPN-L-2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales).	25-jul-19	24-mar-20	$150,348,357.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,802.70	15,753,161.31	100.00	74.00	
5	DGCOP-AD-L-5-380-19	15	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales).	09-oct-19	01-may-20	$5,321,737.09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.16	532,173.20	100.00	59.98	
6	DGCOP-LPN-L-4-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	$679,911,087.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	15,262,595.14	6,012,855.24	49.72	46.43	
7	DGCOP-LPN-L-5-167-19	15	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	$13,810,477.83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	610,330.31	1,050,845.26	78.49	78.49	
8	DGCOP-LPN-F-4-321-19	12	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la linea 5 del metrobús en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	12-jun-19	13-jun-20	$106,704,706.30		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	12,556,553.94	15,544,000.00	89.00	88.95	
9	DGCOP-LPN-F-5-305-19	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A de C.V	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la linea 5 del metrobus en la Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México.	10-oct-19	23-jun-20	$3,503,740.93		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	230,479.24	650,691.56	90.00	81.00	

10	DGCOP-AD-L-1-056-20	15	AD	Andamios y Pararrayos, S.A de C.V.	Renta y movimientos de andamio multidireccional estructural para la columna de Independencia "Ángel"	01-ene-20	30-jun-20	$2,397,353.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,043,080.59	21.22	23.00	
11	DGCOP-LPN-L-1-009-20	11	LPN	FREYSSINET de México, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de cortante al puente vehicular L a Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	$31,573,183.94		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,062,646.97	35.15	0.00	
12	DGCOP-AD-L-5-041-20	11	AD	RIOBOO, S.A DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construccion de topes sismicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México	15-abril-20	31-dic-20	$1,536,576.48		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	35.15	0.00	
13	DGCOP-AD-L-1-020-20	15	AD	De Arq. Diseño de Espacios, S.A DE C.V.	Trabajos de colocación de elemntos de confinamiento tipo 1 (CONFIBUSES) en el carril confinado Línea 1 Metrobús	04-may-20	02-jun-20	$1,499,923.15		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,170,375.98	282,629.25	100.00	0.00	
14	DGCOP-AD-L-1-038-20	11	AD	Multinacionales Martínez Grey S.A de C.V	Dictamen tecnico y reparación de junta dañada en el puente vehicular ubicado en anillo periférico (Canal de Garay) y Av. Tlahuac	14-may-20	12-jul-20	$1,591,558.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,076,393.44	100.00	0.00	
15	DGCOP-LPN-L-1-028-20	11	LPN	Multinacionales Martínez Grey S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y reforzamiento del Puente Vehicular Bosques de la Reforma, ubicado en Av. Bosques de la Reforma entre Bosques del ébano y Bosques de Duraznos, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	18-may-20	13-oct-20	$10,188,436.44		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	21.00	0.00	
16	DGCOP-AD-L-5-037-20	11	AD	Colinas de Buen , S.A de C.V	Servicio de dictamen estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magon, Lacaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México	16-abr-20	15-ago-20	$1,561,939.10		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	85.00	0.00	
17	DGCOP-LPN-L-4-008-20	15	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A DE C.V.	Proyecto integral para la construcción de la cancha de juego de pelota mixteca, en el deportivo Rafael Pelón Osuna, ubicado de Boulevard Aeropuerto 272, Colonia Moctezuma 2da sección, codigo postal 15530, Alxaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	04-may-20	28-oct-20	$9,579,218.06		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	34.00	34.00	
18	DGCOP-AD-L-5-115-20	15	AD	Ingeneria Integral Internacional México, S.A de C.V	Supervisión externa para la construcción de la cancha de juego de pelota mixteca, en el deportivo Rafael Pelón Osuna, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	15-jul-20	14-nov-20	$406,863.32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	DGCOP-AD-L-5-114-20	11	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión externa para los trabajops de mantenimiento y reforzamiento delpuenle vehicular Bosques de la Reforma, en la Alcaldía Miguel Hidalgo	15-jul-20	14-nov-20	$515,891.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA: En este periodo se concluye el contrato DGCOP-AD-F-4-351-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,403,659,140.92	266,000,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
226,139,920.40	44,626,124.82	61.42	36.34

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	39	0	0	0	39	0	39	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	$538,438.79	$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$527,670.01	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO.
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, , ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	$13,549,224.85	$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	60.00%	0.00%	
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A.DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	$16,005,630.89	$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	60.00%	0.00%	
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	28-jul-20	25-nov-20	$13,678,401.66	$13,678,401.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	$1,161,369.77	$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRESIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO NITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FIISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE BASE DE PRECIO UITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	$1,651,753.99	$1,651,753.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	55.00%	0.00%	
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 328, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,464,936.64	$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
8	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D	JUAN JOSÉ ASTORGA RUÍZ DEL HOYO	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO PARA LA REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 8 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL	4-may-20	17-jun-20	$1,802,953.20	$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-18, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	$1,856,882.82	$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
10	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	$12,423,442.59	$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	39.00%	0.00%	
11	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REAHBILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	$5,776,634.00	$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	29.00%	0.00%	
12	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	$1,847,010.00	$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
13	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,249,293.70	$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
14	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCIHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCIHATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	$1,253,357.77	$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
15	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,864,105.62	$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
16	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLOIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	$1,353,658.39	$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A D	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	$513,230.11	$513,230.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
18	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	I R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S A DE C V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIETES OBRAS, 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX., 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CENTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02780, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX., 3) CENDI "LA ROSITA, UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX., 4) CENDI "REYNOSA TAMAULIPAS", UBICADO EN CAMPO TULILLOS S/N, COL. PUEBLO DE SAN ANDRÉS, C.P. 02760, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	10-jun-20	17-oct-20	$4,529,151.75	$4,529,151.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	70.00%	0.00%	
19	DGCOP-AD-L-2-046-20	LOCALES	A D	HDOS CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO	25-may-20	11-jul-20	$794,025.93	$794,025.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
20	DGCOP-AD-L-2-060-20	LOCALES	A D	CONSTRUCTORA CODAD, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$558,978.91	$558,978.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
21	DGCOP-AD-L-2-065-20	LOCALES	A D	C JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,441,255.57	$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
22	DGCOP-AD-L-3-067-20	LOCALES	A D	C ALBERTO KALACH KICHIK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-jun-20	4-jul-20	$1,028,131.10	$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
23	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A D	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	$1,780,117.68	$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
24	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A D	HDOS CONSTRUCCIONES, S A DE C V	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LOS TRABAJOS DEREHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-jun-20	18-nov-20	$1,849,713.83	$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
25	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A D	STUDIO ZV, S A DE C V	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-jun-20	28-oct-20	$1,845,902.22	$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	35.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
26	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A D	SURYA 1793, S A DE C V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2",BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLALILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE	22-jun-20	21-jul-20	$1,859,091.86	$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
27	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A D	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,247,761.66	$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
28	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A D	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	$1,145,878.57	$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
29	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A D	SURYA 1793, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTEPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	$1,490,973.01	$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	45.00%	0.00%	
30	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L P N	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	$8,999,644.62	$8,999,644.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
31	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	L P N	KAPRA EDIFICACIONES, S A DE C V	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	$6,096,129.54	$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	19.00%	0.00%	
32	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	A D	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S A DE C V	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S A DE C V SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA 1", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "AGRÍCOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 18 S/N, C.P. 08500, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN	6-jul-20	2-nov-20	$1,748,496.30	$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	15.00%	0.00%	
33	DGCOP-IR-L-1-116-20	LOCALES	I R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MENDEVIL, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 95 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07860, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO	29-jul-20	9-oct-20	$4,593,412.05	$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	5.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
34	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$7,215,787.64	$7,215,787.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.00%	0.00%	
35	DGCOP-LPN-L-4-122-2	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	$9,290,541.96	$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.00%	0.00%	
36	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	$294,936.10	$294,936.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%	
37	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$567,000.00	$567,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%	
38	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA S/N ESQUINA AQUILES SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	$1,863,991.89	$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	75.00%	0.00%	
39	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A. SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	$375,840.00	$375,840.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	60.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
138,607,086.98	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	527,870.01	66.82%	2.51%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	40	3	0	0	43	0	43	0
TOTAL	**40**	**3**	**0**	**0**	**43**	**0**	**43**	**0**

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**35,773,474.90**							**6,863,356.92**	**0.00**						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	16/04/2020	49,973,474.90	35,773,474.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	SUSP. 1o-JUL-19 REAC. 16-OCT-19	15-OCT-19 16-ABR-19	0.00	$ 6,863,356.92	$ -	64.21%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**142,562,381.07**	**85,537,428.64**							**15,765,283.12**	**11,025,623.96**						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	85,537,428.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 15,765,283.12	$ 11,025,623.96	82.14%	18.43%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.				**2,628,364.21**	**2,628,364.21**							**0.00**	**578,158.92**						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	31/10/2019	09/08/2020	2,628,364.21	2,628,364.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 578,158.92	92.34%	0.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL 2019-2020
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS				**1,366,714.85**	**1,366,714.85**							**0.00**	**0.00**						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	20/04/2020	18/06/2020	1,366,714.85	1,366,714.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	0.00	100.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**1,854,241.75**	**1,854,241.75**							**0.00**	**0.00**						
5	DGCOP-AD-L-3-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	42.67%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.				**545,561.99**	**545,561.99**							**436,546.80**	**108,989.69**						
6	DGCOP-AD-L-1-002-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción	Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.	20/04/2020	03/06/2020	545,561.99	545,561.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 436,546.80	$ 108,989.69	100.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo.
				Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc				**1,854,582.96**	**1,854,582.96**							**0.00**	**285,753.16**						
7	DGCOP-AD-L-1-005-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Distribuidora SAN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,854,582.96	1,854,582.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 285,753.16	100.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo.
				Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.				**1,858,827.93**	**1,858,827.93**							**0.00**	**1,492,989.10**						
8	DGCOP-AD-L-1-003-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Proveedora Condado, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.	21/04/2020	19/07/2020	1,858,827.93	1,858,827.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 1,492,989.10	100.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO. CIUDAD DE MÉXICO				**699,999.97**	**699,999.97**							**41,910.08**	**658,089.92**						
9	DGCOP-AD-L-4-018-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO. CIUDAD DE MÉXICO	20/04/2020	17/05/2020	699,999.97	699,999.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 41,910.08	$ 658,089.92	100.00%	0.00%	Obra en Proceso		X	Trabajos concluidos, Contrato en proceso de Liquidación y cierre administrativo.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.				**13,561,890.75**	**13,561,890.75**							**0.00**	**3,399,885.25**						
10	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,561,890.75	13,561,890.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 3,399,885.25	32.96%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.			**39,914,749.42**	**39,914,749.42**							**0.00**	**4,945,199.39**						
11	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	39,914,749.42	39,914,749.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 4,945,199.39	26.97%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.			**21,466,221.88**	**21,466,221.88**							**425,690.86**	**52.59**						
12	DGCOP-LPN-L-1-025-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones LERMA, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.	13/05/2020	10-10-220	21,466,221.88	21,466,221.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 425,690.86	$ 52.59	4.32%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.			**24,183,704.71**	**24,183,704.71**							**0.00**	**426,011.13**						
13	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	24,183,704.71	24,183,704.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 426,011.13	27.24%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.			**1,849,071.38**	**1,849,071.38**							**0.00**	**0.00**						
14	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	29/10/2020	1,849,071.38	1,849,071.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	77.68%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.			**13,880,610.27**	**13,880,610.27**							**0.00**	**3,076,680.49**						
15	DGCOP-LPN-L-4-015-20	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TRAFFICLIGTH DE México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11/05/2020	10/09/2020	13,880,610.27	13,880,610.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 3,076,680.49	48.05%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.			**6,607,090.35**	**6,607,090.35**							**0.00**	**423,877.62**						
16	DGCOP-IR-L-4-011-20	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	07/05/2020	06/09/2020	6,607,090.35	6,607,090.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 423,877.62	32.65%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.			**1,855,798.45**	**1,855,798.45**							**438,648.67**	**506,342.74**						
17	DGCOP-AD-L-5-022-20	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURSAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04/05/2020	18/09/2020	1,855,798.45	1,855,798.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 438,648.67	$ 506,342.74	55.67%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.			**753,864.93**	**753,864.93**							**0.00**	**0.00**						

0155

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
18	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	753,864.93	753,864.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	9.32%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SUSPENDIDA POR DIFERIMIENTO DE FALLO DEL CONCURSO DE OBRA
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			**139,944,121.02**	**139,944,121.02**							**0.00**	**0.00**						
19	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	139,944,121.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	2.73%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			**3,976,754.78**	**3,976,754.78**							**0.00**	**0.00**						
20	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	3,976,754.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	8.65%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)			**11,964,076.97**	**11,964,076.97**							**0.00**	**0.00**						
21	DGCOP-LPN-L-1-047-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	18/06/2020	13/11/2020	11,964,076.97	11,964,076.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	4.70%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			**44,135,784.38**	**44,135,784.38**							**0.00**	**1,177,223.27**						
22	DGCOP-LPN-L-1-048-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	18/06/2020	13/11/2020	44,135,784.38	44,135,784.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ 1,177,223.27	3.25%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"			**11,698,630.32**	**11,698,630.32**							**0.00**	**0.00**						
23	DGCOP-LPN-L-1-049-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estrella Alejandrina Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	19/06/2020	16/11/2020	11,698,630.32	11,698,630.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	2.71%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).			**11,961,726.27**	**11,961,726.27**							**0.00**	**0.00**						
24	DGCOP-LPN-L-1-050-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía" Venustiano Carranza" (Paquete 6).	19/06/2020	16/11/2020	11,961,726.27	11,961,726.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	4.70%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)			**5,446,193.57**	**5,446,193.57**							**0.00**	**0.00**						
25	DGCOP-IR-L-2-053-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	22/06/2020	24/08/2020	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	22.51%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)			**1,849,395.64**	**1,849,395.64**							**0.00**	**0.00**						
26	DGCOP-AD-L-5-043-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacan, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	08/06/2020	20/11/2020	1,849,395.64	1,849,395.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	33.73%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)			**1,849,027.80**	**1,849,027.80**							**0.00**	**0.00**						
27	DGCOP-AD-L-5-061-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construccion y Supervisión Diper, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelasrna No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,027.80	1,849,027.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	28.57%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).			**1,845,455.60**	**1,845,455.60**							**0.00**	**0.00**						
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción						ANTICIPO	$0.00											

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
28	DGCOP-AD-L-5-063-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	08/06/2020	20/12/2020	1,845,455.60	1,845,455.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	28.53%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)				**1,849,734.13**	**1,849,734.13**							**0.00**	**0.00**						
29	DGCOP-AD-L-5-064-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,734.13	1,849,734.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	28.57%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)				**1,849,773.53**	**1,849,773.53**							**0.00**	**0.00**						
30	DGCOP-AD-L-3-057-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)	04/06/2020	15/11/2020	1,849,773.53	1,849,773.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	32.72%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac". (PAQUETE 10 y 11)				**1,849,027.80**	**1,849,027.80**							**0.00**	**0.00**						
31	OPAD-DCOD-AD-L-047-2020 (No se cuenta con el contrato)	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac". (PAQUETE 10 y 11)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,027.80	1,849,027.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)				**1,837,094.91**	**1,837,094.91**							**0.00**	**0.00**						
32	DGCOP-AD-L-5-059-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT Conetrucciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)	08/06/2020	20/11/2020	1,837,094.91	1,837,094.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	28.57%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo". (PAQUETE 8)				**731,623.10**	**731,623.10**							**0.00**	**0.00**						
33	DGCOP-AD-L-5-078-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Teleconstructora MABA, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo". (PAQUETE 8)	10/06/2020	23/08/2020	731,623.10	731,623.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%	CONTRATO A CANCELAR		X	CONTRATO A CANCELAR
				"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"				**851,991.21**	**851,991.21**							**0.00**	**0.00**						
34	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	851,991.21	851,991.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	22.50%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Proyecto Ibtegral a Precio Alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.				**17,264,289.41**	**17,264,289.41**							**0.00**	**0.00**						
35	DGCOP-LPN-L-4-071-20	PARTICIPACIONES 15O100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Ibtegral a Precio Alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	29/08/2020	29/10/2020	17,264,289.41	17,264,289.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	5.73%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.				**1,860,509.08**	**1,860,509.08**							**0.00**	**0.00**						
					Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas						ANTICIPO	$0.00											

0157

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SI	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN NO	OBSERVACIONES
36	DGCOP-AD-L-5-079-20	PARTICIPACIONES 15O100	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	26/06/2020	10/11/2020	1,860,509.08	1,860,509.08	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	8.13%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán			**19,489,922.87**	**19,489,922.87**							**0.00**	**0.00**					
37	DGCOP-LPN-L-2-110-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán	24/07/2020	21/10/2020	19,489,922.87	19,489,922.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.45%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)			**11,807,049.63**	**11,807,049.63**							**0.00**	**0.00**					
38	DGCOP-LPN-L-1-045-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	15/06/2020	13/11/2020	11,807,049.63	11,807,049.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	22.33%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)			**24,216,811.24**	**24,216,811.24**							**0.00**	**0.00**					
39	DGCOP-LPN-L-1-090-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcldia Iztapalapa (paquete 7)	09/07/2020	31/12/2020	24,216,811.24	24,216,811.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.57%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras			**16,026,556.16**	**16,026,556.16**							**0.00**	**0.00**					
40	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras	06/07/2020	02/12/2020	16,026,556.16	16,026,556.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	24.36%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)			**17,892,502.51**	**17,892,502.51**							**0.00**	**0.00**					
41	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Acaldias Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	06/07/2020	04/12/2020	17,892,502.51	17,892,502.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	6.21%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa			**11,807,049.63**	**8,446,627.65**							**0.00**	**0.00**					
42	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 15O100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	8,446,627.65	8,446,627.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	6.17%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)			**11,807,049.63**	**1,840,068.37**							**0.00**	**0.00**					
43	DGCOP-AD-L-5-117-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	20/07/2020	31/12/2020	1,840,068.37	1,840,068.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	1.00%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS EN PROCESO
								703,229,302.96	**618,676,947.29**	**0.00**		**0.00**				**23,971,436.45**	**28,104,877.23**	**1313.25%**	**18.43%**				

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
703,229,302.96	**6'8,676,947.29**	**0.00**	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	**0.00** **0.00** **0.00**

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
23,971,436.45	**28,104,877.23**	30.54%	0.43%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

0158

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2020

6. Asuntos Generales