GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Octava Sesión Ordinaria

Fecha: Agosto 20, 2020

01

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum

PRESIDENTE

LIC. EFRAÍN MORALES LÓPEZ
Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ
Director de Imagen Urbana

SECRETARIA TÉCNICA

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras en la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SUPLENTE

C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

C. HUGO ESTRADA ARROYO
Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

ING. RUBÉN FUENTES RODRÍGUEZ
Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

DIRECCCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS

C. RAFAEL ROLDÁN ARROYO
Subdiector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES	SUPLENTE
CONTRALOR CIUDADANO	

ASESORES

TITULARES	SUPLENTE
C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios	
LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios	**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ** Coordinador de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios

C. JHAYRO MELÉNDEZ OYARZABAL
Jefe de la Unidad Departamental de Contratos
y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería
de Costos y Contratos de Obras

INVITADOS

TITULAR	SUPLENTE
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México	

2. Aprobación del Orden del Día

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y firma del acta de la 7ª Sesión Ordinaria
4. Seguimiento de acuerdos
5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
   a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
   b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
   c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
6. Asuntos Generales

3. Lectura y firma del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria

Siendo las once horas con diez minutos del día jueves veintitrés de julio de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: ----------

---

----------**Orden del Día**----------

---

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. ----------

2. Aprobación del orden del día. ----------

3. Lectura y firma de acta de la 6ª Sesión Ordinaria. ----------

4. Seguimiento de acuerdos. ----------

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. ----------

a) Evolución del gasto de inversión para obra pública ----------

b) Informe de Avance físico-financiero para obra pública y ----------

c) Procedimiento de adjudicación de contrato ----------

6.- Asuntos Generales. ----------

----------**Desarrollo de la Sesión**----------

En uso de la palabra el Director de Imagen Urbana en calidad de Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicada por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal dos mil veinte. ----------

---

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. ----------

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: ----------

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410.
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.

En calidad de **Presidente Suplente:** El **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez**, Director de Imagen Urbana, en calidad de **Secretaría Técnica** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad: **Licenciada en Contaduría Araceli Delgado Salvador**, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.----------

---

En calidad de **Vocales:** Como suplente de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; la **Arquitecta Tania Carro Toledo**, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; como suplente del **Maestro en Administración Pública Arturo Bastidas Acuña**, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios; el **Licenciado Hugo Estrada Arroyo**, Director de Alumbrado Público; como suplente del **Ingeniero Rubén Fuentes Rodríguez, Director de Imagen Urbana**, el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro y como suplente de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, el **Ciudadano Rafael Roldán Arroyo**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras. ----------

---

En calidad de **Asesores:** Como suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; la **Ingeniera Arquitecta Navil Elizabeth Reyna Colín**, Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" y el **Ciudadano Jhayro Meléndez Oyarzabal**, Jefe de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. ----------

---

En calidad de **Invitado:** El **Ciudadano Eduardo Ramírez Flores**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ----------

---

2. Aprobación del orden del día. ----------

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, pone a consideración del pleno los 5 puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto. Quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. ----------

---

3. Lectura y firma del acta de la 6ª Sesión Ordinaria. ----------

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaria Técnica, manifiesta si hay algún comentario respecto del Acta de la 6ª Sesión Ordinaria de este Subcomité, de no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México

---

4. Seguimiento de Acuerdos. ----------

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaria Técnica, manifiesta que, como número uno no hay modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad para el dos mil veinte, el cual ya había sido aprobado, se agregó el **ACUERDO 01.02.20** Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción I y X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al Apartado V. Funciones del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, el Pleno del Subcomité, en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el veinte de febrero de dos mil veinte, aprueba de manera unánime el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, el cual se encuentra en el Comité Central para su aprobación, una vez aprobado lo someterá al siguiente trámite que es el registro, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario con respecto a estos dos puntos del Seguimiento de Acuerdos, quienes manifiestan no tener ningún comentario, se continúa con el siguiente punto de la orden del día. ----------

---

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. ----------

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaria Técnica, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entrego el oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2020-07-20.003, donde informa la "Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública" ejercicio 2020, cifras preliminar al mes de junio de 2020, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutadoras de cada contrato. ----------

---

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-2241, informa su avance Físico – Financiero correspondiente al ejercicio 2019 y ejercicio 2020 con corte al 30 de junio. ----------

---

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, manifiesta que la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, informa los Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con corte al treinta de junio del presente ejercicio, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los informes de avances físicos-financieros, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. ----------

---

6. Asuntos Generales. ----------

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, manifiesta que la Dirección General de Servicios Técnicos, a cargo del Licenciado Mario Dubón Peniche, mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/149/2020, donde informa que con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso e), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV. Atribuciones, numeral 1.14, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, relativos al objetivo de cumplir y difundir la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de dar cabal cumplimiento en el ámbito de competencia a lo establecido en los Artículos 44 y 45, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, las modalidades de los estudios de impacto ambiental. ----------

---

En uso de la palabra el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, sugiere que los dos puntos del seguimiento de acuerdos si ya están aprobados no tiene caso seguirlos contemplando, por otro lado con respecto a la Evolución del Gasto de las cifras que manejan la única diferencia que veo con el Informe que emite la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios es el comprometido en ese sentido habría que conciliar con el área, ya que ellos tienen un comprometido de trescientos cuatro mil cero setenta y seis punto veintiséis, con el que se refleja, por otro lado si en el formato pudieran llenar la columna contra ejercido contra modificado poner el avance porcentual que se lleva, es decir en este caso podríamos decir que son cifras al mes de junio, para este mes tienen el dieciocho punto noventa y seis por ciento en el cual estaríamos hablando que estaríamos por debajo al ejercido que se tiene para el mes de junio, esto con el objetivo de que realmente no exista un subejercicio o cuando menos vemos reflejado un cuarenta o cincuenta por ciento al me de junio. ----------

---

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, manifiesta en el caso de la Evolución del Gasto se tiene la representación de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, que en un momento cederemos la palabra para que haga algunos comentarios, sin embargo, en relación a los formatos que establece el Comité Central nos apegaremos de hecho se están manejando así los formatos pero se revisaran nuevamente si hay algún dato que se pueda incluir de manera adicional, en el caso de la información respecto de los Avances que se reportan de la Dirección Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, los reportes son meramente informativos, obviamente la información adicional que se requiera y las aclaraciones pertinentes por parte de las áreas tendrán que ser solicitadas a través de una solicitud formal, cedo la palabra al Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para que aclare la información sobre la Evaluación de Gasto. ----------

---

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México

En uso de la palabra el Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta referente a los comentarios de que no cuadra el reporte de lo comprometido con el presupuesto modificado en cuanto a las obras multianuales de la Dirección Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en efecto se tiene un monto de ochenta y nueve millones setecientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos sesenta y seis centavos, en efecto para este año eso se pretende ejercer, mismos que guardan en congruencia con el importe modificado. ----------

---

En uso de la palabra la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretaría Técnica, informa al Presidente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Séptima Sesión Ordinaria dos mil veinte.----------

---

Por último, el Director de Imagen Urbana y Presidente suplente del Subcomité, agradece a todos la presencia y participación a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinte, misma que se da por concluida siendo las once horas con treinta minutos del día de su inicio.

Presidente Suplente

Ing. Rubén Fuentes Rodríguez
Director de Imagen Urbana

Secretaria Técnica

L.C. Araceli Delgado Salvador
Subdirectora de Asuntos Jurídicos
y Procedimientos de Contratación de Obras
en la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obra

Vocal Suplente

C. Ernesto Sánchez Martínez
Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Vocal

Arq. Tania Carro Toledo
Directora de Construcción para
Servicios Urbanos

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.

Vocal Suplente

C. Carlos Vladimir Cortez Escandón
Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios en la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

Vocal

Lic. Hugo Estrada Arroyo
Director de Alumbrado Público

Vocal Suplente

C. Rafael Roldán Arroyo
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras en la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

Vocal Suplente

Maestro Arturo Gutiérrez Morales
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

Asesor Suplente

Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín
Jefa de la Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras y Servicios

Asesor

C. Jhayro Meléndez Oyarzabal
Jefe de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

Invitado

C. Eduardo Ramírez Flores
Representante de Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquila,
Col. Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México

4. Seguimiento de Acuerdos

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Cierre preliminar al 31 de Julio 2020

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2020-08-13.003

LIC. ARACELI DELGADO SALVADOR
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS

P R E S E N T E

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.01, mediante el cual solicita el Avance-Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de julio del ejercicio 2020.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en anexo se servirá encontrar el formato denominado "Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública" solicitado.

Asimismo, se reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esta Dirección a mi cargo para enviar el formato denominado Avance Físico-Financiero.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

1310

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
RECIBIDO 09:40 h
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

ESM/NCM
TURNO:DGSUS: ----- / DAASUS: 1404

20

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	4	024	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		915,602,857.00	874,125,006.34	508,280,632.99	58.15%	440,046,817.78	254,322,742.73	29.09%	57.79%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS		720,000,000.00	498,200,000.00	89,198,215.36	17.90%	117,100,000.00	1,387,634.80	0.28%	0.00%
2	1	1	084	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS		74,000,000.00	89,777,850.66	89,777,850.66	100.00%	89,777,850.66	22,734,949.05	25.32%	0.00%
TOTAL GENERAL						**1,709,602,857.00**	**1,462,102,857.00**	**687,256,699.01**		**646,924,668.44**	**278,445,326.58**		

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Ejercicio 2020 con corte al 31 de Julio

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2020-2458

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
14 AGO.
RECIBIDO
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS
HORA 9:15 POR

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Por medio del presente y en relación al oficio **CDMX/SOBSE/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.02**, donde derivado de la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicio Urbanos y Sustentabilidad, y que a fin de poder integrar a la carpeta correspondiente la entrega del Avance Físico Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 31 de julio de 2020.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2020 con corte al 31 de julio, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

SAJPCO
Recibí Original
Claudia Gtz
13/Agosto/2020
18:53 h
C/Anexo

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

206

C.c.p. Lic. Efraín Morales López. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- efrain.morales@cdmx.gob.mx
Expediente
FOLIO - 711 Externa.

ABA/CVCE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
14 AGO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN				AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	2019		2020		FÍSICO	FINANCIERO	
															PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	DGSUS-AD-L-3-015-19	01	AD	CISM S.A DE C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de selección Azcapotzalco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial Vallejo, Alcandía Azcapotzalco, Ciudad de México.	19-ago-19	30-may-20	$ 373,991,685.89	$203,829.39	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	$ 3,173,551.34				0.85%	0.85%	Los trabajos se encuentran en revisión, ya que no cumplen con la calidad requerida ya que se han encontrado deficiencias en los trabajos y se esta solicitando que sean corregidas para que se tramiten las ministraciones.
															$ 77,378,532.59				20.69%	20.69%	
										AMORTIZADO	0.00				$ 23,823,557.48				6.37%	6.37%	
															$ 89,067,604.82				23.82%	23.82%	
															$ 97,352,924.38				26.03%	26.03%	
									$0.00								$ 16,410,921.67		4.38%	4.38%	
																	$ 3,818,580.06		1.02%	1.02%	
										POR AMORTIZAR	0.00							$ 1,161,723.26	0.31%	0.31%	
																		$ 61,471,451.07	16.43%	16.43%	
																		$ 332,439.23	0.08%	0.08%	
N/A	DGSUS-IR-L-2-006-19	01	IR	COLINAS DEL BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco en el predio ubicado en Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	01-oct-19	05-jul-20	$ 11,088,917.80	$622,378.83	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	$ 1,013,212.65				9.14%	9.14%	Los trabajos se encuentran en revisión, ya que no cumplen con la calidad requerida ya que se han encontrado deficiencias en los trabajos y se esta solicitando a la supervisión que verifique la calidad de los mismos y que estas sean corregidas para que se tramiten las estimaciones.
															$ 1,414,637.69				12.76%	12.76%	
															$ 1,252,523.66				11.30%	11.30%	
										AMORTIZADO	0.00						$ 1,252,523.66		11.30%	11.30%	
									$0.00								$ 1,252,523.66		11.29%	11.29%	
																		$ 1,252,523.66	11.30%	11.30%	
										POR AMORTIZAR	0.00							$ 1,252,523.66	11.29%	11.29%	
																		$ 1,252,254.66	11.29%	11.29%	
																		$ 1,145,925.48	10.33%	10.33%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$385,080,603.70	$826,208.22	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES				AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
2019		2020			
PAGADAS	EN TRÁMITE	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
$294,476,544.61	$0.00	$22,734,949.06	$67,868,861.03	100%	100%

ELABORÓ

CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CLAUSURA
DE RELLENOS SANITARIOS

AUTORIZÓ

M. EN A.P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Construcción para Servicios Urbanos
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Julio

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020.

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2020-08.14. 03

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.05, de fecha 11 de agosto, del presente año, en el que se solicita proporcionar **Avance Físico-Financiero ejercicio 2020, así como la evolución del gasto con corte al 31 de julio.**

En virtud de lo anterior y derivado de la intervención a espacios públicos, encomendados a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos a mi cargo para el ejercicio presupuestal 2020, anexo al presente la siguiente información:

- Tabla avance Físico-Financiero 2020.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
17 AGO. 2020
RECIBIDO
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS
HORA 11:21 POR

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.p.e. Lic. Efraín Morales López. Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. efrain.morales@cdmx.gob.mx

TCT/eaco

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
11:12
17 AGO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

No.	ÁREA	LICITACIÓN	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	IMPORTE CON I.V.A.	PERIODO DE CONTRATACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
2	DCSU	DGSUS/LPN/008/2020	DGSUS-LPN-L-1-002-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	$85,679,611.09	09/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	3.21%	3.02%	
4	DCSU	DGSUS/LPN/014/2020	DGSUS-LPN-L-1-006-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO" UBICADO EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	$78,482,861.52	13/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	7.10%	7.37%	
7	DCSU	DGUS/LPN/010/2020	DGSUS-AD-L-1-008-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	$25,935,236.19	07/JULIO/2020 AL 26/DICIEMBRE/2020	2.20%	0.00%	
8	DCSU	DGSUS/LPN/009/2020	DGSUS-LPN-L-1-004-20	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍAMIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	$26,502,992.21	09/JUNIO/2020 AL 25/DICIEMBRE/2020	9.50%	5.81%	
10	DCSU	DGSUS/IRS/001/2020	DGSUS-IR-L-2-001-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE "SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGON" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	$2,645,321.97	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	6.00%	6.00%	
12	DCSU	DGSUS/IRS/004/2020	DGSUS-IR-L-2-005-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO	CONSULTORÍA INTERDISIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	$2,484,364.97	11/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	12.07%	12.07%	
15	DCSU	NO APLICA	DGSUS-AD-L-2-007-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE ARAGÓN" UBICADO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	$872,226.63	07/JULIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	1.50%	6.10%	
16	DCSU	NO APLICA	DGSUS-AD-L-2-003-20	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA ALCALDÍAMIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCTORA YOSONDVA, S.A. DE C.V	$873,282.30	04/JUNIO/2020 AL 31/DICIEMBRE/2020	13.50%	13.50%	

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público
Ejercicio 2020 con corte al 31 de Julio

Ciudad de México, a 13 de agosto 2020
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2020-08-13.01

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.03** de fecha 11 de agosto del año en curso, mediante el cual informa que próximo el 20 de agostode 2020 se llevará a cabo la **Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Físico-Financiero de Obra** actualizado para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el informe del avance físico-financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública del presente ejercicio 2020, con el avance al 31 de julio del 2020, como se describe a continuación.

- INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2020.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
14 AGO.
RECIBIDO
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS
HORA 9:15 POR

Recibí SAJPCO 13/Agosto/2020 Hora 17:38 hrs

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

205

C. c. c. e. p. Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. *efrain.morales@cdmx.gob.mx*
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. *lsanchezsa@cdmx.gob.mx*
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. *pbonillab@cdmx.gob.mx*

Referencias: DAP-1840
HEA/PBB/vcg

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
14 AGO.
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 56508666 y 56509005. Ext. 104 y 122

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO **(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)**	ACCIÓN								
				OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED **(PROYECTO DE INVERSIÓN O.20NR.0001)**		300,000,000.00	181,300,000.00	33,723,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA SENDEROS SEGUROS **(PROYECTO DE INVERSIÓN O.20NR.0293)**		85,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL						**385,500,000.00**	**181,300,000.00**	**33,723,942.55**					

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-julio-2020)

NUMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-009-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ALVEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	27/07/2020	03/12/2020	485,404.85	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPN-L-1-010-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/08/2020	28/11/2020	8,487,543.70	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-AD-L-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	26/07/2020	02/12/2020	1,227,297.66	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPN-L-1-012-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/07/2020	27/11/2020	23,523,696.14	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2020

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO VS MODIFICADO 12/8 %	EJERCIDO VS PROGRAMADO 12/11 %
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO **(PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)**	ACCIÓN								
				OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LED **(PROYECTO DE INVERSIÓN O.20NR.0001)**		300,000,000.0	181,300,000.0	33,723,942.6	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA SENDEROS SEGUROS **(PROYECTO DE INVERSIÓN O.20NR.0293)**		85,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL						**385,500,000.0**	**181,300,000.0**	**33,723,942.6**					

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020 (AVANCE AL 31-julio-2020)

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-AD-L-2-008-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ALVEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA DE SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	27/07/2020	03/12/2020	485,404.85	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPN-L-1-010-20	11	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE 6 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO: DE LA CALLE ENNA AL PUENTE DE LA CONCORDIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/03/2020	28/11/2020	8,487,543.70	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-AD-L-2-011-20	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS NETÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28/07/2020	02/12/2020	1,227,297.86	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA
-	DGSUS-LPN-L-1-012-20	11	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS LED EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA A PERIFÉRICO Y DE CALZADA DE TLALPAN A VIADUCTO TLALPAN, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/07/2020	27/11/2020	23,623,696.14	-	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	NO APLICA	NO APLICA			-	-	0.00	0.00	NINGUNA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales y/o Federales
1 (AVANCE AL 31-julio-2020)

Asignación (pesos)					
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
300,000,000.00	181,300,000.00	1. Licitación Pública	2	32,011,239.84	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00	
		5. Contratos Adjudicados Directamente	2	1,712,702.71	
3,000,000.00	181,300,000.00	← Totales →	4.00	33,723,942.55	0.00

Vo. Bo.
ING. PEDRO BONILLA BERNAL
J.U.D. DE PROYECTOS DE OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Reviso
LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

2020 LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020

SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/503/2020

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
13 AGO.
RECIBIDO
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS
HORA 3:22 POR

L.C. ARACELI DELGADO SALVADOR
SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E.

En atención a su similar CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2020-08-11.06, donde informa que el próximo 20 de agosto del año en curso, se llevara a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sean remitidos los asuntos de competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, así como la entrega del Avance Físico-Financiero del ejercicio 2020, con corte al 31 de julio del presente año.

Al respecto informo a usted que ésta área no cuenta con Presupuesto de Obra Pública.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ
COORDINADOR DE ÁREAS VERDES Y
ESPACIOS PÚBLICOS

205
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
NORMA H.
13 AGO.
12:39
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

C.c.p. Archivo. CAVEP/2071
MAFA/lmc***

Av. 661, No. 57, Esq. Av. 606, Col. San Juan de Aragón
Gustavo A Madero, C.P. 07979, Ciudad de México
Tels. 2651 8920 Y 5766 3186

6. Asuntos Generales

SIN TEXTO