

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

Décima Sesión Ordinaria

Fecha: Octubre 20, 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ

Coordinador de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

CONTRALOR CIUDADANO

TITULARES

SUPLENTE

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano

ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

Coordinación de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

ING. ADRIAN SANTIN BLASCO

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública y Secretario
Técnico del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 9ª Sesión Ordinaria 2022
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

3. Lectura y Firma del Acta de la 9ª Sesión Ordinaria 2022



Siendo las once horas del día jueves veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

8ª Sesión Ordinaria 2022 -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales**: como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla**, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos, de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; como suplente el **Ing. Gabriel Alfaro Buendía**, Jefe de Unidad Departamental de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos la **Arq., Maribel Lara Ortega**; como vocal el Director de Alumbrado Público el **D.I. José Alejandro Canseco Flores**; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo**; como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras, del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**; como suplente el **C. Sergio Gamboa Romero**, Subdirector de Parque "A" del - **Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos -----

En calidad de **Asesores**: el representante de la Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; en representación del Órgano Interno de Control en Secretaría de Obras y Servicios el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. -----

En calidad de **Invitado**: el representante del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios no se presentó; por parte de la Contraloría Ciudadana no asistió el representante. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que emitan su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----



3. Lectura y firma del acta de la 8ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos, entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-09-07.015**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de agosto de 2022, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-09-07-02**, informa su avance Físico - Financiero, con la información de los contratos de obra pública con el avance al 31 de agosto de 2022. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-09-12.02**, informa su avance Físico - Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de agosto de 2022. -----



En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0621/2022**, informa que, con corte al 31 de agosto de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gudiño Rivera, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/956/2022**, informa que no cuenta con presupuesto del capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y se continúa con el siguiente punto.-----

6.- Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, finalmente, pregunta a los integrantes si hay algún comentario que deseen agregar del último punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales.-----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintidós, misma que se da por concluida siendo las once horas con quince minutos del día de su inicio.-----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 9ª SESIÓN ORDINARIA 2022

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de
la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales
Abastecimiento y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros
de Apoyo a Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

ING. GABRIEL ALFARO BUENDÍA
Jefe de Unidad Departamental de la Dirección
de Construcción para Servicios Urbanos



NO SE PRESENTÓ

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos

D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro
en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

C. SERGIO GAMBOA ROMERO

Subdirector de Parque "A"



ASESORES

TITULARES

SUPLENTE

ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

NO SE PRESENTÓ

MTRA SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

NO SE PRESENTÓ

Representante de la Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C. JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD			X	SE APROBO CON 8 VOTOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE ENERO DE 2022 ATENDIDO



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 5 de octubre de 2022

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-3871

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
PRESENTE


Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.03**, donde se informa que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2022 relacionada a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad – recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. -Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – rtatop@cdmx.gob.mx
Expediente.

Anexo (1 Hoja)

FOLIO DETDFRSU 1394 EXTERNA

ABA/AMV/lmr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022



CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE FÍSICO	ESTADO DE AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
N/A	DGSUS-LPN-L-1-049-2022 01	LPN	01-ago-22	30-nov-23	\$473,212,782.23	94,642,556.45	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	\$860,886.59	0.00%	0.21%			
N/A	DGSUS-IRS-L-2-044-2022 01	IR	01-ago-22	31-dic-23	\$ 8,020,566.31	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	\$271,219.58	0.00%	3.45%			
N/A	DGSUS-IR-L-2-050-2022 01	IR	01-ago-22	31-dic-23	\$ 7,612,240.98	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$	\$312,469.23	0.00%	4.15%			7.63%

ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
489,846,609.50	94,642,556.45
	199,725.69
	94,442,830.76

ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
0.00	1,444,575.40
	9.80%
	7.84%

ELABORÓ

AUTORIZÓ

M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

M. en A.P. Arturo Basillas Acuña
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2022
OCTUBRE 20, 2022

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

Cierre Preliminar al 30 de Septiembre 2022



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-10-04.007

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al 30 de septiembre de 2022.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.


Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

836



ANEXA ARCHIVO DIGITAL

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

CS/AJP
TUVANOS, SIN DGSUS / DAASUS: 3795 y 3796.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	TÍTULO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EMPRESA	PROYECTO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	ESTIMACIÓN	ENTRANTE	AVANCES FÍSICOS	RESERVACIONES
DGSUS-AD-1-2-002-2022	GRUPO HMC CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	15			SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE "G" DEL BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS DE SAN JUAN DE LOS RÍOS Y SAN JUAN DE LOS RÍOS.			0.00	0.00	732,700.97	160,583.63			21.9%	
DGSUS-IR-F-2-006-2022	CONSTRUCCIONA YOSONUAVA, S.A. DE C.V.	25			Supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la construcción de la ampliación de la red vial en las Alcaldías de San Juan de los Ríos y San Juan de los Ríos.			0.00	0.00	2,413,989.97	0.00			0.00%	
DGSUS-LPN-1-1-035-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	15			REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SEGUROS 2022. Grupo "Q" (Perifoneo ornate de av. Tlalhuac, Ermita (Iztapalapa))			0.00	8,807,924.02	29,359,746.72	8,807,924.02			30.00%	
DGSUS-LPN-1-1-025-2022	MANUFACTURERA DE REACTORES, S.A. DE C.V.	15			Seminario e instalación de luminarios potestáticos adicionales, así como de postes y luminarios para la iluminación de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Alemán, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	28,020,936.57	28,020,936.57	8,052,107.15		28.74%		
DGSUS-LPN-1-1-021-2022	MJIE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	15			Seminario e instalación de luminarios potestáticos adicionales, así como de postes y luminarios para la iluminación de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	26,520,625.96	26,520,625.96	5,454,926.77		18.3%		
DGSUS-LPN-1-1-035-2022	CONSTRUCTORA RONCIGUERO, S.A. DE C.V.	15			Obra para la sustitución de 15 semáforos de hasta 30 metros de altura, en vialidades de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	26,813,192.59	26,813,192.59	15,237,551.81		56.83%		
DGSUS-AD-2-020-2022	EDIFICACIONES INGENIERÍA R.L. S.A. DE C.V.	15			Sustitución técnica administrativa y de control de calidad para el "Suministro e instalación de luminarios potestáticos adicionales, así como de postes y luminarios para la iluminación de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	1,281,625.69	1,281,625.69	297,593.57		23.2%		
PRIMER CONVENIO SORSE/DGAF/IRMA/S/110/2022 CM-1	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	15			Supervisión en la prestación de servicios a largo plazo, para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	1,232,198.40	1,232,198.40	1,232,198.40		100.00%		
DGSUS-AD-1-2-018-2022	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	15			Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la ampliación de la red vial en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Guadalupe y Xochimilco, en la Ciudad de México.			0.00	1,051,376.41	1,051,376.41	0.00		0.00%		
DGSUS-LPN-1-1-031-2022	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	15			Proyecto integral a precio alzado para la rehabilitación del bosque de Chapultepec.			0.00	54,866,916.37	54,866,916.37	0.00		0.00%		
DGSUS-LPN-1-1-041-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRINI, S.A. DE C.V.	15			REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SEGUROS 2022. Grupo "Q" (Perifoneo ornate de av. Tlalhuac, Ermita (Iztapalapa)).			0.00	3,466,458.63	13,403,640.04	0.00		0.00%		
DGSUS-LPN-1-1-049-2022	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	15			Proyecto integral a precio alzado para la construcción de una planta de selección Guadalupe A.			0.00	94,642,556.45	140,775,332.20	94,642,556.45		67.20%		
DGSUS-AD-1-2-034-2022	COMERCIALIZADORA KO, S.A. DE C.V.	15			Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el proyecto integral de control de calidad para la rehabilitación del bosque de Tlalhuac.			0.00	1,513,827.48	1,513,827.48	0.00		0.00%		
DGSUS-IR-L-2-030-2022	GRUPO EPM, S.A. DE C.V.	15			Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el proyecto integral de control de calidad para la rehabilitación del bosque de Tlalhuac.			0.00	1,907,893.37	1,907,893.37	0.00		0.00%		
DGSUS-AD-1-2-046-2022	DEMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	15			Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuauhtémoc-Tenexca-Esta.			0.00	1,460,512.72	1,460,512.72	0.00		0.00%		
DGSUS-AD-1-1-047-2022	COMERCIALIZADORA LORREI, S.A. DE C.V.	15			REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS SEGUROS 2022. Grupo "Q" (Perifoneo ornate de av. Tlalhuac, Ermita (Iztapalapa)).			0.00	18,083,086.73	18,083,086.73	0.00		0.00%		
DGSUS-AD-1-2-036-2022	OBRAS Y SERVICIOS MARIACHI, S.A. DE C.V.	15			Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuauhtémoc-Tenexca-Esta.			0.00	1,666,604.55	1,666,604.55	0.00		0.00%		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Clave	Descripción de la Obra Pública	Entidad Ejecutora	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Porcentaje de Avance Físico	Porcentaje de Avance Financiero
DGSUS-AD-F-2-022-2021-CRP-01	Rehabilitación del Camplote Cultural Bosque de Chapultepec "Incrucemación de museos" (Cultura 2021)	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	263,005,44	0.00	0.00	100.00%	100.00%
DGSUS-AD-F-1-024-2021-CR-01	Rehabilitación del Camplote Cultural Bosque de Chapultepec "Incrucemación de museos" (Cultura 2021)	PRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	8,383,610.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%
DGSUS-PAV-F-1-004-2021-CR-01	Rehabilitación del Camplote Cultural Bosque de Chapultepec "Parque Crí Crí" (Cultura 2021)	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	26,696,282.65	0.00	0.00	100.00%	100.00%
DGSUS-AD-F-2-002-2021-CRMP-01	Rehabilitación del Camplote Cultural Bosque de Chapultepec "Parque Crí Crí" (Cultura 2021)	ESTILOPI INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	1,100,094.07	0.00	0.00	100.00%	100.00%
DGSUS-AD-F-2-009-2021-IP-430	Preservación de Servicios a Largo Plazo para la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Parques de la Ciudad de México.	ALUMBRADO CIUDADINO, S.A. DE C.V.	125,597,717.17	0.00	0.00	100.00%	100.00%
S0BSE/DCM/DIRMAM/S/110/2022	Preservación de servicios de supervisión, control y ejecución de obras de infraestructura, como servicios a largo plazo (SLP) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y la red vial perimetral de la Ciudad de México.	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	4,928,855.53	41.93	0.00	100.00%	100.00%
DGSUS-LPK-L-1-013-2022	"Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Grupo N° (Circuito Interior y las Torres II)	BOBATEC, S.A. DE C.V.	16,601,383.09	0.00	5,040,414.93	30.00%	30.00%
DGSUS-LPK-L-1-015-2022	Rehabilitación de Snderos Seguros 2022, "Grupo N° (Circuito Interior y las Torres II)	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREX, S.A. DE C.V.	16,611,111.25	0.00	4,983,423.37	30.00%	30.00%
DGSUS-LPK-F-1-011-2022	Construcción del camplote cultural Bosque de Chapultepec "Incrucemación de museos" (Cultura 2021) - Camplote y Plaza de los Tejados, Paseo de la Reforma y Zona de los Tejados, Paseo de la Reforma	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	44,777,925.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPK-F-1-007-2022	Construcción del camplote cultural Bosque de Chapultepec "Incrucemación de museos" (Cultura 2021) - Camplote y Plaza de los Tejados, Paseo de la Reforma y Zona de los Tejados, Paseo de la Reforma	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAM, S.A. DE C.V.	46,527,448.25	0.00	0.00	2.23%	2.23%
DGSUS-AD-F-2-004-2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la "Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Sndero Seguro Alameda 195"	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	1,014,098.55	0.00	0.00	24.00%	24.00%
DGSUS-AD-L-2-014-2022	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la "Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Grupo N° (Circuito Interior y las Torres II)	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	899,233.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-001-2022	Construcción de la tercer etapa Gran Canal Perimetral de Snderos Seguros 2022, "Grupo N° (Circuito Interior y las Torres II)	128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	1,131,701.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-LPK-L-1-009-2022	"Obra pública para la sustitución de luminarias de sodio y halógenas por luminarias de led en el perímetro sur, tramo de la avenida San Jerónimo a la avenida Canal de Chalko, vialidad perimetral a la avenida Hidalgo, vialidad perimetral a la avenida Cuauhtémoc, Tlalpan, Cuauhtémoc y Xochimilco de la Ciudad de México."	OBRAS Y SERVICIOS YAMPAGUI, S.A. DE C.V.	14,107,467.01	0.00	0.00	18.00%	18.00%
DGSUS-LPK-L-1-019-2022	"Obra pública para la sustitución de luminarias de sodio y halógenas por luminarias de led en el perímetro sur, tramo de la avenida San Jerónimo a la avenida Canal de Chalko, vialidad perimetral a la avenida Cuauhtémoc, Tlalpan, Cuauhtémoc y Xochimilco de la Ciudad de México."	INGENIERÍA OBSA, S.A. DE C.V.	22,821,246.98	0.00	0.00	30.38%	30.38%
DGSUS-LPK-L-1-017-2022	"Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de obra para la sustitución de luminarias de sodio y halógenas por luminarias de led en el perímetro sur, tramo de la avenida San Jerónimo a la avenida Canal de Chalko, vialidad perimetral a la avenida Cuauhtémoc, Tlalpan, Cuauhtémoc y Xochimilco de la Ciudad de México."	EFCOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	25,609,827.86	0.00	0.00	42.87%	42.87%
DGSUS-AD-L-2-016-2022	"Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de obra para la sustitución de luminarias de sodio y halógenas por luminarias de led en el perímetro sur, tramo de la avenida San Jerónimo a la avenida Canal de Chalko, vialidad perimetral a la avenida Cuauhtémoc, Tlalpan, Cuauhtémoc y Xochimilco de la Ciudad de México."	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	1,051,688.06	0.00	0.00	39.14%	39.14%
DGSUS-LPK-L-1-005-2022	"Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Sndero seguro anexo al 195"	SERVICIOS IDRO, S.A. DE C.V.	21,199,072.60	0.00	6,359,961.78	30.00%	30.00%
DGSUS-AD-F-1-009-2022	Construcción del camplote cultural Bosque de Chapultepec "Rehabilitación del andador Beltrán y San Jerónimo" (Cultura Seguros 2022)	IBIMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13,789,224.49	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-L-2-012-2022	Construcción del camplote cultural Bosque de Chapultepec "Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Grupo N° (Av. Insurgentes Sur y Cuauhtémoc)"	XTRAL, ARQ. MARÍA DE LOURDES ARGÓN LUIS	867,665.13	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DGSUS-AD-F-2-008-2022	Construcción del camplote cultural Bosque de Chapultepec "Rehabilitación de Snderos Seguros 2022", "Grupo N° (Av. Insurgentes Sur y Cuauhtémoc)"	CONSTRUCTORA COUZ SERVÍN, S.A. DE C.V.	723,417.76	0.00	0.00	12.00%	12.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FECHA MODIFICADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTOPROGRAMADO	INGRESOS	PAGOS	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO								FÍSICO	FINANCIERO
	DGSUS-AD-L-2-048-2022	15	ARQ. AURORA SELZNE ESPINOSA AVERIANO	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de un plantel de atención médica para el grupo 3º (Guillermo Prieto, Pinar del Sol y San Juan Francisco Jimenez).			0.00	904,453.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	DGSUS-AD-L-1-051-2022	15	CONSTRUCCIONES MEDPA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SEÑEROS SEGUROS 2022, Grupo "C" (Tlalhuac-Chalco, accidentado, casa Tibabac, Juan Paloma, Mexqui-Caltico, Centro de Salud y Jardines de Paz).			0.00	28,918,321.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	DGSUS-AD-L-2-038-2022	15	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALUISA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica administrativa y de control de obra para la construcción de la tercera etapa de obra civil.			0.00	1,756,079.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	DGSUS-IR-L-2-058-2022	15	COLIMAS DE BUBEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección del "Proyecto Integrado a precio alzado de construcción de una planta de atención médica para el grupo 3º (Guillermo Prieto, Pinar del Sol y San Juan Francisco Jimenez).			0.00	2,075,658.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	DGSUS-IR-L-2-044-2022	15	IBEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica administrativa y financiera para la construcción de un plantel de atención médica para el grupo 3º (Guillermo Prieto, Pinar del Sol y San Juan Francisco Jimenez).			0.00	2,145,088.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTAL DE EJECUCIONES EN TRÁMITE		TOTAL DE ANTICIPOS	
MONTO PAGADO	MONTO POR PAGAR	MONTO ANTICIPADO	MONTO POR PAGAR
784,339,411.18	41.93	122,300,739.18	3,466,458.03

TOTAL DE EJECUCIONES EN TRÁMITE		TOTAL DE ANTICIPOS	
MONTO PAGADO	MONTO POR PAGAR	MONTO ANTICIPADO	MONTO POR PAGAR
339,689,140.66			4%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8º V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concierte la información de todas las áreas.

Nota 2: Las empresas Obras y Servicios Mapagu, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-IPN-L-1-003-2022 Y Comercializadora Lorbel 151, S.A. de C.V., con contrato DGSUS-AD-L-1-047-2022, renunciaron al anticipo por \$4,732,240.10 y \$5,415,926.02, respectivamente.

Nota 3: Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2022-08-09-10, emitido por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, se comunicó la terminación anticipada del contrato DGSUS-LPN-F-1-011-2022, celebrado con la empresa Arquitectura e Ingeniería Espacial, S.A. de C.V., correspondiente a la "Construcción del Complejo Cultural Bosques de Chapultepec. Construcción de la interconexión de Museos, "Interconexión peatonal de los Compositores y calzada de los truenos, Panteón Dolores". Con oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2022-08-11-004, se solicitó a DGAYF la liberación de recursos por 44 MDP.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2022
OCTUBRE 20, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2022 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2022-10-03. 12

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.04**, de fecha 30 de septiembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 20 de octubre de 2022, se llevará a cabo la **Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **30 de septiembre del ejercicio 2022**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de septiembre del ejercicio 2022**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2022.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

838

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Anexo		06 OCT. 2022
RECIBIDO		
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS		
HORA 11:30 POR Samuel		

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3109
JACF/ECM



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	
-	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE VIAL CON VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,688.06	\$ 2.57	NO APLICA	-	3	0	68%	39%
-	DGSUS-LPN-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	EFECOY SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, MAGALENA CONTRERAS, TLALPÁN, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,929,129.60	\$ 23,609,827.88	\$ 318,301.72	NO APLICA	-	3	0	83%	49%
-	DGSUS-AD-L-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	27/04/2022	05/12/2022	\$ 1,051,690.63	\$ 1,051,376.41	\$ 314.22	NO APLICA	-	4	0	55%	44%
-	DGSUS-LPN-L-1-018-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN LADO VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02/05/2022	30/11/2022	\$ 23,914,123.89	\$ 22,821,246.98	\$ 1,092,876.91	NO APLICA	-	4	0	88%	60%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO
-	DGSUS-AD-L-2-020-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27/05/2022	05/12/2022	\$ 1,282,871.54	\$ 1,282,871.54	-	NO APLICA	-	0	3	55%	34%	
-	DGSUS-LPNL-1-021-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	MUJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIADUCTO TLALPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DELFIN MADRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA Y TLALPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	07/05/2022	30/11/2022	\$ 30,430,289.93	\$ 28,520,626.96	\$ 1,909,663.97	NO APLICA	-	0	2	64%	19%	
-	DGSUS-AD-L-2-023-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS, ACTUALIZACIONE S Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFÉRICO ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS BENTO JUAREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27/05/2022	05/12/2022	\$ 1,104,041.06	\$ 1,104,041.06	-	NO APLICA	-	0	0	61%	0%	
-	DGSUS-LPNL-1-023-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFÉRICO ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS BENTO JUAREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	07/05/2022	30/11/2022	\$ 30,873,863.54	\$ 28,766,859.99	\$ 2,107,003.55	NO APLICA	-	0	0	47%	0%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER
-	DGSUS-AD-L-2-024-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN EJE TAPONIENTE, AV.802, EJE 2 NORTE, CUTI LAHUAC, FRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO"	27/05/2022	05/12/2022	\$ 1,281,625.69	\$ 1,281,625.69	\$ -	NO APLICA	-	0	0	50%	0%	
-	DGSUS-AD-L-2-032-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 16 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO"	27/05/2022	06/12/2022	\$ 1,018,069.59	\$ 1,018,069.59	\$ -	NO APLICA	-	0	38%	0%		
-	DGSUS-LPN-L-1-033-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A DE C.V.	"OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO"	01/07/2022	30/11/2022	\$ 27,686,860.00	\$ 26,813,192.59	\$ 873,887.41	NO APLICA	-	2	57%	57%		

TOTAL CONTRATADO	137,321,425.75	TOTAL DE ECONOMÍAS	6,302,850.35	TOTAL DE ANTICIPOS	0.00
				AMORTIZI	0.00
				POR AMO	

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	0.00	EN TRÁMITE	21.00	FÍSICO	83.25%	FINANCIER	32%
-------------------------------	------	------------	-------	--------	--------	-----------	-----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2022 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 06 de octubre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2022-10-06.16

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTE


En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.06**, con fecha del 30 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2022, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.


Al respecto me permito anexar al presente la información correspondiente a esta Dirección a mi cargo del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte 30 de septiembre del ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

848

ATENTAMENTE


ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C/ ANEXOS ELECTRÓNICOS

c.c.p.e. Arg. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gamil.com
MLO/eaco

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com.mx

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022

ORDEN	CÓDIGO	UNIDAD	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	GASTOS	CANTIDAD	ESTIMACIÓN	CONSEJO	ESTADO	MONTO	PORCENTAJE	FINANCIADO	GUBERNACIONES	
																ESTADO
1	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	PROYECTO EJECUTIVO UBICACION COLEGIO RESERVEN 188	18/02/2021	31/12/2022	\$ 1,081,883.67	\$ 1,081,883.67		\$							
2	DOSUS-AD-1-001-2022	AD	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL PROYECTO EJECUTIVO	01/03/2022	30/06/2022	\$	\$		\$							
3	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	22/07/2022	31/12/2022	\$ 38,050,000.00	\$		\$							
4	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	15/11/22	31/12/2022	\$	\$		\$							
5	DOSUS-AR-1-001-2022	IR	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE CERRES COLOMAN DE GRUPO 10 (CIRCUITO EXTERIOR Y PARQUE)	08/02/2022	22/11/2022	\$	\$		\$							
6	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CERRES COLOMAN (GRUPO 10)	22/07/2022	31/12/2022	\$ 19,000,000.00	\$		\$							
7	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CERRES COLOMAN (GRUPO 10)	15/07/2022	31/12/2022	\$	\$		\$							
8	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CERRES COLOMAN (GRUPO 10)	20/07/2022	22/11/2022	\$	\$		\$							
9	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CERRES COLOMAN (GRUPO 10)	01/07/2022	31/12/2022	\$ 70,000,000.00	\$		\$							
10	DOSUS-AR-1-001-2022	IR	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION DEL BOSQUE DE TLALUAC	20/04/22	28/06/22	\$	\$		\$							
11	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL BOSQUE DE TLALUAC	06/05/22	31/06/22	\$ 60,000,000.00	\$		\$							
12	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	01/04/2022	30/11/2022	\$	\$		\$							
13	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	30/05/2022	12/10/2022	\$	\$		\$							
14	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	28/07/2022	31/08/2022	\$	\$		\$							
15	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	01/04/2022	31/05/2022	\$ 21,199,837.90	\$		\$							
16	DOSUS-AD-1-012-2022	AD	MIRALDO MARABE LOURDES BRADON LUIS	11/04/2022	15/11/2022	\$ 967,865.13	\$		\$							
17	DOSUS-AR-1-012-2022	IR	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	15/04/2022	31/10/2022	\$ 16,501,300.00	\$		\$							
18	DOSUS-AD-1-012-2022	AD	MANTENIMIENTO DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	15/04/2022	15/11/2022	\$ 839,733.30	\$		\$							
19	DOSUS-AR-1-012-2022	IR	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	15/04/2022	31/10/2022	\$ 16,511,411.25	\$		\$							
20	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	01/07/2022	30/12/2022	\$ 782,533.92	\$		\$							
21	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	09/06/2022	23/11/2022	\$ 14,646,000.00	\$		\$							
22	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	03/06/2022	06/11/2022	\$ 409,510.44	\$		\$							
23	DOSUS-AR-1-002-2022	IR	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	09/06/2022	23/11/2022	\$ 9,242,838.02	\$		\$							
24	DOSUS-AD-1-002-2022	AD	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022 (GRUPO 1) (SERENOS SEGUROS MEMORIAL 19)	13/06/2022	31/12/2022	\$ 1,513,827.28	\$		\$							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

ORDEN DE COMPROMISO	CÓDIGO DE COMPROMISO	FECHA DE COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO / FIN	PREVISTO (MILLONES DE PESOS)	CONSTRUIDO (MILLONES DE PESOS)	EJECUCIÓN (%)	ESTADO DE EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTIMACIÓN FINANCIERA	
										COMPROMISO	FINANCIADO			
25	D0816-LPN-1-035-2022	15	LPN	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BARRERAS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (PERIFERICO ORIENTE DE AV. TLANAHUAC ALMIRANTE ALVARO)	20/09/2022 / 20/12/2022	20,995,746.72	\$	20,995,746.72	100%	N/A	\$	5	16.63%	0.00%
26	D0816-LPN-1-040-2022	15	AD	TECNICAS AVANZADAS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE OBRA SA DE CV (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	01/07/2022 / 31/12/2022	777,616.88	\$	777,616.88	100%	N/A	\$	5	34.85%	0.00%
27	D0816-LPN-1-041-2022	15	LPN	PROYECTOS DE REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	15/07/2022 / 20/12/2022	13,403,840.04	\$	13,403,840.04	100%	N/A	\$	5	35.29%	0.00%
28	D0816-LPN-1-042-2022	15	AD	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE OBRA SA DE CV (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	01/07/2022 / 31/12/2022	1,460,212.72	\$	1,460,212.72	100%	N/A	\$	5	20.65%	0.00%
29	D0816-LPN-1-043-2022	15	AD	COMERCIALIZADORA DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	01/07/2022 / 15/12/2022	16,933,986.73	\$	16,933,986.73	100%	N/A	\$	5	13.95%	0.00%
30	D0816-LPN-1-044-2022	15	AD	PROYECTOS DE REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	01/07/2022 / 30/12/2022	904,453.10	\$	904,453.10	100%	N/A	\$	5	9.15%	0.00%
31	D0816-LPN-1-051-2022	15	AD	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	01/07/2022 / 15/12/2022	28,918,321.95	\$	28,918,321.95	100%	N/A	\$	5	27.37%	0.00%
32	D0816-LPN-1-053-2022	15	AD	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	30/09/2022 / 31/12/2022	766,344.57	\$	766,344.57	100%	N/A	\$	5	0.88%	0.00%
33	D0816-LPN-1-056-2022	15	LPN	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	08/05/2022 / 31/12/2022	15,869,497.06	\$	15,869,497.06	100%	N/A	\$	5	1.52%	0.00%
34	D0816-LPN-1-060-2022	15	IR	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (AV. COPULCO Y CERRILLO DEL AGUACATE)	05/08/2022 / 20/11/2022	3,782,224.27	\$	3,782,224.27	100%	N/A	\$	5	33.80%	0.00%
35	D0816-LPN-1-061-2022	15	AD	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	09/01/2022 / 09/01/2022	-	\$	-	0%	N/A	\$	5	1.20%	0.00%
36	D0816-LPN-1-062-2022	15	LPN	REHABILITACION DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (AV. 15 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA ACHICHALCO)	08/09/2022 / 31/12/2022	16,235,692.73	\$	16,235,692.73	100%	N/A	\$	5	2.95%	0.00%
37	D0816-LPN-1-063-2022	15	AD	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE OBRA SA DE CV (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	05/01/2022 / 05/01/2022	-	\$	-	0%	N/A	\$	5	1.80%	0.00%
38	D0816-LPN-1-064-2022	15	LPN	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CARRETERA ACHICHALCO TULNEVALCO AV. MEXICO)	04/09/2022 / 31/12/2022	18,548,431.83	\$	18,548,431.83	100%	N/A	\$	5	3.00%	0.00%

FEDERALES

ORDEN DE COMPROMISO	CÓDIGO DE COMPROMISO	FECHA DE COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO / FIN	PREVISTO (MILLONES DE PESOS)	CONSTRUIDO (MILLONES DE PESOS)	EJECUCIÓN (%)	ESTADO DE EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	ESTIMACIÓN FINANCIERA
										COMPROMISO	FINANCIADO		
39	D0816-LPN-1-002-2022	25	LPN	PROYECTOS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	05/04/2022 / 01/12/2022	4,321,646.75	\$	4,321,646.75	100%	N/A	\$	2,002,250.92	45.3%
40	D0816-LPN-1-006-2022	25	LPN	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	16/04/2022 / 31/12/2022	7,413,899.97	\$	7,413,899.97	100%	N/A	\$	-	0.00%
41	D0816-LPN-1-008-2021	25	AD	PROYECTOS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	26/04/2022 / 11/11/2022	13,789,294.48	\$	13,789,294.48	100%	N/A	\$	71,515.16	0.5%
42	D0816-LPN-1-009-2021	25	AD	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	25/04/2022 / 30/11/2022	733,417.76	\$	733,417.76	100%	N/A	\$	86,810.14	11.80%
43	D0816-LPN-1-011-2022	25	LPN	CONSTRUCCIONES DE SERENOS SEGUROS 2022, GRUPO "F" (CALZADA DE TLANAHUAC A INDIAGUATESUMI)	16/04/2022 / 14/12/2022	44,773,825.12	\$	44,773,825.12	100%	N/A	\$	-	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

C.C.A.	NÚMERO DE OBRA	R.F.	MODALIDAD	ENTIDAD	REPOSICIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)	PRESUPUESTO (Miles de Pesos)	CONTRATO	EGRESOS	CONVENIO (PERÍODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN FINANCIERA			RESERVACIONES
										INICIO	TERMINO	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	
44	DB04S-LPM-F-158-2022	25	LPM	BENIGNA	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, REMEDIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTROPOLÓGIA	30/07/2022 - 31/12/2022		14,318,697.78		N/A	N/A	N/A	\$	\$	7.17%	0.00%

TOTAL CONTRATADO		VALOR DE CONTRATO		TOTAL DE ANTICIPOS	
476,647,335.07	340,001,638.94	ANTICIPO	23,005,428.81	AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A		N/A

TOTAL ESTIMACIONES FINANCIERAS		AVANCE FÍSICO	
0.00	44.00	64.00%	6.80%

NOTAS

NOTA:

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "INTERCONEXIÓN PEATONAL DE LOS COMPOSITORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTEÓN DOLORES", SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA 2022
OCTUBRE 20, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2022 con corte al 30 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 03 de octubre de 2022
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1839 /2022

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.05, de fecha 30 de septiembre de 2022, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2022.


Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de septiembre de 2022, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

825



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 5931
HEA/ABA/avr

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-5796-1827 y 55-5796-2744
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



Ricardo
2022 Flores
Año de **Maón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 1068 /2022

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y
Procedimientos de Contratación de Obras y
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2022-09-30.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 20 de octubre del año en curso, se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2022, así como la Evolución del Gasto, con corte al 30 de septiembre del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envió asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez
Coordinador de Áreas Verdes y
Espacios Públicos

824

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
03 OCT. 2022		
RECIBIDO		
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS		
HORA	12:32	POR CLAUDIA

c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo. - Director de Imagen Urbana.
Expediente. CAVEP 3186
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONVOCATORIA	FECHA MODIFICACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	COTIZACIÓN	ANTICIPOS	ESTIMACIÓN			AVANCE %	
						FINICIO	TERMINO				MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PASO	FINANCIERO
1	DGSUS-AD-L-2-092-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE JUNIO DE 2022	06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,018,069.59	\$ 1,180,962.73	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	38.00%	0.00%
2	DGSUS-AD-L-2-016-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BEBI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLAPALPA, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 1,051,688.06	\$ 2.57	N/A	N/A	\$ 411,696.02	68.00%	39.14%
3	DGSUS-AD-L-2-018-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE ABRIL DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 1,051,376.41	\$ 314.22	N/A	N/A	\$ 0	55.00%	0.00%
4	DGSUS-AD-L-2-022-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEORAS, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFÉRICO ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS, BENITO JUÁREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VERUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,104,041.06	\$ 1,280,687.03	\$ 176,646.57	N/A	N/A	\$ 0	61.00%	0.00%
5	DGSUS-AD-L-2-024-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: EE 1 PONIENTE, AV. 602, EE 2 NORTE, CUTILAHUAC, FRAY SERVAANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADRERO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,281,025.69	\$ 1,282,871.54	\$ 1,245.85	N/A	N/A	\$ 0	50.00%	0.00%
6	DGSUS-AD-L-2-025-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.L., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: AV. ANTONIO DE MARRIGAL, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y TLAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27 DE MAYO DE 2022	05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,282,871.54	\$ 1,281,626.69	\$ 1,245.85	N/A	N/A	\$ 297,593.57	55.00%	23.22%
7	DGSUS-LPM-L-1-015-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPM-006-2022	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LADO VIAL PEATONAL EN LA AVENIDA PASO DE LA REFORMA, EN EL TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO A LA AVENIDA HIDALGO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 23,934,123.89	\$ 22,821,245.98	\$ 1,092,877.91	N/A	N/A	\$ 6,933,152.31	88.00%	30.38%
8	DGSUS-LPM-L-1-017-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPM-005-2022	EFCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED, ADICIÓN DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN EL PERIFÉRICO SUR, TRAMO DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO A LA AVENIDA CANAL DE CHALCO, VIALIDAD PERTENECIENTE A LA RED VIAL PRIMARIA EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, TLAPALPA, COYOACÁN Y XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	02 DE MAYO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 23,935,129.80	\$ 23,609,827.86	\$ 315,301.72	N/A	N/A	\$ 10,120,407.40	83.00%	42.87%
9	DGSUS-AD-L-2-054-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CIPRES (COLONIA DEL GAS) OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS"	25 DE JULIO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 702,019.99	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	14.60%	0.00%
10	DGSUS-IR-L-1-057-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA R.C. DGSUS-IR-010-2022	PROYECTOS ARBAC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE CIPRES (COLONIA DEL GAS) OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS	08 DE AGOSTO DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 5,216,327.36	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	14.64%	0.00%

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FECHA	PROVIDENCIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ESTIMADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO-MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN MONTO	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGSUS-IPM-L-003-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-IPM-019-2022	CONSTRUCTORA BONGUERO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 15 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADRERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO Y XOCOMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 27,586,880.00	\$ 26,813,192.99	\$ 873,687.41	\$ -	N/A	N/A	\$ 15,237,551.81	0	57.00%	56.83%	
12	DGSUS-AD-L-001-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	01 DE MARZO DE 2022	30 DE ABRIL DE 2022	\$ 30,000,000.00	\$ 1,131,701.04	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	100.00%	0.00%	
13	DGSUS-IPM-L-001-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-IPM-013-2022	MHIE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PENTONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PENTONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, VIANQUITO TLAPAN, PICACHO AJUSCO, AV. DEL IMÁN Y AV. ANTONIO DIEFEN MANDRIGL, VIALIDADES DE LA RED VIAL, EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, COTACAHUAC, CUAMAPAMPA Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 30,030,289.93	\$ 28,505,625.96	\$ 1,909,663.97	\$ -	N/A	N/A	\$ 5,454,926.77	0	64.00%	19.18%	
14	DGSUS-IPM-L-003-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-IPM-014-2022	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PENTONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PENTONALES EN: AV. REVOLUCIÓN, EXTREMADURA, AV. 8, PERIFÉRICO ORIENTE, VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LAS ALCALDÍAS, BENTO JUÁREZ, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE JUNIO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 30,873,863.54	\$ 28,766,859.99	\$ 2,107,003.55	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	47.00%	0.00%	
15	DGSUS-AD-L-008-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALCOA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE GRAN CANAL	15 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 1,756,078.66	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	15.85%	0.00%	
16	DGSUS-IR-L-009-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA No. DGSUS-IR-008-2022	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA GRAN CANAL	22 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 34,240,208.36	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	16.20%	0.00%	
17	DGSUS-IR-L-2010-2022	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA DGSUS/IR/007/2022	GRUPO EREM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLÁHUAC	06 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 1,807,839.37	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	8.55%	0.00%	
18	DGSUS-IPM-L-001-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-IPM-018-2022	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE TLÁHUAC	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 54,686,916.37	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.40%	0.00%	
19	DGSUS-AD-L-005-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANEJO INTERNO DEL PARQUE ECOLÓGICO CUAUHTEHUAC TERCERA ETAPA	01 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 70,000,000.00	\$ 1,466,604.55	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	
20	DGSUS-AD-L-002-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SEBERRIOS SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (EJE CENTRAL ALFONSO REYES Y DON VERTIZ)	01 DE ABRIL DE 2022	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 732,709.97	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 161,589.83	0	84.52%	21.92%	
21	DGSUS-IPM-L-009-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-IPM-003-2022	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SEBERRIOS SEGUROS 2022, GRUPO "Y" (EJE CENTRAL ALFONSO REYES Y DON VERTIZ)	30 DE MARZO DE 2022	12 DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 14,107,467.01	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 2,539,379.15	0	86.23%	18.00%	

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS		CONVENIO PERÍODO-MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCES			
					GRUPO	TERMINO		MONTOS CONTRATADOS	ESCRIBANA	INICIADO	TERMINADO	ACTIVO	PASADO	EN PAUSA	BRANQUEO	BRANQUEO	
22	DGSUS-AD-1-2-004-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. "SENDERO SEGURO MEMORIAL 1915"	29 DE MARZO DE 2022	21 DE JUNIO DE 2022	\$	1,004,098.55 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	249,388.60	0	64.80%	24.00%
23	DGSUS-LPA-1-005-2022	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPA-002-2022	SERVICIO JORO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. "SENDERO SEGURO MEMORIAL 195"	01 DE ABRIL DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	\$	21,199,872.48 \$	\$	6,359,961.78	N/A	N/A	\$	6,359,961.78	0	66.95%	30.00%
24	DGSUS-AD-1-2-012-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MTRA. ARO. MARIA DE LOURDES ARAGON LUIS	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	867,465.13 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	46.85%	0.00%
25	DGSUS-LPA-1-013-2022	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPA-003-2022	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "L" (AV. INSURGENTES SUR Y RENATO LEDUC)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$	16,801,385.09 \$	\$	5,000,414.93	N/A	N/A	\$	\$	0	47.48%	30.00%
26	DGSUS-AD-1-014-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOBA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES I)	11 DE ABRIL DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	899,739.30 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	46.85%	0.00%
27	DGSUS-LPA-1-015-2022	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPA-004-2022	MULTINACIONALES MARTINEZ GREG, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "M" (CIRCUITO INTERIOR Y LAS TORRES I)	18 DE ABRIL DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	\$	16,611,411.25 \$	\$	4,989,423.37	N/A	N/A	\$	4,989,423.37	0	51.07%	30.00%
28	DGSUS-AD-1-026-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON I INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "N" (ERMITA CERRADA NIÑOS HÉROES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL REYES)	01 DE JULIO DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	\$	762,539.92 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	48.52%	0.00%
29	DGSUS-LPA-1-027-2022	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-LPA-016-2022	GRUPO JAYHA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "N" (ERMITA IZTAPALAPA, CERRADA NIÑOS HÉROES, AMADOR SALAZAR, ZARAGOZA Y RAFAEL REYES)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	14,649,507.83 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	13.25%	0.00%
30	DGSUS-AD-1-028-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BVRCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "P" (AVENIDA DE LOS CEDROS, PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VERACRUZ)	08 DE JUNIO DE 2022	06 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	499,910.44 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	59.41%	0.00%
31	DGSUS-LPA-1-029-2022	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-LPA-017-2022	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "P" (AVENIDA DE LOS CEDROS, PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA VERACRUZ)	09 DE JUNIO DE 2022	23 DE OCTUBRE DE 2022	\$	9,342,886.02 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	51.55%	0.00%
32	DGSUS-AD-1-034-2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "Q" (PASEO DE AVENIDA TLUQUAC A ERMITA IZTAPALAPA)	13 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1,519,827.46 \$	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$	0	14.58%	0.00%

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	FORMA DE PAGOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)				ESTIMACIÓN		AVANCE %	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGOS	EN TERMINO	FINANCIADO	FINANCIADO	FINANCIADO
33	DGSUS-LPH-L-085-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPH-020-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "Q" (PERIFÉRICO ORIENTE DE AVENIDA TLÁHUACA A BMITA IXTAPALAPA)	20 DE JUNIO DE 2022	28 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 29,359,746.73	\$ -	\$ 8,807,924.02	N/A	N/A	N/A	\$ 8,807,924.02	0	16.63%	30.00%
34	DGSUS-AD-L-040-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TECNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA PARA EL CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "R" (CALZADA DE TLAIPAN DE TAXQUERÍA A INSURGENTES SUR)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 727,616.98	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	34.85%	0.00%
35	DGSUS-LPH-L-041-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA DGSUS-LPH-021-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "R" (CALZADA DE TLAIPAN DE TAXQUERÍA A INSURGENTES SUR)	12 DE JULIO DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 13,403,640.04	\$ -	\$ 3,466,658.63	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	35.23%	0.00%
36	DGSUS-AD-L-046-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DEMEX INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "K" (TLÁHUACA-CHALCO, ACUEDUCTO, CALZ. TLÁHUAC, JUAN PALOMO, MIXQUI-CHALCO, CENTRO DE SALUD Y EMILIANO ZAPATA)	01 DE JULIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,460,512.72	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	20.65%	0.00%
37	DGSUS-AD-L-047-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUÁREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 18,059,086.73	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	15.50%	0.00%
38	DGSUS-AD-L-048-2022	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. AUREA SELENE ESPINOSA ABERNADO	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "O" (GUILLERMO PRIETO, PINO SUÁREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMÉNEZ)	01 DE JULIO DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 906,493.10	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	9.55%	0.00%
39	DGSUS-AD-L-051-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-LPH-025-2022 (RESEÑA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA)	CONSTRUCCIONES KEPA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, "GRUPO "K" (TLÁHUACA-CHALCO, ACUEDUCTO, CALZ. TLÁHUAC, JUAN PALOMO, MIXQUI-CHALCO, CENTRO DE SALUD Y EMILIANO ZAPATA)	01 DE JULIO DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 28,918,321.05	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	27.37%	0.00%
40	DGSUS-LPH-L-062-2022	15	LICITACIÓN PÚBLICA No. DGSUS-LPH-025-2022	BOMTEC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 2022, GRUPO "U" (AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA A CHICHIMILCO TULTEHUACALCO - AV. MEXICO)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 16,235,892.73	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	1.80%	0.00%
41	DGSUS-IR-F-006-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA LO-999005937-E4-2022	CONSTRUCTORA Y OSONDIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARUTPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERÍA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14 DE MAYO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,413,989.97	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ -	0	17.52%	0.00%
42	DGSUS-LPH-L-067-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA LO-999005937-E1-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARUTPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERÍA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18 DE ABRIL DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 46,327,648.25	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ 1,034,756.51	0	19.32%	2.33%
43	DGSUS-AD-F-008-2022	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHARUTPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELAVISTA Y CALLE GALEANA"	25 DE ABRIL DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 725,412.76	\$ -	\$ -	N/A	N/A	N/A	\$ 86,810.14	0	10.00%	12.00%
								\$ 357,800,000.00									

CASA	NUMERO CONTRATO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE EJECUCION	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	MONTO	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	
44	DGSUS-AD-1-009-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-PP050537-EP-2022 CEBERITA	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "REHABILITACION DEL AMADORADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29 DE ABRIL DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 13,789,224.49	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	9.45%	0.00%	
45	DGSUS-IPN-1-011-2022	25	LICITACION PUBLICA LO-00905937-EP-2022	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE MUSEOS, "INTERCONEXION PEATONAL DE LOS COMPOSTORES Y CALZADA DE LOS TRUENOS, PANTON DE DOLORES"	18 DE ABRIL DE 2022	14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 48,777,825.12	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.22%	0.00%	
46	DGSUS-IPN-1-025-2022	15	LICITACION PUBLICA DGSUS-IPN-015-2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASI COMO DE PORTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN: EJE 1, PONIENTE, AV. 602, EJE 2 NORTE, CUITLAHUAC, IRAY SERVANDO Y MARIANO ESCOBEDO, VIALIDAD DE LA RED VIAL EN LAS CALZADAS CALZADAZO, GUSTAVO A. MADRUGA, MIGUEL HIDALGO Y CUARENTENO DE LA CIUDAD DE MEXICO	02 DE JUNIO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 28,020,936.57	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 8,051,107.15	0	100.00%	28.74%	
47	DGSUS-IRS-1-2-044-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA No. DGSUS-IRS-012-2022	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION EN LA GUSTAVO A. MADRUGO	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 8,020,936.52	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	
48	DGSUS-IPN-1-008-2022	15	LICITACION PUBLICA No. DGSUS-IPN-008-2022	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION EN LA GUSTAVO A. MADRUGA.	01 DE AGOSTO DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 473,212,782.23	\$ -	\$ 94,642,556.45	N/A	N/A	\$ 94,642,556.45	0	0.00%	87.23%	
49	DGSUS-IRA-1-2-054-2022	15	INVITACION RESTRINGIDA No. DGSUS-IRS-013-2022	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCION DEL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE SELECCION GUSTAVO A. MADRUGO"	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 7,632,240.95	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	
50	DGSUS-IPN-1-064-2022	15	LICITACION PUBLICA No. DGSUS-IPN-026-2022	REHABILITACION DE SENDEROS SEGUROS 2022. GRUPO "Y" (CARRETERA AJOCHIMILCO TULTEHUAC -AV. MEXICO).	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 18,548,431.83	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL AS ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 1,098,881,956.24	\$ 6,481,988.61	\$ 123,503,733.18
		N/A
		N/A

CATEGORÍA	NÚMERO DE CONTRATO	FASE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE INICIO	MUNICIPIO DE TÉRMINO	CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN			AVANCE %	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	MONTO	EN TRÁMITE	REALIZADO	REALIZADO
1	DGSUS-AD-F-2-022-2021-CRIP-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.													100.00%
2	DGSUS-AD-F-2-024-2021-CR-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRIMAR, TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.													100.00%
3	DGSUS-UPN-F-1-004-2021-CR-01	25	LICITACIÓN PÚBLICA	DIAGNOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE GRI GRI".													100.00%
4	DGSUS-AD-F-2-003-2021-CRMP-01	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSIOMPI INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021. "PARQUE GRI GRI".													100.00%
5	DGSUS-2016-04P-PSLP-230	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ALUMBRADO CIUDADINO, S.A. DE C.V.	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													100.00%
6	508SE/DG67/IRIMAS/5/10/2021	15		GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS) PARA LA MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													100.00%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022

OCTUBRE 20, 2022

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE


F 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO vs MODIFICADO PROGRAMADO %	EJERCIDO vs MODIFICADO PROGRAMADO %		
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11			EJERCIDO 12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	720,102,857.00	380,063,165.99	264,929,229.31	0.70	186,570,551.02	178,266,094.20	46.90%	95.55%	
2	1	1	084	PLANTA DE SELECCIÓN GUSTA A. MADERO	PORCENTAJE	0.00	145,000,000.00	144,987,079.82	1.00	94,642,556.45	94,642,556.45	65.27%	0.00%	
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	817,800,000.00	569,746,892.88	371,413,060.10	0.65	66,822,191.95	65,700,480.01	11.53%	98.32%	
TOTAL GENERAL							1,537,902,857.00	1,094,810,058.87	781,339,369.23		348,035,299.42	338,609,140.66		


Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados vía Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
407,800,000.00	159,746,892.88	1. Licitación Pública		9	144,485,998.47	%	37,565,459.53
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4º párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.


Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,130,102,857.00	935,063,165.99	1. Licitación Pública		34	636,853,370.76	%	301,043,681.13
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			*Art. 62, 4° párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


 Vo. Bo.
 Ing. Claudia Serrano Lemus
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


 Revisó
 C.P. Aimé Jiménez Pineda
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobados previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % 9/8	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO vs MODIFICADO	EJERCIDO vs PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	%
2				DESARROLLO SOCIAL									
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
		4		ALUMBRADO PÚBLICO									
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE								
				OBRA PÚBLICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS A LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 48,534,139.33	97%	-	27,264,125.05	54.53%	0.00%
				SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE HASTA 20 METROS DE ALTURA, QUE HAN LLEGADO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE HASTA 500 WATTS.		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 27,861,262.18	93%	-	15,237,551.81	50.79%	0.00%
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PEATONALES ADICIONALES, ASÍ COMO DE POSTES Y LUMINARIOS PEATONALES EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED VIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$ 110,000,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ 61,132,670.81	56%	-	11,127,046.95	10.12%	0.00%
TOTAL GENERAL						\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	\$ 137,528,072.32	82%	0.00	53,628,725.81	38.33%	0.00%



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
SEPTIEMBRE 2022

Original		Modificada		PRESUPUESTO		Total de Contratos		Comprometida		Ejercida	
3		4		5		6		7		8	
				Procedimiento de Adjudicación						7/4*100 %	
\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	1. Licitación Pública	5.00	\$ 130,531,753.40	69%						
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0.00	0	%						
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%						
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0.00	0	%						
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	6.00	\$ 7,429,210.05	4%						
		*Art. 62, 3er párrafo	0.00	0	%						
		*Art. 62, 4º párrafo	0.00	0	%						
		Totales	11.00	137,660,963.45	72%						

190,000,000.00 190,000,000.00

Totales

11.00 137,660,963.45 72% 0.00

V. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentralizado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos descentralizados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
SEPTIEMBRE 2022

Original 3		Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8
					%	%
					7/4*100	8
PRESUPUESTO						
0.00	0.00		1. Licitación Pública	0.00	0	%
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0.00	0	%
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0.00	0	%
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0.00	0	%
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0.00	0	%
			*Art. 43, 3er párrafo	0.00	0	%
			*Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%
0.00	\$0.00		Totales	0.00	0.00	0%



Vo. Bo.

C. LUIS ALFREDO SANCHEZ SANDIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO


Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

10ª SESIÓN ORDINARIA 2022
OCTUBRE 20, 2022

6. Asuntos Generales